



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Mtro. Roberto López Lara

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
Francisco Javier Morales Aceves

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
Álvaro Ascencio Tene

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.

Trisemanal:
martes, jueves y sábados.

Franqueo pagado.

Publicación Periódica.

Permiso Número 0080921.

Características 117252816.

Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

**SÁBADO 4 DE FEBRERO
DE 2017**

GUADALAJARA, JALISCO

T O M O C C C L X X V I I

EL ESTADO DE JALISCO

PERIÓDICO OFICIAL





GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Mtro. Roberto López Lara

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
Francisco Javier Morales Aceves

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
Álvaro Ascencio Tene

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.

Trisemanal:
martes, jueves y sábados.

Franqueo pagado.


Publicación Periódica.

Permiso Número 0080921.

Características 117252816.

Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx



I N F O R M E S

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS
Y LA DEUDA PÚBLICA**

Aportaciones Federales Nivel Proyecto Estado y Municipios

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																												
Cuarto Trimestre 2016																												
Total: 5865																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100622953	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Dorada - 2183	2183	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100623237	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Bonita - 2076	2076	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100623425	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Linda - 2473	2473	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100623992	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Verde - 1941	1941	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100624269	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Alta - 2303	2303	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100624332	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo - 2138	2138	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100624333	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Pedregal - 2107	2107	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100624334	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Hermosa - 2086	2086	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100624686	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De 4 - 2652	2652	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100624687	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Centenario - 2156	2156	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100630259	Mejoramiento De Baños - 13274	13274	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100631739	Servicios Personales	01-2016	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100635300	Abastecimiento De Laminas	001-16	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100636126	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	16-PRODIM-01	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I015 FONE Gasto de Operación		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$219,009							0.00		Equipamiento	700	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100636192	Gastos Indirectos Del Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura	16-GI	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I015 FONE Gasto de Operación		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$328,514							0.00		Otros	20	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100637570	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Nacional En La Localidad General Andres Figueroa	01 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637578	Construccion De Comedor Prim Jose Maria Morelos Y Pavon En La Localidad Del Crucero	002 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	El Crucero de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637591	Mantenimiento Deposito De Agua Potable En La Localidad De El Crucero	003 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	El Crucero de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637600	Bardeo Esc. Sec. Ramon Garcia Ruiz En Cabecera Municipal	004 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637614	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Privada Madero En Cabecera Municipal	005 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637617	Mantenimiento Comedor Prim Miguel Hidalgo En La Localidad De Cacaluta	006 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cacaluta (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637624	Rehabilitacion Calle Centenario En La Cabecera Municipal	007 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637837	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Verdía	008	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdía	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637899	Rehabilitación De Empedrado Calle Pino Suarez En La Cabecera Municipal	009 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637923	Rehabilitación De Empedrado Calle 5 De Mayo En La Cabecera Municipal	010 20016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160100637954	Mantenimiento Deposito De Agua Potable En La Localidad De La Ureña	011 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Los Ureña (La Ureñita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638238	Servicios Personales 2016	1000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638389	Caseta Para Controles En Pozo De Agua Potable No 3 En La Delegación De Barranca De Santa Clara	012 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638420	Materiales Y Suministros 2016	2000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638422	Construcción De Comedor Telesecundaria Independencia En La Localidad De Cacaluta	013 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cacaluta (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638454	Construcción De Barda Perimetral Y Mantenimiento Exterior Del Centro De Salud En La Localidad De Verdía	014 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdía	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638497	Servicios Generales 2016	3000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644148	Mejoramiento De 60 Viviendas Con Calentadores Solares Ea Personas De Bajos Recursos En Las Localidades De Suelos Duros Y Cañada Grande En El - 54068	54068	Jalisco	Cuautla	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644149	Rehabilitacion De Techo Firme A Personas De Bajos Recursos En Las Localidades De Tierras Blancas Y San Jose Del Trigo En El Municipio De Cua - 54043	54043	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200644304	Rehabilitación De Alcantarillado En Calle Fresno, Entre Tabachines Y Mimosa, Col. Ejidal. - 48146	48146	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644323	Rehabilitación De Colector Principal De Aguas Residuales En La Localidad De Agua Escondida - 71233	71233	Jalisco	Juchitán	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644329	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Fresno Entre La Calle Alfredo Gomez Arceo Y Cecilo Carrillo, En La Col. La Primavera. - 56636	56636	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644330	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Av. Del Carmen Entre Calle Juarez Y Calle Magdalena Perez, En La Col. Nuevo Fuerte - 55251	55251	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644331	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Priv. Presidentes, Entre La Calle Efraín Gonzalez Luna Y Calle Presidentes, En La Col. Lázar - 55675	55675	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644332	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Presidentes Entre La Calle Privada Presidentes Y La Calle Prol. Campesino, En La Col. L - 55597	55597	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644333	Construcción De Revestimiento En La Calle Juarez Entre Calle Azulejo Y Calle Miguel Aleman, En La Col. Nuevo Fuerte. - 55427	55427	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644334	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Gral. Felipe Angeles Entre La Calle Lazaro Cardenas Y La Calle Gral. Eulalio Gutierrez En La C - 30710	30710	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644335	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Trigal Entre La Calle Privada Y La Calle Plan De Agua Prieta En La Col. Lázaro Cárdenas - 22409	22409	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644336	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Milpa Entre La Calle Miguel Alemán Y La Calle Trigo En La Col. Lázaro Cárdenas - 21384	21384	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200644337	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Prolongación Campesino Y La Calle Francisco Medina Ascencio En - 22675	22675	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644340	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energia Limpia Para Todos - 74983	74983	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	El Aguacate (La Sabanilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644341	Red De Distribución De Agua Potable Y Drenaje En Calles, (Coauhila Y Ags). - 59614	59614	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644352	Sustitucion De Red De Agua Potable En La Calle 20 De Noviembre - 66448	66448	Jalisco	Tenamaxtlán	Colotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644357	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y 37 Tomas Domiciliarias En Calle Pipila Entre Fortino Coss Y León Y Calle Sin Nombre Ageb0026 - 69102	69102	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644361	Construccion De Red De Drenaje Pluvial En La Av Jesus Maria - 70045	70045	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646552	Construcción De Cuarto Para Baño Equipado En La Localidad De Cañada Grande - 54618	54618	Jalisco	Cuautla	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646702	Construcción De Línea De Agua Potable. - 59814	59814	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646703	Construcción De Líneas De Drenaje - 59730	59730	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646704	Sustitución De Línea De Alcantarillado Sanitario. - 61653	61653	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200646705	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Fresno, Entre Tabachines Y Mimosa, Col. Ejidal. - 48127	48127	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646707	Rehabilitación De Pozo En La Localidad De La Isla - 52328	52328	Jalisco	Ayotlán	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646713	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De Barrio Panelas, Jalisco - 29349	29349	Jalisco	Cabo Corrientes	Barrio Pobre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646726	Equipamiento De Pozo Artesano De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria - 71435	71435	Jalisco	Juchitlán	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646740	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Eucalipto Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Gigantes, En La Col. La Primavera. - 57123	57123	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646741	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Nogal Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57699	57699	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646742	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Efraín Gonzalez Luna, Entre Calle Miguel Aleman Y Prol. Campesino, En La Col. - 52592	52592	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646743	Construcción De Revestimiento En La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle Arcilla Y Calle Azulejo, En La Col. Nuevo Fuerte - 55485	55485	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646744	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Aleman Entre La Calle Milpa Y La Calle Plan De Ayala En La Col. Lázaro Cárdenas - 22441	22441	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646748	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74979	74979	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200646750	Construccion De 1 Aula En La Localidad De Ocota De La Sierra - 74820	74820	Jalisco	Mezquitic	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646755	Ampliacion De Electrificacion En Calle Republica Del Salvador - 73885	73885	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646756	Ampliacion De Electrificacion En Calle Aldama - 73860	73860	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646757	Ampliacion De Electrificacion En Las Calles Jaime Nuno - 65487	65487	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Palmas de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646763	Construcción De Banquetas Guarniciones Y Pavimentos En Calle Pipila Entre Calle Fortino Coss Y León Y Calle Sin Nombre En Ageb0026 - 69128	69128	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646779	Construccion De Red Drenaje En La Calle La Estacion En La Zona Zap La Capilla - 68857	68857	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	La Capilla del Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	16	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINO LA OBRA AL 100% Y HUBO UN CONVENIO ADICIONAL POR 96.82 PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200649140	Línea De Agua Potable De La Calle González Ortega (Entre Vicente Guerrero Y José Antonio Torres) - 48088	48088	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200649141	Línea De Alcantarillado De La Calle González Ortega (Entre Vicente Guerrero Y José Antonio Torres) - 48099	48099	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649158	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Presidentes Entre La Calle Efraín González Luna Y Calle Presidentes, En La Col. - 55658	55658	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649159	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Gral. Felipe Angeles Entre La Calle Lazaro Cardenas Y La Calle Gral. Eulalio Gutierrez En La - 55164	55164	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649161	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Flores Magon Entre La Calle Miguel Aleman Y La Calle Prolongación Campesino En La Col. Lázaro - 22380	22380	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649162	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Campesino Entre La Calle Guillermo Cosío Videurri Y La Calle Plan De Ayala En La - 22213	22213	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649163	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Toma De Zacatecas Entre La Calle Trigo Y La Calle Plan De Agua Prieta En La Col. Lázaro Cárden - 21374	21374	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649166	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74987	74987	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	Sabinilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649180	Ampliacion De Electrificación En Calle 7 De Abril - 73328	73328	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649182	Ampliacion De Electrificación En La Calle Brisas - 73906	73906	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649183	Ampliacion De Electrificación En Diversas Calles De La Colonia - 68387	68387	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200649184	Ampliacion De Electrificación En Calle Abel Salgado - 65666	65666	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651366	Sustitución De Estructura De Madera Y Cubierta Metálica (Techo) De Modulo De Servicios Educativos. En La Localidad De San Francisco De Arrib - 59858	59858	Jalisco	Autlán de Navarro	San Francisco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651524	Sustitución De Red De Agua Potable En Calle La Grana Entre Prolongación López Rayón Y Galeana, Barrio La Quinta. - 57813	57813	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651525	Línea De Agua Potable De La Calle Morelos (Entre A. Borbón Y Encarnación Rosas) - 48025	48025	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651557	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Sauce Entre Las Calles Alfredo Gomez Arceo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 59409	59409	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651558	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Cecilio Carrillo Entre Las Calles Sauce Y Prol. Naranja, Col. La Primavera. - 56686	56686	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651559	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Privada De Jazmin Entre La Calle Flor De Coral Y Av. De Los Maestros, En La Co - 56611	56611	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651560	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Efraín Gonzalez Luna Entre Miguel Aleman Y Prol. Campesino, En La Col. Lázaro Cárdenas. - 52562	52562	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651561	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada Del Tata Entre La Calle Prologacion Campesino Y La Calle Gral. Bernardo Reyes En La - 55173	55173	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651562	Construcción De Colector Sanitario Y Línea Madrina En La Calle Prologación Campesino Entre Calle Efraín Gonzalez Luna Y Calle Guillermo Così - 30752	30752	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200651563	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Parcela Entre La Calle Prolongación Campesino Y La Calle Privada Parcela En La Co - 22508	22508	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651574	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Maipo - 73137	73137	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651575	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Nevado De Toluca - 73023	73023	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651577	Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Correcaaminnos - 72923	72923	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651578	Ampliacion De Electrificacion De Las Calles Esmeralda Perla Y Turquesa - 73388	73388	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651579	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Bosnia - 73833	73833	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651607	Construccion De Red Drenaje En La Calle Ricardo Flores Magon En La Zona Zap Lomas De Atequiza - 68807	68807	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	14	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200653865	Línea De Alcantarillado De La Calle Morelos (Entre A. Borbón Y Encarnación Rosas) - 48072	48072	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200653870	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De Los Naranjos Etapa 1, Mpio De Cabo Corrientes, Jalisco - 29362	29362	Jalisco	Cabo Corrientes	Los Naranjos del Tuito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200653896	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada Guayaba Entre Las Calles Nogal Y Prol. Naranja, En La Col. La Primavera. - 57751	57751	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200653898	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Presidentes, Entre La Calle Privada Presidentes Y Prol. Campesino, En La Col. Lázaro Cárdena - 55563	55563	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200653899	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Del Tata Entre La Calle Prologacion Campesino Y La Calle Gral. Bernardo Reyes En La Co - 30738	30738	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200653900	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Parcela Entre La Calle Miguel Aleman Y La Calle Campesino En La Col. Lázaro Cárdenas - 22293	22293	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200653914	Ampliacion De Electrificacion En Calle 31 De Septiembre - 73186	73186	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200653915	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Madrir - 73798	73798	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200653924	Construccion De Red De Drenaje En Fraccionamiento La Primavera E1 - 58467	58467	Jalisco	Tenamaxtlán	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200656229	Sustitución De Red De Drenaje En Calle La Grana Entre Prolongación López Rayón Y Galeana, Barrio La Quinta. - 57858	57858	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200656243	Rehabilitacion De Colector Principal De Aguas Residuales En La Localidad De La Tinaja - 71323	71323	Jalisco	Juchitlán	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200656252	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Prolongación 24 De Febrero, Entre Las Calles 10 De Mayo Y Calle Cerrada, En La Col. Las Torr - 57825	57825	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656253	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada De Jazmin Entre Las Calles Flor De Coral Y Av. De Los Mestros, En La Col. San Juan. - 56579	56579	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656254	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Cedro Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57804	57804	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656256	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Efraín Gonzalez Luna De Calle Miguel Aleman A La Calle Prol. Campesino, En La Col. Lázra - 52468	52468	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656258	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo De La Huerta Entre La Calle Miguel Aleman Y La Calle Prolongacion Campesino En La Col. - 30792	30792	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656266	Construccion De Redes De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Mejoramiento De Vialidad - 47890	47890	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$684,623							0.00		Metros lineales	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200656267	Ampliacion De Electrificación En La Calle Carboneras - 73166	73166	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656268	Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Libra - 73284	73284	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200656279	Rehabilitación De Alcantarillado Drenaje Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias En Calle Pipila Entre Las Calles Fortino Coss Y León Y Ca - 69054	69054	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658771	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Jazmin Entre La Calle Flor De Coral Y La Av. De Los Maestros, En La Col. San - 56550	56550	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658772	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Naranja Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57746	57746	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658773	Construclón De Colector Pluvial En La Calle Violeta Entre Calle Flor De Jazmin Y Calle Flor De Coral, En La Col. San Juan. - 56503	56503	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658774	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Presidentes Entre La Calle Privada Presidentes Y Prol. Campesino, En La Col. L - 55619	55619	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658776	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada De Valentina Entre La Calle Gral. Bernardo Reyes Y La Calle Francisco Medina Ascenci - 55124	55124	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658778	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Valentina Entre La Calle Gral. Bernardo Reyes Y La Calle Francisco Medina Ascencio - 30686	30686	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658779	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Bernardo Reyes Entre La Calle Toma De Celaya Y La Calle Priv. Del Tata En La Col. Lázaro Cárde - 22613	22613	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658780	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Trigo Entre La Calle Trigal Y La Calle Plan De Ayala En La Col. Lázaro Cárdenas - 21569	21569	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658795	Construccion De Camino Puente Peatonal En La Calle 27 De Septiembre - 74331	74331	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200658797	Ampliacion De Electrificación En Calle Nevado De Colima - 73102	73102	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658814	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal - 43164	43164	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661212	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada Naranja Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57736	57736	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661214	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Prolongación Naranja Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57714	57714	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661215	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Privada Presidentes Entre La Calle Efraín González Luna Y Calle Presidentes, E - 55691	55691	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661216	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Bernardo Reyes Entre La Calle Toma De Celaya Y La Calle Priv. Del Tata En La Col. Lázaro Cár - 55142	55142	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661217	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Plan De Ayala Entre La Calle Trigo Y La Calle Prolongación Campesino En La Col. Lázaro Cárdena - 21445	21445	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661218	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pla De Agua Prieta Entre La Calle Toma De Zacatecas Y La Calle Trigo En La Col. Lázaro Cárden - 22250	22250	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661219	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Entre La Calle Trigo Y La Calle Parcela En La Col. Lázaro Cárdenas - 22466	22466	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661223	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74948	74948	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Tuna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200661224	Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas. - 59689	59689	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661225	Rehabilitacion De Pozo Profundo En La Delegacion De Atotonilco El Bajo - 52782	52782	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661230	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Prolongacion Sandia - 74371	74371	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200668212	Construcción De Muro De Contención Sobre El Camino A Camotan	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200668393	Construcción Empedrado Ahogado, Calle Javier Mina, 1era. Etapa. Municipio De Hostotipaquillo	POA 2016 06 00 -0174	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200668440	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-0007-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200668927	Dotar De Infraestructura Fisica Al Estado	INFEJAL ADQ-0025-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200678668	Construccion De Linea De Agua Potable	16R33020	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$110,320							0.00		Metros lineales	84	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200678718	Fortamun 2016	-	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO Y HACIENDA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200678759	Suministro Y Colocacion De Muebles De Baño En La Escuela Primaria De Rancho Viejo	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200679142	Sueldo A Personal De Seguridad Publica	001	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200679161	Vacaciones Y Prima De Fin De Año	002	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200679183	Compensaciones	003	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200679249	Indemnizaciones De Seguridad Publica	004	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680089	Productos Alimenticios	005	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680098	Combustibles Y Lubricantes	006	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680102	Materiales De Seguridad Publica Radios De Comunicacion	007	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680106	Reparacion De Patrullas De Seguridad Publica	008	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200680109	Comisiones Y Servicios Bancarios	009	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680119	Energia Electrica Alumbrado Publico	010	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680382	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Localidad De Sayulapan	01	Jalisco	Zacoalco de Torres	Sayulapan	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680472	Resguardo De Seguridad En El Municipio.	01	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680506	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad La Ureña	002	Jalisco	Zacoalco de Torres	Los Ureña (La Ureñita)	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680532	Equipamiento De Pozo De Agua En La Localidad De Barranca De Otates	003	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Otates (Barranca de Otatán)	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680560	Sustitución De Colector Principal En El Tramo De La Calle Ejido A La Laguna De Oxidación En La Cabecera Municipal	10	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680562	Equipamiento De Pozo De Agua En La Localidad De Barranca De Santa Clara	004	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680607	Equipamiento De Pozo De Agua En La Localidad De Cacaluta	005	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cacaluta (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200680649	Equipamiento Pozo De Agua No.2 En Cabecera Municipal	006	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200680699	Equipamiento En Pozo De Agua Potable En La Localidad General Andres Figueroa	007	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680757	Construccion De Barda Perimetral Sec Ramon Garcia Ruiz	08	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681046	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Priv Francisco I Madero	09	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681079	Rehabilitacion Empedrado Calle Pino Suarez En La Cabecera Municipal	010	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntam,iento de zacoalco de torres	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681147	Ampliacion Red De Agua Potable En Verdía	011	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdía	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681163	Mantenimiento Techo Y Aulas Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon San Marcos Evangelista	012	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681489	Ciudad Incluyente Y Con Oportunidades	140235R33-30	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681508	Servicios De Calidad A La Ciudadania	140235R33-31	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681525	Manejo Financiero Responsable	140235R-33-33	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200684223	Seguridad Paratodos	1	Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200686923	Equipamiento Con Bomba Sumergible En Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Tierras Blancas - 136811	136811	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200686924	Techo Firme - 160715	160715	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687107	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cerro Del Aguila - 125544	125544	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	120	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687142	Construcción De Piso Firme Baño Y Techo Para Vivienda - 120563	120563	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687143	Construccion De Empedrado Ahogado - 104850	104850	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687144	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97087	97087	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687145	Construccion De Piso Firme - 93087	93087	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687146	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 77077	77077	Jalisco	Atoyac	El Monte de Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687148	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 99374	99374	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687149	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97998	97998	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687167	Caminos Carreteras - 159107	159107	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Plascencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687187	Construccion De Empedrado Con Huella De Rodamiento En Concreto - 116718	116718	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687193	Rehabilitacion Del Empedrado Ecologico Producto De La Sustitucion De Tomas De Agua En La Calle Soledad Ullioa - 193282	193282	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687195	Rehabilitacion De La Red General De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Ignacio Ojo De Agua - 187155	187155	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687199	Reparacion De La Carretera Lagunillas De Macuacatequesquitlan En El Tramo Dañado Por El Huracan Patricia En La Zona Del Crucero De La Cañada - 171184	171184	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Tequesquitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687200	Techo Firme - 161958	161958	Jalisco	Cuquilo	Ócotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687201	Techo Firme - 162010	162010	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687202	Caminos Carreteras - 158838	158838	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687203	Drenaje Pluvial - 180768	180768	Jalisco	Cuquilo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687204	Rehabilitación Drenaje Sanitario - 172260	172260	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687205	Caminos Carreteras II - 179758	179758	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687213	Construccion De La Primera Etapa De Unidad Deportiva Regional Del Municipio De Cuautitlan En La Cabecera Municipal - 189585	189585	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687214	Alcantarillado Sanitario De Las Calles Francisco I Madero Y Emiliano Zapata - 188980	188980	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687215	Adoquinamiento De Las Calles Francisco I Madero Y Emiliano Zapata - 189152	189152	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687216	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Superficial De Llano Grande - 171142	171142	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687218	Ampliación Eléctrica En La Carretera Cofradía A Buenavista - 180245	180245	Jalisco	Cocula	San Nicolás (San Nicolás Acuña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687283	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Verano De López Rayón Hasta Empedrado Existentes - 165049	165049	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687284	Pavimentación Con Empedrado Zampeado En Calle Manuel Nuño En La Cabecera Municipal De Juchitlan - 189601	189601	Jalisco	Juchitlán	Juchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200687285	Rehabilitación De Línea De Conduccion Y Red De Agua Potable En La Localidad Del Bosque - 189784	189784	Jalisco	Juchitlán	El Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687287	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 14dtv0567b - 76122	76122	Jalisco	Santa María del Oro	Petacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687298	Construccion De Empedrado Y Guarnición En La Calle Prolongación Guadalupe Victoria - 108925	108925	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687299	Construcción De Comedor Comunitario Dif Municipal - 151102	151102	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687322	Mantenimiento De Red De Agua Potable Y Drenaje - 116080	116080	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687323	Electrificación Y Alumbrado Publico De La Calle Chapala En La Cabecera Municipal - 124473	124473	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687325	Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle Aguascalientes - 124630	124630	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687327	Ampliación De La Red De Distribución De Obras De Drenaje Calle 24 De Febrero. - 78203	78203	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687328	Construccion De Boca De Tormenta En La Colonia Divina Providencia - 193070	193070	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Colonia la Divina Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LOS BENENFICIADOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687333	Mejoramiento De Vivienda Sr Miguel Mendoza Magaña - 191919	191919	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687334	Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Ramon Anguiano Zambrano - 192248	192248	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687346	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia La Loma - 142561	142561	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687347	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Zopoma Huisichi - 80607	80607	Jalisco	Tolimán	El Huisichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687354	Rehabilitación De Tramo Carretero Del Setenta A La Haciendita Hasta El Potrero De Barreras - 178350	178350	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687358	Ampliacion De Electrificación Demedia Y Baja Tensión En Calle Francisco Villa - 125158	125158	Jalisco	Jocotepec	Zapotitán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687360	Calentador Solar Para 20 Viviendas Sociales En La Localidad De Santa Cruz - 77873	77873	Jalisco	Quitupan	Rafael Picazo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	80	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687361	Cuarto Adicional - 192225	192225	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687362	Cuarto Adicional - 191161	191161	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687363	Cuarto Adicional - 189510	189510	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687364	Cuarto Adicional - 193262	193262	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687370	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De Teleacapan - 184408	184408	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Teleacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687376	Cosntruccion De La Red De Drenaje En La Localidad Del Carrizo - 182869	182869	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPATAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687378	Construccion De Rampa De Acceso Al Puente De La Cofradia Del Rio Ameca Y Rehabilitacion De Camino A Los Reyes Uña De Gato Y San Felipe - 177489	177489	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687380	Rehabilitacion De Camino Tramo Copales A Carrizo - 179004	179004	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687381	Mejoramiento De La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Copales - 184458	184458	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687382	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad Del Jocuxitle - 184508	184508	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Jocuxitle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687383	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 189689	189689	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687388	Rehabilitación De Sistema Eléctrico En La Primaria Nicolas Bravo - 177233	177233	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687389	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria Urbana No 1211 - 110076	110076	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687391	Pozo De Infiltracion Y Captacion En Patio Civico Del Jardin De Niños Salvador Lopez Chavez - 179961	179961	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687394	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Plan De Oriente - 180343	180343	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687396	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 187012	187012	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687398	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 180131	180131	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687401	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle 20 De Noviembre - 90944	90944	Jalisco	Tenamaxtlán	Colotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687402	Apoyo Para El Abastecimiento De Agua En La Escuela Del Real Del Favor - 150445	150445	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687403	Mejoramiento De Viviena Al Sdaniel Humberto Anguiano El Limon Pizatlan - 192157	192157	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200687404	Alumbrado Publico - 105250	105250	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	350	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687406	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuitzeo A La Calle Lago Cajititlán En La Localidad De San Ag - 168702	168702	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687414	Mejoramiento De Baños - 13208	13208	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687415	Mejoramiento De Baños - 13235	13235	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687416	Mejoramiento A La Vivienda - 104759	104759	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	9	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687417	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo - 109746	109746	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687418	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Nicolas Bravo - 108577	108577	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687419	Rehabilitación De Puente Peatonal En La Localidad De San Isidro - 158697	158697	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687422	Rehabilitacion De Red Hodrosanitaria En Calle Eucalipto Segunda Etapa - 169824	169824	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687426	Rehabilitación De Colector Sanitario Colonia Buenos Aires En La Cabecera Municipal De Jalostotitlan Jalisco - 117898	117898	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692380	Construccion De Red Sanitaria De La Calle Crescencio Rodriguez En La Localidad De El Zapotillo Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190386	190386	Jalisco	Casimiro Castillo	El Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	118	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692381	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Margarito Carrillo En La Localidad De Benito Juarez Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190362	190362	Jalisco	Casimiro Castillo	Nuevo Centro de Población Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	32	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692442	Ampliación Y Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Tierras Blancas - 127792	127792	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692443	Preparatoria Sanitarios - 171641	171641	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692444	Calles Concreto - 166352	166352	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692445	Caminos Carreteras - 158703	158703	Jalisco	Cuquilo	Las Cocinas (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200692446	Techo Firme - 161002	161002	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692447	Calles Empedrado - 157746	157746	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692448	Piso Firme - 175162	175162	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692635	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Buenavista - 179386	179386	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	185	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692666	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Netzahualcoyotl De Atoyac - 126651	126651	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692668	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitación - 100951	100951	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692669	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 77300	77300	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692670	Construccion De Piso Firme En Casa Habitación - 97427	97427	Jalisco	Atoyac	El Monte de Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692671	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion En La Localidad Del Plantananrillo - 128217	128217	Jalisco	Atoyac	El Platanarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692672	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 101670	101670	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692673	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 98032	98032	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692674	Construccion De Sanitario Con Biodigestor - 76618	76618	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692675	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Morelos - 129754	129754	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692699	Construccion De Red De Drenaje - 116743	116743	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692703	Mejoramiento De La Instalación En El Jardín De Niños Juan Escutia - 192745	192745	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692708	Adoquinamiento De Las Calles Constitucion Y Vicente Guerrero - 189820	189820	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Tequesquitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692711	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Lazaro Cardenas Fise - 134755	134755	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692712	Caminos Carreteras - 159245	159245	Jalisco	Cuquilo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692717	Construcción De Patio Para Juegos De Recreación, J. De N. Ignacio Zaragoza, Colonia Ejidal. - 133333	133333	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692722	Rehabilitacion De Empedrado De La Calle Lopez Cotilla - 189234	189234	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692728	Red De Drenaje En Las Calles Mariano Otero Y Prolongación Aldama - 180512	180512	Jalisco	Cocula	Camajapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692792	Construcción De Cuerto De Baño En La Localidad De Tecomatlán - 191020	191020	Jalisco	Tonaya	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692802	Pavimentacion De Calle Herrera Y Cairo - 156659	156659	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692803	Construcción De Red De Drenaje En Calle Herrera Y Cairo - 156588	156588	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692804	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 188763	188763	Jalisco	Juchitlán	Juchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692805	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Numero Dos En La Localidad De Santa Maria - 176104	176104	Jalisco	Juchitlán	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692806	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186266	186266	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692818	Construccion E Techado En El Area De Imparticion Fisica En La Escuela Primaria Basilio Vadillo - 138589	138589	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692826	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Medina Ascencio Entre La Calle Lazaro Cardenas Y La Calle Pri De Valentina - 144611	144611	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692827	Suministro Y Colocación De Muebles De Baño En La Escuela Primaria De Rancho Viejo - 99376	99376	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692834	Dotacion De Paneles Solares En La Localidad De El Pino - 139030	139030	Jalisco	Santa María del Oro	Pino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692838	Pavimentación De La Calle López Mateos. - 76615	76615	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692854	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Libertad - 80259	80259	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692856	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 149296	149296	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692857	Cuartos Dormitorios - 119291	119291	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692860	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Santiago De Pinos - 183744	183744	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692862	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Soyatan - 184253	184253	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Soyatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692871	Cuarto Adicional - 192343	192343	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692872	Cuarto Adicional - 191189	191189	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692873	Cuarto Adicional - 190845	190845	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692874	Cuarto Adicional - 193298	193298	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692875	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Zafiro - 96981	96981	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692876	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Cotopaxi - 96978	96978	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692882	Electrificación De La Calle Niños Héroes Entre Ejido Y Morelos, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78241	78241	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692885	Electrificacion Barrio La Telesecundaria En La Tortuga - 176373	176373	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692886	Rehabilitación De Tramo De Camino Palmillas De Macedo Volantin - 178495	178495	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Volantín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692890	Construccion De La Red De Drenaje Hacia La Planta De Tratamiento De San Sebastian Del Oeste - 181076	181076	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692891	Rehabilitación Y Proteccion Del Pozo De Agua Potable En La Localidad De La Cofradia - 183324	183324	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692892	Construccion De La Rampa De Acceso Para Discapacitados En La Localidad De Los Charcos - 183160	183160	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN EL OESTE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692893	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Estancia De Landeros - 183775	183775	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692894	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad De La Estancia De Landeros - 180608	180608	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692895	Rehabilitacion De Camino Del Crucero De Santa Anna A La Bufa - 183380	183380	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Hostotipac (Real Alto de Oxtotipac)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692896	Rehabilitacion De Tramo De Camino Del Pueblito De San Pablo A Copales - 177732	177732	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692897	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 184435	184435	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692898	Mejoramiento De Vienda Para La Sra Luz Maria Bracamontes Martinez - 176492	176492	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692899	Rehabilitacion Del Sistema Electrico De La Primaria Jose Clemente Orozco - 181981	181981	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692910	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Francisco I Madero - 182187	182187	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692911	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Duraznera - 186547	186547	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200692912	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Santa María - 187184	187184	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692913	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas Del Cuatro - 186086	186086	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692914	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Campesino - 185960	185960	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692915	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Buenos Aires - 186746	186746	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692916	Suministro E Instalación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños José Ma. Morelos Y Pavón - 110693	110693	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692917	Construcción De Electrificación Y Alumbrado Publico En La Colonia Francisco I Madero - 182193	182193	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692918	Mejoramiento De Vivienda Techado De Cuarto En Mota - 141157	141157	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Mota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692920	Mejoramiento De Vivienda Techado De Cocina Y Linea De Agua Las Juntas De Mota - 141156	141156	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Las Juntas de Mota (Las Juntas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692921	Baños Para Todos - 104791	104791	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	6	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692926	Adquisición De Software Y Hardware Para Varias Dependencias Del Ayuntamiento De San Ignacio Cerro Gordo - 187113	187113	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692927	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuítzeo A La Calle Lago Cajititlán En La Localidad De S - 168784	168784	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692928	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De San Agustín Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168962	168962	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692929	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Jesus Madera Entre Las Calles Hidalgo Y Porfirio Nava - 113432	113432	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692930	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Jesus Madera Entre Las Calles Hidalgo Y Porfirio Nava - 113486	113486	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692935	Mejoramiento A La Vivienda - 104668	104668	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	7	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692936	Mejoramiento A La Vivienda - 104765	104765	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692937	Electrificacion Comunidad De Nogales De Añil - 100948	100948	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Añil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	5,209	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692938	Mejoramiento A La Vivienda - 104952	104952	Jalisco	Valle de Juárez	El Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	6	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692939	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Lopez Cotilla - 109843	109843	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692940	Construccion De Cuarto Para Dormir San Cristobal - 158520	158520	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692941	Construccion De Pavimento Ecologico Cabañas Zapotitlan De Vadillo 3ra Etapa En El Municipio De Zapotitlan De Vadillo - 108214	108214	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692942	Construccion De Linea Drenaje Sanitario Calle Morelos Tetapan - 114427	114427	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692943	Construccion De Linea De Agua Potable ZacalmecatI Los Guzman - 157046	157046	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	ZacalmecatI	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692945	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Concreto En La Calle Fresno, Calle Prolongación Libertad 1era Etapa Y Cal - 60527	60527	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692948	Construccion De Linea De Agua En La Calle Jaime Torres Bodet En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81258	81258	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	100	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA COMPARTE CONTRATO CON EL DRENAJE SANITARIO EN LA MISMA CALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692950	Rehabilitacion De Bordo Comunitario Para Almacenamiento De Agua Potable En Repellado De Piso Y Muros - 111418	111418	Jalisco	La Huerta	La Huerta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692953	Ampliación De La Línea De Drenaje En La Calle Loma Verde - 97090	97090	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200697811	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190122	190122	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	120	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200697812	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Limon En La Localidad De Los Tecomates Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190297	190297	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	36	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200697871	Caminos Carreteras - 180736	180736	Jalisco	Cuquilo	Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍLO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698085	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 101086	101086	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698113	Construccion De Red De Drenaje - 116687	116687	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698114	Construccion De Empedrado Con Piedra Laja De La Region - 116763	116763	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698117	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empedrado Ecologico En La Calle Privada Hidalgo - 193193	193193	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698118	Rehabilitacion De Drenaje Hgeneral Y Albañales En La Calle Prol Reforma - 186966	186966	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698119	Mojoramiento De Las Instalaciones En El Edificio Escolar Esc. Urbana Novecientos Ochenta Y Uno Luis Manuel Rojas Arriola - 192195	192195	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698120	Ampliacion De Nueva Linea De Instalacion De Energia Electrica - 185379	185379	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698121	Ampliacion De La Linea De Instalacion De Energia Electrica En La Calle Nicolas Bravo - 185728	185728	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698126	Rehabilitacion De Casa Comunitaria De Asistencia Social De Telcruz - 189969	189969	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698127	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Matamoros Entre Calle Juarez Y Melchor Ocampo - 103986	103986	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698128	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Matamoros - 104120	104120	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698129	Secundaria Bardas Perimetrales - 158015	158015	Jalisco	Cuquío	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698130	Techo Firme - 161692	161692	Jalisco	Cuquío	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698134	Electrificación Y Equipamiento De Pozo De Agua En Predio Plaza De Toros Chiquihuitán. - 133444	133444	Jalisco	Autlán de Navarro	Chiquihuitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ROGELIO GÓMEZ GONZÁLEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698136	Rehabilitación De Camino La Maquina Al Corral De Mejía - 179346	179346	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	La Máquina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698137	Rehabilitacion De Casa Comunitaria De Asistencia Social De Cuzalapa - 190093	190093	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuzalapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698138	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Morelos De La Nance - 162528	162528	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	La Nance	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698194	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Entre Independencia Y Niños Heroes - 155284	155284	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698195	Drenaje En Vicente Guerrero Entre Independencia Y Niños Heroes - 105485	105485	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698196	Red De Agua Potable - 156626	156626	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698197	Construcción De Módulo De Baños En El Jardín De Niños De La Localidad De Rancho Viejo - 188468	188468	Jalisco	Juchitlán	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698199	Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilia Colonia El Mirador - 187788	187788	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698200	Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Tulipán Y Azucena Colonia El Mirador - 187117	187117	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES TERRICA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698201	Pavimentación De De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable Cile Nardo Colonia El Mirador - 187463	187463	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	WENER MEXICANA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698202	Construcción De Techo En Aula De La Escuela Veinte De Noviembre De Chamacuero - 187990	187990	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Chamacuero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698219	Construcción De Empedrados En La Calle Prolongación Basilio Vadillo - 138315	138315	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698220	Construcción De Cuartos Para Dormir - 160892	160892	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698221	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Basilio Vadillo - 156543	156543	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698222	Construccion De Acceso En Unidad Basica De Rehabilitacion Cabcera Municipal De Zapotitlan De Vadillo - 157389	157389	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698223	Construcción De Pavimento Ecológico Espinal La Cruz - 110358	110358	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698224	Construcción De Cuartos Para Dormir Chancuellar - 162985	162985	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Chancuellar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698243	Empedrado Ahogado En Cemento Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Banquetas En El Centro Historico - 115988	115988	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698244	Empedrado Ahogado En La Mazata - 115936	115936	Jalisco	Etzatlán	La Mazata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698245	Electrificacion Y Alumbrado Publico En Distintas Calles De La Colonia El Ranchito En La Cabecera Municipal - 124523	124523	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698246	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169305	169305	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	La Tijera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698247	Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169629	169629	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	La Tijera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698252	Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Sergio Cuevas Gonzalez De Clavillos - 192584	192584	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698261	Amplacion De Red Electrica En La Calle De La Entrada A La Poblacion Del Rodeo - 80354	80354	Jalisco	Tolimán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698262	Amplacion De Red Electrica En La Calle Luis Donaldo Colosio De La Poblacion De Teutlan - 80402	80402	Jalisco	Tolimán	Teutlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698265	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 149648	149648	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698266	Rehabilitacion Del Tramo Carretero San Felipe De Hijar Tierra Blanca Cofradia - 178184	178184	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hijar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698267	Construccion De La Linea De Agua Potable Calle Independecia De La Localidad De San Felipe De Hijar - 180465	180465	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hijar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698274	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo A San Luciano De Abajo - 165401	165401	Jalisco	Jocotepec	San Luciano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698277	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Nevado De Colima - 110004	110004	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$254,314							0.00		Metros lineales	88	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO PRESUPUESTADO EN PLATAFORMA FUE REBASADO, ESE MISMO SE LIQUIDO DE LOS INTERESES QUE GENERÓ LA CUENTA EN BANCOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698278	Cuarto Adicional - 191913	191913	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698279	Cuarto Adicional - 191435	191435	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698280	Cuarto Adicional - 191124	191124	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698281	Cuarto Adicional - 193210	193210	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698282	Cuarto Adicional - 193103	193103	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698288	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Teleacapan - 184369	184369	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Teleacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698289	Rehabilitacion De Tramo De Camino Del Crucero De La Tortuga Hacia El Tasajal - 183371	183371	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698290	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Taberna - 184274	184274	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Taberna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698291	Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico En El Camino A Los Corteses En La Localidad De Los Corteses 1era - 119061	119061	Jalisco	Santa María de los Ángeles	Los Corteses	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698300	Rehabilitacion De Andador Interpretarivo San Sebastian Del Oeste - 183100	183100	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698301	Cosntruccion De La Red De Drenaje En La Calle Hacia El Antiguo Panteon De San Sebastian Del Oeste - 182915	182915	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698302	Construccion De Red De Drenaje Calle Galeana En San Sebastian Del Oeste - 182877	182877	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PULICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698303	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Amatanejo - 183817	183817	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amatanejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPATAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698305	Cosntruccion De Red De Drenaje De La Localidad De Copales - 182858	182858	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEO OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698306	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De La Estancia De Landeros - 183784	183784	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698307	Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Acumular De Energía En El Capulín - 154408	154408	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698308	Rehabilitación Del Sistema Electrico En La Primaria Francisco I Madero - 179642	179642	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698309	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Patria Colonia Ojo De Agua - 176949	176949	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698310	Rehabilitación De Drenaje Para Agua Estandable En Un Patio Cívico Del Jardín De Niños Mariano Otero - 176806	176806	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698311	Rehabilitacion De Drenaje En El Jardín De Niños Lauro Aguirre - 175562	175562	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698312	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria 20 De Noviembre - 110062	110062	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698313	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Netzahualcoyoti - 110249	110249	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698316	Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 16 - 101781	101781	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698318	Donacion De Una Malla Sombra Para Patio Civico De La Primaria Patria Rotarios - 180570	180570	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698319	Instalación Hidráulica De Cisterna Con Instalación Eléctrica Para Su Funcionamiento En La Primaria Ramón Corona - 177079	177079	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698323	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Campesino - 185580	185580	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698325	Construcción De Drenaje Pluvial - 182289	182289	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698327	Mejoramiento De Vivienda En El Real Del Favor - 192356	192356	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698328	Mejoramiento De Vivienda Techado De Casa En El Saucillo - 141151	141151	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698329	Mejoramiento De Vivienda Sr Arnulfo Gonzalez Gonzalez Pizatlan De Afuera - 192959	192959	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698330	Mejoramiento A La Vivienda - 104904	104904	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698333	Construcción De Drenaje Sanitario Norte De La Calle Miguel Hidalgo A La Calle Primero De Mayo Sobre La Antigua Carretera A Chapala - 169674	169674	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698334	Introducción De Red De Agua Potable En La Localidad Del Zapote Al Triángulo Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 170175	170175	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698335	Introducción De Red De Agua Potable Del Triángulo A La Localidad De Tres Gallos En La Localidad Del Zapote Del Valle Municipio De Tlajomulc - 169750	169750	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698336	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Leon Covarrubias Entre Las Calles Hidalgo Y Marcelino Hernandez - 113407	113407	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698344	Pavimentación De La Calle Buena Vista - 14383	14383	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	5,218	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698345	Mejoramiento De Baños - 13243	13243	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200698346	Mejoramiento A La Vivienda - 104690	104690	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	6	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698347	Mejoramiento A La Vivienda - 104658	104658	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	6	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698348	Mejoramiento A La Vivienda - 104751	104751	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	7	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200698349	Baños Para Todos - 104821	104821	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Añil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	8	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698350	Baños Para Todos - 104811	104811	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Añil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	7	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698351	Mejoramiento A La Vivienda - 104978	104978	Jalisco	Valle de Juárez	Puerto de Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698352	Construccion De Cuarto Para Dormir - 158501	158501	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698353	Construccion De Drenaje Sanitario Con Canal Pluvial Calle Hidalgo - 105028	105028	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698354	Equipamiento De Cisterna Maltaraña Con Membrana Plástica, Bomba Con Sistema De Arranque Y Rehabilitación De Tanque Elevado. - 76152	76152	Jalisco	Jamay	La Maltaraña (La Palmita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698363	Construccion De Linea De Agua En La Calle Valentín Gomez Farias En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81319	81319	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	110	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE COMPARTE EL CONTRATO DE LA OBRA CON EL DRENAJE SANITARIO DE LA MISMA CALLE Y SE TERMINAN AL 100% LOS TRABAJOS DE RED DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698365	Colector Sanitario El Chubasco - 117901	117901	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698366	Amplacion De La Línea De Drenaje En La Calle Loma Linda - 123295	123295	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698367	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Pedregal - 123322	123322	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703299	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Avila Camacho Entre Pipila Y Gomez Farias En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190022	190022	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703300	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190269	190269	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	115	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703358	Mejoramiento De Sesenta Y Cinco Viviendas Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En La Localidad De Tierras Blancas En Cuautla - 175095	175095	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703359	Techo Firme - 161868	161868	Jalisco	Cuquilo	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703360	Red O Sistema De Agua Potable - 171539	171539	Jalisco	Cuquilo	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703598	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97124	97124	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703599	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 99400	99400	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703600	Construccion De Sanitario Con Biodigestor - 77181	77181	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA COSNTRUCCION Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703601	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 76784	76784	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703656	Alcantarillado Sanitario De Las Calles Constitucion Y Vicente Guerrero - 189721	189721	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Tequesquitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703657	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Entre Calle Juarez Y Melchor Ocampo - 104047	104047	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703659	Secundaria Comedores Escolares - 169404	169404	Jalisco	Cuquío	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703660	Caminos Carreteras - 159330	159330	Jalisco	Cuquío	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703666	Construcccion De Centro Multiusos Para Fomento De La Educacion Alimentacion Y Asistencia Social De Cuautitlan Etapa De Conclusion - 189525	189525	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703667	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Galena De Cuautitlan - 6071	6071	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703668	Rehabilitacion De Casa Comunitaria De Asistencia Social De Chacala - 190009	190009	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703677	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Superficial En Cortapico - 171067	171067	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cortapico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703721	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tecomatlan - 190928	190928	Jalisco	Tonaya	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703722	Construccion De Tres Cuartos De Baño En La Localidad De El Alpizahuatl - 191293	191293	Jalisco	Tonaya	Alpizahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703723	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Morelos Del Alpizahuatl - 190844	190844	Jalisco	Tonaya	Alpizahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703724	Rehabilitación De La Calle Alvaro Obregon Con Sustitución De Redes Hidrosanitarias En La Cabecera Municipal De Tonila - 162625	162625	Jalisco	Tonila	Tonila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703729	Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 187080	187080	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703751	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Alfredo Gomez Arceo Entre Las Calles Nogal Y Prol Naranjo Col La Primavera - 87531	87531	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703752	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Fresno Entre Calle Alfredo Gomez Arceo Y Cecilio Carrillo En La Col La Primavera - 87583	87583	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703759	Dotación De Paneles Solares En La Localidad De El Vallecillo - 153618	153618	Jalisco	Santa María del Oro	El Vallecillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703761	Construccion Linea Electrica Para Diferentes Localidades Barranca Verde El Hueso Los Planes Barranca De Aguacates Primera Etapa - 114360	114360	Jalisco	Santa María del Oro	Los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703765	Media Tensión En Villas Huixtla - 116089	116089	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703769	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En Clavillos - 149695	149695	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703782	Construccion De Colector Emisor De 10 Pulgadas De Diametro En La Localidad De Huescalapa Col La Becerrera - 117497	117497	Jalisco	Zapotitlic	Zapotitlic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703787	Rehabilitación De Camino De San Felipe De Híjar Amatanajo - 183368	183368	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703788	Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Independecia Poniente En La Localidad De San Felipe De Híjar - 182759	182759	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703790	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De Santiago De Pinos - 183760	183760	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703791	Construccion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Santiago De Pinos - 180731	180731	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703794	Ampliacion De Electrificacion En Calle Bernardo Quintana Entre Limite Predial Y Ave Del Trabajo - 125194	125194	Jalisco	Jocotepec	Zapotitlán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703798	Electrificación Y Alumbrado En Calle De Acceso Principal En La Comunidad De La Hierba. - 76095	76095	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Hierba de Matancillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703799	Trabajos De Rehabilitacion De Azoteas Del Centro De Salud Con Atencion Materno Infantil - 74626	74626	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703800	Colector Sanitario Tramo Comprendido Entre La Derse Presa La Pila - 158139	158139	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBCONTRATADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703801	Cuarto Adicional - 190759	190759	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703802	Cuarto Adicional - 193157	193157	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703803	Cuarto Adicional - 193045	193045	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703804	Cuarto Adicional - 192659	192659	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703805	Cuarto Adicional - 192514	192514	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703813	Rehabilitacion De Tramo De Camino De Soyatan A Teleacapan - 178986	178986	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Teleacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703817	Cosntruccion De Red De Agua Potable Calle Hacia Antiguo Panteon En San Sebastian Del Oeste - 182900	182900	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIO DE SAN SEBSTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703818	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De Amatajejo - 183823	183823	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amatajejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703819	Mejoramiento De La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Cofradia - 184144	184144	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703820	Construccion De La Linea De Agua Potable De La Localidad De Copales - 180889	180889	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703821	Rehabilitacion De Caminos En Todo El Municipio - 183316	183316	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703822	Conclusion De La Casa De Salud En Las Mesitas - 173074	173074	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Las Mesitas (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703823	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Palma - 184481	184481	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Palma (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703825	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 173705	173705	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703827	Rehabilitación De Sistema Eléctrico En La Primaria Urbana Calmecac - 179652	179652	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703828	Suministro E Instalación De Alumbrado En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 110982	110982	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703833	Construcción Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo No 28 - 103627	103627	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703835	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 185398	185398	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703836	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Micaelita - 190952	190952	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200703837	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Francisco I Madero - 182225	182225	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703839	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Santa María - 187551	187551	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703843	Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Una Planta Solar En El Limón De Pizatlan - 154438	154438	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703844	Mejoramiento A La Vivienda - 104892	104892	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	4	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703845	Mejoramiento A La Vivienda - 104731	104731	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	7	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703847	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad Del Capulín Agavez Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 174936	174936	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	El Capulín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703848	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 166300	166300	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703849	Construcción De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad De San Agustín Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168897	168897	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703856	Mejoramiento De Baños - 13183	13183	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703857	Mejoramiento A La Vivienda - 104885	104885	Jalisco	Valle de Juárez	El Algodón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	6	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703858	Mejoramiento De Baños - 13218	13218	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703859	Baños Para Todos - 104856	104856	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	8	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703860	Construcción De Empedrado Calle Hidalgo - 105218	105218	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703861	Mejoramiento De Casa De Salud Tetapan - 132190	132190	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703862	Construcción Drenaje Av Arroyo De La Calle José Godínez A La Calle A López Mateos - 189147	189147	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703863	Construcción De Drenaje Colonia Sin Nombre San Miguel - 188890	188890	Jalisco	Jamay	San Miguel de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703869	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Valentin Gomez Farias En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81309	81309	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	110	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINAN LOS TRABAJOS AL 100% ESTE CONTRATO NUMERO FAIS-AD-03/2016 SE COMPARTEN CON LA RED DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703870	Construccion De Pavimento De Empedrado Ahogado En Cemento En El Tramo Carretero Miguel Hidalgo De Apazulco, Entronque Federal 200 Corredor C - 112068	112068	Jalisco	La Huerta	Apazulco (Miguel Hidalgo Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200708809	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Sebastian Garcia Barrgan En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190235	190235	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	50	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200708810	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Ocho De La Colonia Juan Gil Preciado En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190059	190059	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$184,724							0.00		Metros lineales	90	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200708878	Techo Firme - 161653	161653	Jalisco	Cuquilo	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍLO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709055	Sustitucion De Red De Agua Potalbe Y Drenaje Sanitario En Calle Esmeralda - 103383	103383	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709056	Extensiones De Linea De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Miguel Topete En Colonia Las Ladrilleras - 174832	174832	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	1,264	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709084	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 96905	96905	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709085	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97797	97797	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709086	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97746	97746	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709087	Construcción De Pozo De Agua En La Localidad - 99256	99256	Jalisco	Atoyac	Poncitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN ROBLES ANZALDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709088	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97945	97945	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709089	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97921	97921	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709090	Cosntruccion De Sanitario Con Biodigestor - 76794	76794	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA COSNTRUCCION Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709091	Construccion De Linea De Conduccion De Agua - 115363	115363	Jalisco	Atoyac	Unión de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRYC SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709127	Construccion De Red De Agua Potable - 116704	116704	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709130	Construcción De Red De Alcantarillado En Privada Francisco Villa - 183073	183073	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709131	Rehabilitacion Del Colector Y Linea Auxiliar Del Drenaje Sanitario En La Calle Soledad Ulloa - 186823	186823	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709132	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En El Andaror Portal Juarez - 186475	186475	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200709133	Mojoramiento De Las Instalaciones En El Edificio Escolar Esc Urbana Cuatrocientos Setenta Y Dos Jose Ma Mercado - 192552	192552	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709134	Ampliacion Y Rehabilitación De La Red De Distribución En La Localidad De Santa Cruz De Barcenas - 180237	180237	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709135	Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas De Adoquín En Calle Romero Topete En El Magistral - 156410	156410	Jalisco	Ameca	El Magistral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	107	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709140	Techo Firme - 161903	161903	Jalisco	Cuquío	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709141	Techo Firme - 161446	161446	Jalisco	Cuquío	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709142	Piso Firme - 177184	177184	Jalisco	Cuquío	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709143	Caminos Carreteras - 159138	159138	Jalisco	Cuquío	Las Unigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709144	Techo Firme - 161520	161520	Jalisco	Cuquío	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709148	Perforacion, Equipamiento, Tren De Descarga Y Linea De Conduccion E Interconexion A Las Redes Generales De Agua Potable En La Concepción - 70200	70200	Jalisco	Ayotlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709150	Rehabilitación De Casa Comunitaria De Asistencia Social De Ayotitlan - 190041	190041	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709151	Rehabilitacion De La Alcantarilla De Concreto Para Aguas Pluviales De El Vigia - Las Gardenias. - 133217	133217	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Las Gardenias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709152	Amplacion De La Red Electrica De La Piedra - 162517	162517	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709153	Rehabilitacion De Casa De Salud - 171170	171170	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	El Refugio (El Tepehuaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709214	Pavimentación Con Empedrado Zampeado En La Calle Guadalupe Jiménez Entre Maestros Y Leodegario Melchor En La Cabecera Municipal De Juchitlan - 189053	189053	Jalisco	Juchitlán	Juchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709215	Reparacion De Colector Principal De Aguas Residuales En La Localidad De Los Corrales - 175579	175579	Jalisco	Juchitlán	Los Corrales (Villa de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709216	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilia Colonia El Mirador - 187660	187660	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTECSA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709217	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilia Colonia El Mirador - 187525	187525	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTECSA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709218	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186948	186948	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709219	Pavimentación De Empedrado Zampeado En Cemento Banquetas Guarniciones Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Nardo Colonia El Mirador - 187881	187881	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	WENER MEXICANA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709237	Construcción De Unidad Basica De Rehabilitacion Ubr - 99601	99601	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709247	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Agencia De Los Naranjos - 121745	121745	Jalisco	Ejutla	Los Naranjos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709248	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Agencia De Los Naranjos De Abajo - 121746	121746	Jalisco	Ejutla	Los Naranjos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709251	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Arena Entre La Calle Jal Y La Calle Cerrada Con Labor - 144652	144652	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709252	Construcción De La Casa De Salud En La Localidad De San Francisco - 137112	137112	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709260	Dotacion De Paneles Solares En La Localidad Del Tecolote - 138889	138889	Jalisco	Santa María del Oro	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709262	Drenaje En Oconahua Calle Guerrero Calle Juan Corona Y Calle Cuauquelite - 115941	115941	Jalisco	Etzatlán	Oconahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709272	Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De San Rafael - 132022	132022	Jalisco	Zapotitlic	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAWMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709274	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Othon Salazar De San Juan De Amula - 156688	156688	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709278	Calentador Solar Vivir Mejor - 117334	117334	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709280	Mejoramiento De La Vivenda Muro Firme En La Localidad De San Felipe - 183662	183662	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709281	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De La Haciendita - 184178	184178	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709282	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Haciendita - 184163	184163	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709283	Construccion Y Rehabilitacion De Red Y Linea De Drenaje En La Localidad De La Haciendita - 174712	174712	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709284	Rehabilitacion De Casa De La Salud En La Localidad De Santa Ana - 187758	187758	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709293	Cuarto Adicional - 192415	192415	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709294	Cuarto Adicional - 191243	191243	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709295	Cuarto Adicional - 191051	191051	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709296	Cuarto Adicional - 190646	190646	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200709297	Ampliacion De Electrificación En La Calle Medellín - 96982	96982	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709299	Electrificación En La Calle Privada San Onofre Hasta Santa Emilia, Delegación De Las Pintas, Municipio El Salto, Jalisco. - 77212	77212	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709302	Mejoramiento De La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Teleacapan - 184402	184402	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Teleacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709303	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De La Tortuga - 184470	184470	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709304	Construccion De Casa En La Localidad De La Tortuga Jesus Madrigal - 182977	182977	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPATAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709305	Construccion De La Escuela Media Superior En La Localidad De Cuyutlan Primera Etapa - 137224	137224	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cuyutlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709310	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad Del Carrizo - 184528	184528	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709311	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De La Cofradia - 183834	183834	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBSTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709312	Construccion De Red De Drenaje En La Localidad De La Estancia De Landeros - 182770	182770	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709313	Rehabilitación De Camino De Amatanejo Guayacan - 177793	177793	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709314	Mantenimiento A Tramo Carretero Las Mesitas Santiago De Pinos - 183174	183174	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Las Mesitas (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709315	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Del Potrero De Barreras - 183002	183002	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Potrero de los Barrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709316	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 184440	184440	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709317	Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Tinaco En C Independencia En Tamazula - 154380	154380	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709321	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio - 110075	110075	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709324	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 187303	187303	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709327	Suministro E Instalación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Tlaloc - 111040	111040	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709328	Proyecto De Electrificación En Las Calles Ignacio Zaragoza Andador Colotitlan Y Libramiento - 91114	91114	Jalisco	Tenamaxtlán	Tenamaxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709329	Mejoramiento De Vivienda Techado De Cocina En La Peña Colorada - 141153	141153	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709330	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En El Real Del Favor - 152483	152483	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709331	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En El Limón De Pizatlan - 149032	149032	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709332	Mejoramiento De Baños - 13088	13088	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709334	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga - 168641	168641	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709335	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuitzeo A La Calle Lago Cajititl - 168839	168839	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709336	Construcción De Línea De Agua Potable Del Pozo De Agua Al Tanque En La Localidad Del Zapote Del Valle - 170614	170614	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709342	Construcción De 1 Una Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 108806	108806	Jalisco	Villa Guerrero	Los Valles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709344	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad Del Manzanillo - 104200	104200	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	6	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709345	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Lopez Mateos - 109796	109796	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709346	Construcción De Linea De Agua Potable Calle Morelos Tetapan - 114233	114233	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709347	Suministro Y Colocación De Veinte Plantas Solares - 156597	156597	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zacalmecatl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709349	Electrificación Pozo Lomas Del Paraiso - 188714	188714	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709351	Construcción De Drenaje Calle Santa Elena Colonia San Isidro - 189630	189630	Jalisco	Jamay	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709352	Construcción De Drenaje Calle Gomez Farias En San Miguel De La Paz - 190233	190233	Jalisco	Jamay	San Miguel de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709360	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Justo Sierra En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81346	81346	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINO AL 100% LOS TRABAJOS DE LA OBRA ESTE CONTRATO SE COMPARTE CON RED DE AGUA POTABLE DE LA MISMA CALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709361	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Jaime Torres Bodet En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81242	81242	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	110	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINA LOS TRABAJOS AL TOTALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709362	Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria Y Huellas En Calle Gonzalez Ortega - 137794	137794	Jalisco	Huejúcar	Tlalcosahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709363	Construccion Y Conformacion De Plataformas Con Material De Banco Para Vivienda En La Localidad De Chamela - 111965	111965	Jalisco	La Huerta	Chamela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714137	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Independencia En La Localidad De Los Tecomates Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190335	190335	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	81	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714184	Techados En Areas De Imparticion De Educación Física - 159428	159428	Jalisco	Cuquío	Cuquío	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714185	Caminos Carreteras - 158615	158615	Jalisco	Cuquío	El Astillero [La Bodega]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714186	Preescolar Bardas Perimetrales - 158388	158388	Jalisco	Cuquío	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714187	Cuarto Para Cocina I - 172354	172354	Jalisco	Cuquío	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714364	Electrificación En Las Calles Higuera Oyamel Nogal Y Manzano En Colonia Los Mezquites - 125344	125344	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	1,068	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714389	Construccion De Red De Drenaje - 115304	115304	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714390	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 100931	100931	Jalisco	Atoyac	El Barreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714391	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 96920	96920	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714392	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 77364	77364	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714393	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97813	97813	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714394	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 101006	101006	Jalisco	Atoyac	El Platanarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714395	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 98156	98156	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714396	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97688	97688	Jalisco	Atoyac	Los Amoles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714437	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empedrado Ecologico En La Calle Guadalupe Victoria Cruce Con Ramirez Lazo - 193090	193090	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714438	Mejoramiento De Las Instalaciones En El Edificio Educativo De La Esc Urbana Docientos Sesenta Y Cinco Jose Maria Mercado - 192419	192419	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714440	Rehabilitacion Y Mejoramiento De De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Peña - 191348	191348	Jalisco	Ahualulco de Mercado	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714443	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Porfirio Diaz En El Municipio De Atemajac De Brizuela - 105336	105336	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714445	Secundaria Sanitarios - 159386	159386	Jalisco	Cuquilo	San Juan del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714446	Caminos Carreteras - 159180	159180	Jalisco	Cuquilo	El Tizate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714450	Electrificación Camino A Chiquihuitlán, Del Inicio Del Empedrado Nuevo Al Taller De Autopartes. - 133421	133421	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714451	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable De Cuatro Y Tres Pulgadas En Calle Constitucion De Calle Revolucion A Calle Tulum - 168817	168817	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714454	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Nicolas Bravo De Cuautitlan - 162535	162535	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714524	Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Higueras - 191445	191445	Jalisco	Tonaya	Las Higueras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714525	Construccion De Tres Cuartos De Baño En La Localidad De San Rafael - 192291	192291	Jalisco	Tonaya	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714526	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Tecomatlan - 192500	192500	Jalisco	Tonaya	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714534	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Numero Uno En La Localidad De Santa Maria - 176784	176784	Jalisco	Juchitán	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714535	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186726	186726	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIBRA OPTICA LATINDAMERICANA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714544	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Villa Morelos - 77808	77808	Jalisco	Santa María del Oro	Villa Morelos (El Carrizo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714553	Adecuacion De Resante Para Drenaje Pluvial En La Calle Zaragoza Con Cruce Independencia - 105314	105314	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714565	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Av. Del Carmen Entre La Calle Magdalena Perez Y La Calle Juarez En La Col. Nuevo Fuerte. - 87686	87686	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714572	Drenaje En Santa Rosalia Calle Madero Calle Privada Naranja Calle La Mora Y Calle Laguna - 115948	115948	Jalisco	Etzatlán	Santa Rosalía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714577	Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle La Escondida - 124611	124611	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714578	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Calle Independencia - 124549	124549	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714582	Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Rafael Reyes Mora Clavillos - 191669	191669	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714588	Ampliacion De Red Electrica En Huisichi Calle 5 De Mayo Y Lazaro Ordenas Ademas De Laópez Mateos - 80534	80534	Jalisco	Tolimán	El Huisichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714595	Rehabilitacion De Camino A San Felipe De Hijar - 179029	179029	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hijar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714596	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De San Felipe De Hijar - 183650	183650	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hijar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714597	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas De La Localidad De La Haciendita - 183110	183110	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714598	Cosntruccion De Red De Drenaje En La Localidad De San Isidro La Haciendita - 182810	182810	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIOPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714599	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad Del San Isidro La Haciendita - 180939	180939	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714600	Rehabilitacion De Camino Crucero Real Alto Santa Anna - 179048	179048	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714602	Construccion Y Rehabilitacion De Red Y Linea De Drenaje En La Localidad De Santiago De Pinos - 183302	183302	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714608	Construccion De Terraza Cubierta En Cecytej Ayotitlan - 117213	117213	Jalisco	Tecolotlán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARIO SANTANA TISCAREÑO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714609	Cuarto Adicional - 191550	191550	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714610	Cuarto Adicional - 192921	192921	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714611	Cuarto Adicional - 192718	192718	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714615	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En El Barrio La Taberna De San Sebastian Del Oeste - 189943	189943	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Taberna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714618	Empedrado Ahogado En Calle Piedra Bola En Tequila Jalisco - 109554	109554	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714619	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Amatanejo - 183798	183798	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amatanejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714620	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes De La Localidad De Cofraida - 183841	183841	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714621	Rehabilitación De Camino Tramo Elcruero Ala Palma - 178989	178989	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Palma (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714622	Mejoramiento De Vivienda Techado De Casa En Joya De Los Indios - 154426	154426	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Joya de los Indios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714623	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas Del Río - 110078	110078	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714625	Construcción De Red De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ojo De Agua - 186175	186175	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714627	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 186864	186864	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200714628	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Juan De La Barrera - 187438	187438	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714629	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Plan Del Sur - 186500	186500	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714631	Linea De Agua Domiciliaria En La Palmita - 149458	149458	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Palmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714632	Mejoramiento De Vivienda Del Sr Saul Avalos Barajas En Rincon Del Aguacate - 176265	176265	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Rincón del Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714633	Mejoramiento De Vivienda Linea De Agua En El Limon De Pizatlan - 154394	154394	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714634	Mejoramiento De Vivienda Linea De Agua En Higueras Del Carrizal - 150402	150402	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Higueras del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714635	Mejoramiento A La Vivienda - 104946	104946	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714636	Baños Para Todos - 104779	104779	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	9	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714637	Mejoramiento De Baños - 12826	12826	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714640	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Lomas De Tejeda Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169513	169513	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Lomas de Tejeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714641	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Marcelino Hernandez Entre Las Calles Emeterio Peregrina Y Alberto Padilla - 113549	113549	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714648	Construccion De Pavimento De Adoquin, Machuelos Y Banqueta, Susttucion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Pez Dorado En La Locali - 112037	112037	Jalisco	La Huerta	El Rebsalito de Apazulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200714650	Mejoramiento A La Vivienda - 104703	104703	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	7	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714651	Mejoramiento A La Vivienda - 104225	104225	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	8	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714652	Mejoramiento A La Vivienda - 104938	104938	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	11	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714653	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria - 109818	109818	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200714654	Construcción De Sanitarios Escuela Comunitaria De Mazatan - 136011	136011	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Mazatán (San Francisco Mazatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714655	Construcción De Pavimento Ecologico Paso De Alsesecá San Isidro - 157288	157288	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714656	Construcción De Cuartos Para Dormir San Isidro - 162925	162925	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714657	Apoyo A Las Viviendas - 159068	159068	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Loma de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714659	Equipamiento Y Carcamo Para Desagüe Pluvial Maltaraña - 189323	189323	Jalisco	Jamay	La Maltaraña (La Palmita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714660	Construcción De Desagüe Pluvial Maltaraña - 186678	186678	Jalisco	Jamay	La Maltaraña (La Palmita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714663	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Azteca - 123078	123078	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714664	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Estaciones - 123302	123302	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200714667	Construccion De Linea De Agua En La Calle Rafael Ramirez Entre Calles Torres Bodet Y Priv Rafael Ramirez En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81407	81407	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	11	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINA LOS TRABAJOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714668	Construccion De Linea De Agua En La Calle Rafael Ramirez En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81378	81378	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINA AL 100% LOS TRABAJOS DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200719522	Techados En Areas De Imparticion De Educación Fisica - 180666	180666	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIJO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719688	Sustitucion De Red De Agua Potalbe Y Drenaje Sanitario En Calle Norte De Independencia A Granja - 103508	103508	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	1,185	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719720	Construccion De Red De Agua Potable - 115295	115295	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719721	Compra De Bomba Sumergible Para Abastecimiento De Agua - 99276	99276	Jalisco	Atoyac	Cuyacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN ROBLES ANZALDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719722	Construcción De Sanitarios Con Digestor En Casa Habitación - 135235	135235	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719723	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitación - 100968	100968	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719724	Construccion De Piso Firme En Casa Habitación - 98021	98021	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719725	Construccion De Piso Firme En Casa Habitación - 97840	97840	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719726	Contruccion De Linea Electrica En Calle Que Carece Del Servicio Prolongacion Allende - 143859	143859	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECRTCIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719765	Construccion De Red De Agua Potable - 116736	116736	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719771	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Chapulimita - 180159	180159	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapulí)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719772	Ampliacion De La Linea De Baja Tencion En La Calle Privada Vicente Guerrero - 185145	185145	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719773	Rahabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En El Arroyo Los Aceros - 191132	191132	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719774	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Comunidad De La Nueva Cantera - 158325	158325	Jalisco	Ameca	La Nueva Cantera (El Pochote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	335	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200719779	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Caja Popular, En Las Calles Elisa Díaz Y Federación De Occidente Y Flavio Romero Del Municipio - 115373	115373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719780	Adoquinamiento En El Circuito De La Plaza Principal - 189917	189917	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719783	Caminos Carreteras - 159211	159211	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719784	Cuarto Dormitorio - 157005	157005	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719786	Rehabilitación Muro Firme - 175832	175832	Jalisco	Cuquilo	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719790	Ampliacion De Alumbrado Publico En Fraccionamiento La Garita - 165224	165224	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200719793	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De El Salitre - 48666	48666	Jalisco	Ayotlán	El Salitre (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719794	Construccion De Adoquinamiento Y Alcantarillado Sanitario De La Calle Allende Que Conduce Al Centro Regional Supera Y Libramiento En La Cabe - 189659	189659	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719854	Construccion De Siete Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Rafael - 191729	191729	Jalisco	Tonaya	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719855	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Av Juan Spada Grossi - 160818	160818	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719856	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 154643	154643	Jalisco	Tuxcacuesco	La Cañita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719857	Reconstruccion De Red De Drenaje En La Calle Buena Vista Y Alóndiga De La Colonia Vista Hermosa Tuxpan Jalisco - 77333	77333	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719858	Complemento De Obra Hidraulica En La Calle Manuel M Dieguez De La Colonia Palmita - 169356	169356	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719862	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilia Colonia El Mirador - 187615	187615	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719875	Dotación Panel Solar Localidad De La Troja - 144779	144779	Jalisco	Santa María del Oro	La Troja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719888	Dotacion De Paneles Solares En La Localidad De El Saltrillo - 138908	138908	Jalisco	Santa María del Oro	El Calóndrigo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719891	Construcción De Puente Peatonal En La Comunidad De San Rafael - 116238	116238	Jalisco	Etzatlán	La Esperanza (El Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719893	Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle Cuauhtemoc - 124641	124641	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719895	Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Cesar Arechiga Mendoza De Clavillos - 192433	192433	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719902	Construcción De Red De Alcantarillado Incluye 115 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Huescalapa Col La Becerra - 117523	117523	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719905	Construccion De Red Electrica En La Calle Juan Pablo II De La Poblacion De Santa Elena De La Cruz - 80452	80452	Jalisco	Tolimán	Santa Elena (Santa Elena de la Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719909	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Revolucion De San Juan De Amula - 138234	138234	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719912	Construccion De La Red De Dreaje De La Calle Salida Amatanejo En La Localidad De San Felipe De Hajar - 182850	182850	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hajar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719913	Rehabilitacion De Camino De La Hacienda A San Juan De Arriba Municipio De San Sebastian Del Oeste - 183132	183132	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Juan de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719914	Rehabilitacion De La Vivienda En La Localidad De San Juan De Arriba Daños Derivado Por El Huracan Patricia - 187726	187726	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Juan de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200719915	Construccion De Red De Drenaje Calle El Minero En La Localidad Santiago De Pinos - 174857	174857	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719916	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Soyatan - 184225	184225	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Soyatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719923	Equipamiento De Pozo Profundo, C Libertad En Nextipac - 81088	81088	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719927	Cuarto Adicional - 190705	190705	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719928	Cuarto Adicional - 190600	190600	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719930	Ampliacion De Electrificacion En Calle 27 De Septiembre - 96979	96979	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719939	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Agua Potable En El Poblado De San Sebastian Del Oeste - 173758	173758	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719940	Rehabilitacion De Vialidades De Acceso A Las Viviendas En La Estancia De Landeros Y Camino A Colimilla - 177191	177191	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719941	Estudio Para Perforacion De Nuevo Pozo De Agua En La Localidad De La Palma - 173996	173996	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Palma (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719942	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 180921	180921	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	53	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200719943	Rehabilitacion De Camino Santiago De Pinos Los Reyes Uña De Gato - 183309	183309	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719944	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Un Cuarto En Calle Leona Vicario - 175369	175369	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719945	Mejoramiento De Vienda Linea De Agua En El Capulin - 154420	154420	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719946	Mejoramiento De Vivienda Con Linea De Agua En El Capulin - 154404	154404	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719947	Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Acumulador De Energía En Joya De Los Indios - 154414	154414	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Joya de los Indios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719948	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Primaria Rosario Castellanos - 179237	179237	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719949	Rehabilitación De Una Cisterna En El Jardín De Niños Leona Vicario En La Colonia La Caterilla - 176342	176342	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719950	Suministro E Instalación De Drenaje En La Primaria Carlos Cirilo Perez - 110043	110043	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719951	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria Adolfo Lopez Mateos - 110072	110072	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719954	Construcción De Cuarto Mas En La Colonia El Vergel - 182392	182392	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719955	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Duraznera - 186366	186366	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719956	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Santa María - 190833	190833	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719957	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Juan - 191005	191005	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719958	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Plan De Oriente - 186889	186889	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719959	Construcción De Cuarto Mas En La Colonia San Martín De Las Flores - 182303	182303	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719961	Suministro Y Colocación De Cisterna En Secundaria Cuarenta Y Tres - 179723	179723	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719962	Mejoramiento De Vivienda Sr Eustacio Cuevas Arias Del Pizatlan De Afuera - 192492	192492	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719963	Mejoramiento De Vivienda Línea De Agua En Higueras Del Carrizal - 150418	150418	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Higueras del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719968	Introducción De Línea De Agua Potable En La Localidad Del Capulín Agavez Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 170652	170652	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	El Capulín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719969	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Dieciséis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168488	168488	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719971	Tanque De Agua Potable En La Localidad Del Zapote Del Valle Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169927	169927	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719972	Construcción De Línea De Agua Potable Del Tanque Del Zapote Del Valle A Red De Distribución Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 170008	170008	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719973	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Marcelino Hernandez Entre Las Calles Emeterio Peregrina Y Alberto Padilla - 113511	113511	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719974	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias De La Calle Leon Covarrubias Entre Las Calles Hidalgo Y Marcelino Hernandez - 113373	113373	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719985	Instalación De Cisterna Para Almacenamiento De Agua Potable Localidad De Mazatan - 158258	158258	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Mazatán (San Francisco Mazatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719986	Construcción De Cuartos Para Dormir - 160968	160968	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719987	Construcción De Línea De Red De Agua Potable Calle Hidalgo - 104797	104797	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719989	Construcción De Drenaje Calle Fco Ochoa - 187972	187972	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200719990	Construcción De Drenaje Telessecundaria San Agustín - 187747	187747	Jalisco	Jamay	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719992	Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria En Calle Indios Verdes - 137782	137782	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719995	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Barrio Crucero De San Jose - 169527	169527	Jalisco	Huejúcar	San José de los Márquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200720003	Construccion Equipamiento Y Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Lomas De Atequiza - 192535	192535	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,243,999							0.00		Otros	3,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725068	Preescolar Bardas Perimetrales - 158348	158348	Jalisco	Cuquío	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725069	Caminos Carreteras - 158743	158743	Jalisco	Cuquío	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725251	Ampliación De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Cerro La Tetilla - 125904	125904	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	325	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725276	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 101181	101181	Jalisco	Atoyac	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725277	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 77187	77187	Jalisco	Atoyac	El Monte de Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725278	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97362	97362	Jalisco	Atoyac	El Monte de Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725279	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 76938	76938	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725280	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Independencia - 131015	131015	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725309	Rehabilitación Y Cambio De La Línea Sanitaria Pvc Diez Pulgadas En La Calle Dolores Piña - 186595	186595	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725310	Rehabilitación De Tomas De Agua Y Sustitución Del Empedrado Ecológico En La Calle Ramon Corona Cruce Con Hidalgo - 191873	191873	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725311	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empedrado Ecologico En La Calle Allende Cruce Con Manuel Acuña - 192020	192020	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725316	Alcantarillado Sanitario De Las Calles Niños Heroes Azteca Allende Las Joyas Y Lopez Cotilla - 189371	189371	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Tequesquitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725318	Caminos Carreteras - 158950	158950	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725319	Techo Firme - 161929	161929	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725320	Caminos Carreteras - 159288	159288	Jalisco	Cuquilo	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725321	Drenaje Sanitario - 180577	180577	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725322	Cuartos Dormitorio - 156827	156827	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725326	Rehabilitacion De Colector De Alcantarillado De Doce Y Diez Pulgadas En Calle Constitucion Entre Calle Tulum Y Avenida Revolucion - 168519	168519	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725327	Construcción De Escalinata De 2.40 M De Ancho A Base De Muros De Mampostería, Plantilla De Concreto Reforzada Y Escalones De Concreto Simple - 133492	133492	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725328	Construcción De Colector Pluvial De Dieciséis Pulgadas De Diámetro En Calle Constitución De Calle Revolución A Calle Tulum - 168995	168995	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725329	Empedrado Y Machuelos Calle Aldama En Ahuacapán. - 133533	133533	Jalisco	Autlán de Navarro	Ahuacapán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725334	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Gonzalez Ortega - 85524	85524	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725335	Perforacion De Pozo Profundo De La Paranera En La Cabecera Municipal De Cuautitlan - 171053	171053	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725337	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Superficial De Cerro Prieto - 171101	171101	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725338	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo - 189867	189867	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuzalapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725409	Obra Complementaria De Agua Y Drenaje En Calle Agustín Yañez - 169656	169656	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725410	Construccion De Domo A Base De Lona Tensada En El Jardín De Niños Estefania Castañeda De Tuxpan - 169721	169721	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725423	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Tulipan Y Azucena Colonia El Mirador - 187325	187325	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES TERRICA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725424	Pavimentacion De Empedrado Zampeado En Cemento Banquetas Guarniciones Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Nardo Colonia El Mirador - 188132	188132	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	WENER MEXICANA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725428	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Justo Sierra De El Limon - 138598	138598	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725437	Costruccion De Red De Agua Potable En La Calle Gabriel Villa - 132367	132367	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725438	Construccion De Cuartos Para Dormir - 158457	158457	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725439	Construccion De Línea De Drenaje Y Línea De Agua Potable En La Calle Pedro De Gante En El Municipio De Zapotitlan De Vadillo Fise - 137453	137453	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725450	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Adolfo De La Huerta Entre Las Calles Miguel Aleman Y Prolongacion Campesino, En La Col. La - 87627	87627	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725451	Construccion De Colector Sanitario De Pvc Corrugado De Veinticuatro De Diametro En La Calle Policarpio Preciado - 142580	142580	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725456	Equipamiento De Capacitores Pozo Terrero Iii - 156682	156682	Jalisco	San Juan de los Lagos	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725457	Rehabilitacion De Línea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Los Platanos En El Tramo Del Deposito Al Rio - 113715	113715	Jalisco	Santa María del Oro	Los Plátanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725460	Parque Lineal La Esperanza - 116121	116121	Jalisco	Etzatlán	La Esperanza (El Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725463	Ampliacion De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De San Jose De Letras - 124656	124656	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	San José de Letras (Letras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725464	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Calles Libertad Y Prolongación Libertad. - 81948	81948	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725471	Equipamiento Pozo De Agua Los Castillos - 127718	127718	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACAOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725485	Mejamiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De San Felipe De Hajar - 183673	183673	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hajar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725488	Rehabilitacion De Camino Tramo Las Mesitas Al Naranjito - 178148	178148	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725489	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Santiago De Pinos - 183751	183751	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725490	Construcion De La Red De Drenaje En La Localidad De Santiago De Pinos - 182775	182775	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725491	Rehabilitacion Del Camino El Naranjo A Soyatan - 176684	176684	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Soyatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725492	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De Soyatan - 189489	189489	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Soyatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725495	Rehabilitacion Y Conservacio De Brecha Rural Tramo San Diego El Raicero - 77265	77265	Jalisco	Quitupan	El Raicero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	350	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725497	Cuarto Adicional - 192047	192047	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725505	Construcción De Muro E Contencion Sobre El Camino A Camotan - 99234	99234	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Camotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725509	Electrificación De La Colonia Loma Bonita En San Sebastian Del Oeste - 176292	176292	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725510	Mejoramiento De La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Copales - 184455	184455	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725511	Construccion De Casa De Porfirio Ramirez En La Localidad De Copales - 182990	182990	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725512	Mejoramiento A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Charcos - 184202	184202	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725513	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De La Estancia De Landeros - 183793	183793	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725514	Rehabilitacion Del Pozo De Agua De La Palma - 173731	173731	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Palma (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725515	Cosntruccion De La Red De Dreanje En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 182796	182796	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEAPRTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725516	Construccion De Comedor Y Techumbre En El Jardín De Niños En El Pueblito De San Pablo - 173666	173666	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725517	Suministro E Instalación De Sistema Hidráulico Y Eléctrico En Jardín De Niños Jose Lopez Portillo - 110071	110071	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725520	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Las Juntitas - 172754	172754	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725521	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 182153	182153	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725523	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 185366	185366	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725524	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Vergelito - 185054	185054	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725525	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Santa María - 190890	190890	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725526	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Guayabitos - 186059	186059	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725527	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Santa María - 186328	186328	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725528	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Tapatio - 186925	186925	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725530	Construcción De Empedrado Zampeado En La Colonia Francisco I Madero - 182201	182201	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200725532	Mejoramiento De Vivienda Para Maria Del Sagrario Avalos Cuevas En El Limon De Pizatlan - 192886	192886	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725533	Mejorameinto De Vivieanda Sra Heliodora Gonzalez Gonzalez - 193263	193263	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725534	Mejoramiento A La Vivienda - 104721	104721	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	6	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725536	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jal - 168550	168550	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725537	Construcción De Cárcamo Y Rebombéo A Línea Triángulo Tres Gallos Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169868	169868	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725547	Mejoramiento A La Vivienda - 104963	104963	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	6	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200725548	Mejoramiento De Vivienda - 104653	104653	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	7	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725549	Mejoramiento A Las Viviendas De La Localidad El Manzanillo - 104215	104215	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	20	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725550	Mejoramiento De Baños - 13073	13073	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5,218	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725551	Construcción De Cuartos Para Dormir La Guadalupe - 162811	162811	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Loma de Guadalupe (Cruz Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725552	Electrificación De La Localidad De Loma De Murguias - 99724	99724	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Loma de Murguias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIBOELECSA RIEGOS BOMBAS ELECTRIFICACIONES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725553	Rehabilitación De Línea De Agua Potable Rancho Los Perez - 108055	108055	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725554	Construcción De Drenaje En La Calle Gonzalez Gallo - 189800	189800	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725555	Electrificación Maltaraña Modulo Medico - 190329	190329	Jalisco	Jamay	La Maltaraña (La Palmita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725556	Construcción De Drenaje En La Calle Quintana Roo San Agustin - 75540	75540	Jalisco	Jamay	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725557	Construcción De Colector Norte En San Miguel De La Paz - 188193	188193	Jalisco	Jamay	San Miguel de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725558	Ampliacion Del Colector Pluvial En Av Jesus Maria - 192149	192149	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725562	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Guadalupe Victoria - 123651	123651	Jalisco	Huejúcar	San José de los Márquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725571	Construccion De Linea De Agua En La Calle Justo Sierra En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81333	81333	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TERMINA LOS TRABAJOS AL 100% EL CONTRATO FAIS-AD-04/16 EN EL DRENAJE SANITARIO DE LA MISMA CALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300739957	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300740519	Sustitución De Empedrado Por Empedrado Ahogado En Concreto Y Sustitución De Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Prolongación Morelos 1ra Etapa En La Delegación El Plan	060001600400 FONDEREG16	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741079	Seguridad Publica Municipal	032	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741104	Construccion De Escuela Media Superior En La Localidad De Cuyutlan	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741120	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Ixcamilpa	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741160	Construccion De Pozo Artesiano En La Localidad De Santa Cruz De Arriba	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160300741194	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741209	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741224	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741235	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743046	Fortalecimiento De Las Finanzas Publicas Municipales	fortamun 2016 01	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de degollado	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,223,434							0.00		Otros	60,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300743153	Fortalecimiento De Las Finanzas Publicas Municipales	fortamun 2016 1	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la barca jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743495	Sueldos De Seguridad Ciudadana	001-16	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACOALCO DE TORRES	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743522	Pago De Aguinaldos, Vacaciones Y Primas	002-16	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300743547	Pago De Gasolinas Y Lubricantes	003-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743558	Pago De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico	004-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743566	Pago De Comisiones Y Servicios Bancarios De Fortamun	005-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743593	Equipamiento De Pozo De Agua Potable N0. 3 Los Castillos En Cabecera Municipal	15-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743709	Rehabilitacion Drenaje Sanitario En Calle Arteaga Entre Rayon Y Jesus Carranza Cabecera Municipal	16-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743712	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Entre Antonio Bravo Y Jesus Carranza	17-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743714	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Ocampo Entre Progreso Y Juarez En La Cabecera Municipal	18-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743715	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Aquiles Serdan Entre Reforma Y Aldama En La Cabecera Municipal	19-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743717	Construccion De Empedrado En Calle Acceso Principal En La Localidad De Sayulapan Municipio De Zacoalco De Torres Jalisco	20-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Sayulapan	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNATMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743720	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Arteaga En La Cabecera Municipal	21-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300766925	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Huizaista - 273252	273252	Jalisco	Bolaños	Huizaista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300766926	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad El Reten Mpio De Cabo Corrientes Jal - 241292	241292	Jalisco	Cabo Corrientes	Rancho la Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300766927	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De Rancho Agua Buena Mpio De Cabo Corrientes Jal - 216956	216956	Jalisco	Cabo Corrientes	Agua Buena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300766930	Construcción De Alumbrado Publico En La Localidad De El Agua Salada - 165657	165657	Jalisco	Autlán de Navarro	El Agua Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300766932	Rehabilitación De La Olla De Agua En La Localidad De Barranca Del Tule - 276622	276622	Jalisco	Bolaños	Barranca del Tule	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300766933	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Mesa De Los Sabinos - 273456	273456	Jalisco	Bolaños	Mesa de los Sabinos (Rancho el Puertecito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300766934	Rehabilitación De La Olla De Agua En La Localidad De El Banco Del Venado - 276767	276767	Jalisco	Bolaños	El Banco del Venado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767267	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En La Ventana - 287024	287024	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767268	Rehabilitacion Del Camino Ayotitlan A La Ventana - 267874	267874	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160300767269	Mejoramiento De Cincuenta Y Cinco Viviendas Con Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En La Cabecera Municipal De Cuautla Jal - 238799	238799	Jalisco	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767270	Mejoramiento Y Reubicacion De Estructura De Lineas De Media Y Baja Tensión En La Colonia Tabachines En El Municipio De Cuautla Jalisco - 209860	209860	Jalisco	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767271	Rehabilitacion De Bomba En Deposito De Agua Potable En La Localidad De El Chilacayote - 303615	303615	Jalisco	Cuautla	Chilacayote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767272	Techo Firme - 301842	301842	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767273	Techo Firme - 301813	301813	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767274	Cuarto Dormitorio - 301232	301232	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767275	Cuarto Dormitorio - 301228	301228	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767276	Cuartos Dormitorios - 305746	305746	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767277	Piso Firme - 301638	301638	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767278	Preescolar Aulas - 301613	301613	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767279	Muro Firme - 302043	302043	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767280	Cuarto De Baño - 302040	302040	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767281	Cuarto Dormitorio - 300572	300572	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767282	Cuarto Dormitorio - 300850	300850	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767283	Techo Firme - 298063	298063	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767284	Cuarto Para Cocina - 294381	294381	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767285	Cuarto De Baño - 281116	281116	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767286	Cuarto De Baño - 279760	279760	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767287	Cuarto Dormitorio - 277401	277401	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767288	Cuarto Para Cocina - 267557	267557	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767289	Drenaje Sanitario - 265281	265281	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767290	Cuarto Dormitorio - 265066	265066	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767291	Cuarto Dormitorio - 264913	264913	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767292	Cuarto Dormitorio - 265056	265056	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767293	Cuarto Dormitorio - 262910	262910	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767294	Cuarto Dormitorio - 262906	262906	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767295	Cuarto Dormitorio - 262905	262905	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767296	Muro Firme - 262900	262900	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767297	Muro Firme - 262884	262884	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767298	Piso Firme - 257421	257421	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767299	Muro Firme - 257546	257546	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767300	Muro Firme - 257498	257498	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767301	Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 242752	242752	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767302	Cuarto Para Baño - 242716	242716	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767303	Piso Firme - 242333	242333	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767304	Caminos Carreteras - 240127	240127	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767305	Cuartos Dormitorios - 240348	240348	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767306	Drenaje Sanitario - 240317	240317	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767307	Cuartos Dormitorios - 242646	242646	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767308	Primaria - 240002	240002	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767309	Muro Firme - 241770	241770	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767310	Cuartos Dormitorios - 240496	240496	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767311	Cuartos Dormitorios - 240460	240460	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767312	Piso Firme - 209439	209439	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767313	Piso Firme - 209433	209433	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767314	Cuarto Para Baño - 208057	208057	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767315	Rehabilitación Techo Firme - 208711	208711	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767316	Rehabilitación Techo Firme - 208768	208768	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767317	Cuarto Dormitorio - 179600	179600	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767318	Cuarto Dormitorio - 179580	179580	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767319	Piso Firme - 175444	175444	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767320	Piso Firme - 175429	175429	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767321	Piso Firme - 175332	175332	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767322	Rehabilitación Muro Firme - 175743	175743	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767323	Cuarto Para Baño - 157422	157422	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767324	Cuarto De Baño - 279620	279620	Jalisco	Cuquilo	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767325	Cuarto Dormitorio - 275673	275673	Jalisco	Cuquilo	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767326	Pavimentacion - 238047	238047	Jalisco	Cuquilo	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767327	Piso Firme - 179072	179072	Jalisco	Cuquilo	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767328	Piso Firme - 177160	177160	Jalisco	Cuquilo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767329	Cuarto De Baño - 279639	279639	Jalisco	Cuquilo	Ánimas de González	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767330	Cuarto De Baño - 281098	281098	Jalisco	Cuquilo	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767331	Cuarto Dormitorio - 277383	277383	Jalisco	Cuquilo	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767332	Techo Firme - 264267	264267	Jalisco	Cuquilo	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767333	Piso Firme - 177138	177138	Jalisco	Cuquilo	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767334	Rehabilitación Muro Firme - 175789	175789	Jalisco	Cuquilo	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767335	Infraestructura Agricola Bordes - 157597	157597	Jalisco	Cuquilo	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767336	Techo Firme - 243104	243104	Jalisco	Cuquilo	El Bajío de los Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767337	Piso Firme - 176561	176561	Jalisco	Cuquilo	El Bajío de los Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767338	Cuarto De Baño - 279672	279672	Jalisco	Cuquilo	Cañada de Anota (Sauces de Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767339	Techo Firme - 243110	243110	Jalisco	Cuquilo	Cañada de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767340	Cuarto Para Cocina - 301925	301925	Jalisco	Cuquilo	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767341	Cuarto Para Baño - 208108	208108	Jalisco	Cuquilo	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767342	Piso Firme - 177246	177246	Jalisco	Cuquilo	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767343	Caminos Carreteras - 317275	317275	Jalisco	Cuquilo	Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767344	Cuarto De Baño - 279732	279732	Jalisco	Cuquilo	Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767345	Cuarto Para Cocina - 267524	267524	Jalisco	Cuquilo	Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767346	Techo Firme - 301597	301597	Jalisco	Cuquilo	Cerrito de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767347	Techo Firme - 243136	243136	Jalisco	Cuquilo	Cerrito de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767348	Cuarto De Baño - 281215	281215	Jalisco	Cuquilo	Las Cocinas (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767349	Techo Firme - 243150	243150	Jalisco	Cuquilo	Contla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767350	Cuarto Dormitorio - 301845	301845	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767351	Cuarto Dormitorio - 301799	301799	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767352	Cuarto Para Cocina - 301791	301791	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767353	Cuarto De Baño - 301788	301788	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767354	Cuarto Dormitorio - 301804	301804	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767355	Cuarto Dormitorio - 300989	300989	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767356	Cuarto Dormitorio - 300973	300973	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767357	Cuarto Dormitorio - 301975	301975	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767358	Cuarto Dormitorio - 277357	277357	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767359	Cuarto De Baño - 281087	281087	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767360	Cuarto De Baño - 266267	266267	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767361	Cuarto Dormitorio - 266156	266156	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767362	Cuarto Dormitorio - 266125	266125	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767363	Cuarto Dormitorio - 266990	266990	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767364	Cuarto Dormitorio - 266484	266484	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767365	Cuarto Dormitorio - 264995	264995	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767366	Techo Firme - 257582	257582	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767367	Revestimiento - 240077	240077	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767368	Construcción Muro Firme - 175567	175567	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767369	Piso Firme - 173665	173665	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767370	Piso Firme - 173655	173655	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767371	Piso Firme - 173630	173630	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767372	Cuarto Para Cocina - 348472	348472	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767373	Cuartos Dormitorios - 304164	304164	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767374	Cuarto Para Cocina - 301619	301619	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767375	Techo Firme - 300824	300824	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767376	Cuarto Para Cocina - 297326	297326	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767377	Cuarto Dormitorio - 276284	276284	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767378	Cuarto Para Cocina - 266762	266762	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767379	Cuarto Para Cocina - 267593	267593	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767380	Techo Firme - 265035	265035	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767381	Techo Firme - 243163	243163	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767382	Piso Firme - 209389	209389	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767383	Techo Firme - 208691	208691	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767384	Piso Firme - 177416	177416	Jalisco	Cuquilo	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767385	Techo Firme - 296964	296964	Jalisco	Cuquilo	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767386	Piso Firme - 174716	174716	Jalisco	Cuquilo	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767387	Piso Firme - 174691	174691	Jalisco	Cuquilo	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767388	Piso Firme - 174653	174653	Jalisco	Cuquilo	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767389	Cuarto De Baño - 279794	279794	Jalisco	Cuquilo	El Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767390	Rehabilitación Muro Firme - 208496	208496	Jalisco	Cuquilo	El Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767391	Piso Firme - 209430	209430	Jalisco	Cuquilo	El Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767392	Piso Firme - 209429	209429	Jalisco	Cuquilo	El Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767393	Piso Firme - 179058	179058	Jalisco	Cuquilo	El Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767394	Cuarto Dormitorio - 275798	275798	Jalisco	Cuquilo	El Desmonte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767395	Piso Firme - 209424	209424	Jalisco	Cuquilo	El Estanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767396	Preescolar Aulas - 305683	305683	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767397	Preescolar Aulas - 301197	301197	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767398	Techo Firme - 301921	301921	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767399	Cuarto Dormitorio - 301961	301961	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767400	Cuarto De Baño - 281246	281246	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767401	Cuarto Dormitorio - 276460	276460	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767402	Cuarto Para Cocina - 267677	267677	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767403	Cuarto Para Cocina - 267640	267640	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767404	Cuarto Dormitorio - 265008	265008	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767405	Techo Firme - 264176	264176	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767406	Cuartos Dormitorios - 257722	257722	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767407	Construcción Techo Firme li - 173036	173036	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300767408	Construcción Techo Firme - 171938	171938	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767409	Infraestructura Agrícola Bordes - 157723	157723	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300767410	Piso Firme - 177311	177311	Jalisco	Cuquilo	La Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769325	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Drenaje Sanitario Guamiciones Y Reestitucion De Superficie De Rodamiento Hidraulico En Calle Enri - 361421	361421	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769326	33903 Servicios Integrales - 320942	320942	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769327	33903 Servicios Integrales - 321177	321177	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769328	33903 Servicios Integrales - 334465	334465	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769329	33903 Servicios Integrales - 310954	310954	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769330	Revestimiento De Calle Toluquilla - 297801	297801	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	100	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769331	Drenaje Sanitario En Calle Quince De Septiembre Y Segunda De Franco En Colonia La Loma - 281402	281402	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	86	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769332	Empedrado Ahogado En Cemento Con Huella De Adoquin En Calle Vicente Suarez - 246668	246668	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	186	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769333	Pavimentación De Camino Al Porvenir - 235483	235483	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	1,800	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769334	Electrificación En Calle Almendro En Colonia Los Mezquites - 224635	224635	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	80	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769335	Sustitución De Redes Hidrosanitarias En Calle Chapultepec En Rancho Corona - 224585	224585	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	134	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769336	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Colonia Los Girasoles - 222063	222063	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	364	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769337	Electrificacion En Calle Clavel En Fraccionamiento El Rocio - 175524	175524	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	587	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769497	Empedrado Ahogado En Cemento Con Huella De Adoquin En Calle Chapultepec - 286878	286878	Jalisco	Ameca	Ameca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMECA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	134	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769505	Perforacion De Pozo Profundo Y Equipamiento - 290587	290587	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN ROBLES ANZALDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769506	Construccion De Red De Drenaje - 247649	247649	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769507	Construccion De Red De Agua Potable - 247623	247623	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769508	Construccion De Techo Firme En Casa Habitacion - 237299	237299	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769509	Apoyo A Persona De Escasos Recursos - 80376	80376	Jalisco	Atoyac	Cuyacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769510	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad El Destacamento Calle Lázaro Cardenas - 244451	244451	Jalisco	Atoyac	El Destacamento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769511	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad El Destacamento Calle Hidalgo - 244381	244381	Jalisco	Atoyac	El Destacamento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769512	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad El Destacamento Calle Hidalgo - 244284	244284	Jalisco	Atoyac	El Destacamento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769513	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad El Destacamento Calle Hidalgo - 243745	243745	Jalisco	Atoyac	El Destacamento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769514	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad El Destacamento Calle Lázaro Cardenas - 244491	244491	Jalisco	Atoyac	El Destacamento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769515	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad El Destacamento Calle Lázaro Cardenas - 244472	244472	Jalisco	Atoyac	El Destacamento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769516	Construcción De Sanitario Con Biodigestor En La Localidad De San Juan Calle Río Grande - 293539	293539	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769517	Construcción De Baño Con Biodigestor En La Localidad De San Juan Calle Libertad - 281160	281160	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769518	Construcción De Baño Con Biodigestor En La Localidad De San Juan Calle Libertad - 281135	281135	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769519	Construcción De Baño Con Biodigestor En La Localidad De San Juan Calle Juan Pablo II - 281173	281173	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769520	Construcción De Baño Con Biodigestor En La Localidad De San Juan Calle Guadalupeana - 280490	280490	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769521	Construccion De Aula Para Jardin De Niños - 247662	247662	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769522	La Vivienda Se Encuentra En La Localidad De San Sebastian Calle Vicente Fajardo - 295625	295625	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769523	Equipamiento Pozo De Agua En Techague - 247707	247707	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769524	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Allende - 130390	130390	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769525	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad De Techahue Calle Independencia - 132529	132529	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769526	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación De La Localidad De Techahue Calle Independencia - 132511	132511	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769527	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación De La Localidad De Techahue Calle Independencia - 132503	132503	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769528	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación De La Localidad De Techahue Calle Independencia - 132479	132479	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769529	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación De La Localidad De Techahue Calle Independencia - 132779	132779	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769530	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación De La Localidad De Techahue Calle Independencia - 132724	132724	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769531	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación De La Localidad De Techahue Calle Privada Independencia - 132606	132606	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769532	Construccion De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Hidalgo - 129701	129701	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769533	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Independencia - 131081	131081	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769534	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Independencia - 131045	131045	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769535	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Morelos - 130943	130943	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769536	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad De Techahue Calle Hidalgo - 132583	132583	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769537	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad De Techahue Calle Hidalgo - 132128	132128	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769538	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación De La Localidad De Techahue Calle Independencia - 133804	133804	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769539	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Morelos - 130764	130764	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769540	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Allende - 130655	130655	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769541	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Morelos - 130630	130630	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769542	Construccion De Red De Drenaje En Tultitan - 247682	247682	Jalisco	Atoyac	Tultitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN CARLOS QUIÑONEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769543	Construccion De Linea De Drenaje - 280198	280198	Jalisco	Atoyac	Unión de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE CARLOS QUIÑONEZ GONZALEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769544	Construccion De Red De Agua Potable - 279990	279990	Jalisco	Atoyac	Unión de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE CARLOS QUIÑONEZ GONZALEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769545	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En La Localidad Los Fresnos Calle Libertad - 257666	257666	Jalisco	Atoyac	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769546	Cuarto Dormitorio - 275899	275899	Jalisco	Cuquilo	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769574	Electrificación En El Maguey - 201175	201175	Jalisco	Atotonilco el Alto	El Maguey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769594	Rehabilitación De Muro Firme - 208495	208495	Jalisco	Cuquilo	Jala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769595	Cuarto De Baño - 279822	279822	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Barajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769596	Cuarto Dormitorio - 275947	275947	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Barajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769597	Piso Firme - 257211	257211	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Barajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769598	Techo Firme - 243447	243447	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Barajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769599	Piso Firme - 173573	173573	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Barajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769600	Cuarto De Baño - 279837	279837	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Plascencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769601	Piso Firme - 177093	177093	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Plascencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769602	Cuarto Dormitorio - 157184	157184	Jalisco	Cuquilo	El Llano de Plascencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769603	Cuarto De Baño - 281260	281260	Jalisco	Cuquilo	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769604	Deposito O Tanque De Agua Potable - 321053	321053	Jalisco	Cuquilo	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769605	Cuarto Para Cocina - 294718	294718	Jalisco	Cuquilo	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769606	Cuarto Dormitorio - 276096	276096	Jalisco	Cuquilo	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769752	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323420	323420	Jalisco	Acatic	Las Tortugas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769753	Construccion De Red De Drenaje - 222486	222486	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769754	Construccion De Red De Agua Potable - 222462	222462	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769755	Construccion De Re De Drenaje - 222405	222405	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769756	Construccion De Ren De Agua Potable - 222392	222392	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769757	Construccion De Linea De Agua Potable - 222444	222444	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769758	Construccion De Red De Drenaje - 222376	222376	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769759	Cambio De Tuberia De Dranaje - 219011	219011	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769760	Rehabilitacion De Red De Drenaje - 218983	218983	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACACUEA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769761	Equipamiento De Bomba Y Motor - 221408	221408	Jalisco	Amacueca	Cofradía del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769779	Ademe En Zanjon Juan De La Barrera Cabecera Municipal - 364091	364091	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769780	Mamposteo En Arroyo Pluvial En Calle Miguel Blanco Entre Calles Vicente Guerrero Y Avila Camacho - 363176	363176	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769781	Pavimentacion Asfaltica En La Calle Alvaro Obregon Entre Las Calles Avila Camacho E Insurgentes - 349003	349003	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769782	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 349444	349444	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769783	Reposicion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliares En La Calle Hidalgo - 336240	336240	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769784	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 322482	322482	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769785	Reposicion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Hidalgo - 337309	337309	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769787	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 336025	336025	Jalisco	Acatic	Agua Prieta (Tepetates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769788	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323243	323243	Jalisco	Acatic	Ceja de Ramblas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769789	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323474	323474	Jalisco	Acatic	Cofradía Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769791	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335438	335438	Jalisco	Acatic	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769792	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335343	335343	Jalisco	Acatic	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769793	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335976	335976	Jalisco	Acatic	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769794	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 336050	336050	Jalisco	Acatic	La Providencia (Cruceo de Acatic)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769795	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335544	335544	Jalisco	Acatic	Los Ranchitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769799	Empedrado En Calles De Santa Rita - 370370	370370	Jalisco	Acatic	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769800	Mantenimiento Casa De Salud Santa Rita - 348799	348799	Jalisco	Acatic	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769807	Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Municipio - 356466	356466	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769808	Mejoramiento De Pozo Y Linea De Distribucion De Agua Potable En El Municipio - 357012	357012	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769809	Rehabilitacion Y Menoramiento En El Arroyo El Cocolisco Como Dren Pluvial - 357811	357811	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769810	Construccion Y Ampliacion Del Modulo De Salud Mental Salmé - 357709	357709	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769811	Construccion De Banqueta Y Tope Vehicular - 320721	320721	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769812	Construccion De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Pino Suarez Treinta Y Cuatro - 320039	320039	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769813	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vado En La Calle Amado Nervo - 301168	301168	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769814	Construccion De Muros En La Vivienda Ubicad Aen La Calle Herrera Y Cairo Docientos Cincuenta Y Uno - 301185	301185	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769815	Construcción De Banquetas En La Calle Avenida Mexico - 301150	301150	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769816	Construccion De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Loma Dorada Sin Numero En La Colonia Lomas De Ayahualolco - 303953	303953	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769817	Ampliacion De Las Instalaciones Electricas En La Calle Guamuchil Entre Las Calles Parota E Higuera En La Colonia Los Mezquites - 302389	302389	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769818	Construccion De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Diaz Ordan Sin Numero - 303889	303889	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769819	Construccion De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Nicolas Bravo Ciento Veinti Dos - 303858	303858	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769820	Mejoramiento De Dren Pluvial En La Calle Ramon Corona - 302255	302255	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769821	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico En El Municipio - 303739	303739	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769822	Acondicionamiento Y Mejoramiento De Machuelo Rampas Y Remate De Empedrado En El Parque Lomas De Ayahualulco - 299868	299868	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769823	Mejoramiento De Bordo Pluvial Y Remate Con Empedrado Ecologico En La Calle Lopez Mateos - 298662	298662	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769824	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Dren Pluvial En El Arroyo Santa Anita - 298586	298586	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769825	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Coronel Miguel Brizuela - 291656	291656	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769826	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Gomez Farias Cancha Liconsa - 291775	291775	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769827	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Guadalupe Victoria - 291606	291606	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769828	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Diez Y Ocho De Marzo En La Colonia Emiliano Zapata - 291292	291292	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769829	Rehabilitacion Y Acondicionamiento De Banquetas Y Rampas Para Discapacitados En La Calle Petrita Godínez - 299793	299793	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769830	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Boca De Tormenta En La Calle Jose Ma Mercado En El Ingreso Principal - 298906	298906	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769831	Construcción De Alcantarilla Pluvial En La Calle Alvaro Obregon Cruce Vías Verdes - 298781	298781	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769832	Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Boca De Tormenta En La Calle Gomez Farias - 298340	298340	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769833	Rehabilitacion Y Saneamiento Del Empedrado Ecologico Y Tomas De Agua En La Calle Galeana - 295396	295396	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769834	Contruccion De Lozas De Concreto En Jardineras Del Jardin De Niños Emiliano Zapata - 299451	299451	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769835	Rahabilitacion Y Mejoramiento De Baños En La Escuela Primaria Cinco De Mayo - 299421	299421	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769836	Construcion De Banqueta De Concreto Estampado En En La Calle Jose Ma Mercado - 299843	299843	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769837	Rehabilitacion Y Saneamiento Del Emperado Ecologico Y Tomas De Agua En La Calle Eucaipto - 295213	295213	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769838	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empeдрado Ecologico En La Calle Ramon Corona Cruce Guadalupe Victoria - 294868	294868	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769839	Rehabilitacion Y Saneamiento Del Empeдрado Ecologico Y Tomas De Agua Domiciliarias En La Calle Zaragoza Cruce Javier Mina - 295120	295120	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769840	Construccion De Boca De Tormenta En La Calle Ferrocarril - 298502	298502	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769841	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Extramuros En La Colonia La Cienega - 291433	291433	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769842	Rehabilitacion De Vado En La Calle Nicolas Bravo - 281712	281712	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769843	Mejoramiento Del Pozo Los Mezquites Y De La Linea De Distribucion De Agua Potable En El Municipio - 288511	288511	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769844	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Linea De Drenaje Sanitario En El Municipio - 285796	285796	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769845	Aportacion Al Programa Fondereg En La Construccíon De Pavimento De Concreto Hidraulico En Las Calles Guadalupe Victoria Degollado Y Josefa O - 275106	275106	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO DAP C SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769846	Construcción De Cepas Para Vado Vehicular En La Calle Nicolas Bravo - 253929	253929	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769847	Rehabilitación Y Saneamiento Del Empedrado Ecologico Y Tomas De Agua En La Calle Cinco De Febrero Cruce Veinte De Noviembre - 253289	253289	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769848	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Juan Rulfo - 253149	253149	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769849	Rehabilitación Del Drenaje General Y Albañales En La Calle Coronel Miguel Brizuela - 253088	253088	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769850	Rehabilitación Y Saneamiento De Tomas De Agua Potable En La Calle Juarez - 253199	253199	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769851	Construcción De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Melchor Ocampo Sin Numero - 320229	320229	Jalisco	Ahualulco de Mercado	El Carmen (El Capulín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769852	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Camino Al Verde En La Exhacienda Del Carmen De Ordaz - 321119	321119	Jalisco	Ahualulco de Mercado	El Carmen (El Capulín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769853	Construcción De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Río Grijalva Sin Numero - 320580	320580	Jalisco	Ahualulco de Mercado	El Carmen (El Capulín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769854	Construccion De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Lazaro Cardenas Numero Catorce En El Carmen De Ordaz - 303966	303966	Jalisco	Ahualulco de Mercado	El Carmen (El Capulin)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769855	Rehabilitacion Y Excavacion De Cepa Pluvial En Boca De Tormenta El Capulin En El Carmen De Ordaz - 297755	297755	Jalisco	Ahualulco de Mercado	El Carmen (El Capulin)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769856	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Carmen De Ordaz - 288656	288656	Jalisco	Ahualulco de Mercado	El Carmen (El Capulin)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769857	Rehabilitacion Del Centro De Salud En La Localidad De El Carmen De Ordaz - 270108	270108	Jalisco	Ahualulco de Mercado	El Carmen (El Capulin)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769858	Rehabilitacion Y Ampliación Del Camino El Cambio En La Localidad De El Carmen De Ordaz - 271804	271804	Jalisco	Ahualulco de Mercado	El Carmen (El Capulin)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769859	Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Camino Sacacosecha En Chapulimita - 320961	320961	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapuli)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769860	Rehabilitacion De Vado En El Arrollo El Texcalame Camino Al Relleno Sanitario - 320886	320886	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapuli)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769861	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Camino Sacacosecha En El Potrero El Jaguey Comunidad Ahualulco - 317625	317625	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapuli)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769862	Rehabilitacion Del Camino Al Relleno Sanitario En La Localidad De El Teuchiteco - 275503	275503	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapuli)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300769863	Construcción De Cárcamo En La Localidad De El Chapulimita - 253568	253568	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapuli)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769864	Rehabilitación Del Camino A La Morita - 275800	275800	Jalisco	Ahualulco de Mercado	La Mora (La Morita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769866	Rehabilitación Y Mejoramiento De Dren Pluvial En El Camino A La Peña - 297524	297524	Jalisco	Ahualulco de Mercado	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769867	Rehabilitación Y Conformación Del Camino A La Peña - 275927	275927	Jalisco	Ahualulco de Mercado	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769868	Rehabilitación Y Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cosío Vidaurri En La Localidad De Santa Cruz De Barcenas - 358282	358282	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769869	Construcción De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Juan Mares Numero Veinti Uno - 319852	319852	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769870	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable Y Cajas De Válvula En La Localidad De Santa Cruz De Barcenas - 253343	253343	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769871	Construcción De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Javier Santos Numero Siete En La Localidad De El Teuchiteco - 303928	303928	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Teuchiteco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769872	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Ejido Santa Cruz De Barcenas En La Localidad De El Teuchiteco - 281895	281895	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Teuchiteco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769873	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Camino Sacacosecha Agua Zarca En La Localidad De San Ignacio - 321732	321732	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769874	Construcción De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Niños Heroes Sin Numero - 320365	320365	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769875	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empedrado Ecológico En La Calle Nicolas Bravo En San Ignacio Ojo De Agua - 302196	302196	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769876	Rehabilitacvion De Vado Desague En San Ignacio E Portes Gil - 302302	302302	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769877	Rehabilitacion Y Acondicionamiento De Rampa Para Discapacitados Y Banqueta En Vado De La Plaza En San Ignacio Ojo De Agua - 299831	299831	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769878	Mantenimiento Y Rehabilitacion Del Pozo Potrero El Verde En La Localidad De San Ignacio E Portes Gil - 288963	288963	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769879	Mantenimiento Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia La Ensalada - 253491	253491	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769880	Rehabilitacion Y Saneamiento De Tomas De Agua En La Calle Juarez En San Ignacio Ojo De Agua - 253415	253415	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769881	Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En La Localidad De Emiliano Zapata - 212892	212892	Jalisco	Cabo Corrientes	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769882	Ampliacion De Red De Baja Tension De La Telesecundaria En La Localidad De Naranjitos Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212837	212837	Jalisco	Cabo Corrientes	Naranjitos (Arroyo Seco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769883	Ampliacion De Red De Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De Playitas Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212845	212845	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Playitas (Adolfo López Mateos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769888	Construcción De Red De Drenaje Sanitario El Quelite - 263550	263550	Jalisco	Ameca	Caimanero (El Quelite)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	300	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769889	Construcción De Red De Drenaje Sanitario El Cuis - 264373	264373	Jalisco	Ameca	El Cuis (El Tasajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	498	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769890	Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De Los Morillos - 358797	358797	Jalisco	Ameca	Los Morillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769891	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Los Pilares - 228321	228321	Jalisco	Ameca	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	100	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160300769892	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Las Pilas - 297357	297357	Jalisco	Ameca	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769893	Construcción De Centro De Salud Primera Etapa En La Comunidad De Queixpan - 298419	298419	Jalisco	Ameca	Queixpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769894	Sustitución De Red De Agua Potable Primera Etapa El Sabino - 259968	259968	Jalisco	Ameca	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	200	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769895	Construccion De Empedrado Con Huellas De Adoquin En Calle Jose Angel Fausto - 290393	290393	Jalisco	Ameca	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	80	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769896	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Villita - 286928	286928	Jalisco	Ameca	La Villita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	24	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300769897	Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De El Mono - 280355	280355	Jalisco	Ameca	El Mono	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769957	Cuarto Dormitorio - 265001	265001	Jalisco	Cuquío	El Vaquerillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769958	Cuarto Dormitorio - 264385	264385	Jalisco	Cuquío	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769959	Cuarto Dormitorio - 264521	264521	Jalisco	Cuquío	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769960	Muro Firme - 257604	257604	Jalisco	Cuquío	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769961	Cuarto De Baño - 301242	301242	Jalisco	Cuquío	Mártires del 28	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769962	Cuarto Para Baño - 282576	282576	Jalisco	Cuquío	Mártires del 28	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769963	Piso Firme - 257689	257689	Jalisco	Cuquilo	Mártires del 28	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769964	Muro Firme - 257229	257229	Jalisco	Cuquilo	Mártires del 28	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769965	Piso Firme - 241502	241502	Jalisco	Cuquilo	Mártires del 28	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769966	Rehabilitación Techo Firme - 208738	208738	Jalisco	Cuquilo	Mártires del 28	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769967	Cuarto Dormitorio - 179670	179670	Jalisco	Cuquilo	Mártires del 28	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769975	Construcción De Techo Firme - 244750	244750	Jalisco	El Arenal	Santa Cruz del Astillero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769976	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Primer Etapa - 239922	239922	Jalisco	Cuautiltán de Garcla Barragán	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769977	Construccion De Piso De Concreto En La Zona De Comedor De La Preparatoria De Telcruz - 239962	239962	Jalisco	Cuautiltán de Garcla Barragán	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769978	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Barrio Alto De Telcruz - 238384	238384	Jalisco	Cuautiltán de Garcla Barragán	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769979	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Telcruz - 195430	195430	Jalisco	Cuautiltán de Garcla Barragán	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300769980	Colocacion De Transformador En La Zona De La Preparatoria De Tequesquitlan - 239957	239957	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Tequesquitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769981	Construccion De Muro De Gaviones En El Arroyo De Las Tablas - 237131	237131	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Tequesquitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769982	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Tequesquitlan - 195542	195542	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Tequesquitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769983	Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 359703	359703	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769984	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 359003	359003	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769985	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Morelos En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 358767	358767	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769986	Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Calle Pino Suarez En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 313168	313168	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769987	Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Calle Allende En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 313403	313403	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769989	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 313649	313649	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769990	Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Comunidad De Pueblo Nuevo Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 312664	312664	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160300769991	Construcción De Fosa Séptica De Dos Cámaras Y Fosa De Oxidación En La Comunidad De Pueblo Nuevo Municipio De Atemajac De Brizuela - 312280	312280	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300769992	Construccion De Alumbrado Publico En La Comunidad Del Jaguey Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 358122	358122	Jalisco	Atemajac de Brizuela	El Jagley	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770022	Cuarto Dormitorio - 301835	301835	Jalisco	Cuquilo	La Mojarra (Tanque Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770023	Cuarto Dormitorio - 301856	301856	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770024	Cuarto Dormitorio - 301850	301850	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770025	Cuarto Dormitorio - 301221	301221	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770026	Cuarto Dormitorio - 301215	301215	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770027	Cuarto Dormitorio - 300939	300939	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770028	Cuarto De Baño - 281091	281091	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770029	Cuarto Dormitorio - 276586	276586	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770030	Cuarto De Baño - 266217	266217	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770031	Cuarto Dormitorio - 266868	266868	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770032	Cuarto Dormitorio - 265116	265116	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770033	Cuarto Dormitorio - 265108	265108	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770034	Techo Firme - 241973	241973	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770035	Piso Firme - 179046	179046	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770036	Cuarto Dormitorio - 157113	157113	Jalisco	Cuquilo	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770037	Cuarto Dormitorio - 266514	266514	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770038	Cuarto De Baño - 266040	266040	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770039	Cuarto Dormitorio - 266968	266968	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770040	Cuarto De Baño - 266010	266010	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770041	Muro Firme - 265091	265091	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770042	Cuarto Dormitorio - 264968	264968	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770043	Piso Firme - 263932	263932	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770044	Techo Firme - 301819	301819	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770045	Cuarto Dormitorio - 301977	301977	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770046	Cuarto Dormitorio - 301965	301965	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770047	Cuarto De Baño - 302132	302132	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770048	Cuarto Dormitorio - 302127	302127	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770049	Cuarto Dormitorio - 276700	276700	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770050	Piso Firme - 257661	257661	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770051	Piso Firme - 257468	257468	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770052	Muro Firme - 241551	241551	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770053	Muro Firme - 242106	242106	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770054	Piso Firme - 175090	175090	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770055	Piso Firme - 175061	175061	Jalisco	Cuquilo	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770056	Cuarto De Baño - 265099	265099	Jalisco	Cuquilo	Palo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770057	Cuarto De Baño - 302158	302158	Jalisco	Cuquilo	La Quemada de Tateposco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770058	Techo Firme - 264981	264981	Jalisco	Cuquilo	La Quemada de Tateposco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770059	Cuarto Dormitorio - 275978	275978	Jalisco	Cuquilo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770060	Cuarto De Baño - 280736	280736	Jalisco	Cuquilo	San José de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770061	Cuarto Dormitorio - 301941	301941	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770062	Cuarto De Baño - 281145	281145	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770063	Cuarto Para Cocina - 271148	271148	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770064	Cuarto Para Cocina - 271172	271172	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770065	Cuarto Para Cocina - 271166	271166	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770066	Cuarto Dormitorio - 264317	264317	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770067	Piso Firme - 264360	264360	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770068	Piso Firme - 257310	257310	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770069	Piso Firme - 257701	257701	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770070	Vado - 241536	241536	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770071	Infraestructura Agrícola Bordes - 180963	180963	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770072	Infraestructura Agrícola Bordes - 157715	157715	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770073	Cuarto De Baño - 280742	280742	Jalisco	Cuquilo	San Juan del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770074	Línea De Conduccion - 265263	265263	Jalisco	Cuquilo	San Juan del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770075	Piso Firme - 257184	257184	Jalisco	Cuquilo	San Juan del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770076	Cuartos Dormitorios - 291791	291791	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770077	Techo Firme - 296955	296955	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770078	Cuarto De Baño - 281156	281156	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770079	Cuarto Dormitorio - 276724	276724	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770080	Cuarto Para Cocina - 271204	271204	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770081	Cuarto Para Cocina - 271185	271185	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770082	Cuarto Para Cocina - 271302	271302	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770083	Cuarto Para Cocina - 271296	271296	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770084	Cuarto Dormitorio - 266901	266901	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770085	Pavimentación - 240060	240060	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770086	Cuarto De Baño - 280756	280756	Jalisco	Cuquilo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770087	Drenaje Pluvial - 257156	257156	Jalisco	Cuquilo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770088	Techo Firme - 208661	208661	Jalisco	Cuquilo	Los Sauces de Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770089	Cuarto De Baño - 264435	264435	Jalisco	Cuquilo	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770090	Cuarto Para Baño - 241520	241520	Jalisco	Cuquilo	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770091	Cuarto Para Baño - 240808	240808	Jalisco	Cuquilo	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770092	Piso Firme - 174863	174863	Jalisco	Cuquilo	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770093	Piso Firme - 174782	174782	Jalisco	Cuquilo	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770094	Construcción Techo Firme - 171978	171978	Jalisco	Cuquilo	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770095	Cuarto Para Baño - 157408	157408	Jalisco	Cuquilo	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770096	Cuarto De Baño - 280761	280761	Jalisco	Cuquilo	Tateposco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770097	Drenaje Pluvial - 265255	265255	Jalisco	Cuquilo	Tateposco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770098	Piso Firme - 177480	177480	Jalisco	Cuquilo	Tateposco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770099	Cuarto Dormitorio - 301594	301594	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770100	Cuarto Dormitorio - 301006	301006	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770101	Techo Firme - 299895	299895	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770102	Cuarto Dormitorio - 302254	302254	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770103	Cuarto Para Cocina - 299913	299913	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770104	Cuarto Dormitorio - 299925	299925	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770105	Cuarto Dormitorio - 301636	301636	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770106	Cuarto Dormitorio - 301634	301634	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770107	Muro Firme - 301612	301612	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770108	Cuarto Para Cocina - 302143	302143	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770109	Cuarto Dormitorio - 300745	300745	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770110	Cuarto Para Cocina - 301944	301944	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770111	Cuarto Dormitorio - 298691	298691	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770112	Cuarto Dormitorio - 277439	277439	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770113	Cuarto Dormitorio - 266800	266800	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770114	Cuarto Dormitorio - 266698	266698	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770115	Cuarto Para Cocina - 266839	266839	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770116	Cuarto Para Cocina - 271141	271141	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770117	Cuarto Para Cocina - 271134	271134	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770118	Cuarto Para Cocina - 271124	271124	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770119	Cuarto Dormitorio - 266640	266640	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770120	Cuarto Dormitorio - 266546	266546	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770121	Cuarto Para Cocina - 267730	267730	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770122	Cuarto Para Cocina - 267720	267720	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770123	Cuarto Para Cocina - 267696	267696	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770124	Cuarto Para Cocina - 266582	266582	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770125	Muro Firme - 257068	257068	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770126	Cuarto Para Cocina - 266624	266624	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770127	Muro Firme - 249891	249891	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770128	Piso Firme - 177444	177444	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770129	Cuarto Dormitorio - 275819	275819	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770130	Cuarto De Baño - 266311	266311	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770131	Cuarto De Baño - 265014	265014	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770132	Cuarto De Baño - 264033	264033	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770133	Cuartos Dormitorios - 242691	242691	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770134	Construcción De Muro Firme - 208154	208154	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770135	Construcción Muro Firme - 175626	175626	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770136	Piso Firme - 175032	175032	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770137	Piso Firme - 175014	175014	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770138	Piso Firme - 174992	174992	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770139	Piso Firme - 174969	174969	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770140	Piso Firme - 174913	174913	Jalisco	Cuquilo	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770141	Cuarto De Baño - 301628	301628	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770142	Cuarto Dormitorio - 300781	300781	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770143	Cuarto Dormitorio - 300792	300792	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770144	Cuarto Para Cocina - 294776	294776	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770145	Cuarto De Baño - 281230	281230	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770146	Cuarto Dormitorio - 277341	277341	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770147	Cuarto Para Cocina - 271314	271314	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770148	Piso Firme - 177218	177218	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770149	Cuarto Para Baño - 323455	323455	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALAISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770150	Cuarto Dormitorio - 275850	275850	Jalisco	Cuquilo	El Testeraso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770151	Cuarto Para Cocina - 294852	294852	Jalisco	Cuquilo	Varas Dulces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770152	Cuarto De Baño - 281167	281167	Jalisco	Cuquilo	Varas Dulces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770153	Cuarto Dormitorio - 276039	276039	Jalisco	Cuquilo	Varas Dulces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770154	Techo Firme - 264851	264851	Jalisco	Cuquilo	Varas Dulces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770155	Piso Firme - 209431	209431	Jalisco	Cuquilo	Varas Dulces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770156	Rehabilitación Muro Firme - 175667	175667	Jalisco	Cuquilo	Varas Dulces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770157	Piso Firme - 175279	175279	Jalisco	Cuquilo	Varas Dulces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770158	Piso Firme - 175190	175190	Jalisco	Cuquilo	Varas Dulces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770159	Caminos Carreteras - 324409	324409	Jalisco	Cuquilo	La Villita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160300770160	Techo Firme - 301631	301631	Jalisco	Cuquilo	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770161	Techo Firme - 301601	301601	Jalisco	Cuquilo	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770162	Techo Firme - 265044	265044	Jalisco	Cuquilo	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770163	Cuarto Para Cocina - 300872	300872	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770164	Cuarto Dormitorio - 302042	302042	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770165	Cuarto Dormitorio - 298631	298631	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770166	Cuarto De Baño - 280781	280781	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770167	Cuarto Dormitorio - 276540	276540	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770168	Cuarto Dormitorio - 266455	266455	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770169	Cuartos Dormitorios - 242029	242029	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770170	Cuarto Dormitorio - 208029	208029	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770171	Cuarto Para Baño - 157376	157376	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770172	Muro Firme - 265022	265022	Jalisco	Cuquilo	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770173	Cuarto De Baño - 279867	279867	Jalisco	Cuquilo	Los Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770174	Piso Firme - 177337	177337	Jalisco	Cuquilo	Los Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770176	Cuarto Dormitorio - 301932	301932	Jalisco	Cuquilo	Las Unigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770177	Cuarto De Baño - 280776	280776	Jalisco	Cuquilo	Las Unigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770178	Cuarto Dormitorio - 266741	266741	Jalisco	Cuquilo	Las Unigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770179	Red O Sistema De Agua Potable - 265122	265122	Jalisco	Cuquilo	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770180	Red O Sistema De Agua Potable - 208120	208120	Jalisco	Cuquilo	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770181	Techo Firme - 302222	302222	Jalisco	Cuquilo	El Cadillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770182	Cuarto Para Cocina - 301828	301828	Jalisco	Cuquilo	Lomas del Mirador (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770183	Rehabilitación Techo Firme - 171696	171696	Jalisco	Cuquilo	Lomas del Mirador (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770184	Cuartos Dormitorio - 156921	156921	Jalisco	Cuquilo	Lomas del Mirador (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770185	Cuarto Dormitorio - 276338	276338	Jalisco	Cuquilo	El Coyotillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770186	Cuarto Dormitorio - 301592	301592	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770187	Cuarto De Baño - 301239	301239	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770188	Piso Firme - 302185	302185	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770189	Cuarto Dormitorio - 301603	301603	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770190	Cuarto Dormitorio - 300512	300512	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770191	Cuarto Dormitorio - 300682	300682	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770192	Cuarto De Baño - 281119	281119	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770193	Cuarto Dormitorio - 266351	266351	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770194	Cuarto De Baño - 265945	265945	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770195	Cuarto De Baño - 266097	266097	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770196	Cuarto Dormitorio - 266067	266067	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770197	Cuarto Dormitorio - 266943	266943	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770198	Cuarto Dormitorio - 264951	264951	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770199	Cuartos Dormitorios - 257006	257006	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770200	Piso Firme - 241580	241580	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770201	Cuartos Dormitorios - 240417	240417	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770202	Muro Firme - 241700	241700	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770203	Muro Firme - 242191	242191	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770204	Piso Firme - 209413	209413	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770205	Cuarto Dormitorio - 277416	277416	Jalisco	Cuquilo	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770206	Cuarto Dormitorio - 157069	157069	Jalisco	Cuquilo	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770207	Cuarto Dormitorio - 301969	301969	Jalisco	Cuquilo	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770208	Cuarto Para Cocina - 294628	294628	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770209	Cuarto De Baño - 281238	281238	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770210	Cuarto Dormitorio - 276506	276506	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770211	Muro Firme - 257097	257097	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770212	Muro Firme - 263876	263876	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770213	Muro Firme - 263746	263746	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770214	Cuartos Dormitorios - 257451	257451	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770215	Muro Firme - 257288	257288	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770216	Muro Firme - 240239	240239	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770217	Muro Firme - 240711	240711	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770218	Cuarto Dormitorio - 204125	204125	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770219	Piso Firme - 177011	177011	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770220	Cuarto Para Baño - 157245	157245	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160300770221	Cuarto Dormitorio - 275765	275765	Jalisco	Cuquilo	El Cerrito de los Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIJO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770222	Ampliacion De Electrificacion En Media Y Baja Tensión Tercera Etapa En La Col Santa Cruz - 355606	355606	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770230	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 239014	239014	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770235	Ampliacion De La Electrificacion En Baja Tension Y Alumbrado Publica Calle Gregorio Santiago Col Juan Pablo li - 204773	204773	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770242	Rehabilitación Del Tanque De Agua En La Colonia Guadalupe - 357035	357035	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770243	Construcción De Línea De Alcantarillado Sanitario En Calle Ciprés Entre Calles Monte Libano Y Carlos Pellicer En La Colonia Loma Del Aire De - 357624	357624	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770244	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Ciprés Entre Calles Monte Libano Y Carlos Pellicer En La Colonia Loma Del Aire De La Cabecera - 357511	357511	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770245	Construcción De Empedrado En Calle Encino Entre Calles Salvador Novo Y Ramón López Velarde En La Colonia Adolfo López Mateos De La Cabecera - 357365	357365	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770246	Veinticinco Acciones Para El Programa Techo Digno Municipal A Través De La Entrega De Trescientas Laminas Ecológicas - 354298	354298	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770247	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas De La Localidad De Autlán De Navarro - 354127	354127	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770248	Rehabilitación De Mil Metros Cuadrados En Varias Calles De Diversas Colonias - 251388	251388	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770249	Rehabilitación De Mil Metros Cuadrados En Varias Calles De Diversas Colonias - 251187	251187	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770250	Rehabilitación De Mil Metros Cuadrados En Varias Calles De Diversas Colonias - 251686	251686	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770251	Rehabilitación De Mil Metros Cuadrados En Varias Calles De Diversas Colonias - 251632	251632	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770252	Rehabilitación De Mil Metros Cuadrados En Varias Calles De Diversas Colonias - 251126	251126	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770253	Sustitución Y Adquisición De Equipos De Computo Y Software Especializado Para Las Áreas De Desarrollo Humano Y Social - 250998	250998	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770254	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 248421	248421	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770255	Sustitución Y Adquisición De Equipo De Computo Y Software Especializado Para Las Áreas De Desarrollo Humano Y Social - 250920	250920	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770256	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 251065	251065	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770257	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 251053	251053	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770258	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 248908	248908	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770259	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 248259	248259	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770260	Cincuenta Acciones De Rehabilitacion De Techo Con Laminas En Igual Numero De Viviendas Por Medio Del Programa Techo Digno Municipal - 243531	243531	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770262	Construcción De Muro De Contención Para Desvió De Aguas Pluviales En Calle Constitución, Frente Al 18, En Ayutita. - 133615	133615	Jalisco	Autlán de Navarro	Ayutita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770263	Electrificación En La Calle Lázaro Cárdenas De Bellavista - 133382	133382	Jalisco	Autlán de Navarro	Bellavista (El Castillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770264	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Benito Juárez De Calle Francisco Díaz A Calle Hidalgo En La Localidad De El Corcovado - 353195	353195	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770265	Construcción De Línea De Alcantarillado En Calle Benito Juárez De Calle Francisco Díaz A Calle Hidalgo En La Localidad De El Corcovado - 353769	353769	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770266	Construcción De Empedrado Y Huella De Concreto En Calle Benito Juárez De Calle Francisco Díaz A Calle Hidalgo En La Localidad De El Corcovad - 353947	353947	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770267	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 248690	248690	Jalisco	Autlán de Navarro	Chiquihuitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770270	Alumbrado Publico En La Calle Venustiano Carranza Entre La Calle Nacional Y Rio Yaqui En La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 218586	218586	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770271	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Juan Barcenaa Entre Calle Simon Bolivar Y Calle Sin Nombre En La Ribera Municipio De Ayotl - 218561	218561	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770272	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Av Las Rosas Entre Calle Simon Bolivar Y Calle Dalia En La Ribera Municipio De Ayotlan - 218533	218533	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770273	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Dalia Entre La Calle Juan Barcenaa Ayala Y De Las Rosas En La Ribera Municipio De Ayotlan - 218464	218464	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770274	Construccion De Lineas De Drenaje Sanitario En Calle Fco I Madero En La Ribera Jal - 197263	197263	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770286	Rehabilitación De Piso En Aulas En El Preescolar Maria Herrera - 257608	257608	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770287	Rehabilitacion De Empedrado En Mal Estado Con Piedra Bola Ahogado En Mortero De Las Calles - 250356	250356	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770288	Reparacion De Bache En La Avenida La Hacienda - 250329	250329	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770289	Construccion De Baños En El Municipio De Cabo Corrientes - 241254	241254	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770290	Construccion De Muros Firmes En El Municipio De Cabo Corrientes - 241246	241246	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770291	Construccion De Techo Firme En El Municipio De Cabo Corrientes - 241231	241231	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770292	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 241229	241229	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770293	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Aviacion En El Tuito - 250418	250418	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770294	Pintura En Camellon Y Machuelos De La Avenida La Hacienda - 250311	250311	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770295	Suministro E Instalacion De Celdas Solares En El Municipio De Cabo Corrientes - 241269	241269	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770296	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Calle Dario Romero En El Tuito Cabo Corrientes Jalisco - 241336	241336	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770297	Reparacion De Doscientos Techos - 241330	241330	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770298	Construccion De Empedrado Con Piedra Bola Ahogado En Cemento De La Calle Orquidea En El Tuito - 241391	241391	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770299	Construccion De Machuelos Y Banquetas De La Calle Diego Rivera En El Tuito - 241413	241413	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770300	Construccion De Machuelos Y Banquetas En La Calle Orquideas - 241388	241388	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770301	Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable En La Calle Aviacion En El Tuito - 241377	241377	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770302	Construccion De Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Cemento En La Calle Aviacion En El Tuito - 241372	241372	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770303	Construccion De Machuelos Y Banquetas De Las Calles Laurel Y Bugambilias En El Tuito - 241385	241385	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770304	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Laurel Y Bugambilias En El Tuito - 241380	241380	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770305	Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable En La Calle Diego Rivera En El Tuito - 241415	241415	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770306	Tejado De Comedor Comunitario En El Tuito Cabo Corrientes Jalisco - 241348	241348	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770307	Construccion De Empedrado Con Piedra Bola Ahogado En Cemento De La Calle Diego Rivera En El Tuito - 241408	241408	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770308	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Aviacion En El Tuito - 241399	241399	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770309	Equipamiento Para Mejorar El Desempeño Administrativo Y La Atencion A Los Usuarios - 234861	234861	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770310	Equipamiento Para Mejorar El Desempeño Administrativo Y La Atencion A Los Usuarios - 234853	234853	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770311	Equipamiento Para Mejorar El Desempeño Administrativo Y La Atencion A Los Usuarios - 234868	234868	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770312	Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Ingreso Al Llano De Las Panochas Colonia El Llanito De Las Panochas En La Localidad De El Tuito - 212826	212826	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770313	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En Andador Moises En Col El Ahuilotte En El Tuito Jalisco - 212825	212825	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770314	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad Bugambillas Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212868	212868	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770315	Ampliacion De Drenaje De Ocho Pulgadas De Diametro En La Calle Prolongacion Cisne En La Localidad De El Tuito Jal - 212820	212820	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770316	Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Miravalles En La Localidad De El Tuito Jal - 212819	212819	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770317	Rehabilitacion De Empedrado Con Piedra Bola Ahogado En Cemento De La Calle Pablo Rios - 213887	213887	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770318	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Andador Moises En Colonia El Ahuilotte En El Tuito - 213308	213308	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770319	Ampliacion De Red De Baja Tension De Calle Azucena Mpio De Cabo Corrientes Jalisco - 212840	212840	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770320	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 212939	212939	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770321	Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En La Colonia La Hermosa En La Localidad De El Tuito - 212896	212896	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770322	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En Prolongacion Calle Centenario Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212877	212877	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770323	Rehabilitacion De Puente Peatonal - 257592	257592	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Ánimas de Quimixto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770324	Rehabilitacion De Camino Rural De La Localidad De Chacala A Yelapa - 254156	254156	Jalisco	Cabo Corrientes	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770325	Rehabilitacion De Camino Rural De La Localidad De Chacala A Pizota - 254117	254117	Jalisco	Cabo Corrientes	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770326	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De Chacala Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212859	212859	Jalisco	Cabo Corrientes	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770327	Rehabilitacion De Camino Rural De La Localidad De Chimo A Pilidad - 254261	254261	Jalisco	Cabo Corrientes	Chimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770328	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Ixtlahuahuey Mpio De Cabo Corrientes Jalisco - 241359	241359	Jalisco	Cabo Corrientes	Ixtlahuahuey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770329	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha En Rancho Los Cafetales En La Localidad De Ixtlahuahuey - 212929	212929	Jalisco	Cabo Corrientes	Ixtlahuahuey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770330	Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Ixtlahuahuey - 212902	212902	Jalisco	Cabo Corrientes	Ixtlahuahuey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770331	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Colonia La Robladita En La Localidad De Las Juntas Y Los Veranos Jalisco - 213076	213076	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Juntas y los Veranos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770332	Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En La Localidad De Las Juntas Del Sur - 212890	212890	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Juntas del Tuito (Puente la Puchiteca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770333	Rehabilitacion De Camino En La Localidad De Llano Grande Los Conejos - 212917	212917	Jalisco	Cabo Corrientes	Llano Grande de Ipala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770334	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De Los Naranjos Etapa Dos Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212880	212880	Jalisco	Cabo Corrientes	Los Naranjos del Tuito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770335	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De El Refugio La Saucedá - 212931	212931	Jalisco	Cabo Corrientes	El Refugio Suchitlán (La Congregación)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770336	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En Rancho Las Dos Palmas En La Localidad De El Refugio Suchitlan - 212924	212924	Jalisco	Cabo Corrientes	El Refugio Suchitlán (La Congregación)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770337	Rehabilitacion De Camino Rural De La Localidad De La Saucedá A Las Joyas - 254166	254166	Jalisco	Cabo Corrientes	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770338	Reparacion Ampliacion Y Desasolve De Bordo De Captacion De Aguas Pluviales - 212920	212920	Jalisco	Cabo Corrientes	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770339	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Santa Cruz - 212887	212887	Jalisco	Cabo Corrientes	Santa Cruz del Tuito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770340	Rehabilitacion De La Telesecundaria - 250343	250343	Jalisco	Cabo Corrientes	Yelapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160300770341	Rehabilitacion De Estacionamiento En La Localidad De Yelapa - 241318	241318	Jalisco	Cabo Corrientes	Yelapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770342	Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha - 212894	212894	Jalisco	Cabo Corrientes	Pedro Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770343	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De El Cumpio - 213017	213017	Jalisco	Cabo Corrientes	El Cumpio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770344	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad Del Cumpio Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212874	212874	Jalisco	Cabo Corrientes	El Cumpio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770345	Rehabilitacion De Camino A La Localidad De Morelos Corrales - 212915	212915	Jalisco	Cabo Corrientes	José María Morelos (Agua Zarca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770346	Linea De Conduccion Y Distribucion A Red Existente De Agua Potable En La Localida De Aquiles Serdan - 212812	212812	Jalisco	Cabo Corrientes	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770347	Ampliacion De Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable - 250398	250398	Jalisco	Cabo Corrientes	Villa del Mar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770348	Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Villa Del Mar Jal - 212809	212809	Jalisco	Cabo Corrientes	Villa del Mar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770349	Reparacion Ampliacion Y Desasolve De Bordo De Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad De Villa Del Mar - 212927	212927	Jalisco	Cabo Corrientes	Villa del Mar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770350	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De Villa Del Mar El Toro La Boquita - 212905	212905	Jalisco	Cabo Corrientes	Villa del Mar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770351	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De Villa Del Mar Bioto - 212885	212885	Jalisco	Cabo Corrientes	Villa del Mar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770352	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De Provincia - 212897	212897	Jalisco	Cabo Corrientes	Provincia (Los Húmedos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770353	Rehabilitacion De Camino Rural De La Localidad De El Algodon A Llano Grande De Ipala - 254278	254278	Jalisco	Cabo Corrientes	El Algodón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770354	Construccion De Baños Escolares En La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 255456	255456	Jalisco	Cabo Corrientes	Bioto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770355	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad De Bioto Los Chinos - 212903	212903	Jalisco	Cabo Corrientes	Bioto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770357	Amplacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En Barrio Las Pilitas Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212852	212852	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Pilas (Las Pilitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770358	Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Localidad De El Toro Jalisco - 213182	213182	Jalisco	Cabo Corrientes	El Toro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770359	Rehabilitacion De Camino Rural De La Localidad De Coyonzalo A Las Joyas - 254238	254238	Jalisco	Cabo Corrientes	Coyonzalo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770360	Amplacion De Red Electrica De Baja Tension En La Localidad Del Calvario Municipio De Cabo Corrientes Jal - 212832	212832	Jalisco	Cabo Corrientes	Barrio Pobre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770361	Amplacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad Barrio Pobre Mpio De Cabo Corrientes Jal - 212830	212830	Jalisco	Cabo Corrientes	Barrio Pobre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770368	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Concepción De Buenos Aires - 360775	360775	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENO AIRES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770369	Construcción De Baños En El Municipio De Concepción De Buenos Aires - 360484	360484	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENO AIRES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770370	Construccion De Muros Firmes En El Municipio De Concepcion De Buenos Aires - 362279	362279	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENO AIRES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770371	Apoyo Con Laminas Para Techo Firme A Personas De Escasos Recursos - 325811	325811	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENO AIRES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770372	Apoyo Con Calentadores Solares Para Personas De Escasos Recursos De Concepción De Buenos Aires - 329554	329554	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENO AIRES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770373	Rehabilitación De Camino De La Comunidad De El Recreo A La Comunidad De El Corral De Mejia - 328215	328215	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	El Recreo (Agua Caliente)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770374	Reconstrucción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Localidad De Los Sauces - 362053	362053	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENO AIRES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770375	Apoyo Con Calentadores Solares Para Personas De Escasos Recursos De La Colonia Lazaro Cardenas - 329684	329684	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Colonia Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENO AIRES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770376	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Trece De Septiembre De Cuautitlan - 287036	287036	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770377	Colocacion De Transformador En La Zona De La Preparatoria Cuautitlan - 239926	239926	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770378	Reparacion De La Bomba Pozo La Paranera - 239925	239925	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770379	Ampliacion De La Red Electrica De La Calle Avila Camacho - 238398	238398	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770380	Construccion De Alcantarilla De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Matamoras - 238378	238378	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770381	Perforacion De Pozo Profundo En La Colonia Loma Alta - 238388	238388	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770382	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Paulino Navarro - 238383	238383	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770383	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Cerro De La Ventana A Los Tanques De Agua - 237103	237103	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770384	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Cuautitlan - 195551	195551	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770385	Raspar Y Conformar El Camino Rural Puertecito La Astilla - 237083	237083	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	La Astilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770386	Rehabilitacion Del Comedor Comunitario De Ayotitlan - 287034	287034	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770387	Construccion De Empedrado De Ayotitlan - 286939	286939	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770388	Movimiento De Tierras Para La Construccíon De Obras De Drenaje Pluvial De Ayotitlan - 286923	286923	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770389	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial De Ayotitlan - 260662	260662	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770390	Colocacion De Transformador En La Zona De La Preparatoria De Ayotitlan - 239960	239960	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770391	Construccion De Recamara Adicional A La Vivienda En Las Canoitas - 287004	287004	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Las Canoitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770392	Construccion De Techumbre En La Cancha Multiusos De Cerro Prieto - 238380	238380	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770393	Rehabilitacion De Camino Las Marias A Crucecitas - 267674	267674	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Crucecitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770394	Rehabilitacion Del Alcantarillado Y Saneamiento De Cuзалapa - 258765	258765	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Cuзалapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770395	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Cuзалapa - 195489	195489	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Cuзалapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770396	Rehabilitacion Del Alcantarillado Y Saneamiento De Chacala - 258741	258741	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300770397	Construccion De Piso De Concreto En La Zona De Comedor De La Preparatoria De Chacala - 239964	239964	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770398	Rehabilitación Del Centro De Asistencia Social Y Alimentaria De Chacala - 239898	239898	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770399	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial En Camino Chanquehahuil - 239898	239898	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Chanquehahuil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770400	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial En El Tramo Del Camino Casa Blanca Los Espinos - 239966	239966	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Los Espinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770401	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Los Espinos - 195528	195528	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Los Espinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770402	Construccion De Muros De Contencion En El Camino Casa Blanca A La Guadalupe - 287028	287028	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770403	Construccion De Recamara Adicional A La Vivienda En Las Guayabillas - 287002	287002	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Las Guayabillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770404	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Guayabillas - 195329	195329	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Las Guayabillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770407	Rehabilitacion De Red De Dstribucion De Lagunillas De Macuaca - 195501	195501	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Lagunillas de Macoaca (Lagunillas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770408	Construccion De Empedrado En Maderas - 239915	239915	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Las Maderas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770409	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De La Pareja - 195481	195481	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	La Pareja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770410	Rehabilitacion De Camino Paso Real A Las Parejitas - 267805	267805	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Las Parejitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770411	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Paso Real - 195406	195406	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Paso Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770412	Revestimiento Del Camino Rural Telcruz El Pedregal - 237038	237038	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770413	Construccion De Primer Etapa De Empedrado En Calle Zona Escolar De Pedregal - 239912	239912	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770414	Reparacion De Andador Peatonal Y Desazolve De Rio En Plan De Mende - 237108	237108	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Plan de Méndez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770415	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De La Rosa - 195452	195452	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770429	Empedrado Tradicional En Calle Andador Zacatecas - 292073	292073	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770430	Red De Drenaje En La Calle Luis Echeverria - 285764	285764	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770431	Red De Drenaje En Calle Luis Echeverria - 282371	282371	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770432	Red De Drenaje En Calle Sinaloa Col Colinas De San Miguel - 206117	206117	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770433	Ampliación Eléctrica En La Calle Sinaloa Colinas De San Miguel - 200884	200884	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770434	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable Del Fraccionamiento Clavellinas - 197385	197385	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770435	Ampliación Calle Tepeyac - 201256	201256	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770436	Empedrado Zampeado En Zona De Apeadero En La Comunidad De Arroyo Colorado - 240936	240936	Jalisco	Cocula	Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770437	Ampliación Eléctrica Camino A Las Granjas - 201140	201140	Jalisco	Cocula	Camajapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770438	Red De Drenaje En Las Calles Colon Y La Lomita - 287417	287417	Jalisco	Cocula	Camichines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770439	Ampliación Eléctrica En Calle Lopez Mateos Y Mariano Otero - 294269	294269	Jalisco	Cocula	Camichines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770440	Ampliación Eléctrica En Calle Camino A Colimilla - 281905	281905	Jalisco	Cocula	Colimilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770441	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable - 294563	294563	Jalisco	Cocula	San Nicolás (San Nicolás Acuña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770442	Empedrado Tradicional En La Calle Abasolo - 281801	281801	Jalisco	Cocula	San Nicolás (San Nicolás Acuña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770443	Línea De Conducción De Drenaje Y Desemboque De Red Principal En La Comunidad - 276718	276718	Jalisco	Cocula	San Nicolás (San Nicolás Acuña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770444	Sustitución De Luminarias En La Comunidad De San Pablo - 303572	303572	Jalisco	Cocula	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770445	Pavimentación Asfáltica En El Camino A Santa María - 288704	288704	Jalisco	Cocula	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770447	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable Numero Tres - 197220	197220	Jalisco	Cocula	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770448	Red De Drenaje En Calle Juárez Privada De Villa Y Reforma - 46829	46829	Jalisco	Cocula	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770449	Ampliación Eléctrica En Calle Agustín Yañez - 291274	291274	Jalisco	Cocula	Tateposco (San José Tateposco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770450	Línea De Agua Potable En Calle Privada Morelos - 286155	286155	Jalisco	Cocula	Tateposco (San José Tateposco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770451	Red De Drenaje En La Calle Lopez Mateos Y La Paz - 253977	253977	Jalisco	Cocula	Tateposco (San José Tateposco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770452	Ampliación Eléctrica En Calle Carretera Guadalajara Barra De Navidad - 303520	303520	Jalisco	Cocula	El Conde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770453	Instalacion De Línea De Agua Potable En Calle Valentín Gómez Farías - 287804	287804	Jalisco	Cocula	El Conde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770454	Red De Drenaje En La Calle Valentin Gomez Farias - 288600	288600	Jalisco	Cocula	El Conde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770530	Revestimiento Del Camino Rural Crucero Del Arrayan A Cortapico - 237072	237072	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Cortapico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770531	Construccion De Linea De Conduccion Red De Distribucion Primera Etapa En Las Localidades De Tierras Blancas El Reparo Y La Hacienda - 260675	260675	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770532	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Las Zorras - 195382	195382	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	La Zorra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770533	Construccion De Recamara Adicional A La Vivienda En Las Cañadas - 286995	286995	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Las Cañadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770534	Rehabilitacion De Camino Las Lagunillas De Ayotitlan A Cañadas - 267843	267843	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Las Cañadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770535	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Cañadas - 195467	195467	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Las Cañadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770536	Construccion De Recamara Adicional A La Vivienda En Los Sauces - 286980	286980	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770537	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En La Manzanilla - 287026	287026	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	La Manzanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770538	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En El Naranjal - 287010	287010	Jalisco	Cuautitlán de Garcla Barragán	El Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160300770539	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En El Manguito - 287016	287016	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	El Manguito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300770540	Construcción De Linea De Agua Para Abastecer A Viviendas De Chimaltitán - 362185	362185	Jalisco	Chimaltitán	Chimaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770541	Construcción De Empedrado Y Escaleras En Callejon Hidalgo - 342026	342026	Jalisco	Chimaltitán	Chimaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	35	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770542	Rehabilitación De Linea De Agua Para Escuela Secundaria Y Centro De Salud De La Cabecera Municipal - 313482	313482	Jalisco	Chimaltitán	Chimaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	30	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770543	Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Cabecera Municipal - 312719	312719	Jalisco	Chimaltitán	Chimaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770544	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Miguel Leandro Guerra - 303621	303621	Jalisco	Chimaltitán	Chimaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	45	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770545	Construcción De Techos En La Cabecera Municipal De Chimaltitán - 291726	291726	Jalisco	Chimaltitán	Chimaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	33	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770546	Instalacion De Sistema Para Almacenamiento De Agua En La Secundaria De La Cabecera Municipal - 298474	298474	Jalisco	Chimaltitán	Chimaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	35	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770776	Reposición De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo De Agua Caliente - 303375	303375	Jalisco	Chimaltitán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	20	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770777	Construcción De Techos En La Localidad De Agua Caliente - 291250	291250	Jalisco	Chimaltitán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770778	Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Agua Potable En La Localidad De Agua Caliente En El Municipio De Chimaltitán - 295451	295451	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770779	Suministro E Instalacion De De Servicios Basicos De Agua Y Drenaje En Calle Privada Hidalgo E Instalacion De Red De Agua Potable En Calle Hi - 254863	254863	Jalisco	Chimaltitán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770780	Ampliación De Red Eléctrica En La Agua Caliente En Calle Luis Pasteur Y Calle Benito Juarez - 234149	234149	Jalisco	Chimaltitán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770781	Instalacion De Concreto Hidraulico En Calle Luis Pasteur De La Localidad De Agua Caliente Mpio Chimaltitan Jal - 228336	228336	Jalisco	Chimaltitán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	155	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770783	Suministro De Manguera Para Construcción De Linea De Agua El Carretón Y El Ranchito - 313138	313138	Jalisco	Chimaltitán	El Carretón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770784	Construcción De Piso Firme En La Escuela Primaria De La Localidad De El Carreton - 293987	293987	Jalisco	Chimaltitán	El Carretón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770785	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En La Ciénega - 298368	298368	Jalisco	Chimaltitán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770786	Construcción De Techos En La Delegacion De Cocuasco Chimaltitán Jalisco - 291527	291527	Jalisco	Chimaltitán	Cocuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	40	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770787	Mejoramiento De Escuela Primaria Pedro Ogazon De Chonacate - 294911	294911	Jalisco	Chimaltitán	Chonacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770788	Ampliación De Casa De Salud De El Duraznito - 327181	327181	Jalisco	Chimaltitán	El Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Otros	35	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770789	Construcción De Red Eléctrica Para Dar Servicio A La Localidad De La Hacienda - 354353	354353	Jalisco	Chimaltitán	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770790	Instalación Con Malla Ciclónica En Preparatoria De San Juan De Potreros - 287429	287429	Jalisco	Chimaltitán	San Juan de los Potreros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770791	Ampliación De Centro De Salud De San Juan De Los Potreros - 295282	295282	Jalisco	Chimaltitán	San Juan de los Potreros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Otros	27	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160300770792	Construcción De Baños En Chimaltitán Jalisco - 360499	360499	Jalisco	Chimaltitán	Tepizhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	20	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770793	Construcción De Techos En La Localidad De Tepizhuac - 342423	342423	Jalisco	Chimaltitán	Tepizhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	35	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770794	Construcción De Techos Por El Programa Fondo De Apoyo A Migrantes - 312837	312837	Jalisco	Chimaltitán	Tepizhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	18	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770795	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Niño Artillero De Tepizhuac - 303191	303191	Jalisco	Chimaltitán	Tepizhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	55	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770796	Construcción De Puente Peatonal Con Rampa Para Personas Discapacitadas En La Calle San Juan De Tepizhuac - 295034	295034	Jalisco	Chimaltitán	Tepizhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016								0.00		Otros	24	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770797	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De La Carboneras Del Mpio De Chimaltitán Jal - 228224	228224	Jalisco	Chimaltitán	Carboneras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300770802	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Hornos Mpio De Chimaltitán - 208659	208659	Jalisco	Chimaltitán	Los Hornos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	20	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300770841	Construccion De Desayunadores En Buenos Aires - 364035	364035	Jalisco	Degollado	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771077	Construccion De Cuarto Habitacion En La Colonia Guadalupeana En La Cabecera Municipal - 198832	198832	Jalisco	Tonaya	Tonaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771078	Construccion De Cuarto De Baño En La Calle Flores Magon - 198698	198698	Jalisco	Tonaya	Tonaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771079	Construccion De Aula En La Escuela Secundaria De Las Higueras - 198662	198662	Jalisco	Tonaya	Las Higueras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771080	Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Luis Donaldo Colosio - 271913	271913	Jalisco	Tonila	Tonila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771081	Construccion De Cuarto Dormitorio - 276067	276067	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONILA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771082	Construccion De Foro Multiposposito - 258924	258924	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771094	Construccion De Olla De Agua En La Localidad De Juan Barragan - 317718	317718	Jalisco	Tonila	Ejido Poblado Juan Barragán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771116	Construcción De Veintiun Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En El Municipio De Tuxcacuesco - 332461	332461	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771117	Construcción De Cuatro Cuartos En La Colonia Del Transito - 199543	199543	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771118	Construccion De Un Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En El Municipio De Tuxcacuesco - 198731	198731	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771119	Construccion De Un Cuarto Dormitorio De 4x4 Metros - 119459	119459	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771120	Construcción De Siete Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En La Localidad De Apulco - 197910	197910	Jalisco	Tuxcacuesco	Apulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771121	Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En La Localidad Del Camichin Municipio De Tuxcacuesco - 204582	204582	Jalisco	Tuxcacuesco	El Camichin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771122	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En La Localidad De La Cañita Municipio De Tuxcacuesco - 204535	204535	Jalisco	Tuxcacuesco	La Cañita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771123	Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En La Localidad De La Cañita Municipio De Tuxcacuesco - 328739	328739	Jalisco	Tuxcacuesco	La Cañita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771124	Construcción De Siete Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En La Localidad De Chachahuatlan Municipio De Tuxcacuesco - 204638	204638	Jalisco	Tuxcacuesco	Chachahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771125	Construccion De Dos Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En La Localidad De Los Noxtles - 319941	319941	Jalisco	Tuxcacuesco	Los Noxtles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771126	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Cuatro Metros En La Localidad Del Palmar De Los Camberos - 203515	203515	Jalisco	Tuxcacuesco	Palmar de los Camberos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771127	Construcción De Diez Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En La Localidad De El Platanar - 198507	198507	Jalisco	Tuxcacuesco	El Platanar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771128	Construcción De Tres Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En La Localidad De San Miguel - 337518	337518	Jalisco	Tuxcacuesco	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771129	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En La Localidad De Temascal Municipio De Tuxcacuesco - 203644	203644	Jalisco	Tuxcacuesco	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771130	Construcción De Siete Cuartos Para Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En La Localidad De Ventanas - 201648	201648	Jalisco	Tuxcacuesco	Ventanas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771131	Construcción De Seis Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Zenzontla - 199512	199512	Jalisco	Tuxcacuesco	Zenzontla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771132	Construccion De Unidad Medica Y De Rehabilitacion Basica En La Cabecera Municipal - 297490	297490	Jalisco	Tuxcueca	Tuxcueca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771133	Equipamiento De Pozo De Agua Potable De La Localidad De Las Cebollas Mpio De Tuxcueca Jalisco - 292145	292145	Jalisco	Tuxcueca	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771134	Rehabilitación De Red De Drenaje En En El Cruce De La Carretera Federal - 297179	297179	Jalisco	Tuxcueca	El Tepeguaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771135	Construccion De Drenaje En La Calle Francisco Villa Cruce Con Arroyo En La Localidad De El Tepehuaje - 292301	292301	Jalisco	Tuxcueca	El Tepeguaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771147	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Puruagua Mpio De Tuxcueca - 290935	290935	Jalisco	Tuxcueca	Puruagua de Ramón Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771148	Construcción De Techumbre En La Escuela Lopez Cottilla De Tuxpan Jalisco - 370768	370768	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771149	Pavimentacion Y Construccion De Infraestructura Hidraulica Y Sanitaria En Colonia Vista De La Floresta En La Cabecera Municipal De Tuxpan - 371014	371014	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771150	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Rosendo G Castro De Tuxpan Jalisco - 359688	359688	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771151	Construccion De Sanitarios En Plaza Cívica De La Colonia Rosendo G Castro De Tuxpan Jalisco - 370519	370519	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico E Infraestructura De La Calle Camichines En La Colonia Las Moritas - 361024	361024	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771161	Drenaje Sanitario En La Comunidad De Barrancas Y El Circo - 332065	332065	Jalisco	Lagos de Moreno	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771192	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 327913	327913	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771218	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 327987	327987	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771229	Electrificación En Varias Calles De Hostotipaquillo Jalisco Tercera Etapa - 356547	356547	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771230	Construccion De Linea De Media Tencion Y Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De Hostotipaquillo Cuarta Etapa - 356762	356762	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771231	Construccion De Linea De Media Tencion Y Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De Hostotipaquillo Quinta Etapa - 358364	358364	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771233	Construccion De Drenaje Sanitario Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Javier Min En La Cabecera Municipal - 310199	310199	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771234	Aportacion Municipal Para El Programa Pet Empleo Temporal - 310146	310146	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771235	Electrificación En Varias Calles De Hostotipaquillo Segunda Etapa - 242210	242210	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771236	Electrificación En Varias Calles De Hostotipaquillo Primera Etapa - 241859	241859	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771237	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Anima Sola Entre Zaragoza Y Francisco Villa - 209234	209234	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771238	Construccion De Ciento Diez Metros De Red De Media Tension Y Noventa De Baja Tension En La Calle Jose Larios - 354758	354758	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771239	Construcción De Cincuenta Metros De Red De Baja Tensión En El Libramiento De Juanacatlán Numero Cincuenta - 358828	358828	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771240	Construccion De Sesenta Metros De De Red De Baja Tensión En La Calle La Gigantera Numero Veinte - 361217	361217	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771241	Construccion De Linea De Media Y Baja Tensión En La Calle Libramiento Numero Uno En Juanacatlán - 358637	358637	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771242	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Veinte De Noviembre De La Calle Julian Cortes A Limite De Propiedad - 352060	352060	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300771243	Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Las Calles Enrique Suarez Y Pino Suarez - 351866	351866	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$883,680							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: El proyecto a concluido de manera satisfactoria, de acuerdo a lo indicado en el mismo.
JAL00160300771244	Construcción De Cien Metros De Baja Tensión En La Calle Veinte De Noviembre Entre Julian Cortes Y Javier Mina - 352474	352474	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771245	Ampliacion De Red Electrica De Baja Tension En La Calle Herrera Y Cairo Entre Porfirio Diaz Y Rayon En Juchitlan - 355098	355098	Jalisco	Juchitlán	Juchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771246	Construccion De Muros Firmes En La Cabecera Municipal De Juchitlan - 353186	353186	Jalisco	Juchitlán	Juchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771247	Construccion De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitlan - 353637	353637	Jalisco	Juchitlán	Juchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771248	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Agua Caliente Municipio De Juchitlan - 349502	349502	Jalisco	Juchitlán	Aguacaliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771249	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Agua Escondida Municipio De Juchitlan - 362459	362459	Jalisco	Juchitlán	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771250	Construccion De Muro Firme En La Localidad De Agua Escondida Municipio De Juchitlan - 348992	348992	Jalisco	Juchitlán	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771251	Construccion De Red De Drenaje En Ingreso Principal A La Localidad De Agua Escondida - 318763	318763	Jalisco	Juchitlán	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLÁN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771252	Sustitución De Bomba Para Agua Potable De La Localidad De Camichines Municipio De Juchitlan - 356337	356337	Jalisco	Juchitlán	Camichines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771253	Construccion De Baños En La Localidad De La Candelaria En El Municipio De Juchitlan - 331362	331362	Jalisco	Juchitlán	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771254	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Candelaria En El Municipio De Juchitlan - 332464	332464	Jalisco	Juchitlán	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771255	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Los Corrales Municipio De Juchitlan - 351618	351618	Jalisco	Juchitlán	Los Corrales (Villa de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771256	Construccion De Baños En La Localidad De Los Corrales Municipio De Juchitlan - 351862	351862	Jalisco	Juchitlán	Los Corrales (Villa de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771257	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Los Corrales Municipio De Juchitlan - 349975	349975	Jalisco	Juchitlán	Los Corrales (Villa de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771258	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Rancho Viejo En El Municipio De Juchitlan - 345554	345554	Jalisco	Juchitlán	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771259	Construccion De Baños En La Localidad De Rancho Viejo En El Municipio De Juchitlan - 345462	345462	Jalisco	Juchitlán	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771260	Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Tinaja Municipio De Juchitlan - 354721	354721	Jalisco	Juchitlán	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771261	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Tinaja Municipio De Juchitlan - 354190	354190	Jalisco	Juchitlán	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771263	Sustitución De Bomba Para Agua Potable De La Localidad De La Tinaja - 300715	300715	Jalisco	Juchitlán	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771264	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Tamazula En El Municipio De Juchitlan - 331264	331264	Jalisco	Juchitlán	Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771265	Construccion De Baños En La Localidad De Tamazula Municipio De Juchitlan - 330988	330988	Jalisco	Juchitlán	Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771267	Construccion De Baño En La Localidad De La Cruz Municipio De Juchitlan - 352585	352585	Jalisco	Juchitlán	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771268	Construccion De Colectores Sanitarios - 320522	320522	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160300771269	Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 318027	318027	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771271	Extension De Red Primaria Secundaria Y Alumbrado Publico En La Calle Luis Lopez En La Orilla Del Agua - 317389	317389	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771272	Construccion De Techo Firme - 317867	317867	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771273	Construccion De Muros Firmes - 317930	317930	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771274	Construccion De Baños - 317752	317752	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771275	Empedrado Ahogado En Concreto Calle Martin Diaz Entre Calle Las Flores Rumbo Hacia Luna Colonia Cañada De Ricos - 305425	305425	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771276	Empedrado Ahogado En Concreto Privada Obelisco Entre Calle Dalia Y Calle Bugambilias Colonia Cañada De Ricos - 311212	311212	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771277	Drenaje Sanitario Y Linea De Agua En La Calle Martin Diaz En La Colonia Cañada De Ricos - 279314	279314	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771278	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 329539	329539	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771279	Tanque Elevado En La Comunidad Rancho Nuevo De Las Cruces - 356032	356032	Jalisco	Lagos de Moreno	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771280	Electrificación Y Subestacion En Un Tercer Hilo Sistema De Arranque Y Red De Conduccion De Agua En La Comunidad De Las Crucitas - 312435	312435	Jalisco	Lagos de Moreno	Las Crucitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771281	Red Electrica En La Comunidad De Las Crucitas - 312190	312190	Jalisco	Lagos de Moreno	Las Crucitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771282	Subestacion Y Red De Conduccion De Agua En San Miguel Del Cuarenta - 312535	312535	Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771283	Drenaje Sanitario En La Higuera En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta - 312877	312877	Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771284	Electrificación En La Calle Morelos Y Aldama En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta - 311088	311088	Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771285	Tanque Elevado En La Comunidad Del Dieciocho De Marzo - 355825	355825	Jalisco	Lagos de Moreno	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771286	Drenaje Sanitario En La Comunidad Del Dieciocho De Marzo - 335246	335246	Jalisco	Lagos de Moreno	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771287	Drenaje Y Linea De Agua Potable En La Comunidad De Cienega De Mata - 307850	307850	Jalisco	Lagos de Moreno	Francisco Primo de Verdad (Ciénega de Mata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771288	Red De Conduccion De Agua Subestacion Y Electrificación En La Comunidad De Jaritas - 310965	310965	Jalisco	Lagos de Moreno	Jaritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771289	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Jaritas - 310873	310873	Jalisco	Lagos de Moreno	Jaritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771291	Drenaje Sanitario En La Calle Rita Perez En La Comunidad De Las Palomas - 307683	307683	Jalisco	Lagos de Moreno	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771292	Electrificación En La Comunidad De Las Palomas - 311142	311142	Jalisco	Lagos de Moreno	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771293	Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Isidro - 331992	331992	Jalisco	Lagos de Moreno	San Isidro de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771294	Ampliacion O Mejoramiento De La Vivienda Construccion De Un Cuarto Adicional - 317595	317595	Jalisco	Lagos de Moreno	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771295	Drenaje Sanitario En La Comunidad De Tacubaya - 329706	329706	Jalisco	Lagos de Moreno	Tacubaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771296	Construccion De Red De Alumbrado Publico En Privada Cinco De Mayo En Torrecillas - 313046	313046	Jalisco	Lagos de Moreno	Torrecillas (El Lindero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771297	Rehabilitan De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Citala - 280784	280784	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Citala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOCUITATLAN DE CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771298	Construcción De Red De Drenaje En Santa Rosa - 189963	189963	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771301	Electrificación En Calle José Rojelio Álvares Entre Calle Carlos Fuentes Y Calle San Primitivo En La Colonia Popotes Cabecera Municipal - 251184	251184	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771302	Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En La Colonia Popotés Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 249827	249827	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771303	Empedrado De La Calle Los Pinos Y Calle San Pablo En La Comunidad De Popotes Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 248328	248328	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771304	Empedrado De Calle Lateral Oriente De La Colonia Los Popotes Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 249664	249664	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771305	Construcción De Baños En La Escuela Primaria Felipe Catrillo Puerto En La Colonia El Pedregal Cabecera Municipal De Tepatitlan De Morelos Ja - 243873	243873	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771306	Construcción De Carpeta Asfáltica En Calle Pino Suarez Y San Francisco Villa Cabecera Municipal De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 243974	243974	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771307	Construcción De Línea Agua Potable Red De Drenaje Sanitario Y Empedrado En La Calle Milo En La Colonia El Molino Cabecera Municipal De Tepa - 244418	244418	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771309	Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En La Calle San Antonio En La Colonia San Francisco En La Delegación De Capilla De Guadalupe - 352612	352612	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771310	Construcción De Colector De Agua Residuales En Calles Aldama Y Orquídea En La Delegacion De Capilla De Guadalupe En Municipio De Tepatitlan - 284767	284767	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771311	Construcción De Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En La Calle López Cotilla Y Línea De Agua Potable En Prolongación Morelos - 251007	251007	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771312	Construcción De Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ciprés En La Delegacion De Capilla De Guadalupe - 250850	250850	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771313	Empedrado Y Alcantarillado En Calle López Cotilla En La Delegacion De Capilla De Guadalupe En El Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 249256	249256	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771315	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lazaro Cardenas En La Localidad De La Constrnancia Mpo De Zapotlan Del Rey Jalisco - 98974	98974	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771316	Perforacion De Pozo Profundo En La Comunidad De La Noria En El Municipio De Zapotlan Del Rey - 287882	287882	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Noria (El Mirador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771317	Equipamiento De Bomba Dosificadora Para Clorado Y Reparacion De Bomba En Pozo Profundo La Estancia - 240656	240656	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771318	Construccion De Entronque Domiciliario De Drenaje Alicia Jacobo Gonzalez - 240821	240821	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771319	Construccion De Cuarto Dormitorio Gabriela Chavarin Hernandez - 218817	218817	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771320	Construccion De Cuarto Dormitorio Corina Haro Pardo - 218917	218917	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771321	Construccion De Cuarto Para Baño Patricia Montes De Oca Guzman - 208848	208848	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771322	Construccion De Cuarto Dormitorio Rosario David - 214391	214391	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771323	Construccion De Cuarto Para Baño Omer Maximino Villaseñor - 214355	214355	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771324	Construccion De Cuarto Para Baño Ramon Ramirez Valdez - 214407	214407	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771325	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Aldama De El Limon - 213560	213560	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771326	Construccion De Red De Drenaje En Calle Zacarias Benavides - 213582	213582	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771327	Construccion De Cuarto Para Baño Luis Santana - 200494	200494	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771328	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Zaragoza De La Cienega - 249554	249554	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771329	Construccion De Drenaje En Escuela Telesecundaria Enriqueta Sanchez Zataray - 240676	240676	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771330	Mejoramiento De Pozo Profundo La Cienega Y Reparacion De Bomba Hidraulica - 242502	242502	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771331	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Arroyo De La Localidad De La Cienega - 240838	240838	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771332	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria Enriqueta Sanchez Zataray - 216777	216777	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771333	Rehabilitacion De Cableado En Pozo Profundo El Palmar - 240695	240695	Jalisco	El Limón	El Palmar de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160300771334	Rehabilitacion De Red De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De El Palmar - 240768	240768	Jalisco	El Limón	El Palmar de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771335	Construccion De Cuarto Para Baño Gabriela Zamora - 208860	208860	Jalisco	El Limón	El Palmar de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771336	Mejoramiento De Empedrado En La Localidad De El Rodeo - 213657	213657	Jalisco	El Limón	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771337	Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico Con Empedrado En Calle Zapata De San Buenaventura - 240734	240734	Jalisco	El Limón	San Buenaventura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771344	Construccion De Drenaje Privada Josefa Ortiz De Dominguez - 326938	326938	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	42	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300771345	Construccion De Tres Muros Firmes En La Colonia Los Espinos - 326935	326935	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	15	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771370	Construccion De Electrificacion Calle Cementerio - 257524	257524	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	65	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300771377	Construccion De Comedor Escolar Escuela Felix Ma Martinez - 329342	329342	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771576	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Las Latas - 239391	239391	Jalisco	Mezquitic	Las Latas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771577	Construccion De Comedor Comunitarioen La Comunidad De San Andres Cohamiata - 276361	276361	Jalisco	Mezquitic	San Andrés Cohamiata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771578	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Tutuyecumama - 239574	239574	Jalisco	Mezquitic	San Andrés Cohamiata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771579	Construccion De Cuarto Para Dormir La Cruz - 163434	163434	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771580	Construccion De Red Hidraulica En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Otatlan Convenio Con Fondereg - 261014	261014	Jalisco	Zapotlán del Rey	Otatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771581	Construccion De Red Drenaje En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Otatlan Convenio Con Fondereg - 260889	260889	Jalisco	Zapotlán del Rey	Otatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771582	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Lopez Mateos Entre Emiliano Zapata E Independencia En La Comunidad De Otatlan - 265695	265695	Jalisco	Zapotlán del Rey	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771583	Construccion De Red Sanitaria En Calle Juarez Entre Emiliano Zapata E Independencia En La Comunidad De Otatlan Municipio De Zapotlan Del R - 264095	264095	Jalisco	Zapotlán del Rey	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771584	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Casas Aisladas En La Localidad De Tecualtitan Mpo De Zapotlan Del Rey Jalisco - 259620	259620	Jalisco	Zapotlán del Rey	Tecualtitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771769	Construccion De Un Techado En La Comunidad De La Labor - 346019	346019	Jalisco	Mexticacán	La Labor de la Concepción (La Labor)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771770	Construcción De Dos Techados En La Comunidad De La Labor - 247068	247068	Jalisco	Mexticacán	La Labor de la Concepción (La Labor)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771927	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Av Del Campesino Entre La Calle Miguel Aleman Y La Calle Doce De Octubre En Col Nuevo Fuerte - 255997	255997	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771928	Construccion De Red Sanitaria De Con Pvc Sanitario Serie Veinticinco De Ocho Pulgadas De Diametro En La Calle Policarpio Priado - 255885	255885	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771929	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Aleman Entre Las Calles H Castellanos Tapia Y Av Del Campesino En La Col Nuevo Fuerte - 255968	255968	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771930	Por Una Vivienda Mas Digna - 210684	210684	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Santa Cruz de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771931	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De Santa Cruz De Arriba - 208921	208921	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Santa Cruz de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300771932	Por Una Vivienda Mas Digna - 210646	210646	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Santa Cruz de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771934	Construcción De Plataformas Drenaje Depositos De Geomembrana Y Canal Pluvial Para Tratamiento De Residuos Fise - 322537	322537	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771936	Electrificación En Las Comunidades Indígenas De Guasimas Guamuchil Juan Diego Y Los Ciruelos Fise - 326152	326152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300771963	Pavimentación De Losa De Concreto Hidráulico En La Delegación Santa Fe En El Municipio De Zapotlanejo Jalisco - 303811	303811	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772011	Construcción De Un Techado En La Comunidad De Los Ranchos - 246722	246722	Jalisco	Mexxicacán	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772012	Construcción De Dos Techados En La Comunidad De El Porvenir - 247164	247164	Jalisco	Mexxicacán	El Porvenir (Los Tepetates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772013	Construcción De Un Techado En La Comunidad Del Llano Grande - 246590	246590	Jalisco	Mexxicacán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772014	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Las Bocas - 246937	246937	Jalisco	Mezquitic	Las Bocas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772015	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jaliscoquillo - 246886	246886	Jalisco	Mezquitic	Jaliscoquillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772016	Construccion De Puente Vehicular Enla Localidad De San Sebastianteponahuaxtlan - 261103	261103	Jalisco	Mezquitic	San Sebastián Teponahuaxtlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772017	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina Primera Etapa - 246917	246917	Jalisco	Mezquitic	Santa Catarina Cuexcomatitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATAACION EXTERNA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772018	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Cerro Chino - 239801	239801	Jalisco	Mezquitic	Santa Gertrudis (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772019	Construccion De Dos Aulas Adosadas De Educacion Inicia En La Localidad De Cerro Chino - 239691	239691	Jalisco	Mezquitic	Santa Gertrudis (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772020	Construccion De Baños Con Biodigestor En El Pino - 360260	360260	Jalisco	San Miguel el Alto	El Pino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772021	Construccion De Muros En El Pino - 362112	362112	Jalisco	San Miguel el Alto	El Pino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772022	Construccion De Baño Con Biodigestor En La Comunidad Del Pino - 253610	253610	Jalisco	San Miguel el Alto	El Pino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772023	Construccion De Techos En La Comunidad Del Pino - 253587	253587	Jalisco	San Miguel el Alto	El Pino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772024	Construccion De Baños Con Biodigestor En Monte Alto - 360391	360391	Jalisco	San Miguel el Alto	Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772025	Construccion De Muros En La Comunidad De Monte Alto - 280446	280446	Jalisco	San Miguel el Alto	Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772026	Construccion De Baños Con Biodigestor En El Carretero - 360182	360182	Jalisco	San Miguel el Alto	El Carretero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772027	Construccion De Muros En El Carretero - 360431	360431	Jalisco	San Miguel el Alto	El Carretero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772029	Construccion De Baño Con Biodigestor En La Comunidad De El Carretero - 302267	302267	Jalisco	San Miguel el Alto	El Carretero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772030	Construccion De Muros En La Comunidad De El Carretero - 280370	280370	Jalisco	San Miguel el Alto	El Carretero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772031	Construccion De Techo En La Comunidad Del Carretero - 253086	253086	Jalisco	San Miguel el Alto	El Carretero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772032	Construccion De Baño Con Biodigestor En La Comunidad Del Carretero - 253070	253070	Jalisco	San Miguel el Alto	El Carretero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772033	Construccion De Empedrado Ahogado Y Servicios De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Amado Nervo - 242638	242638	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Manzanilla de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772034	Rehabilitacion De Casa De Salud Las Cuevas - 278904	278904	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772035	Energía Limpia Para Todos Las Cuevas - 278787	278787	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772036	Energía Limpia Para Todos La Tuna - 278965	278965	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Tuna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772037	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Cabecera Municipal - 332081	332081	Jalisco	Mascota	Mascota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772038	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Cabecera Municipal - 289462	289462	Jalisco	Mascota	Mascota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772039	Entrega De Dos Calentadores Solares En La Cabecera Municipal - 250765	250765	Jalisco	Mascota	Mascota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772040	Entrega De Cinco Calentadores Solares Para Familias De Escasos Recursos En La Comunidad De El Agostadero - 246947	246947	Jalisco	Mascota	El Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772041	Construcción De Tres Baños Ecológicos En La Localidad De El Agostadero - 224024	224024	Jalisco	Mascota	El Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772042	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Aguacate - 235434	235434	Jalisco	Mascota	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772043	Construcción De Tres Baños Ecológicos En La Comunidad De El Aguacate - 230234	230234	Jalisco	Mascota	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772044	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Las Ánimas - 239864	239864	Jalisco	Mascota	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772045	Construcción De Cuatro Baños Ecológicos En La Comunidad De Las Nimas - 223663	223663	Jalisco	Mascota	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772046	Construcción De Tres Baños Ecológicos En La Comunidad De Barandillas - 230277	230277	Jalisco	Mascota	Barandillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772047	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Cabrito - 287126	287126	Jalisco	Mascota	El Cabrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160300772048	Entrega De Dos Calentadores Solares En La Comunidad De El Cabrito - 247009	247009	Jalisco	Mascota	El Cabrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772049	Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De El Carrizo En San José Del Mosco - 223617	223617	Jalisco	Mascota	El Carrizo (Carrizo del Mosco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772050	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En La Comunidad De Cimarrón Chico - 230338	230338	Jalisco	Mascota	El Cimarrón Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772051	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Copal - 289536	289536	Jalisco	Mascota	El Copal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772052	Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión En El Rancho El Pantano De La Soledad - 220223	220223	Jalisco	Mascota	El Copal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772053	Entrega De Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De Los Corrales - 247411	247411	Jalisco	Mascota	Los Corrales (San José de los Corrales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772054	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De San José De Los Corrales - 239856	239856	Jalisco	Mascota	Los Corrales (San José de los Corrales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772055	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Chanrey - 239838	239838	Jalisco	Mascota	Chanrey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772056	Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De El Embocadero - 247077	247077	Jalisco	Mascota	Embocadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772057	Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De El Empedrado - 228685	228685	Jalisco	Mascota	El Empedrado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772058	Construcción De Tanque De Almacenamiento A Base De Cisterna En La Comunidad De Gallineros - 220078	220078	Jalisco	Mascota	Gallineros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772059	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De Guayabitos - 287584	287584	Jalisco	Mascota	Guayabitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772060	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Jacal - 289577	289577	Jalisco	Mascota	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772061	Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De El Jacal - 247440	247440	Jalisco	Mascota	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772062	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Juanacatlan - 220135	220135	Jalisco	Mascota	Juanacatlán Grande (Juanacatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772063	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Zacatongo - 239831	239831	Jalisco	Mascota	Laguna de Zacatongo (La Laguna)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772064	Electrificación De Viviendas A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Mesas De Juan Y Pablo - 239995	239995	Jalisco	Mascota	Mesas de Juan y Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772065	Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De San Jose Del Mosco - 247428	247428	Jalisco	Mascota	San José del Mosco (El Mosco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772066	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De La Palapa - 239823	239823	Jalisco	Mascota	La Palapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772067	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De La Palapa - 232559	232559	Jalisco	Mascota	La Palapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772068	Construcción De Baño Ecológico En La Comunidad De La Palapa - 223554	223554	Jalisco	Mascota	La Palapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772069	Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De La Plata - 249748	249748	Jalisco	Mascota	La Plata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772070	Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De Santa Rosa - 247450	247450	Jalisco	Mascota	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772071	Rehabilitación De La Linea De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa - 230459	230459	Jalisco	Mascota	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772072	Rehabilitación De Red De Drenaje Principal En La Comunidad De Santa Rosa - 230669	230669	Jalisco	Mascota	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772076	Construccion De Dos Aulas Adosadas De Educacion Inicial En La Localid De Tutuyecumama - 239733	239733	Jalisco	Mezquitic	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772077	Construccion De 2 Aulas Adosadas En La Localidad De Las Tapias - 74807	74807	Jalisco	Mezquitic	Las Tapias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772078	Segunda Etapa De Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De La Paz - 303737	303737	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772079	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 353087	353087	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Pedregal de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772080	Desarrollo Social Construccion De Muro Firme - 352711	352711	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Pedregal de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772081	Desarrollo Social Construcion De Techo Firme - 352577	352577	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Pedregal de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772082	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares Los Campos - 353306	353306	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Pedregal de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772083	Convenio Con Cfe De La Construcion De Linea Electrica En La Calle Javier Mina En La Localidad De El Salvador - 354647	354647	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772084	Convenio Con Cfe De La Construcion De Linea Electrica En La Calle Niños Heroes En La Localidad De El Salvador - 354988	354988	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772085	Convenio Con Cfe De La Construcion De Linea Electriaca En La Calle Francisco I Madero En La Localidad De El Salvador - 355095	355095	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772086	Construccion De Tanque Superficial De Secenta Metros Cubicos Y Linea De Distribucion En La Localidad De El Salvador Municipio De Tequila Jal - 352079	352079	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772087	Construccion De Drenaje Sobre Aroyo En La Colonia La Capilla En La Localidad De El Salvador Municipio De Tequila - 352691	352691	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772088	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Varias Calles De La Localidad De El Salvador - 352504	352504	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772089	Construcción De Veintiun Cuartos En La Localidad De El Salvador - 278814	278814	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772091	Construccion De Red De Aguas Negras En Calle Camino A La Huerta Municipio De Villa Corona Jal - 359461	359461	Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772092	Reacondicionamiento De Empedrado En Calle Lopez Mateos Municipio De Villa Corona Jal - 360811	360811	Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772093	Limpieza Y Desazolve De Arroyo Zanja Del Pescado En El Municipio De Villa Corona Jalisco - 310689	310689	Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772094	Construccion De Linea De Aguas Negras En La Colonia El Mezquital Municipio De Villa Corona Jal - 287398	287398	Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772095	Rehabilitacion De Diversas Calles Con Balastre En Cabecera Municipal Municipio De Villa Corona Jal - 293591	293591	Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772096	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Allende En El Municipio De Villa Corona Jal - 279642	279642	Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772097	Construccion De Linea De Aguas Negras En Calle Colon Y Lopez Mateos Municipio De Villa Corona Jal - 279402	279402	Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772098	Reparacion De Losa De Concreto En La Calle Prolongacion Solidaridad - 356128	356128	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772099	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Solidaridad - 355973	355973	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772100	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares Ojuelos Oriente - 355366	355366	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772101	Ampliacion De Redes De Agua En Varias Calles Abasolo Chapala Y Solidaridad - 356391	356391	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772102	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares Ojuelos - 355201	355201	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772103	Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Prolongacion Solidaridad - 351878	351878	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772104	Construcción De Colector De Aguas Residuales En Laguna - 351216	351216	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772105	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle San Nicolas De La Cabecera Municipal - 331135	331135	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772106	Electrificación Y Alumbrado Publico De La Calle San Nicolas En La Cabecera Municipal - 331177	331177	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772107	Construcción De Red De Drenaje En La Calle San Nicolas De La Cabecera Municipal - 331082	331082	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772108	Pavimentación En Calle Privada Cristo Rey Y San Lucas De La Cabecera Municipal - 317513	317513	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772109	Segunda Etapa De Construcción De Carcamo De Bombeo De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 332583	332583	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772110	Pavimentacion En La Calle Solidaridad En La Cabecera Municipal Entre Calle Lopez Rayon Y Allende - 303378	303378	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772111	Segunda Etapa De Construcción De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal. - 60170	60170	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160300772113	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Guadalupe Victoria - 303685	303685	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772114	Construción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Matancillas - 356691	356691	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772127	Suministro De Calentadores Solares Para Casa Habitacion - 278681	278681	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	1,200	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772149	Electrificación En Rancho El Mastranzo - 279126	279126	Jalisco	San Miguel el Alto	El Mastranzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772152	Electrificación En Calle Maria Del Refugio Castellon - 165229	165229	Jalisco	San Miguel el Alto	Mirandillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772154	Construccion De Muros En La Perilla - 360667	360667	Jalisco	San Miguel el Alto	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772156	Construccion De Techos En La Comunidad De La Perilla - 281168	281168	Jalisco	San Miguel el Alto	La Perilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772157	Construccion De Baño Con Biodigestor En La Comunidad De La Perilla - 251415	251415	Jalisco	San Miguel el Alto	La Perilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772162	Electrificación Rancho El Ejido San Jose De Los Reynoso - 291845	291845	Jalisco	San Miguel el Alto	San José de los Reynoso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772164	Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Enrique C Repsamen - 165505	165505	Jalisco	San Miguel el Alto	San José de los Reynoso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772172	Mejoramiento De Vivienda Para Dos Familias En Los Horcones - 296176	296176	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772173	Mejoramiento De Vivienda Dos Familias De Los Horcones La Pareja - 298038	298038	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772174	Mejoramiento De Vivienda Para Tres Personas En Los Horcones - 234102	234102	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772188	Construccion De Muros En El Salero - 360593	360593	Jalisco	San Miguel el Alto	El Salero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772189	Construccion De Baños Con Biodigestor En El Salero - 360326	360326	Jalisco	San Miguel el Alto	El Salero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772190	Construccion De Muros En La Comunidad De El Salero - 280403	280403	Jalisco	San Miguel el Alto	El Salero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772191	Construccion De Techos En La Comunidad Del Saldero - 253702	253702	Jalisco	San Miguel el Alto	El Salero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772193	Mejoramiento De Vivienda Para Tres Familias De Clavillos - 293757	293757	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772194	Mejoramiento De Vivienda Sra Anita Arechiga Muñiz De Los Clavillos - 267030	267030	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772195	Mejoramiento De Vivienda Para Laura Esmeralda Santellan Sandoval - 353485	353485	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cofradía de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772196	Construccion De Vado En El Cordoncillo - 286272	286272	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nuevo Centro de Población el Cordoncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772197	Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En El Laberinto - 352809	352809	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Laberinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772206	Construccion De Muro Firme Privada Bugambillas Treinta Y Cuatro - 275002	275002	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772209	Construccion De Piso Firme Privada Bugambillas Catorce - 256664	256664	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772210	Rehabilitacion De Techo Firme Privada Bugambillas - 256655	256655	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772212	Construccion De Calentador Solar Privada Bugambillas Treinta Y Cuatro - 253960	253960	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772214	Construccion De Andador Peatonal A La Colonia La Providencia - 207707	207707	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL0016030077222	Rehabilitacion De Areas Comunes Y Construccon De Baños En Panteon Municipal De San Luis Soyatlan - 298197	298197	Jalisco	Tuxcueca	San Luis Soyatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016030077223	Construccon De Pavimento En Calle Aldama De La Localidad De San Luis Soyatlan - 298107	298107	Jalisco	Tuxcueca	San Luis Soyatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016030077224	Construccon De Red De Agua Potable En La Calle Aldama En La Localidad De San Luis Soyatlan - 298031	298031	Jalisco	Tuxcueca	San Luis Soyatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016030077225	Construccon De Drenaje En La Calle Aldama En La Localidad De San Luis Soyatlan - 297838	297838	Jalisco	Tuxcueca	San Luis Soyatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016030077226	Mejoramiento De Cruces De Interconexion De Agua Potable En La Localidad De San Luis Soyatlan - 297797	297797	Jalisco	Tuxcueca	San Luis Soyatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016030077231	Perforacion De Pozo Equipamiento Electrificacion Y Linea De Conduccion En Granadillas - 314299	314299	Jalisco	Lagos de Moreno	Granadillas (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016030077232	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Ramon Garcia Ruiz En La Cabecera Municipal - 251860	251860	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016030077233	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Ocampo Entre Jesus Carranza Y Progreso En La Cabecera Municipal - 251768	251768	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016030077234	Rehasbilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suarez Entre Progreso Y Galeana En La Cabecera Municipal - 251921	251921	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772235	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Calle Prol Pino Suarez En La Cabecera Municipal - 252201	252201	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772236	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Prolo Degollado Entre Morelos Y Dorados De Villa - 251588	251588	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772237	Construccion De Elctetrificacion Y Alumbrado Publico En El Fraccionamiento Camino Real En La Cabecera Municipal - 251536	251536	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772238	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Arteaga En La Cabecera Municipal - 250991	250991	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772239	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Aquiles Serdan Entre Reforma Y Aldama - 249755	249755	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772240	Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños Paulo Fraierer En La Colonia Flores Magon En La Cabecera Municipal De Zacoalco De Torre - 243312	243312	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772241	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Arteaga Entre Rayón Y Jesús Carranza - 243891	243891	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772242	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Reforma Entre Antonio Bravo Y Jesus Carranza - 243233	243233	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772243	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo Entre Progreso Y Juárez - 244013	244013	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772244	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico En La Calle Alberto Esquivel En La Localidad De Las Moras - 251355	251355	Jalisco	Zacoalco de Torres	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772245	Ampliacion De Red Electrica En Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Pueblo Nuevo - 251244	251244	Jalisco	Zacoalco de Torres	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772246	Ampliacion De Electrificación En La Calle De Septiembre Y Zaragoza De La Localidad De Pueblo Nuevo - 252051	252051	Jalisco	Zacoalco de Torres	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772247	Ampliacion De La Red De Electrificación En La Av Atemajac En La Localidad De Pueblo Nuevo - 252135	252135	Jalisco	Zacoalco de Torres	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772248	Ampliacion De Red Electrica En Calle Braulio Gomez En La Localidad De Pueblo Nuevo - 251440	251440	Jalisco	Zacoalco de Torres	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772249	Construccion De Empedrado En La Calle Zaragoza En La Localidad De Pueblo Nuevo En Zacoalco De Torres - 251090	251090	Jalisco	Zacoalco de Torres	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772250	Ampliacion De Red De Electrificación En Calle Camino Antiguo A Colima En La Localidad De San Marcos Evangelista - 252270	252270	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772251	Ampliacion De Electrificación En La Calle Prol Jose Antonio Torres En La Localidad De San Marcos Evangelista - 251711	251711	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772252	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle Prisciliano Sánchez Entre Acceso Principal Y Calle Morelos - 246932	246932	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772253	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prisciliano Sanchez - 243759	243759	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772254	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Acceso Principal De La Localidad De Sayulapan - 252001	252001	Jalisco	Zacoalco de Torres	Sayulapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772255	Construccion De Empedrado En Calle Acceso Principal De La Localidad De Sayulapan Municipio De Zacoalco De Torres - 250944	250944	Jalisco	Zacoalco de Torres	Sayulapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772284	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Priv Constitucion En Atotonilco El Bajo Municipio De Villa Corona Jal - 360142	360142	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772285	Construccion De Red De Aguas Negras En Calle Libertad Y Privada Constitucion En Atotonilco El Bajo Municipio De Villa Corona Jalisco - 360625	360625	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772286	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Diversas Calles De Atotonilco El Bajo Municipio De Villa Corona Jalisco - 276669	276669	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772287	Construccion De Colector De Aguas Negras En La Delegacion De Juan Gil Preciado Municipio De Villa Corona Jal - 281336	281336	Jalisco	Villa Corona	Juan Gil Preciado (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772236	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Los Guajes Municipio De Juchitlan - 348821	348821	Jalisco	Juchitlán	Los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772237	Construccion De Muro Firme En La Localidad De Los Guajes Municipio De Juchitlan - 349151	349151	Jalisco	Juchitlán	Los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772338	Construccion De Baño En La Localidad De Los Guajes Municipio De Juchitlan - 348874	348874	Jalisco	Juchitlán	Los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772346	Empedrado Ecológico En Calle Jilguero - 287531	287531	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772360	Pavimento En Concreto Ciclopeo En La Comunidad De La Merced - 306883	306883	Jalisco	Lagos de Moreno	La Merced (La Chona)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772361	Linea De Agua Y Banquetas En La Comunidad De La Merced - 307009	307009	Jalisco	Lagos de Moreno	La Merced (La Chona)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772362	Guarniciones Y Machuelos En La Comunidad De La Merced - 306961	306961	Jalisco	Lagos de Moreno	La Merced (La Chona)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772363	Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Merced - 307065	307065	Jalisco	Lagos de Moreno	La Merced (La Chona)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772364	Perforacion De Pozo Equipamiento Electrificación Y Línea De Conduccion En La Comunidad Del Mesoncito - 310823	310823	Jalisco	Lagos de Moreno	El Mesoncito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772365	Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Crisanterma - 287819	287819	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772366	Electrificación En El Fraccionamiento La Joya - 287207	287207	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772367	Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Capulines Y Proviposa De Zapotiltic. Jalisco - 218417	218417	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772368	Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Cinco De Noviembre De La Cabecera Municipal - 218448	218448	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772369	Suministro De Calentadores Solares En La Col Las Pilastras - 218618	218618	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772370	Suministro De Calentadores Solares En La Col Juarez De La Cabecera Municipal - 218591	218591	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772371	Suministro De Calentadores Solares En La Col Rinconada De San Francisco - 218656	218656	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772372	Suminstro De Calentadores Solares En La Col Primavera De La Cabecera Municipal - 218638	218638	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772373	Suministro De Calentadores Solares En La Col Infonavit - 218568	218568	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772374	Suministro De Calentadores Solares En La Col La Guadalupeana De La Cabecera Municipal - 218557	218557	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772375	Suministro De Calentadores Solares En La Col Chapultepec - 218540	218540	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772376	Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Colinde De La Cabecera Municipal - 218504	218504	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772377	Suministro De Calentadores Solares En La Col La Presa - 220110	220110	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772378	Suministro De Calentadores Solares En El Valle Los Manzanos - 218526	218526	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772379	Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Centro Del Municipio De Zapotiltic Jalisco - 218460	218460	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772380	Suministro De Calentadores Solares En El Pueblito - 217163	217163	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772381	Suministro De Calentadores Solares En La Col Lazaro Cardenas De Zapotiltic Jalisco - 217116	217116	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772382	Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Amezcuca De La Cabecera Municipal - 217078	217078	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772383	Suministro De Calentadores Solares En Huescalapa - 217047	217047	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772384	Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Huescalapa - 217012	217012	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772385	Suministro De Calentadores Solares - 205144	205144	Jalisco	Zapotiltic	Villa Lázaro Cárdenas (El Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772386	Instalacion De Cisterna De Cinco Mil Lts Para Deposito De Agua - 287720	287720	Jalisco	Zapotiltic	Cerca Lisa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772387	Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De Cerca Lisa - 248584	248584	Jalisco	Zapotiltic	Cerca Lisa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772388	Cable Plano Sumergible Para Motor Mas Accesorios Para Motor Sumergible - 246780	246780	Jalisco	Zapotiltic	Cerca Lisa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772389	Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Cercaliza - 220070	220070	Jalisco	Zapotiltic	Cerca Lisa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772390	Suministro De Calentadores Solares En La Localidad Del Coahuayote - 214319	214319	Jalisco	Zapotiltic	El Coahuayote (El Arco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772391	Suministro De Calentadores Solares En Coamecatila - 216973	216973	Jalisco	Zapotiltic	Coamecatila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772392	Reconstrucción De Puente En El Cortijo - 247154	247154	Jalisco	Zapotiltic	El Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772393	Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Ferreria De Providencia - 214340	214340	Jalisco	Zapotiltic	Ferrería de Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772394	Suministro De Calentadores Solares En El Maestranzo - 216995	216995	Jalisco	Zapotiltic	El Maestranzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772395	Suministro Ca Calentadores Solares En La Localidad Del Rincon - 214445	214445	Jalisco	Zapotiltic	El Rincón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772396	Cable Y Complemento Para Sistema De Conduccion - 247073	247073	Jalisco	Zapotiltic	San José de la Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772397	Suministro De Motor Trifasico Para Equipamiento - 247021	247021	Jalisco	Zapotiltic	San José de la Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772398	Construccion De Sistema De Conducción De Agua - 246908	246908	Jalisco	Zapotiltic	San José de la Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772399	Suministro De Calentadores Solares A La Localidad De San Jose De La Tinaja - 214278	214278	Jalisco	Zapotiltic	San José de la Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772400	Suministro De Calentadores Solare En La Localidad De San Rafael - 214299	214299	Jalisco	Zapotiltic	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772401	Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Gertrudis - 220081	220081	Jalisco	Zapotiltic	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772402	Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Tasinaxtla - 214397	214397	Jalisco	Zapotiltic	Tasinaxtla (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772403	Rehabilitacion De Sanitarios - 370176	370176	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772404	Construccion De Huellas Con Empedrado Ahogado En Concreto Al Centro Y Empeadrado Simple A Los Lados - 370723	370723	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772405	Mejoramiento De Aula Para Comedor Escolar - 370014	370014	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772406	Ampliacion De Red Electrica En Baja Tencion Y Alumbrado En La Cominidad De Encinios - 370073	370073	Jalisco	Tolimán	Los Encinitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772407	Rehabilitacion De Puente Colgante Cerro De Villa - 370310	370310	Jalisco	Tolimán	Cerro de Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772408	Rehabilitacion De Puente Colgante Cerritos - 370608	370608	Jalisco	Tolimán	Cerro de Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772409	Rehabilitación Del Cauce Del Río Tomatlán - 362357	362357	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOMATLÁN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772410	Construcción De Linea De Conducción Ampliación De Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias Tren De Descarga Y Construcción De Tanque De Al - 247974	247974	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772414	Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De San Juan De Amula - 240777	240777	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772415	Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico Con Empedrado En Calle Lopez Mateos De San Juan De Amula - 240754	240754	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772416	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lopez Mateos De San Juan De Amula - 223480	223480	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772417	Rehabilitacion De Entronques De Drenaje En Calle Lopez Mateos De San Juan De Amula - 223472	223472	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772418	Remodelacion De Baños En Jardin De Niños De San Juan De Amula - 213606	213606	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772441	Red De Drenaje - 255185	255185	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772442	Mejoramiento De Vivienda - 179798	179798	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772443	Mejoramiento De Vivienda - 180038	180038	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772444	Mejoramiento De Vivienda - 179945	179945	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772445	Mejoramiento De Vivienda - 186644	186644	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772446	Mejoramiento De Vivienda - 179858	179858	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772447	Ampliación De Vivienda - 169580	169580	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772448	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 175983	175983	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772449	Mejoramiento De La Vivienda - 163443	163443	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772450	Ampliación De Vivienda - 172200	172200	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772451	Calentador Solar Vivir Mejor - 172147	172147	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772452	Calentador Solar Vivir Mejor - 172113	172113	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772453	Calentador Solar Vivir Mejor - 169292	169292	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772454	Calentador Solar Vivir Mejor - 186604	186604	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772455	Calentador Solar Vivir Mejor - 186543	186543	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772456	Mejoramiento De Vivienda - 169651	169651	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772457	Calentador Solar Vivir Mejor - 169192	169192	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772458	Calentador Solar Vivir Mejor - 169390	169390	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772459	Calentador Solar Vivir Mejor - 169334	169334	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772460	Equipamiento De La Vivienda - 163359	163359	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772461	Mejora De La Infraestructura Del Patio De Recreo - 163196	163196	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772462	Mejoramiento De La Edificación - 163133	163133	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772463	Mejoramiento De Vivienda - 172051	172051	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772464	Calentador Solar Vivir Mejor - 169451	169451	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772473	Construccion De Lavadero Hidraulico En La Comunidad De Regadillo - 249888	249888	Jalisco	Quitupan	El Regadillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772474	Materiales E Insumos Para Veintisiete Baños En Concurrencia Con El Estado Con Recurso Del Pet Para Las Localidades De Rio De Huertas Y El Fr - 249822	249822	Jalisco	Quitupan	Rio de Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772475	Construcción De Red Sanitaria En La Localidad De San Antonio - 250033	250033	Jalisco	Quitupan	San Antonio (Carrillo Puerto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIQUIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772476	Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De Zacamecate - 224036	224036	Jalisco	Mascota	Zacamecate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772477	Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De Zacatongo - 266841	266841	Jalisco	Mascota	Zacatongo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772478	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De Zapotán - 289424	289424	Jalisco	Mascota	Zapotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772479	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Zapotán - 235433	235433	Jalisco	Mascota	Zapotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMEITNO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772480	Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De Zapotán - 230247	230247	Jalisco	Mascota	Zapotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772481	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Potrero - 235435	235435	Jalisco	Mascota	Potrero de Tatuaní	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772482	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De Cruz Verde En La Cabecera Municipal - 287077	287077	Jalisco	Mascota	Cruz Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772568	Construcción De Un Techado En El Barrio Del Arroyo Del Gato - 336076	336076	Jalisco	Mexxicacán	Mexxicacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772569	Construccion De Un Techado En El Barrio La Lameda - 346540	346540	Jalisco	Mexxicacán	Mexxicacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772570	Construccion De Dos Techados En El Barrio De La Presa Con Diferentes Dimenciones - 323651	323651	Jalisco	Mexxicacán	Mexxicacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772571	Construccion De Un Techado En El Barrio De Analco - 335673	335673	Jalisco	Mexxicacán	Mexxicacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772572	Construcción De Un Techado En El Barrio De Analco - 246948	246948	Jalisco	Mexxicacán	Mexxicacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772573	Construcción De Cuatro Techados En El Barrio Lomas De La Presa - 246823	246823	Jalisco	Mexxicacán	Mexxicacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772574	Drenaje Del Kinder De La Presa - 200014	200014	Jalisco	Mexxicacán	Mexxicacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRIVADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772575	Construcción De Línea De Drenaje En La Localidad De Chimaliquín Arriba - 345460	345460	Jalisco	Méxicacán	Chimaliquín de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772576	Construcción De Tres Techados En La Comunidad De Chimaliquín De Arriba - 220026	220026	Jalisco	Méxicacán	Chimaliquín de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772577	Construcción De Módulo De Sanitario En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 202084	202084	Jalisco	Méxicacán	Chimaliquín de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICULAR	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772578	Rehabilitación De Camino Existente Mexxicacan A La Comunidad De Cojuelos Conexión Con Carretera Estatal Municipio De Mexxicacan Jalisco - 247779	247779	Jalisco	Méxicacán	Ojuelos (San José de Ojuelos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772579	Construcción De Cuatro Techados En El Rancho De Ojuelos Con Diferentes Dimensiones - 218077	218077	Jalisco	Méxicacán	Ojuelos (San José de Ojuelos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEXTICACAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772580	Extensión De Línea De Media Tensión Para Dar Servicio Casas Habitación En El Barrio De Tapias - 280006	280006	Jalisco	Santa María de los Ángeles	Barrio de Tapias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772586	Equipamiento De Pozo Profundo En Calle Juárez - 307536	307536	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772587	Rehabilitación De Reempedrado Ahogado En Cemento En Calle Cuahutemoc Segunda Etapa - 314864	314864	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772588	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Cuahutemoc Segunda Etapa - 314842	314842	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772589	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Cuahutemoc Segunda Etapa - 307875	307875	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772590	Construcción De Pozo Profundo En Calle Juárez - 307491	307491	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772591	Re Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Diez Y Seis De Septiembre Entre Morelos Y Veinte De Noviembre - 210485	210485	Jalisco	Jocotepec	Zapotitán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772592	Construcción De Baño Ecológico En La Comunidad De El Refugio En La Cabecera Municipal - 224141	224141	Jalisco	Mascota	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772593	Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De El Rincón De Ixcatán - 224429	224429	Jalisco	Mascota	Rincón de Ixcatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772594	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Rincón De Mirandilla - 287094	287094	Jalisco	Mascota	Rincón de Mirandilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772595	Entrega De Cuatro Calentadores Solares En La Comunidad De El Rincón De Mirandilla - 247393	247393	Jalisco	Mascota	Rincón de Mirandilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772596	Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De El Rincón De Mirandilla - 226434	226434	Jalisco	Mascota	Rincón de Mirandilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772597	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Galope - 289562	289562	Jalisco	Mascota	El Galope	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772598	Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De El Galope - 228005	228005	Jalisco	Mascota	El Galope	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772599	Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De San Ignacio - 247403	247403	Jalisco	Mascota	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772600	Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De San Ignacio - 234426	234426	Jalisco	Mascota	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772601	Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De San Miguel De Tovar - 224521	224521	Jalisco	Mascota	San Miguel de Tovar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772605	Mejoramiento De Vivienda Para Maria Del Rosario Flores En Cañada Del Salto - 355886	355886	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772606	Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En Cañada De Mesa Blanca - 352946	352946	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772607	Mejoramiento De Vivienda Sra Rita Flores Garcia De Cañada De Mesa Blanca - 281144	281144	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772608	Mejoramiento De Vivienda Para Martina Calderón Santana De Cañada De Mesa Blanca - 210068	210068	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772609	Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En La Población De Las Villas - 352556	352556	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Las Villas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772610	Construccion De Un Aula Adosada Para Educacion Primaria En La Localidad De Minillas - 247104	247104	Jalisco	Mezquitic	Minillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772611	Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De Nostic - 247062	247062	Jalisco	Mezquitic	Nostic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772612	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Organos - 246653	246653	Jalisco	Mezquitic	Nueva Colonia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772613	Construccion De Puente Vehicular En La Localidad De Tierra Azul - 305934	305934	Jalisco	Mezquitic	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772615	Construccion De La Linea De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Acatita - 239809	239809	Jalisco	Mezquitic	Acatita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772616	Linea De Conduccion Electrica De Media Tension En La Localidad De Tlaltenango - 276664	276664	Jalisco	Mezquitic	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO CONTRARTO EXTERNO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772617	Equipamiento Del Cdc De Poncitlan - 356467	356467	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772620	Mantenimiento De Ed De Agua Potable Colonia Libertad De Poncitlan Jal - 351863	351863	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772621	Limpieza De Pozos De Visita Y Sondeo De Redes De Drenaje En Varias Calles De La Cabecera Del Municipio De Poncitlan Ja - 350668	350668	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772624	Proyecto Centro De Salud - 318201	318201	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772625	Apoyo Electrificación Calle California Entre Juárez Y Esparta En Poncitlan - 318590	318590	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772626	Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Lazaro Cardenas - 307716	307716	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772627	Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Jalisco - 307520	307520	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772630	Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Santa Maria - 307304	307304	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772631	Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Degollado - 307107	307107	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772632	Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Michoacan - 307424	307424	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772634	Rehabilitacin De Tanque Elevado En Poncitlán - 291674	291674	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160300772635	Apoyo Escuela Ramon Corona Turno Vespertino Poncitlan - 291083	291083	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772637	Rehabilitacion De Calles Aledañas A La Plaza Miguel Hidalgo - 291490	291490	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772639	Apoyo Escuela Miguel Montes Castellanos Turno Vespertino - 291494	291494	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772639	Apoyo Escuela Jardin De Niños No Noventa Y Nueve Poncitan - 291329	291329	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772640	Apoyo Escuela Adolfo Lopez Mateos Poncitan - 285869	285869	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772643	Apoyo Para Perforacion De Pozo En Agua Caliente - 311018	311018	Jalisco	Poncitlán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772644	Mantenimiento Pozo Tlachichilco - 311505	311505	Jalisco	Poncitlán	Tlachichilco del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772645	Perforacion De Pozo Nuevo En Tlachichilco Del Carmen - 303248	303248	Jalisco	Poncitlán	Tlachichilco del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772646	Mantenimiento Al Pozo Casa Blanca - 317964	317964	Jalisco	Poncitlán	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772647	Limpieza De Pozos De Visita Y Sondeo De Redes De Drenaje En Varias Calles De La Estancia De Cuitzeo Del Municipio De Poncitlan Ja - 351606	351606	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772648	Limpieza De Pozos De Visita Y Sondeo De Redes De Drenaje En Varias Calles De La Cuitzeo De Poncitlan Ja - 351748	351748	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: AL MOMENTO DE LA CAPTURA DE INFORMACIÓN NO SE CONTABA CON LOS METROS EJECUTADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772650	Sustitucion De Concreto Hidraulico En Cale Niños Heroes De Cuitzeo Habitat - 327483	327483	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772651	Alumbrado Y Señalamiento Calle Agustín Melgar De Cuitzeo Habitat - 328124	328124	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772657	Bacheo En Calles Varias De Cuitzeo - 312465	312465	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO \$40,832.00 ES EL TOTAL EJERCIDO - EL MONTO \$40,832.00 ES EL TOTAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772666	Mantenimiento Pozo Cuitzeo Campestre - 306860	306860	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772667	Mantenimiento Pozo Cuitzeo Carretera Al Zapote - 306685	306685	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772668	Mantenimiento De Planta Tratadora De Cuitzeo - 312208	312208	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772669	Mantenimiento Pozo Estancia Cuitzeo - 311155	311155	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772670	Electrificacion Calle Lucio Carranza Sin Numero Entre Focotonal Y Piramide Colonia Los Huajes - 302708	302708	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772671	Mantenimiento Pozo Cuitzeo Calle Emiliano Zapata - 306504	306504	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772672	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Entre Las Calles Tabachines Y Foo I Madero En La Comunidad De Cuitzeo - 293606	293606	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772678	Equipamiento Del Cdc De Mezcala De La Asuncion - 329991	329991	Jalisco	Poncitlán	Mezcala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772680	Investigacion Diagnostico Proyecto De Turismo Alternativo - 324823	324823	Jalisco	Poncitlán	Mezcala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772681	Mantenimiento Pozo Mezcala Calle Independencia - 305341	305341	Jalisco	Poncitlán	Mezcala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772682	Mantenimiento Pozo Mezcala Calle Santuario - 305624	305624	Jalisco	Poncitlán	Mezcala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772683	Mantenimiento De Planta Tratadora De Mezcala - 318058	318058	Jalisco	Poncitlán	Mezcala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772684	Apoyo A Secundaria No Setenta Mantenimiento Y Servicio Del Transformador Mezcala - 294729	294729	Jalisco	Poncitlán	Mezcala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772685	Mantenimiento Al Pozo La Pila - 317574	317574	Jalisco	Poncitlán	San José de las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772687	Mantenimiento Pozo San Jacinto Calle Javier Mina - 306112	306112	Jalisco	Poncitlán	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772688	Alumbrado Calle Campo Futbol San Jacinto - 294355	294355	Jalisco	Poncitlán	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772689	Mantenimiento Pozo San Jos De Omelas - 311727	311727	Jalisco	Poncitlán	San José de Omelas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772692	Construccion De Red Sanitaria En Calle Juarez En La Comunidad De San Jose De Omelas - 294753	294753	Jalisco	Poncitlán	San José de Omelas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772693	Mantenimiento Pozo San Juan Tecomatlan Calle Cuauhtemoc - 305226	305226	Jalisco	Poncitlán	San Juan Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160300772694	Mantenimiento Pozo San Juan Tecomatlan Calle Hidalgo - 305037	305037	Jalisco	Poncitlán	San Juan Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772695	Apoyo Escuela Cenobio Enciso San Juan Tecomatlan - 291676	291676	Jalisco	Poncitlán	San Juan Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772696	Rehabilitacion De Presa Y Tinaja En San Juan Tecomatlan - 295083	295083	Jalisco	Poncitlán	San Juan Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772697	Apoyo Escuela Jardín De Niños Adolfo Lopez Mateos - 291974	291974	Jalisco	Poncitlán	San Juan Tecamatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772698	Mantenimiento Pozo San Luis Agua Caliente - 306316	306316	Jalisco	Poncitlán	San Luis del Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772699	Apoyo Escuela Fray Antonio Alcalde San Luis - 293589	293589	Jalisco	Poncitlán	San Luis del Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772700	Limpieza De Pozos De Visita Y Sondeo De Redes De Drenaje En Varias Calles De San Miguel Zapotitlan Municipio De Poncitan - 350026	350026	Jalisco	Poncitlán	San Miguel Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJECUTADO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772702	Mantenimiento Pozo San Miguel Calle Alvaro Obregon - 312917	312917	Jalisco	Poncitlán	San Miguel Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772703	Perforacion De Pozo Nuevo En San Miguel Zapotitlan - 308017	308017	Jalisco	Poncitlán	San Miguel Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772704	Mantenimiento Pozo San Miguel En La Calle Zaragoza - 303538	303538	Jalisco	Poncitlán	San Miguel Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772705	Mantenimiento Pozo San Miguel Ocampo - 303391	303391	Jalisco	Poncitlán	San Miguel Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772707	Apoyo Municipal Al Programa Escuelas De Calidad Mariano Matamoros San Miguel - 287700	287700	Jalisco	Poncitlán	San Miguel Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772708	Apoyo Escuela Revolucion Agraria Poncitan - 288138	288138	Jalisco	Poncitlán	San Miguel Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772709	Limpieza De Pozos De Visita Y Sondeo De Redes De Drenaje En Varias Calles De San Pedro Itzican Municipio De Poncitan Jal - 351343	351343	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzicán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772711	Mantenimiento De Planta Tratadora De San Pedro - 318287	318287	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzicán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772712	Mantenimiento Pozo San Pedro Calle Hidalgo - 305721	305721	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772713	Equipamiento Del Cdc De San Pedro - 329802	329802	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772714	Mantenimiento Pozo San Pedro Calle Pedro Moreno - 305810	305810	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772716	Apoyo Escuela Luis Mendez Garibay En La Peña - 294244	294244	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772717	Apoyo Escuela Veinte Y Uno De Marzo La Peña - 293780	293780	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772718	Mantenimiento Pozo San Sebastian - 311556	311556	Jalisco	Poncitlán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772719	Desasolve De Arroyo Pluvial En Santa Cruz El Grande - 352053	352053	Jalisco	Poncitlán	Santa Cruz el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772720	Limpieza De Pozos De Visita Y Sondeo De Redes De Drenaje En Varias Calles De Santa Cruz Municipio De Poncitlan - 349873	349873	Jalisco	Poncitlán	Santa Cruz el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y SONDEO DE REDES DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL - LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y SONDEO DE REDES DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772721	Mantenimiento Pozo Santa Cruz El Grande - 305937	305937	Jalisco	Poncitlán	Santa Cruz el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772729	Mantenimiento Pozo Infonavit Uno - 312694	312694	Jalisco	Poncitlán	El Romereño (INFONAVIT)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772730	Mantenimiento Pozo Infonavit Tres - 312497	312497	Jalisco	Poncitlán	El Romereño (INFONAVIT)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772731	Apoyo Escuela Lazaro Cardenas Del Rio - 285971	285971	Jalisco	Poncitlán	El Romereño (INFONAVIT)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO \$10,000.00 REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772740	Construcción De Pozo Profundo En San Diego - 250010	250010	Jalisco	Quitupan	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIQUIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772741	Rehabilitacion De Depostios Y Lienas De Conduccion De Agua Potable Con Membrana Para San Francisco Y San Diego - 249970	249970	Jalisco	Quitupan	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIQUIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772742	Construccion De Mil Seiscientos Metros Cuadrados De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio - 249775	249775	Jalisco	Quitupan	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772743	Construcción De Ocho Baños Comunitarios En Diferentes Localidades - 250052	250052	Jalisco	Quitupan	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016								0.00		Otros	200	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772745	Construccion De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Cruz - 249620	249620	Jalisco	Quitupan	Rafael Picazo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIQUIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772746	Construccion De Casa De Salud Del Raicero - 250096	250096	Jalisco	Quitupan	El Raicero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	100	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772748	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 353227	353227	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	El Ombligo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772749	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares Los Rincones - 353679	353679	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Los Rincones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772750	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares San Antonio - 354431	354431	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Las Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772751	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares Las Mimbres - 353828	353828	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Las Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772752	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares El Aguila - 354197	354197	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Las Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772753	Desarrollo Social Suministro E Instalacion De Celdas Solares El Taray - 353934	353934	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Las Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772754	Ampliación De Red Eléctrica - 363668	363668	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772755	Ampliación De Red Eléctrica - 363499	363499	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,318							0.00		Otros	40	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772756	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Plutarco Elias Calles - 364769	364769	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	3	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772757	Ampliación De Red Eléctrica - 363338	363338	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772758	Construcción De Cuarto Habitación En Calle Degollado - 364109	364109	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,000							0.00		Vivienda	3	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772759	Construcción De Red De Agua Potable Escuela Preparatoria U De G - 351371	351371	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	91	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772760	Construcción De Red De Drenaje Escuela Preparatoria U De G - 351642	351642	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	91	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772761	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Olinka - 336071	336071	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	49	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772762	Construcción De Centro De Salud De Servicios Ampliados Primer Etapa - 335994	335994	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	2,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772764	Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Los Manguitos - 292124	292124	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772765	Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Plutarco Elias Calles - 291542	291542	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	2	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772766	Mejoramiento De Vivienda Lidia Torres Castillo De El Lindero El Rebaje - 353784	353784	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Lindero (El Rebaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772767	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Hidalgo De San Jose Del Tule - 336181	336181	Jalisco	Pihuamo	San José del Tule	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	40	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772768	Construcción De Cuarto Habitación En San José Del Tule - 292323	292323	Jalisco	Pihuamo	San José del Tule	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	3	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772769	Ampliación De Red Eléctrica A San Gabriel Del Limón - 362743	362743	Jalisco	Pihuamo	San Gabriel del Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$422,894							0.00		Otros	40	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772770	Ampliación De Red Eléctrica A Las Iguanas - 362198	362198	Jalisco	Pihuamo	Las Iguanas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$315,740							0.00		Otros	3	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772771	Rehabilitación De Camino Rural La Sidra - 361354	361354	Jalisco	Pihuamo	La Sidra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	168	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL00160300772772	Instalación De Transformador En La Comunidad De Los Mojos De Arriba - 363978	363978	Jalisco	Pihuamo	Los Mojos de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$35,079								0.00		Otros	20	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300772774	Construccion De Techado En Area De Imparticion Fisica En El Jardín De Niños Valentin Gomez Farias En Chapingo - 284247	284247	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772775	Remodelacion De Escuela Secundaria Tecnica No Sesenta Y Siete - 236540	236540	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772776	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Juan Salvador Agraz - 236041	236041	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772777	Construccion De Patio Con Terminado En Adoquin Escuela Maria Gutierrez Rodriguez - 201186	201186	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772779	Construccion De Baños En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo - 273940	273940	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Tres Palos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO POR CONTRATO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772780	Cuarto Adicional - 210886	210886	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772781	Cuarto Adicional - 211233	211233	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772782	Cuarto Adicional - 211169	211169	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772783	Cuarto Adicional - 211067	211067	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772784	Cuarto Adicional - 211042	211042	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772785	Cuarto Adicional - 193595	193595	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772786	Cuarto Adicional - 193429	193429	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772787	Cuarto Adicional - 193545	193545	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772788	Materiales E Insumos Para La Construcccion De Quinientos Setenta Metros Cuadrados De Muro En Diferentes Localidaes - 249855	249855	Jalisco	Quitupan	La Fabrica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772799	Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Colonia De La Loma De Enmedio En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 278732	278732	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	La Loma (Loma de Enmedio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772800	Construcción De Linea Eléctrica En La Escuela Primaria Libertad En La Comunidad De La Loma Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 249023	249023	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	La Loma (Loma de Enmedio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772801	Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Calles Herrera Y Cairo González Gallo Guadalupe Almaráz Y Engelberto Arellano En Mezcala - 281657	281657	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Mezcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772804	Construcción De Aulas Y Baños En Escuela Primaria El Pantano En La Comunidad De El Pantano En El Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 250763	250763	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Pantano de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772807	Construccion De Línea De Agua Potable Red De Drenaje Sanitario Y Empeadrado De Calle Prolongación La Paz En La Delegacion De San Jose De G - 202142	202142	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	San José de Gracia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772808	Construcción De Línea Eléctrica En Calle San Felipe En La Delegación De Tecomatlán Uncipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 286326	286326	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772809	Construcción De Línea Eléctrica En Calle Niños Héroes En La Delegación De Tecomatlán Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 285077	285077	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772812	Construccion De La Línea De Agua Potable En La Colonia La Taberna En San Sebastian Del Oeste - 363429	363429	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Taberna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESRE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772813	Equipamiento Y Mobiliario - 281660	281660	Jalisco	Santa María de los Ángeles	Santa María de los Ángeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772814	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 281538	281538	Jalisco	Santa María de los Ángeles	Santa María de los Ángeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772815	Ampliacion De Vivienda En La Localidad De Boquilla De Zaragoza - 281708	281708	Jalisco	Santa María de los Ángeles	La Boquilla de Zaragoza (La Boquilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772816	Construccion De Red De Drenaje En La Localidad De Los Corteses - 279825	279825	Jalisco	Santa Maria de los Angeles	Los Corteses	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772817	Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Los Corteses - 279925	279925	Jalisco	Santa Maria de los Angeles	Los Corteses	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772818	Ampliacion De Vivienda En La Localidad Del Fraile - 281668	281668	Jalisco	Santa Maria de los Angeles	El Fraile	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772819	Construccion De Red De Agua Potable En La Malla En La Localidad Del Sauz De Los Marquez - 281820	281820	Jalisco	Santa Maria de los Angeles	Sauz de los Márquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772820	Red De Drenaje En La Malla En El Sauz De Los Marquez - 119002	119002	Jalisco	Santa Maria de los Angeles	Sauz de los Márquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772821	Apliacion De Vivienda En La Localidad De San Antonio De Huacasco - 281852	281852	Jalisco	Santa Maria de los Angeles	Colonia Veintiuno de Marzo (La Hiedrita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772822	Dieciseis Cisternas De Cuatrocientos Cincuenta Lt En Varias Localidadess Del Municipio - 249030	249030	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772823	Ciento Quince Cisternas De Mil Cien Lts En Diferentes Localidades Del Municipio - 249133	249133	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	230	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772824	Compra De Materiales Y Herramienta Para Cincuenta Celdas Solares En Diferentes Localidades - 249405	249405	Jalisco	Quitupan	Carrizalillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772825	Por Una Vivienda Mas Digna - 216953	216953	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Camotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772826	Por Una Vivienda Mas Digna - 216868	216868	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Camotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772827	Por Una Vivienda Mas Digna - 249017	249017	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cuyutlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772828	Por Una Vivienda Mas Digna - 244143	244143	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Excamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772829	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Ixcamilpa - 207775	207775	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Excamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772830	Desarrollo Social Construccion De Cuartos Para Baños - 352412	352412	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772831	Desarrollo Social Construccion De Muro Firme - 352822	352822	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772882	Construccion De Red De Drenaje En Zona Centro - 279360	279360	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772888	Electrificación Rancho Certenejas En Belem De Maria - 165202	165202	Jalisco	San Miguel el Alto	Belem	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772890	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia Mayahuel En Tequila Jalisco - 353137	353137	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772891	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Privada Santa Cruz En Tequila Jalisco - 351750	351750	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772892	Construccion De Drenaje Y Agua Potable En Calle Veinti Siete De Septiembre En Tequila Jalisco - 353330	353330	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772893	Convenio Con Cfe De La Construccion De Linea Electrica En La Calle Vista Hermosa En La Colonia Mayahuel - 354291	354291	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772894	Convenio Con Cfe De La Construccion De Linea Electrica En La Calle Veinti Siete De Septiembre En La Colonia Mayahuel - 354497	354497	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772895	Construccion De Descargas Domiciliarias Y Tomas Domiciliarias En Calle Piedra Bola En Tequila Jalisco - 353516	353516	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772896	Empedrado Ahogado En Calle Veinti Siete De Septiembre - 274072	274072	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772907	Electrificación Y Equipamiento Del Pozo Incluye Linea De Conduccion En La Localidad De Amateajo - 363938	363938	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amateajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772908	Construccion De La Red De Drenaje Calle Por El Guamuchil En La Localidad Del Carrizo - 362041	362041	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772909	Construccion De La Linea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Calle Por La Parota En La Localidad Del Carrizo - 361835	361835	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772910	Ampliacion De Red De Electrificacion Uña De Gato En La Localidad De Copales - 362424	362424	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772911	Linea De Conduccion Del Agua Potable En La Localidad Del Potrero De Barreras - 363132	363132	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Potrero de los Barrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772912	Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En Colonia Divina Providencia - 353082	353082	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772913	Mejoramiento De Vivienda Para Maria Ceja Feliciano Col Clavellinas - 353371	353371	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772914	Mejoramiento De Vivienda Para J Guadalupe Vargas Herrera De Clavellinas - 353004	353004	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772915	Abastecimiento De Calentadores Solares A Familias De Escasos Recursos En Tamazula De Gordiano - 354079	354079	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772916	Mejoramiento De Vivienda Para Once Familias En Clavellinas - 295931	295931	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772917	Mejoramiento De Vivienda Para Cinco Familias De San Juan Bosco Y Tamazula - 295884	295884	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772918	Un Cuarto Mas Vertiente Vivienda De La Sedatu - 290680	290680	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772919	Mejoramiento De Vivienda Sra Maria Del Carmen Barajas Hernandez Clavellinas - 282101	282101	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772920	Mejoramiento De Vivienda Para Trece Familias De San Juan Bosco - 280310	280310	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772921	Infraestructura Basica Del Sector Salud - 252227	252227	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772923	Mejoramiento De Vivienda Para Ma De Lourdes Napoles Moran C Emiliano Zapata En Tamazula - 237282	237282	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772924	Mejoramiento De Vivienda Para C Jose Mateo Rivera De Clavellinas - 237337	237337	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772925	Mejoramiento De Vivienda Para Aurelio Serrano Arceo De Tamazula - 235111	235111	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772926	Mejoramiento De Vivienda Para Maurilia Contreras Cordova En Col Cardenal - 234950	234950	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772927	Mejoramiento De Vivienda Para Karla Mireya Jacobo Lopez En Clavellinas - 234922	234922	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772928	Mejoramiento De Vivienda Para Kasandra Abigail Cardenas Cardenas De Tamazula - 234889	234889	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772929	Mejoramiento De Vivienda Para Jesus Magaña Magaña En Av El Charro Col Infonavit - 210119	210119	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772930	Mejoramiento De Vivienda En C Emiliano Zapata Sra Angelina Rodriguez Castillo - 207954	207954	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772931	Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo En Calle Morelos En Tamazula - 154860	154860	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772932	Mejoramiento De Vivienda Maria Feliz Mojica - 296254	296254	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Alberca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772933	Mejoramiento De Vivienda Techado De Cocina En La Alberca Y Encinos - 154332	154332	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Alberca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772934	Rehabilitacion De De Empedrado En El Camino - 141127	141127	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Alberca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772935	Mejoramiento De Vivienda Para Tres Familias En Arroyo Hondo - 279646	279646	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772936	Mejoramiento De Vivienda Sr Jesus Avalos Chavez De Callejones - 279927	279927	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Callejones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772937	Mejoramiento De Vivienda Para La Sra Maria De Jesus Mendoza Torres Del Capulin - 281741	281741	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772938	Mejoramiento De Vivienda Sra Ma De Jesus Farias Torres Del Capulin - 266490	266490	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772939	Mejoramiento De Vivienda A La Sra Sandra Alvarez Cuevas Del Real Del Favor - 193420	193420	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772942	Mejoramiento De Vivienda Pedro Campos Martínez En La Garita - 353580	353580	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772943	Mejoramiento De Vivienda Ma Guadalupe Gutierrez Cuevas De Hacienda Vieja - 296292	296292	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772944	Mejoramiento Vivienda Sra Viviana Martinez Bautista De Hacienda Vieja - 266228	266228	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772945	Mejoramiento De Vivienda Para Tres Familias De Higueras De San Miguel - 354426	354426	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Higueras San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772946	Mejoramiento De Vivienda Para Adrian Villanueva Camberos De Las Higueras De San Miguel - 297811	297811	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Higueras San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772947	Mantenimiento De Vivienda Techado De Cuarto En Cañada Del Salto - 152472	152472	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Joya del Salto (Cañada del Salto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772949	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 260926	260926	Jalisco	Sayula	Sayula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772950	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Dr Jesus Figueroa Torres - 259485	259485	Jalisco	Sayula	Sayula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772956	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Santibañez - 320342	320342	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772957	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva Santa Maria - 320525	320525	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772958	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Santibañez - 319838	319838	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772959	Ampliación De Red De Drenaje - 319962	319962	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772960	Rehabilitacion De Estructura De La Escuela Primaria Juana De Asbaje Por Hundimiento - 276229	276229	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772961	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Ejidal - 261474	261474	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772962	Construccion De Colector Sanitario En La Colonia El Tapatio - 244100	244100	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772963	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Plan De Oriente - 242311	242311	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó informacón sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772964	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Pedrito - 243757	243757	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772965	Construccion De Red De Agua Poptable En La Colonia El Vergel - 243695	243695	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772966	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Los Puestos - 242514	242514	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772967	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Las Liebres - 242105	242105	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772968	Construccion De Cuarto Mas En La Colonia San Martín De Las Flores - 213152	213152	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772969	Donacion De Una Malla Sombra Para Patio Civico De La Primaria Rosario Castellanos En La Colonia Las Juntas - 209024	209024	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300772983	Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241489	241489	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300772984	Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 241488	241488	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773031	Construcción De Linea De Agua Y Drenaje En Calle Nabor Martinez De Nigromante - 284806	284806	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nigromante (San Juan de la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773032	Rehabilitacion De Vivienda Sr Candelario Alvarez Flores De Once Pueblos - 279180	279180	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Once Pueblos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773033	Mejoramiento De Vivienda Techado De Casa En Once Pueblos - 154432	154432	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Once Pueblos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773034	Mejoramiento De Vivienda De La Sra Laurita Manzo Barragan De La Palmita - 281901	281901	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Palmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773035	Mantenimiento De Vivienda Rehabilitación De Cocina En El Pitahayo - 154324	154324	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773036	Mejoramiento De Vivienda Para Dos Familias En La Localidad De Soyatlán De La Presa - 352640	352640	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de la Presa (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773037	Mejoramiento De Vivienda Angelina Aviña Farias De Real Del Favor - 296245	296245	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773038	Mejoramiento De Vivienda Sr Juan Vazquez Gonzalez Del Real Del Favor - 282010	282010	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773039	Mejoramiento De Vivienda Para Adrian Aviña Farias De El Real Del Favor - 210155	210155	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773040	Mejoramiento De Vivienda Para La Sr Benito Garcia Alvarez De El Real Del Favor - 193363	193363	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773041	Mejoramiento De Vivienda Para Reyes Torres Vargas En El Real Del Favor - 193410	193410	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773042	Mejoramiento De Vivienda Maria Trejo Lopez De Los Rucios - 297912	297912	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Rusios (Rusios de Abajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773043	Mejoramiento De Vivienda Sra Ma Rosario Diaz Contreras De Los Rucios - 281484	281484	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Rusios (Rusios de Abajo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773044	Mejoramiento De Vivienda Dos Familias En San Francisco - 296040	296040	Jalisco	Tamazula de Gordiano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773045	Mejoramiento De Vivienda Sra Gaudelia Lopez Mojica De San Francisco - 281586	281586	Jalisco	Tamazula de Gordiano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773046	Mejoramiento De Vivienda De Dos Familias De San Vicente - 353211	353211	Jalisco	Tamazula de Gordiano	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773047	Mejoramiento De Vivienda Sr Jose Antonio Rodriguez Contreras Soyatlan De Adentro - 281272	281272	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Adentro (La Hacienda)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773048	Mejoramiento De Vivienda Para Ocho Vivienda En Soyatlan De Afuera - 352454	352454	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773049	Mejoramiento De Vivienda Sr Cecilio Lopez Hernadez De Soyatlan De Afuera - 288850	288850	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773050	Mejoramiento De Vivienda Para Seis Familias De Soyatlan De Afuera - 279339	279339	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773051	Mejoramiento De Vivienda Para Ma De Jesus Santillan Barajas De Soyatlan De Afuera - 237366	237366	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773052	Mejoramiento De Vivienda Para Marcela Toscano Flores De Soyatlan De Afuera - 237470	237470	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773053	Mejoramiento De Vivienda Para Miguel Angel Llamas Rodriguez En Soyatlan De Afuera - 235094	235094	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773054	Mejoramiento De Vivienda Para Luz Torres Chavez De Soyatlan De Afuera - 235062	235062	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773055	Mejoramiento De Vivienda Para Gildardo Najar Hernandez De Soyatlan De Afuera - 235039	235039	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773056	Mejoramiento De Vivienda Para Antonia Hernandez Vazque De Soyatlan De Afuera - 235157	235157	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773057	Mejoramiento De Vivienda Para Heliodoro Santillan Hernandez En Soyatlan De Afuera - 235006	235006	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Soyatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773059	Mejoramiento De Vivienda Santiago Godínez Sebastian De El Taray - 354620	354620	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Taray	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773060	Mejoramiento De Vivienda Elodia Rios Cuevas De El Tulillo - 296202	296202	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Tulillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773061	Equipamiento Con Cisterna Para Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De El Tulillo - 286215	286215	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Tulillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773062	Mejoramiento De Vivienda Al Sr Leonel Barrera Villa Del Veladero - 282052	282052	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Veladero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773065	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme En Calle Allende En Vista Hermosa - 150468	150468	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773066	Mejoramiento De Vivienda Techado De Cuarto Libertad De Vista Hermosa - 150454	150454	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773067	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En Vista Hermosa - 149756	149756	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773068	Mejoramiento De Vivienda Rehab De Cocina En Vista Hermosa - 149543	149543	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773069	Mejoramiento De Vivienda Mauricio Ocegüera Barbosa Y Consuelo Barragan Valladares De La Yerbabuena - 354149	354149	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773070	Mejoramiento De Vivienda A Dos Familias De Sonorita - 281825	281825	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Sonora (Sonorita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773071	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Cuarto En Apatzingan - 154347	154347	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773072	Mejoramiento De Vivienda Construccion E Cuarto En Cañada De Los Encinos - 150477	150477	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Encinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773073	Mejoramiento De Vivienda Para Leadro Avalos Cuevas Pizatlan De Afura - 352718	352718	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773074	Mejoramiento De Vivierendapara Jaun Vargas Serrano De El Limon De Pizatlan - 234986	234986	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773075	Mejoramiento De Vivienda Rehab Linea De Agua Rancheria De El Limon De Pizatlan - 234445	234445	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773076	Mejoramiento De Vivienda Para Jesus Gonzalez Gutierrez De El Limon De Pizatlan - 234427	234427	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773077	Mejoramiento De Vivienda Al Sr Jesus Cuevas Arias De Pizatlan De Afuera - 193372	193372	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773081	Mejoramiento De Viviendas Para Varias Personas En Rancho Del Padre - 223575	223575	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Gatos y Anexos (Rancho del Padre)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773082	Mejoramiento De Vivienda Sr Jorge Garcia Gonzalez De Higueiras Del Carrizal - 281102	281102	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Higueiras del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773083	Mejoramiento De Vivienda Para Ampara Avals Cuevas De La Chicalotera - 210021	210021	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Chicalotera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773084	Mejoramiento De Vievienda De Dos Familias En San Antonio - 281667	281667	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Agregados Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773086	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria Quililla - 216841	216841	Jalisco	Tecolotlán	Quililla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773087	Programa Calentadores Solares - 258622	258622	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	288	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773088	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Rosal De La Rinconada - 251917	251917	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	5,051	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773198	Electrificación En La Calle Prologación Morelos De La Cabecera Municipal - 298719	298719	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO POR CONTRATO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773199	Rehabilitacion De Red Deagua Potable Y Treinta Tomas Domiciliarias En Calle Pedro Loza Entre Calle Cinco De Mayo Y Calle Timoteo Lopez - 248418	248418	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773200	Línea De Alcantarillado En Calle Fernando Montes De Oca En Localidad La Virgencita - 249595	249595	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773201	Construcción De Muros Firmes En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo - 248994	248994	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONTRATADA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773202	Rehabilitación De Alcantarillado Drenaje Pozos De Visita En Calles Juan Bernardino Fray Juan De Zumarraga Electricista San Juan Diego - 249670	249670	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773203	Rehabilitación De Alcantarillado Drenaje Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias En Calle Pedro Loza Entre Calle De Mayo Y Calle Tim - 249086	249086	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773204	Construcción De Techo Firme En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo - 248923	248923	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONTRATADA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773206	Ampliación De Puente En La Localidad De La Calzada Municipio De San Ignacio Cerro Gordo Jalisco - 273532	273532	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	La Calzada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO POR CONTRATO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773207	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable En La Localidad De Las Galeras En San Ignacio Cerro Gordo - 273974	273974	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Las Galeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO POR CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773208	Empedrado En Calle El Sabino Camino Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote Segunda Etapa - 248227	248227	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773210	Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Camino De Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote - 248158	248158	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773211	Empedrado En Calle El Sabino Camino Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote Municipio De Tepa - 244342	244342	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773212	Construcción De Carpetas Asfálticas En Camino De Ingreso A La Comunidad De El Pochote Cabecera Municipal De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 243787	243787	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773220	Construcción De Drenaje Sanitario De La Antigua Carretera A Chapala Hasta La Conexión Con El Colector Santa Anita De La Localidad De Santa - 205982	205982	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773221	Rehabilitación De Baños Secundaria Federal Jaime Torres Bodet - 294088	294088	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773222	Construcción De La Segunda Etapa Del Comedor Comunitario Infantil - 294366	294366	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773223	Rehabilitacion De Comedor Jardin De Niños Pablo Montesino - 293431	293431	Jalisco	El Grullo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773224	Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Agustin Melgar En La Comunidad De Ayuquila - 233927	233927	Jalisco	El Grullo	Ayuquila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773225	Rehabilitacion De Red De Gua Potable En La Calle Agustin Melgar De La Comunidad De Ayuquila - 233856	233856	Jalisco	El Grullo	Ayuquila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773228	Proyecto Productivo Integral Las Peñas - 308688	308688	Jalisco	Huejúcar	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONAZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773239	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 246945	246945	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773270	Construccion De Linea De Agua Potable - 220396	220396	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773292	Programa Calentadores Solares - 258640	258640	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	203	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773293	Pavimentación De Calle Prolongación Libertad En Valle De Juarez - 251663	251663	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	5,051	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773294	Renovación De Banquetas Y Guarniciones En Calle Prolongación Libertad - 251514	251514	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	5,051	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773295	Renovación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Libertad - 251634	251634	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	5,051	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773296	Renovación De Red De Drenaje En La Calle Libertad De Valle De Juárez - 251585	251585	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	5,051	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773297	Programa Calentadores Solares - 254828	254828	Jalisco	Valle de Juárez	El Algodón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	24	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773298	Programa Calentadores Solares - 255256	255256	Jalisco	Valle de Juárez	El Izote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773299	Programa Calentadores Solares - 258642	258642	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	28	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773300	Programa Calentadores Solares - 255345	255345	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	44	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773301	Vivienda Digna - 258700	258700	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Añil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	17	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773302	Programa Calentadores Solares - 254891	254891	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Añil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	55	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773316	Instalacion De Transformador De Energia Electrica Rancho Palo De Villa - 141996	141996	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Palo de Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773317	Construccion De Cerco Perimetral De Escuela Secundaria Tecnica San Jose Del Carmen - 163644	163644	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773318	Construccion De Cuarto Para Dormir San Jose Del Carmen - 163386	163386	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773319	Construccion Bodega Escolar Escule Secundaria Tecnica De San Jose Del Carmen - 156786	156786	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773320	Construccion De Linea De Drenaje Calle Alvaro Obregon En San Jose Del Carmen - 141602	141602	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773321	Construccion De Linea De Drenje Calles Matamoros Y Morelos En San Jose Del Carmen - 141495	141495	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773322	Ampliacion De Casa De Salud El Tecuan - 158096	158096	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	El Tecuán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773323	Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica Camino Telcruz Cabañas - 156906	156906	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773324	Instalacion De Cisterna Para Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Tetapan - 287464	287464	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773325	Construccion De Empedrado Calle Morelos Tetapan - 138264	138264	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773326	Construcción De Banquetas Calle Morelos En Tetapan - 138152	138152	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773327	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial Y Empedrado Calle Allende - 138060	138060	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773328	Construccion De Cuarto Para Dormir Rancho Blanco - 163764	163764	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Rancho Blanco (Ángeles Custodios)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773329	Construccion De Varios Ramales De Red Electrica Los Rivera - 141887	141887	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Rancho Blanco (Ángeles Custodios)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773330	Construcción De Cuartos Para Dormir - 158319	158319	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Rancho Blanco (Ángeles Custodios)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300773331	Mejoramiento De Casa De Salud - 158817	158817	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Nuevo Perempitz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773332	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal - 260813	260813	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773333	Construccion De Red Sanitaria En Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Dieciseis De Septiembre Y Lázaro Cárdenas En La Cabecera - 263898	263898	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773334	Construccion De Red Sanitaria En Privada Sin Nombre En La Cabecera Municipal De Zapotlan Del Rey Jalisco - 263470	263470	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773335	Construcción De Alcantarilla Con Tubo De Concreto De Treinta Y Seis De Diámetro En Prolongación De Calle Dieciseis De Septiembre - 257521	257521	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773336	Construccion De Red Sanitaria En Derecho De Via De Carretera Zapotlan Del Rey Poncitlan Entre La Calle González Gallo Y Gasolinera En La Cab - 257364	257364	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773337	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal - 210867	210867	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773338	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Casiles Agustín Rivera Y Prisciliano Sanchez En La Cabecera Municipal Zapotlan Del Rey Jalis - 99138	99138	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773339	Construccion De Red Sanitaria En Las Calles Emiliano Zapata Prol Emiliano Zapata Privada Emiliano Zapata Alcalde Juarez Y Prol Juarez En La - 211012	211012	Jalisco	Zapotlán del Rey	Atzacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773340	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Principal De La Comunidad De La Cañada Municipio De Zapotlan Del Rey Jalisco - 210966	210966	Jalisco	Zapotlán del Rey	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773341	Construcción De Tanque Elevado Metálico De Setenta Y Cinco Mil Litros En La Comunidad De Los Cerritos Municipio De Zapotlan Del Rey Jalisco - 289058	289058	Jalisco	Zapotlán del Rey	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773345	Construcción De Línea De Agua Gabriel Covarrubias - 247972	247972	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773346	Reconstrucción De Drenaje En La Calle Tepeyac - 247964	247964	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773347	Equipo De Bombeo En La Construcción De Área De Bombeo En Compuerta Vieja En El Ejido De Jamay Jalisco - 248037	248037	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773348	Construcción De Línea Eléctrica En Área De Bombeo Compuerta Vieja En El Ejido De Jamay Jalisco - 248040	248040	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773349	Construcción De Arrancadores Para Bombas En El Área De Bombeo En Compuerta Vieja En El Ejido De Jamay Jalisco - 248028	248028	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773351	Apoyo A Escuelas - 362457	362457	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773352	Pavimentación De La Calle Tulipán En Fraccionamiento La Gila - 330165	330165	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773353	Drenaje Sanitario En Calle Tulipán En Fraccionamiento La Gila - 329978	329978	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773354	Colector Y Boca De Tormenta En La Gila - 312051	312051	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773355	Apoyos A Viviendas En Extrema Pobreza - 314532	314532	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773356	Construcción De Colector Pluvial Calle Bugambillas - 281706	281706	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773357	Rehabilitación De Red De Agua Potable Fray Dionisio Gomez - 281656	281656	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773358	Electrificación Fraccionamiento El Mirador - 281275	281275	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORAS ELÉCTRICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773359	Rehabilitación De Red De Agua Calle Cinco De Mayo - 281530	281530	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773360	Electrificación Calle Nayarit Y Calle Tamaulipas - 281201	281201	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORAS ELÉCTRICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773361	Boca De Tormenta En Calle Melchor Ocampo - 280934	280934	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773362	Electrificación Circuito Las Flores - 280989	280989	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORAS ELÉCTRICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773363	Red De Agua Potable En La Calle Tulipan Fraccionamiento La Gila - 330082	330082	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773364	Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtemoc En Allende - 313989	313989	Jalisco	Jesús María	Allende (Josefino de Allende)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773365	Red De Drenaje Sanitario En La Calle Primitivo Martinez En Allende - 314275	314275	Jalisco	Jesús María	Allende (Josefino de Allende)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773366	Red De Drenaje Sanitario Ayo El Grande - 324491	324491	Jalisco	Jesús María	Ayo el Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773367	Electrificación En Cienega De Galvanez - 326449	326449	Jalisco	Jesús María	Ciénega de Galvanes (Ciénega de Reyes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORAS ELÉCTRICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773368	Colector Pluvial En La Colonia Los Robles - 314937	314937	Jalisco	Jesús María	Los Robles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773369	Electrificación Rancho San Agustin - 281122	281122	Jalisco	Jesús María	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORAS ELÉCTRICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773370	Rehabilitación De Colector Pluvial En San Jose De La Paz - 324548	324548	Jalisco	Jesús María	San José de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773371	Red De Drenaje Sanitario Constitución Y Aldama En San Jose De La Paz - 328936	328936	Jalisco	Jesús María	San José de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773372	Perforación De Pozo En La Comunidad De Los Tavaréz - 314754	314754	Jalisco	Jesús María	Tabares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA DE POZO PROFUNDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773374	Rehabilitación De Descargas Sanitarias En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 309700	309700	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773375	Construccion De Guarniciones En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 309767	309767	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773376	Construccion De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 309817	309817	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773377	Rehabilitación De Tomas De Agua Potable En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 309742	309742	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773378	Rehabilitación De Pozos De Inspeccion En Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Daniel Pedraza Y Vicente Guerrero - 311068	311068	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773379	Construccion De Banquetas En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 309793	309793	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773380	Construccion De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Luis Manuel Rojas - 321417	321417	Jalisco	Huejúcar	Las Bocas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773381	Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De El Tizate - 234090	234090	Jalisco	Mascota	El Tizate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773460	Construccion De Cerco Y Malla Perimetral Jardin De Niños - 241362	241362	Jalisco	Huejuquilla el Alto	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773461	Rehabilitacion De Comedor Jardin De Niños Ruben Dario - 206850	206850	Jalisco	El Grullo	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773462	Rehabilitacion De Comedor Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 206844	206844	Jalisco	El Grullo	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773463	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De La Laja - 206836	206836	Jalisco	El Grullo	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773464	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De Las Pilas - 293926	293926	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773465	Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De Tecoany - 289436	289436	Jalisco	Mascota	Tecoany	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773466	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Las Coloradas - 220289	220289	Jalisco	Mascota	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773467	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Antonio Bravo En Zona Zap De Ixtlahuacan De Los Membrillos - 360309	360309	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Ixtlahuacán de los Membrillos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	160	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160300773468	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Antonio Bravo En Zona Zap De Ixtlahuacan De Los Membrillos - 360550	360550	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Ixtlahuacán de los Membrillos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	160	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se termino al total de los trabajos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773471	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Huejuquilla El Alto - 328238 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Juanacatlán - 328471	328238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773472	Trabajos De Bacheo Y Desmonte En La Cabecera Municipal - 330180	330180	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773473	Construccion Baños Publicos En Area Recreativa El Serafin - 325040	325040	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773474	Limpieza De Cunetas Y Desmonte En La Comunidad De Los Arroyos Del Agua - 237843	237843	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Arroyos del Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773475	Construcción De Comedor En Comunidad De Jimulco - 241382	241382	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Jimulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773476	Sustitucion De Colector Principal En El Tramo De La Calle Ejido A La Laguna De Oxidacion En La Cabecera Municipal - 219966	219966	Jalisco	La Huerta	La Huerta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773484	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Nevado De Toluca - 287162	287162	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773489	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Iturbide - 285823	285823	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773492	Ampliación De Red De Electrificación En La Colonia Cerro De La Cruz Dentro De Cabecera Municipal - 256073	256073	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773510	Electrificación Calle Lazaro Cardenas En La Zapotera - 302996	302996	Jalisco	Poncitlán	La Zapotera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773511	Ampliacion De Camino A La Zapotera - 325427	325427	Jalisco	Poncitlán	La Zapotera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773576	Construccion De Red De Electrificación En La Comunidad De Los Sauces La Presa - 256024	256024	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Sauces (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300773580	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas - 286168	286168	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300773594	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Naranjo - 370832	370832	Jalisco	Pihuamo	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$28,343							0.00		Metros Cuadrados	25	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300773595	Ampliación De Red Eléctrica En El Naranjo - 363858	363858	Jalisco	Pihuamo	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31,889							0.00		Otros	90	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300809012	Construcción De Línea Eléctrica En La Comunidad De Paso De Carretas Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 284254	284254	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Paso de Carretas [Fraccionamiento]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810549	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Junta De Rio - 246993	246993	Jalisco	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400817791	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	40423	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400818021	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160400819131	Construcción De La Escuela Media Superior En La Localidad De Cuyutlan Primera Etapa	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400819164	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San Francisco	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400819224	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De Santa Cruz De Arriba	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400819247	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400819466	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Ixcamilpa	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400822391	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	19566	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400828996	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal, En Tonalá, Jalisco.	POA-2016-JUSP	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400829392	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0013-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400829394	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0013-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160400829397	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0013-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400829415	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-00007-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO E JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831007	Mantenimiento Para Patrullas	01	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831008	Comisiones Bancarias	02	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831010	Indemnizaciones De Seguridad	03	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831011	Materiales De Seguridad Publica	04	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831013	Exámenes Toxicologicos	05	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831014	Sistema De Actualizacion De Catastro	06	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831017	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Prolongacion Degollado Entre Morelos Y Dorados De Villa	08	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL0913010087760	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones Para Red Nacional De Telecomunicaciones, Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 Y Sistema Nacional De Denuncia Anónima 089	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$10,400,861	\$9,390,995	\$9,390,995	\$9,390,995	\$9,383,504	\$9,383,504	\$9,383,504	99.92	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088137	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,862,809	\$3,862,809	\$3,862,809	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL101301000893937	Construccióin, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$4,999,979	\$4,788,938	\$4,788,938	\$4,788,938	\$4,788,938	\$4,788,938	\$4,788,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL101301000893975	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$58,972,712	\$58,867,067	\$58,867,067	\$58,780,501	\$58,780,501	\$58,780,501	\$58,780,501	99.85	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094639	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$3,593,879	\$3,593,879	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094670	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$25,712,830	\$25,712,830	\$25,712,230	\$20,233,653	\$20,233,653	\$20,233,653	78.69	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089942	Construccion Del Edificio Coe Calle 14	09	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$18,160,000	\$18,160,000	\$18,160,000	\$11,400,379	\$11,400,379	\$11,400,379	62.78	\$0	obra, proyecto	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12140400448168	Construccion De Almacén Con Área De Solventes Y Oficinas En La Academia De Policía	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,387,879	\$4,378,538	\$4,378,538	\$4,378,538	87.57	\$0	Otros	1	0.00	87.57	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200332205	Reconstrucción De Puente Vehicular El Corcovado En El Municipio De Juchitlán, Jalisco	06001400060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140200350701	Ampliación De La Primaria José Vasconcelos, Clave 14epr1404y, Ubicada En El Fraccionamiento Arboledas De Tonalá, Municipio De Tonalá.	INFEJAL 81671	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,263,715	\$3,270,670	\$3,270,670	\$3,270,670	\$3,270,663	\$3,270,663	\$3,270,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200350833	Construcción Del Jardín De Niños Cofre De Palabras, Clave 14djn2076m, Que Se Ubicará En La Colonia Miramar En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81718	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$4,934,591	\$6,722,159	\$6,722,159	\$6,722,159	\$5,910,132	\$5,910,132	\$5,910,132	87.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13150400612848	Construcción De Piso Firme En 3,314.55 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Yahualica De González Gallo(Fise)	060001500365	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$700,000	\$154,457	\$154,457	\$154,457	\$154,457	\$154,457	\$154,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada terminar obra / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666615	Mantenimiento De La Vialidad Rancho El Piruli (Calle Buenos Aires) En El Municipio De Vallarta.	05001300030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13160200666635	Ejecución De Obras Complementarias Al Hospital Comunitario En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco.	06001400062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Salud	En Ejecución	2013	\$3,556,056	\$3,556,056	\$3,556,056	\$3,556,056	\$3,400,018	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	194,798	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160200666685	Rehabilitación De Vialidades Del Corredor Industrial El Castillo, Municipio De El Salto, Jalisco.	06001401072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13160200666809	Renovación De Imagen Urbana Que Incluye Banquetas, Superficie De Rodamiento E Infraestructura Hidráulica De La Calle Morelos, En El Centro Histórico De Puerto Vallarta.	08001300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,436,954	\$3,436,954	\$3,436,954	\$3,436,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255,681	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra cancelada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666836	Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Para El Municipio De Mascota, Jalisco.	34001300277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,653,226	\$8,653,226	\$8,653,226	\$8,653,226	\$5,380,940	\$5,380,940	\$5,380,940	62.18	\$0	Otros	7,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666864	Construcción Del Centro De Atención A Migrantes Ubicado En Av. Niños Heroes Num. 2504 Zona Minerva, En El Municipio De Guadalajara.	34001300454	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,422,863	\$1,422,863	\$1,422,863	\$1,422,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	950	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160200666889	Construcción Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Revolución Entre Alfonso Reyes yLázaro Cárdenas Y C. Constitución A Privada S/N, Incluye Alumbrado Público Tmo Ingreso Zapote C. Lázaro Cárdenas	060001500329	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,563,594	\$3,532,267	\$3,532,267	\$3,532,267	\$3,532,267	\$3,532,267	\$3,352,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1316020066902	Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,616	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1316020066916	Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$1,055	\$1,055	\$1,055	\$1,055	\$1,055	\$1,055	\$1,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,616	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1316020066941	Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,616	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1316020066969	Obra Por Finiquitar Fafef 2013	050634SIOP	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13160400816208	Revestimiento De Camino San Miguel De La Paz, (Ent. Carretera Condiro Canales - Labor Vieja) Km 0 000 Al 3 510 (Panteón De San Miguel De La Paz) En El Municipio De La Barca, Jalisco.	060001600675	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,407,813	\$1,407,813	\$1,407,813	\$1,407,813	\$1,404,783	\$1,404,783	\$1,404,783	99.78	\$0	Metros	2,563	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160400816239	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Iv Clénega Con Sede En Ocotlán, En El Municipio De Ocotlán, Jalisco.	060001600713	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2013	\$2,131,112	\$2,131,112	\$2,131,112	\$2,131,112	\$2,127,251	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	384,851	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816291	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Xi Norte Con Sede En Colotlán, En El Municipio De Colotlán, Jalisco.	060001600714	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2013	\$2,365,472	\$2,365,472	\$2,365,472	\$2,365,472	\$2,361,653	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160400816293	Construcción Del Edificio Para Salas De Control Y Juicios Orales En Materia Penal En El Distrito Judicial Xii Con Sede En El Municipio De Chuatlán, Jalisco. (1 Sala)	060001600718	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2013	\$1,247,622	\$1,247,622	\$1,247,622	\$1,247,622	\$1,247,622	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816300	Reconstrucción De Puente Vehicular El Ranchito En Atenguillo.	06001400059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$212,610	\$212,610	\$212,610	\$212,610	\$212,610	\$212,610	\$212,610	100.00	\$0	Kilómetro	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816308	Ampliación En El Hospital Zoquipan (Hospital General De Occidente) Área De Resonancia Magnética Y Tomografía, En Zapopan, Jalisco.	06001400415	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Salud	En Ejecución	2013	\$535,045	\$535,045	\$535,045	\$535,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,243,756	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13160400816717	Obras Emergentes Ocasionadas Por Los Fenómenos Meteorológicos Denominados Tormenta Tropical Manuel Y Huracán Ingrid, En El Estado.	34001300132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$529,933	\$529,933	\$529,933	\$529,933	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	785,300	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, este recurso es saldo de contrato. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816721	Construcción De Andador Peatonal En La Alameda En El Municipio De Tala, Jalisco.	34001300280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2013	\$389,074	\$389,074	\$389,074	\$389,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada, esto es saldo de contrato. / Física: / Registro:
JAL13160400816727	Construcción De Pavimento De Las Losas De Concreto Con Huella De Adoquín, Red De Alcantarillado Y Red De Agua Potable En La Calle Zaragoza Y Aquiles Serdán, En El Municipio De Villa Purificación.	34001300343	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$976,610	\$976,610	\$976,610	\$976,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160400816733	Mejoramiento De Plaza Pública En Ojo De Agua Del Picacho En La Cabecera Municipal De Valle De Juárez, Jalisco.	34001300472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2013	\$586,637	\$586,637	\$586,637	\$586,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso Jurídico / Física: / Registro:
JAL13160400816740	Reconstrucción De Tramo Carretero Tecalitlán-Jilotlán De Los Dolores, Jalisco. (Primera Etapa).	34001300517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$34,001,300,517	\$299,067	\$299,067	\$299,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200330880	Construcción De Adoquinamiento, En La Calle 5 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Tomatlán, Jalisco	06001400064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200342472	Construcción Del Centro De Justicia Para La Mujer	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,368,258	\$23,368,258	\$23,368,258	\$23,368,258	97.37	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350789	Ampliación De La Secundaria Gerardo Murillo Dr. Atl, Clave 14ees0091z, Ubicada En El Fraccionamiento Valle De Los Molinos En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 86375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$14,494,209	\$8,625,997	\$8,625,997	\$8,625,997	\$7,179,323	\$7,179,323	\$7,179,323	83.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353173	Remodelación Del Sistema De Luminarias Del Centro Universitario Del Norte (Cu Norte) Ubicado En El Municipio De Colotlán.	INFEJAL 86010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$710,939	\$579,675	\$579,675	\$579,675	\$578,035	\$578,035	\$578,035	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353279	Construcción De La Cuarta Etapa De La Biblioteca Del Centro Universitario De La Costa (Cucosta), Ubicado En El Municipio De Puerto Vallarta.	INFEJAL 86022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$7,862,919	\$7,862,919	\$7,862,919	\$6,306,960	\$6,306,960	\$6,306,960	80.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1414020035322	Construcción De La Segunda Etapa De Edificio En El Centro Universitario De Arte, Arquitectura Y Diseño (Cuaad), Ubicado En La Colonia Huentitán El Bajo, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 86012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$2,783,723	\$2,783,723	\$2,783,723	\$1,829,442	\$1,829,442	\$1,829,442	65.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200354014	Ampliación De La Telesecundaria Ignacio Ramirez, Clave 14dtr0263i, Ubicada En La Colonia San Francisco De Icatán En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 56027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,273,778	\$1,773,036	\$1,773,036	\$1,773,036	\$1,773,033	\$1,773,033	\$1,773,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382480	Reparacion De Andador Y Rodapie Con Malla E Instalacion Electrica	INFEJAL 85854	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$749,617	\$629,452	\$629,452	\$629,452	\$608,011	\$608,011	\$608,011	96.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382591	Sustitucion De Aulas	INFEJAL 77725	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,383,642	\$2,383,642	\$2,383,642	\$2,034,549	\$2,034,549	\$2,034,549	85.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382692	Rehabilitacion Integral	INFEJAL 85909	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,150,541	\$2,480,337	\$2,480,337	\$2,480,337	\$2,297,606	\$2,297,606	\$2,297,606	92.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382748	Impermeabilizacion De Edificio J Laboratorios Cubiculos Y Aulas Del Departamento De Botanica Y Zoologia De La Division De Ciencias Biologicas Y Ambientales	INFEJAL 86009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$668,000	\$223,937	\$223,937	\$223,937	\$193,440	\$193,440	\$193,440	86.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140400427162	Rehabilitación De Templo "Viejo" Consolidación Del Retablo Antiguo En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	06001400777	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,677,727	\$847,108	\$847,108	\$847,108	\$847,108	\$847,108	\$847,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,517	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400427511	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Fisico En Polideportivo Revolución, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001400586	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$896,330	\$896,330	\$896,330	\$896,330	\$896,330	\$896,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	405,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400429700	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque La Guadalupe En El Municipio De Quitupan, Jalisco.	06001400971	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400440014	Mejoramiento Edificio Cesp	26	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,313	\$1,999,313	\$1,999,313	99.97	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400443077	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADO-10-0011-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,326,789	\$10,326,789	\$10,326,789	\$10,326,789	\$9,996,885	\$9,996,885	\$9,996,885	96.81	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400447617	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula De Usos Múltiples	INFEJAL 81610	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,479,442	\$4,479,442	\$4,479,442	\$4,479,442	\$3,835,419	\$3,835,419	\$3,835,419	85.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400447698	Demolición De Losas, Rehabilitación De Red Eléctrica, Contactos Y Reh	INFEJAL 87835	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$392,727	\$392,727	\$392,727	\$392,727	\$80,286	\$80,286	\$80,286	20.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400447929	Rehabilitación De Sanitarios	INFEJAL 86132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$145,348	\$145,348	\$145,348	\$145,348	\$101,403	\$101,403	\$101,403	69.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150100479187	Construcción De Doce Aulas Didácticas, Dos Núcleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior. (En Sustitución Del Edificio Existente)	INFEJAL 88289	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$9,788,609	\$9,788,609	\$9,788,609	\$9,788,609	\$9,717,794	\$9,717,794	\$9,717,794	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150100479300	Trabajos De Rehabilitación.	INFEJAL 83520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$999,650	\$999,650	\$999,650	\$999,650	\$812,141	\$812,141	\$812,141	81.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150100480167	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra	INFEJAL 81717	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5,321,071	\$5,321,071	\$5,321,071	\$5,321,071	\$5,320,847	\$5,320,847	\$5,320,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480483	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 87778	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$522,337	\$522,337	\$522,337	\$522,337	\$521,593	\$521,593	\$521,593	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480508	Construccion De Barda Perimetral	INFEJAL 85796	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$100,220	\$100,220	\$100,220	\$100,220	\$99,634	\$99,634	\$99,634	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480584	Reconstruccion De Espacios Afectados Por Explosion	INFEJAL 88170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$914,870	\$914,870	\$914,870	\$914,870	\$913,152	\$913,152	\$913,152	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480778	Rehabilitación Y Mantenimiento De Azoteas Y Pisos En Edificios.	INFEJAL 87814	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$447,703	\$447,703	\$447,703	\$447,703	\$402,887	\$402,887	\$402,887	89.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504871	Construccion De Una Oficina De Supervision	INFEJAL 88286	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$307,079	\$307,079	\$307,079	\$307,079	\$287,153	\$287,153	\$287,153	93.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504921	Construcción Del Edificio D Para Aulas, Oficinas Y Obra Exterior Del Campus Belenes.	INFEJAL 86006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$8,323,012	\$8,323,012	\$8,323,012	\$8,323,012	\$6,690,281	\$6,690,281	\$6,690,281	80.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200504948	Construcción Del Edificio E Para Aulas, Cubículos De Investigación Y Obra Exterior Del Campus Belenes.	INFEJAL 86021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$9,900,951	\$9,900,951	\$9,900,951	\$9,900,951	\$9,900,939	\$9,900,939	\$9,900,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200504970	Construcción Del Edificio F Para Aulas, Servicios Academicos Y Obra Exterior Del Campus Belenes	INFEJAL 86023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisca Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$7,982,030	\$7,982,030	\$7,982,030	\$7,982,030	\$7,982,020	\$7,982,020	\$7,982,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504988	Impermeabilizacion De La Azotea Del Edificio F Departamento De Produccion Animal, De La Division De Ciencias Y Veterinarias.	INFEJAL 88244	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto del la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$214,883	\$214,883	\$214,883	\$214,883	\$202,949	\$202,949	\$202,949	94.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505171	Impermeabilizacion De La Azotea Del Edificio I Herbario Del Departamento De Botanica Y Zoologia, De La Division De Ciencias Biologicas Y Ambientales.	INFEJAL 88245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$223,963	\$223,963	\$223,963	\$223,963	\$205,591	\$205,591	\$205,591	91.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505200	Reparacion De Barda Perimetral	INFEJAL 88375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$119,917	\$119,917	\$119,917	\$119,917	\$114,852	\$114,852	\$114,852	95.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505228	Rehabilitacion Y Restauracion Del Inmueble	INFEJAL 85318	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505265	Reparacion Del Modulo De Tinacos	INFEJAL 88374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$126,817	\$126,817	\$126,817	\$126,817	\$120,428	\$120,428	\$120,428	94.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505398	Construccion De Fosa Septica E Impermeabilizacion	INFEJAL 88310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$305,299	\$305,299	\$305,299	\$305,299	\$302,871	\$302,871	\$302,871	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505452	Construcción De Un Aula Didáctica	INFEJAL 88291	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$459,294	\$459,294	\$459,294	\$459,294	\$314,633	\$314,633	\$314,633	68.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505478	Construccion De Dos Aulas Didacticas	INFEJAL 88292	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,149,901	\$1,149,901	\$1,149,901	\$1,149,901	\$945,104	\$945,104	\$945,104	82.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505503	Actualizacion De Verificacion Uvúe Contrato Ante La Cfe Y Deposito De Garantia Por La Actualizacion De Consumo De 20 Kw A 24 Kw	INFEJAL 85968	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$39,074	\$39,074	\$39,074	\$39,074	\$30,591	\$30,591	\$30,591	78.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515415	Construcción Del Edificio B	INFEJAL 88870	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,807,333	\$4,807,333	\$4,807,333	\$4,807,333	\$4,806,667	\$4,806,667	\$4,806,667	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515436	Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Idiomas Y Biblioteca.	INFEJAL 87813	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,047,764	\$2,047,764	\$2,047,764	\$2,047,764	\$1,942,883	\$1,942,883	\$1,942,883	94.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200515586	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,168,031	\$3,451,471	\$3,451,471	\$3,451,471	\$3,451,471	\$3,451,471	\$3,451,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515812	Construcción Barda Perimetral E Ingreso A Las Instalaciones Del Plantel.	INFEJAL 87812	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$468,420	\$468,420	\$468,420	\$468,420	\$468,310	\$468,310	\$468,310	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515840	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$551,774	\$467,976	\$467,976	\$467,976	\$371,472	\$371,472	\$371,472	79.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515885	Etapla Iv, Edificio De Coordinacion De Tecnologias Para El Aprendizaje, Laboratorios De Computo, Desarrollo De Software Y Ambientes Multimedia	INFEJAL 86016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6,983,140	\$6,983,140	\$6,983,140	\$6,983,140	\$6,983,139	\$6,983,139	\$6,983,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200516086	Construccion De Biblioteca	INFEJAL 87810	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,374,423	\$3,374,423	\$3,374,423	\$3,374,423	\$2,868,668	\$2,868,668	\$2,868,668	85.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200516109	Construccion De Dos Aulas De Clase	INFEJAL 87811	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,356,092	\$1,356,092	\$1,356,092	\$1,356,092	\$1,345,527	\$1,345,527	\$1,345,527	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200516231	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88240	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$332,757	\$332,757	\$332,757	\$332,757	\$272,820	\$272,820	\$272,820	81.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517210	Transformador Monofasico De Pedestal De 75kva	INFEJAL 88368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$400,682	\$400,682	\$400,682	\$400,682	\$242,854	\$242,854	\$242,854	60.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517577	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$672,641	\$1,019,251	\$1,019,251	\$1,019,251	\$1,019,248	\$1,019,248	\$1,019,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517601	Transformador Trifasico De 112.5 Kva Tipo Pedestal	INFEJAL 88371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,045,924	\$1,045,924	\$1,045,924	\$1,045,924	\$644,618	\$644,618	\$644,618	61.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517640	Transformador Trifasico De 75 Kva	INFEJAL 88372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,283	\$250,283	\$250,283	\$250,283	\$196,257	\$196,257	\$196,257	78.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517646	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$1,029,999	\$1,029,999	\$1,029,999	\$1,029,999	\$1,029,988	\$1,029,988	\$1,029,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517671	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL 89023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$615,833	\$615,833	\$615,833	\$615,833	\$528,325	\$528,325	\$528,325	85.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517714	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$405,797	\$498,851	\$498,851	\$498,851	\$316,831	\$316,831	\$316,831	63.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200517728	Sustitución De Un Aula Provisionalsustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$623,431	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,483	\$482,483	\$482,483	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517758	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$889,965	\$889,965	\$889,965	\$889,965	\$889,964	\$889,964	\$889,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517777	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$445,385	\$445,385	\$445,385	\$445,385	\$390,671	\$390,671	\$390,671	87.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517820	Sustitución Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 89063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$1,245,562	\$836,798	\$836,798	\$836,798	\$836,798	\$836,798	\$836,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517835	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$622,641	\$575,780	\$575,780	\$575,780	\$525,735	\$525,735	\$525,735	91.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200519136	Transformador Trifasico De 30 Kva	INFEJAL 88369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$264,383	\$264,383	\$264,383	\$264,383	\$240,644	\$240,644	\$240,644	91.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200520057	Transformador Trifasico De Pedestal De 45 Kva	INFEJAL 88366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$464,251	\$464,251	\$464,251	\$464,251	\$366,493	\$366,493	\$366,493	78.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200520084	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88227	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,486	\$78,486	\$78,486	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200521117	Sustitucion Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 89046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$811,375	\$811,375	\$811,375	\$811,375	\$811,155	\$811,155	\$811,155	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200521217	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$568,027	\$568,027	\$568,027	\$568,027	\$567,972	\$567,972	\$567,972	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200529198	Terminación De Trabajo	INFEJAL 89270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,097,875	\$1,214,940	\$1,214,940	\$1,214,940	\$1,077,257	\$1,077,257	\$1,077,257	88.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200529482	Trabajos De Obra Exterior En El Edificio De Diseño De Artesanías	INFEJAL 89267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$645,229	\$581,479	\$581,479	\$581,479	\$581,475	\$581,475	\$581,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300554775	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-09-0015-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$248,084	\$248,084	\$248,084	\$248,084	\$241,404	\$241,404	\$241,404	97.31	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	97.31	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556176	Rehabilitación De Sanitarios De Estudiantes (Mujeres Y Varones)	INFEJAL 87815	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$534,383	\$534,383	\$534,383	\$534,383	\$513,249	\$513,249	\$513,249	96.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556188	Remodelacion De Edificio R.	INFEJAL 86007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$466,106	\$466,106	\$466,106	\$466,106	\$447,624	\$447,624	\$447,624	96.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300556794	Construcción De Quince Aulas Didácticas, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 86373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$8,844,599	\$8,844,599	\$8,844,599	\$8,844,599	\$8,813,794	\$8,813,794	\$8,813,794	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556817	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 88882	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$125,977	\$125,977	\$125,977	\$125,977	\$119,878	\$119,878	\$119,878	95.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300556830	Construcción De Tres Aulas Didácticas Preparadas Para Soportar Un Segundo Nivel Y Obra Exterior.	INFEJAL 81726	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,773,220	\$1,773,220	\$1,773,220	\$1,773,220	\$1,766,306	\$1,766,306	\$1,766,306	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300556844	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 86699	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,366,979	\$1,366,979	\$1,366,979	\$1,366,979	\$1,324,909	\$1,324,909	\$1,324,909	96.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556936	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81724	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,898,447	\$2,898,447	\$2,898,447	\$2,898,447	\$2,880,642	\$2,880,642	\$2,880,642	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557012	Reparacion De Banda Perimetral	INFEJAL 87941	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$126,630	\$126,630	\$126,630	\$126,630	\$105,611	\$105,611	\$105,611	83.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557230	Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Escalera, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 86378	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6,109,051	\$6,109,051	\$6,087,413	\$6,087,413	\$6,087,413	\$6,087,413	\$6,087,413	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557335	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 81620	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,374,561	\$4,374,561	\$4,374,561	\$4,374,561	\$4,374,123	\$4,374,123	\$4,374,123	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557361	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81621	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,869,334	\$4,869,334	\$4,869,334	\$4,869,334	\$4,822,658	\$4,822,658	\$4,822,658	99.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557494	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81708	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$88,991,276	\$8,991,276	\$8,991,276	\$8,991,276	\$8,986,841	\$8,986,841	\$8,986,841	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557562	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81895	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,921,842	\$3,921,842	\$3,921,842	\$3,921,842	\$3,880,103	\$3,880,103	\$3,880,103	98.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557602	Construccion De Dieciocho Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81714	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,111,906	\$10,111,906	\$10,111,906	\$10,111,906	\$10,104,409	\$10,104,409	\$10,104,409	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300557631	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 81826	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,189,069	\$1,189,069	\$1,189,069	\$1,189,069	\$1,170,400	\$1,170,400	\$1,170,400	98.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557833	Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior.	INFEJAL 81819	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$540,989	\$540,989	\$540,989	\$540,989	\$540,954	\$540,954	\$540,954	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300558062	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 86382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,960,184	\$1,960,184	\$1,960,184	\$1,960,184	\$1,768,860	\$1,768,860	\$1,768,860	90.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300558092	Construccion De Seis Aula Didacticas, Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 81728	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,898,413	\$2,898,413	\$2,898,413	\$2,898,413	\$2,808,915	\$2,808,915	\$2,808,915	96.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141503005574877	Construccion De Edificio Que Contiene Tres Aulas Didacticas, Sanitarios, Laboratorio De Ciencias Y Area Administrativa.	INFEJAL 87808	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5,352,342	\$4,894,037	\$4,894,037	\$4,894,037	\$2,540,210	\$2,540,210	\$2,540,210	51.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141503005574887	Terminacion De Edificio C	INFEJAL 87817	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,766,214	\$1,735,690	\$1,735,690	\$1,735,690	\$1,412,665	\$1,412,665	\$1,412,665	81.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL141503005576357	Construcción De La Séptima Etapa De Edificio De Módulos Para El Programa Integral De Tutorías Y El Centro De Investigaciones En Ciencias.	INFEJAL 86014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL141503005576515	Terminacion De La Construccion De La Clinica Veterinaria De Grandes Especies.	INFEJAL 86015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,636,846	\$3,636,846	\$3,636,846	\$3,636,846	\$909,212	\$909,212	\$909,212	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141503005576524	Construcción De Laboratorios Multifuncionales De Las Licenciaturas De Medico Cirujano Partero Y Nutricion.	INFEJAL 86008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6,571,070	\$6,571,070	\$6,571,070	\$6,571,070	\$5,387,730	\$5,387,730	\$5,387,730	81.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL141503005576726	5a. Etapa Del Laboratorio De Agrobiotecnologia (Infraestructura Periferica: Estacionamiento, Vialidades, Areas Verdes, Pasillos, Andadores, Drenaje Pluvial, Red Electrica)	INFEJAL 86020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$9,079,905	\$9,024,137	\$9,024,137	\$9,024,137	\$5,642,980	\$5,642,980	\$5,642,980	62.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL141503005576900	Construccion De Un Aula Didactica Adosada Al Edificio D En Sustitucion Del Aula Provisional.	INFEJAL 89239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$316,863	\$316,863	\$316,863	\$316,863	\$237,263	\$237,263	\$237,263	74.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL141503005577204	Construccion De Seis Aulas Didacticas Y Escalera, En Sustitucion De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 88513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,732,238	\$3,732,238	\$3,732,238	\$3,732,238	\$3,308,250	\$3,308,250	\$3,308,250	88.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300577237	Sustitucion Y Retiro De Cinco Aulas Provisionales	INFEJAL 89237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,714,399	\$5,300,262	\$5,300,262	\$5,300,262	\$5,300,230	\$5,300,230	\$5,300,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577291	Reubicacion Del Plantel	INFEJAL 88178	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$15,525,000	\$11,381,104	\$11,381,104	\$11,381,104	\$10,833,632	\$10,833,632	\$10,833,632	95.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577404	Construccion De Area Administrativa Y Obra Exterior	INFEJAL 89152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,241,406	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,835,998	\$1,835,998	\$1,835,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577551	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$529,478	\$529,478	\$529,478	93.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577664	Construccion De Un Aula Didactica Adosada Al Edificio E Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$445,873	\$445,873	\$445,873	\$445,873	\$443,292	\$443,292	\$443,292	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577686	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$491,652	\$491,652	\$491,652	\$491,652	\$491,651	\$491,651	\$491,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578265	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$603,491	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$368,516	\$368,516	\$368,516	70.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300578324	Retiro De Dos Aulas Provisionales, La Construcción De Un Aula Didactica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo Cuautitlan Y Obra Exterior.	INFEJAL 89008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$583,747	\$764,964	\$764,964	\$764,964	\$730,117	\$730,117	\$730,117	95.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578339	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$470,127	\$470,127	\$470,127	\$470,127	\$470,127	\$470,127	\$470,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578350	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$469,458	\$469,458	\$469,458	\$469,458	\$469,457	\$469,457	\$469,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578820	Rehabilitacion Del Nucleo De Servicios Sanitarios Y Rampas	INFEJAL 88324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$833,211	\$833,211	\$833,211	\$833,211	\$208,303	\$208,303	\$208,303	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400590945	Construcción De Obra Exterior.	INFEJAL 89488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400591872	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Terminación Del Forjado Del Tramo Norte Del Muro Perimetral.	INFEJAL 89506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150400591911	Segunda Etapa De Rehabilitación De Edificios	INFEJAL 89526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,287,078	\$1,287,078	\$1,287,078	\$1,287,078	\$1,247,999	\$1,247,999	\$1,247,999	96.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400591931	Demolicion Del Plantel Y Obras De Ingenieria, En Los Planteles Con Cct 14epr0941q Y 14ejn0331z.	INFEJAL 89450	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,894,580	\$3,894,580	\$3,894,580	\$3,894,580	\$3,894,574	\$3,894,574	\$3,894,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400613831	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De La Barca, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$505,044	\$505,044	\$505,044	\$505,044	\$505,044	\$505,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400613882	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Degollado, Jalisco (Fise)	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,000	\$102,833	\$102,833	\$102,833	\$102,833	\$102,833	\$102,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400613909	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,090,000	\$566,785	\$566,785	\$566,785	\$566,785	\$566,785	\$566,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400613950	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Jocotepec, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$447,902	\$447,902	\$447,902	\$447,902	\$447,902	\$447,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614122	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tzapan, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$668,675	\$668,675	\$668,675	\$668,675	\$668,675	\$668,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400614135	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Ayutla, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614148	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Cihuatlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,230,000	\$2,102,204	\$2,102,204	\$2,102,204	\$2,102,204	\$2,102,204	\$2,102,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400614166	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De La Huerta, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$455,998	\$455,998	\$455,998	\$455,998	\$455,998	\$455,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400614188	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tomatlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,551,704	\$1,769,957	\$1,769,957	\$1,769,957	\$1,769,957	\$1,769,957	\$1,769,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614218	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Cocula, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,450,000	\$194,198	\$194,198	\$194,198	\$194,198	\$194,198	\$194,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614235	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160100627206	Alcance	INFEJAL RAMO33BASICO2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$12,556,536	\$12,556,536	\$12,556,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160100627216	Alcance	INFEJAL RAMO33MS2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$12,024,813	\$12,024,813	\$12,024,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160100627221	Alcance	INFEJAL RAMO33SUP2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$20,920,208	\$20,920,208	\$20,920,208	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160100634972	Alcantarillado Sanitario En La Priv. Valentín Gómez Farías Entre Aldama E Independencia, En La Colonia Los Puestos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	FAISM 072/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$38,988	\$38,988	\$38,988	45.87	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO \$25,500.00 EN 2015 PAR AUN TOTAL PAGADO DE \$64,487.71, OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160100636988	Reconstrucción De Puente Vehicular El Ranchito En Atenguillo.	06001400059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,134,760	\$2,036,186	\$2,036,186	\$2,036,186	\$2,036,143	\$2,036,143	\$2,036,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200665868	Trabajos De Terminacion De Obra	INFEJAL 93005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$793,026	\$793,026	\$793,026	\$793,026	\$789,702	\$789,702	\$789,702	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200665938	Reparacion De Cubiertas, Pisos Y Barda Perimetral	INFEJAL 80881	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,474,065	\$2,474,065	\$2,474,065	\$2,474,065	\$2,474,064	\$2,474,064	\$2,474,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200665970	Reposicion De Material Contaminado Y Construcccion De Muros De Contencion En Area De Juegos.	INFEJAL 80327	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUTA FÍSICA EVOSOSANR T	Educación	En Ejecución	2014	\$340,766	\$340,766	\$340,766	\$340,766	\$340,765	\$340,765	\$340,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666000	Trabajos Complementarios	INFEJAL 90824	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,303,778	\$1,303,778	\$1,303,778	\$1,303,778	\$1,260,944	\$1,260,944	\$1,260,944	96.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666008	Trabajos De Podas, Derribos Y Extraccion De Arboles.	INFEJAL 92055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,542	\$180,542	\$180,542	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666023	Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Suministro Y Colocacion De Herreria, Muebles Y Mamparas En Sanitarios, Luminarias Interiores Y Exteriores, Vitropisos En Sanitarios Y Tuberia De Pvc San	INFEJAL 92980	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$541,961	\$541,961	\$541,961	\$541,961	\$541,724	\$541,724	\$541,724	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666033	Sustitucion Dos Aulas Provisionales, Retiro De Cuatro Aulas Provisionales, Rehabilitacion De Los Edificios A Y B, Barda Perimetral, Adecuacion Del Patio Civico, Construcccion De Biblioteca	INFEJAL 89146	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,311,670	\$1,311,670	\$1,311,670	\$1,311,670	\$1,124,783	\$1,124,793	\$1,124,793	85.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160200666117	Reparacion De Muro Perimetral	INFEJAL 93057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$409,064	\$409,064	\$409,064	\$409,064	\$243,848	\$243,848	\$243,848	59.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666124	Trabajos De Terminacion De Obra En Edificio B.	INFEJAL 92966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$109,374	\$109,374	\$109,374	\$109,374	\$109,374	\$109,374	\$109,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666803	Construcción De Empedrado En Calle Hidalgo En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco.	060001500553	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666867	Modernización De Camino Rural Jirosto - Llano Del Oro, Sub Tramo Del Km 15 000 Al 17 883.57 En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco.	060001500559	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,959,376	\$5,959,376	\$5,959,376	\$5,959,376	\$5,959,175	\$5,959,175	\$5,959,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666999	C. Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Antillón 2da. Etapa Y Rescate De Zona De Riesgo En La Cabecera Municipal De Hostotipaquillo, Jalisco.	06001400928	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$700,758	\$700,756	\$700,756	\$700,756	\$700,756	\$700,756	\$700,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,554	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200667013	Construcción De Acceso A Centro De Salud En San Martín (Calle Cuahutemoc En Santa Cruz De Las Flores), San Martín Hidalgo, Jalisco.	06001400797	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$973,774	\$973,774	\$973,774	\$973,774	\$973,492	\$973,492	\$973,492	99.97	\$0	Otros	13,115	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200667031	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Parque En Huentitán.	06001401011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$934,012	\$934,012	\$934,012	\$934,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200667044	Proyecto Integral De Infraestructura E Instalaciones Especiales Y Pavimentación Del Polígono De Los Complejos De Ciudad Creativa Digital.	12001400002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,369,819	\$12,369,819	\$12,369,819	\$12,369,819	\$12,369,819	\$12,354,322	\$12,354,322	99.87	\$0	Otros	4,000,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200667059	Construcción Y Rescate De Espacio Recreativo Para Predio Ubicado En Av. Normalistas, A. Rubio Y C. Periferia En Guadalajara, Jalisco. Primera Etapa.	06001400659	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160200667077	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Administrativa Del Municipio De San Ignacio Cerro Gordo. (Construcción De La 2da. Etapa De La Presidencia Municipal De San Ignacio Cerro Gordo).	06001400767	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,001,400,767	\$7,610,126	\$7,610,126	\$7,610,126	\$7,589,685	\$4,275,804	\$4,275,804	56.19	\$0	Metros Cuadrados	17,626	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160200667065	Saldo De Finiquitos De Obra Etiquetadas Fafef 2014	050634SIOP14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160300729934	Proyecto Ejecutivo Para El Primer Complejo Creativo, Para Ciudad Creativa Digital.	12001400001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$519,882	\$519,882	\$519,882	\$519,882	\$519,882	\$519,882	\$519,882	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160300730028	II Etapa De Rehabilitación De La Imagen Urbana De Calles De Acceso Al Malecón De Mezcala.	06001400435	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$502,468	\$502,467	\$502,467	\$502,467	\$502,467	\$502,467	\$502,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48,408	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730051	Construcción De Domo Para Patio De Usos Múltiples Y Domo Para Desayunador Escuela Fray Pedro De Gante En Colonia Cristo Rey, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500524	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,954	\$199,954	\$199,954	\$199,954	\$199,954	\$199,954	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730064	Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,700,183	\$1,700,173	\$1,700,173	\$1,700,173	\$1,700,173	\$1,700,173	\$1,700,173	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,616	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160300730114	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Universidad, Municipio De Zapotlanejo.	060001500542	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$19,460	\$19,460	\$19,460	\$19,460	\$19,460	\$19,460	\$19,460	100.00	\$0	Metros	815	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160300730125	Electrificación Y Alumbrado Público En Las Colonias Hijos Ilustres Y Flores Magón, En El Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500547	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$799,051	\$778,384	\$778,384	\$778,384	\$778,384	\$778,384	\$778,384	100.00	\$0	Metros lineales	5,680	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160300730138	Construcción De Subcolector Sanitario En Tubería De 10" Y Carcamo De Bombeo, Fraccionamiento La Morita En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jal.	060001500548	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$799,999	\$799,618	\$799,618	\$799,618	\$799,618	\$799,618	\$799,618	100.00	\$0	Metros cúbicos	965	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160300730786	Rehabilitación De Doce Aulas Provisionales Y Construcción De Patio Cívico	93645	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,132,466	\$1,132,466	\$1,132,466	\$1,132,466	\$919,572	\$919,572	\$919,572	81.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730788	Trabajos De Terminación De Obra Consistentes En Forjado De Patio Cívico, Asta Bandera, Canal Pluvial Y Trabajos Complementarios.	93068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$254,394	\$254,394	\$254,394	\$254,394	\$254,060	\$254,060	\$254,060	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300731196	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADD-08-0005-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160400817616	Terminacion De Tres Aulas.	88215	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$748,514	\$748,514	\$748,514	\$748,514	\$284,245	\$284,245	\$284,245	37.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400820042	Construcción Del Edificio Para Salas De Control Y Juicios Orales En Materia Penal En El Distrito Judicial XII Con Sede En El Municipio De Chihuahán, Jalisco. (1 Sala)	060001600718	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,751	\$400,751	\$400,751	\$400,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	41,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400820334	Rehabilitacion De Sanitarios, Banda Perimetral, Poda De Arboles Y Reparacion De La Instalacion Electrica	87776	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$762,571	\$762,571	\$762,571	\$762,571	\$762,571	\$762,571	\$762,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400820419	Adecuacion De Un Aula Didactica	88331	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$108,011	\$108,011	\$108,011	\$108,011	\$84,607	\$84,607	\$84,607	78.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400820455	Forjado De Una Estructura Para Colocacion De Malla Sombra	93517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$410,917	\$410,917	\$410,917	\$410,917	\$102,729	\$102,729	\$102,729	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400820543	Introduccion De La Tuberia Para La Red Hidraulica Del Plantel	93519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$28,152	\$28,152	\$28,152	\$28,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400820709	Acondicionar Uno De Los Modulos Sanitarios Atipicos Para Uso Del Personal Docente Y Administrativo.	93518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$152,832	\$152,832	\$152,832	\$152,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400820865	Trabajos Para Evitar Encharcamiento Y Socavon Producto De Aguas Pluviales	86037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$233,806	\$233,806	\$233,806	\$233,806	\$233,806	\$233,806	\$233,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400821003	Rehabilitacion De La Banda Perimetral	86136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$259,451	\$259,451	\$259,451	\$259,451	\$234,533	\$234,533	\$234,533	90.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400821049	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	81699	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,503,016	\$2,503,016	\$2,503,016	\$2,503,016	\$2,496,769	\$2,496,769	\$2,496,769	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400821072	Construccion De Dos Aulas Didacticas (Preparadas Para Soportar Un Segundo Nivel) Y Obra Exterior.	81674	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,123,988	\$1,123,988	\$1,123,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400829417	Adquisicion De Mobiliario	12-0008-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$12,991	\$12,991	\$12,991	\$12,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829481	Adquisicion De Mobiliario	12-0019-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$24,685	\$24,685	\$24,685	\$24,685	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160400829490	Adquisicion De Mobiliario	12-0023-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,582	\$4,582	\$4,582	\$4,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400829493	Adquisicion De Mobiliario	12-0014-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$16,252	\$16,252	\$16,252	\$16,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400829501	Adquisicion De Mobiliario	12-0029-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$59,545	\$59,545	\$59,545	\$59,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829503	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	10-0003-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$105,609	\$105,609	\$105,609	\$105,609	\$105,609	\$105,609	\$105,609	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829509	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	10-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$333,716	\$333,716	\$333,716	\$333,716	\$333,716	\$333,716	\$333,716	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829515	Adquisicion De Mobiliario	12-0006-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$25,973	\$25,973	\$25,973	\$25,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829523	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	10-0005-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$16,043	\$16,043	\$16,043	\$16,043	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400829526	Adquisicion De Mobiliario	12-0034-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$35,206	\$35,206	\$35,206	\$35,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400829532	Adquisicion De Mobiliario	12-0025-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$27,889	\$27,889	\$27,889	\$27,889	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400829540	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	10-0004-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$45,187	\$45,187	\$45,187	\$45,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829541	Adquisicion De Mobiliario	10-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCAITVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$25,026	\$25,026	\$25,026	\$25,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829566	Trabajos Complemetnarios	93067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$957,009	\$957,009	\$957,009	\$957,009	\$309,692	\$309,692	\$309,692	32.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485475	Mejoramiento Edificio Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,931,911	\$13,931,911	\$13,931,911	\$13,931,911	\$13,838,538	\$13,838,538	\$13,838,538	99.33	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100485674	Remodelación Centro De Atención Juvenil .	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485751	Remodelación Centro De Readaptación Femenil.	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485830	Reclusorio Metropolitano Sistema Inteligente De Control De Iluminacion Y Equipos Electricos	5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,951,724	\$7,951,724	\$7,951,724	99.40	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485937	Construcción Cuartel Regional En Mascota	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$43,555,599	\$43,555,599	\$43,555,599	\$43,555,599	\$7,058,750	\$7,058,750	\$7,058,750	16.21	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485951	Construcción Ijcf Delegación Ciudad Guzmán	8	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,585,666	\$5,585,666	\$5,585,666	99.74	\$0	Otros	1	0.00	99.75	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485969	Construcción Ijcf Delegación Tequila	9	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,268,960	\$3,268,960	\$3,268,960	\$3,262,786	\$3,257,021	\$3,257,021	\$3,257,021	99.63	\$0	Otros	1	0.00	99.63	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100489804	Adquisición De Calentadores	Cal. solar Req. 2460	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	100.00	\$0	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100492766	Fam 2015	INFEJAL RAMO33 BASICO 2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$55,731,585	\$23,150,532	\$23,150,532	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100492829	Fam Ramo33 Sup 2015	INFEJAL RAMO33SUP2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$184,960,531	\$142,975,605	\$142,975,605	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200505095	Construcción De La Base Militar (Unidad Habitacional Y Batallón De Infantería) En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	06001400324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,000,000	\$46,625,063	\$46,625,063	\$46,625,063	\$46,625,063	\$46,625,063	\$46,625,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200506621	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-02-0004-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200507246	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Ahualulco De Mercado En El Estado De Jalisco.	060001500010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200509790	Programa De Regeneración De Imagen Urbana De Centros Históricos En El Estado.	060001500062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,628,221	\$25,226	\$25,226	\$25,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	176,434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200509841	Obras Marítimas, Fluviales Y Subacuáticas, En La Localidad De Barra De Navidad (Trabajos De Reforzamiento Para La Protección Y Estabilidad De La Barra En La Localidad De Barra De Navidad, Municipio De	060001500111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200527114	1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos	OPZ-R33-ALC-AD-033/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$550,999	\$550,999	\$550,999	\$550,999	\$137,750	\$137,750	\$137,750	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: anticipo / Física: obra terminada / Registro: obra terminada pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527047	1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a.	OPZ-R33-ALC-AD-034/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$798,123	\$798,123	\$798,123	\$798,123	\$199,531	\$199,531	\$199,531	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: anticipo / Física: obra concluida / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527168	Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs	OPZ-R33-APO-AD-129/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: sin avance físico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527297	Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	OPZ-R33-ALC-AD-130/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,156,123	\$1,156,123	\$1,156,123	\$1,156,123	\$826,025	\$289,031	\$289,031	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Anticipo pagado / Física: obra concluida / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527335	Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado	OPZ-R33-PAV-AD-131/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,723,555	\$1,723,555	\$1,723,555	\$1,058,283	\$1,058,283	\$1,058,283	61.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Proceso / Física: obra concluida / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar - obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200537141	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada 1era Etapa Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Delegación De	06001400386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2015	\$229,651	\$229,651	\$229,651	\$229,651	\$229,651	\$229,651	\$229,651	100.00	\$0	Metros	12,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200537880	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Teocaltiche En El Estado De Jalisco.	060001500005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538031	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Sayula En El Estado De Jalisco.	060001500006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538105	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De San Miguel El Alto En El Estado De Jalisco.	060001500007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538191	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Guadalajara En El Estado De Jalisco.	060001500008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538442	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Autlán De Navarro En El Estado De Jalisco.	060001500009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200541250	Ampliación De Torre Parroquia San Miguel Arcángel Y Mejoramiento De Imagen Urbana En Fachadas, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. Segunda Etapa.	060001500061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,341,950	\$1,003,781	\$1,003,781	\$1,003,781	\$1,003,781	\$1,003,781	\$1,003,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200542945	Construcción De Mercado En El Municipio De Arandas, Jalisco.	06001400601	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$201,334	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300562592	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un A Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 88678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300552942	Construcción De Doce Aulas Didácticas, Dos Núcleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81709	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,831,554	\$10,831,554	\$10,831,554	\$10,831,554	\$10,825,778	\$10,825,778	\$10,825,778	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552961	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Informatica, Administracion, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 88594	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,822,469	\$6,822,469	\$6,822,469	\$6,822,469	\$6,016,251	\$6,016,251	\$6,016,251	88.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552977	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Adecuación De Bodega Para Dirección Y Obra Exterior.	INFEJAL 88676	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,478,036	\$4,478,036	\$4,478,036	\$4,478,036	\$4,341,220	\$4,341,220	\$4,341,220	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552991	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Dos Bodegas, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 88597	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,632,096	\$9,632,096	\$9,632,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553006	Construccion De Seis Aulas Didacticas Y Escalera, Asi Como El Retiro De Las Dos Aulas Provisionales Existentes En El Plantel (Etapa Que Corresponde Al Primer Piso Del Edificio E ,	INFEJAL 89207	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,693,532	\$2,693,532	\$2,693,532	\$2,693,532	\$2,659,129	\$2,659,129	\$2,659,129	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553045	Rehabilitacion De Drenaje, Barda Perimetral Y Poda De Arboles	INFEJAL 72364	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,245	\$987,245	\$987,245	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553123	Rehabilitacion De Las Instalaciones Eléctricas, Reparación Del Nucleo De Servicios Sanitarios, Barda Perimetral, Rehabilitacion De Línea De Aguas Pluviales, Valvula Check Y Pozo De Absorcion	INFEJAL 78287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,449,975	\$1,449,975	\$1,449,975	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553145	Sustitución De Impermeabilización, Sustitución De Pisos Cerámicos, Desazolve De Drenaje, Reparación De Hidroneumático Y Colocación De Ventiladores	INFEJAL 89310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,481,811	\$1,481,811	\$1,481,811	\$1,481,811	\$1,481,804	\$1,481,804	\$1,481,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553165	Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Suministro Y Colocacion De Transformador De 45 Kva, Rehabilitacion Integral Del Nucleo De Servicios Sanitarios, Construccion De Sistema De Captacion Y Manejo	INFEJAL 85632	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,326,253	\$2,326,253	\$2,326,253	\$2,326,253	\$2,057,798	\$2,057,798	\$2,057,798	88.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300553181	Construcción De Rampas Para Discapacitados, Modificación Del Núcleo De Servicio Sanitario Para Espacio Del Mismo	INFEJAL 88567	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$331,991	\$331,991	\$331,991	\$331,991	\$331,980	\$331,980	\$331,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553675	Impermeabilización, Retiro De Cubierta Del Patio Cívico, Reparacion De Muros Y Losas De Techo	INFEJAL 89389	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$208,339	\$208,339	\$208,339	\$208,339	\$200,676	\$200,676	\$200,676	96.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553696	Reparacion De Barda Perimetral, Socavon E Instalacion Sanitaria	INFEJAL 87681	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$832,661	\$832,661	\$832,661	\$832,661	\$832,589	\$832,589	\$832,589	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300558481	Rehabilitación De Empedrado En El Camino A La Central (La Central-El Terrero) En El Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500398	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558558	Construcción De Pavimento En Varias Calles De La Colonia Jalisco En El Municipio De Tonalá (Fise), Jalisco.	060001500493	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558568	Construcción De Empedrado 2a. Etapa En El Municipio De Hostotipaquillo (Fise)	060001500514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,100,009	\$1,400,009	\$1,400,009	\$1,400,009	\$1,400,006	\$1,400,006	\$1,400,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CERRAR / Física: OBRA TERMINADA CERRAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558579	Empedrado Ahogado En Concreto En Avenida De La Cruz En La Comunidad De El Cabezón De Calle 5 De Mayo A Calle Santa Elena De La Cruz En El Municipio De Ameca (Fise)	060001500345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$913,496	\$835,719	\$835,719	\$835,719	\$777,327	\$777,327	\$777,327	93.01	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada cerrar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559938	Construcción De Empedrado Zameado, Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Ramón Corona, Entre Independencia Y Avenida Malecón, En El Municipio De Juancatlán, Jalisco.	060001500196	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,867,369	\$1,322,593	\$1,322,593	\$1,322,593	\$1,322,593	\$1,322,593	\$1,322,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560428	Construcción De Red De Media Y Baja Tensión En La Comunidad De Los Ocotes En El Municipio De Talpa De Allende (Fise)	060001500570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560935	Construcción De Tanque Galvanizado Para Almacenamiento De Agua Potable De 500 M3 En La Localidad De El Zapatero, Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500445	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300561037	Construcción De Colector De Aguas Pluviales En Calle Privada Ponce De León En La Cabecera Municipal De Tecalitlán (Fise)	060001500572	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561128	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ctm Los Organos En El Municipio De Teocaltiche (Fise)	060001500377	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561150	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Central En El Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500399	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561191	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo (Fise)	060001500577	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300566805	Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Y Restitución De Empedrado En Calle Felipe Angeles En El Municipio De Acatlán De Juárez (Fise)	060001500573	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,077,098	\$748,549	\$748,549	\$748,549	\$712,771	\$712,771	\$712,771	95.22	\$0	Metros Cuadrados	197	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CERRAR / Física: OBRA TERMINADA CERRAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566719	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Guerrero En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Del Municipio De Tizapan El Alto (Fise)	060001500511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300566851	Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De San Jose Del Tule, Municipio De Pihuamo (Fise)	060001500388	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300567559	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Moctezuma En Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo (Fise)	060001500576	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300567573	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo (Fise)	060001500578	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300567577	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Independencia En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	060001500575	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300573254	Construcción De Centro De Información Y Documentación. Referencia 2288/15	INFEJAL 89147	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$20,075,320	\$17,121,010	\$17,121,010	\$17,121,010	\$9,694,722	\$9,694,722	\$9,694,722	56.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574378	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Biblioteca, Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera, Patio Civico/ Cancha De Usos Multiples Y Obra Exterior.	INFEJAL 89175	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,109,959	\$4,109,959	\$4,109,959	\$4,109,959	\$4,109,959	\$4,109,959	\$4,109,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574386	Sustitucion De Techo Y Reparacion De Sanitarios	INFEJAL 89484	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$427,729	\$427,729	\$427,729	\$375,473	\$375,473	\$375,473	87.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574405	Construcción De Seis Aulas Didacticas, Nucleo De Servicios Sanitarios, Dirección Con Anexo Y Bodega Sustitucion De Las Aulas Provisionales Y De Las Construcciones Atípicas.	INFEJAL 89202	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,812,835	\$3,812,835	\$3,812,835	\$3,812,835	\$3,812,834	\$3,812,834	\$3,812,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574469	Construcción De Seis Aulas Didacticas, Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,620,587	\$4,380,683	\$4,380,683	\$4,380,683	\$4,376,016	\$4,376,016	\$4,376,016	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574487	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior	INFEJAL 89180	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,557,765	\$1,557,765	\$1,557,765	\$1,557,765	\$1,519,936	\$1,519,936	\$1,519,936	97.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574527	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$730,033	\$873,288	\$873,288	\$873,288	\$873,287	\$873,287	\$873,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574534	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 89441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$82,348	\$82,348	\$82,348	\$82,348	\$80,706	\$80,706	\$80,706	98.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574546	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$603,431	\$961,830	\$961,830	\$961,830	\$536,337	\$536,337	\$536,337	55.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574550	Construccion De Un Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior.	INFEJAL 89097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$846,511	\$846,511	\$846,511	\$846,511	\$842,774	\$842,774	\$842,774	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574559	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$455,622	\$455,622	\$455,622	\$455,622	\$445,630	\$445,630	\$445,630	97.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574616	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 72748	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$201,917	\$201,916	\$201,916	\$201,916	\$168,500	\$168,500	\$168,500	83.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574617	Empedrado Zampeado En: 1. Onza De Cobre A Bronce, 2. Platino De Bronce A Cobre, 3. Oro De Platino A Centenario En La Colonia Carlos Rivera Aceves	OPZ-R33-PAV-CI-071/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,730,522	\$3,730,522	\$3,730,522	\$3,730,522	\$3,730,522	\$3,730,522	\$3,730,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada / Física: obra concluida / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574638	Pavimento Asfaltico En La Calle Francisco Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución.	OPZ-R33-PAV-CI-072/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574672	Opz-R33-Ele-Ad-167/15	OPZ-R33-ELE-AD-167/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574675	Construcción De Línea De Agua Potable	OPZ-R33-APO-AD-152/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$157,870							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Obra termina, pendiente de finiquitar.
JAL15150300574679	Reconstruccion De La Barda Perimetral, Poda De Arboles Y Renovar El Porton De Ingreso	INFEJAL 89379	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,275,532	\$1,275,532	\$1,275,532	\$1,275,532	\$1,209,116	\$1,209,116	\$1,209,116	94.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574686	Construcción De Red De Drenaje	OPZ-R33-ALC-AD-153/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574696	Opz-R33-Ele-Ad-177/15	OPZ-R33-ELE-AD-177/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574704	Opz-R33-Pav-Ci-181/15	OPZ-R33-PAV-CI-181/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574705	Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial	OPZ-R33-ALC-AD-155/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574720	Opz-R33-Pav-Ad-183/15	OPZ-R33-PAV-AD-183/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574722	Red De Electrificación Y Alumbrado Público	OPZ-R33-ELE-CI-156/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574730	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Bodega, Consolidada A 12 Grupos. 22/ Julio/2015	INFEJAL 89167	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,360,000	\$4,119,309	\$4,119,309	\$4,119,309	\$4,082,432	\$4,082,432	\$4,082,432	99.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574734	Opz-R33-Ele-Ad-184/15	OPZ-R33-ELE-AD-184/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574735	Red De Agua Potable	OPZ-R33-APD-AD-158/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574747	Opz-R33-Alc-Ad-196/15	OPZ-R33-ALC-AD-196/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574748	Reparacion De La Instalacion Electrica	INFEJAL 89381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$440,800	\$440,800	\$440,800	\$440,800	\$386,677	\$386,677	\$386,677	87.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574765	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 89171	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,291,841	\$2,876,942	\$2,876,942	\$2,876,942	\$2,876,942	\$2,876,942	\$2,876,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574814	Sustitucion Y Retiro De Seis Aulas Provisionales, Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Bodega.	INFEJAL 89197	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760,000	\$4,568,792	\$4,568,792	\$4,568,792	\$4,007,067	\$4,007,067	\$4,007,067	87.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574917	Opz-R33-Alc-Ad-154/15	OPZ-R33-ALC-AD-154/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300577209	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior	INFEJAL 89172	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,008,870	\$1,008,870	\$1,008,870	\$1,008,870	\$1,008,869	\$1,008,869	\$1,008,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577245	Sustitución Y Retiro De Seis Aulas Provisionales	INFEJAL 89241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,147,129	\$4,336,470	\$4,336,470	\$4,336,470	\$3,848,198	\$3,848,198	\$3,848,198	88.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577271	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Direccion, Bodega, Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,686,234	\$2,583,094	\$2,583,094	\$2,583,094	\$1,876,314	\$1,876,314	\$1,876,314	72.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577299	Sustitucion Y Retiro De Cinco Aulas Provisionales.	INFEJAL 88685	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,017,155	\$2,216,972	\$2,216,972	\$2,216,972	\$969,854	\$969,854	\$969,854	43.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577352	Demolicion De Construccion Y Acondicionamiento De Espacio	INFEJAL 89474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$56,457	\$56,457	\$56,457	\$56,457	\$56,446	\$56,446	\$56,446	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577424	Infejal 89198	INFEJAL 89198	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,692,998	\$3,692,998	\$3,692,998	\$3,692,998	\$3,692,997	\$3,692,997	\$3,692,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577434	Construccion De Cinco Aulas Didactcas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577450	Reparacion De Murete Y Lamparas	INFEJAL 89410	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$103,925	\$103,925	\$103,925	\$103,925	\$101,579	\$101,579	\$101,579	97.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577948	Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$424,639	\$424,639	\$424,639	\$424,639	\$424,540	\$424,540	\$424,540	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577991	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89182	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$989,560	\$989,560	\$989,560	\$989,560	\$966,547	\$966,547	\$966,547	97.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400594751	Rehabilitacion De Sanitarios	INFEJAL 89634	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$790,023	\$790,023	\$790,023	\$790,023	\$790,023	\$790,023	\$790,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594765	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89169	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,068,384	\$1,068,384	\$1,068,384	\$1,068,384	\$1,055,132	\$1,055,132	\$1,055,132	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594917	Sustitucion De Cubiertas En Cinco Módulos Y Sustitución De Pisos En Dos Aulas	INFEJAL 89632	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,935,595	\$1,935,595	\$1,935,595	\$1,935,595	\$1,552,888	\$1,552,888	\$1,552,888	80.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594931	Rehabilitacion De Impermeabilizacion, Aplanados, Pintura, Instalacion Eléctrica	INFEJAL 86571	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$752,790	\$752,790	\$752,790	\$752,790	\$752,140	\$752,140	\$752,140	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400594941	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 89525	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$437,991	\$437,991	\$437,991	\$437,991	\$298,122	\$298,122	\$298,122	68.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594962	Construccion De Rampas, Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Para Discapacitados, Sustitucion De Lamparas, Demolicion Del Nucleo De Servicio Sanitario Existente, Impermeabilizacion, Sustitucion De	INFEJAL 90066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,089,781	\$1,089,781	\$1,089,781	\$1,089,781	\$1,089,778	\$1,089,778	\$1,089,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400594980	Reparacion De Hundimiento	INFEJAL 89376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$105,722	\$105,722	\$105,722	\$105,722	\$86,668	\$86,668	\$86,668	81.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400595016	Instalacion De Una Subestación Eléctrica	INFEJAL 89394	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$471,677	\$471,677	\$471,677	\$471,677	\$400,786	\$400,786	\$400,786	84.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595395	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Ahualulco, Jalisco.(Longitud De 376.90km)	06001400018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595646	Construcción Del Nuevo Mercado Pedro Ogazón, Ubicado En La Colonia Morelos, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001400034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595827	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe,1 Era Etapa, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	06001400406	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,996,518	\$97,832	\$97,832	\$97,832	\$97,832	\$97,832	\$97,832	100.00	\$0	Kilómetro	5,933	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400595872	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ramón Corona Y Guadalupe Victoria De Vicente Trigo A Cuauhtémoc, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	060001500408	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,792,321	\$2,084,822	\$2,084,822	\$2,084,822	\$2,084,822	\$2,084,822	\$2,084,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,651	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400595926	Rehabilitación De Segunda Etapa De Camino A San Juan Del Monte Ubicada Entre Carretera 54 Y Carretera Estatal Cuquio, En El Municipio De Ixtlahuacán Del Río, Jalisco	34001300279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,349,310	\$1,365,431	\$1,365,431	\$1,365,431	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	35,274	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595958	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 1, Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500387	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,396,101	\$2,018,942	\$2,018,942	\$2,018,942	\$2,018,942	\$2,018,942	\$2,018,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400596018	Reconstrucción De Puente Vehicular El Chico En Casimiro Castillo.	34001300500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,640,233	\$574,896	\$574,896	\$574,896	\$574,896	\$574,896	\$574,896	100.00	\$0	Metros lineales	3,758	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596028	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 2 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,564,045	\$2,589,809	\$2,589,809	\$2,589,809	\$2,589,809	\$2,589,809	\$2,589,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596069	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Segunda Etapa, Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San A	060001500384	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,367,437	\$3,275,303	\$3,275,303	\$3,275,303	\$3,275,303	\$3,275,303	\$3,275,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,022	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400596114	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Ingreso A Lomas De Tejeda Frente Uno, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señaletica Y Alumbrado Público, En La Localidad De	060001500297	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,939,635	\$2,951,544	\$2,951,544	\$2,951,544	\$2,951,544	\$2,951,544	\$2,951,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,680	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600602	Sustitución De Cinco Aulas Provisionales Por Siete Aulas Didacticas.	INFEJAL 89199	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,017,155	\$2,548,333	\$2,548,333	\$2,548,333	\$2,529,743	\$2,529,743	\$2,529,743	99.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400600659	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 89177	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$7,347,042	\$8,994,603	\$8,994,603	\$8,994,603	\$7,948,768	\$7,948,768	\$7,948,768	88.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600735	Sustitucion De Cinco Aulas Y El Retiro De Las Siete Aulas Provisionales, Area Administrativa, Biblioteca Y Escalera.	INFEJAL 88519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,503,747	\$4,775,171	\$4,775,171	\$4,775,171	\$4,237,859	\$4,237,859	\$4,237,859	88.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600741	Mantenimiento Del Transformador Y Reparación De Instalación Eléctrica	INFEJAL 89668	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$197,711	\$192,906	\$192,906	\$192,906	\$189,793	\$189,793	\$189,793	98.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600762	Edificio A Sustitucion De Techumbre Reposicion De Salidas Electricas Edificios B Y C Sustitucion De Teja Y Relleno De Hormigon Edificio D Y E Sustitucion Impermeabilizacion Y De Tinaco.	INFEJAL 89771	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,012,660	\$974,825	\$974,825	\$974,825	\$963,738	\$963,738	\$963,738	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600767	Edificio A Sustitucion De Techumbre, Reposicion De Salidas Electricas Y Ventiladores De Techo	INFEJAL 89697	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$164,513	\$178,278	\$178,278	\$178,278	\$178,275	\$178,275	\$178,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600776	Sustitucion De Techumbre En Patio Civico	INFEJAL 89806	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$569,887	\$514,775	\$514,775	\$514,775	\$514,732	\$514,732	\$514,732	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600779	Edificio A Sustitucion De Techumbre	INFEJAL 89748	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$121,242	\$120,106	\$120,106	\$120,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600789	Edificio E Sustitucion De Techumbre	INEJAL 89781	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$113,759	\$123,711	\$123,711	\$123,711	\$109,153	\$109,153	\$109,153	88.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600797	Edif. A Sustitucion De Techumbre Y Daños En Salidas Electricas	INFEJAL 89773	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$131,704	\$129,249	\$129,249	\$129,249	\$129,244	\$129,244	\$129,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600805	Edif. A Reparacion De Losa Afectada, Obra Exterior ,Sustitucion De Rejilla Pluvial Y Azolves,Sustitucion De Luminaria Punta De Postes Punta De Postes	INFEJAL 89749	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$253,092	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600812	Edificio A B C Y D Sustitucion De Teja En Techumbre	INFEJAL 89746	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$45,686	\$63,253	\$63,253	\$63,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400600818	Edificio A Sustitucion De Teja Por Impermeabilizacion En Losa, Reconstruccion De Cubre Tinaco Colapsado Y Repocision Edificio B Daño En Techumbre Retiro De Arbol Y Afectacion En Pintura, Afect	INFEJAL 89794	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,054,604	\$1,039,699	\$1,039,699	\$1,039,699	\$1,038,838	\$1,038,838	\$1,038,838	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600822	Edific. A , B , Y D Y E Sustitucion De Techumbre,Aplicación De Pintura, Sustitucion De Estructura De Área Comedor, Obra Exterior:Sustitucion De Barda Perimetral	INFEJAL 89706	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,491,451	\$1,414,321	\$1,414,321	\$1,414,321	\$1,406,316	\$1,406,316	\$1,406,316	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600825	Edificio E Sustitucion De Techumbre Y Aplicación En Muros Edificio F Sustitucion De Láminas En Techumbre Obra Exterior Construccion De Barda Y Repocision De Cerco Perimetral , Retiro De Arbol	INFEJAL 89695	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$210,156	\$209,164	\$209,164	\$209,164	\$209,164	\$209,164	\$209,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600830	Edific. A , B , Y D Sustitucion De Teja Y En Entortado De Hormigon En Techumbre	INFEJAL 89774	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$589,916	\$532,779	\$532,779	\$532,779	\$525,731	\$525,731	\$525,731	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600834	Edifi. A , B C Y D Sustitucion De Teja Y En Relleno De Hormigon En Techumbre	INFEJAL 89783	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$940,215	\$905,982	\$905,982	\$905,982	\$675,826	\$675,826	\$675,826	74.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600838	En Techumbre De Plaza Civica De Arboles Caidos, Desazolves En Instalaciones Hidrosanitarias	INFEJAL 89768	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$109,776	\$99,151	\$99,151	\$99,151	\$99,146	\$99,146	\$99,146	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400601740	Rehabilitacion Del Modulo A En Baños, Instalaciones Eléctricas, Luminarias Y Sustitucion De Cubierta	INFEJAL 86301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,273,446	\$1,367,103	\$1,367,103	\$1,367,103	\$1,241,467	\$1,241,467	\$1,241,467	90.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400601751	Construccion De Muro Perimetral, Reparacion De Aulas Y Luminarias	INFEJAL 90136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$844,333	\$1,088,684	\$1,088,684	\$1,088,684	\$1,074,826	\$1,074,826	\$1,074,826	98.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400605983	Electrificacion Y Equipamiento De Pozo	15029	Jalisco	Teocaltiche	Paso de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400605985	Construccion De Linea De Agua	15030	Jalisco	Teocaltiche	Paso de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1515040060598	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Jose G Lares Colonia El Tanque	15032	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400607117	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Tierras Negras, La Hacienda Y Rincón De Ayotitlán En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise), Jalisco.	060001500574	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612863	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Encarnación De Díaz (Fise)	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$86,729	\$86,729	\$86,729	\$86,729	\$86,729	\$86,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400612980	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Ojuelos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$400,952	\$400,952	\$400,952	\$400,952	\$400,952	\$400,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613081	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$32,553	\$32,553	\$32,553	\$32,553	\$32,553	\$32,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613133	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Teocaltiche, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$283,237	\$283,237	\$283,237	\$283,237	\$283,237	\$283,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613222	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$806,124	\$128,309	\$128,309	\$128,309	\$128,309	\$128,309	\$128,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613466	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Villa Hidalgo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$31,878	\$31,878	\$31,878	\$31,878	\$31,878	\$31,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613535	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$134,097	\$134,097	\$134,097	\$134,097	\$134,097	\$134,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613685	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$421,404	\$421,404	\$421,404	\$421,404	\$421,404	\$421,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613913	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614042	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ayotlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,601	\$427,203	\$427,203	\$427,203	\$427,203	\$427,203	\$427,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614109	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Jamay, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$984,750	\$156,780	\$156,780	\$156,780	\$156,780	\$156,780	\$156,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614226	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Poncitlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$669,248	\$239,364	\$239,364	\$239,364	\$239,364	\$239,364	\$239,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614344	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$665,027	\$195,187	\$195,187	\$195,187	\$195,187	\$195,187	\$195,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614434	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$695,852	\$1,349,593	\$1,349,593	\$1,349,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614517	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Pihuamo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$897,690	\$519,387	\$519,387	\$519,387	\$519,387	\$519,387	\$519,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614550	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tóxpam, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614581	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Zapotiltic, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$707,000	\$380,762	\$380,762	\$380,762	\$380,762	\$380,762	\$380,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614792	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$620,218	\$342,261	\$342,261	\$342,261	\$342,261	\$342,261	\$342,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614840	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$268,312	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614864	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$622,583	\$362,838	\$362,838	\$362,838	\$362,838	\$362,838	\$362,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614910	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,168,511	\$543,416	\$543,416	\$543,416	\$543,416	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera: EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURÓ EN 2015, PERO ES RECURSO 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614954	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614975	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ameca, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$620,369	\$434,728	\$434,728	\$434,728	\$434,728	\$434,728	\$434,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614996	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Hostotipaquito Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$434,259	\$325,615	\$325,615	\$325,615	\$325,615	\$325,615	\$325,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400615044	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tala, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$614,653	\$418,358	\$418,358	\$418,358	\$418,358	\$418,358	\$418,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615053	Rehabilitación De Cancelería De Herrería Y Maya Ciclonica	INFEJAL 89633	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$65,383	\$65,383	\$65,383	\$65,383	\$65,380	\$65,380	\$65,380	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615073	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Atoyac, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$939,856	\$704,892	\$704,892	\$704,892	\$704,892	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400615108	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$620,369	\$353,593	\$353,593	\$353,593	\$353,593	\$353,593	\$353,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615140	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Teocuitatlán De Corona Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$924,873	\$299,735	\$299,735	\$299,735	\$299,735	\$299,735	\$299,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615174	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Villa Corona, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$750,769	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615315	Acciones De Infraestructura Social Básica (Por Definir 2015)	2015 - 1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160100624778	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-02-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100624781	Sustitucion De Un Aula Y La Construcción De Un Nucleo De Servicios Sanitarios.	INFEJAL 86698	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$893,128	\$893,128	\$893,128	\$893,128	\$750,342	\$750,342	\$750,342	84.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624803	Edificio B, C Y D Sustitucion De Techumbre, Salidas Electricas, Ventiladores De Techo, Aplicacion De Pintura Vinilica, Obra Exterior Y Sustitucion De Barda Perimetral.	INFEJAL 89703	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,389,958	\$1,389,958	\$1,389,958	\$1,389,958	\$1,082,198	\$1,082,198	\$1,082,198	77.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100624808	Clausura De La Fosa Septica Y Conexion Del Sistema De Drenaje Interno Al Municipal	INFEJAL 90074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$65,852	\$65,852	\$65,852	\$65,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100627018	Fam R33 Ms 2015	INFEJAL R33MS2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$31,197,064	\$31,197,064	\$31,197,064	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100627593	Rehabilitación De Los Edificios G Y H, Sanitarios E Instalación Eléctrica De Los Tres Módulos Existentes.	INFEJAL 86464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,671,570	\$1,671,570	\$1,671,570	\$1,671,570	\$693,975	\$693,975	\$693,975	41.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160100632842	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Alumbrado Público, Tramo Calle Bocanegra A 16 De Septiembre, En La Localidad De Buenavista, Municipio De Tlajomulc	060001500426	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,916,590	\$646,402	\$646,402	\$646,402	\$646,402	\$646,402	\$646,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,054	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664626	Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Taller De Ofimatica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Biblioteca, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 89168	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$8,049,697	\$8,049,697	\$8,049,697	\$8,049,697	\$6,886,535	\$6,886,535	\$6,886,535	85.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664635	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 74402	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$992,727	\$992,727	\$992,727	\$992,727	\$881,200	\$881,200	\$881,200	88.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664657	Trabajos Complementarios Para Terminacion De Obra Incluye Traslado De Aulas Prefabricadas, Guia Podotactil, Construccion De Escalera Metalica (Edificio B) Construccion De Muebles De Guardado (Edificio	INFEJAL 92592	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$341,964	\$341,964	\$341,964	\$341,964	\$240,510	\$240,510	\$240,510	70.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664690	Terminacion De La Construccion De Cancha Deportiva	INFEJAL 90850	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$356,863	\$356,863	\$356,863	\$356,863	\$356,863	\$356,863	\$356,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664708	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios, Bodega Y Dirección Con Anexo.	INFEJAL 93006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,130,643	\$3,130,643	\$3,130,643	\$3,130,643	\$1,725,945	\$1,725,945	\$1,725,945	55.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664719	Construccion De Catorce Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Dos Bodegas, Dos Porticos, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 73245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,949,197	\$10,949,197	\$10,949,197	\$10,949,197	\$10,320,490	\$10,320,490	\$10,320,490	94.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664753	Construccion De Acotamiento Perimetral Y Estacionamiento.	INFEJAL 90950	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,330,961	\$1,330,961	\$1,330,961	\$1,330,961	\$1,131,317	\$1,131,317	\$1,131,317	85.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664758	Construccion De Barda Perimetral Y Otros Trabajos De Obra Exterior.	INFEJAL 93123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$580,190	\$580,190	\$580,190	\$580,190	\$493,161	\$493,161	\$493,161	85.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664767	Construccion De Vialidades, Andadores, Muro De Contencion, Comunicacion Con Auditorio (Obra Exterior)	INFEJAL 80918	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$868,022	\$868,022	\$868,022	\$868,022	\$867,540	\$867,540	\$867,540	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200664936	Sustitucion De Tres Tinacos, Rehabilitacion De Cubo De Tinacos, Impermeabilizacion.	INFEJAL 87649	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$146,711	\$146,711	\$146,711	\$146,711	\$139,625	\$139,625	\$139,625	95.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664949	Reparacion De Aulas, Sanitarios, Azoteas, Impermeabilizacion, Aplicacion De Pintura, Poda De Arboles, Instalacion Electrica Y Rehabilitacion De Un Muro	INFEJAL 89185	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,084,927	\$2,084,927	\$2,084,927	\$2,084,927	\$1,849,954	\$1,849,954	\$1,849,954	88.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664971	Rehabilitacion De Las Instalaciones Electricas, Ampliacion Del Nucleo De Servicio Sanitario, Rehabilitacion De Línea De Aguas Pluviales, Valvula Check Y Pozo De Absorcion Y Sustitucion De Cubiertas.	INFEJAL 89231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,197,345	\$1,197,345	\$1,197,345	\$1,197,345	\$1,036,541	\$1,036,541	\$1,036,541	86.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664998	Rehabilitacion De Cubiertas, Aplanados Y Trabajos Complementarios.	INFEJAL 88268	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$849,748	\$849,748	\$849,748	\$849,748	\$623,031	\$623,031	\$623,031	73.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200665020	Construccion De Plataformas De Concreto Para Instalación De Doce Aulas Provisionales, Andadores, Rehabilitacion De Baños, Trabajos Complementarios Para El Correcto Funcionamiento Y Demolicion Total De	INFEJAL 90670	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,447,082	\$1,447,082	\$1,447,082	\$1,447,082	\$1,437,785	\$1,437,785	\$1,437,785	99.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200665025	Sustitucion De Cubiertas, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, Reparacion Del Núcleo De Servicios Sanitarios, Sustitución De Pisos Cerámicos Y De Concreto	INFEJAL 87895	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,121,324	\$2,121,324	\$2,121,324	\$2,121,324	\$1,567,776	\$1,567,776	\$1,567,776	73.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200666519	Adquisicion De Mobiliario	ADQ-05-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$18,330	\$18,330	\$18,330	\$18,330	\$18,330	\$18,330	\$18,330	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200667903	Construcción De Edificio "A" En Estructuras De Concreto De 2 Niveles Y Barda Perimetral En La Escuela Preparatoria Regional De Tamazula, Modulo Vista Hermosa, En El Municipio De Tamazula De Gordiano.	06001400082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160200668154	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas En La Comunidad De Volcanes En La Localidad De Atenguillo, Jalisco.	06001400426	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$81,552	\$64,984	\$64,984	\$64,984	\$64,984	\$64,984	\$64,984	100.00	\$0	Otros	921	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200668171	II Etapa De Rehabilitación De La Imagen Urbana De Las Calles De Acceso Al Malecón De Mezcala, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco.	06001400435	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2015	\$799,886	\$799,866	\$799,866	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48,408	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668195	Construcción De La Red De Drenaje Y Alcantarillado En Las Calles Javier Mina, 5 De Mayo, Iturbide Y Calle Aldama, Colonia La Tecolota, La Huerta, Jalisco.	06001400450	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$434,997	\$125,829	\$125,829	\$125,829	\$125,829	\$125,829	\$125,829	100.00	\$0	Otros	4,680	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668202	Rehabilitación De Imagen Urbana De Calles Perimetrales A Plaza Principal En El Municipio De Amatlán, Jalisco.	06001400543	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$723,945	\$723,945	\$723,945	\$723,945	\$1,045	\$1,045	\$1,045	0.14	\$0	Metros	14,648	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668218	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Las Localidades De El Columpio, Las Juntas Y Los Veranos, En El Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco.	06001400544	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$668,983	\$668,301	\$668,301	\$668,301	\$668,301	\$668,301	\$668,301	100.00	\$0	Otros	10,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668238	Mirador De La Manzanilla De La Paz, Jalisco.	06001400580	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160200668254	Rehabilitación De Acceso En La Comunidad Del Gargantillo Para Desarrollo Agrícola Del Municipio De Tomatlán, Jalisco.	06001400595	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$422,451	\$422,445	\$422,445	\$422,445	\$422,445	\$422,445	\$422,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	954	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668274	Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo El Aguacate En La Localidad Incamilpa, En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco.	06001400629	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$202,219	\$202,219	\$202,219	\$202,219	\$202,219	\$202,219	\$202,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668287	Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo Los Alisos En La Localidad La Lobera, En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco.	06001400630	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$141,841	\$83,014	\$83,014	\$83,014	\$83,014	\$83,014	\$83,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668293	Empedrado Ecológico Con Huellas De Concreto En Acceso A Zona Agrícola "Concepción De Buenos Aires - Corral De Mejía". Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	06001400631	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,774	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200668354	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0004-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,721	\$4,721	\$4,721	\$4,721	\$4,721	\$4,721	\$4,721	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668361	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0014-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$230,672	\$230,672	\$230,672	\$230,672	\$223,556	\$223,556	\$223,556	96.92	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668378	Dotar De Mob. Y Equipo Al Estado	INFEJAL ADO-05-0021-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$740,599	\$740,599	\$740,599	\$740,599	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668408	Dotar De Mob. Y Equipo Al Estado	INFEJAL ADO-05-0026-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$43,994	\$43,994	\$43,994	\$43,994	\$43,994	\$43,994	\$43,994	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668411	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL 05-0031-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,230	\$20,230	\$20,230	\$20,230	\$20,230	\$20,230	\$20,230	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668431	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0018-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$34,333	\$34,333	\$34,333	\$34,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668449	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0024-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$58,638	\$58,638	\$58,638	\$58,638	\$58,638	\$58,638	\$58,638	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668452	Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo Caquixtle En La Localidad La Lobera, En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco.	06001400660	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$190,602	\$123,521	\$123,521	\$123,521	\$123,521	\$123,521	\$123,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668453	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0010-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668457	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,521	\$1,521	\$1,521	\$1,521	\$1,521	\$1,521	\$1,521	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668458	Construcción De Bordo "Las Carboneras" En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco.	06001400834	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,266,190	\$1,266,176	\$1,266,176	\$1,266,176	\$1,266,176	\$1,266,176	\$1,266,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668462	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0005-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$644	\$644	\$644	\$644	\$644	\$644	\$644	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200668463	Museo De Arte Moderno Y Contemporáneo / Museo De La Barranca. (Tercera Etapa) En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001400841	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160200668466	Onstrucción De Pavimento Hecho En Obra En La Calle Niños Héroes Loc. De La Yerbabuena, Municipio De Tamazula, Jalisco.	06001400925	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$493,116	\$490,562	\$490,562	\$490,562	\$490,562	\$490,562	\$490,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668472	Pavimentación De La Calle Aldama, En San Julián, Jalisco	06001400926	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,119,047	\$2,119,047	\$2,119,047	\$2,119,047	\$2,119,047	\$2,119,047	\$2,119,047	100.00	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668479	Pavimentación Con Empedrado Tradicional En Las Calles Calandria Y Gorrión, San Marcos, Jalisco.	06001400927	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$366,629	\$232,493	\$232,493	\$232,493	\$232,493	\$232,493	\$232,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	810	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668482	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Cuauhtémoc, 1ra Etapa, Zapotlanejo, Jalisco.	06001400934	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,607,868	\$1,607,867	\$1,607,867	\$1,607,867	\$1,607,867	\$1,607,867	\$1,607,867	100.00	\$0	Otros	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668485	Construcción De Plazoleta De Ingreso A La Sierra Wirarika En El Municipio De Bolaños, Jalisco	06001400938	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2015	\$224,998	\$223,914	\$223,914	\$223,914	\$223,914	\$223,914	\$223,914	100.00	\$0	Otros	1,590	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668487	Construcción De Edificio De 2 Niveles, Aula Tipo Y Laboratorio, En La Preparatoria San Isidro Mazatepec, Municipio De Tala, Jalisco.	06001400944	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Educación	En Ejecución	2015	\$1,635,768	\$1,135,416	\$1,135,416	\$1,135,416	\$1,135,416	\$1,135,416	\$1,135,416	100.00	\$0	Otros	4,859	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668920	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-05-0015-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$22,523	\$22,523	\$22,523	\$22,523	\$22,523	\$22,523	\$22,523	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668921	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-05-0013-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$211,736	\$211,736	\$211,736	\$211,736	\$105,868	\$105,868	\$105,868	50.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668922	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-05-0006-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$111,840	\$111,840	\$111,840	\$111,840	\$111,840	\$111,840	\$111,840	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668923	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-05-0020-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$179,411	\$179,411	\$179,411	\$179,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668924	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0022-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$72,276	\$72,276	\$72,276	\$72,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200668925	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0008-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668926	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0017-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,772	\$6,772	\$6,772	\$6,772	\$6,772	\$6,772	\$6,772	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668928	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0011-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,922	\$6,922	\$6,922	\$6,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668929	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0025-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,091	\$4,091	\$4,091	\$4,081	\$4,091	\$4,091	\$4,091	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668930	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0019-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,657	\$3,657	\$3,657	\$3,657	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668931	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0003-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,226	\$4,226	\$4,226	\$4,226	\$4,226	\$4,226	\$4,226	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668932	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0027-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668965	Dadquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0023-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668967	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0009-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$92,453	\$92,453	\$92,453	\$92,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668971	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0029-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669145	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Ingreso A Lomas De Tejeda Frente Dos, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señaletica Y Alumbrado Público, En La Localidad De	060001500326	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,207,036	\$1,200,163	\$1,200,163	\$1,200,163	\$1,200,163	\$1,200,163	\$1,200,163	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669161	Construcción De Vialidades En Concreto Hidráulico En La Localidad De Cruz Vieja, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	060001500328	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,910,527	\$1,870,236	\$1,870,236	\$1,870,236	\$1,870,236	\$1,870,236	\$1,870,236	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200669177	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero, Incluye Alumbrado Público, Tramo Calle Álvaro Obregón A Calle Juárez, En La Localidad De Buenavista, Municipio	060001500338	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,461,472	\$1,398,245	\$1,398,245	\$1,398,245	\$1,398,245	\$1,398,245	\$1,398,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669191	Construcción De Pavimentación C Concreto Hidráulico D La Privada 16 De Septiembre, Tramo C. Colón A C. Álvaro Obregón, Y Terminación D La Calle 16 De Septiembre A La Calle Colón, Incluye Alumbrado Púb	060001500339	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,423,320	\$1,141,432	\$1,141,432	\$1,141,432	\$1,141,432	\$1,141,432	\$1,141,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669240	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 4 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500342	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,422,485	\$2,382,339	\$2,382,339	\$2,382,339	\$2,382,339	\$2,382,339	\$2,382,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669302	Construcción De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Pablo Luis Juan Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Pueblos De Jalisco, Municipio De Zapotlán El Grande	060001500381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,205,620	\$1,205,102	\$1,205,102	\$1,205,102	\$1,205,102	\$1,205,102	\$1,205,102	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669341	Construcción De Acciones En El Camino Villa Purificación - Los Pozos - Jirotto - Llano Del Oro, En La Localidad De Jirotto, Municipio De Villa Purificación.	060001500541	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$596,934	\$582,614	\$582,614	\$582,614	\$582,614	\$582,614	\$582,614	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669359	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Universidad, Municipio De Zapotlanejo.	060001500542	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$437,635	\$437,635	\$437,635	\$437,635	\$437,635	\$437,635	\$437,635	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669368	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En Calle Gut y Cárdenas En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	060001500543	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,704,832	\$1,704,831	\$1,704,831	\$1,704,831	\$1,704,831	\$1,704,831	\$1,704,831	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669386	Rehabilitación Del Puente Vehicular En La Localidad De Los Arrayanes En El Municipio De Degollado, Jalisco.	060001500544	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,791,910	\$1,791,799	\$1,791,799	\$1,791,799	\$1,791,799	\$1,791,799	\$1,791,799	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669397	Rehabilitación De Calles De Conexión Del Centro Histórico, En El Municipio De Atenguillo, Jalisco.	060001500568	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$1,306,047	\$1,306,047	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200669410	Trabs. D Rehab. Y Mtto. D Carre. Amatitán A Huejuquilla Y Ejido Sta. Catarina Cuexcomatitlán (Estudio Justivo. D Cambio D Uso D Suelo Y Manifestación D Impacto Ambtal. Modal. Reg. P¿ Reali. D Trab¿	060001500431	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,757,400	\$14,566,810	\$14,566,810	\$14,566,810	\$14,557,393	\$14,557,393	\$14,557,393	99.94	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669476	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADO-05-0007-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$686,810	\$686,810	\$686,810	\$686,810	\$686,810	\$686,810	\$686,810	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669593	Pavimentación Con Adoquín Calle Antonio Escobedo De San Pedro, Municipio De San Juanito De Escobedo, Jalisco.	06001400954	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	100.00	\$0	Otros	358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669626	Restauración Torre Campanario En El Templo De Santiago Apóstol Tenamaxtlán, Jalisco.	06001400962	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$755,981	\$755,980	\$755,980	\$755,980	\$755,980	\$755,980	\$755,980	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669640	Urbanización Con Concreto Hidráulico De La Calle Ocampo, Tramo Calle Juárez, Calle Gil Preciado, En La Localidad De Tepehuaje De Morelos, San Martín Hidalgo, Jalisco.	06001400966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$197,625	\$197,625	\$197,625	\$197,625	\$197,625	\$197,625	\$197,625	100.00	\$0	Otros	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669662	Construcción De Ingreso Principal En La Localidad De San Pedro Toxin, Tolimán Jalisco.	06001400967	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$353,602	\$353,598	\$353,598	\$353,598	\$353,598	\$353,598	\$353,598	100.00	\$0	Otros	585	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669671	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, Red De Drenaje Y Red Hidráulica, En Calle Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal, Municipio De Atemajac De Brizuela.	06001400975	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$837,765	\$837,095	\$837,095	\$837,095	\$837,095	\$837,095	\$837,095	100.00	\$0	Otros	843	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669680	Construcción De Puente Rural "El Ganado", En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	06001400976	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160200669693	Museo De Arte Moderno Y Contemporaneo De Guadalajara, Jalisco., Control De Calidad Para La 3ra Etapa.	06001401001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$135,675	\$456	\$456	\$456	\$456	\$456	\$456	100.00	\$0	Otros	1,243,756	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669701	Rehabilitación De Empedrado Y Banquetas De Las Calles 16 De Septiembre, Obregón Y Venustiano Carranza Del Municipio De Tapalpa, Jalisco.	06001401020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$858,539	\$665,916	\$665,916	\$665,916	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	562	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200669715	Construcción Del Tramo Carretero: Ampliación Del Libramiento San Miguel El Alto - Valle De Guadalupe, Del Km. 0 000 Al Km 0 760 En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco.	06001401054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,906,793	\$3,133,959	\$3,133,959	\$3,133,959	\$3,133,959	\$3,133,959	\$3,133,959	100.00	\$0	Otros	31,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669761	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Centro De Justicia Para La Mujer, Ubicado En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001401068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,572,133	\$1,572,133	\$1,572,133	\$1,572,133	\$1,462,856	\$1,462,856	\$1,462,856	93.05	\$0	Otros	6,001,400,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669980	Construcción De Motivo De Ingreso Carretero A Ocotlán	06001401079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,527,955	\$1,527,955	\$1,527,955	\$1,527,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,570	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200670014	Construcción De Líneas De Alejamiento Para Los Servicios Municipales (Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Energía Eléctrica) Y Construcción De Puente De Ciclovia Para El Hospital De La Comunidad.	06001401087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,719,559	\$1,719,559	\$1,719,559	\$1,719,559	\$1,523,178	\$1,523,178	\$1,523,175	88.58	\$0	Otros	42,164	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200670118	Empedrado Con Huella De Concreto En La Calle Quintana Roo, Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Gregorio Ramírez, Y Reencarpetado En Andador El Pastor, Entre Prolongación De González Ortega Y Esquipulas.	06001401097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$520,638	\$520,638	\$520,638	\$520,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,750	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200670128	Puente Vehicular Los Caballos (Superestructura) En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco	34001300529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160200670158	Construcción De Modulo E Prepa U De G En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. (Segunda Etapa)	060001500249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Educación	En Ejecución	2015	\$173,562	\$173,562	\$173,562	\$173,562	\$173,562	\$173,562	\$173,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200671315	Rutas Creativas Sendero De Conexión Entre El Centro Universitario Valles Y La Vía Verde Del Municipio De Tala A Ameca, Jalisco.	06001401000	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,783,258	\$4,783,258	\$4,783,258	\$4,783,258	\$4,676,552	\$4,676,552	\$4,676,552	97.77	\$0	Otros	9,088	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200671470	Rutas Creativas Vías Verdes, Restauración De La Antigua Estación De Ferrocarril En La Población De La Vega Municipio De Teuchitlán, Jalisco.	06001401002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$701,607	\$701,607	\$701,607	\$701,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,088	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra en jurídico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200671482	Rutas Creativas Vías Verdes, Construcción De 5.6 Km. Lineales De Senderos Utilizando El Antiguo Trazo De Ferrocarril Sobre Su Eje Principal De Las Vías Férreas En Desuso De La Población De Ciudad Guzm	06001401091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,112,931	\$7,112,931	\$7,112,931	\$7,112,931	\$7,112,931	\$7,112,931	\$7,112,931	100.00	\$0	Otros	9,088	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200671500	Rehab.Exconvento Del Carmen Mpio.Gdl., Rehab. Y Conservación Teatro Alarife Martín Casillas Mpio.Gdl., Rehab. Centro Cultural Patio De Los Ángeles Mpio.Gdl., Rehab. Museo Wixarica Mpio. Mezquitic. Ampl	06001401100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$200,081	\$200,081	\$200,081	80.03	\$0	Otros	985	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200681006	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Villa Guerrero, Primera Etapa. (Pago De Personal, Combustible, Materiales Y Maquinaria).	060001500004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160200714527	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Ubicado En La Calle Niños Heroes En La Cabecera Municipal - 110701	110701	Jalisco	Totatiche	Totatiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTATICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,459,510	\$1,459,510	\$1,459,510	\$1,459,510	\$1,459,510	\$1,459,510	100.00	\$0	Metros lineales	1,333	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se finalizó el 27 de agosto de 2016. Esta obra se pagó el 100% de Infraestructura 2016. / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729605	Reconstrucción De Puente Vehicular El Salitre En Atengo	06001400058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$679,399	\$679,399	\$679,399	\$679,399	\$679,399	\$679,399	\$679,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300729765	Carr. 430 Entre Carr. 428 - Tuxcacuesco En El Km 6 640, Construcción De Obra De Drenaje Por Contingencia, Municipio De Tuxcacuesco, Jalisco.	06001401035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$804,446	\$804,446	\$804,446	\$804,446	\$804,446	\$804,446	\$804,446	100.00	\$0	Otros	890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729776	Rehabilitación De La Carretera Del 0 000 Al 7 000 Corredor Industrial El Salto - Juancatlan, Camino A La Capilla, Municipio De El Salto, Jalisco.	06001401051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160300729907	Construcción De Solución Vial En Parque Industrial Colinas De Lagos E Intersección Con La Carretera Federal 80, En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001500371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,896	\$10,896	\$10,896	\$10,896	\$10,896	\$10,896	\$10,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,752	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300729911	Obras Complementarias De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. De Enlace, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001600255	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$192,623	\$192,623	\$192,623	\$192,623	\$192,623	\$192,623	\$192,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300730500	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Nucleos De Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior	93056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$11,307,278	\$11,307,278	\$11,307,278	\$11,307,278	\$8,709,626	\$8,709,626	\$8,709,626	77.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730508	Olra Exterior (Construccion De Barda Perimetral).	93310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,438,344	\$1,438,344	\$1,438,344	\$1,438,344	\$1,339,626	\$1,339,626	\$1,339,626	93.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730515	Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Taller De Diseño Grafico, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Bodega, Escalera Y Obra	89173	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$12,138,509	\$12,138,509	\$12,138,509	\$12,138,509	\$9,380,493	\$9,380,493	\$9,380,493	77.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730525	Onstruccion De Siete Aulas Didacticas, Un Taller De Computo, Un Taller-Audiovisual, Area Administrativa, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	89181	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$7,546,270	\$7,546,270	\$7,546,270	\$7,546,270	\$4,920,160	\$4,920,160	\$4,920,160	65.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730536	Tercera Etapa De La Construccion De Biblioteca	89257	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,424,357	\$3,424,357	\$3,424,357	\$3,424,357	\$856,089	\$856,089	\$856,089	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300730542	Construccion De Salon Para Talleres Y Readequacion De Casa Del Arte En Ciudad Guzman.	89253	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,182,546	\$3,182,546	\$3,182,546	\$3,182,546	\$1,018,823	\$1,018,823	\$1,018,823	32.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730548	Biblioteca Con Tres Aulas Anexas (Para Orientacion Educativa, Control Escolar Y Bodega-Intendencia).	89292	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,195,872	\$2,195,872	\$2,195,872	\$2,195,872	\$1,696,463	\$1,696,463	\$1,696,463	77.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730556	Construccion De Barda Perimetral	89290	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,048,983	\$1,048,983	\$1,048,983	\$1,048,983	\$840,027	\$840,027	\$840,027	80.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300731152	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-08-0003-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300731159	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-08-0004-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$72,532	\$72,532	\$72,532	\$72,532	\$72,532	\$72,532	\$72,532	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300731176	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-08-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300731181	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-08-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300737318	Rehabilitación Integral De Impermeabilizante, Instalaciones Eléctricas Y Barda Perimetral Y Poda De Arboles.	89957 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,007,145	\$1,007,145	\$1,007,145	\$1,007,145	\$889,159	\$889,159	\$889,159	88.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737328	Sustitución De Línea De Drenaje, Registros Sanitarios Y Colocación De Válvula Check Para Evitar Retornos Y Rehabilitación De Instalación Eléctrica	89955 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$953,567	\$953,567	\$953,567	\$953,567	\$655,784	\$655,784	\$655,784	68.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737341	Impermeabilización De Techos, Reparación De Instalación Eléctrica, Pisos Y De Barda Perimetral (En Riesgo De Colapso)	90002 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,134,517	\$1,134,517	\$1,134,517	\$1,134,517	\$705,548	\$705,548	\$705,548	62.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737357	Reparación De Sanitarios Y Construcción De Un Aljibe	90015 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$540,574	\$540,574	\$540,574	\$540,574	\$471,914	\$471,914	\$471,914	87.30	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737369	Construccion De Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Reparación De Muro Perimetral	90019 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$913,453	\$913,453	\$913,453	\$913,453	\$817,126	\$817,126	\$817,126	89.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737381	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90017 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$636,147	\$636,147	\$636,147	\$636,147	\$570,655	\$570,655	\$570,655	89.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737388	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90022 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$940,402	\$940,402	\$940,402	\$940,402	\$807,003	\$807,003	\$807,003	85.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737397	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90011 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$148,635	\$148,635	\$148,635	\$148,635	\$128,913	\$128,913	\$128,913	86.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737410	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90018 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$825,522	\$825,522	\$825,522	\$825,522	\$247,656	\$247,656	\$247,656	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737501	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90012 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$176,050	\$176,050	\$176,050	\$176,050	\$52,815	\$52,815	\$52,815	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737504	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90014 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$363,573	\$363,573	\$363,573	\$363,573	\$109,072	\$109,072	\$109,072	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737510	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90021 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$953,812	\$953,812	\$953,812	\$953,812	\$588,695	\$588,695	\$588,695	61.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737518	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90027 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$952,498	\$952,498	\$952,498	\$952,498	\$285,749	\$285,749	\$285,749	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300737523	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90028 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$952,546	\$952,546	\$952,546	\$952,546	\$285,764	\$285,764	\$285,764	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737530	Construccion De Un Aula Y Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Construir Canaletas Para Agua Pluvial Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	90031 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$944,532	\$944,532	\$944,532	\$944,532	\$283,360	\$283,360	\$283,360	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737537	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89911 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$938,928	\$938,928	\$938,928	\$938,928	\$281,679	\$281,679	\$281,679	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737541	Construccion De Elevador Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90032 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,755,976	\$2,755,976	\$2,755,976	\$2,755,976	\$826,793	\$826,793	\$826,793	30.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737543	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89913 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$885,905	\$885,905	\$885,905	\$885,905	\$756,953	\$756,953	\$756,953	85.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737553	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89914 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,786,114	\$1,786,114	\$1,786,114	\$1,786,114	\$535,834	\$535,834	\$535,834	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737567	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89917 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,113,394	\$1,113,394	\$1,113,394	\$1,113,394	\$796,761	\$796,761	\$796,761	71.56	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737570	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89918 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,626,340	\$1,626,340	\$1,626,340	\$1,626,340	\$1,068,026	\$1,068,026	\$1,068,026	65.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737580	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89920 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,478,194	\$1,478,194	\$1,478,194	\$1,478,194	\$443,458	\$443,458	\$443,458	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737740	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89929 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$93,943	\$93,943	\$93,943	\$93,943	\$28,183	\$28,183	\$28,183	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737766	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89948 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$561,801	\$561,801	\$561,801	\$561,801	\$446,564	\$446,564	\$446,564	79.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737776	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89935 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$147,617	\$147,617	\$147,617	\$147,617	\$44,285	\$44,285	\$44,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737839	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89943 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$365,572	\$365,572	\$365,572	\$365,572	\$274,295	\$274,295	\$274,295	75.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300737843	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89928 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$141,880	\$141,880	\$141,880	\$141,880	\$42,564	\$42,564	\$42,564	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737855	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89960 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,419,906	\$1,419,906	\$1,419,906	\$1,419,906	\$716,366	\$716,366	\$716,366	50.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737859	Ustitucion De 9 Aulas Atípicas, Un Laboratorio Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantelsustitucion De 9 Aulas Atípicas, Un Laboratorio Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89978 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$5,869,122	\$5,869,122	\$5,869,122	\$5,869,122	\$1,760,737	\$1,760,737	\$1,760,737	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737874	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89984 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$753,490	\$753,490	\$753,490	\$753,490	\$586,657	\$586,657	\$586,657	77.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737889	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89987 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,883,174	\$1,883,174	\$1,883,174	\$1,883,174	\$564,952	\$564,952	\$564,952	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737906	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Barda Perimetral, Cisterna Con Equipo Hidroneumatico Y Trabajos De Rehabilitacion	89995 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$5,293,684	\$5,293,684	\$5,293,684	\$5,293,684	\$1,588,105	\$1,588,105	\$1,588,105	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737933	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89975 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$640,392	\$640,392	\$640,392	\$640,392	\$502,163	\$502,163	\$502,163	78.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737935	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89979 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,158,900	\$2,158,900	\$2,158,900	\$2,158,900	\$1,232,503	\$1,232,503	\$1,232,503	57.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737943	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89980 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$559,874	\$559,874	\$559,874	\$559,874	\$288,675	\$288,675	\$288,675	51.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737956	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89965 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,636,379	\$2,636,379	\$2,636,379	\$2,636,379	\$1,172,592	\$1,172,592	\$1,172,592	44.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737959	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89921 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$865,361	\$865,361	\$865,361	\$865,361	\$333,379	\$333,379	\$333,379	38.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	38.52	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737966	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89916 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$648,888	\$648,888	\$648,888	\$648,888	\$194,666	\$194,666	\$194,666	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300737975	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89925 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$939,088	\$939,088	\$939,088	\$939,088	\$281,726	\$281,726	\$281,726	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737980	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89949 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$574,920	\$574,920	\$574,920	\$574,920	\$514,046	\$514,046	\$514,046	89.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737984	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90023 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,794,717	\$1,794,717	\$1,794,717	\$1,794,717	\$538,415	\$538,415	\$538,415	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738013	Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89985 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$375,871	\$375,871	\$375,871	\$375,871	\$170,484	\$170,484	\$170,484	45.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738015	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89983 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$379,354	\$379,354	\$379,354	\$379,354	\$113,806	\$113,806	\$113,806	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738019	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89988 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$754,279	\$754,279	\$754,279	\$754,279	\$226,284	\$226,284	\$226,284	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738024	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89989 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$779,887	\$779,887	\$779,887	\$779,887	\$233,966	\$233,966	\$233,966	30.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738027	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89986 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$388,797	\$388,797	\$388,797	\$388,797	\$116,639	\$116,639	\$116,639	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738034	Trabajos De Rehabilitacion En El Plante	89973 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,905,208	\$4,905,208	\$4,905,208	\$4,905,208	\$1,471,562	\$1,471,562	\$1,471,562	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738045	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89993 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,110,149	\$1,110,149	\$1,110,149	\$1,110,149	\$476,868	\$476,868	\$476,868	42.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738063	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89982 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$237,977	\$237,977	\$237,977	\$237,977	\$71,393	\$71,393	\$71,393	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738068	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89992 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$843,350	\$843,350	\$843,350	\$843,350	\$695,691	\$695,691	\$695,691	82.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738094	Trabajos De Rehabilitacion	89991 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$105,581	\$105,581	\$105,581	\$105,581	\$31,674	\$31,674	\$31,674	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300739473	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89994 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,190,508	\$2,190,508	\$2,190,508	\$2,190,508	\$657,152	\$657,152	\$657,152	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739474	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89996 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,638,131	\$2,638,131	\$2,638,131	\$2,638,131	\$791,439	\$791,439	\$791,439	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739475	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89998 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,894	\$1,300,894	\$1,300,894	\$1,300,894	\$805,473	\$805,473	\$805,473	61.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739476	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89999 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$5,957	\$5,957	\$5,957	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739482	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89923 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$174,883	\$174,883	\$174,883	\$174,883	\$52,465	\$52,465	\$52,465	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739483	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89930 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$562,001	\$562,001	\$562,001	\$562,001	\$168,600	\$168,600	\$168,600	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739486	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90035 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,714,213	\$2,714,213	\$2,714,213	\$2,714,213	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739488	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89953 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,786,997	\$1,786,997	\$1,786,997	\$1,786,997	\$536,099	\$536,099	\$536,099	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739844	Trabajos De Rehabilitación Del Plantel	89954 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$904,579	\$904,579	\$904,579	\$904,579	\$271,374	\$271,374	\$271,374	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739925	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89926 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$620,714	\$620,714	\$620,714	\$620,714	\$186,214	\$186,214	\$186,214	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739977	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89951 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$659,736	\$659,736	\$659,736	\$659,736	\$487,483	\$487,483	\$487,483	73.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300740190	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90024 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,152,554	\$2,152,554	\$2,152,554	\$2,152,554	\$645,766	\$645,766	\$645,766	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300740198	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90020 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$946,904	\$946,904	\$946,904	\$946,904	\$284,071	\$284,071	\$284,071	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300740214	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$616,979	\$616,979	\$616,979	\$616,979	\$572,870	\$572,870	\$572,870	92.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300740474	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	ADQ-08-0006-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,307	\$6,307	\$6,307	\$6,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741167	Trabajo De Rehabilitacion En El Plantel	89947	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$444,258	\$444,258	\$444,258	\$444,258	\$133,278	\$133,278	\$133,278	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741193	Trabajo De Rehabilitación En El Plantel	89938 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$233,922	\$233,922	\$233,922	\$233,922	\$172,180	\$172,180	\$172,180	73.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300741496	Trabajo De Rehabilitacion En El Plantel	89927 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$374,673	\$374,673	\$374,673	\$374,673	\$112,402	\$112,402	\$112,402	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300741504	Trabajo De Rehabilitación En El Plantel	89956 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$853,355	\$853,355	\$853,355	\$853,355	\$256,007	\$256,007	\$256,007	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300741573	Trabajo De Rehabilitacion En El Plantel	89941 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$312,151	\$312,151	\$312,151	\$312,151	\$93,645	\$93,645	\$93,645	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741650	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90004 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,098,839	\$1,098,839	\$1,098,839	\$1,088,839	\$329,652	\$329,652	\$329,652	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741673	Instituto De La Infraestructura Fisica Educativa Del Estado De Jalisco	90006 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$513,210	\$513,210	\$513,210	\$513,210	\$153,963	\$153,963	\$153,963	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741694	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,932,264	\$1,932,264	\$1,932,264	\$1,932,264	\$579,679	\$579,679	\$579,679	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741714	Construccion De Nucleo De Servicios Sanitarios Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90025 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,192,533	\$6,192,533	\$6,192,533	\$6,192,533	\$1,857,760	\$1,857,760	\$1,857,760	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300743852	Trabajos De Rehabilitacion	89931	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$97,847	\$97,847	\$97,847	\$97,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300743853	Trabajos De Rehabiliacion En El Plantel	89952	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$886,495	\$886,495	\$886,495	\$886,495	\$530,468	\$530,468	\$530,468	59.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300743854	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89939	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$233,874	\$233,874	\$233,874	\$233,874	\$70,162	\$70,162	\$70,162	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300743860	Trabajos De Rehabilitacion	89932	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$125,324	\$125,324	\$125,324	\$125,324	\$37,597	\$37,597	\$37,597	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300743973	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89997 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALICO	Educación	En Ejecución	2015	\$429,451	\$429,451	\$429,451	\$429,451	\$128,835	\$128,835	\$128,835	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300743994	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89946 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,136,094	\$1,136,094	\$1,136,094	\$1,136,094	\$340,828	\$340,828	\$340,828	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300744000	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89934 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$828,076	\$828,076	\$828,076	\$828,076	\$821,317	\$821,317	\$821,317	99.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300744002	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89937 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$847,794	\$847,794	\$847,794	\$847,794	\$740,260	\$740,260	\$740,260	87.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300744092	Trabajos De Rehabilitacion De Planteles	BOLSA POTENCIADO 15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160300744120	Trabajos De Rehabilitaciones Varias	ALCANCE POT 120 ESCUELAS	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160400817096	Alcance 2015	89936	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2015	\$234,235	\$234,235	\$234,235	\$234,235	\$70,270	\$70,270	\$70,270	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817119	Empedrado De Calles Principales, En El Municipio De Tonala, Jalisco.	060001600036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$26,322,244	\$26,322,244	\$26,322,244	\$26,322,244	\$26,312,257	\$26,312,257	\$26,312,257	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817140	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89933	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2015	\$141,687	\$141,687	\$141,687	\$141,687	\$118,807	\$118,807	\$118,807	83.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817158	Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Cuarta Etapa.	060001600577	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,448,836	\$1,448,133	\$1,448,133	\$1,448,133	85.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817178	Puente El Ranchito, En El Municipio De Atenguillo, Jalisco (Trabajos De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica De Los Accesos Al Puente).	060001600715	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$848,878	\$848,878	\$848,878	\$848,878	\$694,712	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160400817203	Trabajos Complementarios Para El Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara, Jalisco.	060001600719	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,992,560	\$4,992,560	\$4,992,560	\$4,992,560	\$4,996,888	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817230	Construcción De Centro Cultural Metropolitano, Primer Etapa, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco.	060001600720	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$578,915	\$578,915	\$578,915	\$578,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817322	Trabajos Complementarios En La Construcción De La Solución Vial De Carretera Tesistán Cruce Carretera Colotlán Y Ampliación De Vialidad A 4 Carriles Carretera Colotlán, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	060001600721	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,022,576	\$2,022,576	\$2,022,576	\$2,022,576	\$2,016,650	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817348	Construcción De Andador De Concreto En Antigua Carretera A La Capilla - Atequiza, Colo.Los Laureles En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco (Trabajos De Contingencia).	060001600722	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,696,556	\$1,696,556	\$1,696,556	\$1,696,556	\$1,203,767	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817367	Trabajos Complementarios En El Puente Los Caballos, En El Municipio De Tomatlán, Jalisco.	060001600723	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$344,482	\$344,482	\$344,482	\$344,482	\$339,416	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817393	Puente El Corcovado En El Municipio De Juchitlán (Trabajos De Desazolve Del Río), Jalisco.	060001600724	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,979,219	\$1,979,219	\$1,979,219	\$1,979,219	\$1,972,872	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817417	Obras Complementarias De Cancha Deportiva Centro Universitario Tonalá, En El Municipio De Tonalá, Jalisco.	060001600725	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,676,879	\$3,676,879	\$3,676,879	\$3,676,879	\$1,970,343	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817439	Camino: El Pinal - La Concha - Cuautitlán De García Barragán, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco	060001600726	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,348,066	\$1,348,066	\$1,348,066	\$1,348,066	\$1,348,063	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817667	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco (Corredor Verde La Tu	060001600728	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817674	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89981	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2015	\$2,383,149	\$2,383,149	\$2,383,149	\$2,383,149	\$714,945	\$714,945	\$714,945	30.00	\$0	Metros	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160400817711	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89962	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2015	\$944,054	\$844,054	\$844,054	\$844,054	\$547,186	\$547,186	\$547,186	64.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	64.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819361	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89963	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2015	\$1,489,375	\$1,489,375	\$1,489,375	\$1,489,375	\$446,812	\$446,812	\$446,812	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819421	Trabajo Agrupador 87890 Construcion De Los Edificios A Y B Y Obra Exterior, 93,679 Trabajos Complementarios De Construcción De Los Edificios A Y B Y Obra Exterior.	87890	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2015	\$6,467,446	\$6,467,446	\$6,467,446	\$6,467,446	\$2,650,459	\$2,650,459	\$2,650,459	40.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819634	Rehabilitacion En El Plantel	90030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$944,685	\$944,685	\$944,685	\$944,685	\$283,406	\$283,406	\$283,406	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400819693	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$623,971	\$623,971	\$623,971	\$623,971	\$187,191	\$187,191	\$187,191	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819828	Infraestructura De Protección, Conservación Y Preservación Ecológica (Construcción De Pórtico De Ingreso Y Sendero Interpretativo Del Bosque De Maple), En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	1000001500007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$280,694	\$280,694	\$280,694	93.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819843	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89961	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,468,875	\$1,468,875	\$1,468,875	\$1,468,875	\$724,067	\$724,067	\$724,067	49.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400819871	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89958	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,251,816	\$1,251,816	\$1,251,816	\$1,251,816	\$697,554	\$697,554	\$697,554	55.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400819883	Infraestructura De Protección, Conservación Y Preservación Ecológica (Construcción De Un Mirador Turístico) En El Volcán Nevado De Colima, En El Municipio De Tuxpan, Jalisco.	1000015000008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,859	\$528,000	\$528,000	\$522,141	\$473,236	\$473,236	\$473,236	89.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819928	Infraestructura De Protección, Conservación Y Preservación Ecológica (Construcción De Barreras Protectoras En Camino Brecha El Milanes) Para El Volcán Nevado De Colima (Brecha El Milanes) Zapotlán El	10000015000009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$149,031	\$149,031	\$149,031	\$149,031	\$149,031	\$149,031	\$149,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819929	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89919	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$36,762	\$36,762	\$36,762	\$36,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160400820055	Infraestructura De Protección, Conservación Y Preservación Ecológica (Construcción De Pórtico De Ingreso Y Terrazas Tipo Comedor) Para Anp'S, La Ciénega, Sierra De Quila, En El Municipio De Tecolotl	100001500010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$665,249	\$665,249	\$665,249	\$665,249	\$665,249	\$665,249	\$665,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820107	Trabajos De Rehabilitacion En Plantel	89971	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,231,667	\$1,231,667	\$1,231,667	\$1,231,667	\$369,500	\$369,500	\$369,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820197	Construcción Del Edificio De La Delegación Regional Zona Costa Norte Y Coe En El Predio Ubicado En Av. De Las Palmas No. 118 En Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda Etapa.	16001400004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,181,725	\$1,181,725	\$1,181,725	\$78,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820317	Construcción Del Centro De Justicia Para La Mujer En El Municipio De Guadalajara, Jalisco, Segunda Etapa.	16001400005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,782,375	\$16,782,375	\$16,782,375	\$16,782,375	\$8,047,086	\$8,047,086	\$8,047,086	47.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820462	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal, En Tonalá, Jalisco.	060001500319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$48,591,582	\$43,591,582	\$43,591,582	\$43,591,582	\$30,139,507	\$30,139,507	\$30,139,507	69.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820573	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Segunda Etapa En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco (Obras Complementarias De	060001600727	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,361,610	\$4,361,610	\$4,361,610	\$4,361,610	\$4,361,610	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400821376	Construccion De Bodega De Evidencias En Calle 18 2300	30	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,900,000	\$30,900,000	\$30,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400821617	Remodelacion Fiscalia Central Calle 14 Num. 2550	40	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,544,000	\$4,544,000	\$4,544,000	\$4,544,000	\$4,487,462	\$4,487,462	\$4,487,462	98.76	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400822902	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89945	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$413,041	\$413,041	\$413,041	\$413,041	\$317,786	\$317,786	\$317,786	76.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400822935	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90230	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,550,443	\$4,550,443	\$4,550,443	\$4,550,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160400822952	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,775,185	\$1,775,185	\$1,775,185	\$1,775,185	\$532,555	\$532,555	\$532,555	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400822987	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89967	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,329,146	\$1,329,146	\$1,329,146	\$1,329,146	\$1,144,691	\$1,144,691	\$1,144,691	86.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823013	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89968	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$348,020	\$348,020	\$348,020	\$348,020	\$228,790	\$228,790	\$228,790	65.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823032	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89969	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$476,247	\$476,247	\$476,247	\$476,247	\$142,874	\$142,874	\$142,874	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823088	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89970	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$264,095	\$264,095	\$264,095	\$264,095	\$224,475	\$224,475	\$224,475	85.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823172	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89972	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,345,577	\$1,345,577	\$1,345,577	\$1,345,577	\$1,010,299	\$1,010,299	\$1,010,299	75.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823190	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89974	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$759,680	\$759,680	\$759,680	\$759,680	\$304,928	\$304,928	\$304,928	40.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823206	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89976	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$725,837	\$725,837	\$725,837	\$725,837	\$645,358	\$645,358	\$645,358	88.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823271	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89977	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$951,505	\$951,505	\$951,505	\$951,505	\$715,856	\$715,856	\$715,856	75.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823542	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89990	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$564,936	\$564,936	\$564,936	\$564,936	\$294,002	\$294,002	\$294,002	52.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823572	Adquisición De Mobiliario	10-0006-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$64,954	\$64,954	\$64,954	\$64,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823597	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89596	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$120,724	\$120,724	\$120,724	\$120,724	\$91,395	\$91,395	\$91,395	75.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.71	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823647	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89959	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$367,194	\$367,194	\$367,194	\$367,194	\$110,158	\$110,158	\$110,158	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160400823703	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$299,156	\$299,156	\$299,156	\$299,156	\$89,747	\$89,747	\$89,747	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823728	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,496,359	\$2,496,359	\$2,496,359	\$2,496,359	\$1,209,634	\$1,209,634	\$1,209,634	48.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823763	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,461,640	\$1,461,640	\$1,461,640	\$1,461,640	\$438,492	\$438,492	\$438,492	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823771	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0009-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$77,945	\$77,945	\$77,945	\$77,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823860	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	11-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$227,093	\$227,093	\$227,093	\$227,093	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823863	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$961,511	\$961,511	\$961,511	\$961,511	\$438,898	\$438,898	\$438,898	45.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400823931	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$187,957	\$187,957	\$187,957	\$187,957	\$56,387	\$56,387	\$56,387	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400824031	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0020-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$233,369	\$233,369	\$233,369	\$233,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400824170	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0024-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$63,046	\$63,046	\$63,046	\$63,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400829318	Segunda Etapa Del Laboratorio De Alimentos Y Bebidas	89248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,933,988	\$3,933,988	\$3,933,988	\$3,933,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400829332	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	10-0007-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$12,991	\$12,991	\$12,991	\$12,991	\$12,991	\$12,991	\$12,991	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400829400	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0013-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$16,252	\$16,252	\$16,252	\$16,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400829405	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	11-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$60,069	\$60,069	\$60,069	\$60,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160400829410	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0007-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$44,893	\$44,893	\$44,893	\$44,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400829421	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0030-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$484,197	\$484,197	\$484,197	\$484,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400829437	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0021-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$870	\$870	\$870	\$870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829448	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0027-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$15,666	\$15,666	\$15,666	\$15,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829467	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	12-0032-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$14,558	\$14,558	\$14,558	\$14,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829473	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0035-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$105,618	\$105,618	\$105,618	\$105,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829484	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0026-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$198,722	\$198,722	\$198,722	\$198,722	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829520	Alcance	INFEJAL RAMO33POT120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$36,760,242	\$36,760,242	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400829530	Alcance	INFEJAL POT15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,997	\$2,997	\$2,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100622820	Equipamineto, Deposito Y Linea De Conduccion De Agua Potable En La Providencia - 2811	2811	Jalisco	Zapotlanejo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$681,828	\$681,828	\$681,828	\$681,828	\$681,828	\$681,828	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623071	Adquisición De Software Y Hardware - 4693	4693	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,723,296	\$1,723,296	\$1,723,296	\$1,723,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623612	Drenaje Calle Pedregal (Matatlan) - 2896	2896	Jalisco	Zapotlanejo	Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$332,647	\$332,647	\$332,647	\$332,647	\$332,647	\$332,647	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623734	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 3965	3965	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$676,591	\$676,591	39.97	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100623930	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Ernesto Arias - 4027	4027	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$447,576	\$447,576	\$447,576	\$447,576	\$447,576	\$45,759	\$45,759	10.22	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100624143	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Leonardo Oliva - 4066	4066	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,060,474	\$1,060,474	62.65	\$0	Metros Cuadrados	32,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100624266	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Jesus Delagillo Araujo - 3991	3991	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,251,758	\$7,251,758	\$7,251,758	\$7,251,758	\$7,251,758	\$1,060,474	\$1,060,474	14.62	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100626614	Alcance	INFEJAL RAMO33BASIC0216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$92,608,755	\$92,608,755	\$92,608,755	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100626860	Alcance	INFEJAL RAMO33MS2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$19,542,108	\$19,542,108	\$19,542,108	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100626864	Alcance	INFEJAL RAMO33SUP2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$83,289,738	\$83,289,738	\$76,431,148	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100628944	Construcción De Alcantarilla En Las Inmediaciones De Ibm, Camino Código 124: Parque J. Guadalupe Montenegro - El Castillo, En El Km. 2 551, En El Municipio De El Salto, Jalisco.	060001500150	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$552,158	\$545,257	\$545,257	\$545,257	\$545,257	\$545,257	\$545,257	100.00	\$0	Metros lineales	3,890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629054	Modernización De Tramo Carretero Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas Primera Etapa. Pavimentación De Camino Rural Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas, Tramo Del Km 4 340 Al Km 7 340, Municipio De Aten	060001500155	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100629106	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Av. Juárez, Desde Camino Viejo Al Rancho De La Cruz, Hasta La Calle Niños Héroes, Col. Rancho De La Cruz, Municipio De Tonalá, Jalisco.	060001500236	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100629130	Trabajos Complementarios De La Pavimentación Con Losas De Concreto, Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje De La Calle Prisciliano Sánchez, En La Cabecera Municipal, Del Municipio De Villa Purificació	060001500241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$679,379	\$674,069	\$674,069	\$674,069	\$674,069	\$674,069	\$674,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,623	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629159	Construcción De Modulo E Prepa U De G En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. (Segunda Etapa)	060001500249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$784,320	\$779,396	\$779,396	\$779,396	\$779,396	\$779,396	\$779,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100629173	Adecuacion, Remodelación Y Equipamiento Del Auditorio De La Ribera De Del Lago De Chapala En Ajijic.	060001500250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	100.00	\$0	Otros	48,839	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100629994	Construcción De Cuarto Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Paiztle - 8305	8305	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100632201	Construcción De La Incorporación Vial De La Calle Rastro A La Av. Jesús Michel, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500261	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$461,382	\$461,243	\$461,243	\$461,243	\$461,243	\$461,243	\$461,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,261	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632263	Segunda Etapa De La Construcción Del Auditorio De La Escuela Primaria Urbana 591 (Carlos Enriquez) En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco.	060001500263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$235,023	\$79,111	\$79,111	\$79,111	\$79,111	\$79,111	\$79,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632316	Construcción De Concreto Hidráulico En Av. El Árbol, Cabecera Municipal De Acatit, Jalisco.	060001500277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$88,848	\$9,916	\$9,916	\$9,916	\$9,916	\$9,916	\$9,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632347	Modernización De Camino Tipo "C" Jesús María - San José De La Paz Tramo "Los Veneros - San José De La Paz", San José De La Paz, Municipio De Jesús María, Jalisco.	060001500282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,302,337	\$2,302,337	\$2,302,337	\$2,302,337	\$2,302,323	\$2,302,323	\$2,302,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,225	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632382	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En La Localidad De Cofradia, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,335,685	\$1,335,685	\$1,335,685	\$1,335,685	\$827,283	\$827,283	\$827,283	61.94	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632415	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Primera Etapa Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San Ag	060001500296	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,250,500	\$3,053,840	\$3,053,840	\$3,053,840	\$3,053,840	\$3,053,840	\$3,053,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,254	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632516	Construcción Del Alumbrado Público De La Calle González Ortega En La Calle Jalisco Norte A Carretera Guadalajara - Colima, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñig	060001500312	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$533,340	\$444,902	\$444,902	\$444,902	\$444,902	\$444,902	\$444,902	100.00	\$0	Otros	4,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100632540	Construcción De La Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle González Ortega, Tramo Calle Francisco Javier Mina A La Paz A 28 De Enero En La Localidad De Santa Cruz De Las	060001500313	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,147,573	\$2,138,797	\$2,138,797	\$2,138,797	\$2,138,797	\$2,138,797	\$2,138,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632568	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 3 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	60001500314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100632662	Rehabilitación De La Av. Bosques De Santa Anita, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$920,220	\$920,065	\$920,065	\$920,065	\$920,065	\$920,065	\$920,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632690	Construcción De Plaza Pública En La Localidad De Los Pueblitos En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco. (1era. Etapa).	060001500416	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$564,328	\$564,328	\$564,328	\$564,328	\$564,328	\$564,328	\$564,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632715	Construcción De Plaza Pública En La Localidad De La Lobera En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco (1era. Etapa).	060001500417	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$840,150	\$840,150	\$840,150	\$840,150	\$840,150	\$840,150	\$840,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632739	Construcción De Domo Y Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Santa María De Los Angeles, Jalisco.	060001500419	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$551,921	\$551,921	\$551,921	\$551,921	\$551,913	\$551,913	\$551,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,687	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632872	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Primera Etapa, Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Luis Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Dele	06001400386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,206,733	\$3,184,785	\$3,184,785	\$3,184,785	\$3,184,785	\$3,184,785	\$3,184,785	100.00	\$0	Otros	12,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632913	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Rafael Galindo, En El Municipio De Mascota, Jalisco.	06001400452	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,985,607	\$646,727	\$646,727	\$646,727	\$646,727	\$646,727	\$646,727	100.00	\$0	Otros	4,890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632953	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo En Parque Metropolitano, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001400587	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,898,197	\$3,701,961	\$3,701,961	\$3,701,961	\$3,701,961	\$3,701,961	\$3,701,961	100.00	\$0	Otros	378,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100634822	Linea De Agua Potable De La Calle Morelos	16R33001	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$283,628	\$306,405	\$296,740	\$296,740	\$296,740	\$296,740	\$296,740	96.85	\$0	Metros lineales	910	0.00	96.85	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634833	Linea De Alcantarillado De La Calle Morelos	16R33002	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$510,501							0.00		Metros lineales	910	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD
JAL16160100634845	Linea De Agua Potable De La Calle Gonzalez Ortega	16R33003	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$169,496	\$195,072	\$169,198	\$169,198	\$169,198	\$169,198	\$169,198	86.74	\$0	Metros lineales	390	0.00	86.74	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634950	Linea De Alcantarillado De La Calle Gonzalez Ortega	16R33004	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,664							0.00		Metros lineales	385	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD
JAL16160100635008	Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Los Pozos - Agua Hedionda Municipio De Autlán De Navarro.	06001400590	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$224,529	\$187,720	\$187,720	\$187,720	\$187,720	\$187,720	\$187,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57,559	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635023	Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Ayutitla-El Jalocote Municipio De Autlán De Navarro.	06001400591	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$513,922	\$513,922	\$513,922	\$513,922	\$510,385	\$510,385	\$510,385	99.31	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100635040	Rehabilitación De Camino Oriente Al Calaque, Cd. Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	06001400960	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100635096	Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa.	060001600025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,987,213	\$4,987,213	\$4,987,213	\$4,987,213	\$4,987,188	\$4,987,188	\$4,987,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31,059	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635933	Pago De Sueldos Y Salarios Del Personal De Seguridad Publica Municipal	SP-2016-01	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,471,527	\$6,163,359	\$6,163,359	\$6,163,359	\$5,993,672	\$5,993,672	\$5,993,672	97.25	\$0	Otros	18,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE PAGARON SUELDOS DE SEGURIDAD / Registro: POR ERROR EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CARGO EL GASTO DE UNA OBRA DE PAVIMENTACION, EN ESTE REPORTE SE CORRIGIO EL GASTO REAL DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS. - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160100635941	Despensa Alimenticia Para Elementos De Seguridad Pública	SP-2016-02	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$133,539	\$235,250	\$235,250	\$235,250	\$235,250	\$235,250	\$235,250	100.00	\$0	Otros	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE PAGO LA DESPENSA ALIMENTICIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DE PAGO DE DESPENSA ALIMENTICIA - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160100635950	Jubilaciones De Elementos De Seguridad Publica	SP-2016-03	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82,178	\$113,568	\$113,568	\$113,568	\$113,568	\$113,568	\$113,568	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE LA JUBILACION DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. / Registro: GASTO ACUMULADO DEL PAGO A JUBILADO - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160100635959	Equipo Y Uniformes Para Elementos De Seguridad Pública	SP-2016-04	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82,178	\$51,361	\$29,812	\$51,361	\$29,812	\$29,812	\$29,812	58.04	\$0	Piezas	47	0.00	58.04	Financiera: / Física: SE PAGARON UNIFORMES Y EQUIPO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTO ACUMULADO DE EQUIPO Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160100635974	Pago De Derechos Del Agua Potable En La Comisión Nacional Del Agua	SP-2016-05	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,027,227	\$934,776	\$907,275	\$934,776	\$907,275	\$907,275	\$907,275	97.06	\$0	Otros	18,711	0.00	97.06	Financiera: / Física: PAGO DE DERECHOS DEL AGUA DEL AÑO 2016 A DICIEMBRE / Registro: GASTO ACUMULADO DE PAGOS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE A DICIEMBRE DE 2016 - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160100635986	Pago De Consumo De Energía Eléctrica Del Municipio, Cfe	SP-2016-06	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,232,672	\$2,350,403	\$2,350,403	\$2,350,403	\$2,350,403	\$2,350,403	\$2,350,403	100.00	\$0	Luminaria	18,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CFE / Registro: GASTO ACUMULADO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE CFE - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160100635999	Refacciones Para Unidades De Seguridad Publica	SP-2016-07	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82,178	\$82,178	\$29,883	\$82,178	\$29,883	\$29,883	\$29,883	36.36	\$0	Vehiculos	18,711	0.00	36.36	Financiera: / Física: GASTO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS / Registro: GASTO ACUMULADO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100636027	Combustible Para Patrullas De Seguridad Publica	SP-2016-08	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$616,336	\$731,883	\$731,883	\$731,883	\$731,883	\$731,883	\$731,883	100.00	\$0	Vehiculos	18,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS / Registro: GASTO ACUMULADO DEL COMBUSTIBLE DE PATRULLAS - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160100636090	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa)	POA 2016 06 00 -0022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,787	\$12,787	\$12,787	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100636096	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Unidad Administrativa Y Presidencia Municipal, San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa)	POA 2016 06 00 -0023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,960	\$4,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636107	Rehabilitación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic-Huejuquilla El Alto-Jesús María)- Crucero De Santa Cruz De Tepetates-Cerro El Niño-San Andrés Cohamiata Del Km 8 460 Al 14 000 En El Municipio De M	060001500539	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,069,998	\$7,069,998	\$7,069,998	\$7,028,623	\$7,022,435	\$7,022,435	\$7,022,435	99.33	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100636115	Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 22 000 (Tuxpan De Bolaños - Mesa Del Tirador) - Crucero Del Pescado - Ocoita De La Sierra, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 500 En Los Municipios De Bolaños Y Mezqu	060001500540	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,028,475	\$1,028,297	\$1,028,297	\$1,028,297	\$1,028,297	\$1,028,297	\$1,028,297	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100636225	Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 147 200 (Mezquitic - Huejuquilla El Alto - Jesús María) - Crucero De Santa Cruz De Tepetates - Cerro El Niño - San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.	060001500545	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100636229	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De San Rafael De Los Moreno A Cabrel, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500549	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,588,641	\$3,585,550	\$3,585,550	\$3,585,550	\$3,585,550	\$3,585,550	\$3,585,550	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637962	27 Mantenimiento Alumbrado Prestación Servicios	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,587,300	\$26,789,702	\$26,789,702	\$26,789,702	\$26,789,702	\$26,789,702	\$26,789,702	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638491	30 Chofer Exclusivo	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,895,063	\$6,895,063	\$6,895,063	\$6,895,063	86.19	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100638517	81 Cultura Vial	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,150,883	\$1,150,883	\$1,150,883	\$1,150,883	63.76	\$0	Otros	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638538	87 Equipate 2016	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,781,500	\$2,074,500	\$2,074,500	\$1,833,588	\$1,833,588	\$1,833,588	\$1,833,588	88.39	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638549	Programa De Fortalecimiento De Las Finanzas Publicas Municipales	FORTAMUN109201601	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,511,330							0.00		Otros	17,325	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638585	96 Parque Vehicular	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$668,249	\$668,249	\$668,249	\$668,249	89.10	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638597	136 Transparencia Recursos Financieros	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$32,676,200	\$34,276,200	\$34,276,200	\$31,133,630	\$31,133,630	\$31,133,630	\$31,133,630	90.83	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638615	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 2016	4000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100638638	147 Seguro De Vida Para Servidores Publicos	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$300,000	\$309,012	\$309,012	\$309,012	\$309,012	\$309,012	\$309,012	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638809	Mejoramiento Y Adecuacion Del Edificio Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to Trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638850	Construccion Delegacion Del Ijcf En Zapotlan El Grande (Cd. Guzman)	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638877	Construccion Delegacion Del Ijcf Tequila	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638823	Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización Tramo Carretero Soyatlán Del Oro-Trigo De Altañas, Atengo Segunda Etapa)	POA 2016 06 00 -0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Otra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200644137	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Acatitlan - 61525	61525	Jalisco	Atenguillo	Acatitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$24,840	\$24,840	\$24,840	\$24,840	\$24,840	\$24,840	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644138	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De El Ranchito - 56022	56022	Jalisco	Atenguillo	El Ranchito (Espíritu Santo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$89,884	\$89,884	\$89,884	\$89,884	\$89,884	\$89,884	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro:
JAL16160200644140	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 74605	74605	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644299	Calentadores Solares En Ageb 0532 - 75561	75561	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	100.00	\$0	Celdas solares	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644300	Construcción Red De Drenaje Dr Marcelino Alvarez - 54650	54650	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$926,519	\$926,519	\$926,519	\$926,519	\$926,519	\$926,519	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644301	Red De Drenaje Calle Venustiano Carranza - 56504	56504	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$481,809	\$481,809	\$481,809	\$481,809	\$481,809	\$481,809	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644303	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle San Carlos Col El Abrevadero - 70043	70043	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,040	\$190,040	\$190,040	\$190,040	\$190,040	\$190,040	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200644306	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Clouthier, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 27728	27728	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200644319	Construccion De Drenaje Pluvial C Amado Aguirre A Constitucion - 73007	73007	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644320	Drenaje Pluvial Priv Gpe Victoria 2da Etapa - 73074	73074	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$456,375	\$456,375	\$456,375	\$456,375	\$456,375	\$456,375	100.00	\$0	Metros lineales	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644322	Construccion De Avenida Las Californias En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco Complemetaria 2 - 68843	68843	Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$385,489	\$385,489	\$385,489	\$308,392	\$308,392	\$308,392	80.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 80% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200644328	Fosa Septica Tratamiento Primario De Aguas Residuales - 30271	30271	Jalisco	Degollado	La Tabla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,361	\$36,361	\$36,361	\$36,361	\$36,361	\$36,361	\$36,361	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644342	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre En Tizapan El Alto Jalisco - 46711	46711	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	31	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644344	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Río Verde - 54069	54069	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,702	\$3,702	\$3,702	\$3,702	\$3,702	\$3,702	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644346	Ampliacion De Electrificación En Calle Palma Cola De Pescado - 73243	73243	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$946,911	\$946,911	\$946,911	\$946,911	\$932,694	\$932,694	98.50	\$0	Otros	145	100.00	98.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644347	Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Pedro Moreno - 72851	72851	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$358,816	\$358,816	\$358,816	\$358,816	\$178,188	\$178,188	49.66	\$0	Otros	90	100.00	49.66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644348	Empedrado Típico En La Calle Francisco I. Madero Entre Aeromexico Y Cristal, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70504	70504	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL 3 ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644349	Empedrado Típico De La Calle Ensenada Entre Rumorosa Y Mexicalli, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70589	70589	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644360	Construccion De Electrificación En La Calle 5 D Mayo De La Comunidad De San Jose Del Caliche - 68545	68545	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644368	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas (San Isidro A La Mangal). - 27640	27640	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LAS OBSERVACIONES HAN SIDO ATENDIDAS SE MODIFICO EL MONTO Y EL TRIMESTRE DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644369	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas (San Isidro Al Chivero). - 27798	27798	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LAS OBSERVACIONES FUERON ATENDIDAS SE MODIFICO EL MONTO DE LA INVERSIÓN DE LA OBRA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200646545	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Avila Camacho En La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco - 44060	44060	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	400	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646546	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Agustín Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73682	73682	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646653	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ladrilleras - 72913	72913	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200646698	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo En La Comunidad De Los Pocitos - 73378	73378	Jalisco	Ameca	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200646701	Calentadores Solares En Ageb 0458 - 75675	75675	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	100.00	\$0	Celdas solares	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646706	Electrificacion En Calle Sin Nombre En La Comunidad De La Concepcion, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 39336	39336	Jalisco	Ayotlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$167,093	\$167,093	\$167,093	\$167,093	\$167,093	\$167,093	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646708	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Benito Juarez, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30643	30643	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200646711	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Cebaalos Y Quintana Roo - 60032	60032	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$652,640	\$652,640	\$652,640	\$652,640	\$652,640	\$652,640	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: Terminado y Operando / Física: Terminada y Operando / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646712	Construcción De Línea De Agua Potable Ne La Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Ceballos Y Quintana Roo - 60171	60171	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$520,521	\$520,521	\$520,521	\$520,521	\$520,521	\$520,521	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646723	Descargas Sanitarias En Calle Gutý Cardenas - 73211	73211	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$239,570	\$239,570	\$239,570	\$239,570	\$239,570	\$239,570	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646724	Red De Drenaje Pluvial Calle Amada Aguirre De Ramón Corona A Bruno Moreno - 72932	72932	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$336,959	\$336,959	\$336,959	\$336,959	\$336,959	\$336,959	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646725	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Hidalgo Colonia Lazaro Cardenas - 61356	61356	Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646730	Línea De Drenaje C Hidalgo De Ingreso A La Plaza A Calle Cerrada - 73135	73135	Jalisco	Zapotlanejo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$553,072	\$553,072	\$553,072	\$553,072	\$553,072	\$553,072	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646738	Construccion De Muro De Proteccion Rio Atenguillo Los Naranjos - 60405	60405	Jalisco	Guachinango	Guachinanguillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$53,335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200646739	Rehabilitación De Línea De Conduccion De Agua Potable A La Localidad De El Órgano - 61282	61282	Jalisco	Guachinango	El Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$119,281	\$119,281	\$119,281	\$119,281	\$119,281	\$119,281	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200646745	Construccion De Descargas Sanitarias En La Calle Enrique Alvarez Del Castillo, Entre Las Avenidas 20 De Noviembre Y 16 De Septiembre - 74685	74685	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	56	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200646746	Construccion De Vado Crucero Hacia La Localidad De El Platanillo - 74530	74530	Jalisco	Villa Purificación	El Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	82	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200646747	Equipamiento De Capacitores Pozo Los Portales II - 39775	39775	Jalisco	San Juan de los Lagos	Los Portales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646754	Construcción De 5 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Cerro Pelon - 70323	70323	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646770	Cosntrucción De Drenaje Sanitario En La Secundaria No 106 En La Cabecera Municipal - 60172	60172	Jalisco	Guachinango	Guachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016		\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200648987	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En La Colonia La Cruz En La Cabecera Municipal De Atenguillo - 61480	61480	Jalisco	Atenguillo	Colonia la Cruz de Atenguillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649134	Extensiones De Línea De La Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Del Zoquite - 73357	73357	Jalisco	Ameca	El Zoquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200649136	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Juárez En La Delegación De Providencia. - 22114	22114	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Providencia (Cantarranas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$43,748	\$43,748	\$43,748	\$43,748	\$43,748	\$43,748	100.00	\$0	Otros	322	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE CONCLUYO AL 100% Y OPERA DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA SE CONCLUYO AL 100% Y OPERA DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649138	Construccion Red De Agua Potable En Calle Rosalia Fuentes Entre Jose Maria De Jesus Hernandez Y Francisco Mora - 70404	70404	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,716	\$350,716	\$350,716	\$350,716	\$350,716	\$350,716	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649139	Construccion De Banquetas Calle Providencia Entre Camino Real Segunda Etapa - 54506	54506	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649142	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 50038	50038	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$67,849	\$67,849	\$67,849	\$67,849	\$67,849	\$67,849	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649143	Construccion De Línea De Drenaje Sanitario, En Calle Clouthier, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 27800	27800	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200649144	Perforacion Pozo, Deposito, Electrificación Y Línea De Conducción En La Comunidad De San Jeronimo - 38555	38555	Jalisco	Ayotlán	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200649145	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 27638	27638	Jalisco	Cocula	Tateposco (San José Tateposco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200649157	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Órgano - 60070	60070	Jalisco	Guachinango	El Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$0	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200649164	Empedrado Camino Las Venadas A Salto De Coyotes - 72769	72769	Jalisco	Zapotlanejo	Las Venadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$737,200	\$737,200	\$737,200	\$737,200	\$737,200	\$737,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200649167	Ampliación Eléctrica En Baja Tensión Para Las Casas De La Calle Zafiro - 41253	41253	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200649169	Electrificación En Calle Hilarion Romero Gil En La Colonia Monte Calvario En La Cabecera Municipal De Teuchitlan Jalisco. - 31442	31442	Jalisco	Teuchitlán	Teuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649174	Construccion De Sanitarios En La Escuela De La Providencia - 24643	24643	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$84,950	\$26,898	\$84,950	\$84,950	\$84,950	\$26,898	100.00	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649179	Ampliacion De Red De Drenaje Paralelo A Carretera Desde El Hospital Comunitario Hacia El Oriente - 70652	70652	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200649181	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 73920	73920	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$241,600	\$241,600	\$241,600	\$241,600	\$95,700	\$95,700	39.61	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	39.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649185	Red De Drenaje En La Calle Jesús García Hasta El Cárcamo, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70063	70063	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649186	Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Juan Diego Entre Las Rosas Y Las Torres, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69670	69670	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649187	Red De Drenaje De La Calle Basilio Teran Entre Colorin Y Francisco I. Madero, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70202	70202	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	760	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649196	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Herculano Anguiano - 72437	72437	Jalisco	Sayula	Sayula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$885,223	\$885,223	\$885,223	\$85,900	\$85,900	\$85,900	9.70	\$0	Metros lineales	516	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE REALIZO EXCAVACIÓN, PARA PROSEGUIR CON EL TENDIDO DE TUBERIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649207	Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Constitucion Segunda Etapa - 60519	60519	Jalisco	Guachinango	Guachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200649212	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico En La Calle Noche Buena - 49145	49145	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651362	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Milpillas - 56001	56001	Jalisco	Atenguillo	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$48,703	\$48,703	\$48,703	\$48,703	\$48,703	\$48,703	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651363	Rehabilitacion De La Carretera Atenguillo Santa Elena Los Ailes - 55557	55557	Jalisco	Atenguillo	Santa Elena (Los Ailes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651518	Construcción De Red De Agua Potable En Mar Caspio Y Mar Rojo - 75136	75136	Jalisco	Cihuatlán	Barra de Navidad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651519	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Mar Caspio Y Mar Rojo - 75113	75113	Jalisco	Cihuatlán	Barra de Navidad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651522	Calentadores Solares Ageb 0481 - 75413	75413	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651526	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30019	30019	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651527	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Jose Vasconcelos, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 29850	29850	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651528	Electrificación En Colonia Santa Fe - 75012	75012	Jalisco	Cihuatlán	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651531	Construcción De Red Principal De Drenaje En El Rio Chiquito 3era Etapa - 27694	27694	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651533	Electrificación De La Localidad En Las Adjuntas - 30378	30378	Jalisco	Degollado	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,249	\$24,249	\$24,249	\$24,249	\$24,249	\$24,249	\$24,249	100.00	\$0	Otros	9	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200651545	Red De Conduccion De Agua Y Electrificación 1+300 Km De Excavacion Y Tubo De Pvc Rd26 En Tramos De 6 Mts. C/U Y Adicion Tercer Hilo Con Una - 51122	51122	Jalisco	Lagos de Moreno	La Punta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,252,919	\$1,252,919	\$1,252,919	\$1,252,919	\$822,928	\$822,928	65.68	\$0	Otros	800	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651546	Electrificación Y Red De Conduccion De Agua En Rancho Puerta De Cantareras, Jalisco - 51168	51168	Jalisco	Lagos de Moreno	Cantareras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	210	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651548	Empedrado Camino El Calabozo De Carretera A La Capilla - 73239	73239	Jalisco	Zapotlanejo	El Calabozo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$464,597	\$464,597	\$464,597	\$464,597	\$464,597	\$464,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651556	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De El Órgano - 60155	60155	Jalisco	Guachinango	El Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$70,000	\$0	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200651564	Alcantarilla Calle Priv Hidalgo De Ciénuela Yema A Hidalgo - 72731	72731	Jalisco	Zapotlanejo	Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,664	\$150,664	\$150,664	\$150,664	\$150,664	\$150,664	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651565	Equipamiento De Capacitores Pozo Martires Cristeros - 39822	39822	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651571	Construcción De Red De Drenaje En Calle Río Tototlan - 53673	53673	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$152,150	\$152,150	\$152,150	\$152,150	\$152,150	\$152,150	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200651573	Construccion De Red De Agua Potable Y Mejoramiento De Vialidad - 45982	45982	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$704,418							0.00		Metros lineales	114	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651576	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Indonesia - 73343	73343	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,129,579	\$2,129,579	\$2,129,579	\$2,129,579	\$1,063,135	\$1,063,135	49.92	\$0	Otros	135	100.00	49.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651581	Red De Drenaje En La Calle Miami Entre Av. La Piedrera Y Calle S/N, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69801	69801	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651582	Empedrado Tipico En La Calle Aviación Entre Aerollneas Y Renacimiento, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70552	70552	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$534,563	\$534,563	\$534,563	\$534,563	\$534,563	\$534,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	317	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651594	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Ruiz En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 65645	65645	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$62,173	\$62,173	\$62,173	\$62,173	\$62,173	\$62,173	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651608	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Noche Buena - 49195	49195	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653709	Instalacion De Red Sanitaria Con Biodigestores En La Escuela Preparatoria Regional De Casimiro Castillo Modulo Tecomates Jalisco - 74739	74739	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	50	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200653710	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Agustín Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73675	73675	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653814	Ampliación De Red De Agua Potable En Fraccionamiento Providencia - 72896	72896	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653862	Calentadores Solares En Ageb 0369 - 75504	75504	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653863	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Providencia Entre Calle Camino Real Segunda Etapa - 54071	54071	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,301,418	\$1,301,418	\$1,301,418	\$1,301,418	\$1,301,418	\$1,301,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653864	Construccion De 10 Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 64359	64359	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653866	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Matamoros, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30715	30715	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653868	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En El Camino Ladera Grande, De Ayotlan, Jalisco - 30344	30344	Jalisco	Ayotlán	La Ladera Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653871	Construcción De Muro De Contención Para Protección De Línea Principal De Drenaje En El Río Chiquito - 45172	45172	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653875	Electrificación Calle Santo Tomas Col San Jose Buen Agua - 30204	30204	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$37,269	\$74,539	\$74,539	\$74,539	\$74,539	\$74,539	\$74,539	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200653894	Electrificacion Calle Sin Nombre Rancho Nuevo - 30306	30306	Jalisco	Degollado	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$81,298	\$81,298	\$81,298	\$81,298	\$81,298	\$81,298	\$81,298	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653901	Construcción De Tomas Domiciliarias En La Calle Enrique Alvarez Del Castillo Entre Las Avenidas 20 De Noviembre Y 16 De Septiembre - 74702	74702	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	56	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200653902	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle José Guadalupe Zuno Hernandez - 51783	51783	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	76	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200653903	Empedrado De Calles Vicente Guerrero Francisco I Madero Y Calle Niños Heroes - 72893	72893	Jalisco	Zapotlanejo	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$342,803	\$342,803	\$342,803	\$342,803	\$342,803	\$342,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653904	Ampliación Y Rehabilitación Camino Los Yugos A El Gato - 72215	72215	Jalisco	Zapotlanejo	Los Yugos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$918,090	\$918,090	\$918,090	\$918,090	\$918,090	\$918,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653906	Equipamiento De Capacitores Pozo 24 Las Antenas - 39918	39918	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653912	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Rio Blanco - 54098	54098	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,641	\$7,641	\$7,641	\$7,641	\$7,641	\$7,641	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653916	Red De Drenaje En La Calle San Bernardo Entre San Francisco Y Priv. San Francisco, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70021	70021	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653917	Empedrado Tipico En La Calle Miami Entre Av. La Piedrera Y Calle Sin Nombre, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70409	70409	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200653933	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Aguacate - 66918	66918	Jalisco	El Grullo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653934	Construcción De Electrificació En La Calle Ofelia Godínez - 74848	74848	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653935	Construcción De Drenaje En La Calle Melchor Ocampo - 75362	75362	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653944	Ampliación De La Linea De Drenaje En La Calle Noche Buena - 49220	49220	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653947	Rehabilitacion De Caminos (Carretera 54 A El Terrero). - 28398	28398	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN HA SIDO ATENDIDA Y SE MODIFICO EL MONTO POR TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656085	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 29177	29177	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	104	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656187	Extensiones De Linea De La Red De Distribución Electrica En Calle Cerro La Tetilla En Colonia Higuieritas - 73333	73333	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200656224	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias; Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias D - 19807	19807	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$885,553	\$885,553	\$885,553	\$885,553	\$885,553	\$885,553	100.00	\$0	Metros lineales	5,374	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO \$885,552.52 EJERCICIO FICAL 2016, \$225,558.59 ADELANTO FAIS 2017 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO, INCLUYO MACHUELO TIPO L 894.65 ML Y BANQUETA / Registro:
JAL16160200656226	Red De Agua Potable Calle Venustiano Carranza - 56408	56408	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$327,607	\$327,607	\$327,607	\$327,607	\$327,607	\$327,607	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656230	Electrificación En La Localidad De La Isla, Mpio De Ayotlan, Jalisco - 30623	30623	Jalisco	Ayotlán	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,639	\$210,639	\$210,639	\$210,639	\$210,639	\$210,639	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR
JAL16160200656231	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 50069	50069	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$210,102	\$210,102	\$210,102	\$210,102	\$210,102	\$210,102	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656232	Construccion De Línea De Agua Potable, En Calle Zaragoza, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30772	30772	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200656233	Construccion De Línea De Agua Potable, En Calle Jose Vasconcelos, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 29829	29829	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200656234	Construccion De Línea De Agua Potable En El Camino Ladera Grande, De Ayotlan Jalisco - 27264	27264	Jalisco	Ayotlán	La Ladera Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200656235	Construcción De Boca De Tormenta En Calle Fray Pedro De Gante Cruce Calle Apolo - 62019	62019	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656236	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Juarez Privada De Villa Y Reforma - 43079	43079	Jalisco	Cocula	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200656250	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De El Órgano - 59763	59763	Jalisco	Guachinango	El Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$150,000	\$0	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016.Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016.Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016.Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656260	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Enrique Álvarez Del Castillo - 51717	51717	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	144	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200656262	Terminación De Aula En Escuela Tierritas Blancas - 50243	50243	Jalisco	San Juan de los Lagos	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución	2016		\$180,594	\$180,594	\$180,594	\$180,594	\$180,594	\$180,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656265	Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De El Dique - 55165	55165	Jalisco	Tototlán	El Dique (San José de los Ríos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$236,005	\$236,005	\$236,005	\$236,005	\$236,005	\$236,005	100.00	\$0	Metros lineales	308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656269	Red De Agua Potable De La Calle Rinconada De El Salto Desde Manuel Acuña, Cabecera Municipal, El Salto, Jalisco. - 69706	69706	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656570	Ampliación De Línea Eléctrica En La Calle 21 De Marzo En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 29259	29259	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	70	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200658693	Construccion De Muro De Contención En El Arroyo De Santiago En Colonia Las Ladrilleras - 73367	73367	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200658736	Construccion De Linea De Alejamiento De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Del Mono - 72929	72929	Jalisco	Ameca	El Mono	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200658737	Calentadores Solares En Ageb 0227 - 75462	75462	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	100.00	\$0	Celdas solares	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658738	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 31965	31965	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Equipamiento		100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658739	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En La Calle Benito Juarez, En La Ribera, Jal - 30750	30750	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200658740	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Jesus Garcia, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 28286	28286	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200658742	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Jesus Garcia, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 28026	28026	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200658745	Construcción Segunda Etapa - 59811	59811	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,656,102	\$1,656,102	\$1,656,102	\$1,656,102	\$1,656,102	\$1,656,102	100.00	\$0	Otros	3,868	100.00	100.00	Financiera: Terminada y Operando / Física: Terminada y Operando / Registro: Terminada y Operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658746	Movimiento De Tierras Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Ceballos Y Quintana Roo - 59885	59885	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$637,083	\$637,083	\$637,083	\$637,083	\$637,083	\$637,083	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: Terminada y Operando / Física: Terminada y Operando / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200658748	Construcción De Baños En Escuela Primaria J Jesus Gonzalez Gallo - 45309	45309	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200658764	Equipamiento, Electrificación Y Subestacion Con Un Tercer Hilo Adicional Y Conduccion De Agua En La Comunidad De Bernalejo - 51176	51176	Jalisco	Lagos de Moreno	Bernalejo (Comanja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$598,248	\$598,248	\$598,248	\$598,248	\$476,448	\$476,448	79.64	\$0	Otros	169	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTIURO POR ERROR UN MONTO DE \$401,203.23, DEBIENDO SER EL MONTO CORRECTO \$ 149,561.99 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658781	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Rancho Nuevo Tecomates - 75154	75154	Jalisco	Villa Purificación	Rancho Nuevo (Los Tecomates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658786	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Obra Pluvial En La Calzada San Francisco Segunda Etapa - 41193	41193	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	34	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658790	Construcción De Cárcamo Y Fosa Séptica En La Comunidad De El Dique - 55316	55316	Jalisco	Tototlán	El Dique (San José de los Ríos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$620,415	\$620,415	\$620,415	\$620,415	\$620,415	\$620,415	100.00	\$0	Otros	308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658793	Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Comunidad De El Derramadero Camino A Epenche Grande - 70534	70534	Jalisco	Mazamitla	El Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200658794	Construcción De Vado En La Localidad De Jocotlan Sobre El Arroyo Ondo - 72499	72499	Jalisco	Villa Purificación	Jocotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200658796	Ampliacion De Electrificación En La Calle Costa De Oro - 73895	73895	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,794,066	\$1,794,066	\$1,794,066	\$1,794,066	\$1,759,012	\$1,759,012	98.05	\$0	Otros	225	100.00	98.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658798	Ampliacion De Electrificación En La Calle Prolongacion Alejandrina - 73849	73849	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$942,521	\$942,521	\$942,521	\$942,521	\$471,261	\$471,261	50.00	\$0	Otros	90	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658800	Red De Agua Potable En La Calle Gladiola Entre Jazmin Y Girasol, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69570	69570	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	520	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658801	Red De Drenaje En La Calle Gladiola Entre San Rafael Y Girasol, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69887	69887	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658812	Construccion De Red De Drenaje En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 68698	68698	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$363,532	\$363,532	\$363,532	\$363,532	\$363,532	\$363,532	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658830	Rehabilitacion De Caminos (El Rodeo A Quelitan) - 28318	28318	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$78,049	\$78,049	\$78,049	\$78,049	\$78,049	\$78,049	100.00	\$0	Metros lineales	262	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LAS OBSERVACIONES FUERON ATENDIDAS Y SE MODIFICO EL GASTO POR TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661021	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73635	73635	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	55	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200661022	Construccion De Red De Drenaje En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73650	73650	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	55	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661137	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Providencia - 72775	72775	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661163	Electrificación De La Tabla Colorada - 52772	52772	Jalisco	Atotonilco el Alto	Santa Rosa (La Tabla Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$178,211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661179	Construccion Red De Agua Potable En La Calle Jose María De Jesús Hernandez Entre Ramón Gutierrez Y Dr Juan Lopez Y Lopez - 70022	70022	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$646,290	\$646,290	\$646,290	\$646,290	\$646,290	\$646,290	100.00	\$0	Metros lineales	355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661180	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 56668	56668	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$190,813	\$190,813	\$190,813	\$190,813	\$190,813	\$190,813	100.00	\$0	Vehiculos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661181	Construccion De 10 Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 64490	64490	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661184	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Zaragoza, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30814	30814	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$356,067	\$356,067	\$356,067	\$356,067	\$356,067	\$356,067	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar
JAL16160200661185	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Matamoros, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30680	30680	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661186	Construccion De Colector En La Prolongacion Calle Madero, En La Ribera, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 29767	29767	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200661187	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30065	30065	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661188	Construcción De Linea De Colector De 20 De Diametro En La Calle Sergio Lara, En Santa Rita - 15936	15936	Jalisco	Ayotlán	Santa Rita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661189	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad De El Bajio, Ayotlan Jalisco - 42810	42810	Jalisco	Ayotlán	Bajío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661200	Construccion De Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Saltillo De Velazquez - 52585	52585	Jalisco	Unión de San Antonio	El Saltillo de Velázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,568,518	\$1,568,518	\$1,568,518	\$1,568,518	\$1,568,518	\$1,568,518	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661201	Electrificación Y Subestacion En Un Tercer Hilo Y Sistema De Arranque En La Comunidad Loma De San Antonio - 51211	51211	Jalisco	Lagos de Moreno	Loma de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$529,473	\$529,473	\$529,473	\$529,473	\$327,285	\$327,285	61.81	\$0	Otros	168	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661202	Equipamiento, Electrificación Y Subestacion Con Un Tercer Hilo Adicional Y Conduccion De Agua En La Comunidad De El Tepetatillo - 51188	51188	Jalisco	Lagos de Moreno	El Torreón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$506,780	\$506,780	\$506,780	\$506,780	\$384,980	\$384,980	75.97	\$0	Otros	197	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661203	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad Del Cuarenta - 51158	51158	Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	3,500	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200661211	Construcción De Muro De Contención Entre Las Garzas Y Río Ameca - 61731	61731	Jalisco	Guachinango	Las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200661220	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Las Avenidas Marcelino García Barragán Y 16 De Septiembre - 72148	72148	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	180	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200661221	Construcción De Vado Huista Quelitán - 74422	74422	Jalisco	Villa Purificación	Huista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	76	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200661222	Linea De Drenaje Calle Priv Hidalgo De Ciruela De Yema A Hidalgo En Santa Fe - 72594	72594	Jalisco	Zapotlanejo	Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$516,996	\$516,996	\$516,996	\$516,996	\$516,996	\$516,996	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661226	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Río Balsas - 54019	54019	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,792	\$15,792	\$15,792	\$15,792	\$15,792	\$15,792	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661228	Perforacion Y Ademe De Pozo Profundo En C Libertad En Nextipac - 70602	70602	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661229	Ampliacion De Agua Potable En La Av De Los Maestros Entre Pedro Moreno Y Nicolas Bravo - 70763	70763	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200661236	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Herculano Anguiano - 72106	72106	Jalisco	Sayula	Sayula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,139,044	\$1,139,044	\$1,139,044	\$239,129	\$239,129	\$239,129	20.99	\$0	Metros lineales	516	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661244	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Antonio De Calera - 49140	49140	Jalisco	Teocaltiche	San Antonio de Calera (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,857,322	\$1,857,322	\$1,857,322	\$1,857,322	\$1,857,322	\$1,857,322	100.00	\$0	Metros lineales	197	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: el monto total real ejercido fue de \$1´857 322.15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661252	Construcción De Drenaje Andador Urbano Castillo - 74995	74995	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661257	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Noche Buena - 49244	49244	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200665800	Construcción De Pavimentación Con Concreto Estampado En La Calle 1°. De Abril En La Cabecera Municipal 2da Etapa, Cabo Corrientes (Fondereg 2016)	060001600037 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cabo Corrientes / Registro:
JAL16160200665844	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público En Prolongación Reforma. Primera Etapa, Municipio De Zapotlanejo, Jalisc	060001600074 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	90.00	Financiera: / Física: Zapotlanejo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665859	Construcción De Foros Culturales En Las Comunidades De: Matancillas, La Granja, Chinampas, La Paz Y Guadalupe Victoria En El Municipio De Ojuelos (Fondereg 2016)	060001600075 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	18,987	0.00	80.00	Financiera: / Física: Ojuelos de Jalisco / Registro:
JAL16160200665877	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Camino Existente A Agua Blanca 1ra. Etapa Del Km 0 000 Al 1 000 En La Localidad De Agua Blanca En El Municipio De Cuquío (Fondereg) 2016	060001600076 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,774	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cuquío / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665897	Construcción De La Instancia Infantil Villa Hidalgo 1era Etapa (Fondereg 2016)	060001600077 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	1,198	0.00	90.00	Financiera: / Física: Villa Hidalgo / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200665937	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Camino Existente A San Nicolás 1ra Etapa Del Km 0 000 Al 1 000 En La Localidad De San Nicolás De Los Estévez En El Municipio De Cuquío (Fondereg) 2016	060001600078 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	80.00	Financiera: / Física: Cuquío / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665960	Rehabilitación De Av. Lázaro Cardenas 1era Etapa En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Fondereg 2016)	060001600079 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Juan de Los Lagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665979	Construcción De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal De San Cristóbal De La Barranca (Fondereg) 2016	060001600080 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Otros	900	0.00	85.00	Financiera: / Física: San Cristobal de la Barranca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665987	Construcción De Camino Con Empedrado Natural En La Localidad De Huilotán, En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca (Fondereg) 2016	060001600081 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Cristobal de la Barranca / Registro:
JAL16160200665998	Ampliacion Del Camino Con Empedrado En Seco En El Entronque Teocaltitla -Carretera Federal 23 En El Municipio De San Cristobal De La Barranca (Fondereg) 2016	060001600082 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,180	0.00	95.00	Financiera: / Física: San Cristobal de la Barranca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666009	Construcción De La 3era Etapa Del Auditorio Municipal En La Cabecera Municipal De Chimaltitán (Fondereg 2016)	060001600083 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	85.00	Financiera: / Física: Chimaltitán / Registro:
JAL16160200666015	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado En Camino De Ingreso A La Comunidad De Calera 1ra. Etapa En El Municipio De Teocaltiche(Fondereg 2016)	060001600084 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$560,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: Teocaltiche / Registro:
JAL16160200666369	Construcción De Asfalto En El Camino Arandas- Al Ancón 1era Etapa En El Municipio De Arandas (Fondereg 2016)	060001600085 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,686	0.00	100.00	Financiera: / Física: Arandas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666376	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Carretera De Arandas A Betania 1era Etapa En El Municipio De Arandas (Fondereg 2016)	060001600086 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	477	0.00	100.00	Financiera: / Física: Arandas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666381	Rehabilitación De La Cancha De Beisbol Regional Los Viveros 2da Etapa Cabecera Municipal De Valle De Guadalupe (Fondereg 2016)	060001600087 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Otros	200	0.00	90.00	Financiera: / Física: Valle de Guadalupe / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200666395	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Av. Universidad En La Ciudad De Teocaltiche Jalisco (Fondereg2016)	060001600088 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: Teocaltiche / Registro:
JAL16160200666402	Construcción De Pavimentación En Concreto Hidráulico Del Corredor Turístico En La Salida A San Miguel El Alto 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Jalostotitlán (Fondereg 2016)	060001600089 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: Jalostotitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666410	Construcción De Pavimento Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público En Calle Hidalgo, Delegacion La Laja 1ra. Etapa En El Municipio De Zapo	060001600090 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	100.00	Financiera: / Física: Zapotlanejo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666416	Rehabilitación De Calle Cuauhtemoc/Francisco I. Madero Entre Altamirano Y Salida A Carretera A Guadalajara 1ra Etapa En La Cabecera Municipal, Mascota (Fondereg 2016)	060001600091 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,801	0.00	85.00	Financiera: / Física: Mascota / Registro:
JAL16160200666421	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Cemento En El Tramo Carretero Miguel Hidalgo De Apazulco, Entronque Federal 200 Corredor Costa Alegre En El Municipio De La Huerta (Fondereg 2016)	060001600092 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,450	0.00	90.00	Financiera: / Física: Huerta, La / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666426	Construcción De Parque Recreativo Para La Rehabilitación Con Equinoterapia; El Cerrito De La Cruz (Primer Etapa) En La Cabecera Municipal De Casimiro Castillo (Fondereg 2016)	060001600093 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,180	0.00	80.00	Financiera: / Física: Casimiro Castillo / Registro:
JAL16160200666430	Construcción De Pavimentación Con Empedrado Zampeado, Huellas De Concreto Hidráulico, Sustitución De Línea De Drenaje, Agua Potable Machuelos Y Banquetas En La Calle López Mateos En La Localidad De Lo	060001600094 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	705	0.00	100.00	Financiera: / Física: Juchitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666854	Construcción De Caseta Para Equipo De Bombeo En Pozo Profundo La Tabaquera Y Línea De Conducción De Agua Potable Desde Pozo Profundo La Estancia Hacia La Colonia La Guadalupeana En La Cabecera Municip	060001600095 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,571	\$720,571	\$720,571	\$720,571	\$720,571	\$720,571	\$720,571	100.00	\$0	Metros	1,054	0.00	100.00	Financiera: / Física: Limón, El / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1616020066865	Construcción De Andador Entre Las Localidades De El Limón Y La Ciénega En La Cabecera Municipal De El Limón (Fondereg 2016)	060001600096 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$708,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,134	0.00	100.00	Financiera: / Física: Limón, El / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020066876	Pavimentación De Tramo De Camino Las Mesitas- Santiago De Pinos En El Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jal. (Fondereg 2016)	060001600097 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,626	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Sebastian del Oeste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020066888	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico Sobre Camino De Las Paredes En El Municipio De Mixtlán 1ra Etapa (Fondereg 2016)	060001600098 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,580	0.00	95.00	Financiera: / Física: Mixtlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020066898	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Ahogado En Cemento, Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle 5 De Febrero Entre La Calle 24 De Febrero Y Calle Independencia En La Cabecera Municipal, Guachin	060001600099 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: Guachinango / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020066908	Construcción De Parque Infantil En Colonia El Águilote En La Cabecera Municipal, Cabo Corrientes (Fondereg 2016)	060001600100 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cabo Corrientes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020066928	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Concreto Estampado Y Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Morelos Y Rayon En La Cabecera Municipal 1ra Etapa, Atenguillo (Fondereg	060001600101 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	95.00	Financiera: / Física: Atenguillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020066946	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Con Huellas De Adoquín, Rehabilitación De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario (Primera Etapa), Villa Purificación	060001600102 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,577	0.00	100.00	Financiera: / Física: Villa Purificación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020066966	Construcción De Pavimento De Adoquín, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle 1ro De Mayo En La Cabecera Municipal De Chuatlán (Fondereg 2016)	060001600103 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: Chuatlán / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1616020066989	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En La Calle Morelos En La Localidad De San Clemente, Municipio De Unión De Tula (Fondereg 2016)	060001600104 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,182	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unión de Tula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667016	Construcción Del Modulo Escolar Cobaej Tra Etapa En La Cabecera Municipal De Tuxcacuesco (Fondereg 2016)	060001600105 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,538	0.00	95.00	Financiera: / Física: Tuxcacuesco / Registro:
JAL16160200667023	Construcción De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Miraplanes Del Municipio De Tenamaxtlán (Fondereg 2016)	060001600106 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tenamaxtlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667070	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En La Colonia Tabachines En La Cabecera Municipal, Municipio De Cuautla (Fondereg 2016)	060001600107 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cuautla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667089	Intervención Y Rehabilitación Para El Museo De Las Culturas De Jalisco, Ubicado En Guadalajara (Museo Del Mariachi, El Tequila, La Charrería Y Las Tradiciones De Jalisco)	08001300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,505,245	\$10,505,245	\$10,505,245	\$10,505,245	\$10,502,383	\$10,502,383	\$10,502,383	99.97	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200667153	Rehabilitación De La Plaza En La Localidad De San Pedro En El Municipio De Ayutla (Fondereg 2016)	060001600108 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Ayutla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667168	Rehabilitación De La Plaza En La Localidad De Tepantla En El Municipio De Ayutla (Fondereg 2016)	060001600109 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Ayutla / Registro:
JAL16160200667180	Construcción De Pavimento De Empedrado En El Fraccionamiento Castellón 1ra Etapa En La Cabecera Municipal, Municipio De Autlán De Navarro (Fondereg 2016)	060001600110 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	80.00	Financiera: / Física: Autlán de Navarro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667203	Modernización De Camino Rural Atengo- La Yerbabuena- Sierra De Quila 3ra Etapa Km 5 800 - 7 000 En La Localidad De La Yerbabuena, Municipio De Atengo (Fondereg 2016)	060001600111 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: Atengo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667208	Construcción Del Andador Peatonal Delegación Manalisco-Comunidad La Ciénega 1er Etapa Yahualica De González Gallo (Fondereg 2016)	060001600112 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Yahualica de Gonzalez Gallo / Registro:
JAL16160200667215	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Constitución Con Restitución De Líneas De Drenaje Y Agua Potable En La Cabecera Municipal De San Marcos, (Fondereg) 2016	060001600113 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Marcos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667220	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Libertad En La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz, Jalisco. (Fondereg2016)	060001600114 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,022	0.00	100.00	Financiera: Encarnación de Díaz / Física: Encarnación de Díaz / Registro:
JAL16160200667226	Construcción De Avenida Las Californias En El Municipio De Unión De San Antonio (Fondereg 2016)	060001600115 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: Unión de San Antonio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667229	Rehabilitación Del Camino Existente Mexxicacán A La Comunidad De Ojuelos, Con Conexión A La Carretera 207 Estatal, Municipio De Mexxicacan Jalisco (Fondereg 2016)	060001600116 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: Mexxicacán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667604	Pago A Personal De Seguridad Pública	001	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$1,762,489	\$1,762,489	\$1,762,489	\$1,762,489	\$1,762,489	\$1,762,489	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667610	Pago De Deuda Pública	002	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,027,648	\$5,681,479	\$5,681,479	\$5,681,479	\$5,681,479	\$5,681,479	\$5,681,479	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667618	Pago De Intereses De Deuda Pública	003	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,740,000	\$1,584,997	\$1,584,997	\$1,584,997	\$1,584,997	\$1,584,997	\$1,584,997	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667625	Suministro De Combustibles A Vehículos De Seguridad Pública	004	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$200,000	\$92,953	\$92,953	\$92,953	\$92,953	\$92,953	\$92,953	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667634	Uniformes A Elementos De Seguridad Pública	005	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$200,000	\$6,496	\$6,496	\$6,496	\$6,496	\$6,496	\$6,496	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667646	Señalamientos De Seguridad Pública	006	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$99,494	\$99,494	\$99,494	\$99,494	\$99,494	\$99,494	\$99,494	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667711	Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa, Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	060001600066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,394,463	\$4,394,463	\$4,394,463	\$4,394,463	\$4,380,993	\$4,380,993	\$4,380,993	99.69	\$0	Otros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667712	Pago De Alumbrado Publico	007	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$2,295,641	\$2,295,641	\$2,295,641	\$2,295,641	\$2,295,641	\$2,295,641	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667758	Construcción De Aula En El Jardín De Niños De Cerrito Colorado Así Como De Obras Complementarias Correspondientes A Un Módulo Sanitario Y Muro Perimetral	01-2016	Jalisco	Teocaltiche	Cerrito Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras públicas del Municipio de Teocaltiche	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200667855	Costrucción De Empedrado Ahogado En Concreto, Con Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Con Guarniciones En La Calle Morelos Entre Calle Violeta Y Calle Ernesto Rosales En Delegación	060001600132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200667875	Construcción De Andador En La Comunidad De Tazumbos Tra Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores.	060001600159	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200667884	Construcción De Empedrado Ahogado Con Huellas De Rodamiento En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Oriente En La Localidad De Las Lomas Tra Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores	060001600161	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200667895	Pavimentación En Empedrado Ahogado En Mortero De La Calle Puerto De Acapulco Desde C. Riverería De Los Camarones Hasta C. Puerto Melaque Colonia Bugambillas, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	060001600174	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200667925	Obras Complementarias Cancha Deportiva En Centro Universitario De Tonalá	POA 2016 06 00 -0242	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,851	\$1,851	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668008	Programa De Rescate De Espacios Públicos Y Convivencia Familiar	POA 2016 06 00 -0044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668023	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios	POA 2016 06 00 -0042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200668096	Construcción Andador Peatonal Bolaños - La Playa Municipio De Bolaños	POA 2016 06 00 -0061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668109	Construcción Andador Huejuquilla - Las Pilas 2da. Etapa. Municipio Huejuquilla El Alto	POA 2016 06 00 -0065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668149	Construcción De Pavimentación, Instalación De Agua Potable Y Red Sanitaria Calles: Manuel M. Diéguez Y Luis P. Ureña. Municipio San Martín De Bolaños	POA 2016 06 00 -0067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668172	Construcción De Base Y Cisternas Plásticas Para Almacenamiento De Agua Potable. Municipio San Martín De Bolaños	POA 2016 06 00 -0068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668192	Construcción Concreto Hidráulico Avenida Santuario Y Privada Morelos, Delegación Temastlán. Municipio De Totatiche	POA 2016 06 00 -0071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668200	Construcción De Domo Escuela Secundaria Técnica Guadalupe Zuno Hernández # 168 Delegación Temastlán. Municipio De Totatiche	POA 2016 06 00 -0072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668216	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Y Huellas, Calles: Francisco I. Madero, Allende Y Niños Héroes 1era. Etapa. Municipio Totatiche	POA 2016 06 00 -0073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668231	Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico, Calles: Guadalupe Victoria Y Degollado. Municipio Ahualulco De Mercado	POA 2016 06 00 -0166	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668290	Construcción Empedrado Zampeado En Concreto, Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Localidad El Carmen De Ordaz. Municipio Ahualulco De Mercado	POA 2016 06 00 -0167	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200668302	Modernización Y Terminación De Oficinas, Núcleo De La Central Camionera. Municipio De Ameca	POA 2016 06 00 -0170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668318	Construcción Empedrado Rustico, Machuelos Y Banquetas E Instalación De Alumbrado Público, Calle Granadilla Y Calle Constitución. Municipio Etzatlán	POA 2016 06 00 -0172	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668328	Construcción Red De Drenaje Y Banquetas, Calle Ocampo, Delegación Oconahua. Municipio Etzatlán	POA 2016 06 00 -0173	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668346	Construcción Parque Recreativo "Las Animas" 1era. Etapa. Municipio Tala	POA 2016 06 00 -0179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668356	Construcción Pavimento A Base De Pórfido Ahogado En Concreto, Calle Sixto Gorjón, 1era. Etapa. Municipio Tequila	POA 2016 06 00 -0180	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668366	Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto En La Calle 16 De Septiembre. Municipio Teuchitlán	POA 2016 06 00 -0181	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668376	Construcción Empedrado Ahogado En Concreto Y Sustitución De Redes De Agua Potable Y Drenaje, Calle Prolongación Morelos, 1era. Etapa, Delegación El Plan. Municipio Acatlán De Juárez	POA 2016 06 00 -0182	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668400	Rehabilitación Plaza Pública Localidad De Santa Teresa. Municipio Cocula	POA 2016 06 00 -0188	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668406	Rehabilitación Plaza Pública Localidad De Agua Caliente. Municipio Cocula	POA 2016 06 00 -0189	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200668414	Construcción Empedrado Ahogado En Cemento, Calle Brizuela Entre Av. Rubén Ramírez Flores Y Calle Arquitos. Municipio Zacoalco De Torres	POA 2016 06 00 -0196	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668420	Construcción Tramo Carretero 1era. Etapa, Desde Entronque Con Carretera Federal 54 Y El Poblado El Consuelo. Municipio Ixtlahuacán Del Río	POA 2016 06 00 -0201	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668425	Construcción Glorieta "Los Danzantes" Av. Jesús María. Municipio Jesús María	POA 2016 06 00 -0090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668428	Construcción De Empedrado Con Huella De Rodamiento En Concreto, Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Matamoros En La Delegación De Tepec 1ra. Etapa En El Municipio De Amacueca (Fondereg) 2016	060001600117 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,835	0.00	100.00	Financiera: / Física: Amacueca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668432	Rehabilitación Líneas Hidrosanitarias Y Pavimentación. Calle Ribera Del Lago 1era. Etapa, Localidad San Luis Soyatlán. Municipio Tuxteuca	POA 2016 06 00 -0115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668445	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Concreto En La Calle Fresno, Calle Prolongación Libertad 1era Etapa Y Calle Tepezala 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Huejucar (060001600118 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: Huejucar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668454	Construcción De Empedrado Con Piedra Laja De La Región, Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Iturbide En La Delegación De Tepec 1era Etapa, En El Municipio De Amacueca (Fondereg 2016)	060001600119 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,036,667	\$1,036,667	\$1,036,667	\$1,036,667	\$1,036,667	\$1,036,667	\$1,036,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,835	0.00	100.00	Financiera: / Física: Amacueca / Registro:
JAL16160200668461	Sustitución De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria, Construcción De Banquetas, Escaleras Y Colocación De Adoquín Vibropresado, En El Callejón El Cerrito En Talpa De Allende (Fondereg 2016)	060001600120 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,839	0.00	70.00	Financiera: / Física: Talpa de Allende / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200668469	Construcción De Pavimento Hidráulico, Machuelos Y Banquetas En La Calle Salvador Allende Este 1ra. Etapa En La Cabecera Municipal De El Arenal (Fonderreg) 2016	060001600121 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: Arenal, El / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668474	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Red Hidrosanitaria En La Calle Aldama En La Cabecera Municipal De Sayula 1ra Etapa. (Fonderreg) 2016	060001600122 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: Sayula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668494	Urbanización Con Concreto Hidráulico Y Redes Hidrosanitarias En La Calle Tenochtitlán 1ra Etapa En La Cabecera Municipal De San Martín Hidalgo (Fonderreg) 2016	060001600123 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	415	0.00	80.00	Financiera: / Física: San Martín de Hidalgo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668501	Pavimentación En Concreto Zampeado En Av. Corbillera Blanca En La Cabecera Municipal De Tepatlán De Morelos Jalisco (Fonderreg 2016)	060001600124 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136,123	0.00	70.00	Financiera: / Física: Tepatlán de Morelos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200669098	Construcción De Área Administrativa En Preparatoria Toliman Primera Etapa.	POA 2016 06 00 -0126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200669105	Pavimentación Y Construcción De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria, Colonia Vista De La Floresta. Municipio Tuxpan	POA 2016 06 00 -0128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200669111	Construcción Andador Peatonal Con Iluminación, Libramiento. Municipio Zapotiltic	POA 2016 06 00 -0129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200669120	Ampliación Del Rastro Tif. Municipio Tomatlán	POA 2016 06 00 -0154	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200669124	Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa)	POA 2016 06 00 -0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,605,537	\$2,605,537	\$2,605,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200669156	Segunda Etapa De Construcción De Colector Para Drenaje En Lomas De Mechoacanejo	03-2016	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas del Municipio de Teocaltiche, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200669674	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación Del Ciervo	04-2016	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas del Municipio de Teocaltiche, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200669772	Mejoramiento De Carretera Al Salitre, Mediante La Construcción De Cunetas	05-2016	Jalisco	Teocaltiche	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Teocaltiche	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200676148	Rehabilitación De Ingreso Principal Con Carpeta Asfáltica, Construcción De Machuelos Y Banquetas En La Cabecera Municipal De Mezquitic (Fondereg 2016)	060001600125 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,674	0.00	100.00	Financiera: / Física: Mezquitic / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676159	Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico En El Camino A Los Corteses En La Localidad De Los Corteses 1era Etapa De Santa María De Los Angeles (Fondereg 2016)	060001600126 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,648,261	\$1,648,261	\$1,648,261	\$1,648,261	\$1,648,261	\$1,648,261	\$1,648,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: Santa María de los Ángeles / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676170	Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico En El Camino Huacasco-La Hiedrita En La Delegación De Huacasco De Santa María De Los Angeles (Fondereg 2016)	060001600127 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$351,739	\$351,739	\$351,739	\$351,739	\$351,739	\$351,739	\$351,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: Santa María de los Angeles / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676181	Construcción De Huellas De Concreto Y Rehabilitación De Redes Hidrosanitarias En Las Calles Hidalgo Y Obregón En La Cabecera Municipal De Colotlán(Fondereg 2016)	060001600128 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Colotlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676194	Rehabilitación De Carretera Tepatitlán Vía Jesús María - Arandas -San Ignacio, Norte - Sur, Cabecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo, 6ta Etapa (Fondereg 2016)	060001600129 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Ignacio Cerro Gordo / Registro:
JAL16160200676207	Rehabilitación De Ingreso Poniente, Av. Paseo De La Presa (4ta Etapa) En La Cabecera Municipal De San Diego De Alejandria (Fondereg 2016)	060001600130 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Diego de Alejandria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676229	Construcción De Colector Principal En La Calle Perla En Amatitan Jalisco (Fonderreg) 2016	060001600131 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	100.00	\$0	Metros	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: Amatitan / Registro:
JAL16160200676244	Costrucción De Empedrado Ahogado En Concreto, Con Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Con Guarniciones En La Calle Morelos Entre Calle Violeta Y Calle Ernesto Rosales En Delegación	060001600132 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,121	0.00	98.00	Financiera: / Física: Amatitan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676260	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, Con Huellas De Rodamiento De Cemento, Sustitución De Lineas De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal De Techaluta D	060001600133 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	98.00	Financiera: / Física: Techaluta de Montenegro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676276	Equipamiento Plaza Principal En El Municipio De Atoyac, Jalisco (Fonderreg) 2016	060001600134 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$529,284	\$529,284	\$529,284	\$529,284	\$529,284	\$529,284	\$529,284	100.00	\$0	Equipamiento	8,264	0.00	100.00	Financiera: / Física: Atoyac / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676289	Construcción De Cuatro Carriles En Concreto Hidráulico En La Av. Loma De Los Prados 1era Etapa En La Colonia Los Cristeros En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Fonderreg 2016)	060001600135 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	960	0.00	100.00	Financiera: / Física: Lagos de Moreno / Registro:
JAL16160200676300	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Regional 1era Etapa En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero (Fonderreg 2016)	060001600136 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	3,250	0.00	90.00	Financiera: / Física: Villa Guerrero / Registro:
JAL16160200676334	Renovación Del Jardín Principal En La Localidad De Cuyacapan En El Municipio De Atoyac (Fonderreg) 2016	060001600137 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,137,383	\$1,137,383	\$1,137,383	\$1,137,383	\$1,137,383	\$1,137,383	\$1,137,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: Atoyac / Registro:
JAL16160200676348	Modernización Del Tramo Carretero La Barca- Atotonilco 1era Etapa En La Cabecera Municipal De La Barca (Fonderreg 2016)	060001600138 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: La Barca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676366	Construcción De Preparatoria En La Localidad De Juancatlán 3ra Etapa En El Municipio De Tapalpa (Fonderreg) 2016	060001600139 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Otros	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: Tapalpa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676377	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza Entronque Con La Carretera Federal Numero 35 Al Centro Histórico De Jamay 1era Etapa, Jamay (Fonderreg 2016)	060001600140 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	710	0.00	100.00	Financiera: / Física: Jamay / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676394	Remodelación Del Centro Histórico Primera Etapa En La Cabecera Municipal De Teocuitatlán De Corona (Fondereg) 2016	060001600141 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,835	0.00	98.00	Financiera: / Física: Teocuitatlán de Corona / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676401	Construcción De Pavimentación En El Ingreso Nuevo Valle Salida A Rancho Viejo 1er Etapa En La Delegación De Nuevo Valle, En El Municipio De Atotonilco El Alto (Fondereg 2016)	060001600142 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Atotonilco el Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676418	Construcción De Empedrado Ahogado Y Redes Hidrosanitarias En La Calle Independencia E Hidalgo 1era Etapa En La Delegación Villa Morelos De La Manzanilla De La Paz (Fondereg 2016)	060001600143 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: Manzanilla de la Paz, la / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676429	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Boulevard Niños Héroes En La Colonia San Gabriel Del Municipio De Degollado (Fondereg 2016)	060001600144 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Degollado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676439	Construcción De Andador Peatonal San Gabriel-Jiquilpan 1ra Etapa En La Cabecera Municipal De San Gabriel (Fondereg 2016)	060001600145 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: San Gabriel / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676445	Construcción De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión Y Alumbrado Sobre El Libramiento 1era Etapa En La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro (Fondereg 2016)	060001600146 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros	2,517	0.00	100.00	Financiera: / Física: Santa María del Oro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676457	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En La Calle Efraín González Luna, De Calle Clavel A Av. Río Colorado En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Fondereg 2016)	060001600147 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Ocotlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676476	Sustitución De Pavimento De Asfalto A Concreto Hidráulico, Construcción De Vialidad Lateral- Acotamiento En Adoquín, Machuelos, Banquetas, Renovación De Líneas De Agua Y Drenaje En Ingreso Norte Entre	060001600148 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tecalitlan / Registro:
JAL16160200676487	Rehabilitación De La Calle Álvaro Obregón Con Sustitución De Redes Hidrosanitarias En La Cabecera Municipal De Tonila (Fondereg 2016)	060001600149 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tonila / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676500	Rehabilitación Del Centro Histórico De Pihuamo 1ra Etapa En La Cabecera Municipal Del Municipio De Pihuamo (Fondereg 2016)	060001600150 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,838	0.00	100.00	Financiera: / Física: Pihuamo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676511	Rehabilitación De Carretera Con Carpeta Asfáltica La Concepción-Guadalupe De Lerma 1era Etapa En El Municipio De Ayotlán (Fondereg 2016)	060001600151 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Ayotlan / Registro:
JAL16160200676516	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Redes Hidrosanitarias En La Calle Álvaro Obregón Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Tototlán (Fondereg 2016)	060001600152 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tototlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676525	Rehabilitación De La Plaza De San Antonio Tlayacapan En El Municipio De Chapala (Fondereg 2016)	060001600153 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: Chapala / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676535	Construcción De Losa De Concreto Hidráulico En La Calle Moctezuma En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Fondereg 2016)	060001600154 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: Zapotlan de Grande / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676550	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Sustitución De Redes Hidrosanitarias, En La Calle 5 De Febrero En La Cabecera Municipal, Municipio De Tizapan El Alto (Fondereg 2016)	060001600155 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tizapan El Alto / Registro:
JAL16160200676582	Fortalecimiento De Las Finanzas Publicas Mucunicipales	2016FORTAMUN001	Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,681,015							0.00		Otros	6,924	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676641	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Cambio De Instalaciones Sanitarias E Hidráulicas De La Calle Heliodoro Hernández Loza, En La Colonia El Romereño Infonavit De Poncitlán, Jalisco. Primera Etapa.	060001600156 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Poncitlan / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676731	Construcción De Pavimento Ecológico El Espinal A Rancho De La Cruz En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Fondereg 2016).	060001600157 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: Zapotitlan de Vadillo / Registro:
JAL16160200676798	Construcción De Pavimento Ecológico En Cabañas Zapotitlán De Vadillo 3ra Etapa En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Fondereg 2016)	060001600158 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$966,667	\$966,667	\$966,667	\$966,667	\$966,667	\$966,667	\$966,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: Zapotitlan de Vadillo / Registro:
JAL16160200676811	Construcción De Andador En La Comunidad De Tazumbos 1ra Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores.	060001600159 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: Jilotlan de los Dolores / Registro:
JAL16160200676834	Construcción De Empedrado Ahogado Con Huellas De Rodamiento En La Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal 1ra Etapa En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores	060001600160 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: Jilotlan de los Dolores / Registro:
JAL16160200676880	Construcción De Empedrado Ahogado Con Huellas De Rodamiento En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Oriente En La Localidad De Las Lomas 1ra Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores	060001600161 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: Jilotlan de los Dolores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676899	Construcción De Concreto Hidráulico, Sustitución De Red Sanitaria, Red Hidráulica Y Construcción De Banquetas En La Calle Morelos 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Tonaya. (Fondereg 2016)	060001600162 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,497	0.00	85.00	Financiera: / Física: Tonaya / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676918	Construcción De Pavimentación De 1 300 De La Carretera La Labor-El Palmar En La Localidad De La Labor, Municipio De Ejutla (Fondereg 2016)	060001600163 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	90.00	Financiera: / Física: Ejutla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676925	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico, Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Zaragoza En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo. (Fondereg) 2016	060001600164 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,379	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Juanito de Escobedo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676937	Construcción De Los Portales En El Centro Histórico De Quitupan, Cabecera Municipal De Quitupan (Fondereg 2016)	060001600165 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Quitupan / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676952	Construcción Del Puente Vehicular Y Peatonal De La Calle Leona Vicario En La Cabecera Municipal 1ra Etapa, Municipio De Tecolotlán (Fondereg 2016)	060001600166 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tecolotlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676975	Rehabilitación De Líneas Hidrosanitarias, Empedrado Ecológico Con Huellas De Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza De La Localidad De San Cristóbal Zapotitlán, En Jocotepec (Fondereg 2016)	060001600167 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	95.00	Financiera: / Física: Jocotepec / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676996	Ampliación De Panteón Municipal En Cañadas De Obregón (Fondereg 2016)	060001600168 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cañadas de Obregón / Registro:
JAL16160200677013	Restauración De Portales En La Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires, Fondereg 2016	060001600169 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: Concepción de Buenos Aires / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677024	Electrificación En Centro Deportivo La Alameda, En La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón (Fondereg 2016)	060001600170 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	100.00	\$0	Equipamiento	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cañadas de Obregon / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677042	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Electricistas Entre Avila Camacho Y Los Hidalgo En La Cabecera Municipal De Magdalena (Fondereg 2016)	060001600171 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$195,019	\$195,019	\$195,019	\$195,019	\$195,019	\$195,019	\$195,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: Magdalena / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677109	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Av. Federación Desde C. Océano Atlántico Hasta Av. Playa Grande, Colonia Cristóbal Colón, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. (Fondereg 2016)	060001600173 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	90.00	Financiera: / Física: Puerto Vallarta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677118	Pavimentacion En Empedrado Ahogado En Mortero De La Calle Puerto De Acapulco Desde C. Riverena De Los Camarones Hasta C. Puerto Melaque Colonia Bugambilias, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	060001600174 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	70.00	Financiera: / Física: Puerto Vallarta / Registro:
JAL16160200677185	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento Y Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Lorenzo Gutiérrez En La Cabecera Municipal De Magdalena (Fondereg) 2016	060001600175 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,471,648	\$1,471,648	\$1,471,648	\$1,471,648	\$1,471,648	\$1,471,648	\$1,471,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Magdalena / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677204	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Vicente Guerrero De San Andrés Ixtlán En El Municipio De Gómez Farías (Fondereg 2016)	060001600176 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	0.00	95.00	Financiera: / Física: Gomez Farías / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677223	Rehabilitación De Línea De Agua Y Drenaje Para Consultorios E Impermeabilización De Las Instalaciones Existentes De La Clínica De Salud En La Cabecera Municipal De Cuquío (Fondereg) 2016	060001600177 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Otros	4,682	0.00	90.00	Financiera: / Física: Cuquío / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677253	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Camino Existente A Los Arcos (1era Etapa) Del Km 0 000 Al 0 777 En La Localidad De Los Arcos En El Municipio De Cuquío (Fondereg) 2016	060001600178 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	80.00	Financiera: / Física: Cuquío / Registro:
JAL16160200677266	Construcción De La 6ta Etapa Del Centro Cultural Regional En La Cabecera Municipal, Municipio De El Grullo (Fondereg 2016)	060001600180 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: Grullo, El / Registro:
JAL16160200677275	Construcción De Adoquinamiento Y Alcantarillado Sanitario De La Calle Allende Que Conduce Al Centro Regional Supera Y Libramiento En La Cabecera Municipal, Cuautitlán De García Barragan (Fondereg 2016)	060001600181 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,597	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cuautitlán de García Barragan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677286	Construcción De La 1ra Etapa De Unidad Deportiva Regional Del Municipio De Cuautitlan En La Cabecera Municipal (Fondereg 2016)	060001600182 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,597	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cuautitlán de García Barragan / Registro:
JAL16160200677305	Construcción De Motivo De Ingreso Al Municipio De Acatic, 1era Etapa (Fondereg 2016)	060001600183 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Otros	11,890	0.00	80.00	Financiera: / Física: Acatic / Registro:
JAL16160200677319	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Paralela A La Preparatoria En Villa De Contla En Tamazula De Gordiano (Fondereg 2016)	060001600184 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$169,228	\$169,228	\$169,228	\$169,228	\$169,228	\$169,228	\$169,228	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tamazula de Gordiano / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677334	Construcción Del Centro Deportivo Regional De Alto Rendimiento 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Mazamitla (Fondereg 2016)	060001600185 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: Mazamitla / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677346	Construcción De Pavimento Hidráulico, Infraestructura Hidráulica, Sanitaria Y Banquetas En Calle Noche Buena Col. Bugambillas En Tamazula De Gordiano (Fondereg 2016)	060001600186 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,497,439	\$1,497,439	\$1,497,439	\$1,497,439	\$1,497,439	\$1,497,439	\$1,497,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	95.00	Financiera: / Física: Tamazula de Gordiano / Registro:
JAL16160200677353	Construcción De Camellón E Instalación De Alumbrado Público En La Av. López Mateos De La Cabecera Municipal De Villa Corona Primera Etapa (Fondereg) 2016	060001600191 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: Villa Corona / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677359	Rehabilitación Integral De Ingreso Principal A Valle De Juárez, Incluyendo Plazoleta Alumbrado Público Y Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Valle De Juárez (Fondereg 2016).	060001600192 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,152	0.00	100.00	Financiera: / Física: Valle de Juarez / Registro:
JAL16160200677365	Construcción De Concreto Hidráulico Y Redes Hidrosanitarias En La Calle Emiliano Zapata Tera Etapa En La Localidad De Otatlán, En El Municipio De Zapotlán Del Rey (Fondereg 2016)	060001600193 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Financiera: / Física: Zapotlan del Rey / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677372	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Hidalgo Tera Etapa En La Cabecera Municipal De San Julián (Fondereg 2016)	060001600194 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Julian / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678061	Construcción De Unidad Administrativa 1er Etapa En La Cabecera Municipal De San Miguel El Alto (Fondereg 2016)	060001600195 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Otros	31,166	0.00	70.00	Financiera: / Física: San Miguel El Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678087	Construcción De Panteón Jardín En La Cabecera Municipal Del Municipio De Atemajac De Brizuela 1a. Etapa(Fondereg) 2016	060001600196 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	0.00	97.00	Financiera: / Física: Atemajac de Brizuela / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678107	Rehabilitación De Ingreso Sur A La Cabecera Municipal De Chiquilistlán-Tapalpa Zda Etapa En El Municipio De Chiquilistlán (Fondereg 2016)	060001600197 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	90.00	Financiera: / Física: Chiquilistlán / Registro:
JAL16160200678127	Adoquinado De La Calle Salida A San Gabriel, Municipio De Tapalpa	060001600490 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: Tapalpa / Registro:
JAL16160200678486	Rehabilitación De Red De Agua Potable	16R33005	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$74,506	\$102,622	\$102,622	\$102,622	\$102,622	\$102,622	\$102,622	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200678548	Rehabilitacion De Alcantarillado	16R33006	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$364,950							0.00		Metros lineales	162	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD
JAL16160200678613	Sustitucion De Red De Drenaje	16R33012	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$372,262	\$372,262	\$334,398	\$334,398	\$334,398	\$334,398	\$334,398	89.83	\$0	Metros lineales	184	0.00	89.83	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD LA DIFERENCIA DEL MONTO APROBADO SE REALIZO CON APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678629	Construccion De Lineas De Drenaje	16R33019	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO , JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$295,860							0.00		Metros lineales	84	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD
JAL16160200678677	Sustitucion De Red De Agua Potable	16R33011	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$191,757	\$172,659	\$172,659	\$172,659	\$172,659	\$172,659	\$172,659	100.00	\$0	Metros lineales	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678701	Sustitucion De Estructura De Madera Y Cubierta Metalica De Modulo De Servicios Educativos	16R33015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$102,000	\$102,000	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	51.76	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	51.76	Financiera: / Física: YA ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FISICAMENTE / Registro: YA ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200679122	Desarrollo De Capacidades Empresariales Para Micro Empresas A Traves Tecnologias De La Informacion Y Comunicacion Para Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco	INADEM 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia	PROMOCION ECONOMICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200679156	Implementación Del Modelo De Desarrollo De Emprendedores De Fundación E Para Mujeres Del Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco	INADEM 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia	PROMOCION ECONOMICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200679369	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor	100968	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARCONSA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200681095	Reconstrucción Del Camino Rural No. 106 Del Km. 8 300 Al Km. 9 300 Primera Etapa, En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	060001600038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,905,006	\$4,905,006	\$4,905,006	\$4,905,006	\$4,904,995	\$4,904,995	\$4,904,995	100.00	\$0	Kilómetro lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200681124	Pavimento De Concreto, Banquetas Y Machuelos En Calle Zaragoza, En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco	060001600067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,993,629	\$3,993,629	\$3,993,629	\$3,993,629	\$3,673,695	\$3,673,695	\$3,673,695	91.99	\$0	Kilómetro	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681141	Pavimento De Concreto Y Banqueta De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc, Zapotlanejo, Jalisco.	060001600070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	100.00	\$0	Kilómetro	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681157	Construcción Unidad Administrativa Y Presidencia Municipal, San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa.	060001600071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,995,040	\$4,995,040	\$4,995,040	\$4,995,040	\$4,995,039	\$4,995,039	\$4,995,039	100.00	\$0	Otros	50,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681933	Fortalecimiento Municipal	-	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Atenguillo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200683011	Pago De Obligaciones Financieras E-2016	1467001416001	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,637,817	\$32,637,817	\$32,637,817	\$32,637,817	\$32,637,817	\$32,637,817	\$32,637,817	100.00	\$0	Otros	255,681	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200683067	Inversion En El Rubro De Seguridad Publica E-2016	1467001416002	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$109,155,351	\$109,155,351	\$109,155,351	\$109,155,351	\$109,155,351	\$109,155,351	\$109,155,351	100.00	\$0	Otros	255,681	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200686838	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Atenguillo - 159876	159876	Jalisco	Atenguillo	Atenguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$202,498	\$202,498	\$202,498	\$202,498	\$202,498	\$202,498	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200686839	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Aguacate - 159246	159246	Jalisco	Atenguillo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro:
JAL16160200686840	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Ahuacatepec - 146859	146859	Jalisco	Atenguillo	Ahuacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,213	\$60,213	\$60,213	\$60,213	\$60,213	\$60,213	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro:
JAL16160200686841	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Las cruces - 159360	159360	Jalisco	Atenguillo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200686842	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Loma - 157022	157022	Jalisco	Atenguillo	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200686843	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Ocote Chino - 164328	164328	Jalisco	Atenguillo	Ocote Chino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	13	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687106	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Dr Luis Romero Arias Entre Constitución Y Juárez Cabecera Municipal - 172821	172821	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687141	Construccion De Red De Drenaje - 115283	115283	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARCONSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$368,243	\$368,243	\$368,243	\$368,243	\$368,243	\$368,243	100.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687147	Construccion De Red De Drenaje - 115339	115339	Jalisco	Atoyac	Poncitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$82,661	\$82,661	\$82,661	\$82,661	\$82,661	\$82,661	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687188	Construcción De Red De Drenaje En Calle Miguel Alemán - 75001	75001	Jalisco	Cihuatlán	Emiliano Zapata (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687189	Construcción De Red De Agua Potable Calle Miguel Alemán - 74999	74999	Jalisco	Cihuatlán	Emiliano Zapata (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687192	Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Benito Juárez En Rancho Nuevo Calderón - 130743	130743	Jalisco	Acatic	Rancho Nuevo Calderón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687196	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrosientos Cincuenta Y Ocho En Arandas Jalisco - 175785	175785	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687197	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 124974	124974	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$13,040	\$13,040	\$13,040	\$13,040	\$13,040	\$13,040	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687198	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 161760	161760	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687206	Construccion De Barda Perimetral En Jdn Vicente Guerrero En Lacalle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Los Garcia En La Colonia Camino Real - 78020	78020	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687207	Ampliacion De La Red De Agua Potablecalle De Las Rosas Entre Las Calles La Estancia Y Cerrada En La Colonia La Estancia De San Juan De Dios - 77457	77457	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$42,803	\$42,803	\$42,803	\$42,803	\$42,803	\$42,803	100.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687208	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En Calle San Antonio La Ribera Localidad De Ayotlan Jalisco - 149614	149614	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$154,051	\$154,051	\$154,051	\$154,051	\$154,051	\$154,051	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687209	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Encofrado En Calle De El Campo, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 76066	76066	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687211	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Valle Del Sur - 189014	189014	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$406,459	\$406,459	\$380,152	\$380,152	\$380,152	\$380,152	93.53	\$0	Celdas solares	392	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687212	Rehabilitacon De Lineas De Agua Potable Y Lineas De Drenaje Y Restitucion De Superficie De Rodamiento En La Calle Prisciliano Sanchezen El Municipio De Concepción De Buenos Aires (Fise) - 135923	135923	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,179,577	\$4,179,577	\$4,179,577	\$4,179,577	\$1,106,359	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	425	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687273	Actualización Y Adquisición De Equipos De Computo En El Departamento De Obras Publicas Y Comunicacion Social - 133414	133414	Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Computadoras		100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687275	Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Quinientos Setenta Y Uno - 191825	191825	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$482,528	\$482,528	\$482,528	\$482,528	\$396,544	\$396,544	82.18	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687279	Equipamiento De La Unidad Médica Dr Mario Rivas Souza - 76737	76737	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territrioales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$554,128	\$554,128	\$554,128	\$554,128	\$554,128	\$45,759	\$45,759	8.26	\$0	Otros	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687280	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Uno - 192251	192251	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$759,068	\$759,068	\$759,068	\$759,068	\$623,807	\$623,807	82.18	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687281	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Setenta Y Ocho - 192475	192475	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$476,015	\$476,015	\$476,015	\$476,015	\$391,192	\$391,192	82.18	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687282	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Benito Juarez - 191427	191427	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,792,578	\$1,792,578	\$1,792,578	\$1,792,578	\$567,842	\$567,842	31.68	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687311	Construccion De Techado Para Patio Civico Del Jardín De Niños Jaime Torres Bodet - 107013	107013	Jalisco	Degollado	Quirino (La Sierrita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$329,479	\$329,479	\$329,479	\$329,479	\$329,479	\$329,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687312	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 59958	59958	Jalisco	Guachinango	La Fundición del Rebaje (La Fundición)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687313	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Llano Grande - 59993	59993	Jalisco	Guachinango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200687314	Electrificacion Calle Hidalgo Santa Fe - 187877	187877	Jalisco	Zapotlanejo	Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687316	Equipamiento De Capacitores Pozo Rancho Los Perez - 39834	39834	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	50	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687317	Equipamiento De Capacitores Pozo De Trujillos - 39787	39787	Jalisco	San Juan de los Lagos	Trujillos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
JAL16160200687318	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Comunidad De El Hollejo - 109786	109786	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$173,600	\$173,600	\$173,600	\$173,600	\$173,600	\$173,600	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687319	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Comunidad De El Hollejo - 109790	109790	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,130,400	\$1,130,400	\$1,130,400	\$1,130,400	\$1,130,400	\$1,130,400	100.00	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687320	Construcción De Cuartos Para Dormitorios En La Comunidad De San Gregorio - 109763	109763	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$188,400	\$188,400	\$188,400	\$188,400	\$188,400	\$188,400	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687321	Construcción De Cuartos Para Dormitorios En La Comunidad De Emiliano Zapata - 109719	109719	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$817,975	\$817,975	\$817,975	\$817,975	\$817,975	\$817,975	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687329	Construcción De Red De Drenaje Charco Verde - 130516	130516	Jalisco	Tapalpa	Atacco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$331,057	\$331,057	\$331,057	\$329,926	\$329,926	\$329,926	99.66	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: SE UTILIZO REMANENTE FAIS DEL AÑO 2015 / Física: SE AMPLIARON METAS / Registro: EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO UN REMANENTE DEL FAIS 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687330	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Lomas Del Pedregal - 130918	130918	Jalisco	Tapalpa	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$274,874	\$274,874	\$274,874	\$274,874	\$274,874	\$274,874	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO UN REMANENTE FAIS 2015 / Física: SE AMPLIARON METAS / Registro: SE AMPLIARON METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687331	Equipamiento Y Electrificación De Pozo De Agua En Rosa De Castilla - 130576	130576	Jalisco	Tapalpa	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$478,785	\$478,785	\$478,785	\$478,785	\$478,785	\$478,785	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: ESTUBO A CARGO DE LA CONSTRUCTORA ATICA ARQUITECTOS, Y SE CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA / Física: SE CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687332	Extensión De Red De Energía Eléctrica Calle Ojo De Agua - 130474	130474	Jalisco	Tapalpa	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,216	\$108,216	\$108,216	\$108,216	\$108,216	\$108,216	100.00	\$0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: CFE REALIZO LA OBRA DE MANERA SATISFACTORIA / Física: ACTUALMENTE LA ELECTRIFICACION ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687337	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Ciénega Larga - 59977	59977	Jalisco	Guachinango	La Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687338	Contruccion De Red De Agua Potable En La Calle Laurel Y Palmeras En La Colonia Emiliano Zapata - 112751	112751	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$35,953	\$35,953	\$35,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	20.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: Avance físico del 20% / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687340	Contruccion De Red De Drenaje En La Calle Laurel En La Colonia Emiliano Zapata - 112809	112809	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$62,919	\$62,919	\$62,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	20.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico del 20% / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687344	Red De Línea De Drenaje En Av Guadalupana Entre Silvestre Barajas Y Calle Centenario - 169163	169163	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$290,847	\$290,846	\$290,847	\$290,846	\$290,846	\$290,846	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687345	Pavimentación De Av Guadalupana Entre Silvestre Barajas Y Calle Centenario - 169457	169457	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$515,926	\$515,926	\$515,926	\$515,926	\$515,926	\$515,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687352	Rehabilitacion De Camino Guayacan San Felipe De Hjar La Cofradia Santa Anna Teleacapan Derivado De Los Efectos Del Huracan Patricia - 179008	179008	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hajar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	1,058	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687356	Pavimentacion Del Tramo Del Camino Las Mesitas Santiago De Pinos Dentro Del Municipio De San Sebastian Del Oeste - 179955	179955	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA POLIGONO SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,571,429	\$3,571,429	\$3,571,429	\$3,571,429	\$3,571,429	\$3,571,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,721	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687357	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Anima Sola Entre Calles Zaragoza Y Francisco Villa 2da Etapa Con Reposicion De Empedrado Ahog - 78169	78169	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687359	Calentador Solar Para 65 Viviendas Sociales En San Diego Quitupan - 77734	77734	Jalisco	Quitupan	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	520	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687367	Rehabilitacion De Calle Matamoros Con Huella De Concreto Y Adocreto - 150906	150906	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687368	Construccion De Cuarto Dormitorio - 134889	134889	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687369	Construcción De Colector "Las Hormigas" (Calle Francisco I Madero) En La Localidad De San José De Gracia En El Municipio De Tepatlilán De Morelos, Jalisco (Fise) - 135773	135773	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,757,431	\$1,757,311	\$1,757,311	\$1,757,311	\$1,755,553	\$1,755,553	\$0	99.90	\$0	Otros	653	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687371	Riego De Sello Tramo Carretero La Tinaja A Quitupan Jalisco - 77414	77414	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$572,166							0.00		Metros Cuadrados	10,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687373	Urbanización Con Empedrado Ahogado Calle Francisco Villa, Localidad El Salitre En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. (Fise) - 135101	135101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,032	\$996,032	\$996,032	99.60	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687374	Construcción De Tanque Elevado, Estructura Equipamiento Y Línea De Alimentación Colonia Sagrada Familia Municipio De San Miguel El Alto Fise - 135141	135141	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,895,591	\$1,808,962	\$1,808,962	\$1,808,962	\$1,808,842	\$940,876	\$940,876	52.01	\$0	Otros	1,840	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687379	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Nuevo Para Agua Potable De La Localidad De Copales Municipio De San Sebastián Del Oeste - 174133	174133	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	100.00	\$0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687385	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Ramón Corona De Usmejac - 165373	165373	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$112,729	\$112,729	\$112,729	\$112,729	\$112,729	\$112,729	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687386	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ramón Corona De Usmejac - 165419	165419	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,274	\$299,274	\$299,274	\$299,274	\$299,274	\$299,274	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687387	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ramón Corona De Usmejac - 166113	166113	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$299,274	\$299,274	\$299,274	\$299,274	\$299,274	\$299,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687390	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Colonia Plan De Oriente - 115599	115599	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$555,524	\$555,524	\$555,524	\$520,734	\$520,734	\$520,734	93.74	\$0	Otros	3,275	100.00	100.00	Financiera: / Física: 107 luminarias y 18 postes / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687395	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia El Velgel - 187610	187610	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$740,463	\$740,463	\$740,463	\$222,139	\$222,139	\$222,139	30.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687407	Rehabilitacion En Jardin De Niños Gabilondo Soler - 107964	107964	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687408	Asfalto En Carretera El Grullo Al Aguacate - 132668	132668	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687409	Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 133353	133353	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
JAL16160200687410	Trabajos Complementarios De La Red De Drenaje Sanitario - 164468	164468	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$142,769	\$142,769	\$142,769	\$142,769	\$142,769	\$142,769	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO CON MENOR MONTO AL PRESUPUESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687411	Construccion De Red De Agua Potable Calle Guamuchil - 165376	165376	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$166,535	\$166,535	\$136,260	\$136,260	\$136,260	\$136,260	81.82	\$0	Metros lineales	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687412	Construccion De Electrificacion En La Prolongacion Pedro Moreno Privada Murguia Presa Calderon - 162669	162669	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$550,102	\$550,102	\$550,102	\$550,102	\$550,102	\$550,102	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA.PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687413	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Villas Cruz - 164929	164929	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,535,220	\$1,535,220	\$1,457,971	\$1,457,971	\$1,457,971	\$1,457,971	94.97	\$0	Metros lineales	920	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687420	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Guachinango - 59817	59817	Jalisco	Guachinango	Guachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687421	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 60049	60049	Jalisco	Guachinango	La Ciénega de los Ahumada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200692355	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Las Cebollas - 163973	163973	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: SE ENTREGARON LOS CALENTADORES / Física: YA SE ECUESTRAN INSTALADOS Y TERMINADOS LOS CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692356	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De El Ranchito - 164716	164716	Jalisco	Atenguillo	El Ranchito (Espíritu Santo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692357	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Salitrillo - 158278	158278	Jalisco	Atenguillo	El Salitrillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692358	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad San Pablo - 164216	164216	Jalisco	Atenguillo	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692359	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Barbara - 162410	162410	Jalisco	Atenguillo	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692360	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Los Volcanes - 161315	161315	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	369	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692361	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Los Volcanes - 161736	161736	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	100.00	\$0	Celdas solares	27	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692362	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Primavera - 164411	164411	Jalisco	Atenguillo	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692379	Pavimentación De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 189890	189890	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	115	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692665	Construccion De Red De Drenaje - 99300	99300	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692667	Construccion Adoquin En Calle Libertad - 78994	78994	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$626,565	\$626,565	\$626,565	\$626,565	\$626,565	\$626,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692700	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Casimiro Castillo - 190317	190317	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692701	Construcción De Pavimento En Adoquin En Calle Miguel Alemán - 75008	75008	Jalisco	Cihuatlán	Emiliano Zapata (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692705	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Antonio Escobedo Cinco De Mayo Pedro Moreno Y Aquiles Serdan - 191268	191268	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$380,010	\$380,010	\$380,010	\$380,010	\$380,010	\$380,010	100.00	\$0	Metros lineales	970	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
JAL16160200692706	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Ochocientos Veintinueve En Arandas Jalisco - 175948	175948	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	100.00	\$0	Celdas solares	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692707	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatros Cientos Cinco En Arandas Jalisco - 175039	175039	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692713	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle San Carlos En La Colonia El Abrevadero - 77626	77626	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692714	Const De Guam Banq Con Concreto H Calle Manuel Del Toro Sosa Entre Las Calles Naranja Y Las Flores En La Colonia Juan Bravo Y Juarez - 77870	77870	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$237,136	\$237,136	\$237,136	\$237,136	\$237,136	\$237,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692715	Const De Guarniciones Y Banquetas Con Concreto Hidraulico De Calle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Los Garcias En La Colonia Camino Real - 77973	77973	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$176,515	\$176,515	\$176,515	\$176,515	\$176,515	\$176,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692716	Const De Amp Red De Agua Potable En La Calle Guadalupe Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76766	76766	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$70,322	\$70,322	\$70,322	\$70,322	\$70,322	\$70,322	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692718	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Medina Ascencio, En Betania, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 80821	80821	Jalisco	Ayotlán	Betania	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692719	Construccion De Cuarto Para Baño En Calle San Antonio En La Localidad De La Ribera Mpio De Ayotlan Jalisco - 149704	149704	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,678	\$51,678	\$51,678	\$51,678	\$51,678	\$51,678	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692721	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Pablo Luisjuan - 189123	189123	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$435,491	\$435,491	\$405,778	\$405,778	\$405,778	\$405,778	93.18	\$0	Celdas solares	420	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692725	Empedrado Tradicional En La Avenida Manuel Esperon Gonzalez Fraccionamiento Cocollan - 180406	180406	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692726	Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Luis Echeverría - 147553	147553	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692727	Ampliación Eléctrica En La Calle Colon - 147824	147824	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692748	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Miguel Ayala - 133656	133656	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$38,820	\$38,820	\$38,820	\$38,820	\$38,820	\$38,820	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692795	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Numero Seis - 192560	192560	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$933,467	\$933,467	\$933,467	\$933,467	\$767,129	\$767,129	82.18	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692796	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Rosas Moreno - 192129	192129	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$483,448	\$483,448	\$483,448	\$483,448	\$397,300	\$397,300	82.18	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692800	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Ernesto Arias - 191263	191263	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,696,256	\$7,696,256	\$7,696,256	\$7,696,256	\$7,696,256	\$5,892,770	\$5,892,770	76.57	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692801	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle López Rayón Entre Verano Y Cerrada - 165351	165351	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692811	Construccion De Cuarto Para Baño David Javier Gonzalez Gomez - 133300	133300	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692813	Construccion De Cuarto Para Baño Roberto Fierro A - 188500	188500	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692829	Construcción Salón Esc Prim Justo Sierra Tepetates - 192877	192877	Jalisco	Zapotlanejo	Los Tepetates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$104,761	\$104,761	\$104,761	\$104,761	\$104,761	\$104,761	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692830	Red De Drenaje Calle Francisco Marquez - 115569	115569	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$149,425	\$149,425	\$149,425	\$149,425	\$149,425	\$149,425	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692833	Equipamiento De Capacitores Pozo 16 El Rosario - 39958	39958	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
JAL16160200692835	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De Emiliano Zapata - 109646	109646	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$440,012	\$440,012	\$440,012	\$440,012	\$440,012	\$440,012	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692836	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia La Valentina En El Municipio De Ojuelos, Jalisco (Fise) - 135065	135065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,967,303	\$1,958,033	\$1,958,033	\$1,958,033	\$1,922,653	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692837	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia La Campesina En El Municipio De Ojuelos Fise - 134985	134985	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,729,637	\$1,555,270	\$1,555,270	\$1,555,270	\$1,527,289	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692839	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Las Pomas - 136314	136314	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Las Pomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$264,124	\$264,124	\$264,124	\$54,717	\$54,717	\$54,717	20.72	\$0	Metros lineales	500	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692840	Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Las Pomas - 136097	136097	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Las Pomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$737,686	\$737,686	\$737,686	\$185,605	\$185,605	\$185,605	25.16	\$0	Metros lineales	500	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692841	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Justo Sierra Y Josefa Ortiz De Dominguez En La Delegacion De La Estanzuela - 110113	110113	Jalisco	Teuchitlán	La Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$581,439	\$581,439	\$581,439	\$581,439	\$581,439	\$581,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692844	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Ciénega Larga - 60081	60081	Jalisco	Guachinango	La Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200692846	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Lomas De Tabachines - 117658	117658	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	0.00	Financiera: Obra sin adjudicar. / Física: Obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692852	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av Guadalupeana Entre Silvestre Barajas Y Calle Centenario - 169367	169367	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$178,754	\$178,754	\$178,754	\$178,754	\$178,754	\$178,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYO 244.11 ML DE GUARNICION Y 225.44 M2 DE BANQUETAS / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692853	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Capellania - 169560	169560	Jalisco	Cañadas de Obregón	Capellania	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$96,780	\$89,048	\$89,048	\$89,048	\$89,048	\$89,048	\$89,048	100.00	\$0	Metros lineales	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692855	Amplacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290	114290	Jalisco	Zapopan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,996,402	\$1,996,402	\$1,996,402	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,260	100.00	0.00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin avance físico / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692861	Construccion De La Red De Agua Potable Calle El Minero En Santiago De Pinos - 181047	181047	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$32,897	\$32,897	\$32,897	\$32,897	\$32,897	\$32,897	100.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692863	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas El Chorro Y Las Charandas De La Cabecera Municipal - 136176	136176	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$144,547	\$144,547	\$144,547	\$144,547	\$144,547	\$144,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692864	Mejoramiento De Techo En Aula De La Primaria En La Localidad De El Cerro Pelón - 127853	127853	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692865	Rehabilitación De Techos Firmes En La Localidad De El Fresnal - 135931	135931	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692866	Construccion De Comedro Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De El Fresnal. - 114533	114533	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692867	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Anima Sola Entre Calles Zaragoza Y Francisco Villa Zda Etapa Con Reposicion De Empedrado Ahogado - 78117	78117	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692877	Electrificación En La Calle San Fabián Entre San Onofre Y Santiago, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77627	77627	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692879	Linea De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle San Miguel Y Calle Las Colonias Lomas Del Verde Loma Bonita Y La Esperanza E - 180817	180817	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,470	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692880	Electrificación De La Calle La Higuera Entre Pino E Hidalgo, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78380	78380	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692881	Electrificación De La Calle José Ma. Morelos Hasta Carretera El Salto-Verde, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78316	78316	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,305	\$349,305	\$349,305	99.80	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692883	Electrificación De La Calle San Juan Entre Clavel Y Juan Pablo II, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78270	78270	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,970	\$599,970	\$599,970	100.00	\$0	Otros	660	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692884	Construccion De Linea De Agua Potable En Privada Revolucion - 126524	126524	Jalisco	San Diego de Alejandria	La Campaña de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$104,811	\$104,811	\$104,811	\$104,811	\$104,811	\$104,811	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% AL CONTRATISTA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692889	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cabecera Municipal - 189348	189348	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	2,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692889	Electrificación En La Calle Isla Panitenaria Entre Plan De Guadalupe Y 21 De Mayo, Delegación San José Del Quince, Municipio De El Salto, Jal - 76635	76635	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692900	Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No10 - 112748	112748	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$212,512	\$212,512	\$212,512	\$63,754	\$63,754	\$63,754	30.00	\$0	Otros	2,241	100.00	80.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692901	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Juan De La Barrera - 167700	167700	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$160,034	\$160,034	\$160,034	\$125,554	\$125,554	\$125,554	78.45	\$0	Otros	253	100.00	100.00	Financiera: / Física: 22 LUMINARIAS Y 8 POSTES / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692902	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Portillo Lopez - 181001	181001	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$243,843	\$243,843	\$243,843	\$73,153	\$73,153	\$73,153	30.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692903	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Guadalupe Ejidal - 138131	138131	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,056,344	\$1,056,344	\$1,056,344	\$993,742	\$993,742	\$993,742	\$993,742	94.07	\$0	Metros lineales	856	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO / Física: FINIQUITO / Registro:
JAL16160200692904	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Salvador Portillo Lopez - 180790	180790	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$134,937	\$134,937	\$134,937	\$40,481	\$40,481	\$40,481	30.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692908	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Sebastianito - 181795	181795	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$596,135	\$596,135	\$596,135	\$178,841	\$178,841	\$178,841	30.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	0.10	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro:
JAL16160200692919	Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Las Mesas - 77985	77985	Jalisco	Talpa de Allende	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Salud	En Ejecución	2016		\$920,600	\$920,600	\$920,600	\$118,183	\$118,183	\$0	12.84	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	13.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692925	Construccion De Tanque Séptico Comunitario De Aguas Residuales De La Comunidad De San Antonio De Calera - 184702	184702	Jalisco	Teocaltiche	San Antonio de Calera (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,661,793	\$1,661,793	\$1,661,793	\$1,661,793	\$1,661,793	\$1,661,793	100.00	\$0	Otros	197	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692931	Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos En La Localidad De San Clemente - 105268	105268	Jalisco	Unión de Tula	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO UNION DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$365,807	\$365,807	\$365,807	\$365,807	\$365,807	\$365,807	100.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692932	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlatoani Tlaloc Tlatelolco Mixtli Tonatiu - 162773	162773	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$665,117	\$665,117	\$665,117	\$665,117	\$665,117	\$665,117	100.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692933	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Xicoxochitli - 162933	162933	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$175,245	\$175,245	\$175,245	\$175,245	\$175,245	\$175,245	100.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692934	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Prado Soleado - 162726	162726	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,296,315	\$1,296,315	\$1,296,315	\$1,296,315	\$1,296,315	\$1,296,315	100.00	\$0	Metros lineales	382	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692944	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 60122	60122	Jalisco	Guachinango	La Ciénega de los Ahumada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200692947	Construccion De Techo En Patio Civico Jardin De Niños Ruben Dario - 106113	106113	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200692951	Mejoramiento En Servicios Sanitarios En Fosa Séptica Para La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet En Cabecera Municipal - 170302	170302	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$2,158	\$2,158	\$2,158	\$2,158	\$2,158	\$2,158	100.00	\$0	Piezas	6,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692952	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet En Cabecera Municipal - 170114	170114	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$4,358	\$4,358	\$4,358	\$4,358	\$4,358	\$4,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200697796	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Las Cebollas - 56046	56046	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697797	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De La Loma - 164080	164080	Jalisco	Atenguillo	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697798	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Poma - 159837	159837	Jalisco	Atenguillo	La Poma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200697799	Construcción De Calentadores Solares En La Localida De San Antonio De Los Macedo - 162346	162346	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Celdas solares	26	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Fisica: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697800	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Barbara - 164799	164799	Jalisco	Atenguillo	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Fisica: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697801	Construccion De Deposito O Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para La Localidad De Los Volcanes - 137642	137642	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$27,079	\$27,079	\$27,079	\$27,079	\$27,079	\$27,079	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697802	Construccion De Cisternas En La Localidad De Los Volcanes - 161655	161655	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Fisica: SE TERMINO LA OBRA / Registro:
JAL16160200698058	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Tepetate - 103563	103563	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698116	Construccion De Empedrado En Calle Galeana - 79350	79350	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698122	Construcción De Descargas Sanitarias En Las Calle Antonio Escobedo Cinco De Mayo Pedro Moreno Y Aquiles Serdan En La Delegación De San Pedro - 191634	191634	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698123	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Doscientos Veintisiete En Arandas Jalisco - 175645	175645	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	100.00	\$0	Celdas solares	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698124	Calentadores Solares En Ageb 0405 - 75741	75741	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$105,300	\$105,300	\$105,300	\$105,300	\$105,300	\$105,300	100.00	\$0	Celdas solares	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698131	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Av. La Estancias Entre Las Calles Jupiter Y Durazno Col. La Estancias De San Juan De Dios - 77112	77112	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$268,716	\$268,716	\$268,716	\$268,716	\$268,716	\$268,716	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
JAL16160200698132	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Manuel Del Toro Sosa Entre Las Calles Naranja Y Las Flores En La Colonia Juan Bravo Y Juarez - 77777	77777	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$237,136	\$237,136	\$237,136	\$237,136	\$237,136	\$237,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698133	Const De Guarniciones Y Banquetas En La Calle San Carlos Entre Las Calles Acapulco Y Rio Lerma Colonia El Abrevadero - 77727	77727	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698135	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Pueblos De Jalisco - 188586	188586	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$232,262	\$232,262	\$222,950	\$222,950	\$222,950	\$222,950	95.99	\$0	Celdas solares	224	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698141	Rehabilitación De Rampas En La Zona Centro - 147484	147484	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698142	Reempedrado Tradicional En Colonia Lazaro Cardenas Y Colonia Villa De Cazares - 186854	186854	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698143	Empedrado Tradicional En Las Calles Vicente Guerrero Y Juarez - 181015	181015	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698144	Empedrado Zampeado En Ingresos A La Comunidad - 147331	147331	Jalisco	Cocula	Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698164	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Privada Reforma - 120365	120365	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698166	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Rayon - 106743	106743	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$313,975	\$313,975	\$313,975	\$313,975	\$313,975	\$313,975	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698198	Equipamiento Y Linea De Drenaje En 12 En Fosa Septica Los Jacales - 93312	93312	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,693,202	\$1,693,202	\$1,693,202	\$1,693,202	\$1,684,610	\$1,261,310	99.49	\$0	Metros lineales	278	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698204	Construccion De Drenaje Calle Francisco Ramos Arvizu - 186098	186098	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$348,040	\$348,040	\$348,040	\$348,040	\$348,040	\$348,040	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698205	Construccion De Electrificacion Calle Alamo - 115150	115150	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$35,860	\$35,860	\$35,860	\$35,860	\$35,860	\$35,860	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698206	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Francisco Ramos Arvizu - 185693	185693	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,032,664	\$1,032,664	\$1,032,664	\$1,032,664	\$1,032,664	\$1,032,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698207	Construccion De Cuartos Para Cocina Calles Matamoros Y Colon - 188802	188802	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$123,462	\$123,462	\$123,462	\$123,462	\$123,462	\$123,462	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698208	Construccion De Banquetas En Calle Francisco Ramos Arvizu - 186053	186053	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$91,175	\$91,175	\$91,175	\$91,175	\$91,175	\$91,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698234	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Calles Colindantes A La Plaza Principal De Los Llantos 1era Etapa - 96984	96984	Jalisco	Puerto Vallarta	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,820,945	\$2,820,945	\$2,820,945	\$2,820,945	\$1,394,075	\$1,394,075	49.42	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	49.42	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698239	Equipamiento De Capacitores Pozo 1 La Martínica - 39942	39942	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698241	Equipamiento De Pozo 19 Trujillos Iii - 39937	39937	Jalisco	San Juan de los Lagos	Trujillos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698248	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia El Tajo De La Delegación De La Estandzuela - 118145	118145	Jalisco	Teuchitlán	La Estandzuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$442,233	\$442,233	\$442,233	\$442,233	\$442,233	\$442,233	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698249	Primera Etapa De Construccion De Colector En San Antonio De Padua - 169114	169114	Jalisco	Tapalpa	San Antonio (San Antonio de Padua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$231,636	\$231,636	\$231,636	\$231,636	\$231,636	\$231,636	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO (AUMENTO), SE UTILIZO UN REMANENTE FAIS DEL AÑO 2015 / Física: SE CONCLUYO OBRA DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO UN REMANENTE DEL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698250	Extensión De Red De Energía Eléctrica Calle Jose De Jesus Cruz - 123707	123707	Jalisco	Tapalpa	San Antonio (San Antonio de Padua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$229,188	\$229,188	\$229,188	\$229,188	\$229,188	\$229,188	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: EL INGENIERO JULIO REALIZO LA OBRA DE MANERA SATISFACTORIA / Física: SE REALIZO POR CONTRATO, LA OBRA SE CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698260	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 104631	104631	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$19,600	\$19,600	\$19,600	\$19,600	\$19,600	\$19,600	100.00	\$0	Vehiculos		100.00	100.00	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO COMPLETADO / Registro: MANTENIMIENTO COMPLETADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698263	Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174	129174	Jalisco	Zapopan	Los Patios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,194,785	\$5,194,785	\$5,194,785	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	5.00	Financiera: Obras contratada en Proceso / Física: Obras en Proceso / Registro: Esta Acción se realiza mediante tres contratos de obra pública: DOPI-MUN-R33-AP-CI-228-2016, DOPI-MUN-R33-IH-AD-251-2016, DOPI-MUN-R33-ELE-AD-260-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698264	Mejoramiento De Terracería Existente De La Calle Azahar Colonia Linda Vista - 177165	177165	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$98,391	\$98,391	\$98,391	\$98,391	\$98,391	\$98,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698269	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia De El Barrio Alto De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 157415	157415	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698270	Mejoramiento De Cubierta Y Pintura En Muros En Aula De La Escuela Primaria En La Localidad De El Fresnal. - 114560	114550	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698271	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En La Localidad De El Fresnal. - 114575	114575	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698275	De Red De Drenaje En Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y 20 De Noviembre - 105564	105564	Jalisco	Jocotepec	Zapotitán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698284	Electrificación En La Calle San Carlos Entre San Fabián Y Santa Emilia, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77083	77083	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698285	Electrificación De La Calle La Paz Entre Rumorosa Y Mexicali, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78087	78087	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698286	Electrificación De Calles Varias Colonia San Lorenzo, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77779	77779	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	660	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698287	Techo Firme - 148250	148250	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% AL CONTRATISTA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698294	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De San Jeronimo - 185993	185993	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jerónimo (Los Barbosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,229,705	\$1,229,705	\$1,229,705	\$1,229,705	\$1,229,705	\$1,229,705	100.00	\$0	Metros lineales	355	100.00	50.00	Financiera: por parte de ayuntamiento ya se apor to lo que le corresponde. / Física: / Registro:
JAL16160200698299	Techoado Del Comedor De La Primaria Jose Rogelio Alvarez Encarnacion De San Sebastian Del Oeste - 173604	173604	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución	2016		\$85,748	\$85,748	\$85,748	\$85,748	\$85,748	\$85,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698314	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Pozo Profundo No13 - 113318	113318	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTE PROYECTO BENEFICIARIA A 19 COLONIAS QUE ACTUALMENTE SON ABASTECIDAS DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$275,476	\$275,476	\$275,476	\$82,643	\$82,643	\$82,643	30.00	\$0	Otros	859	100.00	10.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro:
JAL16160200698315	Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 17 - 103503	103503	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$552,943	\$552,943	\$552,943	\$165,883	\$165,883	\$165,883	30.00	\$0	Otros	9,561	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698317	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Juan De La Barrera - 167723	167723	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$592,806	\$592,806	\$592,806	\$484,436	\$484,436	\$484,436	81.72	\$0	Otros	2,752	100.00	100.00	Financiera: / Física: 101 luminarias y 15 postes / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698320	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Plan De Oriente - 172171	172171	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,964,180	\$1,964,180	\$1,964,180	\$589,254	\$589,254	\$589,254	30.00	\$0	Metros lineales	355	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698321	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Alvaro Obregon - 181831	181831	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$226,118	\$226,118	\$226,118	\$67,835	\$67,835	\$67,835	30.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698322	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Ojo De Agua - 176661	176661	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,460,216	\$1,460,216	\$1,460,216	\$438,065	\$438,065	\$438,065	30.00	\$0	Metros lineales	448	100.00	30.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698326	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende - 152906	152906	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,111,770	\$1,111,770	\$1,111,770	\$868,356	\$868,356	\$0	78.11	\$0	Metros Cuadrados	422	100.00	71.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698337	Construccion De Comedor Escolar En Secundaria Federal Jaime Torres Bodet - 133381	133381	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698338	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Ruiseñor Paloma Tucan - 162637	162637	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,234,622	\$1,234,622	\$1,234,622	\$1,234,622	\$1,234,622	\$1,234,622	100.00	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698339	Construcción De Red De Drenaje En Calle Guarnchil - 165421	165421	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$153,414	\$153,414	\$125,525	\$125,525	\$125,525	\$125,525	81.82	\$0	Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698340	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Fernando Amilpa - 165360	165360	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$152,022	\$152,022	\$117,294	\$117,294	\$117,294	\$117,294	77.16	\$0	Metros lineales	62	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698341	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Madre Perla Grosella Irasema Y Muerdago - 162290	162290	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,300,953	\$1,300,953	\$1,300,953	\$1,300,953	\$1,300,953	\$1,300,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: PARA CIERRE / Física: PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698342	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Liceo - 161476	161476	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$753,014	\$753,014	\$753,014	\$753,014	\$753,014	\$753,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: PARA CIERRE DE PROYECTO / Física: PARA CIERRE DE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698343	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Tequila - 162602	162602	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$293,114	\$293,114	\$293,057	\$293,057	\$293,057	\$293,057	99.98	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698362	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Palo Blanco - 92628	92628	Jalisco	El Grullo	Tempisque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200698364	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Zona De Atención Prioritaria Ciento Sesenta Y Cinco En Cabecera Municipal - 179412	179412	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$75,363	\$75,363	\$75,363	\$75,363	\$75,363	\$75,363	\$75,363	100.00	\$0	Metros lineales	6,198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698368	Construcción De Techo Firme Al Señor Juan Mejía Núñez En La Comunidad De El Rodeo - 162777	162777	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,394	\$5,394	\$5,394	\$5,394	\$5,394	\$5,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698369	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Al Señor Roberto Flores En La Comunidad De El Rodeo - 162681	162681	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,093	\$14,093	\$14,093	\$14,093	\$14,093	\$14,093	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703269	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Agostadero - 164707	164707	Jalisco	Atenguillo	El Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703270	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Ahuacatepec - 162455	162455	Jalisco	Atenguillo	Ahuacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	100.00	\$0	Celdas solares	29	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro:
JAL16160200703271	Construccion De Muro Firme En La Localidad De La Capilla - 164577	164577	Jalisco	Atenguillo	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703272	Rehabilitacion De La Carretera San Antonio El Rodeo Las Cebollas - 78553	78553	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703273	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Platanar De San Pablo - 158426	158426	Jalisco	Atenguillo	El Platanar de San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro:
JAL16160200703274	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Ranchito - 164734	164734	Jalisco	Atenguillo	El Ranchito (Espíritu Santo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMIADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703275	Rehabilitacion De Linea De Conduccion En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 54225	54225	Jalisco	Atenguillo	San José de los Andrade	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,967	\$94,967	\$94,967	\$94,967	\$94,967	\$94,967	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703276	Contruccion De Muros Firmes En La Localidad De San Pablo - 157899	157899	Jalisco	Atenguillo	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,494	\$32,494	\$32,494	\$32,494	\$32,494	\$32,494	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro:
JAL16160200703298	Rehabilitacion De Red Sanitaria En La Calle Ignacio Altamirano En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190199	190199	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	170	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703556	Empedrado Con Huellas De Concreto En Calle 12 De Octubre - 103897	103897	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200703647	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Miravalle - 184477	184477	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200703651	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Lateral Dieciseis De Septiembre En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jal - 185526	185526	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$490,170	\$490,170	\$490,170	\$490,170	\$490,170	\$490,170	100.00	\$0	Metros lineales	5,374	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703652	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Quinientos Treinta Y Dos En Arandas Jalisco - 175181	175181	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	\$28,350	100.00	\$0	Celdas solares	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703653	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrocientos Ochenta Y Uno En Arandas Jalisco - 175130	175130	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703654	Construcción De Red De Drenaje En Calles De La Colonia Caja Popular, En E Municipio De Arandas	115330	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,259,344	\$3,259,344	\$3,259,344	\$3,259,344	\$3,255,658	\$3,255,658	\$3,255,658	99.89	\$0	Metros lineales	560	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703655	Adquisición De Software Y Hardware - 161715	161715	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$104,703	\$104,703	\$104,703	\$104,703	\$104,703	\$104,703	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703658	Construcción De Línea De Agua Potable, Línea De Alcantarillado Y Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Lazaro Cardenas (Fise). - 115729	115729	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,082,536	\$1,086,785	\$856,279	\$856,279	78.38	\$0	Metros lineales	160	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703661	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Y Los Garcia Colonia Camino Real - 77921	77921	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	\$1,072,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703662	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Incluye Electrificación Equipamiento Cercado - 75946	75946	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,951,000	\$1,951,000	\$1,951,000	\$1,951,000	\$1,951,000	\$1,951,000	100.00	\$0	Otros	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703663	Ampliación De La Electrificación En Baja Tension Y Alumbrado Publica Calle Priv Nicolas Bravo - 76539	76539	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703665	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Gandara Estrada - 188953	188953	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,045,179	\$1,045,179	\$960,658	\$960,658	\$960,658	\$960,658	91.91	\$0	Celdas solares	1,008	100.00	100.00	Financiera: Terminada y Operando / Física: Terminada y Operando / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703671	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable De Lomas De Cocula - 192941	192941	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200703672	Muro Bajo Y Firme Para Comedor - 180308	180308	Jalisco	Cocula	El Chivatillo (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703725	Construccion De Avenida Las Califormias En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco Complementaria 1 - 68951	68951	Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$385,489	\$385,489	\$385,489	\$308,392	\$308,392	\$308,392	80.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 80% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703728	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Leonardo Oliva - 191356	191356	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	\$2,258,626	\$2,258,626	28.04	\$0	Metros Cuadrados	32,000	100.00	100.00	Financiera: EL TRIMESTRE ANTERIOR POR ERROR SE REGISTRO QUE ESTABA PAGADO Y EJERCIDO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703730	Construcción Linea Eléctrica Y Alumbrado En Calles Pipila Y López Cotilla En La Delegacion De Capilla De Guadalupe Municipio De Tepatitlan - 152638	152638	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$323,077	\$323,077	\$323,077	\$323,077	\$323,077	\$323,077	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703731	Construccion De Cuatro Muros Firmes Colonia El Santuario - 189007	189007	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL.	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,086	\$51,086	\$51,086	\$51,086	\$51,086	\$51,086	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703740	Construcción Banqueta En Calles Agua Escondida - 187606	187606	Jalisco	Zapotlanejo	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$327,083	\$327,083	\$327,083	\$327,083	\$327,083	\$327,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703741	Electrificación Calle Rio Balsas - 193302	193302	Jalisco	Zapotlanejo	Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$120,573	\$120,573	\$120,573	\$120,573	\$120,573	\$120,573	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO POR ERROR HABIAMOS CARGADO EL DATO DE OTRO PROYECTO POR ESO AQUI CORREGIMOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703749	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Santa Isabel De Quililla - 59857	59857	Jalisco	Guachinango	Santa Isabel de Quililla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan el avance físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200703750	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Los Toriles - 59843	59843	Jalisco	Guachinango	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$150,000	\$0	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan el avance físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703756	Equipamiento De Capacitores Pozo La Cruz - 39769	39769	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200703757	Equipamiento De Capacitores Pozo 14 El Plan - 38110	38110	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$16,201	\$16,201	\$16,201	\$16,201	\$16,201	\$16,201	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703760	Construcción De Línea De Electrificación En Las Localidades De Los Aguacates, El Hueso Y Los Planes (Fise) - 135686	135686	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,965,578	\$2,963,077	\$2,963,077	\$2,963,077	\$2,959,401	\$2,959,401	\$2,959,401	99.88	\$0	Otros	107	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703764	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De El Hollejo - 109776	109776	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$308,663	\$308,663	\$308,663	\$308,663	\$308,663	\$308,663	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703767	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Ayuntamiento - 130968	130968	Jalisco	Tapalpa	Tapalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$523,607	\$523,607	\$523,607	\$523,607	\$523,607	\$523,607	100.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: SE UTILIZO REMANENTE DEL FAIS 2015 / Física: SE AMPLIARON METAS / Registro: EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO REMANENTE FAIS 2015 Y SE AMPLIARON METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703768	Extensión De Red De Energía Eléctrica Calle Santa Rosa - 130465	130465	Jalisco	Tapalpa	Los Colonos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$30,942	\$30,942	\$30,942	\$30,942	\$30,942	\$30,942	100.00	\$0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: OBRA A CARGO DE CFE, TERMINADA DE MANERA SATISFACTORIA / Física: OBRA A CARGO DE CFE / Registro: OBRA A CARGO DE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703774	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147	113147	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,337,560	\$1,337,560	\$1,337,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	0.00	Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703781	Rehabilitación De Línea De Drenaje En Capellania - 169255	169255	Jalisco	Cañadas de Obregón	Capellania	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$216,060	\$216,060	\$216,060	\$216,060	\$216,060	\$216,060	\$216,060	100.00	\$0	Metros lineales	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703784	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Álvaro Obregón Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 186520	186520	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$472,745	\$472,745	\$472,745	\$472,745	\$472,745	\$472,745	100.00	\$0	Metros lineales	283	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703786	Construcción De Veinte Baños En Diferentes Localidades Del Municipio Etapa II - 189832	189832	Jalisco	Quitupan	El Regadillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	70	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703792	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazami - 121359	121359	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$225,636	\$225,636	\$225,636	\$225,636	\$225,636	\$225,636	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703793	Construccion De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad De El Fresnal. - 114378	114378	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200703797	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jocotlan - 151237	151237	Jalisco	Villa Purificación	Jocotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,001,880	\$3,001,880	\$3,001,880	\$3,001,880	\$3,001,880	\$3,001,880	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro:
JAL16160200703807	Electrificación En La Calle Bugambillas Entre Azucena Y Asunción, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77473	77473	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703808	Electrificación En La Calle Agustín De La Rosa Entre Santa Paula E Hidalgo, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77315	77315	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703809	Empedrado Mixto En La Calle Santa Rosalia Entre Calle Los Cabos Y Cerrada En La Colonia Baja California Delegacion De Las Pintitas Munic - 180885	180885	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703810	Electrificación En La Calle San Bernardino Entre Santa Mónica Y Carrillo Puerto, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 76694	76694	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$236,759	\$236,759	\$236,759	47.35	\$0	Otros	540	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703811	Electrificación En La Calle Luis Campos Entre Crizol Y Cerrada, Delegación El Verde, Municipio El Salto, Jalisco. - 78457	78457	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	100.00	\$0	Otros	370	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703812	Rehabilitación De Acceso Frente Al Parque De La Presa - 154673	154673	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Otros	5,200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703814	Electrificación En La Calle Isla Raza Entre Plan De Guadalupe Y 21 De Mayo, Delegación San José Del Quince, Municipio De El Salto, Jalisco. - 76158	76158	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703816	Construccion De Red De Agua Potable Calle Niños Heroes Norte - 172335	172335	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200703826	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Ramón Corona De Usmajac - 166304	166304	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$634,259	\$634,259	\$634,259	\$634,259	\$634,259	\$634,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLABA UN ESPESOR DE 15 CMS Y EN LA EJECUCIÓN SE REALIZÓ DE 18 CM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703832	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Emiliano Zapata - 115227	115227	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,823,079	\$1,823,079	\$1,823,079	\$1,309,858	\$1,309,858	\$1,309,858	71.85	\$0	Otros	3,017	100.00	100.00	Financiera: / Física: 266 LUMINARIAS Y 50 POSTES / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703834	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Las Liebres - 171214	171214	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,558,905	\$1,558,905	\$1,558,905	\$467,671	\$467,671	\$467,671	30.00	\$0	Metros lineales	522	100.00	35.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703838	Construcción De Colector Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Colonia La Duraznera - 138459	138459	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,321,400	\$4,321,400	\$4,321,400	\$4,321,400	\$2,682,531	\$2,682,531	\$2,682,531	62.08	\$0	Metros lineales	6,291	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703840	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 136883	136883	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$987,210	\$987,210	\$987,210	\$296,163	\$296,163	\$296,163	30.00	\$0	Metros lineales	447	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703841	Red De Agua Potable En Calle Morelos En San Isidro Mazatepec - 190017	190017	Jalisco	Tala	San Isidro Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$87,115	\$87,115	100.00	\$0	Metros lineales	830	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703842	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Localidad De Desmoronado - 73289	73289	Jalisco	Talpa de Allende	Desmoronado (El Real)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$471,043	\$471,043	\$471,043	\$471,043	\$456,658	\$456,658	\$0	96.95	\$0	Metros Cuadrados	277	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703846	Empedrado De Calle Privada Guamuchil En La Comunidad De El Pochote Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 156447	156447	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$41,722	\$41,722	\$41,722	\$41,722	\$41,722	\$41,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703852	Sustitucion De Res De Agua Potable En La Calle Valle De Juarez - 162363	162363	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$185,269	\$185,269	\$184,933	\$184,933	\$184,933	\$184,933	99.82	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: COBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703853	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Manuel M Dieguez - 162239	162239	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$175,342	\$175,342	\$175,342	\$175,342	\$175,342	\$175,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: EL PRESENTE PROYRCTO CORRESPONDE AL MISMO CONTRATO QUE EL 162265, PERO LOS AVANCES FINANCIEROS ANTERIORES SE REPORTARON SOLO EN EL PROYECTO MENCIONADO, POR LO CUAL SE LE DESCUENTA LO QUE CORRESPONDE AL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703854	Construcción De Empedrado Zampeado Calle Francisco Villa - 162131	162131	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,505,784	\$1,505,784	\$1,505,784	\$1,505,784	\$1,505,784	\$1,505,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: PARA CIERRE DE PROYECTO / Física: PARA CIERRE DE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703855	Construcción De Drenaje Sanitario En Hidalgo Prado De La Noria San Francisco Del Pino De La Cruz - 164528	164528	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,423,707	\$1,423,707	\$1,423,707	\$1,423,707	\$1,423,707	\$1,423,707	100.00	\$0	Metros lineales	287	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703865	Extension De Linea Aerea En Carretera San Diego De Alejandria A San Julian - 156422	156422	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$347,625	\$347,625	\$347,625	\$139,050	\$139,050	\$139,050	40.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708787	Cosntruccion De Calentadores Solares En La Localidad De Atenguillo - 162914	162914	Jalisco	Atenguillo	Atenguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708788	Construccion De Deposito O Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para La Localidad De Milpilllas - 114039	114039	Jalisco	Atenguillo	Milpilllas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708789	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Rodeo - 154642	154642	Jalisco	Atenguillo	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708790	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De San Antonio De Los Macedo - 155890	155890	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708791	Construccion De Cisternas En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 162369	162369	Jalisco	Atenguillo	San José de los Andrade	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200708792	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Elena Los Ailes - 164690	164690	Jalisco	Atenguillo	Santa Elena (Los Ailes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708808	Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 190003	190003	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	115	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709129	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Francisco Villa - 183051	183051	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$718,000	\$718,000	\$718,000	\$718,000	\$718,000	\$718,000	\$718,000	100.00	\$0	Metros lineales	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709136	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Trescientos Sesenta Y Nueve En Arandas Jalisco - 174613	174613	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709137	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Seiscientos Setenta Y Cuatro En Arandas Jalisco - 176118	176118	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	100.00	\$0	Celdas solares	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709146	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle San Carlos Entre Las Calles Acapulco Rio Lerma En La Colonia El Abrevadero - 77015	77015	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$83,969	\$83,969	\$83,969	\$83,969	\$83,969	\$83,969	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709147	Const De La Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Arista Entre Calle Del Campesino Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76827	76827	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200709179	Construccion De Linea De Red De Drenaje En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 120418	120418	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metros lineales	73	100.00	30.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709212	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 190713	190713	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$2,892,056	\$2,892,056	\$2,892,056	\$2,892,056	\$1,290,944	\$1,290,944	44.64	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709213	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Friscoliano Sanchez - 191670	191670	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,400,511	\$1,400,511	\$1,400,511	\$1,400,511	\$1,319,544	\$1,319,544	94.22	\$0	Metros Cuadrados	12,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709222	Construccion De Electrificación Calle Aldama - 186149	186149	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$31,659	\$31,659	\$31,659	\$31,659	\$31,659	\$31,659	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709223	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Calle Benjamin Camacho A - 188911	188911	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709249	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Fundación Del Rebaje - 60027	60027	Jalisco	Guachinango	La Fundación del Rebaje (La Fundación)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200709250	Construcción De Muro De Contención Entre Los Toriles Y Río Ameca - 61338	61338	Jalisco	Guachinango	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$220,643	\$220,643	\$220,643	\$220,643	\$220,643	\$220,643	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200709253	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Zapotan - 123914	123914	Jalisco	Villa Purificación	Zapotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,412,214	\$1,412,214	\$1,412,214	\$1,412,214	\$1,412,214	\$1,412,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160200709254	Construcción De Electrificación Rancho El Platanillo - 142166	142166	Jalisco	Villa Purificación	El Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,285,650	\$3,285,650	\$3,285,650	\$3,285,650	\$3,285,650	\$3,285,650	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160200709255	Amp Red Drenaje C Vicente Guerrero En Sn Joaquin - 188339	188339	Jalisco	Zapotlanejo	San Joaquín Zorillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$165,360	\$165,360	\$165,360	\$165,360	\$165,360	\$165,360	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709257	Equipamiento De Capacitores Pozo La Mezquitera - 39843	39843	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709261	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De San Gregorio - 109738	109738	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132,160	\$132,160	\$132,160	\$132,160	\$132,160	\$132,160	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709265	Construcción De Red De Drenaje En Ferrería De Tula - 132124	132124	Jalisco	Tapalpa	Ferrería de Tula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$898,149	\$898,149	\$898,149	\$898,149	\$898,149	\$898,149	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA DE MANERA SATISFACTORIA / Física: / Registro: EN EL CONCEPTO DE MODIFICADO TUVE DUDA, CABE MENCIONAR QUE EN ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS FAIS SE UTILIZO UN REMANENTE DEL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709266	Construcción De Red De Drenaje Calle Morelos En San Antonio De Padua - 134161	134161	Jalisco	Tapalpa	San Antonio (San Antonio de Padua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$149,512	\$149,512	\$149,512	\$149,512	\$149,512	\$149,512	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: FALTO PRESUPUESTO Y EL GOBIERNO MUNICIPAL APORTO / Física: SE CONCLUYO LA OBRA DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709267	Calentador Solar En Tepozanes - 175990	175990	Jalisco	Valle de Guadalupe	Tepozanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,558	\$7,558	\$7,558	\$7,558	\$7,558	\$7,558	100.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709271	Construccion De Res De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines 1 Secc - 117667	117667	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	0.00	Financiera: Obra sin contratar / Física: Obra sin contratar / Registro: Obra sin contratar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709273	Construccion De Electrificación Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127123	127123	Jalisco	Zapopan	Milpillas Mesa de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,497,365	\$1,497,365	\$1,497,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	700	100.00	0.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avances físicos / Registro: obra en proceso de iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709275	Mejoramiento De La Terracería Existente En Calle Magnolia - 169271	169271	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$393,194	\$393,194	\$393,194	\$393,194	\$393,194	\$393,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709276	Construccion De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En La Calle Principal De Palo Dulce Municipio De Tototlan - 175878	175878	Jalisco	Tototlán	Palo Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$76,971	\$76,971	\$76,971	\$76,971	\$76,971	\$76,971	100.00	\$0	Metros lineales	297	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709277	Rehabilitación De Caminos Rurales Con Los Dos Grados De Rezago Social Del Municipio De San Julian - 141993	141993	Jalisco	San Julián	Pacheco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$375,671	\$375,671	\$375,671	\$375,671	\$375,671	\$375,671	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709279	Calentador Solar Para100 Viviendas Sociales En Diferentes Localidades - 78042	78042	Jalisco	Quitupan	Rio de Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	400	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709285	Construcción De 4 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamit - 121364	121364	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709286	Mejoramiento E Impermeabilizante De Cubiertas De La Casa De La Salud De La Localidad De La Huevera - 58239	58239	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Salud	En Ejecución	2016		\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709287	Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento (Empedrado Normal) En Calle Cuauhtémoc De Xochitl A Malecón, En El Municipio De Jocotepec, Jalisco- 135863	135863	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,900,552	\$2,842,435	\$2,842,435	\$2,842,435	\$2,837,992	\$2,837,992	\$2,837,992	99.84	\$0	Metros lineales	600	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709289	Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y 20 De Noviembre - 105592	105592	Jalisco	Jocotepec	Zapotitán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200709290	Construcción De 20 Cuartos Dignos En La Comunidad De Los Llanos - 76700	76700	Jalisco	Quitupan	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709291	Construccion De Aula En El Jardín De Niños De Cerrito Colorado Asi Como De Obras Complementarias Correspondientes A Un Modulo Sanitario - 53117	53117	Jalisco	Teocaltiche	Cerrito Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$534,214	\$534,214	\$534,214	\$534,214	\$534,214	\$534,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709298	Electrificación En Avenida De Las Rosas Entre Gladiola Y Noche Buena, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77548	77548	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709300	Techo Firme - 135050	135050	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,326	\$31,326	\$31,326	\$31,326	\$31,326	\$31,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% AL CONSTRUCTOR / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709301	Construccion De Red De Drenaje En Privada Revolucion - 126571	126571	Jalisco	San Diego de Alejandria	La Campaña de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$259,223	\$259,223	\$259,223	\$259,223	\$259,223	\$259,223	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709309	Construccion De Banquetas Y Machuelos En Calle Niños Heroes Norte - 164888	164888	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200709318	Rehabilitación General De Pozo Profundo No20 - 114583	114583	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$557,055	\$557,055	\$557,055	\$167,117	\$167,117	\$167,117	30.00	\$0	Otros	3,178	100.00	0.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709319	Rehabilitación General De Pozo Profundo No20 - 114538	114538	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$209,032	\$209,032	\$209,032	\$62,710	\$62,710	\$62,710	30.00	\$0	Otros	3,178	100.00	10.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro:
JAL16160200709320	Red De Alcantarillado Pluvial En Calle Educacion Y Calle Hilario Reyes En La Colonia Santibañez - 182128	182128	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,119,964	\$1,119,964	\$1,119,964	\$845,843	\$845,843	\$845,843	75.52	\$0	Metros lineales	3,010	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709326	Construcción De Colector Pluvial En La Colonia El Vergel - 109891	109891	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,765,356	\$6,765,356	\$6,765,356	\$3,286,961	\$3,286,961	\$3,286,961	48.59	\$0	Otros	10,541	100.00	80.00	Financiera: / Física: los 851 son lo programado / Registro:
JAL16160200709337	Contruccion De Red De Drenaje En Calle Privada Ruiz En San Jose Del Caliche Segunda Etapa - 133346	133346	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$27,532	\$27,532	\$27,532	\$27,532	\$27,532	\$27,532	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709338	Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo En La Localidad De San Agustin - 114646	114646	Jalisco	Unión de Tula	San Agustín (El Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO UNION DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$154,910	\$154,910	\$154,910	\$154,910	\$154,910	\$154,910	100.00	\$0	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709339	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Maria Maldonado - 162341	162341	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$292,281	\$292,281	\$292,281	\$292,281	\$292,281	\$292,281	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709340	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Prado Sombreado Prado Del Fresno Prado De La Cruz - 162853	162853	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,166,512	\$1,166,512	\$1,166,512	\$1,166,512	\$1,166,512	\$1,166,512	100.00	\$0	Metros lineales	127	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709341	Construcción De Drenaje Sanitario Prados Del Fresno Sombreado Plateado Margarita Amapola Y De La Rosa - 164479	164479	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,153,673	\$1,153,673	\$1,153,673	\$1,153,673	\$1,153,673	\$1,153,673	100.00	\$0	Metros lineales	263	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709343	Red De Drenaje En Calle Loma Dorada Localidad De Ixtlahuacán De Santiago - 113289	113289	Jalisco	Unión de Tula	Ixtlahuacán de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709348	Rehabilitación De Redes De Drenaje, Agua Potable, Descargas, Tomas Domiciliarias Y Reconstrucción De Superficie De Rodamiento En Calles De La Col De San José,En El Municipio De Jamay, Jalisco- 137418	137418	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,997,890	\$1,997,890	\$1,997,890	\$1,997,890	\$1,997,756	\$1,997,756	\$0	99.99	\$0	Metros lineales	246	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709365	Rehabilitación De Olla Para Captación De Agua Pluvial En La Comunidad De La Ciénega - 163034	163034	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$32,206	\$32,206	\$32,206	\$32,206	\$32,206	\$32,206	\$32,206	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709368	Construcción De Deposito De Agua Potable Para La Comunidad De San Isidro - 145375	145375	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$13,128	\$13,128	\$13,128	\$13,128	\$13,128	\$13,128	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE MODIFICÓ
JAL16160200709369	Construcción De Cuarto Para Dormitorio De Ruperto Medrano En La Comunidad De El Rodeo - 162737	162737	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,320	\$37,320	\$37,320	\$37,320	\$37,320	\$37,320	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714117	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De El Mezquitillo - 159188	159188	Jalisco	Atenguillo	El Mezquitillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714118	Construcción De Muros Firmes En La Localidad De Milpillas - 162393	162393	Jalisco	Atenguillo	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714119	Construccion De Muro Firme En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 162395	162395	Jalisco	Atenguillo	San José de los Andrade	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714120	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De San Juan De Ahuacatepec - 159307	159307	Jalisco	Atenguillo	San Juan de Ahuacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714136	Rehabilitacion De Agua Potable De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 189608	189608	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$98,222							0.00		Metros lineales	115	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714365	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y (Sustitución) Empedrado Ahogado En Cemento En Calle José Ch. Ramirez, Colonia Las Higuerrillas (Fise) - 114790	114790	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,689,211	\$1,686,822	\$1,686,822	\$1,686,822	\$1,685,696	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	143	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714388	Construccion De Red De Agua Potable - 115271	115271	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARCONSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$242,399	\$242,399	\$242,399	\$242,399	\$242,399	\$242,399	100.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714433	Sustitución De Línea De Agua Potable De Dos Y Media A Cuatro Pulgadas Para Aumentar El Gasto Requerido Para Las Colonias Miravalle Loma Boni - 176407	176407	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714434	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Miravalle - 189422	189422	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714441	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Trescientos Setenta Y Tres En Arandas Jalisco - 174987	174987	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	100.00	\$0	Celdas solares	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714442	Empedrado Ahogado En Calle Venustiano Carranza - 130692	130692	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,341,030	\$1,341,030	\$1,341,030	\$1,341,030	\$1,341,030	\$1,341,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714447	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Av. La Estancia Entre Las Calles Jupiter Y Durazno Col. La Estancia De San Juan De Dios - 77310	77310	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$130,065	\$130,065	\$130,065	\$130,065	\$130,065	\$130,065	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714448	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Fortunato Garcia Entre Carretera A Zalamea Y Calle Cerrada En La Col Camino Real - 77575	77575	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,244	\$99,244	\$99,244	\$99,244	\$99,244	\$99,244	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714449	Const De Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuervo Entre Las Calles Jose Mendoza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76879	76879	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714453	Construccion De Drenaje Sanitario En La Primaria Genaro Rodriguez Galaviz En La Concepcion, Municipio De Ayotlan, Jalisco. - 82507	82507	Jalisco	Ayotlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$34,121	\$34,121	\$34,121	\$34,121	\$6,322	\$6,322	18.53	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714460	Ampliación Eléctrica Fraccionamiento Cocollan - 180865	180865	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714461	Instalación De Red De Drenaje En La Calle Matias Valdez - 187272	187272	Jalisco	Cocula	La Puerta del Borrego	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714462	Ampliación Eléctrica En La Calle Juarez - 191462	191462	Jalisco	Cocula	San Nicolás (San Nicolás Acuña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714463	Ampliación Eléctrica En La Calle Independencia Sur - 147961	147961	Jalisco	Cocula	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714533	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Jesús Delgadillo Araujo - 190934	190934	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$11,819,739	\$11,819,739	\$11,819,739	\$11,819,739	\$5,385,437	\$5,385,437	45.56	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714538	Construccion De Cuarto Para Baño Jose Santana Uranda - 124376	124376	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714540	Construccion De Cuarto Para Baño Calle Av Hidalgo Pte A - 188685	188685	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714541	Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Redencion Proletaria - 189207	189207	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	506	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714542	Agua Potable En Calle Francisco Ramos Arvizu - 185360	185360	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$220,760	\$220,760	\$220,760	\$220,760	\$220,760	\$220,760	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714543	Construccion De Dos Pisos Firmes En La Colonia Los Espinos - 189140	189140	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714552	Construcción De Línea De Drenaje Y Línea De Agua Potable, En La Calle Pedro De Gante, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Fise) - 137436	137436	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$682,199	\$1,456,514	\$1,456,514	\$1,456,514	\$1,454,471	\$642,348	\$642,348	44.10	\$0	Metros lineales	75	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714562	Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples En La Primaria Aquiles Serdan - 106974	106974	Jalisco	Degollado	El Refugio de Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$367,222	\$367,222	\$367,222	\$367,222	\$367,222	\$367,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714563	Construccion Del Techado Para Canchas De Usos Multiples En La Primaria Adolfo Lopez Mateos - 113352	113352	Jalisco	Degollado	El Terrero de Villareño (Terrero de Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$275,301	\$275,301	\$275,301	\$275,301	\$275,301	\$275,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714564	Construcción De Colector Sanitario Río Encarnación Segunda Etapa36 Y Obra Complementaria - 75754	75754	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,200,000							0.00		Metros lineales	10,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714567	Equipamiento De Capacitores Pozo 22 El Frayle - 39930	39930	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714570	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Comunidad De El Hollejo - 109801	109801	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$241,484	\$241,484	\$241,484	\$241,484	\$241,484	\$241,484	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714571	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Comunidad De Emiliano Zapata - 109733	109733	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$241,632	\$241,632	\$241,632	\$241,632	\$241,632	\$241,632	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714579	Construcción De Red De Drenaje En Atacco - 130998	130998	Jalisco	Tapalpa	Atacco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,016,819	\$1,016,819	\$1,016,819	\$1,016,819	\$1,016,819	\$1,016,819	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: SE UTILIZO REMANENTE FAIS 2015 / Física: SE REALIZARON 894.18 ML DE RED DE DRENAJE / Registro: EN ESTE PROYECTO UTILIZAMOS UN REMANENTE DE FAIS DEL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714580	Construcción De Empedrado Camino A San Pedro - 132674	132674	Jalisco	Tapalpa	San Pedro (El Cuiz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$815,712	\$815,712	\$815,712	\$815,712	\$815,712	\$815,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: FALTO PRESUPUESTO, EL GOBIERNO MUNICIPAL APORTO / Física: FALTO PRESUPUESTO, PERO AUN ASI SE CONCLUYO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714581	Extensión De Red De Energía Eléctrica Calle Santa María - 130448	130448	Jalisco	Tapalpa	Los Colonos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$109,142	\$109,142	\$109,142	\$109,142	\$109,142	\$109,142	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: OBRA A CARGO DE CFE, TERMINADA DE MANERA SATISFACTORIA / Física: ACTUALMENTE ELECTRIFICACION EN FUNCIONAMIENTO / Registro: A CARGO DE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714592	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Alvaro Obregon Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 185915	185915	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$252,466	\$252,466	\$252,466	\$252,466	\$252,466	\$252,466	100.00	\$0	Metros lineales	283	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714594	Calentador Solar Para 50 Viviendas Sociales En Las Localidades De San Antonio La Guadalupe Y San Francisco - 77991	77991	Jalisco	Quitupan	San Francisco (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	200	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714603	Rehabilitación De Techos Firmes En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 136247	136247	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,570	\$89,570	\$89,570	\$89,570	\$89,570	\$89,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714604	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Otito Montaña De La Cabecera Municipal De Mazamitla. - 127836	127836	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$51,136	\$51,136	\$51,136	\$51,136	\$51,136	\$51,136	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714605	Ampliacion De Drenaje Sanitario Para Viviendas De La Colonia De El Chorro - 174933	174933	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714606	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Terrero - 92559	92559	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$165,612	\$165,612	\$165,612	\$165,612	\$165,612	\$165,612	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1
JAL16160200714612	Construcción - 134764	134764	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,841	\$50,841	\$50,841	\$50,841	\$50,841	\$50,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% AL CONTRATISTA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIANDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714613	Construccion De Red De Drenaje En Calle Pbro Juan Perez Gallegos - 160718	160718	Jalisco	San Diego de Alejandria	La Campaña de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$393,928	\$393,928	\$393,928	\$393,928	\$393,928	\$393,928	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714616	Calentador Solar Para 65 Viviendas Sociales En La Cabecera Municipal - 77918	77918	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	260	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714617	Construccion De Red De Drenaje En Calle Niños Heroes Norte - 164916	164916	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200714630	Construccion De Linea De Agua Y Drenaje En La Obra De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle Luis - 160901	160901	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$635,351	\$635,351	\$635,351	\$635,351	\$635,351	\$635,351	100.00	\$0	Otros	300	100.00	90.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714642	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Valle De Juarez - 162378	162378	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$234,908	\$234,908	\$234,496	\$234,496	\$234,496	\$234,496	99.82	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714643	Trabajos Complementarios De La Red De Agua Potable - 164018	164018	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$164,248	\$164,248	\$164,248	\$164,248	\$164,248	\$164,248	100.00	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO CON MENOR MONTO AL PRESUPUESTADO / Física: OBRA CONCLUIDA, PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714644	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Eli De Gortari - 164558	164558	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$178,304	\$178,304	\$169,059	\$169,059	\$169,059	\$169,059	94.81	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714645	Construccion De Rede De Agua Potable En Andador Tequila - 162596	162596	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$96,009	\$96,009	\$96,005	\$96,005	\$96,005	\$96,005	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714646	Construccion De Rede De Agua Potable Calle Hidalgo Prado De La Noria San Francisco Del Pino De La Cruz - 164510	164510	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,467,450	\$1,467,450	\$1,467,450	\$1,467,450	\$1,467,450	\$1,467,450	100.00	\$0	Metros lineales	287	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA.PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714647	Construcción De Boca De Tormenta En Avenida Juarez - 164568	164568	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,407,806	\$1,407,806	\$1,407,806	\$1,407,806	\$1,407,806	\$1,407,806	100.00	\$0	Otros	387	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA.PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714649	Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Rosa De Lima - 115659	115659	Jalisco	Unión de Tula	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$532,824	\$532,824	\$532,824	\$532,824	\$532,824	\$532,824	100.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714661	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 59929	59929	Jalisco	Guachinango	La Ciénega de los Ahumada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avance físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200719443	Construccion De Cisternas En La Localidad De Atenguillo - 164806	164806	Jalisco	Atenguillo	Atenguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719689	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Maguey Chapultepec Y Zenzontle En Colonia Azteca - 125457	125457	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719690	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Prado En El Barrio De La Cienega - 173319	173319	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719766	Construcción De Muro De Contención Para Protección Del Pozo Denominado El Pango - 175474	175474	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719768	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Villa - 183023	183023	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$718,000	\$718,000	\$718,000	\$718,000	\$718,000	\$718,000	100.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719769	Construcción De Red De Alcantarillado En Callejon Tucanes - 183111	183111	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$366,565	\$366,565	\$366,565	\$366,565	\$366,565	\$366,565	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719775	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Queixpan - 125895	125895	Jalisco	Ameca	Queixpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719776	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Calle Juárez En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jalisco - 192166	192166	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$868,209	\$868,209	\$868,209	\$868,209	\$868,209	\$868,209	100.00	\$0	Metros lineales	5,374	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719777	Adecuación De Dif Municipal Para La Unidad Básica De Rehabilitación Ubr En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jalisco - 191026	191026	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$279,599	\$279,599	\$279,599	\$279,599	\$279,599	\$279,599	100.00	\$0	Otros	5,374	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719778	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrosientos Treinta Y Nueve En Arandas Jalisco - 176275	176275	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$68,924	\$68,924	\$68,924	\$68,924	\$68,924	\$68,924	100.00	\$0	Celdas solares	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719782	Construccion De Linea De Agua Potable En San Miguel De Acahuales - 70038	70038	Jalisco	Ayotlán	Acahuales (San Miguel de Acahuales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719787	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Fortunato Garcia Entre Carretera A Zalamea Y Calle Cerrada En La Col Camino Real - 77520	77520	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,244	\$99,244	\$99,244	\$99,244	\$99,244	\$99,244	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719788	Const De Amp De Red De Agua Potable En La Calle Cuervo Entre Las Calles Jose Mendoza En La Localidad De Portezuelo - 76956	76956	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719789	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Guadalupe Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76674	76674	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,100	\$170,100	\$170,100	\$170,100	\$170,100	\$170,100	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719791	Electrificación En La Calle Privada Melchor Ocampo, En La Localidad De La Isla - 81304	81304	Jalisco	Ayotlán	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$29,369	\$29,369	\$29,369	\$29,369	\$29,369	\$29,369	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRER PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719796	Red De Drenaje En Calle Fidencio Gutierrez - 181102	181102	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719797	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable - 192140	192140	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719798	Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Zuno Y Melchor Ocampo - 180937	180937	Jalisco	Cocula	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719859	Rehabilitación De Escuela Primaria Juan Camilo Muriño - 192187	192187	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$488,288	\$488,288	\$488,288	\$488,288	\$401,277	\$401,277	82.18	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719861	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Ignacio Allende - 191591	191591	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,819,946	\$1,819,946	\$1,819,946	\$1,819,946	\$1,721,958	\$1,721,958	94.62	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719864	Construccion De Cuarto Para Baño Calle Bejamin Camacho A - 188719	188719	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719870	Empedrado C Jose I Flores - 192676	192676	Jalisco	Zapotlanejo	Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719880	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Llano Grande - 59888	59888	Jalisco	Guachinango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200719881	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Isabel De Quillilla - 60088	60088	Jalisco	Guachinango	Santa Isabel de Quillilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719882	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Tarasca - 59787	59787	Jalisco	Guachinango	La Tarasca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan el avance físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719885	Equipamiento De Capacitores Pozo El Herrero - 37841	37841	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719886	Equipamiento De Capacitores Pozo 3 La Mesa - 38081	38081	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719887	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 115647	115647	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$387,263	\$387,263	\$387,263	\$387,263	\$387,263	\$387,263	100.00	\$0	Vehiculos		100.00	100.00	Financiera: ARRENDAMIENTO FINANCIERO / Física: ARRENDAMIENTO LIQUIDADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719889	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Gran China - 166391	166391	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Gran China	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$133,443	\$13,799	\$133,443	\$133,443	\$133,443	\$133,443	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719890	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Comunidad De San Gregorio - 109747	109747	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,073	\$75,073	\$75,073	\$75,073	\$75,073	\$75,073	100.00	\$0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719894	Construcción De Muro Para Centro Comunitario En El Barrio De Casa Blanca - 134062	134062	Jalisco	Tapalpa	Tapalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$104,968	\$104,968	\$104,968	\$104,968	\$104,968	\$104,968	100.00	\$0	Otros	219	100.00	100.00	Financiera: FALTO PRESUPUESTO, PERO EL MUNICIPIO APORTO / Física: SE CONCLUYO LA OBRA DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: FALTO PRESUPUESTO, PERO EL MUNICIPIO APÓRTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719901	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484	157484	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,085	\$200,085	\$200,085	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	5.00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: avance fisico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719903	Construccion De Línea Principal De Drenaje Y Agua Potable Calle Lopez Cotilla Col Lazaro Cardenas En El Municipio De Zapotiltic Fise - 135832	135832	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,227,083	\$1,227,083	\$1,227,083	\$1,227,083	\$1,073,839	\$376,872	\$376,872	30.71	\$0	Metros lineales	351	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719910	Construccion De Redes De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Magnolia Colonia Linda Vista - 180081	180081	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$233,007	\$233,007	\$233,007	\$233,007	\$233,007	\$233,007	100.00	\$0	Metros lineales	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719911	Construccion De Redes De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Azahar Colonia Linda Vista - 180158	180158	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$52,930	\$52,930	\$52,930	\$52,930	\$52,930	\$52,930	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719917	Construcción De Seis Cuartos Para Baño Para Viviendas En El Barrio De El Chorro En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 175427	175427	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719918	Construccion De Piso Firme Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 121374	121374	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719919	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas, El Chorro Y Las Charandas De La - 124610	124610	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$225,636	\$225,636	\$225,636	\$225,636	\$225,636	\$225,636	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719920	Construcción De 5 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Fresnal - 115065	115065	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719921	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En La Localidad De El Llano De Los Toros. - 114593	114593	Jalisco	Mazamitla	El Llano de los Toros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719925	Rehabilitación De Brecha Tipo C En El Tramo Entronque Lagunillas Al Cuervo - 189940	189940	Jalisco	Quitupan	El Cuervo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	400	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719926	Construcción De Veinte Cuartos Dignos En Diferentes Localidades Etapa Ii - 189882	189882	Jalisco	Quitupan	El Cuervo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719932	Electrificación En La Calle Privada San Carlos Entre Santa Emilia Y Santa Eduwige Delegación Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 172996	172996	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719933	Electrificación De La Calle Priv. Santa Rosalía Entre Mexicali, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78115	78115	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719935	Electrificación De La Calle San Rafael Entre Maderas Y San Pablo, Delegación El Verde, Municipio De El Salto Jalisco. - 77879	77879	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719936	Electrificación En La Calle Cesario López Entre Crisol Y Cerrada, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 76974	76974	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	1,170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719937	Techo Firme - 134990	134990	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$41,043	\$41,043	\$41,043	\$41,043	\$41,043	\$41,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA 100% AL CONTRATISTA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719952	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Nueva Santa Maria - 179797	179797	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$736,881	\$736,881	\$736,881	\$221,064	\$221,064	\$221,064	30.00	\$0	Metros lineales	69	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719953	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Juntitas - 172820	172820	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$966,641	\$966,641	\$966,641	\$289,992	\$289,992	\$289,992	30.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719975	Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Reposición De Empedrado En Calle Leona Vicario Entre Ignacio Zaragoza Y Domingo Ramos En El Municipio De El Grullo, Jalisco (Fise) - 134804	134804	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,609,500	\$1,605,897	\$1,605,897	\$1,605,897	\$1,604,634	\$1,604,634	\$1,604,634	99.92	\$0	Metros lineales	2,643	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719976	Rehabilitación Casa De Salud En La Comunidad De El Cacalote - 124370	124370	Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200719977	Red De Agua Potable En La Calle Morelos En Localidad De San Clemente - 105229	105229	Jalisco	Unión de Tula	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO UNION DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$289,656	\$289,656	\$289,656	\$289,656	\$289,656	\$289,656	100.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719978	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Privada Canario Paloma Halcon - 162651	162651	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,599,546	\$1,599,546	\$1,599,546	\$1,599,546	\$1,599,546	\$1,599,546	100.00	\$0	Metros lineales	199	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719979	Sustitución De Agua Potable En Calle Francisco Maria Maldonado - 162316	162316	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$197,505	\$197,505	\$197,505	\$197,505	\$197,505	\$197,505	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719980	Sustitución De Red De Drenaje En Calle Ayutla - 164877	164877	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$279,479	\$279,479	\$279,479	\$279,479	\$279,479	\$279,479	100.00	\$0	Metros lineales	91	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA.PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719981	Sustitución De Red De Agua Potable En Calle Ayutla - 164870	164870	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$162,047	\$162,047	\$162,047	\$162,047	\$162,047	\$162,047	100.00	\$0	Metros lineales	91	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA.PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719982	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Xocoxochitl - 162981	162981	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$232,967	\$232,967	\$232,967	\$232,967	\$232,967	\$232,967	100.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA.PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719983	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Hidalgo Prado Del Fresno Sombreado De La Cruz - 164545	164545	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,400,834	\$1,400,834	\$1,400,834	\$1,400,834	\$1,400,834	\$1,400,834	100.00	\$0	Metros lineales	271	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200720004	Construcción De Red De Agua Potable En La Telesecundaria De Paso De Guadalupe - 164897	164897	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,624	\$1,624	\$1,624	\$1,624	\$1,624	\$1,624	100.00	\$0	Metros lineales	298	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724992	Construccion De Red De Electrificación En La Localidad De El Caiman - 137171	137171	Jalisco	Atenguillo	El Caimán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$16,352	\$16,352	\$16,352	\$16,352	\$16,352	\$16,352	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA BRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724993	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Las Canoas - 158999	158999	Jalisco	Atenguillo	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724994	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Las Cebollas - 145592	145592	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$105,594	\$105,594	\$105,594	\$105,594	\$105,594	\$105,594	100.00	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724995	Construccion De Cisternas En La Localidad De San Antonio De Los Macedo - 164379	164379	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724996	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Santa Barbara - 56036	56036	Jalisco	Atenguillo	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$88,872	\$88,872	\$88,872	\$88,872	\$88,872	\$88,872	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724997	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Yerbabuena - 156814	156814	Jalisco	Atenguillo	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: SE HA TERMIADO LA OBRA / Física: SE HA TERMIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725308	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Abasolo - 182935	182935	Jalisco	Acatlán de Juárez	La Taberna (Miravalle)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$790,600	\$790,600	\$790,600	\$790,600	\$790,600	\$790,600	100.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Al momento de la excavación se encontró con material tipo C, por lo que se estimo un ajuste del presupuesto de la Empresa al monto planeado por \$ 36,535.71 - Al momento de la excavación se encontró con material tipo C, realizándose un ajuste en la estimación considerada del presupuesto de la Empresa al monto planeado por la cantidad de \$ 36,535.71 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725313	Construcción De Descargas Sanitarias De La Calle Lateral Dieciseis De Septiembre En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jal - 190823	190823	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,178	\$9,178	\$9,178	\$9,178	\$9,178	\$9,178	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: esta obra se concluyo desde el tercer trimestre al 100% / Física: esta obra se concluyo desde el tercer trimestre al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725314	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Sanitarias De La Calle Morelos En La Delegaciónn De El Trapiche - 191804	191804	Jalisco	San Juanito de Escobedo	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$47,927	\$47,927	\$47,927	\$47,927	\$47,927	\$47,927	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
JAL16160200725315	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Quinientos Cuarenta Y Siete En Arandas Jalisco - 174725	174725	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725317	Construcción De Drenaje Y Alcantarilla En Calle Vallarta En El Acceso Poniente A Ayotlan - 81024	81024	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200725323	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle De Las Rosas Entre Las Calles Av. La Estancia Y Cerrada Col La Estancia De San Juan De Dios - 77384	77384	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,514	\$116,514	\$116,514	\$116,514	\$116,514	\$116,514	100.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725324	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerreo Localidad De Portezuelo - 76407	76407	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200725325	Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle Privada Nicolas Bravo En La Loc De Potezuelo - 76614	76614	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200725331	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Nueva Luz - 188692	188692	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$522,590	\$522,590	\$501,983	\$501,983	\$501,983	\$501,983	96.06	\$0	Celdas solares	504	100.00	100.00	Financiera: Terminado y Operando / Física: Terminado y Operando / Registro: Terminada y Operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725332	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Adolfo López Mateos - 188789	188789	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$139,357	\$139,357	\$139,357	\$139,357	\$139,357	\$139,357	100.00	\$0	Celdas solares	135	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725333	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Américas - 189071	189071	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$348,392	\$348,392	\$327,663	\$327,663	\$327,663	\$327,663	94.05	\$0	Celdas solares	336	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725343	Electrificación En La Calle Roman Nuño Fraccionamiento El Rosario - 180615	180615	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725344	Bacheo De Asfalto En Diversas Calles Del Municipio - 186540	186540	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200725368	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Camino A La Lima - 121278	121278	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725369	Construccion De Cocina-Comedor En Jardin De Niños Maria Montessori En La Localidad De Los Fresnos - 120605	120605	Jalisco	Degollado	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$407,238	\$407,238	\$407,238	\$407,238	\$407,238	\$407,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725411	Construccion De Dormitorio Carretero De Arriba - 166495	166495	Jalisco	Valle de Guadalupe	Carretero de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,400	\$73,400	\$73,400	\$73,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725412	Rehabilitación De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 191925	191925	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$601,876	\$601,876	\$601,876	\$494,625	\$494,625	\$494,625	82.18	\$0	Metros Cuadrados	2,050	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725421	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Mario Rivas Souza - 187769	187769	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$6,625,720	\$6,625,720	\$6,625,720	\$6,625,720	\$2,960,074	\$2,960,074	44.68	\$0	Metros Cuadrados	20,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725422	Drenaje Y Fosa Septica En La Comunidad Del Sitio Jal - 93243	93243	Jalisco	Lagos de Moreno	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,691,089	\$2,691,089	\$2,691,089	\$2,691,089	\$2,067,406	\$1,394,634	76.82	\$0	Metros lineales	282	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725427	Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Calle Pascual Orozco En La Delegación De Capilla De Guadalupe Municipio De Tepatitlán - 158532	158532	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$405,292	\$405,292	\$405,292	\$405,292	\$405,292	\$405,292	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725429	Construccion De Cuarto Para Baño Carlos Alberto Montion Corona - 133299	133299	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200725430	Construccion De Cuarto Para Cocina Calle Loma De La Estrella - 189403	189403	Jalisco	Magdalena	Colonia Xochiltepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725448	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 60100	60100	Jalisco	Guachinango	La Fundición del Rebaje (La Fundición)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725449	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Pánico - 59917	59917	Jalisco	Guachinango	Pánico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan el avance físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200725459	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Comunidad De Emiliano Zapata - 109756	109756	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725461	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo De Perforación Direccional (Sin Zanja) Con Tubería De 24" De Diámetro En Una Longitud De 100 Mts, En El Municipio De Villa Corona. - 135808	135808	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$884,182	\$884,182	\$884,182	\$884,182	\$866,499	\$866,499	\$866,499	98.00	\$0	Metros lineales	1,138	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725465	Rehabilitación De Red De Drenaje Andador Corregidora - 130556	130556	Jalisco	Tapalpa	Tapalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$487,714	\$487,714	\$487,714	\$487,714	\$487,714	\$487,714	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO REMANENTE FAIS 2015 / Física: SE AMPLIARON METAS / Registro: EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO REMANENTE Y SE AMPLIARON METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725466	Construcción De Aula Escolar Las Galeras - 123243	123243	Jalisco	Tapalpa	Las Galeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$253,898	\$253,898	\$253,898	\$253,898	\$253,898	\$253,898	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA. / Física: SE CONCLUYO EL AULA Y SE AMPLIARON METAS (SE REALIZARON LOS SANITARIOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725470	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Ciénega Larga - 60139	60139	Jalisco	Guachinango	La Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200725472	Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793	137793	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$560,225	\$560,225	\$560,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	40.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico del 40% / Registro: obra en proceso sin iniciar pagos, la obra incluye la acción con folio: 354965 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725476	Red De Línea De Agua En Av Guadalupeana Entre Silvestre Barajas Y Calle Centenario - 169313	169313	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$39,128	\$39,127	\$39,128	\$39,127	\$39,127	\$39,127	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725477	Línea De Drenaje Sanitario Las Fresas Desde La Calle José Ortiz De Domínguez Hasta El Lídero Sureste De La Unidad Deportiva - 168989	168989	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$685,887	\$685,887	\$685,887	\$685,887	\$685,887	\$685,887	100.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 21 DE SEPTIEMBRE FISICAMENTE Y FINANCIERA EL 06 DE OCTUBRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725478	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Las Lomas - 103870	103870	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,502,183	\$1,502,183	\$1,502,183	\$906,006	\$906,006	\$906,006	60.31	\$0	Metros lineales	575	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725482	Construcción De Alcantarillas Y Vados En Camino Caja Del Agua - 113379	113379	Jalisco	Tototlán	La Caja de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$190,952	\$190,952	\$190,952	\$190,952	\$190,952	\$190,952	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: construcción de alcantarillas y vados en camino caja del agua / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725483	Equipamiento De Capacitores Pozo La Calera - 39812	39812	Jalisco	San Juan de los Lagos	Fraccionamiento la Calera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,632	\$14,632	\$14,632	\$14,632	\$14,632	\$14,632	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725484	Equipamiento De Capacitores Pozo La Concha - 39794	39794	Jalisco	San Juan de los Lagos	La Concha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$33,689	\$33,689	\$33,689	\$33,689	\$33,689	\$33,689	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725493	Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Colonia De Las Canoitas - 175048	175048	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$51,740	\$51,740	\$51,740	\$51,740	\$51,740	\$51,740	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725494	Constricción De 20 Baños Dignos Para La Localidad De Los Llanos - 77061	77061	Jalisco	Quitupan	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	80	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725498	Electrificación En La Calle Francisco Huerta Entre Batalla De Trinidad Y Feliciano Gutiérrez, Cabecera Municipal, El Salto, Jalisco. - 77021	77021	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725499	Electrificación En La Calle Gladiola Entre Avenida De Las Rosas Y Gardenia, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77412	77412	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725500	Electrificación En La Calle Azucena Entre San Ramón Y Gladiola, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77361	77361	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725501	Electrificación De La Calle Privada San Onofre Entre Priv. San Carlos Y San Onofre, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77139	77139	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725502	Electrificación De La Calle Privada De Las Torres Entre Extramuros Y José Ma. Morelos, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78052	78052	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$335,857	\$335,857	\$335,857	\$335,857	\$335,857	\$335,857	100.00	\$0	Otros	370	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725503	Techo Firme - 135079	135079	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,483	\$35,483	\$35,483	\$35,483	\$35,483	\$35,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% AL CONSTRUCTOR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725508	Construccion De Pavimentacion En Calle Niños Heroes Norte - 164932	164932	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200725518	Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 15 - 103280	103280	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$430,592	\$430,592	\$430,592	\$129,178	\$129,178	\$129,178	30.00	\$0	Otros	3,005	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725531	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Localidad De Concepción Del Bramador - 73483	73483	Jalisco	Talpa de Allende	Concepción del Bramador (La Concha)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$538,761	\$538,761	\$538,761	\$538,761	\$538,761	\$538,761	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725539	Asfalto En Carretera El Grullo El Chacalito - 132843	132843	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200725540	Construccion De Comedor Jardin De Niños Federico Froebel - 138441	138441	Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200725541	Construcción De Red De Drenaje En Calle Eli De Gortari - 164564	164564	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$246,123	\$246,123	\$233,364	\$233,364	\$233,364	\$233,364	94.82	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725542	Construcción De Red De Drenaje En Calle Fernando Amilpa - 165323	165323	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$152,222	\$152,222	\$117,443	\$117,443	\$117,443	\$117,443	77.15	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725543	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Galvan Hornos Comolca - 162609	162609	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,336,421	\$1,336,421	\$1,336,421	\$1,336,421	\$1,336,421	\$1,336,421	100.00	\$0	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725544	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Agustín De Iturbide - 164893	164893	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,619,324	\$1,619,324	\$1,466,694	\$1,466,694	\$1,466,694	\$1,466,694	90.57	\$0	Metros lineales	232	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725545	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Jardín Del Roble - 162265	162265	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$589,056	\$589,056	\$589,056	\$589,056	\$589,056	\$589,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	100.00	Financiera: SE CORRIGE EL MONTO RESTANDO LO QUE CORRESPONDE AL PROYECTO 162239 / Física: SE CORRIGE EL ACUMULADO RESTANDO LO QUE CORRESPONDE AL PROYECTO 162239 / Registro: SE CORRIGE LOS DATOS FINANCIEROS Y FÍSICOS RESTANDO LO QUE CORRESPONDE AL PROYECTO 162239 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725546	Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De Tacotán La Alpatahua - 110997	110997	Jalisco	Unión de Tula	Tacotán (La Alpatahua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$687,912	\$687,912	\$687,912	\$687,912	\$687,912	\$687,912	100.00	\$0	Metros lineales	216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725570	Asfalto En Carretera El Grullo Las Pilas - 132766	132766	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300729236	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo Revolución, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001400586	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$740,205	100.00	\$0	Otros	405,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729246	Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco.	06001400601	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$367,006	\$367,006	\$367,006	\$367,006	\$367,006	\$367,006	\$367,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729251	Construcción De Dos Aulas Didácticas.	93105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$836,864	\$836,864	\$836,864	\$836,864	\$574,405	\$574,405	\$574,405	68.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se intentó adjuntar la fotografía y no nos fue posible debido al tamaño 1,778 KB y el sistema solo acepta un tamaño de 100 KB, se intentó comprimir la foto en zip y el sistema SHCP envía el siguiente mensaje: El tipo de archivo no está permitido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729253	Instituto De La Infraestructura Física Educativa Del Estado De Jalisco	93090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$815,007	\$815,007	\$815,007	\$815,007	\$717,932	\$717,932	\$717,932	88.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300729258	Construccion De Un Aula Didactica.	93100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$395,085	\$395,085	\$395,085	\$395,085	\$350,986	\$350,986	\$350,986	88.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se intentÃ³ adjuntar la fotografÃa y no nos fue posible, debido al tamaÃ±o 1,778 KB y el sistema solo acepta un tamaÃ±o de 100 KB, se intentÃ³ comprimir la foto en Zip y en el sistema SHCP envÃa el siguiente mensaje. âEl tipo de archivo no estÃa permitido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729260	Construccion De Dos Aulas Didacticas (Una En Sustitucion De La Adaptada En Malas Condiciones) .	93104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$676,278	\$676,278	\$676,278	\$676,278	\$598,976	\$598,976	\$598,976	88.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se intentÃ³ adjuntar la fotografÃa y no nos fue posible, debido al tamaÃ±o 1,778 KB y el sistema solo acepta un tamaÃ±o de 100 KB, se intentÃ³ comprimir la foto en Zip y en el sistema SHCP envÃa el siguiente mensaje. âEl tipo de archivo no estÃa permitido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729261	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo T/V Y Bodega.	93087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$5,101,145	\$5,101,145	\$5,101,145	\$5,101,145	\$1,916,642	\$1,916,642	\$1,916,642	37.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se intentÃ³ adjuntar la fotografÃa y no nos fue posible, debido al tamaÃ±o 1,778 KB y el sistema solo acepta un tamaÃ±o de 100 KB, se intentÃ³ comprimir la foto en Zip y en el sistema SHCP envÃa el siguiente mensaje. âEl tipo de archivo no estÃa permitido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729263	Construccion De Un Aula Didactica.	93106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$489,196	\$489,196	\$489,196	\$489,196	\$368,266	\$368,266	\$368,266	75.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729266	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Direccion Con Anexo, Bodega Y Rehabilitacion De Los Nucleos De Servicios Sanitarios Existentes.	93101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,969	\$1,102,969	\$1,102,969	\$1,102,969	\$973,813	\$973,813	\$973,813	88.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729270	Construcción De Dos Aulas Didacticas, Un Taller De Computo, Un Taller De Diseño Grafico Y Una Bodega.	93096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,271,334	\$3,271,334	\$3,271,334	\$3,271,334	\$1,880,566	\$1,880,566	\$1,880,566	57.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729272	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Bodega [En Sustitucion De La Provisional].	93085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,573,825	\$2,573,825	\$2,573,825	\$2,573,825	\$1,333,928	\$1,333,928	\$1,333,928	51.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729274	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 3 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,582,254	\$2,523,713	\$2,523,713	\$2,523,713	\$2,523,713	\$2,523,713	\$2,523,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729275	Construccion De Un Aula Didactica.	93089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$443,462	\$443,462	\$443,462	88.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300729277	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Informatica, Un Taller De Diseño Grafico, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Biblioteca, Escale	93109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$9,339,138	\$9,339,138	\$9,339,138	\$9,339,138	\$6,101,231	\$6,101,231	\$6,101,231	65.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729279	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V Y Bodega.	93108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,593,336	\$1,593,336	\$1,593,336	\$1,593,336	\$995,171	\$995,171	\$995,171	62.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729282	Select Tc.Obra, Tc.Trabajo, Tc.Codigo, Tc.Fondo, Tc.Programa, Tic.Nombre, Fc.Abreviatura As Fondo, Pc.Codigo As Programa, Re.Ejercicio As Ejerrequ, Re.Numero As Numrequ, Ag.Codigo As Codart, Ag	93098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,287,076	\$2,287,076	\$2,287,076	\$2,287,076	\$571,769	\$571,769	\$571,769	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729284	Construccion Detres Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V Y Dos Bodegas.	93083	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,608,999	\$1,608,999	\$1,608,999	\$1,608,999	\$402,250	\$402,250	\$402,250	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729296	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V, Dos Bodegas Y Escalera.	93092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,738,187	\$3,738,187	\$3,738,187	\$3,738,187	\$934,547	\$934,547	\$934,547	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729300	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V, Una Bodega T/V En Sustitucion De Las Provisionales.	93088	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,103,339	\$1,103,339	\$1,103,339	\$1,103,339	\$275,835	\$275,835	\$275,835	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729303	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V, Dos Bodegas Y Escalera.	93091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$4,354,630	\$4,354,630	\$4,354,630	\$4,354,630	\$3,393,893	\$3,393,893	\$3,393,893	77.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729307	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Una Bodega.	93095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,429,575	\$1,429,575	\$1,429,575	\$1,429,575	\$1,160,862	\$1,160,862	\$1,160,862	81.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729328	Construccion De Dos Aulas Didacticas.	93330	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$690,138	\$690,138	\$690,138	\$690,138	\$689,928	\$689,928	\$689,928	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729493	Remodelación De Bodega Ubicada En Las Palmas 96 En Guadalajara, Jalisco Para Las Oficinas De La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social.	060001600023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,530,350	\$11,530,350	\$11,530,350	\$11,530,350	\$11,528,713	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130,569	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729523	Trabajos De Reconstrucción Y Equipamiento De La Base Regional De Protección Civil De Chuatlán, Jalisco.	060001600250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,684,925	\$4,684,925	\$4,684,925	\$4,684,925	\$4,679,167	\$1,171,231	\$1,171,231	25.00	\$0	Equipamiento	5,364	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729529	Rehabilitación De Banquetas En Presidencia En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco.	060001600279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,998	\$379,998	\$379,998	\$379,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729546	Obras Complementarias Cancha Deportiva En Centro Universitario De Tonalá	060001600403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,998,149	\$1,998,149	\$1,998,149	\$1,996,847	\$1,996,847	\$1,996,847	99.93	\$0	Metros Cuadrados	879	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729577	Adoquinamiento De La Calle Salida A San Gabriel	POA 2016 06 00 -0462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300730153	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Múltiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Una Bodega Y Obra Exterior.	93081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$5,158,027	\$5,158,027	\$5,158,027	\$5,158,027	\$3,366,597	\$3,366,597	\$3,366,597	65.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730157	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Una Bodega Y Escalera.	93082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$6,589,815	\$6,589,815	\$6,589,815	\$6,589,815	\$3,627,185	\$3,627,185	\$3,627,185	55.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300730160	Construccion De Tres Aulas Didacticas.	93094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,458,979	\$1,458,979	\$1,458,979	\$1,458,979	\$1,294,643	\$1,294,643	\$1,294,643	88.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730164	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Y Escalera.	93093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$4,740,998	\$4,740,998	\$4,740,998	\$4,740,998	\$3,069,893	\$3,069,893	\$3,069,893	64.75	\$0	Metros	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730171	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Taller De Computo, Un Taller De Diseño Grafico Y Una Bodega.	93097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,661,676	\$3,661,676	\$3,661,676	\$3,661,676	\$1,930,979	\$1,930,979	\$1,930,979	52.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730176	Rehabilitacion De Impermeabilizacion, Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Piso De Patio De Usos Multiples, Y Muro Perimetral, Rehabilitacion Integral De Instalacion Electrica, Instalacion De Subes	93153	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,878,861	\$3,878,861	\$3,878,861	\$3,878,861	\$2,377,770	\$2,377,770	\$2,377,770	61.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730182	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	89705	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$479,317	\$479,317	\$479,317	\$479,317	\$424,106	\$424,106	\$424,106	88.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730193	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	89735	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$64,403	\$64,403	\$64,403	\$64,403	\$50,157	\$50,157	\$50,157	77.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730198	Rehabilitacion De Doce Aulas Provisionales Y Construccion De Cancha De Usos Multiples	93534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,453,037	\$1,453,037	\$1,453,037	\$1,453,037	\$1,447,256	\$1,447,256	\$1,447,256	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730202	Rehabilitacion Integral De Diez Aulas Prefabricadas Y Dos Nucleos De Servicios Sanitarios	85612	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,262,499	\$1,262,499	\$1,262,499	\$1,262,499	\$1,119,673	\$1,119,673	\$1,119,673	88.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300731511	Estacionamiento Del Rastro De Tomatlán, Jalisco	060001600310 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,050	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tomatlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732541	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-09-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$491,125	\$491,125	\$491,125	\$491,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732557	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-09-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732575	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-09-0003-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732953	Construcción En Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Avenida Arroyo, En El Municipio De Jamay, Jalisco	060001600401 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	710	0.00	100.00	Financiera: / Física: Jamay / Registro:
JAL16160300737271	Construcción De Área Administrativa En Preparatoria Toliman Primera Etapa	060001600263 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: Toliman / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737485	Pavimentación Y Construcción De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Colonia Vista De La Floresta En La Cabecera Municipal De Tuxpan.	060001600399 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tuxpan / Registro:
JAL16160300737506	Construcción De Andador Peatonal Con Iluminación Paralelo A La Calle Francisca Nuñez De Ibañez Del Tramo Libramiento Zapotitlic Hacia Cabecera Municipal En Zapotitlic	060001600253 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: Zapotitlic / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737571	Construcción Andador Huejuquilla - Las Pilas Segunda Etapa	060001600206 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,570	0.00	85.00	Financiera: / Física: Huejuquilla el Alto / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300737699	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Ciclopeo Y Adoquín, Instalación De Agua Potable Y Red Sanitaria De La Calle Manuel M. Dieguez Y Luis P. Ureña En La Cabecera Municipal	060001600402 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: San Martín de Bolaños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737817	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Huellas Con Piedra Bola En La Calles Francisco I. Madero, Allende Y Niños Héroes Primera Etapa De La Cabecera Municipal De Totatiche	060001600201 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: Totatiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737832	Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica Guadalupe Zuno Hernández # 168 En La Delegación De Temastlán	060001600202 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2016	\$444,085	\$444,085	\$444,085	\$444,085	\$444,085	\$444,085	\$444,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: Totatiche / Registro:
JAL16160300738127	Construccion De Baños (Accesibles) Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	90161 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$955,945	\$955,945	\$955,945	\$955,945	\$286,783	\$286,783	\$286,783	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738129	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90165 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,385	\$470,385	\$470,385	\$470,385	\$141,115	\$141,115	\$141,115	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738138	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90561 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$760,682	\$760,682	\$760,682	\$760,682	\$228,205	\$228,205	\$228,205	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738141	Sustitucion De Cuatro Aulas Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90211 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,865,313	\$1,865,313	\$1,865,313	\$1,865,313	\$559,594	\$559,594	\$559,594	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738142	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90226 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$475,124	\$475,124	\$475,124	\$475,124	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738144	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90228 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$472,217	\$472,217	\$472,217	\$472,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738148	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	90227 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$480,028	\$480,028	\$480,028	\$480,028	\$144,008	\$144,008	\$144,008	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738153	Construccion De Dos Aulas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89518 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$941,821	\$941,821	\$941,821	\$941,821	\$282,546	\$282,546	\$282,546	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738156	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90217 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,998	\$478,998	\$478,998	\$478,998	\$143,699	\$143,699	\$143,699	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738168	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90243 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,071	\$470,071	\$470,071	\$470,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738172	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90238 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$464,687	\$464,687	\$464,687	\$464,687	\$139,406	\$139,406	\$139,406	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738174	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90240 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,187	\$473,187	\$473,187	\$473,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738177	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90242 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$472,931	\$472,931	\$472,931	\$472,931	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738183	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90580 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$687,003	\$687,003	\$687,003	\$687,003	\$206,101	\$206,101	\$206,101	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300738210	Trabajos De Rehabilitacion	90576 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$539,534	\$539,534	\$539,534	\$539,534	\$161,860	\$161,860	\$161,860	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738213	Trabajos De Rehabilitacion	90571 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$860,677	\$860,677	\$860,677	\$860,677	\$258,203	\$258,203	\$258,203	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738215	Trabajos De Rehabilitacion	90578 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$569,918	\$569,918	\$569,918	\$569,918	\$480,002	\$480,002	\$480,002	84.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738216	Requiere Atender Mejoramiento	90258	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,763,799	\$2,763,799	\$2,763,799	\$2,763,799	\$829,140	\$829,140	\$829,140	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738531	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable	16R33028	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$228,448	\$228,448	\$32,982	\$32,982	\$32,982	\$32,982	\$32,982	14.44	\$0	Metros lineales	350	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738555	Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario De 10	16R33029	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300738564	Rehabilitacion De Linea De Alcantarillado Sanitario De 12	16R33030	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300738573	Construccion De Colector Pluvial De 16 Pulgadas De diametro	16R33031	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$441,031	\$441,031	\$210,016	\$210,016	\$210,016	\$210,016	\$210,016	47.62	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	47.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738582	Construccion De Colector Pluvial De 16 Pulgadas De diametro	16FORTA1	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$446,621	\$449,691	\$449,691	\$449,691	\$449,691	\$449,691	\$449,691	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739494	Sustitucion De Tres Aulas Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89520 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,441,355	\$1,441,355	\$1,441,355	\$1,441,355	\$432,406	\$432,406	\$432,406	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739497	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90338 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$516,652	\$516,652	\$516,652	\$516,652	\$154,996	\$154,996	\$154,996	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739499	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90599 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$205,271	\$205,271	\$205,271	\$205,271	\$61,581	\$61,581	\$61,581	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739500	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En Avenida Santuario Y Privada Morelos En La Delegación De Temastlán, Municipio De Totatiche	060001600203 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,055,592	\$1,055,592	\$1,055,592	\$1,055,592	\$1,055,592	\$1,055,592	\$1,055,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: Totatiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739502	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90361 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$468,303	\$468,303	\$468,303	\$468,303	\$140,491	\$140,491	\$140,491	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739504	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90373 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$468,408	\$468,408	\$468,408	\$468,408	\$140,522	\$140,522	\$140,522	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300739507	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90374 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$870,966	\$870,966	\$870,966	\$870,966	\$261,290	\$261,290	\$261,290	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739509	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90615 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,508	\$473,508	\$473,508	\$473,508	\$142,052	\$142,052	\$142,052	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739511	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90385 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$882,203	\$882,203	\$882,203	\$882,203	\$264,661	\$264,661	\$264,661	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739514	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90618 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$759,594	\$759,594	\$759,594	\$759,594	\$227,878	\$227,878	\$227,878	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739515	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90406 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,385,414	\$1,385,414	\$1,385,414	\$1,385,414	\$415,624	\$415,624	\$415,624	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739520	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Un Aula Provisional.	90427 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$469,203	\$469,203	\$469,203	\$469,203	\$140,761	\$140,761	\$140,761	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739530	Construccion De Un Aula Didactica Demolicion De La Construccion Existente.	90433 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$466,841	\$466,841	\$466,841	\$466,841	\$140,052	\$140,052	\$140,052	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739534	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90428 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,927	\$470,927	\$470,927	\$470,927	\$141,278	\$141,278	\$141,278	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739539	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional.	90426 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,385	\$473,385	\$473,385	\$473,385	\$142,016	\$142,016	\$142,016	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739543	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90261 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,232,152	\$3,232,152	\$3,232,152	\$3,232,152	\$969,646	\$969,646	\$969,646	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739548	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90460 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,420	\$478,420	\$478,420	\$478,420	\$143,526	\$143,526	\$143,526	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739551	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Tres Aulas Provisionales.	90486 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,829,771	\$1,829,771	\$1,829,771	\$1,829,771	\$548,931	\$548,931	\$548,931	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739558	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90464 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$462,122	\$462,122	\$462,122	\$462,122	\$138,637	\$138,637	\$138,637	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739562	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional.	90468 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$469,713	\$469,713	\$469,713	\$469,713	\$140,914	\$140,914	\$140,914	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739564	Contruccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales, Construcción De Sanitario (Tipo Incluyente)	90488 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,999,169	\$1,999,169	\$1,999,169	\$1,999,169	\$599,751	\$599,751	\$599,751	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739568	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Un Aula Provisional	90466	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$463,565	\$463,565	\$463,565	\$463,565	\$139,069	\$139,069	\$139,069	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739571	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90631 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$311,348	\$311,348	\$311,348	\$311,348	\$93,404	\$93,404	\$93,404	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300739575	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90534 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$1,486,343	\$1,486,343	\$445,903	\$445,903	\$445,903	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739582	Sustitucion De Tres Aulas Provisionales, Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel.	90529 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,412,922	\$1,412,922	\$1,412,922	\$1,412,922	\$423,877	\$423,877	\$423,877	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739593	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90521 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$947,100	\$947,100	\$947,100	\$947,100	\$284,130	\$284,130	\$284,130	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739598	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Atipica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90535 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,872,305	\$1,872,305	\$1,872,305	\$1,872,305	\$561,692	\$561,692	\$561,692	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739608	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Una Direccion Anexo T/V, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90532 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,441,556	\$1,441,556	\$1,441,556	\$1,441,556	\$432,467	\$432,467	\$432,467	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739611	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Un Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90513 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$475,130	\$475,130	\$475,130	\$475,130	\$142,539	\$142,539	\$142,539	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739617	Construccion De Un Aula En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel.	90644 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$961,082	\$961,082	\$961,082	\$961,082	\$288,325	\$288,325	\$288,325	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739631	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90531 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,422,415	\$1,422,415	\$1,422,415	\$1,422,415	\$426,724	\$426,724	\$426,724	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739647	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	90522 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$959,532	\$959,532	\$959,532	\$959,532	\$287,860	\$287,860	\$287,860	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739654	Construccion De Un Aula Didactica Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	90511 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$461,515	\$461,515	\$461,515	\$461,515	\$138,454	\$138,454	\$138,454	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739672	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90512 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$466,333	\$466,333	\$466,333	\$466,333	\$139,900	\$139,900	\$139,900	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739684	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	90542 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$467,227	\$467,227	\$467,227	\$467,227	\$140,168	\$140,168	\$140,168	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739730	Construcción De Glorieta Con Concreto Hidráulico Los Danzantes En La Av. Jesús María En La Cabecera Municipal, Mpio De Jesús María	060001600204 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	sepaf	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,634	0.00	99.00	Financiera: / Física: Jesús María / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739749	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria Y Degollado En La Cabecera Municipal, Ahualulco De Mercado	060001600308 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	sepaf	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,322,399	\$1,322,399	\$1,322,399	\$1,322,399	\$1,322,399	\$1,322,399	\$1,322,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	90.00	Financiera: / Física: Ahualulco de Mercado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300739759	Construccion De Patio Para Juegos De Recreacion J	16R33007	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2016	\$22,000							0.00		Metros Cuadrados	180	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL16160300739764	Construcción Empedrado Zampeado En Concreto En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De El Carmen De Ordaz En Municipio De Ahualulco Del Mercado	060001600305 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,268	\$344,268	\$344,268	\$344,268	\$344,268	\$344,268	\$344,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	80.00	Financiera: / Física: Ahualulco de Mercado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739774	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro Del Aula Provisional.	90549 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$142,500	\$142,500	\$142,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739786	Electrificacion En La Calle Lazaro Cardenas De Bellavista	16R33008	Jalisco	Autlán de Navarro	Bellavista (El Castillo)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	100.00	\$0	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739796	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De L A Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90547 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,410	\$470,410	\$470,410	\$470,410	\$141,123	\$141,123	\$141,123	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739803	Electrificación Camino A Chiquihuitlán, Del Inicio Del Empedrado Nuevo Al Taller De Autopartes	16R33009	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,865	\$17,865	\$17,865	\$17,865	\$17,865	\$17,865	\$17,865	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739837	Electrificacion Y Equipamiento De Pozo De Agua	16R33010	Jalisco	Autlán de Navarro	Chiquihuitlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$228,800	\$228,800	\$228,800	\$228,800	\$228,800	\$228,800	\$228,800	100.00	\$0	Equipamiento	237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739864	Sustitucion De Linea De Alcantarillado De 12 Pulgadas	16R33013	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$281,983	\$281,983	\$277,362	\$277,362	\$277,362	\$277,362	\$277,362	98.36	\$0	Metros lineales	490	0.00	98.36	Financiera: / Física: / Registro: YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739920	Construccion De Escalinata De 2.40 M De Ancho A Base de Muros De Mampostería, Plantilla De Concreto Reforzada Y Escalones De Concreto Simple	16R33014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$309,989	\$309,989	\$309,948	\$309,948	\$309,948	\$309,948	\$309,948	99.99	\$0	Metros lineales	120	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739936	Empedrado Y Machuelos Calle Aldama En Ahuacapan	16R33018	Jalisco	Autlán de Navarro	Ahuacapán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$197,644	\$197,644	\$178,580	\$178,580	\$178,580	\$178,580	\$178,580	90.35	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	90.35	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300739947	Construccion De Muro De Contencion Para Desvio De Aguas Pluviales	16R33021	Jalisco	Autlán de Navarro	Ayutita	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,451							0.00		Metros lineales	8	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD
JAL16160300740019	Modernización Y Terminación De Oficinas En El Nucleo De La Central Camionera De Ameca	060001600311 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Otros	35,540	0.00	85.00	Financiera: / Física: Ameca / Registro:
JAL16160300740045	Construcción De Empedrado Rustico, Machuelos Y Banquetas E Instalación De Alumbrado Público En La Calle Granadilla Y Calle Constitución En Cabecera Municipal De Etzatlán	060001600397 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,433,673	\$1,433,673	\$1,433,673	\$1,433,673	\$1,433,673	\$1,433,673	\$1,433,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	90.00	Financiera: / Física: Etzatlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740063	Construcción De Red De Drenaje Y Banquetas En La Calle Ocampo En La Delegación De Ocoahua, Municipio De Etzatlán	060001600398 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$232,994	\$232,994	\$232,994	\$232,994	\$232,994	\$232,994	\$232,994	100.00	\$0	Metros	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: Etzatlán / Registro:
JAL16160300740082	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Javier Mina En La Cabecera Municipal 1ra Etapa, Mpio Hostotipaquillo	060001600254 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	100.00	Financiera: / Física: Hostotipaquillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740126	Construcción De Pavimento En Calle Sixto Gorjon A Base De Porfido Ahogado En Concreto 1ra Etapa En La Cabecera Municipal	060001600347 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: Tequila / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740148	Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto En La Calle 16 De Septiembre De La Cabecera Municipal De Teuchitlán Jalisco	060001600307 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,080	0.00	95.00	Financiera: / Física: Teuchitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740249	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Comunidad De Santa Teresa	060001600286 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	797	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cocula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740325	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Comunidad De Agua Caliente, Mpio De Cocula	060001600266 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$766,667	\$766,667	\$766,667	\$766,667	\$766,667	\$766,667	\$766,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	715	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cocula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740371	Pago De Primas Vacacionales A Elementos De Seguridad Pública	SP-2016-09	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$143,812	\$143,812	\$39,364	\$143,812	\$39,364	\$39,364	\$39,364	27.37	\$0	Otros	45	0.00	27.37	Financiera: / Física: SE PAGARON PRIMAS VACACIONALES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SE REGISTRO EL PAGO DE PRIMAS VACACIONES DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300740383	Mantenimiento De Equipo De Transporte	SP-2016-10	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$51,361	\$51,361	\$31,623	\$51,361	\$31,623	\$31,623	\$31,623	61.57	\$0	Vehiculos	5	0.00	61.57	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160300740457	Construcción De Tramo Carretero Desde Entronque Con Carretera Federal # 54 Y El Poblado Denominado El Consuelo, Primera Etapa	060001600205 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	80.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacán del Río / Registro:
JAL16160300740494	Construcción De Andador Peatonal Bolaños -La Playa En La Cabecera Municipal, Bolaños	060001600409 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	70.00	Financiera: / Física: Bolaños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740504	Construcción De Parque Recreativo Las Animas 1ra Etapa En La Cabecera Municipal, Tala	060001600410 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: Tala / Registro:
JAL16160300740534	Nominas Seguridad Publica	1	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$549,896	\$554,318	\$554,318	\$554,318	\$554,318	\$554,318	\$554,318	100.00	\$0	Otros	4,138	0.00	100.00	Financiera: Se reporta avance financiero al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Física: Se reporta avance físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Registro: Se reporta avance financiero y físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740539	Sustitución De Empedrado Por Empedrado Ahogado En Concreto Y Sustitución De Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Prolongación Morelos 1ra Etapa En La Delegación El Plan	060001600400 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,324	0.00	75.00	Financiera: / Física: Acatlán de Juárez / Registro:
JAL16160300740549	Gastos Seguridad Publica	2	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$300,000	\$441,641	\$441,641	\$441,641	\$441,641	\$441,641	\$441,641	100.00	\$0	Otros	4,138	0.00	100.00	Financiera: Se reporta avance financiero al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Física: Se reporta avance físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Registro: Se reporta avance financiero y físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740561	Compra De Material Electrico	3	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,606	\$659,786	\$659,786	\$659,786	\$659,786	\$659,786	\$659,786	100.00	\$0	Otros	4,138	0.00	100.00	Financiera: Se reporta avance financiero al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Física: Se reporta avance físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Registro: Se reporta avance financiero y físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300740575	Instalacion De Gaviones En Comunidades	3	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$236,229	\$236,229	\$236,229	\$236,229	\$236,229	\$236,229	\$236,229	100.00	\$0	Otros	1,538	0.00	100.00	Financiera: Se reporta avance financiero al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Física: Se reporta avance físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Registro: Se reporta avance financiero y físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740581	Alumbrado Publico	4	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$450,000	\$481,339	\$481,339	\$481,339	\$481,339	\$481,339	\$481,339	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: Se reporta avance financiero al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Física: Se reporta avance físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 / Registro: Se reporta avance financiero y físico al cuarto trimestre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740939	Mantenimiento De Tecnologia E Informatica	SP-2016-011	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$41,089	\$41,089	\$9,738	\$41,089	\$9,738	\$9,738	\$9,738	23.70	\$0	Computadoras	10	0.00	23.70	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA / Registro: GASTO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE EN GASTO DE TENCOLOGIA E INFORMATICA - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160300740942	Gastos Médicos De Personal De Seguridad Publica	SP-2016-12	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$51,361	\$51,361	\$12,037	\$51,361	\$12,037	\$12,037	\$12,037	23.44	\$0	Otros	15	0.00	23.44	Financiera: / Física: PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD / Registro: GASTO ACUMULADO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160300740948	Prestamo Personal A Elemento De Seguridad Publica	SP-2016-13	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,136	\$5,136	\$1,000	\$5,136	\$1,000	\$1,000	\$1,000	19.47	\$0	Otros	1	0.00	19.47	Financiera: / Física: PRESTAMO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / Registro: PRESTAMO OTORGADO A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160300742600	1. Reparación De Muro De Contención En El Arroyo Seco;2. Protección De Canal Pluvial A Base De Parapetos Y Estructura Metálica; 3.Reposición De Losas De Vialidad Con Concreto Mr-42, Construcción	DOPI-MUN-R33FORTA-CONT-AD-004-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,029,283	\$1,029,283	\$1,029,283	\$1,029,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de iniciar pagos / Física: Obra iniciada pero sin recibir estimaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742615	Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Primera Etapa	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-014-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, Municipio de Zapopan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,385,660	\$1,385,660	\$1,385,660	\$1,385,660	\$676,887	\$676,887	\$676,887	48.85	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	48.85	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300743220	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Nodo Vial En 5 De Mayo Y Periférico Poniente, En San Juan De Ocotán	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,490,707	\$3,490,707	\$3,490,707	\$3,490,707	\$872,677	\$872,677	\$872,677	25.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743242	Desazolve Y Limpieza En El Canal Tepeyac Ubicado En La Avenida Las Torres Colonia Miramar, Desazolve, Limpieza Y Rehabilitación De Mampostería En El Canal Puerta Plata Ubicado En Las Colonias Royal	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-032-16	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,555,450	\$1,555,450	\$1,555,450	\$1,555,450	\$1,229,229	\$1,229,229	\$1,229,229	79.03	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743253	Desazolve Y Construcción De Muros De Contención Con Mampostería Del Canal Puerta Plata En Unión Con Canal Santa Isabel, Y Desazolve De Canal Santa Lucia En La Colonia Santa Mónica Los Chorritos	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,472,628	\$1,472,628	\$1,472,628	\$1,472,628	\$1,381,638	\$1,381,638	\$1,381,638	93.82	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743265	Construcción De Muro Y Rehabilitación De Banquetas En Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-033-16	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$476,741	\$476,741	\$476,741	\$476,741	\$466,285	\$466,285	\$466,285	97.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro:
JAL16160300743269	Reparación De Muros De Contención De Mampostería, Demolición De Elementos Estructurales De Concreto Armado, Construcción Y Rectificación De Plantilla Y De Muro De Mampostería, Rehabilitación Y Colocac	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,414,800	\$1,414,800	\$1,414,800	\$1,414,800	\$1,033,304	\$1,033,304	\$1,033,304	73.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada pendiente por finiquitar / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743276	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Machuelos, Banquetas E Instalaciones Hidráulicas En La Calle Canal Del Andador A La Calle General Arteaga De La Calle General Arteaga, De La Call	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,475,029	\$1,475,029	\$1,475,029	\$1,475,029	\$986,776	\$986,776	\$986,776	66.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743718	Contribución A La Seguridad Pública Y Prevención Del Delito A Través Del Pago De Alumbrado Público	FORTAMUN 2016 ALUMBRADO SEGURIDAD	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$190,000,000	\$205,661,808	\$205,661,808	\$205,661,808	\$168,683,403	\$168,683,403	\$168,683,403	82.02	\$0	Otros	0	0.00	82.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743722	Amortización De La Deuda Pública Municipal	FORTAMUN 2016 DEUDA PUBLICA	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$39,853,303	\$92,070,930	\$92,070,930	\$92,070,930	\$92,070,930	\$86,248,304	\$86,248,304	93.68	\$0	Otros	0	0.00	93.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743731	Adquisición De Asfaltos En Sus Diversos Tipos Para Proyectos De Pavimentacion	FORTAMUN 2016 ASFALTOS	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$49,002,275	\$47,470,476	\$47,470,476	\$47,034,510	\$47,034,510	\$22,288,483	\$22,288,483	46.95	\$0	Otros	0	0.00	46.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300744006	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90596	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$165,148	\$165,148	\$165,148	\$165,148	\$49,544	\$49,544	\$49,544	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300744011	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90575	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$476,635	\$476,635	\$476,635	\$476,635	\$142,991	\$142,991	\$142,991	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300744105	Trabajos De Rehabilitacion En Planteles	BOLSA POTENCIADO 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300745276	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90635	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$281,570	\$281,570	\$281,570	\$281,570	\$84,471	\$84,471	\$84,471	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300745422	Seguridad Ciudadana	FORTAMUN 01-2016	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,601,312	\$2,902,851	\$2,902,851	\$2,902,851	\$2,902,851	\$2,902,851	\$2,902,851	100.00	\$0	Otros	5,626	0.00	100.00	Financiera: / Física: RECURSO EJECUTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300766796	Cosntruccion De Calentadores Solares En La Localidad De La Capilla - 232511	232511	Jalisco	Atenguillo	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENTREGARON LOS CALENTADORES Y SE TERMINO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300766797	Construcción De Colector Pluvial Primera Etapa En La Localidad Los Volcanes En El Municipio De Atenguillo - 281892	281892	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,149	\$999,149	\$253,846	99.91	\$0	Metros lineales	956	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300766798	Construccion De Muro Firme En El Cruceo A Tototlan - 164282	164282	Jalisco	Atenguillo	Cruceo a Toluotlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,493	\$2,493	\$2,493	\$2,493	\$2,493	\$2,493	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENTREGO EL MATERIAL Y SE CONCLUYO LA OBRA / Física: SE HA TERMINADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300766928	Construcción De Colector De Aguas Negras En La Localidad Los Volcanes En El Municipio De Casimiro Castillo - 295249	295249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,800,200	\$2,800,200	\$2,800,200	\$2,796,644	\$2,796,644	\$0	99.87	\$0	Metros lineales	215	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769503	Suministro E Instalación De Celdas Solares En La Localidad El Capulincito En Arandas Jal - 238211	238211	Jalisco	Arandas	El Capulincito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769504	Linea De Agua Potable En La Sabinilla - 223244	223244	Jalisco	Atotonilco el Alto	La Sabinilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$164,342	\$164,342	\$164,342	\$164,342	\$164,342	\$164,342	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769565	Electrificación En La Localidad De Agua Caliente - 285885	285885	Jalisco	Atotonilco el Alto	El Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$264,480	\$264,480	\$264,480	\$264,480	\$264,480	\$264,480	100.00	\$0	Otros	520	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769566	Red De Drenaje En Agua Caliente - 59593	59593	Jalisco	Atotonilco el Alto	El Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$760,578	\$760,578	\$760,578	\$760,578	\$760,578	\$760,578	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
JAL16160300769567	Electrificación En La Comunidad Del Alacrán - 52746	52746	Jalisco	Atotonilco el Alto	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$270,805	\$270,805	\$270,805	\$270,805	\$270,805	\$270,805	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769568	Rehabilitación De Drenaje En Área De Descarga En Cienega Del Pastor - 285424	285424	Jalisco	Atotonilco el Alto	Ciénega del Pastor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$179,407	\$179,407	\$179,407	\$179,407	\$179,407	\$179,407	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
JAL16160300769569	Electrificación En La Comunidad De La Concepcion Cucarachas - 156978	156978	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cucarachas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$42,050	\$42,050	\$42,050	\$42,050	\$42,050	\$42,050	100.00	\$0	Otros	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
JAL16160300769570	Continuacion De Drenaje En San Francisco De Asis - 269935	269935	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,227	\$300,227	\$300,227	\$300,227	\$300,227	\$300,227	100.00	\$0	Metros lineales	5,167	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769571	Drenaje Pluvial En Calle Josefa Ortiz De Dominguez En San Francisco De Asis - 253354	253354	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$298,081	\$298,081	\$298,081	\$298,081	\$298,081	\$298,081	100.00	\$0	Metros lineales	5,167	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769572	Drenaje Pluvial En Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 186882	186882	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,754,978	\$1,754,978	\$1,754,978	\$1,754,978	\$1,754,978	\$1,754,978	100.00	\$0	Metros lineales	5,167	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300769573	Construccion De Drenaje En San Francisco De Asis - 156658	156658	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$141,359	\$141,359	\$141,359	\$141,359	\$141,359	\$141,359	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769575	Continuacion Linea De Drenaje En Las Margaritas - 270207	270207	Jalisco	Atotonilco el Alto	Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,228	\$300,228	\$300,228	\$300,228	\$300,228	\$300,228	100.00	\$0	Metros lineales	2,087	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769576	Linea De Drenaje En Las Margaritas - 243172	243172	Jalisco	Atotonilco el Alto	Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,847,266	\$2,847,266	\$2,847,266	\$2,847,266	\$2,847,266	\$2,847,266	100.00	\$0	Metros lineales	2,087	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769577	Electrificacion En Margaritas - 223547	223547	Jalisco	Atotonilco el Alto	Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	100.00	\$0	Otros	2,087	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769578	Electrificacion En Milpillas - 223451	223451	Jalisco	Atotonilco el Alto	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	100.00	\$0	Otros	1,727	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769579	Ampliacion De Linea De Distribucion De Agua Potable En El Nuevo Valle - 223304	223304	Jalisco	Atotonilco el Alto	Nuevo Valle (Ex-Hacienda del Valle)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$138,859	\$138,859	\$138,859	\$138,859	\$138,859	\$138,859	100.00	\$0	Metros lineales	695	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769580	Construccion De Colector De Agua Pluvial En Nuevo Valle - 200668	200668	Jalisco	Atotonilco el Alto	Nuevo Valle (Ex-Hacienda del Valle)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$25,672	\$25,672	\$25,672	\$25,672	\$25,672	\$25,672	100.00	\$0	Otros	695	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
JAL16160300769581	Linea De Conducción De Agua Potable Col Nacimiento - 197059	197059	Jalisco	Atotonilco el Alto	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$378,919	\$378,919	\$378,919	\$378,919	\$378,919	\$378,919	100.00	\$0	Metros lineales	1,813	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769582	Drenaje Principal En La Pareja Los Cuates - 285517	285517	Jalisco	Atotonilco el Alto	Los Cuates (La Pareja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,049	\$299,049	\$299,049	\$299,049	\$299,049	\$299,049	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769583	Drenaje Pluvial En La Purisima Salida A Montelargo - 200959	200959	Jalisco	Atotonilco el Alto	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$255,503	\$255,503	\$255,503	\$255,503	\$255,503	\$255,503	100.00	\$0	Metros lineales	989	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
JAL16160300769584	Drenaje En Carias Calles De El Refugio De Los Bajos - 55519	55519	Jalisco	Atotonilco el Alto	El Refugio de los Bajos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,574,630	\$2,574,630	\$2,574,630	\$2,574,630	\$2,574,630	\$2,574,630	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769585	Electrificacion En San Antonio De Fernandez - 201129	201129	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Antonio de Fernández	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$90,485	\$90,485	\$90,485	\$90,485	\$90,485	\$90,485	100.00	\$0	Otros	1,390	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300769586	Drenaje En San Pedro De Fernandez - 53110	53110	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Antonio de Fernández	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$346,513	\$346,513	\$346,513	\$346,513	\$346,513	\$346,513	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769587	Prolongacion De Drenaje En San Gaspar - 223326	223326	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Gaspar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$179,407	\$179,407	\$179,407	\$179,407	\$179,407	\$179,407	100.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769588	Electrificación En San Gaspar - 52815	52815	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Gaspar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$166,604	\$166,604	\$166,604	\$166,604	\$166,604	\$166,604	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769589	Electrificacion En Santa Elena Camino Viejo A San Joaquin - 201088	201088	Jalisco	Atotonilco el Alto	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$274,416	\$274,416	\$274,416	\$274,416	\$274,416	\$274,416	100.00	\$0	Otros	841	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769590	Electrificacion En San Jose Del Valles - 285825	285825	Jalisco	Atotonilco el Alto	San José del Valle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$42,050	\$42,050	\$42,050	\$42,050	\$42,050	\$42,050	100.00	\$0	Otros	592	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OPBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769591	Construcción De Obra De Drenaje En Calle Lopez Cotilla - 156599	156599	Jalisco	Atotonilco el Alto	Ejido el Valle (La Paz de Milpillas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$113,282	\$113,282	\$113,282	\$113,282	\$113,282	\$113,282	100.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769592	Electrificacion En El Sopial - 223112	223112	Jalisco	Atotonilco el Alto	El Sopial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769593	Rehabilitación De Línea De Alejamiento Del Drenaje En San Pedro De Fernández - 292122	292122	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$368,659	\$368,659	\$368,659	\$368,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	347	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769762	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Casimiro Castillo - 363688	363688	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,551,192	\$0	\$1,551,192	\$1,551,192	\$1,551,192	\$1,551,192	100.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769763	Equipamiento De Pozo Profundo Conocido Como Camacho - 324975	324975	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$372,403	\$0	\$372,403	\$372,403	\$372,403	\$372,403	100.00	\$0	Otros	14,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769764	Perforación De Pozo Profundo El Taller Municipal - 324895	324895	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$371,200	\$0	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	100.00	\$0	Otros	14,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769765	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Fresno Reforma Revolución Roble Independencia Y Niños Heroes - 323616	323616	Jalisco	Cihuatlán	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$977,867	\$0	\$977,867	\$977,867	\$977,867	\$977,867	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769766	Costrucción De Red De Agua Potable En Las Calles Fresno Reforma Revolución Roble Independencia Y Niños Heroes - 323588	323588	Jalisco	Cihuatlán	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$487,318	\$0	\$487,318	\$487,318	\$487,318	\$487,318	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769786	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Acatic - 326097 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Amatitán - 326909 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tequila	326097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,792,285	\$1,792,285	\$1,792,285	99.57	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	37.00	Financiera: Obra que contempla 3 municipios / Física: Amatitán 90% Acatic 0% Tequila 20% / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300769790	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323160	323160	Jalisco	Acatic	El Colomo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,992	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	100.00	\$0	Otros	8	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO YA ESTA TERMINADO / Física: EL PROYECTO YA ESTA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769796	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 334955	334955	Jalisco	Acatic	El Ranero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769797	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335999	335999	Jalisco	Acatic	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769798	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 336009	336009	Jalisco	Acatic	San Antonio de Roa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769801	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335940	335940	Jalisco	Acatic	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$27,750	\$27,750	\$27,750	\$27,750	\$27,750	\$27,750	100.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769802	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323356	323356	Jalisco	Acatic	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769803	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323314	323314	Jalisco	Acatic	El Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769804	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335461	335461	Jalisco	Acatic	El Tlalcoyote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,330	\$3,330	\$3,330	\$3,330	\$3,330	\$3,330	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769805	Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 349241	349241	Jalisco	Acatic	Codomices	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	\$1,110	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769806	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Acatlán De Juárez - 326826 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atenguillo - 327077	326826	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,089,668	\$693,001	\$693,001	63.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	48.00	Financiera: / Física: ATENGUILLO: 25% ACATLÁN DE JUAREZ: 70% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769805	Construcción De Empedrado Ecológico En Calle De La Delegación De La Peña En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco (Fise). 311128	311128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$998,461	\$998,461	\$0	99.85	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769804	Suministro E Instalación De Celdas Solares En La Localidad Palos Colorados O Mesa De Palos Colorados En Arandas Jal - 238270	238270	Jalisco	Arandas	Palos Colorados (Mesa de Palos Colorados)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769805	Suministro E Instalación De Celda Solar En La Localidad La Garita En Santa María Del Valle - 246625	246625	Jalisco	Arandas	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769806	Construccion De Tanque Septico En Las Trojes - 252789	252789	Jalisco	Colotlán	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$37,765	\$37,765	\$37,765	\$37,765	8.39	\$0	Otros	96	100.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300769887	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Francisco Marquez En Las Golondrinas - 252518	252518	Jalisco	Colotlán	Fraccionamiento las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Educación	En Ejecución	2016		\$220,000	\$220,000	\$46,855	\$46,855	\$46,855	\$46,855	21.30	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769898	Construcción De Agua Potable En La Calle Las Águilas - 282186	282186	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$446,699	\$446,699	\$446,699	\$446,699	\$446,699	\$446,699	100.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769899	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Refugio Vallejo Entre Calle Lopez Nordin Y Refugio Jimenez En Arandas Jal - 255965	255965	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$376,772	\$376,772	\$376,772	\$376,772	\$376,772	\$376,772	100.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - x
JAL16160300769900	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Refugio Vallejo Entre Calle Lopez Nordin Y Refugio Jimenez En Arandas Jal - 253105	253105	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769901	Construcción De Red De Agua Potable En Av Guadalupe O Camino Real O Morelos Entre Flavio Romero De Velasco Y Aristeo Pedroza En Arandas Jal - 247148	247148	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$96,280	\$96,280	\$96,280	\$96,280	\$96,280	\$96,280	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769902	Suministro E Instalación De Calentador Solar En Calle Angel Flores En Arandas Jal - 249803	249803	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769903	Construcción De Red De Drenaje En Av Guadalupe O Camino Real O Morelos Entre Flavio Romero De Velasco Y Aristeo Pedroza En Arandas Jal - 246975	246975	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$250,027	\$250,027	\$250,027	\$250,027	\$250,027	\$250,027	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769904	Suministro E Instalación De Calentador Solar En Calle Ignacio Ramirez En Arandas Jal - 249158	249158	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769905	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Entre Rio Colorado Y Calle Luis Y Guillermo Perez Vargas En Arandas Jal - 236601	236601	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$635,687	\$635,687	\$635,687	\$635,687	\$635,687	\$635,687	100.00	\$0	Metros lineales	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769906	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Salvador Martinez Patiño Entre Av Lomas De La Peñita Y Prol Ocampo En Arandas Jal - 236109	236109	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$152,320	\$152,320	\$152,320	\$152,320	\$152,320	\$152,320	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769907	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jose María Morelos Entre Av Guadalupe Y Calle San Pedro En Arandas Jal - 246910	246910	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$302,429	\$302,429	\$302,429	\$302,429	\$302,429	\$302,429	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769908	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jose Maria Morelos Entre Av Guadalupe Y San Pedro En Arandas Jal - 246873	246873	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$154,346	\$154,346	\$154,346	\$154,346	\$154,346	\$154,346	100.00	\$0	Metros lineales	106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769909	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Santiaguito De Velazquez Entre Calle Santa Teresita Y Piedra Amarilla En El Saltillo - 237698	237698	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$510,886	\$510,886	\$510,886	\$510,886	\$510,886	\$510,886	100.00	\$0	Metros lineales	209	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - x
JAL16160300769910	Construccion De Banquetas De Concreto En Calle Santiaguito De Velazquez Entre Calle Santa Teresita Y Piedra Amarilla En El Saltillo - 237648	237648	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$63,184	\$63,184	\$63,184	\$63,184	\$63,184	\$63,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - x
JAL16160300769911	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Santiaguito De Velazquez Entre Calle Santa Teresita Y Piedra Amarilla En El Saltillo - 237596	237596	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$459,074	\$459,074	\$459,074	\$459,074	\$459,074	\$459,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769912	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Santiaguito De Velazquez Entre Calle Santa Teresita Y Piedra Amarilla En El Saltillo - 237729	237729	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$275,781	\$275,781	\$275,781	\$275,781	\$275,781	\$275,781	100.00	\$0	Metros lineales	209	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769913	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Reforma Entre Rio Colorado Y Calle Luis Y Guillermo Perez Vargas En Arandas Jal - 235859	235859	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$713,536	\$713,536	\$713,536	\$713,536	\$713,536	\$713,536	100.00	\$0	Metros lineales	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300769914	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Reforma Entre Calle La Presa Y Río Colorado En Arandas Jal - 236693	236693	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$820,700	\$820,700	\$820,700	\$820,700	\$820,700	\$820,700	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769915	Complemento De Red De Drenaje Sanitario En Av Guadalupe O Camino Real Entre Flavio Romero De Velasco Y Allende En Arandas Jal - 237336	237336	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$46,527	\$46,527	\$46,527	\$46,527	\$46,527	\$46,527	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769916	Complemento De Red De Agua Potable En Av Guadalupe O Camino Real Entre Flavio Romero De Velasco Y Allende En Arandas Jal - 237221	237221	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$13,337	\$13,337	\$13,337	\$13,337	\$13,337	\$13,337	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - x
JAL16160300769917	Construcción De Red De Drenaje En Calle Salvador Martínez Patiño Entre Av Lomas De La Peñita Y Prol Ocampo En Arandas Jal - 236482	236482	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$380,875	\$380,875	\$380,875	\$380,875	\$380,875	\$380,875	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769918	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Camino Real Entre Calle Providencia Y Lic Flavio Romero De Velasco - 224425	224425	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$251,518	\$251,518	\$251,518	\$251,518	\$251,518	\$251,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769919	Construcción De Red De Agua Potable En Av Guadalupe Entre Calle Flavio Romero De Velasco Y Calle Primero De Septiembre - 234091	234091	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$155,182	\$155,182	\$155,182	\$155,182	\$155,182	\$155,182	100.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769920	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Privada Gigante Seco Cruce Con Av Aldama Primer Etapa - 233624	233624	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$192,190	\$192,190	\$192,190	\$192,190	\$192,190	\$192,190	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - X - X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769921	Construcción De Línea De Drenaje En Privada Gigante Seco Cruce Con Av Aldama Primer Etapa - 233571	233571	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$459,158	\$459,158	\$459,158	\$459,158	\$459,158	\$459,158	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769922	Construcción De Banquetas En Calle Privada Gigante Seco Cruce Con Av Aldama Primer Etapa - 232279	232279	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$115,171	\$115,171	\$115,171	\$115,171	\$115,171	\$115,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769923	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Av Guadalupe Entre Calle Flavio Romero De Velasco Y Calle Primero De Septiembre - 234245	234245	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$291,582	\$291,582	\$291,582	\$291,582	\$291,582	\$291,582	100.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769924	Construcción De Línea De Conduccion De Agua Potable En Calle Allende Entre Calles Profr Jose María Gonzalez Cruz Y Av Guadalupe - 233670	233670	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$517,960	\$517,960	\$517,960	\$517,960	\$517,960	\$517,960	100.00	\$0	Metros lineales	1,340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769925	Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Privada Gigante Seco Cruce Av Aldama Primer Etapa - 230709	230709	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$883,181	\$883,181	\$883,181	\$883,181	\$883,181	\$883,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769926	Construcción De Colector De Drenaje En Av Lomas De La Peñita Entre Libramiento Norte Y Calle Dr Camarena - 227729	227729	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,259,833	\$2,259,833	\$2,259,833	\$2,259,833	\$2,259,833	\$2,259,833	100.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769927	Complemento Construcción Red De Drenaje Dr Marcelino Alvarez - 228296	228296	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$212,543	\$212,543	\$212,543	\$212,543	\$212,543	\$212,543	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - X - x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769928	Construcción De Línea De Drenaje En Privada Cerro De Mexiquito - 224669	224669	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$293,876	\$293,876	\$293,876	\$293,876	\$293,876	\$293,876	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769929	Construcción Red De Agua Potable Calle Camino Real Entre Calle Providencia Y Lic Flavio Romero De Velasco - 223658	223658	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$79,080	\$79,080	\$79,080	\$79,080	\$79,080	\$79,080	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769930	Construcción Red De Drenaje Sanitario Calle Camino Real Entre Calle Providencia Y Lic Flavio Romero De Velasco - 223606	223606	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$119,914	\$119,914	\$119,914	\$119,914	\$119,914	\$119,914	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300769931	Construcción De Banquetas De Concreto En Calle Camino Real Entre Calle Providencia Y Lic Flavio Romero De Velasco - 223686	223686	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$48,418	\$48,418	\$48,418	\$48,418	\$48,418	\$48,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769932	Construcción De Linea De Drenaje En Calle Aquiles Serdan - 209613	209613	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$580,499	\$580,499	\$580,499	\$580,499	\$580,499	\$580,499	100.00	\$0	Metros lineales	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769933	Construcción Colector Drenaje Sanitario Colonia Caja Popular - 210388	210388	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$818,740	\$818,740	\$818,740	\$818,740	\$818,740	\$818,740	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769934	Construcción De Red De Drenaje En Calle Pino Suarez - 210297	210297	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$565,573	\$565,573	\$565,573	\$565,573	\$565,573	\$565,573	100.00	\$0	Metros lineales	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769935	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Aldama Y Las Águilas - 210275	210275	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$153,084	\$153,084	\$153,084	\$153,084	\$153,084	\$153,084	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769936	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Plutarco Elias Calles - 210251	210251	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$325,162	\$325,162	\$325,162	\$325,162	\$325,162	\$325,162	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769937	Construcción De Linea De Agua Potable En Privada Cerro De Mexiquito - 213767	213767	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769938	Construcción De Red De Drenaje En Calle Las Águilas - 210004	210004	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$875,016	\$875,016	\$875,016	\$875,016	\$875,016	\$875,016	100.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769939	Suministro E Instalación De Celda Solar En La Localidad La Cieneguita En Arandas Jal - 287244	287244	Jalisco	Arandas	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769940	Suministro E Instalación De Celdas Solares En La Localidad La Laja En Arandas Jal - 238076	238076	Jalisco	Arandas	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$78,500	\$78,500	\$78,500	\$78,500	\$78,500	\$78,500	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769941	Suministro E Instalación De Celdas Solares En La Localidad Los Lobos En Arandas Jal - 238171	238171	Jalisco	Arandas	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769942	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Primaria Jose María Pino Suarez En Martinez Valadez - 235639	235639	Jalisco	Arandas	Manuel Martinez Valadez (Agua Negra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Educación	En Ejecución	2016		\$751,967	\$751,967	\$751,967	\$751,967	\$751,967	\$751,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769943	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Rancho El Nogal En Arandas Jal - 251644	251644	Jalisco	Arandas	El Nogal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,100	\$89,100	\$89,100	\$89,100	\$89,100	\$89,100	100.00	\$0	Celdas solares	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769944	Suministro E Instalación De Celda Solar En La Localidad El Puertecito En Santa Maria Del Valle - 238115	238115	Jalisco	Arandas	El Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	\$15,700	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769945	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Rancho San Francisco En Arandas Jal - 228568	228568	Jalisco	Arandas	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$76,950	\$76,950	\$76,950	\$76,950	\$76,950	\$76,950	100.00	\$0	Celdas solares	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769946	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Jose Clemente Orozco El Guajolote En La Ranchería San Francisco De Ocotos En Santiaguito - 237828	237828	Jalisco	Arandas	San Francisco de Ocotos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Educación	En Ejecución	2016		\$415,022	\$415,022	\$415,022	\$415,022	\$415,022	\$415,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769947	Extension De Linea De Media Tension Para Creacion De Area De Distribucion De Quince Kva En Privada Roma En Tochopa - 274852	274852	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$150,117	\$150,117	\$150,117	\$150,117	\$150,117	\$150,117	100.00	\$0	Otros	24	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300769948	Ampliacion De Red Electrica En Calle Pascual Orozco Del Fraccionamiento Nueva Tlaxcala Seccion Ii - 274898	274898	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$36,126	\$36,126	\$36,126	\$36,126	\$36,126	\$36,126	100.00	\$0	Otros	5	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769949	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Justo Sierra En Acaponeta - 252437	252437	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Educación	En Ejecución	2016		\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769950	Construccion De Aula En La Escuela Preparatoria Regional De Colotlan - 247028	247028	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Educación	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$125,974	\$125,974	\$125,974	\$125,974	52.49	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769951	Ampliacion De Red Electrica En Calle San Lorenzo Del Fraccionamiento Lomas De La Cruz - 201330	201330	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA CONTRATADA POR EL AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769952	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Divina Providencia En Lomas De La Cruz - 140514	140514	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$373,927	\$316,931	\$316,931	\$316,931	\$316,931	\$316,931	84.76	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769953	Aportación Municipal Al Programa Fondereg 2016 Para Construcción De Huellas De Concreto En Calles Hidalgo Y Obregón - 124968	124968	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,690,273	\$2,690,273	\$2,487,762	\$2,487,762	\$2,487,762	\$2,487,762	92.47	\$0	Metros Cuadrados	18,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769954	Aportación Municipal Al Programa Fondereg 2016 Para La Rehabilitación De Red De Drenaje - 130876	130876	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$415,781	\$415,781	\$415,781	\$415,781	\$415,781	\$415,781	100.00	\$0	Metros lineales	18,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769955	Aportación Municipal Al Programa Fondereg 2016 Para La Rehabilitación De Red De Agua Potable - 124954	124954	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$340,372	\$340,372	\$340,372	\$340,372	\$340,372	\$340,372	100.00	\$0	Metros lineales	18,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769956	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Divina Providencia En Lomas De La Cruz - 140591	140591	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$294,140	\$294,140	\$294,140	\$294,140	\$294,140	\$294,140	100.00	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769958	Construcción De Cuartos Dormitorios - 295778	295778	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769969	Adquisición De Software Y Hardware - 296083	296083	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$111,361	\$111,361	\$111,361	\$111,361	\$111,361	\$111,361	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769970	Acondicionamiento De Espacios Publicos - 297107	297107	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769972	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Moctezuma En Fraccionamiento Rinconada De Los Vazquez En Arandas Jal - 236665	236665	Jalisco	Arandas	Fraccionamiento Rinconada de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Educación	En Ejecución	2016		\$751,967	\$751,967	\$751,967	\$751,967	\$751,967	\$751,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769973	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Rinconada De Los Vazquez En Arandas Jal - 228878	228878	Jalisco	Arandas	Fraccionamiento Rinconada de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$153,900	\$153,900	\$153,900	\$153,900	\$153,900	\$153,900	100.00	\$0	Celdas solares	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769974	Suministro E Instalación De Celdas Solares En La Localidad El Puertecito En Arandas Jal - 238231	238231	Jalisco	Arandas	El Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	\$31,400	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769988	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Las Calles Melchor Ocampo Y Mariano Matamoros En Atemajac De Brizuela - 304030	304030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,838,512	\$1,801,240	\$1,801,240	\$1,801,240	\$1,799,868	\$1,799,868	\$0	99.92	\$0	Metros lineales	85	0.00	50.00	Financiera: En espera de pago de estimaciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769993	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De Atengo - 354544	354544	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$348,210	\$348,210	\$348,210	\$348,210	\$348,210	\$348,210	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300769994	Construcción De Unidad Basica De Rehabilitacion - 318997	318997	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$446,930	\$446,930	\$446,930	\$446,930	\$446,930	\$446,930	100.00	\$0	Otros	1,616	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769995	Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Agostadero - 294533	294533	Jalisco	Atengo	Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769996	Construcción De Once Cuartos Para Baño En La Localidad De El Agostadero - 281394	281394	Jalisco	Atengo	Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$577,214	\$577,214	\$577,214	\$577,214	\$577,214	\$577,214	100.00	\$0	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769997	Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Cofradía de Lepe - 279352	279352	Jalisco	Atengo	Cofradía de Lepe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769998	Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De El Macuchi (La Trinidad) - 279154	279154	Jalisco	Atengo	El Macuchi (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769999	Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De Ojo De Agua - 354295	354295	Jalisco	Atengo	El Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770000	Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Ojo De Agua - 281360	281360	Jalisco	Atengo	El Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	\$52,474	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770001	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Ramon Corona En Soyatlan Del Oro Municipio De Atengo - 319190	319190	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$428,715	\$428,715	\$428,715	\$428,715	\$428,715	\$428,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770002	Línea De Agua Potable En La Calle Ramon Corona En Soyatlan Del Oro Municipio De Atengo - 295627	295627	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$79,158	\$79,158	\$79,158	\$79,158	\$79,158	\$79,158	100.00	\$0	Metros lineales	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770003	Construcción De Veinticuatro Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Soyatlan - 294588	294588	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,671,409	\$1,671,409	\$1,671,409	\$1,671,409	\$1,671,409	\$1,671,409	100.00	\$0	Vivienda	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770004	Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Soyatlan Del Oro - 295275	295275	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$69,642	\$69,642	\$69,642	\$69,642	\$69,642	\$69,642	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770005	Construcción De Catorce Cuartos Para Baño En La Localidad De Soyatlan - 281766	281766	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$734,636	\$734,636	\$734,636	\$734,636	\$734,636	\$734,636	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770006	Aula Y Laboratorio En La Escuela Preparatoria De Soyatlan - 285569	285569	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$492,230	\$492,230	\$492,230	\$492,230	\$492,230	\$492,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,181	100.00	10.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770007	Linea De Drenaje En La Calle Ramon Corona En Soyatlan Del Oro Municipio De Atengo - 281996	281996	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$128,887	\$128,887	\$128,887	\$128,887	\$128,887	\$128,887	100.00	\$0	Metros lineales	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770008	Construccion De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De El Trigo De Alteñas - 291282	291282	Jalisco	Atengo	Trigo de Alteñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770009	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De El Trigo De Alteñas - 279082	279082	Jalisco	Atengo	Trigo de Alteñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$104,948	\$104,948	\$104,948	\$104,948	\$104,948	\$104,948	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770010	Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De La Yerbabuena - 294258	294258	Jalisco	Atengo	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	\$139,284	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770011	Modernización De Camino Rural Atengo La Yerbabuena Sierra De Quila Tercera Etapa Km En La Localidad De La Yerbabuena - 284441	284441	Jalisco	Atengo	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$611,365	\$611,365	\$611,365	\$611,365	\$611,365	\$611,365	100.00	\$0	Otros	249	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770012	Construccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 213092	213092	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$128,048	\$128,048	\$128,048	\$128,048	\$128,048	\$128,048	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770013	Mejoramiento De Pozo Numero Uno En Calle Revolucion - 220532	220532	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$136,117	\$136,117	\$136,117	\$136,117	\$136,117	\$136,117	100.00	\$0	Otros	5,088	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770014	Construccion De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 213066	213066	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$258,060	\$258,060	\$258,060	\$258,060	\$243,638	\$243,638	94.41	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770015	Construccion De Linea De Agua Potable De Ocho Pulgadas En Calle Jesus Jimenez En Ayotlan Jal - 210226	210226	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$112,272	\$112,272	\$112,272	\$100,426	\$100,426	\$100,426	89.45	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770016	Construccion De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 208538	208538	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$645,150	\$645,150	\$645,150	\$645,150	\$464,480	\$464,480	72.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770017	Construccion De Linea De Drenaje De Veinticuatro Pulgadas En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 210193	210193	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$158,898	\$158,898	\$158,898	\$158,898	\$158,898	\$158,898	100.00	\$0	Metros lineales	109	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770018	Construccion De Linea De Drenaje De Veinte Pulgadas En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 210139	210139	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$580,957	\$580,957	\$580,957	\$580,957	\$580,957	\$580,957	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770019	Construccion De Linea De Drenaje De Doce Pulgadas En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 209993	209993	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,056,050	\$1,056,050	\$1,056,050	\$1,056,050	\$1,056,050	\$1,056,050	100.00	\$0	Metros lineales	412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770020	Construccion De Cinco Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 208558	208558	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$285,850	\$285,850	\$285,850	\$285,850	\$220,507	\$220,507	77.14	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ANEXA PRESUPUESTO DE 10 CUARTOS BAÑOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770021	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 204922	204922	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$493,033	\$493,033	\$493,033	\$493,033	\$493,033	\$493,033	100.00	\$0	Metros lineales	515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770175	Construcción Red Drenaje En La Localidad De Las Uñigas En El Municipio De Cuquío Fise - 311429	311429	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$924,304	\$924,304	\$924,304	\$924,304	\$908,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	58	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770223	Suministro De Lamina Ecologica De Madera Plastica En La Colonia La Estancia De San Juan De Dios En La Cabecera Municipal - 355212	355212	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770224	Suministro De Lamina Ecologica De Madera Plastica En La Colonia Ejidal En La Cabecera Municipal - 354143	354143	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770225	Suministro De Lamina Ecologica De Madra Plastica En La Colonia Las Lomas En La Cabecera Municipal - 353328	353328	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	100.00	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770226	Suministro De Lamina Ecologica De Madera Plastica En La Colonia El Abrevadero En La Cabecera Municipal - 353617	353617	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Otros	335	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770227	Suministro De Lamina Ecologica De Madra Plastica En La Colonia Santa Cecilia En La Cabecera Municipal - 353012	353012	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770228	Suministro De Lamina Ecologica De Madera Plastica En La Colonia Camino Real En La Cabecera Municipal - 353978	353978	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770229	Const De Electríf No Convencional A Base De Paneles Solares Para El Aprov De Energias Renovables En Las Inst Del Cdc - 279458	279458	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$198,166	\$198,166	\$198,166	\$198,166	\$198,166	\$198,166	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770231	Construccion De La Primera Etapa Del Comedor Comunitario En Las Instalaciones Del Terreno Donde Se Ubica El Cdc Centro De Desarrollo Comuni - 204828	204828	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770232	Construccion De La Electrificacion En Media Y Baja Tension En La Calle Juan Jose Arreola En La Col El Abrevadero - 204685	204685	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$84,500	\$84,500	\$84,500	\$84,500	\$84,500	\$84,500	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770233	Construccion De Nucleo Sanitarios En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz En La Col La Estancia - 204887	204887	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770234	Construccion De La Electrificacion En Media Y Baja Tension Y Alumbrado En La Col La Esperanza Cabecera Mpal De La Barcajalisco - 204650	204650	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770236	Suministro E Inst De Calentadores Solares En La Cabecera Mpal Portezuelo La Ladrillera Y El Pincon De Portezuelo - 204951	204951	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	100.00	\$0	Celdas solares	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770237	Construccion De Red De Agua Potable En La Col La Esperanza Cabecera Municipal De La Barcajalisco - 204617	204617	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$296,824	\$296,824	\$296,824	\$296,824	\$296,824	\$296,824	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770238	Construccion De Alumbrado Publico En La Unidad Deportiva En La Colonia El Abrevadero - 204932	204932	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$82,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770239	Suministro De Lamina Ecologica De Madera Plastica En La Localidad De Portezuelo En El Municipio - 355021	355021	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	100.00	\$0	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770240	Suministro E Instalacion De Baño Digno Prefabricado De Linea Con Caseta Cuadrada Y Accesorios De Baño - 350772	350772	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770241	Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Calle De La Localidad De San José Casas Caldas, En El Municipio De La Barca, Jalisco (Fise) - 315808	315808	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$985,014	\$985,014	\$985,014	\$985,014	\$984,050	\$984,050	\$984,050	99.90	\$0	Metros lineales	288	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770261	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable Con Sustitución De Superficie De Rodamiento En Calle Monte Sinal, Colonia Del Sur - 199696	199696	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,999,890	\$2,999,890	\$2,999,890	\$2,999,890	\$2,988,746	\$2,988,746	\$0	99.63	\$0	Metros lineales	364	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770268	Mejoramiento Del Pozo En La Concepcion Municipio De Ayotlan Jalisco - 204093	204093	Jalisco	Ayotlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$214,447	\$214,447	\$214,447	\$214,447	\$214,447	\$214,447	100.00	\$0	Otros	1,683	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770269	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En Calle San Antonio En La Localidad De La Ribera Mpio De Ayotlan Jalisco - 249272	249272	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$310,539	\$310,539	\$310,539	\$310,539	\$310,539	\$310,539	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770275	Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Santa Elena Mpio De Ayotlan Jalisco - 204622	204622	Jalisco	Ayotlán	Santa Elena de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,205	\$170,205	\$170,205	\$170,205	\$170,205	\$170,205	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770276	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Santa Elena Mpio De Ayotlan Jalisco - 204705	204705	Jalisco	Ayotlán	Santa Elena de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$43,699	\$43,699	\$43,699	\$43,699	\$43,699	\$43,699	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR
JAL16160300770277	Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Santa Elena Mpio De Ayotlan Jalisco - 204564	204564	Jalisco	Ayotlán	Santa Elena de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$154,634	\$154,634	\$154,634	\$154,634	\$154,634	\$154,634	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770278	Perforación De Pozo Profundo Miguel Vázquez - 364119	364119	Jalisco	Cihuatlán	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$357,122	\$0	\$357,122	\$357,122	\$357,122	\$357,122	100.00	\$0	Otros	6,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770279	Equipamiento De Pozo Profundo Conocido Como Miguez Vázquez O El Gato - 353022	353022	Jalisco	Cihuatlán	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$406,430	\$0	\$406,430	\$406,430	\$406,430	\$406,430	100.00	\$0	Otros	6,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770283	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cabo Corrientes - 327135 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cañadas De Obregon-327253 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Colotlán	327135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,489,026	\$347,888	\$347,888	23.19	\$0	Metros Cuadrados	752	0.00	37.00	Financiera: / Física: COLOTLÁN: 0% CAÑADAS DE OBREGÓN: 70% CABO CORRIENTES: 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770284	Construcción De Línea De Drenaje Y Línea De Agua Potable En Calle Bugambilia, En El Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco (Fise) - 294826	294826	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,004,500	\$1,004,500	\$1,004,500	\$1,004,500	\$994,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770285	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Azucena, En El Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco (Fise). - 294690	294690	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$664,974	\$664,974	\$664,974	\$664,974	\$662,325	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770405	Construcción De Alcantarillas En El Camino Rural De Paso Real-Lagunillas De Ayotitlán, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco (Fise) - 308888	308888	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$790,344	\$790,344	\$0	98.79	\$0	Metros lineales	61	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770406	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco - 304157	304157	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,852,684	\$1,852,684	\$1,852,684	\$1,852,315	\$1,852,315	\$1,852,315	99.98	\$0	Metros lineales	110	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770446	Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza Y Emiliano Zapata - 352145	352145	Jalisco	Cocula	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$248,050	\$248,050	\$248,050	\$248,050	\$248,050	\$248,050	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770455	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Juarez En El Carrizal - 327309	327309	Jalisco	Colotlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$36,210	\$36,210	\$14,200	\$14,200	\$14,200	\$14,200	39.22	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770456	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Dieciseis De Septiembre En El Carrizal - 254793	254793	Jalisco	Colotlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$72,678	\$72,678	\$72,678	\$72,678	\$72,678	\$72,678	100.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770457	Construccion De Banquetas En La Calle Juarez En La Localidad Del Carrizal - 246924	246924	Jalisco	Colotlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770458	Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico En La Calle Juarez En La Localidad Del Carrizal - 246966	246966	Jalisco	Colotlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$547,520	\$547,520	\$547,520	\$547,520	\$547,520	\$547,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770459	Construccion De Guarniciones En La Calle Juarez En La Localidad Del Carrizal - 246828	246828	Jalisco	Colotlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$22,300	\$22,300	\$22,300	\$22,300	\$22,300	\$22,300	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770460	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Localidad Del Carrizal - 206808	206808	Jalisco	Colotlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$466,240	\$466,240	\$466,240	\$466,240	\$466,240	\$466,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770461	Segunda Etapa De Mejoramiento De Linea Y Red De Energia Electrica En La Localidad Del Epazote - 277100	277100	Jalisco	Colotlán	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$936,069	\$936,069	\$740,522	\$740,522	\$740,522	\$740,522	79.11	\$0	Otros	158	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770462	Primera Etapa De Mejoramiento De Linea Y Red De Energia Electrica En La Localidad Del Epazote - 276692	276692	Jalisco	Colotlán	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$847,041	\$847,041	\$475,499	\$475,499	\$475,499	\$475,499	56.14	\$0	Otros	158	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770463	Aportacion Para Construccion De Olla De Agua En San Nicolas - 252793	252793	Jalisco	Colotlán	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING LUIS HUMBERTO CERVANTES TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,369,065	\$2,369,065	\$2,369,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	134	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770464	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Dieciseis De Septiembre En San Rafael Del Refugio - 235081	235081	Jalisco	Colotlán	San Rafael del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$237,728	\$237,728	\$237,728	\$237,728	\$237,728	\$237,728	100.00	\$0	Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770465	Extension De Linea De Media Tension Para Creacion De Area De Distribucion De Quince Kva En Calle Morelos En Santiago Tlatelolco - 252523	252523	Jalisco	Colotlán	Santiago Tlatelolco (Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$256,970	\$256,970	\$256,970	\$256,970	\$256,970	\$256,970	100.00	\$0	Otros	105	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770466	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Hidalgo En Santiago Tlatelolco - 206761	206761	Jalisco	Colotlán	Santiago Tlatelolco (Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$366,880	\$366,880	\$366,880	\$366,880	\$366,880	\$366,880	100.00	\$0	Metros lineales	214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770467	Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo En Santiago Tlatelolco - 206804	206804	Jalisco	Colotlán	Santiago Tlatelolco (Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,001,460	\$1,001,460	\$1,001,460	\$1,001,460	\$1,001,460	\$1,001,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770468	Construccion De Banquetas En La Calle Hidalgo En Santiago Tlatelolco - 206801	206801	Jalisco	Colotlán	Santiago Tlatelolco (Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$228,320	\$228,320	\$228,320	\$228,320	\$228,320	\$228,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770469	Construccion De Guarniciones En La Calle Hidalgo En Santiago Tlatelolco - 206799	206799	Jalisco	Colotlán	Santiago Tlatelolco (Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	100.00	\$0	Otros	214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770470	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo En Santiago Tlatelolco - 206797	206797	Jalisco	Colotlán	Santiago Tlatelolco (Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$254,340	\$254,340	\$254,340	\$254,340	\$254,340	\$254,340	100.00	\$0	Metros lineales	214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770471	Construccion De Baño En La Escuela Primaria Esfuerzo Campesino Del Sauz Tostado - 252791	252791	Jalisco	Colotlán	Sauz Tostado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770472	Segunda Etapa De Red De Drenaje En Calles Del Fraccionamiento Popular Canoas De Arriba - 340799	340799	Jalisco	Colotlán	Canoas de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$673,831	\$673,831	\$272,779	\$272,779	\$272,779	\$272,779	40.48	\$0	Metros lineales	198	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770782	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De El Carretón - 353801	353801	Jalisco	Chimaltitán	El Carretón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770803	Construccion De Cuarto Para Baño - 319581	319581	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO / Física: construccion de 5 cuartos para baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770804	Construccion De Cuarto Para Baño - 319377	319377	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO / Física: CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO / Registro:
JAL16160300770805	Construcción E Instalación De Calentadores Solares - 320856	320856	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$219,696	\$219,696	\$219,696	\$219,696	\$219,696	\$219,696	100.00	\$0	Celdas solares	115	100.00	100.00	Financiera: INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770806	Construcción E Instalación De Calentadores Solares - 320468	320468	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,208	\$38,208	\$38,208	\$38,208	\$38,208	\$38,208	100.00	\$0	Celdas solares	22	100.00	100.00	Financiera: INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES / Física: INSTALCION DE CUATRO CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770807	Construcción E Instalación De Calentadores Solares - 319819	319819	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,552	\$9,552	\$9,552	\$9,552	\$9,552	\$9,552	\$9,552	100.00	\$0	Celdas solares	4	0.00	100.00	Financiera: CALENTADOR INSTALADO CORRECTAMENTE / Física: CALENTADOR INSTALADO CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770808	Construccion De Cuarto Para Baño - 319215	319215	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO / Física: COSNTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770809	Construccion De Cuarto Para Baño - 318994	318994	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO / Física: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770810	Construcción E Instalación De Calentadores Solares - 320619	320619	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,760	\$47,760	\$47,760	\$47,760	\$47,760	\$47,760	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: INSTALACION DE CINCO CALENTADORES SOLARES / Física: INSTALACION DE CINCO CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770811	Construcción De Empedrado Zampeado Sustitución De Red De Drenaje Y Línea De Agua Potable En La Calle Javier Mina De Morelos A Galeana - 295729	295729	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$968,121	\$968,121	\$968,121	\$968,121	\$967,355	\$967,355	\$967,355	99.92	\$0	Otros	100	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770812	Construccion De Linea De Drenaje En Privada El Limoncito - 295224	295224	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,910	\$94,910	\$94,910	\$94,910	\$94,910	\$94,910	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770813	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle A La Lima - 295095	295095	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,625	\$99,625	\$99,625	\$99,625	\$99,625	\$99,625	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770814	Sustitucion De Linea De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Zaragoza - 261663	261663	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$121,997	\$121,997	\$121,997	\$121,997	\$121,997	\$121,997	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA AL CEN POR CIENTO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770815	Sustitucion De Linea De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Zaragoza - 261570	261570	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: obra terminada y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770816	Construccion E Instalacion De Calentadores Solares - 352525	352525	Jalisco	Chiquilistlán	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,104	\$19,104	\$19,104	\$19,104	\$19,104	\$19,104	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES / Física: INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770817	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Para La Localidad De Chiquilistlan - 341341	341341	Jalisco	Chiquilistlán	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Otros	1,962	100.00	100.00	Financiera: / Física: PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770818	Construccion De Linea De Red De Drenaje Al Ranchito - 120228	120228	Jalisco	Chiquilistlán	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770819	Construccion De Unidad Basica De Rehabilitacion - 358911	358911	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,856,002	\$1,856,002	\$1,856,002	\$1,856,002	\$1,856,002	\$1,856,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770820	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 370807	370807	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$112,142	\$112,142	\$112,142	\$112,142	\$112,142	\$112,142	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE COMPRARO 64 PLACAS Y LONAS PARA COLOCAR EN LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR EL RAMO FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770821	Construccion De Red De Drenaje En Calle Lopez Cotilla En Colonia San Jose - 370663	370663	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$192,319	\$192,319	\$192,319	\$192,319	\$192,319	\$192,319	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770822	Construccion De Aula En Primaria Ramon Lopez Velarde - 370458	370458	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$72,330	\$72,330	\$72,330	\$72,330	\$72,330	\$72,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770823	Construccion De Barda Perimetral En Primaria Flores Magon - 361544	361544	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$6,705	\$6,705	\$6,705	\$6,705	\$6,705	\$6,705	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770824	Mejoramiento Del Prescolar Estefania Castañeda - 362383	362383	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770825	Construccion De Arroyo Vehicular A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Primero De Mayo - 306977	306977	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$457,222	\$457,222	\$457,222	\$457,222	\$457,222	\$457,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770826	Construccion De Modulo De Salud Mental - 275326	275326	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016		\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770827	Construccion De Barda Perimetral David Alfaro - 246888	246888	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$11,100	\$11,100	\$11,100	\$11,100	\$11,100	\$11,100	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770828	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Primero De Mayo - 237995	237995	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$79,935	\$79,935	\$79,935	\$79,935	\$79,935	\$79,935	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770829	Construccion De Drenaje Pluvial En Libramiento - 237889	237889	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,638	\$12,638	\$12,638	\$12,638	\$12,638	\$12,638	100.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770830	Construccion De Red De Drenaje En Calle Nardo Colonia San Agustin - 237563	237563	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$25,276	\$25,276	\$25,276	\$25,276	\$25,276	\$25,276	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770831	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Primero De Mayo - 237488	237488	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$27,474	\$27,474	\$27,474	\$27,474	\$27,474	\$27,474	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro:
JAL16160300770832	Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Juan Manuel Lopez Colonia Moises Quezada - 209257	209257	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$18,843	\$18,843	\$18,843	\$18,843	\$18,843	\$18,843	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770833	Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Miguel Ayala - 209338	209338	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$103,951	\$103,951	\$103,951	\$103,951	\$103,951	\$103,951	100.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770834	Construccion De Arroyo Vehicular A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Ayala - 208364	209364	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$393,724	\$393,724	\$393,724	\$393,724	\$393,724	\$393,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770835	Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle San Agustín Colonia San Jose Buen Agua - 209124	209124	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$15,092	\$15,092	\$15,092	\$15,092	\$15,092	\$15,092	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770836	Ampliacion De Red De Electricidad Avenida La Paz - 208733	208733	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$16,851	\$16,851	\$16,851	\$16,851	\$16,851	\$16,851	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770837	Ampliacion De Red De Electricidad Colonia Javier García Paniagua - 208671	208671	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$88,192	\$88,192	\$88,192	\$88,192	\$88,192	\$88,192	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770838	Mejoramiento En La Escuela Primaria Del Arca - 361993	361993	Jalisco	Degollado	El Arca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$17,287	\$17,287	\$17,287	\$17,287	\$17,287	\$17,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770839	Mejoramiento De Camino Con Bacheo Aislado Camino A Los Arrayanes - 328297	328297	Jalisco	Degollado	Los Arrayanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$73,530	\$73,530	\$73,530	\$73,530	\$73,530	\$73,530	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770840	Construccion De Barda Perimetral En Casa De Salud Del Bañadero - 239090	239090	Jalisco	Degollado	El Bañadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770842	Mejoramiento De Aulas En Diferentes Localidades - 370628	370628	Jalisco	Degollado	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$20,259	\$20,259	\$20,259	\$20,259	\$20,259	\$20,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770843	Mejoramiento De Aulas En La Escuela De Buenos Aires - 362294	362294	Jalisco	Degollado	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$6,550	\$6,550	\$6,550	\$6,550	\$6,550	\$6,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO CONFORMO LO ACORDADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770844	Construccion De Desayunadores En Telesecundaria De Buenos Aires - 239107	239107	Jalisco	Degollado	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$33,957	\$33,957	\$33,957	\$33,957	\$33,957	\$33,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770845	Mejoramiento De Gradas En La Localidad De Buenos Aires - 328922	328922	Jalisco	Degollado	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$23,597	\$23,597	\$23,597	\$23,597	\$23,597	\$23,597	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770846	Construccion De Aula En La Primaria Del Castillo - 370424	370424	Jalisco	Degollado	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$58,257	\$58,257	\$58,257	\$58,257	\$58,257	\$58,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770847	Mejoramiento En Telesecundaria De Los Fresnos - 370509	370509	Jalisco	Degollado	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$5,950	\$5,950	\$5,950	\$5,950	\$5,950	\$5,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770848	Construccion De Red Principal De Drenaje Y Descargas En La Localidad De Los Fresno - 238200	238200	Jalisco	Degollado	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770849	Construccion De Comedor En La Localidad De Huascato - 359072	359072	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770850	Mejoramiento En El Prescolar De Huascato - 370543	370543	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$9,695	\$9,695	\$9,695	\$9,695	\$9,695	\$9,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300770851	Construccion De Cuartos Para Baños Y Muros Perimetrales - 352568	352568	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770852	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas En La Delegacion De Huascato - 213834	213834	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$43,651	\$43,651	\$43,651	\$43,651	\$43,651	\$43,651	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770853	Construccion De Arroyo Vehicular A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas - 213807	213807	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$326,120	\$326,120	\$326,120	\$326,120	\$326,120	\$326,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770854	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas De La Delegacion De Huascato - 213074	213074	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$84,076	\$84,076	\$84,076	\$84,076	\$84,076	\$84,076	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770855	Construccion De Drenaje En La Calle Naranjo - 328492	328492	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$49,836	\$49,836	\$49,836	\$49,836	\$49,836	\$49,836	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770856	Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Del Mezquite Grande - 362091	362091	Jalisco	Degollado	Mezquite Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$7,353	\$7,353	\$7,353	\$7,353	\$7,353	\$7,353	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770857	Construccion De Barda Perimetral El Mezquillo - 370582	370582	Jalisco	Degollado	El Mezquitillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$57,111	\$57,111	\$57,111	\$57,111	\$57,111	\$57,111	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771083	Construcción De Banquetas En Calle Flavio Romero - 359013	359013	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$41,133	\$41,133	\$41,133	\$41,133	\$41,133	\$41,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771084	Construcción Techo Firme - 358827	358827	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,945	\$13,945	\$13,945	\$13,945	\$13,945	\$13,945	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771085	Amp Red De Agua Potable C Priv Gpe Victoria - 358058	358058	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771086	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotlanejo - 358429 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Valle De Juarez - 329448 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Villa Guerrero	358429	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,950,000	\$1,949,997	\$1,949,997	\$1,949,997	\$1,928,847	\$1,129,476	\$1,129,476	57.92	\$0	Metros Cuadrados	976	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL NUMERO DE OBRA 1100016003002 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO SE ANEXARON LAS OBRAS DE VILLA GUERRERO Y VALLE DE JUAREZ CORRESPONDIENTES A PISO FIRME. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771087	Amp Red De Drenaje Jose Maria Vigil - 357814	357814	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$89,909	\$89,909	\$89,909	\$89,909	\$89,909	\$89,909	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771088	Ampliación Red De Drenaje Calle Puerto Marquez - 358605	358605	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$51,882	\$51,882	\$51,882	\$51,882	\$51,882	\$51,882	100.00	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771089	Empedrado Calle Cartera Gris - 358209	358209	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$63,283	\$63,283	\$63,283	\$63,283	\$63,283	\$63,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771090	Construcción Rampa Y Grada C Manuel M Ponce - 354189	354189	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$272,519	\$272,519	\$272,519	\$272,519	\$272,519	\$272,519	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771091	Construcción Red De Drenaje Calle Donato Loza En Santa Cecilia - 193378	193378	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,353	\$9,353	\$9,353	\$9,353	\$9,353	\$9,353	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771092	Red Drenaje C Juarez Lateral Norte - 187791	187791	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$193,129	\$193,129	\$193,129	\$193,129	\$193,129	\$193,129	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771093	Ampliación Red De Drenaje C Enrique Alvarez Del Castillo - 193091	193091	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$63,420	\$63,420	\$63,420	\$63,420	\$63,420	\$63,420	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771095	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Ubicado En La Avenida Santuario De La Delegación De Temastian - 206446	206446	Jalisco	Totatiche	Temastlán (La Cantera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR LYNN S A DE C V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$134,494	\$134,494	\$134,494	\$134,494	\$134,494	\$134,494	100.00	\$0	Metros lineales	1,324	100.00	100.00	Financiera: Esta obra obra se terminó el 15 de noviembre de 2016. / Física: Obra terminada al 100%. / Registro:
JAL16160300771096	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ubicado En La Avenida Santuario En La Delegación De Temastian - 206381	206381	Jalisco	Totatiche	Temastlán (La Cantera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR LYNN S A DE C V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$123,393	\$123,393	\$123,393	\$123,393	\$123,393	\$123,393	100.00	\$0	Metros lineales	1,324	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se terminó el 15 de noviembre de 2016. / Física: Obra terminada al 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771153	Construccion De Baños En La Comunidad Horcones Municipio De Union De San Antonio - 281237	281237	Jalisco	Unión de San Antonio	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$266,371	\$266,371	\$266,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771154	Construccion De Techos En La Comunidad De Jacona Municipio De Union De San Antonio - 281623	281623	Jalisco	Unión de San Antonio	Jacona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$738,090	\$738,090	\$738,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771155	Construccion De Recamaras En La Comunidad De El Jaral En Union De San Antonio Jalisco - 282085	282085	Jalisco	Unión de San Antonio	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771156	Construccion De Baños En La Comunidad De Las Presitas Municipio De Union De San Antonio - 281378	281378	Jalisco	Unión de San Antonio	Las Presitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$266,371	\$266,371	\$266,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771157	Construccion De Recamaras En La Comunidad De San Jose De Gordoa En Union De San Antonio Jalisco - 282262	282262	Jalisco	Unión de San Antonio	San José de Gordoa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771158	Construccion De Muro Firme Francisco Bocanegra Doscientos Treinta - 274906	274906	Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,069	\$3,069	\$3,069	\$3,069	\$3,069	\$3,069	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771159	Construccion De Comedor Escolar Juana Ma Alfaro - 275809	275809	Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$184,500	\$184,500	\$184,500	\$184,500	\$184,500	\$184,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771160	Construccion De Calentador Solar Calle Morelos Doscientos Treinta Y Siete - 254769	254769	Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,628	\$7,628	\$7,628	\$7,628	\$7,628	\$7,628	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771162	Electrificación En Monte De La Era - 336090	336090	Jalisco	Lagos de Moreno	Montelera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$185,311	\$185,311	\$185,311	\$185,311	\$183,759	\$183,759	99.16	\$0	Otros	84	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771163	Equipamiento Del Comedor Comunitario Ubacdo Dentro De Cdc Tetlan - 363013	363013	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$269,380	\$269,380	\$269,380	\$269,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771164	Equipamiento De Comedor Comunitario Ubicado Dentro De Cdc De La Colonia Rancho Nuevo - 364024	364024	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$287,290	\$287,290	\$287,290	\$287,290	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771165	Equipamiento Del Comedor Comunitario Dentro Del Cdc Oblatos - 363556	363556	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$212,590	\$212,590	\$212,590	\$212,590	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771166	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Division Del Norte - 360590	360590	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$639,317	\$639,317	\$639,317	\$639,317	\$191,795	\$191,795	30.00	\$0	Metros lineales	516	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771167	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Colonia Division Del Norte Del Municipio De Guadalajara - 360128	360128	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$732,303	\$732,303	\$732,303	\$732,303	\$219,691	\$219,691	30.00	\$0	Metros lineales	516	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771168	Construccion De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Pavimentación En La Colonia Division Del Norte - 359458	359458	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,278,975	\$2,278,975	\$2,278,975	\$2,278,975	\$2,278,975	\$683,692	\$683,692	30.00	\$0	Metros Cuadrados	516	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771169	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 361896	361896	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO NO ES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771170	Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Benito Juarez - 361607	361607	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$863,393	\$863,393	\$863,393	\$863,393	\$822,796	\$822,796	95.30	\$0	Otros	1,413	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771171	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De Calle Constitución Colonia Analco - 354971	354971	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$168,038	\$168,038	\$168,038	\$168,038	\$77,963	\$77,963	46.40	\$0	Metros lineales	353	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771172	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadalajara - 357991	357991	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$360,980	\$360,980	\$360,980	\$360,980	\$173,298	\$173,298	48.01	\$0	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771173	Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadalajara - 357828	357828	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,487,194	\$1,487,194	\$1,487,194	\$1,487,194	\$713,965	\$713,965	48.01	\$0	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771174	Pavimentación En Calles De La Col Lomas Del Gallo - 357712	357712	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,415,221	\$3,415,221	\$3,415,221	\$3,415,221	\$1,639,563	\$1,639,563	48.01	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771175	Pavimentación De Calle Constitución Colonia Analco - 353272	353272	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,616,802	\$1,616,802	\$1,616,802	\$1,616,802	\$1,616,802	\$750,136	\$750,136	46.40	\$0	Metros Cuadrados	353	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771176	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En La Calle Constitucion - 354278	354278	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$513,993	\$513,993	\$513,993	\$513,993	\$238,478	\$238,478	46.40	\$0	Metros lineales	353	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771177	Instalacion De Calentador Solar - 326148	326148	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771178	Instalacion De Calentador Solar - 326005	326005	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771179	Instalacion De Calentador Solar - 321890	321890	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771180	Instalacion De Calentador Solar - 321869	321869	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771181	Instalacion De Calentador Solar - 321844	321844	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771182	Instalacion De Calentador Solar - 321722	321722	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771183	Instalacion De Calentador Solar - 321648	321648	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE INSTALACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771184	Instalacion De Calentador Solar - 321419	321419	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771185	Instalacion De Calentador Solar - 321539	321539	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771186	Instalacion De Calentador Solar - 321497	321497	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771187	Instalacion De Calentador Solar - 321589	321589	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771188	Instalacion De Calentador Solar - 325864	325864	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771189	Instalacion De Calentador Solar - 326370	326370	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771190	Instalacion De Calentador Solar - 325784	325784	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771191	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 327958	327958	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO NO ES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771193	Instalacion De Calentador Solar - 326417	326417	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771194	Instalacion De Calentador Solar - 326267	326267	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771195	Instalacion De Calentador Solar - 326322	326322	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURE EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771196	Instalacion De Calentador Solar - 326223	326223	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771197	Instalacion De Calentador Solar - 321201	321201	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771198	Instalacion De Calentador Solar - 321560	321560	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771199	Construcción De Infraestructura Eléctrica Para Alimentación Dela Red De Alumbrado Público En Diversas Calles De La Colonia Ferrocarril En El Municipio De Guadalajara (Fise). - 302345	302345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,099,403	\$9,099,403	\$9,099,403	\$9,097,051	\$9,097,051	\$9,097,051	99.97	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771200	Rehabilitación De Escuela Primaria Frida Kalo - 287325	287325	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$546,626	\$546,626	91.82	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771201	Construcción De Comedor En El Centro De Bienestar Comunitario Cuahutemoc - 287907	287907	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,891,685	\$1,891,685	\$1,891,685	\$1,891,685	\$567,505	\$567,505	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771202	Ampliación Del Comedor Comunitario En El Centro De Desarrollo Comunitario Doce - 286243	286243	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$278,251	\$278,251	\$278,251	\$278,251	\$204,915	\$204,915	73.64	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771203	Rehabilitación De Escuelas Consistente En Cubierta Sobre Cancha De Usos Múltiples De La Primaria Sara Mercado Gonzalez - 285987	285987	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,199,157	\$1,199,157	\$1,199,157	\$1,199,157	\$1,142,772	\$1,142,772	95.30	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771204	Rehabilitación De Escuelas Consistente En Cubierta Sobre Cancha De Usos Múltiples De La Secundaria Técnica Ochenta Y Seis - 286089	286089	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$767,460	\$767,460	\$767,460	\$767,460	\$731,374	\$731,374	95.30	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771205	Rehabilitación De Escuelas Consistente En Cubierta Sobre Cancha De Usos Múltiples Del Centro De Atención Múltiple Número Uno - 285946	285946	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$959,326	\$959,326	\$959,326	\$959,326	\$914,218	\$914,218	95.30	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771206	Rehabilitación De Escuelas Consistente En Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples De La Secundaria Amelia Guadalupe Covarrubias - 286034	286034	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,007,292	\$1,007,292	\$1,007,292	\$1,007,292	\$958,929	\$958,929	95.30	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771207	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Veintidós - 285739	285739	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,119,337	\$1,119,337	\$1,119,337	\$1,119,337	\$1,027,783	\$1,027,783	91.82	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771208	Rehabilitación De Escuela Secundaria Ramon Garcia Ruiz - 285821	285821	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$673,944	\$673,944	\$673,944	\$673,944	\$618,820	\$618,820	91.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771209	Ampliación Del Comedor Comunitario En El Centro De Desarrollo Comunitario Numero Cuatro - 257058	257058	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$379,794	\$379,794	\$379,794	\$379,794	\$279,695	\$279,695	73.64	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771210	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juarez - 251938	251938	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$612,836	\$612,836	\$612,836	\$612,836	\$562,711	\$562,711	91.82	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771211	Rehabilitación De Escuela Primaria José Luis Aregui - 251904	251904	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$503,540	\$503,540	\$503,540	\$503,540	\$462,354	\$462,354	91.82	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771212	Rehabilitación De Jardin De Niños Bertha Von Glumer - 251838	251838	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$254,556	\$254,556	\$254,556	\$254,556	\$209,195	\$209,195	82.18	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771213	Rehabilitación De Jardin De Niños Aurora Macias Miranda - 251748	251748	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$340,417	\$340,417	\$340,417	\$340,417	\$279,756	\$279,756	82.18	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771214	Rehabilitación De Escuela Secundaria Técnica Ciento Cuarenta Y Cuatro - 253637	253637	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$477,012	\$477,012	\$477,012	\$477,012	\$437,996	\$437,996	91.82	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771215	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Ramirez - 252008	252008	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$574,306	\$574,306	91.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771216	Rehabilitación De Jardin De Niños Eulalia Guzman Barrón - 253790	253790	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$185,622	\$185,622	\$185,622	\$185,622	\$170,440	\$170,440	91.82	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771217	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Cincuenta Y Ocho - 253680	253680	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$364,708	\$364,708	\$364,708	\$364,708	\$334,877	\$334,877	91.82	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771219	Instalacion De Calentador Solar - 326180	326180	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771220	Instalacion De Calentador Solar - 326072	326072	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	12	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771221	Instalacion De Calentador Solar - 325230	325230	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	20.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771222	Instalacion De Calentador Solar - 321820	321820	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771223	Instalacion De Calentador Solar - 321698	321698	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771224	Instalacion De Calentador Solar - 321675	321675	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771225	Instalacion De Calentador Solar - 325204	325204	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771226	Instalacion De Calentador Solar - 326105	326105	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771227	Instalacion De Calentador Solar - 325173	325173	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771228	Instalacion De Calentador Solar - 321617	321617	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTÁ EMITIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL16160300771232	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Hostotipaquillo - 327744 Construcción De Piso Firme En El Municipio De El Arenal- 327480construcción De Piso Firme En El Municipio De El Grullo - 327569	327744	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,491,353	\$1,491,353	\$699,997	99.42	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	90.00	Financiera: / Física: Hostotipaquillo 70% El Arenal 100% El Grullo 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771262	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle De La Localidad La Tinaja Fise En El Municipio De Juchitlán, Jalisco (Fise) - 315633	315633	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$981,150	\$981,150	\$981,150	\$981,150	\$971,653	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771266	Construcción De Drenaje Y Agua Potable En Calle De La Localidad De Tamazula En El Municipio De Juchitlán, Jalisco (Fise). - 315742	315742	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$972,352	\$972,352	\$972,352	\$972,352	\$963,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771270	Suministro E Instalación De Calentadores Solares, En Localidades: El Mezquital, Xeli, Cañada De Ricos, Las Huertitas, La Ladera, Los Tepetates, Vista Hermosa, Jacales, Álvarez Del Castillo, - 317600	317600	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,984,000	\$1,984,000	\$1,984,000	99.20	\$0	Celdas solares	1,251	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771290	Drenaje Sanitario En La Comunidad Loma De Veloces - 244217	244217	Jalisco	Lagos de Moreno	Loma de Veloces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$901,341	\$901,341	\$901,341	\$901,341	\$891,950	\$891,950	98.96	\$0	Otros	362	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771299	LateraL En Empedrado En Popotes - 251854	251854	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$261,349	\$261,349	\$261,349	\$261,349	\$261,349	\$261,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771300	Revisión Del Plan De Desarrollo Urbano Y Centro De Población Para La Ciudad De Tepatitlán De Morelos Jalisco Y Su Reglamento - 255209	255209	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$358,793	\$358,793	\$358,793	\$358,793	\$358,793	\$358,793	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771308	Construcción De Losas De Concreto En Patio Cívico De La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En La Colonia El Pedregal Municipio De Tepa - 210909	210909	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$32,607	\$32,607	\$32,607	\$32,607	\$32,607	\$32,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771314	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Pascual Orozco En La Delegación De Capilla De Guadalupe Municipio De Tepatlán De Morelos - 250769	250769	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$78,640	\$78,640	\$78,640	\$78,640	\$78,640	\$78,640	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771338	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Magdalena - 110001600323 Construcción De Piso Firme En El Municipio De La Manzanilla De La Paz- 110001600326	328669	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,190,816	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	602	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771339	Construcción De Tres Pisos Firmes En Colonia El Caballito - 327339	327339	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,243	\$27,243	\$27,243	\$27,243	\$27,243	\$27,243	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771340	Construcción De Cuatro Pisos Firmes En La Colonia Los Espinos - 327475	327475	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,232	\$35,232	\$35,232	\$35,232	\$35,232	\$35,232	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771341	Construcción De Dos Muros Firmes En La Colonia El Caballito - 325810	325810	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771342	Construcción De Tres Pisos Firme En La Colonia Los Espinos - 327124	327124	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26,424	\$26,424	\$26,424	\$26,424	\$26,424	\$26,424	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771343	Construcción De Electrificación Calle Aviación - 327029	327029	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$126,960	\$126,960	\$126,960	\$126,960	\$126,960	\$126,960	100.00	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771346	Construcción De Techo Firme Calle Lucio Blanco Cuarenta - 324540	324540	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771347	Construcción De Piso Firme Calle Jesús García Veinte - 302581	302581	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771348	Construcción De Electrificación Calle Sauce - 302480	302480	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771349	Construcción De Techo Firme Calle Javier Mina Quinientos Cuatro - 303280	303280	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,832	\$10,832	\$10,832	\$10,832	\$10,832	\$10,832	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771350	Construcción De Techo Firme Calle Pedro Narváez Trece B - 303229	303229	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,668	\$2,668	\$2,668	\$2,668	\$2,668	\$2,668	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771351	Construcción De Piso Firme Calle Lauro Avila Diez Y Seis - 302689	302689	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,808	\$8,808	\$8,808	\$8,808	\$8,808	\$8,808	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771352	Construcción De Piso Firme Calle Encino Ciento Treinta Y Nueve - 302531	302531	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,506	\$13,506	\$13,506	\$13,506	\$13,506	\$13,506	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771353	Construcción De Muro Firme En Avenida Manuel Avila Camacho Doscientos Sesenta Y Nueve - 285563	285563	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771354	Construcción De Muro Firme Calle Loma Dorada Seis - 285640	285640	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771355	Construcción De Piso Firme Calle Antonio Sánchez Veinticinco - 285938	285938	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,111	\$12,111	\$12,111	\$12,111	\$12,111	\$12,111	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771356	Construccion De Muro Firme Calle Javier Mina Quinientos Cuatro - 285728	285728	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,545	\$17,545	\$17,545	\$17,545	\$17,545	\$17,545	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771357	Construccion De Muro Firme Calle Neovilt Cuarenta Y Cinco - 285679	285679	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,845	\$2,845	\$2,845	\$2,845	\$2,845	\$2,845	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771358	Construccion De Electrificacion Calle Trebol - 284250	284250	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$55,701	\$55,701	\$55,701	\$55,701	\$55,701	\$55,701	100.00	\$0	Otros	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771359	Construccion De Electrificacion Calle Prisciliano Sanchez - 284103	284103	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$22,530	\$22,530	\$22,530	\$22,530	\$22,530	\$22,530	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771360	Construccion De Muro Firme Vicente Ceseña Treinta Y Seis - 276235	276235	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,761	\$8,761	\$8,761	\$8,761	\$8,761	\$8,761	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771361	Construccion De Cuarto Para Cocina Francisco Santiago Catorce - 275587	275587	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771362	Construccion De Cuarto De Baño Avenida Juan Pablo Segundo Cincuenta Y Ocho - 275363	275363	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771363	Construccion De Cuarto Para Cocina Calle Privada Emiliano Zapata Treinta Y Dos - 276187	276187	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	\$61,731	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771364	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Calle Jose Palomar Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro - 276097	276097	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771365	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Hidalgo Oriente Trescientos Cuarenta Y Ocho - 275722	275722	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771366	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Calle Flavio Rodriguez Catorce - 276148	276148	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771367	Construccion De Barda Perimetral Escuela Secundaria Emiliano Zapata - 267813	267813	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros lineales	485	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771368	Mejoramiento Con Barda Perimetral De Comedor Comunitario En Magdalena - 267826	267826	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771369	Construccion De Empedrado Tradicional Calle Jazmin - 267539	267539	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$43,366	\$43,366	\$43,366	\$43,366	\$43,366	\$43,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771371	Equipamiento Complementario En Clínica De Hemodialisis - 255055	255055	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Salud	En Ejecución	2016		\$260,420	\$260,420	\$260,420	\$260,420	\$260,420	\$260,420	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771372	Construccion De Empedrado Tradicional Calle Rafael Carbajal - 248174	248174	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$174,329	\$174,329	\$174,329	\$174,329	\$174,329	\$174,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771373	Mejoramiento Del Centro De Salud - 190603	190603	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Salud	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771374	Mejoramiento De Comedor Comunitario Con Techumbre De Lamina Y Tanque De Gas Estacionario - 187061	187061	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771375	Construccion De Cinco Techos Firmes En La Colonia El Cerrito - 329102	329102	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$65,175	\$65,175	\$65,175	\$65,175	\$65,175	\$65,175	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771376	Construccion De Dos Techos Firmes Colonia Los Espinos - 329195	329195	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,604	\$14,604	\$14,604	\$14,604	\$14,604	\$14,604	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771378	Construccion De Dos Techos Firmes En La Colonia El Santuario - 326772	326772	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,339	\$27,339	\$27,339	\$27,339	\$27,339	\$27,339	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771379	Construccion De Techo Firme Hidalgo Ochenta Y Cinco - 303051	303051	Jalisco	Magdalena	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771380	Contruccion De Aula De Medios En Secundaria Francisco Villa - 267800	267800	Jalisco	Magdalena	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771381	Construccion De Techumbre En Centro De Salud - 190580	190580	Jalisco	Magdalena	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Salud	En Ejecución	2016		\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	977	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771382	Construccion De Drenaje En Calles De La Localidad Lo De Guevara - 352357	352357	Jalisco	Magdalena	Lo de Guevara (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,467	\$99,467	\$99,467	\$99,467	\$99,467	\$99,467	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771383	Construccion De Empedrado Ahogado Calle Electricistas Segunda Etapa - 313734	313734	Jalisco	Magdalena	Lo de Guevara (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$115,217	\$115,217	\$115,217	\$115,217	\$115,217	\$115,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771384	Construccion Comedor Escolar En Kinder Emiliano Carranza - 267594	267594	Jalisco	Magdalena	Ojo Zarco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771385	Construccion De Techo Firme Calle Lopez Mateos Once - 324567	324567	Jalisco	Magdalena	Ojo Zarco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771386	Construccion Comedor Escolar En Secundaria Niños Heroes - 267694	267694	Jalisco	Magdalena	La Quemada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771387	Construccion De Electrificacion Calle Ejido - 255111	255111	Jalisco	Magdalena	La Quemada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$155,282	\$155,282	\$155,282	\$155,282	\$155,282	\$155,282	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771388	Construccion De Techo Firme Hidalgo Ciento Once - 313966	313966	Jalisco	Magdalena	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,020	\$23,020	\$23,020	\$23,020	\$23,020	\$23,020	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771389	Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De San Andes - 331968	331968	Jalisco	Magdalena	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771390	Construccion De Techo Firme Calle Cinco De Febrero Cincuenta Y Tres - 303082	303082	Jalisco	Magdalena	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,213	\$25,213	\$25,213	\$25,213	\$25,213	\$25,213	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771391	Construccion De Piso Firme Calle Cinco De Febrero Cincuenta Y Tres - 285895	285895	Jalisco	Magdalena	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,580	\$21,580	\$21,580	\$21,580	\$21,580	\$21,580	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771392	Construccion Comedor Escolar En Primaria Dieciseis De Septiembre - 267731	267731	Jalisco	Magdalena	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771393	Construccion De Techo Firme Calle Javier Mina - 324508	324508	Jalisco	Magdalena	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771394	Construccion Comedor Escolar En Kinder De Santa Maria - 267641	267641	Jalisco	Magdalena	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771395	Construccion De Techo Firme Calle Loma De La Estrella Nueve - 303367	303367	Jalisco	Magdalena	Colonia Xochiltepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	100.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771396	Construccion De Muro Firme Cale Loma Blanca Tres - 285772	285772	Jalisco	Magdalena	Colonia Xochiltepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$16,870	\$16,870	\$16,870	\$16,870	\$16,870	\$16,870	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771397	Construccion De Cuarto De Baño Loma De La Estrella Tres - 275528	275528	Jalisco	Magdalena	Colonia Xochiltepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	\$49,281	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771398	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Loma De La Estrella Tres - 275780	275780	Jalisco	Magdalena	Colonia Xochiltepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	\$89,250	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771399	Construccion Comedor Escolar En Primaria Veinte De Noviembre - 267668	267668	Jalisco	Magdalena	Colonia Xochiltepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771585	Empedrado Calle Emeterio Castellanos - 356645	356645	Jalisco	Zapotlanejo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771586	Ampliacion Red De Drenaje C Emeterio Castellanos - 357637	357637	Jalisco	Zapotlanejo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$33,331	\$33,331	\$33,331	\$33,331	\$33,331	\$33,331	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771587	Empedrado Calle Arboledas - 354456	354456	Jalisco	Zapotlanejo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$121,536	\$121,536	\$121,536	\$121,536	\$121,536	\$121,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771588	Pozo Agua Potable Equipamiento Y Electrificación La Purísima - 349158	349158	Jalisco	Zapotlanejo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$203,654	\$203,654	\$203,654	\$203,654	\$203,654	\$203,654	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771589	Ampliación Red Eléctrica Rancho Carricillo - 361970	361970	Jalisco	Zapotlanejo	El Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$44,731	\$44,731	\$44,731	\$44,731	\$44,731	\$44,731	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771590	Electrificación Red Electricac Priv Juarez Cofrdia - 352919	352919	Jalisco	Zapotlanejo	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$11,440,255	\$11,440,255	\$11,440,255	\$11,440,255	\$11,440,255	\$11,440,255	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771591	Rehabilitación Empedrado Camino La Cofradia - 188125	188125	Jalisco	Zapotlanejo	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$131,473	\$131,473	\$131,473	\$131,473	\$131,473	\$131,473	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771592	Construccion Banqueta Calle Lazaro Cardenas - 358455	358455	Jalisco	Zapotlanejo	Colimilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$82,850	\$82,850	\$82,850	\$82,850	\$82,850	\$82,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771593	Empedrado Machuelo C Morelos En Colimilla Matatlan - 348710	348710	Jalisco	Zapotlanejo	Colimilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,100	\$200,100	\$200,100	\$200,100	\$200,100	\$200,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771594	Constr De Banqueta Col Juan Jose Jimenez La Laja - 356239	356239	Jalisco	Zapotlanejo	La Laja	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$244,263	\$244,263	\$244,263	\$244,263	\$244,263	\$244,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771595	Emp C Juan Jose Jimenez Parra En La Laja - 355247	355247	Jalisco	Zapotlanejo	La Laja	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$121,632	\$121,632	\$121,632	\$121,632	\$121,632	\$121,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771596	Empedrado Calle Joaquin Gomez Mercado - 354905	354905	Jalisco	Zapotlanejo	La Mezquitera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771597	Ampliación Red Drenaje C Fco Villa La Mezquitera - 187730	187730	Jalisco	Zapotlanejo	La Mezquitera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$496,790	\$496,790	\$496,790	\$496,790	\$496,790	\$496,790	100.00	\$0	Metros lineales	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771598	Reinstalacion Y Ajuste Impulsores Bomba Pozo El Ocote - 359511	359511	Jalisco	Zapotlanejo	Ocote de Nuño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$62,391	\$62,391	\$62,391	\$62,391	\$62,391	\$62,391	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771599	Deposito Y Linea De Conducción De Agua Potable Ocote De Nuño - 190941	190941	Jalisco	Zapotlanejo	Ocote de Nuño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$454,403	\$454,403	\$454,403	\$454,403	\$454,403	\$454,403	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771600	Electrificación C Los Ocotes En El Saucillo - 351123	351123	Jalisco	Zapotlanejo	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771912	Mejoramiento En La Escuela De Rancho Nuevo - 362631	362631	Jalisco	Degollado	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$13,650	\$13,650	\$13,650	\$13,650	\$13,650	\$13,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771913	Mejoramientoen El Jardin De Niños La Tinajera - 361754	361754	Jalisco	Degollado	La Tinajera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$754	\$754	\$754	\$754	\$754	\$754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771914	Construcción De Red Principal De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Localidad De Unión De Guadalupe, En El Municipio De Degollado, Jalisco (Fise) - 312689	312689	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$523,480	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771915	Construccion De Baños Y Remodelacion En La Primaria De La Vibora - 361381	361381	Jalisco	Degollado	La Vibora (Villa del Refugio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$56,783	\$56,783	\$56,783	\$56,783	\$56,783	\$56,783	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771916	Construccion De Pozo De Agua Potable En La Localidad De La Vibora - 237464	237464	Jalisco	Degollado	La Vibora (Villa del Refugio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,635	\$3,635	\$3,635	\$3,635	\$3,635	\$3,635	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771917	Rehabilitacion Del Pozo Profundo De La Localidad De La Vibora - 142877	142877	Jalisco	Degollado	La Vibora (Villa del Refugio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$106,203	\$106,203	\$106,203	\$106,203	\$106,203	\$106,203	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771918	Construccion De Alcantarilla Pluvial En La Localidad De La Peña - 306599	306599	Jalisco	Degollado	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$805,865	\$805,865	\$805,865	\$805,865	\$805,865	\$805,865	100.00	\$0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771919	Ampliación Y Rehabilitación De Red Pluvial Y Sanitaria En Fracc El Toreo - 313748	313748	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$531,323	\$531,323	\$531,323	\$531,323	\$531,323	\$531,323	100.00	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771920	Mantenimiento De Pozos - 317983	317983	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,170,721	\$1,170,721	\$1,170,721	\$1,170,721	\$1,170,721	\$1,170,721	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771921	Programa Social Cemento - 313975	313975	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771922	Electrificación En Calles Las Cumbres Colonia Loma Bonita En La Delegacion De Bajío De San Jose - 313362	313362	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajío de San José	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$612,773	\$612,773	\$612,773	\$612,773	\$612,773	\$612,773	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771923	Reposición De Pozo Del Bajío De San Jose - 314223	314223	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajío de San José	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$627,296	\$627,296	\$627,296	\$627,296	\$627,296	\$627,296	100.00	\$0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771924	Construccion De Colector Sanitario De Dieciocho Y Venticuatro Pulgadas En La Delegacion Del Bajío De San Jose - 208875	208875	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajío de San José	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	12,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771925	Perforacion De Pozo En Corral De Piedra - 312492	312492	Jalisco	Encarnación de Díaz	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,261,490	\$2,261,490	\$2,261,490	\$2,261,490	\$2,261,490	\$2,261,490	100.00	\$0	Otros	498	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771926	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En La Calle Hidalgo Comunidad Las Gueras - 75715	75715	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Güeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$281,062	\$281,062	\$281,062	\$281,062	\$281,062	\$281,062	100.00	\$0	Metros lineales	494	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771933	Construcción De Electrificación En Calle De La Colonia 20 De Noviembre En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco (Fise) - 328842	328842	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,589	\$749,589	\$749,589	99.95	\$0	Otros	200	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771935	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Ciruelos - 270936	270936	Jalisco	Villa Purificación	Los Ciruelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro:
JAL16160300771937	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Las Nancitas - 237061	237061	Jalisco	Villa Purificación	Las Nancitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$291,982	\$291,982	\$291,982	\$291,982	\$291,982	\$291,982	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300771938	Electrificación En Las Comunidades Indígenas De El Ocote Llano Del Oro Y La Nancita Fise - 328467	328467	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,918,890	\$3,918,890	\$3,918,890	\$3,918,890	\$3,816,619	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771939	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Juan Diego - 223918	223918	Jalisco	Villa Purificación	Juan Diego	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300771940	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En El Plan De Los Platanos - 224752	224752	Jalisco	Villa Purificación	El Plan de los Plátanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$437,820	\$437,820	\$437,820	\$437,820	\$437,820	\$437,820	100.00	\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300771941	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En El Platanillo - 223933	223933	Jalisco	Villa Purificación	El Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$72,970	\$72,970	\$72,970	\$72,970	\$72,970	\$72,970	100.00	\$0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300771942	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Anona - 270745	270745	Jalisco	Villa Purificación	La Anona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	100.00	\$0	Piezas	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro:
JAL16160300771943	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Guásima - 237094	237094	Jalisco	Villa Purificación	La Guásima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro:
JAL16160300771944	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Los Ocotitos - 221157	221157	Jalisco	Villa Purificación	Los Ocotitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771945	Construcción De Sanitario Con Biodigestores En Agua Fria - 237037	237037	Jalisco	Villa Purificación	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	100.00	\$0	Piezas	11	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300771946	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Vaquilla - 221828	221828	Jalisco	Villa Purificación	La Vaquilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro:
JAL16160300771947	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En El Paso Del Guamuchil - 237048	237048	Jalisco	Villa Purificación	Paso del Guamúchil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$145,940	\$145,940	\$145,940	\$145,940	\$145,940	\$145,940	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300771948	Suministro E Instalación De Transformador Para Pozo El Mexiquito - 324521	324521	Jalisco	San Martín de Bolaños	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	2,282	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771949	Construcción De Cisterna Y Equipo De Bombeo En Comedor Comunitario - 331039	331039	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,775	\$35,775	\$35,775	\$35,775	\$35,775	\$35,775	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771950	Construccion De Electrificacion En Calle Encino - 337531	337531	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$25,998	\$25,998	\$25,998	\$25,998	\$25,998	\$25,998	100.00	\$0	Otros	19	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771951	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 337732	337732	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$41,464	\$41,464	\$41,464	\$41,464	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771952	Construccion De Electrificacion En Calle Alameda Del Panteon - 337716	337716	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$398,000	\$398,000	\$398,000	\$398,000	\$142,500	\$142,500	35.80	\$0	Otros	70	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771953	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Colon - 330973	330973	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$163,772	\$163,772	\$163,772	\$163,772	\$163,772	\$163,772	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771954	Construccion De Drenaje Pluvial En La Secundaria Federal Miguel Hidalgo - 239570	239570	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,167	\$94,167	\$94,167	\$94,167	\$94,167	\$94,167	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771955	Instalación De Barda Perimetral J Jose Maria Pino Suarez - 360015	360015	Jalisco	Zapotlanejo	La Paz (Piedras Negras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771956	Ampliación Red Eléctrica C Eusebio Quino La Paz Santa Fe - 188292	188292	Jalisco	Zapotlanejo	La Paz (Piedras Negras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$170,931	\$170,931	\$170,931	\$170,931	\$170,931	\$170,931	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771957	Suministro E Instalación Tren De Descarga La Providencia - 196951	196951	Jalisco	Zapotlanejo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$43,884	\$43,884	\$43,884	\$43,884	\$43,884	\$43,884	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771958	Red De Drenaje Calle Guanajuato En Pueblo Viejo - 363248	363248	Jalisco	Zapotlanejo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$701,423	\$701,423	\$701,423	\$701,423	\$701,423	\$701,423	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771959	Ampl Red Electrica Camino Antiguo A Natatlan Y Salto De Las Peñas - 353184	353184	Jalisco	Zapotlanejo	El Salto de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$280,552	\$280,552	\$280,552	\$280,552	\$280,552	\$280,552	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771960	Rehabilitar Pozo De Agua Potable El Buri - 353373	353373	Jalisco	Zapotlanejo	El Salto de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$148,396	\$148,396	\$148,396	\$148,396	\$148,396	\$148,396	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771961	Electrificación En San Jose De Las Flores - 362378	362378	Jalisco	Zapotlanejo	San José de las Flores (Gallinas de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$23,912	\$23,912	\$23,912	\$23,912	\$23,912	\$23,912	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771962	Red De Distribución De Agua Potable En San Roque - 348869	348869	Jalisco	Zapotlanejo	San Roque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,087,986	\$1,087,986	\$1,087,986	\$1,087,986	\$1,087,986	\$1,087,986	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771964	Electrificación Camino Real Camino La Teja - 197080	197080	Jalisco	Zapotlanejo	Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$140,565	\$140,565	\$140,565	\$140,565	\$140,565	\$140,565	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771965	Red Distribución Agua Tanque Potable El Saucillo - 362588	362588	Jalisco	Zapotlanejo	Saucillo de Maldonado (El Saucillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$584,117	\$584,117	\$584,117	\$584,117	\$584,117	\$584,117	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771966	Empedrado Camino De Palo Colorado A Señoritas - 348812	348812	Jalisco	Zapotlanejo	Señoritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$349,365	\$349,365	\$349,365	\$349,365	\$349,365	\$349,365	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771967	Ampliación Red Eléctrica Tinjeros - 360581	360581	Jalisco	Zapotlanejo	Tinjeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$68,946	\$68,946	\$68,946	\$68,946	\$68,946	\$68,946	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771968	Ampliación Red Eléctrica Camino Al Carrizo - 361669	361669	Jalisco	Zapotlanejo	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$31,302	\$31,302	\$31,302	\$31,302	\$31,302	\$31,302	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771969	Construcción Empalme Empalme Eléctrica A Planta De Tratamiento San Joaquin - 360383	360383	Jalisco	Zapotlanejo	San Joaquín Zorrillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$61,872	\$61,872	\$61,872	\$61,872	\$61,872	\$61,872	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771970	Ampliacion Red De Drenaje Carcamo Y Bombeo - 210877	210877	Jalisco	Zapotlanejo	San Joaquín Zorrillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,633,477	\$1,633,477	\$1,633,477	\$1,633,477	\$1,633,477	\$1,633,477	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771971	Ampliación Red Eléctrica Rancho Agua Blanca La Purísima - 351946	351946	Jalisco	Zapotlanejo	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$117,650	\$117,650	\$117,650	\$117,650	\$117,650	\$117,650	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771972	Construcción De Señaletica En Varias Calles - 321878	321878	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$262,767	\$262,767	\$262,767	\$262,767	\$262,767	\$262,767	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771973	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Buena Vista - 320220	320220	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771974	Equipamiento Pozo Villanueva - 312340	312340	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$23,163	\$23,163	\$23,163	\$23,163	\$23,163	\$23,163	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771975	Ampliacion En Centro De Salud En Mi Nuevo San Juan - 319501	319501	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Salud	En Ejecución	2016		\$395,434	\$395,434	\$395,434	\$395,434	\$395,434	\$395,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771976	Equipamiento Y Rehabilitación De Planta Potabilizadora - 321397	321397	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$967,046	\$967,046	\$967,046	\$967,046	\$967,046	\$967,046	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771977	Equipamiento De Pozo I La Martinica - 313972	313972	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$119,343	\$119,343	\$119,343	\$119,343	\$119,343	\$119,343	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771978	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Pedro Ogazon - 319914	319914	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Educación	En Ejecución	2016		\$104,045	\$104,045	\$104,045	\$104,045	\$104,045	\$104,045	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771979	Colector Fovissste Loma Linda - 318790	318790	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$905,563	\$905,563	\$905,563	\$905,563	\$905,563	\$905,563	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771980	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle J Guadalupe De Anda - 318198	318198	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$306,753	\$306,753	\$306,753	\$306,753	\$306,753	\$306,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771981	Red De Drenaje Calle Jose Guadalupe De Anda - 318042	318042	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$95,607	\$95,607	\$95,607	\$95,607	\$95,607	\$95,607	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771982	Rehabilitación De Drenaje En La Calle La Salle Y Priv Hermano Bruno - 321247	321247	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$295,013	\$295,013	\$295,013	\$295,013	\$295,013	\$295,013	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771983	Rehabilitación De Alumbrado En Varias Calles - 320559	320559	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,984	\$299,984	\$299,984	\$299,984	\$299,984	\$299,984	100.00	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771984	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Numero Dos - 320805	320805	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,037,236	\$1,037,236	\$1,037,236	\$1,037,236	\$1,037,236	\$1,037,236	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771985	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Av Lazaro Cardenas Segunda Etapa - 324910	324910	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$662,141	\$662,141	\$662,141	\$662,141	\$662,141	\$662,141	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771986	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jazmin - 322060	322060	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771987	Red De Drenaje Calle Jose Ruiz - 317706	317706	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$77,035	\$77,035	\$77,035	\$77,035	\$77,035	\$77,035	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771988	Pavimentación En Concreto Hidraulico De La Calle Segunda Col La Cuesta - 325357	325357	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$137,233	\$137,233	\$137,233	\$137,233	\$137,233	\$137,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771989	Equipamiento De Capacitores Pozo Riviera - 314285	314285	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$11,342	\$11,342	\$11,342	\$11,342	\$11,342	\$11,342	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
JAL16160300771990	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle De Los Deportes - 314876	314876	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$345,670	\$345,670	\$345,670	\$345,670	\$345,670	\$345,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300771991	Equipamiento Pozo Autolata - 313582	313582	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$35,978	\$35,978	\$35,978	\$35,978	\$35,978	\$35,978	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771992	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Fernando Valenzuela - 314549	314549	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$361,123	\$361,123	\$361,123	\$361,123	\$361,123	\$361,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771993	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Jose Ruiz - 309477	309477	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$250,156	\$250,156	\$250,156	\$250,156	\$250,156	\$250,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771994	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Tramo En La Calle Prol Benigno Romo - 309569	309569	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$27,074	\$27,074	\$27,074	\$27,074	\$27,074	\$27,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771995	Red De Drenaje Fernando Valenzuela - 311428	311428	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$97,121	\$97,121	\$97,121	\$97,121	\$97,121	\$97,121	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771996	Red De Drenaje Calle De Los Deportes - 309230	309230	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$88,346	\$88,346	\$88,346	\$88,346	\$88,346	\$88,346	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771997	Construcción De Baños En Sec Técnica - 311168	311168	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Educación	En Ejecución	2016		\$299,977	\$299,977	\$299,977	\$299,977	\$299,977	\$299,977	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771998	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Tramo En La Calle Salvador Sanchez - 310978	310978	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$106,014	\$106,014	\$106,014	\$106,014	\$106,014	\$106,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771999	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Tramo En La Calle Washington - 309331	309331	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$31,893	\$31,893	\$31,893	\$31,893	\$31,893	\$31,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772000	Construcción De Red De Agua Potable En Cañada De Perez - 254147	254147	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$165,812	\$165,812	\$165,812	\$165,812	\$165,812	\$165,812	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772001	Equipamiento De Software En Sistema De Agua Potable - 222160	222160	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772002	Perforacion De Pozo Profundo En La Martinica - 222124	222124	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772003	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Av Lazaro Cardenas - 216894	216894	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772004	Equipamiento De Computadoras E Impresoras Para Oficinas De Servicios Públicos Municipales - 198293	198293	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$123,333	\$123,333	\$123,333	\$123,333	\$123,333	\$123,333	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772005	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Tramo En La Calle Benigno Romo - 318385	318385	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$79,487	\$79,487	\$79,487	\$79,487	\$79,487	\$79,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TWERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772006	Construcción De Aula En Tele Secundaria Estancia Vieja De Arriba - 322132	322132	Jalisco	San Juan de los Lagos	Estancia Vieja de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Educación	En Ejecución	2016		\$266,884	\$266,884	\$266,884	\$266,884	\$266,884	\$266,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
JAL16160300772007	Construccion De Cisterna En Secundaria Francisco Montes De Oca - 321098	321098	Jalisco	San Juan de los Lagos	Colonia Santa Cecilia (La Saucedá)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$61,144	\$61,144	\$61,144	\$61,144	\$61,144	\$61,144	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772008	Equipamiento De Capacitores Pozo Santa Cecilia - 314409	314409	Jalisco	San Juan de los Lagos	Colonia Santa Cecilia (La Saucedá)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,451	\$14,451	\$14,451	\$14,451	\$14,451	\$14,451	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772009	Equipamiento De Pozo Terrero Iii - 321989	321989	Jalisco	San Juan de los Lagos	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$178,546	\$178,546	\$178,546	\$178,546	\$178,546	\$178,546	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772010	Equipamiento De Capacitores Pozo Doce Los Portales - 325794	325794	Jalisco	San Juan de los Lagos	Los Portales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772028	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho El Carretero - 360934	360934	Jalisco	San Miguel el Alto	El Carretero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772073	Construcción De Línea De Drenaje En La Localidad La Gran China, Del Municipio De Valle De Guadalupe, Jalisco (Fise) - 359585	359585	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772074	Construccion De Piso Firme En La Gran China - 274964	274964	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Gran China	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,022	\$3,022	\$3,022	\$3,022	\$3,022	\$3,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772075	Construccion De Muro Firme La Gran China - 274934	274934	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Gran China	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,098	\$6,098	\$6,098	\$6,098	\$6,098	\$6,098	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772090	Rehabilitación De Línea De Agua Potable, Drenaje, Reconstrucción De Superficie De Rodamiento Con Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Zda. De Escobedo En El Municipio De Etzatlán, Jalisco - 314333	314333	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,207,321	\$1,981,541	\$1,981,541	\$1,981,541	\$1,869,752	\$1,869,752	\$1,869,752	94.36	\$0	Metros lineales	1,800	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772112	Construcción De Red De Drenaje En Calles Sin Nombre De La Localidad De Guadalupe Victoria Municipio De Ojuelos Fise - 319414	319414	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$734,875	\$734,875	\$734,875	\$734,875	\$719,824	\$719,824	\$719,824	97.95	\$0	Metros lineales	190	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772115	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Alameda De La Comunidad De Matancillas En El Municipio De Ojuelos Fise - 309253	309253	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$906,254	\$906,252	\$906,252	\$906,252	\$885,755	\$578,406	\$578,406	63.82	\$0	Metros lineales	55	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772116	Construcción De Barda Perimetral Y Colocación De Piso En Primaria Renovación - 328629	328629	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$175,476	\$175,476	\$175,476	\$175,476	\$175,476	\$175,476	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772117	Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Prol Dieciseis De Septiembre De La Cabecera Municipal - 312635	312635	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$282,136	\$282,136	\$282,136	\$282,136	\$282,136	\$282,136	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772118	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Prol Dieciseis De Septiembre De La Cabecera Municipal - 312490	312490	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$87,795	\$87,795	\$87,795	\$87,795	\$87,795	\$87,795	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772119	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Río Verde Y De La Ordeña En La Colonia Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal - 312313	312313	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$286,348	\$286,348	\$286,348	\$286,348	\$286,348	\$286,348	100.00	\$0	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772120	Techado En El Patio Cívico De La Primaria Veinte De Noviembre - 325152	325152	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO	Educación	En Ejecución	2016		\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772121	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Granja De La Cabecera Municipal - 312898	312898	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$101,514	\$101,514	\$101,514	\$101,514	\$101,514	\$101,514	100.00	\$0	Metros lineales	327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772122	Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia La Granja De La Cabecera Municipal - 312736	312736	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$220,133	\$22,014	\$220,133	\$220,133	\$220,133	\$220,133	100.00	\$0	Metros lineales	327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772123	Construcción De Línea De Conducción Del Pozo La Cañada A La Cabecera Municipal Fise - 303153	303153	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,298,981	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772124	Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia Hacienda San Francisco, En El Municipio De Tizapán El Alto, Jalisco (Fise) - 303504	303504	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772125	Rehabilitación De Instalaciones Hidráulicas En La Calle Francisco Márquez, En El Municipio De Tizapán El Alto, Jalisco (Fise) - 303401	303401	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,298,867	\$1,298,867	\$1,298,867	99.91	\$0	Metros lineales	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772126	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Paseo Ramon Corona - 279116	279116	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,364,336	\$1,364,336	\$1,364,336	\$1,364,336	\$1,364,336	\$1,364,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772128	Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Emiliano Zapata - 278675	278675	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$183,754	\$183,754	\$183,754	\$183,754	\$183,754	\$183,754	100.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772129	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata - 278663	278663	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$95,600	\$95,600	\$95,600	\$95,600	\$95,600	\$95,600	100.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772130	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas - 278649	278649	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$11,597	\$11,597	\$11,597	\$11,597	\$11,597	\$11,597	100.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772131	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Río Panuco - 278640	278640	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$10,994	\$10,994	\$10,994	\$10,994	\$10,994	\$10,994	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772132	Electrificacion De La Calle Turquesa - 278620	278620	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$102,175	\$102,175	\$102,175	\$102,175	\$102,175	\$102,175	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: 313 metros baja tensión y adición de un transformador monofásico de 25KVA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772133	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Petroleros - 197328	197328	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,097	\$15,097	\$15,097	\$15,097	\$15,097	\$15,097	100.00	\$0	Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772134	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Loma Bonita Primer Etapa - 198463	198463	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$827,655	\$827,655	\$827,655	\$827,655	\$827,655	\$827,655	100.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772135	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Isla Raza - 197199	197199	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$49,124	\$49,124	\$49,124	\$49,124	\$49,124	\$49,124	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772136	Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Tabasco - 197225	197225	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$19,869	\$19,869	\$19,869	\$19,869	\$19,869	\$19,869	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772137	Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Isla Raza - 197148	197148	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$134,387	\$134,387	\$134,387	\$134,387	\$134,387	\$134,387	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772138	Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Prolongación Guayavilla - 197100	197100	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772139	Construcción De Rede De Agua Potable En La Calle Prolongación Jalisco - 196962	196962	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$115,145	\$115,145	\$115,145	\$115,145	\$115,145	\$115,145	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772140	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Loma Bonita Primer Etapa - 198598	198598	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$177,453	\$177,453	\$177,453	\$177,453	\$177,453	\$177,453	100.00	\$0	Metros lineales	106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772141	Mejoramiento De Modulo De Baños En La Secundaria Constituyentes - 325590	325590	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$324,205	\$324,205	\$324,205	\$324,205	\$324,205	\$324,205	100.00	\$0	Piezas	321	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772142	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria J Jesus Negrete Trecientos Noventa Y Dos - 329357	329357	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$124,000	\$124,000	\$124,000	\$124,000	\$124,000	\$124,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772143	Mejoramiento De Barda Perimetral Mejoramiento De Techo Y Colocacion De Adoquin Y Banquetas En La Primaria Manuel Lopez Cotilla - 328819	328819	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$44,593	\$44,593	\$44,593	\$44,593	\$44,593	\$44,593	100.00	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772144	Construccion De Barda Perimetral Y Canal Pluvial En El Centro De Estudios Bachillerato De Tizapan El Alto - 325020	325020	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$125,027	\$125,027	\$125,027	\$125,027	\$125,027	\$125,027	100.00	\$0	Metros lineales	524	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772145	Mejoramiento Del Techo De La Primaria Filomeno Mata De La Colonia Madero - 329009	329009	Jalisco	Tizapán el Alto	Colonia Madero (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$73,548	\$73,548	\$73,548	\$73,548	\$73,548	\$73,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772146	Mejoramiento De Cerca Perimetral De La Primaria Corregidora De La Localidad De La Rosa Amarilla - 325293	325293	Jalisco	Tizapán el Alto	La Rosa Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$39,151	\$39,151	\$39,151	\$39,151	\$39,151	\$39,151	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772147	Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 278683	278683	Jalisco	Tizapán el Alto	Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772148	Apoyo Calentadores Solares Zona El Mastranzo - 356540	356540	Jalisco	San Miguel el Alto	El Mastranzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772150	Apoyo Calentadores Solares Zona Las Minas - 356597	356597	Jalisco	San Miguel el Alto	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772151	Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Manuel M Dieguez - 165694	165694	Jalisco	San Miguel el Alto	Mirandillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$639,595	\$639,595	\$639,595	\$639,595	\$639,595	\$639,595	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772153	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho Los Pajaritos - 360983	360983	Jalisco	San Miguel el Alto	Pajaritos (Los Pájaros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772155	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho La Palma - 361045	361045	Jalisco	San Miguel el Alto	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772158	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho El Pirul - 361157	361157	Jalisco	San Miguel el Alto	El Pirul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772159	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho El Puchote - 361233	361233	Jalisco	San Miguel el Alto	El Puchote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772160	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho San Agustín - 361290	361290	Jalisco	San Miguel el Alto	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772161	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho San Isidro - 370934	370934	Jalisco	San Miguel el Alto	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772163	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De San José De Los Reynoso Primer Etapa - 291905	291905	Jalisco	San Miguel el Alto	San José de los Reynoso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$830,180	\$830,180	\$830,180	\$830,180	\$830,180	\$830,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772165	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho Santa Ana De Arriba - 361388	361388	Jalisco	San Miguel el Alto	Santa Ana de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772166	Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Santa Rosa - 165620	165620	Jalisco	San Miguel el Alto	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$289,360	\$289,360	\$289,360	\$289,360	\$289,360	\$289,360	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772167	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho Sinagua - 361436	361436	Jalisco	San Miguel el Alto	Sinagua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772168	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho El Zapote - 361660	361660	Jalisco	San Miguel el Alto	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772169	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho El Saucillo - 361769	361769	Jalisco	San Miguel el Alto	El Saucillo de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772170	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Atarjeas Con Tomas Dom Y Descargas En La Calle Diesseis De Septiembre De La Cabecera Municipal - 304895	304895	Jalisco	Teuchitlán	Teuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772171	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Monte Calvario De La Cabecera Municipal De Teuchittan Jalisco - 311350	311350	Jalisco	Teuchitlán	Teuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$438,060	\$438,060	\$438,060	\$438,060	\$438,060	\$438,060	\$438,060	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772175	Construccion De Red De Drenaje En Colonia Divina Providencia En Tamazula De Gordiano - 252310	252310	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Colonia la Divina Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,778,789	\$1,778,789	\$1,778,789	\$1,778,789	\$1,778,789	\$1,778,789	100.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772176	Construcción De Piso Firme Municipio De Tecalitlán-11000160 Construcción De Piso Firme Municipio De Sta. Ma. De Los Angeles-329265 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Techaluta De M. 357929	357668	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,349,994	\$1,349,994	\$1,349,994	\$1,346,642	\$748,674	\$748,674	55.46	\$0	Metros Cuadrados	678	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772177	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Concreto Red De Agua Potable Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas Del Río Fise - 317733	317733	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,801,273	\$2,719,653	\$2,719,653	\$2,719,653	\$2,687,261	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772178	Revestimiento De Canal De Contención De Aguas Pluviales En La Colonia Emiliano Zapata - 311469	311469	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros lineales	16,947	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772179	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Plutarco Elias Calles Entre Las Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Benjamin Franklin - 291813	291813	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ANITSUJ SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$435,160	\$435,160	\$435,160	\$435,160	\$435,160	\$435,160	100.00	\$0	Metros lineales	16,847	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772180	Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico Y Adoquin En Plutarco Elias Calles Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Benjamin Franklin - 295139	295139	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ONIPSE SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,021,820	\$2,021,820	\$2,021,820	\$2,021,820	\$2,021,820	\$2,021,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,847	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772181	Construccion De Machuelos Y Banquetas En Calle Plutarco Elias Calles Entre Las Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Benjamin Franklin - 294966	294966	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEX CONSTRUNES SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,847	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772182	Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario En Calle Plutarco Elias Calles Entre Las Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Benjamin Franklin - 294275	294275	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ANITSUJ SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$832,840	\$832,840	\$832,840	\$832,840	\$832,840	\$832,840	100.00	\$0	Metros lineales	16,847	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772183	Extensión De Línea De Drenaje Sanitario Y Pluvial Así Como Línea De Agua Potable En La Privada Sor Juana Ines De La Cruz - 287965	287965	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772184	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Humbolt Y Tanque Platanarillo - 259629	259629	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$334,235	\$334,235	\$334,235	\$334,235	\$334,235	\$334,235	100.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772185	Extension De Línea De Drenaje Y Agua Potable En Calles Mariano Jiménez Y Calle Juan Jose Arreola - 257593	257593	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$123,349	\$123,349	\$123,349	\$123,349	\$123,349	\$123,349	100.00	\$0	Metros lineales	16,847	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772186	Desasolve Del Canal De Aguas Pluviales Del Arroyo Tecalitán - 252165	252165	Jalisco	Tecalitán	Tecalitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros lineales	12,411	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772187	Conclusión De Colector Emisor De Aguas Residuales En La Localidad De Ahuajullo - 287942	287942	Jalisco	Tecalitán	Ahuajullo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772192	Construcción De Red Eléctrica En Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Las Jicamas En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. (Fise) - 318263	317945	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$772,419	\$772,419	\$772,419	\$772,419	\$771,257	\$653,452	\$653,452	84.60	\$0	Otros	25	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772198	Rehabilitacion De Techo Firme Privada Bugambilias Siete - 291050	291050	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,731	\$21,731	\$21,731	\$21,731	\$21,731	\$21,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772199	Construccion De Techo Firme Privada Bugambilias Siete - 275328	275328	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,266	\$31,266	\$31,266	\$31,266	\$31,266	\$31,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772200	Construccion De Calentador Solar Privada Bugambilias Veintitres - 275637	275637	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,337	\$7,337	\$7,337	\$7,337	\$7,337	\$7,337	100.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772201	Construccion De Calentador Solar Privada Bugambilias Cincuenta - 275584	275584	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,558	\$7,558	\$7,558	\$7,558	\$7,558	\$7,558	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772202	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Treinta Y Cuatro - 274885	274885	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,525	\$44,525	\$44,525	\$44,525	\$44,525	\$44,525	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772203	Construccion De Dormitorio Bugambilias Cuarenta Y Siete - 274860	274860	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,109	\$45,109	\$45,109	\$45,109	\$45,109	\$45,109	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772204	Calentador Solar Privada Bugambilias Catorce - 275036	275036	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,022	\$3,022	\$3,022	\$3,022	\$3,022	\$3,022	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772205	Mejoramiento De Aulas En La Providencia - 274831	274831	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$88,357	\$88,357	\$88,357	\$88,357	\$88,357	\$88,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772207	Calentador Solar Privada Bugambilias Siete - 275753	275753	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,887	\$7,887	\$7,887	\$7,887	\$7,887	\$7,887	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772208	Rehabilitacion De Techo Firme En Privada Bugambilias Cincuenta - 275129	275129	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$16,353	\$16,353	\$16,353	\$16,353	\$16,353	\$16,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772211	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Dieciocho - 253878	253878	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,714	\$37,714	\$37,714	\$37,714	\$37,714	\$37,714	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772213	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Ocho - 253833	253833	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,680	\$37,680	\$37,680	\$37,680	\$37,680	\$37,680	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772215	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Veintitres - 207689	207689	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,360	\$57,360	\$57,360	\$57,360	\$57,360	\$57,360	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772216	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata Entre Las Calles Lopez Mateos E Ignacio Zaragoza En La Comunidad De La Purísima - 264353	264353	Jalisco	Tecalitlán	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$985,233	\$985,233	\$985,233	\$985,233	\$985,233	\$985,233	100.00	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772217	Construcción De Pavimento En Adoquin Y Huellas De Rodamiento En La Calle Emiliano Zapata Y Calle Luis Donald Colosio - 264406	264406	Jalisco	Tecalitlán	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$338,284	\$338,284	\$338,284	\$338,284	\$338,284	\$338,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772218	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Entre Calles Lopez Mateos E Ignacio Zaragoza En La Comunidad La Purísima - 264185	264185	Jalisco	Tecalitlán	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$586,628	\$586,628	\$586,628	\$586,628	\$586,628	\$586,628	100.00	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772219	Construcción De Línea Eléctrica A La Comunidad De San Isidro - 297571	297571	Jalisco	Tecalitlán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORO ELECTRIFICACION	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,685,075	\$2,685,075	\$2,685,075	\$2,685,075	\$2,685,075	\$2,685,075	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772220	Rehabilitación De Caminos Y Brechas Rurales En Las Localidades Del Municipio De Tecalitlan - 257145	257145	Jalisco	Tecalitlán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$505,305	\$505,305	\$505,305	\$505,305	\$505,305	\$505,305	100.00	\$0	Otros	16,847	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772221	Construcción De Piso Firme Municipio De Tuxcueca-358131construcción De Piso Firme Municipio De Teuchitlán-358053construcción De Piso Firme Municipio De Totatiche-329377piso Firme Mu Valle De Gpe.	358131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,199,995	\$2,199,995	\$2,199,995	\$2,198,105	\$1,710,736	\$1,710,736	77.76	\$0	Metros Cuadrados	1,102	0.00	43.00	Financiera: / Física: TOTATICHÉ: 70% TEUCHITLÁN: 100% TUXCUECA: 0% VALLE DE GUADALUPE: 0% / Registro: No. de Obra TOTATICHE 110001600320 TEHUCHITLÁN 110001600322 TUXCUECA 110001600332 VALLE DE GUADALUPE 110001600333
JAL16160300772227	Construcción De Deposito De Agua En La Comunidad De San Marcos Mpio De Encarnacion De Diaz Ja - 208824	208824	Jalisco	Encarnación de Díaz	San Marcos de Abajo (De los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$313,238,000	\$313,238,000	\$313,238,000	\$313,238,000	\$313,238,000	\$313,238,000	100.00	\$0	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772228	Electrificacion En Calle Elias Raymundo En La Delegacion De San Sebastian Del Alamo - 313673	313673	Jalisco	Encarnación de Díaz	San Sebastián del Álamo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$82,361	\$82,361	\$82,361	\$82,361	\$82,361	\$82,361	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772229	Rehabilitacion De Pavimentos E Instalaciones Hidrosanitarias En Calles Acceso A La Comunidad De Estación San Juan - 75581	75581	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa María Transpontina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,350,786	\$1,350,786	\$1,350,786	\$1,350,786	\$1,350,786	\$1,350,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	446	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772230	Electrificacion Rural En La Comunidad De Pozo Negro - 290467	290467	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Pozo Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772256	Construcción De Electrificación Calle Río Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355614	355614	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$264,010	\$264,010	\$264,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	5.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772257	Construcción De Red De Drenaje En Calle Central En La Colonia El Tizate - 356169	356169	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,405,850	\$1,405,850	\$1,405,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	20.00	Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Avance físico del 20% / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772258	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355437	355437	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	5.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772259	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli - 354965	354965	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772260	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitlan I Sec - 354742	354742	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,198	\$499,198	\$499,198	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	0.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance financiero / Registro: acción realizada bajo dos contratos: DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 y DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016. Obras por iniciar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772261	Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357623	357623	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$938,263	\$938,263	\$938,263	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,100	100.00	0.00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: acción realizada mediante 2 contratos: DOP-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 y DOP-MUN-R33-PAV-CI-233-2016. Obras en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772262	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355780	355780	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	5.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772263	Construccion De La Calle Abel Algado Con Concreto Hidraulico En La Colonia Agua Fria - 357567	357567	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$938,263	\$938,263	\$938,263	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,100	100.00	0.00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: Esta acción se realiza bajo 2 contratos: DOP-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 y DOP-MUN-R33-PAV-CI-233-2016, el segundo no pudo subirse a la plataforma pues marcaba error. Obras en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772264	Construcción De Electrificación Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355219	355219	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$264,010	\$264,010	\$264,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	5.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772265	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357433	357433	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,345,658	\$2,345,658	\$2,345,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,100	100.00	0.00	Financiera: Obra por iniciar / Física: Obra por iniciar / Registro: Obra por iniciar bajo 2 contratos: DOP-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 y DOP-MUN-R33-PAV-CI-233-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772266	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia La Coronilla - 351652	351652	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772267	Construcción De Concreto Zampeado Y Pasos Peatonales Transversales En La Calle Manzanos De La Colonia Agua Fria - 349761	349761	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,100,000	\$3,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,100	100.00	0.00	Financiera: obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772268	Drenaje Sanitario En La Calle El Salto De Calle Fernando Montes De Oca Al Canal En La Colonia Lomas De Tabachines II Sección - 349600	349600	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,510,487	\$1,510,487	\$1,510,487	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	5.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772269	Construcción De Red Dde Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352081	352081	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,285,863	\$1,285,863	\$1,285,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	0.00	Financiera: obra sin iniciar pagos / Física: obra sin avance físico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772270	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 351506	351506	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772271	Construcción De Drenaje En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357331	357331	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,208,750	\$1,208,750	\$1,208,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,100	100.00	0.00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: acción ejecutada mediante dos contratos de obra pública: DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 y DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772272	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Indígena De Mezquitán I Sec - 354424	354424	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,152,149	\$1,152,149	\$1,152,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	0.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: Esta acción se realiza bajo 2 contratos: DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 y DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016 obras por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772273	Construcción De Red De Alumbrado Público En La Colonia Lomas Del Refugio - 354206	354206	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,393,255	\$1,393,255	\$1,393,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772274	Construcción De Empedrado Zampeado En La Colonia Pedregal De Zapopan - 351833	351833	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,216,780	\$2,216,780	\$2,216,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	60.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772275	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Indígena De Mezquitán I Sec - 354601	354601	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$499,198	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra sin avance físico / Registro: Esta acción se realiza bajo 2 obras contratadas: DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 y DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772276	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352986	352986	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,285,863	\$1,285,863	\$1,285,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	0.00	Financiera: obra sin iniciar pagos / Física: sin avances físicos / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772277	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 353446	353446	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,884,979	\$1,884,979	\$1,884,979	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: obra sin iniciar pagos / Física: obra sin avance físico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772278	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Colinas De Río - 328077	328077	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,589,468	\$3,589,468	\$3,589,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772279	Puente Peatonal En La Colonia Cabañitas Primera Etapa - 308726	308726	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$732,176	\$732,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: Pendiente de adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: Pendiente de adjudicar

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772280	Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Jardines Del Vergel I Sección - 264516	264516	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,177,529	\$2,177,529	\$2,177,529	\$544,382	\$544,382	\$544,382	25.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	10.00	Financiera: Anticipo del 25% / Física: Avance físico del 10% / Registro: Obra realizada bajo el contrato de obra DOP-MUN-R33-ELE-CI-148-2016, que incluye: Primera etapa de alumbrado público en las calles Jardines del Vergel poniente y oriente, Jardines de los Olmos, Jardines de los Álamos, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Magnolias, Jardines del Oyamel, Jardines de los Nisperos, Jardines de los Capulines, Jardines de los Tamarindos, Jardines de los Manzanos, Jardines del Jardines de las Parras, Jardines de los Ciruelos, Jardines de los Membrillos, Jardines de los Naranjos, Jardines de los Ébanos Oriente y Poniente, Jardines de los Robles Oriente y Poniente, Av. Del Vergel Poniente, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Higueras, Jardines de las Caobas, Jardines del Oyamel, Jardines de la Rosa Morada, Jardines de los Abetos, Jardines de los Nogales, en la colonia Jardines del Vergel I sección; Primera etapa de alumbrado público en las calles Eucalipto, Ciprés, Aztecas. Daniel Duarte, Humberto Chavira, Las Torres, J. Carlos Rivera Aceves, José Bañuelos Guardado, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772281	Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 264737	264737	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,073,837	\$2,073,837	\$2,073,837	\$518,459	\$518,459	\$518,459	25.00	\$0	Metros lineales	770	100.00	10.00	Financiera: Anticipo Pagado 25%, obra en proceso / Física: Avance físico del 10% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772282	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 224181	224181	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$455,000	\$455,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: Obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar
JAL16160300772283	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Coronilla - 224094	224094	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$845,000	\$845,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: Obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772288	Construcción De Baños Rurales En Diversas Viviendas De La Localidad De San Antonio Del Municipio De Villa Guerrero Fise - 308862	308862	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,173,136	\$1,173,136	\$1,173,136	\$1,173,136	\$1,171,615	\$1,171,615	\$1,171,615	99.87	\$0	Otros	51	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772289	Linea De Drenaje En Calle Jose Maria Gonzalez Hermosillo - 356809	356809	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$23,999	\$23,999	\$23,999	\$23,999	\$23,999	\$23,999	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA TOTALMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y REGISTRADA CON ANTERIORIDAD CON EL NUMERO DE PROYECTO 52729, EL CUAL POR NO PODER MODIFICARSE SE ELIMINO Y SE VOLVIO A CAPTURAR QUEDANDO CON ESTE REGISTRO NUEVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772290	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 261857	261857	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINAD / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772291	Construcción De Cuarto Dormitorio - 261762	261762	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772292	Construcción De Cuarto Dormitorio - 262058	262058	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772293	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 262184	262184	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772294	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias A Drenaje Las Fresas - 239987	239987	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,206	\$7,206	\$7,206	\$7,206	\$7,206	\$7,206	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772295	Construcción De Cuarto Dormitorio - 231849	231849	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772296	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 232198	232198	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772297	Baños Con Biodigestor - 227744	227744	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772298	Construcción De Cuartos De Baño - 226094	226094	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772299	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 226178	226178	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,947	\$28,947	\$28,947	\$28,947	\$28,947	\$28,947	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772300	Construcción De Cuarto Dormitorio - 226016	226016	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772301	Suminstro Y Colocacion De Calentador Solar - 357077	357077	Jalisco	Villa Hidalgo	Arroyo Seco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,945	\$5,945	\$5,945	\$5,945	\$5,945	\$5,945	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772302	Construccion Cuarto Doritorio - 356915	356915	Jalisco	Villa Hidalgo	Arroyo Seco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772303	Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 269312	269312	Jalisco	Villa Hidalgo	Arroyo Seco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772304	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 257638	257638	Jalisco	Villa Hidalgo	El Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772305	Construcción De Cuarto Dormitorio - 257328	257328	Jalisco	Villa Hidalgo	El Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772306	Baños Con Biodigestor - 257692	257692	Jalisco	Villa Hidalgo	El Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
JAL16160300772307	Construcción De Cuartos De Baño - 257488	257488	Jalisco	Villa Hidalgo	El Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772308	Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 271939	271939	Jalisco	Villa Hidalgo	Custique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772309	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 257076	257076	Jalisco	Villa Hidalgo	Custique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772310	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 257060	257060	Jalisco	Villa Hidalgo	Custique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
JAL16160300772311	Construcción De Cuarto Dormitorio - 261227	261227	Jalisco	Villa Hidalgo	Custique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772312	Construcción De Cuarto Dormitorio - 256809	256809	Jalisco	Villa Hidalgo	Custique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
JAL16160300772313	Construcción De Cuartos De Baño - 256906	256906	Jalisco	Villa Hidalgo	Custique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772314	Baños Con Biodigestor - 255305	255305	Jalisco	Villa Hidalgo	Custique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
JAL16160300772315	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 240644	240644	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772316	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 236073	236073	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772317	Baños Con Biodigestor - 240579	240579	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772318	Construcción De Cuarto Dormitorio - 238747	238747	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772319	Baño Con Biodigestor - 238931	238931	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772320	Construcción De Cuarto De Baño - 238862	238862	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772321	Construcción De Cuartos De Baño - 240394	240394	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772322	Baños Con Biodigestor - 235836	235836	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772323	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 239017	239017	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772324	Construcción De Cuarto Dormitorio - 234959	234959	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772325	Construcción De Cuartos De Baño - 235172	235172	Jalisco	Villa Hidalgo	San Juanico de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,413	\$79,412	\$79,412	\$79,412	\$79,412	\$79,412	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: OABRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772326	Construcción De Cuarto Dormitorio - 228128	228128	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772327	Construcción De Cuarto Para Cocina - 267322	267322	Jalisco	Villa Hidalgo	Arroyo Seco de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,316	\$39,315	\$36,315	\$36,315	\$36,315	\$36,315	92.37	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772328	Construcción De Cuarto Dormitorio - 225894	225894	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registro: OBRAS CONCLUIDAS CON EL SER. EDUARDO GÓMEZ ESPARZA Y ELIAS HERNANDES ROSALES
JAL16160300772329	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 222191	222191	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772330	Baño Con Biodigestor - 222174	222174	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	\$40,231	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772331	Construcción De Cuarto De Baño - 222136	222136	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	\$39,706	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772332	Construcción De Cuarto Dormitorio - 218745	218745	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772333	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 218272	218272	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,420	\$43,420	\$43,420	\$43,420	\$43,420	\$43,420	100.00	\$0	Celdas solares	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772334	Construcción De Cuartos De Baño - 216965	216965	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772335	Baños Con Biodigestor - 217108	217108	Jalisco	Villa Hidalgo	Los Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	\$80,461	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772339	Segunda Etapa De Construccion De Empedrado Ecologico Y Huellas De Concreto Hidraulico En Capellania - 323826	323826	Jalisco	Cañadas de Obregón	Capellania	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$293,779	\$293,779	\$293,779	\$293,779	\$293,779	\$293,779	\$293,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772340	Construcción De Colector De Diez Pulgadas Fraccionamiento El Mirador Fise - 322271	322271	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,179,390	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772341	Empedrado Ecológico En Calle Cardenal - 289673	289673	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$857,500	\$857,500	\$857,500	\$857,500	\$857,500	\$857,500	\$857,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772342	Construccion De Red De Drenaje En Calle Cardenal - 289615	289615	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772343	Bacheo En Cabecera Municipal - 293456	293456	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772344	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Cardenal - 289657	289657	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772345	Construccion De Red De Drenaje En Calle Abasolo - 287972	287972	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$436,704	\$436,704	\$436,704	\$436,704	\$436,704	\$436,704	\$436,704	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772347	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abasolo - 288193	288193	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$302,276	\$302,276	\$302,276	\$302,276	\$302,276	\$302,276	\$302,276	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772348	Electrificación En La Calle Prolongación Gonzalez Ortega - 289907	289907	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772349	Empedrado Ecologico En Cabecera Municipal - 289872	289872	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772350	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Abasolo - 288292	288292	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,865,492	\$2,865,492	\$2,865,492	\$2,865,492	\$2,865,492	\$2,865,492	\$2,865,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772351	Construcción De Red De Drenaje - 289173	289173	Jalisco	Yahualica de González Gallo	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772352	Construcción De Red De Drenaje - 287410	287410	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Huisquillo (Huisquillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$267,960	\$267,960	\$267,960	\$267,960	\$267,960	\$267,960	\$267,960	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772353	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Veintiocho De Enero - 289579	289579	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Huisquillo (Huisquillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$120,440	\$120,440	\$120,440	\$120,440	\$120,440	\$120,440	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772354	Construccion De Red De Drenaje En Calle Veintiocho De Enero - 289572	289572	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Huisquillo (Huisquillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$179,060	\$179,060	\$179,060	\$179,060	\$179,060	\$179,060	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772355	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Veintiocho De Enero - 289591	289591	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Huisquillo (Huisquillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,141,884	\$1,141,884	\$1,141,884	\$1,141,884	\$1,141,884	\$1,141,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772356	Electrificación Rural En La Comunidad Los Llanitos Loma Colorada - 291014	291014	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Loma Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$562,000	\$562,000	\$562,000	\$562,000	\$562,000	\$562,000	\$562,000	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772357	Construccion Del Andador Peatonal Delegacion Manalisco Comunidad La Cienega Primer Etapa - 291936	291936	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Manalisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,777,778	\$2,777,778	\$2,777,778	\$2,777,778	\$2,777,778	\$2,777,778	\$2,777,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772358	Red De Drenaje Agua Potable Y Empedrado Ecologico En Manalisco - 289786	289786	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Manalisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$638,656	\$638,656	\$638,656	\$638,656	\$638,656	\$638,656	\$638,656	100.00	\$0	Metros lineales	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772359	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Localidad De Analco, Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco. (Fise) - 322370	322370	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,183,988	\$1,183,988	\$0	98.67	\$0	Metros lineales	147	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772411	Construcción De Electrificación En La Localidad De San Esteban - 356607	356607	Jalisco	Zapopan	San Esteban (San Miguel Tateposco)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,475,654	\$1,475,654	\$1,475,654	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,100	100.00	0.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: obra por iniciar
JAL16160300772412	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Prados De Santa Lucia - 351150	351150	Jalisco	Zapopan	Tesistán (San Francisco Tesistán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,700	100.00	0.00	Financiera: Obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar
JAL16160300772413	Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 356392	356392	Jalisco	Zapopan	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,453,426	\$3,453,426	\$3,453,426	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772419	Ampliación Del Centro De Salud Tototlán - 235404	235404	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$3,500,416	\$3,500,416	\$3,500,416	\$3,500,416	\$3,500,416	\$3,500,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,734	100.00	85.00	Financiera: EL PROYECTO SE MANEJA POR ETAPAS, ESTA ES LA TERCER ETAPA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772420	Construccion De Pavimento Hidraulico En Las Calles Alvaro Obregon Y Emiliano Zapata - 229806	229806	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: construcción de pavimento hidráulico en las calles Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772421	Construcción De Colector De Aguas Negras Y Fosa Séptica Segunda Etapa En La Localidad De Carrozas Municipio De Tototlán Fise-304097	304097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,682,628	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,457,979	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	719	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772422	Mejoramiento Del Camino Saca Cosechas De Las Cuestas Al Pozo - 239403	239403	Jalisco	Tototlán	Cuesta de Ovejas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772423	Construcción De Colector De Aguas Negras Y Fosa Séptica En La Localidad De Palo Dulce Municipio De Tototlán Fise - 303736	303736	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,347,534	\$1,347,534	\$1,347,534	\$1,347,534	\$1,345,529	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	287	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772424	Mejoramiento Del Camino Saca Cosechas En La Tiricia - 235330	235330	Jalisco	Tototlán	La Tiricia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: mejoramiento camino saca cosechas / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772434	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Zap Rural - 355492	355492	Jalisco	San Julián	San Julián	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$146,104	\$146,104	\$146,104	\$146,104	\$146,104	\$146,104	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772435	Mejoramiento De La Vivienda Con Instalación De Calentadores Solares En Pozos Azules - 349530	349530	Jalisco	San Julián	San Julián	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: CALENTADORES POZOS AZULES / Registro:
JAL16160300772436	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 237903	237903	Jalisco	San Julián	San Julián	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772437	Construcción De Línea De Drenaje Calle Jesus Aldrete Norte Fise - 321907 Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Diversas Viviendas De La Localidad De Pacheco-322014 San Julián	321907	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,983,096	\$1,983,090	\$1,983,090	\$1,983,090	\$1,979,444	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	162	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772438	Mejoramiento De La Vivienda Con Instalación De Calentadores Solares En Ventas - 354042	354042	Jalisco	San Julián	Veredas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: CALENTADORES EN COMUNIDAD DE VEREDAS / Registro:
JAL16160300772439	Mejoramiento De La Vivienda Con Instalación De Calentadores Solares En Santa Cruz - 328987	328987	Jalisco	San Julián	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,250	\$17,250	\$17,250	\$17,250	\$17,250	\$17,250	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: CALENTADORES SOLARES SANTA CRUZ / Registro:
JAL16160300772440	Construcción De Línea De Drenaje Y Agua Potable En Calle De La Colonia El Calvario En El Municipio De San Marcos, Jalisco (Fise) - 322149	322149	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,475,658	\$2,475,658	\$2,475,658	\$2,475,658	\$2,470,576	\$2,470,576	\$874,309	99.79	\$0	Metros lineales	52	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772465	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 335244	335244	Jalisco	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$210,230	\$210,230	\$210,230	\$210,230	\$210,230	\$210,230	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772466	Suministro Y Colocación De Postes En La Cabecera Municipal De San Martín De Bolaños - 326525	326525	Jalisco	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$33,386	\$33,386	\$33,386	\$33,386	\$33,386	\$33,386	100.00	\$0	Otros	2,282	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772467	Construcción De Red Sanitaria Y Descargas Domiciliarias En La Localidad De Las Antenas, En El Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco (Fise) - 321295	321295	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$301,982	\$301,982	\$301,982	\$301,982	\$300,286	\$300,286	\$250,230	99.44	\$0	Metros lineales	51	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772468	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 335357	335357	Jalisco	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$294,538	\$294,538	\$294,538	\$294,538	\$294,538	\$294,538	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772469	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Ciclópeo Y Adoquín Instalación De Agua Potable Y Red Sanitaria De La Calle Manuel M - 322805	322805	Jalisco	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$482,154	\$482,154	\$482,154	\$482,154	\$482,154	\$482,154	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772470	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Martín De Bolaños-329207 Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Marcos-329083	329207	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,997	\$1,199,997	\$1,199,997	\$1,197,865	\$146,728	\$146,728	12.23	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	70.00	Financiera: / Física: SAN MARTIN DE BOLAÑOS: 70% SAN MARCOS: 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772471	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Ciclópeo Y Adoquín Instalación De Agua Potable Y Red Sanitaria De La Calle Manuel M Diéguez - 323432	323432	Jalisco	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$396,079	\$396,079	\$396,079	\$396,079	\$396,079	\$396,079	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772472	Rehabilitación Del Camino La Joya San Martin De Bolaños - 329632	329632	Jalisco	San Martin de Bolaños	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$590,073	\$590,073	\$590,073	\$590,073	\$590,073	\$590,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,282	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772483	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 325798	325798	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772484	Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidrosanitarias En Calle Privada José Santana García , En El Municipio De Mazamitla, Jalisco (Fise) - 308972	308972	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$848,846	\$848,846	\$848,846	99.86	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772485	Construccion Y Dotación De Doce Calentadores Solares Para Viviendas De Los Barrios De El Chorro Las Canoitas Y Las Charandas Del Municipio - 278869	278869	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Celdas solares	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772486	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Colonia De Las Canoitas - 279982	279982	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772487	Construccion Y Dotación De Siete Calentadores Solares Para Viviendas De El Barrio De Las Colonias En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 279275	279275	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772488	Construccion Y Dotación De Cinco Calentadores Solares Para Viviendas De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 272139	272139	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772489	Construcción De Dos Cuarto Dormitorio Para Viviendas De Las Colonias De El Coporo Y La Herradura En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 258511	258511	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,869	\$75,869	\$75,869	\$75,869	\$75,869	\$75,869	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772490	Construcción De Dos Cuarto Dormitorio Para Viviendas De La Colonia De Las Canoitas En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 258520	258520	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,450	\$86,450	\$86,450	\$86,450	\$86,450	\$86,450	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772491	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Barrio De Las Charandas De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 258517	258517	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772492	Construccion De Piso Firme Para Vivienda Del Barrio De Las Colonias En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 258515	258515	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,409	\$3,409	\$3,409	\$3,409	\$3,409	\$3,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772493	Construccion Y Dotación De Veintidos Calentadores Solares Para Viviendas De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 259950	259950	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Celdas solares	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772494	Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia Popular De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 248704	248704	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,644	\$32,644	\$32,644	\$32,644	\$32,644	\$32,644	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772495	Rehabilitacion De Techos Firmes Para Viviendas De La Colonia Del Huricho En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 248347	248347	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,403	\$15,403	\$15,403	\$15,403	\$15,403	\$15,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772496	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Jose Parres Arias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 248276	248276	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$46,793	\$46,793	\$46,793	\$46,793	\$46,793	\$46,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772497	Construccion De Barda Perimetral Para Preescolar Cuauhtemoc En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 248160	248160	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$67,232	\$67,232	\$67,232	\$67,232	\$67,232	\$67,232	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772498	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda De La Colonia De La Herradura - 207608	207608	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772499	Construcción De Dos Cuartos Para Baño Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas El Chorro Y Las Charandas - 199246	199246	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772500	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda De La Colonia De La Unidad Deportiva - 198083	198083	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772501	Construcción De Cutro Cuartos Para Baño Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas El Chorro Y Las Charandas - 199205	199205	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772502	Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia De El Chorro - 196902	196902	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772503	Construcción De Dos Cuartos Para Baño Para Viviendas En El Barrio De El Huricho De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 196625	196625	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772504	Construcción De Cinco Cuartos Para Baño Para Viviendas En Los Barrios De El Charco Y El Huricho De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 147135	147135	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772505	Mejoramiento De Techo En Aula De La Primaria En La Localidad De La Central - 241777	241777	Jalisco	Mazamitla	La Central	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$74,465	\$74,465	\$74,465	\$74,465	\$74,465	\$74,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772506	Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Localidad De La Central - 213784	213784	Jalisco	Mazamitla	La Central	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772507	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Localidad De El Humo - 279324	279324	Jalisco	Mazamitla	El Humo (El Marillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772508	Construccion Y Dotación De Dos Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De El Cerro Pelón - 259846	259846	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772509	Construcción De Fosa Séptica Ubicada En La Localidad De El Cerro Pelon - 211815	211815	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772510	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Localidad De La Cofradia - 259317	259317	Jalisco	Mazamitla	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772511	Mejoramiento E Impermeabilizante De Cubiertas De La Casa De La Salud De La Localidad De La Cofradia - 241107	241107	Jalisco	Mazamitla	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Salud	En Ejecución	2016		\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772512	Construccion De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad Dela Cofradia - 213758	213758	Jalisco	Mazamitla	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,674	\$10,674	\$10,674	\$10,674	\$10,674	\$10,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772513	Construccion Y Dotación De Dos Calentadores Solares Para Viviendas De LaLocalidad De El Corral De La Mula - 325869	325869	Jalisco	Mazamitla	Corral de la Mula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772514	Construccion Y Dotación De Dos Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De El Corral De La Mula - 279827	279827	Jalisco	Mazamitla	Corral de la Mula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772515	Rehabilitación De Techos Firmes En La Localidad De El Corral De La Mula Del Municipio De Mazamitla - 211979	211979	Jalisco	Mazamitla	Corral de la Mula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,049	\$14,049	\$14,049	\$14,049	\$14,049	\$14,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772516	Construccion De Barda Perimetral Para Preescolar De La Localidad De El Corral Falso - 211902	211902	Jalisco	Mazamitla	Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$14,624	\$14,624	\$14,624	\$14,624	\$14,624	\$14,624	100.00	\$0	Metros lineales	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772517	Construcción De Fosa Séptica Ubicada En La Localidad De El Corral Falso - 197117	197117	Jalisco	Mazamitla	Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772518	Construcción De Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Comunidad De El Cucharo - 241189	241189	Jalisco	Mazamitla	El Cucharo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772519	Construcción De Fosa Séptica Ubicada En La Localidad De Las Dos Aguas - 241168	241168	Jalisco	Mazamitla	Dos Aguas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,518	\$19,518	\$19,518	\$19,518	\$19,518	\$19,518	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772520	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Localidad De Epenche Chico - 272043	272043	Jalisco	Mazamitla	Epeche Chico (Penche Chico)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772521	Construccion Y Dotación De Cinco Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De Epenche Chico - 259170	259170	Jalisco	Mazamitla	Epeche Chico (Penche Chico)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772522	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En La Localidad De Epenche Chico - 241250	241250	Jalisco	Mazamitla	Epeche Chico (Penche Chico)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,977	\$5,977	\$5,977	\$5,977	\$5,977	\$5,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772523	Construcción De Cuarto Para Baño Para Vivienda En La Localidad Epenche Chico - 212010	212010	Jalisco	Mazamitla	Epeche Chico (Penche Chico)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772524	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En La Localidad De Epenche Chico - 212141	212141	Jalisco	Mazamitla	Epeche Chico (Penche Chico)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,104	\$13,104	\$13,104	\$13,104	\$13,104	\$13,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772525	Construccion Y Dotación De Cuatro Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De Epenche Grande - 267088	267088	Jalisco	Mazamitla	Epeche Grande (Penche Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Celdas solares	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772526	Mejoramiento E Impermeabilizante De Cubiertas De La Casa De La Salud De La Localidad De Epenche Grande - 241583	241583	Jalisco	Mazamitla	Epeche Grande (Penche Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Salud	En Ejecución	2016		\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772527	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda De La Comunidad De Epenche Grande - 198309	198309	Jalisco	Mazamitla	Epeche Grande (Penche Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772528	Construcción De Fosa Séptica Ubicada En La Localidad De Epenche Grande - 77255	77255	Jalisco	Mazamitla	Epeche Grande (Penche Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772529	Construccion Y Dotación De Dos Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De La Estacada - 259265	259265	Jalisco	Mazamitla	La Estacada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772530	Construccion De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad Dela Estacada - 241846	241846	Jalisco	Mazamitla	La Estacada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,768	\$2,768	\$2,768	\$2,768	\$2,768	\$2,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772531	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En La Localidad De La Estacada - 241808	241808	Jalisco	Mazamitla	La Estacada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,356	\$8,356	\$8,356	\$8,356	\$8,356	\$8,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772532	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda De La Colonia De La Estacada - 241896	241896	Jalisco	Mazamitla	La Estacada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	\$43,225	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772533	Construcción De Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Comunidad De Flor Del Campo - 241598	241598	Jalisco	Mazamitla	Flor del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,353	\$28,353	\$28,353	\$28,353	\$28,353	\$28,353	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772534	Construccion Y Dotación De Seis Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De El Fresnal - 258522	258522	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Celdas solares	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772535	Mejoramiento De Casa De La Salud A Base De Rampa Para Discapascitados - 325147	325147	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Salud	En Ejecución	2016		\$10,781	\$10,781	\$10,781	\$10,781	\$10,781	\$10,781	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772536	Construccion Y Dotación De Dos Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De La Huevera - 259293	259293	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772537	Construccion De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad De La Huevera - 242411	242411	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,289	\$6,289	\$6,289	\$6,289	\$6,289	\$6,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772538	Ampliación De La Casa De La Salud De La Huevera - 242316	242316	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Salud	En Ejecución	2016		\$93,966	\$93,966	\$93,966	\$93,966	\$93,966	\$93,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772539	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En La Localidad De La Huevera - 242377	242377	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,437	\$6,437	\$6,437	\$6,437	\$6,437	\$6,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772540	Mejoramiento De Techo En La Casa De La Salud De La Huevera - 242133	242133	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Salud	En Ejecución	2016		\$11,949	\$11,949	\$11,949	\$11,949	\$11,949	\$11,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772541	Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Localidad De La Huevera - 213706	213706	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$192,928	\$192,928	\$192,928	\$192,928	\$192,928	\$192,928	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772542	Construccion De Barda Perimetral Para Primaria De La Localidad De La Huevera - 213040	213040	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$17,440	\$17,440	\$17,440	\$17,440	\$17,440	\$17,440	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772543	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Localidad De La Lagunita - 279789	279789	Jalisco	Mazamitla	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772544	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para Viviendas De La Localidad De El Llano De Los Toros - 246584	246584	Jalisco	Mazamitla	El Llano de los Toros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$48,246	\$48,246	\$48,246	\$48,246	\$48,246	\$48,246	100.00	\$0	Metros lineales	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772545	Construccion De Piso Firme Para Vivienda En La Localidad Del Llano De Los Toros - 243162	243162	Jalisco	Mazamitla	El Llano de los Toros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,795	\$2,795	\$2,795	\$2,795	\$2,795	\$2,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772546	Construcción De Tres Cuartos Para Baño Para Viviendas En La Localidad De El Llano De Los Toros - 213112	213112	Jalisco	Mazamitla	El Llano de los Toros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772547	Mejoramiento De Techo En Aula De La Primaria En La Localidad De El Llano De Los Toros - 186013	186013	Jalisco	Mazamitla	El Llano de los Toros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772548	Construcción De Fosa Séptica Ubicada En La Localidad De La Media Luna - 213095	213095	Jalisco	Mazamitla	La Media Luna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772549	Construcción De Cuarto Para Baño Para Vivienda En La Localidad La Media Luna - 213056	213056	Jalisco	Mazamitla	La Media Luna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772550	Construccion De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad De El Mezcal - 241230	241230	Jalisco	Mazamitla	El Mezcal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,386	\$2,386	\$2,386	\$2,386	\$2,386	\$2,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772551	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Para Viviendas En La Localidad De El Mezcal - 198005	198005	Jalisco	Mazamitla	El Mezcal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772552	Rehabilitación De Techos Firmes En La Localidad De El Mezcal - 198041	198041	Jalisco	Mazamitla	El Mezcal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,471	\$6,471	\$6,471	\$6,471	\$6,471	\$6,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772553	Construcción De Dos Cuartos Para Baño Para Viviendas En La Localidad De El Mezcal - 197949	197949	Jalisco	Mazamitla	El Mezcal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772554	Construccion Y Dotación De Dos Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De El Paiztle - 279719	279719	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772555	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En La Localidad De El Paiztle - 211995	211995	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,428	\$6,428	\$6,428	\$6,428	\$6,428	\$6,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772556	Construccion Y Dotación De Dos Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De Palos Gordos - 325642	325642	Jalisco	Mazamitla	Palos Gordos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772557	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Localidad De El Puerto De Las Cuevas - 279171	279171	Jalisco	Mazamitla	Puerto de las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772558	Construccion De Comedor Escolar Para Escuela Primaria Del Puerto De Las Cuevas - 258512	258512	Jalisco	Mazamitla	Puerto de las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772559	Construccion Y Dotación De Cuatro Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De El Puerto De Las Cuevas - 259198	259198	Jalisco	Mazamitla	Puerto de las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772560	Mejoramiento De Baños Para Preescolar En La Localidad De El Puerto De Las Cuevas - 247066	247066	Jalisco	Mazamitla	Puerto de las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$14,957	\$14,957	\$14,957	\$14,957	\$14,957	\$14,957	100.00	\$0	Piezas	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772561	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Localidad De San Martín - 279229	279229	Jalisco	Mazamitla	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772562	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En La Localidad De El Zapatero - 247161	247161	Jalisco	Mazamitla	El Zapatero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,828	\$8,828	\$8,828	\$8,828	\$8,828	\$8,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772563	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda De La Localidad De El Zapatero - 136388	136388	Jalisco	Mazamitla	El Zapatero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	\$56,409	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772564	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En La Localidad De Puertas Cuatas - 243173	243173	Jalisco	Mazamitla	Puertas Cuatas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,276	\$8,276	\$8,276	\$8,276	\$8,276	\$8,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772565	Ampliacion De Drenaje Sanitario Para Viviendas Del Barrio De El Tabardillo - 213630	213630	Jalisco	Mazamitla	El Tabardillo (Las Chapatas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,893	\$170,893	\$170,893	\$170,893	\$170,893	\$170,893	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772566	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Localidad De El Pandito - 279255	279255	Jalisco	Mazamitla	El Pandito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772567	Construccion Y Dotación De Un Calentador Solar Para Vivienda De La Localidad De El Paso De Lo Arrieros - 279858	279858	Jalisco	Mazamitla	Paso de los Arrieros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Celdas solares	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772581	Mejoramiento De El Camino Rural De Sayulapan A San Francisco - 270467	270467	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Sayulapan (Sayolapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$125,815	\$125,815	\$125,815	\$125,815	\$125,815	\$125,815	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772582	Mejoramiento De El Camino Rural De El Soyatal Al Saucito - 270732	270732	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	El Soyatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$69,463	\$69,463	\$69,463	\$69,463	\$69,463	\$69,463	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772583	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Terrero - 92962	92962	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$77,159	\$77,159	\$77,159	\$77,159	\$77,159	\$77,159	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300772584	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Independencia En La Localidad De Rancho Nuevo - 317996	317996	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Rancho Nuevo (El Murciélag0)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$203,704	\$203,704	\$203,704	\$203,704	\$203,704	\$203,704	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772585	Linea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De E Limoncito - 287873	287873	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	El Limoncito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,710,502	\$1,710,502	\$1,710,502	\$1,710,502	\$1,710,502	\$1,710,502	100.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772602	Apoyo Calentadores Solares Zona El Compas - 356484	356484	Jalisco	San Miguel el Alto	El Compas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772603	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho La Lomita - 361824	361824	Jalisco	San Miguel el Alto	La Lomita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772604	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Las Cebolletas En El Municipio De Mezquitic (Fise) - 299073	299073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,434,474	\$2,434,474	\$2,434,474	\$2,434,474	\$2,431,122	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	34	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772614	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Miguel Huaxtitla Fise - 302494	302494	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,999,747	\$2,999,747	\$2,999,747	\$2,999,747	\$2,995,858	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	290	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772618	Supervision De Obras Revision De Proyectos Y Presupuestos - 355108	355108	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$111,360	\$0	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REPORTADO ES EL EJERCIDO. / Física: / Registro: EL MONTO ES EL TOTAL EJERCIDO EN EL AÑO \$111,360.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772619	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Cdc En Poncitlan Jal - 351581	351581	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,920,243	\$0	\$2,920,243	\$2,920,243	\$2,920,243	\$2,920,243	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REPORTADO ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CDC PONCITLAN. / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES \$6,483,941.00 DE LA CUAL \$2,920,243.00 FUE EJERCIDO EN LA CONSTRUCCION.
JAL16160300772622	Banquetas Calle Plutarco Elias Calles Colonia Patria En Poncitlan Jalisco Etapa Uno - 329474	329474	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$73,135	\$0	\$73,135	\$73,135	\$73,135	\$73,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO ES LA APORTACION TOTAL EN LO CORRESPONDIENTE A BANQUETAS. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$506,498.03 DEL CUAL EL MONTO \$73,135.22 ES LA APORTACION MUNICIPAL EN LO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA DE BANQUETAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772623	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Plutarco Elias Calles Colonia Patria En Poncitlan Jalisco Etapa Uno - 329403	329403	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$354,069	\$0	\$354,069	\$354,069	\$354,069	\$354,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772628	Rehabilitacion De Infraestructura Basica Y Servicios En Comunidades Del Municipio De Poncitlan Jal Primera Etapa - 312901	312901	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$453,200	\$0	\$453,200	\$453,200	\$453,200	\$453,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO TOTAL REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN EL TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772629	Reparacion De Infraestructura Basica Y Servicios En La Colonia Centro De Poncitlan Jalisco Primera Etapa - 312727	312727	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$558,800	\$0	\$558,800	\$558,800	\$558,800	\$558,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN EL TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772633	Electrificacion De Calle California Entre Juarez Y Esparta En Poncitlan - 291821	291821	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$18,000	\$0	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO / Física: / Registro: EL MONTO REPORTADO ES EL TOTAL EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772636	Apoyo Escuela Ramon Corona Turno Matutino Poncitlan - 291026	291026	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Educación	En Ejecución	2016		\$10,000	\$0	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	1.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EN EL TRIMESTRE / Física: APOYO A LA ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772641	Red De Drenaje Sanitario Calle Plutarco Elias Calles Colonia Patria En Poncitlan Jalisco Etapa Uno - 329301	329301	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$46,974	\$0	\$46,974	\$46,974	\$46,974	\$46,974	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772642	Agua Calle Plutarco Elias Calles Colonia Patria En Poncitlan Jalisco Etapa Uno - 328981	328981	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$32,320	\$0	\$32,320	\$32,320	\$32,320	\$32,320	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772649	Sustitucion De Redes De Agua Potable En La Calle Pino Suarez De Cuitzeo Habitat - 328240	328240	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$27,166	\$0	\$27,166	\$27,166	\$27,166	\$27,166	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$2,395,540.00 DE LOS CUALES \$27,165.77 FUERON EJECUTADOS POR EL RUBRO DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772652	Sustitucion De Redes De Drenaje Sanitario En La Calle Pino Suarez De Cuitzeo Habitat - 328639	328639	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$55,511	\$0	\$55,511	\$55,511	\$55,511	\$55,511	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES LA APORTACION MUNICIPAL EN LO CORRESPONDIENTE A DRENAJE. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE \$2,395,540.00 DE LOS CUALES \$55,511.00 ES LA APORTACION MUNICIPAL EN LO REFERENTE A LA PARTIDA DE DRENAJE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772653	Banquetas En Calle Pino Suarez De Cuitzeo Habitat - 329164	329164	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$69,256	\$0	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO \$2,395,540.00 DE LOS CUALES EL MONTO \$69,255.56 ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL RUBRO DE BANQUETAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772654	Sustitucion De Redes De Drenaje En Calle Niños Heroes De Cuitzeo Habitat - 326844	326844	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$42,444	\$0	\$42,444	\$42,444	\$42,444	\$42,444	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO SOLO EN LA PARTIDA DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO \$1,616,654.00 DE LOS CUALES SE REGISTRO UN MONTO DE \$42,444.31 LOS CUALES SON SOLO DE LA PARTIDA DE DRENAJE.
JAL16160300772655	Sustitucion De Redes De Drenaje Sanitario Calle Agustin Melgar De Cuitzeo Habitat - 326832	326832	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$181,301	\$0	\$181,301	\$181,301	\$181,301	\$181,301	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772656	Alumbrado Y Señalamiento Calle Pino Suarez De Cuitzeo Habitat - 329290	329290	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$61,002	\$0	\$61,002	\$61,002	\$61,002	\$61,002	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE \$ 2,395,540.00 DE LOS CUALES \$61,002.03 FUERON UTILIZADOS PARA EL RUBRO DE ALUMBRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772658	Sustitucion De Redes De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero En Cuitzeo Habitat - 320880	320880	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$67,626	\$0	\$67,626	\$67,626	\$67,626	\$67,626	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REPORTADO ES EL TOTAL DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO EN EL RUBRO DE DRENAJE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$2,422,362.00 DE LOS CUALES \$67,625.92 ES EL MONTO EJERCIDO POR EL MUNICIPIO AL RUBRO DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772659	Sustitucion De Redes De Agua Potable En Calle Niños Heroes De Cuitzeo Habitat - 326363	326363	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$21,756	\$0	\$21,756	\$21,756	\$21,756	\$21,756	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES LO EJECUTADO SOLAMENTE EN LA PARTIDA DE AGUA POTABLE. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,616,654.00 DE LOS CUALES, LA PARTIDA DE AGUA POTABLE ES EL MONTO \$21,755.91 REGISTRADO EN ESTE REPORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772660	Alumbrado Calle Niños Heroes De Cuitzeo Habitat - 327918	327918	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$52,565	\$0	\$52,565	\$52,565	\$52,565	\$52,565	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772661	Banquetas Calle Agustin Melgar De Cuitzeo Habitat - 327941	327941	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$179,874	\$0	\$179,874	\$179,874	\$179,874	\$179,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE 3206038.00 DE LOS CUALES EL MONTO DEL RUBRO DE BANQUETAS ES DE 179874.27 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772662	Sustitucion De Redes De Agua Potable En La Calle Agustin Melgar De Cuitzeo Habitat - 325734	325734	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$78,974	\$0	\$78,974	\$78,974	\$78,974	\$78,974	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772663	Banquetas Calle Niños Heroes De Cuitzeo Habitat - 327677	327677	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$40,843	\$0	\$40,843	\$40,843	\$40,843	\$40,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN EL RUBRO BANQUETAS CALLE NIÑOS HERODES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES \$1,616,654.00 , DE LOS CUALES \$40,843.10 FUERON EJECUTADOS EN BANQUETAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772664	Sustitucion De Redes De Agua Potable En La Calle Francisco I Madero En Cuitzeo Habitat - 320182	320182	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$32,833	\$0	\$32,833	\$32,833	\$32,833	\$32,833	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES LA APORTACION TOTAL DEL MUNICIPIO EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$2,422,362.00 DE LOS CUALES \$32,832.56 ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL RUBRO DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772665	Banquetas Calle Francisco I Madero En Cuitzeo Habitat - 324913	324913	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$50,879	\$0	\$50,879	\$50,879	\$50,879	\$50,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL RUBRO DE BANQUETAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE \$2,422,362.00 DE LOS CUALES \$50,879.33 FUERON EJERCIDOS EN EL RUBRO DE BANQUETAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772673	Revestimiento Con Concreto Hidraulico En La Calle Agustin Melgar De Cuitzeo Habitat - 327558	327558	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$889,810	\$0	\$889,810	\$889,810	\$889,810	\$889,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772674	Revestimiento Con Concreto Hidraulico En La Calle Pino Suarez De Cuitzeo Habitat - 328804	328804	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$290,129	\$0	\$290,129	\$290,129	\$290,129	\$290,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772675	Revestimiento Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco I Madero En Cuitzeo Habitat - 324727	324727	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$257,154	\$0	\$257,154	\$257,154	\$257,154	\$257,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REPORTADO ES EL TOTAL APORTACION MUNICIPAL PARA EL RUBRO DE CONCRETO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,422,362.00 DE LOS CUALES \$257,154.15 ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL RUBRO DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772676	Alumbrado Y Señalamiento Calle Francisco I Madero En Cuitzeo Habitat - 325301	325301	Jalisco	Poncitlán	Cuitzeo (La Estancia)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$100,204	\$0	\$100,204	\$100,204	\$100,204	\$100,204	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE DEL CONTRATO ES DEL \$2422361.90 Y LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE \$100,204.04 / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772677	Limpieza De Pozos De Visita Y Sondeo De Redes De Drenaje En Varias Calles De Mezcala De La Asuncion Municipio De Poncitlan - 350305	350305	Jalisco	Poncitlán	Mezcala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$25,200	\$0	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTLA EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE / Física: AL MOMENTO DE LA CAPTURA DE DATOS NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE LOS MEROS CUADRADOS / Registro: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772679	Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Cdc Mezcala De La Asuncion - 329821	329821	Jalisco	Poncitlán	Mezcala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$456,815	\$0	\$456,815	\$456,815	\$456,815	\$456,815	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES LA APORTACION MUNICIPAL / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE \$2,175,310.00 DE LOS CUALES \$456,815.00 ES LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772686	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Cambio De Instalación Sanitaria E Hidráulica Calle Javier Mina Entre Gpe E Hidalgo, Localidad De Jacinto En El Municipio De Poncitlán, Jalisco (Fise) - 319595	319595	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,963	\$1,997,963	\$0	99.90	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772690	Linea De Drenaje Calle Privada De Juarez En San Jose De Omelas - 307940	307940	Jalisco	Poncitlán	San José de Omelas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$129,407	\$0	\$129,407	\$129,407	\$129,407	\$129,407	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EN LA PARTIDA DE DRENAJE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TOTAL DE CONTRATO ES DE \$169,222.28 DE LOS CUALES \$129,407.40 FUERON EJERCIDO EN LA PARTIDA DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772691	Linea De Agua Potable Calle Privada De Juarez En San Jose De Omelas - 302322	302322	Jalisco	Poncitlán	San José de Omelas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$39,815	\$0	\$39,815	\$39,815	\$39,815	\$39,815	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REPORTADO ES EL TOTAL DELA PARTIDA DE AGUA POTABLE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE \$169,222.28 DE LOS CUALES \$39,814.80 SON DE LA PARTIDA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772701	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Cambio De Instalación Sanitaria E Hidráulica Calle Juan Álvarez Entre Florencio Vera Y Carretera Federal 35 En La Localidad De San Miguel Zapotitlán, - 319846	319846	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,544	\$1,998,544	\$0	99.93	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772706	Electrificacion Calle Camichines Sin Numero Entre Juarez Y Avenida Del Trabajo En San Miguel Zapotitlan - 291277	291277	Jalisco	Poncitlán	San Miguel Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$39,614	\$0	\$39,614	\$39,614	\$39,614	\$39,614	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN EL TRIMESTRE / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO / Registro:
JAL16160300772710	Ampliacion De Desarrollo Comunitario C D C San Pedro Itzican - 329391	329391	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzicán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$589,717	\$0	\$589,717	\$589,717	\$589,717	\$589,717	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO EJERCIDO \$589,716.96 ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE \$2,808,176.00 DE LOS CUALES, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$589,716.96 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772715	Drenaje Sanitario En Callejon Sin Numero De La Calle Lazaro Cardenas A Hidalgo En San Pedro Itzican - 294120	294120	Jalisco	Poncitlán	San Pedro Itzicán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$260,954	\$0	\$260,954	\$260,954	\$260,954	\$260,954	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN EL TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772722	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baños Completos Completos En Techaluta - 351099	351099	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Techaluta de Montenegro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO / Física: CONCLUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772723	Adquisición De Ciento Treinta Y Nueve Calentadores Solares En Techaluta De Montenegro - 349367	349367	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Techaluta de Montenegro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$487,390	\$487,390	\$487,390	\$487,390	\$487,390	\$487,390	100.00	\$0	Celdas solares	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: INSTALADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772724	Construcción De Un Cuarto Para Baño Completo En La Localidad De Anoca - 351572	351572	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Anoca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE CONSTRUYO UN CUARTO PARA BAÑO EN ANOCA INCLUYE TAZA, REGADER LAVABO Y PISO / Física: SE CONSTRUYO AL 31 DE DICIEMBRE UN CUARTO PARA BAÑO EN ANOCA TECHALUTA DE MONTENENEGRO JALISCO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772725	Adquisición De Siete Calentadores Solares En La Localidad De Anoca - 350022	350022	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Anoca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,544	\$24,544	\$24,544	\$24,544	\$24,544	\$24,544	100.00	\$0	Celdas solares	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIETE CALENTADORES SOLARES COLOCADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772726	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En Localidad De La Hermosura - 350589	350589	Jalisco	Techaluta de Montenegro	La Hermosura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ALGUNAS FOTOS NO SON PARTE DE LA OBRA PERO SE COLOCAN PARA PODER CONTINUAR CON LA CARGA DE LA INFORMACION, YA QUE LAS FOTOS CON LAS QUE SE CUENTAN ESTAN MUY PESADAS Y EL SISTEMA NO LAS SOPORTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772727	Cambio De Instalaciones Hidraulicas De La Calle Heliodoro Hernandez Loza En La Colonia El Romereño Infonavit De Poncitlan Jalisco Primera - 328838	328838	Jalisco	Poncitlán	El Romereño (INFONAVIT)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$92,371	\$0	\$92,371	\$92,371	\$92,371	\$92,371	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772728	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Heliodoro Hernandez Loza En La Colonia El Romereño Infonavit De Poncitlan Jalisco Primera Etapa - 328061	328061	Jalisco	Poncitlán	El Romereño (INFONAVIT)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,075,647	\$0	\$1,075,647	\$1,075,647	\$1,075,647	\$1,075,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REGISTRADO ES EL TOTAL EJERCIDO EN PAVIMENTACION DE LA CALLE / Física: EL TOTAL DE PAVIMENTACION EN LA CALLE / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES \$3a **703,703.70 DE LOS CUALES \$1,075,647.27 SON LOS REPORTADOS POR PAVIMENTACION UNICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772732	Cambio De Instalaciones Sanitarias En La Calle Heliodoro Hernandez Loza En La Colonia El Romereño Infonavit De Poncitlan Jalisco Primera - 328594	328594	Jalisco	Poncitlán	El Romereño (INFONAVIT)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$313,463	\$0	\$313,463	\$313,463	\$313,463	\$313,463	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO REPORTADO ES EL TOTAL EJERCIDO SOLAMENTE EN DRENAJE / Física: TOTAL DE METROS LINEALES / Registro: EL MONTO REGISTRADO \$313,463.31 ES EL TOTAL EJERCIDO SOLO EN LA PARTIDA DE DRENAJE DE LA CALLE, CABE MENCIONAR QUE EL CONTRATO SE REALIZO POR LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE.
JAL16160300772733	Electrificación En Las Comunidades Indígenas De Tesacual, Quelitán Y Playa Blanca En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco (Fise) - 328057	328057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,252,925	\$4,166,373	\$4,166,373	\$4,166,373	\$4,165,210	\$4,165,210	\$4,165,210	99.97	\$0	Otros	114	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772734	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En El Tecolote - 221848	221848	Jalisco	Villa Purificación	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,485	\$36,485	\$36,485	\$36,485	\$36,485	\$36,485	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA YA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro:
JAL16160300772735	Construcción De Losas De Concreto En El Puente Jocotlan - 210502	210502	Jalisco	Villa Purificación	Jocotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$215,798	\$215,798	\$215,798	\$215,798	\$215,798	\$215,798	100.00	\$0	Otros	207	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772736	Construcción De Sanitario Con Biodigestores En Los Aguacates - 224320	224320	Jalisco	Villa Purificación	Los Aguacates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	\$109,455	100.00	\$0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300772737	Rehabilitación De Caminos Rurales Jocotlan A Los Lindos A Zapotan Huista A Quelitan Alcihuatl Rancho Lejos Carreon Plaza De Gallos - 270372	270372	Jalisco	Villa Purificación	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,836,576	\$1,836,576	\$1,836,576	\$1,836,576	\$1,836,576	\$1,836,576	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300772738	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Cañada - 237071	237071	Jalisco	Villa Purificación	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	\$182,425	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINÓ LA OBRA AL 100% / Física: SE TERMINÓ LA OBRA AL 100% / Registro:
JAL16160300772739	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Equipamiento Y Electrificación De Pozo, Tanque Elevado, Caseta De Control Y Cerco Perimetral) En La Localidad La Cuesta, En El Municipio De Quitupan - 320072	320072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,048,353	\$1,048,353	\$0	99.84	\$0	Metros lineales	130	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772744	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua En Calles De La Localidad De Los Llanos, En El Municipio De Quitupan, Jalisco (Fise) - 320534	320534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$968,497	\$968,497	\$0	99.85	\$0	Metros lineales	130	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772747	Construccion De Tanque Séptico Con Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad La Capilla Del Municipio De Teocaltiche Jalisco - 250907	250907	Jalisco	Teocaltiche	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,366,365	\$3,366,365	\$3,366,365	\$3,366,365	\$3,366,365	\$3,366,365	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772763	Construcción De Drenaje Y Líneas De Agua Potable En Las Calles Aquiles Serdán, Pino Suárez Y Degollado - Juárez, En El Municipio De Pihuamo, Jalisco (Fise) - 310723	310723	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,150,194	\$1,150,194	\$1,150,194	\$1,150,194	\$1,143,206	\$1,143,206	\$1,143,206	99.39	\$0	Metros lineales	85	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772773	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Pavimento (Restitución De Superficie De Rodamiento) En Calle Morelos.	308995	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,088,554	\$2,037,981	\$2,037,981	\$2,037,981	\$2,034,130	\$901,958	\$901,958	44.26	\$0	Metros lineales	160	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772778	Construccion De Baños En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos En La Comunidad El Jihuite Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos - 244263	244263	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016		\$263,599	\$263,599	\$263,599	\$263,599	\$263,599	\$263,599	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772789	Red De Drenaje En Calles Varias En La Colonia Alvarez Del Castillo Cabecera Municipal De El Salto Jalisco - 355563	355563	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,565	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772790	Electrificación En La Calle Gardenia Entre Gladiola Y Noche Buena Delegación Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 352663	352663	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772791	Electrificación En La Calle San Carlos Entre San Patricio Y San Alfonso Delegación Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 353319	353319	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772792	Red De Drenaje En La Calle San Bernardo Entre San Francisco Y Privada San Francisco Delegación Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 354452	354452	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	740	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772793	Construcción De Empedrado Zampeado Con Elaboración De Tomas Y Descargas Domiciliarias En Diversas Calles De La Delegación De Las Pintas En El Municipio De El Salto Fise - 313719	313719	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,997,283	\$1,997,283	\$1,997,283	\$1,919,958	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772794	Electrificación De La Calle Vicente Guerrero Entre Javier Mina Y Adolfo Lopez Mateos Delegación Las Pintas Municipio De El Salto Jalisc - 354654	354654	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772795	Red De Agua Potable En La Calle Tepehuaje Hasta Entronque Con Calle La Cima Delegación El Verde Municipio De El Salto Jalisco - 351591	351591	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772796	Construcción De Piso Firme En Municipio De San Diego De Alejandria-328900 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Mexitcacán-328765 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Mixtlán-328841	328900	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,395,059	\$1,229,808	\$1,229,808	87.84	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	65.00	Financiera: / Física: SAN DIEGO DE ALEJANDRIA: 100% MIXTLÁN:25% MEXITCACÁN: 70% / Registro:
JAL16160300772797	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Red Hidráulica En Calles De La Colonia Linda Vista Municipio De San Diego De Alejandria, Jalisco (Fise) - 320887	320887	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,154,367	\$2,154,096	\$2,154,096	\$2,154,096	\$2,153,507	\$2,153,507	\$2,153,507	99.97	\$0	Metros lineales	456	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772798	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Avenida Universidad En La Ciudad De Teocaltiche Jalisco En El Punto Conocido Como Cañada De Letras - 150812	150812	Jalisco	Teocaltiche	Cañada de Letras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772802	Construcción De Línea De Agua Potable Red De Drenaje Y Empedrado En Calle Gigantes En La Delegacion De Capilla De Milpillas - 210614	210614	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Milpillas (Milpillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$370,925	\$370,925	\$370,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772803	Construcción De Colector De Aguas Residuales En Colonia Fresno En Ojo De Agua De Latillas En El Municipio De Tepatitlan De Morelos - 353056	353056	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Ojo de Agua de Latillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$942,420	\$942,420	\$942,420	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772805	Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Calle Taurino Arámula Y Calle Marte En La Delegación De San José De Gracia Mun De Tepatitla - 210331	210331	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	San José de Gracia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$394,565	\$394,565	\$394,565	\$316,017	\$316,017	\$316,017	80.09	\$0	Otros	60	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772806	Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Calle Matamoros Y Calle Porfirio Villalpando En La Delegacion De San José De Gracia - 210457	210457	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	San José de Gracia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$255,551	\$255,551	\$255,551	82.63	\$0	Otros	45	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772810	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinticuatro De Febrero En La Delegación De Tecomatlán Municipio De Tepatitlán De Morelos - 209065	209065	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$186,878	\$186,878	\$186,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772811	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Empedrado En Calle Santo Sabas En La Delegación De Tecomatlan Municipio De Tepatitlan De Morelo - 207893	207893	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$372,910	\$372,910	\$372,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772832	Reparación Y Acondicionamiento De Biblioteca En Escuela Primaria - 337395	337395	Jalisco	San Martín Hidalgo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772833	Construccion De Electrificacion En Calle Canal - 337377	337377	Jalisco	San Martín Hidalgo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$329,664	\$329,664	\$329,664	\$329,664	\$137,146	\$137,146	41.60	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772834	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jesus De Nazareth - 337351	337351	Jalisco	San Martín Hidalgo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$114,961	\$114,961	\$114,961	\$114,961	\$114,961	\$114,961	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772835	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Elias Nandino - 337812	337812	Jalisco	San Martín Hidalgo	Camajapita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772836	Construccion De Línea De Agua Potable En Calle Elias Nandino - 337816	337816	Jalisco	San Martín Hidalgo	Camajapita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$101,871	\$101,871	\$101,871	\$101,871	\$101,871	\$101,871	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772837	Primera Etapa De Cerco Perimetral En Ojo De Agua En El Cobre - 337688	337688	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Cobre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772838	Construccion De Electrificacion En Calle Lopez Mateos - 337654	337654	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Crucero de Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$303,312	\$303,312	\$303,312	\$303,312	\$151,656	\$151,656	50.00	\$0	Otros	80	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772839	Construccion De Electrificacion En Calle Constitucion - 337707	337707	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Crucero de Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$142,500	\$142,500	50.00	\$0	Otros	65	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772840	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 331508	331508	Jalisco	San Martin Hidalgo	Los Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$95,359	\$95,359	\$95,359	\$95,359	\$95,359	\$95,359	100.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772841	Construccion De Electrificacion En Calle Allende - 336332	336332	Jalisco	San Martín Hidalgo	Los Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$102,869	\$102,869	\$102,869	\$102,869	\$102,869	\$102,869	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772842	Construcción De Muro Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Allende - 337721	337721	Jalisco	San Martín Hidalgo	Los Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$16,176	\$16,176	\$16,176	\$16,176	\$16,176	\$16,176	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772843	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc - 337498	337498	Jalisco	San Martin Hidalgo	Ipazoltic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$96,004	\$96,004	\$96,004	\$96,004	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772844	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Jesus Maria - 337848	337848	Jalisco	San Martín Hidalgo	Jesús María (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$408,051	\$408,051	\$408,051	\$408,051	\$408,051	\$408,051	100.00	\$0	Metros lineales	319	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772845	Construccion De Electrificacion En Calle Olimpica - 337684	337684	Jalisco	San Martín Hidalgo	Labor de Medina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$211,240	\$211,240	\$211,240	\$211,240	\$211,240	\$211,240	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772846	Mejoramiento Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 337470	337470	Jalisco	San Martín Hidalgo	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$61,580	\$61,580	\$61,580	\$61,580	\$48,644	\$48,644	78.99	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772847	Mejoramiento Aula En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias - 337511	337511	Jalisco	San Martín Hidalgo	Mesa del Cobre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$20,979	\$20,979	\$20,979	\$20,979	\$5,384	\$5,384	25.66	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772848	Mantenimiento En Casa De Salud - 337699	337699	Jalisco	San Martín Hidalgo	Mesa del Cobre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Salud	En Ejecución	2016		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$24,171	\$24,171	92.97	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772849	Construcción De Cubierta En Jardín De Niños Lazaro Cardenas - 337610	337610	Jalisco	San Martín Hidalgo	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$107,600	\$107,600	\$107,600	\$107,600	\$107,600	\$107,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772850	Construccion De Electrificacion En Colonia Loma Bonita - 315704	315704	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Salitre	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$852,274	\$852,274	\$852,274	\$852,274	\$852,274	\$852,274	100.00	\$0	Otros	260	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772851	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa - 337424	337424	Jalisco	San Martin Hidalgo	El Salitre	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$52,994	\$52,994	\$52,994	\$52,994	\$52,994	\$52,994	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772852	Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Juan Escutia - 336714	336714	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Salitre	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772853	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero - 337442	337442	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Isidro Palo Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$72,363	\$72,363	\$72,363	\$72,363	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772854	Construccion De Electrificacion En Calle Juarez - 336753	336753	Jalisco	San Martin Hidalgo	San Isidro Palo Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$170,288	\$170,288	\$170,288	\$170,288	\$106,430	\$106,430	62.50	\$0	Otros	25	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772855	Terminacion De Aula En Escuela Primaria Benito Juarez - 337831	337831	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jacintito (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772856	Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Dieciseis De Septiembre - 337642	337642	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2016		\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$3,900	\$3,900	11.61	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772857	Construccion De Electrificacion En Calle Ruta B - 337619	337619	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$129,118	\$129,118	\$129,118	\$129,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	39	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772858	Construccion De Electrificacion En Calle Morelos - 337799	337799	Jalisco	San Martín Hidalgo	Santa Cruz de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$484,690	\$484,690	\$484,690	\$484,690	\$193,876	\$193,876	40.00	\$0	Otros	220	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772859	Rehabilitacion De Acceso A Centro De Salud - 337828	337828	Jalisco	San Martín Hidalgo	Santa Cruz de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$368,738	\$368,738	\$368,738	\$368,738	\$368,738	\$368,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772860	Construccion De Electrificacion En Calle Vicente Guerrero - 337562	337562	Jalisco	San Martín Hidalgo	Santa Cruz de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$225,012	\$225,012	\$225,012	\$225,012	\$225,012	\$225,012	100.00	\$0	Otros	40	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772861	Construccion De Electrificacion En Calle Prolongación Ocampo - 336525	336525	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Tepehuaje de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$107,562	\$107,562	\$107,562	\$107,562	\$107,562	\$107,562	100.00	\$0	Otros	62	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772862	Construccion De Electrificacion En Calle Francisco Zarate - 336354	336354	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Tepehuaje de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$206,178	\$206,178	\$206,178	\$206,178	\$192,563	\$192,563	93.40	\$0	Otros	60	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772863	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Aldama - 336468	336468	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Tepehuaje de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	10.00	Financiera: / Física: APENAS INICIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772864	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Aldama - 336428	336428	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Tepehuaje de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772865	Construccion De Electrificacion En Calle Donato Guerra - 315975	315975	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Tepehuaje de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$222,243	\$222,243	\$222,243	\$222,243	\$222,243	\$222,243	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772866	Construccion De Electrificacion En Calles Pedro Virgen Y Lázaro Cardenas - 337739	337739	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Tepehuaje de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$133,510	\$133,510	\$133,510	\$133,510	\$133,510	\$133,510	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772867	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Privada Hidalgo - 336686	336686	Jalisco	San Martín Hidalgo	Trapiche de Abra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$137,324	\$137,324	\$137,324	\$137,324	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772868	Construccion De Electrificacion En Calle Del Trabajo - 331434	331434	Jalisco	San Martín Hidalgo	Trapiche de Abra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$36,986	\$36,986	\$36,986	\$36,986	\$36,986	\$36,986	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772869	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Privada Hidalgo - 336698	336698	Jalisco	San Martín Hidalgo	Trapiche de Abra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$83,012	\$83,012	\$83,012	\$83,012	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772870	Construccion De Electrificacion En Calle Altavista - 336676	336676	Jalisco	San Martín Hidalgo	Trapiche de Abra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$18,151	\$18,151	\$18,151	\$18,151	\$18,151	\$18,151	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772871	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Carranza Y Obregon - 337539	337539	Jalisco	San Martín Hidalgo	Los Vergara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$135,189	\$135,189	\$135,189	\$135,189	\$55,938	\$55,938	41.38	\$0	Metros lineales	30	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772872	Construccion De Electrificacion En Calle Privada Ramon Corona - 337838	337838	Jalisco	San Martín Hidalgo	Santa Rosa del Jilguero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$14,303	\$14,303	\$14,303	\$14,303	\$14,303	\$14,303	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772873	Canalización De Aguas Pluviales En Calle Gonzalez Gallo - 337844	337844	Jalisco	San Martín Hidalgo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772874	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jesus Landeros - 337680	337680	Jalisco	San Martin Hidalgo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$35,807	\$35,807	\$35,807	\$35,807	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772875	Apoyo Calentadores Solares Zona El Bajío Uno - 356219	356219	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$33,600	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772876	Apoyo Calentadores Solares Zona Sagrada Familia - 356156	356156	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,400	\$140,400	\$140,400	\$140,400	\$140,400	\$140,400	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772877	Apoyo Calentadores Solares Zona Piedras Negras - 355590	355590	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772878	Apoyo Calentadores Solares Zona Ollas Altas - 356089	356089	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$182,400	\$182,400	\$182,400	\$182,400	\$182,400	\$182,400	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772879	Apoyo Calentadores Solares Zona Charco De Cristo - 355436	355436	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772880	Apoyo Calentadores Solares - 355237	355237	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,600	\$51,600	\$51,600	\$51,600	\$51,600	\$51,600	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772881	Apoyo Calentadores Solares Zona El Bajío Dos - 356280	356280	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772883	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Colonia Piedras Negras En San Miguel El Alto - 279283	279283	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,679,589	\$1,679,589	\$1,679,589	\$1,679,589	\$1,679,589	\$1,679,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772884	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Francisco Villa En San Miguel El Alto - 279254	279254	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$590,307	\$590,307	\$590,307	\$590,307	\$590,307	\$590,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772885	Construccion De Muro Perimetral En El Jardin De Niños Vasco De Quiroga En La Colonia Tinajita - 222848	222848	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$264,191	\$264,191	\$264,191	\$264,191	\$264,191	\$264,191	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772886	Construccion Barda Perimetral Secundaria Foránea Juan De Dios Robledo - 165658	165658	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$327,492	\$327,492	\$327,492	\$327,492	\$327,492	\$327,492	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772887	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho Amador - 356352	356352	Jalisco	San Miguel el Alto	Amador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772889	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho La Ciénega - 356408	356408	Jalisco	San Miguel el Alto	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772897	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho Valverde - 361888	361888	Jalisco	San Miguel el Alto	Valverde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL16160300772898	Apoyo Calentadores Solares Zona Rancho El Rincon De Chavez - 361952	361952	Jalisco	San Miguel el Alto	La Barranca del Rincón de Chávez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Celdas solares	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772899	Construccion De Lineas De Red De Drenaje Y Balastreo De Las Mismas En La Colonia El Fresno En La Localidad De San Sebastian Del Sur - 357047	357047	Jalisco	Gómez Farías	San Sebastián del Sur	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,428,748	\$1,428,748	\$1,428,748	\$1,428,748	\$1,428,748	\$1,428,748	100.00	\$0	Metros lineales	485	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772900	Suministro Y Colocacion De Tro Cinco Kva Monofacico A Tension Media En Calle Xicotencatl En La Localidad De San Sebastian Del Sur - 358703	358703	Jalisco	Gómez Farías	San Sebastián del Sur	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$24,238	\$24,238	\$24,238	\$24,238	\$24,238	\$24,238	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772901	Construccion De Red De Drenaje En Calles De Ingreso Y Francisco Villa En La Localidad De La Calaverna Municipio De Gomez Farias Jalisco - 357939	357939	Jalisco	Gómez Farías	La Calavera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$202,566	\$202,566	\$202,566	\$202,566	\$202,566	\$202,566	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772902	Cambio De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable En El Rodeo - 353568	353568	Jalisco	Gómez Farías	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$91,366	\$91,366	\$91,366	\$91,366	\$91,366	\$91,366	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL16160300772903	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Benito Juarez Calle Reforma Y Calle Vicente Guerrero En Colonia Solidaridad En San Andres - 359222	359222	Jalisco	Gómez Farías	San Andrés Ixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$458,032	\$458,032	\$458,032	\$458,032	\$458,032	\$458,032	100.00	\$0	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772904	Rehabilitación De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Venustiano Carranza - 358423	358423	Jalisco	Gómez Farías	San Andrés Ixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,481,329	\$1,481,329	\$1,481,329	\$1,481,329	\$1,481,329	\$1,481,329	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772905	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Tomas Domiciliaria En Calle Vicente Guerrero En San Andres Ixtlan - 356264	356264	Jalisco	Gómez Farías	San Andrés Ixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$142,800	\$142,800	\$142,800	\$142,800	\$142,800	\$142,800	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL16160300772906	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Limon Y Calle San Jose En La Localidad De San Andres Ixtlan Municipio De Gomez Farias Jal - 357664	357664	Jalisco	Gómez Farías	San Andrés Ixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$137,686	\$137,686	\$137,686	\$137,686	\$137,686	\$137,686	100.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL16160300772922	Infraestructura Basica Del Sector Educativo - 252283	252283	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016		\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772940	Construcción De Bocas De Tormenta Para Drenaje Pluvial En La Localidad De San Lazaro - 358559	358559	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cuesta de San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772941	Construccion De Canal Hidrologico En Calle Zaragoza En La Delegacion De La Garita - 358617	358617	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$219,304	\$219,304	\$219,304	\$219,304	\$219,304	\$219,304	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772948	Construcción De Colector De Aguas Negras Y Fosa Séptica En La Localidad De La Laja De Gómez Municipio De Tototlán Fise -304071	304071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,137,609	\$1,137,609	\$1,137,609	\$1,137,609	\$1,135,603	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL16160300772951	Construcción De Machuelos Y Banquetas En La Agencia De Tamaliagua En El Municipio De Sayula Fise - 360104	360104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$407,895	\$407,893	\$407,893	\$407,893	\$101,973	\$101,973	\$101,973	25.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772952	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Nogal Y Eucalipto De Usmajac - 259255	259255	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$379,596	\$379,596	\$379,596	\$379,596	\$379,596	\$379,596	100.00	\$0	Metros lineales	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300772953	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles Nogal Y Eucalipto En Usmajac - 259440	259440	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$490,625	\$490,625	\$490,625	\$490,625	\$490,625	\$490,625	100.00	\$0	Metros lineales	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL16160300772954	Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De Zaragoza En Usmajac - 218305	218305	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$247,171	\$247,171	\$247,171	\$39,198	\$39,198	\$39,198	15.86	\$0	Metros lineales	215	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772955	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada De Zaragoza En Usmajac - 218355	218355	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$320,851	\$320,851	\$320,851	\$69,342	\$69,342	\$69,342	21.61	\$0	Metros lineales	215	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772970	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Toda La Colonia Buenos Aires - 328734	328734	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,470,416	\$1,470,416	\$1,470,416	\$1,225,624	\$1,225,624	\$1,225,624	83.35	\$0	Metros lineales	11,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: 107 LUMINARIAS / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772971	Red De Drenaje Sanitario En Calle Ramon Corona En La Colonia El Mirador De La Arenita Zap - 268922	268922	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE TALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$596,752	\$596,752	\$596,752	\$596,752	\$596,752	\$596,752	100.00	\$0	Metros lineales	680	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300772972	Red De Drenaje Sanitario En Calle Ramon Corona En La Colonia El Mirador De La Arenita - 268919	268919	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE TALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$311,073	\$311,073	\$311,073	\$311,073	\$311,073	\$311,073	\$311,073	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772973	Red De Agua Potable En Calle Ramon Corona En La Colonia El Mirador De La Arenita Zap - 268915	268915	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE TALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$294,028	\$294,028	\$294,028	\$294,028	\$294,028	\$294,028	100.00	\$0	Metros lineales	830	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772974	Red De Agua Potable En Calle Ramon Corona En La Colonia El Mirador De La Arenita - 268902	268902	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE TALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$145,582	\$145,582	\$145,582	\$145,582	\$145,582	\$145,582	100.00	\$0	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772975	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Luis Rojas - 258502	258502	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,060,100	\$1,060,100	\$1,060,100	\$1,060,100	\$1,060,100	\$1,060,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772976	Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque II - 258213	258213	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$297,738	\$297,738	\$297,738	\$297,738	\$297,738	\$297,738	100.00	\$0	Metros lineales	3,840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772977	Conduccion De Linea De Agua Potable Colonias Cerritos Jacarandas Y Tempizque - 258203	258203	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$641,247	\$641,247	\$641,247	\$641,247	\$641,247	\$641,247	100.00	\$0	Metros lineales	3,840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300772978	Rede De Agua Potable En La Calle Allende - 258241	258241	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$128,372	\$128,372	\$128,372	\$128,372	\$128,372	\$128,372	\$128,372	100.00	\$0	Metros lineales	920	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772979	Red De Drenaje Sanitario En Calle Allende Entre Las Calles Herrera I Cairo Y Brizuela - 258240	258240	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$278,993	\$278,993	\$278,993	\$278,993	\$278,993	\$278,993	100.00	\$0	Metros lineales	920	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772980	Red De Agua Potable En Calle Niños Heroes En La Col Guadalupe - 241758	241758	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$207,820	\$207,820	\$207,820	\$207,820	\$207,820	\$207,820	\$207,820	100.00	\$0	Metros lineales	880	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772981	Red De Drenaje Sanitario En Calle Luis Rojas - 241346	241346	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$323,400	\$323,400	\$323,400	\$323,400	\$323,400	\$323,400	\$323,400	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772982	Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre - 241325	241325	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$296,401	\$296,401	\$296,401	\$296,401	\$296,401	\$296,401	\$296,401	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300772985	Red De Agua Potable En Calle Manuel Acuña - 241066	241066	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$115,952	\$115,952	\$115,952	\$115,952	\$115,952	\$115,952	\$115,952	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772986	Red De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Acuña - 241368	241368	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$256,231	\$256,231	\$256,231	\$256,231	\$256,231	\$256,231	\$256,231	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300772987	Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes En La Colonia Guadalupe - 241657	241657	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501,871	\$501,871	\$501,871	\$501,871	\$501,871	\$501,871	\$501,871	100.00	\$0	Metros lineales	880	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772988	Red De Agua Potable En Calle Luis Rojas - 240934	240934	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300772989	Red De Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre - 222205	222205	Jalisco	Tala	Tala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$140,257	\$140,257	\$140,257	\$140,257	\$140,257	\$140,257	\$140,257	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772990	Red De Drenaje Sanitario En Calle Jose Montaño Las Navajas - 241612	241612	Jalisco	Tala	Las Navajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$281,525	\$281,525	\$281,525	\$281,525	\$281,525	\$281,525	\$281,525	100.00	\$0	Metros lineales	1,922	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772991	Red De Drenaje Sanitario En Ingreso A Las Navajas - 241578	241578	Jalisco	Tala	Las Navajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	100.00	\$0	Metros lineales	1,922	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300772992	Red De Agua Potable En Ingreso A Las Navajas - 241510	241510	Jalisco	Tala	Las Navajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$79,952	\$79,952	\$79,952	\$79,952	\$79,952	\$79,952	100.00	\$0	Metros lineales	1,922	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772993	Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia En La Agencia De Pacana - 241338	241338	Jalisco	Tala	Castro Urdiales (Pacana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$159,358	\$159,358	\$159,358	\$159,358	\$159,358	\$159,358	\$159,358	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772994	Red De Agua Potable En Calle Independencia De Pacana - 240839	240839	Jalisco	Tala	Castro Urdiales (Pacana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$79,953	\$79,953	\$79,953	\$79,953	\$79,953	\$79,953	\$79,953	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300772995	Red De Drenaje Sanitario En Calle Morelos En La Delegación De San Isidro Mazatepec - 241468	241468	Jalisco	Tala	San Isidro Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$183,583	\$183,583	\$183,583	\$183,583	\$183,583	\$183,583	\$183,583	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300772996	Rehabilitación De La Infraestructura Básica Educativa En El Municipio De Talpa De Allende - 313359	313359	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,419	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772997	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Municipio De Talpa De Allende - 313122	313122	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	8,839	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772998	Electrificación Rural En El Municipio De Talpa De Allende - 313218	313218	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Otros	8,839	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772999	Rehabilitación De Camino Talpa Monte Grande La Cumbre La Cuesta Concepción De La Cuesta Santa Lucía Las Guasimas - 312510	312510	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$764,000	\$764,000	\$764,000	\$764,000	\$764,000	\$0	100.00	\$0	Otros	14,410	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773000	Rehabilitación De Camino Talpa Los Ocotes Los Zapotes La Cañada Cabos San Andres - 312431	312431	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$0	100.00	\$0	Otros	14,410	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773001	Rehabilitacion De La Infraestructura Básica De Salud En El Municipio De Talpa De Allende - 313315	313315	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Salud	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,839	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773002	Rehabilitacion De Camino Talpa Las Jicamas Tescalama Toledo Desmoronado El Limoncillo Tintilagua Concepcion Del Bramador - 312796	312796	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$0	100.00	\$0	Otros	14,410	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773003	Rehabilitación De Viviendas En El Municipio De Talpa De Allende - 313604	313604	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,321,128	\$2,321,128	\$2,321,128	\$2,321,128	\$2,321,128	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,839	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773004	Rehabilitacion De Camino Talpa La Queseria Aranjuez Murguia Platanitos Los Rostros El Colomo Los Encinos El Pozo El Bramador - 312754	312754	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$0	100.00	\$0	Otros	14,410	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773005	Rehabilitacion De Vialidades Y Caminos En La Cabecera Municipal - 312913	312913	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$172,835	\$172,835	\$172,835	\$172,835	\$172,835	\$0	100.00	\$0	Otros	8,839	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773006	Rehabilitacion De Camino Talpa La Cruccecita Cuale Los Lobos Las Mesas - 312861	312861	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	100.00	\$0	Otros	14,410	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773007	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Miguel Uribe En La Colonia Emiliano Zapata - 311205	311205	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,823,214	\$1,823,214	\$1,823,214	\$1,823,214	\$1,823,214	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,037	100.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773008	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Panteón Baudelio Bernal José Manuel Dueñas Y Francisco S Lomeli En La Colonia Buen Viaje - 194714	194714	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,208,640	\$1,208,240	\$1,208,640	\$604,320	\$604,320	\$0	50.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773009	Construcción De Baños En La Localidad De Concepción Del Bramador - 311096	311096	Jalisco	Talpa de Allende	Concepción del Bramador (La Concha)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$695,329	\$695,329	\$695,329	\$173,832	\$173,832	\$0	25.00	\$0	Piezas	71	100.00	25.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773010	Construcción Y Rehabilitación De Techos En Las Localidades De El Rubi Tescalama Toledo Cuale Los Lobos Y Las Mesas - 152855	152855	Jalisco	Talpa de Allende	Cuale	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$429,058	\$429,058	\$429,058	\$429,058	\$429,058	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	339	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773011	Construcción De Baños En La Localidad De La Cuesta - 311111	311111	Jalisco	Talpa de Allende	La Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,092,660	\$1,092,660	\$1,092,660	\$273,165	\$273,165	\$0	25.00	\$0	Piezas	105	100.00	25.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773012	Construcción De Baños En La Localidad De Desmoronado - 311057	311057	Jalisco	Talpa de Allende	Desmoronado (El Real)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$893,994	\$893,994	\$893,994	\$223,499	\$223,499	\$0	25.00	\$0	Piezas	92	100.00	25.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773013	Construcción De Red Eléctrica En Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Rincón De Cabos En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco (Fise) - 317945	318263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,458,062	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	51	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773014	Construcción Y Rehabilitación De Techos En Las Localidades De Los Ocotes Los Zapotes La Cañada Cabos Rincón De Cabos Y San Andrés - 194483	194483	Jalisco	Talpa de Allende	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$368,785	\$368,785	\$368,785	\$307,755	\$307,755	\$0	83.45	\$0	Metros Cuadrados	441	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773015	Adquisición De Ochenta Calentadores Solares En La Localidad Del Zapote - 349597	349597	Jalisco	Techaluta de Montenegro	El Zapote (San Miguel del Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$280,512	\$280,512	\$280,512	\$280,512	\$280,512	\$280,512	100.00	\$0	Celdas solares	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: COLOCACION DE OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro:
JAL16160300773016	Construcción De Un Cuarto Para Baño Completo En La Localidad De San Miguel Del Zapote - 351383	351383	Jalisco	Techaluta de Montenegro	El Zapote (San Miguel del Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE / Física: SE CONSTRUYO 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO / Registro:
JAL16160300773017	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En Localidad De Agua Del Zauco - 351730	351730	Jalisco	Techaluta de Montenegro	El Agua del Sauco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	\$135,337	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773018	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Juan A Gacia - 310985	310985	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$552,707	\$552,707	\$552,707	\$552,707	\$552,707	\$552,707	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773019	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Del Cantante Colonia Ctm Entre Calle Manuel M Ponce Y Libramiento - 249254	249254	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$340,538	\$340,538	\$340,538	\$340,538	\$340,538	\$340,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	40.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773020	Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles Plutarco Elias Calles Privada Plutarco Elias Calles Y Lic Gustavo Diaz Ordaz - 248407	248407	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$144,996	\$144,996	\$144,996	\$144,996	\$144,996	\$144,996	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773021	Ampliacion De Red De Drenaje En Las Calles Plutarco Elias Calles Privada Plutarco Elias Calles Y Gustavo Diaz Ordaz - 248284	248284	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$196,708	\$196,708	\$196,708	\$196,708	\$196,708	\$196,708	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773022	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada Mariano Miramontes - 234729	234729	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$37,349	\$37,349	\$37,349	\$37,349	\$37,349	\$37,349	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773023	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Manuel J Aguirre - 234161	234161	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$479,351	\$479,351	\$479,351	\$479,351	\$479,351	\$479,351	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773024	Construccion De Red De Drenaje Pluvial Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación Del Ciervo - 129364	129364	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$772,350	\$772,350	\$772,350	\$772,350	\$772,350	\$772,350	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773025	Construccion De Unidad Medica En La Comunidad De Agua Tinta - 143929	143929	Jalisco	Teocaltiche	Agua Tinta Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Salud	En Ejecución	2016		\$540,793	\$540,793	\$540,793	\$540,793	\$540,793	\$540,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773026	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas A Aguatinta Tramo Mechoacanejo Agua Tinta - 158157	158157	Jalisco	Teocaltiche	Agua Tinta Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$487,160	\$487,160	\$487,160	\$487,160	\$487,160	\$487,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773027	Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Analco - 239291	239291	Jalisco	Teocaltiche	Analco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$638,354	\$638,354	\$638,354	\$638,354	\$638,354	\$638,354	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773028	Construccion De Empedrado En Calle Vallarta En La Comunidad De La Calera - 210968	210968	Jalisco	Teocaltiche	La Calera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$157,960	\$157,960	\$157,960	\$157,960	\$157,960	\$157,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773029	Construccion De Huellas De Concreto Y Empedrado En Camino De Ingreso A La Comunidad De Calera Primer Etapa - 154712	154712	Jalisco	Teocaltiche	La Calera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$366,667	\$366,667	\$366,667	\$366,667	\$366,667	\$366,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773030	Construccion De Empedrado En Caminos De Acceso A La Comunidad De Las Cañadas - 136054	136054	Jalisco	Teocaltiche	Las Cañadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$692,926	\$692,926	\$692,926	\$692,926	\$692,926	\$692,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773058	Segunda Etapa De Línea De Alejamiento En El Taray - 354343	354343	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Taray	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773063	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Ramon Corona En Vista Hermosa Primera Etapa - 292279	292279	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,873,895	\$1,873,895	\$1,873,895	\$1,873,895	\$1,873,895	\$1,873,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773064	Construccion Red De Agua Potable En Calle Ramón Corona En Vista Hermosa - 292170	292170	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$278,834	\$278,834	\$278,834	\$278,834	\$278,834	\$278,834	100.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773078	Construccion De Recamaras En La Comunidad De Montoro En Union De San Antonio Jalisco - 282025	282025	Jalisco	Unión de San Antonio	El Montoro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773079	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Las Flores - 208658	208658	Jalisco	Teocaltiche	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$87,038	\$87,038	\$87,038	\$87,038	\$87,038	\$87,038	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773080	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Mesa Blanca - 358288	358288	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Mesa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,235,793	\$1,235,793	\$1,235,793	\$1,235,793	\$1,235,793	\$1,235,793	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773085	Construcción De Línea Eléctrica A La Comunidad Del Tigre - 295609	295609	Jalisco	Tecalitán	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORO ELECTRIFICACION	Urbanización	En Ejecución	2016		\$4,214,476	\$4,214,476	\$4,214,476	\$4,214,476	\$4,214,476	\$4,214,476	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773184	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Mazcua - 208498	208498	Jalisco	Teocaltiche	Mascua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$156,460	\$156,460	\$156,460	\$156,460	\$156,460	\$156,460	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773185	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Loma Bonita Prolongacion Ramon Corona Oriente En La Delegación De Mechoacanejo - 327272	327272	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$402,195	\$402,195	\$402,195	\$402,195	\$402,195	\$402,195	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773186	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ramón Corona De La Delegación Mechoacanejo - 252797	252797	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$24,987	\$24,987	\$24,987	\$24,987	\$24,987	\$24,987	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773187	Construccion De Tanque Séptico Con Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Rancho Nuevo Del Municipio De Teocaltiche Jalisco - 251186	251186	Jalisco	Teocaltiche	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,956,502	\$3,956,502	\$3,956,502	\$3,956,502	\$3,956,502	\$3,956,502	100.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773188	Conclusión De Construcción Centro De Salud El Rosario - 145490	145490	Jalisco	Teocaltiche	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,287,479	\$1,287,479	\$1,287,479	\$1,287,479	\$1,287,479	\$1,287,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	632	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773189	Mejoramiento De Carretera Al Salitre Mediante La Construcción De Cunetas - 134723	134723	Jalisco	Teocaltiche	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$357,131	\$357,131	\$357,131	\$357,131	\$357,131	\$357,131	100.00	\$0	Otros	423	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773190	Ampliación De La Obra De Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Antonio De Calera - 252844	252844	Jalisco	Teocaltiche	San Antonio de Calera (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$286,390	\$286,390	\$286,390	\$286,390	\$286,390	\$286,390	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINDA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773191	Construccion De Unidad Medica En La Comunidad En La Comunidad De Rancho El Santo - 145189	145189	Jalisco	Teocaltiche	El Santo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Salud	En Ejecución	2016		\$540,793	\$540,793	\$540,793	\$540,793	\$540,793	\$540,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773192	Construccion De Linea Electrica En Calle Privada Del Rincon - 295443	295443	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON	Urbanización	En Ejecución	2016		\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773193	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Potable En Calles Morelos Poniente Diana La Ura De Colosio Y Calle Sin Nombre - 265920	265920	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$262,580	\$262,580	\$262,580	\$262,580	\$262,580	\$262,580	\$262,580	100.00	\$0	Metros lineales	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773194	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calles Morelos Poniente Diana La Ura De Colosio Y Calle Sin Nombre - 265810	265810	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$133,878	\$133,878	\$133,878	\$133,878	\$133,878	\$133,878	\$133,878	100.00	\$0	Metros lineales	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773195	Segunda Etapa De Construcción De Colector Para Drenaje En Lomas De Mechoacanejo - 51700	51700	Jalisco	Teocaltiche	Lomas de Mechoacanejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$205,450	\$205,450	\$205,450	\$205,450	\$205,450	\$205,450	100.00	\$0	Otros	283	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773196	Construccion De Red De Agua Potable En Rancho Paraiso - 248153	248153	Jalisco	Teocaltiche	Rancho Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$328,962	\$328,962	\$328,962	\$328,962	\$328,962	\$328,962	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773197	Construcción De Empedrado En Varias Calles De La Colonia La Atarjea, Municipio De San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco (Fise) - 310966	310966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,458,835	\$1,458,835	\$0	99.92	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773205	Construcción De Piso Firme Municipio De San Ignacio Cerro Gordo-328966-Construcción De Piso Firme Municipio De San Gabriel-371227-Construcción De Piso Firme Municipio De San Juanito De Escobedo-329035	328966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,380,000	\$2,380,000	\$2,380,000	\$2,380,000	\$2,372,640	\$2,372,640	\$778,539	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,190	0.00	87.00	Financiera: / Física: SAN IGNACIO CERRO GORDO 80% SAN GABRIEL 100% SAN JUANITO DE ESCOBEDO 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773209	Empedrado En Calle El Sabino Camino Ingreso A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote Tercera Y Ultima Etapa - 248283	248283	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$243,696	\$243,696	\$243,696	\$243,696	\$243,696	\$243,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773217	Construccion Y Equipamiento De Tanque De Agua - 278502	278502	Jalisco	Tizapán el Alto	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$205,929	\$205,929	\$205,929	\$205,929	\$205,929	\$205,929	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773218	Construcción De Linea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En El Zapote - 278589	278589	Jalisco	Tizapán el Alto	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$544,967	\$544,967	\$544,967	\$544,967	\$544,967	\$544,967	100.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773219	Electrificación De Tanque De Rebombeo - 278601	278601	Jalisco	Tizapán el Alto	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$170,850	\$170,850	\$170,850	\$170,850	\$170,850	\$170,850	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773226	Construccion De Recamaras En La Comunidad De El Vizcaino En Union De San Antonio Jalisco - 282282	282282	Jalisco	Unión de San Antonio	Vizcaino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$215,445	\$215,445	\$215,445	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773227	Construccion De Muros En La Comunidad De El Zapote En Union De San Antonio Jalisco - 281410	281410	Jalisco	Unión de San Antonio	El Zapote (El Tecolote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$274,470	\$274,470	\$274,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773229	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De San Agustín - 194531	194531	Jalisco	Unión de Tula	San Agustín (El Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$423,214	\$423,214	\$423,214	\$423,214	\$423,214	\$423,214	\$423,214	100.00	\$0	Metros lineales	283	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773230	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad De San Clemente - 194642	194642	Jalisco	Unión de Tula	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$610,407	\$610,407	\$610,407	\$610,407	\$610,407	\$610,407	\$610,407	100.00	\$0	Metros lineales	342	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773231	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Libertad En La Localidad De San Clemente - 194798	194798	Jalisco	Unión de Tula	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$233,105	\$233,105	\$233,105	\$233,105	\$233,105	\$233,105	\$233,105	100.00	\$0	Metros lineales	158	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773232	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Juanacatlan Y Mazamitla En Col Jalisco - 275494	275494	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$344,484	\$344,484	\$301,460	\$301,460	\$301,460	\$301,460	87.51	\$0	Metros lineales	124	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773233	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle San Pablo Y Otras Mas En Col Ojo De Agua - 275164	275164	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,082,354	\$1,082,354	\$812,829	\$812,829	\$812,829	\$812,829	75.10	\$0	Metros lineales	1,060	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773234	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Artesanías Y Otras Mas En Col Cihualpilli - 275269	275269	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$403,220	\$403,220	\$343,338	\$343,338	\$343,338	\$343,338	85.15	\$0	Metros lineales	131	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773235	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Juanacatlan Y Mazamitla En Col Jalisco - 275617	275617	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$439,440	\$439,440	\$384,580	\$384,580	\$384,580	\$384,580	87.52	\$0	Metros lineales	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773236	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Y Otras Mas En Col Ojo De Agua - 274967	274967	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$812,519	\$812,519	\$644,400	\$644,400	\$644,400	\$644,400	79.31	\$0	Metros lineales	284	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773237	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Mexico En Col El Amial - 254132	254132	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$536,377	\$536,377	\$470,112	\$470,112	\$470,112	\$470,112	87.65	\$0	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773238	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Torres Quintero Colonia Agua Escondida - 249750	249750	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$999,275	\$999,275	\$729,297	\$729,297	\$729,297	\$729,297	72.98	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773240	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Torres Quintero En La Colonia Agua Escondida - 242298	242298	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,362,769	\$1,362,769	\$1,136,685	\$1,136,685	\$1,136,685	\$1,136,685	83.41	\$0	Metros lineales	190	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773241	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Agua Samaria En Col Agua Escondida - 242248	242248	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$485,427	\$485,427	\$418,280	\$418,280	\$418,280	\$418,280	86.17	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773242	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Agua Samaria En La Colonia Agua Escondida - 242204	242204	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$758,660	\$758,660	\$653,704	\$653,704	\$653,704	\$653,704	86.17	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773243	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Ojo De Agua En Col Agua Escondida - 242455	242455	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$296,073	\$296,073	\$252,663	\$252,663	\$252,663	\$252,663	85.34	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773244	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Agua Turquesa En Col Agua Escondida - 242385	242385	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$608,245	\$608,245	\$523,121	\$523,121	\$523,121	\$523,121	86.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773245	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ojo De Agua En La Colonia Agua Escondida - 242431	242431	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$472,855	\$472,855	\$403,559	\$403,559	\$403,559	\$403,559	85.35	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773246	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Agua Turquesa En La Colonia Agua Escondida - 242337	242337	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$976,080	\$976,080	\$839,498	\$839,498	\$839,498	\$839,498	86.01	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773247	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Agua Clara En Col Agua Escondida - 242173	242173	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$680,302	\$680,302	\$564,447	\$564,447	\$564,447	\$564,447	82.97	\$0	Metros lineales	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773248	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agua Clara En La Colonia Agua Escondida - 242143	242143	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$882,915	\$882,915	\$732,547	\$732,547	\$732,547	\$732,547	82.97	\$0	Metros lineales	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773249	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Agua Zarca En Col Agua Escondida - 242509	242509	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$404,317	\$404,317	\$336,559	\$336,559	\$336,559	\$336,559	83.24	\$0	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773250	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Agua Azul Colonia Agua Escondida - 241799	241799	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$418,388	\$418,388	\$376,608	\$376,608	\$376,608	\$376,608	90.01	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773251	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agua Zarca En La Colonia Agua Escondida - 242470	242470	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$661,562	\$661,562	\$550,719	\$550,719	\$550,719	\$550,719	83.25	\$0	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773252	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Agua Marina En La Colonia Agua Escondida - 242090	242090	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$406,711	\$406,711	\$363,734	\$363,734	\$363,734	\$363,734	89.43	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773253	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Agua Azul - 241773	241773	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$716,967	\$716,967	\$645,381	\$645,381	\$645,381	\$645,381	90.02	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773254	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agua Marina En La Colonia Agua Escondida - 242008	242008	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$782,141	\$782,141	\$699,496	\$699,496	\$699,496	\$699,496	89.43	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773255	Construccion De Drenaje Sanitario En Antonia Corona Y Otras Calles Colonia Basilio Badillo - 239163	239163	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,767,003	\$2,767,003	\$2,189,990	\$2,189,990	\$2,189,990	\$2,189,990	79.15	\$0	Metros lineales	832	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773256	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Antonia Corona Y Otras Mas En La Colonia Basilio Badillo - 239138	239138	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,221,254	\$2,221,254	\$1,758,057	\$1,758,057	\$1,758,057	\$1,758,057	79.15	\$0	Metros lineales	832	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773257	Construccion De Empedrado Zampeado En Prolongacion Clavel Colonia Luis Alonso - 226172	226172	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$516,769	\$516,769	\$516,769	\$516,769	\$516,769	\$516,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773258	Construccion De Linea De Agua Potable En Carretera Libre A Los Altos - 222682	222682	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$695,457	\$695,457	\$558,524	\$558,524	\$558,524	\$558,524	80.31	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONMLUIDO CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773259	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel M Dieguez Y Priv Mezquite Colonia Santa Paula - 222659	222659	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,169,555	\$1,169,555	\$939,310	\$939,310	\$939,310	\$939,310	80.31	\$0	Metros lineales	320	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773260	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Manuel M Dieguez Y Priv Mezquite Colonia Santa Paula - 222644	222644	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$899,261	\$899,261	\$722,371	\$722,371	\$722,371	\$722,371	80.33	\$0	Metros lineales	320	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773261	Construccion De Linea De Agua Potable En Las Calles Francisco I Madero Y Francisco Javier Casillas Colonia Santa Paula - 224091	224091	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$924,321	\$924,321	\$742,419	\$742,419	\$742,419	\$742,419	80.32	\$0	Metros lineales	320	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773262	Construccion De Empedrado De Cua En Andador Sin Nombre Y Otras Calles Mas En Colonia Luis Alonso - 225852	225852	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,204,872	\$1,204,872	\$1,204,872	\$1,204,872	\$1,204,872	\$1,204,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773263	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De Andador Del Vado Y Otras Calles Col Paseos De Tonalá - 222037	222037	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,109,946	\$4,109,946	\$3,520,618	\$3,520,618	\$3,520,618	\$3,520,618	85.66	\$0	Metros lineales	880	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773264	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Atotonilquillo Col Jalisco - 222003	222003	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$211,741	\$211,741	\$211,741	\$211,741	\$211,741	\$211,741	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773265	Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Las Rosas Colonia Santa Rosa - 221982	221982	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$615,346	\$615,346	\$542,846	\$542,846	\$542,846	\$542,846	88.22	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773266	Construccion De Red De Agua Potable En Privada Las Rosas Colonia Santa Rosa - 221971	221971	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$433,954	\$433,954	\$382,849	\$382,849	\$382,849	\$382,849	88.22	\$0	Metros lineales	280	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773267	Construccion De Red Dedrenaje Sanitario En Calle Lopez Mateos Col Santa Rosa - 221047	221047	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$542,724	\$542,724	\$488,662	\$488,662	\$488,662	\$488,662	90.04	\$0	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773268	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lopez Mateos Col Santa Rosa - 221026	221026	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$380,126	\$380,126	\$342,258	\$342,258	\$342,258	\$342,258	90.04	\$0	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773269	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Francisco I Madero Y Francisco Javier Casillas Colonia Santa Paula - 224153	224153	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,270,519	\$1,270,519	\$1,020,464	\$1,020,464	\$1,020,464	\$1,020,464	80.32	\$0	Metros lineales	320	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773271	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Atotonilquillo Col Jalisco - 222024	222024	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$326,608	\$326,608	\$326,608	\$326,608	\$326,608	\$326,608	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773272	Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Lazaro Cardenas Col Jauja - 220439	220439	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$770,483	\$770,483	\$712,349	\$712,349	\$712,349	\$712,349	92.45	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: SE MODIFICA EL MONTO POR MODIFICACION DEL PROYECTO. HAY DOCUMENTOS DE JUSTIFICACION / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773273	Construcción De Red De Drenaje En Calle Amapola - 194267	194267	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$239,117	\$239,117	\$219,470	\$219,470	\$219,470	\$219,470	91.78	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773274	Construccion De Red De Agua Potable Calle Amapola - 193776	193776	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,128	\$150,128	\$137,796	\$137,796	\$137,796	\$137,796	91.79	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773275	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Andador Etzatlan En Colonia Villas Cruz - 259685	259685	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$999,911	\$999,911	\$940,139	\$940,139	\$940,139	\$940,139	94.02	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773276	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Agustin De Iturbide En Colonia Villa Cruz - 259571	259571	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$999,851	\$999,851	\$944,647	\$944,647	\$944,647	\$944,647	94.48	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773277	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Prado Soleado Entre Hacienda San Hector Y Laurel Col Prados Coyula li - 253630	253630	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$599,856	\$599,856	\$569,267	\$569,267	\$569,267	\$569,267	94.90	\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773278	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Prado Soleado Entre Laurel Y Juarez Col Prados Coyula li - 254052	254052	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,099,037	\$1,099,037	\$702,935	\$702,935	\$702,935	\$702,935	63.96	\$0	Metros lineales	160	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773279	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prado De Los Pinos Y Otras En Colonia Prados De La Cruz - 220525	220525	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,618,488	\$1,618,488	\$1,510,693	\$1,510,693	\$1,510,693	\$1,510,693	93.34	\$0	Metros lineales	656	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773280	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Prado De Los Pinos Y Otras Colonia Prados De La Cruz li - 220466	220466	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,349,260	\$1,349,260	\$1,216,850	\$1,216,850	\$1,216,850	\$1,216,850	90.19	\$0	Metros lineales	656	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773281	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 261120	261120	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido San Elías	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773282	Construcción De Cuarto Dormitorio - 225825	225825	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	\$63,614	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773283	Baños Con Biodigestor - 221983	221983	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$160,923	\$160,923	\$160,923	\$160,923	\$160,923	\$160,923	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773284	Construcción De Cuarto Dormitorio - 221950	221950	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$127,228	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773285	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 225936	225936	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773286	Suministro E Instalación De Calentador Solar - 222111	222111	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,893	\$57,893	\$57,893	\$57,893	\$57,893	\$57,893	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773287	Construcción De Cuartos De Baño - 222092	222092	Jalisco	Villa Hidalgo	Ejido Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$158,706	\$158,706	\$158,706	\$158,706	\$158,706	\$158,706	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773288	Construccion De Muros En La Comunidad De El Potrero En Union De San Antonio Jalisco - 281573	281573	Jalisco	Unión de San Antonio	El Potrero (El Potrerito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$274,470	\$274,470	\$274,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773289	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Juárez - 302060	302060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$405,392	\$405,392	\$405,392	\$405,392	\$398,040	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773290	Construcción De Empedrado Común, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Emiliano Zapata, En La Localidad De San José De Ávila, En El Municipio De Unión De Tula(Fise) - 299152	299152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,553,168	\$2,553,168	\$2,553,168	\$2,553,168	\$2,526,834	\$2,526,834	\$0	98.97	\$0	Metros lineales	305	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773291	Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Localidad De Tacotán Paralelo Al Camino La Piñuela Tacotan Fise - 302656	302656	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,193,393	\$1,193,393	\$1,193,393	\$1,193,393	\$1,166,787	\$540,165	\$540,165	45.26	\$0	Metros lineales	464	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773303	Ampliación De Red De Agua Potable En La Avenida Pedro Mendoza - 328044	328044	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$83,798	\$83,798	\$83,798	\$83,798	\$83,798	\$83,798	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773304	Ampliación De Red Drenaje En Avenida Pedro Mendoza - 327901	327901	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$97,626	\$97,626	\$97,626	\$97,626	\$97,626	\$97,626	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773305	Construcción De Banqueta En Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal - 276021	276021	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$53,248	\$53,248	\$53,248	\$53,248	\$53,248	\$53,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773306	Construcción De Noria Para El Agua Potable De La Cabecera Municipal De Jilotlán De Los Dolores Jalisco - 259120	259120	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$532,567	\$532,567	\$532,567	\$532,567	\$532,567	\$532,567	100.00	\$0	Otros	9,917	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300773307	Rehabilitación De Drenaje En Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal - 203254	203254	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,009	\$170,009	\$170,009	\$170,009	\$170,009	\$170,009	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773308	Equipamiento De Bombeo Y Electrificación De Noria Para El Agua Potable En La Localidad De Corongoros - 287343	287343	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Corongoros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$86,308	\$86,308	\$86,308	\$86,308	\$86,308	\$86,308	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773309	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Rancho De Corongoros Municipio De Jilotlán De Los Dolores - 287184	287184	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Corongoros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$36,860	\$36,860	\$36,860	\$36,860	\$36,860	\$36,860	100.00	\$0	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300773310	Construcción De Depósito De Agua Potable En Rancho De Corongoros Municipio De Jilotlán De Los Dolores - 287234	287234	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Corongoros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$52,691	\$52,691	\$52,691	\$52,691	\$52,691	\$52,691	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773311	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Rancho Corongoros Municipio De Jilotlán De Los Dolores Jalisco - 285813	285813	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Corongoros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$203,704	\$203,704	\$203,704	\$203,704	\$203,704	\$203,704	100.00	\$0	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773312	Mejoramiento De El Camino Rural De Gallardo A Entronque Carretera Jilotlán Tecalitlán - 270145	270145	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Gallardo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$172,875	\$172,875	\$172,875	\$172,875	\$172,875	\$172,875	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773313	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto - 329315	329315	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Huichitlita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$148,897	\$148,897	\$148,897	\$148,897	\$148,897	\$148,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300773314	Línea De Conducción De Agua Potable De El Limoncito De Torres A Las Lomas - 313311	313311	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Villa Doctor Gómez (Las Lomas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,696,335	\$3,696,335	\$3,696,335	\$3,696,335	\$3,696,335	\$3,696,335	100.00	\$0	Metros lineales	730	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300773315	Suministro De Motobomba - 223647	223647	Jalisco	Cañadas de Obregón	Catachime	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$85,575	\$85,575	\$85,575	\$85,575	\$85,575	\$85,575	\$85,575	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773350	Rehabilitación De Redes De Drenaje, Agua Potable, Descargas, Tomas Domiciliarias Y Reconstrucción De Superficie De Rodamiento En Calles De La Comunidad De San Miguel De La Paz Jamay Jalisco - 315459	315459	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,574,018	\$1,574,018	\$0	99.94	\$0	Metros lineales	328	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773373	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Huejucar - 327885 Construcción De Piso Firme En El Municipio De Jesus Maria - 328371	327885	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,018,746	\$641,393	\$641,393	62.88	\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	15.00	Financiera: / Física: HUEJUCAR: 30% JESUS MARIA: 0% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773398	Mejoramiento De El Camino Rural De Rancho Viejo A El Terrero - 274980	274980	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$142,871	\$142,871	\$142,871	\$142,871	\$142,871	\$142,871	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160300773469	Construcción De Línea De Alejamiento De Red Sanitaria En Calle San Carlos En La Localidad De La Capilla, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco (Fise) - 315048	315048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$573,929	\$573,929	\$573,929	\$573,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773470	Ampliación De Red De Drenaje En Calle De La Localidad De Barrio Cieneguillas, En El Municipio De Huejucar, Jalisco (Fise) - 314566	314566	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,574	\$997,574	\$997,574	\$997,574	\$996,936	\$996,936	\$996,936	99.94	\$0	Metros lineales	40	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773477	Construcción De Pavimentación De Calle Iturbide Barrio San Jose En Ixtlahuacan Del Rio - 349781	349781	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$449,540	\$449,540	\$449,540	\$449,540	\$449,540	\$449,540	\$449,540	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: METROS LINEALES /
JAL16160300773478	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cerro De La Cruz Para Solvencia De La Zap Ciento Treinta Y Uno Sobre Calle Paricutin - 351560	351560	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,229	\$4,229	\$4,229	\$4,229	\$4,229	\$4,229	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773479	Construccion De Pavimentacion De Calle Nevado De Toluca Colonia Cerro De La Cruz En Ixtlahuacan Del Rio - 349419	349419	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$479,420	\$479,420	\$479,420	\$479,420	\$479,420	\$479,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773480	Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Leticia Flores Gutierrez Ixtlahuacan Del Rio - 312502	312502	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,770	\$29,770	\$29,770	\$29,770	\$29,770	\$29,770	\$29,770	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773481	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Silvia Villar Herrera El Cerro De La Cruz - 297908	297908	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,449	\$30,449	\$30,449	\$30,449	\$30,449	\$30,449	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773482	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Calle Sierra Madre Dentro De La Zap Ciento Treinta Y Uno En Cabecera Municipal - 290330	290330	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,037,153	\$1,037,153	\$1,037,153	\$1,037,153	\$1,037,153	\$1,037,153	\$1,037,153	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773483	Construcción De Aula En Its De Tala Plantel Ixtlahuacan Del Rio En Cabecera Municipal - 290806	290806	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$290,539	\$290,539	\$290,539	\$290,539	\$290,539	\$290,539	\$290,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,005	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773485	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Iturbide - 285943	285943	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$199,035	\$199,035	\$199,035	\$199,035	\$199,035	\$199,035	\$199,035	100.00	\$0	Metros lineales	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773486	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nevado De Toluca - 286360	286360	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$134,478	\$134,478	\$134,478	\$134,478	\$134,478	\$134,478	\$134,478	100.00	\$0	Metros lineales	202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773487	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sr Jorge Pinto Gomez Ixtlahuacan Del Rio - 285106	285106	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,189	\$30,189	\$30,189	\$30,189	\$30,189	\$30,189	\$30,189	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773488	Rehabilitación De Caminos En Comunidades De Ixtlahuacan Del Rio - 280147	280147	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$199,464	\$199,464	\$199,464	\$199,464	\$199,464	\$199,464	100.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773490	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sr Jose Tomas Cruz Flores El Cerro De La Cruz - 274955	274955	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,846	\$35,846	\$35,846	\$35,846	\$35,846	\$35,846	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773491	Construcción De Baño Sra Maria Guadalupe Macias Flores En El Cerro - 274901	274901	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$22,226	\$22,226	\$22,226	\$22,226	\$22,226	\$22,226	\$22,226	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773493	Construccion De Techo Firme Sra Beatriz Mejia Cruz El Cerro De La Cruz - 235108	235108	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,162	\$14,162	\$14,162	\$14,162	\$14,162	\$14,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773494	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Margarita Flores Muñoz El Cerro De La Cruz - 235356	235356	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,811	\$27,811	\$27,811	\$27,811	\$27,811	\$27,811	\$27,811	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773495	Construccion De Techo Firme Sra Odelina Guzman Espinoza El Cerro De La Cruz - 234282	234282	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,651	\$21,651	\$21,651	\$21,651	\$21,651	\$21,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773496	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Bianca Edith Gutierrez Cruz En El Cerro De La Cruz - 234807	234807	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,577	\$29,577	\$29,577	\$29,577	\$29,577	\$29,577	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773497	Construccion De Piso Firme Al Sr Alselmo Hernandez Costilla En El Cerro De La Cruz - 210352	210352	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,300	\$1,300	\$1,300	\$1,300	\$1,300	\$1,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773498	Construcción De Techo Firme Sr Genaro Espinoza Ramirez El Cerro De La Cruz - 210376	210376	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,324	\$31,324	\$31,324	\$31,324	\$31,324	\$31,324	\$31,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773499	Mejoramiento Del Aula De El Preescolar De El Cerro De La Cruz En Cabecera Municipal - 208151	208151	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$4,373	\$4,373	\$4,373	\$4,373	\$4,373	\$4,373	\$4,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773500	Rehabilitación Y Bardeo De Deposito De Distribución De Agua En El Cerro De La Cruz En Cabecera Municipal - 208092	208092	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,646	\$3,646	\$3,646	\$3,646	\$3,646	\$3,646	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773501	Mejoramiento Del Ingreso A La Sala De Estabilizacion Atencion De Parto Y Centro De Salud Municipal - 208119	208119	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$1,335,775	\$1,335,775	\$1,335,775	\$1,335,775	\$1,335,775	\$1,335,775	100.00	\$0	Otros	19,005	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773502	Rehabilitación De Canal De Distribución De Agua En El Cerro De La Cruz En Cabecera Municipal - 208051	208051	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	100.00	\$0	Metros lineales	6,198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773503	Rehabilitación De Deposito De Distribución De Agua Potable En El Cerro De La Cruz En Cabecera Municipal - 207722	207722	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$26,329	\$26,329	\$26,329	\$26,329	\$26,329	\$26,329	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773504	Rehabilitación De Baño De La Biblioteca Municipal - 179333	179333	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,644	\$1,644	\$1,644	\$1,644	\$1,644	\$1,644	100.00	\$0	Otros	6,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: SON 2 BAÑOS / Registro:
JAL16160300773505	Rehabilitación De Planta Potabilizadora En Cabecera Municipal - 164974	164974	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$269,850	\$269,850	\$269,850	\$269,850	\$269,850	\$269,850	100.00	\$0	Otros	6,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773506	Construcción De Área De Estabilización Con Servicio De Parto En La Cabecera Municipal - 168650	168650	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$16,087	\$16,087	\$16,087	\$16,087	\$16,087	\$16,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773507	Reparación De Desagüe De La Planta Potabilizadora En Cabecera Municipal. - 21399	21399	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Otros	6,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro:
JAL16160300773508	Bacheo En Las Calles Sierra Madre Y Geronimo Gutierrez - 24388	24388	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$8,844	\$8,844	\$8,844	\$8,844	\$8,844	\$8,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773509	Rehabilitación De Colector En Colonia Buenos Aires Jalosto - 315223construcción De Tanque Elevado, Suministro Y Colocación De Líneas Públicas De Agua Potable Municipio De San Juan De Los Lagos-360883	315223	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,620,576	\$1,620,576	\$1,620,576	\$1,617,409	\$1,196,833	\$1,196,833	\$1,196,833	73.85	\$0	Metros lineales	194	0.00	30.00	Financiera: SE TOMAN EN CUENTA DOS OBRAS JALOSTITILÁN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773512	Mejoramiento De Aula En El Preescolar De Agua Colorada - 207896	207896	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$11,651	\$11,651	\$11,651	\$11,651	\$11,651	\$11,651	\$11,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773513	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Marcela Villegas Lopez En La Comunidad De Agua Prieta - 209709	209709	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,441	\$15,441	\$15,441	\$15,441	\$15,441	\$15,441	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773514	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sra Francisca Estevez Gomez Agua Rica - 315572	315572	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Rica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	\$35,033	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773515	Construcción De Cuarto Para Dormitorio De Salvador Del Rayo Gonzalez - 355101	355101	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,294	\$6,294	\$6,294	\$6,294	\$6,294	\$6,294	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773516	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Bertha Alicia Lopez Hernandez El Ancon - 234464	234464	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,576	\$31,576	\$31,576	\$31,576	\$31,576	\$31,576	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773517	Construccion De Techo Firme Sra Rosalba Marin Ramirez El Ancon - 210323	210323	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,097	\$4,097	\$4,097	\$4,097	\$4,097	\$4,097	\$4,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773518	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Ancon Sr Jose María Saldaña Lozano - 210299	210299	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,388	\$21,388	\$21,388	\$21,388	\$21,388	\$21,388	\$21,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773519	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria El Ancon - 210672	210672	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$16,411	\$16,411	\$16,411	\$16,411	\$16,411	\$16,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773520	Construcción Cuarto Para Baño Sra Lorena Ramos Lara El Ancon - 210441	210441	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,438	\$21,438	\$21,438	\$21,438	\$21,438	\$21,438	\$21,438	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773521	Construccion De Techo Firme Sra Maria Del Carmen Martinez Valenzuela El Ancon - 210427	210427	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773522	Construccion De Techo Firme Sra Ma Guadalupe Ramirez Muro El Ancon - 210461	210461	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,941	\$17,941	\$17,941	\$17,941	\$17,941	\$17,941	\$17,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773523	Construccion De Techo Firme A Ramon Lopez En La Comunidad De El Ancon - 210109	210109	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,110	\$28,110	\$28,110	\$28,110	\$28,110	\$28,110	\$28,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773524	Construcción De Techo Firme Sra Ma Martinez Valenzuela En El Ancon - 210146	210146	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$16,391	\$16,391	\$16,391	\$16,391	\$16,391	\$16,391	\$16,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773525	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sr Antonio Ramos Saldaña En El Ancon - 210240	210240	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$26,028	\$26,028	\$26,028	\$26,028	\$26,028	\$26,028	\$26,028	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773526	Construcción De Salón En Centro De Salud En El Ancon - 19285	19285	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$9,153	\$9,153	\$9,153	\$9,153	\$9,153	\$9,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773527	Construcción Cuarto Para Baño Sra Alejandra Jauregui Contreras La Cantera - 276632	276632	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Cantera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$13,419	\$13,419	\$13,419	\$13,419	\$13,419	\$13,419	\$13,419	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773528	Construcción De Cuarto Para Baño Sra Andrea Ruvalcaba Ramos La Cantera - 236514	236514	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Cantera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,851	\$11,851	\$11,851	\$11,851	\$11,851	\$11,851	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773529	Construcción De Cuarto Para Baño Sra Irene Nuñez Ortiz La Cantera - 226072	226072	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Cantera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773530	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En Comunidades De Ixtlahuacan Del Río - 363710	363710	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$718,099	\$718,099	\$718,099	\$718,099	\$718,099	\$718,099	100.00	\$0	Metros lineales	1,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773531	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sr Marino Guzman Espinoza La Cienega - 234838	234838	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,872	\$30,872	\$30,872	\$30,872	\$30,872	\$30,872	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773532	Construcción De Techo Firme Sr Alejandro Hernandez Contreras El Consuelo - 355626	355626	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,416	\$7,416	\$7,416	\$7,416	\$7,416	\$7,416	\$7,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773533	Construcción De Baño Sra Emerita Silva Ponce El Consuelo - 356066	356066	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,912	\$6,912	\$6,912	\$6,912	\$6,912	\$6,912	\$6,912	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773534	Construcción De Tramo Carretero Desde Etronque Con Carretera Federal No Cincuenta Y Cuatro Y El Poblado Denominado El Consuelo - 330979	330979	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,142,857	\$7,142,857	\$7,142,857	\$7,142,857	\$7,142,857	\$7,142,857	\$7,142,857	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773535	Construcción De Techo Firme Sr Alejandro Hernandez Contreras El Consuelo - 315262	315262	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,550	\$6,550	\$6,550	\$6,550	\$6,550	\$6,550	\$6,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773536	Construccion De Cuarto Para Cocina Sr Manuel Sanchez Delgadillo El Consuelo - 310498	310498	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,204	\$31,204	\$31,204	\$31,204	\$31,204	\$31,204	\$31,204	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773537	Construcción De Cuarto Para Cocina Sr Valente Lopez Garcia El Consuelo - 298874	298874	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,687	\$30,687	\$30,687	\$30,687	\$30,687	\$30,687	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773538	Construcción De Techo Firme Sr Marciano Estrada Sanchez El Consuelo - 284795	284795	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$22,273	\$22,273	\$22,273	\$22,273	\$22,273	\$22,273	\$22,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773539	Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Maria Rosalina Estrada Garcia El Consuelo - 278870	278870	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,079	\$30,079	\$30,079	\$30,079	\$30,079	\$30,079	\$30,079	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773540	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Maria Rosario Delgadillo Rodriguez El Consuelo - 279186	279186	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,327	\$35,327	\$35,327	\$35,327	\$35,327	\$35,327	\$35,327	100.00	\$0	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773541	Rehabilitacion De Camino (El Consuelo) - 28433	28433	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$46,830	\$46,830	\$46,830	\$46,830	\$46,830	\$46,830	100.00	\$0	Metros lineales	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773542	Rehabilitacion De Caminos (El Consuelo Al Terror). - 28414	28414	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$11,707	\$11,707	\$11,707	\$11,707	\$11,707	\$11,707	100.00	\$0	Metros lineales	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773543	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Victorina Alamo Sandoval El Chilar - 311688	311688	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,920	\$36,920	\$36,920	\$36,920	\$36,920	\$36,920	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773544	Construccion Cuarto Para Dormitorio Sra Rosa Elia Gomez Valenzuela El Chilar - 276386	276386	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,323	\$34,323	\$34,323	\$34,323	\$34,323	\$34,323	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773545	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sr Alonso Hernandez Mercado El Chilar - 239378	239378	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,417	\$32,417	\$32,417	\$32,417	\$32,417	\$32,417	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773546	Construcción Cuarto Para Dormitorio Sra Elvia Salazar Escareño El Chilar - 235872	235872	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,599	\$32,599	\$32,599	\$32,599	\$32,599	\$32,599	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773547	Construccion De Baño A Personas Discapacitadas Fam Ramirez Aguilera - 207806	207806	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,487	\$10,487	\$10,487	\$10,487	\$10,487	\$10,487	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773548	Construccion De Baño En El Preescolar De El Chilar - 171475	171475	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$3,065	\$3,065	\$3,065	\$3,065	\$3,065	\$3,065	\$3,065	100.00	\$0	Piezas	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773549	Construcción De Muros De Contención De Brecha De Mantenimiento De Sistema De Riego En La Comunidad De La Higuera - 355789	355789	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$19,296	\$19,296	\$19,296	\$19,296	\$19,296	\$19,296	\$19,296	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773550	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad Del Jagüey - 355259	355259	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,728	\$7,728	\$7,728	\$7,728	\$7,728	\$7,728	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773551	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sr Miguel Gutierrez Jimenez El Jaguey - 315031	315031	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,762	\$29,762	\$29,762	\$29,762	\$29,762	\$29,762	\$29,762	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773552	Construccion De Cuarto Para Baño Sr Davis Frias Tejeda El Jaguey - 270456	270456	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,139	\$14,139	\$14,139	\$14,139	\$14,139	\$14,139	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773553	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Marco Antonio Sanchez Mendoza El Jaguey - 234489	234489	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$33,250	\$33,250	\$33,250	\$33,250	\$33,250	\$33,250	\$33,250	100.00	\$0	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773554	Rehabilitacion Del Camino (El Jaguey A El Terrero). - 28365	28365	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	100.00	\$0	Metros lineales	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773555	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Fotovoltaica En La Comunidad De Los Llanitos - 145232	145232	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: MODULOS / Registro: LA OBRA CUENTA CON UNA SOLA FOTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773556	Construcción Cuarto Para Dormitorio Sr Vicente Flores Abundis Mascuala - 299124	299124	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$42,265	\$42,265	\$42,265	\$42,265	\$42,265	\$42,265	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773557	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Sonia Gomez Carranza En Mascuala - 270899	270899	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,217	\$29,217	\$29,217	\$29,217	\$29,217	\$29,217	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773558	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sra Antonia Almaraz Torres Mascuala - 235203	235203	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$41,500	\$41,500	\$41,500	\$41,500	\$41,500	\$41,500	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773559	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Fotovoltaica En La Comunidad De Mesa De Torres - 207932	207932	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mesa de Torres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: MODULOS / Registro: LA OBRA SOLO CUANTA CON 2 FOTOGRAFÍAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773560	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Palos Altos Sobre La Calle Jesus Hernandez Carbajal - 356669	356669	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$21,323	\$21,323	\$21,323	\$21,323	\$21,323	\$21,323	\$21,323	100.00	\$0	Metros lineales	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773561	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Veronica Estrada Palos Altos - 313586	313586	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,165	\$4,165	\$4,165	\$4,165	\$4,165	\$4,165	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773562	Construccion De Cuarto Para Baño Sra Ignacia Loza Martinez Quelitan - 275437	275437	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Quelitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,439	\$14,439	\$14,439	\$14,439	\$14,439	\$14,439	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773563	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Griselda Suarez Hernandez El Salvial - 235648	235648	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Salvial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26,046	\$26,046	\$26,046	\$26,046	\$26,046	\$26,046	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773564	Rehabilitación De Caminos (El Salvial Al Palomar) - 28459	28459	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Salvial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$31,220	\$31,220	\$31,220	\$31,220	\$31,220	\$31,220	100.00	\$0	Metros lineales	249	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773565	Ampliacion De Red De Drenaje San Antonio De Los Vazquez - 358377	358377	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$360,829	\$360,829	\$360,829	\$360,829	\$360,829	\$360,829	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773566	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Seisientos Cincuenta Y Ocho San Antonio De Los Vazquez - 315926	315926	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773567	Construcción De Cuarto Para Baño A Carmen Estefania Estevez San Antonio De Los Vazquez - 295214	295214	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,387	\$8,387	\$8,387	\$8,387	\$8,387	\$8,387	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773568	Rahabilitacion De Caminos Sacacosechas (San Antonio De Los Vazquez A San Isidro) - 27409	27409	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Antonio de los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773569	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De San Isidro A La Manga - 290435	290435	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$81,655	\$81,655	\$81,655	\$81,655	\$81,655	\$81,655	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773570	Construcción De Pozo Profundo En San Isidro - 290631	290631	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$292,320	\$292,320	\$292,320	\$292,320	\$292,320	\$292,320	\$292,320	100.00	\$0	Otros	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: POZO / Registro:
JAL16160300773571	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Para Las Comunidades De Chilar El Ancon Palomar Y San Miguel De Arriba Y Abajo - 211281	211281	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Miguel de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$263,989	\$263,989	\$263,989	\$263,989	\$263,989	\$263,989	100.00	\$0	Metros lineales	821	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773572	Rehabilitacion De Caminos (San Miguel De Arriba Al Palomar) - 28499	28499	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Miguel de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	\$23,415	100.00	\$0	Metros lineales	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773573	Mejoramiento De Infraestructura Para Acceso Y Apoyo A Personas Con Discapacidad Andador En La Comunidad De San Nicolas De Los Abundis - 275935	275935	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Nicolás de los Abundis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$24,761	\$24,761	\$24,761	\$24,761	\$24,761	\$24,761	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773574	Construcción De Cuarto Para Cocina Sra Margarita Martínez Benitez San Pablo - 314456	314456	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,467	\$33,467	\$33,467	\$33,467	\$33,467	\$33,467	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773575	Construccion De Cuarto Para Baño Sra Blasa Gonzalez Gonzalez Santo Domingo - 276825	276825	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,868	\$11,868	\$11,868	\$11,868	\$11,868	\$11,868	\$11,868	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773577	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Tacotlan - 352142	352142	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$25,640	\$25,640	\$25,640	\$25,640	\$25,640	\$25,640	\$25,640	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773578	Construcción De Pavimentación De Calle Lazaro Cardenas En Tacotlan - 350195	350195	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,086,221	\$1,086,221	\$1,086,221	\$1,086,221	\$1,086,221	\$1,086,221	\$1,086,221	100.00	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro:
JAL16160300773579	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lazaro Cardenas - 286050	286050	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$211,224	\$211,224	\$211,224	\$211,224	\$211,224	\$211,224	\$211,224	100.00	\$0	Metros lineales	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773581	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Tacotlan - 278752	278752	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773582	Rehabilitación De Camino Rural De La Comunidad De Tepaca - 358918	358918	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tepaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,476	\$7,476	\$7,476	\$7,476	\$7,476	\$7,476	\$7,476	100.00	\$0	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773583	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Fotovoltaica Tepaca - 290154	290154	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tepaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: MODULO / Registro: LA OBRA SOLO CONTIENE UNA FOTO PORQUE SOLO SE OTORGO UN MODULO PARA LA ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773584	Construccion De Sistema De Agua Potable El Terrero Consuelo - 236641	236641	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,443	\$12,443	\$12,443	\$12,443	\$12,443	\$12,443	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773585	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sra Guadalupe Ruiz Rodríguez Tescatitan - 297285	297285	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tescatitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$26,794	\$26,794	\$26,794	\$26,794	\$26,794	\$26,794	\$26,794	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773586	Ampliación De Red De Electrificación Rural En La Comunidad De La Tortuga - 255827	255827	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$180,458	\$180,458	\$180,458	\$180,458	\$180,458	\$180,458	\$180,458	100.00	\$0	Otros	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SON MODULOS DE LUZ
JAL16160300773587	Construcción De Aula En El Preescolar De La Delegación De Trejos - 209822	209822	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$22,086	\$22,086	\$22,086	\$22,086	\$22,086	\$22,086	\$22,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,475	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773588	Construcción De Topes Y Rampas En La Comunidad De Trejos - 21646	21646	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Trejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$38,982	\$38,982	\$38,982	\$38,982	\$38,982	\$38,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,475	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773589	Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Los Zapotes - 255874	255874	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$345,200	\$345,200	\$345,200	\$345,200	\$345,200	\$345,200	\$345,200	100.00	\$0	Otros	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: MODULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773590	Rehabilitación De Camino Sacacosechas (Los Zapotes A La Atarjea.) - 27557	27557	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773591	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De La Presa Municipio De Ixtlahuacan Del Río Jalisco - 356945	356945	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$788,550	\$788,550	\$788,550	\$788,550	\$788,550	\$788,550	\$788,550	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773592	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Las Comunidades De La Presa Los Puentes Agua Colorada Y El Jaguey En El Municipio De Ixtlahuaca - 291691	291691	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$497,300	\$497,300	\$497,300	\$497,300	\$497,300	\$497,300	\$497,300	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300773593	Construccion De Electrificacion No Convencional Energia Fotovoltaica La Presa - 290260	290260	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: MODULO / Registro: SOLO EXISTE UNA FOTO EN LA OBRA PORQUE SOLO SE OTORGO UN MODULO PARA LA ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773596	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Fotovoltaica En La Comunidad De Cuyutan - 208001	208001	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cuyután de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: SOLO SE LOCALIZARON 2 FOTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773597	Construcción Techo Firme Sra María Guadalupe Mora Contreras La Loma - 239462	239462	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$16,279	\$16,279	\$16,279	\$16,279	\$16,279	\$16,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813616	Trabajos Complementarios, Construcción De Los Edificios A Y B Y Obra Exterior, Trabajo 87890	93679	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813626	Aplicacion De Pintura	88555	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$381,219	\$381,219	\$381,219	\$381,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813631	Rehabilitacion De Aulas, Cocina Y Sanitarios	93450	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$162,880	\$162,880	\$162,880	\$162,880	\$40,720	\$40,720	\$40,720	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813689	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	89730	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$1,166,448	\$1,166,448	\$1,166,448	\$1,166,448	\$828,726	\$828,726	\$828,726	71.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813710	Reparacion De Cubiertas, Reparacion De Instalaciones Electricas En Edificios A Y B	83217	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$945,471	\$945,471	\$945,471	\$945,471	\$236,368	\$236,368	\$236,368	25.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813739	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	89729	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$1,334,582	\$1,334,582	\$1,334,582	\$1,334,582	\$988,775	\$988,775	\$988,775	74.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813745	Forjado De Pisos, Complementar Red Electrica	88391	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$948,300	\$948,300	\$948,300	\$948,300	\$516,592	\$516,592	\$516,592	54.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400813759	Instalacion De Tres Aulas Provisionales (Existe Una Plancha Que Puede Ser Utilizada Para Instalar Solo Dos Aulas), Reubicar El Aula Movil Existente	93650	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$94,400	\$94,400	\$94,400	\$94,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813764	Instalacion De Seis Aulas Prefabricadas, Rehabilitacion Integral De Seis Aulas Prefabricadas, Dos Nucleos Sanitarios Y Direccion	88684	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$1,397,967	\$1,397,967	\$1,397,967	\$1,397,967	\$1,230,336	\$1,230,336	\$1,230,336	88.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813795	Sustitucion De La Barda Perimetral	93657	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$1,416,829	\$1,416,829	\$1,416,829	\$1,416,829	\$1,251,365	\$1,251,365	\$1,251,365	88.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400813813	Suministro Y Colocacion De Malla Sombra	93895	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$93,377	\$97,377	\$97,377	\$97,377	\$82,771	\$82,771	\$82,771	85.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813819	Instalacioin De Siete Aulas Provisionales Y Sanitarios	93803	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$1,125,421	\$1,125,421	\$1,125,421	\$1,125,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813886	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90159	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INS	Educación	En Ejecución	2016	\$465,948	\$465,948	\$465,948	\$465,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400813955	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90169	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,099,877	\$1,099,877	\$1,099,877	\$1,099,877	\$329,963	\$329,963	\$329,963	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813972	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90167	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$453,778	\$453,778	\$453,778	\$453,778	\$136,133	\$136,133	\$136,133	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813979	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional, Construccion De Un Nucleo De Servicios Sanitarios Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90168	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$989,604	\$989,604	\$989,604	\$989,604	\$296,881	\$296,881	\$296,881	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400813995	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,414,071	\$1,414,071	\$1,414,071	\$1,414,071	\$424,221	\$424,221	\$424,221	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400814011	Sustitucion De Dos Aulas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$923,740	\$923,740	\$923,740	\$923,740	\$277,122	\$277,122	\$277,122	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400814032	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90205	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$479,970	\$479,970	\$479,970	\$479,970	\$143,991	\$143,991	\$143,991	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400814047	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90208	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$959,899	\$959,899	\$959,899	\$959,899	\$287,970	\$287,970	\$287,970	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400814063	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales, Construccion De Andadores, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90218	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$886,110	\$886,110	\$886,110	\$886,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400814074	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel (Sanitarios) Y Retiro De Tres Aulas Provisionales.	90223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,492,885	\$1,492,885	\$1,492,885	\$1,492,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400814080	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90221	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,313,683	\$1,313,683	\$1,313,683	\$1,313,683	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400814104	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$461,526	\$461,526	\$461,526	\$461,526	\$138,458	\$138,458	\$138,458	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400814107	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion Del Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90200	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$461,516	\$461,516	\$461,516	\$461,516	\$138,455	\$138,455	\$138,455	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400814112	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90212	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400814120	Sustitucion De Dos Aulas Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90244	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$899,936	\$899,936	\$899,936	\$899,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400814127	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacon En El Plantel.	90247	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,342,667	\$1,342,667	\$1,342,667	\$1,342,667	\$402,800	\$402,800	\$402,800	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400814142	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,299,588	\$1,299,588	\$1,299,588	\$1,299,588	\$389,876	\$389,876	\$389,876	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400814171	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90566	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$926,242	\$926,242	\$926,242	\$926,242	\$277,873	\$277,873	\$277,873	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400815754	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90332	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,701	\$478,701	\$478,701	\$478,701	\$143,610	\$143,610	\$143,610	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815764	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90364	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,801,117	\$1,801,117	\$1,801,117	\$1,801,117	\$540,335	\$540,335	\$540,335	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815774	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90340	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$936,020	\$936,020	\$936,020	\$936,020	\$280,806	\$280,806	\$280,806	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815789	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Cinco Aulas Provisionales	90337	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$698,077	\$698,077	\$698,077	\$698,077	\$209,423	\$209,423	\$209,423	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400815827	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90343	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,961,000	\$1,961,000	\$1,961,000	\$1,961,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815838	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Las Aulas Provisionales	90348	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$456,720	\$456,720	\$456,720	\$456,720	\$137,016	\$137,016	\$137,016	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400815856	Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales	90349	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$457,097	\$457,097	\$457,097	\$457,097	\$137,129	\$137,129	\$137,129	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400815960	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$458,067	\$458,067	\$458,067	\$458,067	\$137,420	\$137,420	\$137,420	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400815965	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	90370	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$458,191	\$458,191	\$458,191	\$458,191	\$137,457	\$137,457	\$137,457	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400815974	Retiro Del Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90383	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$455,637	\$455,637	\$455,637	\$455,637	\$136,691	\$136,691	\$136,691	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815979	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$950,761	\$950,761	\$950,761	\$950,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816095	Construcción De Edificio Con 8 Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Usos Múltiples. Área Administrativa, Núcleo De Baños Y Bodegas.	UDEG10F2017-001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$13,399,833	\$13,399,833	\$13,399,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,815	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar, el proyecto ejecutivo se encuentra en revisión del INFEJAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816099	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90589	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,179,967	\$1,179,967	\$1,179,967	\$1,179,967	\$353,990	\$353,990	\$353,990	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816313	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Tres Aulas Provisionales.	90263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$475,724	\$475,724	\$475,724	\$475,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816317	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90269	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,356,623	\$1,356,623	\$1,356,623	\$1,356,623	\$406,987	\$406,987	\$406,987	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816322	Requiere Atender Mejoramiento	90266	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$449,047	\$449,047	\$449,047	\$449,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400816330	Construccion De Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Una Bodega Y Retiro De Las Aulas Provisionales	90271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,527,136	\$1,527,136	\$1,527,136	\$1,527,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816356	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90323	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$855,037	\$855,037	\$855,037	\$855,037	\$256,511	\$256,511	\$256,511	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816360	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90326	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$898,627	\$898,627	\$898,627	\$898,627	\$269,588	\$269,588	\$269,588	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816364	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional, Construccion De Cancha De Usos Multiples,	90317	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$460,458	\$460,458	\$460,458	\$460,458	\$138,137	\$138,137	\$138,137	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816366	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90318	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$400,244	\$400,244	\$400,244	\$400,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816375	Construccion De Un Aula En Sustitucion De Las Aulas Clausuradas Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90598	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$879,983	\$879,983	\$879,983	\$879,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816749	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90387	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$949,706	\$949,706	\$949,706	\$949,706	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816761	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	90388	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,873,269	\$1,873,269	\$1,873,269	\$1,873,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816804	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional, Construccion De Patio Civico Y Trabajos De	90392	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$447,351	\$447,351	\$447,351	\$447,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816831	Construccion De Canal Pluvial, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$458,546	\$458,546	\$458,546	\$458,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816845	Construccion De Tres Aulas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	90404	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,317,721	\$1,317,721	\$1,317,721	\$1,317,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816914	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90407	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,358,481	\$1,358,481	\$1,358,481	\$1,358,481	\$407,544	\$407,544	\$407,544	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816978	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90425	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,873,000	\$1,873,000	\$1,873,000	\$1,873,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817036	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Un Aula Provisional	90430	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,129	\$473,129	\$473,129	\$473,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817048	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90429	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$453,545	\$453,545	\$453,545	\$453,545	\$136,064	\$136,064	\$136,064	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817059	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Retiro Del Aula Provisional, Construccion De Barda Perimetral, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90454	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,258,026	\$2,258,026	\$2,258,026	\$2,258,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817088	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Direccion Con Anexo Y Escalera.	90448	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,769,075	\$1,769,075	\$1,769,075	\$1,769,075	\$530,723	\$530,723	\$530,723	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400817098	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales.	90438	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$911,048	\$911,048	\$911,048	\$911,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817112	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Retiro De Dos Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90437	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$949,490	\$949,490	\$949,490	\$949,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817142	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90583	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$746,001	\$746,001	\$746,001	\$746,001	\$223,800	\$223,800	\$223,800	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817167	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90587	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$956,792	\$956,792	\$956,792	\$956,792	\$287,038	\$287,038	\$287,038	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817257	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$322,727	\$322,727	\$322,727	\$322,727	\$235,132	\$235,132	\$235,132	72.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817281	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$476,810	\$476,810	\$476,810	\$476,810	\$143,043	\$143,043	\$143,043	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817289	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90268	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$944,519	\$944,519	\$944,519	\$944,519	\$283,356	\$283,356	\$283,356	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817310	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$460,503	\$460,503	\$460,503	\$460,503	\$138,151	\$138,151	\$138,151	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817336	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90322	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$849,018	\$849,018	\$849,018	\$849,018	\$254,705	\$254,705	\$254,705	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817370	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90339	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$881,095	\$881,095	\$881,095	\$881,095	\$264,328	\$264,328	\$264,328	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817671	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$471,596	\$471,596	\$471,596	\$471,596	\$141,479	\$141,479	\$141,479	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817701	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90616	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$764,889	\$764,889	\$764,889	\$764,889	\$229,467	\$229,467	\$229,467	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817728	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,598	\$470,598	\$470,598	\$470,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817738	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$476,705	\$476,705	\$476,705	\$476,705	\$143,012	\$143,012	\$143,012	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817749	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90408	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,332,860	\$1,332,860	\$1,332,860	\$1,332,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817763	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90405	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$461,563	\$461,563	\$461,563	\$461,563	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817775	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90422	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$466,935	\$466,935	\$466,935	\$466,935	\$140,080	\$140,080	\$140,080	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400817800	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90423	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,454	\$470,454	\$470,454	\$470,454	\$141,136	\$141,136	\$141,136	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817811	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90421	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$442,299	\$442,299	\$442,299	\$442,299	\$132,690	\$132,690	\$132,690	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817852	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$441,962	\$441,962	\$441,962	\$441,962	\$132,589	\$132,589	\$132,589	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817863	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90384	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,512	\$478,512	\$478,512	\$478,512	\$143,554	\$143,554	\$143,554	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817889	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Tres Aulas Provisionales.	90434	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$447,091	\$447,091	\$447,091	\$447,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400818014	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90623	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$949,182	\$949,182	\$949,182	\$949,182	\$284,755	\$284,755	\$284,755	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400818975	Pago De Viaticos Para Personal De Seguridad Publica	SP-014-2016	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,972	\$11,972	\$11,972	\$11,972	\$11,972	\$11,972	\$11,972	100.00	\$0	Otros	18,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: GASTO EN VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
JAL16160400818987	Pago De Papeleria Para Servicios De Oficina De Seguridad Pública	SP-015-2016	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,545	\$20,545	\$3,468	\$20,545	\$3,468	\$3,468	\$3,468	16.88	\$0	Otros	18,711	0.00	16.88	Financiera: / Física: PAGO DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: PAGO DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JAL16160400819116	Prendas De Proteccion	0010	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,172	\$20,172	\$20,172	\$20,172	\$20,172	\$20,172	\$20,172	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819126	Balizacion	009	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$60,733	\$60,733	\$60,733	\$60,733	\$60,733	\$60,733	\$60,733	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819142	Seguro De Vehiculo De Seguridad Publica	0011	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,092	\$14,092	\$14,092	\$14,092	\$14,092	\$14,092	\$14,092	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819266	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo, Bodega Y Un Nucleo De Servicios Sanitarios	88751	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$3,137,232	\$3,137,232	\$3,137,232	\$3,137,232	\$784,308	\$784,308	\$784,308	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819288	Construccion De Dos Aulas Didacticas.	93107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$1,003,953	\$1,003,953	\$1,003,953	\$1,003,953	\$250,988	\$250,988	\$250,988	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819425	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Retiro De Las Aulas Provisionales, Trabajos De	90452	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,986,209	\$2,986,209	\$2,986,209	\$2,986,209	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400819448	Pavimentación Calle Manuel Ramírez Entre Pedro Martín Y C. Miguel Arenas; En Santa María Del Valle, Delegación De Arandas, Jalisco.	060001600424	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,902	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400819453	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Retiro De Las Provisionales.	90436	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$950,224	\$950,224	\$950,224	\$950,224	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819462	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Instalaciones De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Juárez, En La Comunidad De Ahuatlán, Municipio De Zapotlán Del Rey, Jalisco.	060001600425	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,876	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400819476	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Calle Nicolás Bravo Entre Zaragoza Y Calvario, En El Municipio De San Diego De Alejandría, Jalisco.	060001600426	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400819480	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Tres Aulas Provisionales.	90444	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,349,011	\$1,349,011	\$1,349,011	\$1,349,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819499	Rehabilitación Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco.	060001600427	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,414	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400819507	Rehabilitación De Andador Tapalpa - Los Colonos, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco.	060001600428	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,575	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819511	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90439	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$949,864	\$949,864	\$949,864	\$949,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400819523	Construcción De Empedrado Ecológico Y Huellas De Concreto Hidráulico En Capellanía, En El Municipio De Cañadas De Obregón, Jalisco.	060001600429	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400819538	Construcción De Andador Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Narcoizo Elzondo Entre Las Calles 20 De Noviembre Y 1 De Enero, En El Municipio De San Julián, Jalisco.	060001600430	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,793	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819543	Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales	90440	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$953,591	\$953,591	\$953,591	\$953,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819556	Construcción De Empedrado Lechareado, En C. Valente Corona De Constitución A Francisco I. Madero, En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco.	060001600431	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,631	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400819572	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero 1er. Etapa, En El Municipio De Valle De Guadalupe, Jalisco.	060001600432	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	436	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819606	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90431	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$451,885	\$451,885	\$451,885	\$451,885	\$135,566	\$135,566	\$135,566	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819607	Construcción De Banquetas, Guarniciones, Pavimento, Rehabilitación De Red De Agua Potable Y 17 Tomas Domiciliarias Y Rehabilitación De Red Sanitaria En Calle María Dolores Jiménez, 1era. Etapa, En El	060001600433	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819648	Construccion De Un Aula Didacticas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	90478	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$995,285	\$995,285	\$995,285	\$995,285	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819682	Construcción De Andador Peatonal Entre Las Localidades De San Miguel Hidalgo Y El Recodo, En El Municipio De El Limón, Jalisco.	060001600434	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819714	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90665	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$935,471	\$935,471	\$935,471	\$935,471	\$280,641	\$280,641	\$280,641	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400819716	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva De La Cienega, En El Municipio De El Limón, Jalisco.	060001600435	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,008	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819746	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$950,083	\$950,083	\$950,083	\$950,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400819993	Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En Dif Municipal, En El Municipio De El Limón, Jalisco	060001600436	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	100.00	\$0	Metros	5,499	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819996	Construcción De Un Aula Diddáctica En Sustitución De La Provisional	90184	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2016	\$479,873	\$479,873	\$479,873	\$479,873	\$143,962	\$143,962	\$143,962	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820015	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Huellas De Concreto Hidráulico Con Empedrado En Calle Juárez, En El Municipio De El Limón, Jalisco.	060001600437	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$833,000	\$833,000	\$833,000	\$833,000	\$833,000	\$833,000	\$833,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,499	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820043	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento Y Concreto Estampado Con Servicios De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Zaragoza De La Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz, Jalisco.	060001600438	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,624,000	\$8,624,000	\$8,624,000	\$8,624,000	\$8,624,000	\$8,624,000	\$8,624,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	915	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400820332	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Construccion De Un Sanitario Tipo Incluyente, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Seis Aulas Provisionales	90376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,843,653	\$2,843,653	\$2,843,653	\$2,843,653	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820366	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Taller De Diseño Grafico, Retiro De Las Aulas Moviles	90661	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,304,747	\$3,304,747	\$3,304,747	\$3,304,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400820409	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90609	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$198,061	\$198,061	\$198,061	\$198,061	\$59,418	\$59,418	\$59,418	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820798	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional	90166	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$463,191	\$463,191	\$463,191	\$463,191	\$138,957	\$138,957	\$138,957	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821000	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales, Construcción De Un Núcleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Accesible, Cubierta A Dos Aguas, Trabajos De Rehabilitación En El	90482	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,504,178	\$1,504,178	\$1,504,178	\$1,504,178	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821017	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Abasolo, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	060001600439	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821024	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90610	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$460,547	\$460,547	\$460,547	\$460,547	\$138,164	\$138,164	\$138,164	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821029	Rehabilitación De Red Hidráulica Y Sanitaria De La Cabecera Municipal De Quitupan Jalisco En Los Ejes Viales Independencia Y Libertad, Quitupan, Jalisco.	060001600440	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros	3,000	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821046	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,370,044	\$1,370,044	\$1,370,044	\$1,370,044	\$411,013	\$411,013	\$411,013	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821053	Construccion De Un Aula Didactiva En Sustitucion De La Provisional	90201	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISIA EDUCATIVA DEL ESTAO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$460,497	\$460,497	\$460,497	\$460,497	\$138,149	\$138,149	\$138,149	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821060	Construcción De Línea De Alejamiento De Drenaje En La Localidad De San Juan Citla, En El Municipio De Teocuitatlán De Corona, Jalisco.	060001600441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros	450	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400821076	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional.	90459	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$476,225	\$476,225	\$476,225	\$476,225	\$142,867	\$142,867	\$142,867	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821093	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional	90469	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$448,962	\$448,962	\$448,962	\$448,962	\$134,689	\$134,689	\$134,689	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821110	Construcción De Pavimento De Empedrado Tradicional En La Calle Plan De Ayala En El Municipio De Tizapán El Alto, Jalisco.	060001600443	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821131	Constuccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90202	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIV A DEL ESTAD DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$460,479	\$460,479	\$460,479	\$460,479	\$138,144	\$138,144	\$138,144	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821151	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Perímetro De Concreto Hidráulico Y Machuelos En La Calle Constitución, En El Municipio De Mexxicacán, Jalisco.	060001600444	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821152	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90490	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,921,930	\$1,921,930	\$1,921,930	\$1,921,930	\$576,579	\$576,579	\$576,579	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821164	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calle De La Colonia La Gila, En Cabecera Municipal De Jesús María, Jalisco.	060001600445	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$862,400	\$862,400	\$862,400	\$862,400	\$862,400	\$862,400	\$862,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821173	Contruccion De Un Aula Didactia En Sustitucion De La Provisional Y Trbjos De Rehabilitacion En El Plantel	90216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$474,508	\$474,508	\$474,508	\$474,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821175	Construcción De Libramiento En Terracería, Incluyendo Puente Vehicular En La Delegación Municipal "Allende", En El Municipio De Jesús María, Jalisco.	060001600446	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,598	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821178	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Dos Aulas Provisionales.	90476	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$888,135	\$888,135	\$888,135	\$888,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821186	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calle Independencia, En La Agencia Municipal "Ojo Zarco De Fuentes", En El Municipio De Jesús María	060001600448	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$646,800	\$646,800	\$646,800	\$646,800	\$646,800	\$646,800	\$646,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821190	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90473	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$945,327	\$945,327	\$945,327	\$945,327	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821202	Agenda De Nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo Y Montaña (Rehabilitación De Camino De Terracería Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos) En El Municipi	100001500011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$770,671	\$770,671	\$770,671	\$770,671	\$770,403	\$770,403	\$770,403	99.97	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821209	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90495	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$879,050	\$879,050	\$879,050	\$879,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821233	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Provisionales, Construcción De Un Nucleo Sanitario M-4 Accesibles Con Cubierta A Dos Aguas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90481	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,492,453	\$1,492,453	\$1,492,453	\$1,492,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821235	C Onstruccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90224	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$458,942	\$458,942	\$458,942	\$458,942	\$137,683	\$137,683	\$137,683	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400821244	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90484	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,488,546	\$1,488,546	\$1,488,546	\$1,488,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821285	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89603	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,467,697	\$1,467,697	\$1,467,697	\$1,467,697	\$440,309	\$440,309	\$440,309	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821301	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas Y Retiro De Las Aulas Provisionales	90485	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,829,030	\$1,829,030	\$1,829,030	\$1,829,030	\$548,709	\$548,709	\$548,709	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821332	Construccion De Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Ofimatica Y Un Taller De Circuitos Electronicos.	90667	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,542,218	\$3,542,218	\$3,542,218	\$3,542,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821375	Agenda De Nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo Y Montaña (Rehabilitación De Camino De Terracería Y Construcción De Bados) En El Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos En El Municipio De Jcoteppec.	100001500012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$254,698	\$254,698	\$254,698	\$254,610	\$254,610	\$254,610	\$254,610	99.97	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821386	Agenda De Nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo Y Montaña (Rehabilitación De Caminos De Terracería Y Vados) En El "El Veladero", Puerto Vallarta, Jal.	100001500013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$478,032	\$478,032	\$478,032	\$477,995	\$477,995	\$477,995	\$477,995	99.99	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821403	Agenda De Nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo Y Montaña (Rehabilitación De Caminos De Terracería Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos) En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	100001500014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,948,995	\$1,948,995	\$1,948,995	\$1,948,995	\$1,948,989	\$1,948,989	\$1,948,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821577	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional	90470	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$449,002	\$449,002	\$449,002	\$449,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821589	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Retiro De Cuatro Aulas Provisionales	90479	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,425,106	\$1,425,106	\$1,425,106	\$1,425,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821597	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Un Aula Provisional	90471	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$439,955	\$439,955	\$439,955	\$439,955	\$131,986	\$131,986	\$131,986	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821619	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales	90475	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$953,777	\$953,777	\$953,777	\$953,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821641	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Construcción De Un Núcleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4	90489	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,959,729	\$1,959,729	\$1,959,729	\$1,959,729	\$587,919	\$587,919	\$587,919	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821657	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90463	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$453,981	\$453,981	\$453,981	\$453,981	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calle Ignacio Ramírez (Colonia "Juárez", Subestación). En Cabecera Municipal, En El Municipio De Je	060001600449	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,293,600	\$1,293,600	\$1,293,600	\$1,293,600	\$1,293,600	\$1,293,600	\$1,293,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821733	Construcción De Dos Aulas Didácticas, En Sustitución De Las Aulas Provisionales, Construcción De Un Núcleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Accesible Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90483	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,487,175	\$1,487,175	\$1,487,175	\$1,487,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821743	Retiro De Las Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90477	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,044,957	\$1,044,957	\$1,044,957	\$1,044,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400821750	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calle Santa María De Guadalupe En Cabecera Municipal, En El Municipio De Jesús María, Jalisco	060001600450	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,401,400	\$1,401,400	\$1,401,400	\$1,401,400	\$1,401,400	\$1,401,400	\$1,401,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,001	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821757	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90492	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$468,974	\$468,974	\$468,974	\$468,974	\$140,692	\$140,692	\$140,692	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821788	Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En Colonia Jardines De La Cruz En Amatitán Jalisco, Calle De Las Rocas Con Empedrado Ahogado, En El Municipio De Amatitán, Jalisco.	060001600451	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821773	Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De La Provisional	90518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$458,179	\$458,179	\$458,179	\$458,179	\$137,454	\$137,454	\$137,454	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821783	Sustitución De Red De Agua Y Drenaje Y Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Aldama En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Sayula, Jalisco.	060001600452	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,548,000	\$2,548,000	\$2,548,000	\$2,548,000	\$2,548,000	\$2,548,000	\$2,548,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,622	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821828	Construcción De Una Plaza Publica En La Colonia Lázaro Cárdenas De Esta Población De Cuquío, Jalisco.	060001600453	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821837	Construcción Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento En La Calle Cernicalo, En La Localidad De Las Aguilillas, En El Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos, Jalisco.	060001600454	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821849	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario De La Calle Plutarco Elías Calles Colonia Patria En Poncitlán, Jalisco. Etapa 1.	060001600455	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	506	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821854	Rehabilitación De Empedrado Y Redes Hidrosanitarias En La Calle De Moctezuma En La Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz, Jalisco.	060001600456	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821866	Rehabilitación Del Parque Ecológico La Zanja Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco.	060001600458	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,360	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821886	Mejoramiento De Imagen Urbana Calle Juárez Entre Calle López Cotilla Y Morelos, En El Municipio De Chapala, Jalisco.	060001600459	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	816	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821894	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calles Obregón Y Cristóbal Torres, En La Agencia Municipal "Ayo El Grande", En El Municipio De Jesú	060001600460	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821902	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Ahogado En Concreto Y Redes Hidrosanitarias En La Calle López Cotilla De La Cabecera Municipal De Teuchitlán, Jalisco.	060001600561	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	963	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821913	Construcción De Estancia De Día Para El Adulto Mayor, 1ra Etapa, En El Municipio De Degollado, Jalisco.	060001600562	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821919	Obras Pluviales En Preparatoria, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco.	060001600563	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,096	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821927	Rehabilitación De Mercado Municipal De Tuxpan, Jalisco Primera Etapa.	060001600564	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,920,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	878	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821930	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Salvador Allende Lado Oriente Providencia, Municipio De El Arenal, Jalisco.	060001600565	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400821935	Rehabilitación Del Gimnasio Municipal De Encarnación De Díaz, Jalisco	060001600566	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,396	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822382	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales	90555	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$951,211	\$951,211	\$951,211	\$951,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822395	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90556	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$949,037	\$949,037	\$949,037	\$949,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822423	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90551	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$474,999	\$474,999	\$474,999	\$474,999	\$142,500	\$142,500	\$142,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822437	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90553	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,986	\$478,986	\$478,986	\$478,986	\$143,696	\$143,696	\$143,696	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822454	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90554	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$729,987	\$729,987	\$729,987	\$729,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822469	Construcción De Un Aula Didáctica, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90528	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,367,242	\$1,367,242	\$1,367,242	\$1,367,242	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822498	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90643	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$747,994	\$747,994	\$747,994	\$747,994	\$224,398	\$224,398	\$224,398	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822513	Construccion De Un Aula, Retiro De Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$447,991	\$447,991	\$447,991	\$447,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822582	Construcción De Un Aula Didáctica, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90524	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$947,396	\$947,396	\$947,396	\$947,396	\$284,219	\$284,219	\$284,219	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400822605	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Trabajos De Rehabilitación Del Plantel.	90520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$903,806	\$903,806	\$903,806	\$903,806	\$271,142	\$271,142	\$271,142	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822705	Pavimentación De Calle Ruben Plascencia Entre C. 12 De Octubre Y C. Niños Heróes; En Santiaguito De Velazquez, Delegación De Arandas.	060001600442	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$196,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822746	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Las Calles Morelos Y Matamoras, En La Delegación Municipal "San José De La Paz" En El Municipio De	060001600447	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822775	Construcción Del Edificio Para Salas De Control Y Juicios Orales En Materia Penal En El Distrito Judicial Xii Con Sede En El Municipio De Cihuatlan Jalisco, (1 Sala)	060001600718	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$425,554	\$425,554	\$425,554	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	41,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822809	Construcción De Centro Cultural Metropolitano, Primer Etapa, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco	060001600720	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,221,085	\$1,221,085	\$1,221,085	\$1,221,085	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	43,817	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822830	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90634	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$732,153	\$732,153	\$732,153	\$732,153	\$219,646	\$219,646	\$219,646	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400822839	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Segunda Etapa En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco (Obras Complementarias De	060001600727	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$42,652	\$42,652	\$42,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,763,685	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400822871	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90537	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,234,751	\$2,234,751	\$2,234,751	\$2,234,751	\$670,425	\$670,425	\$670,425	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822884	Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Delegación De Pegueros, En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco.	060001600609	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,980	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,749,320	\$2,738,432	\$2,738,432	\$2,738,432	97.80	\$0	Metros cúbicos	3,850	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822947	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Localidad De La Tuna, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco.	060001600457	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822991	Modernización De Tramo Carretero Soyatán Del Oro - Trigo De Alteñas, Atengo Segunda Etapa.	060001600469	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,635,679	\$1,635,679	\$1,635,679	\$1,619,379	\$1,619,379	\$1,619,379	\$1,619,379	99.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823047	Pavimento Con Empedrado Ahogado En La Calle California, Municipio De Tomatlán, Jalisco.	060001600480	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,208,114	\$3,208,114	\$3,208,114	\$2,583,550	\$2,582,988	\$1,517,720	\$1,517,720	47.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823074	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,390	\$470,390	\$470,390	\$470,390	\$141,117	\$141,117	\$141,117	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823148	Construcción De Domo En La Secundaria Técnica No.156 En La Colonia Pueblo De Moya En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001600581	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$517,444	\$517,444	\$517,444	\$517,444	\$517,444	\$517,444	\$517,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823167	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación	90543	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$454,746	\$454,746	\$454,746	\$454,746	\$136,424	\$136,424	\$136,424	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823189	Construcción De Domo En La Escuela Secundaria José Becerra Y Villalobos, En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001600570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$409,308	\$409,308	\$409,308	\$409,308	\$409,308	\$409,308	\$409,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	530	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823195	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90548	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$466,643	\$466,643	\$466,643	\$466,643	\$139,993	\$139,993	\$139,993	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823220	Rehabilitación Y Remodelación Del Parque Lúdico Bicentenario, En El Municipio De Yahualica De Gonzalez Gallo, Jalisco	060001600567	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,374,225	\$2,374,225	\$2,374,225	\$2,374,225	\$2,374,225	\$2,374,225	\$2,374,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,542	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823224	Construcción De Un Aula Didáctica, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90545	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$435,433	\$435,433	\$435,433	\$435,433	\$130,630	\$130,630	\$130,630	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823999	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90639	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$444,976	\$444,976	\$444,976	\$444,976	\$133,493	\$133,493	\$133,493	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824023	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90641	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$541,234	\$541,234	\$541,234	\$541,234	\$347,784	\$347,784	\$347,784	64.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	64.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824048	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional.	90552	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,979	\$478,979	\$478,979	\$478,979	\$143,694	\$143,694	\$143,694	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824082	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional.	90550	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,965	\$473,965	\$473,965	\$473,965	\$142,190	\$142,190	\$142,190	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824098	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Las Aulas Provisionales.	90558	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,582,996	\$1,582,996	\$1,582,996	\$1,582,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824112	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90557	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,425,777	\$1,425,777	\$1,425,777	\$1,425,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824236	Restauración Y Reforzamiento De Balcón Principal Y Construcción De Rampa De Ingreso Para Personas Con Discapacidad En La Presidencia Municipal, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-R33FORTA-REST-AD-007-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$680,157	\$680,157	\$680,157	\$680,157	\$501,715	\$501,715	\$501,715	73.76	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, en proceso de finalizar. / Física: Obra concluida, en proceso de finalizar. / Registro: Obra concluida, en proceso de finalizar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824241	Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Tres Aulas Provisionales, Construcción De Sanitarios, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90229	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,362,294	\$1,362,294	\$1,362,294	\$1,362,294	\$408,688	\$408,688	\$408,688	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824259	Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Estructurales De Diferentes Elementos Del Programa 2016 Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,135,877	\$1,135,877	\$1,135,877	\$1,135,877	\$323,229	\$171,566	\$171,566	15.10	\$0	Otros	0	0.00	15.10	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824265	Adquisición De Mobiliario	10-0008-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$77,945	\$77,945	\$77,945	\$77,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824279	Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Primera Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-009-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,394,867	\$1,394,867	\$1,394,867	\$1,394,867	\$1,028,852	\$1,028,852	\$1,028,852	73.76	\$0	Otros	0	0.00	73.76	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824281	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90251	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$475,974	\$475,974	\$475,974	\$475,974	\$142,792	\$142,792	\$142,792	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824294	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90252	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$472,966	\$472,966	\$472,966	\$472,966	\$141,890	\$141,890	\$141,890	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824308	Diagnóstico, Diseño Y Proyectos De Infraestructura Eléctrica 2016, Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,293,527	\$1,293,527	\$1,293,527	\$1,293,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824312	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0022-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,898	\$3,898	\$3,898	\$3,898	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824320	Adquisición De Mobiliario	12-0033-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$16,794	\$16,794	\$16,794	\$16,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824321	Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1.	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-011-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,456,437	\$1,456,437	\$1,456,437	\$1,456,437	\$383,350	\$268,261	\$268,261	18.42	\$0	Otros	0	0.00	18.42	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824335	Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 2.	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,528,326	\$1,528,326	\$1,528,326	\$1,528,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra e proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824351	Estudios De Mecánica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Diferentes Obras 2016, Primera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,201,315	\$1,201,315	\$1,201,315	\$1,201,315	\$487,488	\$487,488	\$487,488	40.58	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	40.58	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824361	Reencarpetamiento De La Vialidad En La Av. Juan Gil Preciado (Carriles Centrales), Tramo 1, De Av. Angel Leaño A Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,401,740	\$2,401,740	\$2,401,740	\$2,401,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824372	Reencarpetamiento De La Vialidad En La Av. Juan Gil Preciado (Carriles Centrales), Tramo 2, De Av. Angel Leaño A Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,457,289	\$2,457,289	\$2,457,289	\$2,457,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824384	Reencarpetamiento De La Vialidad En Av. Juan Gil Preciado (Carriles Laterales), Tramo 1, De La Av. Angel Leaño A La Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,733	\$108,733	\$108,733	\$108,733	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824390	Desazolve Y Rectificación Del Arroyo Seco En El Tramo De La Colonia Periodistas, En La Colonia El Mante Y Del Arroyo El Garabato En La Colonia El Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-034-16	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,475,860	\$1,475,860	\$1,475,860	\$1,475,860	\$1,030,763	\$1,030,763	\$1,030,763	69.84	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824402	Desazolve, Limpieza Y Rectificación De Canal La Martinica - Paseo De Las Aves En El Tramo De La Colonia Altagracia Y La Colonia La Martinica, En La Colonia Arroyo Hondo, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-035-16	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,495,686	\$1,495,686	\$1,495,686	\$1,495,686	\$1,081,273	\$1,081,273	\$1,081,273	72.29	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824422	Obras De Protección Consistentes En Construcción De Muro De Mampostería Calle Pino Y Calle Vicente Guerrero En La Colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-038-16	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$758,306	\$758,306	\$758,306	\$758,306	\$553,882	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824430	Construcción De Muro Perimetral Y Rehabilitación De Herrería En El Cdi. No. 2 ¿Pablo Casals¿, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-042-16	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,546,969	\$1,546,969	\$1,546,969	\$1,546,969	\$984,817	\$984,817	\$984,817	63.66	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824452	Construcción De Solución Pluvial Y De Reforzamiento En Terreno Afectado Por Deslaves En Paredes De Terreno Natural En Terreno Anexo A Residencial Poniente, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,496,387	\$4,496,387	\$4,496,387	\$4,496,387	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824465	Rehabilitación De Daños Por Sismo En Aplanados, Impermeabilizantes, Pintura, Plafones, Pisos Interiores Y Exteriores, En La Cruz Verde Santa Lucía, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-CA-AD-070-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,449,650	\$1,039,326	\$1,039,326	\$1,039,326	\$1,039,326	\$1,039,326	\$1,039,326	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Avance físico del 100% / Registro: Obra ne Proceso - Obra Concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824476	Construcción De Pavimento De Concreto Zamepado En La Calle Venustiano Carranza En La Colonia Agua Fria, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-072-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,503,202	\$1,503,202	\$1,503,202	\$1,503,202	\$531,748	\$531,748	\$531,748	35.37	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Física: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Registro: Obra concluida, en proceso de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824495	Construcción Y Rehabilitación De Bardas Perimetrales En El Centro Comunitario No. 15 Del Dif Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,398,736	\$1,398,736	\$1,398,736	\$1,398,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824507	Desazolve Y Limpieza En El Canal Santa Catalina En El Tramo De Av. Patria A Av. Mariano Otero, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-075-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,386,930	\$1,386,930	\$970,869	\$970,869	\$970,869	\$970,869	\$970,869	70.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: Obra en concluida pendiente de finiquitar / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824522	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Las Unidades Deportivas Santa María Del Pueblito Colonia Villas De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-077-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,495,650	\$1,495,650	\$1,495,650	\$1,495,650	\$523,478	\$523,478	\$523,478	35.00	\$0	Otros	0	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824536	Construcción De Estacionamiento Con Pavimento Asfáltico Y Sello Tipo Slurry Seal, Guarniciones, Adecuaciones A La Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado En El Archivo Histórico De Zapopan Jalisco	DOPI-MUN-RM-IM-AD-078-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,598,480	\$1,598,480	\$1,598,480	\$1,598,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824544	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Celda 5 En El Relleno Sanitario Picachos, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,115,518	\$1,115,518	\$1,115,518	\$1,115,518	\$147,839	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	13.30	Financiera: Obra en procesos, sin realizar pago. / Física: Avance físico de la primera estimación. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824549	Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1.	DOPI-MUN-RM-MOV-AD-080-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,250,237	\$1,250,237	\$1,250,237	\$1,250,237	\$317,987	\$317,987	\$317,987	25.43	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824564	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Y Construcción De Banquetas En La Calle Guillermo González Camarena Y Av. Paseo Valle Real, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,497,852	\$1,497,852	\$1,497,852	\$1,497,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824572	Corrección De Canal Pluvial, Construcción De Mamposteos, Zamepados, Puente Peatonal, Accesos Y Aproches En El Cruce Del Arroyo Ubicado En La Colonia Las Higueras, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,394,255	\$1,394,255	\$1,394,255	\$1,394,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824577	Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolidos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 1 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,497,870	\$1,497,870	\$1,497,870	\$1,497,870	\$1,110,366	\$1,110,366	\$1,110,366	74.13	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: Obra en proceso. / Registro: obra en proceso - Obra en proceso. - Obra en proceso.
JAL16160400824589	Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolidos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 2 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,439,130	\$1,439,130	\$1,439,130	\$1,439,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824594	Construcción De Banquetas, Bolidos, Sustitución De Rejillas Pluviales En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,497,520	\$1,497,520	\$1,497,520	\$1,497,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	5.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824599	Construcción De Banquetas, Bolidos, Sustitución De Rejillas Pluviales, Rehabilitación De Bocas De Tormenta En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,416	\$1,499,416	\$1,499,416	\$1,499,416	\$1,109,483	\$1,109,483	\$1,109,483	73.99	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824612	Construcción De Motor Lobby Con Concreto Hidráulico En La Plazoleta, Acceso A Estacionamiento Y Colocación De Arbolado En La Glorieta Venustiano Carranza Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Ja	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,373,625	\$1,373,625	\$1,373,625	\$1,373,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824623	Repavimentación, Sello Slurry Seal, Nivelación De Pozos De Visita Y Cajas De Válvulas En La Colonia Lomas Altas, En La Colonia Lomas Altas, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,232	\$1,498,232	\$1,498,232	\$1,498,232	\$1,194,227	\$1,194,227	\$1,194,227	79.71	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824627	Demolición De Viviendas Abandonadas, Reforzamiento De Taludes Y Adecuaciones Sanitarias En La Zona De Inundación Y Canal De La Martinica, Municipio De Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$940,138	\$1,450,005	\$1,450,005	\$1,450,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos.
JAL16160400824633	Rectificación, Rehabilitación Y Desazolve Del Arroyo La Campana; Y Reconstrucción De Banquetas En Avenida Central, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,450,005	\$1,450,005	\$1,450,005	\$1,450,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos.
JAL16160400824637	Construcción Y Reforzamiento De Bordos Primera Etapa En El Ejido De Santa Lucia, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,501,236	\$1,501,236	\$1,501,236	\$1,501,236	\$1,160,244	\$1,160,244	\$1,160,244	77.29	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824647	Obra Complementaria En El Parque El Polvorin li, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-EP-AD-135-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,494,650	\$1,494,650	\$1,494,650	\$1,494,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	25.00	Financiera: Obra en proceso sin iniciar pago / Física: Obra en proceso avance físico del 25%, sin iniciar pago. / Registro: Obra en proceso, 25% de avance físico, sin iniciar pago - Obra en proceso, 25% de avance físico, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824655	Estudios De Mecánica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Diferentes Obras 2016, Segunda Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$602,435	\$602,435	\$602,435	\$602,435	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824660	Complemento De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Milpillas, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,435,250	\$1,435,250	\$1,435,250	\$1,435,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824663	Complemento De La Construcción De Muro Oriente, Rehabilitación De Banquetas E Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan,	DOPI-MUN-RM-IM-AD-138-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,308,548	\$1,308,548	\$1,308,548	\$1,308,548	\$945,380	\$945,380	\$945,380	72.25	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824703	Construcción De Muro, Banquetas, Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IM-AD-139-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,485,649	\$1,485,649	\$1,485,649	\$1,485,649	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, avance físico 75% sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824705	Rehabilitación Del Área De Consultorios, Urgencias, Mortuorio Y Acabados En General En La Cruz Verde Sur Las Águilas, Colonia Las Águilas, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$3,504,992	\$3,504,992	\$3,504,992	\$3,504,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824713	Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE-CI-146-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Educación	En Ejecución	2016	\$4,839,304	\$4,839,304	\$4,839,304	\$4,839,304	\$1,209,826	\$1,209,826	\$1,209,826	25.00	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824719	Perforación Y Equipamiento De Pozo En El Ejido De Copalita.	DOPI-MUN-RM-AP-CI-147-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,204,600	\$5,204,600	\$5,204,600	\$5,204,600	\$1,301,150	\$1,301,150	\$1,301,150	25.00	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824727	Reencarpetado De La Vialidad, Desbastado De La Carpetas Existente, Nivelación De Pozos De Visita, En La Av. 5 De Mayo De Periférico Poniente A Av. Aviación, Municipio De Zapopan Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,069,996	\$5,069,996	\$5,069,996	\$5,069,996	\$1,267,499	\$1,267,499	\$1,267,499	25.00	\$0	Otros	0	0.00	15.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824730	Construcción De La Primera Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr-45, En La Colonia La Calma, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-154-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,382,311	\$3,382,311	\$3,382,311	\$3,382,311	\$845,578	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824735	Construcción De Empedrado Tradicional Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Mr-42, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,468,158	\$7,468,158	\$7,468,158	\$7,468,158	\$1,867,039	\$1,867,039	\$1,867,039	25.00	\$0	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824741	Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia San José Del Bajío, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE- CI-157-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Educación	En Ejecución	2016	\$3,269,772	\$3,269,772	\$3,269,772	\$3,269,772	\$817,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	97.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824752	Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos En La Ampliación De Copala, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE- CI-158-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Educación	En Ejecución	2016	\$3,328,459	\$3,328,459	\$3,328,459	\$3,328,459	\$832,115	\$832,115	\$832,115	25.00	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824754	Sustitución De Rejillas En Bocas De Tormenta En Avenida Patria Ente Avila Camacho Y Real Acueducto En Su Cruce Con Mariano Otero, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV- AD-159-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,439,734	\$1,439,734	\$1,439,734	\$1,439,734	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824758	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV- AD-160-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$704,617	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824760	Fortamun	-	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,506,309	\$5,506,309	\$5,506,309	\$5,506,309	\$5,506,309	\$5,506,309	\$5,506,309	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824763	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV- AD-161-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,587	\$999,587	\$999,587	\$999,587	\$713,779	\$713,779	\$713,779	71.41	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824768	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV- AD-162-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,115	\$1,000,115	\$1,000,115	\$1,000,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824772	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV- AD-163-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,001,251	\$1,001,251	\$1,001,251	\$1,001,251	\$899,585	\$899,585	\$899,585	89.85	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824779	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico	DOPI-MUN-RM-PAV- AD-164-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,002,129	\$1,002,129	\$1,002,129	\$1,002,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824790	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Poniente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV- AD-165-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$997,116	\$997,116	\$997,116	\$997,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824794	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-166-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,003,155	\$1,003,155	\$1,003,155	\$1,003,155	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825047	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-167-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$990,472	\$990,472	\$990,472	\$990,472	\$233,545	\$233,545	\$233,545	23.58	\$0	Otros	0	0.00	23.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825574	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-168-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$988,478	\$988,478	\$988,478	\$988,478	\$987,448	\$735,073	\$735,073	74.36	\$0	Otros	0	0.00	74.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825579	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-169-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$996,237	\$996,237	\$996,237	\$996,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825581	Trabajos Complementarios De Infraestructura Eléctrica Y De Alumbrado Público, Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ELE-AD-170-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,492,750	\$1,492,750	\$1,492,750	\$1,492,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825585	Pavimentación Con Adoquín Y Empedrado Tradicional Con Material Producto De Recuperación En Diferentes Vialidades En El Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-171-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,480,115	\$1,480,115	\$1,480,115	\$1,480,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825592	Rehabilitación De La Instalación Eléctrica, Iluminación Y Alumbrado Público En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-LP-173-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,929,444	\$8,929,444	\$8,929,444	\$8,929,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:
JAL16160400825690	Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria, Instalación De La Red Contra Incendio, Obra Civil, Elevador Y Acabados En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan , Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,276,943	\$10,276,943	\$10,276,943	\$10,276,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825699	Sustitución De Rejillas De Bocas De Tormenta En Diferentes Vialidades Del Municipio.	DOPI-MUN-RM-DP-LP-175-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,998,448	\$2,998,448	\$2,998,448	\$2,998,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825707	Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Miramar, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ID-LP-176-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,420,078	\$7,420,078	\$7,420,078	\$7,420,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400825711	Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Paseos Del Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Deporte	En Ejecución	2016	\$8,768,313	\$8,768,313	\$8,768,313	\$8,768,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825720	Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,913,056	\$7,913,056	\$7,913,056	\$7,913,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825725	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,494,945	\$1,494,945	\$1,494,945	\$1,494,945	\$437,591	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825735	Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-182-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,832	\$1,498,832	\$1,498,832	\$1,498,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825741	Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-183-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,492,150	\$1,492,150	\$1,492,150	\$1,492,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825746	Construcción De Colector Pluvial En El Camino Al Arenero, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-DP-AD-184-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,478,084	\$1,478,084	\$1,478,084	\$1,478,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825749	Proyecto Ejecutivo De La Renovación Y Ampliación Del Museo De Arte De Zapopan, Ubicado En El Andador 20 De Noviembre Y La Calle 28 De Enero, En La Cabecera Municipal, De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-185-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$986,035	\$986,035	\$986,035	\$986,035	\$246,509	\$246,509	\$246,509	25.00	\$0	Otros	0	0.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825754	Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 1.	DOPI-MUN-RM-DP-AD-186-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,479,766	\$1,479,766	\$1,479,766	\$1,479,766	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825760	Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Línea De Alejamiento En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-AP-AD-212-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,498,750	\$1,498,750	\$1,498,750	\$1,498,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825768	Suministro E Instalación De Piso De Danza Flotado De Duela De Maple En El Escenario Del Auditorio Del Centro Cultural Constitución, ,Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$932,552	\$932,552	\$932,552	\$932,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400825774	Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Segunda Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,350,126	\$1,350,126	\$1,350,126	\$1,350,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825782	Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte, Tramo 3, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-216-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,492,597	\$1,492,597	\$1,492,597	\$1,492,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825800	Construcción De Modulo De Sanitarios, En El Panteón De Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$950,216	\$950,216	\$950,216	\$950,216	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825805	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-218-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,494,567	\$1,494,567	\$1,494,567	\$1,494,567	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825817	Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 2.	DOPI-MUN-RM-DP-AD-219-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,421,736	\$1,421,736	\$1,421,736	\$1,421,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825877	Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta, Pozos De Filtración, Cancelería Y Albañilería En El Cri Ubicado En Av. Laureles Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IM-AD-220-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,495,361	\$1,495,361	\$1,495,361	\$1,495,361	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:
JAL16160400825883	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Paso Inferior De Periférico Norte Manuel Gomez Morín En Su Cruce Con La Av. Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-221-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,358,863	\$1,358,863	\$1,358,863	\$1,358,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825893	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-223-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$650,250	\$650,250	\$650,250	\$650,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825912	Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Estructuras De Regulación Hidráulica; Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,199,639	\$1,199,639	\$1,199,639	\$1,199,639	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825922	Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 2.	DOPI-MUN-RM-MOV-AD-234-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,342,103	\$1,342,103	\$1,342,103	\$1,342,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400825942	Construcción De Caseta De Vigilancia En El Parque Metropolitano, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IM-AD-235-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$915,870	\$915,870	\$915,870	\$915,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825993	Estudios De Impacto Ambiental, Diagnostico De Impacto Vial Y Estudio De Impacto Urbano, Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-236-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$556,069	\$556,069	\$556,069	\$556,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826005	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Banquetas, Adecuaciones De La Red Sanitaria E Hidráulica En La Av. D, Colonia El Tigre Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco, Tramo 1.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-237-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,480,217	\$1,480,217	\$1,480,217	\$1,480,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826015	Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En El Jardín De Niños Maria Trinidad Martínez Yañez, Clave Ct14djn1601j, Colonia Villas Perisur, Municipio De Zapopan, Jalisc	DOPI-MUN-RM-IE-AD-239-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Educación	En Ejecución	2016	\$315,620	\$315,620	\$315,620	\$315,620	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826033	Rehabilitación De Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria, Estructura De Protección De Rayos Ultravioleta Y Albañilería En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 1 Carmen Arce Zuno, Ubicado En La	DOPI-MUN-RM-IM-AD-241-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,276,850	\$1,276,850	\$1,276,850	\$1,276,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826054	Rehabilitación De El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 2 Pablo Casals Y Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 9 Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-242-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,510,250	\$1,510,250	\$1,510,250	\$1,510,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826064	Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 5 Y En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 6 Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IM-AD-243-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,368,256	\$1,368,256	\$1,368,256	\$1,368,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826079	Construcción De Muro Perimetral Y Herrería En Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No. 2 Santa Ana Tepetitlán Y Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No 1 La Higuera, Mun. Zapopan	DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,495,678	\$1,495,678	\$1,495,678	\$1,495,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826087	Reencarpetamiento De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, De La Calle Jacarandas De Pablo Neruda A Paseo Loma Larga, En La Colonia Colinas De San Javier, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-245-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,538,300	\$1,538,300	\$1,538,300	\$1,538,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826092	Electrificación De Pozo En El Ejido Copalita Y Pozo En La Localidad De Cerca Morada, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ELE-AD-248-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$969,038	\$969,038	\$969,038	\$969,038	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400826099	Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Tercera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,365,001	\$1,365,001	\$1,365,001	\$1,365,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826132	Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 3 Irene Robledo García, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-267-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,390,897	\$1,390,897	\$1,390,897	\$1,390,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826154	Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 4 Melvin Jones, Ubicado En La Colonia Jardines Del Sol, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IM-AD-268-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,472,679	\$1,472,679	\$1,472,679	\$1,472,679	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826175	Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Segunda Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-269-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,095,388	\$1,095,388	\$1,095,388	\$1,095,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826187	Rehabilitación De Baños Públicos En El Centro Acuatico Zapopan, Unidad Deportiva Francisco Villa Y En La Unidad Deportiva Base Aérea, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-270-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,485,215	\$1,485,215	\$1,485,215	\$1,485,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826413	Rehabilitación De Baños Públicos En La Unidad Deportiva El Vergel, Unidad Deportiva Santa Margarita "Las Margaritas" Y En La Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IM-AD-272-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,450,237	\$1,450,237	\$1,450,237	\$1,450,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826422	Suministro E Instalación De Sistema De Parrarrayos En El Centro Cultural Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$569,255	\$569,255	\$569,255	\$569,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826425	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Retorno Periférico Sur Hacia Av. Santa Esther Y En El Retorno Periférico Norte Hacia Av. Juan Pablo II, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-275-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$876,528	\$876,528	\$876,528	\$876,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826434	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Malinalli, De La Calle Cholollan A La Calle Delli, Colonia Mesa Colorada, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IH-AD-277-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$924,107	\$924,107	\$924,107	\$924,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826439	Instalación De Tomas Domiciliarias En La Colonia Marcelino García Barragán, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IH-AD-278-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$626,297	\$626,297	\$626,297	\$626,297	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400826462	Trabajos De Acabados En Las Áreas De Cirugía Y Especiales Del Hospital General De Zapopan, Ubicado En Las Calle Ramón Corona En La Colonia La Villa	OPZ-RMP-CS-LP-033/14	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Salud	En Ejecución	2016	\$17,998,588	\$17,998,588	\$17,998,588	\$17,998,588	\$4,499,647	\$4,499,647	\$4,499,647	25.00	\$0	Otros	0	0.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827686	Programa Presupuestario De Seguridad Publica	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$48,423,624	\$48,423,624	\$48,423,624	\$48,423,624	\$48,423,624	\$47,071,474	\$47,071,474	97.21	\$0	Otros	0	0.00	97.21	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827710	Programas Presupuestarios De La Coordinacion General De Gestion Integral De La Ciudad	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,853,528	\$7,853,528	\$7,853,528	\$6,276,541	\$2,976,541	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827727	Programa De Proteccion Civil	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,667,005	\$12,667,005	\$12,667,005	\$11,628,525	\$11,040,318	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827785	Programas De La Direccion General De Servicios Municipales	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,201,800	\$2,201,800	\$2,201,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827828	Proyectos De La Direccion De Integral Del Agua Y Drenaje	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827847	Proyectos De La Direccion De Mejoramiento Urbano	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,523,746	\$8,523,746	\$8,523,746	\$8,523,746	\$2,036,963	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827867	Proyectos De La Direccion De Parques Y Jardines	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,002,439	\$4,002,439	\$4,002,439	\$4,002,439	\$4,002,439	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827889	Proyectos De La Direccion De Pavimentos	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PAVIMENTOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,161,731	\$16,161,731	\$16,161,731	\$16,161,731	\$16,161,731	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827914	Proyectos De La Direccion De Alumbrado Público	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$20,525,560	\$20,524,560	\$20,524,560	\$20,524,560	\$20,524,560	\$7,223,600	\$7,223,600	35.19	\$0	Vehiculos	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827947	Proyectos De La Direccion De Aseo Público	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,049,370	\$9,049,370	\$9,049,370	\$6,486,808	\$6,486,808	\$4,169,040	\$4,169,040	46.07	\$0	Vehiculos	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828735	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90502	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$448,993	\$448,993	\$448,993	\$448,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828750	Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90503	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$469,114	\$469,114	\$469,114	\$469,114	\$140,734	\$140,734	\$140,734	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828753	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$926,450	\$926,450	\$926,450	\$926,450	\$277,935	\$277,935	\$277,935	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828757	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90533	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,379,056	\$1,379,056	\$1,379,056	\$1,379,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828771	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90642	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$545,750	\$545,750	\$545,750	\$545,750	\$163,725	\$163,725	\$163,725	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828781	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Un Aula Provisional, Trabajos De Accesibilidad	90510	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$448,968	\$448,968	\$448,968	\$448,968	\$134,690	\$134,690	\$134,690	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828805	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90640	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$480,171	\$480,171	\$480,171	\$480,171	\$144,051	\$144,051	\$144,051	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400828811	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$458,397	\$458,397	\$458,397	\$458,397	\$137,519	\$137,519	\$137,519	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828819	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,135,202	\$1,135,202	\$1,135,202	\$1,135,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828828	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90536	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,916,158	\$1,916,158	\$1,916,158	\$1,916,158	\$574,847	\$574,847	\$574,847	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828837	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90530	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,424,552	\$1,424,552	\$1,424,552	\$1,424,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828852	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90523	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$956,526	\$956,526	\$956,526	\$956,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828861	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90633	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$191,380	\$191,380	\$191,380	\$191,380	\$57,414	\$57,414	\$57,414	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828878	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90213	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$463,933	\$463,933	\$463,933	\$463,933	\$139,180	\$139,180	\$139,180	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828895	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90246	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,367,604	\$1,357,604	\$1,357,604	\$1,357,604	\$407,281	\$407,281	\$407,281	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828888	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$461,531	\$461,531	\$461,531	\$461,531	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828890	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,376,679	\$1,376,679	\$1,376,679	\$1,376,679	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828953	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$447,114	\$447,114	\$447,114	\$447,114	\$134,134	\$134,134	\$134,134	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828962	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$923,007	\$923,007	\$923,007	\$923,007	\$276,902	\$276,902	\$276,902	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400829336	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0036-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EL ESTADO E JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$7,041	\$7,041	\$7,041	\$7,041	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400829338	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	12-0028-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$34,880	\$34,881	\$34,881	\$34,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400829401	Alcance	INFEJALPOT16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$54,822,481	\$54,822,481	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Convenios Federales Nivel Proyecto Estado y Municipios

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016
Total: 216

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160400812625	Centro De Desarrollo Del Auto Del Futuro	FNE-161111-C1-2JAL-00329913	Jalisco	Cobertura estatal			Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14130400280829	Construcción De Edificio E De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Jocotepec De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,450,351	\$1,450,351	96.69	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280946	Construccion De Aula Didactica Y Aula De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$344,475	\$344,475	95.69	\$0	Metros Cuadrados	4,084	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281054	Construccion De Auditorio, Canchas De Usos Multiples Y Plazoletas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto	UDEG-37011300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,646,300	\$2,646,300	88.21	\$0	Metros Cuadrados	1,839	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN PRIMER ETAPA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281073	Construccion De 3 Talleres Y Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,019,999	\$1,019,999	80.00	\$0	Metros Cuadrados	1,163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281093	Construccion De Taller De Alimentos Y Bebidas De La Escuela Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$420,000	\$420,000	84.00	\$0	Metros Cuadrados	1,154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281114	Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tepatitlan De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,855,243	\$1,855,243	82.46	\$0	Metros Cuadrados	2,650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE Y ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO, ESTIMACIONES Y PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281150	Construccion De Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas , Modulo Jesus Maria, De La Universidad De Guadalaibra	UDEG-37011300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,952	\$598,952	99.83	\$0	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONESDE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400281176	Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,231,397	\$2,231,397	92.02	\$0	Metros Cuadrados	1,694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONESDE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281194	Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zúñiga De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$3,214,122	\$3,214,122	71.82	\$0	Metros Cuadrados	2,583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%A, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281218	Construccion De Edificio Con 1 Aula Audiovisual, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Escaleras, En La Escuela Preparatoria De Tonalá De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,223,097	\$1,223,097	74.13	\$0	Metros Cuadrados	3,342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281283	Construccion De Estructura Metálica Y Cubierta Con Multitecho Para Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,490,945	\$1,490,945	99.40	\$0	Metros Cuadrados	1,929	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% DEL ALCANCE DEL ALCANCE DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONESDE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281305	Construccion De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$3,460,035	\$3,460,035	83.37	\$0	Metros Cuadrados	1,649	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281324	Rehabilitacion De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$730,923	\$730,923	97.46	\$0	Metros Cuadrados	3,755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL 100% DEL ALCANCE DEL ALCANCE DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONESDE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281445	Rehabilitación De Auditorio Y Motivo De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal.	UDEG-37011300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$790,923	\$790,923	98.87	\$0	Metros Cuadrados	1,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL 100% , EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONESDE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281762	Obra Civil Y Equipamiento Teatral Del Conjunto De Artes Escénicas Del Centro Cultural Universitario	UDEG-19-09021300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$36,003,444	\$36,003,444	\$36,003,444	72.01	\$0	Metros Cuadrados	300,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543792	Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo	UDEG-226696	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$79,000,000	\$79,000,000	\$79,000,000	\$79,000,000	\$45,328,141	\$45,328,141	\$45,328,141	57.38	\$0	Metros Cuadrados	2,000,000	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300553981	Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, En La Escuela Preparatoria No. 14	UDEG0510_0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,196,937	\$3,196,937	31.97	\$0	Metros Cuadrados	1,922	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado el 30% de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554013	Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, Módulo Tlaquepaque	UDEG0510_0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,097,776	\$5,097,776	25.49	\$0	Metros Cuadrados	834	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554023	Construcción De Cuatro Edificios De Tres Niveles En El Módulo La Experiencia	UDEG0510_0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	335	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554028	Rehabilitación Eléctrica (Cambio Luminarios) En La Preparatoria De Jalisco	UDEG0510_0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,947	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554088	Remodelación De Área Deportiva En La Preparatoria No. 2	UDEG0510_0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,664	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554093	Tres Talleres Y Un Aula De Usos Múltiples, Cubo De Escaleras En La Preparatoria No. 3	UDEG0510_0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,179,800	\$2,179,800	\$2,179,800	\$2,179,800	\$2,179,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,830	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554097	Construcción De Espacios Para Taes En La Preparatoria No. 4	UDEG0510_0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,639	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554103	Construcción De Elevador, Rehabilitación De Auditorio Y Laboratorios En La Preparatoria No. 5	UDEG0510_0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,438	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554105	Construcción De Un Aula Techada De Usos Múltiples Que Contenga Canchas, Gradas, Vestidores Y Un Núcleo De 10 Baños En La Preparatoria No. 6	UDEG0510_0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,837	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554109	Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 13	UDEG0510_00010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,560,000	\$8,560,000	\$8,560,000	\$8,560,000	\$8,560,000	\$2,106,855	\$2,106,855	24.61	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554113	Construcción De Un Módulo De Dos Niveles Con 8 Espacios Físicos Que Incluyan Laboratorio De Cómputo, Aulas De Clase Y Sanitarios En La Preparatoria Regional De Ameca	UDEG0510_00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$1,238,190	\$1,238,190	29.13	\$0	Metros Cuadrados	1,061	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300554151	Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Regional De Autlán	UDEG0510_00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$3,906,014	\$3,906,014	60.09	\$0	Metros Cuadrados	1,665	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554158	Laboratorio De Idiomas, Aula Multimedia, Cubiculos De Tutorías, Aula De Lectura, Biblioteca En Preparatoria Regional De Casimiro Castillo	UDEG0510_00013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$2,521,938	\$2,521,938	69.76	\$0	Metros Cuadrados	572	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554161	Construcción Y Equipamiento De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tonalá Norte	UDEG0510_00014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,054,396	\$1,054,396	42.18	\$0	Metros Cuadrados	3,001	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554166	Rehabilitación De Baños En La Preparatoria Regional De Cihuatlán	UDEG0510_00015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$213,832	\$213,832	65.79	\$0	Metros Cuadrados	556	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554168	Construcción De Auditorio En La Preparatoria Regional De Colotlán	UDEG0510_00016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	808	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554174	Conclusión De Obra, Cerca Perimetral, Consistente En Cimentación De Piedra, Muro De Piedra Dos Rostros aparente, Dala De Concreto Y Tubo Metálico, Preparatoria Regional De Ciudad Guzman	UDEG0510_00017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$208,479	\$208,479	29.75	\$0	Metros Cuadrados	1,790	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554179	Construcción De Edificio, Con Tres Aulas, Un Laboratorio De Cómputo, Aula De Colegio Departamental Y Núcleo De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Sayula	UDEG0510_00018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,053,008	\$2,053,008	68.43	\$0	Metros Cuadrados	677	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554186	Construcción De Baños Para Alumnos (Hombres Y Mujeres), En La Parte Trasera De La Preparatoria Regional De Lagos De Moreno	UDEG0510_00019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,104	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554190	Rehabilitación De 2 Canchas Deportivas, Techado Y Malla Perimetral De Las Mismas En La Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos	UDEG0510_00020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$910,867	\$910,867	50.60	\$0	Metros Cuadrados	1,593	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300554194	Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples Al Aire Libre Con Cubierta De Lonario, El Cual Cuenta Con Escenario Y Áreas De Servicios En La Preparatoria No. 15	UDEG0510_00021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$1,067,773	\$1,067,773	38.83	\$0	Metros Cuadrados	2,572	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554197	Construcción Y Rehabilitación De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Tepatlitlán	UDEG0510_00022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$324,842	\$324,842	86.62	\$0	Metros Cuadrados	2,340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554203	Construcción Del Muro De Contención Y Barda Perimetral De Arroyo De La Virgen En La Preparatoria Regional De Puerto Vallarta	UDEG0510_00023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,722	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554204	Construcción De Barda Perimetral En La Preparatoria Regional De La Barca	UDEG0510_00024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$171,370	\$171,370	\$171,370	\$171,370	\$171,370	\$51,372	\$51,372	29.98	\$0	Metros Cuadrados	1,122	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso de albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado el 30% de anticipo más estimaciones pagadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554207	Baños Hombre, Baños Mujeres En La Preparatoria No. 16	UDEG0510_00025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$212,083	\$212,083	\$212,083	\$212,083	\$212,083	\$209,957	\$209,957	99.00	\$0	Metros Cuadrados	1,751	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555036	Construcción De Talleres Y Laboratorios En La Preparatoria Regional De El Grullo	UDEG0510_00026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$2,778,627	\$2,778,627	90.27	\$0	Metros Cuadrados	871	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555044	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Cubierta En La Preparatoria Regional De Tamazula	UDEG0510_00027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,491,000	\$1,491,000	\$1,491,000	\$1,491,000	\$1,491,000	\$1,011,794	\$1,011,794	67.86	\$0	Metros Cuadrados	805	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555058	Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tequila	UDEG0510_00028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	960	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555069	Areas Académicas Y Administrativas En El Módulo Etzatlán	UDEG0510_00029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$417,538	\$417,538	26.94	\$0	Metros Cuadrados	604	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555078	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado	UDEG0510_00030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	944	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555089	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradería (Incluye Conjunto De Baños Vestidores) Y Domo De La Preparatoria Regional De San Martín Hidalgo	UDEG0510_00031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$679,068	\$679,068	21.91	\$0	Metros Cuadrados	763	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555102	Construcción De Edificio Que Albergará Laboratorios Y Talleres De La Preparatoria No. 12	UDEG0510_00032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,480,000	\$8,480,000	\$8,480,000	\$8,480,000	\$8,480,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,832	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555108	Construcción De Un Edificio De Tres Niveles En La Preparatoria No. 8	UDEG0510_00033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$3,351,393	\$3,351,393	60.39	\$0	Metros Cuadrados	2,598	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555119	Construcción De Motivo De Ingreso Y Áreas De Gobierno Incluidas Dirección, Secretaría, Dos Oficinas Mayores, Control Escolar Y Coordinación Académica En La Preparatoria No. 11	UDEG0510_00033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,945,000	\$3,945,000	\$3,945,000	\$3,945,000	\$3,945,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,598	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555134	Construcción De Área Académica (Colegio Departamental) Y Servicios Educativos, (Orientación Educativa Y Tutorías En La Preparatoria Regional De Chapala	UDEG0510_00035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$411,367	\$411,367	29.92	\$0	Metros Cuadrados	1,156	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555163	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples (Basketbol Y Voleibol) Y 1 De Futbol 7 (Rápido) En La Preparatoria Regional De Jocotepec	UDEG0510_00036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,081	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555446	Remodelación De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Cubierta Y Gradería Con Base De Acero En La Preparatoria Regional De Tecolotán	UDEG0510_00037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$600,656	\$600,656	34.32	\$0	Metros Cuadrados	455	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso cimentación y estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555458	Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zúñiga	UDEG0510_00038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555474	Construcción De La Cancha De Futbol Siete Del Plantel En La Preparatoria Regional De Zapotlanejo	UDEG0510_00039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$463,025	\$463,025	20.58	\$0	Metros Cuadrados	1,036	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555480	Construcción De Edificio Dos Niveles En El Módulo San Marco	UDEG0510_00040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555485	Rehabilitación De Aulas, Laboratorios, Baños Y Anexos En El Módulo De Atenguillo	UDEG0510_00041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555488	Construcción De Un Edificio De Dos Niveles En El Módulo De Talpa De Allende	UDEG0510_00042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,670,085	\$1,670,085	98.97	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555514	Construcción De Edificio Que Cuente Con: 3 Aulas Para Talleres, Módulos De Baños Para Alumnos, Área Para Orientación Educativa, Tutoría, Sala De Maestros, En El Módulo San Ignacio Cerro Gordo	UDEG0510_00043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,062,346	\$2,062,346	91.66	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albanilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555531	Auditorio En El Módulo Ayotlan	UDEG0510_00044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,362,500	\$2,362,500	\$2,362,500	\$2,362,500	\$2,362,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555548	Aula De Clase, Laboratorio De Usos Múltiple Y Laboratorio De Cómputo, Baños Mujeres-Hombres, Biblioteca, Área Administrativa, Archivo Y Prefectura En El Módulo De Ayutla	UDEG0510_00045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555555	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En El Módulo De Tenmaxtlán	UDEG0510_00046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$119,705	\$119,705	29.93	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555562	Construcción De Edificio Para Talleres Tae En El Módulo Tonaya	UDEG0510_00047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,543,620	\$1,543,620	99.59	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555569	Construcción De Muro Perimetral En El Módulo Hermenegildo Galeana	UDEG0510_00048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$258,243	\$258,243	28.69	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555575	Construcción De Cerco Perimetral En El Módulo La Huerta	UDEG0510_00049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$899,861	\$899,861	\$899,861	\$899,861	\$899,861	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	333	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555590	Aulas, Biblioteca, Rampa, Dirección , Sala De Docentes En El Módulo Tecalitlán	UDEG0510_00050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$2,943,510	\$2,943,510	91.77	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555600	Construcción De Cerca Perimetra, Consistente En Tubo Metálico, Cédula 30 Con Una Altura De Tres Metros Sobre Muro De Piedra Dos Rostros Aparente En Módulo Tolinman	UDEG0510_00051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$260,998	\$260,998	29.83	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555607	Construcción De Sanitarios En El Módulo Zapotitlán De Vadillo	UDEG0510_00052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555618	Construcción De Barda Perimetral En El Módulo San Patricio Melaque	UDEG0510_00054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$213,832	\$213,832	42.77	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555628	Construcción Edificio De Dos Niveles Que Consta De Dos Aulas, Aula De Usos Múltiples, Laboratorios, Biblioteca Y Sanitarios En El Módulo De San Martín De Bolaños	UDEG0510_00055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,012,500	\$4,012,500	\$4,012,500	\$4,012,500	\$4,012,500	\$3,547,483	\$3,547,483	88.41	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555634	Construcción De Aula Para Maestros Y Almacén General En El Módulo Villa Guerrero	UDEG0510_00056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	218	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555649	Terminación De Conclusión De Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Del Edificio D, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples En El Módulo Quitupan	UDEG0510_00057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$354,885	\$354,885	44.36	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555652	Dos Aulas En El Módulo Manzanilla De La Paz	UDEG0510_00058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555660	Construcción De Un Edificio Que Albergue Un Laboratorio De Computo Con 40 Estaciones De Trabajo En El Módulo De Tizapan El Alto	UDEG0510_00059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555663	Construcción De Barda Perimetral En El Módulo Jamay	UDEG0510_00060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$220,286	\$220,286	\$220,286	\$220,286	\$220,286	\$65,839	\$65,839	29.89	\$0	Metros Cuadrados	547	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555671	Edificio Que Consta De: Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo San Diego De Alejandría	UDEG0510_00061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$1,340,822	\$1,340,822	57.06	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555678	Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo De Unión De San Antonio	UDEG0510_00062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,898,766	\$1,898,766	97.37	\$0	Metros Cuadrados	353	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555683	Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Aulas Didácticas En El Módulo Villa Hidalgo	UDEG0510_00063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,352,000	\$2,352,000	\$2,352,000	\$2,352,000	\$2,352,000	\$2,108,925	\$2,108,925	89.67	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555688	Construcción De Sanitarios Tanto Para Alumnos Como Personal De Servicios Y Académicos En El Módulo Atequiza	UDEG0510_00064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	428	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555693	Construcción De Laboratorio Para Procesar Alimentos Y Equipamiento Del Mismo En El Módulo De Tototlán	UDEG0510_00065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	395	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555705	Construcción De Aula, Biblioteca Y Núcleo De Sanitarios En El Módulo El Tuito	UDEG0510_00066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,319,430	\$1,319,430	94.24	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555717	Construcción Y Equipamiento De Edificio Que Consta De: 5 Aulas, Lab. De Computo, Baños, Bodega En El Módulo Ixtapa	UDEG0510_00067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$2,665,215	\$2,665,215	56.11	\$0	Metros Cuadrados	432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555725	Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo Pino Suárez	UDEG0510_00068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$619,875	\$619,875	25.43	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555733	Construcción De Un Edificio Nuevo De Dos Niveles En El Módulo Tomatlán	UDEG0510_00069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,228,647	\$2,228,647	76.85	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555744	Construcción Edificio (5 Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples, Administración, 3 Niveles, Módulo De Sanitarios, Módulo Jalostotitlán	UDEG0510_00070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,373,956	\$2,373,956	84.41	\$0	Metros Cuadrados	605	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555756	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Módulo De San Miguel El Alto	UDEG0510_00071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	883	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555763	Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo E Idiomas Y Cuatro Aulas En El Módulo De Cocula	UDEG0510_00072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$1,293,656	\$1,293,656	45.39	\$0	Metros Cuadrados	465	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555790	Habilitar Área De Tutorías, Área De Orientación Educativa, Sala De Atención A Alumnos, Adecuación De Baños En El Módulo De Villa Corona	UDEG0510_00073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$187,925	\$187,925	26.85	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555797	Edificio Que Consta De Sala De Maestros, Salón De Usos Múltiples, Baños Y Área De Orientación, Tutorías En El Módulo San Gabriel	UDEG0510_00074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	348	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555805	Construcción Y Equipamiento Del Cesae En El Módulo Tapalpa	UDEG0510_00075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555813	Construcción De Cubículos Escaleras En El Módulo Juchitlán	UDEG0510_00076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555820	Subestación Eléctrica En El Módulo De Unión De Tula	UDEG0510_00077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$77,225	\$77,225	25.74	\$0	Metros Cuadrados	472	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555829	Construcción Y Acondicionamiento De Auditorio Deportivo De Usos Múltiples En El Módulo Acatic	UDEG0510_00078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555841	Rehabilitación Y Mantenimiento De Muros Y Paredes De Auditorio, De Aulas Y Laboratoris, Biblioteca E Ingreso Módulo San Julian	UDEG0510_00079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555850	Construcción De Dos Aulas En El Módulo Valle De Guadalupe	UDEG0510_00080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$119,254	\$119,254	29.81	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556091	Mantenimiento De Instalaciones En El Módulo Yahualica	UDEG0510-00081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$550,073	\$550,073	64.71	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556094	Edificio De Dos Plantas Para Aulas De Clase Y Baños En El Módulo Arenal	UDEG0510-00082	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,904,848	\$1,904,848	84.66	\$0	Metros Cuadrados	502	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556102	Construcción De Edificio Que Consta De Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo De Magdalena	UDEG0510-00083	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,150,228	\$1,150,228	69.71	\$0	Metros Cuadrados	337	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556104	Edificio De 1 Nivel Que Contiene Una Área Administrativa Y Biblioteca En El Módulo Villa Atoyac	UDEG0510-00084	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$117,314	\$117,314	29.33	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556106	Patio Cívico Y Cancha De Usos Múltiples En La Extensión Oconahua	UDEG0510-00085	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$642,587	\$642,587	40.16	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556116	Construcción De Edificio Para Usos Múltiples En La Extensión Santa María Del Valle	UDEG0510-00086	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$1,214,055	\$1,214,055	25.97	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556124	Instalación Eléctrica (Sub Estación Eléctrica) En La Extensión Tuxcacuesco	UDEG0510-00087	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$595,291	\$595,291	99.22	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556128	Construcción De La Barda Perimetral Del Módulo Ayotitlán	UDEG0510-00088	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556132	Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Extensión Chacala	UDEG0510-00089	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$895,821	\$895,821	77.90	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556137	Laboratorio De Computo, Cubículos De Tutorías, Aulas De Lectura, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas En La Extensión Tecomate	UDEG0510-00090	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,449,680	\$2,449,680	87.40	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556144	Construcción De Edificio Que Consta De Administración, Laboratorio, Biblioteca, Laboratorio De Computo Y Aulas Didácticas En La Extensión Telcruz	UDEG0510-00091	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,727,795	\$1,727,795	57.59	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556146	Rehabilitación De Inmuebles, Reparación Del Sistema Eléctrico, Hidraulico Y Espacio De Baños En La Extensión Bolaños	UDEG0510-00092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556152	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Biblioteca En La Extensión El Salvador	UDEG0510-00093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,027,908	\$1,027,908	62.30	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556156	Laboratorio De Computo En La Extensión San Andres	UDEG0510-00094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,103,053	\$1,103,053	71.16	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556160	Construcción De La Reja Perimetral Del Plantel En La Extensión San Agustín	UDEG0510-00095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	571	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556162	Construcción De Barda Perimetral En La Extensión De Teocuitatlán De Corona	UDEG0510-00096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556167	Construcción De Edificio En La Extensión La Ribera	UDEG0510-00097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$2,154,022	\$2,154,022	63.35	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556172	Construcción De Una Biblioteca En La Extensión De Zapotlán Del Rey	UDEG0510-00098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,684,257	\$1,684,257	84.21	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556174	Construcción Edificio En La Extensión De San Francisco De Asís	UDEG0510-00099	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$2,905,601	\$2,905,601	67.57	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556178	Auditorio En La Preparatoria No. 17	UDEG0510-00100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,038	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556184	Edificio De Aulas En La Preparatoria No. 18	UDEG0510-00101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$3,218,814	\$3,218,814	75.29	\$0	Metros Cuadrados	1,783	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556187	Edificio D De Dos Plantas En El Módulo Amacueca	UDEG0510-00102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,052,695	\$2,052,695	\$2,052,695	\$2,052,695	\$2,052,695	\$1,877,968	\$1,877,968	91.49	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556189	Construcción De Un Edificio, Que Consta De Una Biblioteca Y Un Auditorio De Usos Múltiples, En El Módulo De Atemajac De Brizuela	UDEG0510-00103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$424,739	\$424,739	26.55	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556192	Construcción De Un Edificio De Tres Niveles, 8 Aulas, 3 Talleres Artísticos, 1 Núcleo De Baños En La Preparatoria No. 20	UDEG0510-00104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$2,654,881	\$2,654,881	60.51	\$0	Metros Cuadrados	1,455	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556196	Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 19	UDEG0510-00105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,975,000	\$8,975,000	\$8,975,000	\$8,975,000	\$8,975,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,134	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556199	Auditorio En La Extensión Copala	UDEG0510-00106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,820,560	\$1,820,560	\$1,820,560	\$1,820,560	\$1,820,560	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556207	Construcción De Una Cancha Deportiva Multiusos De Concreto Hidráulico. Construcción De Una Cancha Deportiva Con Pasto Sintético Y Gradas En El Módulo Santa Anita	UDEG0510-00107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,663,263	\$1,663,263	83.16	\$0	Metros Cuadrados	1,617	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556209	Construcción De Edificio Qu Constan De Laboratorio De Ciencias, Biblioteca Y Aula De Usos Múltiples En La Extensión El Chante	UDEG0510-00108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,247,995	\$1,247,995	65.68	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556217	Construcción De Baños, Escaleras, Sala De Maestros Y Aula Para Tutorías En La Extensión De Ixtlahuacan Del Rio	UDEG0510-00109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556221	Construcción Del Patio Cívico Y Plazoleta De Ingreso A Las Instalaciones Que Ocupa El Módulo Cañadas De Obregón De La Rtepa	UDEG0510-00110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$108,503	\$108,503	29.73	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556228	Edificio De Usos Múltiples En El Módulo De Acatlán De Juarez	UDEG0510-00111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$1,226,144	\$1,226,144	50.05	\$0	Metros Cuadrados	357	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556235	Construcción De 1 Edificio De Dos Niveles (Planta Baja Y Piso 1) En El Módulo Tocaltiche	UDEG0510-00112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,520,000	\$3,520,000	\$3,520,000	\$3,520,000	\$3,520,000	\$2,624,729	\$2,624,729	74.57	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556238	Construcción De Edificio De Dos Plantas En El Módulo Valle De Juarez	UDEG0510-00113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,910,145	\$1,910,145	99.49	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556242	Construcción De Edificio A De Dos Plantas, Laboratorio De Usos Múltiples, Biblioteca, Sanitarios, Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo Y Colegio Departamental, Módulo San Isidro Mazatepec	UDEG0510-00114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$2,648,196	\$2,648,196	85.98	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556249	Construcción De Edificio De 2 Niveles Con Aulas, Área Administrativa, Laboratorio De Usos Múltiples, Computo Y Módulo De Baños En El Módulo Pihuamo	UDEG0510-00115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,339,262	\$3,339,262	99.98	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556253	Construcción De Edificio De Usos Múltiples En El Módulo Amatitan	UDEG0510-00116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,285,772	\$1,285,772	77.93	\$0	Metros Cuadrados	510	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556256	Auditorio En El Módulo Hostotipaquillo	UDEG0510-00117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$985,915	\$985,915	75.84	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556264	Construcción De Edificio 10 Aulas, 2 Laboratorios De Cómputo, Taller Y Laboratorio De Plásticos, Área De Tutorías, Sanitarios Y Oficinas De Emprendurismo Y Vinculación En La Escuela Politécnica	UDEG0510-00118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$6,108,498	\$6,108,498	76.84	\$0	Metros Cuadrados	3,396	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556276	Equipamiento De Edificio De Tres Aulas En La Preparatoria No. 7	UDEG0510-E0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$496,725	\$496,725	\$496,725	\$496,725	\$496,725	\$496,573	\$496,573	99.97	\$0	Metros Cuadrados	4,523	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556281	Equipamiento De 5 Aulas, 2 Laboratorios De Computo, Laboratorio De Usos Multiples Taller Mecanico, Agropecuario, Enfermería En La Preparatoria Regional De Ocotlán	UDEG0510-E0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,833,784	\$1,833,784	61.13	\$0	Metros Cuadrados	2,138	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido el equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556289	Equipamiento De Laboratorio Multimedia De Idiomas En La Preparatoria Regional De Atotonilco	UDEG0510-E0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$240,089	\$240,089	21.66	\$0	Metros Cuadrados	1,408	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556292	Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En La Preparatoria Regional De Arandas	UDEG0510-E0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$974,827	\$974,827	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,547	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556294	Equipamiento De Laboratorio De Computo (3) En La Preparatoria Regional De Tonalá	UDEG0510-E0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,452	\$556,452	99.94	\$0	Metros Cuadrados	3,407	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556299	Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo Ubicados En Edificio A. En La Preparatoria No. 10	UDEG0510-E0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,710,770	\$1,710,770	99.96	\$0	Metros Cuadrados	7,039	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido el equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556304	Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo, Aula De Audiovisual, Biblioteca En El Módulo San Antonio Matute	UDEG0510-E0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$266,019	\$266,019	99.49	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556312	Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En El Módulo Jesús María	UDEG0510-E0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,355	\$986,355	98.64	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556319	Equipamiento De Aulas Para Clases, Laboratorio De Computo, Laboratorio De Usos Múltiples (Ciencias Experimentales) En El Módulo Mezcala	UDEG0510-E0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$974,150	\$974,150	79.69	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556323	Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas Y Biblioteca En El Módulo Mazamitla	UDEG0510-E00010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$288,057	\$288,057	82.46	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556327	Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas, Laboratorio De Ciencias Experimentales Y 3 Aulas En La Extensión Buena Vista	UDEG0510-E00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$288,057	\$288,057	88.63	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556330	Equipamiento De Laboratorio De Computo Módulo Chiquilistlán	UDEG0510-E00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$193,015	\$193,015	96.51	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido Equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556471	Construcción De Un Aula Didáctica En El Módulo De Miguel Hidalgo	UDEG0510-00053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300576967	Fortalecimiento De La Infraestructura Para La Detección De Incendios, Vigilancia, Monitoreo Y Protección De Los Ecosistemas Forestales Con El Fin De Reducir Los Efectos Por Emisiones De Gases De Efect	02-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,036,141	\$6,036,141	\$6,036,141	\$6,036,141	87.99	\$0	Equipamiento	171,944	0.00	97.00	Financiera: Recurso ejercido / Física: En espera de información / Registro: Se esta en espera de la entrega de la totalidad de las casetas y las torres de observación
JAL15150300577039	Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De La Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial Del Estado De Jalisco , Con El Diseño Y La Construcción De Una Plataforma Tecnológica Para El	03-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	50.00	\$0	Equipamiento	7,879,530	0.00	90.00	Financiera: Recurso ejercido / Física: Se esta en la espera del funcionamiento de la plataforma / Registro: La empresa se encuentra en los ajustes para el buen funcionamiento de la plataforma
JAL15150300577145	Fortalecimiento De Capacidades Comunitarias Para El Aprovechamiento Sustentable De Los Recursos Naturales En Áreas Prioritarias De Conservación	08-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,094,342	\$5,094,342	\$5,094,342	\$5,094,342	86.64	\$0	Equipamiento	7,879,530	0.00	100.00	Financiera: Recurso ejercido / Física: Proyecto finiquitado / Registro: Proyecto concluido y finiquitado
JAL15150300577239	Programa De Manejo Integral De La Cuenca Del Río Santiago- Guadalajara	011-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,703,919	\$3,703,919	\$3,703,919	\$3,703,919	94.49	\$0	Estudio de preinversión	7,879,530	0.00	100.00	Financiera: Recurso ejercido / Física: Se recibe y se valida la documento final por parte del área técnica / Registro: Se concluye el proyecto y se envía el oficio finiquito a la SEMARNAT
JAL15150300577341	Análisis Y Verificación De Imagen De Alta Resolución Para Mejorar El Sistema De Monitoreo, Reporte Y Verificación Para Los Cambios De La Cobertura Vegetal Del Estado De Jalisco (Sistema De Monitoreo,	012-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,568,000	\$784,000	\$783,216	\$783,216	\$783,216	\$783,216	49.95	\$0	Estudio de preinversión	7,879,530	0.00	100.00	Financiera: El monto corresponde a la primera y única ministración que se recibe / Física: Se valida la información por parte del área técnica que hace llegar la empresa / Registro: Se inicia el proceso de solicitud de finiquito ante la SEMARNAT
JAL15150300577445	Vectorización De Las Cartas Temáticas De Edafología Y Uso Potencial Del Suelo Escala 1:50,000 Del Estado De Jalisco	013-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$784,000	\$352,800	\$352,448	\$352,448	\$352,448	\$352,448	44.96	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: El monto corresponde a la primera y única ministración recibida / Física: Proyecto finiquitado / Registro: Proyecto concluido y finiquitado ante la SEMARNAT - Proyecto concluido y finiquitado ante la SEMARNAT
JAL15150400592384	Construcción De Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001500537	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$299,631,347	\$299,630,115	\$243,808,639	\$243,808,639	81.27	\$0	Metros Cuadrados	256,980	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592448	Machuelos Y Banquetas En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500528	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,291,023	\$1,287,127	\$1,287,127	\$1,287,127	\$1,287,127	\$1,287,127	\$1,287,127	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592503	Electrificación En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,601,735	\$800,803	\$800,803	\$800,803	\$800,803	\$800,803	\$800,803	100.00	\$0	Luminaria	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592551	Comedor Comunitario En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500530	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400592597	Pista De Atletismo Y Cancha De Fútbol En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500531	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,553,023	\$5,565,607	\$5,565,607	\$5,565,607	\$5,565,607	\$5,565,607	\$5,565,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592668	Red De Agua Potables En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500532	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,721,205	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400592701	Techumbre De Canchas De Usos Múltiples En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500533	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,194,136	\$1,257,977	\$1,257,977	\$1,257,977	\$1,257,977	\$1,257,977	\$1,257,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592718	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$795,732	\$238,720	\$238,720	\$238,720	\$238,720	\$238,720	\$238,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592741	Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples La Antorcha Col. Prados De Santa Lucía, Municipio De Zapopan.	060001500535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,561,224	\$468,298	\$468,298	\$468,298	\$468,298	\$468,298	\$468,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592769	Construcción De Albergue Cultural José Clemente Orozco, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500536	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,375,604	\$3,981,110	\$3,981,110	\$3,981,110	\$3,981,110	\$3,981,110	\$3,981,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615028	Programa Estatal Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos Sólidos En Jalisco	007-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,750,000	\$2,695,000	\$2,695,000	\$2,673,800	\$2,673,800	\$2,673,800	\$2,673,800	99.21	\$0	Estudio de preinversión	7,350,682	0.00	100.00	Financiera: Recurso ejercido / Física: Proyecto concluido / Registro: Se recibe y valida el proyecto por el área técnica y se envía finiquito a la SEMARNAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620192	Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Forestales En El Municipio De La Huerta	022-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,819,928	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,811,180	\$8,811,180	\$8,811,180	\$8,811,180	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Recurso ejercido / Física: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto concluido y finiquitado ante la CONAFOR- SEMARNAT
JAL15160100634904	Parque Tecnológico Agroindustrial En Cd. Guzmán, Jalisco (Segunda Etapa)	FNE-150709-CP12-00168586	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,200,000	\$15,311,197	\$15,311,197	\$15,311,197	\$15,311,197	\$15,311,197	\$15,311,197	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: Reintegro de int a Dic 2016 realizado / Física: En proceso de construcción el parque / Registro: En proceso de construcción el parque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100634958	Centro Integral Talabartero	FNE-150709-CP13-00168401	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,970,899	\$3,981,995	\$3,981,995	\$3,981,995	\$3,981,995	\$3,981,995	\$3,981,995	100.00	\$0	Metros	0	0.00	50.00	Financiera: Int a Dic reintegrado a Tesofe / Física: En proceso / Registro: En proceso
JAL15160100634970	Bienempleado Para La Industria Gráfica	FNE-150709-CP13-00168579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,442,500	\$3,452,120	\$3,452,120	\$3,452,120	\$3,452,120	\$3,452,120	\$3,452,120	100.00	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: Reintegro de int a Dic realizado / Física: En proceso / Registro: En proceso
JAL15160100634985	Sistema De Información Geográfica Estratégica Del Banco De Proyectos Jalisco	FNE-150710-CP15-00169363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750,000	\$752,096	\$752,096	\$752,096	\$752,096	\$752,096	\$752,096	100.00	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: Int a Dic se reintegraron a Tesofe / Física: En proceso / Registro: Reintegro de intereses a tesofe Dic 2016 sigue en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100635013	Proyecto Para Fortalecer El Desarrollo Y Crecimiento Del Sector Vestido Apoyando La Competitividad De 20 Empresas Aplicando El D7comercio Electronico	FNE-150325-C1-3-00130151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaria de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,958,660	\$7,049,125	\$7,049,125	\$7,049,125	\$7,049,125	\$7,049,125	\$7,049,125	100.00	\$0	Otros	0	0.00	71.00	Financiera: Reintegro de int a Dic 2016 a Tesofe / Física: En proceso / Registro: Reintegro de int a Dic realizado, el proyecto sigue en proceso

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160100639116	Construcción Y Equipamiento De 4 Estaciones De Transferencia De Residuos Sólidos Para El Simar Sur Sureste	Adi-1-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,724,742	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	100.00	\$0	Equipamiento	90,353	0.00	80.00	Financiera: Recurso ejercido / Física: En espera de toda la documentación / Registro: En espera de la documentación total que acredite la conclusión y termino del proyecto por parte del SIMAR Sur Sureste - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100639131	Elaboración Del Programa Intermunicipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial, Para La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Altos Sur, Jalisco	Adi-2-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$891,000	\$864,270	\$864,270	\$593,926	\$593,926	\$593,926	\$593,926	68.72	\$0	Otros	384,144	0.00	100.00	Financiera: Recurso ejercido / Física: Proyecto validado por el área técnica / Registro: Proyecto validado por el área técnica de la SEMADET por lo que se envía oficio finiquito a la SEMARNAT
JAL15160200679263	Cg228 Desarrollar Un Parque Industrial En Lagos De Moreno, li Etapa	FNE-150715-C-ES-0017456	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Consejo Estatal de Promoción Económica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160200681307	Trepcamp Jalisco Fomento Del Emprendimiento De Alto Impacto A Traves Del Desarrollo De Competencias Emprendedoras	FNE-150610-C2-7-00163179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,910,000	\$2,912,689	\$2,912,689	\$2,912,689	\$2,912,689	\$2,912,689	\$2,912,689	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	8.50	Financiera: Reintegro de int a Dic realizado / Física: En proceso / Registro: En proceso
JAL16160100636693	Construccion De La Primera Etapa De Unidad Deportiva	16-FORTALECE-01	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chante	Rural	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación		11-Educación Pública	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,205	\$1,483,205	\$1,483,205	\$1,483,205	\$1,483,205	98.88	\$0	Otros	1,900	0.00	98.88	Financiera: / Física: / Registro: ESTA CONCLUIDA EN UN 97% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636754	Pavimentacion De Calle Constitution (Entre Av. Revolucion Y Calle Palenque)	16-FORTALECE-01	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	K027 Mantenimiento de infraestructura		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,369,077	\$1,369,077	\$1,369,077	\$1,369,077	\$1,369,077	91.27	\$0	Metros Cuadrados	57,000	0.00	91.27	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO FISICAMENTE EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641785	Construccion De Terracerias Y Obras De Drenaje De La Obra 2da Etapa De Carretera A Montecillo	carretera-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Ciénega de Mora	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	100.00	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641787	Construccion De Pavimentos Y Señalamientos De La Obra 2da Etapa De Carretera A Montecillo	carretera-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Ciénega de Mora	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641791	Construcción De 5ta Etapa Del Malecón Del Alfaro, En La Cabecera Municipal	malecon-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641794	Equipamiento De La Obra, Construcción De 5ta Etapa Del Malecón Del Alfaro, En La Cabecera Municipal	malecon-02-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641797	Construccion De Tramo Complementario De Carretera A Castro	carretera-03-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa Bárbara (Estación Castro)	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641814	Pavimentación De Acceso En La Comunidad De Las Gueras	pav-03-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Güeras	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641817	Construccion De Colector Pluvial Y Líneas De Drenaje Y Agua Potable De La Obra; Pavimentación Y Construcción De Colector Pluvial En Calle San Juan En Cabecera Municipal	colect-02-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200641823	Terracerías Y Pavimentos De La Obra Pavimentación Y Construcción De Colector Pluvial En Calle San Juan En La Cabecera Municipal	pav-04-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641824	Trabajos Preliminares De La Obra Rehabilitación De Calle 20 De Noviembre En La Colonia El Refugio Encarnacion De Diaz	pav-05-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641830	Construcción De Terracerías Y Pavimentos De La Obra Rehabilitación De La La Calle 20 De Noviembre En La Colonia El Refugio Encarnación De Diaz	pav-06-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200641832	Suministro E Instalacion De Pergolas	pergolas-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Güeras	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641838	Suministro Y Colocación De Vegetación En Plaza Las Gueras	vege-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Güeras	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$44,362	\$44,362	\$44,362	\$44,362	\$44,362	\$44,362	\$44,362	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641839	Suministro Y Colocacion De Vegetacion En Calle San Juan	vege-02-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,080	\$13,080	\$13,080	\$13,080	\$13,080	\$13,080	\$13,080	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641840	Suministro Y Colocación De Malla Ciclónica En Obra Colector De Calle San Juan	malla-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665914	Trabajos Complementarios De La Obra Construcion De Tramo Complementario A Carretera A Castro	CARRETERA-04-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa Bárbara (Estación Castro)	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OPBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,203	\$109,203	\$109,203	\$109,203	\$109,203	\$109,203	\$109,203	100.00	\$0	Kilómetro lineal	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200678491	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. 22 000 (Tuxpan De Bolaños-Mesa Del Tirador)-Cruero Del Pescado-Ocota De La Sierra Subtramo Del Km 17 180 Al Km 19 690 En El Municipio De Mezquitic (Proii)	110001600052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	H. Ayuntamiento de Mezquitic	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200678517	Modernización Y Ampliación Del Camino E. C. (Mezquitic-Huejuquilla El Ato-Jesús María)-Cruero De Santa Cruz De Tepetates-San Andrés Cohamiata, Subtramo Del Km 17 550 Al Km 20 060 En Mezquitic	110001600053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	H. Ayuntamiento de Mezquitic	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200678842	Construcción Del Puente Vehicular "Llano Del Oro" (Tera Etapa) Ubicado En El Kilómetro 16 563 Del Camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirosto, En El Cruce Con El Río "La Eca" En Villa Purificación	110001600050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$7,839,822							0.00		Metros lineales	5,577	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL16160300732549	Proyecto Para Elevar La Productividad Y Competitividad De Productores El Sector Lácteo De Los Altos De Jalisco	FNE-160316-C1-2-00228933	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,406,278	\$2,438,029	\$2,438,029	\$2,438,029	\$2,406,278	\$2,406,278	\$2,406,278	98.70	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: El pago se realizo en Dic 2016 int a Nov 2016. / Física: En proceso el pago se realizo en dic / Registro: En proceso el pago se realizo en dic - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300737391	Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos Del Municipio De Zapopan, Jalisco	DGFAUT-01-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Zapopan, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$48,500,000	\$48,500,000	\$48,451,500	\$48,451,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,430,812	0.00	21.00	Financiera: Se concluye proceso de licitación y adjudicación de la obra y se elaboran y firman contratos / Fisica: Se esta en el proceso de arranque e inicio de la obra / Registro: El proyecto se adjudica y se inicia la obra por parte del municipio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740516	Red De Apoyo Al Emprendedor En El Estado De Jalisco 2016	FNE-160414-C2-1-00246728	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,503,200	\$5,547,360	\$5,503,200	\$5,503,200	\$5,503,200	\$5,503,200	\$5,503,200	99.20	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Pagado en Dic 2016. Int reg a Nov 2016 / Fisica: Pagado en Dic 2016. Int reg a Nov 2016 / Registro: Pagado en Dic 2016. Int reg a Nov 2016
JAL16160400812619	Digitalización Del Acervo Histórico Del Registro Público De Comercio	FNE-160406-C1-5-00242031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,469,500	\$1,473,791	\$1,473,790	\$1,473,791	\$1,473,791	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Para pago 2017 / Fisica: En proceso para pago 2017 / Registro: En proceso para pago 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812646	Jalisco Is On	FNE-161021-C2-5JAL-00327756	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,926,428	\$1,926,428	\$1,926,428	\$1,926,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Para pago 2017 / Fisica: Para pago 2017 el recurso llego en Dic / Registro: El recurso llego en Diciembre para tramitar el pago en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812648	Proyecto Regional Para Elevar La Productividad Y Competitividad Del Sector Lácteo	FNE-161020-C1-2JAL-00327677	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,005,075	\$2,005,075	\$2,005,075	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Para pago en 2017 / Fisica: Para pago en 2017 / Registro: En proceco Para pago 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812651	Proyecto Integral Para Carpinterías En Casimiro Castillo-La Huerta En El Estado De Jalisco	FNE-160830-C1-2JAL-00298338	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,001,776	\$2,001,776	\$2,001,776	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: El recurso llego en Nov se pago en Dic o Enero / Fisica: El pago se hara en 2017 / Registro: El pago se hara en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812654	Proyecto De Tecnificación Y Digitalización De 20 Unidades De Transporte Público En Puerto Vallarta, Jalisco	FNE-160909-C1-3JAL-00310777	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaria de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,338,572	\$1,340,283	\$1,340,283	\$1,340,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de pago / Fisica: En proceso de pago / Registro: En proceso recurso recibido en nov 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812658	Centro De Acopio Y Valor Agregado De Productos Apícolas Tonalá.	FNE-160824-C1-3JAL-00297484	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,011,655	\$3,011,655	\$3,011,655	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	99.61	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Para pago 2017 / Fisica: Para pago 2017 / Registro: En proceso para pago 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812660	Centro Regional Para La Calidad Empresarial Del Centro Universitario De Tonalá, Crece Tonalá	FNE-160829-C1-2JAL-00298378	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,300,000	\$4,318,604	\$4,318,604	\$4,318,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: El recurso llego en Dic 2016 para pago en 2017 / Fisica: El recurso llego en Dic 2016 para pago en 2017 / Registro: El recurso llego en Dic 2016 para pago en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812665	Playa Incluyente De Cuastecomates	FNE-160909-C1-2JAL-00311223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaria de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: El recurso llego en Dic 2016 / Fisica: El recurso llego en Dic 2016 / Registro: El recurso llego en Dic 2016
JAL16160400812670	Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial	FNE-160816-C1-2JAL-00290950	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaria de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,200,000	\$4,205,049	\$4,205,049	\$4,205,049	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	99.88	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Int a Dic 2016 / Fisica: Se pago en Dic 2016 en proceso / Registro: El pago se realizo en Dic 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813131	Centro De Desarrollo Del Auto Del Futuro	FNE-161111-C1-2JAL-00329913	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaria de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Recurso recibido en dic 2016 / Fisica: Recurso recibido en dic 2016 / Registro: En proceso recurso recibido en Dic 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400816142	Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza Ubicada En Calle Mascota S/N, Entre Las Calles Tlajomulco De Zúñiga, Puerto Vallarta Y Tecalitlán, Colonia Jalisco (Infraestructura Espacios Públicos), Municipio De T	110001600335	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,627,192	\$5,627,192	\$5,627,192	\$5,627,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816155	Rehabilitación De Parque Los Pinitos En La Colonia Jalisco, Municipio De Tonalá (Infraestructura, Espacios Públicos) (Parque Los Pinitos Ubicado En Av. La Barca S/N, Entre Las Calles Tequila Y Atoton	110001600336	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,250,192	\$5,250,192	\$5,250,192	\$5,250,012	\$5,249,135	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816183	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calles La Barca, San Cristóbal De La Barranca Y Tequila, En La Colonia Jalisco, Municipio De Tonalá (Infraestructura Habitatt,	110001600391	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,544,983	\$3,544,983	\$3,544,983	\$3,374,193	\$3,374,020	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821922	Linea De Alcantarillado De 12 Serie Z5, En Albergue El Pabellon A Traves Del Programa Apoyo A Jornaleros Agrícolas-Sedesol	16PAJA01	Jalisco	Autlán de Navarro	El Mentidero	Rural	Convenios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$558,000	\$558,000	\$558,000	\$558,000	\$558,000	\$558,000	\$558,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821945	Construccion De Guarniciones Y Empedrado En Vialidades Del Albergue El Pabellon A Traves Del Programa Apoyo A Jornaleros Agrícolas-Sedesol	16PAJA02	Jalisco	Autlán de Navarro	El Mentidero	Rural	Convenios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,165,840	\$2,165,840	\$1,532,079	\$1,532,079	\$1,532,079	\$1,532,079	\$1,532,079	70.74	\$0	Metros Cuadrados	1,900	0.00	70.74	Financiera: / Física: / Registro: LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 40%
JAL16160400821996	Consolidacion De Taludes En Cauce Del Arroyo Coajinque, A Traves De La Construccion De Gaviones	16PRIES1	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,286,624	\$1,286,624	\$1,286,623	\$1,286,623	\$1,286,623	\$1,286,623	\$1,286,623	100.00	\$0	Otros	1,478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISICAMENTE SE ENCUENTRA EN UN 40 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825784	Rehabilitacion De Ave. Lazaro Cardenas De Calle Josefa Ortiz De Dominguez- Calle 16 De Septiembre Colonia El Rosario	040	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,560	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825854	Pavimentacion En Concreto Hidraulico Del Boulevard Lic. Ramon Martin Huerta 1era Etapa	041	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825876	Rehabilitacion En Concreto Asfaltico De Prolongacion Av. Lazaro Cardenas En La Colonia El Paso-Pedregoso- ----Construccion De Unidad Deportiva Santa Teresa En La Colonia Santa Teresa	042	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,658,234	\$6,658,234	\$6,658,234	\$6,658,234	\$6,658,234	\$6,658,234	\$6,658,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,650	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Subsidios Federales Nivel Proyecto Estado y Municipios

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																												
Cuarto Trimestre 2016																												
Total: 1026																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633658	Rehabilitación De Plaza Pública San Juan Evangelista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	810	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633673	Infraestructura Vial En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Estado De Jalisco	175	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633687	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle José María Iglesias, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	129	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633704	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Tetlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633715	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	397	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633721	Rehabilitación De Instalaciones Y Construcción De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco	1059	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633732	Ampliación A Cuatro Carriles De La Avenida Adolf B. Horn, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	6	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633733	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Avenida Ferrocarril, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco (1)	120	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633750	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ignacio Aldama De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	128	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633805	Infraestructura Social En Colonia Del Carmen En La Cabecera Municipal, Municipio De Tepatlán De Morelos, Jalisco	1032	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633808	Construcción De Ciclo-Pistas Y Andadores Peatonales En El Municipio De Ocotlán, Jalisco	75	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633811	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Benemérito De Las Américas, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	124	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633816	Incorporación Vial De La Avenida Adolfo López Mateos A Circuito Sur (Camino Antiguo), En La Localidad De San Agustín, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	160	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633820	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Mamposteo Y Cercado Perimetral En Predio Municipal De Acatic, Jalisco	879	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633830	Infraestructura Social Para El Estado De Jalisco	164	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633837	Reencarpetamiento De Vialidades En La Colonia Parques Del Auditorio, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelaciones De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	484	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633840	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Ángeles, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	816	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633873	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad De Protección Civil Y Bomberos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	1135	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633874	Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Manuel Cambre, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	1136	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	384	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633899	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Guadalajara Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	82	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633900	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 25 En La Colonia Jardines Del Sauz, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1078	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633906	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalajara, Jalisco	1049	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633948	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tonalá Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	84	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633950	Construcción De Loza De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Puente Vehicular En Calle Vicente Guerrero En El Municipio De Jocotepec, Jalisco	102	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633963	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De La Artesanías En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	815	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633967	Construcción De La Calle Jesús Aguilar, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	97	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633983	Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	932	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633984	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plan De San Luis, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1065	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634010	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Calle Salvador Esquer De Tuxpan, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	132	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634021	Infraestructura En El Parque Ecoturístico De La Ribera De La Presa Del Salto, En El Municipio De Valle De Guadalupe, En El Estado De Jalisco	587	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634042	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1080	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634054	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Privada Josefina Ríos, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	133	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634097	Infraestructura Vial Y Peatonal En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco	315	Jalisco	Tuxcueca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634109	Rehabilitación De Plaza Pública Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	811	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634123	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco	400	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634128	Construcción Del Velatorio Municipal En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco	1003	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634137	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata, Municipio De Mixtlán, Jalisco	401	Jalisco	Mixtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634161	Sustitución De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico, Red De Agua Y Drenaje De La Calle Pino Suárez En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	534	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634169	Renovación De La Red De Infraestructura Hidráulica, Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco	821	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634180	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Campesino De La Colonia Juárez, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	125	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634217	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Pascual Orozco, Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	394	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634221	Pavimentación En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	465	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634240	Infraestructura Vial Para El Estado De Jalisco	311	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634253	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Juárez, Municipio De Techaluta De Montenegro, Jalisco	402	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634260	Construcción De La Red De Ciclistas Y Andador Peatonal En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	99	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Degollado Oriente, Municipio De Jocotepec, Jalisco.	391	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634318	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tlaquepaque Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	83	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634321	Pavimentacion Calle Guillermo Prieto , En El Municipio De Arandas, En El Estado De Jalisco	341	Jalisco	Arandas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634342	Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	485	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634361	Rehabilitación De Unidad Deportiva Con Pasto Sintético En La Comunidad De Las Pintas, En El Municipio De San Diego De Alejandría, En El Estado De Jalisco	1069	Jalisco	San Diego de Alejandría	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634368	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Benito Juárez, Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	388	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634396	Proyectos De Desarrollo Municipal En Jalostotitlán, Jalisco	684	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634408	Construcción De Edificio De Seguridad Pública, En El Municipio De San Julián, En El Estado De Jalisco	1119	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634435	Construcción De Red De Agua Potable, Municipio De Etzatlán, Jalisco	563	Jalisco	Etzatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634438	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	892	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634448	Rehabilitación De Mercados Municipales En Guadalajara, Jalisco	806	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634455	Construcción De Concreto Hidráulico En Las Calles Gigantes Y San José, Municipio De Acatic, Jalisco	77	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634456	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Municipio De Cuautla, Jalisco	80	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634462	Pavimentación Del Camino Barreras En El Municipio De Pihuamo, Jalisco	461	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634472	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ángel Cenicero, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	123	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634478	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Avenida Ferrocarril, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco (2)	121	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634486	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elotes), Municipio De Guadalajara, Jalisco.	814	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634487	Remodelación Y Ampliación Del Mercado Juárez, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	819	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634507	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ciudad De Tucson, Municipio De Guadalajara, Jalisco	1064	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634509	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Leyes De Reforma, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	130	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634528	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Guillermo Prieto, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	127	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634553	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Galeana, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	126	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634571	Construcción De La Segunda Etapa Del Punto Recreativo Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	555	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634582	Proyectos De Infraestructura Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco	789	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634583	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	131	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634586	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle 26 De Agosto De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	122	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634596	Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público, En El Municipio De Zapopan, Jalisco	146	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634611	Proyectos De Desarrollo Municipal En Sayula, Jalisco	714	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Progreso, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco.	396	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634624	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Calle Independencia, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco	399	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634628	Parque Urbano Las Aguilitas En Cabecera Municipal, Municipio De Tepatlán De Morelos, Jalisco	649	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634632	Construcción Del Parque Lineal En La Avenida Aurora Boreal En El Fraccionamiento Agaves, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	1001	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Prisciliano Sánchez, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco.	395	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634643	Pavimentación De Calles En Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco, En La Localidad De Cuexcomatitlán.	426	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634667	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Av. Santa María, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	398	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672159	Pavimentación De Calle Constitución Entre C. Revolución Mexicana Y C. Palenque-2449		Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672323	Construcción De Pavimento En Calle Av. Del Carmen Entre Calles Magdalena Pérez Y Calle Juárez, En La Col. Nuevo Fuerte-2546		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200672400	Pavimentación De La Calle Puerto Barra De Navidad, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2553		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672401	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Concreto Hidraulico Y Guarniciones De Concreto, En La Calle Revolucion, Primera Etapa, En La Localidad De Barranca De Otates, Municipio De Zacoalco De Torres.-2671		Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672421	Remodelación Integral De La Plaza Revolución, Municipio De San Gabriel.-2667		Jalisco	San Gabriel	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672455	Construcción De Pavimento En La Calle Ramón Corona Entre Calle López Mateos Y Calle Libra, En La Col. Valle De La Concepción.-2544		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672528	Construcción De Red De Agua Potable, Tomas Domiciliarias, Red De Alcantarillado, Descargas Sanitarias Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Encino, Colonia Del Bosque, Municipio De Tamazula De Gordiano.-2585		Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672590	Construcción De Pavimento En Adoquín, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Ramón Corona 1ra Etapa.-2468	-	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cihuatlán Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672616	Pavimentación De La Calle Puerto Las Peñas, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2552		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672619	Pavimentación De La Calle Perota, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2564		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672664	Pavimentacion Calle Dionisio Curiel.-2568		Jalisco	San Marcos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200672705	Construcción De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable Y Colocacion De Adoquin En Calles De La Delegación De Huaxtla-2435		Jalisco	El Arenal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672719	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De La Colonia La Floresta, En Tuxpan, Jalisco-2655		Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672727	Construcción De Pavimento En La Calle Vicente Guerrero Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Dr. Joaquín Figueroa, En La Col. Ferrocarril.-2545		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672763	Pavimento De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias Calles Las Rosas, Amapola, Priv. Jose, Priv. Miguel Y Priv. De Las Rosas En La Col. El Tapatio.-2627		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672802	Pavimentación De La Calle Puerto Vallarta, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2558		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672858	2da Etapa Museo Cristero-2504		Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672862	Rehabilitacion De Calle Principal Ramon Corona.-2654		Jalisco	Tuxcueca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672897	Construcción De La Calle Calzada A Base De Piedra Laja, Red De Drenaje Y Agua Potable En El Municipio De Ejutla, Jalisco.-2487		Jalisco	Ejutla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672940	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En El Parque Jimenez De Tuxpan, Jalisco-2656		Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200672985	Pavimentación De La Calle Cedro, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2560		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673025	Reconstruccion Vial E Infraestructura Basica Calle Juan Jose Castillo, De Sta. Lucia A Sta. Cristina En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.-2624		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673067	Bacheo Con Concreto Asfáltico -2549		Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673131	Construcción De La Carpeta Asfáltica En El Camino San Sebastián - San Andrés, Municipio De Gómez Farías-2573		Jalisco	Gómez Farías	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673148	Construcción De Pavimento En La Calle Panamá Entre Calles Dr. Delgadillo Araujo Y Calle Haití, En La Col. El Rosario-2547		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673256	Pavimentación De La Av. Juan Espada Grosi Con Concreto Hidráulico, Municipio De Tonila-2648		Jalisco	Tonila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673264	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad De Protección Civil Y Bomberos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco-311		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673265	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento, Instalacion De Alumbrado Publico Y Construccion De Banquetas En La Calle Jose Siordia En Cabecera Municipal De Etzatlán-2489		Jalisco	Etzatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673271	Red De Alcantarillado Calle Rivera Del Rio, Cabecera Municipal-2588		Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200673279	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Lucia,Santa Eustolia, Santa Mónica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.-2625		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673319	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto Del Camino A La Taberna - Entrada A La Quinta, Municipio De Zapotitlán De Vadillo-2677		Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673349	Construccion De La 1ra. Etapa De Unidad Deportiva En La Localidad De El Chante -2448		Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673381	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Fonhapo Arboledas-2431		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673438	Pavimentación De La Calle Olivo, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2561		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673467	Pavimentacion De La Calle Pablo Vi.-2510		Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673511	Pavimentación De La Calle Abeto, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2565		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673525	Cale Nayarit, Construccion De Concreto Hidraulico Con Redes De Agua Potable Y Drenaje-2560		Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200673801	Construccion De Techumbre Basica , En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De La Tortuga , Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco.-2576		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200673853	Construcción De Centro Multiusos Para Fomento De La Educación, Alimentación Y Asistencia Social Primera Etapa-2479		Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673862	Construcción De Cancha De Futbol Siete En Unidad Deportiva Primera Etapa-2502		Jalisco	Huejúcar	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673924	Rehabilitación De La Plaza Principal De Colotitlán Municipio De Tenamaxtlán-2590		Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673945	Pavimentación De La Calle Laurel, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2555		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674000	Pavimentación De La Calle Ahuehuete, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2557		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674046	Zm-Guadalajara-(Jalisco)-5892		Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200674101	Colocacion De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Rodamiento Y Sustitucion De Redes Sanitarias E Hidraulicas En Calle Retiro, Entre Calle Lauro Montenegro Y Telesecundaria Y En Calle Cuauhtemoc Entre Calle Niños Heroes Y Calle Lazaro Cardenas En La Localidad Del Zapote, Municipio De Techaluta-2589		Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674135	Pavimentación Calle Obeliscos-2508		Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674142	Pavimentación De La Calle Pino, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2563		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674329	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Loma Verde-2512		Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674477	Rehabilitación De Vialidades Con Bacheo Y Aplicación De Mortero Asfáltico Tipo Slurry En La Cabecera Municipal De Villa Corona, Jalisco-2668		Jalisco	Villa Corona	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674545	Construcción De Techumbre Para La Escuela Secundaria Foránea No 32 Francisco Javier Sauza Mora -2607		Jalisco	Tequila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674637	Pavimentación De La Calle Nogal-Fresno, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2559		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674670	Zm-Ocotlán-(Jalisco)-5893		Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200674711	Pavimentación Calle Río Grijalva-2509		Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674771	Construccion De Unidad Deportiva En La Comunidad Indígena De Mesa Del Tirador-2466		Jalisco	Bolaños	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674836	Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Manuel Cambre, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco-312		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674839	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Cristina, Calle Santa Rosalia, Calle San Fernando Y Calle San Odilon, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa Maria, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.-2622		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674910	Sustitución De Banquetas Primera Etapa En La Calle Libertad E Independencia, En Cabecera Municipal De Acatlán De Juárez-2429		Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,440,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200675007	Pavimentación Calle Río Balsas-2511		Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675082	Construccion De Pavimento Hidraulico, Banquetas Guarniciones Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Rehabilitacion De Red Alcantarillado Y Alumbrado En Calle Ing. Pedro Orozco, Entre Las Calles Garcia Lopez Y Miguel Gonzalez-2681		Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675097	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Jesús Madera, León Covarrubias, José Rubio Y Marcelino Hernández De La Ciudad De El Grullo, Del Municipio De El Grullo, Jalisco-2490		Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675164	Pavimentación Andadores En Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y De Drenaje Sanitario Colonia Eduardo Moreno, Municipio De Tecalitlán-2587		Jalisco	Tecalitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675174	Construcción De Cancha De Futbol Rapido-2469		Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675212	Construcción De Techumbre Básica , En La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Teleacapan Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2579		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200675213	Reconstrucción Vial De La Calle Bahía De Huatulco Entre Av. Agrícola Y Vicente Guerrero En La Colonia Parques De Santa María, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.-2626		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675326	¿Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples, Rehabilitación De Losas De Cancha De Usos Múltiples Y Alumbrado En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, En La Delegación De Huascalco¿-2581		Jalisco	Santa María de los Ángeles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675327	Obra Complementaria De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Y Construcción De Parque En La Calle De Jose Figueroa De Calle San Fernando A San Odilon En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque-2623		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675329	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Usos Múltiples Ex-Estación -2430		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675362	Pavimento De Calle Ingreso Al Terrero-2519		Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675402	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Venustiano Carranza De La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro-2528		Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675435	Pavimentación A Base De Empedrado Ahogado En El Camino El Salvador El Olvido En Tequila, Jalisco-2606		Jalisco	Tequila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675453	Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2562		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675459	Pavimentación De La Calle Puerto Escondido, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. -2551		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675462	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Concreto Hidráulico, En La Calle Prisciliano Sanchez, Primera Etapa, En La Localidad De San Marcos Evangelista, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco -2670		Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675468	Pavimentación Con Huellas De Concreto Hidráulico Y Empedrado Zampeado En Calle Sin Nombre Entre Ocampo Y Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Tuxcacuesco-2653		Jalisco	Tuxcacuesco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675505	Zm-Puerto Vallarta-(Jalisco)-5894		Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675550	Empedrado Y Banquetas En La Colonia De Fátima, Municipio De Zapotitlán De Vadillo-2676		Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675592	Pavimentación De La Calle Colima, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2566		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675632	Pavimentación De La Calle Cancún, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. -2554		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675637	Pavimentación Con Empedrado Zampeado Y Adoquin En Calle Juan A. De La Fuente Y Constitución En La Cabecera Municipal De Juchitlán-2523		Jalisco	Juchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675720	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación La Paz, Municipio De Tamazula De Gordiano-2586		Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675737	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Maria Meza Leal-2500		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675740	Construcción De Techumbre En Patio Cívico En La Escuela Ricardo Flores Magon En Cabecera Municipal-2499		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675749	Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2566		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675803	Construccion De Terracerias Y Suministro De Material Para Base En Distintos Caminos A Comunidades Del Municipio-2503		Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675829	Pavimentación De La Calle Playa Grande, En La Colonia La Moderna, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2567		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675917	Construcción De Techumbre En Pátios Cívicos En Escuela Primaria Emiliano Zapata En Cabecera Municipal-2501		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675920	Construccion Para Rampas Y Banquetas Para Personas Con Capacidades Diferentes-2505		Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675944	Construcción De Cancha Deportiva-2548		Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300732167	Construccion De 2da Etapa De Colector Principal En La Cabecera Municipal De Tapalpa	1	Jalisco	Tapalpa	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733701	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Campesino De La Colonia Juárez, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 331	331	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300733704	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Degollado Oriente, Municipio De Jocotepec, Jalisco. - 287	287	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733715	Pavimentacion Calle Guillermo Prieto , En El Municipio De Arandas, En El Estado De Jalisco - 262	262	Jalisco	Arandas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733719	Rehabilitacion De Vialidades Con Bacheo Y Aplicacion De Mortero Asfaltico Tipo Slurry En La Cabecera Municipal De Villa Corona, Jalisco - 1577	1577	Jalisco	Villa Corona	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733851	Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Concepción - Unión Del Cuatro Y Blvd. Santa Fe, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga - 2922	2922	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733870	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 317	317	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733871	Incorporación Vial De La Avenida Adolfo López Mateos A Circuito Sur (Camino Antiguo), En La Localidad De San Agustín, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco - 321	321	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733872	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Leyes De Reforma, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 336	336	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733873	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 337	337	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300733878	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco. / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Puerto Melaque En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.) - 274	274	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733879	Rehabilitación De Mercados Municipales En Guadalajara, Jalisco - 278	278	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733880	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 280	280	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733881	Proyectos De Desarrollo Municipal En Sayula, Jalisco - 307	307	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco. / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Francisco Sarabia En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.) - 271	271	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733904	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre (Del Centro De Salud) En La Localidad De Ramblas Chico - 1576	1576	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300733972	Pavimentacion Calle Dionisio Curiel - 1560	1560	Jalisco	San Marcos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733973	Construcción De Empedrado En La Localidad De Santiago De Pinos , Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco. - 1562	1562	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733974	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación La Paz, Municipio De Tamazula De Gordiano - 1563	1563	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733975	Reconstruccion Vial E Infraestructura Basica Calle Juan Jose Castillo, De Sta. Lucia A Sta. Cristina En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque. - 1571	1571	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734063	Proyecto De Paisaje Urbano Y Andador De Calle Independencia - Hidalgo, Municipio De San Pedro Tlaquepaque - 2924	2924	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734080	Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco - 353	353	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734157	Construcción De Pavimento En Calle Av. Del Carmen Entre Calles Magdalena Pérez Y Calle Juárez, En La Col. Nuevo Fuerte - 1559	1559	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734241	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Galeana, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 332	332	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734246	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Viena, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco - 293	293	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734247	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De La Artesanías En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 304	304	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734263	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Municipio De Cuautla, Jalisco - 267	267	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734264	Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadalajara, Jalisco - 270	270	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734265	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Gigantes En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De G	139-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300734311	Andador Malecon Jesus Pescador - 1542	1542	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734429	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público: Extensión Línea 2 Del Tren Ligero Tetlán-Parque De La Solidaridad, Municipio De Guadalajara - 2920	2920	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734441	Pavimentación De Calles En Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco, En La Localidad De Cuexcomatitlán. - 322	322	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734443	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 25 En La Colonia Jardines Del Sauz, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 281	281	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734544	Pavimentación Calle Obeliscos - 1551	1551	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734569	Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Fresno, Municipio De Amacueca - 1533	1533	Jalisco	Amacueca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734625	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Avenida Ferrocarril, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 327	327	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734630	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elotes), Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 282	282	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734631	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Av. Santa María, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco - 292	292	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734635	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Pascual Orozco, Municipio De Cihuatlán, Jalisco. - 266	266	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734636	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Molecón En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Gu	DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734693	Construccion De Unidad Deportiva En La Comunidad Indigena De Mesa Del Tirador - 1540	1540	Jalisco	Bolaños	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734747	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle José María Iglesias, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 335	335	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734805	Construcción Del Parque Lineal En La Avenida Aurora Boreal En El Fraccionamiento Agaves, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 320	320	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734806	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Guillermo Prieto, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 333	333	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734811	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - 301	301	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734959	Construcción De La Segunda Etapa Del Punto Recreativo Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 319	319	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734960	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle 26 De Agosto De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 328	328	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734964	Remodelación Y Ampliación Del Mercado Juárez, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 305	305	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734965	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tlaquepaque Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco - 310	310	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735037	Rehabilitación De La Calle Allende En El Municipio De Guachinango, Jalisco - 1545	1545	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735165	Repavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Camino De Ingreso A San Isidro - 1575	1575	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735166	Proyecto Para La Solución Integral Vial En Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, Municipio De San Pedro Tlaquepaque - 2923	2923	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735172	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ángel Cenicero, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 329	329	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735174	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalajara, Jalisco - 275	275	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735175	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plan De San Luis, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 277	277	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735176	Construccion De Edificio De Seguridad Pública, En El Municipio De San Julián, En El Estado De Jalisco - 297	297	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735178	Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Manuel Cambre, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 303	303	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735196	Construcción De Cubiertas En Escuelas Del Municipio De Zapopan, Jalisco - 1580	1580	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735259	Pavimentacion En Asfalto En Calle Niños Heroes En Tecomanlan - 1566	1566	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735260	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Lucia,Santa Eustolia, Santa Mónica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - 1572	1572	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735334	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Municipio De Guadalajara. - 2918	2918	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735338	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Municipio De Tonalá - 2925	2925	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735348	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Benemérito De Las Américas, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 330	330	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735351	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Guadalajara Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco - 309	309	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735352	Sustitución De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico, Red De Agua Y Drenaje De La Calle Pino Suárez En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 340	340	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Progreso, Municipio De Zacualco De Torres, Jalisco. - 347	347	Jalisco	Zacualco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735479	Construcción De Ciclo-Pistas Y Andadores Peatonales En El Municipio De Ocotlán, Jalisco - 290	290	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735533	Pavimentación En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 323	323	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735534	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ignacio Aldama De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 334	334	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Prisciliano Sánchez, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco. - 346	346	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735539	Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público, En El Municipio De Zapopan, Jalisco - 351	351	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735597	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Inducidas De La Calle Othon Blanco, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico En La Colonia Lomas De Polanco, Municipio De Guadalajara, Jalisco - 1548	1548	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735621	Construccion De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Cihuatlan Entre Calle San Julian Y Av. Malecon Col. Jalisco Municipio De Tonalá, Jalisco. - 1573	1573	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735693	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Camino A Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, Municipio De El Salto - 2921	2921	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735712	Construcción De La Calle Jesús Aguilar, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 318	318	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735713	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Ángeles, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 283	283	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735715	Pavimentación Del Camino Barreras En El Municipio De Pihuamo, Jalisco - 291	291	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735717	Proyectos De Infraestructura Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco - 343	343	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735801	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Con Concreto Hidráulico, Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Canal Pluvial, Equipamiento Con Mobiliario Fijo Y Red De Alumbrado Público, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 1570	1570	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735877	Proyecto De Paisaje Urbano Av. Libertad, Municipio De Guadalajara - 2919	2919	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735894	Rehabilitación De Plaza Pública San Juan Evangelista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 324	324	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735895	Infraestructura Vial Y Peatonal En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco - 326	326	Jalisco	Tuxcueca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735896	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Calle Salvador Esquer De Tuxpan, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 338	338	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735899	Proyectos De Desarrollo Municipal En Jalostotitlán, Jalisco - 284	284	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735900	Construcción De La Red De Ciclistas Y Andador Peatonal En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 300	300	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735901	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tonalá Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco - 311	311	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735902	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Privada Josefina Ríos, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 339	339	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735903	Reencarpetamiento De Vialidades En La Colonia Parques Del Auditorio, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelaciones De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco - 352	352	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736006	Red De Alcantarillado Calle Rivera Del Río, Cabecera Municipal - 1564	1564	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736059	Construcción De Loza De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Puente Vehicular En Calle Vicente Guerrero En El Municipio De Jocotepec, Jalisco - 286	286	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736060	Ampliación A Cuatro Carriles De La Avenida Adolf B. Horn, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 316	316	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736093	Rehabilitación De Plaza Pública Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 325	325	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736099	Rehabilitación De Unidad Deportiva Con Pasto Sintético En La Comunidad De Las Pintas, En El Municipio De San Diego De Alejandría, En El Estado De Jalisco - 294	294	Jalisco	San Diego de Alejandría	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736100	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad De Protección Civil Y Bomberos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 302	302	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736102	Rehabilitación De Instalaciones Y Construcción De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco - 355	355	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736206	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Venustiano Carranza De La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro - 1555	1555	Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736226	Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Laureles Y Periférico Norte, Municipio De Zapopan. - 2926	2926	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736229	Pavimentacion Drenaje Y Agua Potable En Calle Orozco Y Jimenez En Purisima, Municipio De Atotonilco El Alto - 1536	1536	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736305	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ciudad De Tucson, Municipio De Guadalajara, Jalisco - 276	276	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Benito Juárez, Municipio De Cihuatlán, Jalisco. - 265	265	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736324	Construccion De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Barra De Navidad De And. Tequila A Calle Cajititlan, Col. Jalisco Municipio De Tonalá, Jalisco. - 1574	1574	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736375	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles De Las Flores Av. Dr. Fernando De Alba Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Atotonilco El Alto - 1537	1537	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736396	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 34 Luis Perez Pichojos En El Municipio De Guadalajara, Jalisco - 1549	1549	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736400	Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calleteodora Rodriguez - 1552	1552	Jalisco	Jamay	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736401	Casa De La Cultura, Primera Etapa, En Capilla De Guadalupe - 1567	1567	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736491	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Tetlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 279	279	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736503	Construcción De Red De Agua Potable, Municipio De Etzatlán, Jalisco - 268	268	Jalisco	Etzatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736511	Construccion De Pavimento Hidraulico, Banquetas Guarniciones Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Rehabilitacion De Red Alcantarillado Y Alumbrado En Calle Ing. Pedro Orozco, Entre Las Calles Garcia Lopez Y Miguel Gonzalez - 1584	1584	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300810646	Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco / (Reencarpetamiento De Vialidad Calle Pipila Con Concreto Hidráulico Desde La Calle Felipe Ángeles A La Calle Rizo Ayala, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopano, Jalisco.)-285 - 285	285	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810712	Construcción De La Conexión Vial Metropolitana Malecón Poniente - Calle Ciudad Victoria, Primera Etapa, En El Municipio De Ocotlán-6824 - 6824	6824	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810743	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Laureles, Municipio De Zapopan.-6836 - 6836	6836	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810812	Construcción Del Circuito Vial Metropolitano Libertad En La Zona Sur Oriente De La Cabecera Municipal, Segunda Etapa, En El Municipio De Jamay.-6822 - 6822	6822	Jalisco	Jamay	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810837	Infraestructura Social Para El Estado De Jalisco / (Rehabilitación De Áreas Peatonales, Rampas Acceso Universal, En Las Principales Calles De La Cabecera Municipal De Poncitlan, Jalisco.)-273 - 273	273	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810870	Rehabilitación, Adaptación Y Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral, Para Mejorar La Calidad De Atención A Las Personas Con Discapacidad Del Estado De Jalisco-6986 - 6986	6986	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810904	Conexión Vial Metropolitana Zapotlanejo - Tonalá , Primera Etapa, Municipio De Zapotlanejo-6843 - 6843	6843	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300810917	Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovia En El Malecón De Juancatlán, Municipio De Juancatlán-6823 - 6823	6823	Jalisco	Juancatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810920	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Av.México, Del 2+800 Al 9+280 Hasta La Avenida Federacion, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco, Tercera Etapa, (Cadenamiento Del 2+800 Al 5+140.13)-6825 - 6825	6825	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810949	Proyecto De Paisaje Urbano En La Inmediación A La Glorieta La Normal, Municipio De Guadalajara -6820 - 6820	6820	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810952	Construcción De Conexion Troncal De Transporte Publico En Av. Tonalá, Primera Etapa, Municipio De Tonalá-6846 - 6846	6846	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810963	Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovia En Camino A Juancatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, Municipio De El Salto-6827 - 6827	6827	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300811023	Solución Integral Vial De La Av. 8 De Julio - San Sebastianito En Anillo Periférico, Segunda Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque-6832 - 6832	6832	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300811129	Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovia En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara-6848 - 6848	6848	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300811244	Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovia En Av. Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga-6829 - 6829	6829	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300811339	Solucion Vial En Av. 5 De Mayo Y Periferico, Primera Etapa, Municipio De Zapopan-6837 - 6837	6837	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400813592	Remodelación Y Ampliación Del Mercado Juarez	FORTAFIN-01-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,000,000							0.00		Metros Cuadrados	4,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160400813598	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De Las Artesanías	FORTAFIN-02-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000							0.00		Metros Cuadrados	15,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160400813671	Construccion De La Red De Ciclistas Y Andador Peatonal En La Av. 8 De Julio (Actualmente Av. Jesus Michel Gonzalez) En Los Fraccionamientos Geovilla , Los Olivos, Amaneceres Y Paseos Del Prado	FORTAFIN-03-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000							0.00		Metros Cuadrados	590	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160400821026	Rehabilitación De Mercados Y Estancias Infantiles	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400822610	Pavimentación De Concreto Hidráulico	140671601001	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160400825955	Construcción De Parque Lineal En La Avenida Aurora Boreal En El Fraccionamiento Agaves, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	074-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400827030	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Ávila Camacho, Municipios De Guadalajara Y Zapopan	06001600411	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400827691	Equipamiento Y Equipo Del Edificio A, Módulo Tonila Tuxpan	UIDG-014SEMS0045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831164	Proyecto De Paisaje Urbano Y Andador En Av. López Mateos, Municipio De Guadalajara.	6916	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Debe ser definida por la Entidad Federativa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831165	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público De Av. Juan Gil Preciado, Municipio De Zapopan	6930	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Debe ser definida por la Entidad Federativa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200339042	Sustitución Por Obra Nueva De Los Centros De Salud En San Miguel Huixtita Villa Purificación Y Lázaro Cárdenas	Jal Salud_Calidad_1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	OPD Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$10,800,000	\$3,663,103	\$3,663,103	\$3,663,103	\$2,049,671	\$2,049,671	\$2,049,671	55.95	\$0	Metros Cuadrados	1,532,035	0.00	55.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400451026	Rehabilitación Del Instituto Cultural Cabañas En El Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001401012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra y Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$23,000,000	\$5,823,749	\$5,823,749	\$5,821,189	\$5,821,189	\$5,821,189	\$5,821,189	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527319	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP- CI-CD4-030/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,491,448	\$1,491,448	\$1,491,448	74.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ORA FISICAMENTE TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: .- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527364	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP- CI-CD4-031/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,040,539	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,501,299	\$4,501,299	\$4,501,299	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: .- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200527451	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP- CI-CD4-033/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,299,525	\$3,299,525	\$3,299,525	84.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR, OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527573	Remodelacion De La Inidad Deportivo No. 38 "Santiago Camarena"	OPG-PEF-EQP- CI-CD4-035/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200527637	Redmodelacion De La Unidad Deportiva No. 35 "Lic. Ignacio Jacobo"	OPG-PEF-EQP- CI-CD4-036/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200534007	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Lateral Carretera A Saltillo Entre Las Calles Maria Perfecta Llamas Y Lugaro Sanabria Col. Villa De Guadalupe	OPZ-FOPADEM-PAV- CI-119-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200534426	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Calle Obelisco Entre Las Calles Casiano Torres Y Camino A La Escuela Colonia Abel Salgado	OPZ-FOPADEM-PAV- CI-120-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200537517	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP- CI-CD4-032/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,812,338	\$1,812,338	\$1,812,338	91.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, LA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200542597	Construcción De Paso Deprimido Periférico - Av. Federalismo, Segunda Etapa, Municipios De Guadalajara Y Zapopan	060001500498	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,975,000	\$24,956,029	\$24,956,029	\$24,956,029	99.82	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL151503000558140	Conservación Y Mantenimiento De Laboratorios Cuvalles	UIDEG0710-P11001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,922	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL151503000558152	Cuarta Etapa Del Edificio Académico Cucea	UIDEG0710-P11002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	939	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL151503000558159	Construcción Del Módulo E De Aulas Flexibles Del Cutonalá	UIDEG0710-P21003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL151503000558171	Cuarta Etapa De Biblioteca De San Juan De Los Lagos Culagos	UIDEG0710-P21004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	711	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300558177	Trabajo De Obra Civil Y Acabados En Remodelación De Aulas Para Licenciatura Cuaad	UIDEG0710-P31005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558186	Remodelación De Baños De Alumnos Cuca	UIDEG0710-P31006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,583	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558191	Laboratorios De Química (Segunda Etapa De Construcción) Cucai	UIDEG0710-P31007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$12,464,765	\$12,464,765	\$12,464,765	\$12,464,765	\$12,464,765	\$12,464,765	\$12,464,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,381	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558589	Segunda Etapa De La Construcción Del Centro De Recursos Cucba	UIDEG0710-P31008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,075	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558592	Construcción De Edificio Video-Aulas Cualtos	UIDEG0710-P31009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558602	Construcción De Edificio De Usos Múltiples (Primera Etapa) Cualtos	UIDEG0710-P31010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,887	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558608	Construcción De Aula Magna (Segunda Etapa) Cucosta	UIDEG0710-P31011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558617	Construcción Módulo R De Tutorías Cuciénega	UIDEG0710-P31012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,176	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558623	Sala De Educación Continua (Tercera Etapa) Cunorte	UIDEG0710-P31012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558628	Complejo Multidisciplinario Para Investigación Y Docencia, Sección Doctorado Cusur	UIDEG0710-P31014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558497	Construccion De Malla Sombra En El Jardin De Niños Jose Guizar Morfin En La Colonia Tesistan En Zapopan Jalisco 14ejn1048l, Construccion De Malla Sombra En La Escuela Primaria Hilario T. Rocha En La C	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL151503005580860	Pavimento Concreto Hidráulico Sobre Calle Eliseo Orozco Gutiérrez Enter Emiliano Zapata Y Juan Gil Preciado Col. Jardines Nuevo México	OPZ-R23-PAV-CI-170/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,068,354	\$4,014,494	\$4,014,494	\$4,014,494	\$4,014,494	\$4,014,494	\$4,014,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra en Conclusión y Finitiquada. / Física: Obra Conclusión y Finitiquada / Registro: Obra Finitiquada con fecha de pago del 7 de diciembre de 2016.
JAL151503005581091	Programa De Mejoras De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-171/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,132,253	\$3,132,253	\$3,132,253	\$3,092,533	\$927,760	\$927,760	\$927,760	29.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso de ejecución / Registro: La obra se tuvo que atrasar debido a trabajos previos a la pavimentación (drenaje, tuberías, etc.)
JAL151503005581141	Programa De Mejoras De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-172/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,196,264	\$4,196,264	\$4,196,264	\$4,149,269	\$1,642,631	\$1,244,781	\$1,244,781	29.66	\$0	Metros lineales	0	0.00	39.60	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: avance físico, obra en ejecución / Registro: Obra en Proceso, debido a trabajos previos a la pavimentación (drenaje, tuberías, etc.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574983	Construcción De La Escuela De Gastronomía Estación Gourmet, Primera Etapa Cucosta, Puerto Vallarta	UIDEG_290001500004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$6,453,659	\$6,453,659	\$6,453,659	21.51	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400602999	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Concreto De 15 Cms. De Espesor En Calle Las Huertas Entre Calle Benito Juarez Y Calle Luis Navarro En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco	CONT2015CF10921	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DESDE EL 5 MARZO DEL 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA DESDE EL 5 MARZO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609068	Construcción De Parque Lineal Patria Sur, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500502	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,932,014	\$29,932,014	\$28,798,360	99.77	\$0	Metros Cuadrados	136,517	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609094	Construcción De Parque Lineal Circunvalación, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500501	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,986,145	\$9,973,192	\$9,973,192	\$9,973,192	99.73	\$0	Metros Cuadrados	136,517	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609117	Construcción De Parque Lineal Juan Pablo II, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,986,074	\$9,986,063	\$9,986,063	\$9,986,063	99.86	\$0	Metros Cuadrados	138,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609287	Construcción De Túnel Vehicular Hidalgo, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500499	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$66,725,004	\$66,725,004	\$66,725,004	\$65,109,049	\$65,109,049	\$65,109,049	97.58	\$0	Metros Cuadrados	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609341	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Solidaridad, Tercera Etapa, Municipios De Guadalajara Y Tonalá	060001500497	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,978,247	\$19,978,247	\$19,978,247	99.89	\$0	Metros Cuadrados	136,517	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609399	Construcción Del Nodo Periférico - Santa Esther, Segunda Etapa, Municipio De Zapopan	060001500509	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$54,246,420	\$54,246,420	\$54,246,420	\$50,711,473	67.81	\$0	Metros Cuadrados	1,243,756	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609407	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Objeto 140391me004	DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,448,484	\$2,448,484	\$2,448,484	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Física: LA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609463	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal Y Vialidades Principales, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	060001500508	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,551,700	\$29,551,698	\$29,551,698	\$29,551,698	98.51	\$0	Metros Cuadrados	608,114	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609698	Solución Integral Vial De La Av. 8 De Julio - San Sebastianito En Anillo Periférico, Primera Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	060001500507	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$65,000,000	\$65,000,000	\$65,000,000	\$64,935,000	\$64,935,000	\$64,935,000	\$28,085,738	99.90	\$0	Metros Cuadrados	608,114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609714	Rehabilitación De La Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar Y Construcción De Ciclovía, Segunda Etapa, Municipio De Tonalá	060001500506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$86,406	\$86,406	\$86,406	\$86,406	0.58	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00	Financiera: terminación anticipada, se reintegró el anticipo. / Física: / Registro:
JAL15150400609724	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Educación Popular Arandas	DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400609761	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal Y Vialidades Principales, En El Municipio De Tonalá	060001500522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$112,178,524	\$151,189,096	\$151,189,096	\$151,189,096	\$151,181,722	\$151,181,722	\$111,909,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609796	Construcción De Nodo Vial Del Entronque Av. Concepción - Camino Unión Del Cuatro, A La Altura De Las Vías Del Tren, En La Localidad De Concepción Del Valle, Segunda Etapa, Municipio De Tlajomulco De Z	060001500505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$118,546,291	\$163,949,187	\$163,949,187	\$163,949,187	\$163,949,187	\$163,949,187	\$163,949,187	100.00	\$0	Kilómetro	152,355	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609819	Construcción Del Nodo Buenavista - Carretera A Colima, Primera Etapa, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	060001500504	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$121,595	\$121,595	\$121,595	\$121,595	0.94	\$0	Metros Cuadrados	416,626	0.00	0.00	Financiera: obra cancelada, se reintegró el anticipo. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609856	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Montenegro, Tercera Etapa, Municipio De El Salto	060001500503	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,976,221	\$19,976,221	\$19,976,221	99.88	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609960	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Río Verde	DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,284,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400610072	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Río Verde 140392me001	DOP-REH-FED-HAB-CI-118-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400610175	140392me006 Calle Peatonal Integral	DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400610275	140392me007 Calle Peatonal Integral Batalla De Petatlan	DOP-REH-FED-HAB-CI-115-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400610355	140392me008 Calle Peatonal Integral Batalla De Tecpan	DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR. OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613045	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	060001500519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$110,000,000	\$113,250,861	\$113,250,861	\$113,250,861	\$113,250,861	\$113,250,861	\$109,890,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,763,685	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613073	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,900,000	\$41,959,100	\$41,959,100	\$30,642,433	\$29,246,535	\$29,246,535	\$28,938,743	69.70	\$0	Metros Cuadrados	4,200,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613105	Programa De Saneamiento Hidráulico, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$48,951,000	\$48,361,732	\$48,361,732	\$48,361,732	98.70	\$0	Metros cúbicos	4,200,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613170	Plan Metropolitano De Seguridad Vial Escolar	060001500513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,000,000	\$9,899,065	\$9,841,648	\$9,841,648	\$8,455,132	98.42	\$0	Piezas	229,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613203	Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara (Proyecto)	060001500495	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$89,862,906	\$89,862,906	\$65,918,000	99.85	\$0	Kilómetro	4,200,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613299	Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara. (Obra)	060001500517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$80,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,963,757	\$19,963,757	\$16,190,400	99.82	\$0	Piezas	60,001,501,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613336	Programa Metropolitano De Vías Ciclistas, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$48,951,000	\$15,033,256	\$15,033,256	\$13,893,901	30.68	\$0	Piezas	700,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613370	Construcción De Zonas 30, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$39,994,969	\$39,994,969	\$39,994,969	\$39,987,044	\$39,987,044	\$16,398,141	99.98	\$0	Kilómetro cuadrado	850,000	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614297	Construcción Del Circuito Vial Metropolitano "Libertad" En La Zona Sur Oriente De La Cabecera Municipal En El Municipio De Jamay, Jalisco.	060001500494	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,340,445	\$17,340,445	\$17,340,445	\$17,323,104	\$17,323,104	\$17,323,104	\$17,323,104	99.90	\$0	Metros Cuadrados	18,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614437	Construcción Del Centro Cultural Metropolitano, Primera Etapa, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco.	060001500720	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$17,340,446	\$17,340,446	\$17,340,446	\$17,323,105	\$17,323,105	\$17,323,105	\$17,323,105	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614747	Construcción De Puente Vehicular En La Av. México ¿ Agapito Medina Sobre El Río Pitillal En Fluvial Vallarta, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,695,185	\$24,695,185	\$24,695,185	\$24,591,286	\$24,577,380	\$24,577,380	\$24,577,380	99.52	\$0	Metros	75,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400615498	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Tabachines, Entre Las Calles Gigante Y Primera Norte, Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOP1-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400617266	Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Amplios De Santa Ana Guadalupe En El Municipio De Jalostotitlán	JAL.SALUD_CALIDAD_2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,599,999	\$3,599,999	\$3,599,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617505	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De Servicios Ampliados Con Atención Materno Infantil En Zacoalco De Torres.	JAL.SALUD_CALIDAD_4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$4,407,524	\$4,407,525	\$4,407,525	\$4,407,524	\$4,407,523	\$4,407,523	\$4,407,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617614	Sstitución Obra Nueva Laboratorio Regional De Salud En Puerto Vallarta	JAL.SALUD_CALIDAD_5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,879,753	\$5,879,753	\$5,879,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617655	Ampliación Y Remodelación Del Centro Estatal De Transfusión Sanguinea	JAL.SALUD_CALIDAD_6	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jlaisco	Salud	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,986,435	\$1,986,435	\$1,986,435	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617700	Fortalecimiento Del Hospital Regional De Puerto Vallarta	JAL-FORTA_VALLARTA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,947,831	\$34,947,831	\$34,947,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617738	Fortalecimiento Del Hospital Regional De Tepatitlán	JAL_SALUD_CALIDAD_3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,995,573	\$7,995,573	\$7,995,573	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400618098	Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara	UDEG-140015001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	\$141,282,776	\$141,282,776	\$141,282,776	56.51	\$0	Metros Cuadrados	485,000	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620280	Accesibilidad Del Instituto Dermatologico	FOROSS 2013 DERMA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,016,249	\$1,016,249	\$1,016,249	98.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620354	Accesibilidad Del Instituto Palia	FOROSS 2013 AIP	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$358,611	\$358,611	\$358,611	\$358,611	\$358,212	\$358,212	\$358,212	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620426	Accesibilidad Del Instituto Jalisciense De Cirugía Reconstructiva	FOROSS 2013 ICR	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$470,723	\$470,523	\$470,523	\$470,523	\$470,036	\$470,036	\$470,036	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620547	Unidad De Rehabilitación Integral Y Audiología En El Hospital General De Occidente	Foross 2013 IAHGO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,972,829	\$2,972,829	\$2,972,829	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620604	Fortalecimiento Del Programa De Atención Integral A Pacientes Pediátricos De Labio Paladar Hendido	FOROSS 2013 AIPPH	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,833,938	\$3,833,938	\$3,833,938	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100629174	Rehabilitación Y Equipamiento Del Instituto Cultural Cabañas, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001500472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,967,811	\$10,967,811	\$10,967,811	\$10,967,811	\$10,967,810	\$10,967,810	\$10,957,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,495,189	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100629179	Rehabilitación Y Equipamiento Del Edificio Zaragoza (Habilitación De Salón De Danza, Insonorización En Primer Nivel), Guadalajara, Jalisco.	060001500538	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$945,009	\$945,009	\$945,009	\$912,828	\$877,466	\$877,466	\$877,466	92.85	\$0	Otros	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200666380	Construccion De Un Tramo De Cerca Perimetral, Techado De Cancha De Usos Multiples Y Construccion Y Techado De Gradas En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Santa Rita Del Municipio De Totatiche	DOP-06-2016	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	ING. SALVADOR CAMPOS MOLINA (ALSO)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se terminó el 07 de octubre de 2016. / Física: Obra terminada al 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16150200526661	2da. Etapa De La Cosntrucción De Modulo De Seguridad Gamas.	OPG-SUBSEMUN-EQP- CI-C02-003/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16150200527118	Restauracion Del Centro Cultural Colomos "El Castillo"	OPG-PEF-EQP- AD-C04-027/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,501,299	\$4,501,299	\$4,501,299	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632605	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En El Camino Cuale - Los Lobos, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Cuale	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,107,680	\$1,107,680	\$0	98.90	\$0	Metros Cuadrados	14,410	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632678	Construcción De Cubierta En El Patio Civico De La Escuela Secundaria Técnica No. 28, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$0	98.90	\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632726	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Jalisco Plantel No. 20, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$0	98.90	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633238	Reposición De Equipos De Desinfección	CEAAL16001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$485,413	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	100.00	\$0	Equipamiento	114,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633260	Monitoreo De Cloro Residual Libre.	CEAAL16002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$116,000	\$115,768	\$115,768	\$115,768	\$115,768	\$115,768	\$115,768	100.00	\$0	Lote	2,908,154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634147	Introducción De Línea De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Rosa De Castilla, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco	642	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	600	0.00	0.00	Financiera: obra aun no iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634185	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Circuito San José Del Caliche, En El Municipio Unión De San Antonio, Jalisco	81	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	85.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	85.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso con un avance del 85% / Física: la obra se encuentra en proceso con un avance del 85% / Registro:
JAL16160100634397	Rehabilitación De Calle Prol. Guadalupe-Calle Candónigo Manuel Romo Martín En La Cabecera Municipal	PAV-08-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100634459	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Javier Mina, Municipio De Juanacatlán, Jalisco.	393	Jalisco	Juanacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección De Obras Publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,968,573	\$3,968,573	\$3,968,573	\$3,968,573	\$3,968,573	\$3,968,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se a terminado satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634493	Empedrado Ahogado En Cemento Con Renovación De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Las Fuentes, Colonia El Tiron En La Cabecera Municipal De Teuchitlán, Jalisco	156	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,000,000	\$3,000,000	85.71	\$0	Metros lineales	600	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634846	Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable.	CEAPR16101	Jalisco	Cañadas de Obregón	La Cueva (Santa Rosalla de la Cueva)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,847,452	\$3,847,452	\$3,129,133	\$3,844,469	\$2,941,393	\$2,941,393	\$2,941,393	76.45	\$0	Kilómetro	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634864	Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución, Primera Etapa.	CEAPR16102	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matanzas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100634914	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable, Primera Etapa.	CEAPR16104	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,952,297	\$2,245,362	\$2,245,362	\$2,245,362	\$2,245,362	\$2,245,362	\$2,245,362	100.00	\$0	Kilómetro	1,065	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634997	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución.	CEAPR16105	Jalisco	San Martín Hidalgo	Jesús María (El Zapote)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,214,751	\$1,347,338	\$1,347,338	\$1,346,380	\$1,340,394	\$1,340,394	\$1,340,394	99.48	\$0	Kilómetro	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635061	Construcción De Redes De Distribución Del Sistema San Miguel - El Ancón, Segunda Etapa.	CEAPR16106	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Miguel de Arriba	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,886,847	\$2,497,263	\$2,497,263	\$2,497,263	\$2,497,263	\$2,497,263	\$2,497,263	100.00	\$0	Kilómetro	591	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635242	Perforación De Pozo Profundo	CEAPR16107	Jalisco	Totatiche	Agua Zarca	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,452,500	\$1,452,500	\$1,181,318	\$1,451,309	\$1,076,771	\$1,076,771	\$1,076,771	74.13	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635269	Electrificación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción	CEAPR16109	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amatanejo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$420,000	\$552,508	\$449,354	\$552,208	\$431,536	\$431,536	\$431,536	78.10	\$0	Equipamiento	253	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635294	Construcción De Línea De Conducción, Red De Distribución, Primera Etapa	CEAPR16110	Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	Tierras Blancas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100635307	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución	CEAPR16111	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,222,855	\$1,222,655	\$1,222,655	\$1,222,855	\$1,222,855	\$1,222,855	100.00	\$0	Kilómetro	1,623	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635510	Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 10 Lps.	CEAPR16016	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,150,000	\$6,683,018	\$6,683,018	\$6,683,018	\$6,683,018	\$6,683,018	\$6,683,018	100.00	\$0	Lote	1,588	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635522	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	CEAPR16117	Jalisco	Tomatlán	El Portezuelo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100635540	Construcción De Colector La Cuchara.	CEAPR16119	Jalisco	Zapotlanejo	Pueblos de la Barranca (El Maestranzo)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,040	\$120,862	\$120,862	\$120,862	\$120,862	\$120,862	\$120,862	100.00	\$0	Kilómetro	896	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635549	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa.	CEAPR16120	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jerónimo (Los Barbosa)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,352,962	\$4,060,346	\$4,060,346	\$4,050,612	\$3,403,712	\$3,403,712	\$3,403,712	83.83	\$0	Kilómetro	191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635560	Construcción De La Red Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Primera Etapa. (Incluye Fosa Séptica)	CEAPR16121	Jalisco	San Gabriel	La Croix	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100635568	Construcción De Dos Subcolectores Marginales Al Río Quitupan En La Cabecera Municipal De Quitupan	CEAPR16122	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635574	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario; Incluye Descargas Domiciliarias (Primera Etapa).	CEAPR16123	Jalisco	Acatlán de Juárez	San Pedro Valencia	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100635581	Construcción De Colectores Sanitarios	CEAPR16124	Jalisco	Lagos de Moreno	Torrecillas (El Lindero)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100635599	Suministro De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento.	CEAAL16004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$70,200	\$72,043	\$72,043	\$72,043	\$72,043	\$72,043	\$72,043	100.00	\$0	Otros	46,579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635823	Suministro De Plata Coloidal.	CEAAL16005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	\$0	Piezas	27,889	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635844	Protección De Fuentes De Abastecimiento.	CEAAL16007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$770,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Lote	19,798	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636432	Evaluación De Control De Control De Confianza. Evaluaciones De Nuevo Ingreso.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan	Seguridad	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637147	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 5 Lps.	CEAPR16125	Jalisco	Atotonilco el Alto	Margaritas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100637213	Instalación De Casetas De Desinfección.	CEAAL16008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Lote	27,341	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637669	Proyecto Y Construcción Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 150 A 225 Lps Y Rehabilitación De Cárcamo Cazadores Y Línea De Mpuulsión,	CEAPR16301	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100638752	Evaluación De Control De Confianza. Evaluaciones De Permanencia	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638836	Profesionalización. Formación De Mandos. Diplomado Para Mandos De La Policía Municipal	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639044	Ampliación De Línea De Conducción, Tercera Etapa, En La Localidad De La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo (Obra De Continuación)	CEAUR16201	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$879,488	\$879,488	\$879,488	\$879,488	\$603,725	\$603,725	\$603,725	68.65	\$0	Kilómetro	11,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639065	Profesionalización. Formación Continua. Cultura De La Legalidad	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639129	Equipamiento. Equipamiento Personal. Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$3,887,184	\$3,887,184	\$3,887,184	\$3,887,184	\$3,887,134	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639139	Equipamiento. Equipamiento PersonalKit De Operación De Primer Respondiente (Pie A Tierra)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,975,552	\$3,975,552	\$3,975,552	\$3,975,552	\$3,975,552	\$3,975,552	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639185	Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso", Incluye Cruces Con Perforación Direccional En Río Zula, En La Cabecera Municipal De Ocotlán. Obra De Continuación.	CEAUR16209	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,258,452	\$2,373,439	\$2,373,439	\$2,373,439	\$2,373,439	\$2,373,439	\$2,373,439	100.00	\$0	Kilómetro	33,275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639204	Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión En La Cabecera Municipal De Ocotlán Jalisco. Obra De Continuación.	CEAUR16210	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$127,054	\$139,759	\$139,759	\$139,759	\$139,759	\$139,759	\$139,759	100.00	\$0	Equipamiento	33,275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639215	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Descargas Domiciliarias, En Huescalapa, (Col. La Becerrera, En La Cabecera Municipal De Zapotiltic (Obra De Continuación)	CEAUR16211	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$448,849	\$454,497	\$454,497	\$454,497	\$454,497	\$454,497	\$454,497	100.00	\$0	Kilómetro	368	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639228	Construcción De Colector Independencia-Belén Y Arroyo Santa Cecilia, En La Cabecera Municipal De Pihuamo (Obra De Continuación)	CEAUR16212	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$407,108	\$407,108	\$407,108	\$407,108	\$380,391	\$380,391	\$380,391	93.44	\$0	Kilómetro	6,838	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639818	Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa)	POA 2016 06 00 -0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639831	Conservación Residencia Ahualulco Del Mercado	POA 2016 06 00 -0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639838	Conservación Residencia Autlán De Navarro	POA 2016 06 00 -0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639846	Conservación Residencia Guadalajara	POA 2016 06 00 -0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639853	Conservación Residencia San Miguel El Alto	POA 2016 06 00 -0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639862	Conservación Residencia Sayula	POA 2016 06 00 -0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639869	Conservación Residencia Teocaltiche	POA 2016 06 00 -0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639876	Conservación Residencia Villa Guerrero	POA 2016 06 00 -0010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639880	Programa De Mantenimiento De Caminos Rurales	POA 2016 06 00 -0011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639884	Trabajos De Rehabilitación Y Mantenimiento De La Carretera Amatlan A Huejuquilla Y Ejido Santa Catarina Cuexcomatitán	POA 2016 06 00 -0012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200663070	Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,250,000	\$4,245,716	\$4,245,716	\$4,245,716	\$4,245,716	\$4,245,716	\$4,245,716	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200663077	Nuevo Sistema De Justicia Penal: Equipamiento Personal. Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jal.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$252,378	\$988,181	\$988,181	\$988,181	\$988,181	\$988,181	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663094	Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Material Para Procesamiento De Indicios O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$252,378	\$297,436	\$297,436	\$297,436	\$297,436	\$297,436	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200664074	Obra Complementaria De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial, Construcción Del Parque E Imagen Urbana De La Calle José Figueroa, De La Calle San Fernando A San Odilón En La Col. Nueva Santa María	FORTALECE-04/16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,880,220							0.00		Metros Cuadrados	69	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL16160200664856	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Alumbrado Publico En La Calle Jose Manuel Davalos, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	123561425043204016099	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,895,053	\$1,895,053	\$1,895,053	\$1,895,053	\$1,895,053	\$1,895,053	\$1,895,053	100.00	\$0	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200664873	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Red De Drenaje En La Calle Flavio Romero, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	123561425043204016100	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$423,608	\$423,608	\$423,608	\$423,608	\$423,608	\$423,608	\$423,608	100.00	\$0	Metros	121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200664895	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Marquez, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	123561425043204016101	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMINETO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,626,339	\$2,626,339	\$2,626,339	\$2,626,339	\$2,626,339	\$2,626,339	\$2,626,339	100.00	\$0	Metros	415	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200665535	Rehabilitación En El Polideportivo Code Paradero, Tercera Etapa	POA 2016 06 00 -0239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200665556	Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero San Jose De Gordoa-Jaralito	FORTALECE1610905	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665600	Rehabilitación De Pista De Atletismo Y Equipamiento En El Polideportivo Code Revolución	POA 2016 06 00 -0237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200665613	Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero Jaralito- San Angel Primera Etapa	FORTALECE1610906	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665652	Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero Jaralito-San Angel Segunda Etapa	FORTALECE1610907	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665665	Construccion De Tramo Carretero Primavera -Saucillo De Primavera	FORTALECE1610910	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665684	Construccion De Tramo Carretero Los Cuartos-Primavera	FORTALECE1610911	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,880,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200665849	Construccion De Tramo Carretero La Noria-Casas Blancas Primera Etapa	FORTALECE1610916	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Física: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665887	Construccion De Tramo Carretero La Noria-Casas Blancas Segunda Etapa	FORTALECE1610917	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	40.00	Financiera: obra en proceso con un avance del 40% / Física: obra en proceso con un avance del 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665915	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Cordova	FORTFIN1610912	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	90.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 90% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 90% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665932	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Carlos M. Arreola	FORTFIN1610913	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666248	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Zapopan Entre Calle San Julián Y Calle La Barca	DGOPT-FORTALECE-CONC-001-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,615,258	\$1,615,258	\$1,615,258	\$1,615,258	\$1,615,258	\$1,615,258	\$1,615,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666254	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Tequila Entre Calle San Julián Y Calle La Barca	DGOPT-FORTALECE-CONC-002-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,875,291	\$1,875,291	\$1,875,272	\$1,875,272	\$1,875,272	\$1,875,272	\$1,875,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666258	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Ayotlán Entre Calle San Julián Y Calle La Barca	DGOPT-FORTALECE-CONC-003-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,766,693	\$1,766,973	\$1,766,925	\$1,766,925	\$1,766,925	\$1,766,925	\$1,766,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666260	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Barra De Navidad De Andador Tequila A Calle Cajititlán	DGOPT-FORTALECE-CONC-004-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,030,172	\$4,030,172	\$4,029,978	\$4,029,978	\$4,029,978	\$4,029,978	\$4,029,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200666263	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Cocula Entre Calle Capilla De Guadalupe Y Av. San Gaspar	DGOPT-FORTALECE-CONC-005-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,635,380	\$2,635,380	\$2,635,380	\$2,635,380	\$2,635,380	\$2,635,380	\$2,635,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666265	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Cajititlán Entre Av. Malecón Y Calle Barra De Navidad	DGOPT-FORTALECE-CONC-006-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,522,458	\$2,522,458	\$2,522,120	\$2,522,120	\$2,522,120	\$2,522,120	\$2,522,120	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667314	Construcción De Colector Pluvial En San Martin Hidalgo. (Obra De Continuación).	CEAUR16213	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$415,057	\$571,997	\$571,997	\$571,997	\$571,997	\$571,997	\$571,997	100.00	\$0	Lote	8,092	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667364	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Francisco Maria Maldonado Entre Av. Malecón Y Calle Cajititlán	DGOPT-FORTALECE-001-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$442,569	\$442,569	\$441,894	\$441,894	\$441,894	\$441,894	\$441,894	99.85	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667367	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Bolaños Entre Barra De Navidad Y San Cristóbal De La Barranca	DGOPT-FORTALECE-002-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$422,274	\$422,274	\$421,056	\$421,056	\$421,056	\$421,056	\$421,056	99.71	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667369	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Valle De Juárez Entre Calle Barra De Navidad Y Av. Malecón	DGOPT-FORTALECE-003-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$383,978	\$383,978	\$383,978	\$383,978	\$383,978	\$383,978	\$383,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667374	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Mixtlán Entre Calle San Julián Y Av. Malecón	DGOPT-FORTALECE-004-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$315,510	\$315,510	\$314,456	\$314,456	\$314,456	\$314,456	\$314,456	99.67	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667376	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Chiuatlán Entre Calle San Julián Y Av. Malecón	DGOPT-FORTALECE-005-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$384,939	\$384,939	\$384,939	\$384,939	\$384,939	\$384,939	\$384,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667380	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Colotlán Entre Calle Tototlán Y Calle Chimaltitán	DGOPT-FORTALECE-006-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$475,879	\$475,879	\$475,879	\$475,879	\$475,879	\$475,879	\$475,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667385	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle La Laja Entre Calle Cocula Y Av. Malecón	DGOPT-FORTALECE-007-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$459,329	\$459,329	\$459,304	\$459,304	\$459,304	\$459,304	\$459,304	99.99	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667387	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Priv. Valle De Juárez Entre Calle Tequila Y Cerrada	DGOPT-FORTALECE-008-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$342,540	\$342,540	\$342,540	\$342,540	\$342,540	\$342,540	\$342,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667390	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Valle De Juárez Entre Ciudad Guzmán Y Calle Arenal	DGOPT-FORTALECE-009-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$682,241	\$682,241	\$673,238	\$673,238	\$673,238	\$673,238	\$673,238	98.68	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667393	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De Andador Tecuán Entre Av. Malecón Y Calle Barra De Navidad	DGOPT-FORTALECE-010-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$384,535	\$384,535	\$384,278	\$384,278	\$384,278	\$384,278	\$384,278	99.93	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667396	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Priv. Malecón Entre Calle Pegueros Y Calle Ayotlán	DGOPT-FORTALECE-011-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$855,700	\$855,700	\$855,700	\$855,700	\$855,700	\$855,700	\$855,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667399	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Priv. Techaluta Entre Calle San Julián Y Cerrada	DGOPT-FORTALECE-012-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$169,779	\$169,779	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	86.30	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. EN EL MONTO PAGADO YA SE CONTEMPLA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667718	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Santa María	DOPMJ-001-2016	Jalisco	Magdalena	Santa María	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,060,777	\$1,024,926	\$1,024,926	\$1,024,926	\$1,024,926	\$1,024,926	\$1,024,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667735	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Idolina Gaona Ruiz, Colonia El Santuario.	DOPMJ-002-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,608,918	\$1,572,611	\$1,572,611	\$1,572,611	\$1,572,611	\$1,572,611	\$1,572,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667778	Rehabilitación De Campo De Beisbol En La Localidad De San Simón	DOPMJ-003-2016	Jalisco	Magdalena	San Simón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,751,992	\$1,713,405	\$1,713,405	\$1,713,405	\$1,713,405	\$1,713,405	\$1,713,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667805	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto Del Camino A La Taberna - Entrada A La Quinta, Municipio De Zapotitlán De Vadillo	060001600219	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667809	Empedrado Y Banquetas En La Colonia De Fátima, Municipio De Zapotitlán De Vadillo	POA 2016 06 00 -0248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200667813	Pavimentación De La Av. Juan Espada Grosi Con Concreto Hidráulico, Municipio De Tonalá	060001600222	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,632	\$1,997,039	\$1,997,039	\$1,997,039	99.85	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667821	Pavimentación Andadores En Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y De Drenaje Sanitario Colonia Eduardo Moreno, Municipio De Tecalitlán	060001600272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,763,462	\$3,526,923	\$3,526,923	\$3,499,986	\$3,494,617	\$3,494,617	\$3,494,617	99.08	\$0	Metros	25,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667828	Remodelación Integral De La Plaza Revolución, Municipio De San Gabriel	060001600220	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,769,388	\$3,538,777	\$3,538,777	\$3,530,585	\$3,519,991	\$3,519,991	\$3,519,991	99.47	\$0	Metros	25,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667832	Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Fresno, Municipio De Amacueca	060001600224	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,847	\$1,999,847	\$1,999,847	\$1,999,847	99.99	\$0	Metros	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667838	Construcción De La Carpeta Asfáltica En El Camino San Sebastián - San Andrés, Municipio De Gómez Farías	060001600223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,774	\$1,999,557	\$1,999,557	\$1,999,557	99.98	\$0	Metros	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667849	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Verustiano Carranza De La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro	060001600251	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,780	\$589,334	\$589,334	\$589,334	29.97	\$0	Metros	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667858	Construcción De Red De Agua Potable, Tomas Domiciliarias, Red De Alcantarillado, Descargas Sanitarias Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Encino, Colonia Del Bosque, Municipio De Tamazula	060001600225	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,720,000	\$3,440,000	\$3,440,000	\$3,410,056	\$2,318,417	\$2,318,417	\$2,318,417	67.40	\$0	Metros	25,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200669934	Reencarpetamiento De La Vialidad Blvd. Chulavista, En La Localidad De Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco.	022-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,412,713	\$8,412,713	\$8,412,713	\$8,410,696	\$8,198,370	\$8,198,370	\$8,198,370	97.45	\$0	Metros Cuadrados	36,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200669965	Reencarpetamiento De La Vialidad Av. Granada, En La Localidad De Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco.	023-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,049,118	\$7,049,118	\$7,049,118	\$6,692,419	\$6,523,470	\$6,523,470	\$6,523,470	92.54	\$0	Metros Cuadrados	36,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200669986	Reencarpetamiento De La Vialidad Blvd. Sao Paulo, En La Localidad De Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco.	024-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,318,169	\$4,318,169	\$4,318,169	\$4,318,031	\$4,209,024	\$4,209,024	\$4,209,024	97.47	\$0	Metros Cuadrados	36,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670006	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Con Concreto Hidráulico, Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Canal Pluvial, Equipamiento Con Mobiliario Fijo Y Red De Alumbrado Público.	025-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,288,511	\$4,180,248	\$4,180,248	\$4,180,248	84.53	\$0	Metros Cuadrados	3,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670406	Pavimentación En La Calle Ahuehuete En La Colonia La Primavera	14670012316001	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$647,515	\$647,515	\$641,045	\$647,515	\$647,515	\$581,673	\$581,673	91.38	\$0	Metros Cuadrados	249	0.00	91.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670719	Construcción Primera Etapa De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Vialidades En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	026-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,094	\$7,229,852	\$7,229,852	\$7,229,852	97.47	\$0	Metros Cuadrados	11,529	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670740	Pavimentación Con Pavimento Rígido En La Calle Santa Teresita De La Carretera Antigua A Chapala Juan De La Barrera A Av. Gonzales Gallo En La Colonia Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco.	027-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,415,613	\$7,228,407	\$7,228,407	\$7,228,407	97.45	\$0	Metros Cuadrados	27,652	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670910	Pavimento De La Calle Abeto, En La Colonia La Primavera	14670012316002	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,356,059	\$1,356,059	\$1,342,510	\$1,356,059	\$1,356,059	\$1,335,362	\$1,335,362	98.47	\$0	Metros Cuadrados	816	0.00	98.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670934	Pavimentación De La Calle Laurel, En La Colonia La Primavera	14670012316014	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,883,592	\$2,883,592	\$2,854,781	\$2,883,592	\$2,883,592	\$2,796,924	\$2,796,924	96.99	\$0	Metros Cuadrados	615	0.00	96.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670995	Pavimentación De La Calle Parota, En La Colonia La Primavera	14670012316003	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$808,051	\$808,051	\$799,977	\$808,051	\$808,051	\$476,739	\$476,739	59.00	\$0	Metros Cuadrados	254	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671048	Pavimento De La Calle Pino, En La Colonia La Primavera	14670012316004	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$547,723	\$547,723	\$542,250	\$547,723	\$547,723	\$539,363	\$539,363	98.47	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	98.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671105	Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera	14670012316005	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$785,400	\$785,400	\$777,553	\$785,400	\$785,400	\$746,242	\$746,242	95.01	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	95.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200671126	Pavimento De La Calle Olivo, En La Colonia La Primavera	14670012316006	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$525,327	\$525,327	\$520,078	\$525,327	\$525,327	\$517,309	\$517,309	98.47	\$0	Metros Cuadrados	249	0.00	98.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671196	Pavimento En La Calle Cedro, En La Colonia La Primavera	14670012316007	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,420,081	\$1,420,081	\$1,405,893	\$1,420,081	\$1,420,081	\$1,143,754	\$1,143,754	80.54	\$0	Metros Cuadrados	397	0.00	80.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671372	Pavimentación Calle Puerto Vallarta, En La Colonia Ramblases	14670012316008	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$555,837	\$555,837	\$550,284	\$555,837	\$555,837	\$533,360	\$533,360	95.96	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	95.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671405	Pavimentación De La Calle Cancún, En La Colonia Ramblases	14670012316009	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,155,616	\$1,155,616	\$1,144,070	\$1,155,616	\$1,155,616	\$1,013,879	\$1,013,879	87.73	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	87.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671436	Pavimentación De La Calle Puerto Barra De Navidad, En La Colonia Ramblases	14670012316010	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$605,486	\$605,486	\$599,436	\$605,486	\$605,486	\$581,506	\$581,506	96.04	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	96.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671457	Ii Etapa De Iluminación Escénica Del Malecón De Puerto Vallarta.	080001600014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,556,478	\$5,556,478	\$5,556,478	\$5,550,041	\$5,549,861	\$5,549,861	\$5,549,861	99.88	\$0	Luminaria	255,681	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL16160200671465	Pavimentación De La Calle Playa Grande, En La Colonia La Moderna	14670012316011	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,768,594	\$3,768,594	\$3,730,941	\$3,768,594	\$3,768,594	\$1,113,602	\$1,113,602	29.55	\$0	Metros Cuadrados	573	0.00	29.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671494	Iluminación Escénica De Edificios Patrimoniales: Templo Del Refugio Y Parroquia De Nuestra De Guadalupe En Puerto Vallarta.	080001600012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,996,523	\$3,996,523	\$3,996,523	\$3,993,092	\$3,993,093	\$3,993,093	\$3,993,093	99.91	\$0	Otros	220,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671521	Rehabilitación Y Ampliación De La Casa De La Cultura De Tapalpa.	080001600011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,781,729	\$3,781,726	\$3,781,726	\$3,781,726	99.52	\$0	Otros	16,057	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671538	Construcción De Centro Integral De Atención Al Turista En El Centro Histórico De Tlaquepaque.	080001600010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,998,456	\$7,192,949	\$7,192,949	\$7,192,949	89.91	\$0	Metros Cuadrados	608,114	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL16160200671543	Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera	14670012316012	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,705,846	\$1,705,846	\$1,688,802	\$1,705,846	\$1,705,846	\$1,470,475	\$1,470,475	86.20	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	86.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671566	Rehabilitación E Iluminación De Monumentos Históricos (Fachada Del Templo San Sebastián Mártir En San Sebastián Del Oeste.)	080001600009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,196,810	\$1,196,806	\$1,196,806	\$1,196,806	99.73	\$0	Otros	5,626	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL16160200671578	Pavimentación De La Calle Colima, En La Colonia La Primavera	14670012316013	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,735,242	\$2,735,242	\$2,707,913	\$2,735,242	\$2,735,242	\$2,686,270	\$2,686,270	98.21	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	98.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671590	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	1-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671594	Señalización Turística En Tequila.	080001600008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,488,781	\$1,488,781	\$1,488,781	\$1,488,781	99.25	\$0	Piezas	28,088	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671609	Pavimentación De La Calle Nogal-Fresno, En La Colonia La Primavera	14670012316015	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección en Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,373,347	\$3,373,347	\$3,339,642	\$3,373,347	\$3,373,347	\$3,293,541	\$3,293,541	97.63	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	97.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200671618	V Rehabilitacion De Imagen Urbana De Calles, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Centro Histórico De Lagos De Moreno	080001600006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,998,054	\$5,997,865	\$5,997,865	\$5,997,865	99.96	\$0	Metros Cuadrados	153,817	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671625	Rehabilitación De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Las Calles Madero Y Vicente Guerrero, Mazamitla.	080001600005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,995,567	\$5,995,567	\$5,995,567	\$5,995,567	99.93	\$0	Otros	13,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671632	Pavimentación De La Calle Puerto Las Peñas, En La Colonia Ramblases	14670012316016	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,767,565	\$1,767,565	\$1,749,904	\$1,767,565	\$1,767,565	\$1,481,037	\$1,481,037	83.79	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	83.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671639	Infraestructura Y Equipamiento Urbano Del Circuito Que Conforman Las Calles San Vicente-Silverio De Anda-Luis Moreno San Juan De Los Lagos.	080001600004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,798,720	\$7,798,201	\$7,798,201	\$7,798,201	99.98	\$0	Metros Cuadrados	65,219	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Derivado del Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un subsidio en materia de Fortalecimiento de la Oferta Turística (CCOSFOT), se modificó la estructura Financiera de éste proyecto, quedando los porcentajes de participación de la siguiente manera: 78% Federal 22% Estatal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671644	Pavimentación De La Calle Puerto Escondido, En La Colonia Ramblases	14670012316017	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,534,026	\$1,534,026	\$1,518,699	\$1,534,026	\$1,534,026	\$1,147,136	\$1,147,136	74.78	\$0	Metros Cuadrados	495	0.00	74.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671648	Nomenclatura De Calles, Señalización Interna Y Externa Hacia Los Atractivos Turísticos, San Sebastián Del Oeste.	080001600001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,847	\$298,010	\$298,010	\$298,010	99.34	\$0	Piezas	5,626	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671659	Infraestructura Y Equipamiento Turístico De Calles, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Polígono Del Centro Histórico, Mascota.	080001600003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,294,431	\$6,291,185	\$6,291,185	\$6,291,185	99.86	\$0	Metros Cuadrados	14,045	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671677	Infraestructura Y Equipamiento Turístico, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Polígono Del Centro Histórico De Talpa De Allende (Obras De Accesibilidad, Renovación De Aceras, Señalética Y Nomenclatura	080001600002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,596,620	\$3,595,305	\$3,595,305	\$3,595,305	99.87	\$0	Metros Cuadrados	14,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671684	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	2-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,057,750	\$1,986,500	\$1,986,500	\$1,986,384	\$1,986,384	\$1,986,384	\$1,986,384	99.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671719	Implementacion Y Desarrollo Nuevo Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	3-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,264,583	\$2,264,583	\$2,264,583	\$2,264,583	\$2,243,025	\$2,243,025	\$2,243,025	99.05	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671733	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia	4-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,515,274	\$2,515,274	\$2,515,274	99.42	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200671745	Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica	5-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,720,000	\$3,829,515	\$3,829,515	\$3,829,515	\$3,324,188	\$3,324,188	\$3,324,188	86.80	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672143	Rehabilitación Y Ampliación De Acceso A La Comunidad De San Sebastian El Álamo, Jalisco-2488	pav-07-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672250	Remodelacion De Plaza En San Jose De Gracia-2600		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,412,049	\$3,412,049	\$3,412,049	\$3,412,049	\$3,412,049	\$3,412,049	\$703,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672275	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Aldama, El Limón, Jalisco-2524		Jalisco	El Limón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200672353	Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Fresno, Municipio De Amacueca-2432		Jalisco	Amacueca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200672406	Renivelación De Carpeta Asfáltica En La Calle Constitución Entre Av. Constituyentes Y Calle Jazmín.-2472		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$657,871	\$657,871	\$650,634	\$636,233	\$636,233	\$636,233	\$636,233	96.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672417	Alumbrado E Iluminacion En Plaza Tecomatlan-2597		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200672452	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Inducidas De La Calle Longinos Cadena, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico	DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,813,789	\$7,165,706	\$7,165,706	\$7,165,706	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,863	0.00	45.00	Financiera: ESTA ES UNA INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672467	Construcción De Casa De Salud-2463		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672534	Construcción De Nave Para Cubierta En Tianguis Municipal-2471		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,999,160	\$3,999,160	\$3,955,169	\$3,955,169	\$3,955,169	\$3,955,169	\$3,955,169	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672569	Construcion De Cercado Perimetral De Cancha De Futbol, En La Localidad De Santiago De Pinos, En El Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2580		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200672571	Construcción De Banquetas Y Estacionamientos En Calle Vallarta En El Acceso Poniente En Ayotlan, Jal.-2452		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,254,619	\$7,174,818	\$7,174,818	\$7,174,818	\$7,174,818	\$7,174,818	\$7,174,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672581	Remodelacion De Casa De La Cultura En Mezcala-2601		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,484,662	\$2,484,662	\$2,484,662	\$2,484,662	\$2,484,662	\$2,484,662	\$1,260,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672608	Pavimentacion Con Empedrado Y Huellas Con Concreto Del Ingreso A La Localidad De La Cofradia, En El Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2577		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672609	Pavimentacion De La Calle Independencia Poniente, Con Empedrado En Concreto En La Delegacion De San Felipe De Hajar, En El Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2575		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672693	Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2459		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,074,846	\$1,074,846	\$1,074,846	\$1,074,846	\$1,074,846	\$1,074,846	\$1,074,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672771	Rehabilitacion De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En Las Calles Niño Artillero Y Canela, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2540		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672789	Rehabilitacion De La Plaza San Nicolas De Ibarra-2482		Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,022,000	\$3,022,000	\$3,022,000	\$3,022,000	\$3,022,000	\$3,022,000	\$3,022,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672793	Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calle Abasolo En La Delegación De San Agustín.-2515		Jalisco	Jamay	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200672856	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle La Esmeralda, En El Barrio De Las Colonias-2542		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672878	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Dr. Luis Romero Arias Entre Constitucion Y Juarez En Cabecera Municipal, Municipio De Ameca-2433		Jalisco	Ameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200672932	Colector Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 36" De Diámetro, Ubicado En Las Localidades De La Cofradía - Paso De Los Arrieros, 1ra Etapa, En El Municipio De Mazamitla, Jalisco.-2536	-	Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672944	Construcción De Vado Y Calle Para Conectar La Comunidad De Las Cebollas Y Huastepéc, Municipio De Atenguillo-2438		Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,307,000	\$2,281,623	\$2,281,623	\$2,281,623	\$2,281,623	\$2,281,623	\$2,281,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE HA ENTREGADO EL TOTAL DEL RECURSO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672999	Pavimentación Drenaje Y Agua Potable En Calle Orozco Y Jiménez En Purísima, Municipio De Atotonilco El Alto -2442		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,188,053	\$1,188,053	\$1,188,053	\$1,188,053	\$1,188,053	\$1,188,053	\$1,188,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673024	Construcción De Pavimento Hidráulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calleteadora Rodríguez -2513		Jalisco	Jamay	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200673119	1ra. Etapa De La Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2462		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$552,285	\$552,285	\$552,285	\$552,285	\$552,285	\$552,285	\$552,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673135	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Plan De Igualda De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal.-2613		Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,740,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200673187	Pavimentacion En Asfalto En Calle Nicolas Bravo Y Calles Del Primer Cuadro De Ojo De Agua De Latillas-2594		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$842,270	\$842,270	\$842,270	\$842,270	\$833,737	\$833,737	\$833,737	98.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673215	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Atemajac De Brizuela-2436		Jalisco	Atemajac de Brizuela	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200673272	Pavimentacion, Drenaje Y Agua Potable En Calles Abasolo Y Lopez Mateos, En San Antonio De Fernandez -2445		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,002	\$900,002	\$900,002	\$900,002	\$900,002	\$900,002	\$900,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673355	Construcción De Pavimentación, Machuelos Y Banquetas Con Concreto Hidráulico Y Restructuración De Drenaje Sanitario.-2461		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673475	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Márquez De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal.-2611		Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$834,391							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673515	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal De Palo Dulce-2650		Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673535	Construccion De Empedrado Ahogado, Machuelo Y Cuneta Sobre La Calle Jazmin En El Municipio De Atenguillo, Jal-2440		Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,463,000	\$2,435,907	\$2,435,907	\$2,435,907	\$2,435,907	\$2,435,907	\$2,435,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE HA ENTREGADO EL 100% DEL RECURSO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673555	1ra. Etapa De La Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2458		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$552,285	\$552,285	\$552,285	\$552,285	\$552,285	\$552,285	\$552,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673582	Parque Lineal Camino A Los Sauces-2591		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673583	Remodelacion De Unidad Deportiva En San Jose De Gracia-2604		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,178,738	\$1,178,738	\$1,178,738	\$1,178,738	\$1,178,738	\$1,178,738	\$288,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200673644	Construccion De Empedrado Ahogado Sobre La Calle Santa Barbara, Atenguillo, Jalisco-2439		Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$230,000	\$227,470	\$227,470	\$227,470	\$227,470	\$227,470	\$227,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE HA ENTREGADO TODO EL RECURSO / Física: SE HA TERMINADO AL 100% LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673678	1. Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle Aztecas, En La Localidad De Epenche Chico, En Mazamitla, Jalisco -2537		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL16160200673701	Reconstrucción De Vialidad De Ingreso A Base De Pavimento Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico-2460		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673740	Construccion De Plaza Civica En La Concepcion-2454		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,389,387	\$1,374,107	\$1,374,107	\$1,374,107	\$1,374,107	\$1,374,107	\$1,374,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673779	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 48 Profesor Manuel Uriarte Tovar, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2494	DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,708,039	\$5,496,241	\$5,496,241	\$5,496,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673829	Remodelación, Rehabilitación Y Creación De Espacios Para La Cultura Física Y Deportiva-2669	-	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673903	Cubierta En Colector Pluvial En San Jose De Gracia-2605		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$809,213	\$809,213	\$809,213	\$809,213	\$809,213	\$809,213	\$362,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673928	Pavimentación De Calle 21 De Septiembre-2592		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,140,000	\$3,140,000	\$3,140,000	\$3,140,000	\$3,140,000	\$3,140,000	\$761,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674090	Urbanización Con Concreto Hidráulico En La Calle Aldama Tramo Calle Pedro Virgen - Calle Quetzalcoatl, Delegación Tepehuaje De Morelos, Municipio De San Martín Hidalgo.-2570		Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$911,692	\$911,692	\$911,692	\$911,692	\$911,692	\$295,381	\$295,381	32.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674103	Andador Malecon Jesus Pescador-2481		Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,035,000	\$5,035,000	\$5,035,000	\$5,035,000	\$5,035,000	\$5,035,000	\$5,035,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200674271	Pavimentación A Base De Concreto Ciclópeo Y Adoquín, Instalación De Red De Agua Potable Y Red Sanitaria En La Calle Venustiano Carranza, En La Cabecera Municipal De San Martín De Bolaños, Jal.-2569	201601	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674294	Urbanización Con Concreto Hidráulico Calle Ruiz Cortínez Tramo Calle Emiliano Zapata - Ignacio Zaragoza, Delegación Crucero De Santa María, Municipio De San Martín De Hidalgo.-2571		Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,058,308	\$2,058,308	\$2,058,308	\$2,058,308	\$2,058,308	\$728,397	\$728,397	35.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674336	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle México De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal.-2614		Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,645,609	\$2,645,609	\$2,645,609	\$2,645,609	\$2,645,609	\$2,645,609	\$2,645,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674350	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Nicolas Galindo Y Sr. Cura Emerito De La Torre, San Pedro De Fernandez, Municipio De Atotonilco El Alto-2441		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674351	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Álvaro Obregon, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2539		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674363	Rehabilitación De La Calle Allende En El Municipio De Guachinango, Jalisco-2491		Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$0	\$989,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	74.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el avance financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Física: Se reporta el avance físico de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida. / Registro: Se reportan los avances físico y financiero de la obra al cuarto trimestre del ejercicio 2016. Obra concluida.
JAL16160200674396	Renivelación De Carpeta Asfáltica En La Calle Fray Pedro De Gante Entre Ignacio Aldama Y José Ma. Morelos Y Pavón.-2473		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$343,394	\$343,394	\$339,617	\$332,011	\$332,011	\$332,011	\$332,011	96.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674400	Reconstrucción De Vialidad De Ingreso A Base De Pavimento Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico-2465		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674455	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 34 Luis Perez Pichojos En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2498	DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,616,740	\$4,565,956	\$4,565,956	\$4,565,956	\$1,586,695	\$1,586,695	\$1,586,695	34.75	\$0	Metros Cuadrados	6,710	0.00	43.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: .- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674462	Pavimentacion En Asfalto En Calle Niños Heroes En Tecamatlan-2596		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$622,884	\$622,884	\$622,884	\$622,884	\$622,884	\$622,884	\$154,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200674465	Mejoramiento De Camino Con Empedrado Tradicional Y Huellas De Concreto Atengo - Agostadero.-2437		Jalisco	Atengo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200674517	Proyecto Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Lopez Rayon Entre Priv Iturbide Y Verano-2521		Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200674607	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Localidad De Villa Emiliano Zapata, Municipio De Tizapan El Alto, Jalisco.-2610		Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674615	Rehabilitación De Luminarias De Camellones De Acceso Al Municipio De Mazamitla, Jalisco-2541	-	Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674658	Centro Para La Cultura Y Las Artes Jose Rolon Tercera Etapa-2470		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674665	Pavimentacion De Calle Sr. Del Valle En Purisima, Municipio De Atotonilco El Alto-2447		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$311,931	\$311,931	\$311,931	\$311,931	\$311,931	\$311,931	\$311,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674725	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 78 Plaza Vecinal Arandas	DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,812,399	\$10,409,913	\$10,409,913	\$10,409,913	\$1,490,543	\$1,490,543	\$1,490,543	14.32	\$0	Metros Cuadrados	6,710	0.00	22.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674792	Pavimentacion Calle Camino A Seminario-2522	-	Jalisco	Juanacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE JUANACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
JAL16160200674793	Casa De La Cultura, Primera Etapa, En Capilla De Guadalupe-2602		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,560,000	\$3,560,000	\$3,560,000	\$3,560,000	\$3,560,000	\$3,560,000	\$813,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200674795	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre (Del Centro De Salud) En La Localidad De Ramblas Chico-2652		Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674811	Construccion De Techado De Usos Multiples En La Colonia De La Cofradia,Municipio De Tonaya,Jalisco.-2647	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$494,500	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados	5,930	0.00	100.00	Financiera: Se encuentra terminado al 100% ya que solo se ministraron \$ 494,500 al municipio / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674872	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En La Colonia Lomas Altas-2474		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,286,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675080	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Inducidas De La Calle Longinos Cadena, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico	DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200675090	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 7 Heroes De Chapultepec En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2492	DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,911,013	\$9,801,992	\$9,801,992	\$9,801,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	17.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: .- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675141	Rehabilitacion De Baños En Mezcala-2599		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$115,338	\$115,338	\$115,338	\$115,338	\$114,901	\$114,901	\$0	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675149	Nuevo Mercado Acapulquito-2480		Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,943,000	\$2,943,000	\$2,943,000	\$2,943,000	\$2,943,000	\$2,943,000	\$2,943,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675216	Pavimentacion De La Calle Juarez En La Cabecera Municipal De Union De Tula, Jalisco.-2664		Jalisco	Unión de Tula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675229	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En La Colonia Pinar De Los Escritorios-2476		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,999,574	\$1,999,574	\$1,977,579	\$1,977,579	\$1,977,579	\$1,977,579	\$1,977,579	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675230	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles De Las Flores Av. Dr. Fernando De Alba Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Atotonilco El Alto-2443		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,283,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL16160200675291	Pavimentación Asfáltica En El Camino A La Comunidad De Santa Maria (Primera Etapa)-2477		Jalisco	Cocula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200675320	Construccion De Casa Del Adulto Mayor, Primera Etapa-2543		Jalisco	Mixtlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$988,989	\$988,989	\$988,989	\$988,989	\$988,989	\$988,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675337	Rehabilitacion De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle Prolongacion Jose Santana Garcia, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2538		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200675377	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 11 Manuel López Cotilla En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2493	DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,753,571	\$11,586,344	\$11,586,344	\$11,586,344	\$897,388	\$897,388	\$897,388	7.75	\$0	Metros Cuadrados	3,059	0.00	28.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675388	Pavimentacion Drenaje Y Agua Potable En La Calle Hidalgo En La Comunidad De San Joaquin Municipio De Atotonilco El Alto-2444		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$282,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675394	Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Camino De Ingreso A San Isidro-2651		Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$636,907	\$636,907	\$636,907	\$636,907	\$636,907	\$636,907	\$636,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675411	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En La Colonia Jardines Del Sol-2475		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200675437	Pavimentacion De Avenida Juan Pablo Segundo Ii, Camino A La Raya, Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco -2446		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675469	Rehabilitacion De Comedor Escolar En La Primaria Miguel Hidalgo De La Delegacion De La Vega, En El Municipio De Teuchitlan Jalisco. -2609	2609	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$395,000	\$395,000	\$0	\$395,000	\$395,000	\$393,370	\$393,370	99.59	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: YA TERMINAMOS LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200675503	Proyecto Empedrado Ahogado En Cemento Y Construcción De Guarnición En Diferentes Calles Del Fraccionamiento "El Carrizal" 1er. Etapa-2520		Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200675512	Construcción De Vestidores En La Unidad Deportiva Municipal De La Preparatoria-2478		Jalisco	Colotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675827	Construccion De Vestidores, Cerco Perimetral Y Rehabilitacion De Cancha En El Deportivo "Asturias"-2506		Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200675859	Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calle Fresno-2514		Jalisco	Jamay	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200675887	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Otilio Montaño En La Localidad Del Nuevo Refugio-2649		Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$663,093	\$663,093	\$663,093	\$663,093	\$663,093	\$663,093	\$663,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675889	Pavimentacion Con Empedrado En Concreto En La Localidad De La Estancia De Landeros, Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2574		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675954	Construcción De Pavimentación, Machuelos Y Banquetas Con Concreto Hidráulico Y Reestructuración De Drenaje Sanitario-2464		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,062,043	\$1,062,043	\$1,062,043	\$1,062,043	\$1,062,043	\$1,062,043	\$1,062,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200676095	Pavimentación A Base De Empedrado De Las Calles: Limones Entre Jamaica E Ing. Carlos Herrera Jasso En La Colonia Mesa Colorada Oriente;	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200676108	Pavimentación A Base De Empedrado Zampeado De Las Calles: Filemón Rosas Entre Manuel H. Ruvalcaba Y El Arroyo En La Colonia Benito Juárez	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200676139	Pavimentación Con Concreto Hidráulico , Sobre La Calle Idolina Gaona Entre Decima Oriente Y 2da Poniente, Colonia Jardines De Nuevo México.	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-117/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200676938	Alumbrado E Iluminación Plaza De Tecamatlan Fortalece 2016	FORTALECE 22 399 94	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$489,622	\$489,622	\$489,622	\$489,622	\$489,622	\$489,622	\$115,213	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677289	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Guadalajara	POA 2016 06 00 -0018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200677299	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Ocotlán	POA 2016 06 00 -0019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200677310	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Puerto Vallarta	POA 2016 06 00 -0020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200677768	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Vestuario Y Uniformes (Gorra, Camisola, Pantalón, Botas, Kepl, Zapato, Chamarra, Fornitura).	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$18,567,000	\$18,693,130	\$18,693,130	\$18,693,130	\$18,693,130	\$18,693,130	\$18,693,130	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677770	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Prendas De Protección (Chaleco Balístico, Esposas, Bastón Retráctil).	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,663,000	\$9,873,153	\$9,873,153	\$9,873,153	\$9,873,153	\$9,873,153	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677772	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Materiales De Seguridad: Municiones Para Arma Corta	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,009,339	\$1,009,339	\$1,009,339	\$1,009,339	\$1,009,339	\$1,009,339	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677776	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública. Equipamiento Personal. Equipo De Defensa Y Seguridad: Armas Cortas	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$1,951,383	\$1,951,383	\$1,951,383	\$1,951,383	\$1,951,383	\$1,951,383	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TANTO LAS ARMAS COMO LAS MUNICIONE SE RECIBEN EN EL MUNICIPIO HASTA QUE LA SEDENA LAS ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y ESTE AL MUNICIPIO. PROCESO QUE PUEDE TARDAR VARIOS MESES POSTERIORES AL PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677800	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Violencia Escolar. Seguimiento Y Evaluación: Encuestas De Medición De Impacto	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677805	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Mejoramiento De Zonas O Espacios Para Fortalecer La Actividad De Los Jóvenes	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$700,000	\$406,872	\$240,022	\$240,022	\$240,022	\$240,022	\$0	58.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677810	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Otorgamiento De Apoyo Económico A Jóvenes En Riesgo	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200677815	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Equipamiento Para La Implementación De Las Actividades De Los Jóvenes	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$700,000	\$570,450	\$570,450	\$505,464	\$505,464	\$505,464	\$0	88.61	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200677817	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Seguimiento Y Evaluación: Encuestas De Medición De Impacto	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677819	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Capacitación En Materia De Cultura De La Legalidad Y Dh	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677826	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Campaña Informativa Para Promover Un Cambio Cultural.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677829	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Equipamiento Del Área De Prevención Social Del Delito	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$560,000	\$785,284	\$785,284	\$686,842	\$686,842	\$686,842	\$0	87.46	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677838	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Conformación De Comité De Mediación (Apoyo A Voluntarios O Personal Especializado)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$970,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200677847	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Seguimiento Evaluación: Encuesta De Medición Del Impacto.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678038	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Gigantes Entre Las Calles Tabachines Y El Arroyo, Colonia Vicente Guerrero	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-118/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200678062	Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Juan Rufo Clave 14dpr4193f Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 14epr0930k	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-147/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200678094	Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 14dpr3178g; Construcción De Malla Sombra En El Jardín De Niños Niños Heroes Clave 14ejn0950h	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200678121	Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Del Río Clave 14dpr1408v	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200679201	Proyectos En Definición , Proyectos De Desarrollo Regional	POA2016-PROYDESREG	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200679228	Andador Ingreso A Pegueros Fortalece 2016	2240091	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$232,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200679256	Andador Camino Al Panteon Delegacion Capilla De Milpillas	2241771	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200680388	Andador De Ojo De Agua De Latillas Fortalece 2016	2241709	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,357,730	\$1,357,730	\$1,357,730	\$1,357,730	\$1,357,730	\$1,357,730	\$331,786	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200680399	Pavimentacion De Calle Manuel Garcia Tecomatán	2241399	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,987,494	\$1,987,494	\$1,987,494	\$1,987,494	\$1,980,985	\$1,980,985	\$495,248	99.67	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200680534	2da Ministración Recursos Fortalece	POA2016FORTALECE	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de la Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200681692	Programa De Fortalecimiento Financiero Para Inversion	FORTALECE	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$443,288	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681713	Programa De Fortalecimiento Financiero Para Inversión Segunda Etapa	FORTALECE II	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$446,925	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200684059	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles: Panteón, Baudelio Bernal, José Manuel Dueñas Y Francisco S. Lomelí, En La Colonia Buen Viaje	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$604,320	\$604,320	\$604,320	\$604,320	\$505,924	\$505,924	\$0	83.72	\$0	Metros lineales	8,839	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200684060	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Miguel Uribe, En La Colonia Tierra Y Libertad	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,823,214	\$1,823,214	\$1,823,214	\$1,823,214	\$1,428,434	\$1,428,434	\$0	78.35	\$0	Metros Cuadrados	8,839	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729631	Construcc. D Pavimento D Concreto Hidráulico C. Prolongación La Paz. Construcc. D Red D Agua Potable, Tomas Domiciliarias, Red D Alcantarillado, Descargas Sanitarias Y Pavimento D Concreto Hidráulico	060001600221	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$398,201	\$398,201	\$398,201	71.11	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729817	Rehabilitación De Pista De Atletismo Y Equipamiento En El Polideportivo Code Revolución, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Supervisión Externa Federal)	060001600198	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura y obra pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$308,293	\$308,293	\$308,293	97.87	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729829	Rehabilitación De Pista De Atletismo Y Equipamiento En El Polideportivo Code Revolución En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001600199	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Deporte	En Ejecución	2016	\$10,174,500	\$10,174,500	\$10,174,500	\$10,142,367	\$10,140,146	\$10,140,146	\$10,140,146	99.66	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729852	Rehabilitación En El Polideportivo Code Paradero, Tercera Etapa, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (Supervisión Externa Federal)	060001600248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Deporte	En Ejecución	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$308,293	\$308,293	\$308,293	97.87	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729859	Rehabilitación En El Polideportivo Code Paradero, Tercera Etapa En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	060001600249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2016	\$10,174,500	\$10,174,500	\$10,174,500	\$10,168,495	\$10,158,030	\$10,158,030	\$10,158,030	99.84	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729920	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto Del Camino A La Taberna - Entrada A La Quinta, Municipio De Zapotitlán De Vadillo. Empedrado Y Banquetas En La Colonia De Fátima, Municipio De Zapotitlá	060001600252	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$974,202	\$974,198	\$974,198	\$974,198	97.42	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730895	Reconstrucción Vial De La Calle Bahía De Huatulco Entre Av. Agrícola Y Vicente Guerrero En La Colonia Parques De Santa María	FORTALECE-01-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,499,048	\$2,499,048	\$2,499,048	90.34	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730902	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Lucía, Santa Eustolia, Santa Mónica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María	FORTALECE-02-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,958,735	\$1,121,960	\$1,121,960	37.89	\$0	Metros lineales	426	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730912	Reconstrucción Vial E Infraestructura Básica, Calle Juan José Astillo De Santa Lucía A Santa Cristina, Col. Fco. I Madero	FORTALECE-03-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,364,758	\$2,547,273	\$2,547,273	75.69	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: alcantarillado 160 mts agua potable 261 mts empedrado 618 m2 banquetas 1192 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730921	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Cristina, Calle Santa Rosalia, Calle San Fernando Y Calle San Odilón, Entre 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María.	FORTALECE-05-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,897,266	\$2,619,369	\$2,619,369	53.38	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300730931	Pavimento De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias Calles Las Rosas, Amapola, Priv. José, Priv. Miguel Y Priv. De Las Rosas En La Colonia El Tapatio	FORTALECE-06-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,850,729							0.00		Metros Cuadrados	234	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL16160300731239	Perforación De Pozo Profundo.	CEAPR16125	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapulí)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,452,500	\$1,452,500	\$1,452,500	\$1,451,309	\$1,440,925	\$1,440,925	\$1,440,925	99.20	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731274	Construcción De Obra De Toma, Electrificación, Equipamiento Y Construcción De Cárcamo De Bombeo, Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable	CEAPR16126	Jalisco	Villa Purificación	Telpitita	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$767,125	\$925,043	\$925,043	\$925,043	\$925,043	\$925,043	\$925,043	100.00	\$0	Lote	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731282	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. Primera Etapa.	CEAPR16127	Jalisco	Zacoalco de Torres	Las Moras	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$914,782	\$988,773	\$988,773	\$988,773	\$988,773	\$988,773	\$988,773	100.00	\$0	Lote	191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731396	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 1.0 Lps.	CEAPR16128	Jalisco	Tomatlán	El Portezuelo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300732513	Andador Peatonal Atacco Tapalpa	2	Jalisco	Tapalpa	Atacco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,965,996	\$1,965,996	\$1,965,996	\$1,965,996	\$1,965,996	\$1,965,996	\$1,965,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V. / Física: ESTA CONCLUYENDO / Registro: ESTA OBRA ESTA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A.DE C.V. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300732533	Bardeo Frente Del Rastro Municipal De Tapalpa, Jalisco	3	Jalisco	Tapalpa	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$274,807	\$274,807	\$274,807	\$274,807	\$274,807	\$274,807	\$274,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V. / Física: SE CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732601	Jardin Colonia Colonos En Tapalpa Jalisco	1	Jalisco	Tapalpa	Los Colonos	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,759,196	\$7,759,196	\$7,759,196	\$7,759,196	\$7,759,196	\$7,759,196	\$7,759,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA A CARGO DE ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V. / Física: ESTA OBRA ESTA A CARGO DE ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V. / Registro: ESTA OBRA ESTA A CARGO DE ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732681	Espacios Para La Cultura Del Agua	CEACA16301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Equipamiento	11,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732762	Eventos.	CEACA16302	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Lote	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732796	Materiales Didácticos.	CEACA16303	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Lote	60,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732831	Formación De Competencias.	CEACA16304	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	100.00	\$0	Equipamiento	254	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732705	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata, Municipio De Mixtlán, Jalisco - 289	289	Jalisco	Mixtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,966,997	\$2,966,997	\$2,966,997	\$2,966,997	\$2,966,997	\$2,966,997	100.00	\$0	B218		0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300734075	Infraestructura Social En Colonia Del Carmen En La Cabecera Municipal, Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco - 313	313	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	100.00	\$0	8218		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734079	Infraestructura Municipal En San Juan De Los Lagos, Jalisco - 295	295	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,346,741	\$2,346,741	\$2,346,741	\$2,346,741	\$2,346,741	\$2,346,741	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734261	Construcción De Concreto Hidráulico En Las Calles Gigantes Y San José, Municipio De Acatlic, Jalisco - 259	259	Jalisco	Acatlic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300734262	Renovación De La Red De Infraestructura Hidráulica, Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco - 261	261	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,546,966	\$1,546,966	\$1,546,966	61.88	\$0	8218		0.00	90.00	Financiera: Faltan trabajos y pagos de estimaciones / Física: Obra en proceso / Registro: Debido a la conclusión del contrato el 31 de Diciembre 2016, se extendió una prórroga de un mes mas para finalizar los trabajos debido a que no se suspendió el suministro de agua y a los imprevistos fuera de nuestro alcance. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734444	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Alberto Cárdenas, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 361	361	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734632	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Hijos Ilustres, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco - 357	357	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	98.90	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: terminado y operando / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734810	Infraestructura Municipal En San Juan De Los Lagos, Jalisco / (Pavimentacion En Concreto Hidráulico De La Calle Pbro. Miguel Agustín Pro En La Colonia Fovisste) - 296	296	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,453,259	\$1,453,259	\$1,453,259	\$1,453,259	\$1,453,259	\$1,453,259	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734813	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Unión De Colonos, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco - 359	359	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734966	C-8 Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico De Las Calles Cholollán Y Paseo De Los Membrillos Entre Las Calles Chichen Itzá Y Paseo De Los Cerezos, Incluye: Puente Vehicular De Aprox 30 M.	DOP-FED-PR-PAV-LP-094-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$14,831,379	\$14,668,234	\$9,145,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	45.00	Financiera: El proyecto se encuentra en ejecución / Física: El proyecto se encuentra en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300735177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle 5 De Mayo, Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. - 298	298	Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$664,488	\$664,488	23.73	\$0	8218		0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735189	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Venecia En Los Volcanes, Municipio De Atenguillo, Jalisco - 263	263	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,997,285	\$2,997,285	\$2,997,285	\$2,997,285	\$2,997,285	\$2,997,285	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: SE HA ENTREGADO TODO EL RECURSO / Física: SE HA COMPLETADO LA OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735190	Infraestructura Vial En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Estado De Jalisco - 264	264	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735243	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 48 Profesor Manuel Uriarte Tovar, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco - 1547	DOP-REH-FED-FOR-Cl-172-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,105,010	\$4,105,010	\$4,105,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735347	Parque Urbano Las Aguilillas En Cabecera Municipal , Municipio De Tepatlán De Morelos, Jalisco - 314	314	Jalisco	Tepatlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	100.00	\$0	8218		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735353	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Circuito San José Del Caliche, En El Municipio Unión De San Antonio, Jalisco - 341	341	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	85.00	\$0	8218		0.00	85.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso con un avance del 85% / Física: la obra se encuentra en proceso con un avance del 85% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735363	Construcción Del Velatorio Municipal En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco - 260	260	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,764,618	\$2,764,618	\$2,764,618	78.99	\$0	8218		0.00	80.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Aun no se terminan los trabajos de obra conforme a la fecha del contrato, porque no se contaba con la documentación legal de la Propiedad ocasionando un retraso desde el momento en que se realizaría la mecánica de suelo, otorgándose una prorroga a finalizar el día 15 de Febrero 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735462	Mejoramiento De Camino Con Empedrado Tradicional Y Huellas De Concreto Atengo - Agostadero. - 1534	1534	Jalisco	Atengo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,969,234	\$1,969,234	\$1,969,234	\$1,969,234	\$1,969,234	\$1,969,234	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735540	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Santa Rosa, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco - 358	358	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$5,500,000	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,439,500	98.90	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300735714	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Calle Independencia, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco - 285	285	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	8218		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Campesinos, Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. - 299	299	Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$1,089,011	\$1,089,011	26.17	\$0	8218		0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735718	Infraestructura En El Parque Ecoturístico De La Ribera De La Presa Del Salto, En El Municipio De Valle De Guadalupe, En El Estado De Jalisco - 344	344	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,878,900	\$1,878,900	\$1,878,900	98.89	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735719	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Francisco Medina Ascencio, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 363	363	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735785	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En La Colonia Jardines Del Sol - 1541	1541	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,700,000	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	98.90	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735800	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal. - 1569	1569	Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735915	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Mamposteo Y Cercado Perimetral En Predio Municipal De Acatic, Jalisco - 258	258	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300736005	Pavimento De Calle Ingreso Al Terrero - 1553	1553	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300736007	Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Mixta Foranea, Juan Escutia De La Delegacion De La Vega, En El Municipio De Teuchitlan Jalisco. - 1568	1568	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Educación	En Ejecución	2016		\$605,000	\$605,000	\$595,630	\$595,630	\$595,630	\$595,630	98.45	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO POR CONTRATO / Física: ESTA OBRA ESTA COMPUESTA POR UN COMEDOR Y COCINA / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736037	Colocacion De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Rodamiento Y Sustitucion De Redes Sanitarias E Hidraulicas En Calle Retiro, Entre Calle Lauro Montenegro Y Telesecundaria Y En Calle Cuauhtemoc Entre Calle Niños Heroes Y Calle Lazaro Cardenas En La Localidad Del Zapote, Municipio De Techaluta - 1565	1565	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,980,017	\$1,980,017	\$1,980,017	\$1,980,017	\$1,980,017	\$1,980,017	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE... SE NOS RETIRO EL IMPUESTO DE 2 AL MILLAR / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100.. SE NOS RETIRO EL 2 AL MILLAR DEL MONTO ORIGINAL DE 2,000,00.00 / Registro: SE NOS RETIRO EL 2 AL MILLAR DEL MONTO ORIGINAL DE \$2,000,000.00... TAMBIEN SE NOS DEPOSITO \$2,017.19 QUE FUERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
JAL16160300736103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En Av. Zapotlanejo, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 360	360	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736104	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 362	362	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736306	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Juárez, Municipio De Techaluta De Montenegro, Jalisco - 308	308	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FINANCIERAMENT / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro:
JAL16160300736492	Introducción De Línea De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Rosa De Castilla, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco - 342	342	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: obra aun no iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736493	Construcción De Ciclo-Pista Y Andador Peatonal En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco - 356	356	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	98.90	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300736504	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad Deportiva Cruz Roja En El Municipio De Gómez Farias, Jalisco - 269	269	Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741427	Construccion Del Tramo Carretero Estacion Pedrito-Lomita Del Cife	FORTFINCB1610901	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	85.00	\$0	Metros	1,500	0.00	85.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 85% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 85% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741451	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Principal En La Comunidad De Saucillo De Primavera	FORTFINCB1610902	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741473	Construcción De Parque Verde Segunda Etapa En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco	PROGREG1610902	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741523	Contruccion De Parque Verde Tercera Etapa En El Municipio De Union De San Antonio Jalisco	PROGREG1610903	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741527	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Manuel J. Aguirre En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco.	01 F.F. CONVENIO B 2016	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,001,458	\$3,001,458	\$3,001,458	\$3,001,458	\$3,001,458	\$3,001,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,661	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741570	Construcción De Tramo Carretero San Fermín-Loma De Sotelo Primera Etapa	PROGREG1610904	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	20.00	\$0	Metros	1,500	0.00	20.00	Financiera: obra en proceso con un avance del 20% / Física: obra en proceso con un avance del 20% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741621	Construcción De Tramo Carretero San Fermín-Loma De Sotelo Segunda Etapa	PROGREG1610905	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	20.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	20.00	Financiera: obra en proceso con un avance del 20% / Física: obra en proceso con un avance del 20% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741630	Construcción De Plaza Principal En La Comunidad De San Antonio De La Garza	PROGREG1610906	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: obra aun no iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300741690	Rehabilitación De Línea De Drenaje De La Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Villa Purificación Jalisco	011	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$689,109	\$689,109	\$689,109	\$689,109	\$689,109	\$689,109	\$689,109	100.00	\$0	Metros lineales	6,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro:
JAL16160300741711	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Con Huellas De Adoquín, Rehabilitación De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario (Primera Etapa)	15	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,761,905	\$4,761,905	\$4,761,905	\$4,761,905	\$4,761,905	\$4,761,905	\$4,761,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,346	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro:
JAL16160300741808	Construcción De Primera Etapa Del Centro Comunitario, Centro De Emprendimiento En Miramar	DOPI-FED-R23-IM-LP-188-2016, DOPI-FED-R2	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,725,000	\$23,252,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741900	Reencarpetamiento De La Av. Obreros De Cananea	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,950,078	\$11,950,078	\$11,818,627	\$10,926,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Obra con compromiso formal de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741928	Reencarpetamiento De La Calle Industria	DOPI-FED-R23-PAV-LP-085-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,180,088	\$5,180,088	\$5,123,107	\$4,684,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741941	Reencarpetamiento De La Calle Epigmenio Preciado	DOPI-FED-R23-PAV-LP-086-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,572,216	\$4,572,216	\$4,521,922	\$4,474,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741961	Reencarpetamiento De La Av. Constituyentes	DOPI-FED-R23-PAV-LP-087-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,297,618	\$3,297,618	\$3,261,344	\$3,159,009	\$2,527,207	\$206,627	\$206,627	6.27	\$0	Otros	0	0.00	6.27	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rizo Ayala Incluye Red De Agua Potable Y Alcantarillado	DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,558,396	\$3,558,396	\$3,558,396	\$3,519,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- trámite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742212	Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Ing. Alberto Mora Lopez Desde La Calle Elote A Carretera Saltillo,	DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,747,161	\$1,747,161	\$1,747,161	\$1,747,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- trámite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero, dicha obra cuenta con excedencia dentro de lo contratado con lo aprobado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742222	Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Elote Entre Calle Indígena Y Calle Alberto Mora Lopez,	DOPI-FED-PR-PAV-LP-088-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,639,224	\$1,639,224	\$1,639,224	\$1,621,193	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- trámite, ejercido.- pagado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300742233	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Michi Desde La Calle Cuaticue A La Calle Comitl	DOPI-FED-PR-PAV-LP-089-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,605,394	\$1,605,394	\$1,605,394	\$1,587,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, en alusion a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742247	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Cuaticue Desde La Calle Ozomatli A La Calle Michi	DOPI-FED-PR-PAV-LP-090-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,627,104	\$1,627,104	\$1,627,104	\$1,609,206	\$328,762	\$203,890	\$203,890	12.53	\$0	Otros	0	0.00	0.12	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742283	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Comitl Desde La Calle Dellli A La Calle Michi	DOPI-FED-PR-PAV-LP-091-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,851,943	\$7,851,943	\$7,851,943	\$7,765,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742283	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Eligio Delgado Entre Calle Tepatl A Calle Indigena	DOPI-FED-PR-PAV-LP-092-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,637,562	\$3,637,562	\$3,637,562	\$3,597,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742288	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Ozomatli Desde La Calle Cholollan A La Calle Lenteja	DOPI-FED-PR-PAV-LP-093-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,110,232	\$7,110,232	\$7,110,232	\$7,032,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742980	Reencarpetamiento De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Gonzalez Gallo Desde La Av. Prolongación Federalismo Al Andador Rosario	DOPI-FED-PR-PAV-LP-192-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743001	Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Publico Y Forestación,	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,755,680	\$32,755,680	\$32,755,680	\$32,755,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico / Registro: obra en proceso, con avance del 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300743029	Construccion De Vialidades Con Concreto Hidraulico De Las Calles Cholollan Y Paseo De Los Membrillos Entre Las Calles Chichenitza Y Paseo De Los Cerezos, Incluye: Puente Vehicular De Aproximadamente 3	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160300743725	Parque Idipe	0119/2016	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Puerto Vallarta	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,148,723	\$1,148,723	\$1,148,723	\$1,148,723	\$722,369	\$722,369	62.88	\$0	Otros	680	0.00	62.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743890	Unidad Deportiva Municipal	DOPMG-PREP-01-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras públicas del h. ayuntamiento de Magdalena Jalisco	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743891	Parque Recreativo La Cañita	DOPMG-PREP-02-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de obras públicas del ayuntamiento de Magdalena jalisco, 2015-2018	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743903	Equipamiento Complementario En Clínica De Hemodialisis.	DOPMG-3X1-05-2016	Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO	Salud	En Ejecución	2016	\$1,041,680	\$1,041,680	\$1,041,680	\$1,041,680	\$1,041,680	\$1,041,680	\$1,041,680	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300745402	Construcción De Baños En El Municipio De Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Vivienda	En Ejecución	2016	\$976,981	\$976,981	\$976,981	\$976,981	\$517,333	\$517,333	\$0	52.95	\$0	Piezas	110	0.00	80.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300745403	Construcción De Muros Firmes En El Municipio De Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Vivienda	En Ejecución	2016	\$309,074	\$309,074	\$309,074	\$309,074	\$175,154	\$175,154	\$0	56.67	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	20.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300745404	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Vivienda	En Ejecución	2016	\$454,209	\$454,209	\$454,209	\$454,209	\$283,713	\$283,713	\$0	62.46	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	20.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400745546	Parque Valle Real	TALA 001-RP	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS DE TALA	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815085	Pavimentación En Av. Apolonio Perez Garcia, Entre Calles Jose Santana Y Agapito Carrillo, Colonia Balcones Del Alto.	DOP-006-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$525,556	\$525,556	\$525,556	\$525,556	\$525,556	\$525,556	\$525,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA TERMINADA
JAL16160400815128	Pavimento, Guarniciones Y Banquetas, Linea De Agua Y Drenaje, Incluye Rehabilitacion De Servicios Domiciliarios En Calle Hidalgo, Entre Cañada Los Portales Y Calle Durango	DOP-008-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,622,207	\$1,622,207	\$1,622,207	\$1,622,207	\$1,622,207	\$1,622,207	\$1,622,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA TERMINADA
JAL16160400815141	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas, Linea De Agua Y Drenaje, Incluye Rehabilitación De Servicios Domiciliarios En Av. Guadalupana, Entre Calle San Mateo Y Agapito Carrillo	DOP-007-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,318,855	\$2,318,855	\$2,318,855	\$2,318,855	\$2,318,855	\$2,318,855	\$2,318,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA TERMINADA
JAL16160400815157	Pavimento, Guarnición Y Banquetas, Linea De Agua Y Drenaje, Incluye Rehabilitación De Servicios Domiciliarios En Av. Colosio Calzada Poniente, Eentre Calles Zacatecas E Hidalgo	DOP-009-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,316,833	\$4,316,833	\$4,316,833	\$4,316,833	\$4,316,833	\$4,316,833	\$4,316,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400815183	Pavimentación, Línea De Agua Y Rehabilitación De Servicios Domiciliarios En Calle López Mateos, Entre Calles Miguel Alemán Y Miguel Hidalgo, En Delegación Tepusco	DOP-004-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$867,638	\$867,638	\$867,638	\$867,638	\$867,638	\$867,638	\$867,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA TERMINADA
JAL16160400815212	Pavimentación, Línea De Drenaje Y Rehabilitación De Servicios Domiciliarios En La Calle Manuel Sánchez, Entre Las Calles Lopez Mateos Y Francisco Villa	DOP-005-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Tepusco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$348,912	\$348,912	\$348,912	\$348,912	\$348,912	\$348,912	\$348,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA TERMINADA
JAL16160400815437	Conservación Y Mantenimiento De La Infraestructura Física Del Centro Universitario De Los Valles	UDG2016P001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,037,981	\$1,037,981	\$1,037,981	99.10	\$0	Metros Cuadrados	4,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815447	Obra Exterior En Módulo Tomatlán, Cucoستا	UDG2016P002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815456	Construcción De Estancias De Docencia E Investigación (Quinta Etapa) Cunorte	UDG2016P003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,798,775	\$192,473	\$192,473	\$0	9.67	\$0	Metros Cuadrados	2,444	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815658	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecucion De 2 Proyectos Productivos En El Municipio De Acatlic Fam	16351	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815668	Fondo Financiero Para La Inversion	FONDO FINANCIERO PARA LA INVERSION 260	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$441,251	100.00	\$0	Metros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815700	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos En El Municipio De Ahualulco De Mercado (Fam)	16377	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$173,854	\$173,854	\$173,854	\$173,854	\$173,854	\$173,854	\$173,854	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación
JAL16160400815749	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 5 Proyectos Productivos En El Municipio De Amacueca	16350	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$124,911	\$124,911	\$124,911	\$124,911	\$124,911	\$124,911	\$124,911	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815810	Entrega De Apoyos En Especie Para La Ejecución De 26 Proyectos Productivos En El Municipio De Ameca (Fam)	16383	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$646,485	\$646,485	\$646,485	\$646,485	\$646,485	\$646,485	\$646,485	100.00	\$0	Equipamiento	26	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815819	Entrega De Apoyos En Especie Para La Ejecución De 1 Proyecto Individual Y 1 Proyecto Familiar En El Municipio De Atemajac De Brizuela (Fam)	16370	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815829	Entrega De Apoyos En Especie Para La Ejecución De 10 Proyectos Productivos Individuales Y 1 Familiar En El Municipio De Ayotlan (Fam)	16376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Equipamiento	12	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815837	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 3 Proyectos Productivos En El Municipio De Bolaños	16367	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815845	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 1 Proyecto Productivo En El Municipio De Casimiro Castillo (Fam)	16340	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815850	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos En El Municipio De Chiquilistlan (Fam)	16368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$173,988	\$173,988	\$173,988	\$173,988	\$173,988	\$173,988	\$173,988	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400815863	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 9 Proyectos Productivos Individuales Y 1 Familiar En El Municipio De Cocula (Fam)	16388	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$271,932	\$271,932	\$271,932	\$271,932	\$271,932	\$271,932	\$271,932	100.00	\$0	Equipamiento	11	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815869	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 4 Proyectos Productivos En El Municipio De Colotlan (Fam)	16389	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$86,698	\$86,698	\$86,698	\$86,698	\$86,698	\$86,698	\$86,698	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815876	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 5 Proyectos Productivos En El Municipio De Cuautitlan De García Barragán (Fam)	16364	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815880	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 15 Proyectos Productivos En El Municipio De Cuquio (Fam)	16363	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	Equipamiento	15	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815884	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 1 Proyecto Productivo En El Municipio De El Arenal (Fam)	16372	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815890	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 5 Proyectos Productivos En El Municipio De Guachinango (Fam)	16378	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815898	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos Y 2 Grupales En El Municipio De Hostotipaquillo (Fam)	16380	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$294,996	\$294,996	\$294,996	\$294,996	\$294,996	\$294,996	\$294,996	100.00	\$0	Equipamiento	13	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815911	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 45 Proyectos Productivos En El Municipio De Huejuquilla El Alto (Fam)	16410	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,122,730	\$1,122,730	\$1,122,730	\$1,122,730	\$1,122,730	\$1,122,730	\$1,122,730	100.00	\$0	Equipamiento	45	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815916	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 28 Proyectos Productivos En El Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos (Fam)	16384	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Equipamiento	28	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815922	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 2 Proyectos Productivos En El Municipio De Ixtlahuacan Del Río (Fam)	16365	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815928	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 6 Proyectos Productivos En El Municipio De Jesús María (Fam)	16339	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Equipamiento	6	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815932	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 1 Proyecto Productivo En El Municipio De Jilotlan De Los Dolores (Fam)	16373	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815939	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 5 Proyectos Productivos En El Municipio De Juchitlan (Fam)	16409	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$123,213	\$123,213	\$123,213	\$123,213	\$123,213	\$123,213	\$123,213	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815944	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 9 Proyectos Productivos En El Municipio De La Manzanilla De La Paz (Fam)	16346	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Equipamiento	9	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400815951	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 3 Proyectos Productivos Individuales Y 1 Proyecto Productivo Familiar En El Municipio De Lagos De Moreno (Fam)	16371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815955	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 2 Proyectos Productivos En El Municipio De Mascota (Fam)	16359	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$48,629	\$48,629	\$48,629	\$48,629	\$48,629	\$48,629	\$48,629	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400815962	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos En El Municipio De Mazamitla (Fam)	16353	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$172,977	\$172,977	\$172,977	\$172,977	\$172,977	\$172,977	\$172,977	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816122	Proyecto Integral De Reconstrucción De Chamela, En El Municipio De La Huerta, Jalisco.	060001600598	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,455,867	\$6,455,867	\$6,455,867	\$6,455,867	\$6,455,867	\$6,455,867	\$6,455,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816123	Apazu Sitema De Abastecimiento De Agua Potable Tepatitlan-Acueducto El Salto	APAZU 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$34,267,506	\$34,267,506	\$34,267,506	\$24,508,238	\$23,200,642	\$23,200,642	\$23,200,642	67.70	\$0	Metros	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816126	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 18 Proyectos Productivos En El Municipio De Mexicacacan	16345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$440,484	\$440,484	\$440,484	\$440,484	\$440,484	\$440,484	\$440,484	100.00	\$0	Equipamiento	18	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816130	Entrega De Apoyo Para La Ejecución De 30 Proyectos Productivos Individuales Y 1 Familiar En El Municipio De Mezquitic (Fam)	16382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$795,764	\$795,764	\$795,764	\$795,764	\$795,764	\$795,764	\$795,764	100.00	\$0	Equipamiento	32	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816134	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos En El Municipio De Mixtlan (Fam)	16354	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816139	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 4 Proyectos Productivos En El Municipio De Ocotlan (Fam)	16379	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$85,418	\$85,418	\$85,418	\$85,418	\$85,418	\$85,418	\$85,418	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816144	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 2 Proyectos Productivos En El Municipio De Ojuelos De Jalisco	16347	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816161	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 2 Proyectos Productivos En El Municipio De San Cristobal De La Barranca (Fam)	16357	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816169	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos En El Municipio De San Juanito De Escobedo (Fam)	16338	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$165,179	\$165,179	\$165,179	\$165,179	\$165,179	\$165,179	\$165,179	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816177	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 13 Proyectos Productivos En El Municipio De San Martín De Bolaños (Fam)	16337	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$317,092	\$317,092	\$317,092	\$317,092	\$317,092	\$317,092	\$317,092	100.00	\$0	Equipamiento	13	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816181	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 2 Proyectos Productivos En El Municipio De Santa María De Los Angeles (Fam)	16352	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$49,960	\$49,960	\$49,960	\$49,960	\$49,960	\$49,960	\$49,960	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816188	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 2 Proyectos Productivos En El Municipio De Tecalitlan (Fam)	16360	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400816194	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 8 Proyectos Productivos En El Municipio De Techaluta De Montenegro (Fam9	16344	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Equipamiento	8	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816204	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 4 Proyectos Productivos En El Municipio De Tenamaxtlán (Fam)	16358	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816214	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 4 Proyectos Productivos En El Municipio De Teocaltiche (Fam)	16411	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816221	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 50 Proyectos Productivos En El Municipio De Tizapan El Alto (Fam)	16342	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Equipamiento	50	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816227	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 6 Proyectos Productivos En El Municipio De Toluca (Fam)	16349	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	100.00	\$0	Equipamiento	6	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816235	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos En El Municipio De Totatiche (Fam)	16348	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$167,405	\$167,405	\$167,405	\$167,405	\$167,405	\$167,405	\$167,405	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816240	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos En El Municipio De Tototlán (Fam)	16381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816248	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 10 Proyectos Productivos En El Municipio De Tuxpan (Fam)	16341	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Equipamiento	10	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816251	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada En La Colonia Antorcha Campesina, En El Municipio De Pihuamo, Jalisco.	060001600695	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	279	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816254	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 31 Proyectos Productivos En El Municipio De Unión De San Antonio (Fam)	16386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$771,626	\$771,626	\$771,626	\$771,626	\$771,626	\$771,626	\$771,626	100.00	\$0	Equipamiento	31	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816262	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos Individuales Y 2 Familiares En El Municipio De Unión De Tula (Fam)	16362	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Equipamiento	11	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816263	Construcción De Albergue Cultural "Gral. Paulino Navarro" Primera Etapa, En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco.	060001600708	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$18,708,325	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816265	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 3 Proyectos Productivos En El Municipio De Valle De Juárez (Fam)	16406	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Equipamiento	3	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816268	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 7 Proyectos Productivos En El Municipio De Villa Guerrero (Fam)	16375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Equipamiento	7	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400816272	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 11 Proyectos Productivos En El Municipio De Villa Hidalgo (Fam)	16361	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Equipamiento	11	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816277	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 57 Proyectos Productivos Individuales Y 2 Proyectos Familiares En El Municipio De Villa Purificación (Fam)	16387	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	100.00	\$0	Equipamiento	61	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816279	Construcción De Comedor Comunitario "Fraternidad Antorchista", En La Colonia Antorcha Campesina, El Guayabo, En El Municipio De Pihuamo, Jalisco.	060001600710	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,949,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	279	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816281	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 22 Proyectos Productivos En El Municipio De Yahualica De Gonzalez Gallo (Fam)	16385	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	100.00	\$0	Equipamiento	22	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816283	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 5 Proyectos Productivos En El Municipio De Zapotiltic (Fam)	16366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$118,824	\$118,824	\$118,824	\$118,824	\$118,824	\$118,824	\$118,824	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816286	Construcción De Albergue Cultural "Mariano Azuela" Primera Etapa En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001600711	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$18,493,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	189	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816289	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 4 Proyectos Productivos En El Municipio De Zapotlanejo (Fam)	16355	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Equipamiento	4	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816295	Construcción De Albergue Cultural "Cencalli" Primera Etapa En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco.	060001600712	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816296	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 10 Proyectos Productivos Individuales, 1 Familiar Y 1 Grupal En El Municipio De Chimaltitán (Fam)	16356	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Equipamiento	14	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400816765	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Josefina Martínez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero, Fracc. La Villita	DOP-011-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$93,352	\$93,352	\$0	\$93,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIANDO / Registro: OBRA INICIANDO TRABAJOS - OBRA INICIANDO
JAL16160400816793	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Josefina Martínez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero, Fracc. La Villita	DOP-011-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$92,880	\$92,880	\$0	\$92,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIANDO / Registro: OBRA INICIANDO TRABAJOS - OBRA INICIANDO
JAL16160400816802	Guarniciones Calle Josefina Martínez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero, Fracc. La Villita	DOP-011-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$103,348	\$103,348	\$0	\$103,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIANDO / Registro: OBRA INICIANDO TRABAJOS - OBRA INICIANDO
JAL16160400816815	Banquetas En Calle Josefina Martínez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero, Fracc. La Villita	DOP-011-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$239,892	\$239,892	\$0	\$239,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIANDO / Registro: OBRA INICIANDO TRABAJOS FISICOS - OBRA INICIAN DO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400816823	Pavimento En Calle Josefina Martínez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero. Fracc. La Villita	DOP-011-2016-2018	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$859,016	\$859,016	\$0	\$859,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INICIANDO / Registro: OBRA INICIANDO TRABAJOS - OBRA INICIANDO
JAL16160400817076	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 6 Proyectos Productivos En El Municipio De Quitupan (Fam)	16369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$147,218	\$147,218	\$147,218	\$147,218	\$147,218	\$147,218	\$147,218	100.00	\$0	Equipamiento	6	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE
JAL16160400817125	Reconstrucción Y/O Modernización Del Puente Abraham Aguilar, Sobre El Camino San Clemente-Ayutla, La Campana Del Km 9 980 Del Municipio De Ayutla, Jalisco.	060001600497	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,376,867	\$4,376,867	\$4,376,867	\$4,288,977	\$1,286,693	\$1,286,693	\$1,286,693	29.40	\$0	Metros	20,053	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817138	Conservación Mayor Y Menor Camino Huejucar-Monte Escobedo, Del Km 8 300 Al Km 21 960 En El Municipio De Huejucar, Jalisco.	060001600499	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,492,228	\$9,492,228	\$9,492,228	\$9,207,137	\$2,762,141	\$2,762,141	\$2,762,141	29.10	\$0	Kilómetro	6,084	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817150	Conservación Periódica Del Camino Talpa-Llano Grande-Tomatlán, Del Km 0 000 Al Km 19 000 En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001600500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,754,230	\$4,754,230	\$4,754,230	\$4,519,151	\$4,519,050	\$4,519,050	\$4,519,050	95.05	\$0	Kilómetro cuadrado	79,460	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817161	Conservación Periódica Del Camino Quitupán ¿ Valle De Juárez ¿ Cofradía, Del Km 0 000 Al 13 200 En El Municipio De Quitupán, Jalisco.	060001600501	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,134,262	\$2,140,279	\$2,140,279	\$2,140,279	28.92	\$0	Kilómetro	8,691	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817174	Reconstrucción Del Puente Vehicular San Miguel Ubicado En El Km 0 420.56 Del Tramo Carretero: San Miguel El Alto - Valle De Guadalupe, Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco.	060001600502	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,943,002	\$9,943,002	\$9,943,002	\$9,919,383	\$3,852,980	\$3,852,980	\$3,852,980	38.75	\$0	Metros lineales	2,690	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817190	Conservación Periódica Del Camino Jalostotitlán ¿ San Miguel ¿ San Julián ¿ San Diego De Alejandría, Límite Del Estado, Del Km 2 000 Al Km 21 000, En Los Municipios De Jalostotitlán Y San Miguel, Jali	060001600503	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,318,537	\$5,318,537	\$5,318,537	\$5,049,706	\$3,789,484	\$3,789,484	\$3,789,484	71.25	\$0	Kilómetro	3,201	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817209	Secretaría De Infraestructura Y Obra Pública.	060001600504	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,598,611	\$5,598,611	\$5,598,611	\$5,576,963	\$1,673,089	\$1,673,089	\$1,673,089	29.88	\$0	Kilómetro	1,850	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817225	Reconstrucción Del Puente Timones Ubicado En El Camino Yahualica-Puente Timones Límite Del Estado Km 15 825.5, En El Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco.	060001600505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,259,888	\$5,259,888	\$5,259,888	\$5,238,081	\$1,571,424	\$1,571,424	\$1,571,424	29.88	\$0	Metros lineales	1,426	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817241	Conservación Periódica En El Camino Del Refugio-San Marcos Del Km 15 000 Al Km 53 700 En Los Municipios De Teuchitlán, Ahualulco De Mercado, San Juanito Escobedo, Etzatlán Y San Marcos, Jalisco	060001600506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,905,497	\$7,905,497	\$7,905,497	\$7,821,499	\$2,346,450	\$2,346,450	\$2,346,450	29.68	\$0	Kilómetro	97,310	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817254	Conservación Periódica Del Camino La Barca-Loreto-Guadalupe De Lerma, Del Km 0 000 Al 22 100, En El Municipio De La Barca, Jalisco.	060001600507	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,033,540	\$6,033,540	\$6,033,450	\$5,671,044	\$1,701,313	\$1,701,313	\$1,701,313	28.20	\$0	Kilómetro	3,365	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817290	Conservación Periódica Del Camino Yahualica-Puente Timones Del Km 0 000 Al 15 802, En El Municipio De Yahualica, Jalisco.	060001600508	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,111,170	\$6,111,170	\$6,111,170	\$5,865,658	\$1,759,697	\$1,759,697	\$1,759,697	28.79	\$0	Kilómetro	1,426	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400817298	Conservación Periódica Sta. Cruz De Las Flores-Tlajomulco De Zúñiga-Cuyutlán-Cajititlán, Del Km 0 000 Al 20 000, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001600509	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,668,263	\$2,300,479	\$2,300,479	\$2,300,479	28.76	\$0	Kilómetro	22,063	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817319	Conservación Periódica Del Camino Coyula-Matatlán Del Km 0 000 Al 17 400, En Los Municipios De Tonalá Y Zapotlanejo, Jalisco.	060001600510	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,999	\$898,800	\$898,800	\$898,800	29.96	\$0	Kilómetro	54,232	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817356	Construcción Del Puente Vehicular "Llano Del Oro" (1era Etapa) Ubicado En El Kilómetro 16 553 Del Camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirosto (Jirosto Del Oro), En El Cruce Con El Río "La Eca" En El M.	110001600056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,839,017	\$7,839,821	\$7,839,821	\$7,839,821	\$7,839,821	\$7,839,821	\$7,839,821	100.00	\$0	Kilómetro	5,577	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817358	Reconstrucción De Superestructura Del Puente Vehicular "Río Ancho", Ubicado En El Camino Yahualica-Teocaltiche-Jaralillo Km 9 000 Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco.	060001600511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,675,829	\$5,675,829	\$5,675,829	\$5,560,841	\$4,748,605	\$4,748,605	\$4,748,605	83.66	\$0	Metros	1,426	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817373	Conservación Periódica Del Camino Libramiento Teocaltiche Del Km 0 000 Al Km 7 050, En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco.	060001600512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,735,347	\$4,735,347	\$4,735,347	\$4,592,569	\$1,377,771	\$1,377,771	\$1,377,771	29.10	\$0	Metros Cuadrados	2,166	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817400	Conservación Periódica Del Camino TonayacCd. Guzmán, Del Km 39 000 Al 62 000, En Los Municipios De Tonaya, Tuxcacuesco Y San Gabriel, Jalisco.	060001600514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,153,629	\$1,246,089	\$1,246,089	\$1,246,089	24.92	\$0	Kilómetro	2,365	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817454	Modernización Y Ampliación Del Camino E. C. Km 147 200 (Mezquitic-Huejuquilla El Ato-Jesús María)-Cruce De Santa Cruz De Tepetates-San Andrés Cohamiata, Subtramo Del Km 17 550 Al Km 20 060 En Mezqui	110001600058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,214,859	\$1,214,859	\$1,214,859	\$1,214,859	\$1,214,859	\$1,214,859	\$1,214,859	100.00	\$0	Kilómetro	1,820	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
JAL16160400817493	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata Entre Calzada Madero Y Carranza Y Calle G. Torres Quintero En Ciudad Guzmán, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	060001600515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,843,164	\$6,843,164	\$6,843,164	\$6,691,593	\$2,007,478	\$2,007,478	\$2,007,478	29.34	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817514	Ampliación Del Hospital Regional De Ciudad Guzmán 1era Etapa, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	060001600516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,760,051	\$3,528,015	\$3,528,015	\$3,528,015	29.40	\$0	Metros Cuadrados	105,423	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817515	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. 22 000 (Tuxpan De Bolaños-Mesa Del Tirador)-Cruce Del Pescado-Ocota De La Sierra Subtramo Del Km 17 180 Al Km 19 690 En El Municipio De Mezquitic (Proii)	110001600059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,212,531	\$1,212,531	\$1,212,531	\$1,212,531	\$1,212,531	\$1,212,531	\$1,212,531	100.00	\$0	Kilómetro	567	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817527	Conservación Periódica Del Camino 401 Acatlán De Juárez ¿ Cd. Guzmán, Del Km 54 000 Al 74 500 En El Municipio De Amacueca Y Sayula, Jalisco.	060001600550	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,169,365	\$6,169,365	\$6,169,365	\$6,106,921	\$1,832,076	\$1,832,076	\$1,832,076	29.70	\$0	Kilómetro	3,690	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400817591	Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Estrado En El Parque "Unión Antorchista" Primera Etapa En La Localidad De Santa Lucía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	060001600709	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,460,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820426	Rehabilitacion De Calles,Centros Comunitarios Y Unidades Deportivas	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,197,199	\$169,197,199	\$169,197,199	\$169,197,199	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONV. B REPAV. COL. MUNIC.CENTROS COMUNITARIOS. UNID. DEPOR. / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONV. B REPAV. COL. MUNIC.CENTROS COMUNITARIOS.UNID. DEPOR. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820498	Repavimentacion De Calles En Guadalajara Conv C	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$115,627,724	\$115,627,724	\$115,627,724	\$115,627,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI. CONV. C OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, CALLES PRIM. SEC. Y CRUCEROS / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI.CONV. C PAAVIMENTACIÓN CALLES PRIM. SEC. CRUCEROS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820547	Repavimentacion De Calles De Gdl. Conv E	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,259,708	\$150,259,708	\$150,259,708	\$150,259,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONVE REPAVIMENTACIÓN COL. MUNIC. GDL / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONVE REPAVIMENTACIÓN COL. MUNIC. GDL / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821079	Construcción De 60 Cuartos Adicionales En El Municipio De Amatitán (Infraestructura, Vivienda)	110001600390	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,946	\$66,946	\$66,946	\$66,489	\$65,757	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821171	Construcción De 40 Cuartos Adicionales En La Cabecera Municipal De Zapopan (Infraestructura, Vivienda).	110001600392	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821177	Rehabilitación De Áreas Peatonales, Rampas De Acceso Universal En Las Principales Calles De La Cabecera Municipal De Poncitlán Jalisco	060001600735	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,228,770	\$2,228,770	\$2,228,770	\$2,228,770	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821213	Construcción De 35 Cuartos Adicionales En Cabecera Municipal De Tlajomulco De Zúñiga (Infraestructura, Vivienda)	110001600393	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,946	\$66,946	\$66,946	\$66,946	\$66,901	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400821374	Construcción De 120 Cuartos Adicionales En Cabeecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Infraestructura, Vivienda)	110001600394	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$198,674	\$198,638	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821443	Construcción De 50 Cuartos Adicionales En El Municipio De Guadalajara (Infraestructura, Vivienda)	110001600395	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,786	\$200,439	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821739	Rescate De Espacios	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U008 Subsidios a programas para jóvenes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821759	Construcción De 40 Cuartos Adicionales En Cabeecera Municipal De El Salto (Infraestructura, Vivienda)	110001600396	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,810	\$200,666	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822611	Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$60,000,000	\$60,000,000	\$48,451,500	\$53,876,350	\$48,451,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	20.75	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: Proyecto en ejecución / Registro: El recurso Federal del convenio es de \$50,000,000.00, sin embargo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realiza la retención del 3% por gastos indirectos (el equivalente a \$1,500,000.00). Durante este trimestre, se recibió la ministración del recurso federal por la cantidad de \$48,500,000.00; no obstante, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial solicitó al Municipio hacer y entregar la retención del uno al millar por la cantidad de \$48,500.00, a través del oficio SEMADET DGPGA/PEF/ No.0203/2016. Dicho recurso se encuentra en la Secretaría en comento, misma que se encargará de entregarlo a SEMARNAT. El recurso Federal neto (sin retenciones) a ejecutar para el proyecto es de \$48,451,500.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822652	Entrega De Apoyo En Especie Para La Ejecución De 1 Proyecto Productivo En El Municipio De Tlajomulco De Zuñiga (Fam)	16343	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SE VALIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400822959	Construcción De 20 Cuartos Adicionales En El Municipio De Tolimán (Infraestructura, Vivienda).	110001600398	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,946	\$66,946	\$66,946	\$66,946	\$66,747	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823028	Construcción De 40 Cuartos Adicionales En El Municipio De Pihuamo (Infraestructura, Vivienda)	110001600399	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,946	\$66,946	\$66,946	\$66,938	\$66,784	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823049	E-1 Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye Guarniciones, Banquetas, Renivelacion De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-FED-PR-PAV-LP-095-2016, DOPI-FED-PA	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,280,000	\$25,280,000	\$25,001,920	\$25,001,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN AVANCE / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823085	Construccion De Centro Deportivo-Sociocultural	OPI-M-LP-PROGRAMAS REGIONALES-2016-01	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE PLANEACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$10,464,427	\$10,464,427	\$10,464,427	69.76	\$0	Lote	10,000	0.00	70.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN EJECUCION CUENTA CON PRORROGA AUTORIZADA / Física: SE ENCUENTRA EN EJECUCION CUENTA CON PRORROGA AUTORIZADA / Registro: SE ENCUENTRA AL 70% Y CUENTA CON UNA PRORROGA DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823094	Construcción De 39 Cuartos Adicionales En El Municipio De San Gabriel (Infraestructura, Vivienda)	110001600401	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,946	\$66,946	\$66,946	\$66,823	\$66,519	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823127	Construcción De 40 Cuartos Adicionales En La Cabecera Municipal De Tonalá (Infraestructura, Vivienda).	110001600402	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,585	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823152	D-1 Rehabilitacion De Instalaciones Y Construccion De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorin, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-FED-PR-EP-LP-124-2016, DOPI-FED-PR	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,550,000	\$14,550,000	\$14,389,950	\$14,389,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823193	Construcción De 41 Cuartos Adicionales En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Infraestructura, Vivienda)	110001600403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,946	\$66,946	\$66,946	\$66,823	\$66,519	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823222	Construcción De 41 Cuartos Adicionales En Cabecera Municipal De Cuquilo (Infraestructura Vivienda).	110001600404	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,838	\$200,883	\$200,838	\$200,838	\$198,613	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823233	G-1 Construccion De Centro De Desarrollo Infantil La Loma, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-FED-PR-EP-LP-101-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,846,000	\$13,846,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823254	Construcción De 50 Cuartos Adicionales En Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro (Infraestructura, Vivienda)	110001600407	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$199,459	\$199,035	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400823303	A-2 Reencarpetamiento De Vialidad Calle Pipila Con Concreto Hidraulico Desde La Calle Las Flores A La Calle Rizo Ayala, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,441,604	\$11,441,604	\$11,315,746	\$11,315,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823328	Simplificación De La Licencia De Construcción En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	CO-390-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Municipio de Zapopan - Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,113,200	\$2,113,200	\$1,479,240	\$2,113,200	\$1,479,240	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: Programa en ejecución. Avance del 70% ejecutado, pendiente por ejercer y pagar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823379	Implementación Y Sistematización Del Impacto Regulador En El Municipio De Zapopan, Jalisco	CO-391-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Municipio de Zapopan - Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,428,572	\$1,428,572	\$1,000,000	\$1,428,572	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: El trámite del proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Física: El trámite del proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución en el Municipio de Zapopan, Jalisco - Proyecto ejecutado al 70%, pendiente por ejercer y pagar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823471	Construcción De Tramo Carretero Tlacuitapa-San Jose El Alto	FORTALFINANCE1091601	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823508	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Lazaro Cardenas Y Prol. Juarez En Cabecera Municipal	FORTALFINANCE1091602	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: obra aun no iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823534	Construcción De Tramo Carretero San Jose De Las Palmas-Carreón	FORTALFINANCE1091603	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823553	Construcción De Tramo Carretero San Angel - La Trinidad, 2da Etapa	FORTALFINANCE1091604	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	800	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823571	Construcción De Tramo Carretero Unión-Jacona	FORTALFINANCE1091605	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,000	0.00	0.00	Financiera: obra aun no iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400823573	Megahackaton: Lucha Contra La Pobreza, Campus Party-Inadem	FNE-160627-CESP-00255775	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Municipio de Zapopan - Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	50.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido al 100% / Registro: Es importante señalar que sólo se ministró el recurso de INADEM, sin embargo, Campus Party aportó los \$2,000,000.00 en la logística y personal que participo en el evento de Megahackaton, . Por ello, el proyecto se encuentra concluido a la fecha. - Es importante señalar que el INADEM aportó el monto correspondiente, sin embargo, Campus Party aportó su monto en la logística y los especialistas del proyecto Megahackaton. El proyecto está concluido. Ya se realizó la comprobación del recurso ante INADEM y nos encontramos en espera de realizar los trámites correspondientes para cancelar en su totalidad el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823603	Rehabilitacion De Avenida Agustin Zermeno En Cabecera Municipal	FORTALFINANCE1091606	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: obra aun no iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400823769	Panificadora Los Molinos	6FES14019988	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S054 Programa de Opciones Productivas		20-Desarrollo Social	Municipio de Zapopan - Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$172,106	\$172,106	\$97,526	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto está en proceso de cancelación y el recurso Federal se encuentra en proceso de reintegro / Física: El proyecto está en proceso de cancelación y el recurso Federal se encuentra en proceso de reintegro / Registro: El proyecto Panificadora los Molinos no se llevará a cabo, debido a que el Gobierno del Estado no realizó su aportación correspondiente ni tampoco la realizó la beneficiada del proyecto. Así mismo, dicha persona perdió el contacto y ya no se le dio el seguimiento el correspondiente. Por ello, a finales del mes de diciembre se inició con el proceso del reintegro del recurso federal no ejercido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824191	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Municipio De Guadalajara	060001600414	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	149,518	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824226	Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001600698	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000,000	\$75,000,000	\$75,000,000	\$75,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	139,518	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824357	Proyecto De Paisaje Urbano En La Inmediación A La Glorieta La Normal, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Czmg)	060001600518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14,950	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824377	Pavimentación De Concreto Hidraulico De Avenida Mexico, Del 2 800 Al 9 280 Hasta Av. Federacion, Tercera Etapa Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco Tercera	060001600672	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,670,490	\$24,670,490	\$24,670,490	\$24,670,490	\$24,670,490	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824383	Proyecto De Paisaje Urbano Y Andador En Av. López Mateos, Municipio De Guadalajara.	060001600616	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,985,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824394	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público: Extensión Línea 2 Del Tren Ligero Tetlán-Parque De La Solidaridad, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Czmg)	060001600413	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	96,520	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824399	Plan De Desarrollo Metropolitano De Ocotlán, Poncitlán Y Jamay	060001600678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824412	Proyecto De Paisaje Urbano En La Av. Libertad, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001600404	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,015	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824417	Construcción Del Circuito Vial Metropolitano " Libertad En La Zona Sur Oriente De La Cabecera Municipal, Segunda Etapa, En El Municipio De Jamay.	060001600669	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,220,403	\$11,220,403	\$11,220,403	\$11,220,403	\$11,220,403	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824419	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Laureles, Municipio De Zapopan.	06001600582	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,218	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824428	Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Laureles Y Periférico Norte, Municipio De Zapopan.	060001600419	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,369,495	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824433	Construcción De La Conexión Vial Metropolitana "Malecón Poniente-Calle Ciudad Victoria" Primera Etapa En El Municipio De Ocotlan.	060001600666	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,220,403	\$11,220,403	\$11,220,403	\$11,220,403	\$11,220,403	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824444	Solución Vial En Av. 5 De Mayo Y Periférico, Primera Etapa, Municipio De Zapopan	060001600670	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$83,200,000	\$83,200,000	\$83,200,000	\$83,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	298,715	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824484	Proyecto Para La Conexión Vial Intermunicipal, En Los Municipios De Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán De Los Membrillos, Tlajomulco De Zúñiga Y El Salto	060001600420	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,376,000	\$2,376,000	\$2,376,000	\$2,376,000	\$2,376,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824629	Repostería (Certificado)	141201DC002	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$207,000	\$207,000	\$103,500	\$207,000	\$207,000	\$64,100	\$64,100	30.97	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: IMPARTICION DE CURSO DE REPOSTERIA / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824659	Reparacion De Bicicletas (Certificado)	141201DC003	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,030	\$147,030	\$73,515	\$147,030	\$147,030	\$45,209	\$45,209	30.75	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824687	Cultura De Belleza (Certificado)	141201DC004	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$133,498	\$133,498	\$66,749	\$133,498	\$133,498	\$41,149	\$41,149	30.82	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400824700	Promocion De La Igualdad De Genero (Prevencion Violencia De Genero Hacia Las Mujeres)	141201DC005	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824711	Prevencion De La Violencia (Hacia Adultos Mayores)	141201DC006	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824722	Promocion De La Igualdad De Genero (Conocimiento De Diferentes Masculinidades)	141201DC007	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero
JAL16160400825208	Rehabilitación, Adaptación Y Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral, Para Mejorarla Calidad De Atención A Las Personas Con Discapacidad Del Estado De Jalisco	99	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$21,215,083	\$21,215,083	\$21,215,083	\$20,861,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,743	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto lleva 15% de avance debido a que ya se encuentra asignada la obra y realizado el convenio de contratación al proveedor con la mejor propuesta economía y que cumple con todas las especificaciones técnicas. Asimismo se informa que de acuerdo a los LINEAMIENTOS de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el proyecto se puede ejecutar en los próximos 12 meses a partir del compromiso del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825443	Prevencion De La Violencia (En El Noviazgo)	141201DC008	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400825446	Promocion De Los Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion (Derechos Humanos Y Sociales)	141201DC009	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825448	Promocion De La Igualdad De Genero (Elaboracion De Proyecto De Vida)	141201DC010	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,468	\$17,468	\$8,734	\$17,468	\$17,468	\$5,240	\$5,240	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825449	Prevencion De La Violencia (Contrucción De Autoestima)	141201DC011	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825453	Prevencion De La Violencia (Escuela Para Padres Adolescentes)	141201DC012	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825454	Promocion De Los Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion (Derechos De Los Grupos Vulnerables)	141201DC013	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825456	Promocion De La Igualdad De Genero (Comunicacion Asertiva)	141201DC014	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,930	\$17,930	\$8,965	\$17,930	\$17,930	\$5,379	\$5,379	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825461	Arte Urbano (Graffiti)	141201DC015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,342	\$32,342	\$16,171	\$32,342	\$32,342	\$9,703	\$9,703	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400825462	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Casiano Torres De Carretera Saltillo A Maria Ines Martinez	DOPI-FED-HAB-PAV-CI-214-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,288,372	\$6,288,372	\$1,655,937	\$6,288,372	\$6,288,372	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825569	Ampliación A Cuatro Carriles De La Avenida Adolf B. Horn, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	096-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$17,119,299	\$17,119,299	\$17,119,299	\$17,117,811	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825584	Pavimentación De Calle En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	068-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,263,029	\$9,263,029	\$9,263,029	\$9,262,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,200	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825666	Construcción De Edificios Espacios: 30 Aulas Didácticas2 Lab De Computo2 Lab De Usos Múltiples Núcleo De Servicios Sanitarios Áreas Advmas Y Académicas, Módulo Tlaquepaque	UDEG-014SEMS0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825694	Construcción De Un Edificio De 3 Niveles Con Espacios Académicas, Talleres Para Taes Y Núcleo De Servicios Sanitarios	UDEG-014SEMS0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825722	Construcción Edificio 30 Aulas Didácticas 2 Lab Cómputo 2 Lab De Usos Múltiples De Servicios Sanitarios, Áreas Advmas Y Académicas Obra Exteriores	UDEG-014SEMS0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825736	Construcción Del Edificio Académico Administrativo Extensión San Agustín, Tlajomulco	UDEG-014SEMS0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,375,000	\$3,375,000	\$3,375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825751	Construcción De Edificio 4 Aulas De Talleres Especializantes, Preparatoria Regional De Ciudad Guzmán	UDEG-014SEMS0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,946	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825766	Construcción De Edificio 3 Aulas Didácticas Para Talleres Núcleo De Serv Educativos Áreas Para Tutorías Orientación Educativa, Área Para Centro De Emprendurismo Extensión San Foo De Asis	UDEG-014SEMS0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825786	Construcción De Edificio 3 Niveles 10 Aulas, 1 Lab De Ciencias, 2 Talleres Para Taes Y Módulo De Sanitarios, Módulo Santa Anita	UDEG-014SEMS0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,051	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825787	Construcción De La Calle Jesús Aguilar, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	069-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,465,473	\$9,465,473	\$9,465,473	\$9,450,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825797	Construcción De Edificio De 4 Aulas, Talleres Y Servicios Advmos, Sanitarios, Módulo Ayotlán, Atotonilco	UDEG-014SEMS0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	482	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825809	Construcción De Edificio Para Espacios Académicos	UDEG-014SEMS0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	878	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400825822	Construcción De 2 Aulas, Módulo Zapotitlán De Vadillo Cd. Guzmán	UDEG-014SEMS0010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825835	Construcción De Edificio De Una Planta Que Contiene Espacios Académicos Y Administrativos, Módulo De Tapalpa, Sayula	UDEG-014SEMS0011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,965,066	\$3,965,066	\$3,965,066	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	354	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825848	Construcción De Edificio De Un Nivel 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Áreas Administrativa, Módulo De Hostotipaquillo, Tequila	UDEG-014SEMS0012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825861	Rehabilitación De Plaza Pública San Juan Evangelista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	070-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,198,361	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,600	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825864	Construcción De Un Módulo De 3 Aulas Didácticas, Módulo Tizapán El Alto, Jocotepec	UDEG-014SEMS0013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,775,000	\$2,775,000	\$2,775,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825875	Construcción De Edificio Que Consta De Una Biblioteca, 4 Aulas Para Talleres Y Módulo De Sanitarios, Módulo Magdalena, Tequila	UDEG-014SEMS0014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	359	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825878	Pavimentación De Calles En La Localidad De Cuexcomatlán.	071-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,625,206	\$8,625,206	\$8,625,206	\$8,618,197	\$43,729	\$43,729	\$43,729	0.51	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825888	Construcción De Edificio De 3 Niveles, 4 Aulas Didáctica, 1 Laboratorio De Usos Múltiples, Núcleo De Baños, Biblioteca Y Área Administrativa, Extensión La Venta De Mochitlitlic	UDEG-014SEMS0015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,425,000	\$7,425,000	\$7,425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	119	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825906	Construcción De 1 Edificio, 3 Aulas Didácticas, Sanitarios, Laboratorios De Ciencias, Áreas Tutorías, Orientación, Área Administrativa Y Biblioteca, Extensión San Andrés	UDEG-014SEMS0016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825918	Construcción De Edificio Para Talleres, Laboratorio De Tecnologías, Aula Para Tutorías, Aula Para Orientación Educativa Y Baños, Módulo El Limón, El Grullo	UDEG-014SEMS0017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825923	Incorporación Vial De La Avenida Adolfo López Mateos A Circuito Sur (Camino Antiguo), En La Localidad De San Agustín, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	073-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,281,054	\$5,281,054	\$5,281,054	\$5,277,287	\$1,127,406	\$537,494	\$537,494	10.18	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825937	Edificio De 2 Niveles Que Consta De Un Laboratorio De Computo, Núcleo De Baños, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas Didácticas, Extensión Tequesquiltán, Casimiro Castillo	UDEG-014SEMS0018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825946	Construcción De Espacio Para Orientación Educativa, Tutorías Individuales, Baños Y Tutorías Grupales, Extensión Texcacuesco, El Grullo	UDEG-014SEMS0019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,562,500	\$3,562,500	\$3,562,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400825964	Construcción De Aulas Para Taes Y Tutorías, Aulas De Usos Múltiples, Sanitarios, Escuela Preparatoria Regional De Tamazula De Gordiano	UDEG-014SEMS0020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	747	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825967	Rehabilitación De Plaza Pública Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	075-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,998,497	\$287,767	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825980	Construcción De La Segunda Etapa Del Punto Recreativo Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	076-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2016	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,848,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825987	Baños De Mujeres Planta Baja Módulo D, Baño De Hombres Planta Baja Módulo D, Escuela Preparatoria 16	UDEG-014SEMS0036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,412	\$355,412	\$355,412	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,811	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826003	Edificio De 2 Niveles Dedicado A Actividades Académicas Y Administrativas El Edificio Contendrá Espacios Dedicados A La Atención De Estudiantes Y Profesores, Esc. Politécnica	UDEG-014SEMS0048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,425,000	\$7,425,000	\$7,425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,953	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826025	Reubicación Y Remodelación Del Espacio Físico De La Biblioteca De La Esc. Preparatoria, Reubicación De La Planta Alta A La Planta Baja, Con Acceso Para Alumnos Con Discapacidad	UDEG-014SEMS0050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,062,500	\$2,062,500	\$2,062,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,667	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826027	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	072-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,998,347	\$935,095	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	4,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826036	Construcción De Biblioteca, Preparatoria 9	UDEG-014SEMS0055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,357,984	\$3,357,984	\$3,357,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,763	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826048	Remodelación Y Ampliación De La Biblioteca, Equipamiento Biblioteca, Preparatoria 3	UDEG-014SEMS0062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,638	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826074	Aulas Didácticas Para El Uso De Tecnologías De La Información, Laboratorio De Ciencias, Laboratorio De Cómputo, Módulo Jalostotitlán, San Juan De Los Lagos	UDEG-014SEMS0064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,605,971	\$2,605,971	\$2,605,971	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	646	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826094	Mantenimiento A Ventanales Y Luminarias De Aulas Del Plantel. Cambio De Ventanales Adecuados A Los Ambientes Educativos E Iluminación Con Tecnología Led, Preparatoria 7	UDEG-014SEMS0070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,367	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826107	Conclusión De La Construcción Del Complejo Deportivo, 2 Canchas, Pistas De Atletismo, Gimnasio Al Aire Libre Y Barda Perimetral, Preparatoria 20	UDEG-014SEMS0071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,262,500	\$3,262,500	\$3,262,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,623	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400826116	Construcción De Edificio:3 Aulas, 1 Laboratorio, Espacio De 5 Cubículos, Espacio Para Guardar Implementos Agropecuarios, Un Módulo De Baños, Rampa Para Discapacitados	UDEG-014SEMS0073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,486	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826122	Techado De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Domo	UDEG-014SEMS0074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,532	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826144	Renovación De Equipo De Cómputo En 3 Laboratorios, Renovación Equipo Multimedia De 4 Laboratorios, Renovación De Equipo De Impresión De 4 Laboratorios Preparatoria Tonalá Norte	UDEG-014SEMS0021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,362,000	\$1,362,000	\$1,362,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,947	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826152	Dotar De Equipamiento De Cómputo Y Audio A 29 Aulas De Clases, Projectores De Imágenes Y Pizarrón Interactivo, Preparatoria 8	UDEG-014SEMS0022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,486	\$750,486	\$750,486	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,657	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826163	Equipamiento E Innovación De 56 Aulas De Clase, Adquisición E Instalación De 56 Smart Board, 56 Aires Acondicionados, Escuela Vocacional	UDEG-014SEMS0023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,137,500	\$2,137,500	\$2,137,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	5,002	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826183	Mantenimiento Y Equipamiento De Laboratorios De Cómputo, Mesas Para Computadoras, Computadoras, Video Projectores, Televisiones, Aire Acondicionado, Pintarrones, Reguladores, Cámaras De Seguridad	UDEG-014SEMS0024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,466,086	\$1,466,086	\$1,466,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,721	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826193	Laboratorio De Cómputo E Idiomas, Módulo Mezquitic, Colotlán	UDEG-014SEMS0025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	174	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826201	Equipamiento De Biblioteca, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Cómputo Y Biblioteca, Módulo San Diego De Alejandría, Lagos De Moreno	UDEG-014SEMS0026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	193	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826210	Equipamiento Del Centro De Recursos Informativos (Ceriam), Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De Salón De Usos Múltiples Y Área Administrativa, Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado	UDEG-014SEMS0027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,102	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826218	Laboratorio De Idiomas, Equipamiento, Módulo Talpa De Allende, Ameca	UDEG-014SEMS0028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	279	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826227	Equipamiento De Edificio Administrativo, Mobiliario Y Equipo, Preparatoria 15	UDEG-014SEMS0029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,610	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400826232	Equipamiento Para Salón De Usos Múltiples, Extensión Contla, Tamazula De Gordiano	UDEG-014SEMS0030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826243	Equipamiento De Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De Biblioteca, Módulo Ejutla, El Grullo	UDEG-014SEMS0031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$443,768	\$443,768	\$443,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826329	Construccion De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento Y Sustitucion De Red Hidraulica,Red Sanitaria Y Construccion De Banquetas En La Calle Juarez En La Localidad De San Luis Tenango	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826352	Proyecto De Iluminación Del Templo Antiguo De Nuestra Señora De La Asuncion En La Cabecera Municipal	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)		11-Educación Pública	AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826623	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público De Av. Juan Gil Preciado, Municipio De Zapopan.	060001600462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28,956	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826633	Proyecto Para La Solución Integral Vial En Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	060001600418	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,580	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826657	Solución Integral Vial De La Av. 8 De Julio - San Sebastianito En Anillo Periférico, Segunda Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	060001600668	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,458	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826675	Proyecto De Paisaje Urbano Y Andador De Calle Independencia - Hidalgo, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	060001600423	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,458	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826682	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Municipio De Tonalá	060001600417	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,458	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826698	Construcción De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Primera, Etapa, Municipio De Tonalá	060001600701	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$54,000,000	\$54,000,000	\$54,000,000	\$54,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,458	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826704	Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	060001600667	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	125,154	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826714	Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Concepción - Unión Del Cuatro Y Blvd. Santa Fe, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	060001600416	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,685	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826721	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Camino A Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, Municipio De El Salto	060001600422	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,039	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400826723	Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Camino A Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, Municipio De El Salto	060001600673	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$28,800,000	\$28,800,000	\$28,800,000	\$28,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	111,436	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400826729	Cruceros Seguros Y Paisaje Urbano, En Carretera Guadalajara - Chapala, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos	060001600700	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,300,000	\$15,300,000	\$15,300,000	\$15,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400826735	Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovia En El Malecon De Juanaacatlán, Municipio De Juanaacatlán	060001600671	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,192	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL16160400826741	Conexión Vial Metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, Primera Etapa, Municipio De Zapotlanejo	060001600702	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400826860	Equipamiento De Un Laboratorio Multimedia, Con El Espacio Físico Para La Instalación Del Laboratorio De Idiomas, Módulo Mascota Ameca	UDEG-014SEMS0032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$374,925	\$374,925	\$374,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160400826880	Equipamiento Las Video Cámaras, Es El Sistema De Video De Vigilancia Completo, Extensión Vista Hermosa, Tamazula	UDEG-014SEMS0034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$468,750	\$468,750	\$468,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	96	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160400826901	Mobiliario Y Equipo Para Edificio De 2 Plantas Que Cuenta Con Área Administrativa, Control Escolar, Biblioteca, Sala De Reuniones Y Sala De Tutorías, Módulo Pino Suárez	UDEG-014SEMS0033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,242,750	\$1,242,750	\$1,242,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	293	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160400826916	Equipamiento Del Taller De Instalaciones Eléctricas Residenciales, Para La Asignatura De Domótica Y Sensórica De La Carrera De Tecnólogo Profesional En Electricidad Industrial Preparatoria 10	UDEG-014SEMS0035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,970,925	\$1,970,925	\$1,970,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	7,697	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160400826934	Mobiliario Y Equipo Para 9 Aulas, 1 Laboratorio De Cómputo Y Sala De Proyección, Preparatoria Regional De Colotlán	UDEG-014SEMS0037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074,000	\$1,074,000	\$1,074,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	858	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160400826944	Laboratorio De Alimentos, Equipamiento Y Mobiliario, Laboratorio De Cómputo, 4 Aulas De Clase, Preparatoria Regional De Ameca	UDEG-014SEMS0038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,022	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160400826961	Laboratorio De Cómputo Y Aula Magna, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Cómputo Y De Aula Magna, Módulo Unión De San Antonio Lagos De Moreno	UDEG-014SEMS0040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	444	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160400826970	Rehilete Para Control De Ingreso, Cámaras De Seguridad, Equipo Para Laboratorio De Idiomas, Equipo Y Mobiliario De Biblioteca, Equipo De Ingreso De Seguridad Interna	UDEG-014SEMS0041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$918,660	\$918,660	\$918,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	452	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160400826978	Equipamiento 1 Área Administrativa, 1 Aula, Biblioteca, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Usos Múltiples, Extensión Teuchitla Ahualulco	UDEG-014SEMS0042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	107	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400826985	Equipamiento De Ambientes De Aprendizaje, 9 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Aula Magna, Biblioteca Video Projector Con Equipo De Sonido, 3 Aulas Nuevas Y 6 Del Edificio Viejo	UIDEG-014SEMS0043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	332	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827029	Estudios De Preinversión A Nivel De Perfil De Los Proyectos Para Módulos De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En La Zona Metropolitana De Guadalajara	060001600615	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,500,000	\$5,500,000	\$550,000	\$5,462,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	311,982	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827031	Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Ávila Camacho, Primera Etapa, Municipios De Guadalajara Y Zapopan	060001600704	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$63,864,000	\$63,864,000	\$63,864,000	\$63,864,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	272,222	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827032	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Revolución, Municipios De Guadalajara Y San Pedro Tlaquepaque	060001600412	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,258	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827034	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Tercera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	060001600703	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,763,685	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827036	Proyecto Para La Solución Vial Y Troncal De Transporte Público Circuito Av. Adolf Hom, Municipios De San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga.	060001600421	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,581,204	\$6,581,204	\$6,581,204	\$6,581,204	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,458	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827038	Proyecto Para El Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Colón Y Periferico Sur, Municipios De San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	060001600415	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,530,000	\$7,530,000	\$7,530,000	\$7,530,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,580	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827041	Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Colón Y Periferico Sur, Primera Etapa, Municipios De San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	060001600699	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,580	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827047	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Ávila Camacho, Municipios De Guadalajara Y Zapopan	060001600411	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,036,000	\$5,036,000	\$5,036,000	\$5,035,908	\$3,731,917	\$3,731,917	\$3,731,917	74.10	\$0	Otros	1,360	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827469	Diplomado De Formacion Continua Para El Escuadron Motorizado Para Elementos De La Comisaria General De Seguridad Publica	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	91.46	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827484	Equipamiento De La Policia Montada De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco (Compra De Sillas De Montar Y Remolque De Caballos)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,986,120	\$1,986,120	\$1,986,120	\$1,636,470	99.31	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400827545	Equipamiento De La Ciclopolicia De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco, Compra De 45 Bicicletas Para Ciclopolicia	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,164,683	\$5,164,684	\$5,164,684	\$1,018,074	\$1,018,074	\$1,018,074	\$0	19.71	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827556	Equipamiento De Escuadron Motorizado De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,164,684	\$5,163,684	\$5,163,684	\$2,491,860	\$2,491,860	\$2,491,860	\$0	48.26	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827572	Realizacion De Un Programa En Materia De Seguridad Publica Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana Proyecto Integral Violencia Escolar	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827587	Programa De Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana Programa Integral De Mediacion Comunitaria	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,718,022	\$2,718,022	\$2,718,022	\$2,718,022	\$2,718,022	\$2,718,022	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827675	Equipamiento De Oficinas Administrativas De Control Escolar, Sala De Maestros, Laboratorio De Cómputo, Sala Audiovisual Y Taller De Danza, Módulo De Tomatlán, Pto Vallarta	UDEG-014SEMS0044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	134	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827697	Equipamiento De Aulas Y Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De 9 Aulas Y Laboratorios De Cómputo, Preparatoria De San Martín	UDEG-014SEMS0046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,036,631	\$1,036,631	\$1,036,631	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	797	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827708	Equipamiento De Ambientes De Aprendizaje: Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Cómputo, Taller General, Aula General	UDEG-014SEMS0047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	135	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827719	Adquirir El Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Del Módulo D Que Se Encuentra En Construcción, Preparatoria 18	UDEG-014SEMS0049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$943,518	\$943,518	\$943,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,807	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827728	Equipamiento De Laboratorios, Biblioteca, 3 Aulas Y Áreas Administrativas, Equipamiento Para El 2do Edificio, Extensión Ayotitlan, Casimiro Castillo	UDEG-014SEMS0051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,917,449	\$1,917,449	\$1,917,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	232	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827752	Equipamiento De Laboratorio, Equipamiento De Aulas, Equipamiento Taller, Preparatoria Regional De Zacoalco De Torres	UDEG-014SEMS0053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$981,488	\$981,488	\$981,488	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	987	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827767	Equipamiento Del Edificio , 3 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Usos Múltiples, Área Académica Y Administrativa, Módulo Pihuamo	UDEG-014SEMS0054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$637,500	\$637,500	\$637,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	87	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827779	Construcción De Biblioteca	UDEG-014SEMS0055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,357,984	\$3,357,984	\$3,357,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,763	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400827792	Equipamiento De Biblioteca, Preparatoria Regional De Tepetitlán	UDEG-014SEMS0056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,429	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827801	Equipamiento De Aulas, Equipamiento De Taller De Cómputo, Equipamiento De Espacios Administrativos, Módulo Atenguillo	UDEG-014SEMS0057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	253	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827813	Equipamiento De Espacios Académicos, Administrativos, Equipamiento De 2 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Ciencias	UDEG-014SEMS0058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,953,750	\$1,953,750	\$1,953,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	237	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827821	Equipamiento De Edificio C, 3 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Colegio Departamental, Equipamiento Del Edificio C Aula Del Colegio Departamental, Preparatoria Regional De Sayula	UDEG-014SEMS0059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$697,347	\$697,347	\$697,347	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	666	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827834	Equipamiento De Instalaciones De La Escuela, Biblioteca, Laboratorio, Aula Y Talleres, Módulo Cuautitlán, Casimiro Castillo	UDEG-014SEMS0060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,324,448	\$1,324,448	\$1,324,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	176	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827842	Equipamiento De Aulas, Laboratorios E Instalaciones General Del Sistema, Módulo Huejucar Colotlán	UDEG-014SEMS0061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827861	Equipar Edificio Que Consta De 3 Aulas Didácticas, Área Administrativa, Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Laboratorio De Usos Múltiples, Extensión Cu زالapa, Casimiro Castillo	UDEG-014SEMS0063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,596,000	\$1,596,000	\$1,596,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827875	3 Aulas, Laboratorio De Idiomas, Laboratorio De Usos Múltiples, Módulo Etzatlán, Ahualulco	UDEG-014SEMS0065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$940,681	\$940,681	\$940,681	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	566	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827897	Auditorio Equipamiento Y Mobiliario, Preparatoria 17	UDEG-014SEMS0066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,219	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827912	Equipamiento Del Laboratorio De Usos Múltiples, De Cómputo, Biblioteca, Aulas Y Bodega, 4 Aulas Didácticas, 2 Aulas De Tutorías Y Bodega, Extensión Tecomate, Casimiro Castillo	UDEG-014SEMS0067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,846	\$2,250,846	\$2,250,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	128	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827928	Equipamiento Del Laboratorio De Usos Múltiples, Taller De Cómputo, 3 Aulas, Área Administración, Extensión Telcruz, Casimiro Castillo	UDEG-014SEMS0068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,079,253	\$2,079,253	\$2,079,253	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	102	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827951	Instalación De Elevador Que Comuniqué Los Tres Niveles Del Edificio, Elevador Con Estructura Metálica, Preparatoria De Jalisco	UDEG-014SEMS0069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,780	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160400827968	Rehabilitación De Laboratorios, Talleres Y Sanitarios De Alumnos, Seguimiento De Proyecto Fciems 2015, Preparatoria 5	UDEG-014SEMS0072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,345,000	\$6,345,000	\$6,345,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,539	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828333	Núcleo De Baños En Módulo D, Preparatoria Regional De Tonalá	UDEG-014SEMS0039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$731,250	\$731,250	\$731,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,522	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828414	Domo De Lamina Arco Techo Autosoportante De 30 X 17 Metros Con Una Superficie De 510 M2, Con Apoyo De Vigas De Acero, Preparatoria Regional De La Barca	UDEG-014SEMS0052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$341,649	\$341,649	\$341,649	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,203	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828518	Equipamiento Y Equipo Para Edificio A, Modulo Tonalá, Tuxpan	UDEG-014SEMS0045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	101	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400829004	Construc. Red De Pavimento De Concreto Hidra. Y Banquetas En El Aguacate 1ra. Etapa	13-2016	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Aguacate	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,338,441	\$1,338,441	\$1,338,441	\$1,338,441	\$1,338,441	\$1,338,441	\$1,338,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: se esta reportando la parte federal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400829009	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Banquetas C. Ppal. En El Aguacate 2da. Etapa	14-2016	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Aguacate	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,161,559	\$2,121,363	\$2,121,363	\$2,121,363	\$2,121,363	\$2,121,363	\$2,121,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Se esta reportando solo la parte federal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400829017	Construcción De Linea De Conducción A Base De Tubería De Polietileno Rd 11 De 3 Pulg. En Mesa Blanca	17-2016	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Mesa Blanca	Rural	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$114,153	\$114,153	\$114,153	\$114,153	\$114,153	\$114,153	\$114,153	100.00	\$0	Kilómetro lineal	150	0.00	100.00	Financiera: Solo se esta reportando el 50% del valor de la obra correspondiente a la aportacion federal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400829019	Sustitucion Linea De Conducción A Base De Tubería De Pvc Hidrau. Rd 2 Pulg. En El Cordoncillo	28-2016	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Nuevo Centro de Población el Cordoncillo	Rural	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,076	\$350,076	\$350,076	\$350,076	\$350,076	\$350,076	\$350,076	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400829024	Sustitución De Linea De Conducción A Base De Tubería De Polietileno De 3 Pulg. En San Francisco	29-2016	Jalisco	Tamazula de Gordiano	San Francisco	Rural	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$259,760	\$259,760	\$259,760	\$259,760	\$259,760	\$259,760	\$259,760	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: Solo se esta reportando el 50% del valor de la obra que corresponde a la parte federal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Fideicomisos Nivel Proyecto

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016
Total: 16

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300578100	Construcción De Puente Vehicular ¿Plaza 1¿ En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	060001500169	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,657,989	\$4,121,872	\$4,121,872	\$4,112,861	\$4,112,861	\$4,112,861	\$4,112,861	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13150300578203	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Boulevard Juan Bravo Villaseñor, Cabecera Municipal De Degollado, Jalisco.	060001500170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA D EINFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,392,700	\$2,392,700	\$2,392,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400592599	Construcción De 2 Puentes Vehiculares, Construcción De Adoquinamiento Banquetas Y Machuelos, Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje, La Huerta, Jalisco.	060001500331	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,273,195	\$5,273,195	\$5,273,195	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,342	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160100639802	Remodelación De Bodega Ubicada En Palmas 96 En Guadalajara Jalisco Para Las Oficinas De La Stps.	060001600023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$46,249,883	\$46,249,883	\$46,249,883	\$46,249,883	\$46,243,635	\$23,897,014	\$23,897,014	51.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160200667213	Remodelación De Bodega Para Las Oficinas De La Secretaría De Trabajo Y Previsión Social	POA 2016 06 00 -0028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,450,617	\$2,450,617	\$2,450,617	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160300729887	Remodelación Del Edificio De Protección Civil En Cihuatlán, Jalisco	POA 2016 06 00 -0369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,669,800	\$4,699,800	\$4,699,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200510244	Empedrado Ecológico En Calle Rosario, Bracamontes Y Pascual Morones, Localidad De Juancatlán, Municipio De Tapalpa, Jalisco	060001500171	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,540,000	\$3,973	\$3,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200543207	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tepetitán De Morelos, Jalisco.	060001500018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,582,165	\$16,036,291	\$16,036,291	\$12,940,503	\$12,873,969	\$12,873,969	\$12,873,969	80.28	\$0	Metros Cuadrados	433,440	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200543222	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001500019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,582,166	\$7,950,890	\$7,950,890	\$6,900,846	\$5,387,349	\$5,387,349	\$5,387,349	67.76	\$0	Metros Cuadrados	383,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300560051	Construcción Y Proyecto Arquitectónico Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tonalá, Jalisco	060001500319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$206,602,236	\$133,105,771	\$133,105,771	\$132,075,527	\$132,075,527	\$132,075,527	\$132,075,527	99.23	\$0	Metros Cuadrados	6,890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100639717	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Xi Norte Con Sede En Colotlán, Jalisco.	060001600014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2015	\$29,013,660	\$29,013,660	\$29,013,660	\$29,011,408	\$29,011,064	\$27,739,259	\$27,739,259	95.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200665805	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Autlán De Navarro, Jalisco.	060001500151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,763,427	\$7,763,427	\$7,763,427	\$6,774,900	\$6,712,900	\$6,072,900	\$6,072,900	78.22	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200665852	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Ameca, Jalisco.	060001500152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,654,460	\$7,654,460	\$7,654,460	\$7,069,321	\$2,088,959	\$1,448,959	\$1,448,959	18.93	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200665882	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Chapala, Jalisco.	060001500320	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,795,147	\$8,795,147	\$8,795,147	\$8,225,952	\$3,238,246	\$2,598,246	\$2,598,246	29.54	\$0	Metros	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200665918	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Tequila, Jalisco.	060001500321	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,942,222	\$7,942,222	\$7,942,222	\$7,113,569	\$7,006,557	\$7,006,557	\$7,006,557	88.22	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200666076	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Iv Ciénega Con Sede En Ocotlán, Jalisco.	060001600015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$27,696,259	\$27,696,259	\$27,696,259	\$27,695,022	\$27,693,770	\$26,690,119	\$26,690,119	96.37	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Aportaciones Federales Nivel Financiero Estado y Municipios

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ENTIDAD: Jalisco PERIODO: Cuarto Trimestre 2016																							
Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS4			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	422968.79	422968.79	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1,775			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	422968.79	422968.79	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERÍA4			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	6587628.54	6587628.54	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$6,694			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	6587628.54	6587628.54	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS4.			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	1133694.55	1133694.55	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1,149			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1133694.55	1133694.55	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2012..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	163571.21	163571.21	163571.21	163564	163564	163564	163564	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	163571.21	163571.21	163571.21	163564	163564	163564	163564	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23963518.24	23963518.24	23963518.24	23963518.24	23963518.2	23963518.2	23963518.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	35068201.62	35068201.62	35068201.62	35068201.62	35068201.62	35068201.62	35068201.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	10385372.34	10385372.34	10385372.34	10385372.34	10385372.34	10385372.34	10385372.34	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3697128	3697128	3697128	3453178.01	3428378.01	3428378.01	3428378.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	416092	416092	416092	416092	416092	416092	416092	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	461770	461770	461770	461770	441770	441770	441770	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10315083.53	10315083.53	10315083.53	9542400.37	8669248.72	8669248.72	8669248.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20026684.59	20026684.59	20026684.59	20026684.59	20026684.59	20026684.59	20026684.59	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8365000	8365000	8365000	8365000	8365000	8365000	8365000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2945690.88	2945571.76	2945571.76	2945571.76	2945571.76	2945571.76	2945571.76	N/A	Se reprogramo el monto
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21815564.38	21903644.38	21903644.38	21815564.38	21815564.38	21815564.38	21815564.38	N/A	Se aplico reprogramacion
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1756202.45	1668122.45	1668122.45	1092483.1	1092483.1	1092483.1	1092483.1	N/A	Se reprogramo el monto
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6248356.15	6248356.15	6248356.15	6248356.15	6248356.15	6248356.15	6248356.15	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1971000	1971000	1971000	1971000	1971000	1971000	1971000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	54924421.48	54924540.6	54924540.6	54480077.19	53941904.18	53941904.18	53941904.18	N/A	Se aplico reprogramacion
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCEÍAS Y REMOLQUES	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	68594461.61	68594461.61	68594461.61	68594461.61	67642378.61	67642378.61	67642378.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	3791335	3791335	3791335	3789218.6	3789218.6	3789218.6	3789218.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	30660000	30660000	30660000	30057879.41	23278916.98	23278916.98	23278916.98	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$15,253,390	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	330369999	330369999	330369999	327640946.1	318453775.97	318453775.97	318453775.97	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3000378.46	3000378.46	300378.46	2791094.76	2791094.76	2791090.44	2791090.44	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	208425.62	208425.62	208425.62	208425.62	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	269838.73	269838.73	269838.73	269838.73	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3478642.81	3478642.81	778642.81	3269359.11	2791094.76	2791090.44	2791090.44	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	1496424.94	1496424.94	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$8,782			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1496424.94	1496424.94	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERÍA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0	69700.15	69700.15	69700.15	69700.15	69700.15	69700.15	69700.15	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$292			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	69700.15	69700.15	69700.15	69700.15	69700.15	69700.15	69700.15	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2013....			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	484647.97	484647.97	484647.97	484217.62	484217.62	484217.62	484217.62	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2013....			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	240360	240360	240360	162572.59	162572.59	162572.59	162572.59	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2013....			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	148608.83	148608.83	148608.83	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$171,685	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	873616.8	873616.8	873616.8	646790.21	646790.21	646790.21	646790.21	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	7224420	7224420	7224420	7161000.54	7144672.38	7144672.38	7144672.38	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6199398.91	6199398.91	6199398.91	6199398.91	6189377.04	6189377.04	6189377.04	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	7000000	7000000	7000000	6999458.4	6999458.4	6999458.4	6999458.4	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544500	544500	544500	544500	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2909000	2792201.95	2792201.95	2792201.95	2792201.95	2792201.95	2792201.95	2792201.95	N/A	Se reprogramo el monto

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	900000	900000	900000	850048	850048	850048	850048	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31241420	31241420	31241420	16740385.67	16740385.67	16740385.67	16740385.67	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2688700	2688700	2688700	911760	911760	911760	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12279100	12279099.96	12279099.96	12279099.96	12279099.96	12279099.96	12279099.96	N/A	Se reprogramo el monto
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5531550	5531550	5531550	5531550	5234122	5234122	5234122	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42826685.23	42826685.23	42826685.23	42689398.71	42689398.71	42689398.71	42689398.71	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70722.88	70722.88	70722.88	60903.02	60903.02	60903.02	60903.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7480000	7480000	7480000	7461307.73	7461307.73	7461307.73	7461307.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	85367610.64	86793371.82	86793371.82	85103870.25	85103870.24	85103870.24	85103870.24	N/A	Se aplico reprogramacion
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6805318.4	7045687.31	7045687.31	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	N/A	Se aplico reprogramacion
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	35000	35000	35000	30446.96	30446.96	30446.96	30446.96	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	61000	61000	61000	60999.76	60999.76	60999.76	60999.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6537000	6537000	6537000	6452312.65	6452312.65	6452312.65	6452312.65	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	65466220.75	63916888.75	63916888.75	63916888.75	63916888.75	63916888.75	63916888.75	N/A	Se reprogramo el monto
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$13,951,980	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	343326315	343326315	343326315	324749517.85	323881239.81	323881239.81	322969479.81	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	12495084.03	12495084.03	6100600.65	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	8653226.36	8653226.36	8653226.36	4936379.94	4936379.94	4936379.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	7506687.83	7506687.83	7499154.25	3532266.72	3532266.72	3532266.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	8080328.42	8080328.42	8080328.42	4343927.96	4343927.96	4343927.96	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	36735326.64	36735326.64	30333309.68	12812574.62	12812574.62	12812574.62	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2014...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	314806	314806	314806	314806	314806	314806	314806	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2014...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1059232	1059232	1059232	1059232	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$14,028	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1374038	1374038	1374038	1374038	314806	314806	314806	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iiii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17537335.75	17537335.75	17537335.75	17537335.75	15317991.98	7789296.14	7789296.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iiii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1001561.21	1001561.21	1001561.21	756973.21	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iiii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1866768.95	1866768.95	1866768.95	1745831.77	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iiii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	248531.28	248531.28	248531.28	248531.28	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20654197.19	20654197.19	20654197.19	20288672.01	15317991.98	7789296.14	7789296.14	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS4...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	2049418.79	2049418.79	1723292.07	1377659.44	1377659.44	1377659.44	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00011			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$8,284			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2049418.79	2049418.79	1723292.07	1377659.44	1377659.44	1377659.44	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$12,557	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERÍA4...			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0	616346.03	616346.03	616346.03	616346.03	616346.03	616346.03	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$2,586			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	616346.03	616346.03	616346.03	616346.03	616346.03	616346.03	616346.03	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2014...			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12940918.43	12940918.43	12940918.43	4228948	4228948	4228948	4228948	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$369,624	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12940918.43	12940918.43	12940918.43	4228948	4228948	4228948	4228948	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	167319	167319	167319	167319	167319	167319	167319	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4000000	4000000	4000000	4000000	3998489.22	3998489.22	3998489.22	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12800360	12800360	12800360	12800360	12800360	12800360	12800360	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16191040.28	16191040.28	16191040.28	15903040.28	15660832.28	15660832.28	15660832.28	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	900000	860720	860720	860720	860720	860720	860720	N/A	Se reprogramo el monto	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20147737	20147737	20147737	14583897.2	11613879.92	11613879.92	11613879.92	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5172120	5172120	5172120	4742040	4742040	4742040	4742040	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27274464	27274464	27274464	26957975.91	26957975.91	26957975.91	26957975.91	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5210392	5208381.78	5208381.78	4986995.9	4248796.84	4248796.84	4248796.84	N/A	Se reprogramo el monto	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1267680	1267680	1267680	1050540	28000	28000	28000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1840000	1840000	1840000	1680000	1680000	1680000	1680000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7234600	7234600	7234600	7191288.08	7191288.08	7191288.08	7191288.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	93106387.72	94655719.72	94655719.72	93106387.72	92925644.52	92925644.52	92925644.52	N/A	Se aplico reprogramacion
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCEÍAS Y REMOLQUES	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	101370.22	101370.22	101370.22	0	0	0	N/A	Se aplico reprogramacion
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5005000	5005000	5005000	5002720	5002720	5002720	5002720	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	13865280	13805200	13805200	13805200	13805200	13805200	13805200	N/A	Se reprogramo el monto
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	44627478	43078146	43078146	42446403.68	42445716.66	42445716.66	42445716.66	N/A	Se reprogramo el monto
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$9,660,242	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	352740750	352740750	352740750	343317149.99	338059874.43	338059874.43	338059874.43	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	1777954.81	1777954.81	1777954.81	1777954.81	1777954.81	1777954.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	18372792.93	18372792.93	14648440.83	8222688.95	8140612.69	8138228.31	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	1159288.06	1159288.06	1159288.06	321755.05	321755.05	321755.05	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	14128770.23	14128770.23	14128759.97	14083688.18	14083688.18	14083688.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	12889700.92	12889700.92	12889700.92	12874204	12874204	12874204	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	48328506.95	48328506.95	44604144.59	37280290.99	37198214.73	37195830.35	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2015			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6000000	6000000	6000000	4968782.85	4968782.85	4968782.85	4968782.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$11,850	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6000000	6000000	6000000	4968782.85	4968782.85	4968782.85	4968782.85	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1911994.47	1911994.47	1911994.47	1911293.95	1911293.95	1911293.95	1911293.95	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1814523.5	1814523.5	1814523.5	1813636.8	1813636.8	1813636.8	1813636.8	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)			1 - GASTO CORRIENTE	411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)			1 - GASTO CORRIENTE	412 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	638019.15	638019.15	638019.15	637814.4	637814.4	637814.4	637814.4	637814.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	626400	626400	626400	626052	626052	626052	626052	626052	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$35,148	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5000919	5000919	5000919	4998779.03	4998779.03	4998779.03	4998779.03	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	17174748.61	17174748.61	17174748.61	14910601.53	7910951.87	7910951.87	7910951.87	7910951.87	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20837119.32	20837119.32	20837119.32	20578709.44	18582118.99	10529064.35	10529064.35	10529064.35	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2756883.33	2756883.33	2756883.33	2506883.33	2490222.5	2490222.5	2490222.5	2490222.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	12529846.58	12529846.58	12529846.58	12529846.58	12191093.4	12191093.4	12191093.4	12191093.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	43290741.25	43290741.25	43290741.25	40269841.18	38331477.72	37659787.44	37659787.44	37659787.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA <i>iii</i>			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13000866.46	13000866.46	13000866.46	13000866.46	12884546.13	12884546.13	12884546.13	12884546.13	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	109590205.55	109590205.55	109590205.55	103796748.52	92390410.61	83665665.69	83665665.69	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS4....			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	31820585.11	31820585.11	31371582.2	30539526.74	30539526.74	30539526.74	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	1969655.9	0	1969655.9	1772628.81	1772628.81	1772628.81	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	230000	0	230000	230000	230000	230000	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2015			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	332729.59	332729.59	332729.59	332729.59	208654.16	208654.16	208654.16	N/A	EL SALDO SE EJERCERA PARA EL 5% AL MILLAR
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	5577.02	5577.02	5577.02	5577.02	5577.02	5577.02	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00022			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7190315.71	7190315.71	7190315.71	7190315.71	4757672.21	4757672.21	4757672.21	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$99,223			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	31820585.11	31820585.11	31371582.2	30539526.74	30539526.74	30539526.74	N/A	
Jalisco	Mascota	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	5577.02	5577.02	5577.02	5577.02	5577.02	5577.02	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	332729.59	332729.59	332729.59	332729.59	208654.16	208654.16	208654.16	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$333,737	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7190315.71	7190315.71	7190315.71	7190315.71	4757672.21	4757672.21	4757672.21	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$45,009			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2199655.9	0	2199655.9	2002628.81	2002628.81	2002628.81	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1197460.98	1197460.98	1197460.98	1197460.98	1197460.98	1197460.98	1197460.98	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7311159.16	7311159.16	7311159.16	7311159.16	7311159.16	7311159.16	7311159.16	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1056088.2	1056088.2	1056088.2	1056088.2	1056088.2	1056088.2	1056088.2	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	476638	476638	476638	476638	476638	476638	476638	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312495.93	312495.93	312495.93	312495.93	312495.93	312495.93	312495.93	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1273930	1273930	1273930	1273930	1273930	1273930	1273930	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19548.6	19548.6	19548.6	19548.6	19548.6	19548.6	19548.6	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1341180	1341180	1341180	1341180	1341180	1341180	1341180	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1300512.17	1300512.17	1300512.17	1300512.17	1300512.17	1300512.17	1300512.17	1300512.17	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2015 OK			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERÍA A4...			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$15,345			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14289013.04	14289013.04	14289013.04	14289013.04	14289013.04	14289013.04	14289013.04	14289013.04	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	196801.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2015...			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	393649.4	3901543.78	3901543.78	3901543	3901543	3901543	3901543	3901543	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$163,449	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	393649.4	3901543.78	3901543.78	3901543	3901543	3901543	3901543	3901543	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12014854	12014854	12014854	11886272.8	11886272.8	11886272.8	11886272.8	11886272.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	27143775	27143775	27143775	27142673.32	27127535.32	27127535.32	27127535.32	27127535.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12022700	12022700	12022700	12022700	12022700	12022700	12022700	12022700	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	7551327	7551327	7551327	7551327	7551327	7551327	7551327	7551327	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	16240	16240	16240	16240	2900	2900	2900	2900	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	11234159.52	11234159.52	11234159.52	11117446.32	8935834.32	8935834.32	8935834.32	8935834.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7990799	7990799	7990799	1460600	1325600	1325600	1325600	1325600	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	25712000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Se reprogramo el monto

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	448000	448000	448000	448000	448000	448000	448000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25097280	25097280	25097280	25002600.08	20065518.26	20065518.26	20065518.26	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUERLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35680	26958	26958	20958	20958	20958	20958	N/A	Se reprogramo el monto	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUERLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15200	15200	15200	11449.2	11449.2	11449.2	11449.2	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3150799	3130888.88	3130888.88	2630810.69	2368666.01	2368666.01	2368666.01	N/A	Se reprogramo el monto	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	29386.12	29386.12	0	0	0	0	N/A	Se aplico reprogramacion	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18560	17806	17806	17806	17806	17806	17806	17806	N/A	Se reprogramo el monto
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	379840	379840	379840	42240	42240	42240	42240	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	88849765.2	79117765.2	79117765.2	62565143.64	54742823.93	54742823.93	54742823.93	N/A	Se reprogramo el monto	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8989930	8989930	8989930	8984752	8984752	8984752	8984752	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	717455	717455	717455	717455	493708.3	493708.3	493708.3	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	8716192	8716192	8716192	8680000	8680000	8680000	8680000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	66756470.28	102200470.28	102200470.28	70894295.89	34227437.93	34227437.93	34227437.93	N/A	Se aplico reprogramacion	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	8000000	8000000	8000000	8000000	7951724.12	7951724.12	7951724.12	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$12,544,589	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	363581026	363581026	363581026	307932769.94	255627253.19	255627253.19	254827253.19	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	26322244.01	26322244.01	26322244.01	26312256.86	26312256.86	26312256.86	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	482 - DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0	455.88	455.88	455.88	455.88	455.88	455.88	455.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	71801328.31	71801328.31	18769440.47	17162377.98	17162377.98	17162377.98	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	8273826.96	8273826.96	8273826.96	8077446.24	8077446.24	8077446.24	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	76388620.63	76388620.63	56519453.89	50753886.58	50753886.58	50753886.58	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0	1266175.61	1266175.61	1266175.61	1266175.61	1266175.61	1266175.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	1572132.56	1572132.56	1572132.56	1462856.15	1462856.15	1462856.15	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	65191253.15	65191253.15	60452697.1	38186592.86	38186592.86	38186592.86	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	250816037.11	250816037.11	173176426.48	143222048.16	143222048.16	143222048.16	0	
Jalisco	San Martín de Bolaños	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	E015	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	E015	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 4			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	E015	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 4			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104700	104700	104700	104700	104700	104700	104700	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	E015	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 4			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	E015	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 4			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	E015	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 4			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2015			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1984449	1984449	1984449	1984449	771124	771124	771124	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2015			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1984.45	1984.45	1984.45	1984.45	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	TESORERIA MUNICIPAL3	\$9,426			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17956491	17956491	17956491	17852963.53	17852963.53	17852963.53	17852963.53	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	TESORERIA MUNICIPAL3			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2414120.7	2414120.7	2414120.7	2411640	2411640	2411640	2411640	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	TESORERIA MUNICIPAL3			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	875000	875000	875000	874930	874930	874930	874930	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	TESORERIA MUNICIPAL3			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	3531840	3531840	3531840	3457958	3457958	3457958	3457958	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	TESORERIA MUNICIPAL3			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5937077.5	5937077.5	5937077.5	5924593.78	5924593.78	5924593.78	5924593.78	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	TESORERIA MUNICIPAL3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3548452.8	3548452.8	3548452.8	3543127.2	3543127.2	3543127.2	3543127.2	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	TESORERIA MUNICIPAL3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1650000	1650000	1650000	1640714.55	1640714.55	1640714.55	1640714.55	N/A	
Jalisco	Tala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TALA 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11006818.09	11006818.09	11006818.09	11006818.09	11006818.09	11006818.09	11006818.09	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TALA 3			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	713400	713400	713400	713400	713400	713400	713400	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TALA 3			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3161620.22	3161620.22	3161620.22	3161620.22	3161620.22	3161620.22	3161620.22	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TALA 3			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2030565.8	2030565.8	2030565.8	2030565.8	2030565.8	2030565.8	2030565.8	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TALA 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	354856	354856	354856	354856	354856	354856	354856	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TALA 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3936403.07	3936403.07	3936403.07	3936403.07	3936403.07	3936403.07	3936403.07	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TALA 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	809973	809973	809973	809973	809973	809973	809973	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRAZNDE 2...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10079000	10079000	10079000	10079000	10079000	10079000	10079000	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRAZNDE 2...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2443795.2	2443795.2	2443795.2	2443795.2	2443795.2	2443795.2	2443795.2	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRAZNDE 2...			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1393691.6	1393691.6	1393691.6	1393691.6	1393691.6	1393691.6	1393691.6	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRAZNDE 2...			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	196875.06	196875.06	196875.06	196875.06	196875.06	196875.06	196875.06	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRAZNDE 2...			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1870500	1870500	1870500	1870500	1870500	1870500	1870500	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRAZNDE 2...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1758696.01	1758696.01	1758696.01	1758696.01	1758696.01	1758696.01	1758696.01	N/A		
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRAZNDE 2...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1064546	1064546	1064546	1064546	1064546	1064546	1064546	1064546	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRAZNDE 2...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1350896.13	1350896.13	1350896.13	1350896.13	1350896.13	1350896.13	1350896.13	1350896.13	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD..			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7057440	7057440	7057440	6961955.76	6961955.76	85695	0	N/A	Programa de Modernización del Registro Público 2016	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	696000	696000	696000	689040	689040	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16200374.4	16200374.4	16200374.4	15013242	15013242	7506621	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD..			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	307583.28	307583.28	307583.28	229625.71	229625.71	107874.43	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD..			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5432655.84	5432655.84	5432655.84	4927680	4927680	4927680	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD..			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	185832	185832	185832	120413.57	120413.57	120413.57	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016 ATENCI2N A LA DEMANDA DE ADULTOS			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	19999.98	19999.98	19999.98	19999.98	19999.98	19999.98	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016 ATENCI,N A LA DEMANDA DE ADULTOS			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	400979.54	400979.54	400979.54	400979.54	400979.54	400979.54	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016 ATENCI,N A LA DEMANDA DE ADULTOS			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	52106473	18047379.85	18047379.85	18047379.85	18047379.85	18047379.85	18047379.85	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	U004	SEDATU 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	1089872.68	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	U004	SEDATU 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	1089872.68	N/A	REHABILITACION PARQUE LA ALAMEDA
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO SOCIAL	20	SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES	U008	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 11	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2300000	2300000	2300000	2300000	686387	686387	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO SOCIAL	20	SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES	U008	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 11			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	2300000	2300000	2300000	2300000	686387	686387	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS	S248	FONDEREG 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2777777.78	2777777.78	2777777.78	2777777.78	2777777.78	2777777.78	2765855.98	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS	S248	FONDEREG 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2777777.78	2777777.78	2777777.78	2777777.78	2777777.78	2777777.78	2765855.98	N/A	CORREDOR TURISTICO 2DA ETAPA
Jalisco	Villa Purificación	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5451014.16	5451014.16	5451014.16	5451014.16	5451014.16	5451014.16	5451014.16	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	689109.4	689109.4	689109.4	689109.4	689109.4	689109.4	689109.4	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4761904.76	4761904.76	4761904.76	4761904.76	4761904.76	4761904.76	4761904.76	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMAS REGIONALES 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	995689.64	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMAS REGIONALES 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	995689.64	N/A	PAVIMENTACION MALECÓN RÍO JALOSTOTITLÁN
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 8	\$16,807			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	100856094.53	100856094.53	100856093.93	0	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 8			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	100856094.53	100856094.53	100856093.93	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	JULOTL,N 04..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000766.91	1000766.91	1000766.91	1000766.91	1000766.91	1000766.91	1000766.91	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	JULOTL,N 04..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1000766.91	1000766.91	1000766.91	1000766.91	1000766.91	1000766.91	1000766.91	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 05	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	63834.87	63834.87	63834.87	63834.87	63834.87	63834.87	63834.87	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 05			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	63834.87	63834.87	63834.87	63834.87	63834.87	63834.87	63834.87	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 05	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 05			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	N/A	
Jalisco	Tapalpa	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 03	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6240803.01	6240803.01	6240803.01	6240803.01	6240803.01	6240803.01	6240803.01	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tapalpa	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	N/A	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE, ENERGIA ELECTRICA.
Jalisco	Tapalpa	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2240803.01	2240803.01	2240803.01	2240803.01	2240803.01	2240803.01	2240803.01	N/A	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
Jalisco	Villa Purificación	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1500940	1500940	1500940	1500940	1500940	1500940	1500940	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1500940	1500940	1500940	1500940	1500940	1500940	1500940	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 5	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	317092	317092	317092	317092	317092	317092	317092	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 5			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	317092	317092	317092	317092	317092	317092	317092	N/A	Fondo de Apoyo a migrantes, apoyo a proyectos productivos
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	2	SAN MARTIN HIDALGO7...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9970000	9970000	9970000	9970000	2787276.03	2787276.03	2787276.03	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	2	SAN MARTIN HIDALGO7...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9970000	9970000	9970000	9970000	2787276.03	2787276.03	2787276.03	N/A	CIERRE PRELIMINAR
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	FORTALECE FINANCIERO PARA INVERSION 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4750000	4750000	4750000	4750000	4750000	4750000	2409448.67	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	FORTALECE FINANCIERO PARA INVERSION 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4750000	4750000	4750000	4750000	4750000	4750000	2409448.67	N/A	CORR. TURISTICO RÍO BRAVO-LAGO SUPERIOR
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 05	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2744000	2744000	2744000	2744000	2744000	2744000	2744000	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 05			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2744000	2744000	2744000	2744000	2744000	2744000	2744000	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	851592.89	851592.89	851592.89	851592.89	851592.89	851592.89	551349.16	N/A	PAVIMENTACION CALLE PABLO VI
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2364914.1	2364914.1	2364914.1	2364914.1	2364914.1	2364914.1	1563063.89	N/A	PAVIMENTACIÓN CALLE OBELISCO
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3216506.99	3216506.99	3216506.99	3216506.99	3216506.99	3216506.99	2114413.05	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	144816	144816	144816	144816	144816	144816	70109.69	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			2 - GASTO DE INVERSIÓN	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	144816	144816	144816	144816	144816	144816	70109.69	N/A	TALLER DE TEATRO Y FESTIVAL ALFREDO R. PL.
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 03..	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 03..			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 6	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	N/A		
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	N/A		
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 6..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 6..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	942685.6	N/A	
Jalisco	Tapalpa	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 02	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7759196	7759196	7759196	7759196	7759196	7759196	7759196	7759196	N/A	
Jalisco	Tapalpa	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 02			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7759196	7759196	7759196	7759196	7759196	7759196	7759196	7759196	N/A	EDIFICACION DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	U116	SIN IDENTIFICAR	SUBSECRETARIA DE FINANZAS DPTO ARMONIZACI,N CONTABLE.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240000	270600.01	270600.01	270600.01	270600.01	270600.01	270600.01	270600.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	U116	SIN IDENTIFICAR	SUBSECRETARIA DE FINANZAS DPTO ARMONIZACI,N CONTABLE.			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	285000	254399.9	254399.9	254399.9	254399.9	254399.9	254399.9	254399.9	N/A	
Jalisco	Ayutla	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO E	MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	0	0	N/A		
Jalisco	Ayutla	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO E	MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	25000000	25000000	25000000	25000000	25000000	0	0	N/A		
Jalisco	Ayutla	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	Fortalecimiento Financiero para Inversion 2016 convenio E	Municipio de Ayutla Jalisco	\$251	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	0	0	N/A		
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 7	\$25,691			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	84000000	84000000	84000000	16632144.26	16632144.26	16632144.26	16632144.26	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 7			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	84000000	84000000	84000000	16632144.26	16632144.26	16632144.26	16632144.26	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	San Juan de los Lagos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 03..	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23458234	23458234	23458234	23458234	23458234	23458234	23458234	23458234	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 03..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6658234	6658234	6658234	6658234	6658234	6658234	6658234	6658234	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 03..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2346741	2346741	2346741	2346741	2346741	2346741	2346741	2346741	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 03..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 03..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1453259	1453259	1453259	1453259	1453259	1453259	1453259	1453259	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 03..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELISTLAN 04	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELISTLAN 04			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	477306.86	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	JULOTL,N 03..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	JULOTLJN 03..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 04	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2336165.12	2336165.12	2336165.12	2336165.12	2336165.12	2336165.12	2336165.12	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 04			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2336165.12	2336165.12	2336165.12	2336165.12	2336165.12	2336165.12	2336165.12	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITAN 03	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5500000	5500000	5500000	5500000	3000000	3000000	3000000	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITAN 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5500000	5500000	5500000	5500000	3000000	3000000	3000000	N/A	CONVENIO B Y CONVENIO E
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FORTALECE 2016	TESORERIA MUNICIPAL	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19804330.16	19804330.62	19804330.62	19660021.28	19660021.28	19660021.28	19660021.28	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FORTALECE 2016	TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	349 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	914.16	914.16	914.16	914.16	914.16	914.16	914.16	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FORTALECE 2016	TESORERIA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	19803416	19803416.46	19803416.46	19659107.12	19659107.12	19659107.12	19659107.12	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	494500	494500	494500	494210.6	494210.6	494210.6	494210.6	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	494500	494500	494500	494210.6	494210.6	494210.6	494210.6	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 03.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	495004.29	495004.29	495004.29	495004.29	495004.29	495004.29	495004.29	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 03.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	495004.29	495004.29	495004.29	495004.29	495004.29	495004.29	495004.29	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 12	\$359,271			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	60599081	59932491.1	59932491.1	8610633.45	8610633.45	8610633.45	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 12			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	43801761.99	43319942.6	43319942.6	3978510.82	3978510.82	3978510.82	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 12			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	16797319.01	16612548.5	16612548.5	4632122.63	4632122.63	4632122.63	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Jesús María	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JESUS MARIA 02	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2485358.3	2485358.3	0	2485358.3	2485358.3	2485358.3	2485358.3	N/A	
Jalisco	Jesús María	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JESUS MARIA 02			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2485358.3	2485358.3	0	2485358.3	2485358.3	2485358.3	2485358.3	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Juanacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 3	\$886	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1980017.19	1980017.19	1980017.19	1980017.19	1980017.19	1978393.19	1978393.19	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1980017.19	1980017.19	1980017.19	1980017.19	1980017.19	1978393.19	1978393.19	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 03	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6923000	6923000	6923000	6923000	6923000	6923000	6923000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2023000	2023000	2023000	2023000	2023000	2023000	2023000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 6?	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 6?			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 04	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2475021.48	2475021.48	2475021.48	2475021.48	2475021.48	2475021.48	2475021.48	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 04			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2475021.48	2475021.48	2475021.48	2475021.48	2475021.48	2475021.48	2475021.48	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 3....	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1100000	1100000	1089094.52	1089094.52	1089094.52	1089094.52	1089094.52	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 3....			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1100000	1100000	1089094.52	1089094.52	1089094.52	1089094.52	1089094.52	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 3	\$206	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	989000	989000	989000	989000	989000	989000	989000	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	989000	989000	989000	989000	989000	989000	989000	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITAN 02	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	990008.6	989000	989000	989000	989000	989000	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITAN 02			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1000000	990008.6	989000	989000	989000	989000	989000	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 5..	\$0	\$22,013		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	823999	823999	823999	801985.61	801985.61	801985.61	801985.61	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 5.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	823999	823999	823999	801985.61	801985.61	801985.61	801985.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7656989335.79	7656989335.79	7656989335.79	7656989335.79	7656989335.79	7656989335.79	7656989335.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	84090236.16	84090236.16	84090236.16	84090236.16	84090236.16	84090236.16	84090236.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	701937904.88	701937904.88	701937904.88	701937904.88	701937904.88	701937904.88	701937904.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	2076315031.08	2076315031.08	2076315031.08	2076315031.08	2076315031.08	2076315031.08	2076315031.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	803100549.52	803100549.52	803100549.52	803100549.52	803100549.52	803100549.52	803100549.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	287196322.09	287196322.09	287196322.09	287196322.09	287196322.09	287196322.09	287196322.09	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	142982267.68	142982267.68	142982267.68	142982267.68	142982267.68	142982267.68	142982267.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	108870645.18	108870645.18	108870645.18	108870645.18	108870645.18	108870645.18	108870645.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2571451623.95	2571451623.95	2571451623.95	2571451623.95	2571451623.95	2571451623.95	2571451623.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1902161384.51	1902161384.51	1902161384.51	1865625754.69	0	0	0	N/A	Importe correspondiente a Diciembre, cuyo avance financiero no ha sido informado por la SEP.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	198685021.16	198685021.16	198685021.16	198685021.16	198685021.16	198685021.16	198685021.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3150000	3150000	3150000	2466972.53	1032781.45	1032781.45	1032781.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250000	250000	250000	244327.86	244327.86	244327.86	244327.86	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4699354	4699354	4699354	3277815.23	1775008.07	1775008.07	1775008.07	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	90597.45	90597.45	90597.45	77278.24	48500.5	48500.5	48500.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2158808.85	2158808.85	2158808.85	1456825.49	1417207.68	1417207.68	1417207.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7910000	7910000	7910000	7747177.26	1580977.3	1580977.3	1580977.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2465000	2465000	2465000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23426554.95	23426554.95	23426554.95	20902474.46	14844738.4	14844738.4	14844738.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	120000	120000	120000	63150.53	45301.51	45301.51	38051.51	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1000000	1000000	1000000	933723.5	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	52436	52436	52436	42216.25	30848.25	30848.25	30848.25	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180000	180000	180000	67828.71	49558.71	49558.71	49558.71	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	22000	22000	22000	15252.95	15252.95	15252.95	15252.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21000	21000	21000	14569.64	4877.84	4877.84	4877.84	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73371	73371	73371	17771.2	6635.2	6635.2	6635.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2428691	2428691	2428691	2114936.04	1831111.28	1831111.28	1831111.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	400000	400000	400000	231214.76	231110.73	231110.73	231110.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	324300	324300	324300	282715.74	159457.42	159457.42	159457.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10720000	10720000	10720000	871538.76	399897.72	399897.72	399897.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	151000	151000	151000	81562.36	17263.96	17263.96	17263.96	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	165000	165000	165000	137175.07	117698.25	117698.25	117698.25	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	84400	84400	84400	77290.86	76290.88	76290.88	76290.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25000	25000	25000	14313.11	14313.11	14313.11	14313.11	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9200000	9200000	9200000	9161288.53	8998461.65	8998461.65	8998461.65	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	731000	731000	731000	251810.48	6264	6264	6264	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	162811	162811	162811	110632.08	83932.72	83932.72	83932.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97000	97000	97000	32440.56	32440.56	32440.56	32440.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	15000	15000	15000	1177.4	1177.4	1177.4	1177.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	45000	45000	45000	13775	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	499500	499500	499500	388143.65	233969.16	233969.16	233969.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	90154	90154	90154	42251.31	40891.44	40891.44	40891.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40243	40243	40243	35728.95	35728.95	35728.95	35728.95	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1580000	1580000	1580000	902930.27	232612.01	232612.01	232612.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15000	15000	15000	3942.14	3942.14	3942.14	3942.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	699444.6	699444.6	699444.6	656696.2	144247.48	144247.48	144247.48	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	26510	26510	26510	8472.58	8472.58	8472.58	8472.58	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	204160000	204160000	204160000	192051056.37	177666384.37	177666384.37	177666384.37	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	608333.33	608333.33	608333.33	525611.14	487395.95	487395.95	487395.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	32025500	32025500	32025500	32002125.02	31945892.42	31945892.42	31945892.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	3052666.68	3052666.68	3052666.68	2480063.13	2284499.79	2284499.79	2284499.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	33068	33068	33068	16794.93	16794.93	16794.93	16794.93	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	15389445	15389445	15389445	13895119.47	13895119.47	13895119.47	13895119.47	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6120726.67	6120726.67	6120726.67	3866519.21	3596021.49	3596021.49	3596021.49	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1662500	1662500	1662500	1640625.21	1415564.44	1415564.44	1415564.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23616706	23616706	23616706	23491789.22	23167027.81	23167027.81	23167027.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2090000	2090000	2090000	1742793.59	1742793.59	1742793.59	1742793.59	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2848500	2848500	2848500	2365815.59	1625944.39	1625944.39	1625944.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5000000	5000000	5000000	4999998.84	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	4540678	4540678	4540678	3900356.16	1033021.76	1033021.76	1033021.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1950000	1950000	1950000	1198280	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5691300	5691300	5691300	5305690.79	189992.38	189992.38	189992.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	15000000	15000000	15000000	14949999.96	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6250497	6250497	6250497	5403883.44	1323437.9	1323437.9	1323437.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	7140340	7140340	7140340	6940340	6900840	6900840	6900840	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1752342	1752342	1752342	1632825.7	1601555.4	1601555.4	1601555.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	558504	558504	558504	428504	428504	428504	428504	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6138425	6138425	6138425	3385608.19	1212378.45	1212378.45	1212378.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4860000	4860000	4860000	4650347.85	117017.84	117017.84	117017.84	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28281130	28281130	28281130	26134897.92	2276916.97	2276916.97	2276916.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2335500	2335500	2335500	2313616.61	2192718.88	2192718.88	2192718.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1281408	1281408	1281408	1069559.48	436573.97	436573.97	436573.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3352000	3352000	3352000	2935949.45	2694135.85	2694135.85	2694135.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	810000	810000	810000	612914.38	182954.58	182954.58	182954.58	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1040000	1040000	1040000	907344.57	667224.57	667224.57	667224.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	365 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	1510000	1510000	1510000	1489440	1489440	1489440	1489440	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	25000	25000	25000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	2194487	2194487	2194487	1956962.49	1680849.58	1680849.58	1680849.58	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	524340	524340	524340	386221.9	328443.69	328443.69	328443.69	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	373 - PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1000	1000	1000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	7362072	7362072	7362072	7068296.78	6404739.64	6404739.64	6404739.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50000	50000	50000	31147.39	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	56450	56450	56450	37332.46	35132.46	35132.46	35132.46	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	16116685.2	16116685.2	16116685.2	14190434.25	10312291.01	10312291.01	10312291.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	150000	150000	150000	148300.49	148300.49	148300.49	148300.49	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5946000	5946000	5946000	5929253.23	5855760.64	5855760.64	5855760.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	17024	17024	17024	3900	3900	3900	3900	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	86000	86000	86000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	45623802.4	45623802.4	45623802.4	39138970.64	36726570.64	36726570.64	36726570.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	72498225.87	72498225.87	72498225.87	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50000	50000	50000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	100000	100000	100000	94018	94018	94018	94018	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 184...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	274177430	274252145	274252145	274252145	274252145	274252145	274252145	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 184...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38080199	26958061	26958061	26958061	26958061	26958061	26958061	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 184...			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	246192899	257315036	257315036	257315036	257315036	257315036	257315036	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 184...			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	24426474	24426474	24426474	24426474	24426474	24426474	24426474	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 185...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2116548	2116549	2116549	2116549	2116549	2116549	2116549	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 185...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293965	191542	191542	191542	191542	191542	191542	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 185...			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1903731	2006154	2006154	2006154	2006154	2006154	2006154	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 185...			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	190354	190353	190353	190353	190353	190353	190353	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 186...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1247745	1247745	1247745	1247745	1247745	1247745	1247745	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 186...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173298	111950	111950	111950	111950	111950	111950	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 186...			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	890119	951467	951467	951467	951467	951467	951467	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 186...			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	109378	109378	109378	109378	109378	109378	109378	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	225917654.5	225917654	225917654	225917654	225917654	225917654	225917654	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1718042	1718042	1718042	1718042	1718042	1718042	1718042	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2597556	2597556	2597556	2597556	2597556	2597556	2597556	2597556	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38950311.5	38950312	38950312	38950312	38950312	38950312	38950312	38950312	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	31945997.5	31945997.5	31945997.5	31945997.5	31945997.5	31945997.5	31945997.5	31945997.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	161769364	161769364	161769364	161769364	161769364	161769364	161769364	161769364	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1267530	1267530	1267530	1267530	1267530	1267530	1267530	1267530	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	3779820.5	3779820.5	3779820.5	3779820.5	3779820.5	3779820.5	3779820.5	3779820.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17283418	17283418	17283418	17283418	17283418	17283418	17283418	17283418	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	174028524	174028524	174028524	174028524	174028524	174028524	174028524	174028524	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1286177	1286177	1286177	1286177	1286177	1286177	1286177	1286177	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64152	64152	64152	64152	64152	64152	64152	64152	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	16374	16374	16374	16374	16374	16374	16374	16374	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	84300	84300	84300	84300	84300	84300	84300	84300	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14442003	19149927	19149927	19149927	19149927	19149927	19149927	19149927	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	152970	152970	152970	152970	152970	152970	152970	152970	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	630	630	630	630	630	630	630	630	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	878964	878964	878964	878964	878964	878964	878964	878964	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5880	5880	5880	5880	5880	5880	5880	5880	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52410	52410	52410	52410	52410	52410	52410	52410	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11892	11892	11892	11892	11892	11892	11892	11892	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31530	31530	31530	31530	31530	31530	31530	31530	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	94932	94932	94932	94932	94932	94932	94932	94932	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	705288	705288	705288	705288	705288	705288	705288	705288	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14883923	19591847	19591847	19591847	19591847	19591847	19591847	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30052190	39468040	39468040	39468040	39468040	39468040	39468040	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9819144	14527068	14527068	14527068	14527068	14527068	14527068	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11945718	16653642	16653642	16653642	16653642	16653642	16653642	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	587742	587742	587742	587742	587742	587742	587742	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5555208	5555208	5555208	5555208	5555208	5555208	5555208	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	127002	127002	127002	127002	127002	127002	127002	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14376	14376	14376	14376	14376	14376	14376	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	32658	32658	32658	32658	32658	32658	32658	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76614	76614	76614	76614	76614	76614	76614	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	667026	667026	667026	667026	667026	667026	667026	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	824226	824226	824226	824226	824226	824226	824226	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1036308	1036308	1036308	1036308	1036308	1036308	1036308	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	21162	21162	21162	21162	21162	21162	21162	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	37170	37170	37170	37170	37170	37170	37170	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	270708	270708	270708	270708	270708	270708	270708	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	470202	470202	470202	470202	470202	470202	470202	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1638	1638	1638	1638	1638	1638	1638	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	42816	42816	42816	42816	42816	42816	42816	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	58488	58488	58488	58488	58488	58488	58488	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	360	360	360	360	360	360	360	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6606	6606	6606	6606	6606	6606	6606	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13709043	18416967	18416967	18416967	18416967	18416967	18416967	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3118662	3118662	3118662	3118662	3118662	3118662	3118662	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	395790	395790	395790	395790	395790	395790	395790	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	23508	23508	23508	23508	23508	23508	23508	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	257778	257778	257778	257778	257778	257778	257778	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	61260	61260	61260	61260	61260	61260	61260	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	438087	438087	438087	438087	438087	438087	438087	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127464	127464	127464	127464	127464	127464	127464	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55380	55380	55380	55380	55380	55380	55380	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56424	56424	56424	56424	56424	56424	56424	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3682716	3682716	3682716	3682716	3682716	3682716	3682716	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	126576	126576	126576	126576	126576	126576	126576	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	390384	390384	390384	390384	390384	390384	390384	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	98742	98742	98742	98742	98742	98742	98742	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	14273220	18981144	18981144	18981144	18981144	18981144	18981144	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	35268	35268	35268	35268	35268	35268	35268	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	6879522	6879522	6879522	6879522	6879522	6879522	6879522	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	6668376	6668376	6668376	6668376	6668376	6668376	6668376	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	10986	10986	10986	10986	10986	10986	10986	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	960174	960174	960174	960174	960174	960174	960174	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2593410	2593410	2593410	2593410	2593410	2593410	2593410	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	18684	18684	18684	18684	18684	18684	18684	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1630902	1630902	1630902	1630902	1630902	1630902	1630902	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2723310	2723310	2723310	2723310	2723310	2723310	2723310	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	161202	161202	161202	161202	161202	161202	161202	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1069440	1069440	1069440	1069440	1069440	1069440	1069440	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	26838	26838	26838	26838	26838	26838	26838	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	235092	235092	235092	235092	235092	235092	235092	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	73452	73452	73452	73452	73452	73452	73452	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	702428733	750131828	750131828	750131828	750131828	750131828	750131828	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5303520	5303520	5303520	5303520	5303520	5303520	5303520	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8018541	8018541	8018541	8018541	8018541	8018541	8018541	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120237921	120237921	120237921	120237921	120237921	120237921	120237921	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	98615903	98615903	98615903	98615903	98615903	98615903	98615903	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500374991.5	500374991	500374991	500374991	500374991	500374991	500374991	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3912811	3912811	3912811	3912811	3912811	3912811	3912811	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	11668144	11668144	11668144	11668144	11668144	11668144	11668144	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53353161	53353161	53353161	53353161	53353161	53353161	53353161	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	538218486.5	538218487	538218487	538218487	538218487	538218487	538218487	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3144994	3144994	3144994	3144994	3144994	3144994	3144994	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1235358	1235358	1235358	1235358	1235358	1235358	1235358	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	291673	291673	291673	291673	291673	291673	291673	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1466358	1466358	1466358	1466358	1466358	1466358	1466358	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1897328	1897328	1897328	1897328	1897328	1897328	1897328	1897328	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2378796	2378796	2378796	2378796	2378796	2378796	2378796	2378796	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12426576	25025657	25025657	25025657	25025657	25025657	25025657	25025657	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	635647	635647	635647	635647	635647	635647	635647	635647	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1407990	1407990	1407990	1407990	1407990	1407990	1407990	1407990	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1571232	1571232	1571232	1571232	1571232	1571232	1571232	1571232	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	717252	717252	717252	717252	717252	717252	717252	717252	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2292348	2292348	2292348	2292348	2292348	2292348	2292348	2292348	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	589722	589722	589722	589722	589722	589722	589722	589722	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90276409	115474574	115474574	115474574	115474574	115474574	115474574	115474574	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35421659	48020741	48020741	48020741	48020741	48020741	48020741	48020741	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21298387	33897469	33897469	33897469	33897469	33897469	33897469	33897469	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8463480	8463480	8463480	8463480	8463480	8463480	8463480	8463480	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15079348	27678430	27678430	27678430	27678430	27678430	27678430	27678430	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2089176	2089176	2089176	2089176	2089176	2089176	2089176	2089176	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	282984	282984	282984	282984	282984	282984	282984	282984	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	960642	960642	960642	960642	960642	960642	960642	960642	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	875442	875442	875442	875442	875442	875442	875442	875442	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	3602034	3602034	3602034	3602034	3602034	3602034	3602034	3602034	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700290	700290	700290	700290	700290	700290	700290	700290	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6307050	6307050	6307050	6307050	6307050	6307050	6307050	6307050	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	503826	503826	503826	503826	503826	503826	503826	503826	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	6442332	6442332	6442332	6442332	6442332	6442332	6442332	6442332	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	610608	610608	610608	610608	610608	610608	610608	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	254106	254106	254106	254106	254106	254106	254106	254106	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	321 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1164222	1164222	1164222	1164222	1164222	1164222	1164222	1164222	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2532	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87810	87810	87810	87810	87810	87810	87810	87810	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	553980	553980	553980	553980	553980	553980	553980	553980	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	264	264	264	264	264	264	264	264	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14508137	27107219	27107219	27107219	27107219	27107219	27107219	27107219	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	34386	34386	34386	34386	34386	34386	34386	34386	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11357526	21956608	21956608	21956608	21956608	21956608	21956608	21956608	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	982776	982776	982776	982776	982776	982776	982776	982776	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19053770	29652852	29652852	29652852	29652852	29652852	29652852	29652852	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3570402	3570402	3570402	3570402	3570402	3570402	3570402	3570402	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	16134	16134	16134	16134	16134	16134	16134	16134	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	227646	227646	227646	227646	227646	227646	227646	227646	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6363306	6363306	6363306	6363306	6363306	6363306	6363306	6363306	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4063950	4063950	4063950	4063950	4063950	4063950	4063950	4063950	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1330122	1330122	1330122	1330122	1330122	1330122	1330122	1330122	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8065818	8065818	8065818	8065818	8065818	8065818	8065818	8065818	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10233402	20832484	20832484	20832484	20832484	20832484	20832484	20832484	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4807482	4807482	4807482	4807482	4807482	4807482	4807482	4807482	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9405564	20004646	20004646	20004646	20004646	20004646	20004646	20004646	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	41244	41244	41244	41244	41244	41244	41244	41244	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	9582600	20181682	20181682	20181682	20181682	20181682	20181682	20181682	20181682	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	13234302	23234303	23234303	23234303	23234303	23234303	23234303	23234303	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	1873512	1873512	1873512	1873512	1873512	1873512	1873512	1873512	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	486582	486582	486582	486582	486582	486582	486582	486582	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6400026	6400026	6400026	6400026	6400026	6400026	6400026	6400026	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1143528	1143528	1143528	1143528	1143528	1143528	1143528	1143528	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			1 - GASTO CORRIENTE	411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	512307	512307	512307	512307	512307	512307	512307	512307	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7835184	7835184	7835184	7835184	7835184	7835184	7835184	7835184	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	429528	429528	429528	429528	429528	429528	429528	429528	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	875442	875442	875442	875442	875442	875442	875442	875442	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12673572	12673572	12673572	12673572	12673572	12673572	12673572	12673572	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4284738	4284738	4284738	4284738	4284738	4284738	4284738	4284738	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3352494	3352494	3352494	3352494	3352494	3352494	3352494	3352494	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300918	300918	300918	300918	300918	300918	300918	300918	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	235098	235098	235098	235098	235098	235098	235098	235098	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	37626	37626	37626	37626	37626	37626	37626	37626	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.5 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	935430	935430	935430	935430	935430	935430	935430	935430	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	58018572	58018572	58018572	58018572	58018572	58018572	58018572	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	448185	448185	448185	448185	448185	448185	448185	448185	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	677624	677624	677624	677624	677624	677624	677624	677624	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10160950	10160950	10160950	10160950	10160950	10160950	10160950	10160950	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	8333737	8333737	8333737	8333737	8333737	8333737	8333737	8333737	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	41200704	41200704	41200704	41200704	41200704	41200704	41200704	41200704	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	330660	330660	330660	330660	330660	330660	330660	330660	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	986041.5	986041.5	986041.5	986041.5	986041.5	986041.5	986041.5	986041.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4508718	4508718	4508718	4508718	4508718	4508718	4508718	4508718	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	44398744.5	44398744.5	44398744.5	44398744.5	44398744.5	44398744.5	44398744.5	44398744.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	668850	668850	668850	668850	668850	668850	668850	668850	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	560446	560446	560446	560446	560446	560446	560446	560446	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	62412	62412	62412	62412	62412	62412	62412	62412	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1615660	1615660	1615660	1615660	1615660	1615660	1615660	1615660	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2090275	2090275	2090275	2090275	2090275	2090275	2090275	2090275	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	398280	398280	398280	398280	398280	398280	398280	398280	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117848	117848	117848	117848	117848	117848	117848	117848	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32706	32706	32706	32706	32706	32706	32706	32706	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	305192	305192	305192	305192	305192	305192	305192	305192	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14346	14346	14346	14346	14346	14346	14346	14346	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1906830	1906830	1906830	1906830	1906830	1906830	1906830	1906830	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1871536	1871536	1871536	1871536	1871536	1871536	1871536	1871536	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	126360	126360	126360	126360	126360	126360	126360	126360	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25896	25896	25896	25896	25896	25896	25896	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	203048	203048	203048	203048	203048	203048	203048	203048	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	411360	411360	411360	411360	411360	411360	411360	411360	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	192348	192348	192348	192348	192348	192348	192348	192348	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	59706	59706	59706	59706	59706	59706	59706	59706	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	262932	262932	262932	262932	262932	262932	262932	262932	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	57996	57996	57996	57996	57996	57996	57996	57996	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	138852	138852	138852	138852	138852	138852	138852	138852	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	80616	80616	80616	80616	80616	80616	80616	80616	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84456	84456	84456	84456	84456	84456	84456	84456	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	852	852	852	852	852	852	852	852	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	630	630	630	630	630	630	630	630	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	252642	252642	252642	252642	252642	252642	252642	252642	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1115924	1115924	1115924	1115924	1115924	1115924	1115924	1115924	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1692	1692	1692	1692	1692	1692	1692	1692	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	94812	94812	94812	94812	94812	94812	94812	94812	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	852	852	852	852	852	852	852	852	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	349722	349722	349722	349722	349722	349722	349722	349722	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2364	2364	2364	2364	2364	2364	2364	2364	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	113652	113652	113652	113652	113652	113652	113652	113652	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	286896	286896	286896	286896	286896	286896	286896	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	272526	272526	272526	272526	272526	272526	272526	272526	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	252642	252642	252642	252642	252642	252642	252642	252642	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3198	3198	3198	3198	3198	3198	3198	3198	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	65934	65934	65934	65934	65934	65934	65934	65934	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	666816	666816	666816	666816	666816	666816	666816	666816	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	202152	202152	202152	202152	202152	202152	202152	202152	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	126360	126360	126360	126360	126360	126360	126360	126360	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	3499882	3499882	3499882	3499882	3499882	3499882	3499882	3499882	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2676960	2676960	2676960	2676960	2676960	2676960	2676960	2676960	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1590824	1590824	1590824	1590824	1590824	1590824	1590824	1590824	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	167988	167988	167988	167988	167988	167988	167988	167988	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	97818	97818	97818	97818	97818	97818	97818	97818	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80856	80856	80856	80856	80856	80856	80856	80856	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	869448	869448	869448	869448	869448	869448	869448	869448	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80652	80652	80652	80652	80652	80652	80652	80652	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	950982	950982	950982	950982	950982	950982	950982	950982	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	520884	520884	520884	520884	520884	520884	520884	520884	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	374202	374202	374202	374202	374202	374202	374202	374202	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	532014	532014	532014	532014	532014	532014	532014	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	50268	50268	50268	50268	50268	50268	50268	50268	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2 OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	264	264	264	264	264	264	264	264	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	144462932.88	144462932.88	144462932.88	131646259.23	127520857.3	54950255.37	54950255.37	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29531231.04	29531231.04	29531231.04	24031212.67	23913853.13	14010587.42	14010587.42	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4348456.96	4348456.96	4348456.96	4339760.05	4339760.05	0	0	N/A		
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	2	SAN MARTIN HIDALGO...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8462211.61	8462211.61	8462211.61	8462211.61	6129101.42	6129101.42	6129101.42	N/A		
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	2	SAN MARTIN HIDALGO...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8462211.61	8462211.61	8462211.61	8462211.61	6129101.42	6129101.42	6129101.42	N/A	CIERRE PRELIMINAR	
Jalisco	Zapotlanejo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19268308	19268308	19268308	19268308	19268308	19268308	19268308	N/A		
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	833 - APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	19268308	19268308	19268308	19268308	19268308	19268308	19268308	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100000	51488	51488	51488	51488	51488	51488	51488	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	304	304	304	304	304	304	304	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	51	51	51	51	51	51	51	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300000	280617.81	280617.81	280617.81	280617.81	280617.81	280617.81	280617.81	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	130000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	41760	41760	41760	41760	41760	41760	41760	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	32714	32714	32714	32714	32714	32714	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	44000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1250000	1293674.43	1293674.43	1293674.43	1293674.43	1293674.43	1293674.43	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	381167.43	381167.43	381167.43	381167.43	381167.43	381167.43	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	166897.36	166897.36	166897.36	166897.36	166897.36	166897.36	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	671000	255797.97	255797.97	255797.97	255797.97	255797.97	255797.97	N/A	
Jalisco	San Julián	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Julian?????	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2500000	2504472	2504472	2504472	2504472	2504472	2504472	N/A	
Jalisco	Totatiche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	DIRECCION DE OBRA PUBLICA 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2423858.57	2423858.57	2423858.57	2423858.57	2423858.57	1145687.53	1145687.53	N/A	
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	DIRECCION DE OBRA PUBLICA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2423858.57	2423858.57	2423858.57	2423858.57	2423858.57	1145687.53	1145687.53	N/A	
Jalisco	El Salto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18230420	18230420	18230420	18199694.88	18199694.88	18199694.88	18199694.88	N/A	
Jalisco	El Salto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	15495857	15495857	15495857	15465131.88	15465131.88	15465131.88	15465131.88	N/A	PAGO DEL CREDITO BANOBRAS
Jalisco	El Salto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2734563	2734563	2734563	2734563	2734563	2734563	2734563	N/A	
Jalisco	Atoyac	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE ATOYAC¿	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5890500	6023711	6023711	6023711	6023711	5733210	5733210	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE ATOYAC¿			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1617520	1635601	1635601	1635601	1635601	1635601	1635601	N/A	
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE ATOYAC¿			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4272980	4388110	4388110	4388110	4388110	4097609	4097609	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA 01	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1012989.97	1012989.97	1012989.97	1012989.97	1012989.97	1012989.97	1012989.97	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	610000	610000	610000	610000	610000	610000	610000	N/A		
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	402989.97	402989.97	402989.97	402989.97	402989.97	402989.97	402989.97	402989.97	N/A	
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS 2016	TESORERIA MUNICIPAL1	\$41,463			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	53854209.05	75456324.53	75456324.53	72509249.29	65266991.39	65209051.79	65209051.79	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS 2016	TESORERIA MUNICIPAL1			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1325250.28	1325250.28	1325250.28	1059536.13	446476.8	417507	417507	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS 2016	TESORERIA MUNICIPAL1			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	63572.17	63572.17	63572.17	63572.17	28969.8	0	0	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS 2016	TESORERIA MUNICIPAL1			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4437975.81	4437975.81	4437975.81	4437975.81	4437975.81	4437975.81	4437975.81	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS 2016	TESORERIA MUNICIPAL1			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	443053.35	443053.35	443053.35	443053.35	443053.35	443053.35	443053.35	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS 2016	TESORERIA MUNICIPAL1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	47584357.44	69186472.92	69186472.92	66505111.83	59910515.63	59910515.63	59910515.63	N/A		
Jalisco	Jalostotitán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS 2016 INFRA	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1035345.12	1035345.12	1035345.12	1035345.12	1035345.12	1035345.12	34395.73	N/A		
Jalisco	Jalostotitán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS 2016 INFRA	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1035345.12	1035345.12	1035345.12	1035345.12	1035345.12	1035345.12	34395.73	N/A	PAVIMENTACIÓN CALLE NOCHE BUENA	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	7922526.91	7922526.91	7922526.91	7922526.91	5667626.03	5667626.03	5667626.03	N/A	Ninguna	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1920600	1920600	1920600	1920600	1920600	1920600	1920600	N/A	Ninguna	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	N/A	Ninguna	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2427534	2427534	2427534	2427534	2427534	2427534	2427534	N/A	Ninguna	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3082834.78	3082834.78	3082834.78	3082834.78	3082834.78	3082834.78	3082834.78	N/A	Ninguna	
Jalisco	Talpa de Allende	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS Municipal	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende?	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16353495.69	16353495.69	16353495.69	16353495.69	14098594.81	14098594.81	14098594.81	N/A		
Jalisco	Arandas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAISM	MUNICIPIO DE ARANDAS (4, TRIMESTRE 2016)	\$14,825	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21522951	21509332	21509197.5	21509331.4	21509331.4	21509331.4	21509331.4	N/A		
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAISM	MUNICIPIO DE ARANDAS (4, TRIMESTRE 2016)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21522951	21509332	21509197.5	21509331.4	21509331.4	21509331.4	21509331.4	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Cuquilo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9825881.42	73927206.6	73927206.6	6393633.66	6393633.66	6393633.66	6393633.66	N/A	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2353800	12321201.1	12321201.1	1561892.77	1561892.77	1561892.77	1561892.77	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2192649.86	12321201.1	12321201.1	1736135.93	1736135.93	1736135.93	1736135.93	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	758536.49	12321201.1	12321201.1	276537.44	276537.44	276537.44	276537.44	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3256166.73	12321201.1	12321201.1	2743131.29	2743131.29	2743131.29	2743131.29	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	714728.34	12321201.1	12321201.1	74933.94	74933.94	74933.94	74933.94	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	550000	12321201.1	12321201.1	1002.29	1002.29	1002.29	1002.29	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)
Jalisco	Yahualica de González Gallo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11511106	11511106	11511106	11511106	11511106	11511106	11511106	N/A	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11511106	11511106	11511106	11511106	11511106	11511106	11511106	N/A	NINGUNA
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	SOPRH MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40799872.98	40799872.98	40799872.98	40799872.98	21022477.02	21022477.02	21022477.02	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	SOPRH MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO			1 - GASTO CORRIENTE	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	18667715.38	18667715.38	18667715.38	18667715.38	7898360.5	7898360.5	7898360.5	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	SOPRH MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1200217.08	1200217.08	1200217.08	1200217.08	1200217.08	1200217.08	1200217.08	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	SOPRH MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1979654.37	1979654.37	1979654.37	1979654.37	1979654.37	1979654.37	1979654.37	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	SOPRH MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18952286.15	18952286.15	18952286.15	18952286.15	9944245.07	9944245.07	9944245.07	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 2	\$1,144	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4408701.33	4408701.33	4408701.33	4408701.33	4408701.33	4408701.33	4408701.33	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1734.2	1734.2	1734.2	1734.2	1734.2	1734.2	1734.2	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4406967.13	4406967.13	4406967.13	4406967.13	4406967.13	4406967.13	4406967.13	N/A	
Jalisco	Cañadas de Obregón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	CAÑADAS DE OBREGON 1.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1964129.4	1964129.4	1964129.4	1964129.4	1964129.4	1964129.4	1964129.4	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Cañadas de Obregón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	CAÑADAS DE OBREGON 1.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1964129.4	1964129.4	1964129.4	1964129.4	1964129.4	1964129.4	1964129.4	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 01.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5636354.52	5636354.52	5636354.52	5636354.52	5636354.52	5636354.52	5636354.52	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4136354.52	4136354.52	4136354.52	4136354.52	4136354.52	4136354.52	4136354.52	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...	\$15,700			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	78650000	86313313.06	86313313.06	85328620.23	85328620.23	75821005.5	45755913.68	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	260000	260000	259956	259956	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	1000000	1000000	769259.99	769259.99	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	276026	276026	275245.98	275245.98	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1450240.26	1450240.26	1448050.04	1448050.04	1156272.92	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	12500000	12500000	11938213.65	11938213.65	5545213.01	5545213.01	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	17412035.04	17412035.04	17323802.81	17323802.81	15805457.81	14122527.91	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	42202187.95	42202187.95	42101267.95	42101267.95	42101237.95	21399595.63	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1...			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	78650000	11212823.81	11212823.81	11212823.81	11212823.81	11212823.81	4688577.13	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10950474	10950474	10950474	7324768	7324768	7324768	7324768	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72384	72384	72384	72384	72384	72384	72384	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	415	415	415	415	415	415	415	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28840	28840	28840	28840	28840	28840	28840	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220253	220253	220253	220253	220253	220253	220253	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1300000	1300000	1300000	1103016	1103016	1103016	1103016	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15387	15387	15387	15387	15387	15387	15387	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190502	190502	190502	190502	190502	190502	190502	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	13120	13120	13120	13120	13120	13120	13120	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	122500	122500	122500	109035	109035	109035	109035	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	124000	124000	124000	69009	69009	69009	69009	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2909431	2909431	2909431	2315791	2315791	2315791	2315791	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 06..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5953642	5953642	5953642	3187016	3187016	3187016	3187016	N/A	
Jalisco	Tototlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN	\$33,094	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6979473.71	6979473.71	6979473.71	6979473.71	6979473.71	6979473.71	6979473.71	N/A	
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	105840	105840	105840	105840	105840	105840	105840	N/A	
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1887817.75	1887817.75	1887817.75	1887817.75	1887817.75	1887817.75	1887817.75	N/A	
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1485399.65	1485399.65	1485399.65	1485399.65	1485399.65	1485399.65	1485399.65	N/A	
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3500416.31	3500416.31	3500416.31	3500416.31	3500416.31	3500416.31	3500416.31	N/A	
Jalisco	Puerto Vallarta	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$49,037			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	27920376.11	27920376.11	27920376.11	27920376.11	27920376.11	27920376.11	27920376.11	N/A	
Jalisco	Puerto Vallarta	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARTA, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	27920376.11	27920376.11	27920376.11	27920376.11	27920376.11	27920376.11	27920376.11	N/A	
Jalisco	Jesús María	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JESUS MARIA 01	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9039580.48	9039580.48	0	9039580.48	9039580.48	9039580.48	9039580.48	N/A	
Jalisco	Jesús María	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JESUS MARIA 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9039580.48	9039580.48	0	9039580.48	9039580.48	9039580.48	9039580.48	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JILOTLÁN 010	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5096582	5096582	5096582	5096582	5096582	5096582	5096582	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JILOTLÁN 010			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5096582	5096582	5096582	5096582	5096582	5096582	5096582	5096582	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 01	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1697727.11	1697727.11	1697727.11	1697727.11	1697727.11	1697727.11	1697727.11	1697727.11	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	254549.99	254549.99	254549.99	254549.99	254549.99	254549.99	254549.99	254549.99	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	220011.65	220011.65	220011.65	220011.65	220011.65	220011.65	220011.65	220011.65	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1223165.47	1223165.47	1223165.47	1223165.47	1223165.47	1223165.47	1223165.47	1223165.47	N/A	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	N/A	1er trimestre 15.08, total 15.08
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10362995.98	10362995.98	10362995.98	10362995.98	10362995.98	10362995.98	7305590.33	N/A	4tp trimestre 10,362,995.98	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1700000.01	1700000.01	1700000.01	1700000.01	1700000.01	1700000.01	1700000.01	1700000.01	N/A	4to trimestre 1,700,000.01
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2182980.95	2182980.95	2182980.95	2182980.95	2182980.95	2182980.95	2182980.95	2182980.95	N/A	4to trimestre 2,182,980.95
Jalisco	Tecalitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	M Tecalitlan	\$56,616	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14245992.02	14245992.02	14245992.02	14245992.02	14245992.02	14245992.02	11188586.37	N/A		
Jalisco	Atotonilco el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 01.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13471929	13471929	13471929	13471929	13471929	13471929	13471929	13471929	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	13471929	13471929	13471929	13471929	13471929	13471929	13471929	13471929	N/A	
Jalisco	Chapala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 1..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6360434	6360434	6360434	6360434	6360434	6360434	6360434	6360434	N/A	
Jalisco	Chapala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6360434	6360434	6360434	6360434	6360434	6360434	6360434	6360434	N/A	
Jalisco	Chimaltitán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHIAMLITITAN	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	N/A	
Jalisco	Chimaltitán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHIAMLITITAN			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	5948601.5	N/A	
Jalisco	Etzatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 1	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6069417.8	6069417.8	6069417.8	6069346.83	6069346.83	6069346.83	6069346.83	6069346.83	N/A	
Jalisco	Etzatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	6069417.8	6069417.8	6069417.8	6069346.83	6069346.83	6069346.83	6069346.83	6069346.83	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Etzatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 1.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6069417.8	6069417.8	6069417.8	6069346.83	6069346.83	6069346.83	6069346.83	N/A		
Jalisco	Etzatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 1.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	6069417.8	6069417.8	6069417.8	6069346.83	6069346.83	6069346.83	6069346.83	N/A		
Jalisco	Huejúcar	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL 3	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4917936	4917936	4917936	4917936	4917936	4917936	4917936	4917936	N/A	
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4917936	4917936	4917936	4917936	4917936	4917936	4917936	4917936	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Mascota	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4267263	9572897.23	4267356.23	2553201.77	2553201.77	2553201.77	2553201.77	N/A		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	2734291.66	2734291.66	1020137.2	1020137.2	1020137.2	1020137.2	N/A		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1365000	1365000	918845.37	918845.37	918845.37	918845.37	918845.37	N/A		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	630000	630000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1952263	1952263	614219.2	614219.2	614219.2	614219.2	614219.2	N/A		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	320000	2891342.57	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 47	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12804269	12804269	12804269	12804269	12804269	12804269	12804269	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 47			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1853481	1853481	1853481	1853481	1853481	1853481	1853481	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 47			1 - GASTO CORRIENTE	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	361156	361156	361156	361156	361156	361156	361156	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 47			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9286129	9286129	9286129	9286129	9286129	9286129	9286129	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 47			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1218868	1218868	1218868	1218868	1218868	1218868	1218868	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 47			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	84635	84635	84635	84635	84635	84635	84635	N/A		
Jalisco	Tonaya	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1751213	1751213	1751213	1751213	1751213	1751213	1751213	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1270000	1270000	1270000	1270000	1270000	1270000	1270000	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000	N/A	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	261213	261213	261213	261213	261213	261213	261213	261213	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15300636	15300636	15300636	15300636	15300636	15300636	15300636	15300636	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2554051.52	2554051.52	2554051.52	2554051.52	2554051.52	2554051.52	2554051.52	2554051.52	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1412213.86	1412213.86	1412213.86	1412213.86	1412213.86	1412213.86	1412213.86	1412213.86	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5682416.09	5682416.09	5682416.09	5682416.09	5682416.09	5682416.09	5682416.09	5682416.09	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1389053.55	1389053.55	1389053.55	1389053.55	1389053.55	1389053.55	1389053.55	1389053.55	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4262900.98	4262900.98	4262900.98	4262900.98	4262900.98	4262900.98	4262900.98	4262900.98	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3139845	3139845	3139845	3139845	3139845	3139845	3139845	3139845	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	102619	102619	102619	102619	102619	102619	102619	102619	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2694576	2694576	2694576	2694576	2694576	2694576	2694576	2694576	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	342650	342650	342650	342650	342650	342650	342650	342650	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 01..	\$147			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 01..			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	5371061.51	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02...	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12908759	12908759	12908759	12908759	12908759	12908759	12908759	12908759	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	387263	387263	387263	387263	387263	387263	387263	387263	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	105333	105333	105333	105333	105333	105333	105333	105333	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1595206	1595206	1595206	1595206	1595206	1595206	1595206	1595206	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8146927	8146927	8146927	8146927	8146927	8146927	8146927	8146927	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	525793	525793	525793	525793	525793	525793	525793	525793	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2130237	2130237	2130237	2130237	2130237	2130237	2130237	2130237	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3315330	3381891.76	3168897.23	2882859.4	2882859.4	2882859.4	2882859.4	2882859.4	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01...			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1770	1770	293.95	222.72	222.72	222.72	222.72	222.72	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	503616	503616	292097.52	292097.52	292097.52	292097.52	292097.52	292097.52	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2809944	2876505.76	2876505.76	2590539.16	2590539.16	2590539.16	2590539.16	2590539.16	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 1	\$562	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1976182.8	1976182.8	1976182.8	1976182.8	1976182.8	1976182.8	1976182.8	1976182.8	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	324.8	324.8	324.8	324.8	324.8	324.8	324.8	324.8	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	590072.94	590072.94	590072.94	590072.94	590072.94	590072.94	590072.94	590072.94	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	420256.69	420256.69	420256.69	420256.69	420256.69	420256.69	420256.69	420256.69	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	857142.86	857142.86	857142.86	857142.86	857142.86	857142.86	857142.86	857142.86	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	108385.51	108385.51	108385.51	108385.51	108385.51	108385.51	108385.51	108385.51	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00033			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	59272918.6	59272918.6	59272918.6	59272918.6	16177551.91	16177551.91	16177551.91	16177551.91	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	San Pedro Tlaquepaque 00033	\$825,757	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	59272918.6	59272918.6	59272918.6	59272918.6	16177551.91	16177551.91	16177551.91	16177551.91	N/A	
Jalisco	Tala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TALA 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TALA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	7802568.18	N/A	
Jalisco	Tapalpa	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 01	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6044852.79	6044919.93	6044919.93	6042679.28	6042679.28	6042679.28	6042679.28	6042679.28	N/A	
Jalisco	Tapalpa	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	358865.94	358865.94	358865.94	358865.94	358865.94	358865.94	358865.94	358865.94	N/A	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES
Jalisco	Tapalpa	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4870275.25	4870342.39	4870342.39	4868101.74	4868101.74	4868101.74	4868101.74	N/A	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE, ENERGIA ELECTRICA.	
Jalisco	Tapalpa	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TAPALPA 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	815711.6	815711.6	815711.6	815711.6	815711.6	815711.6	815711.6	815711.6	N/A	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
Jalisco	Teuchitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 03	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1844283.8	1844283.8	1844283.8	1844283.8	1844283.8	1844283.8	1844283.8	1844283.8	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	581439.12	581439.12	581439.12	581439.12	581439.12	581439.12	581439.12	581439.12	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	69351.31	69351.31	69351.31	69351.31	69351.31	69351.31	69351.31	69351.31	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1193493.37	1193493.37	1193493.37	1193493.37	1193493.37	1193493.37	1193493.37	1193493.37	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4	\$142,969			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	37488937.2	37674141.9	36692913.7	37312704.72	21694106.58	16138220.2	16138220.2	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28926909.56	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8562027.64	37674141.9	36692913.7	37312704.72	21694106.58	16138220.2	16138220.2	N/A		
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 3..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6901731	3771187.28	3771187.28	3766577.91	3766577.91	3766577.91	3766577.91	N/A		
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 3..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6901731	3771187.28	3771187.28	3766577.91	3766577.91	3766577.91	3766577.91	N/A		
Jalisco	Yahualica de González Gallo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11618546	11618546	11618540	11618546	11618546	11618546	11618546	N/A		
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	962489	962489	962489	962489	962489	962489	962489	N/A	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	N/A	PAGO DE NOMINA A EVENTUALES SEGURIDAD PUBLICA.	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99494	99494	99494	99494	99494	99494	99494	N/A	SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60733	60733	60733	60733	60733	60733	60733	60733	N/A	BALIZACION.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92953	92953	92953	92953	92953	92953	92953	92953	N/A	COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6496	6496	6490	6496	6496	6496	6496	6496	N/A	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	20172	20172	20172	20172	20172	20172	20172	20172	N/A	PRENDAS DE PROTECCION.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2295641	2295641	2295641	2295641	2295641	2295641	2295641	2295641	N/A	ALUMBRADO PUBLICO.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14092	14092	14092	14092	14092	14092	14092	14092	N/A	SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5681479	5681479	5681479	5681479	5681479	5681479	5681479	5681479	N/A	PAGO DE DEUDA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H. AYUNTAMIENTO.			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1584997	1584997	1584997	1584997	1584997	1584997	1584997	1584997	N/A	PAGO A INTERESES DE DEUDA.
Jalisco	Zapotlanejo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDOS FEDERALES	H. AYTO. DE ZAPOTLANEJO JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35318476.26	35318476.26	35318476.26	35318476.26	35318476.26	35318476.26	35318476.26	35318476.26	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDOS FEDERALES	H. AYTO. DE ZAPOTLANEJO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12277116.32	12277116.32	12277116.32	12277116.32	12277116.32	12277116.32	12277116.32	12277116.32	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDOS FEDERALES	H. AYTO. DE ZAPOTLANEJO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1376836.63	1376836.63	1376836.63	1376836.63	1376836.63	1376836.63	1376836.63	1376836.63	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDOS FEDERALES	H. AYTO. DE ZAPOTLANEJO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2980198.42	2980198.42	2980198.42	2980198.42	2980198.42	2980198.42	2980198.42	2980198.42	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDOS FEDERALES	H. AYTO. DE ZAPOTLANEJO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	13876989.5	13876989.5	13876989.5	13876989.5	13876989.5	13876989.5	13876989.5	13876989.5	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDOS FEDERALES	H. AYTO. DE ZAPOTLANEJO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3103448.28	3103448.28	3103448.28	3103448.28	3103448.28	3103448.28	3103448.28	3103448.28	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDOS FEDERALES	H. AYTO. DE ZAPOTLANEJO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1703887.11	1703887.11	1703887.11	1703887.11	1703887.11	1703887.11	1703887.11	1703887.11	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3629400	3321669	3321669	3321669	3321669	3321669	3321669	3321669	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	7510	7510	7510	7510	7510	7510	7510	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	554492	445946.5	445946.5	445946.5	445946.5	445946.5	445946.5	445946.5	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	208000	84912	84912	84912	84912	84912	84912	84912	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62869	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	20000	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	751680	720300	720300	720300	720300	720300	720300	720300	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10000	2080.23	2080.23	2080.23	2080.23	2080.23	2080.23	2080.23	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4000	2562.44	2562.44	2562.44	2562.44	2562.44	2562.44	2562.44	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	16334.22	16334.22	16334.22	16334.22	16334.22	16334.22	16334.22	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	8000	2043.9	2043.9	2043.9	2043.9	2043.9	2043.9	2043.9	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30000	51481.47	51481.47	51481.47	51481.47	51481.47	51481.47	51481.47	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6000	2017.86	2017.86	2017.86	2017.86	2017.86	2017.86	2017.86	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	75978.71	75978.71	75978.71	75978.71	75978.71	75978.71	75978.71	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	3240.02	3240.02	3240.02	3240.02	3240.02	3240.02	3240.02	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	30971.02	30971.02	30971.02	30971.02	30971.02	30971.02	30971.02	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	6955.15	6955.15	6955.15	6955.15	6955.15	6955.15	6955.15	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50000	79518.45	79518.45	79518.45	79518.45	79518.45	79518.45	79518.45	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6000	16207.3	16207.3	16207.3	16207.3	16207.3	16207.3	16207.3	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	5057.66	5057.66	5057.66	5057.66	5057.66	5057.66	5057.66	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	1809.6	1809.6	1809.6	1809.6	1809.6	1809.6	1809.6	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1150000	1090630.07	1090630.07	1090630.07	1090630.07	1090630.07	1090630.07	1090630.07	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	30000	68311.22	68311.22	68311.22	68311.22	68311.22	68311.22	68311.22	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25000	4367.97	4367.97	4367.97	4367.97	4367.97	4367.97	4367.97	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	0	8307.4	8307.4	8307.4	8307.4	8307.4	8307.4	8307.4	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2000	920.02	920.02	920.02	920.02	920.02	920.02	920.02	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	16897	16897	16897	16897	16897	16897	16897	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	30000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	23620.2	23620.2	23620.2	23620.2	23620.2	23620.2	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	800.01	800.01	800.01	800.01	800.01	800.01	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2000	2093	2093	2093	2093	2093	2093	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	296148.24	296148.24	296148.24	296148.24	296148.24	296148.24	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	55	55	55	55	55	55	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1177559	1345899	1345899	1345899	1345899	1345899	1345899	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	2000	3276.56	3276.56	3276.56	3276.56	3276.56	3276.56	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	20000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	17879.32	17879.32	17879.32	17879.32	17879.32	17879.32	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10000	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90000	113550.69	113550.69	113550.69	113550.69	113550.69	113550.69	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	16000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8000	41939	41939	41939	41939	41939	41939	41939	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	50120.84	50120.84	50120.84	50120.84	50120.84	50120.84	50120.84	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	30000	29215.09	29215.09	29215.09	29215.09	29215.09	29215.09	29215.09	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	23880	23880	23880	23880	23880	23880	23880	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	7692	7692	7692	7692	7692	7692	7692	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	7081.3	7081.3	7081.3	7081.3	7081.3	7081.3	7081.3	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?????..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	43770	43770	43770	43770	43770	43770	43770	N/A	
Jalisco	San Julián	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Julian?????..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8160000	8131444.1	8131444.1	8131444.1	8131444.1	8131444.1	8131444.1	8131444.1	N/A	
Jalisco	Mixtlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	775493.79	775493.79	775493.79	775493.79	775493.79	775493.79	775493.79	775493.79	N/A	
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	62828	62828	62828	62828	62828	62828	62828	62828	N/A	
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163482.4	163482.4	163482.4	163482.4	163482.4	163482.4	163482.4	163482.4	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23419.69	23419.69	23419.69	23419.69	23419.69	23419.69	23419.69	N/A		
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8435.7	8435.7	8435.7	8435.7	8435.7	8435.7	8435.7	8435.7	N/A	
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	510.01	510.01	510.01	510.01	510.01	510.01	510.01	510.01	N/A	
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110	110	110	110	110	110	110	110	N/A	
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	433383.21	433383.21	433383.21	433383.21	433383.21	433383.21	433383.21	433383.21	N/A	
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	45635.6	45635.6	45635.6	45635.6	45635.6	45635.6	45635.6	45635.6	N/A	
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10394.3	10394.3	10394.3	10394.3	10394.3	10394.3	10394.3	10394.3	N/A	
Jalisco	Mixtlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	27294.88	27294.88	27294.88	27294.88	27294.88	27294.88	27294.88	27294.88	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13308623	13308623	13308623	13308623	13308623	13308623	4649704.34	N/A		
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2993545	2993545	2993545	2993545	2993545	2993545	1925650.2	N/A	SUELDO BASE AL PERSONAL BASE	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5152947	5152947	5152947	5152947	5152947	5152947	806442.05	N/A	AGUINALDO	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	124608	124608	124608	124608	124608	124608	28563	N/A	HORAS EXTRAORDINARIAS	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	78945	78945	78945	78945	78945	78945	36088.7	N/A	INDEMNIZACIONES	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	305091	305091	305091	305091	305091	305091	2040	N/A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	N/A	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	999312	999312	999312	999312	999312	999312	396926.14	N/A	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96306	96306	96306	96306	96306	96306	54661.44	N/A	REFACCIONES Y ACCESORES MENORES	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3371691	3371691	3371691	3371691	3371691	3371691	1249503	N/A	ALUMBRADO PÚBLICO	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	52852	52852	52852	52852	52852	52852	39927.2	N/A	ANTIOPIN Y ESTUDIOS SICOMETRICOS SEG. PUB.	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71580	71580	71580	71580	71580	71580	51946.53	N/A	REPARACIÓN Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL¿N			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	60500	60500	60500	60500	60500	60500	56710.08	N/A	COMPRA DE RADIOS PORTATILES	
Jalisco	San Diego de Alejandria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2637206.55	4521870.87	4521870.87	4521870.87	3823427.07	3823427.07	3823427.07	N/A		
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1682818.2	1682818.2	1682818.2	1682818.2	1299810.14	1299810.14	1299810.14	N/A	PAGO DE NOMINA A POLICIAS DE LINEA DEL MUNICIPIO	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	274194.04	274194.04	274194.04	274194.04	274194.04	274194.04	N/A	PAGO A POLICIAS EVENTUALES	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	253575.35	253575.35	253575.35	253575.35	25737.63	25737.63	25737.63	N/A	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENERO - JUNIO 2016
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	45000	45000	45000	45000	44250.9	44250.9	44250.9	N/A	PAGO DE HORAS EXTRAS POR FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	30000	30000	30000	30000	18970.02	18970.02	18970.02	N/A	PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	57600	57600	57600	57600	39260	39260	39260	N/A	PAGO DE APOYO PARA DESPENSA A POLICIAS DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10000	10000	10000	10000	5116.9	5116.9	5116.9	N/A	PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	7020.01	7020.01	7020.01	7020.01	7020.01	7020.01	N/A	PAGO DE MATERIAL IMPRESO
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4500	5608.49	5608.49	5608.49	5608.49	5608.49	5608.49	N/A	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30000	30000	30000	30000	18846.8	18846.8	18846.8	N/A	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNIONES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	N/A	PAGO DE COMPRA DE LUMINARIAS PARA ZONAS CON NIVEL DE RIESGO
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5000	7826	7826	7826	7826	7826	7826	N/A	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA POLICIAS DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264081	559205.44	559205.44	559205.44	559205.44	559205.44	559205.44	N/A	PAGO DE COMBUSTILE Y LUBRICANTES PARA UNIDADES
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5000	15439.6	15439.6	15439.6	15439.6	15439.6	15439.6	N/A	PAGO DE BORDADO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	25044	25044	25044	25044	5370.8	5370.8	5370.8	N/A	SERVICIO DE RADIOS DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2544	9475.01	9475.01	9475.01	9475.01	9475.01	9475.01	N/A	PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100000	124333.38	124333.38	124333.38	124333.38	124333.38	124333.38	N/A	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	2000	2000	2000	2000	832.2	832.2	832.2	N/A	PAGO DE GAS PARA INSTALCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	12044	12044	12044	12044	9801	9801	9801	N/A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40000	40000	40000	40000	24896.28	24896.28	24896.28	N/A	PAGO DE SEGURO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3000	4089.99	4089.99	4089.99	4089.99	4089.99	4089.99	N/A	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	50000	50000	50000	47407.99	47407.99	47407.99	N/A	PAGO DE REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	373 - PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	15000	15000	15000	15000	14337.09	14337.09	14337.09	N/A	PAGO DE VIATICOS DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	3707.36	3707.36	3707.36	3707.36	3707.36	3707.36	3707.36	N/A	COMPRA DE COLCHONES PARA CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	22150	22150	22150	22150	22150	22150	22150	22150	N/A	COMPRA DE COMPUTADORA y PC PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUZGADO MUNICIPAL
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	22940	22940	22940	22940	22940	22940	22940	22940	N/A	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	0	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	N/A	COMPRA DE SISTEMA OPERATIVO PARA EQUIPO DE COMPUTO
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL	\$100	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18037221.93	18037221.93	18037221.93	18037221.93	18037221.93	3055120.49	3055120.49		N/A		
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	111 - DIETAS	14982101.44	14982101.44	14982101.44	14982101.44	14982101.44	0	0		N/A		
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	704557.65	704557.65	704557.65	704557.65	704557.65	704557.65	704557.65	704557.65	N/A		
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	66876	66876	66876	66876	66876	66876	66876	66876	66876	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	133038	133038	133038	133038	133038	133038	133038	133038	133038	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	407851.29	407851.29	407851.29	407851.29	407851.29	407851.29	407851.29	407851.29	407851.29	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6442.02	6442.02	6442.02	6442.02	6442.02	6442.02	6442.02	6442.02	6442.02	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1679897	1679897	1679897	1679897	1679897	1679897	1679897	1679897	1679897	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	56458.53	56458.53	56458.53	56458.53	56458.53	56458.53	56458.53	56458.53	56458.53	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21714096.96	9476786.05	0	9476786.05	9476786.05	9476786.05	9476786.05	9476786.05	9476786.05	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1800000	581608.41	0	581608.41	581608.41	581608.41	581608.41	581608.41	581608.41	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2613649	1357086.28	0	1357086.28	1357086.28	1357086.28	1357086.28	1357086.28	1357086.28	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	5000	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	192500	151222.04	0	151222.04	151222.04	151222.04	151222.04	151222.04	151222.04	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400000	589019.32	0	589019.32	589019.32	589019.32	589019.32	589019.32	589019.32	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	24144	146160	0	146160	146160	146160	146160	146160	146160	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	45595.6	0	45595.6	45595.6	45595.6	45595.6	45595.6	45595.6	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10076461	3011042.79	0	3011042.79	3011042.79	3011042.79	3011042.79	3011042.79	3011042.79	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	2784.1	0	2784.1	2784.1	2784.1	2784.1	2784.1	2784.1	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	39579.3	0	39579.3	39579.3	39579.3	39579.3	39579.3	39579.3	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1390284	561275.49	0	561275.49	561275.49	561275.49	561275.49	561275.49	561275.49	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	1790000	0	1790000	1790000	1790000	1790000	1790000	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4217058.96	1196412.72	0	1196412.72	1196412.72	1196412.72	1196412.72	1196412.72	N/A	
Jalisco	Arandas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (4º TRIMESTRE 2016)	\$936			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	39601584	39669579	39669579	39668704.06	39668704.06	39668704.06	39668704.06	N/A		
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (4º TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12938062	15093432	15093432	15093100.46	15093100.46	15093100.46	15093100.46	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (4º TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1976648	2177382	2177382	2177333.02	2177333.02	2177333.02	2177333.02	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (4º TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	300000	348828	348828	348819.17	348819.17	348819.17	348819.17	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (4º TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7719705	4657976	4657976	4657873.38	4657873.38	4657873.38	4657873.38	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (4º TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	11000000	11505930	11505930	11505677.15	11505677.15	11505677.15	11505677.15	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (4º TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4163064	4163155	4163155	4163063.76	4163063.76	4163063.76	4163063.76	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (4º TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1504105	1722876	1722876	1722837.12	1722837.12	1722837.12	1722837.12	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Atoyac	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ATOYAC	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4528480.32	4251108.96	4251108.96	4251108.96	4251108.96	4175767.92	4175767.92	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ATOYAC			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1912360.38	1634989.02	1634989.02	1634989.02	1634989.02	1559647.98	1559647.98	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ATOYAC			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ATOYAC			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	N/A		
Jalisco	Atoyac	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ATOYAC			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411119.94	411119.94	411119.94	411119.94	411119.94	411119.94	411119.94	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	84868589.04	84868589.04	84868589.04	81500638.7	81500638.7	81500638.7	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0	85991.07	85991.07	85991.07	85991.07	85991.07	85991.07	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	4854780.41	4854780.41	4854780.41	4854780.41	4854780.41	4854780.41	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0	414388.03	414388.03	414388.03	414388.03	414388.03	414388.03	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	152 - INDEMNIZACIONES	0	871013.51	871013.51	871013.51	871013.51	871013.51	871013.51	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	1658592.04	1658592.04	1658592.04	1658592.04	1658592.04	1658592.04	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	177711.92	177711.92	177711.92	177711.92	177711.92	177711.92	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	162064.6	162064.6	162064.6	162064.6	162064.6	162064.6	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	247	247	247	247	247	247	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	14578.37	14578.37	14578.37	14578.37	14578.37	14578.37	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0	187268.77	187268.77	187268.77	187268.77	187268.77	187268.77	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	206948.21	206948.21	206948.21	206948.21	206948.21	206948.21	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0	16138.67	16138.67	16138.67	16138.67	16138.67	16138.67	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	9744	9744	9744	9744	9744	9744	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	1447.55	1447.55	1447.55	1447.55	1447.55	1447.55	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	2146	2146	2146	2146	2146	2146	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	119277.33	119277.33	119277.33	119277.33	119277.33	119277.33	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	1268.54	1268.54	1268.54	1268.54	1268.54	1268.54	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	334497.19	334497.19	334497.19	334497.19	334497.19	334497.19	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0	12940.45	12940.45	12940.45	12940.45	12940.45	12940.45	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	1884.79	1884.79	1884.79	1884.79	1884.79	1884.79	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	84569.34	84569.34	84569.34	84569.34	84569.34	84569.34	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	17176.12	17176.12	17176.12	17176.12	17176.12	17176.12	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	774.3	774.3	774.3	774.3	774.3	774.3	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	13317912.11	13317912.11	13317912.11	13317912.11	13317912.11	13317912.11	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	1227983.41	1227983.41	1227983.41	1227983.41	1227983.41	1227983.41	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	44058.55	44058.55	44058.55	44058.55	44058.55	44058.55	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	534	534	534	534	534	534	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	1275062.35	1275062.35	1275062.35	1275062.35	1275062.35	1275062.35	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	360178.75	360178.75	360178.75	360178.75	360178.75	360178.75	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	19303.24	19303.24	19303.24	19303.24	19303.24	19303.24	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	6059	6059	6059	6059	6059	6059	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	53046.8	53046.8	53046.8	53046.8	53046.8	53046.8	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1271740.13	1271740.13	1271740.13	1271740.13	1271740.13	1271740.13	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0	26251733.07	26251733.07	26251733.07	26160163.07	26160163.07	26160163.07	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	312 - GAS	0	105611.23	105611.23	105611.23	105611.23	105611.23	105611.23	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0	610719.11	610719.11	610719.11	610719.11	610719.11	610719.11	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	315 - TELEFONÍA CELULAR	0	20884.18	20884.18	20884.18	20884.18	20884.18	20884.18	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	5976.16	5976.16	5976.16	5976.16	5976.16	5976.16	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	1979.07	1979.07	1979.07	1979.07	1979.07	1979.07	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	67176.75	67176.75	67176.75	67176.75	67176.75	67176.75	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	5452	5452	5452	5452	5452	5452	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	560454	560454	560454	560454	560454	560454	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	2842	2842	2842	2842	2842	2842	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2000678.6	2000678.6	2000678.6	2000678.6	2000678.6	2000678.6	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	969762.4	969762.4	969762.4	969762.4	969762.4	969762.4	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0	1159258.65	1159258.65	1159258.65	1159258.65	1159258.65	1159258.65	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	863251.85	863251.85	863251.85	863251.85	863251.85	863251.85	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	347 - FLETES Y MANIOBRAS	0	20880	20880	20880	20880	20880	20880	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	172984.84	172984.84	172984.84	172984.84	172984.84	172984.84	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	66060.68	66060.68	66060.68	66060.68	66060.68	66060.68	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1049189.1	1049189.1	1049189.1	1049189.1	1049189.1	1049189.1	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	16736693.85	16736693.85	16736693.85	14110313.51	14110313.51	14110313.51	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	225054.7	225054.7	225054.7	225054.7	225054.7	225054.7	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	2510	2510	2510	2510	2510	2510	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	900	900	900	900	900	900	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1943115	1943115	1943115	1293115	1293115	1293115	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0	337114.56	337114.56	337114.56	337114.56	337114.56	337114.56	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	439 - OTROS SUBSIDIOS	0	219951.5	219951.5	219951.5	219951.5	219951.5	219951.5	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	101500	101500	101500	101500	101500	101500	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	70879.55	70879.55	70879.55	70879.55	70879.55	70879.55	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	66163.41	66163.41	66163.41	66163.41	66163.41	66163.41	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	28492.4	28492.4	28492.4	28492.4	28492.4	28492.4	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	317808.74	317808.74	317808.74	317808.74	317808.74	317808.74	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	3274256	3274256	3274256	3274256	3274256	3274256	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	4245.6	4245.6	4245.6	4245.6	4245.6	4245.6	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	41354	41354	41354	41354	41354	41354	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	0	11385.35	11385.35	11385.35	11385.35	11385.35	11385.35	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	0	4904	4904	4904	4904	4904	4904	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	736040.14	736040.14	736040.14	736040.14	736040.14	736040.14	N/A	
Jalisco	Jesús María	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	56320	56320	0	56320	56320	56320	56320	N/A	
Jalisco	Jesús María	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	294988.27	294988.27	0	294988.27	294988.27	294988.27	294988.27	N/A	
Jalisco	Jesús María	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2431669.08	2431669.08	0	2431669.08	2431669.08	2431669.08	2431669.08	N/A	
Jalisco	Jesús María	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4312112	4312112	0	4312112	4312112	4312112	4312112	N/A	
Jalisco	Jesús María	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	713453.73	713453.73	0	713453.73	713453.73	713453.73	713453.73	N/A	
Jalisco	Totatiche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2066700.2	2066700.2	2066700.2	2066700.2	2066700.2	2066700.2	2066700.2	N/A	
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1056693.5	1056693.5	1056693.5	1056693.5	1056693.5	1056693.5	1056693.5	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA 1			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	298182.47	298182.47	298182.47	298182.47	298182.47	298182.47	298182.47	298182.47	N/A		
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	711824.23	711824.23	711824.23	711824.23	711824.23	711824.23	711824.23	711824.23	711824.23	N/A	
Jalisco	Jesús María	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	tesoreria	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7808543.08	7808543.08	0	7808543.08	7808543.08	7808543.08	7808543.08	7808543.08	7808543.08	N/A	
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33603640.78	33603640.78	33603640.78	33603640.78	33603640.78	33603640.78	33603640.78	33603640.78	33603640.78	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13053772	13053772	13053772	13053772	13053772	13053772	13053772	13053772	13053772	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1885412.1	1885412.1	1885412.1	1885412.1	1885412.1	1885412.1	1885412.1	1885412.1	1885412.1	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	162877.64	162877.64	162877.64	162877.64	162877.64	162877.64	162877.64	162877.64	162877.64	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2310925.48	2310925.48	2310925.48	2310925.48	2310925.48	2310925.48	2310925.48	2310925.48	2310925.48	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	156831.92	156831.92	156831.92	156831.92	156831.92	156831.92	156831.92	156831.92	156831.92	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31645.38	31645.38	31645.38	31645.38	31645.38	31645.38	31645.38	31645.38	31645.38	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	23202.03	23202.03	23202.03	23202.03	23202.03	23202.03	23202.03	23202.03	23202.03	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	102198.15	102198.15	102198.15	102198.15	102198.15	102198.15	102198.15	102198.15	102198.15	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	283372.54	283372.54	283372.54	283372.54	283372.54	283372.54	283372.54	283372.54	283372.54	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	37798.6	37798.6	37798.6	37798.6	37798.6	37798.6	37798.6	37798.6	37798.6	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1640229.77	1640229.77	1640229.77	1640229.77	1640229.77	1640229.77	1640229.77	1640229.77	1640229.77	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	324 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	231097.9	231097.9	231097.9	231097.9	231097.9	231097.9	231097.9	231097.9	231097.9	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	219000	219000	219000	219000	219000	219000	219000	219000	219000	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	349 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117705.2	117705.2	117705.2	117705.2	117705.2	117705.2	117705.2	117705.2	117705.2	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	5772306	5772306	5772306	5772306	5772306	5772306	5772306	5772306	5772306	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	5473107.59	5473107.59	5473107.59	5473107.59	5473107.59	5473107.59	5473107.59	5473107.59	5473107.59	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	TESORERIA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	464 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1467059.34	1467059.34	1467059.34	1467059.34	1467059.34	1467059.34	1467059.34	N/A	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3567443.16	3567443.16	3567443.16	3567443.16	3567443.16	3567443.16	3567443.16	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	571988.99	652223.99	652223.99	652223.99	652223.99	652223.99	652223.99	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62384	62384	62384	62384	62384	62384	62384	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	208876	208876	208876	208876	208876	208876	208876	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	347317.66	347317.66	347317.66	347317.66	347317.66	347317.66	347317.66	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	23213	23213	23213	23213	23213	23213	23213	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28924.2	28924.2	28924.2	28924.2	28924.2	28924.2	28924.2	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	5865	5865	5865	5865	5865	5865	5865	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133309.08	133309.08	133309.08	133309.08	133309.08	133309.08	133309.08	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120329.99	120329.99	120329.99	120329.99	120329.99	120329.99	120329.99	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55618.72	55618.72	55168.72	55618.72	55618.72	55618.72	55168.72	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58635.53	58635.53	58635.53	58635.53	58635.53	58635.53	58635.53	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	611975.99	611975.99	611975.99	611975.99	611975.99	611975.99	611975.99	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	36488.08	36488.08	36488.08	36488.08	36488.08	36488.08	36488.08	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1240.09	1240.09	1240.09	1240.09	1240.09	1240.09	1240.09	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	41052.77	41052.77	41052.77	41052.77	41052.77	41052.77	41052.77	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	4376.01	4376.01	4376.01	4376.01	4376.01	4376.01	4376.01	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319386.34	319386.34	319386.34	319386.34	319386.34	319386.34	319386.34	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1075623.65	1075623.65	1075623.65	1075623.65	1075623.65	1075623.65	1075623.65	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	45277.88	45277.88	45277.88	45277.88	45277.88	45277.88	45277.88	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	349 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	5516.84	5516.84	5516.84	5516.84	5516.84	5516.84	5516.84	N/A	Ninguna

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4002	4002	4002	4002	4002	4002	4002	N/A	Ninguna	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218162.08	218162.08	218162.08	218162.08	218162.08	218162.08	218162.08	218162.08	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	225741.02	225741.02	225741.02	225741.02	225741.02	225741.02	225741.02	225741.02	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	5047	5047	5047	5047	5047	5047	5047	5047	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN Municipal	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7781035.08	7861270.08	7860820.08	7861270.08	7861270.08	7861270.08	7860820.08	N/A		
Jalisco	Cuquilo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33704978.62	171166951.44	171166951.44	3002153.9	3002153.9	3002153.9	3002153.9	N/A		
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17850000	9509275.08	9509275.08	978359.83	978359.83	978359.83	978359.83	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3385200	9509275.08	9509275.08	540532.36	540532.36	540532.36	540532.36	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	70536	9509275.08	9509275.08	46200	46200	46200	46200	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	125500	9509275.08	9509275.08	17342	17342	17342	17342	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250000	9509275.08	9509275.08	20494	20494	20494	20494	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	50000	9509275.08	9509275.08	13758.06	13758.06	13758.06	13758.06	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171720	9509275.08	9509275.08	32244.81	32244.81	32244.81	32244.81	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	750000	9509275.08	9509275.08	8333.44	8333.44	8333.44	8333.44	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4334103	9509275.08	9509275.08	463437.68	463437.68	463437.68	463437.68	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	225500	9509275.08	9509275.08	2726	2726	2726	2726	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	386021.6	9509275.08	9509275.08	69204.83	69204.83	69204.83	69204.83	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8523.24	9509275.08	9509275.08	8523.24	8523.24	8523.24	8523.24	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	476897.92	9509275.08	9509275.08	134251.29	134251.29	134251.29	134251.29	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4226000	9509275.08	9509275.08	572898.01	572898.01	572898.01	572898.01	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	210000	9509275.08	9509275.08	20000	20000	20000	20000	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	550000	9509275.08	9509275.08	3926.72	3926.72	3926.72	3926.72	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240176.86	9509275.08	9509275.08	36412	36412	36412	36412	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Cuquilo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	AYUNTAMIENTO CUQUILO, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	398 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	395000	9509275.08	9509275.08	33509.63	33509.63	33509.63	33509.63	N/A	4TO TRIMESTRE 2016 (OCT-DIC)
Jalisco	Atengo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	737597.59	737597.59	737597.59	737597.59	737597.59	737597.59	737597.59	N/A	
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200526	200526	200526	200526	200526	200526	200526	N/A	GASTOS VARIOS DE OFICINA
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	222946.75	222946.75	222946.75	222946.75	222946.75	222946.75	222946.75	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLES
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69087.82	69087.82	69087.82	69087.82	69087.82	69087.82	69087.82	N/A	MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88422.97	88422.97	88422.97	88422.97	88422.97	88422.97	88422.97	N/A	PAGO DE REFACCIONES VARIAS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	8498	8498	8498	8498	8498	8498	8498	N/A	PAGO SERVICIOS TELEFÓNICOS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	66185.42	66185.42	66185.42	66185.42	66185.42	66185.42	66185.42	N/A	PAGOS A PROFESIONISTAS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	44657.68	44657.68	44657.68	44657.68	44657.68	44657.68	44657.68	N/A	ADQUISICIÓN Y MANTENIMINTO EQUIPOS DE CÓMPUTO
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37272.95	37272.95	37272.95	37272.95	37272.95	37272.95	37272.95	N/A	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION
Jalisco	Cañadas de Obregón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CAÑADAS DE OBREGON 2.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2114234.9	2114234.9	2114234.9	2114234.9	1997044.44	1997044.44	1997044.44	N/A	
Jalisco	Cañadas de Obregón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CAÑADAS DE OBREGON 2.			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	154861.9	154861.9	154861.9	154861.9	37671.44	37671.44	37671.44	N/A	
Jalisco	Cañadas de Obregón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CAÑADAS DE OBREGON 2.			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	628624	628624	628624	628624	628624	628624	628624	N/A	
Jalisco	Cañadas de Obregón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CAÑADAS DE OBREGON 2.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	N/A	
Jalisco	Cañadas de Obregón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CAÑADAS DE OBREGON 2.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1324749	1324749	1324749	1324749	1324749	1324749	1324749	N/A	
Jalisco	Chiquilistán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 02..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3138967.56	3138967.56	3138967.56	3138967.56	3138967.56	3138967.56	3138967.56	N/A	
Jalisco	Chiquilistán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 02..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2910967.4	2910967.4	2910967.4	2910967.4	2910967.4	2910967.4	2910967.4	N/A	
Jalisco	Chiquilistán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 02..			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6435	6435	6435	6435	6435	6435	6435	N/A	
Jalisco	Chiquilistán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 02..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47829.78	47829.78	47829.78	47829.78	47829.78	47829.78	47829.78	N/A	
Jalisco	Chiquilistán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 02..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30871	30871	30871	30871	30871	30871	30871	N/A	
Jalisco	Chiquilistán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 02..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	N/A	
Jalisco	Chiquilistán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN 02..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELISTLAN 02..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	97725	97725	97725	97725	97725	97725	97725	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3	\$359,271			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	755719979.43	755719979.43	755719979.43	754527397.3	728548124.3	728548124.3	684206652.43	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	250020806.8	250020806.8	250020806.8	248828224.7	225257399.6	225257399.6	196915928.14	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	327182261.33	327182261.33	327182261.33	327182261.3	324773813.4	324773813.4	308773812.99	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	88369769.35	88369769.35	88369769.35	88369769.35	88369769.35	88369769.35	88369769.35	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	90147141.95	90147141.95	90147141.95	90147141.95	90147141.95	90147141.95	90147141.95	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31810377	31810377	31159088	30894298	30894298	30894298	30894298	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16973685	16973685	16322396	16057606	16057606	16057606	16057606	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	140324	140324	140324	140324	140324	140324	140324	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2421518	2421518	2421518	2421518	2421518	2421518	2421518	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	544038	544038	544038	544038	544038	544038	544038	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	536196	536196	536196	536196	536196	536196	536196	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	151200	151200	151200	151200	151200	151200	151200	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2557532	2557532	2557532	2557532	2557532	2557532	2557532	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	3832	3832	3832	3832	3832	3832	3832	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4771	4771	4771	4771	4771	4771	4771	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1796665	1796665	1796665	1796665	1796665	1796665	1796665	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	395 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	21077	21077	21077	21077	21077	21077	21077	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	1271266	1271266	1271266	1271266	1271266	1271266	1271266	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	4936484	4936484	4936484	4936484	4936484	4936484	4936484	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 3...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	448339	448339	448339	448339	448339	448339	448339	N/A	
Jalisco	Puerto Vallarta	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$76,199			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	141793167.26	141793167.26	141793167.26	141793167.26	141793167.26	141793167.26	141793167.26	N/A	
Jalisco	Puerto Vallarta	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARTA, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	141793167.26	141793167.26	141793167.26	141793167.26	141793167.26	141793167.26	141793167.26	N/A	SE EJECUTO REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 POR \$ 9,941,032.49 QUE SE EJERCICIO EN EL EJERCICIO 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 1			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3005000	3005000	3005000	3005000	3005000	3003221	3003221	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 1			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	129000	129000	129000	129000	129000	128386	128386	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 1			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	820000	820000	820000	820000	800000	800000	800000	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8392560	8392560	8392560	8392560	8392560	8380333	8380333	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4150000	4150000	4150000	4150000	4150000	4135425	4135425	N/A	
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5540000	5540000	5540000	5540000	5540000	5539195	5539195	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9236314.44	9236314.44	9236314.44	9236314.44	9236314.44	9147917.11	9147917.11	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1124150.19	1124150.19	1124150.19	1124150.19	1124150.19	1124150.19	1124150.19	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1650306.64	1650306.64	1650306.64	1650306.64	1650306.64	1650306.64	1650306.64	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	230182.06	230182.06	230182.06	230182.06	230182.06	230182.06	230182.06	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	74705.83	74705.83	74705.83	74705.83	74705.83	74705.83	74705.83	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	26727.15	26727.15	26727.15	26727.15	26727.15	26727.15	26727.15	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15560.06	15560.06	15560.06	15560.06	15560.06	15560.06	15560.06	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1233.54	1233.54	1233.54	1233.54	1233.54	1233.54	1233.54	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	629.88	629.88	629.88	629.88	629.88	629.88	629.88	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	26424.8	26424.8	26424.8	26424.8	26424.8	26424.8	26424.8	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6894.5	6894.5	6894.5	6894.5	6894.5	6894.5	6894.5	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	38173.54	38173.54	38173.54	38173.54	38173.54	38173.54	38173.54	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	702.5	702.5	702.5	702.5	702.5	702.5	702.5	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1316.86	1316.86	1316.86	1316.86	1316.86	1316.86	1316.86	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1035528.76	1035528.76	1035528.76	1035528.76	1035528.76	979531.5	979531.5	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6658.4	6658.4	6658.4	6658.4	6658.4	6658.4	6658.4	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	619.5	619.5	619.5	619.5	619.5	619.5	619.5	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113158.54	113158.54	113158.54	113158.54	113158.54	113158.54	113158.54	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3055484	3055484	3055484	3055484	3055484	3055484	3055484	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5684	5684	5684	5684	5684	5684	5684	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3084.44	3084.44	3084.44	3084.44	3084.44	3084.44	3084.44	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	61606.65	61606.65	61606.65	61606.65	61606.65	61606.65	61606.65	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57328.52	57328.52	57328.52	57328.52	57328.52	57328.52	57328.52	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3596	3596	3596	3596	3596	3596	3596	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	558138.07	558138.07	558138.07	558138.07	558138.07	525738	525738	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	395 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	870712	870712	870712	870712	870712	870712	870712	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18669.01	18669.01	18669.01	18669.01	18669.01	18669.01	18669.01	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	406	406	406	406	406	406	406	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL_N 020	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5101427	5101427	5101427	5101427	5101427	5101427	5101427	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL_N 020			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2050792	2050792	2050792	2050792	2050792	2050792	2050792	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL_N 020			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	820200	820200	820200	820200	820200	820200	820200	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL_N 020			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL_N 020			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1907635	1907635	1907635	1907635	1907635	1907635	1907635	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL_N 020			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22800	22800	22800	22800	22800	22800	22800	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Jocotepec	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	Jocotepec 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23436560	23436560	23436560	23436560	23416560	23386560	23386560	N/A	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3611125.48	3611125.48	3611125.48	3611125.48	3611125.48	3611125.48	3611125.48	N/A	1er trimestre 540,974.85, 2do trimestre ,908,924.80, 3er trimestre 975,405.89, 4to trimestre, 1,185,819.94, total, 3,611,125.48
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167319.92	167319.92	167319.92	167319.92	167319.92	167319.92	167319.92	N/A	3er trimestre, 123,988.21, 4to trimestre, 43,331.71, total 167,319.92
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	N/A	2do trimestre ,55,000.00, 3er trimestre 48,000.00, 4to trimestre, 67,000.00, total, 170,000.00
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28536	28536	28536	28536	28536	28536	28536	N/A	3er trimestre, 21,750.00, 4to trimestre, 6,786.00, total 28,536.00
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	486377.75	486377.75	486377.75	486377.75	486377.75	486377.75	486377.75	N/A	4to trimestre 486,377.75
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	18419.64	18419.64	18419.64	18419.64	18419.64	18419.64	18419.64	N/A	3er trimestre, 7,167.64, 4to trimestre, 11,252.00, total 18,419.64
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5651.52	5651.52	5651.52	5651.52	5651.52	5651.52	5651.52	N/A	3er trimestre, 5,651.52,
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	90335	90335	90335	90335	90335	90335	90335	N/A	4to trimestre 90,335
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4076626.04	4076626.04	4076626.04	4076626.04	4076626.04	4076626.04	4076626.04	N/A	1er trimestre 801,577, 2do trimestre ,1,238,039.00, 3er trimestre 952,592.00, 4to trimestre, 1,084,418.04, total, 4,076,626.04
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	821.28	821.28	821.28	821.28	821.28	821.28	821.28	N/A	1er trimestre 105.56, 2do trimestre ,180.96, 3er trimestre 151.96, 4to trimestre, 382.80, total, 821.28
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M TECALITLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	243300	243300	243300	243300	243300	243300	243300	N/A	1er trimestre 178,500.00, 3er trimestre 64,800.00, total 243,300.00
Jalisco	Tecalitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	M Tecalitlan	\$1,635	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8898512.63	8898512.63	8898512.63	8898512.63	8898512.63	8898512.63	8898512.63	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31111971.75	31111971.75	31111971.75	31111971.75	31111971.75	31111971.75	31111971.75	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5687524	5687524	5687524	5687524	5687524	5687524	5687524	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO ...			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	484447.75	484447.75	484447.75	484447.75	484447.75	484447.75	484447.75	484447.75	N/A	
Jalisco	Etzatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 2	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10209594.48	10209594.48	10209594.48	10206814.47	10206814.47	10206814.47	10206814.47	10206814.47	N/A	
Jalisco	Etzatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10209594.48	10209594.48	10209594.48	10206814.47	10206814.47	10206814.47	10206814.47	10206814.47	N/A	
Jalisco	Etzatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 2.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10209594.48	10209594.48	10209594.48	10206814.47	10206814.47	10206814.47	10206814.47	10206814.47	N/A	
Jalisco	Etzatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 2.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10209594.48	10209594.48	10209594.48	10206814.47	10206814.47	10206814.47	10206814.47	10206814.47	N/A	
Jalisco	Huejúcar	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL 4	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3216892	2897685	2897685	2897685	2897685	2897685	2897685	2897685	N/A	
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL 4			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1102512	1083210	1083210	1083210	1083210	1083210	1083210	1083210	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL 4			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	406711	301900	301900	301900	301900	301900	301900	301900	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL 4			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120000	41110	41110	41110	41110	41110	41110	41110	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL 4			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1507469	1419780	1419780	1419780	1419780	1419780	1419780	1419780	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Huejúcar	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL 4			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80000	51685	51685	51685	51685	51685	51685	51685	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Mascota	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7718826.78	7718826.78	7718826.78	7718826.78	7718826.78	7718826.78	7718826.78	7718826.78	N/A	
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2968081.98	2968081.98	2968081.98	2968081.98	2968081.98	2968081.98	2968081.98	2968081.98	N/A	
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 3			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	447245.23	447245.23	447245.23	447245.23	447245.23	447245.23	447245.23	447245.23	N/A	
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 3			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	123998.26	123998.26	123998.26	123998.26	123998.26	123998.26	123998.26	123998.26	N/A	
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 3			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2891342.57	2891342.57	2891342.57	2891342.57	2891342.57	2891342.57	2891342.57	2891342.57	N/A	
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 3			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1059322.08	1059322.08	1059322.08	1059322.08	1059322.08	1059322.08	1059322.08	1059322.08	N/A	
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 3			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	228836.66	228836.66	228836.66	228836.66	228836.66	228836.66	228836.66	228836.66	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17093538	17093538	17093538	17093538	17093538	17093538	17093538	17093538	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6098753	6098753	6098753	6098753	6098753	6098753	6098753	6098753	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1314489	1314489	1314489	1314489	1314489	1314489	1314489	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	905145	905145	905145	905145	905145	905145	905145	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	516810	516810	516810	516810	516810	516810	516810	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	621965	621965	621965	621965	621965	621965	621965	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	414844	414844	414844	414844	414844	414844	414844	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	330599	330599	330599	330599	330599	330599	330599	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	107265	107265	107265	107265	107265	107265	107265	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	72088	72088	72088	72088	72088	72088	72088	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	19352	19352	19352	19352	19352	19352	19352	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127697	127697	127697	127697	127697	127697	127697	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	24756	24756	24756	24756	24756	24756	24756	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2141	2141	2141	2141	2141	2141	2141	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2345416	2345416	2345416	2345416	2345416	2345416	2345416	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	53035	53035	53035	53035	53035	53035	53035	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4533	4533	4533	4533	4533	4533	4533	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6354	6354	6354	6354	6354	6354	6354	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	232	232	232	232	232	232	232	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	24568	24568	24568	24568	24568	24568	24568	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115680	115680	115680	115680	115680	115680	115680	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1244992	1244992	1244992	1244992	1244992	1244992	1244992	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	89794	89794	89794	89794	89794	89794	89794	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	5244	5244	5244	5244	5244	5244	5244	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	62461	62461	62461	62461	62461	62461	62461	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	51600	51600	51600	51600	51600	51600	51600	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3361	3361	3361	3361	3361	3361	3361	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16100	16100	16100	16100	16100	16100	16100	16100	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	435000	435000	435000	435000	435000	435000	435000	435000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	23501	23501	23501	23501	23501	23501	23501	23501	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	38661	38661	38661	38661	38661	38661	38661	38661	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	481000	481000	481000	481000	481000	481000	481000	481000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	202400	202400	202400	202400	202400	202400	202400	202400	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	107575	107575	107575	107575	107575	107575	107575	107575	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	15211	15211	15211	15211	15211	15211	15211	15211	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	956667	956667	956667	956667	956667	956667	956667	956667	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 5..			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	254249	254249	254249	254249	254249	254249	254249	254249	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19834721	19834721	19834721	19834721	19834721	19834721	19834721	19834721	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6227552	6227552	6227552	6227552	6227552	6227552	6227552	6227552	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	837254	837254	837254	837254	837254	837254	837254	837254	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69018	69018	69018	69018	69018	69018	69018	69018	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	882332	882332	882332	882332	882332	882332	882332	882332	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	151720	151720	151720	151720	151720	151720	151720	151720	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3915	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	495484	495484	495484	495484	495484	495484	495484	495484	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	40186	40186	40186	40186	40186	40186	40186	40186	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	663075	663075	663075	663075	663075	663075	663075	663075	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	817263	817263	817263	817263	817263	817263	817263	817263	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16455	16455	16455	16455	16455	16455	16455	16455	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	15260	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22422	22422	22422	22422	22422	22422	22422	22422	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4269	4269	4269	4269	4269	4269	4269	4269	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	17801	17801	17801	17801	17801	17801	17801	17801	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17534	17534	17534	17534	17534	17534	17534	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	390	390	390	390	390	390	390	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	17357	17357	17357	17357	17357	17357	17357	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	999	999	999	999	999	999	999	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	552	552	552	552	552	552	552	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22039	22039	22039	22039	22039	22039	22039	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12472	12472	12472	12472	12472	12472	12472	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13503	13503	13503	13503	13503	13503	13503	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6937	6937	6937	6937	6937	6937	6937	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	488	488	488	488	488	488	488	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22866	22866	22866	22866	22866	22866	22866	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44041	44041	44041	44041	44041	44041	44041	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2297	2297	2297	2297	2297	2297	2297	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3244926	3244926	3244926	3244926	3244926	3244926	3244926	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	168052	168052	168052	168052	168052	168052	168052	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	29565	29565	29565	29565	29565	29565	29565	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	8694	8694	8694	8694	8694	8694	8694	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	152	152	152	152	152	152	152	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5169	5169	5169	5169	5169	5169	5169	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4694	4694	4694	4694	4694	4694	4694	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	630933	630933	630933	630933	630933	630933	630933	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	701027	701027	701027	701027	701027	701027	701027	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	82956	82956	82956	82956	82956	82956	82956	82956	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	5996	5996	5996	5996	5996	5996	5996	5996	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162	162	162	162	162	162	162	162	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	99923	99923	99923	99923	99923	99923	99923	99923	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	522	522	522	522	522	522	522	522	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49023	49023	49023	49023	49023	49023	49023	49023	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3967	3967	3967	3967	3967	3967	3967	3967	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	435	435	435	435	435	435	435	435	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	107472	107472	107472	107472	107472	107472	107472	107472	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	1857	1857	1857	1857	1857	1857	1857	1857	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	63162	63162	63162	63162	63162	63162	63162	63162	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250688	250688	250688	250688	250688	250688	250688	250688	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	265915	265915	265915	265915	265915	265915	265915	265915	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	5388	5388	5388	5388	5388	5388	5388	5388	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	31816	31816	31816	31816	31816	31816	31816	31816	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	47844	47844	47844	47844	47844	47844	47844	47844	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	145296	145296	145296	145296	145296	145296	145296	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	94493	94493	94493	94493	94493	94493	94493	94493	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69166	69166	69166	69166	69166	69166	69166	69166	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	504723	504723	504723	504723	504723	504723	504723	504723	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17168	17168	17168	17168	17168	17168	17168	17168	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18118	18118	18118	18118	18118	18118	18118	18118	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6454	6454	6454	6454	6454	6454	6454	6454	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15227	15227	15227	15227	15227	15227	15227	15227	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1526033	1526033	1526033	1526033	1526033	1526033	1526033	1526033	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1170973	1170973	1170973	1170973	1170973	1170973	1170973	1170973	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO..			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEPAS	3372	3372	3372	3372	3372	3372	3372	3372	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5506308.6	5506308.6	5506308.6	5506308.6	5506308.6	5506308.6	5506308.6	5506308.6	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1015375.85	1015375.85	1015375.85	1015375.85	1015375.85	1015375.85	1015375.85	1015375.85	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	265251.8	265251.8	265251.8	265251.8	265251.8	265251.8	265251.8	265251.8	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69621.22	69621.22	69621.22	69621.22	69621.22	69621.22	69621.22	69621.22	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1444.97	1444.97	1444.97	1444.97	1444.97	1444.97	1444.97	1444.97	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25249.35	25249.35	25249.35	25249.35	25249.35	25249.35	25249.35	25249.35	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10010.8	10010.8	10010.8	10010.8	10010.8	10010.8	10010.8	10010.8	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	14532.93	14532.93	14532.93	14532.93	14532.93	14532.93	14532.93	14532.93	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	47059.11	47059.11	47059.11	47059.11	47059.11	47059.11	47059.11	47059.11	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8662	8662	8662	8662	8662	8662	8662	8662	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	100614	100614	100614	100614	100614	100614	100614	100614	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	89413.63	89413.63	89413.63	89413.63	89413.63	89413.63	89413.63	89413.63	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	865	865	865	865	865	865	865	865	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1512868.88	1512868.88	1512868.88	1512868.88	1512868.88	1512868.88	1512868.88	1512868.88	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	31669.16	31669.16	31669.16	31669.16	31669.16	31669.16	31669.16	31669.16	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	262932.69	262932.69	262932.69	262932.69	262932.69	262932.69	262932.69	262932.69	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	33369.39	33369.39	33369.39	33369.39	33369.39	33369.39	33369.39	33369.39	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1172482.56	1172482.56	1172482.56	1172482.56	1172482.56	1172482.56	1172482.56	1172482.56	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	58179.17	58179.17	58179.17	58179.17	58179.17	58179.17	58179.17	58179.17	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18611.98	18611.98	18611.98	18611.98	18611.98	18611.98	18611.98	18611.98	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5320.2	5320.2	5320.2	5320.2	5320.2	5320.2	5320.2	5320.2	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1804.06	1804.06	1804.06	1804.06	1804.06	1804.06	1804.06	1804.06	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2949.97	2949.97	2949.97	2949.97	2949.97	2949.97	2949.97	2949.97	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	487079.88	487079.88	487079.88	487079.88	487079.88	487079.88	487079.88	487079.88	N/A	
Jalisco	Villa Purificación	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	192598	192598	192598	192598	192598	192598	192598	192598	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14559247	14559247	14559247	14559247	14559247	14559247	14559247	14559247	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7736719	7736719	7736719	7736719	7736719	7736719	7736719	7736719	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	423610	423610	423610	423610	423610	423610	423610	423610	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	15768	15768	15768	15768	15768	15768	15768	15768	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1016621	1016621	1016621	1016621	1016621	1016621	1016621	1016621	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	232060	232060	232060	232060	232060	232060	232060	232060	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	300018	300018	300018	300018	300018	300018	300018	300018	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	64165	64165	64165	64165	64165	64165	64165	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	226768	226768	226768	226768	226768	226768	226768	226768	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	36311	36311	36311	36311	36311	36311	36311	36311	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	46701	46701	46701	46701	46701	46701	46701	46701	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	43832	43832	43832	43832	43832	43832	43832	43832	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	17226	17226	17226	17226	17226	17226	17226	17226	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122905	122905	122905	122905	122905	122905	122905	122905	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	86630	86630	86630	86630	86630	86630	86630	86630	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	108029	108029	108029	108029	108029	108029	108029	108029	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41206	41206	41206	41206	41206	41206	41206	41206	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	23006	23006	23006	23006	23006	23006	23006	23006	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1222072	1222072	1222072	1222072	1222072	1222072	1222072	1222072	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	447862	447862	447862	447862	447862	447862	447862	447862	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	55333	55333	55333	55333	55333	55333	55333	55333	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	317	317	317	317	317	317	317	317	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23792	23792	23792	23792	23792	23792	23792	23792	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	269237	269237	269237	269237	269237	269237	269237	269237	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3615	3615	3615	3615	3615	3615	3615	3615	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	31607	31607	31607	31607	31607	31607	31607	31607	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20896	20896	20896	20896	20896	20896	20896	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	64602	64602	64602	64602	64602	64602	64602	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44291	44291	44291	44291	44291	44291	44291	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	45994	45994	45994	45994	45994	45994	45994	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6105	6105	6105	6105	6105	6105	6105	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	244681	244681	244681	244681	244681	244681	244681	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12720	12720	12720	12720	12720	12720	12720	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4493	4493	4493	4493	4493	4493	4493	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	449259	449259	449259	449259	449259	449259	449259	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15369	15369	15369	15369	15369	15369	15369	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	49679	49679	49679	49679	49679	49679	49679	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	34700	34700	34700	34700	34700	34700	34700	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	10032	10032	10032	10032	10032	10032	10032	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36351	36351	36351	36351	36351	36351	36351	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13661	13661	13661	13661	13661	13661	13661	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21029	21029	21029	21029	21029	21029	21029	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	817391	817391	817391	817391	817391	817391	817391	N/A	
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	44230	44230	44230	44230	44230	44230	44230	N/A	
Jalisco	Chapala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 2.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25475237	25475237	25475237	25475237	25475237	25475237	25475237	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Chapala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNIICIO DE CHAPALA 2..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25475237	25475237	25475237	25475237	25475237	25475237	25475237	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7404150	7344799	7264798	7344798	7344798	7344798	7344798	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	78230	78230	78230	78230	78230	78230	78230	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281833	261620	261619	261619	261619	261619	261619	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	65500	88800	8800	88800	88800	88800	88800	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	40300	40300	40300	40300	40300	40300	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	418000	695010	695010	695010	695010	695010	695010	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3200000	2165547	2165547	2165547	2165547	2165547	2165547	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	1854	1854	1854	1854	1854	1854	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35000	91863	91863	91863	91863	91863	91863	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55000	96645	96645	96645	96645	96645	96645	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	227750	227750	227750	227750	227750	227750	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2515837	2515835	2515835	2515835	2515835	2515835	2515835	N/A	
Jalisco	Gómez Farias	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	754750	1081345	1081345	1081345	1081345	1081345	1081345	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1233700	1233700	1233700	199297.77	199297.77	199297.77	199297.77	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1100500	1100500	1100500	180207.92	180207.92	180207.92	180207.92	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16500	16500	16500	296.7	296.7	296.7	296.7	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3500	3500	3500	1564.37	1564.37	1564.37	1564.37	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60000	60000	60000	463.92	463.92	463.92	463.92	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6200	6200	6200	2272.99	2272.99	2272.99	2272.99	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13000	13000	13000	1038.8	1038.8	1038.8	1038.8	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	20000	20000	20000	12350.07	12350.07	12350.07	12350.07	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 01			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	14000	14000	14000	1103	1103	1103	1103	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9728397.75	9749185.2	9749185.2	9749185.2	9749185.2	9749185.2	9749185.2	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6683613.33	6704400.78	6704400.78	6704400.78	6704400.78	6704400.78	6704400.78	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1968492.71	1968492.71	1968492.71	1968492.71	1968492.71	1968492.71	1968492.71	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214604.32	214604.32	214604.32	214604.32	214604.32	214604.32	214604.32	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	67065.14	67065.14	67065.14	67065.14	67065.14	67065.14	67065.14	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85540.27	85540.27	85540.27	85540.27	85540.27	85540.27	85540.27	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22804.83	22804.83	22804.83	22804.83	22804.83	22804.83	22804.83	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	27059.37	27059.37	27059.37	27059.37	27059.37	27059.37	27059.37	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	79323.44	79323.44	79323.44	79323.44	79323.44	79323.44	79323.44	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	33961.04	33961.04	33961.04	33961.04	33961.04	33961.04	33961.04	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	97081.3	97081.3	97081.3	97081.3	97081.3	97081.3	97081.3	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	321 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	83183.23	83183.23	83183.23	83183.23	83183.23	83183.23	83183.23	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	64265.84	64265.84	64265.84	64265.84	64265.84	64265.84	64265.84	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 02...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	301402.93	301402.93	301402.93	301402.93	301402.93	301402.93	301402.93	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35870702	35870702	35870702	35870702	35870702	35870702	35870702	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	895859	895859	895859	895859	895859	895859	895859	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16645	16645	16645	16645	16645	16645	16645	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18917059	18917059	18917059	18917059	18917059	18917059	18917059	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2638467	2638467	2638467	2638467	2638467	2638467	2638467	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	44400	44400	44400	44400	44400	44400	44400	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	598371	598371	598371	598371	598371	598371	598371	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67000	67000	67000	67000	67000	67000	67000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	N/A		
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14709	14709	14709	14709	14709	14709	14709	14709	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1663979	1663979	1663979	1663979	1663979	1663979	1663979	1663979	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	14756	14756	14756	14756	14756	14756	14756	14756	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7512	7512	7512	7512	7512	7512	7512	7512	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	18096	18096	18096	18096	18096	18096	18096	18096	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16416	16416	16416	16416	16416	16416	16416	16416	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	931949	931949	931949	931949	931949	931949	931949	931949	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	500	500	500	500	500	500	500	500	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	392897	392897	392897	392897	392897	392897	392897	392897	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14002	14002	14002	14002	14002	14002	14002	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600	600	600	600	600	600	600	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	291741	291741	291741	291741	291741	291741	291741	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10665	10665	10665	10665	10665	10665	10665	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1250697	1250697	1250697	1250697	1250697	1250697	1250697	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	28930	28930	28930	28930	28930	28930	28930	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4793577	4793577	4646036.42	4646036.42	4646036.42	4646036.42	4646036.42	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2454288	2294602.21	2294602.21	2294602.21	2294602.21	2294602.21	2294602.21	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	81387.2	81387.2	81387.2	81387.2	81387.2	81387.2	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369824	362622.97	362622.97	362622.97	362622.97	362622.97	362622.97	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	0	30556.2	30556.2	30556.2	30556.2	30556.2	30556.2	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	50000	124193	124193	124193	124193	124193	124193	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	22694.6	22694.6	22694.6	22694.6	22694.6	22694.6	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	715.14	715.14	715.14	715.14	715.14	715.14	715.14	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	13806.08	13806.08	13806.08	13806.08	13806.08	13806.08	13806.08	13806.08	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300000	300000	277794.42	277794.42	277794.42	277794.42	277794.42	277794.42	277794.42	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	75000	2412.8	2412.8	2412.8	2412.8	2412.8	2412.8	2412.8	2412.8	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	8130.04	8130.04	8130.04	8130.04	8130.04	8130.04	8130.04	8130.04	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72000	35752.08	30417.08	30417.08	30417.08	30417.08	30417.08	30417.08	30417.08	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1233600	1226866.97	1226866.97	1226866.97	1226866.97	1226866.97	1226866.97	1226866.97	1226866.97	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	11600	6472	6472	6472	6472	6472	6472	6472	6472	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2265	2307.24	2307.24	2307.24	2307.24	2307.24	2307.24	2307.24	2307.24	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	71060.27	71060.27	71060.27	71060.27	71060.27	71060.27	71060.27	71060.27	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75000	11514	11514	11514	11514	11514	11514	11514	11514	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	19492	19492	19492	19492	19492	19492	19492	19492	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	150000	120000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2...			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	30916	30916	30916	30916	30916	30916	30916	30916	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 2	\$3	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1793385	1606004.92	1606004.92	1606004.92	1606004.92	1606004.92	1606004.92	1606004.92	1606004.92	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1140336	954087	954087	954087	954087	954087	954087	954087	954087	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156210	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	491689	646767.52	646767.52	646767.52	646767.52	646767.52	646767.52	646767.52	646767.52	N/A	
Jalisco	San Martín de Bolaños	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN MARTIN DE BOLAÑOS 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5150	5150.4	5150.4	5150.4	5150.4	5150.4	5150.4	5150.4	5150.4	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	165514224	165514224	165514224	165514224	165514224	165514224	165514224	165514224	165514224	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8440279	8440279	8440279	8440279	8440279	8440279	8440279	8440279	8440279	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28265139	28265139	28265139	28265139	28265139	28265139	28265139	28265139	28265139	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4149826	4149826	4149826	4149826	4149826	4149826	4149826	4149826	4149826	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	20744609	20744609	20744609	20744609	20744609	20744609	20744609	20744609	20744609	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	22438211	22438211	22438211	22438211	22438211	22438211	22438211	22438211	22438211	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4629144	4629144	4629144	4629144	4629144	4629144	4629144	N/A		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4002814	4002814	4002814	4002814	4002814	4002814	4002814	4002814	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	68117318	68117318	68117318	68117318	64757609	64757609	64757609	64757609	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1854876	1854876	1854876	1854876	1854876	1854876	1854876	1854876	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3781	3781	3781	3781	3781	3781	3781	3781	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3552804	3552804	3552804	3552804	3552804	3552804	3552804	3552804	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00044			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	9957324	9957324	9957324	9957324	9957324	9957324	9957324	9957324	N/A	
Jalisco	Techaluta de Montenegro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1904874	1904874	1904874	1904874	1904874	1904874	1904874	1904874	N/A	
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1262796	1262796	1262796	1262796	1262796	1262796	1262796	1262796	N/A	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161115	161115	161115	161115	161115	161115	161115	161115	N/A	AGUINALDOS
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	TIEMPO EXTRA
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	17628	17628	17628	17628	17628	17628	17628	17628	N/A	SEGUROS DE POLICIAS
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	MEDICINAS A POLICIAS
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	271756	271756	271756	271756	271756	271756	271756	271756	N/A	COMBUSTIBLE
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	190994	190994	190994	190994	190994	190994	190994	190994	N/A	ENERGIA ELECTRICA
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	585	585	585	585	585	585	585	585	N/A	COMISIONES BANCARIAS
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	San Pedro Tlaquepaque 00044	\$153,912	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	341670349	341670349	341670349	341670349	338310640	338310640	338310640	338310640	N/A	
Jalisco	Tala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	41340918.13	41340918.13	41340918.13	41340918.13	41340918.13	41340918.13	41340918.13	41340918.13	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15528983.67	15528983.67	15528983.67	15528983.67	15528983.67	15528983.67	15528983.67	15528983.67	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2436484.82	2436484.82	2436484.82	2436484.82	2436484.82	2436484.82	2436484.82	2436484.82	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	159651	159651	159651	159651	159651	159651	159651	159651	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	118512.12	118512.12	118512.12	118512.12	118512.12	118512.12	118512.12	118512.12	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	487283.53	487283.53	487283.53	487283.53	487283.53	487283.53	487283.53	487283.53	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61097.2	61097.2	61097.2	61097.2	61097.2	61097.2	61097.2	61097.2	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	533587.83	533587.83	533587.83	533587.83	533587.83	533587.83	533587.83	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2526160.68	2526160.68	2526160.68	2526160.68	2526160.68	2526160.68	2526160.68	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	30612.4	30612.4	30612.4	30612.4	30612.4	30612.4	30612.4	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	17225882	17225882	17225882	17225882	17225882	17225882	17225882	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3617.6	3617.6	3617.6	3617.6	3617.6	3617.6	3617.6	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11136	11136	11136	11136	11136	11136	11136	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	98600	98600	98600	98600	98600	98600	98600	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5244.36	5244.36	5244.36	5244.36	5244.36	5244.36	5244.36	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	380354.15	380354.15	380354.15	380354.15	380354.15	380354.15	380354.15	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	836210.13	836210.13	836210.13	836210.13	836210.13	836210.13	836210.13	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	17884.43	17884.43	17884.43	17884.43	17884.43	17884.43	17884.43	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	94287.54	94287.54	94287.54	94287.54	94287.54	94287.54	94287.54	N/A	
Jalisco	Tala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TALA 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	781632.67	781632.67	781632.67	781632.67	781632.67	781632.67	781632.67	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4942509.88	4942509.88	4942509.88	4942509.88	4719377.89	4719377.89	4719377.89	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2896799.79	2896799.79	2896799.79	2896799.79	2673667.8	2673667.8	2673667.8	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229064.23	229064.23	229064.23	229064.23	229064.23	229064.23	229064.23	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	109553.7	109553.7	109553.7	109553.7	109553.7	109553.7	109553.7	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9705.02	9705.02	9705.02	9705.02	9705.02	9705.02	9705.02	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10754	10754	10754	10754	10754	10754	10754	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4695.98	4695.98	4695.98	4695.98	4695.98	4695.98	4695.98	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10916	10916	10916	10916	10916	10916	10916	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9660	9660	9660	9660	9660	9660	9660	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	671375.15	671375.15	671375.15	671375.15	671375.15	671375.15	671375.15	671375.15	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	107583.64	107583.64	107583.64	107583.64	107583.64	107583.64	107583.64	107583.64	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	34914.6	34914.6	34914.6	34914.6	34914.6	34914.6	34914.6	34914.6	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218357.61	218357.61	218357.61	218357.61	218357.61	218357.61	218357.61	218357.61	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	383472	383472	383472	383472	383472	383472	383472	383472	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	47343.75	47343.75	47343.75	47343.75	47343.75	47343.75	47343.75	47343.75	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1781.76	1781.76	1781.76	1781.76	1781.76	1781.76	1781.76	1781.76	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63452.65	63452.65	63452.65	63452.65	63452.65	63452.65	63452.65	63452.65	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	N/A	
Jalisco	Teuchitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEUCHITLAN 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4.	\$244,177				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	203284532.64	279000286.24	279000286.24	279000286.24	279000286.24	278067482.03	277532224.03	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	51097387	51668921.67	51668921.67	51668921.67	51668921.67	51668921.67	51133663.67	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11086570.64	10459963.24	10459963.24	10459963.24	10459963.24	10459963.24	10459963.24	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4.			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	60071955	80897147.13	80897147.13	80897147.13	80897147.13	80897147.13	80897147.13	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4.			1 - GASTO CORRIENTE	421 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0	31549033.58	31549033.58	31549033.58	31549033.58	30616229.37	30616229.37	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4.			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	18178620	16455412.55	16455412.55	16455412.55	16455412.55	16455412.55	16455412.55	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4.			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12300000	12579797.21	12579797.21	12579797.21	12579797.21	12579797.21	12579797.21	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS4.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	632 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	50550000	75390010.86	75390010.86	75390010.86	75390010.86	75390010.86	75390010.86	N/A		
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 1..	\$0	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50208500	51359883.9	51359883.9	51359883.9	51359883.9	51359883.9	51359883.9	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 1..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	17000000	17073729.03	17073729.03	17073729.03	17073729.03	17073729.03	17073729.03	N/A		
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	24932000	24931774.84	24931774.84	24931774.84	24931774.84	24931774.84	24931774.84	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	8276500	9354380.03	9354380.03	9354380.03	9354380.03	9354380.03	9354380.03	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	FAM ASISTENCIA SOCIAL	SISTEMA DIF JALISCO.,?			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	467644051.3	465062234	467524323.76	467523366.96	426291334.46	426291334.46	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	151269	151269	151269	151269	151269	151269	132000	N/A	
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016	H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITL,N			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151269	151269	151269	151269	151269	151269	132000	N/A	ALIMENTADOR COMUNITARIO (TECUA)
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	120764533.35	126991841.7	126991841.7	126991841.7	126991841.7	126991841.7	126991841.7	N/A	INFORMACION OBTENIDA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17430711.74	17701317.59	17701317.59	17701317.59	17701317.59	17701317.59	17701317.59	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19213395.34	19875854.84	19875854.84	19875854.84	19875854.84	19875854.84	19875854.84	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	4098078.15	4182629.18	4182629.18	4182629.18	4182629.18	4182629.18	4182629.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12409042.47	13062112.09	13062112.09	13062112.09	13062112.09	13062112.09	13062112.09	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	6216900.14	6549406.13	6549406.13	6549406.13	6549406.13	6549406.13	6549406.13	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2487052.2	2619782.38	2619782.38	2619782.38	2619782.38	2619782.38	2619782.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1368151.8	1634047.34	1634047.34	1634047.34	1634047.34	1634047.34	1634047.34	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	5809307.02	6770187.95	6770187.95	6770187.95	6770187.95	6770187.95	6770187.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1934286.43	1907815.03	1907815.03	1907815.03	1907815.03	1907815.03	1907815.03	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5445250	5870973.3	5870973.3	5870973.3	5870973.3	5870973.3	5870973.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	114291	116487	116487	116487	116487	116487	116487	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6319083	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	27571024.36	29049710.69	29049710.69	29049710.69	29049710.69	29049710.69	29049710.69	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3118702	3424911.06	3424911.06	3424911.06	3424911.06	3424911.06	3424911.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	69025.4	50820.39	50820.39	50820.39	50820.39	50820.39	50820.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	474523.55	471501.66	471501.66	471501.66	471501.66	471501.66	471501.66	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	895830.59	755305.06	755305.06	755305.06	755305.06	755305.06	755305.06	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	225988.46	609462.1	609462.1	609462.1	609462.1	609462.1	609462.1	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	271669.74	271669.74	271669.74	271669.74	271669.74	271669.74	271669.74	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	4287360	4287360	4287360	4287360	4287360	4287360	4287360	4287360	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1460000	1392890.52	1392890.52	1390501.01	1390501.01	1390501.01	1390501.01	1390501.01	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1....			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	60030	60030	60030	60030	60030	60030	60030	60030	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22143942	22791843.6	22791843.6	21536272.37	21536272.37	21536272.37	21536272.37	21536272.37	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2599731.73	2450731.73	2450731.73	1777214.81	1777214.81	1777214.81	1777214.81	1777214.81	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	534000	534000	534000	527945.36	527945.36	527945.36	527945.36	527945.36	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4535330.11	4597420.67	4597420.67	4161525.53	4161525.53	4161525.53	4161525.53	4161525.53	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3500300.69	3629161.34	3629161.34	3568984.96	3568984.96	3568984.96	3568984.96	3568984.96	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1323257.1	1372272.18	1372272.18	1296058.19	1296058.19	1296058.19	1296058.19	1296058.19	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	529302.84	548908.87	548908.87	518422.7	518422.7	518422.7	518422.7	518422.7	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	552097.31	560629.51	560629.51	420591.69	420591.69	420591.69	420591.69	420591.69	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	26122903.22	27637322.41	27582644.29	25666015.02	25666015.02	25666015.02	25666015.02	25666015.02	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3019300	3019300	3019300	2885597.83	2885597.83	2885597.83	2885597.83	2885597.83	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	134910.78	134910.78	134910.78	132684.07	132684.07	132684.07	132684.07	132684.07	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25235.8	25235.8	25235.8	14908.46	14908.46	14908.46	14908.46	14908.46	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29372.04	29372.04	29372.04	25965.9	25965.9	25965.9	25965.9	25965.9	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	61990.41	61990.41	61990.41	61822.67	61822.67	61822.67	61822.67	61822.67	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12000	12000	12000	11560	11560	11560	11560	11560	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42621.22	42621.22	42621.22	42606.88	42606.88	42606.88	42606.88	42606.88	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60000	60000	60000	58156.17	58156.17	58156.17	58156.17	58156.17	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1138320	1138320	1138320	1091887.48	1091887.48	1091887.48	1091887.48	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	324.8	3324.8	3324.8	1367.64	1367.64	1367.64	1367.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	5000	5000	3126.2	3126.2	3126.2	3126.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13232.63	13232.63	13232.63	8980.32	8980.32	8980.32	8980.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1432.06	1432.06	1432.06	902.83	902.83	902.83	902.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12971.7	27971.7	27971.7	27317.24	27317.24	27317.24	27317.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500000	477000	477000	279444.29	279444.29	279444.29	279444.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	559055.56	559096.5	559096.5	559096.5	559096.5	559096.5	559096.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	109572.6	119572.6	119572.6	113772.46	113772.46	113772.46	113772.46	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1437856.77	1345456.77	1345456.77	1269747.45	1269747.45	1269747.45	1269747.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	74309.02	83709.02	83709.02	83687.99	83687.99	83687.99	83687.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75368.54	75368.54	75368.54	74312.16	74312.16	74312.16	74312.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4648692.36	4648692.36	4648692.36	4595849.65	4595849.65	4595849.65	4595849.65	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	158200.32	158200.32	158200.32	118612.05	118612.05	118612.05	118612.05	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	23538.68	41540	41540	41540	41540	41540	41540	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56478.08	56478.08	56478.08	1600.8	1600.8	1600.8	1600.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1152815.42	852815.42	852815.42	450722.4	450722.4	450722.4	450722.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	76223.31	76223.31	76223.31	75650	75650	75650	75650	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2000	55000	55000	29000	29000	29000	29000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4350.31	4350.31	4350.31	2949.2	2949.2	2949.2	2949.2	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6103.2	14103.2	14103.2	8478.73	8478.73	8478.73	8478.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1089.24	23089.24	23089.24	8468	8468	8468	8468	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212265.68	452265.68	452265.68	436010.97	436010.97	436010.97	436010.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	236633.37	218633.37	218633.37	96779.12	96779.12	96779.12	96779.12	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15306.01	25306.01	25306.01	18620.4	18620.4	18620.4	18620.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	59750	59750	59750	12499.79	12499.79	12499.79	12499.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AEREOS	181597.1	163437.39	163437.39	66527.88	66527.88	66527.88	66527.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	207473.64	187818.67	187818.67	70525.38	70525.38	70525.38	70525.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1038880.28	1066652.7	1066652.7	1066652.7	1066652.7	1066652.7	1066652.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1091588	1091588	1091588	328381.1	328381.1	328381.1	328381.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	303583.76	353583.76	353583.76	305001.3	305001.3	305001.3	305001.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016..			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25319634.31	25583879.55	25319634.31	8302851.24	8302851.24	8302851.24	8302851.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4344000	4344000	4344000	4344000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15613010	15613010	15613010	13011459.6	5722297	5722297	5722297	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	57961534	57961534	57961534	51644580.04	20491730.02	20491730.02	20491730.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1080000	1080000	1080000	1080000	520000	520000	520000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3016800	3016800	3016800	3016800	3016800	3016800	3016800	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	22846107	22846107	22846107	22846107	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7647114	7647114	7647114	7647114	3488614.33	3488614.33	3488614.33	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	633600	633600	633600	633600	377000	377000	377000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7583553	7583553	7583553	780000	300000	300000	300000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	160000	160000	160000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1600000	1600000	1600000	1600000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12899798	12899798	12899798	5899798	4701480	4701480	4701480	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12589546	12589546	12589546	83520	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	936748	936748	936748	936748	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	67299837	67299837	67299837	54240637	5298468	5298468	5298468	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8701600	8701600	8701600	8701600	8162245.42	8162245.42	8162245.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	24250000	24250000	24250000	24250000	6090000	6090000	6090000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS. COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16080000	16080000	16080000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1100362265.58	1163699866.51	1163699866.51	1163699866.51	1152536257.97	1152536257.97	1103059232.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	250000000	318379665.25	318379665.25	317765101.91	317754539.01	315689271.16	315689271.16	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	9280303.12	9280303.12	9280301.51	8960366.79	8960366.79	8960366.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	140770706.42	53889731.48	53889731.48	40642465.33	40118978.71	40118978.71	40118978.71	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	444901.65	444901.65	444901.65	444901.65	444901.65	444901.65	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	4273165.92	4273165.92	4273165.92	4273165.92	4273165.92	4273165.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	85369474	47786363.14	47786363.14	40716178.61	40692559.61	39845874.95	39845874.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	4684924.99	4684924.99	4684924.99	4679166.86	1171231.25	1171231.25	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	532500817	494804522.99	494804522.99	422594644.17	422594644.17	422594644.17	422594644.17	N/A	

Convenios Federales Nivel Financiero Estado y Municipios

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Jalisco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	.	B-01			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	55192022	52131732.78	47375645.78	37392726.32	37392726.32	37392726.32	37392726.32	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	.	C-02			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29424741.51	27885999.27	27885999.27	27062140.37	27062140.37	27062140.37	27062140.37	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	.	D-03			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34000000	33700000	33700000	33691656.29	33691656.29	33691656.29	33691656.29	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$8,716	\$17,059		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34000000	33700000	33700000	33691656.29	33691656.29	33691656.29	33691656.29	0	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$142,042	\$15,009,577		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	55192022	52131732.78	47375645.78	37392726.32	37392726.32	37392726.32	37392726.32	0	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$73,681	\$897,540		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	29424741.51	27885999.27	27885999.27	27062140.37	27062140.37	27062140.37	27062140.37	0	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA25			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12028073.34	12028073.34	12028073.34	12028073.34	12028073.34	12028073.34	12028073.34	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA25			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	800802.76	800802.76	800802.76	800802.76	800802.76	800802.76	800802.76	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA25			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1287127.2	1287127.2	1287127.2	1287127.2	1287127.2	1287127.2	1287127.2	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA26			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	300000000	300000000	300000000	299631346.8	299630115.02	243808639.46	243808639.46	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14116003.3	14116003.3	14116003.3	14116003.3	14116003.3	14116003.3	14116003.3	0	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$368,653		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	300000000	300000000	300000000	299631346.8	299630115.02	243808639.46	243808639.46	0	.
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00055.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20000000	20000000	20000000	20000000	5804907.21	5804907.21	5804907.21	N/A	.
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$238,886	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20000000	20000000	20000000	20000000	5804907.21	5804907.21	5804907.21	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	267800	267800	267800	267800	267800	267800	267800	N/A	.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30161.16	30161.16	30161.16	30161.16	30161.16	30161.16	30161.16	N/A	.

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	307504.44	307504.44	307504.44	307504.44	307504.44	307504.44	307504.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3264893.5	3264893.5	3264893.5	3264893.5	3264893.5	3264893.5	3264893.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1945525	1945525	1945525	1945525	1945525	1945525	1945525	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	344537.32	344537.32	344537.32	344537.32	344537.32	344537.32	344537.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2644178.54	2644178.54	2644178.54	2644178.54	2448963	2448963	2448963	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11791358.47	11791358.47	11791358.47	11791358.47	11791358.47	11791358.47	11791358.47	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	102040.56	102040.56	102040.56	102040.56	102040.56	102040.56	102040.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1537393.33	1537393.33	1537393.33	1537393.33	1537393.33	1537393.33	1537393.33	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICA PENAL). 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	3106725.14	3106725.14	3106725.14	3106725.14	3106725.14	3106725.14	3106725.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	PRONAPRED	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	93646935.76	81407339.16	81407339.16	81407339.16	81407339.16	81407339.16	81407339.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	S240	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL¿			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	362400000	362400000	357758750	357758750	357758750	357758750	357758750	N/A	El porcentaje de avance es en función de lo radicado o recaudado. De acuerdo a lo aprobado solo se recaudo el 98.72%.

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	S259	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL¿			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	122619836.14	122619836.12	119396140.34	119396140.34	119396140.34	119396140.34	119396140.34	N/A	AÚN ESTÁN PENDIENTE DE RADICAR LOS RECURSOS DE GASTOS DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO.	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	167775792.66	167775792.66	167775792.66	154369902.95	154369902.95	154369902.95	154369902.95	154369902.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3000	3000	2765.44	2765.44	2765.44	2765.44	2765.44	2765.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	6050000	6050000	5681618.82	5681618.82	5681618.82	5681618.82	5681618.82	5681618.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52388884.8	52388884.8	34976871.74	34976871.74	34976871.74	34976871.74	34976871.74	34976871.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1051035.38	1051035.38	504599.42	504599.42	504599.42	504599.42	504599.42	504599.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	178400	178400	30858.9	30858.9	30858.9	30858.9	30858.9	30858.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1400000	1400000	1363283.91	1363283.91	1363283.91	1363283.91	1363283.91	1363283.91	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	430500	430500	114905.79	114905.79	114905.79	114905.79	114905.79	114905.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	45000	45000	15027	15027	15027	15027	15027	15027	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	2426055.2	2426055.2	516284.56	521873.41	521873.41	521873.41	521873.41	521873.41	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	3997986	3997986	3433856.81	3433856.81	3433856.81	3433856.81	3433856.81	3433856.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			1 - GASTO CORRIENTE	411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	80730000	80730000	80730000	80730000	80730000	80730000	80730000	80730000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1500000	1500000	1480041.63	1480041.63	1480041.63	1480041.63	1480041.63	1480041.63	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	306473.89	306473.89	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	123 - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	213216	213216	212901.36	212901.36	212901.36	152091.89	152091.89	152091.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15000	15000	14668.2	14668.2	14668.2	14668.2	14668.2	14668.2	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2576	2576	2569.17	2569.17	2569.17	2569.17	2569.17	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	612969.55	612969.55	592913.99	592913.99	592913.99	58750.98	58750	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15000	15000	14999.96	14999.96	14999.96	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49999.95	49999.95	49975.72	49975.72	49975.72	9311.44	9311.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	50000	49999.99	49999.99	49999.99	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30000	30000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5000	5000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37771	37771	37770.76	37770.76	37770.76	4048.4	4048.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	45000	45000	25993	25993	25993	14631	14631	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	30000	30000	6100	6100	6100	3600	3600	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	421605.75	421605.75	311031.62	311031.62	311031.62	191642.89	191642.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	752000	752000	751953.03	751953.03	751953.03	694960.5	694960.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	389 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2862933.15	2862933.15	2825455.82	2825455.82	2825455.82	1301020.16	1301020.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	322000	322000	289295.8	289295.8	289295.8	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	6000	6000	6000	4632.5	4632.5	4632.5	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	200000	200000	200000	198486.16	198486.16	198486.16	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	389 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	397027.35	397027.35	397027.35	394427.73	394427.73	394427.73	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	23277130	23277130	23277130	23277130	0	0	0	N/A	Tipo Superior
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50000	50000	50000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	13000000	13000000	12949997.19	12949997.19	12949997.19	12949997.19	12949997.19	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	899848	899848	382800	382800	382800	382800	382800	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30000	30000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	200000	200000	55582	55582	55582	35619	35619	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	240000	240000	7374.66	7374.66	7374.66	2298.8	2298.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1010000	1010000	73498.83	73498.83	73498.83	73498.83	73498.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S267	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	21566357	21566357	19640961.12	19640961.12	19640961.12	19640961.12	19640961	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7951267.4	7951267.4	7951267.4	5647975.8	5647975.8	5647975.8	5647975.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	3132944	3132944	2447600	2447600	2447600	2447600	2447600	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3118908	3118908	2778200	2778200	2778200	2778200	2778200	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	50000	50000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	40000	40000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	194299.4	194299.4	53484.29	53484.29	53484.29	53484.29	53484.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28700.45	28700.45	6265.36	6265.36	6265.36	2156	2156	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	S270	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	402659.59	402659.59	378358.83	378358.83	378358.83	378358.83	378358	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	S271	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12500	12500	12500	12412	12412	12412	12412	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	S271	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	263128.71	263128.71	180935.38	180935.38	180935.38	168581.38	168581.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	S271	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	20000	20000	6753.36	6753.36	6753.36	6753.36	6753.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	S271	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	8035.23	8035.23	1760	1760	1760	1760	1760	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	S271	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	7000	7000	5334.42	5334.42	5334.42	5334.42	5334.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	S271	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	35000	35000	19112.7	19112.7	19112.7	19112.7	19112.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	S271	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1810366.63	1810366.63	1517503.16	1517503.16	1517503.16	1517503.16	1517503.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	46088463.86	119834061.26	104009647.93	104009647.93	104009647.93	104009647.93	104009647.93	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	39885301.49	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6818132.85	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18635456.94	31003098.96	26354707.94	26354707.94	26354707.94	26354707.94	26354707.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	1469753.15	1760306.41	1660366.45	1660366.45	1660366.45	1660366.45	1660366.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5929547.07	7985596.9	6923457.85	6923457.85	6923457.85	6923457.85	6923457.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3356322.49	4169828.87	3481689.16	3481689.16	3481689.16	3481689.16	3481689.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	16796222.42	17228022.1	17228022.1	17228022.1	17228022.1	17228022.1	17228022.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1291231.82	1291231.83	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1000000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	13237590.08	17858378.4	13461532.7	13461532.7	13461532.7	13461532.7	13461532.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9000000	3797203.67	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	16920777.84	17532305.61	14040754.08	14040754.08	14040754.08	14040754.08	14040754.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	807692.33	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	43000	42569.44	42569.44	42569.44	42569.44	42569.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	127857.41	125511.83	125511.83	125511.83	125511.83	125511.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	150000	147317.35	147317.35	147317.35	147317.35	147317.35	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	125000	125000	125000	125000	125000	125000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0	100000	97999.19	97999.19	97999.19	97999.19	97999.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	90000	90000	90000	90000	90000	90000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	30000	22811.42	22811.42	22811.42	22811.42	22811.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	250000	250000	250000	250000	250000	250000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	258 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	100000	99967.63	99967.63	99967.63	99967.63	99967.63	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	20000	193248.26	193248.26	193248.26	193248.26	193248.26	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	20000	136776.61	136776.61	136776.61	136776.61	136776.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	3000	28264.55	28264.55	28264.55	28264.55	28264.55	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	40000	377375.28	377375.28	377375.28	377375.28	377375.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	10000	85941.5	85941.5	85941.5	85941.5	85941.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0	2691786.59	2403690.89	2403690.89	2403690.89	2403690.89	2403690.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6000	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Espe- cífico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS AR- RENDAMIENTOS	600000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM- UEBLES	0	596437.4	596437.4	596437.4	596437.4	596437.4	596437.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	366 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	120000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			1 - GASTO CORRIENTE	398 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2246736.65	2246736.65	2246736.65	2246736.65	2246736.65	2246736.65	2246736.65	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	77000	70533.42	70533.42	70533.42	70533.42	70533.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	30000	21791.62	21791.62	21791.62	21791.62	21791.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	522 - APARATOS DEPORTIVOS	0	75000	70312.5	70312.5	70312.5	70312.5	70312.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	0	20060	358.64	358.64	358.64	358.64	358.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7196877	7196877	6187938	6187938	6187938	6187938	6187938	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	339098	339098	196917	196917	196917	196917	196917	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VA- CACIONES, DOMINI- CAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1260205	1260205	1253975	1253975	1253975	1253975	1253975	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPEN- SACIONES	176200	176200	108445	108445	108445	108445	108445	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572414	572414	431824	431824	431824	431824	431824	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	183121	183121	182916	182916	182916	182916	182916	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	927058	927058	924575	924575	924575	924575	924575	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	100000	100000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	145561	145561	129824	129824	129824	129824	129824	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	476958	476958	60006	60006	60006	60006	60006	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	18035	18035	16250	16250	16250	16250	16250	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	705717	705717	579876	579876	579876	579876	579876	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	278000	238000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	100000	100000	98979	98979	98979	98979	98879	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14000	14000	11871	11871	11871	11871	11871	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10000	10000	9825	9825	9825	9825	9825	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16000	16000	13593	13593	13593	13593	13593	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100000	100000	99638	99638	99638	99638	99638	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30000	30000	25959	25959	25959	25959	25959	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	222000	222000	215326	215326	215326	215326	215326	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	365 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	194576	194576	194576	194576	194576	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	400000	400000	394639	394639	394639	394639	394639	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50000	45000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	5000	4797	4797	4797	4797	4797	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 3			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	393187	393187	346823	346823	346823	346823	346823	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3624674	3624674	3624674	3624674	3600771	3600771	3600771	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4308554	4308554	4308554	4308554	4203146	4203146	4203146	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	241343	241343	241343	241343	225378	225378	225378	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1256582	1256582	1256582	1256582	1228911	1228911	1228911	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	239170	239170	239170	239170	227933	227933	227933	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	721031	721031	721031	721031	667333	667333	667333	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	333371	333371	333371	333371	333371	333371	333371	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1489228	1489228	1489228	1489228	1340221	1340221	1340221	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	183205	183205	183205	183205	84423	84423	84423	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..11			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	1320935	1320935	1320935	1320935	1243273	1243273	1243273	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL	U031	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5000000	5000000	5000000	5000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	10926300	10926300	10926300	5216677.76	5216677.76	5216677.76	5216677.76	N/A	Ejercicio 2015
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	335231.81	335231.81	335231.81	331464.27	331464.27	331464.27	331464.27	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	67480	67480	67480	67480	67480	67480	67480	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	398599	398599	398599	398080.22	398080.22	398080.22	398080.22	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	350	350	350	350	350	350	350	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36192	36192	36192	36192	36192	36192	36192	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18070	18070	18070	18070	18070	18070	18070	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	48177	48177	48177	48177	48177	48177	48177	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200	200	200	200	200	200	200	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	88964	88964	88964	88964	88964	88964	88964	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	9804	9804	9804	9804	9804	9804	9804	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA			AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	22634	22634	22634	22634	22634	22634	22634	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2000	2000	2000	256.99	256.99	256.99	256.99	256.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1743459	1743459	1743459	1642964.89	1642964.89	1642964.89	1642964.89	1642964.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28100	28100	28100	28100	28100	28100	28100	28100	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	50000	50000	50000	21915.44	21915.44	21915.44	21915.44	21915.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	8000	8000	8000	1483.62	1483.62	1483.62	1483.62	1483.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	120000	120000	120000	112059.04	112059.04	112059.04	112059.04	112059.04	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	225000	225000	225000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	801463.99	801463.99	801463.99	801463.99	801463.99	801463.99	801463.99	801463.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3631103	3631103	3631103	3631103	3631103	3631103	3631103	3631103	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	561752	561752	561752	561752	561752	561752	561752	561752	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1406598.2	1406598.2	1406598.2	1406598.2	1406598.2	1406598.2	1406598.2	1406598.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	26680	26680	26680	26680	26680	26680	26680	26680	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1589	1589	1589	1589	1589	1589	1589	1589	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	U082	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	279741	279741	279741	279741	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3992740	3992740	3992740	3992740	3992740	3992740	3992740	3992740	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN...			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300	300	300	300	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	319627	319627	319627	319627	319627	319627	319627	319627	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	348684	348684	348684	348684	334155.5	334155.5	334155.5	334155.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15751.83	15751.83	15751.83	15751.83	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD MENTAL)...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	270000	270000	270000	270000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD MENTAL)...			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	630000	630000	630000	630000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8949.01	8949.01	8949.01	8949.01	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10500	10500	10500	10500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	560	560	560	560	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21000	21000	21000	21000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9870	9870	9870	9870	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	340200	340200	340200	340200	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	698850	698850	698850	698850	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	20790	20790	20790	20790	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	49670	49670	49670	49670	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	73400	73400	73400	73400	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES.....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	95131.25	95131.25	95131.25	95131.25	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.....			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	230000	230000	230000	230000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	300000	300000	300000	300000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL.....L.			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	160000	160000	160000	160000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL.....L.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60000	60000	60000	60000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL.....L.			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50000	50000	50000	50000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL.....L.			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	144000	144000	144000	144000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL.....L.			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	570000	570000	570000	570000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL.....L.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16000	16000	16000	16000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL.....L.			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO....			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5000	5000	5000	5000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO....			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7500	7500	7500	7500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75500	75500	75500	75500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7820	7820	7820	7820	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO....			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	3500	3500	3500	3500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO....			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	1000	1000	1000	1000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	8000	8000	8000	8000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	75974	75974	75974	75974	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5020180	5020180	5020180	5020180	4130239	4130239	4130239	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25000	25000	25000	25000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	85000	85000	85000	85000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49500	49500	49500	49500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45000	45000	45000	45000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27840	27840	27840	27840	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	427861	427861	427861	427861	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800000	800000	800000	800000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	8250	8250	8250	8250	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	60000	60000	60000	60000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	950910	950910	950910	950910	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1095312	1095312	1095312	1095312	1004036	1004036	1004036	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	120800	120800	120800	120800	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	181200	181200	181200	181200	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	50400	50400	50400	50400	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97000	97000	97000	97000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	50000	50000	50000	50000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	45000	45000	45000	45000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	870000	870000	870000	870000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	280000	280000	280000	280000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	64000	64000	64000	64000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA).....			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	202230	202230	202230	202230	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER.....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4711222	4711222	4711222	4711222	4711222	4711222	4711222	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER.....			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2170720	2170720	2170720	2170720	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER.....			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	74444.67	74444.67	74444.67	74444.67	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER.....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46300	46300	46300	46300	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER.....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20000	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER.....			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	70000	70000	70000	70000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2753688	2753688	2753688	2753688	2695155.23	2695155.23	2695155.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99451	99451	99451	99451	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	275000	275000	275000	275000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	334561.6	334561.6	334561.6	334561.6	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	960000	960000	960000	960000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	71000	71000	71000	71000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	11887	11887	11887	11887	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	360000	360000	360000	360000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	159140	159140	159140	159140	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6524928	6524928	6524928	6524928	6524928	6524928	6524928	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2628829	2628829	2628829	2628829	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76514.26	76514.26	76514.26	76514.26	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2145	2145	2145	2145	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	7407.72	7407.72	7407.72	7407.72	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12563.11	12563.11	12563.11	12563.11	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160000	160000	160000	160000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1864173.74	1864173.74	1864173.74	1864173.74	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	43330	43330	43330	43330	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	32000	32000	32000	32000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	536506.12	536506.12	536506.12	536506.12	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	35498.1	35498.1	35498.1	35498.1	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7000	7000	7000	7000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2335332	2335332	2335332	2335332	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125000	125000	125000	125000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	600000	600000	600000	600000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	50000	50000	50000	50000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	450000	450000	450000	450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	570000	570000	570000	570000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	36584.29	36584.29	36584.29	36584.29	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1085.7	1085.7	1085.7	1085.7	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	115209.34	115209.34	115209.34	115209.34	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2737541.86	2737541.86	2737541.86	2737541.86	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31248.4	31248.4	31248.4	31248.4	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1466032.22	1466032.22	1466032.22	1466032.22	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL.....			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	591	591	591	591	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DIABETES.....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800000	800000	800000	800000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DIABETES.....			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	701495	701495	701495	701495	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DIABETES.....			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	99400	99400	99400	99400	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2461030	2461030	2461030	2461030	2368291.5	2368291.5	2368291.5	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	128380	128380	128380	128380	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75000	75000	75000	75000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39000	39000	39000	39000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42000	42000	42000	42000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	86500	86500	86500	86500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	756560	756560	756560	756560	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100000	100000	100000	100000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	26000	26000	26000	26000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	9000	9000	9000	9000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	877682	877682	877682	877682	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	105848	105848	105848	105848	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13000	13000	13000	13000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD.....			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1980000	1980000	1980000	1980000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ENVEJECIMIENTO...			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128586	128586	128586	128586	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ENVEJECIMIENTO...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	193769.35	193769.35	193769.35	193769.35	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SO-BREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD O-RCV.....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5671842	5671842	5671842	5671842	5330896	5330896	5330896	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD O-RCV.....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750000	750000	750000	750000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD O-RCV.....			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	690000	690000	690000	690000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PICADURA DE ALACRÁN...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	90410	90410	90410	90410	90410	90410	90410	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PICADURA DE ALACRÁN...			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1912	1912	1912	1912	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PICADURA DE ALACRÁN...			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	100688	100688	100688	100688	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD RABIA.....			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27123	27123	27123	27123	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD RABIA.....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	115000	115000	115000	115000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD TUBERCULOSIS...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	290550	290550	290550	290550	290550	290550	290550	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD TUBERCULOSIS...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	428533.28	428533.28	428533.28	428533.28	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	133800	133800	133800	133800	132444	132444	132444	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS...			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150	150	150	150	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS...			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20000	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS...			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6500	6500	6500	6500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20644	20644	20644	20644	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2898050	2898050	2898050	2898050	2898050	2898050	2898050	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93600	93600	93600	93600	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	612166.8	612166.8	612166.8	612166.8	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	461951	461951	461951	461951	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312060	312060	312060	312060	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	195000	195000	195000	195000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15000	15000	15000	15000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2500000	2500000	2500000	2500000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4650000	4650000	4650000	4650000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	147180	147180	147180	147180	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190000	190000	190000	190000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	643600	643600	643600	643600	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	67450.47	67450.47	67450.47	67450.47	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	520000	520000	520000	520000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE...			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	117000	117000	117000	117000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	351330	351330	351330	351330	351330	351330	351330	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO...			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	38644.36	38644.36	38644.36	38644.36	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO...			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12500	12500	12500	12500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60000	60000	60000	60000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	14000	14000	14000	14000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO...			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	72000	72000	72000	72000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN EDA / CÓLERA...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136350	136350	136350	136350	136350	136350	136350	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN EDA / CÓLERA...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	30049.8	30049.8	30049.8	30049.8	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN EDA / CÓLERA...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	268600.2	268600.2	268600.2	268600.2	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD BUCAL...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	140479.5	140479.5	140479.5	140479.5	133790	133790	133790	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1437	1437	1437	1437	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES...			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	163866.84	163866.84	163866.84	163866.84	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES...			1 - GASTO CORRIENTE	258 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19208	19208	19208	19208	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	89289.2	89289.2	89289.2	89289.2	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22675	22675	22675	22675	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	30636.78	30636.78	30636.78	30636.78	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	322887.18	322887.18	322887.18	322887.18	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	639210	639210	639210	639210	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3268682	3268682	3268682	3268682	3268682	3268682	3268682	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20000	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234332	234332	234332	234332	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	450000	450000	450000	450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	59176	59176	59176	59176	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	72600	72600	72600	72600	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7000	7000	7000	7000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA			AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA POR LABORATORIO...			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	119247.49	119247.49	119247.49	119247.49	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA POR LABORATORIO...			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2198157.51	2198157.51	2198157.51	2198157.51	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA POR LABORATORIO...			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA POR LABORATORIO...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	850000	850000	850000	850000	0	0	0	N/A		
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	S254	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1286624	1286624	1286624	1286624	1286624	1286624	1286624	N/A		
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	S254	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1286624	1286624	1286624	1286624	1286624	1286624	1286624	N/A		
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS	S255	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 05...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5230080	5230080	1755139	1755139	1755139	1755139	1755139	1755139	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS	S255	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 05...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	5230080	5230080	1755139	1755139	1755139	1755139	1755139	1755139	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	.	E-04			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50000000	48500000	48500000	48500000	48500000	0	0	N/A	.	
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	443638	443638	443638	443638	443638	443638	443638	443638	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	46274	46274	46274	46274	46274	46274	46274	46274	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	397364	397364	397364	397364	397364	397364	397364	397364	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS	S065	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2723840	2090079	2090079	2090079	2090079	2090079	2090079	2090079	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS	S065	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2723840	2090079	2090079	2090079	2090079	2090079	2090079	2090079	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1227098	1227098	1227098	1227098	1227098	1227098	1227098	1227098	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	Teocuitatlán de Corona.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1227098	1227098	1227098	1227098	1227098	1227098	1227098	1227098	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 01.....	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	3000000	3000000	2852282	2852282	2852282	2852282	2852282	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 01....			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1500000	1500000	1500000	1483205	1483205	1483205	1483205	N/A		
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 01....			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1500000	1500000	1500000	1369077	1369077	1369077	1369077	N/A		
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	915678	1011338	1011338	92869	92869	92869	92869	N/A		
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	Teocuitatlán de Corona.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	915678	1011338	1011338	92869	92869	92869	92869	N/A		
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 16	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	115627724	115627724	115627724	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 16			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	115627724	115627724	115627724	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 17	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	150259707.7	150259707.7	150259707.7	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 17			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	150259707.7	150259707.7	150259707.7	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 18	\$124,307			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	169197199.22	169197199.22	169197199.22	16855273.1	16855273.1	16855273.1	16855273.1	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 18			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	69197199.22	69197199.22	69197199.22	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 18			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	100000000	100000000	100000000	16855273.1	16855273.1	16855273.1	16855273.1	N/A	CIFRAS PRELIMINARES

Subsidios Federales Nivel Fiananciero Estado y Municipios

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Jalisco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1427313.3	1428193.54	1428193.54	1428193.54	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	936318	936318	936318	911754	911754	911754	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$6	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1427313.3	2364511.54	2364511.54	2364511.54	911754	911754	911754	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR	P001	SUBSEMUN	COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL4			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	574076.7	574076.7	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	GOBERNACIÓN	4	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR	P001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$2,409			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	574076.7	574076.7	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	780194.58	780194.58	780194.58	759106.08	759106.08	759106.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$41,709	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	780194.58	780194.58	780194.58	759106.08	759106.08	759106.08	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMA HABITAT	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS:			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53660.44	53660.44	53660.44	53660.44	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	670267.81	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	829545.52	829545.52	829545.52	829545.52	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$67,018	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1553473.77	1655794.15	1655794.15	1655794.15	772588.19	772588.19	772588.19	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12248777	334079	334079	334079	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	458922	458922	458922	458922	238257	238257	238257	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150844	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30551448	1469907	1469907	1469907	1469907	1469907	1469907	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	143000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	570000	570000	570000	570000	570000	570000	570000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	225000	4474327	4474327	4474327	4473535	4473535	4473535	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1476368.32	1484574	1484574	1484574	1484574	1484574	1484574	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	92175.74	92175.75	92175.75	92175.75	92175.75	92175.75	92175.75	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1249326.78	1786980	1786980	1786980	1786771	1786771	1786771	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	4960	4960	4960	4960	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	267138.38	1576606	1576606	1576606	1576606	1576606	1576606	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	117737.31	117737.31	117737.31	117737.31	487	487	487	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	649946	649946	649946	649946	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	240000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	309498	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3072790	2480689	2480689	2480689	1428624	1428624	1428624	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2464573.12	4860905	4860905	4860905	4858714	4858714	4858714	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	48040	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	653699.92	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2019812.38	2019812.38	2019812.38	2019812.38	1403664	1403664	1403664	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1958152.8	1958152.8	1958152.8	1958152.8	1935411	1935411	1935411	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$707,722	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	59522478.87	24890042.36	24890042.36	24890042.36	21468994.87	21468994.87	21468994.87	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13057657.12	13057657.12	13057657.12	13057657.12	12683029	12683029	12683029	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8720547.88	8720547.88	8720547.88	8720547.88	8651263.97	8651263.97	8651263.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$631,591	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21778205	21778205	21778205	21778205	21334292.97	21334292.97	21334292.97	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	42948504	42948504	42948504	42948504	42943404	42943404	42943404	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1,914,647	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72948504	72948504	72948504	72948504	72943404	72943404	72943404	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSTRUCCION DE COMUNIDAD4.			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	65434296	67834296	67834296	67834296	61383217	61383217	61383217	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2024000	2378428	2378428	2378428	2378428	2378428	2378428	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	413317	413317	413317	413317	412907	412907	412907	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	800000	800000	800000	800000	799930	799930	799930	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1643000	1643000	1643000	1643000	1643000	1643000	1643000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40000	40000	40000	40000	20566	20566	20566	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3842551	3935505	3935505	3935505	3935505	3935505	3935505	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	500000	500000	500000	500000	29021	29021	29021	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	145000	145000	145000	145000	89477	89477	89477	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3023075	3023075	3023075	3023075	2995885	2995885	2995885	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	100000	100000	100000	100000	3257	3257	3257	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500000	521660	521660	521660	521660	521660	521660	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2260739	2260739	2260739	2260739	1824120	1824120	1824120	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1450000	1450000	1450000	1450000	1449999	1449999	1449999	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	135000	135000	135000	135000	38276	38276	38276	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1418994	1418994	1418994	1418994	1386324	1386324	1386324	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	120000	120000	120000	120000	110362	110362	110362	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	238900	238900	238900	238900	237805	237805	237805	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3143450	3143450	3143450	3143450	2917439	2917439	2917439	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6086300	6614300	6614300	6614300	6614300	6614300	6614300	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	154040	21959	21959	21959	20441	20441	20441	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	18652000	18652000	18652000	18652000	18652000	18652000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	250000	250000	250000	8583	8583	8583	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	1225000	1225000	1225000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	175000	175000	175000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	1200000	1200000	1200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$324,679	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	112652662	118439623	118439623	118439623	107472502	107472502	107472502	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 7 CARAVANAS DE LA SALUD...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	273016.98	273016.98	273016.98	273016.98	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	273016.98	273016.98	273016.98	273016.98	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 12 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD....			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20532349.6	20532349.6	20532349.6	20532349.6	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 12 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD.....			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	32798524.4	32798524.4	32798524.4	32798524.4	30118223	30118223	30118223	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$386,018	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	53330874	53330874	53330874	53330874	30118223	30118223	30118223	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	S209	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA30			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	17736655.44	17736655.44	17736655.44	17704914.99	17666464.95	17656172.81	17656172.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	S209	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17736655.44	17736655.44	17736655.44	17704914.99	17666464.95	17656172.81	17656172.81	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 91			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	11000000	11000000	11000000	11000000	8364070.56	8364070.56	8364070.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	S244	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11000000	11000000	11000000	11000000	8364070.56	8364070.56	8364070.56	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	S245	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 92			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	18420822	18420822	18420822	18420822	18420822	18420822	18420822	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	S245	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18420822	18420822	18420822	18420822	18420822	18420822	18420822	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 93			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	45904117	45904117	45904117	45904117	41805666.05	41450624.81	39314227.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	45904117	45904117	45904117	45904117	41805666.05	41450624.81	39314227.57	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 94			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	250000000	250000000	250000000	250000000	141282776.23	141282776.23	141282776.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 95			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	30000000	30000000	30000000	30000000	6453659.34	6453659.34	6453659.34	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 96			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	79000000	79000000	79000000	79000000	45328141.12	45328141.12	45328141.12	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	359000000	359000000	359000000	359000000	193064576.69	193064576.69	193064576.69	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	U067	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 97			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	84634779	84634779	84634779	84634779	84634779	84634779	84634779	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	U067	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	84634779	84634779	84634779	84634779	84634779	84634779	84634779	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 98			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	104833109	104833109	104833109	104833109	95977278.6	95977278.6	95977278.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 99			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	307999778	307999778	307999778	307999778	106497482.74	106497482.74	106497482.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	412832887	412832887	412832887	412832887	202474761.34	202474761.34	202474761.34	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	68400000	58461260	58461260	58461260	58263230	58263230	58263230	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1650000	1650000	1650000	1650000	1631068	1631068	1631068	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1330000	1330000	1330000	1330000	1277884	1277884	1277884	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410000	410000	410000	410000	409217	409217	409217	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	330000	129421	129421	129421	29422	29422	29422	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1942602	1942602	1942602	1942602	1706093	1706093	1706093	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120000	60000	60000	60000	59735	59735	59735	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42000	42000	42000	42000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	410810	410810	410810	385940	385940	385940	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	70000	70000	70000	70000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4250000	4250000	4250000	4250000	4241918	4241918	4241918	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	527000	527000	527000	527000	506865	506865	506865	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1375897	2563459	2563459	2563459	2563422	2563422	2563422	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2450000	2450000	2450000	2450000	1275606	1275606	1275606	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	100000	100000	100000	100000	98600	98600	98600	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	140000	140000	140000	140000	109500	109500	109500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2600000	4082200	4082200	4082200	4022969	4022969	4022969	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1200000	1200000	1200000	1200000	1199999	1199999	1199999	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1620000	7551295	7551295	7551295	4712944	4712944	4712944	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200000	200000	200000	200000	38544	38544	38544	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1111253	1111253	1111253	1111253	1100600	1100600	1100600	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	105000	105000	105000	105000	69384	69384	69384	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	90000	48229	48229	48229	47409	47409	47409	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	335000	201540	201540	201540	180267	180267	180267	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	7255832	8854995	8854995	8854995	8854346	8854346	8854346	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	18617000	18617000	18617000	18617000	18617000	18617000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	228929	228929	228929	218218	218218	218218	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	760000	760000	760000	760000	610220	610220	610220	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	401000	401000	401000	401000	98852	98852	98852	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	200000	200000	200000	200000	19995	19995	19995	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3225000	3225000	3225000	3225000	3178514	3178514	3178514	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	175000	175000	175000	175000	167836	167836	167836	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES...			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124095584	123997993	123997993	123997993	117195597	117195597	117195597	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9654040.98	9654041	9654040.98	9654040.98	9584537	9584537	9584537	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES...			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	453748.31	453748.31	453748.31	453748	453748	453748	453748	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	250297.25	250297.25	250297.25	250297.25	210398.62	210398.62	210398.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10358086.54	10358086.56	10358086.54	10358086.23	10248683.62	10248683.62	10248683.62	0	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00066			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19730360.06	19730360.06	19730360.06	19730360.06	19700054.28	12602130.47	12602130.47	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA33			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4699800	4699800	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA33			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	48700500	48700500	48700500	46249883.47	46243634.59	23897014.2	23897014.2	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA33			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11791739.53	11791739.53	11791739.53	4112861.18	4112861.18	4112861.18	4112861.18	N/A		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$294,164	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19730360.06	19730360.06	19730360.06	19730360.06	19700054.28	12602130.47	12602130.47	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	65192039.53	65192039.53	60492239.53	50362744.65	50356495.77	28009875.38	28009875.38	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS PóBLICAS4,			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	482287.97	482287.97	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS PóBLICAS-			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1673.7	1673.7	1673.7	1673.7	1673.7	1673.7	1673.7	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$1,674		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1673.7	1673.7	1673.7	1673.7	1673.7	1673.7	1673.7	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$482,288		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	482287.97	482287.97	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA2,			2 - GASTO DE INVERSIÓN	425 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1113054959.7	1162202012.34	1162202012.34	1161588451.8	1123754171.29	1123754171.29	985462058.74	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1113054959.7	1162202012.34	1162202012.34	1161588451.8	1123754171.29	1123754171.29	985462058.74	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS PóBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	183631.83	183631.83	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$746	\$183,632		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	183631.83	183631.83	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 4			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	3029598.82	0	1654576.47	1375022.35	1375022.35	1375022.35	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA28			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	20349000	20349000	20349000	20310861.96	20298175.29	20298175.29	20298175.29	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA28			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	630000	630000	630000	630000	616586.06	616586.06	616586.06	N/A		
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	3029598.82	0	1654576.47	1375022.35	1375022.35	1375022.35	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20979000	20979000	20979000	20940861.96	20914761.35	20914761.35	20914761.35	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS PóBLICAS*			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	2621772.65	2621772.65	2621772.65	2621772.65	2621772.65	2621772.65	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$2,621,773		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2621772.65	2621772.65	2621772.65	2621772.65	2621772.65	2621772.65	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7538720	6637061.8	6637061.8	6631376.64	6497187.84	6497187.84	6483240	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1007777.8	2680477.19	2680477.19	2355217.6	1391396.8	1391396.8	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	530550	45100	45100	33500.51	33500.51	33500.51	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	88858	88858	32320.4	32320.4	32320.4	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200000	18800	18800	15080	15080	15080	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	580	580	550	550	550	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12600	39915.6	39915.6	34410	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	221000	221000	209670.01	209670.01	209670.01	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2700000	267685	267685	168896.16	168896.16	168896.16	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200000	45000	45000	38499.19	38499.19	38499.19	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12600	39904	39904	39904	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3200	10133.76	10133.76	10133.76	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	13905000	18693130.03	18693130.03	18693129.05	18566605.03	18566605.03	18566605.03	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4727230.2	206654	206654	185019.42	181539.42	181539.42	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	700000	292100	292100	256771.09	239489.79	239489.79	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1050000	1009339.2	1009339.2	1009339.2	1009339.2	1009339.2	1009339.2	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	9748000	9932313.4	9932313.4	9052227.04	9052227.04	9052227.04	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1725200	1068487	1068487	1021159.57	983867.63	983867.63	983867.63	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	4773	4773	4773	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6674200	1980000	1980000	1840000	1840000	1840000	1840000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	4334200	12817522.4	12817522.4	12817522.39	12817522.39	12817522.39	3349500	N/A		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5330000	554000	554000	554000	554000	554000	554000	554000	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	400000	400000	400000	400000	400000	400000	0	N/A		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2170000	800000	800000	800000	800000	800000	0	N/A		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	600000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1100000	406895	406895	352843	352843	352843	0	N/A		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	4600	4600	3542.64	3542.64	3542.64	0	N/A		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30000	24535	24535	19001.36	12001.36	12001.36	0	N/A		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	4373970	4373970	4354500.8	4354500.8	4354500.8	4245716	N/A		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4280000	233250	233250	229045.65	229045.65	229045.65	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCEÍAS Y REMOLQUES	0	350000	350000	349650.01	349650.01	349650.01	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	5164683.95	5164683.95	3509934.14	3509934.14	3509934.14	0	N/A	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	3601382	3601382	3587852.82	3587852.82	3587852.82	3587852.82	N/A	
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	Municipio de Zapopan	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	68979278	72012150.33	72012150.33	68609869.45	67231061.83	67231061.83	40620120.68	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1	\$18,541	\$2,035,109		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	10860163.19	10860163.19	8825054	8825054	8825054	8825054	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	1114440	1114440	1064182.62	1064182.62	1064182.62	1064182.62	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	305381.15	305381.15	305381.15	305381.15	305381.15	305381.15	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	360178.75	360178.75	360178.75	360178.75	360178.75	360178.75	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	1785113.8	1785113.8	797804	797804	797804	797804	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2830943.5	2830943.5	2179233.08	2179233.08	2179233.08	2179233.08	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	864105.99	864105.99	852138.4	852138.4	852138.4	852138.4	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0	300000	300000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	3300000	3300000	3266136	3266136	3266136	3266136	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6	\$80,085			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	80439930	70985322.18	70985322.18	37848581.64	37848581.64	37830164.04	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	146334.38	121931.48	121931.48	2923.08	2923.08	2923.08	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	55348.73	45332.57	45332.57	30398.73	30398.73	30398.73	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	41266.89	31764.46	31764.46	31131.39	31131.39	31131.39	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	73110	73109.81	73109.81	73109.81	73109.81	73109.81	N/A	CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	24121.12	19014.58	19014.58	5657.32	5657.32	5657.32	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	104100.71	66363.46	66363.46	904.8	904.8	904.8	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	6904	3744.42	3744.42	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	293815.44	234702.9	234702.9	30961.78	30961.78	30961.78	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	4172.6	588.35	588.35	449.15	449.15	449.15	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	19718488.1	19662062.64	19662062.64	2737872.02	2737872.02	2737872.02	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	7401083.75	7400947.07	7400947.07	3058251.57	3058251.57	3058251.57	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	86592.63	85212.63	85212.63	20774.62	20774.62	20774.62	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	1736	1039.82	1039.82	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	1678600	1651946.59	1651946.59	1651946.59	1651946.59	1651946.59	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	3837280	3837280	3837280	3837280	3837280	3837280	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	78495.6	67535.89	67535.89	13805.35	13805.35	13805.35	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	69372.96	62393.95	62393.95	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	288000	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	6618466.67	6413597.59	6413597.59	4859599.81	4859599.81	4859599.81	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0	150000	148000	148000	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	4366020.32	4355605.89	4355605.89	409390.92	409390.92	409390.92	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	7266606.42	7050726.85	7050726.85	6251211.78	6251211.78	6251211.78	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	5903511.8	5858000	5858000	5858000	5858000	5858000	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	40600	19720	19720	19720	19720	19720	N/A	CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0	220000.02	220000	220000	220000	220000	220000	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0	17632	17632	17632	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	880000	880000	880000	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1650000	1312000	1312000	1312000	1312000	1294000	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0	2000000	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	32397.6	31180.8	31180.8	13780.8	13780.8	13780.8	13780.8	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	2790	2789.8	2789.8	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	600000	594301.01	594301.01	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	22388.8	15306.2	15306.2	417.6	417.6	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	18293.2	18293.2	18293.2	18293.2	18293.2	18293.2	18293.2	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	2880000	2877455.4	2877455.4	2853600	2853600	2853600	2853600	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	35288.36	35288.36	35288.36	35288.36	35288.36	35288.36	35288.36	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	2274850	2268315.5	2268315.5	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	2778271.9	2687862.96	2687862.96	2687862.96	2687862.96	2687862.96	2687862.96	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	2923990	2814276	2814276	1813950	1813950	1813950	1813950	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	50000	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	5800000	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00077			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5288760	5288760	3535610.4	3535610.4	3535610.4	3535610.4	3535610.4	3535610.4	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00077			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4325000	4325000	4315499.6	4312888.27	4312888.27	4312888.27	4312888.27	4312888.27	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00077			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3285500	3285500	3285500	3246506.91	3246506.91	3246506.91	3246506.91	3246506.91	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00077			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7041931.2	7041931.2	7041931.2	2735620.81	2735620.81	2735620.81	2735620.81	2735620.81	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00077			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1839400	1839400	1839400	1839400	1839400	1839400	1839400	1839400	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00077			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00077			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	401564.8	401564.8	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 00077			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	140000	140000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	San Pedro Tlaquepaque 00077	\$12,591	\$4,347,915		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23042156	23042156	20737941.2	16390026.39	16390026.39	16390026.39	16390026.39	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) 2016	COORDINACIóN GENERAL DE ADMINISTRACIóN E INNOVACIóN GUBERNAMENTAL4	\$1,936			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2347499	1347500	1347484	1347484	350000	350000	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) 2016	COORDINACIóN GENERAL DE ADMINISTRACIóN E INNOVACIóN GUBERNAMENTAL4			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	350000	350000	350000	350000	350000	350000	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) 2016	COORDINACIóN GENERAL DE ADMINISTRACIóN E INNOVACIóN GUBERNAMENTAL4			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	0	1997499	997500	997484	997484	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26857127.17	36182578.69	29364126.84	29364126.84	29364126.84	29364126.84	29364126.84	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	18732832.15	18732832.14	18732832.14	18732832.14	18732832.14	18732832.14	18732832.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58320	48509.02	48509.02	48509.02	48509.02	48509.02	48509.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8425480.14	574924.87	574924.87	574924.87	574924.87	574924.87	574924.87	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	264854.02	13356.55	13356.55	13356.55	13356.55	13356.55	13356.55	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	1066760.07	732938.55	732938.55	732938.55	732938.55	732938.55	732938.55	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2564426.74	2844859.14	2844859.14	2844859.14	2844859.14	2844859.14	2844859.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2582745.88	1095401.87	1095401.87	1095401.87	1095401.87	1095401.87	1095401.87	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5557798.76	5111670.92	5111670.92	5111670.92	5111670.92	5111670.92	5111670.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1200000	213938.72	213938.72	213938.72	213938.72	213938.72	213938.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	9315246.95	5909058.2	5909058.2	5909058.2	5909058.2	5909058.2	5909058.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2441264.01	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	2680193.63	996394.42	996394.42	996394.42	996394.42	996394.42	996394.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	210000	117970.64	117970.64	117970.64	117970.64	117970.64	117970.64	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34772.47	19440.43	19440.43	19440.43	19440.43	19440.43	19440.43	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	204000	23063.36	23063.36	23063.36	23063.36	23063.36	23063.36	23063.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	129000	9113.54	9113.54	9113.54	9113.54	9113.54	9113.54	9113.54	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	177000	87561.21	87561.21	87561.21	87561.21	87561.21	87561.21	87561.21	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	164657.47	585073.94	585073.94	585073.94	585073.94	585073.94	585073.94	585073.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	236400	101865.46	101865.46	101865.46	101865.46	101865.46	101865.46	101865.46	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	13800	5009.93	5009.93	5009.93	5009.93	5009.93	5009.93	5009.93	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1800	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48000	7158	7158	7158	7158	7158	7158	7158	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6000	3983.51	3983.51	3983.51	3983.51	3983.51	3983.51	3983.51	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24000	2245.64	2245.64	2245.64	2245.64	2245.64	2245.64	2245.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	57600	46036.28	46036.28	46036.28	46036.28	46036.28	46036.28	46036.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8400	2880.07	2880.07	2880.07	2880.07	2880.07	2880.07	2880.07	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	63000	33803.48	33803.48	33803.48	33803.48	33803.48	33803.48	33803.48	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102000	93518.92	93518.92	93518.92	93518.92	93518.92	93518.92	93518.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1800	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	316.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1200	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1200	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1200	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	745567.2	574402.27	574402.27	574402.27	574402.27	574402.27	574402.27	574402.27	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	372000	149046.75	149046.75	149046.75	149046.75	149046.75	149046.75	149046.75	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1800	1380.26	1380.26	1380.26	1380.26	1380.26	1380.26	1380.26	1380.26	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	15000	11055.67	11055.67	11055.67	11055.67	11055.67	11055.67	11055.67	11055.67	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14400	12077.89	12077.89	12077.89	12077.89	12077.89	12077.89	12077.89	12077.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6600	5453.76	5453.76	5453.76	5453.76	5453.76	5453.76	5453.76	5453.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21000	13751.02	13751.02	13751.02	13751.02	13751.02	13751.02	13751.02	13751.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9600	4903.01	4903.01	4903.01	4903.01	4903.01	4903.01	4903.01	4903.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	819000	546439.8	546439.8	546439.8	546439.8	546439.8	546439.8	546439.8	546439.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	66000	34617.74	34617.74	34617.74	34617.74	34617.74	34617.74	34617.74	34617.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	24900	24900	24900	24900	24900	24900	24900	24900	24900	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	237000	237000	237000	237000	237000	237000	237000	237000	237000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	219600	51086.81	51086.81	51086.81	51086.81	51086.81	51086.81	51086.81	51086.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	24000	15392.35	15392.35	15392.35	15392.35	15392.35	15392.35	15392.35	15392.35	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	534000	384258.62	384258.62	384258.62	384258.62	384258.62	384258.62	384258.62	384258.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129600	101052.96	101052.96	101052.96	101052.96	101052.96	101052.96	101052.96	101052.96	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9000	3494.91	3494.91	3494.91	3494.91	3494.91	3494.91	3494.91	3494.91	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3600	3206.23	3206.23	3206.23	3206.23	3206.23	3206.23	3206.23	3206.23	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	438000	281508.62	281508.62	281508.62	281508.62	281508.62	281508.62	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	216000	87560.28	87560.28	87560.28	87560.28	87560.28	87560.28	87560.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	324000	88702.66	88702.66	88702.66	88702.66	88702.66	88702.66	88702.66	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	6000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	13200	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22800	14129.23	14129.23	14129.23	14129.23	14129.23	14129.23	14129.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	124339.12	93834.16	93834.16	93834.16	93834.16	93834.16	93834.16	93834.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	18000	2416.63	2416.63	2416.63	2416.63	2416.63	2416.63	2416.63	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	348 - COMISIONES POR VENTAS	54000	3914.13	3914.13	3914.13	3914.13	3914.13	3914.13	3914.13	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	201000	13850.98	13850.98	13850.98	13850.98	13850.98	13850.98	13850.98	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36000	6295.13	6295.13	6295.13	6295.13	6295.13	6295.13	6295.13	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13800	8575.2	8575.2	8575.2	8575.2	8575.2	8575.2	8575.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189000	108424.09	108424.09	108424.09	108424.09	108424.09	108424.09	108424.09	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	49800	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	208800	104748.95	104748.95	104748.95	104748.95	104748.95	104748.95	104748.95	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	366 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	12000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	124800	23352.01	23352.01	23352.01	23352.01	23352.01	23352.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	23400	3121.8	3121.8	3121.8	3121.8	3121.8	3121.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	295800	240846.67	240846.67	240846.67	240846.67	240846.67	240846.67	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9000	2680.81	2680.81	2680.81	2680.81	2680.81	2680.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10800	8625.55	8625.55	8625.55	8625.55	8625.55	8625.55	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	140906.29	47682.05	47682.05	47682.05	47682.05	47682.05	47682.05	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	66000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	IDEFT 2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	101399.92	40455.88	40455.88	40455.88	40455.88	40455.88	40455.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 100			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	13410407.67	13410407.67	13410407.67	13410407.67	13410407.67	13410407.67	13410407.67	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 101			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	2919446	2919446	2919446	2919446	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 103			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40481166	40481166	40481166	40481166	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 111			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	1400000	1400000	1400000	1400000	1137990.56	1137990.56	1137990.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 112			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	125000000	125000000	125000000	125000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 113			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	105247099	105247099	105247099	105247099	105247099	105247099	105247099	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1593312684	1593312684	1593312684	1593312684	1593312684	1593312684	1593312684	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15991045.08	15991045.08	15991045.08	15991045.08	15991045.08	15991045.08	15991045.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45295398.72	45295398.72	45295398.72	45295398.72	45295398.72	45295398.72	45295398.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	556743402.5	556743402.5	556743402.5	556743402.5	556743402.5	556743402.5	556743402.5	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475615504.8	475615504.8	475615504.8	475615504.8	475615504.8	475615504.8	475615504.8	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1679193.38	1679193.38	1679193.38	1679193.38	1679193.38	1679193.38	1679193.38	1679193.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	155960374.97	155960374.97	155960374.97	155960374.97	155960374.97	142121753	142121753	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	73805955.17	73805955.17	73805955.17	73805955.17	73805955.17	60527768.34	60527768.34	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	285775292.5	285775292.5	285775292.5	285775292.5	285775292.5	285775292.5	285775292.5	285775292.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	161994.56	161994.56	161994.56	161994.56	161994.56	161994.56	161994.56	161994.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	41864517.81	41864517.81	41864517.81	41864517.81	41864517.81	41864517.81	41864517.81	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	435330065	435330065	435330065	435330065	435330065	435330065	435330065	435330065	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	29462092	29462092	29462092	29462092	29462092	29462092	29462092	29462092	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	227035520.5	227035520.5	227035520.5	227035520.5	227035520.5	227035520.5	227035520.5	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25080354.11	25080354.11	25080354.11	25080354.11	22230130.15	22212711.43	22068709.52	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1671523.91	1671523.91	1671523.91	1671523.91	1484308.04	1479372.77	1479266.77	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1009.01	1009.01	1009.01	1009.01	896	896	896	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24476079.26	24476079.26	24476079.26	24476079.26	21731686.56	21730669.34	21477893.03	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	43688734.47	43688734.47	43688734.47	43688734.47	38757760.55	38633972.42	37494313	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	13306987.76	13306987.76	13306987.76	13306987.76	11816563.81	11816563.81	11606847.09	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	36601897.32	36601897.32	36601897.32	36601897.32	32502371.16	32173894.36	31571285.6	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	4943540.54	4943540.54	4943540.54	4943540.54	4389848.65	4389848.65	4389848.65	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27965508.61	27965508.61	27965508.61	27965508.61	24819305.89	24818091.08	24639834.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	904233.47	904233.47	904233.47	904233.47	802956.51	802956.51	802836.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	923450.24	923450.24	923450.24	923450.24	820020.95	820020.95	815190.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	447619.92	447619.92	447619.92	447619.92	397485.1	397485.1	397485.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	987570.09	987570.09	987570.09	987570.09	876959.17	876959.17	849173.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9807059.77	9807059.77	9807059.77	9807059.77	8708638.62	8695418.9	8654320.98	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8437873.1	8437873.1	8437873.1	8437873.1	6249818.71	6249818.71	6236915.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9900188.64	9900188.64	9900188.64	9900188.64	8786291.98	8786291.98	8724060.37	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13447209.35	13447209.35	13447209.35	13447209.35	11941080.15	11821179.52	10753417.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	557795.77	557795.77	557795.77	557795.77	495320.91	495320.91	495320.91	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	528421	528421	528421	528421	469236.21	469236.21	469236.21	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4025318.15	4025318.15	4025318.15	4025318.15	3574470.02	3574470.02	3540726.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4856940.68	4856940.68	4856940.68	4856940.68	4312948.24	4269850.76	4223828.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1007459.3	1007459.3	1007459.3	1007459.3	894620.73	894620.73	887090.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3583114.89	3583114.89	3583114.89	3583114.89	3181794.9	3181794.9	3102368.26	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22631175.13	22631175.13	22631175.13	22631175.13	20096413.24	20077481.25	19970332.9	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5989842.39	5989842.39	5989842.39	5989842.39	5318961.44	5318961.44	5163168.22	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	380253.87	380253.87	380253.87	380253.87	337664.26	337664.26	335074.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2060208.87	2060208.87	2060208.87	2060208.87	1829459.08	1829459.08	1829459.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1196822.8	1196822.8	1196822.8	1196822.8	1062774.93	1062774.93	1062701.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	176165.47	176165.47	176165.47	176165.47	156434.39	156434.39	156434.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1107067.35	1107067.35	1107067.35	1107067.35	983072.37	983072.37	980407.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1537504.69	1537504.69	1537504.69	1537504.69	1365299.39	1365299.39	1363026.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6011825.29	6011825.29	6011825.29	6011825.29	5187903.92	5187903.92	5053389.26	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5350959.69	5350959.69	5350959.69	5350959.69	4751635.59	4740212.84	4330618.03	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1933693.46	1933693.46	1933693.46	1933693.46	1717113.79	1717113.79	1717113.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1589837.03	1589837.03	1589837.03	1589837.03	1411770.35	1411770.35	1398581.48	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	897608.24	897608.24	897608.24	897608.24	797073.33	797073.33	797073.33	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15720205.42	15720205.42	15720205.42	15720205.42	13876933.39	13777815.57	13261080.91	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	86639589.34	86639589.34	86639589.34	86639589.34	76935686.3	76935686.3	76935686.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	220738.61	220738.61	220738.61	220738.61	196015.2	196015.2	196015.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	109670.43	109670.43	109670.43	109670.43	97387	97387	97387	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	6803042.31	6803042.31	6803042.31	6803042.31	6041080.45	6041080.45	6035328.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	69436.45	69436.45	69436.45	69436.45	61659.35	61659.35	61659.35	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	88537.27	88537.27	88537.27	88537.27	78620.82	78620.82	78620.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24234518.45	24234518.45	24234518.45	24234518.45	21520177.13	21520177.13	21223182.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	643326.81	643326.81	643326.81	643326.81	571272.21	570922.21	549805.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	106800.99	106800.99	106800.99	106800.99	94838.95	94838.95	94838.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1694170.81	1694170.81	1694170.81	1694170.81	1504418.42	1504418.42	1504418.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1326966.17	1326966.17	1326966.17	1326966.17	1178341.84	1178341.84	1164514.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	324 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1306.31	1306.31	1306.31	1306.31	1160	1160	1160	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3905736.39	3905736.39	3905736.39	3905736.39	3468281.79	3423256.78	3393116.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	128877.14	128877.14	128877.14	128877.14	114442.5	114442.5	114442.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	22494288.31	22494288.31	22494288.31	22494288.31	18205446.06	18205446.06	17301576.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1382356.49	1382356.49	1382356.49	1382356.49	1227528.27	1227528.27	1224280.27	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	442094.74	442094.74	442094.74	442094.74	392578.76	392578.76	392578.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1114286.33	1114286.33	1114286.33	1114286.33	989482.8	989482.8	876982.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12230797.22	12230797.22	12230797.22	12230797.22	10819369.95	10759369.95	10742239.29	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11060451.31	11060451.31	11060451.31	11060451.31	9581646.42	9581646.42	8659506.41	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1089153.72	1089153.72	1089153.72	1089153.72	967165.12	967165.12	924145.12	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14254933.35	14254933.35	14254933.35	14254933.35	12658336.55	12658336.55	12368076.51	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	65277523.91	65277523.91	65277523.91	65277523.91	57966238.53	57966238.53	57966238.53	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	33023585.1	33023585.1	33023585.1	33023585.1	28874841.02	28861256.86	25974547.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	224420.85	224420.85	224420.85	224420.85	199285.02	199285.02	199285.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	55064.38	55064.38	55064.38	55064.38	48897	48897	48897	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12540.74	12540.74	12540.74	12540.74	11136.14	11136.14	11136.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	5190.34	5190.34	5190.34	5190.34	4609.01	4609.01	4609.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	495702.87	495702.87	495702.87	495702.87	440182.61	440182.61	440182.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23407727.55	23407727.55	23407727.55	23407727.55	20785989.38	20650372.94	19657943.04	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6800801.75	6800801.75	6800801.75	6800801.75	6006777.3	6006777.3	5888118.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12627223.98	12627223.98	12627223.98	12627223.98	11212935.68	11212935.68	11212239.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6801676.15	6801676.15	6801676.15	6801676.15	6039867.3	6039867.3	6039867.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3955251.85	3955251.85	3955251.85	3955251.85	3512251.36	3512251.36	3494411.35	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3689784.65	3689784.65	3689784.65	3689784.65	3276517.31	3276517.31	3252505.31	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5534678.35	5534678.35	5534678.35	5534678.35	4914777.19	4914777.19	4840350.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3317098.87	3317098.87	3317098.87	3317098.87	2945573.5	2945573.5	2945573.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	22290812.63	22290812.63	22290812.63	22290812.63	19772672.4	19772672.4	18956304.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	886604.25	886604.25	886604.25	886604.25	787301.82	787301.82	787301.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	587630.43	587630.43	587630.43	587630.43	129340	129340	129340	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	364 - SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	32278.94	32278.94	32278.94	32278.94	28663.6	28663.6	28663.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	365 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	449127.91	449127.91	449127.91	449127.91	398824.19	398824.19	398824.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	52252.43	52252.43	52252.43	52252.43	46400	46400	46400	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	32426022.17	32426022.17	32426022.17	32426022.17	28794207	28762288	27659505.31	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	4230734.15	4230734.15	4230734.15	4230734.15	3756878.79	3756229.53	3705462.84	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	23529444.95	23529444.95	23529444.95	23529444.95	20894074.05	20877765.05	19967789.49	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	13303191.92	13303191.92	13303191.92	13303191.92	11813193.12	11813193.12	11699312.86	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	378859.75	378859.75	378859.75	378859.75	336426.28	336426.28	336091.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	2957119.91	2957119.91	2957119.91	2957119.91	2625913.3	2625913.3	2605913.3	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4847592.5	4847592.5	4847592.5	4847592.5	4304647.09	4304647.09	4295947.09	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	22296872.29	22296872.29	22296872.29	22296872.29	19078487.76	19003386.23	18741800.75	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	235681.45	235681.45	235681.45	235681.45	209284.4	209284.4	209284.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52210835.85	52210835.85	52210835.85	52210835.85	46363060.11	46363060.11	46314709.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1854948.32	1854948.32	1854948.32	1854948.32	1647188.35	1647188.35	1645922.35	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	393 - IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	1448.2	1448.2	1448.2	1448.2	1286	1286	1286	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7516.92	7516.92	7516.92	7516.92	6675	6675	6675	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6224095.53	6224095.53	6224095.53	6224095.53	5526977.5	5526977.5	5526977.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1180131.54	1180131.54	1180131.54	1180131.54	1047953.14	1047953.14	1047953.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	160330759.2	160330759.2	160330759.2	160330759.2	160330759.2	160330759.2	160330759.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	19880639.17	19880639.17	19880639.17	19880639.17	16951155.21	16912346.91	15309849.46	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5939022.1	5939022.1	5939022.1	5939022.1	5273833.18	4828058.87	4787001.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	513 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	8816506.22	8816506.22	8816506.22	8816506.22	7620230.15	7283167.85	6640052.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	69078460.86	69078460.86	69078460.86	69078460.86	59845406.71	59172512.4	55651979.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	14402357.62	14402357.62	14402357.62	14402357.62	12689325.42	12689325.42	12436541	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9034572.72	9034572.72	9034572.72	9034572.72	8015810.06	8015810.06	7529805.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	522 - APARATOS DEPORTIVOS	399327.26	399327.26	399327.26	399327.26	354601.37	354601.37	354601.37	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2432997.6	2432997.6	2432997.6	2432997.6	2160494.3	2160494.3	2153364.17	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2462148.06	2462148.06	2462148.06	2462148.06	2186379.83	2186379.83	2186379.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	43151192.85	43151192.85	43151192.85	43151192.85	38318125.26	38313569.3	35143383.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3097280.08	3097280.08	3097280.08	3097280.08	2750375.09	2731757.09	2511516.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6609404.44	6609404.44	6609404.44	6609404.44	5701550.62	5701550.62	5701550.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	14861.57	14861.57	14861.57	14861.57	13197.03	13197.03	13197.03	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1078182.68	1078182.68	1078182.68	1078182.68	957422.87	957422.87	957422.87	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1746322.48	1746322.48	1746322.48	1746322.48	1550728.94	1550728.94	1550728.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	563 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	73348.57	73348.57	73348.57	73348.57	65133.3	65133.3	65133.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1856684.8	1856684.8	1856684.8	1856684.8	1648730.34	1648730.34	1648730.34	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4109775.98	4109775.98	4109775.98	4109775.98	3649468.31	2573586.19	2242104.59	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7232985.63	7232985.63	7232985.63	7232985.63	6422868.78	6349600.15	2198440.15	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1007153.98	1007153.98	1007153.98	1007153.98	894349.61	894349.61	853954.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	3374647.14	3374647.14	3374647.14	3374647.14	2996676.18	2996676.18	2996676.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	4042219.43	4042219.43	4042219.43	4042219.43	3589016.69	3332406.69	3124515.53	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	592 - PATENTES	99060.52	99060.52	99060.52	99060.52	87965.43	87965.43	87965.43	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1564650.89	1564650.89	1564650.89	1564650.89	1389405.13	1389405.13	1312653.37	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			1 - GASTO CORRIENTE	599 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11427.07	11427.07	11427.07	11427.07	10147.2	10147.2	10147.2	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 90			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	136853827.7	136853827.7	136853827.7	136853827.7	10404286.44	10404286.44	9213560.37	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CARRERA DOCENTE EN UPES	U040	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 104			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	23800713	23800713	23800713	23800713	23760607.41	23760607.41	23760607.41	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 105			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	34454213	34454213	34454213	34454213	24613963.62	24613963.62	24613963.62	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 106			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	108833295.72	108833295.72	108833295.72	108833295.72	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 107			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5840985	5840985	5840985	5653075.06	5653075.06	5653075.06	5653075.06	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	U081	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 108			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	100000000.8	100000000.8	100000000.8	100000000.8	100000000.8	100000000.8	100000000.8	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	U081	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 109			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20160103.57	20160103.57	20160103.57	20160103.57	20160103.57	20160103.57	20160103.57	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	U081	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 1110			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	111756073	111756073	111756073	111756073	111756073	111756073	111756073	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S039	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SISTEMA DIF JALISCO.?			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	61100000	61100000	61100000	61100000	61100000	61100000	61100000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2817800	2817800	2817800	2817800	1300859	1300859	1300859	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	244761	244761	244761	244551	244551	244551	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	300000	43238	43238	43238	13015	13015	13015	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	390000	390000	390000	390000	389973	389973	389973	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4250000	4250000	4250000	4250000	3154653	3154653	3154653	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2100000	2100000	2100000	2100000	46319	46319	46319	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1311500	1311500	1311500	1311500	1311500	1311500	1311500	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	740000	740000	740000	740000	198874	198874	198874	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2450000	2450000	2450000	2450000	114260	114260	114260	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	120000	120000	120000	120000	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60000	60000	60000	60000	0	0	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5862744	5862744	5862744	5862744	150857	150857	150857	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	670000	670000	670000	670000	550211	550211	550211	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	750000	750000	750000	750000	363557	363557	363557	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200000	200000	200000	200000	9368	9368	9368	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	40000	45744	45744	45744	45744	45744	45744	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	0	10256	10256	10256	6647	6647	6647	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	300000	300000	300000	300000	177591	177591	177591	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	11325893	11325893	11325893	11325893	11325893	11325893	11325893	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	19180000	19180000	19180000	19084000	19084000	19084000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	450000	450000	450000	450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	350000	350000	350000	350000	141276	141276	141276	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	100000	100000	100000	100000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14256	14256	14256	14256	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10000	10000	10000	10000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA..			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2900000	2900000	2900000	2900000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	S150	PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	SISTEMA DIF JALISCO.,?			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	1461600	1461600	1445360	1445360	1445360	1445360	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	S150	PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	SISTEMA DIF JALISCO.,?			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	350000	350000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 9 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIóN MEDICA			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7272826	7272826	7272826	7272826	7272826	7272826	7272826	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 9 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIóN MEDICA			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	880000	880000	880000	880000	447716	447716	447716	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 9 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIóN MEDICA			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	361800	361800	361800	361800	193798	193798	193798	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	42274.42	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	46651.81	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38382.31	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	38643.56	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	51412.26	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	41979.1	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85791.31	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	65903.16	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	97898.61	10417.14	10417.14	10417.14	10417.14	10417.14	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82198.66	21196.91	21196.91	21196.91	21196.91	21196.91	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3215302.84	18432017.32	18432017.32	218796.89	218796.89	218796.89	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3708377.37	1515996.96	1515996.96	1515996.96	1515996.96	1515996.96	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1885959.13	21552.8	21552.8	21552.8	21552.8	21552.8	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1556257.95	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5321853.59	18400614.09	18400614.09	18400614.09	182397.98	182397.98	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5216905.94	5717.62	5717.62	5717.62	5717.62	5717.62	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1407121.36	821715.18	821715.18	821715.18	821715.18	821715.18	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1547443.48	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4583914.88	6376430.52	6376430.52	6376430.52	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3102526.26	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	1116590	1116590	1023541.8	1023541.8	1023541.8	1023541.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	50000	50000	47390.61	47390.61	47390.61	47390.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	120691	120691	119964.42	119964.42	119964.42	119964.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	85167.2	85167.2	63143.45	63143.45	63143.45	63143.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	12788.6	12788.6	2949.97	2949.97	2949.97	2949.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	150000	150000	149999.99	149999.99	149999.99	149999.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	434832.8	434832.8	429017.02	429017.02	429017.02	429017.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	61172	61172	58497.64	58497.64	58497.64	58497.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	3828	3828	3816.4	3816.4	3816.4	3816.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	50000	50000	45240	45240	45240	45240	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	3352.4	3352.4	3352.4	3352.4	3352.4	3352.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	0	67000	67000	67000	67000	67000	67000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1484650	1484650	1484440.29	1484440.29	1484440.29	1484440.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	S272	APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD UBR	SISTEMA DIF JALISCO,?			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	3500000	3500000	3499601.23	3499601.23	3499601.23	3499601.23	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	460622845.53	935751131.79	508290496.45	508290496.45	474195171.43	474195171.43	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	589881.67	589881.67	589881.67	589881.67	589881.67	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248370636.77	96200546.13	96200546.13	96200546.13	96200546.13	96200546.13	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	194593810.37	218656544.32	218656544.32	218656544.32	218656544.32	218656544.32	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62411451.64	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	37831661.76	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	24935489.05	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	13419692.35	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	67364803.71	459247978.5	459247978.5	459247978.5	179035504.06	179035504.06	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	169560449.62	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	3097670.37	15747909.03	15747909.03	15747909.03	15747909.03	15747909.03	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2701264.13	159440.65	159440.65	159440.65	157440.65	157440.65	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2806606.65	178862.95	178862.95	178862.95	173862.95	173862.95	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40567.84	9685	9685	9685	7685	7685	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76064.7	16196.47	16196.47	16196.47	6196.47	6196.47	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20283.92	1708.02	1708.02	1708.02	708.02	708.02	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	363606863.76	1193674977.88	1193674977.88	1193674977.88	1193674977.88	1193674977.88	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52097658.4	83224314.06	83224314.06	83224314.06	83224314.06	83224314.06	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3280471.89	2433781.47	2433781.47	2433781.47	433781.47	433781.47	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1167082.67	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	28052484.97	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	10141.96	16309.15	16309.15	16309.15	6309.15	6309.15	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	41258.51	33456.8	33456.8	33456.8	3456.8	3456.8	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485764.21	324634.2	324634.2	324634.2	124634.2	124634.2	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	557807.8	152931	152931	152931	52931	52931	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	117366.72	15566	15566	15566	5566	5566	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1852236.3	279154.59	279154.59	279154.59	79154.59	79154.59	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONIA CELULAR	480728.9	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	541837.46	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	299814.09	247887.21	247887.21	247887.21	47887.21	47887.21	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50709.8	45334.85	45334.85	45334.85	15334.85	15334.85	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	458416.59	11430.29	11430.29	11430.29	430.29	430.29	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2634573.06	2422386.49	2422386.49	2422386.49	422386.49	422386.49	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1219020.27	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	502027.02	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10737943.84	33801.9	33801.9	33801.9	3801.9	3801.9	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	30673282.67	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1411678067.2	819939893.78	819939893.78	819939893.78	819939893.78	819939893.78	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	396285.74	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	59433230.87	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2299486.63	222932.26	222932.26	222932.26	932.26	932.26	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	169032.67	11832.8	11832.8	11832.8	1832.8	1832.8	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28735.55	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	755659.33	171678.62	171678.62	171678.62	71678.62	71678.62	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54255135.49	25067893.46	25067893.46	25067893.46	10067893.46	10067893.46	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	76064.7	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6082699.75	1273818	1273818	1273818	273818	273818	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	0	146083.91	146083.91	146083.91	146083.91	146083.91	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	348832.74	214567.57	214567.57	214567.57	14567.57	14567.57	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3170759.58	786608.66	786608.66	786608.66	486608.66	486608.66	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	292088.45	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	741627.45	16079	16079	16079	6079	6079	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	395 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	31580.56	31580.56	31580.56	11580.56	11580.56	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138694822.4	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1042912.28	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7599170.13	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	186181.23	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17058.78	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25351.52	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	12968027.33	12968027.33	12968027.33	12968027.33	12968027.33	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5881438.4	78926974.97	78926974.97	78926974.97	78926974.97	78926974.97	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	60616.8	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-04 MODIFICADO			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	1686129.03	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11662.95	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9595.58	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9660.89	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12853.07	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10494.77	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21447.83	34380.55	34380.55	34380.55	34380.55	34380.55	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16475.79	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24474.65	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20549.66	7980	7980	7980	7980	7980	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTRÓFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10568.6	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	803825.72	1007997.34	1007997.34	1007997.34	1007997.34	1007997.34	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	927094.34	4544151.77	4544151.77	4544151.77	4544151.77	4544151.77	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	471489.78	27226.46	27226.46	27226.46	27226.46	27226.46	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	389064.49	96933.27	96933.27	96933.27	96933.27	96933.27	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1330463.4	1629953.06	1629953.06	1629953.06	1629953.06	1629953.06	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1304228.49	246256.31	246256.31	246256.31	246256.31	246256.31	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	351780.34	416933.11	416933.11	416933.11	416933.11	416933.11	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	386861.37	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1145978.72	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-04			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	775631.56	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA38			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6455867	6455867	6455867	6455867	6455867	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA38			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14422367	14422367	14422367	14251396.59	8623155.4	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	S274	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA35			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6455867	6455867	6455867	6455867	6455867	6455867	6455867	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	S047	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO43			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA AGUA LIMPIA	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO41			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	24923411	23183776	22993776	23183776	22896395	22896395	22896395	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA APAUR	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO42			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	75263252	63883396	58288755	59235004	57905443	57905443	57905443	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA APARURAL	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	723989	723989	723989	723989	723989	723989	723989	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	723989	723989	723989	723989	723989	723989	723989	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	U010	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO044			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	N/A	CIFRAS PRELIMINARES, CULTURA DEL AGUA
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	976981	976981	976981	976981	976981	976981	976981	976981	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	Programa Empleo Temporal	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	976981	976981	976981	976981	976981	976981	976981	976981	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES	U008	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 10	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2500000	2500000	2500000	2500000	745973.18	745973.18	745973.18	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES	U008	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 10			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	2500000	2500000	2500000	2500000	745973.18	745973.18	745973.18	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS	S248	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 40			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	57553001	54053001	54053001	54053001	53179338.73	53179338.73	53179338.73	53179338.73	N/A	Reporte Cuarto Trimentre
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AJUSTE DEL GASTO PÚBLICO GASTO DE INVERSIÓN.	R134	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 9	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	37129334.2	37129334.2	37129334.2	436886.1	436886.1	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AJUSTE DEL GASTO PÚBLICO GASTO DE INVERSIÓN.	R134	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 9			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0	37129334.2	37129334.2	37129334.2	436886.1	436886.1	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$0	\$943		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	4095835.98	1935454.52	1935446.48	1935446.48	1935446.48	1935446.48	1935446.48	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	4095835.98	1935454.52	1935446.48	1935446.48	1935446.48	1935446.48	1935446.48	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMAS REGIONALES	DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	40000000	39560001	38542363.75	37569370.57	37569370.57	37569370.57	37569370.57	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	Programas Regionales	DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD4	\$46,978			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	40000000	39560001	38542363.75	37569370.57	37569370.57	37569370.57	37569370.57	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$42,340			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	9011738	8645880	8972342.4	8972342.4	8611142.4	8611142.4	8611142.4	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	1414620	1414620	1414620	1414620	1414620	1414620	1414620	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	1225380	1223858	1223858	1223858	1223858	1223858	1223858	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	2731858	2731858	2731858	2731858	2731858	2731858	2731858	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2141880	1813544	2140006.4	2140006.4	1778806.4	1778806.4	1778806.4	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	COMISARI_2A DE LA POLIC_2A PREVENTIVA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	1498000	1462000	1462000	1462000	1462000	1462000	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DIRECCI_2N GENERAL DE OBRAS P_2BLICAS*	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	3207831	291621	2745677.84	2745677.84	2745677.84	123080.05	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DIRECCI_2N GENERAL DE OBRAS P_2BLICAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	152000	152000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DIRECCI_2N GENERAL DE OBRAS P_2BLICAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	6541	6541	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DIRECCI_2N GENERAL DE OBRAS P_2BLICAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	133080	133080	123080.05	123080.05	123080.05	123080.05	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DIRECCI_2N GENERAL DE OBRAS P_2BLICAS*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	2916210	0	2622597.79	2622597.79	2622597.79	0	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	\$0	\$40,196		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3500000	3459804	3459804	3459804	3459804	3459804	3459804	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3500000	3459804	3459804	3459804	3459804	3459804	3459804	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 4..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8901000	8901000.01	8901000.01	8901000.01	8901000.01	8901000.01	8901000.01	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 4..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8901000	8901000.01	8901000.01	8901000.01	8901000.01	8901000.01	8901000.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA_22222			2 - GASTO DE INVERSIÓN	425 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1111715370.52	1111715370.52	770433500.5	770368738.55	3731917.2	3731917.2	3731917.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SISTEMA DIF JALISCO.,7			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	21215083	21215083	20861037.14	0	0	0	N/A	se tuvo un cambio de partidas de origen 4413 y cambio a 6226
Jalisco	Yahualica de González Gallo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	N/A	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	N/A	NINGUNA
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016 CONVENIO B	DIRECCI_2N GENERAL DE OBRAS P_2BLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	25050000	25050000	25042602.38	1691695.36	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016 CONVENIO B	DIRECCI_2N GENERAL DE OBRAS P_2BLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	32634762	32634762	32608131.36	1171134.79	581222.61	581222.61	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016 Convenio B	DIRECCI_2N GENERAL DE OBRAS P_2BLICAS	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	57684762	57684762	57650733.74	2862830.15	581222.61	581222.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA31			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	55000000	55000000	55000000	54111256.81	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA32			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6843163.85	6843163.85	6843163.85	6843163.85	2007477.98	2007477.98	2007477.98	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA32			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12000000	12000000	12000000	12000000	3528015.2	3528015.2	3528015.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA32			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	104774111.66	104774111.66	104774111.66	104774111.66	39806419.09	39806419.09	39806419.09	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$2,132			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	17309706	17161356.5	17117811.16	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	17309706	17161356.5	17117811.16	0	0	0	N/A	
Jalisco	Chapala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 3.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	N/A	
Jalisco	Chapala	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 3.			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA29			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	227195436.35	2228770.35	2228770.35	2228770.35	0	0	0	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 4	\$11,645	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4000000	4000000	4000000	4000000	3936165.26	3936165.26	3936165.26	N/A	
Jalisco	Juanacatlán	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	JUANACATLAN 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4000000	4000000	4000000	4000000	3936165.26	3936165.26	3936165.26	N/A	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende?	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3120000	3120000	3120000	3120000	3120000	3120000	3120000	N/A	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	N/A	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	4945000	N/A	NINGUNA
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JULOTLóN 30.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	990008.6	990008.6	990008.6	990008.6	990008.6	990008.6	990008.6	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JULOTLóN 30.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	990008.6	990008.6	990008.6	990008.6	990008.6	990008.6	990008.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA34			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21065700.01	21065700.01	21065700.01	20969861.13	18301200.74	18301200.74	18301200.74	N/A	

Fideicomisos Nivel Financiero

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Jalisco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	281701.8	281701.8	281701.8	281701.8	271749	271749	271749	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96488.32	96488.32	96488.32	96488.32	31236	31236	31236	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	26180.76	26180.76	26180.76	26180.76	11175	11175	11175	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	275708.24	275708.24	275708.24	275708.24	124950	124950	124950	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1563751.12	1563751.12	1563751.12	1563751.12	523020	523020	523020	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	89141.56	89141.56	89141.56	89141.56	48639	48639	48639	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	332937.03	332937.03	332937.03	332937.03	287511	287511	287511	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13096704.75	13096704.75	13096704.75	13096704.75	10447410	10447410	10447410	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17502384	17502384	17502384	17502384	15000000	15000000	15000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30302619.67	30302619.67	30302619.67	30302619.67	16356438	16356438	16356438	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4137914.06	4137914.06	4137914.06	4137914.06	3222776	3222776	3222776	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	21491153	21491153	21491153	21491153	6416202	6416202	6416202	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2211400.09	2211400.09	2211400.09	2211400.09	2174202	2174202	2174202	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5619845.94	5619845.94	5619845.94	5619845.94	2905398	2905398	2905398	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2938431.92	2938431.92	2938431.92	2938431.92	2042910	2042910	2042910	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5158345.44	5158345.44	5158345.44	5158345.44	3347479	3347479	3347479	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3265972.84	3265972.84	3265972.84	3265972.84	2756528	2756528	2756528	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	2534062.01	2534062.01	2534062.01	2534062.01	381367	381367	381367	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (EQUIPAMIENTO JUSTICA PENAL). BONO CUPON "0" O POTENCIACI,N			1 - GASTO CORRIENTE	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	4157010.45	4157010.45	4157010.45	4157010.45	2651053	2651053	2651053	N/A	

900

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA27			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	245958125.69	245958125.69	245958125.69	237807047.84	226088339.94	221892883.82	221892883.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	115081753	115081753	115081753	115081753	69000043	69000043	69000043	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U089	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	245958125.69	245958125.69	245958125.69	237807047.84	226088339.94	221892883.82	221892883.82	0	

Indicador FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Coordinadora del Fondo										
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	5 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la disminución del rezago educativo.	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más	IRTn15+ = IAn15+ + ISPh15+ + ISSn15+ Dónde: IRTn15+=Índice del rezago total de la población de 15 años y más del año (n) IAn15+ = Índice de la población analfabeta de 15 años y más del año (n) ISPh15+= Índice de la población sin primaria terminada de 15 años y más del año (n) ISSn15+= Índice de la población sin secundaria terminada de 15 años y más en el año (n)	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	32.74		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.30	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.20	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria indígena	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.90	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Cursos comunitarios	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria Total	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.60	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres Primaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.70	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres Primaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.40	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria general	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.80	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Técnica	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.80	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria General	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato tecnológico	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.60	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Profesional medio	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Total media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.20	N/A	N/A		Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	5 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Telesecundaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.30	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Total	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Hombres	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.90	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Mujeres	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.10	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato general	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.40	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Propósito	Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación básica.	Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen secundaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel secundaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin secundaria concluida en el año t -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	3.37		Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel primaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin primaria concluida en el año t -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	8.62		Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan	(Número de personas atendidas en el Programa que se alfabetizan en el año t / El número de personas de 15 años y más en analfabetismo en el año t-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	5.97		Administración Pública Federal
Componente	Servicio de Educación Básica otorgado en Plazas Comunitarias con el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic s) y en círculos de estudio en localidades mediante el Modelo educativo del INEA	Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación	(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.00	97.00	Estatal
Componente		Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación	(Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidades con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.00	16.00	12.00	75.00	Estatal
	Estudios de nivel intermedio otorgados a personas de 15 años y más con nivel inicial concluido.	Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio	(Número de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan al nivel intermedio en el año t/número de personas que concluyen nivel inicial en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	92.90		Administración Pública Federal
Actividad	Vinculación de módulos	Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa	(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa)	Módulo	Gestión-Eficacia-Trimestral	86,596.00	86,596.00	33,013.00	38.12	Estatal
	Formación de figuras solidarias	Porcentaje de asesores con formación continua	(Asesores que tienen mas de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con mas de un año de servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	24.00	24.00	Estatal
	Acreditación de servicios educativos	Porcentaje de exámenes acreditados	(Número de exámenes acreditados /El numero de exámenes presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	78.00	97.50	Estatal
	Entrega de certificados	Porcentaje de certificados entregados	(Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	43.00	53.75	Estatal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,319.7	1,714.2	1,456.9	85.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,957.8	1,456.9	1,456.9	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio										
Sin información										
Indice de rezago educativo de la población de 15 años y más										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres media superior										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres media superior										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria indígena										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Cursos comunitarios										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria Total										
Sin información										

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	5 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos		
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo				
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres Primaria <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres Primaria <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria general <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Técnica <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria General <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato tecnológico <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Profesional medio <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Total media superior <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Telesecundaria <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Total <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Hombres <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Mujeres <small>Sin información</small>												
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato general <small>Sin información</small>												
Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen secundaria <small>Sin información</small>												
Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria <small>Sin información</small>												
Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan <small>Sin información</small>												
Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación <small>Sin información</small>												
Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación <small>Sin información</small>												
Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio <small>Sin información</small>												
Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa <small>Sin información</small>												
Porcentaje de asesores con formación continua <small>Sin información</small>												
Porcentaje de exámenes acreditados <small>Sin información</small>												
Porcentaje de certificados entregados <small>Sin información</small>												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	5 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la disminución del rezago educativo.	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más	IRTn15+ = IAn15+ + ISPh15+ + ISn15+ Dónde: IRTn15+=Índice del rezago total de la población de 15 años y más del año (n) IAn15+ = Índice de la población analfabeta de 15 años y más del año (n) ISPh15+= Índice de la población sin primaria terminada de 15 años y más del año (n) ISn15+= Índice de la población sin secundaria terminada de 15 años y más en el año (n)	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	32.74		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.30	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.20	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria indígena	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.90	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Cursos comunitarios	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria Total	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.60	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres Primaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.70	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres Primaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.40	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria general	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.80	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Técnica	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.80	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria General	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	5 - Educación	Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Realizado al periodo		Avance % al periodo		
						Anual	al periodo			
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato tecnológico	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.60	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Profesional medio	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Total media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.20	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Telesecundaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.30	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Total	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Hombres	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.90	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Mujeres	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.10	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato general	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.40	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Propósito	Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación básica.	Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen secundaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel secundaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin secundaria concluida en el año t -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	3.37		Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel primaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin primaria concluida en el año t -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	8.62		Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan	(Número de personas atendidas en el Programa que se alfabetizan en el año t / El número de personas de 15 años y más en analfabetismo en el año t-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	5.97		Administración Pública Federal
Componente	Servicio de Educación Básica otorgado en Plazas Comunitarias con el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic s) y en círculos de estudio en localidades mediante el Modelo educativo del INEA	Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación	(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.00	97.00	Estatel
Nacional										
						100.00	100.00	97.00	97.00	14 - JALISCO
Componente		Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación	(Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidades con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.00	16.00	12.00	75.00	Estatel
Nacional										
						16.00	16.00	12.00	75.00	14 - JALISCO
Estudios de nivel intermedio otorgados a personas de 15 años y más con nivel inicial concluido.		Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio	(número de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan al nivel intermedio en el año t/número de personas que concluyen nivel inicial en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	92.90		Administración Pública Federal
Actividad	Vinculación de módulos	Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa	(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa)	Módulo	Gestión-Eficacia-Trimestral	86,596.00	86,596.00	33,013.00	38.12	Estatel
Nacional										
						86,596.00	86,596.00	33,013.00	38.12	14 - JALISCO
Formación de figuras solidarias		Porcentaje de asesores con formación continua	(Asesores que tienen mas de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con mas de un año de servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	24.00	24.00	Estatel

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	5 - Educación	Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos				
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo		Avance % al periodo	
						Anual	al periodo				
Nacional											
							100.00	100.00	24.00	24.00	14 - JALISCO
	Acreditación de servicios educativos	Porcentaje de exámenes acreditados	(Número de exámenes acreditados /(El numero de exámenes presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		80.00	80.00	78.00	97.50	Estatat
Nacional											
							80.00	80.00	78.00	97.50	14 - JALISCO
	Entrega de certificados	Porcentaje de certificados entregados	(Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		80.00	80.00	43.00	53.75	Estatat
Nacional											
							80.00	80.00	43.00	53.75	14 - JALISCO
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,319.7	1,714.2	1,456.9	85.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,957.8	1,456.9	1,456.9	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio											
Sin información											
Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres media superior											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres media superior											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria indígena											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Cursos comunitarios											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria Total											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres Primaria											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres Primaria											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria general											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Técnica											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria General											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato tecnológico											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Profesional medio											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Total media superior											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Telesecundaria											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Total											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Hombres											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Mujeres											
Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato general											
Sin información											
Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen secundaria											
Sin información											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	5 - Educación	Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo		Avance % al periodo
						Anual	al periodo			
Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria										
Sin información										
Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan										
Sin información										
Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación										
14 - JALISCO A pesar de que durante el mes de noviembre se tuvieron en operación 142 Plazas Comunitarias, al cierre del cuarto trimestre cuatro plazas comunitarias cambiaron su estatus a “Suspensión temporal” por causas que tienen que ver con las administraciones municipales quienes requirieron los espacios físicos, dando como resultado la cifra que se reporta en este trimestre.										
Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación										
14 - JALISCO La Operación del Programa Especial de Certificación, para el cual no es necesario recibir asesoría en un círculo de estudios, provocó que disminuyeran la cantidad de círculos de estudios que iniciaron operación durante el presente ejercicio ya que la población objetivo prefirió acreditar su nivel mediante esta opción de certificación.										
Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio										
Sin información										
Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa										
14 - JALISCO Al bajar los índices de incorporación y acreditación de personas inscritas en el Programa Regular por la operación del Programa Especial de Certificación, los índices de vinculación de material educativo “Módulos” se vieron afectados durante este ejercicio, aunado a esto, las cantidades de los requerimientos en los títulos no fueron suministrados al 100%, provocando déficit de los mismos, por último el retraso en la entrega de este material por parte de Oficinas Centrales.										
Porcentaje de asesores con formación continua										
14 - JALISCO El abandono en los círculos de estudios de los educandos con el objetivo de incorporarse al PEC, decrementó la participación de los asesores en la formación continua, aunado a la poca asistencia de los mismos a lo eventos de formación, a pesar de que por parte de Oficinas Centrales se pusieron a disposición recursos para llevar a cabo las formaciones, las mismas no resultaron suficientes conforme a lo programado.										
Porcentaje de exámenes acreditados										
14 - JALISCO Se mantiene la tendencia presentada en el tercer trimestre de este ejercicio, la presentación de exámenes en el Programa Regular bajo sus índices, no así en el Programa Especial de Certificación.										
Porcentaje de certificados entregados										
14 - JALISCO El resultado obtenido en el cuarto trimestre refleja un incremento de un 170% con respecto al tercer trimestre, lo cual no fue suficiente para cumplir la meta en este indicador, sin embargo se continuan realizando las actividades que aseguren la entrega de todos los certificados a los usuarios que concluyeron su primaria y secundaria en el ejercicio 2016.										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	5 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo		Avance % al periodo
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la disminución del rezago educativo.	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más	IRTn15+ = IAn15+ + ISPh15+ + ISSn15+ Dónde: IRTn15+=Índice del rezago total de la población de 15 años y más del año (n) IAn15+ = Índice de la población analfabeta de 15 años y más del año (n) ISPh15+= Índice de la población sin primaria terminada de 15 años y más del año (n) ISSn15+= Índice de la población sin secundaria terminada de 15 años y más en el año (n)	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	32.74		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.30	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.20	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria indígena	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.90	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Cursos comunitarios	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria Total	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.60	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres Primaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.70	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres Primaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.40	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria general	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.80	N/A	N/A		Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	5 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Técnica	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.80	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria General	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato tecnológico	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.60	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Profesional medio	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.50	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Total media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.20	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Telesecundaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.30	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Total	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Hombres	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.90	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Mujeres	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.10	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Fin		Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato general	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.40	N/A	N/A		Administración Pública Federal
Propósito	Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación básica.	Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen secundaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel secundaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin secundaria concluida en el año t -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	3.37		Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	5 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Propósito		Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel primaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin primaria concluida en el año t -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	8.62		Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan	(Número de personas atendidas en el Programa que se alfabetizan en el año t / El número de personas de 15 años y más en analfabetismo en el año t-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	5.97		Administración Pública Federal
Componente	Servicio de Educación Básica otorgado en Plazas Comunitarias con el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic s) y en círculos de estudio en localidades mediante el Modelo educativo del INEA	Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación	(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.00	97.00	Estatal
14-JALISCO										
						100.00	100.00	97.00	97.00	0 - Cobertura estatal
Componente		Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación	(Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidades con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.00	16.00	12.00	75.00	Estatal
14-JALISCO										
						16.00	16.00	12.00	75.00	0 - Cobertura estatal
	Estudios de nivel intermedio otorgados a personas de 15 años y más con nivel inicial concluido.	Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio	(número de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan al nivel intermedio en el año t/ número de personas que concluyen nivel inicial en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	92.90		Administración Pública Federal
Actividad	Vinculación de módulos	Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa	(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/ Número de beneficiarios del Programa)	Módulo	Gestión-Eficacia-Trimestral	86,596.00	86,596.00	33,013.00	38.12	Estatal
14-JALISCO										
						86,596.00	86,596.00	33,013.00	38.12	0 - Cobertura estatal
	Formación de figuras solidarias	Porcentaje de asesores con formación continua	(Asesores que tienen mas de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con mas de un año de servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	24.00	24.00	Estatal
14-JALISCO										
						100.00	100.00	24.00	24.00	0 - Cobertura estatal
	Acreditación de servicios educativos	Porcentaje de exámenes acreditados	(Número de exámenes acreditados /El numero de exámenes presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	78.00	97.50	Estatal
14-JALISCO										
						80.00	80.00	78.00	97.50	0 - Cobertura estatal
	Entrega de certificados	Porcentaje de certificados entregados	(Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	43.00	53.75	Estatal
14-JALISCO										
						80.00	80.00	43.00	53.75	0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio										
Sin información										
Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres media superior										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres media superior										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria indígena										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Cursos comunitarios										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria Total										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres Primaria										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres Primaria										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria general										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Técnica										
Sin información										
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria General										
Sin información										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-010	FAETA Educación de Adultos	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	5 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato tecnológico Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Profesional medio Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Total media superior Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Telesecundaria Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Total Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Hombres Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Mujeres Sin información											
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato general Sin información											
Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen secundaria Sin información											
Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria Sin información											
Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan Sin información											
Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación 0 - Cobertura estatal. A pesar de que durante el mes de noviembre se tuvieron en operación 142 Plazas Comunitarias, al cierre del cuarto trimestre cuatro plazas comunitarias cambiaron su estatus a "Suspensión temporal" por causas que tienen que ver con las administraciones municipales quienes requirieron los espacios físicos, dando como resultado la cifra que se reporta en este trimestre.											
Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación 0 - Cobertura estatal. La Operación del Programa Especial de Certificación, para el cual no es necesario recibir asesoría en un círculo de estudios, provocó que disminuyeran la cantidad de círculos de estudios que iniciaron operación durante el presente ejercicio ya que la población objetivo prefirió acreditar su nivel mediante esta opción de certificación.											
Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio Sin información											
Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa 0 - Cobertura estatal. Al bajar los índices de incorporación y acreditación de personas inscritas en el Programa Regular por la operación del Programa Especial de Certificación, los índices de vinculación de material educativo "Módulos" se vieron afectados durante este ejercicio, aunado a esto, las cantidades de los requerimientos en los títulos no fueron suministrados al 100%, provocando déficit de los mismos, por último el retraso en la entrega de este material por parte de Oficinas Centrales.											
Porcentaje de asesores con formación continua 0 - Cobertura estatal. El abandono en los círculos de estudios de los educandos con el objetivo de incorporarse al PEC, decrementó la participación de los asesores en la formación continua, aunado a la poca asistencia de los mismos a lo eventos de formación, a pesar de que por parte de Oficinas Centrales se pusieron a disposición recursos para llevar a cabo las formaciones, las mismas no resultaron suficientes conforme a lo programado.											
Porcentaje de exámenes acreditados 0 - Cobertura estatal. Se mantiene la tendencia presentada en el tercer trimestre de este ejercicio, la presentación de exámenes en el Programa Regular bajo sus índices, no así en el Programa Especial de Certificación.											
Porcentaje de certificados entregados 0 - Cobertura estatal. El resultado obtenido en el cuarto trimestre refleja un incremento de un 170% con respecto al tercer trimestre, lo cual no fue suficiente para cumplir la meta en este indicador, sin embargo se continúan realizando las actividades que aseguren la entrega de todos los certificados a los usuarios que concluyeron su primaria y secundaria en el ejercicio 2016.											

Indicador FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Actividad	Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.88	88.88	16.00	18.00	Estatat
Actividad		Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	64.26	64.26	30.42	47.34	Estatat
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Absorción de Educación Profesional Técnica	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.14	11.14	12.17	109.25	Estatat
Componente		Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.89	88.89	88.89	100.00	Estatat
Propósito	Los alumnos concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.20	51.20	49.97	97.60	Estatat
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato en las Entidades Federativas.	Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/ MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	38.10	N/A	N/A		Administración Pública Federal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						4,054.2	2,805.7	2,821.2	100.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,075.6	2,821.2	2,821.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA Sin información										
Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa Sin información										
Absorción de Educación Profesional Técnica Sin información										
Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Sin información										
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP Sin información										
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB) Sin información										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Actividad	Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.88	88.88	16.00	18.00	Estatat
Nacional										
Actividad		Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88.88	88.88	16.00	18.00	14 - JALISCO
Nacional										
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Absorción de Educación Profesional Técnica	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.26	64.26	30.42	47.34	14 - JALISCO
Nacional										
Componente		Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.14	11.14	12.17	109.25	14 - JALISCO
Nacional										
Propósito	Los alumnos concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.14	11.14	12.17	109.25	14 - JALISCO
Nacional										
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato en las Entidades Federativas.	Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/ MTEMs)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMs: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	88.89	88.89	88.89	100.00	14 - JALISCO
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						4,054.2	2,805.7	2,821.2	100.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,075.6	2,821.2	2,821.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA										
14 - JALISCO										
Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa										
14 - JALISCO Se solicitó la modificación de la meta a la SEPAF, a 4500 alumnos tutoriados, por lo que lo alcanzado real es del 98.56%.										
Absorción de Educación Profesional Técnica										
14 - JALISCO										
Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).										
14 - JALISCO										
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP										
14 - JALISCO Se programo la meta considerando el total de alumnos inscritos y reinscritos a primer semestre, pero se ajustó la meta a alcanzar considerando los alumnos que se inscribieron en la misma generación.										
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)										
Sin información										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Actividad	Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.88	88.88	16.00	18.00	Estatat
14-JALISCO										
Actividad		Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Número de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88.88 64.26	88.88 64.26	16.00 30.42	18.00 47.34	0 - Cobertura estatal Estatat
14-JALISCO										
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Absorción de Educación Profesional Técnica	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.26 11.14	64.26 11.14	30.42 12.17	47.34 109.25	0 - Cobertura estatal Estatat
14-JALISCO										
Componente		Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.14 88.89	11.14 88.89	12.17 88.89	109.25 100.00	0 - Cobertura estatal Estatat
14-JALISCO										
Propósito	Los alumnos concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.89 51.20	88.89 51.20	88.89 49.97	100.00 97.60	0 - Cobertura estatal Estatat
14-JALISCO										
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato en las Entidades Federativas.	Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	51.20 38.10	51.20 N/A	49.97 N/A	97.60	0 - Cobertura estatal Administración Pública Federal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA										
0 - Cobertura estatal										
Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa										
0 - Cobertura estatal Se solicitó la modificación de la meta a la SEPAP, a 4500 alumnos tutoriados, por lo que lo alcanzado real es del 98.56%.										
Absorción de Educación Profesional Técnica										
0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).										
0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP										
0 - Cobertura estatal Se programo la meta considerando el total de alumnos inscritos y reinscritos a primer semestre, pero se ajustó la meta a alcanzar considerando los alumnos que se inscribieron en la misma generación.										
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)										
Sin información										

Indicador FAFEF

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-012	FAFEF		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Componente	Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	95.85	N/A	Estatat			
Propósito	Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimientos de sus finanzas públicas estatales.	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	7.92	7.92	17.36	219.19	Estatat			
Propósito		Índice de Impulso al Gasto de Inversión	{ Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible }*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.68	3.68	11.74	319.02	Estatat			
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de <i>llllllllll</i> . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Índice de Impacto de Dueda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.65	18.65	21.07	112.98	Estatat			
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	95.22	N/A	Estatat			
PRESUPUESTO													
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %				
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo				
PRESUPUESTO ORIGINAL						33,995.2	25,496.4	25,496.4	100.0				
PRESUPUESTO MODIFICADO						33,995.2	25,496.4	25,496.4	100.0				
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de avance en las metas Sin información													
Índice de Fortalecimiento Financiero Sin información													
Índice de Impulso al Gasto de Inversión Sin información													
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información													
Índice de Impacto de Dueda Pública Sin información													
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-012	FAFEF		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Componente	Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	95.85	N/A	Estatat	
Nacional											
						NaN	NaN	95.85	N/A	14 - JALISCO	
Propósito	Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimientos de sus finanzas públicas estatales.	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	7.92	7.92	17.36	219.19	Estatat	
Nacional											
						7.92	7.92	17.36	219.19	14 - JALISCO	
Propósito		Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.68	3.68	11.74	319.02	Estatat	
Nacional											
						3.68	3.68	11.74	319.02	14 - JALISCO	
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de <i>uuuuuuu</i> . Es la menor calificación crediticia quirografiaia otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Fin		Índice de Impacto de Dueda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Porcentaje	Éstratégico-Eficacia-Anual	18.65	18.65	21.07	112.98	Estatat	
Nacional											
						18.65	18.65	21.07	112.98	14 - JALISCO	
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	95.22	N/A	Estatat	
Nacional											
						NaN	NaN	95.22	N/A	14 - JALISCO	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						33,995.2	25,496.4	25,496.4	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO						33,995.2	25,496.4	25,496.4	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de avance en las metas 14 - JALISCO Cierre preliminar											
Índice de Fortalecimiento Financiero 14 - JALISCO Cierre preliminar a la cuenta pública											
Índice de Impulso al Gasto de Inversión 14 - JALISCO Cierre preliminar a la cuenta publica											
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información											
Índice de Impacto de Dueda Pública 14 - JALISCO Cierre preliminar a la cuenta pública											
Índice en el Ejercicio de Recursos 14 - JALISCO Cierre preliminar a la cuenta publica											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-012	FAFEF	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Componente	Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	95.85	N/A	Estatal
14-JALISCO										
								95.85	N/A	0 - Cobertura estatal
Propósito	Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimientos de sus finanzas públicas estatales.	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	7.92	7.92	17.36	219.19	Estatal
14-JALISCO										
						7.92	7.92	17.36	219.19	0 - Cobertura estatal
Propósito		Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.68	3.68	11.74	319.02	Estatal
14-JALISCO										
						3.68	3.68	11.74	319.02	0 - Cobertura estatal
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de <i>iiiiiii</i> . Es la menor calificación crediticia quirografíaia otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Índice de Impacto de Dueda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.65	18.65	21.07	112.98	Estatal
14-JALISCO										
						18.65	18.65	21.07	112.98	0 - Cobertura estatal
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	95.22	N/A	Estatal
14-JALISCO										
								95.22	N/A	0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de avance en las metas 0 - Cobertura estatal Cierre preliminar										
Índice de Fortalecimiento Financiero 0 - Cobertura estatal Cierre preliminar a la cuenta pública										
Índice de Impulso al Gasto de Inversión 0 - Cobertura estatal Cierre preliminar a la cuenta publica										
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información										
Índice de Impacto de Dueda Pública 0 - Cobertura estatal Cierre preliminar a la cuenta pública										
Índice en el Ejercicio de Recursos 0 - Cobertura estatal Cierre preliminar a la cuenta publica										

Indicador FAIS ENTIDADES

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Actividad	Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	71.88	71.88	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio		Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	44.99	44.99	40.92	90.95	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	45.00	38.45	85.44	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.00	46.00	161.65	351.41	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	30.00	28.08	93.60	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.00	1.00	1.24	124.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.00	1.00	1.17	117.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.00	2.00	0.78	39.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.00	6.00	5.92	98.67	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	4.00	4.00	1.16	29.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.00	6.00	0.75	12.50	Administración Pública Federal
		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.01	2.01	11.00	547.26	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	12.00	12.73	106.08	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	90.00	N/A	Estatad
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	9.00	N/A	Estatad
Actividad		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	96.88	96.88	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal

PRESUPUESTO					
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,444.9	6,700.5	6,700.5	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,444.9	6,700.5	6,700.5	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.					
Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:					
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información					
Porcentaje de población en pobreza extrema Sin información					
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información					
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información					
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE Sin información					
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE Sin información					
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE Sin información					
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE Sin información					
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE Sin información					
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE Sin información					
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Sin información					
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Sin información					
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Sin información					
Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos:					
Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Actividad	Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	71.88	71.88	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio		Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema 2016/(Población total 2016)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	44.99	44.99	40.92	90.95	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	45.00	38.45	85.44	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.00	46.00	161.65	351.41	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	30.00	28.08	93.60	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.00	1.00	1.24	124.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.00	1.00	1.17	117.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.00	2.00	0.78	39.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.00	6.00	5.92	98.67	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	4.00	4.00	1.16	29.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.00	6.00	0.75	12.50	Administración Pública Federal
		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.01	2.01	11.00	547.26	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	12.00	12.73	106.08	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	90.00	N/A	Estatal
Nacional										
						NaN	NaN	90.00	N/A	14 - JALISCO
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	9.00	N/A	Estatal
Nacional										
						NaN	NaN	9.00	N/A	14 - JALISCO

Actividad		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatat
Nacional										
						NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	96.88	96.88	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,444.9	6,700.5	6,700.5	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,444.9	6,700.5	6,700.5	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información										
Porcentaje de población en pobreza extrema Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 14 - JALISCO SE REGISTRARON 170 PROYECTOS DIRECTOS										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 14 - JALISCO SE CAPTURARON EN TOTAL 11 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 14 - JALISCO NO HUBO OTROS PROYECTOS										
Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-003	FAIS Entidades	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Actividad	Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	71.88	71.88	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social)/ (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio		Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	44.99	44.99	40.92	90.95	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	45.00	38.45	85.44	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.00	46.00	161.65	351.41	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	30.00	28.08	93.60	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.00	1.00	1.24	124.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.00	1.00	1.17	117.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.00	2.00	0.78	39.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.00	6.00	5.92	98.67	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	4.00	4.00	1.16	29.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.00	6.00	0.75	12.50	Administración Pública Federal
		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.01	2.01	11.00	547.26	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	12.00	12.73	106.08	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	90.00	N/A	Estatal
14-JALISCO										
								90.00	N/A	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	9.00	N/A	Estatal
14-JALISCO										
								9.00	N/A	0 - Cobertura estatal

Actividad		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal
14-JALISCO										
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	96.88	96.88	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/ Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información										
Porcentaje de población en pobreza extrema Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE Sin información										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 0 - Cobertura estatal SE REGISTRARON 170 PROYECTOS DIRECTOS										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 0 - Cobertura estatal SE CAPTURARON EN TOTAL 11 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 0 - Cobertura estatal NO HUBO OTROS PROYECTOS										
Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información										

Indicador FAIS MUNICIPAL

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional																
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance						
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo							
						Anual	al periodo									
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	54.17	54.17	Administración Pública Federal						
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio		Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal						
Fin		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal						
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal						
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal						
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	42.77	42.77	36.97	86.44	Administración Pública Federal						
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	45.00	43.39	96.42	Administración Pública Federal						
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	27.27	27.27	37.34	136.93	Administración Pública Federal						
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	23.00	23.00	19.46	84.61	Administración Pública Federal						
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.11	14.11	7.20	51.03	Administración Pública Federal						
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	12.00	6.40	53.33	Administración Pública Federal						
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.77	1.77	1.66	93.79	Administración Pública Federal						
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	3.00	2.43	81.00	Administración Pública Federal						
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.43	3.43	3.30	96.21	Administración Pública Federal						
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	3.00	3.26	108.67	Administración Pública Federal						
		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.65	10.65	17.69	166.10	Administración Pública Federal						
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.00	14.00	18.13	129.50	Administración Pública Federal						
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.50	N/A	29.78	N/A	Municipal						
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.00	70.00	67.17	95.95	Municipal						
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	N/A	21.87	N/A	Municipal						

RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	70.42	70.42	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información										
Porcentaje de la población en pobreza extrema Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Sin información										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Sin información										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Sin información										
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	54.17	54.17	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio		Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	42.77	42.77	36.97	86.44	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	45.00	43.39	96.42	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	27.27	27.27	37.34	136.93	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	23.00	23.00	19.46	84.61	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.11	14.11	7.20	51.03	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	12.00	6.40	53.33	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.77	1.77	1.66	93.79	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	3.00	2.43	81.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.43	3.43	3.30	96.21	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	3.00	3.26	108.67	Administración Pública Federal
		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.65	10.65	17.69	166.10	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.00	14.00	18.13	129.50	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.50	N/A	29.78	N/A	Municipal

Sábado 4 de febrero de 2017. Número 38. Sección V

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO Existen 45 proyectos registrados en MIDS, 32 directos, 17 complementarios y 1 especial 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO EL Numerador corresponde a otros proyectos capturados en la MIDS y el denominador corresponde al total de proyectos capturados en la MIDS 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 14 - JALISCO El numerador corresponde a el total de proyectos capturados en la MIDS con incidencia Directa, El denominador corresponde al total de proyectos capturados en el sistema 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO Proyectos registrados en MIDS al cuarto trimestre de 2016 45: 32 Directos, 12 complementarios y 1 especial 14 - JALISCO SE ALCANZARON AL 100 % LAS METAS PLANEADAS 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO El numerador corresponde a el total de proyectos capturados en la MIDS con incidencia complementaria El denominador corresponde al total de proyectos capturados en la MIDS 14 - JALISCO SE ALCANZARON LAS METAS PLANEADAS 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO Proyectos registrados en MIDS al cuarto trimestre de 2016 45: 32 Directos, 12 complementarios y 1 especial 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno				
Clasificación Funcional																	
Finalidad	2 - Desarrollo Social					Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS																	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance							
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo								
						Anual	al periodo										
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	54.17	54.17	Administración Pública Federal							
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio		Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal							
Fin		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal							
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal							
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal							
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	42.77	42.77	36.97	86.44	Administración Pública Federal							
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	45.00	43.39	96.42	Administración Pública Federal							
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	27.27	27.27	37.34	136.93	Administración Pública Federal							
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	23.00	23.00	19.46	84.61	Administración Pública Federal							
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.11	14.11	7.20	51.03	Administración Pública Federal							
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	12.00	6.40	53.33	Administración Pública Federal							
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.77	1.77	1.66	93.79	Administración Pública Federal							
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	3.00	2.43	81.00	Administración Pública Federal							
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.43	3.43	3.30	96.21	Administración Pública Federal							
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	3.00	3.26	108.67	Administración Pública Federal							
		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.65	10.65	17.69	166.10	Administración Pública Federal							
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.00	14.00	18.13	129.50	Administración Pública Federal							
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.50	N/A	29.78		Municipal							
14-JALISCO																	
						0.00		0.00	N/A	83 - Tala							
						0.00		19.52	N/A	16 - Ayotlán							
						0.00		2.22	N/A	120 - Zapopan							
						0.00		89.47	N/A	49 - Jilotlán de los Dolores							
						0.00		0.00	N/A	95 - Teuchitlán							

						0.00		16.00	N/A	109 - Unión de San Antonio
						0.00		0.00	N/A	102 - Tonaya
						0.00		0.34	N/A	67 - Puerto Vallarta
						0.00		100.00	N/A	74 - San Julián
						0.00		100.00	N/A	117 - Cañadas de Obregón
						0.00		0.00	N/A	98 - San Pedro Tlaquepaque
						1.00		0.00	N/A	30 - Chapala
						0.00		0.00	N/A	2 - Acatlán de Juárez
						0.00		0.00	N/A	50 - Jocotepec
						0.00		0.00	N/A	101 - Tonalá
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.00	70.00	67.17	95.95	Municipal
14-JALISCO										
						70.00	70.00	73.00	104.29	98 - San Pedro Tlaquepaque
						0.00	0.00	100.00	N/A	117 - Cañadas de Obregón
						0.00	0.00	96.42	N/A	83 - Tala
						0.00	0.00	54.00	N/A	39 - Guadalajara
						0.00	0.00	90.00	N/A	74 - San Julián
						0.00	0.00	19.52	N/A	16 - Ayotlán
						0.00	0.00	71.11	N/A	120 - Zapopan
						0.00	0.00	0.00	N/A	8 - Arandas
						0.00	0.00	100.00	N/A	95 - Teuchitlán
						0.00	0.00	72.72	N/A	102 - Tonaya
						0.00	0.00	44.81	N/A	67 - Puerto Vallarta
						0.00	0.00	16.00	N/A	109 - Unión de San Antonio
						0.00	0.00	68.42	N/A	49 - Jilotlán de los Dolores
						0.00	0.00	0.00	N/A	84 - Talpa de Allende
						2.00	0.00	0.00	N/A	30 - Chapala
						0.00	0.00	0.00	N/A	69 - Quitupan
						0.00	0.00	0.00	N/A	101 - Tonalá
						0.00	0.00	0.00	N/A	50 - Jocotepec
						0.00	0.00	0.00	N/A	2 - Acatlán de Juárez
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	N/A	21.87	N/A	Municipal
14-JALISCO										
						0.00		0.00	N/A	83 - Tala
						0.00		0.00	N/A	95 - Teuchitlán
						0.00		0.00	N/A	109 - Unión de San Antonio
						0.00		27.00	N/A	39 - Guadalajara
						0.00		10.00	N/A	74 - San Julián
						0.00		100.00	N/A	117 - Cañadas de Obregón
						0.00		27.42	N/A	98 - San Pedro Tlaquepaque
						0.00		0.00	N/A	8 - Arandas
						0.00		27.27	N/A	102 - Tonaya
						0.00		6.17	N/A	67 - Puerto Vallarta
						0.00		26.60	N/A	120 - Zapopan
						0.00		31.57	N/A	49 - Jilotlán de los Dolores
						0.00		6.44	N/A	16 - Ayotlán
						0.00		0.00	N/A	101 - Tonalá
						0.00		0.00	N/A	2 - Acatlán de Juárez
						0.00		0.00	N/A	50 - Jocotepec
						0.00		0.00	N/A	84 - Talpa de Allende

						0.00		0.00	N/A	69 - Quitupan
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	70.42	70.42	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información										
Porcentaje de la población en pobreza extrema Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 83 - Tala 16 - Ayotlán 120 - Zapopan Existen 45 proyectos registrados en MIDS, 32 directos, 17 complementarios y 1 especial 49 - Jilotlán de los Dolores 95 - Teuchitlán 109 - Unión de San Antonio 102 - Tonaya 67 - Puerto Vallarta 74 - San Julián 117 - Cañadas de Obregón 98 - San Pedro Tlaquepaque EL Numerador corresponde a otros proyectos capturados en la MIDS y el denominador corresponde al total de proyectos capturados en la MIDS 30 - Chapala 2 - Acatlán de Juárez 50 - Jocotepec 101 - Tonalá										

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 98 - San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde a el total de proyectos capturados en la MIDS con incidencia Directa, El denominador corresponde al total de proyectos capturados en el sistema 117 - Cañadas de Obregón 83 - Tala 39 - Guadalajara 74 - San Julián 16 - Ayotlán 120 - Zapopan Proyectos registrados en MIDS al cuarto trimestre de 2016 45: 32 Directos, 12 complementarios y 1 especial 8 - Arandas SE ALCANZARON AL 100 % LAS METAS PLANEADAS 95 - Teuchitlán 102 - Tonaya 67 - Puerto Vallarta 109 - Unión de San Antonio 49 - Jilotlán de los Dolores 84 - Talpa de Allende 30 - Chapala 69 - Quitupan 101 - Tonalá 50 - Jocotepec 2 - Acatlán de Juárez
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 83 - Tala 95 - Teuchitlán 109 - Unión de San Antonio 39 - Guadalajara 74 - San Julián 117 - Cañadas de Obregón 98 - San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde a el total de proyectos capturados en la MIDS con incidencia complementaria El denominador corresponde al total de proyectos capturados en la MIDS 8 - Arandas SE ALCANZARON LAS METAS PLANEADAS 102 - Tonaya 67 - Puerto Vallarta 120 - Zapopan Proyectos registrados en MIDS al cuarto trimestre de 2016 45: 32 Directos, 12 complementarios y 1 especial 49 - Jilotlán de los Dolores 16 - Ayotlán 101 - Tonalá 2 - Acatlán de Juárez 50 - Jocotepec 84 - Talpa de Allende 69 - Quitupan
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continuan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos RISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información

Indicador FAM ASISTENCIA SOCIAL

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-006	FAM Asistencia Social	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	6 - Protección Social			Subfunción	8 - Protección Social		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	Este indicador contempla la seguridad alimentaria prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo Social. Método de cálculo: [(Total de personas con seguridad alimentaria) / (Total de personas a nivel nacional)] X 100 Comportamiento esperado: Ascendente		Estratégico-Eficacia-Bienal	58.50	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Fin		Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)/ (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Propósito	Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (Sistemas DIF), distribuyen apoyos alimentarios apegados a los criterios de calidad nutricia.	Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00	1.00	99.82	Estatal	
Componente	Asesorías técnicas a los Sistemas DIF realizadas	Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF	(Número de asesorías realizadas a los Sistemas DIF/ Número de asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	50.00	50.00	Administración Pública Federal	
Actividad	Revisión de convenios de colaboración entre los Sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF.	Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios	(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	Estatal	
	Evaluación de apoyos alimentarios de los Sistemas DIF.	Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por los Sistemas DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por los Sistemas DIF)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	84.56	N/A	67.08	N/A	Administración Pública Federal	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						9,092.3	6,819.2	6,819.2	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO						9,092.3	6,819.2	6,819.2	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de la población con seguridad alimentaria Sin información											
Variación del total de personas en inseguridad alimentaria Sin información											
Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria Sin información											
Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF Causa: se cumplió con la meta planeada Efectos: Otros Motivos:											
Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios Sin información											
Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia Causa: Los Sistemas Estatales DIF, enviaron diseños de menús que no cumplían con lo requerido por los Criterios de Calidad Nutricia. Efectos: No se llevo a la meta, por lo que se seguirá trabajando para dar cumplimiento a la misma. Otros Motivos:											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-006	FAM Asistencia Social		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	6 - Protección Social		Subfunción	8 - Protección Social	Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	Este indicador contempla la seguridad alimentaria prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo Social. Método de cálculo: [(Total de personas con seguridad alimentaria) / (Total de personas a nivel nacional)] X 100 Comportamiento esperado: Ascendente		Estratégico-Eficacia-Bienal	58.50	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)/ (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (Sistemas DIF), distribuyen apoyos alimentarios apegados a los criterios de calidad nutricia.	Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00	1.00	99.82	Estatal
Nacional										
						1.00	1.00	1.00	99.82	14 - JALISCO
Componente	Asesorías técnicas a los Sistemas DIF realizadas	Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF	(Número de asesorías realizadas a los Sistemas DIF/ Número de asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	50.00	50.00	Administración Pública Federal
Actividad	Revisión de convenios de colaboración entre los Sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF.	Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios	(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	Estatal
Nacional										
						100.00	100.00	100.00	100.00	14 - JALISCO
	Evaluación de apoyos alimentarios de los Sistemas DIF.	Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por los Sistemas DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por los Sistemas DIF)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	84.56	N/A	67.08	N/A	Administración Pública Federal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						9,092.3	6,819.2	6,819.2	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						9,092.3	6,819.2	6,819.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de la población con seguridad alimentaria Sin información										
Variación del total de personas en inseguridad alimentaria Sin información										
Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria 14 - JALISCO Se reporta con base en retroalimentación del PEA, de acuerdo a los criterios cumplidos de calidad nutricia.										
Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF Causa: se cumplió con la meta planeada Efectos: Otros Motivos:										
Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios 14 - JALISCO										
Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia Causa: Los Sistemas Estatales DIF, enviaron diseños de menús que no cumplieran con lo requerido por los Criterios de Calidad Nutricia. Efectos: No se llevo a la meta, por lo que se seguirá trabajando para dar cumplimiento a la misma. Otros Motivos:										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	I-006	FAM Asistencia Social			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional															
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	6 - Protección Social			Subfunción	8 - Protección Social			Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo						
						Anual	al periodo								
Fin	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	Este indicador contempla la seguridad alimentaria prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo Social. Método de cálculo: [(Total de personas con seguridad alimentaria) / (Total de personas a nivel nacional)] X 100 Comportamiento esperado: Ascendente				Estratégico-Eficacia-Bienal	58.50	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)/ (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)]*100	Porcentaje			Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Propósito	Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (Sistemas DIF), distribuyen apoyos alimentarios apegados a los criterios de calidad nutricia.	Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Otra			Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00	1.00	99.82	Estatal			
14-JALISCO															
								1.00	1.00	1.00	99.82	0 - Cobertura estatal			
Componente	Asesorías técnicas a los Sistemas DIF realizadas		Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF	(Número de asesorías realizadas a los Sistemas DIF/ Número de asesorías programadas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	50.00	50.00	Administración Pública Federal			
Actividad	Revisión de convenios de colaboración entre los Sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF.		Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios	(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	Estatal			
14-JALISCO															
								100.00	100.00	100.00	100.00	0 - Cobertura estatal			
	Evaluación de apoyos alimentarios de los Sistemas DIF.		Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por los Sistemas DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por los Sistemas DIF)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	84.56	N/A	67.08	N/A	Administración Pública Federal			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas															
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.															
Porcentaje de la población con seguridad alimentaria Sin información															
Variación del total de personas en inseguridad alimentaria Sin información															
Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria 0 - Cobertura estatal Se reporta con base en retroalimentación del PEA, de acuerdo a los criterios cumplidos de calidad nutricia.															
Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF Causa: se cumplió con la meta planeada Efectos: Otros Motivos:															
Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios 0 - Cobertura estatal															
Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia Causa: Los Sistemas Estatales DIF, enviaron diseños de menús que no cumplan con lo requerido por los Criterios de Calidad Nutricia. Efectos: No se llevo a la meta, por lo que se seguirá trabajando para dar cumplimiento a la misma. Otros Motivos:															

Indicador FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	2 - Educación	Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: PEIPLC=ELIPRCAL/TELIC X100 , donde PEIPLC: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad ELIPRCAL: Estudiantes de licenciatura inscritos en programas reconocidos por su calidad TELIC: Total de estudiantes inscritos en licenciatura		Gestión-Eficacia-Anual	65.70	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Fin		Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/ MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	38.10	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Propósito	Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.00	36.00	12.00	33.33	Estatal	
Componente	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	6.00	2.00	33.33	Estatal	
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	8.00	0.00	0.00	Estatal	
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10.00	10.00	2.00	20.00	Estatal	
	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.00	16.00	9.00	56.25	Estatal	
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	0.00	0.00	Estatal	
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	1.00	50.00	Estatal	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						3,842.5	2,881.8	2,881.8	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,842.5	2,881.8	2,881.8	100.0		

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad Sin información
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (ISNB) Sin información
Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE. Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: PEIPLC=ELIPRCAL/TELIC X100 , donde PEIPLC: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad ELIPRCAL: Estudiantes de licenciatura inscritos en programas reconocidos por su calidad TELIC: Total de estudiantes inscritos en licenciatura		Gestión-Eficacia-Anual	65.70	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB= (MTIISNB/ MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	38.10	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.00	36.00	12.00	33.33	Estatad
Nacional										
						36.00	36.00	12.00	33.33	14 - JALISCO
Componente	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad
Nacional										
						NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad
Nacional										
						NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad
Nacional										
						NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO
	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad
Nacional										
						NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad
Nacional										
						NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad
Nacional										
						NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	6.00	2.00	33.33	Estatad
Nacional										
						6.00	6.00	2.00	33.33	14 - JALISCO
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	8.00	0.00	0.00	Estatad

Nacional																								
Actividad													Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	8.00	0.00	0.00	14 - JALISCO					
	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa					(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100									10.00	10.00	2.00	20.00	Estatat					
Nacional																								
															10.00	10.00	2.00	20.00	14 - JALISCO					
	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa					Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa					(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100									16.00	16.00	9.00	56.25	Estatat
Nacional																								
															16.00	16.00	9.00	56.25	14 - JALISCO					
						Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa					(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100									2.00	2.00	0.00	0.00	Estatat
Nacional																								
															2.00	2.00	0.00	0.00	14 - JALISCO					
						Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa					(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100									2.00	2.00	1.00	50.00	Estatat
Nacional																								
															2.00	2.00	1.00	50.00	14 - JALISCO					
PRESUPUESTO																								
															Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %						
															Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo						
PRESUPUESTO ORIGINAL															3,842.5	2,881.8	2,881.8	100.0						
PRESUPUESTO MODIFICADO															3,842.5	2,881.8	2,881.8	100.0						
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																								
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																								
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad Sin información																								
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB) Sin información																								
Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE. 14 - JALISCO																								
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educación media superior.																								
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.																								
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.																								
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educacion superior.																								
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior 14 - JALISCO no se aprobó recurso para rehabilitaciones.																								
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educación superior.																								
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO solo fueron aprobados dos proyectos.																								
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO para educacion media superior, no fueron aprobados proyectos de rehabilitación.																								
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO																								
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO																								
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO para educación superior no se aprobaron proyectos de rehabilitación.																								
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: PEIPLC=ELIPRCAL/TELIC X100 , donde PEIPLC: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad ELIPRCAL: Estudiantes de licenciatura inscritos en programas reconocidos por su calidad TELIC: Total de estudiantes inscritos en licenciatura		Gestión-Eficacia-Anual	65.70	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	38.10	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Propósito	Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.00	36.00	12.00	33.33	Estatal			
14-JALISCO													
						36.00	36.00	12.00	33.33	0 - Cobertura estatal			
Componente	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	6.00	2.00	33.33	Estatal			
14-JALISCO													
						6.00	6.00	2.00	33.33	0 - Cobertura estatal			
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	8.00	0.00	0.00	Estatal			
14-JALISCO													

						8.00	8.00	0.00	0.00	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10.00	10.00	2.00	20.00	Estatál
14-JALISCO										
						10.00	10.00	2.00	20.00	0 - Cobertura estatal
	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.00	16.00	9.00	56.25	Estatál
14-JALISCO										
						16.00	16.00	9.00	56.25	0 - Cobertura estatal
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	0.00	0.00	Estatál
14-JALISCO										
						2.00	2.00	0.00	0.00	0 - Cobertura estatal
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	1.00	50.00	Estatál
14-JALISCO										
						2.00	2.00	1.00	50.00	0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad Sin información										
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB) Sin información										
Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE. 0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educación media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educación media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educación media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educación superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior 0 - Cobertura estatal no se aprobó recurso para rehabilitaciones.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educación superior.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal solo fueron aprobados dos proyectos.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal para educación media superior, no fueron aprobados proyectos de rehabilitación.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal para educación superior no se aprobaron proyectos de rehabilitación.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal										

Indicador FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública											
Cuarto Trimestre 2016											
DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación			Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: PEIPLC-ELIPRCAL/TELIC X100 , donde PEIPLC: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad ELIPRCAL: Estudiantes de licenciatura inscritos en programas reconocidos por su calidad TELIC: Total de estudiantes inscritos en licenciatura		Gestión-Eficacia-Anual	65.70	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Fin		Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/ MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matricula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matricula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	38.10	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Propósito	Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.00	36.00	12.00	33.33	Estatal	
Componente	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal	
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	6.00	2.00	33.33	Estatal	
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	8.00	0.00	0.00	Estatal	
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10.00	10.00	2.00	20.00	Estatal	
	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.00	16.00	9.00	56.25	Estatal	
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	0.00	0.00	Estatal	
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	1.00	50.00	Estatal	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						3,842.5	2,881.8	2,881.8	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,842.5	2,881.8	2,881.8	100.0		

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad Sin información
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (ISNB) Sin información
Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE. Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior Sin información
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Sin información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2016													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.		Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: PEIPLC=ELIPRCAL/TELIC X100 , donde PEIPLC: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad ELIPRCAL: Estudiantes de licenciatura inscritos en programas reconocidos por su calidad TELIC: Total de estudiantes inscritos en licenciatura		Gestión-Eficacia-Anual	65.70	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin			Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/ MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	38.10	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Propósito	Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)		Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.00	36.00	12.00	33.33	Estatad		
Nacional													
							36.00	36.00	12.00	33.33	14 - JALISCO		
Componente	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad		
Nacional													
							NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO		
Componente			Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad		
Nacional													
							NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO		
Componente			Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad		
Nacional													
							NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO		
	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad		
Nacional													
							NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO		
			Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad		
Nacional													
							NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO		
			Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatad		
Nacional													
							NaN	NaN	0.00	N/A	14 - JALISCO		
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	6.00	2.00	33.33	Estatad		
Nacional													
							6.00	6.00	2.00	33.33	14 - JALISCO		

Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	8.00	0.00	0.00	Estatál
Nacional										
						8.00	8.00	0.00	0.00	14 - JALISCO
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10.00	10.00	2.00	20.00	Estatál
Nacional										
						10.00	10.00	2.00	20.00	14 - JALISCO
	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.00	16.00	9.00	56.25	Estatál
Nacional										
						16.00	16.00	9.00	56.25	14 - JALISCO
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	0.00	0.00	Estatál
Nacional										
						2.00	2.00	0.00	0.00	14 - JALISCO
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	1.00	50.00	Estatál
Nacional										
						2.00	2.00	1.00	50.00	14 - JALISCO
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						3,842.5	2,881.8	2,881.8	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,842.5	2,881.8	2,881.8	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad Sin información										
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB) Sin información										
Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE. 14 - JALISCO										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educacion superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior 14 - JALISCO no se aprobó recurso para rehabilitaciones.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior 14 - JALISCO obedece a la definición de proyectos por parte de educacion superior.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO solo fueron aprobados dos proyectos.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO para educacion media superior, no fueron aprobados proyectos de rehabilitación.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO										

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO para educación superior no se aprobaron proyectos de rehabilitación.
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 14 - JALISCO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	2 - Educación		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: PEIPLC=ELIPRCAL/TELIC X100 , donde PEIPLC: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad ELIPRCAL: Estudiantes de licenciatura inscritos en programas reconocidos por su calidad TELIC: Total de estudiantes inscritos en licenciatura		Gestión-Eficacia-Anual	65.70	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados		Gestión-Eficacia-Anual	38.10	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Propósito	Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.00	36.00	12.00	33.33	Estatal			
14-JALISCO													
						36.00	36.00	12.00	33.33	0 - Cobertura estatal			
Componente	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
Componente		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
	Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A	Estatal			
14-JALISCO													
								0.00	N/A	0 - Cobertura estatal			
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	6.00	2.00	33.33	Estatal			
14-JALISCO													
						6.00	6.00	2.00	33.33	0 - Cobertura estatal			
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	8.00	0.00	0.00	Estatal			
14-JALISCO													

						8.00	8.00	0.00	0.00	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10.00	10.00	2.00	20.00	Estatál
14-JALISCO										
						10.00	10.00	2.00	20.00	0 - Cobertura estatal
	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.00	16.00	9.00	56.25	Estatál
14-JALISCO										
						16.00	16.00	9.00	56.25	0 - Cobertura estatal
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	0.00	0.00	Estatál
14-JALISCO										
						2.00	2.00	0.00	0.00	0 - Cobertura estatal
		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.00	2.00	1.00	50.00	Estatál
14-JALISCO										
						2.00	2.00	1.00	50.00	0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad Sin información										
Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB) Sin información										
Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE. 0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educacion superior.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior 0 - Cobertura estatal no se aprobó recurso para rehabilitaciones.										
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior 0 - Cobertura estatal obedece a la definición de proyectos por parte de educacion superior.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal solo fueron aprobados dos proyectos.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal para educacion media superior, no fueron aprobados proyectos de rehabilitación.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal para educación superior no se aprobaron proyectos de rehabilitación.										
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 0 - Cobertura estatal										

Indicador FASSA

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-002	FASSA		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional														
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	3 - Salud			Subfunción	1 - Salud			Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
						Anual	al periodo							
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	24.51	24.51	22.53	91.92	Estatat				
Fin		Tasa de mortalidad por cáncer de mama	Se construye dividiendo el total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa de cáncer de mama en un año determinado entre la población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo, multiplicado por 100,000		Estratégico-Eficacia-Anual	16.40	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Propósito	La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.47	99.47	99.39	99.92	Estatat				
Actividad	Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.48	75.48	71.48	94.70	Estatat				
	Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la comunidad	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	19.95	19.95	23.19	116.22	Estatat				
Componente	Estructura programática del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud adecuada	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	84.62	84.62	61.54	72.73	Estatat				
	Servicios de salud proporcionados por personal médico.	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	0.96	0.96	1.84	190.73	Estatat				
PRESUPUESTO														
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %					
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo					
PRESUPUESTO ORIGINAL						82,446.0	59,195.9	59,753.4	100.9					
PRESUPUESTO MODIFICADO						84,033.2	59,805.1	59,753.4	99.9					
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. Sin información														
Tasa de mortalidad por cáncer de mama Sin información														
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico Sin información														
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud Sin información														
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Sin información														
Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva Sin información														
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente) Sin información														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA																									
Programa presupuestario		I-002		FASSA				Ramo		33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		Enfoques transversales		Ninguno			
Clasificación Funcional																									
Finalidad		2 - Desarrollo Social						Función		3 - Salud				Subfunción		1 - Salud				Actividad Institucional		4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			
RESULTADOS																									
NIVEL	OBJETIVOS					INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance							
						Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo										
												Anual	al periodo												
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna					Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.			[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado			Otra	Estratégico-Eficacia-Anual		24.51	24.51	22.53	91.92	Estatal						
Nacional																									
																24.51	24.51	22.53	91.92	14 - JALISCO					
Fin						Tasa de mortalidad por cáncer de mama			Se construye dividiendo el total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa de cáncer de mama en un año determinado entre la población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo, multiplicado por 100,000				Estratégico-Eficacia-Anual		16.40	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal						
Propósito	La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud.					Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico			(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		99.47	99.47	99.39	99.92	Estatal						
Nacional																									
																99.47	99.47	99.39	99.92	14 - JALISCO					
Actividad	Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud			(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral		75.48	75.48	71.48	94.70	Estatal						
Nacional																									
																75.48	75.48	71.48	94.70	14 - JALISCO					
	Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la comunidad					Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad			(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral		19.95	19.95	23.19	116.22	Estatal						
Nacional																									
																19.95	19.95	23.19	116.22	14 - JALISCO					
Componente	Estructura programática del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud adecuada					Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva			(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual		84.62	84.62	61.54	72.73	Estatal						
Nacional																									
																84.62	84.62	61.54	72.73	14 - JALISCO					
	Servicios de salud proporcionados por personal médico.					Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)			Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada			Otra	Estratégico-Eficacia-Anual		0.96	0.96	1.84	190.73	Estatal						
Nacional																									
																0.96	0.96	1.84	190.73	14 - JALISCO					
PRESUPUESTO																									
																Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %						
																Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo						
PRESUPUESTO ORIGINAL																82,446.0	59,195.9	59,753.4	100.9						
PRESUPUESTO MODIFICADO																84,033.2	59,805.1	59,753.4	99.9						
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																									
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. 14 - JALISCO																									
Tasa de mortalidad por cáncer de mama Sin información																									
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico 14 - JALISCO																									
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud 14 - JALISCO																									

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 14 - JALISCO
Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva 14 - JALISCO
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente) 14 - JALISCO. Se considera el total de médicos generales y especialistas de todas las unidades de salud de todos los niveles.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-002	FASSA		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional														
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	3 - Salud			Subfunción	1 - Salud			Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
						Anual	al periodo							
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado		Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	24.51	24.51	22.53	91.92	Estatal			
14-JALISCO														
							24.51	24.51	22.53	91.92	0 - Cobertura estatal			
Fin		Tasa de mortalidad por cáncer de mama	Se construye dividiendo el total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa de cáncer de mama en un año determinado entre la población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo, multiplicado por 100,000			Estratégico-Eficacia-Anual	16.40	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Propósito	La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.47	99.47	99.39	99.92	Estatal			
14-JALISCO														
							99.47	99.47	99.39	99.92	0 - Cobertura estatal			
Actividad	Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.48	75.48	71.48	94.70	Estatal			
14-JALISCO														
							75.48	75.48	71.48	94.70	0 - Cobertura estatal			
	Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la comunidad	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	19.95	19.95	23.19	116.22	Estatal			
14-JALISCO														
							19.95	19.95	23.19	116.22	0 - Cobertura estatal			
Componente	Estructura programática del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud adecuada	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	84.62	84.62	61.54	72.73	Estatal			
14-JALISCO														
							84.62	84.62	61.54	72.73	0 - Cobertura estatal			
	Servicios de salud proporcionados por personal médico.	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada		Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	0.96	0.96	1.84	190.73	Estatal			
14-JALISCO														
							0.96	0.96	1.84	190.73	0 - Cobertura estatal			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. 0 - Cobertura estatal														
Tasa de mortalidad por cáncer de mama Sin información														
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico 0 - Cobertura estatal														
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud 0 - Cobertura estatal														
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 0 - Cobertura estatal														
Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva 0 - Cobertura estatal														
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente) 0 - Cobertura estatal Se considera el total de médicos generales y especialistas de todas las unidades de salud de todos los niveles.														

Indicador FONE

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2016													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-013	FONE Servicios Personales		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación		Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			

Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.15	97.15	97.15	100.00	Estatal
Propósito		Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.15	86.15	86.15	100.00	Estatal
Componente	Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	71.56	71.56	71.56	100.00	Estatal
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.15	104.15	104.15	100.00	Estatal
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.07	100.07	100.07	100.00	Estatal
Actividad	Atención de la Matrícula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.51	55.51	55.51	100.00	Estatal
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	52.46	52.46	52.46	100.00	Estatal
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.30	60.30	60.30	100.00	Estatal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						310,938.9	220,086.2	213,222.0	96.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO						320,505.7	226,841.8	213,222.0	94.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información										

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas Sin información
Eficiencia terminal en educación primaria Sin información
Eficiencia terminal en educación secundaria Sin información
Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa Sin información
Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa. Sin información
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa. Sin información
Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas. Sin información
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas. Sin información
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas. Sin información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														
Cuarto Trimestre 2016														
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-013	FONE Servicios Personales			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional														
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación		Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
						Anual	al periodo							
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal				

Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.15	97.15	97.15	100.00	Estatat
Nacional										
						97.15	97.15	97.15	100.00	14 - JALISCO
Propósito		Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.15	86.15	86.15	100.00	Estatat
Nacional										
						86.15	86.15	86.15	100.00	14 - JALISCO
Componente	Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	71.56	71.56	71.56	100.00	Estatat
Nacional										
						71.56	71.56	71.56	100.00	14 - JALISCO
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.15	104.15	104.15	100.00	Estatat
Nacional										
						104.15	104.15	104.15	100.00	14 - JALISCO
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.07	100.07	100.07	100.00	Estatat
Nacional										
						100.07	100.07	100.07	100.00	14 - JALISCO
Actividad	Atención de la Matrícula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.51	55.51	55.51	100.00	Estatat
Nacional										
						55.51	55.51	55.51	100.00	14 - JALISCO
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	52.46	52.46	52.46	100.00	Estatat

Nacional																		
														52.46	52.46	52.46	100.00	14 - JALISCO
Actividad						Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.			(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.30	60.30	60.30	100.00	Estatat
Nacional																		
														60.30	60.30	60.30	100.00	14 - JALISCO
PRESUPUESTO																		
														Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
														Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL														310,938.9	220,086.2	213,222.0	96.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO														320,505.7	226,841.8	213,222.0	94.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Total. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Hombres. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Mujeres. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Total. Matemáticas Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Total. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Hombres. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Mujeres. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Total. Matemáticas Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Total. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Hombres. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Mujeres. Español Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Total. Matemáticas Sin información																		
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas Sin información																		

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas Sin información
Eficiencia terminal en educación primaria 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2015-2016. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Eficiencia terminal en educación secundaria 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2015-2016. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa. 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa. 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas. 14 - JALISCO La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas. 14 - JALISCO La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas. 14 - JALISCO La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-013	FONE Servicios Personales		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación		Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			

Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.15	97.15	97.15	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						97.15	97.15	97.15	100.00	0 - Cobertura estatal
Propósito		Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.15	86.15	86.15	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						86.15	86.15	86.15	100.00	0 - Cobertura estatal
Componente	Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	71.56	71.56	71.56	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						71.56	71.56	71.56	100.00	0 - Cobertura estatal
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.15	104.15	104.15	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						104.15	104.15	104.15	100.00	0 - Cobertura estatal
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.07	100.07	100.07	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						100.07	100.07	100.07	100.00	0 - Cobertura estatal
Actividad	Atención de la Matrícula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.51	55.51	55.51	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						55.51	55.51	55.51	100.00	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	52.46	52.46	52.46	100.00	Estatal

14-JALISCO										
						52.46	52.46	52.46	100.00	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.30	60.30	60.30	100.00	Estatat
14-JALISCO										
						60.30	60.30	60.30	100.00	0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas Sin información										
Eficiencia terminal en educación primaria 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2015-2016. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.										
Eficiencia terminal en educación secundaria 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2015-2016. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.										

Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.

Indicador FONE SERVICIOS PERSONALES

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2016												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-013	FONE Servicios Personales		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación		Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
						Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		

Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.15	97.15	97.15	100.00	Estatal
Propósito		Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.15	86.15	86.15	100.00	Estatal
Componente	Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	71.56	71.56	71.56	100.00	Estatal
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.15	104.15	104.15	100.00	Estatal
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.07	100.07	100.07	100.00	Estatal
Actividad	Atención de la Matrícula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.51	55.51	55.51	100.00	Estatal
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	52.46	52.46	52.46	100.00	Estatal
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.30	60.30	60.30	100.00	Estatal
PRESUPUESTO										
PRESUPUESTO ORIGINAL						310,938.9	220,086.2	213,222.0	96.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO						320,505.7	226,841.8	213,222.0	94.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información										

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas Sin información
Eficiencia terminal en educación primaria Sin información
Eficiencia terminal en educación secundaria Sin información
Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa Sin información
Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa. Sin información
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa. Sin información
Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas. Sin información
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas. Sin información
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas. Sin información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-013	FONE Servicios Personales		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación		Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal			

Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.15	97.15	97.15	100.00	Estatal
Nacional										
						97.15	97.15	97.15	100.00	14 - JALISCO
Propósito		Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.15	86.15	86.15	100.00	Estatal
Nacional										
						86.15	86.15	86.15	100.00	14 - JALISCO
Componente	Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	71.56	71.56	71.56	100.00	Estatal
Nacional										
						71.56	71.56	71.56	100.00	14 - JALISCO
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.15	104.15	104.15	100.00	Estatal
Nacional										
						104.15	104.15	104.15	100.00	14 - JALISCO
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.07	100.07	100.07	100.00	Estatal
Nacional										
						100.07	100.07	100.07	100.00	14 - JALISCO
Actividad	Atención de la Matrícula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.51	55.51	55.51	100.00	Estatal
Nacional										
						55.51	55.51	55.51	100.00	14 - JALISCO
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	52.46	52.46	52.46	100.00	Estatal

Nacional										
						52.46	52.46	52.46	100.00	14 - JALISCO
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.30	60.30	60.30	100.00	Estatal
Nacional										
						60.30	60.30	60.30	100.00	14 - JALISCO
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						310,938.9	220,086.2	213,222.0	96.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO						320,505.7	226,841.8	213,222.0	94.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6º Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3º Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas Sin información										

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas Sin información
Eficiencia terminal en educación primaria 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2015-2016. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Eficiencia terminal en educación secundaria 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2015-2016. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa. 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa. 14 - JALISCO La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas. 14 - JALISCO La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas. 14 - JALISCO La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas. 14 - JALISCO La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-013	FONE Servicios Personales		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación		Subfunción	1 - Educación	Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas	Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados evaluados en el dominio D, por cien. Siendo g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o 3o de secundaria; D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por exo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.15	97.15	97.15	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						97.15	97.15	97.15	100.00	0 - Cobertura estatal
Propósito		Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.15	86.15	86.15	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						86.15	86.15	86.15	100.00	0 - Cobertura estatal
Componente	Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	71.56	71.56	71.56	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						71.56	71.56	71.56	100.00	0 - Cobertura estatal
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.15	104.15	104.15	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						104.15	104.15	104.15	100.00	0 - Cobertura estatal
Componente		Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.07	100.07	100.07	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						100.07	100.07	100.07	100.00	0 - Cobertura estatal
Actividad	Atención de la Matrícula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.51	55.51	55.51	100.00	Estatal
14-JALISCO										
						55.51	55.51	55.51	100.00	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	52.46	52.46	52.46	100.00	Estatal

14-JALISCO										
						52.46	52.46	52.46	100.00	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.30	60.30	60.30	100.00	Estatat
14-JALISCO										
						60.30	60.30	60.30	100.00	0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Español Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres. Matemáticas Sin información										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres. Matemáticas Sin información										
Eficiencia terminal en educación primaria 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2015-2016. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.										
Eficiencia terminal en educación secundaria 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2015-2016. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.										

Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a la estimación presentada en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) para el ciclo escolar 2016-2017. Fecha de consulta 10 de enero de 2017.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas. 0 - Cobertura estatal La información corresponde a los datos registrados en el levantamiento estadístico de educación básica de inicio de ciclo escolar 2015-2016, oficializado en enero 2016.

Indicador FORTAMUN

(Cuarto Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
						Anual	al periodo					
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,844,948.50	67.00	87.02	129.89	Municipal		
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de <i>uuuuuuu</i> . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1,475,978.80	1,475,978.80	79.56	0.01	Municipal		
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,459,903.22	100.00	78.86	78.86	Municipal		
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	33.59	33.59	25.02	74.47	Municipal		
PRESUPUESTO												
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL						62,218.5	46,663.9	46,663.9	100.0			
PRESUPUESTO MODIFICADO						62,218.5	46,663.9	46,663.9	100.0			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de avance en las metas Sin información												
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información												
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información												
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información												
Índice de Dependencia Financiera Sin información												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
						Anual	al periodo					
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,844,948.50	67.00	87.02	129.89	Municipal		
Nacional												
						1,844,948.50	67.00	87.02	129.89	14 - JALISCO		
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de <i>uuuuu-i</i> . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Fin		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1,475,978.80	1,475,978.80	79.56	0.01	Municipal		
Nacional												
						1,475,978.80	1,475,978.80	79.56	0.01	14 - JALISCO		
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,459,903.22	100.00	78.86	78.86	Municipal		
Nacional												
						2,459,903.22	100.00	78.86	78.86	14 - JALISCO		
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	33.59	33.59	25.02	74.47	Municipal		
Nacional												
						33.59	33.59	25.02	74.47	14 - JALISCO		
PRESUPUESTO												
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL						62,218.5	46,663.9	46,663.9	100.0			
PRESUPUESTO MODIFICADO						62,218.5	46,663.9	46,663.9	100.0			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de avance en las metas 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO SE LOGRO LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO 14 - JALISCO												
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información												

<div>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</div> <div>14 - JALISCO SE LOGRO LLEGAR A LA META PLANEADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO El numerador corresponde a la cantidad ejercida y el denominador corresponde al total de Fortamun</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div>	
<div>Índice en el Ejercicio de Recursos</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO SE LOGRO LLEGAR A LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO El numerador corresponde a la cantidad ejercida de Fortamun al 4to trimestre, El Denominador corresponde al importe total aprobado de FORTAMUN</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div>	
<div>Índice de Dependencia Financiera</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO SE LOGRO LLEGAR A LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016</div> <div>14 - JALISCO El numerador corresponde a la cantidad de Fortamun ministrada al cuarto trimestre, el denominador corresponde a la cantidad de ingresos propios al periodo.</div> <div>14 - JALISCO</div> <div>14 - JALISCO</div>	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional													
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo				
						Anual	al periodo						
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.		Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,844,948.50	67.00	87.02	129.89	Municipal	
14-JALISCO													
								0.00	0.00	100.00	N/A	67 - Puerto Vallarta	
								0.00	0.00	100.00	N/A	74 - San Julián	
								1.00	1.00	1.00	100.00	39 - Guadalajara	
								0.00	0.00	132.71	N/A	51 - Juanacatlán	
								0.00	0.00	100.00	N/A	83 - Tala	
								100.00	100.00	99.50	99.50	98 - San Pedro Tlaquepaque	
								100.00	100.00	50.00	50.00	77 - San Martín Hidalgo	
								0.00	0.00	100.00	N/A	23 - Zapotlán el Grande	
								0.00	0.00	100.00	N/A	95 - Teuchitlán	
								0.00	0.00	0.00	N/A	55 - Magdalena	
								0.00	0.00	0.00	N/A	69 - Quitupan	
								7,379,593.00	0.00	0.00	N/A	87 - Tecalitlán	
								0.00	0.00	0.00	N/A	50 - Jocotepec	
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.		Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de <i>iiiiiii</i> . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución			Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
Fin			Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1,475,978.80	1,475,978.80	79.56	0.01	Municipal	
14-JALISCO													
								0.00	0.00	100.00	N/A	77 - San Martín Hidalgo	
								1.00	1.00	0.00	0.00	74 - San Julián	
								7,379,593.00	7,379,593.00	0.00	0.00	87 - Tecalitlán	
								0.00	0.00	31.79	N/A	117 - Cañadas de Obregón	
								100.00	100.00	99.00	99.00	98 - San Pedro Tlaquepaque	
								100.00	100.00	90.64	90.64	120 - Zapopan	
								0.00	0.00	0.55	N/A	39 - Guadalajara	
								0.00	0.00	95.49	N/A	95 - Teuchitlán	
								0.00	0.00	100.00	N/A	83 - Tala	
								100.00	100.00	0.00	0.00	101 - Tonalá	
								0.00	0.00	98.55	N/A	51 - Juanacatlán	
								0.00	0.00	100.00	N/A	67 - Puerto Vallarta	
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.		Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,459,903.22	100.00	78.86	78.86	Municipal	
14-JALISCO													
								0.00	0.00	94.45	N/A	117 - Cañadas de Obregón	
								0.00	0.00	98.55	N/A	51 - Juanacatlán	
								0.00	0.00	100.00	N/A	83 - Tala	

						100.00	100.00	50.00	50.00	77 - San Martín Hidalgo
						0.00	0.00	95.49	N/A	95 - Teuchitlán
						0.00	0.00	70.27	N/A	120 - Zapopan
						0.00	0.00	0.96	N/A	39 - Guadalajara
						0.00	0.00	100.00	N/A	74 - San Julián
						0.00	0.00	100.00	N/A	67 - Puerto Vallarta
						0.00	0.00	0.00	N/A	98 - San Pedro Tlaquepaque
						0.00	0.00	0.00	N/A	50 - Jocotepec
						16.67	0.00	0.00	N/A	101 - Tonalá
						0.00	0.00	0.00	N/A	23 - Zapotlán el Grande
						0.00	0.00	0.00	N/A	55 - Magdalena
						7,379,593.00	0.00	0.00	N/A	87 - Tecalitlán
						0.00	0.00	0.00	N/A	10 - Atemajac de Brizuela
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	33.59	33.59	25.02	74.47	Municipal
14-JALISCO										
						0.00	0.00	0.91	N/A	95 - Teuchitlán
						0.00	0.00	0.29	N/A	83 - Tala
						0.00	0.00	0.34	N/A	39 - Guadalajara
						0.59	0.59	0.00	0.00	74 - San Julián
						0.00	0.00	50.00	N/A	77 - San Martín Hidalgo
						100.00	100.00	72.60	72.60	98 - San Pedro Tlaquepaque
						0.19	0.19	0.00	0.00	67 - Puerto Vallarta
						0.00	0.00	25.95	N/A	120 - Zapopan
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de avance en las metas 67 - Puerto Vallarta 74 - San Julián 39 - Guadalajara 51 - Juanacatlán 83 - Tala 98 - San Pedro Tlaquepaque 77 - San Martín Hidalgo SE LOGRO LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 23 - Zapotlán el Grande 95 - Teuchitlán 55 - Magdalena 69 - Quitupan 87 - Tecalitlán 50 - Jocotepec										
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 77 - San Martín Hidalgo SE LOGRO LLEGAR A LA META PLANEADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 74 - San Julián 87 - Tecalitlán 117 - Cañadas de Obregón 98 - San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde a la cantidad ejercida y el denominador corresponde al total de Fortamun 120 - Zapopan 39 - Guadalajara 95 - Teuchitlán 83 - Tala 101 - Tonalá 51 - Juanacatlán 67 - Puerto Vallarta										

Índice en el Ejercicio de Recursos 117 - Cañadas de Obregón 51 - Juanacatlán 83 - Tala 77 - San Martín Hidalgo SE LOGRO LLEGAR A LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 95 - Teuchitlán 120 - Zapopan 39 - Guadalajara 74 - San Julián 67 - Puerto Vallarta 98 - San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde a la cantidad ejercida de Fortamun al 4to trimestre, El Denominador corresponde al importe total aprobado de FORTAMUN 50 - Jocotepec 101 - Tonalá 23 - Zapotlán el Grande 55 - Magdalena 87 - Tecalitlán 10 - Atemajac de Brizuela	
Índice de Dependencia Financiera 95 - Teuchitlán 83 - Tala 39 - Guadalajara 74 - San Julián 77 - San Martín Hidalgo SE LOGRO LLEGAR A LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 98 - San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde a la cantidad de Fortamun ministrada al cuarto trimestre, el denominador corresponde a la cantidad de ingresos propios al periodo. 67 - Puerto Vallarta 120 - Zapopan	

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL

Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos

1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que esté certificado

Para edictos

1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos

- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Número del día | \$23.00 |
| 2. Número atrasado | \$33.00 |
| 3. Edición especial | \$56.00 |

Publicaciones

- | | |
|--|------------|
| 1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra | \$5.00 |
| 2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales, por cada página | \$1,217.00 |
| 3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal | \$312.00 |

Suscripción

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Por suscripción anual | \$1,212.00 |
|--------------------------|------------|

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado.

A t e n t a m e n t e

Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, Fax 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación

Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476

periodicooficial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx



S U M A R I O

SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2017
NÚMERO 38. SECCIÓN V
TOMO CCCLXXXVII

INFORMES sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública (cuarto trimestre 2016). **Pág. 3**



Secretaría
General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

periodicooficial.jalisco.gob.mx