



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE JALISCO  
**Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz**

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
**Mtro. Roberto López Lara**

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO  
**Francisco Javier Morales Aceves**

DIRECTOR DE PUBLICACIONES  
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL  
**Álvaro Ascencio Tene**

Registrado desde el  
3 de septiembre de 1921.

Trisemanal:  
martes, jueves y sábados.

Franqueo pagado.

Publicación Periódica.

Permiso Número 0080921.

Características 117252816.

Autorizado por SEPOMEX.

[periodicooficial.jalisco.gob.mx](http://periodicooficial.jalisco.gob.mx)

**MARTES 3 DE MAYO  
DE 2016**

**GUADALAJARA, JALISCO**

T O M O C C C L X X V

# EL ESTADO DE JALISCO

## PERIÓDICO OFICIAL





GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE JALISCO  
**Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz**

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
**Mtro. Roberto López Lara**

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO  
**Francisco Javier Morales Aceves**

DIRECTOR DE PUBLICACIONES  
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL  
**Álvaro Ascencio Tene**

Registrado desde el  
3 de septiembre de 1921.

Trisemanal:

martes, jueves y sábados.

Franqueo pagado.

Publicación Periódica.

Permiso Número 0080921.

Características 117252816.

Autorizado por SEPOMEX.

[periodicooficial.jalisco.gob.mx](http://periodicooficial.jalisco.gob.mx)



**INFORMES**

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS  
Y LA DEUDA PÚBLICA**

**Nivel Proyecto Estado y Municipios Aportaciones**

**(Primer Trimestre 2016)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2559

PERIODO: Primer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00130300175295	Suministro De Equipamiento Para Un Aula Didactica Y Direccion, De Acuerdo A La Guia Detallada, En Base A La Orden De Trabajo 13,624 Y Al Envio N° 1 A Kpc 29/06/12.	KPC-79820	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300180448	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Luis .....	29001300368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300190486	Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Manuel Alberti, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat)	29001300021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300193757	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Noche Buena, En La Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300234	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300194050	Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Venustiano Carranza, En La Delegación San José Del 15, Municipio De El Salto (Hábitat)	29001300235	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300194416	Construcción De Empedrado En La Calle Hidalgo En La Localidad San Antonio De Los Moran Municipio De Ayutla (3x1 Codesol)	29001300283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300196571	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Calle Guerrero En La Cabecera Municipal De Amacueca (3x1 Codesol)	29001300280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300210337	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Ampliación De Vialidades En El Ingreso A La Cabecera Municipal Acatlán De Juárez (Ingresos A La Cabecera Municipal Fondereg 2013)	16001300140	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Acatlán de Juárez	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300210638	Construcción De La Unidad Administrativa Regional, Sayula (Fortalecimiento Turístico De La Ruta Juan Ruflo) Fondereg 2013	16001300144	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Sayula	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226195	14-Adq-0113adquisicion De Mobiliario	KPC-ADQ0113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226196	14-Adq-0114-2013 Adquisiciones De Mobiliario	KPC14-ADQ-0114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226198	14-Adq-0116-2013 Adquisicion De Mobiliario	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226201	14-Adq-0119-2013 Equipos De Computo	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE COMTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130300226298	14-Adq-0100-2013 Equipamiento De Cosina Del Idefit	KPC-14-ADQ-0100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400238492	Construcción De Empedrado Y Machuelo En La Avenida México Del Fraccionamiento La Esperanza En Cabecera Municipal De Etzatlán (3x1 Codesol)	29001300363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integracion Social	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400239581	Construcción De Empedrado Tradicional En La Calle Paseo Del Sol En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende (3x1 Codesol)	29001300824	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00130400244033	Rehabilitación De Drenaje Pluvial, Red De Agua Y Alcantarillado En La Calle 16 De Septiembre De La Cabecera Municipal De Tecolotlán (3x1 Codesol)	29001300816	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400246906	Construcción De Libramiento De Betania Segunda Etapa, (Km 0 000 Al Km 0 600) Ayotlán (Fondereg 2013)	16001300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ayotlán	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400248199	Construcción De La ¿Unidad Deportiva Luis García¿, Colonia Luis García En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos (Prep)	29001300533	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400255870	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Camino A La Laguna Del Km 2 150 Al 2 460, Del 2 960 Al 3 060 Y Del 3 480 Al 3 586 En El Municipio De Toluimán	34001300515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00130400279578	Infraestructura De Tercera Etapa Del Edificio Biblioteca Central, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta (Las Peñas).	INFJAL-85362	Jalisco	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200328938	Uihyufsrdsrfrxtr	1972	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	sepaf	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200334377	Rehabilitacion De Tanques Y Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad De La Mazata	7	Jalisco	Etzatlán	La Mazata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de etzatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200338167	Rehabilitación De La Calle Xicotencatl, Zapotlanejo (Fondereg 2014)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200338233	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado De Piedra Laja En Las Calles Donato Guerra Y Constitución, Municipio De Amacueca (Fondereg 2014)	06001400048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140200338347	Rehabilitación De La Calle Xicotencatl, Zapotlanejo (Fondereg 2014)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200350210	Ampliación De Alumbrado Público En Las Calles La Salve, Roble Y Pozo En La Cabecera Municipio De Jalostotitlán	24518	Jalisco	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200352878	Ampliación De La Telesecundaria Ignacio Ramirez, Clave 14dtv0263i, Ubicada En La Colonia San Francisco De Ixcatán En El Municipio De Zapopan.	INJEFAL 56072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140200359048	Arrendamiento Luminarias Forta 2013	219	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300370999	Reparacion De Deslaves, Reparacion De Malla Ciclonica, Red Elctrica, Red Hidraulica E Impermeabilización De Techos	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300371046	Rehabilitacion De Pisos, Red Hidraulica, Red Electrica Y Aplicación De Pintura En General	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300376374	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Comunidad De Rancho Nuevo, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco.	06001400284	Jalisco	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300382408	Avance Del Onstalacion De Un Transformador Trifasico De 112.5 Kvas.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300395608	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Cofradia	-	Jalisco	Tonila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140300395813	Amortización De La Deuda Pública, (Fafef 2014).	03149911	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Finanzas.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140400430778	Suministro Y Colocación De Módulos Solares En Varias Localidades	MEZQUI-JAL-FII-05-001	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140400431999	Construcción De 1 Aula Y 1 Módulo De Sanitarios Para La Primaria De La Localidad De Codorniz	MEZQUI-JAL-FII-07-002	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140400432059	Construcción De 3 Aulas Adosadas Para La Primaria De La Localidad De El Chalate	MEZQUI-JAL-FII-007-003	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140400432136	Construcción De 1 Módulo De Sanitarios Para Telesecundaria De La Localidad De El Chalate	MEZQUI-JAL-FII-07-004	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140400432216	Construcción De 1 Aula Y 1 Módulo De Sanitarios Para El Preescolar De La Localidad De San José	MEZQUI-JAL-FII-07-13	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140400432282	Construcción De Carretera Tollimán-El Petacal, Primera Etapa,	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140400432289	Construcción De 2 Aulas Adosadas En La Primaria De La Localidad De La Laguna	MEZQUI-JAL-FII-07-014	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140400432376	Construcción De 2 Aulas Adosadas Y 1 Módulo De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De Colonia Rivera Aceves	MEZQUI-JAL-FII-07-005	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00140400432449	Construcción De 1 Aula Y 1 Módulo De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De Cebolleta	MEZQUI-JAL-FII-07-006	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZ	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140400432472	Modernización Mediante La Construcción De Terracerías, Estructuras Y Obras De Drenaje En La Carretera En El Tramo Cofradia ¿ Carretera A Atoyac, En El Municipio De Amacueca, Jalisco.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400432537	Construccion De 1 Aula Y 1 Modulo De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De El Venado	MEZQUI-JAL-FII-07-007	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400432612	Construccion De 1 Aula Para La Primaria De La Localidad De Santa Catarina	MEZQUI-JAL-FII-07-008	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400432629	Reconstrucción De Pavimentos Con Asfalto Del Camino Rancho Guadalupe En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400432654	Construccion De 1 Aula Y 1 Modulo De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De Cajones	MEZQUI-JAL-FII-07-009	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400432705	Construccion De 2 Aulas Adosadas En La Primaria De La Localidad De Amoltita	MEZQUI-JAL-FII-07-010	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400432750	Construccion De 1 Aula En La Primaria De La Localidad De Techalotita	MEZQUI-JAL-FII-07-011	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400432799	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Localidad De San Juan	MEZQUI-JAL-FII-07-012	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400432803	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic¿Huejuquilla El Alto¿Jesus María), Cruceiro De Santa Cruz De Tepetates¿Cerro El Niño¿San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km 0 000 Al Km 32 9	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140400432941	Construcción De Unidad Deportiva San José Del Valle En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400433035	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Primera Etapa, Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de infraestructura y obra publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400440008	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Urbana De La Nave Industrial Sección L-5 En El Parque Industrial Arboledas Ubicado En El Municipio Teocaltiche, Jalisco.	6001400932	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400447643	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400454000	Red De Drenaje Con Tubería De Pvc 10½ Y Descargas Domiciliarias En Varias Calles En El Circuito 2, En El Municipio De Tuxcacuesco, Jalisco. (Fise)	06001400709	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00140400454055	Red De Drenaje Con Tubería De Pvc 10" Y Descargas Domiciliarias En Varias Calles En El Circuito 1, En El Municipio De Tuxcacuesco, Jalisco (Fise).	06001400816	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100470562	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo	114-14	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlajomulco de Zúñiga	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100472208	Rehabilitación De Pozo Profundo El Tajo	065-14-29	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100475877	Fabricación Y Colocación De 2 Rejillas Para Boca De Tormenta, Sobre La Calle Prisciliano Sánchez De La Ciudad De Puerto Vallarta, Jalisco.	06001400765	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150100481574	Seguridad Publica Par Todos	01	Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100482403	Extracción De Malezas Acuáticas (Tule) Por Medios Mecánicos En La Ribera De La Laguna De Cajititlán Frente A Las Localidades De Cuexcomatitlán, San Miguel	POA 2015 06 00 -0087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100483300	Restitución De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calzada Independencia En Cabecera Municipal	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100483343	Restitución De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Jadilop En Cabecera Municipal	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100483438	Baños Comunitarios	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Ciénega de Pacheco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100483518	Construcción De Aula Educativa En Comunidad De Rincon De San Vicente, Municipio De Huejuquilla El Alto	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Los Rincones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100485676	Construccion De Empedrado, Machuelos, Red De Agua Y Alcantarillado	006-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100485749	Construccion De Escalinatas	008-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100485816	Construccion De Red De Alcantarillado	009-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150100485845	Construccion De Red De Agua Potable, Drenaje Y Escalinatas	010-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS BASICOS PARA ESTA COLONIA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100485869	Construccion De Muros, Machuelos Y Empedrado	011-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS BASICOS PARA ESTA COLONIA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100485922	Construccion De Machuelos Y Empedrado	012-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	La Aldaba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS BASICOS PARA ESTA COLONIA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100485939	Construccion De Machuelos Y Empedrado	013-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Bellavista (El Castillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS BASICOS PARA ESTA COLONIA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100485968	Construccion De Machuelos Y Empedrado	014-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chacalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS BASICOS PARA ESTA COLONIA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100486006	Construccion De Machuelos Y Empedrado	015-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	San Francisco [Microondas]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100486032	Sustitucion De Red De Agua, Drenaje Y Empedrado	016-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100486062	Sustitucion De Red De Agua, Drenaje Y Empedrado	017-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488444	Rehabilitacion De Caminos	615-201	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150100488513	2 Prodyn Software Para Administracion De Catastro Municipal	511	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488545	Piso Firme	441	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488584	Empedrados En Cabecera Municipal	614-101	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488670	Instalacion De Linea De Conduccion De Agua Potable De 2 De Diametro E3 3.5 Kms En La Comunidad Del Atajo	613-201	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488696	Linea De Distribucion De Agua Potable De 1.5 Kms En El Empedrado	613-202	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488725	Construccion Y Rehabilitacion De P.T.A.R. La Plata	613-203	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488762	Adquisicion E Instalacion De Bomba Sumergible De 1hp Para Pozo Profundo En Tierras Coloradas	613-204	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488785	Ampliacion De Red De Drenaje Y Construccion De P.T.A.R. En La Localidad De Yerbabuena	613-205	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100488831	Electrificacion Con Paneles Solares En Varias Comunidades	613-206	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL0015010048873	Subsidios Y Apoyos	441-202	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100489172	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificacion De Fin De Año Del Personal De Seguridad Publica Municipal	132	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100490793	Infraestructura Economica Social, Consumo De Energia Electrica Primer Trimestre.	01	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100490850	Aspecto Organizativo Institucionales (Manejo De Financiamientos.	02	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100490866	Adquisición De Mobiliario	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100491593	Construcción De Linea De Conducción En Pozo Profundo De Techague En El Municipio De Atoyac, Jalisco.	01 ATOYAC 2014	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493388	Colocacion De Tuberia Hidraulica De 3 Para Linea De Llenado	1	Jalisco	Cabo Corrientes	Ipala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493430	Construcción De Linea De Alimentación Y Distribución De Agua Potable De 2 Pulgadas De Diametro	2	Jalisco	Cabo Corrientes	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493468	Rehabilitacion De Camino Rural	3	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150100493494	Rehabilitacion De Camino Rural A Bioto	4	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493518	Rehabilitacion De Camino Rural A Emiliano Zapata	5	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493541	Estudios Geologicos En La Localidad Del Algodón	6	Jalisco	Cabo Corrientes	El Algodón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PERFORACIONES PROFUNDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493599	Restitución De Tubería Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable	8	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493626	Restitución De Tubería Y Descargas Domiciliarias Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	9	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493765	Estudios Geologicos	7	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Guásimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100493979	Alumbrado Publico	01	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100494015	Suministro De Combustible, Mantenimiento Y Reparación De Las Patrullas De Seguridad Ciudadana	002	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100494041	Nomina Del Personal De Seguridad Ciudadana	03	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150100495239	Construccion De Red De Agua Potable En Calles Adjuntas A La Calle Hidalgo En La Localidad De Santiago Totolimixpan	-	Jalisco	Zapotlán del Rey	Santiago Totolimixpan (Colonia la Guadalupeana)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100495241	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Adjuntas A La Calle Hidalgo En La Localidad De Santiago Totolimixpan	-	Jalisco	Zapotlán del Rey	Santiago Totolimixpan (Colonia la Guadalupeana)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100495245	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles 16 De Septiembre, Revolución, Privada Guadalupe Y Calle Sin Nombre En La Localidad De El Sauz	-	Jalisco	Zapotlán del Rey	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100495404	Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable De Pozo Artesano A Tanque Nuevo	2015-1	Jalisco	Tolimán	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200499994	Rehabilitacion De Red Deagua PotableLazaro Cardenas Cabecera Municipal	3771	Jalisco	Tecolotlán	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500070	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Lazaro Cardenas Cabecera Municipal	3776	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500073	Rehabilitacion Red De Agua Potable 5 De Mayo Cabecera Municipal	3779	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500076	Rehabilitacion Drenaje Sanitario 5 De Mayo Cabecera Municipal	3781	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500079	Construccion Drenaje Pluvial Lazaro Cardenas Cabecera Municipal	3784	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200500094	Construccion Drenaje Pluvial 5 De Mayo Cabecera Municipal	3789	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500106	Rehabilitacion Red Agua Potable Justo Sierra Cabecera Municipal	3793	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500116	Rehabilitacion Drenaje Sanitario Justo Sierra Cabecera Municipal	3799	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500126	Rehabilitacion Drenaje Sanitario Justo Merino Cabecera Municipal	3808	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500138	Ampliacion Drenaje Sanitario Lerdo De Tejada Cabecera Municipal	3818	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500156	Rehabilitacion Carretera A Cofradia De Duendes	3833	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500166	Construccion Drenaje Sanitario Barrio La Chirimoya En Ayotitlan	3861	Jalisco	Tecolotlán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500176	Construccion Drenaje Sanitario Calles Zapata E Hidalgo En La Cabecera Municipal	3873	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200500187	Rehabilitacion De Las Calles Lazaro Cardenas , 5 De Mayo Y Justo Sierra , En Cabecera Municipal De Tecolotlan , Tercera Etapa	3890	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200505397	Construcción De La Base Militar (Unidad Habitacional Y Batallón De Infantería) En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	6001400324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200512995	Contruccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Mayo	LA BARCA R33-01	Jalisco	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200516061	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada Tera Etapa Sobre Las Calles Valentín Gómez Farias, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Mora Y José Clemente Orozco	6001400386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200516627	065-15-01 Rehabilitación De Drenaje Pihuamo	065-15-01	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200521277	Electrificacion En Zona Norte De La Comunidad De El Rincon De Mirandilla	613-228	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200521689	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Olmo	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200521916	Restitución De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Libertad En Cabecera Municipal	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200522118	Construcción De Pavimentación De Las Calles Jadilop,Calzada Independencia Y Libertad En Cabecera Municipal De Huejuquilla El Alto	-	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200522488	Perforacion De Pozo	15018	Jalisco	Teocaltiche	La Calera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200522522	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Pinos De La Col San Pedro	15019	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200522589	Construccion De Empedrado Ahogado En Tierra	15021	Jalisco	Teocaltiche	El Álamo de Amba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523075	Ampliacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Cantante En Col Ctm	15029	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523238	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Arcangeles De La Col Maravillas	15030	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200524606	Electrificacion De Calle Sin Nombre	33001	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de atengo	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0015020052353	Ampliacion Red Electrica Calle Privada Chapultepec Y Carlos Ramirez Ladewing	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200526562	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Monte Grande	2015-2	Jalisco	Tolimán	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200526610	Construcción De Pozo Artesano De Agua Potable Y Equipamiento Del Pozo	2015-3	Jalisco	Tolimán	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200526660	Rehabilitación De Línea De Drenaje En La Calle Morelos	2015-4	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200526745	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Nabor Rosales	2015-5	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200526932	Construcción De Empedrado Con Huellas De Concreto En La Calle Virgen De Piedra	2015-6	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200526994	Construcción De Empedrado Con Huellas De Concreto En La Calle Hidalgo	2015-7	Jalisco	Tolimán	El Paso Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200528951	Ampliación Red Eléctrica En La Calle Dr. Alfonso Zepeda	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecolotlán, Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200529397	Construcción Electrificación Calle Gardenia Cabecera Municipal	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecolotlán, Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200529964	Construir Obras Que Permitan Dotar De Energía Eléctrica A Viviendas Que No Contaban Con El Servicio, En La Colonia Sentimientos De La Nación, Municipio De Tonalá	33050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200529988	Construir Obras Que Permitan Dotar De Energía Eléctrica A Viviendas Que No Contaban Con El Servicio, En La Colonia Guadalupeana, Municipio De Tonalá.	33051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200530027	Construcción Electrificación Prolong. Calle Diego Rivera Cabecera Municipal	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecolotlán	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200530105	Construir Obras Que Permitan Dotar De Energía Eléctrica A Viviendas Que No Contaban Con El Servicio, En La Colonia Rinconada El Mezquite, Municipio De Tonalá.	33052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200530139	Ampliación Red Eléctrica Privada Fco. Villa Entre Cueva Brambila Y Prol. Emiliano Zapata	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecolotlán, Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200530168	Construir Obras Que Permitan Dotar De Energía Eléctrica A Viviendas Que No Contaban Con El Servicio, En La Colonia Pinar De La Palomas, Municipio De Tonalá	33053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200530189	Construir Obras Que Permitan Dotar De Energía Eléctrica A Viviendas Que No Contaban Con El Servicio, En La Colonia Aguacate, Municipio De Tonalá	33054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200530216	Construir Obras Que Permitan Dotar De Energía Eléctrica A Viviendas Que No Contaban Con El Servicio, En La Colonia Acueducto, Municipio De Tonalá.	33055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531128	Construccion De 90 Techos En La Localidad De Soyatlan	33002	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531165	Electrificacion De Pozo Profundo	33003	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531191	Construccion De Panel Solar	33004	Jalisco	Atengo	La Natividad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531228	Dotacion De Tanques De Almacenamiento De Agua	33005	Jalisco	Atengo	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531437	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De El Culpomio	10	Jalisco	Cabo Corrientes	El Culpomio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150200531596	Construcción Del Tramo Carretero 10 Ma Etapa Tramo Crucero El Tizate-Ixtlahuahuey	11	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531619	Rehabilitación De Línea De Drenaje En La Calle Hidalgo	2015-8	Jalisco	Tolimán	El Paso Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531710	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Pericos, En El Barrio Las Moradas, El Tuito	12	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531806	Construcción De Puente Vehicular Bama, En El Tramo Carretero Mascotita-Ixtlahuahuey	13	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200531870	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 300 M3 Para La Colonia Bugambillas	14	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200532001	Estudio De Calculo Estructural Del Puente Vehicular Bama	15	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALEJANDRO PADILLA VIORATO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200532041	Estudio Hidráulico E Hidrológico Para La Construcción Del Puente Vehicular Bama	16	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALEJANDRO PADILLA VIORATO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200532119	Construcción De Red De Drenaje Y Atarjeas En La Colonia Las Moradas	17	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200532230	Rehabilitación De Línea De Drenaje En La Calle Virgen De Piedra	2015-9	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200532313	Reparación De Tanque De Agua Potable Elevado Cuahutemoc	2015-10	Jalisco	Tolimán	Cuahtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200532352	Electrificación En Media Tensión A La Localidad De Los Encinitos	2015-11	Jalisco	Tolimán	Los Encinitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200532377	Construcción De 2 Vados En Camino A La Localidad De El Rodeo	2015-12	Jalisco	Tolimán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200532392	Compra De Materiales Para La Construcción De Sanitarios Para Mujeres En La Escuela Secundaria Juan José Arreola	2015-13	Jalisco	Tolimán	Tolimán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200533198	Ampliación Red Eléctrica En Alejandro Jimenez Luquin Entre Juan Amador Norte Y Fraccionamiento El Alambre	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tecolotlán Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200534327	Construir Obras Que Permitan Dotar De Energía Eléctrica A Viviendas Que No Contaban Con El Servicio, En La Colonia Jardines De La Providencia, Municipio De Zapopan.	33066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200534374	Construir Obras Que Permitan Dotar De Energía Eléctrica A Viviendas Que No Contaban Con El Servicio, En La Colonia La Magdalena, Municipio De Zapopan.	33067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200535829	Ampliación De La Línea De Agua Potable, Construcción De Guarniciones, Construcción De Banquetas Y Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle La Salve, Cabecera Municipal (Programa 3x1)	1	Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200536168	Construcción De Losas De Concreto En La Calle Toribio Romo En La Comunidad De Santa Ana De Guadalupe 2da Etapa(Programa 3x1 Para Migrantes)	1	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200537605	Construccion De Techos Firmes En Cataquío	001-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Cataquío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200537640	Construccion De Techos Firmes En Pueblo Viejo	002-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200537678	Construccion De Techos Firmes Mesas De Mendoza	003-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Mesa de Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200537738	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Del Mezcalito	004-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Mezcalillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200537779	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Del Huaco	005-2015	Jalisco	Santa María del Oro	El Huaco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200537826	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Los Aguacates	006-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Barranca de Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200537856	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Los Pelillos	006-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Los Pelillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200537906	Construccion De Techos Firmes En La Localidad De El Tigre	008-2015	Jalisco	Santa María del Oro	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200537932	Construcción De Techos Firmes En La Localidad La Cuartilla	009-2015	Jalisco	Santa María del Oro	La Cuartilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538020	Contruccion De Techos Firmes En Localidad Las Trojitas	010-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Las Trojitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538086	Construcción De Techos Firmes En Varias Localidades 2015	011-2015	Jalisco	Santa María del Oro	La Güera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538159	Construccion De Techos Firmes En Localidad Las Juntas	012-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Las Juntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538198	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De La Labor De Guadalupe	1	Jalisco	Hostotipaquillo	Labor de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HIDRAULICOS ARREVAL S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538335	Construccion De Linea De Agua Potable De 1200 Metros En La Localidad De Petacala	013-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Petacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538553	Electrificacion En La Comunidad De La Venta De Mochititlic	6	Jalisco	Hostotipaquillo	La Venta de Mochititlic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BGS ELETRIFICACIONES	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538658	Electrificacion En La Comunidad Del Llano De Los Velas El Toril	7	Jalisco	Hostotipaquillo	El Llano de los Vela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BGS CONSTRUCCIONES ELETRICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538810	Construccion De Red De Drenaje En Varias Calles Principales De La Localidad Del Saucillo	9	Jalisco	Hostotipaquillo	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200538834	Construccion De Fosa Septica Colectiva	10	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538904	Seguridad Publica Para Todos	014-2015	Jalisco	Santa María del Oro	Santa María del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	seguridad publica	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538946	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Ramon Corona	12	Jalisco	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200538995	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Venta De Mochitiltic	13	Jalisco	Hostotipaquillo	La Venta de Mochitiltic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200539037	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Localidad Del Saucillo	14	Jalisco	Hostotipaquillo	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200539118	Construccion De Proteccion Con Malla Ciclon Para La Cancha De Fut Bol En La Localidad De Santo Tomas	15	Jalisco	Hostotipaquillo	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200539174	Construccion De Proteccion Con Malla Ciclon Para La Cancha De Fut-Bol En La Localidad De Tequesquite	16	Jalisco	Hostotipaquillo	El Tequesquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200539205	Construccionde Proteccion Con Malla Ciclon Para La Cancha De Fut Bol En La Localidad De Santo Domingo	17	Jalisco	Hostotipaquillo	Santo Domingo de Guzmán (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200539229	Construccion De Proteccion Con Malla Ciclon Para La Cancha De Fut Bol De La Localidad De La Labor De Guadalupe	18	Jalisco	Hostotipaquillo	Labor de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200539318	Fortalecimiento A Las Finanzas Publicas Municipales	I0012	Jalisco	Atengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200541052	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, En La Comunidad De Los Hornos, Municipio De Zapotlán Del Rey, Jalisco	-	Jalisco	Zapotlán del Rey	Los Hornos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200541067	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En Calle Galeana, En La Comunidad De Santiago Totolimixpan, Municipio De Zapotlán Del Rey, Jal.	-	Jalisco	Zapotlán del Rey	Santiago Totolimixpan (Colonia la Guadalupeana)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura urbana y ecologica de occidente s.a. de c.v.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543004	Ampliacion De La Línea De Agua Potable, Construcción De Guarniciones, Construcción De Banquetas Y Construcción De Losas De Concreto Hidraulico En La Calle La Salve, Cabecera Municipal(Programa 3x1)	1	Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543099	Construcción De Losas De Concreto En La Calle Toribio Romo En La Comunidad De Santa Ana De Guadalupe 2da. Etapa	2	Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543123	Construcción De Glorieta En Las 5 Esquinas	12	Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543150	Construcción De Cancha De Futbol Rapido	SIN NUMERO DE PROYECTO	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543157	Pavimentación De La Calle Lerdo De Tejeda Entre La Calle Tepeyac Y Calle Porfirio Díaz	11	Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543173	Pavimentacion De La Calle Lerdo De Tejeda Entre La Calle Tepeyac Y Calle Porfirio Diaz	11	Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200543223	Construcción De Red De Drenaje En Calle Agustín Melgar	SIN NUMERO DE PROYECTO	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543280	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Agua Zarquita	018-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543291	Red Drenaje Emiliano Zapata, Rangel, Flores Magón.	-	Jalisco	Tapalpa	Juanacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543314	Red Drenaje C. Pascual Morones, Ramirez Y Loma Alta.	-	Jalisco	Tapalpa	Juanacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543318	Red De Drenaje Calle San Jose Y 26 De Julio	-	Jalisco	Tapalpa	Juanacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543325	Red De Drenaje Calle Juárez 1	-	Jalisco	Tapalpa	Juanacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543691	Construcción De Línea Aérea En Media Tensión En Barrio 1 Juanacatlán.	-	Jalisco	Tapalpa	Juanacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORO ELECTRIFICACIÓN	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543761	Construcción De Empedrado Común En San Antonio.	-	Jalisco	Tapalpa	San Antonio (San Antonio de Padua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543765	Construcción De Empedrado Común En San Francisco.	-	Jalisco	Tapalpa	San Francisco de Tula (San Francisquito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200543775	Construcción De Área Recreativa En San Martín.	-	Jalisco	Tapalpa	San Martín de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543778	Construcción De Empedrado Y Cuneta De Empedrado Sampedo En Yerbabuena.	-	Jalisco	Tapalpa	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543782	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable.	-	Jalisco	Tapalpa	Cópala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543783	Construcción De Empedrado Calles Pascual Morones Y Ramírez En Juancatlán.	-	Jalisco	Tapalpa	Juancatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543789	Red De Drenaje Libramiento En Juancatlán Tapalpa Jalisco.	-	Jalisco	Tapalpa	Juancatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543858	Construccion Casa De Salud	33002	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Citala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543864	Perforacion De Pozo	33003	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543871	Perforacion Pozo Profundo	33004	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544396	Construccion De Puente Vehicular En Tamazulita	-	Jalisco	Tecolotlán	Tamazulita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200544397	Construccion Red Agua Potable En Calle Primavera	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544398	Construccion Drenaje Sanitario Calle Primavera Cabecera Municipal	-	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544399	Construccion Red Agua Potable En Quililla	-	Jalisco	Tecolotlán	Quililla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544400	Indirectos 3royectos	-	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544401	Construcción Fosas Septicas En Ambrosio	-	Jalisco	Tecolotlán	Ambrosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544402	Rehabilitacion Carretera A San Buenaventura	-	Jalisco	Tecolotlán	San Buenaventura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544403	Rehabilitacion De La Olla Colector De Agua Pluvial Ejido San Buenaventura	-	Jalisco	Tecolotlán	San Buenaventura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544404	Obra De Potabilizacion De Agua Potable En Ojo De Agua	-	Jalisco	Tecolotlán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200544405	Construccion De Cuartos Adicionales	-	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200544406	Construccion De Baños	-	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551139	2da Etapa Empedrado Camino A Los Colgados	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551176	Segunda Etapa De Empedrado Camino A Los Colgados	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551200	Red De Agua Potable En La Sierrita En La Localidad Del Salvador	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551211	Construcción De Empedrado Calle Héroes De Nacozari	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551223	Construcción De Banquetas En Calle Ejido En San Martin De Las Cañas	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551237	Construcción De Empedrado En Calle Privada Valle De Tequila	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551248	Construcción De Red De Drenaje Calle Pino	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551257	Red De Agua En La Localidad De El Tepetate	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300551267	Construcción De Segunda Etapa De Empedrado Camino Al Tecnológico	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551396	Construcción De Adoquinamiento En Cruce De Calle Carlos Palomera Y Nicolás Bravo	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300551437	Construcción De Empedrado En La Comunidad De Tuitan	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552437	Adoquinamiento En Calle Leonel Partida Del Toro En El Medineño	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552445	Construcción De Empedrado En La Localidad De La Sierrita	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552478	Construcción De Empedrado En Calle Destilera	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552499	Electrificación En Colonia Valle Del Sol	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JORGE VIRUETE	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552525	Electrificación En Fraccionamiento Macedo Ruiz	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Jorge Viruete	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552536	Construcción De Calle Nogal En La Localidad De El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300552551	Construccion De Empedrado En Calle Callejon En La Localidad De El Medineño	-	Jalisco	Tequila	El Medineño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552567	Segunda Etapa De Adoquinamiento En Calle Ejido	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552572	Red De Drenaje En Calle Pinar En La Localidad De El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552783	Red De Drenaje En Calle Madero En La Localidad De El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552809	Red De Agua Y Drenaje En Calle Luis Rivera	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552893	Red De Agua Y Drenaje En Calle Capilla En El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552920	Red De Agua Y Drenaje Calle Arco En La Localidad De El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300552985	Construcción De Empedrado En Calle Morelos En El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300553013	Construcción De Empedrado En La Localidad De Tuitan	-	Jalisco	Tequila	Tuitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300553029	Línea De Conducción En Calle Iturbide En El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tequila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300555280	Red De Agua Y Drenaje En Calle Parota En El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300555304	Red De Agua Y Drenaje Calle Morelos En La Localidad De El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300555317	Red De Agua Y Drenaje Enc Alle Camichin En La Localidad De El Salvador	-	Jalisco	Tequila	El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300555329	Construccion De Puente Vehicular En Calle Maiz Y Refugio Sandoval	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300555339	Construccion De Puente Vehicular Camino Al Rastro	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300555368	Construccion De Carpeta Asfaltica Camino A Santa Ana	-	Jalisco	Tequila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NURP CONSTRUCTORA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300558246	Drenaje Sanitario, Calle Hidalgo Entre Santa Rosa Y Calle Arroyo	FAISM050/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300558751	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-09-0001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300559409	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0016-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300559426	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez, En La Comunidad De Zenzontla En El Municipio De Tuxcacuesco (Fise)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300559443	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez, En La Comunidad De Zenzontla En El Municipio De Tuxcacuesco (Fise)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300559566	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Direccion Con Anexo (T/V), Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 76267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300561117	Reparacion De Fuga De Agua En El Area De Sanitarios	INFEJAL 60689	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300573790	Construcción De Drenaje En La Calle Miguel De La Madrid De La Calle Gustavo Diaz Ordaz A Priv. Venustiano Carranza En La Colonia Lázaro Cárdenas	02 2015	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ocotlán Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300574891	Construccion Del Edificio B	INFEJAL 88870	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300575988	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Localidades	MEZQUIJ-JAL-FIJI-08-009-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300575996	Construccion De Línea De Media Tención Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Jalisquillo Segunda Etapa	IMEZQUIJ-JAL-FIJI-05-008-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300576009	Construccion De 2 Aulas Adosadas En La Primaria De La Localidad De Chonacata	MEZQUI-JAL-FIII-07-010-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300576017	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Ocota De La Sierra	MEZQUI-JAL-FIII-06-011-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300576023	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Las Tapias	MEZQUI-JAL-FIII-06-012-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300576029	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Localidades	MEZQUI-JAL-FIII-08-013-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300576036	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Popotita	MEZQUI-JAL-FIII-06-015-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300576043	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Bajío Del Tule	MEZQUI-JAL-FIII-06-015-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300576052	Empedrado Ahogado En Concreto En La Localidad De Nueva Colonia	MEZQUI-JAL-FIII-04-016-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300576058	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Localidades	MEZQUI-JAL-FIII-08-017-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300576061	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Santa Catarina	MEZQUI-JAL-FIII-06-018-2015-IR	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300576719	Abc	001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	z	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300577277	Demolición Del Plantel Y Las Obras De Ingeniería	INFEJAL 89121	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300578182	Equipamiento Del Carcamo La Mlagrosa En La Cabecera Municipal	16	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300578311	Equipamiento De Carcamo Pncipal Prisciliano Sanchez	17	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300578365	Mantenimiento De Tanque Elevado De Agua Potable En La Calle Constitucion En La Cabecera Municipal	18	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300578372	Sustitucion Y Retiro De Dos Aulas Provisionales.	INFEJAL 89020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300578385	Construccion De Un Aula De Usos Multiples Y Retiro Del Aula Provisional.	INFEJAL 89045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300578392	Sustitucion Y Retiro De Dos Aulas Provisionales.	INFEJAL 89046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300578451	Equioamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Pueblo Nuevo	19	Jalisco	Zacoalco de Torres	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300578462	Construcción De Un Aula Cocina Y Obra Exterior.	INFEJAL 89048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300578797	Abc	01ABC	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300581883	Pago De Nomina Al Personal Del Municipio	013	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400587500	Electrificacion En Junta De Los Rios	ELECTRIFICACION EN JUNTA DE LOS RIOS	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$236.772							0,00		Metros lineales	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: s/c
JAL00150400594597	Drenaje En La Junta De Los Rios	-	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$268.116							0,00		Metros cúbicos	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: s/c

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400594608	Agua Potable En La Junta De Los Rios	-	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78.460							0,00		Kilómetro lineal	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: s/c
JAL00150400594609	Elecrificacion En La Comunidad Del El Alacrán	-	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2016	\$270.806							0,00		Metros lineales	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: s/c
JAL00150400595325	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Sayula, Jalisco.(Longitud De 362.20km)	06001400017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400596460	Drenaje En Varias Calles De Buena Vista	-	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$756.617							0,00		Metros cúbicos	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: s/c

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400596489	Sustitución De Linea De Drenaje En Calle María Luisa De La Peña	-	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.448.563							0,00		Metros cúbicos	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: s/c
JAL00150400599499	Construccion De Drenaje En Colonia La Cuchilla En Cabecera Municipal	01	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400599642	Red Pluvial En Calle Benito Juárez En Barranca De Otates	02	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Otates (Barranca de Otatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400599707	Construccion De Comedor Esc. Primaria Manuel Lopez Cotilla	03	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400600628	Suministro De Mobiliario En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez, Director General De Planeacion Educativa De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida Se Equiparan 6 Aulas Con Mob	INFE.JAL 90101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400603727	Suministro De Mobiliario	INFE.JAL 90102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400607421	Terminacion De Los Trabajos	INFE.JAL 89265	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400608961	Rehabilitación De Escuelas Primarias En El Municipio De San Cristobal De La Barranca	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400611516	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Jose Antonio Torres En La Loclaidad De Las Moras	04 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400615986	Remodelacion Del Piso En Aula Didactica Del Jardín De Niños Primavera En La Cabecera Municipal	12	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617330	Ampliación De La Red Elctrica En La Calle Francisco Gonzalez En La Colonia Bugambilias	18	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617967	Ampliación De La Red Elctrica En La Calle Aserradero	19	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617654	Ampliación De Red Elctrica En La Calle Cisne	20	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617704	Ampliación De Red Elctrica En La Calle Paloma	21	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617748	Ampliación De Red Elctrica En La Calle Halcon	22	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617830	Suministro E Instalacion De Protecciones En Puertas Y Ventanas Segunda Etapa	23	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617877	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Colonia Las Moradas	24	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617937	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario	25	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618003	Segunda Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De Emiliano Zapata	26	Jalisco	Cabo Corrientes	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618279	Segunda Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De Bioto	27	Jalisco	Cabo Corrientes	Bioto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618321	Segunda Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De El Rincon De Los Olotes	28	Jalisco	Cabo Corrientes	El Rincón de los Olotes (El Rincón)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618362	Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De Graciano Sanchez	29	Jalisco	Cabo Corrientes	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618457	Construccion De La Red De Agua Potable De Distribucion Para La Colonia Bugambilias	30	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618492	Construccion De Linea De Conduccion (Llenado) Para El Tanque De La Colonia Bugambilias	31	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618514	Rehabilitacion De Empedrado Con Piedra Bola Ahogado En Cemento Mortero En La Calle Primero De Abril	32	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618547	Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Barrio De Las Flores	33	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400618584	Rehabilitacion De Cocina Del Comedor Comunitario El Tuito	34	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618627	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión En Calle Prolong Centenario, En La Localidad De El Tuito, Jalisco	35	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618658	Equipamiento De Comedor Comunitario El Tuito Segunda Etapa	36	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618688	Rehabilitacion De 200 Techos (Cero Laminas De Carton)	37	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618723	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En Colonia Los Naranjos, En La Localidad De El Tuito, Jalisco	38	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618761	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 200 M3	39	Jalisco	Cabo Corrientes	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618803	Rehabilitacion De Linea Eléctrica Y Bomba Sumergible De La Planta De Tratamiento De El Tuito	40	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618863	Adquisición De Equipo Fotográfico Para Seguimiento De Obra Pública	41	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621233	Construccion De 1 Aula En La Secundaria Jose Rolon En La Comunidad De Matagorda	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-005	Jalisco	San Juan de los Lagos	Mata Gorda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400621408	Construcción De Baños En Jardín De Niños Jose Antonio Torres En La Localidad De Las Moras	04 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621411	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Jose Antonio Torres En Cabecera Municipal	05 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621413	Mantenimiento A Aulas De La Esc. Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon En San Marcos Evangelista	06 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621416	Ampliacion Casa De Salud El Briseño	07 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	El Briseño (Los Briseño)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621418	Mantenimiento A Comedor Prescolar Niños Heroes En La Cabecera Municipal	08 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621421	Construccion De Barda Perimetral Esc. Telesecundaria Manuel Acuña San Marcos Evangelista	09 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621426	Ampliacion Casa De Salud Sayulapan	10 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Sayulapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621430	Construccion De Techo En Comedor Esc. Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	11 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621435	Malla Sombra En Area De Imparticion De Educacion Fisica Prescolar Niños Heroes En Cabecera Municipal	12 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400621437	Conclusion De Aula De Usos Multiples En Jardin De Niños Gabriela Mistral En San Marcos Evangelista	13 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621571	Alumbrado Publico Ingreso A Barranca De Los Laureles	14 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621574	Ampliacion De Electrificacion En La Colonia El Mirador	15 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621577	Equipamiento Y Mantenimiento En El Pozo Uno Y Dos De Agua Potable En La Localidad De General Andres Figueroa	16 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100622882	Red De Agua Potable En La Calle San Bernardo Entre San Francisco Y Privada San Francisco - 4008	4008	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	28	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100622883	Ampliación De La Línea De Drenaje En La Calle Noche Buena - 2559	2559	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	231	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100622884	Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Valentin Gomez Farias En Zona Zap Lomas De Atequiza - 1537	1537	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	110	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100622885	Construcción De Línea De Drenaje En La Calle Justo Sierra En Zona Zap Lomas De Atequiza - 1565	1565	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	22	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100622951	Empedrado Típico En La Calle Rosarito Entre Las Calles Rumorosa Y Mexicali - 4326	4326	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	78	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100622952	Red De Drenaje En La Calle Jesús García Hasta El Carcamo - 4139	4139	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	166	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100622953	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Dorada - 2183	2183	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	90	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623015	Empedrado Típico En La Calle Francisco I. Madero Entre Bolaños Y Rosales - 4228	4228	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	121	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100623016	Red De Agua Potable En La Calle Tepehuaje Hasta Entroncar A Calle La Cima - 3977	3977	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	485	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623128	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Noche Buena - 2575	2575	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	231	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623236	Construcción De Módulo De Sanitarios Y Cisterna Para Viviendas De La Localidad De El Cerro Pelón. - 755	755	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016								0,00		Vivienda	53	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623237	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Bonita - 2076	2076	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	60	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623376	Red De Drenaje En La Calle Privada Hacienda Entre Jalisco - 4174	4174	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	33	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100623424	Red De Agua Potable Desde Calle Maestros Hasta Mezquite - 3963	3963	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	302	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623425	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Linda - 2473	2473	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	40	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623426	Construccion De Línea De Agua En La Calle Rafale Ramirez En Zona Zap Lomas De Atequiza - 1574	1574	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	15	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623498	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico En La Calle Loma Alta - 2620	2620	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	160	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623735	Red De Agua Potable En La Calle Gladiola Entre Jazmín Y Girasol - 3992	3992	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	37	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100623736	Empedrado Típico De La Calle Laureles Entre Río Lerma Y Emiliano Zapata - 4338	4338	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	61	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623737	Construccion De Linea De Agua En La Calle Jaime Torres Bodet En Zona Zap Lomas De Atequiza - 1528	1528	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	90	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623798	32504 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Desastres Naturales - 2714	2714	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0,00		Vehiculos		100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623931	Construccion De Linea De Agua En La Calle Valentin Gomez Farias En Zona Zap Lomas De Atequiza - 1549	1549	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	110	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100623992	Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Verde - 1941	1941	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	125	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100624088	Empedrado Típico En La Calle Miami Entre Av. La Piedrera Y Calle Sin Nombre - 4291	4291	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	121	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624144	Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Jaime Torres Bodet En Zona Zap Lomas De Atequiza - 1504	1504	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	90	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624201	Red Agua Potable En Prolongacion Manuel Acuña Entre Ignacio Zaragoza Y Miguel Hidalgo - 4048	4048	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	88	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624268	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Noche Buena - 2607	2607	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	231	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624269	Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Alta - 2303	2303	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	50	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100624330	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 2720	2720	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0,00		Vehículos		100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624331	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico En La Calle Noche Buena - 2589	2589	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	127	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624332	Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo - 2138	2138	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	125	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624333	Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Pedregal - 2107	2107	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	75	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624334	Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Hermosa - 2086	2086	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	30	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100624411	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2730	2730	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0,00		Otros		100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624412	Red De Drenaje En La Calle Gladiola Entre San Rafael Y Girasol - 4116	4116	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	22	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624413	Construccion De Linea De Agua En La Calle Justo Sierra En Zona Zap Lomas De Atequiza - 1555	1555	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	22	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624506	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Calle Ottilo Montaño De La Cabecera Municipal De Mazamitla. - 497	497	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	48	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624507	Red De Drenaje En La Calle San Bernardo Entre San Francisco Y Privada San Francisco - 4130	4130	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	67	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100624555	Rehabilitación De Cubierta Y Pintura En Muros De Aula En La Primaria De La Localidad De El Cerro Pelón - 540	540	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	53	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624620	Empedrado Típico En La Calle Río Azul Entre Laureles Y Perla - 4274	4274	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0,00		Metros Cuadrados	93	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624684	Red De Agua Potable En La Calle Miami - 4094	4094	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	500	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624685	Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Juan Diego Entre Las Rosas Y Las Torres - 3933	3933	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	86	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100624686	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De 4 - 2652	2652	Jalisco	Jalostotitán	Jalostotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	4.350	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100624687	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Centenario - 2156	2156	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	125	100,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100625975	Baños Dignos 2016	012016	Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100625984	Baños Dignos 2016	012016	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100625985	Baños Dignos 2016	012016	Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100627957	Empedrado Ecologico En Calle Jilguero	01	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LOGÍSTICA SUBMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L	Urbanización	En Ejecución	2016	\$320.000							0,00		Metros Cuadrados	200	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100627967	Empedrado Ecológico En Calle Cardenal	02	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONYMAG S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.055.000							0,00		Metros Cuadrados	200	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100627974	Construcción De Red De Drenaje En Calle Zaragoza	03	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Huisquilco (Huisquilco)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA TORPA S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400.000							0,00		Metros lineales	100	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100628872	Pavimentación En Concreto Hidraulico De La Calle De Los Deportes	160001	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$345.687							0,00		Metros Cuadrados	45	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100628981	Pavimentacion De Tramo De Calle Prol. Benigno Romo	16-18-02	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$27.097							0,00		Metros Cuadrados	25	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100629002	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Tramo De La Calle Washington	16-18-003	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31.891							0,00		Metros Cuadrados	25	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100629054	Modernización De Tramo Carretero Soyatlán Del Oro - Trigo De Altiñas Primera Etapa. Pavimentación De Camino Rural Soyatlán Del Oro - Trigo De Altiñas, Tramo Del Km 4 340 Al Km 7 340, Municipio De Aten	060001500155	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$926.826							0,00		Metros Cuadrados	5.400	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100629106	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Av. Juárez, Desde Camino Viejo Al Rancho De La Cruz, Hasta La Calle Niños Héroes, Col. Rancho De La Cruz, Municipio De Tonalá, Jalisco.	060001500236	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.673.323							0,00		Metros Cuadrados	5.620	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100629130	Trabajos Complementarios De La Pavimentación Con Losas De Concreto, Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje De La Calle Prisciliano Sánchez, En La Cabecera Municipal, Del Municipio De Villa Purificació	060001500241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$679.379							0,00		Metros Cuadrados	11.623	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100629143	Equipamiento De Pozo La Cruz De Los Sinarquistas En La Colonia San Isidro	15-18-004	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$17.877							0,00		Equipamiento	500	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100629159	Construcción De Modulo E Prepa U De G En El Municipio De Zapotlanejo., Jalisco. (Segunda Etapa)	060001500249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$784.320							0,00		Metros Cuadrados	3.560	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160100629163	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Los Portales Ii	16-18-005	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15.703							0,00		Equipamiento	200	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100629168	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Concha	16-18-006	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$33.689							0,00		Equipamiento	200	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100629173	Adecuacion, Remodelacion Y Equipamiento Del Auditorio De La Ribera De Del Lago De Chapala En Ajijic.	060001500250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$242.000							0,00		Otros	48.839	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100629994	Construcción De Cuarto Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Paiztle - 8305	8305	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016								0,00		Vivienda	2	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100630259	Mejoramiento De Baños - 13274	13274	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0,00		Vivienda	5.218	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100631349	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Y Prol. Libertad En Acatlan De Juarez, Jalisco - 12051	12051	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS A TRAVES DE ASIGNACION DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0,00		Metros lineales	468	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100631739	Servicios Personales	01-2016	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100631946	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Trujillos	16-18-007	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12.936							0,00		Equipamiento	200	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100631963	Equipamiento De Pozo En La Colonia Martires Cristeros	16-18-008	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15.703							0,00		Equipamiento	400	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632094	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Calera	16-18-009	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14.632							0,00		Equipamiento	600	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100632148	Equipamiento De Pozo En Rancho Los Perez	16-18-010	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12.936							0,00		Equipamiento	200	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632156	Equipamiento De Pozo En La Colonia El Herrero	16-18-011	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20.752							0,00		Equipamiento	600	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632192	Equipamiento De Pozo En La Colonia Ayuntamiento	16-18-012	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15.703							0,00		Equipamiento	250	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100632263	Segunda Etapa De La Construcción Del Auditorio De La Escuela Primaria Urbana 591 (Carlos Enriquez) En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco.	060001500263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$235.023							0,00		Metros Cuadrados	560	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632316	Construcción De Concreto Hidráulico En Av. El Árbol, Cabecera Municipal De Acatic, Jalisco.	060001500277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$88.848							0,00		Metros Cuadrados	1.152	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632347	Modernización De Camino Tipo "C" Jesús María - San José De La Paz Tramo "Los Veneros - San José De La Paz", San José De La Paz, Municipio De Jesús María, Jalisco.	060001500282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.302.337							0,00		Metros Cuadrados	13.225	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100632382	Construcción De La Segundo Etapa De La Unidad Deportiva En La Localidad De Cofradía, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.335.685							0,00		Metros Cuadrados	560	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632415	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Primera Etapa Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San Ag	060001500296	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.250.500							0,00		Metros Cuadrados	1.254	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632516	Construcción Del Alumbrado Público De La Calle González Ortega En La Calle Jalisco Norte A Carretera Guadalajara - Colima, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñig	060001500312	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$533.340							0,00		Otros	4.750	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100632540	Construcción De La Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle González Ortega, Tramo Calle Francisco Javier Mina A La Paz A 28 De Enero En La Localidad De Santa Cruz De Las	060001500313	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,147,573							0,00		Metros Cuadrados	4,690	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632568	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 3 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	60001500314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,582,254							0,00		Metros Cuadrados	4,640	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632662	Rehabilitación De La Av. Bosques De Santa Anita, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$920,220							0,00		Metros Cuadrados	6,000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100632690	Construcción De Plaza Pública En La Localidad De Los Pueblitos En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco. (1era. Etapa).	060001500416	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$564.328							0,00		Metros Cuadrados	850	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632715	Construcción De Plaza Pública En La Localidad De La Lobera En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco (1era. Etapa).	60001500417	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$840.150							0,00		Metros Cuadrados	287	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632739	Construcción De Domo Y Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Santa María De Los Angeles, Jalisco.	060001500419	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$551.921							0,00		Metros Cuadrados	3.687	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100632842	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Alumbrado Público, Tramo Calle Bocanegra A 16 De Septiembre, En La Localidad De Buenavista, Municipio De Tlajomulc.	060001500426	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.916.590							0,00		Metros Cuadrados	1.054	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632872	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Primera Etapa, Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Luis Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Dele	06001400386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.206.733							0,00		Otros	12.850	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100632913	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Rafael Galindo, En El Municipio De Mascota, Jalisco.	06001400452	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6.001.400.452							0,00		Otros	4.890	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100632953	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo En Parque Metropolitano, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001400587	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.898.197							0,00		Otros	378.560	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634822	Línea De Agua Potable De La Calle Morelos	16R33001	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$283.628							0,00		Metros lineales	910	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634833	Línea De Alcantarillado De La Calle Morelos	16R33002	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$510.501							0,00		Metros lineales	910	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634845	Línea De Agua Potable De La Calle Gonzalez Ortega	16R33003	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$169.496							0,00		Metros lineales	390	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634950	Línea De Alcantarillado De La Calle Gonzalez Ortega	16R33004	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480.664							0,00		Metros lineales	385	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634972	Alcantarillado Sanitario En La Priv. Valentín Gómez Farías Entre Aldama E Independencia, En La Colonia Los Puestos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	FAISM 072/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85.000							0,00		Metros lineales	105	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160100635008	Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Los Pozos - Agua Hedionda Municipio De Autlán De Navarro.	06001400590	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$224.529							0,00		Metros Cuadrados	57.559	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100635023	Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Ayutlita- El Jalocote Municipio De Autlán De Navarro.	06001400591	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$513.922							0,00		Metros Cuadrados	343	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100635040	Rehabilitación De Camino Oriente Al Calaque, Cd. Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	06001400960	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$980.244							0,00		Metros Cuadrados	97.750	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100635096	Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa.	060001600025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.987.213							0,00		Metros Cuadrados	31.059	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100635300	Abastecimiento De Laminas	001-16	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450.060							0,00		Lote	1.200	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100635927	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Cañada Los Maestros, 2da Etapa.	2016-1	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$411.126							0,00		Metros lineales	500	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA POR INICIAR BAJO ADMINISTRACION DIRECTA
JAL00160100636090	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa)	POA 2016 06 00 -0022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12.787							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100636096	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Unidad Administrativa Y Presidencia Municipal, San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa)	POA 2016 06 00 -0023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5.000.000							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100636107	Rehabilitación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic-Huejuquilla El Alto-Jesús María)- Cruce-ro De Santa Cruz De Tepetates-Cerro El Niño-San Andrés Cohamiata Del Km 8 480 Al 14 000 En El Municipio De M	060001500539	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7.069.998							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100636115	Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 22 000 (Tuxpan De Bolaños - Mesa Del Tirador) - Cruce-ro Del Pescado - Ocota De La Sierra, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 500 En Los Municipios De Bolaños Y Mezqu	06000-CT-0993/15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.028.475							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100636126	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	16-PRODIM-01	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I015 FONE Gasto de Operación		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100636192	Gastos Indirectos Del Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura	16-GI	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I015 FONE Gasto de Operación		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100636225	Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 147 200 (Mezquitic - Huejuquilla El Alto - Jesús María) - Cruce-ro De Santa Cruz De Tepetates - Cerro El Niño - San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.	06000-CT-1001/15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.044.603							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100636229	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De San Rafael De Los Moreno A Cabrel, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	06000-CT-1004/15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.588.641							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100636348	Construccion De Red Drenaje Sanitario Calles Popocatepetl Y Loma De Enmedio Comunidad Loma De Enmedio Segunda Etapa	09FSMU093090	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100636632	Rehabilitacion De Cubierta Y Pintura En Muros De Aula En La Primaria De La Localidad De El Cerro Pelon	1	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100636664	Servicios Personales	5110	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3.928.229							0,00		Otros	12.119	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100636696	Materiales Y Suministros	5120	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$733.600							0,00		Otros	12.119	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100636741	Servicios Generales	5130	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$422.476							0,00		Otros	12.119	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100636852	Cumplimiento De Obligación Financiera: Fideicomiso Led Lumina Leasing, S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	2254	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$961.244							0,00		Otros	12.119	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100636988	Reconstrucción De Puente Vehicular El Ranchito En Atenguillo.	06001400059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637570	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Nacional En La Localidad General Andres Figueroa	01 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637578	Construccion De Comedor Prim Jose Maria Morelos Y Pavon En La Localidad Del Crucero	002 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	El Crucero de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637591	Mantenimiento Deposito De Agua Potable En La Localidad De El Crucero	003 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	El Crucero de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100637600	Bardeo Esc. Sec. Ramon Garcia Ruiz En Cabecera Municipal	004 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637614	Rehabilitación De Empedrado En Calle Privada Madero En Cabecera Municipal	005 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637617	Mantenimiento Comedor Prim Miguel Hidalgo En La Localidad De Cacaluta	006 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cacaluta (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637624	Rehabilitación Calle Centenario En La Cabecera Municipal	007 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637837	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Verdía	008	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdía	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637899	Rehabilitación De Empedrado Calle Pino Suarez En La Cabecera Municipal	009 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637923	Rehabilitación De Empedrado Calle 5 De Mayo En La Cabecera Municipal	010 20016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100637954	Mantenimiento Deposito De Agua Potable En La Localidad De La Ureña	011 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Los Ureña (La Ureñita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100638238	Servicios Personales 2016	1000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9.015.690							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100638389	Caseta Para Controles En Pozo De Agua Potable No 3 En La Delegación De Barranca De Santa Clara	012 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638420	Materiales Y Suministros 2016	2000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$239.855							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100638422	Construcción De Comedor Telesecundaria Independencia En La Localidad De Cacaluta	013 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cacaluta (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638454	Construcción De Barda Perimetral Y Mantenimiento Exterior Del Centro De Salud En La Localidad De Verdia	014 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdia	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100638497	Servicios Generales 2016	3000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.093.151							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100638872	Construcción De Red De Agua Potable, En Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal, En El Municipio De Zapotlan Del Rey, Jalisco	-	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100638907	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal, En El Municipio De Zapotlan Del Rey, Jalisco	-	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100638940	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal, En El Municipio De Zapotlan Del Rey, Jalisco	-	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Comunicaciones	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL001601006391105	Rehabilitacion De Caminos Rurales Hacia Las Comunidades Con Los Dos Grados De Pobreza Mas Alto Del Municipio De San Julian.	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FAASA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$751.342							0,00		Kilómetro	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN EL SISTEMA AL DAR DE ALTA EL PROYECTO NO APARECE EN APORTACIONES FEDERALES EN CONVENIO ESPECIFICO EL PROGRAMA DE FISM I004 POR LO QUE SE CAPTURE EN FAASA I002, ¿EXISTE ALGUN CAMBIO PARA PODER CAPTURAR? - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100639307	Alumbrado Publico Energia Electrica	FORTAMUN 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapopan	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100640006	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	FAIS-01-16	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$231.454							0,00		Metros lineales	104	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160100640009	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Agustín Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	FAIS-03-16	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$468.024							0,00		Metros lineales	320	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160100640013	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle Agustín Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	FAIS-04-16	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.396.398							0,00		Metros Cuadrados	1.685	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100640016	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	FAIS-05-16	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$649,328							0,00		Metros Cuadrados	3.617	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160100640020	Aportacion Municipal Del Proyecto Del Cea, Línea De Conduccion En La Resolana (Tercera Etapa)	CEA-01-16	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$197,264							0,00		Metros lineales	11.180	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160100640025	Ampliacion De Línea Eléctrica En La Calle 21 De Marzo En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	FAIS-07-16	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80.000							0,00		Metros lineales	70	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160100640028	Construccion De Parque Recreativo Y De Rehabilitacion De La Salud Regional El Cerrito De La Cruz 1ra Etapa En La Cabecera Municipal.	FONDEREG-01-16	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$5,555,556							0,00		Otros	11.180	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100640029	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Avila Camacho En La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco	FAIS-08-16	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.306.962							0,00		Metros lineales	400	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160100640030	Rehabilitación De Losa Del Tanque Regulador De Agua Potable En La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	FAIS-09-16	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$386.345							0,00		Otros	11.180	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160100640033	Rehabilitacion De Cadern (Casa De Desarrollo Municipal) Casimiro Castillo, Jalisco	PRODIM-16	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$141.582							0,00		Metros Cuadrados	21.475	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA
JAL09130100087473	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1.178.926	\$2.148.520	\$2.148.520	\$2.148.520	\$2.148.520	\$2.148.520	\$2.148.520	100,00	\$0	Otros	3	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087760	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones Para Red Nacional De Telecomunicaciones, Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 Y Sistema Nacional De Denuncia Anónima 089	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$10.400.861	\$9.390.995	\$9.390.995	\$9.390.995	\$9.383.504	\$9.383.504	\$9.383.504	99,92	\$0	Metros Cuadrados	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL0913010008137	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$3.863.105	\$3.863.105	\$3.863.105	\$3.863.105	\$3.862.809	\$3.862.809	\$3.862.809	99,99	\$0	Metros Cuadrados	2	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100089465	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social	17	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0	\$8.869.589	\$8.869.589	\$8.869.589	\$8.869.589	\$8.869.589	\$8.869.589	100,00	\$0	equipo, obra	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100089724	Obras Pendiente Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130100089963	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL10130100093818	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública	10	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$8.896.520	\$8.896.520	\$8.896.520	\$8.896.520	\$8.896.520	\$8.896.520	\$8.896.520	100,00	\$0	Metros Cuadrados	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093937	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$4.999.979	\$4.788.938	\$4.788.938	\$4.788.938	\$4.776.832	\$4.776.832	\$4.776.832	99,75	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093975	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$58.972.712	\$58.867.067	\$58.867.067	\$58.780.501	\$58.773.755	\$58.773.755	\$58.773.755	99,84	\$0	Metros Cuadrados	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094194	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$0	\$3.031.756	\$3.031.756	\$3.031.756	\$3.031.756	\$3.031.756	\$3.031.756	100,00	\$0	equipo, obra	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1113010003442	Construcción De La 2da. Etapa Del Agroparque Mazamitla Para La Región Sureste. (Construcción De Muro De Mampostería, Caseta De Ingreso, Banquetas Y Cunetas De Concreto).	06001200288	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1113010003450	Construcción Y Eq.De Servicios P/Cuarta Etapa Del Agroparque Para La Región Sur En El Municipio De Tapalpa. (Construcción De Cunetas, Canal De Concreto, Empedrado Ecológico Y Estancia P/ Empleados).	06001200289	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1113010006460	Ciencia Y Tecnología Para El Desarrollo	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1113010009088	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130100094632	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública	06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$3.224.517	\$3.224.517	\$3.224.517	\$3.224.517	\$3.224.517	\$3.224.517	100,00	\$0	Otros	3	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094639	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$3.593.879	\$3.593.879	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	2	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094670	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$25.712.830	\$25.712.830	\$25.712.230	\$20.232.296	\$20.232.296	\$20.232.296	78,69	\$0	Otros	22	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094810	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social	18	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$798.861	\$3.065.627	\$3.065.627	\$3.065.627	\$3.065.627	\$3.065.627	\$3.065.627	100,00	\$0	Otros	2	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100125724	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL11130200160400	Construcción De Presa De Almacenamiento Las Codornices, Segunda Etapa, En El Municipio De Cuautla (Fise)	06001200197	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1213010003453	Construcción De La Tercera Etapa Del Agroparque En Tamazula De Gordiano Para La Región Sur.	06001200177	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1213010003458	Construcción Y Equipamiento De Servicios Para La Tercera Etapa Del Agroparque En Tapalpa Para La Región Sur.	06001200178	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1213010003461	Equipamiento De La Primera Etapa Del Agroparque En Mazamitla Para La Región Sureste.	06001200195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1213010003468	Pavimentación Hidráulica De Calle Benito Juárez En La Colonia Obrera En El Municipio De Tamazula De Gordiano.	06001200278	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1213010003470	Rehabilitado De Camino Rural Tipo C De Ingreso A La Localidad De Santa Teresa Del Km 0+000 Al Km 1+200, En El Municipio De Tequila, Jalisco	06001200280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1213010003472	Revestimiento De Vialidades En Ingreso Al Agroparque En El Municipio De Zapotlán El Grande.	06001200281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1213010003473	Perforación De Pozo Profundo En El Predio San Rafael De La Localidad De San José De La Tinaja En El Municipio De Zapotiltic.	06001200282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1213010008214	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1213010008547	Fondo Para Educación Básica Y Normal (Faeb 2012)	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100089942	Construccion Del Edificio Coe Calle 14	09	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$18.160.000	\$18.160.000	\$18.160.000	\$11.400.379	\$11.400.379	\$11.400.379	62,78	\$0	obra, proyecto	2	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090912	Construccion Delegacion Regional Costa Norte Pto Vallarta	24	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$7.500.000	\$7.500.000	\$7.500.000	\$7.500.000	\$7.500.000	\$7.500.000	100,00	\$0	Otros	1	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123379	Construccion De La 1ra. Etapa (Cimentación Y Estructural) Del Edificio De Laboratorios De Investigacion Científica: Laboratorios De Automatizacion, Nanocatalisis Ambiental, Biofisica Y Microtecnología.	KPC-79315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123381	Convenio Adicional Para La Continuacion De La Segunda Etapa De La Construccion De La Biblioteca Central.	KPC-81116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123384	Construccion De Edificio Academico Etapa Iii	KPC-79313	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123402	Construccion De Barda Perimetral.	KPC-79967	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123405	Construccion De Un Edificio Administrativo En Dos Niveles, Construccion De Biblioteca Y Cafeteria.	KPC-79959	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123406	Terminacion De Edificio F Y Edificio Del Colegio Departamental.	KPC-79962	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130100123410	Terminacion De Edificio D	KPC-79960	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100123411	Construccion De Edificio De 2 Niveles.	KPC-79966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100123412	Terminacion De Edificio D	KPC-79961	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100123624	78369 Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Portico, Escalera Y Obra Exterior.	KPC-78369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100123632	78441 Construccion De Un Aula Didactica, Un Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior.	KPC-78441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100123746	79215 Reparación De La Boveda	KPC-79215	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100125543	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100126363	Contribuir A Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100127895	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100127969	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130100128239	Contribuir A Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12130100129176	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL12140400448168	Construccion De Almacen Con Area De Solventes Y Oficinas En La Academia De Policia De Policia	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	1	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12140400448343	Centro De Evaluación Y Almacen General Pqj	26	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1.749.605	\$1.749.605	\$1.749.605	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	1	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100088596	Fondo De Aportación Para La Educación Básica Y Normal (Faeb) 2013, Educación Y Deporte Para Una Vida Digna	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100088655	Fondo De Aportación Para La Educación Básica Y Normal (Faeb) 2013, Fortalecimiento Institucional	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100088834	Fondo De Aportación Para La Infraestructura Social Municipal (Fism) 2013, Fortalecimiento Institucional	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089121	Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento De Los Municipios (Fortamun) 2013	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100089248	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PROMOCIÓN ECONOMICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1313010009398	Obras Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PENDIENTES POR DEFINIR	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100089483	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100093068	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100116197	Rehabilitacion Caminos Saca Cosechas	1-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121322	Operacion Del Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado De Jalisco	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I009 FAETA Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121426	Servicios Personales Opd Hospital Civil De Guadalajara	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121859	Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100121954	Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122078	Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100122208	Prestacion De Servicios De Salud A La Persona	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122398	Prestacion De Servicios De Salud A La Persona	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122511	Prestacion De Servicios De Salud A La Persona	2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122967	Operacion Del Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado De Jalisco	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I009 FAETA Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122615	Generacion De Recursos Para La Salud	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122689	Generacion De Recursos Para La Salud	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100122958	Generacion De Recursos Para La Salud	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100123127	Rectoria Del Sistema De Salud	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100123353	Rectoria Del Sistema De Salud	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130100123487	Rectoría Del Sistema De Salud	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100127213	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100127285	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130100127589	Reducir El Rezago Educativo En El Estado De Jalisco	Sin número de proyecto	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200149983	Construcción Del Edificio De La Delegación Regional Zona Costa Norte Y Coe Puerto Vallarta,	06	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COEJs)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$63.916.889	\$63.916.889	\$63.916.889	\$63.916.889	\$63.916.889	\$63.916.889	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150082	Construcción De Sala De Juicios Orales Del Supremo Tribunal De Justicia	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1.549.332	\$1.549.332	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200160779	Construcción De Domo Regional Tercera Etapa, Tequila (Fondereg 2013)	16001300055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300226492	82098-Trabajos De Rehabilitacion	INFE.JAL 82098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300226496	Trabajos De Rehabilitacion.	INFE.JAL 82195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300226499	82301-Trabajos De Rehabilitacion	INFE.JAL 82301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130300226500	82310-Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300226527	82570-Trabajo De Rehabilitacion	INFEJAL 82570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300226534	83085-Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300226546	83403-Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300226742	83498- Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83498	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130300226761	83535-Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400226250	Perforación Pozo Profundo En El Predio De San Isidro En El Municipio De Concepción De Buenos Aires ( Fise )	34001300236	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL131304002262485	Reparación Y Sustitución Del Colector Pluvial De Concreto Reforzado De 84" De Diámetro En Las Calles Papel Y Agustín Melgar En La Colonia Guayabitos, En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco	05001300054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130400279402	Infejal-85516 Terminacion Del Edificio D Para La Biblioteca, Tototlan, Tototlan	INFEJAL 85516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400279960	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos En La Universidad Politécnica De La Zona Metropolitana De Guadalajara, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	INFEJAL 85583	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130400282154	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria N° 20 Ubicada En El Fortín, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 85534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299501	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario De Ciencias Exactas E Ingenierías Ubicado En La Colonia Olímpica, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299506	Construcción De Espacios Educativos En El Centro Universitario Ubicado En El Municipio De Tonalá.	INFEJAL 85566	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299509	Remodelación De Espacios Educativos En El Centro Universitario De La Costa Sur, En El Municipio De Autlán De Navarro.	INFEJAL 85364	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299514	Remodelación De Edificio "P" Del Centro Universitario De La Costa Sur En El Municipio De Autlán De Navarro.	INFEJAL 85365	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299522	Construcción De Edificio Para Aulas (Primer Etapa) En El Centro Universitario De Arte, Arquitectura Y Diseño Ubicado En La Colonia Huentitán El Bajo, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299528	Construcción De Tercer Etapa Del Edificio "L" Del Centro Universitario Del Sur, Ubicado En La Localidad De Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande.	INFEJAL 85368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299549	Terminación De Remodelación Del Edificio "N" En El Centro Universitario De Ciencias De La Salud Ubicado En La Colonia Independencia, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140100299582	Rehabilitación De Edificios De La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Ahualulco De Mercado.	INFEJAL 85521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299585	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De La Barca, Módulo Jamay.	INFEJAL 85676	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299602	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De Educación Media Superior Del Municipio De Ocotlán.	INFEJAL 85536	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299622	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zúñiga, Módulo San Agustín.	INFEJAL 85533	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299624	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta, Módulo Cabo Corrientes “El Tuito”.	INFEJAL 85675	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299630	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Colotlán, Módulo Mezquitic.	INFEJAL 85672	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299640	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Atotonilco, Módulo Ayotlán.	INFEJAL 85529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299645	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria # 19 Colonia Vistas De Tesistan, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 85527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140100299650	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Colotlán, Extensión Bolaños.	INFEJAL 85669	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13140100299668	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria # 18 En La Colonia De Oblatos, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100299686	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional En El Municipio De Colotlán.	INFEJAL 85528	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100299694	Ampliación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Zapotlanejo.	INFEJAL 85531	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100299704	Terminación De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria Regional Del Municipio De Arandas, Modulo Jesús María.	INFEJAL 85514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100299719	Rehabilitación De La Escuela Preparatoria N° 2 De La Universidad De Guadalajara, Ubicada En El Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 85673	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100299727	Terminación De Edificio En La Escuela Preparatoria Regional De La Universidad De Guadalajara, Ubicada En El Municipio De Zacoalco De Torres, Módulo Villa Atoyac.	INFEJAL 85679	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100299730	Construcción De Edificio En La Escuela Preparatoria Regional De La Universidad De Guadalajara, Ubicada En El Municipio De Tepatlán De Morelos.	INFEJAL 85665	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100301823	Ampliación De Espacios Educativos En El Instituto Tecnológico Superior Del Municipio De Ocotlán.	INFEJAL 85691	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140100305280	Construcción De Espacios Educativos En La Primaria Jaime Torres Bodet, Clave 14epr1540b, Ubicada En La Localidad Las Aguas Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81725	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140200332143	Reconstrucción De Puente Vehicular El Salitre, Municipio De Atengo, Jalisco.	06001400058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200332205	Reconstrucción De Puente Vehicular El Corcovado En El Municipio De Juchitlán, Jalisco	06001400060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7.268.611							0,00		Metros Cuadrados	5.515	100,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL131402003350701	Ampliación De La Primaria José Vasconcelos, Clave 14epr1404y, Ubicada En El Fraccionamiento Arboledas De Tonalá, Municipio De Tonalá.	INFE.JAL 81671	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4.263.715	\$3.270.670	\$3.270.670	\$3.270.670	\$2.684.657	\$2.684.657	\$2.684.657	82,08	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	82,08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL131402003350833	Construcción Del Jardín De Niños Cofre De Palabras, Clave 14djn2076m, Que Se Ubicará En La Colonia Miramar En El Municipio De Zapopan.	INFE.JAL 81718	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$4.934.591	\$6.722.159	\$6.722.159	\$6.722.159	\$5.910.132	\$5.910.132	\$5.910.132	87,92	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL131402003353343	Ejecución De Obras Complementarias Al Hospital Comunitario En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco	06001400062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL131403003369121	Demolicion Y Reposicion De Cubiertas; Reparacion De Barda.	INFE.JAL 82123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL131403003369828	Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Excavaciones, Rellenos, Pisos De Concreto Y Malla Ciclon Perimetral.	INFE.JAL 86656	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE EDUCATNA	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL131403003370300	Subestacion Electrica Pedestal 150 Kva.	INFE.JAL 86333	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13140300370393	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 85886	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300370760	Instalacion De Un Transformador Trifasico De 30 Kva	INFEJAL 86495	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300370978	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Derivadores Tipo Juncion De 6 Vias 25 Kva	INFEJAL 86674	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372003	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372022	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85509	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372068	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372138	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85510	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372182	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85507	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372195	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300372204	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82477	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372221	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83470	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372237	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Rehabilitacion De Nucleo De Servicios Sanitarios Existentes.	INFEJAL 83067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372451	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372580	Trabajos De Rehabilitacion.	INFEJAL 83431	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372604	Trabajos De Rehabilitacion.	INFEJAL 82097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372662	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372745	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83554	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300372849	Trabajos De Reforzamiento Para Protección Y Estabilidad De La Barra En La Localidad De Barra De Navidad En El Municipio De Cihuatlan, Jalisco.	06001400321	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300372950	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300372967	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83407	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300372991	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82487	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300373008	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82322	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300373027	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300373050	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300373114	Reparacion De Deslaves, Reparacion De Malla Ciclonica, Red Electrica, Red Hidraulica E Impermeabilización De Techos	INFEJAL 85404	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300373131	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300373157	Construcción Paso A Desnivel Ubicado En Prolongación Av. Vallarta Cruce Con Av. Aviación, En El Municipio De Zapopan, Jalisco	06001400332	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300373190	Construccion De Carriles Laterales Norte Y Obras De Drenaje En El Municipio De Tlaquepaque, Jalisco. (Sistema Colón Periférico)	06001400333	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300373239	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300374645	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300375199	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 82821	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300375267	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300375302	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81524	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300375318	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300389379	Ampliación En El Hospital Zoquipan (Hospital General De Occidente) Área De Resonancia Magnética Y Tomografía, En Zapopan, Jalisco	POA 2014 06 00 -0153	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300389564	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADO-05-0005-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300389656	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0168-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300389684	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0170-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300389738	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0171-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300389766	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0176-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300389782	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0186-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300389826	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0147-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300389865	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-05-0006-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390016	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0160-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390041	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0163-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300390049	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0165-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390079	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0175-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390092	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0179-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390129	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0181-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390147	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0185-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390230	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0159-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390247	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0162-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390261	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0172-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390282	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0174-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300390309	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0149-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390318	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0182-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390361	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0153-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390382	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0164-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390415	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0178-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390429	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-07-0007-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390483	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0184-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390517	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0188-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140300390552	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0192-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300390636	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0006-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390721	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0156-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390803	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0169-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390848	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0183-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390871	Adquisicion De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0187-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300390966	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-06-0001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300391731	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0013-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300395454	Infraestructura Educativa	INFEJAL RAM0332013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300398680	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Col. Tetlan Rio Verde Z. 6 Tetlan	OPGR33PAVADC06-044-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140300398716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Col. Villas De Guadalupe, Z. 4 Oblatos	OPGR33PAVCIC06-53-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300398780	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Col. Tetlan, Z. 6 Tetlan	OPGR33PAVCIC06-054-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140300399759	Pavimentación A Base De Asfalto En Calle Cuauhtémoc, En Localidad La Estrella, (Km 0 000 Al Km 1 500) Pihuamo (Fondereg 2013)	06001400109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400439844	Pavimentación Calle José María Pino Suarez Entre Calle Joaquín Amaro Y Cobaej En La Delegación De Las Juntas, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	06001400808	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400439942	Convenio Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Prisciliano Sánchez De La Av. Universo A La Calle Etziquio Corona Del Km. 0 000 Al Km. 0 800 En El Municipio De Puerto Vallarta , Jalisco	06001400811	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400440129	Pavimentación De La Calle Encino, Huejuquilla El Alto, Jalisco.	06001400820	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400440176	Obras De Pavimentación Complemento Para Obras Que No Hizo El Municipio Teocaltiche, Jalisco.	06001400821	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400447512	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81523	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400447618	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13140400447748	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 86579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400447767	Rehabilitacion Del Inmueble	INFEJAL 86578	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400447807	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 86580	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400447829	Trabajos De Rehabilitcion	INFEJAL 86581	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400447857	Reparacion E Rehabilitacion	INFEJAL 72924	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400448008	Sistema Contra Incendios (Detección De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400448209	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 86582	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13140400448299	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150100482484	Camino 430-Entre Carretera 428 Tuxcacuesco, Construcción De Obra De Drenaje Por Contingencia En El Municipio De Tuxcacuesco, Jalisco.	06001401035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150100482625	Rehabilitación De Unidad Deportiva En El Municipio De Tecolotlán, Jalisco.	06001401085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150100482672	Andadores En Parque De La Ciénega De Tlaxcala, En El Municipio De Ayotlán, Jalisco.	06001401086	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150100482722	Construcción De Líneas De Alejamiento Para Los Servicios Municipales (Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Energía Eléctrica). Construcción De Puente De Ciclovia Para El Hospital De La Comunidad E	06001401087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150100482762	Construcción De Empedrado Con Huella De Concreto En Calle Quintana Roo (Entre Cuauhtémoc Y Gregorio Ramírez) Reencarpetado En El Andador El Pastor Entre Prolongación González Ortega Y Esquipulas En Ci	06001401097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150200512477	Retiro Y Sustitucion De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 81930	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150200512509	Retiro Y Sustitucion De Siete Aulas Provisionales	INFEJAL 88520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150200512524	Retiro Y Sustitucion De Seis Aulas Provisionales Y Escalera	INFEJAL 88545	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150200512566	Retiro Y Sustitucion De Doce Aulas Prefabricadas , Dos Direcciones Co	INFEJAL 88522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150200512586	Construccion De Doce Aulas Didacticas En Sustitucion, Retiro De Las A	INFEJAL 88521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200512605	Retiro Y Sustitucion De Seis Aulas Provisionales Y Escalera	INFEJAL 88523	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200512646	Retiro Y Sustitucion De Seis Aulas Provisionales	INFEJAL 88512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200513509	Retiro Y Sustitución De Seis Aulas Provisionales Y Escalera	INFEJAL 88514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200523921	Sexta Etapa Construccion Del Edificio De Modulos Para El Programa Integral De Tutorias Y El Centro De Investigacion En Ciencias Fase I ( Construccion De Laboratorios De Fitoquímica, Genetica E Inmunol	INFEJAL 88205	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200527995	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-06-0002-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200529085	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0106-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200529825	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios	INFEJAL 79254	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200530474	Sustitución De Transformador	INFEJAL 88526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150200530531	Rehabilitación Integral De La Instalación Eléctrica	INFEJAL 88110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200533251	Alcance	INFEJAL FAEB201333EJER15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200533676	Reparación De Transformador	INFEJAL 78240	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200533689	Trabajos De Suministro De Energía Eléctrica Al Edificio	INFEJAL 88727	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200533852	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 86583	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200533864	Sustitución De Un Transformador	INFEJAL 72800	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200534077	Sustitución De La Instalación Eléctrica Y Colocación De Un Transformador	INFEJAL 86019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200537583	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sustitución De Banqueta Y Balizamiento.	OPG-R33-PAV-AD-C12-175/14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150200537643	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias.	OPG-R33-PAV-AD-C12-176/14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300557094	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional Y Obra Exterior.	INFEJAL 79283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300557201	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-05-0004-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300557204	Construccion De Un Aula Didactica, Un Taller De Electricidad Y Obra Exterior.Obra Exterior.	INFEJAL 79281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300557295	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 81786	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300557325	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Taller De Agricultura, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Obra Exterior.	INFEJAL 78062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300557364	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 81896	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300557369	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-05-0007-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300557418	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0158-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300557502	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	INFEJAL 79280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13150300557537	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Reparaciones Y Obra Exterior.	INFEJAL 79294	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300557570	Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior.	INFEJAL 79262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300557869	Construccion De De Cuatro Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Obra Exterior.	INFEJAL 81124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300557898	Trabajos Complementarios Consistentes En Albañileria E Instalacion Electrica.	INFEJAL 86673	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300557919	Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior.	INFEJAL 79272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300557940	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Múltiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 73866	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300557963	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Múltiples, Modulo De Nucleo De Servicios Sanitarios Con Direccion, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 79249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300557977	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-09-0001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300557986	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 79250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300558054	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 81600	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558087	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 81601	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558106	Subestacion Trifasica Tipo Poste 30 Kva.	INFEJAL 86347	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558125	Construccion De Siete Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Taller De Dibujo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Bodega, Portico, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 79869	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558149	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 79009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558168	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81599	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558205	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Taller De Electronica, Bodega , Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 79270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558214	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0003-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558219	Construccion De Un Aula Didactica, Una Direccion Con Anexo, Una Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 79266	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300558247	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0120-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558248	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Taller De Carpintería, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega ,Rehabilitaciones Y Obra Exterior.	INFEJAL85305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558271	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 78117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558292	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Administracion, Orientacion Vocacional, Servicio Medico, Prefectura, Portico, Bibliote	INFEJAL 78080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558319	Construccion De Un Aula Didactica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Administracion, Orientacion Vocacional, Servicio Medico, Prefectura, Portico, Biblioteca Y Obra Exterior.	INFEJAL 78081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558323	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADO-0134-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558379	Construccion De Un Aula Didactica, Un Aula Foracyt Y Obra Exterior.	INFEJAL79288	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558396	Construccion De Un Aula Didactica , Un Taller De Computo Y Obra Exterior.	INFEJAL 79278	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300558414	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computacion, Un Taller De Dibujo, Un Taller De Electricidad, Nucleo De Servicios Sanitarios, Bodega,	INFEJAL 79017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558432	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Taller De Dibujo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Bodega, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 79256	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558441	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0157-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558458	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Direccion Con Anexo, Bodega, Nucleo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	INFEJAL 79001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558675	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0005-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558681	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0155-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558708	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0177-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558722	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-07-0001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558727	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0097-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300558737	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-07-0006-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558746	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0116-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558877	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0004-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558892	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0152-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558901	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0173-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558910	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-06-0003-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558915	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-06-0004-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558920	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300558926	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0002-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300558930	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0065-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558935	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0108-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558940	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0093-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558944	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0109-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558949	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-02-0002-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559297	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0067-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559324	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0107-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559341	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0067-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559353	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0095-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300559358	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0068-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300559367	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0060-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300559375	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0064-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300559379	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0062-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300559382	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 81722	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300559397	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0017-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300559512	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0094-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300559553	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Taller De Diseño Grafico, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81727	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300559596	Construccion Ultima Etapa Del Edificio Academico.	INFEJAL 85363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300559757	Adquisición De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0148-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559798	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0150-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559816	Adquisición De Equipo De Computo	INFEJAL ADQ-0167-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559821	Construccion De Un Aula Didactica, Un Aula Foracyt Y Obra Exterior.	INFEJAL 79274	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559841	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0132-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559866	Instalacion De Un Transformador Trifasico De 75 Kva.	INFEJAL 86494	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559873	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0133-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559918	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera, Portico Y Obra Exterior.	INFEJAL 81842	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300559951	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85504	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1315030055997	Rehabilitacion De Pisos, Plazoleta Y Ciberjardin	INFEJAL 85671	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560007	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADO-0151-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560032	Construccion De Edificio De Un Nivel	INFEJAL 85525	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560068	Construccion De Edificio	INFEJAL 85677	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560078	Rehabilitacion Y Mantrnimiento De Red Electrica De Edificio B Y C	INFEJAL 85519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560085	Adquisición De Equipo De Computo	INFEJAL ADO-0154-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560088	Terminacion De Barda Perimetral	INFEJAL 85513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560103	Rehabilitacion De Instalaciones	INFEJAL 85518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560127	Rehabilitacion De Instalaciones	INFEJAL 86144	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300560139	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0189-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560141	Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De La Infraestructura	INFEJAL 85515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560215	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0016-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560242	Construccion De Edificio De Dos Niveles	INFEJAL 85535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560625	Construcción De Subestacion	INFEJAL 85522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560678	Etapas Sexta Fase li Y Septima De La Construccion Del Edificio De Modulos	INFEJAL 85374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560687	Construccion De La Tercera Etapa Biblioteca Central	INFEJAL 85362	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560700	Construcción Del Edificio C	INFEJAL 85532	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560720	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios.	INFEJAL 85505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300560726	Terminacion De Muro Perimetral	INFEJAL 85524	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560730	Segunda Etapa Construccion De La Clinica Veterinaria De Grandes Especies	INFEJAL 85371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560748	Terminacion De Barda Perimetral	INFEJAL 85523	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560757	Trabajos De Rehabilitacion.	INFEJAL 83641	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560805	Rehabilitacion De Sanitarios	INFEJAL 81639	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560822	Instalacion De La Subestacion Para La Conexion Electrica.	INFEJAL 85662	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560850	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560877	Construccion De Muro De Contencion, Barda Perimetral, Losas Y Desasolves De Linea De Drenaje	INFEJAL 85462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560894	Drenaje Pluvial E Impermeabilizacion Y Pintura De Biblioteca	INFEJAL 85526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300560903	Construccion De Muro Frontal	INFEJAL 80442	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560921	Rehabilitacion De Instalaciones	INFEJAL 85678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560927	Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo De Velocidad Variable	INFEJAL 85660	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560957	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83419	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560961	Sustitucion De Pisos De Concreto En Patio Civico	INFEJAL 81399	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300560990	Reparacion Del Barandal, Descanso De Las Escaleras Y Boveda	INFEJAL 85860	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561003	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples	INFEJAL79253	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561006	Sustitucion De La Instalacion Electrica, Regularizar El Servicio Ante La Cfe, Instalacion De Bayonetas Y Alambre De Puas Para Complemento De La Cerca De Malla Existente	INFEJAL 80413	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561013	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Direccion Con Anexo	INFEJAL 79267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300561024	Reparacion De Barda Perimetral	INFEJAL 82067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561026	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios	INFEJAL 78612	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561042	Rehabilitacion De Sanitarios, Drenaje E Instalacion Electrica	INFEJAL 85357	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561048	Construccion De Domo.	INFEJAL 85862	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561066	Sistema Contra Incendios (Deteccion De Humo E Hidrantes)	INFEJAL 81522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561096	Trabajos De La Instalacion De La Subestacion Para La Conexion Electrica	INFEJAL 85663	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561099	Rehabilitacion De Sanitarios Y Construccion De Cancha De Futbol	INFEJAL 85765	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561111	Rehabilitacion De Sanitarios, Instalacion Electrica, Construccion De Barda Perimetral Y Pintura	INFEJAL 85349	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561119	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 83680	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300561125	Sustitucion De Barda Perimetral	INFEJAL 85588	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561135	Rehabilitacion De Cubiertas, Instalacion Electrica, Impermeabilizacion, Cerco Perimetral Y Canchas	INFEJAL 85350	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561149	Reparacion De Techos, Red Hidraulica, Red Electrica , Aplicación De Pintura Y Construccion De Barda Perimetral	INFEJAL 85797	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561158	Rehabilitacion De Cubiertas, Energia Electrica Y Sutitucion De Aula Prefabricada	INFEJAL 85351	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATNA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561167	Rehabilitacion De Techos, Redes Hidraulicas, Redes Electricas Y Aplicación De Pintura	INFEJAL 85412	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561170	Reforzamiento De La Barda Perimetral	INFEJAL 80025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561176	Sustitucion De Tres Aulas Prefabricadas Por Tres Aulas Didacticas	INFEJAL 85728	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561185	Rehabilitacion De Cubiertas, Area De Tinacos, Instalacion Electrica	INFEJAL 79240	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561194	Rehabilitacion De Hormigones, Enladrillado, Impermeabilizante, Teja, Pintura Y Baños	INFEJAL 85760	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13150300561199	Rehabilitacion De Pisos, Red Hidraulica, Red Electrica Y Aplicación De Pintura En General	INFEJAL 85798	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300561201	Reparacion De Linea Hidraulica Colapsada En Area De Sanitarios	INFEJAL 85703	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300561211	Construccion De Plataforma Para Instalar Cuatro Aulas Prefabricadas Por Reubicación.	INFEJAL 85458	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300561213	Rehabilitacion Y Adecuacion De Espacios	INFEJAL 85887	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300561225	Reparacion De Techumbres, Pintura E Impermeabilizacion	INFEJAL 85772	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300561237	Construccion De Aula Didactica	INFEJAL 85771	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300561245	Construccion De Plataforma Para Instalar Siete Aulas Prefabricadas Por Reubicacion	INFEJAL 85459	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300561256	Trabajos De Movimiento De Tierra Y De Obra Exterior Para El Manejo De Las Aguas Pluviales.	INFEJAL 85867	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561277	Construccion De Plataforma Para Instalar 13 Aulas Prefabricadas Por Reubicacion	INFEJAL 85460	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561304	Rehabilitacion Del Muro Perimetral	INFEJAL 80859	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561315	Trabajos De La Reparacion Del Transformador	INFEJAL 85661	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561333	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0015-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561335	Reparacion De Muro Perimetral	INFEJAL 85582	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561350	Reparacion De Fuga De Agua En El Area De Sanitarios, Reparacion De Techos Y Muros	INFEJAL 80689	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561373	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0145-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300561400	Rehabilitacion De Cubiertas E Instalacion Electrica De Los Edificios	INFEJAL 81928	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300565133	Conclusion De Barda Perimetral Y Sistema Hidraulico	INFEJAL 85692	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300565246	Retiro Y Sustitución De Un Aula Provisional.	INFEJAL 88543	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300565261	Retiro Y Sustitución De Dos Aulas Provisionales.	INFEJAL 88544	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300565777	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0180-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300565838	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0054-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300567593	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Múltiples, Direccion Con Anexo, Bodega Y Nucleo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	INFEJAL 78985	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300567631	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 48319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300567646	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 78997	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300567674	Trabajos Complementarios De Rehabilitacion	INFEJAL 88049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300567774	Terminacion De Edificio G	INFEJAL 85670	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300567929	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Taller De Dibujo Y Obra Exterior.	INFEJAL 78378	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300570449	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85508	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300575664	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0166-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300575733	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83336	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300575766	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-0161-2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300575777	Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 85511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576588	Rehabilitacion Del Plantel Educativo	INFEJAL 89285	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576818	Segunda Etapa Construccion Del Edificio Academico/ Tecnologico	INFEJAL 85370	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576868	Construccion De Segunda Etapa Del Gimnasio	INFEJAL 85369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576919	Continuacion De La Construccion Del Muro Perimetral	INFEJAL 88107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576945	Convenio Adicional Para Conclusión Del Edificio De Centro De Cómputo (Suministro E Instalacion De Reguladores De Voltaje Trifasico Para Los Contactos Regulados, Suministro Y Colocacion De Piso De Cera	INFEJAL 89262	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576960	Construcción De Estancia De Docencia E Investigación Tercera Etapa.	INFEJAL 85373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576975	Construccion De Estancia De Docencia E Investigacion Tercera Etapa.	INFEJAL 85367	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300577004	Construccion De Estancia De Docencia E Investigacion Tercera Etapa.	INFEJAL 85690	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300577019	Construccion De Baños.	INFEJAL 85530	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300577047	Andadores De Acceso.	INFEJAL 85780	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300577062	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En (Suministro E Instalacion De Mamparas En Baño De Hombres En El Edificio F, Desmontaje Y Montaje De Muebles Sanitarios, Demolicio	INFEJAL 86089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300577072	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra En El Edificio H Consistentes En Demoler Enladrillado De Azotea, Renivelar Pendientes Y Colocacion De Impermeabilizante Prefabricado App.	INFEJAL 87786	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300578308	Rehabilitacion Del Plantel Educatvo	INFEJAL 89276	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300579254	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 89382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400595120	Subestacion Electrica Tipo Pedestal 112.5 Kva.	INFEJAL 89529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400595128	Sustitucion De Dos Aulas Didacticas	INFEJAL 89229	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400596566	Continuacion Del Edificio De Tecnologias Para El Aprendizaje Fase Iii (Estructura Y Albahileria).	INFEJAL 85541	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400596624	Obra Exterior De La Nueva Sede Campus Belenes.	INFEJAL 85361	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400596637	Primera Etapa De La Construccion De Sistema De Seguridad Y Automatizacion En Ingresos.	INFEJAL 88483	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150400596675	Conclusion Del Edificio De Centro De Computo (Suministro E Instalacion De Reguladores De Voltaje Trifasico Para Los Contactos Regulados, Suministro Y Colocacion De Piso De Ceramica.	INFEJAL 89904	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400599475	Construccion Y Remodelacion Del Area De La Coordinacion Academica Y Colegio Departamental Y Adecuacion Del Ciber-Jardin.	INFEJAL 90077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400599505	Construccion De Salon De Usos Multiples	INFEJAL 90078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400599566	Suministro De Servidores, Ups, Silla Con Paleta Lateral Y Aires En Base A La Ref. 3851/15 Enviada Por La Dra. Esperanza Aguillon Robles Directora Del Plante. Y La Papeleta No. 186 Del Lic. Luis Hu	INFEJAL 90127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400599574	Conclusion De La Biblioteca Central	INFEJAL 89702	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400601942	Sustitucion De Barda Perimetral	INFEJAL 89387	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400601978	Rehabilitacion Del Plantel	INFEJAL 89286	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400601991	Rehabilitacion Del Plantel Educativo	INFEJAL 89283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400603205	Rehabilitacion Del Plantel Educativo	INFEJAL 89281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400604440	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistente En Excavaciones, Rellenos Y Canales De Desague Pluvial.	INFEJAL 86142	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400604447	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra.	INFEJAL 86755	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150400604456	Retiro De Estructura Dañada	INFEJAL 86208	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400604469	Reparacion De Red Hidraulica Y Sanitaria Del Plantel	INFEJAL 87943	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400604482	Trabajos Complementarios Para Instalar Siete Aulas Prefabricadas	INFEJAL 90135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400604493	Trabajos De Accesibilidad	INFEJAL 85849	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400604503	Trabajos Complementarios Para Instalar Trece Aulas Prefabricadas Por Reubicacion.	INFEJAL 90134	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400609198	Rehabilitacion Del Plantel Educativo	INFEJAL 89280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400609320	Rehabilitacion Del Plantel Educativo	INFEJAL 89282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400612569	Construcción De Piso Firme En 326.18 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise), Jalisco.	060001500362	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Vivienda	En Ejecución	2013	\$80.000							0,00		Metros Cuadrados	40	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400612734	Construcción De Piso Firme En 10.833.99 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Tonalán (Fise), Jalisco.	060001500363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Vivienda	En Ejecución	2013	\$2.338.296							0,00		Metros Cuadrados	1.170	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150400612818	Construcción De Piso Firme En 3,611.73 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Zapotlán Del Rey (Fise)	060001500364	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$700.000							0,00		Metros Cuadrados	350	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400612848	Construcción De Piso Firme En 3,314.55 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Yahualica De González Gallo(Fise)	060001500365	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$700.000							0,00		Metros Cuadrados	350	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400612868	Construcción De Piso Firme En 11,140.05 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos (Fise)	060001500366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$2,340.000							0,00		Metros Cuadrados	1.170	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400612888	Construcción De Piso Firme En 3,605.09 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Gómez Farías (Fise)	060001500367	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$800.000							0,00		Metros Cuadrados	40	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400612926	Construcción De Piso Firme En 7,705.29 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De El Salto (Fise)	060001500368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,493.384							0,00		Metros Cuadrados	745	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150400612940	Construcción De Piso Firme En 7135.25 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Cabo Corrientes (Fise)	060001500373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,540,000							0.00		Metros Cuadrados	520	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400619450	Alcance Construcción	INFEJAL ALCANCEMS2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150400619468	Alcance Construcción	INFEJAL ALCANCEZ2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301006	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301069	Construcción De Infraestructura Para La Salud (Ramo 33)	00002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301091	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe, Primera Etapa.	00003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Modernización del camino Rural de Concepción de Buenos Aires a Unión de Guadalupe, primera etapa.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301191	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Administrativa Del Municipio De San Ignacio Cerro Gordo	00004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301203	Adquisición De Inmuebles Y Construcción De Unidades Regionales De Servicios Estatales	00005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301255	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Regional De Servicios Estatales Región Costa Sur	00006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100301281	Acciones De Infraestructura Cultural En El Estado	00007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100301303	Estrategias Creativas Para El Desarrollo Regional	00008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301324	Construcción De Vías Verdes	00009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301638	Elaboración Del Proyecto Integral De Infraestructura E Instalaciones Especiales Y Pavimentación Del Polígono De Los Complejos De Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Prime	12001400002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301729	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo Revolución	00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301792	Construcción, Rehabilitación De Espacios Públicos Y De Esparcimiento Familiar	00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301850	Conservación De La Red Carretera Residencia Guadalajara	00013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301890	Conservación De La Red Carretera Residencia Autlán	00014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301911	Conservación De La Red Carretera Residencia San Miguel	00015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301932	Conservación De La Red Carretera Residencia Teocaltiche	00016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301958	Conservación De La Red Carretera Residencia Villa Guerrero	00017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100301995	Conservación De La Red Carretera Residencia Ahualulco De Mercado	00018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100302009	Conservación De La Red Carretera Residencia Sayula	00019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100302033	Trabajos De Mantenimiento Del Periférico	00020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100302057	Fondo Complementario Para El Desarrollo Regional (Fondereg)	00021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100302376	Adquisición De Terreno Recinto Ferial	00026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100302503	Adquisición De Terreno Recinto Ferial	00027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100307136	Fondo Común Concursable Para La Infraestructura	23001400000-1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Por definir	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100308039	Construcción De Obras De Urbanización En El Estado	00030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100308724	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Primer Complejo Creativo Para Ciudad Digital En El Predio Ubicado En Av. Hidalgo Entre Humbolt Y Dr. Baeza Alzaga En El Municipio De Guadalajara	12001400001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200328977	Pago Deuda Fais (Banobras)	34	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200329713	Ejecución De Obras Complementarias De La Construcción De Línea Media Tensión Y Creación De 1 Área De 25 Kva Para Casas Habitación En La Localidad De Los Baños En El Municipio De La Huerta.	06001400118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200330852	Pavimentación En Concreto Hidráulico, Banquetas Y Mochuelos De La Calle Narciso Martínez, En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco	06001400057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1414020033080	Construcción De Adoquinamiento, En La Calle 5 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Tonalán, Jalisco	06001400064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,388,639							0,00		Metros Cuadrados	856	100,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200332488	Seguridad Publica Y Protección Civil Municipal	SP 0004	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	seguridad publica y proteccion civil	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL141402003340915	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Colonia Heliodoro Hernandez Loza 1a. Secc. (Zap 4230)	OPGR33EQPADC08-098-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL141402003341315	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Balcones De Oblatos 1ra. Y 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-102-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL141402003342237	Construcción De Dispensario Médico Y Clínica Dental, Col. Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482), Sal-01-14 Y Sal-02-14	OPG-R33-EQP-AD-C08-090-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL141402003342472	Construcción Del Centro De Justicia Para La Mujer	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,368,258	\$23,368,258	\$23,368,258	\$23,368,258	97,37	\$0	Metros Cuadrados	1	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141402003342509	Salas De Juicios Orales	8	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,549,332	\$1,549,332	\$1,549,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141402003342718	Construcción Del Edificio De La Fiscalía Puerto Vallarta, Jalisco.	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,078,146	\$17,078,146	\$17,078,146	\$17,078,146	\$17,078,146	\$17,078,146	\$17,078,146	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141402003345832	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Colonia Plan De Oriente, Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	22495	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL141402003345994	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Colonia Pirar De Las Palomas, Municipio De Tonalá	22680	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200350713	Ampliación De Línea De Drenaje En La Cruz	23897	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200350774	Ampliación De La Secundaria Jaime Torres Bodet, Clave 14ees0039d, Ubicada En La Colonia La Joya En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 56031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.196.738	\$1.002.318	\$1.002.318	\$1.002.318	\$1.002.318	\$1.002.318	\$1.002.318	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350789	Ampliación De La Secundaria Gerardo Murillo Dr. Atl, Clave 14ees0091z, Ubicada En El Fraccionamiento Valle De Los Molinos En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 86375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$14.494.209	\$8.625.997	\$8.625.997	\$8.625.997	\$7.179.323	\$7.179.323	\$7.179.323	83,23	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	83,23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350998	Construcción De Techo Firme (Especial)	-	Jalisco	Méxicacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Méxicacán, Jal.	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352110	Amortización De La Deuda Pública (Fafef 2014)	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF)	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352526	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe, Primera Etapa	POA 2014 06 00 -0066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352556	Acciones De Infraestructura Cultural En El Estado	POA 2014 06 00 -0010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352584	Estrategias Creativas Para El Desarrollo Regional	POA 2014 06 00 -0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352619	Construcción De Vías Verdes	POA 2014 06 00 -0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352683	Construcción, Rehabilitación De Espacios Públicos Y De Esparcimiento Familiar	POA 2014 06 00 -0038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200352712	Construcción De Obras De Urbanización En El Estado	POA 2014 06 00 -0040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353173	Remodelación Del Sistema De Luminarias Del Centro Universitario Del Norte (Cu Norte) Ubicado En El Municipio De Colotlán.	INFEJAL 86010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$710.839	\$579.675	\$579.675	\$579.675	\$578.035	\$578.035	\$578.035	99,72	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200353201	Acciones De Infraestructura Básica En El Estado	POA 2014 06 00 -0062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353261	Fondo Complementario Para El Desarrollo Regional (Fondereg)	POA 2014 06 00 -0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353279	Construcción De La Cuarta Etapa De La Biblioteca Del Centro Universitario De La Costa (Cucostal), Ubicado En El Municipio De Puerto Vallarta.	INFEJAL 86022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$9.000.000	\$7.862.919	\$7.862.919	\$7.862.919	\$5.633.376	\$5.633.376	\$5.633.376	71,64	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	71,64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353222	Construcción De La Segunda Etapa De Edificio En El Centro Universitario De Arte, Arquitectura Y Diseño (Cuaad), Ubicado En La Colonia Huentitán El Bajo, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 86012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$500.000	\$2.783.723	\$2.783.723	\$2.783.723	\$1.760.187	\$1.760.187	\$1.760.187	63,23	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	63,23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353368	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Regional De Servicios Estatales Region Costa Sur (Primer Etapa) En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco	06001400039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8.801.128							0,00		Metros Cuadrados	253.045	100,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353401	Construcción De La Segunda Etapa De La Biblioteca En El Centro Universitario De Los Lagos (Culagos) Ubicado En El Municipio De San Juan De Los Lagos.	INFEJAL 86024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$5.000.000	\$4.503.374	\$4.503.374	\$4.503.374	\$4.503.369	\$4.503.369	\$4.503.369	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353411	Adquisición De Inmuebles Y Construcción De Unidades Regionales De Servicios Estatales En El Municipio De Ocotlán, Jalisco. (Construcción De La 1er Etapa De Unidad Regional De Servicios Estatales En El	06001400040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353630	Construcción De Adoquinamiento, En La Calle 5 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Tomatlán, Jalisco	06001400063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200354014	Ampliación De La Telesecundaria Ignacio Ramirez, Clave 14dtv0263i, Ubicada En La Colonia San Francisco De Ixcatán En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 56027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1.273.778	\$1.773.036	\$1.773.036	\$1.773.036	\$783.505	\$783.505	\$783.505	44,19	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	44,19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300366352	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. 22 000(Turpan Bolaños-Mesa Tiradón) Cruce Del Pescado-Ocote De La Sierra, Tramo Km 0 000 Al Km 30 733,417, Modernizar Km 4 000 Al 7 183,417.	06001400465	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300366411	Construcción Del Libramiento De Betania 3er Etapa, En El Municipio De Ayotlán, Jalisco.	06001400216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300366507	Rehabilitación De Casa De La Cultura "Engracia Santa Anna", En El Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco.	06001400374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300366687	Construcción Del Camino Que Conecta A La Cabecera Municipal Con Santa Rita La Rivera En El Municipio De Ayotlán, Jalisco.	06001400205	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300366912	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Comunidad De Agua De Obispo En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	06001400478	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300367260	Sustitución De Piso De La Casa De La Cultura En El Municipio De Ameca, Jalisco.	06001400381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300368259	Proyecto Para La Rehabilitación Del Equipo De Aire Acondicionado En El Auditorio: Mantenimiento Y Mejor Aprovechamiento De Los Espacios Para Promover La Lectura Y Los Trabajos De Investigación, En El	06001400421	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300368276	2da Etapa Para El Reequipamiento Del Museo Virtual 2da Etapa, En El Municipio De Arandas, Jalisco.	06001400422	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300368397	Mantenimiento Y Conservación En Pintura De La Infraestructura De La Casa Cultural Del Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	06001400444	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300375463	Pavimentación De 12 Calles En Le Municipio De Guadalajara Etapa 2 (Se Anexa Relación, Supervisión De Obra Y Verificaciónde La Calidad De Los Materiales Del Contrato De Obra No. Siop-Fonden-Lp-409-401-	POA 2014 06 00 -0107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300376365	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Comunidad De La Loma, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco.	06001400283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300376391	Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En La Comunidad De Tazumbos, Municipio De Jilotlán De Los Dolores.	06001400285	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300376421	Trabajos Complementarios De La Construcción De Comedor Comunitario Sustentable En El Fraccionamiento, El Plan Del Municipio De San Juan De Los Lagos Del Estado De Jalisco	06001400443	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300376494	Construcción Espacio Público De Convivencia Familiar En El Fraccionamiento Vistas De La Floresta, Municipio De Tuxpan, Jalisco	06001400479	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300378033	Trabajos Complementarios En La Calle Niños Héroes Entre Las Calles Francisco Sarabia Y La Av. Ricardo Alcalá En El Municipio De Tepatlitlán De Morelos, Jalisco.	POA 2014 06 00 -0120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300378069	Compromisos Con Varios Municipios	POA 2014 06 00 -0150	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300378086	Trabajos Complementarios En La Calle Niños Héroes Entre Las Calles Francisco Sarabia Y La Av. Ricardo Alcalá En El Municipio De Tepatlitlán De Morelos, Jalisco	POA 2014 06 00 -0214	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300378292	Trabajos De Mantenimiento Del Periférico, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001400402	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300382445	Avance Del:Onstalacion De Un Transformador Trifasico De 112.5 Kvas.	INFEJAL 86714	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTDO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300382480	Reparacion De Andador Y Rodapie Con Malla E Instalacion Electrica	INFEJAL 85854	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$749.617	\$629.452	\$629.422	\$629.452	\$608.011	\$608.011	\$608.011	96,59	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	96,59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382517	Rehabilitación De Barda Perimetral Y Bardas	INFEJAL 87171	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$147.015	\$165.154	\$165.154	\$165.154	\$165.154	\$165.154	\$165.154	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382591	Sustitucion De Aulas	INFEJAL 77725	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2.000.000	\$2.383.642	\$2.383.642	\$2.383.642	\$1.835.609	\$1.835.609	\$1.835.609	77,01	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	77,01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382611	Empedrado En Cemento En Diversas Calles De Jaluco Del Municipio De Cihuatlán, Jalisco	06001400293	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300382692	Rehabilitacion Integral	INFEJAL 85909	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2.150.541	\$2.480.337	\$2.480.337	\$2.480.337	\$2.297.606	\$2.297.606	\$2.297.606	92,63	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	92,63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300382741	Trabajos Complementarios En La Calle Niños Héroes Entre Las Calles Francisco Sarabia Y La Av. Ricardo Alcalá En El Municipio De Tepatlitlán De Morelos, Jalisco.	06001400405	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300382748	Impermeabilizacion De Edificio J Laboratorios Cubiculos Y Aulas Del Departamento De Botanica Y Zoologia De La Division De Ciencias Biologicas Y Ambientales	INFEJAL 86009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$668.000	\$223.987	\$223.987	\$223.987	\$193.440	\$193.440	\$193.440	86,36	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	86,36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382779	Construcción De Banquetas En La Calle Hnos. Aldama, En El Municipio De San Julián, Jal.	06001400416	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300387302	Ejecución De Obras Para Rutas Creativas Vías Verdes, Tramo Sendero Intermunicipal De Movilidad Interna En Santa Cruz De Bárcenas, En El Municipio De Ahualulco Del Mercado, Jalisco.	06001400437	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300388699	Rehabilitacion De Red General De Drenaje En Calle Cruz Blanca De La Colonia La Cruz, Municipio De Zapotiltic	71616	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300388653	Rehabilitacion De Red General De Drenaje En Calle Cruz Verde De La Colonia La Cruz, Municipio De Zapotiltic	71619	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300389433	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Administrativa Del Municipio De San Ignacio Cerro Gordo	POA 2014 06 00 -0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300389434	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De El Camichin Municipio De Tuxcacuesco	24286	Jalisco	Tuxcacuesco	El Camichin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300389480	Ultima Etapa De Construcción Del "Teatro Municipal" En San Julian El Alto Jalisco	POA 2014 06 00 -0201	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300390267	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Cruz Roja De La Colonia La Cruz	71595	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300390791	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Avila Camacho Col. Lázaro Cárdenas En El Municipio De Zapotiltic	71624	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300390880	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Pedro Moreno, Municipio De Zapotiltic	71628	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300390908	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Hernan Cortez Col. Lázaro Cárdenas En El Municipio De Zapotiltic	71631	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300390950	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Leona Vicario De La Colonia Huescalapa, Municipio De Zapotiltic	71633	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300391358	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle Chimalpopocatl De La Colonia Lázaro Cárdenas	71608	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300391409	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Calle López Cotilla De La Colonia Lázaro Cárdenas	71609	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300391518	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Línea De Agua Potable, Primera Etapa Enel Municipio De Juanacatlán	72271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140300395590	Electrificación Para Dotar A Viviendas De Servicio De Energía Eléctrica En La Colonia San Francisco De La Soledad, Municipio De Tonalá	34780	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400423810	Mantenimiento De La Presa De Almacenamiento El Salitrillo En La Cabecera Municipal En El Municipio De Mixtlán	06001400323	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400424353	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Obras De Contingencia Por Deslizamiento En El Cerro Del Pozo Del Padre Y Desazolve Del Rio Ayotlán En Su Curso Por La Zona Urbana, Municipio De Ayotlán	06001400788	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400424398	Reconstrucción Del Puente Peatonal Colgante ¿Santa Gertrudis¿ En El Municipio De Zapotiltic, Jalisco.	06001400794	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400424450	Reconstrucción De Puente Vehicular El Ranchito En El Municipio De Atemquillo, Jalisco Ii Etapa	06001400968	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1414040042503	Proyecto Ejecutivo De La Construcción Y/O Instalación De La Unidad Regional De Servicios Especiales y Unirse, En Ocotlán Y Autlán De Navarro, Jalisco.	06001400561	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400427162	Rehabilitación De Templo "Viejo" Consolidación Del Retablo Antiguo En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	06001400777	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1.677.727							0,00		Metros Cuadrados	2.517	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400427511	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo Revolución, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001400586	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2014	\$5.000.000							0,00		Metros Cuadrados	405.231	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400427521	Acondicionamiento De La Cancha De Fútbol, En La Colonia La Presa (Lázaro Cárdenas) En El Municipio De Zapotitlán, Jalisco.	06001400638	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400429316	Convenio Adicional Rescate De 2 Espacios Públicos De Convivencia Familiar, En El Parque Del Dif Y El Parque Las Moras, En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco.	06001400640	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400429440	Obras Complementarias Para El Mejoramiento Y Equipamiento Del Instituto De Ciencias Forenses En La Localidad De Atotonilco El Alto, Jalisco.	06001400790	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400429520	Espacio De Convivencia Familiar En La Ermita, Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo, Jalisco.	06001400793	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400429558	Techado De Patio Cívico De La Escuela Primaria (Manuel López Cotillaz) En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero, Jalisco.	06001400802	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400429700	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque La Guadalupe En El Municipio De Quitupan, Jalisco.	06001400971	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$721.549							0,00		Metros Cuadrados	1.460	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400431875	Trabajos Complementarios De Pavimentación Asfáltica En El Ingreso Principal De La Ciudad De San Antonio De La Garza, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.	06001400608	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400431950	Construcción De 2 Puentes Vehiculares Ubicados En El Km 4 500 Del Camino A La Localidad De Los Arboles Y Del Camino A La Comunidad Indígena De Mazatan En El Municipio De La Huerta, Jalisco.	06001400621	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400432147	Continuación De La Rehabilitación De Las Calles En El Primer Cuadro En La Localidad De San Sebastián, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	06001400642	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400432490	Empedrado Zampeado En Priv. 16 De Septiembre Entre Miguel Hidalgo Y Priv Hidalgo	FISM075/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400433668	Apoyo Económico A 42 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 13 Localidades Del Municipio De Atenguillo (Fam)	715	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400437864	Construcción De Re De Agua Potable En La Colonia Rincón Del Agua	06001400897	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400438720	Reconstrucción De Pavimentos Con Asfalto Del Camino Rancho Guadalupe En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco.	6001400614	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400438786	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic,Huejuquilla El Alto,Jesús María), Cruceo De Santa Cruz De Tepetates,Cerro El Niño,San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km 0 000 Al Km 32 9	6001400585	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400439302	Construcción De Unidad Deportiva San José Del Valle En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco	06001400776	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2014	\$956.886							0,00		Metros Cuadrados	460	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400439212	Andador Hacia El Hospital Del Municipio De Huejuquilla El Alto, Jalisco.	06001400791	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400439367	Pavimentación De Calle Emiliano Zapata-L. Mateos, Santa María Olimpia Cabecera Municipal De Poncitlán, Jalisco.	06001400798	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400439444	Construcción De La 1ra Etapa De Pavimentación Con Losas De Concreto, Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje De La Calle Prisciliano Sánchez En La Cabecera Municipal De Villa Purificación, Jalisco.	06001400803	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400439453	Productos Financieros Fais 2014	POA 2014 06 00 -0301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400439628	Pavimentación De Segunda Etapa De Calle En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	06001400939	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400439690	Obras De Mantenimiento De La Carretera Tolimán - El Petacal, Primera Etapa, Tolimán, Jalisco.	POA 2014 06 00 -0458	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400439784	Obras Complementarias Para La Construcción De Hipuerto Para Emergencias Médicas En El Municipio De Mezquitic, Jalisco.	POA 2014 06 00 -0302	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400439961	Pavimentación En Las Calles De Santiago, Municipio De Colotlán.	POA 2014 06 00 -0449	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400440014	Mejoramiento Edificio Cesp	26	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$286.254	\$286.254	\$286.254	14,31	\$0	Metros Cuadrados	1	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: viene preliminar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400440023	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Banquetas En Calle Matamoras, Municipio De Jesus María.	POA 2014 06 00 -0447	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400440156	Rehabilitacion Del Camellon Central Por Ingreso Norponiente En Cabecera Municipal (Calzada Madero Y Carranza Entre Calle Municipio Libre Y Pedro Ramirez Vázquez). En El Municipio De Zapotlan El Grand	POA 2014 06 00 -0316	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400440226	Modernización De La Carretera Villa Hidalgo-Teocaltiche Quinta Etapa Del Km 18 800 Al 19 800 En El Municipio De Villa Hidalgo, Jalisco.	6001400800	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400440235	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Justo Sierra Entre Las Calles; Gustavo Díaz Ordaz Y Luis Echeverría Álvarez. En El Municipio De Teocaltiche (Finiquito).	06001400833	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400440256	Programa De Mejoramiento Urbano E Institucional De La Zona Metropolitana De Guadalajara	POA 2014 06 00 -0329	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400440300	Construccion Y Rescate De Espacio Recreativo Para Previo Ubicado En Av. Normalistas A. Rubio Y Pereira En El Mpio. De Guadalajara 1ra. Etapa	POA 2014 06 00 -0328	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400440398	Proyectos Ejecutivos De Unidades Regionales De Servicios Estatales En Los Municipio De Autlán De Navarro Y Ocotlán	POA 2014 06 00 -0298	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400440644	Desazolve Del Canal Santa Catalina En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001400901	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400443077	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-10-0011-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$10.326.789	\$10.326.789	\$10.326.789	\$10.326.789	\$9.996.885	\$9.996.885	\$9.996.885	96,81	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	96,81	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140400445038	Techos Firmes Localidad De Las Minas	22	Jalisco	Santa María del Oro	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400445080	Techos Firmes Localidad Las Paredes	23	Jalisco	Santa María del Oro	Las Paredes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400445258	Techos Firmes Localidad Mesas De Mendoza	26	Jalisco	Santa María del Oro	Mesa de Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400447617	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula De Usos Múltiples	INFEJAL 81610	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4.479.442	\$4.479.442	\$4.479.442	\$4.479.442	\$3.835.419	\$3.835.419	\$3.835.419	85,62	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	85,62	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140400447649	Construcción De Nueve Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncional	INFEJAL 86374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6.474.273	\$6.474.273	\$6.474.273	\$6.474.273	\$6.474.265	\$6.474.265	\$6.474.265	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400447698	Demolición De Losas, Rehabilitación De Red Eléctrica, Contactos Y Reh	INFEJAL 87835	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$392.727	\$392.727	\$392.727	\$392.727	\$80.286	\$80.286	\$80.286	20,44	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	20,44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400447743	Rehabilitación De Inmueble	INFEJAL 77552	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$925.934	\$925.934	\$925.934	\$925.934	\$925.934	\$925.934	\$925.934	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400447929	Rehabilitación De Sanitarios	INFEJAL 86132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$145.348	\$145.348	\$145.348	\$145.348	\$101.403	\$101.403	\$101.403	69,77	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	69,77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400453054	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic,Huejuquilla El Alto,Jesús María), Cruceero De Santa Cruz De Tepetates,Cerro El Niño, San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km 0 000 Al Km 32 9	06001400585	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400453096	Reconstrucción De Pavimentos Con Asfalto Del Camino Rancho Guadalupe En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco.	06001400614	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400453272	Gasto De Indirectos Para El Fondo De La Infraestructura Social Para Las Entidades Fise Jalisco 2014	06001400888	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID03 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400454925	Construccion De Red Hidraulica En La Calle Fco. I. Madera De La Localidad De Piedra Pesada.	FISE0114	Jalisco	Casimiro Castillo	Piedra Pesada	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EMPRESA GUTCA S DE RL DE CV.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400455059	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Revolucion De La Localidad Del Lo Arado	FISE0314	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EMPRESA CONSTRUCCION GUTCA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400455099	Contruccion De Red Hidraulica En La Calle Buenos Aires En La Localidad Del Lo Arado.	FISE0414	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EMPRESA CONSTRUCCION GUTCA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400460148	Rehabilitacion De Viviendas	-	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100479157	Rehabilitación De Escuelas En El Municipio De Mezquitic, Jalisco.	06001401034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100479187	Construcción De Doce Aulas Didácticas, Dos Núcleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior. (En Sustitución Del Edificio Existente)	INFEJAL 88289	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$9.788.609	\$9.788.609	\$9.788.609	\$9.788.609	\$9.717.794	\$9.717.794	\$9.717.794	99,28	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100479300	Trabajos De Rehabilitación.	INFEJAL 83520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$999.650	\$999.650	\$999.650	\$999.650	\$799.749	\$799.749	\$799.749	80,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100479569	Trabajos De Rehabilitación	INFEJAL 86279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$999.348	\$999.348	\$999.348	\$999.348	\$999.348	\$999.348	\$999.348	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480167	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra	INFEJAL 81717	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5.321.071	\$5.321.071	\$5.321.071	\$5.321.071	\$5.052.792	\$5.052.792	\$5.052.792	94,96	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	94,96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480483	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 87778	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$522.337	\$522.337	\$522.337	\$522.337	\$521.593	\$521.593	\$521.593	99,86	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480508	Construccion De Barda Perimetral	INFEJAL 85796	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$100.220	\$100.220	\$100.220	\$100.220	\$99.634	\$99.634	\$99.634	99,42	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,42	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480584	Reconstruccion De Espacios Afectados Por Explosion	INFEJAL 88170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$914.870	\$914.870	\$914.870	\$914.864	\$913.152	\$913.152	\$913.152	99,81	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480702	Conclusion De La Cubierta Del Auditorio	INFEJAL 86596	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.553.871	\$1.553.871	\$1.553.871	\$1.553.871	\$1.553.848	\$1.553.848	\$1.553.848	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150100480735	Construcción De Primera Etapa Del Plantel.	INFEJAL 88287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5.319.281	\$5.319.281	\$5.319.281	\$5.319.281	\$5.319.281	\$5.319.281	\$5.319.281	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480778	Rehabilitación Y Mantenimiento De Azoteas Y Pisos En Edificios.	INFEJAL 87814	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$447.703	\$447.703	\$447.703	\$447.703	\$402.887	\$402.887	\$402.887	89,99	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	89,99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100491811	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-03-0031-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$31.548	\$31.548	\$31.548	\$31.548	\$31.548	\$31.548	\$31.548	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100491929	Equipamiento En Escuela	INFEJAL ADQ-03-0026-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEJAL	Educación	En Ejecución	2014	\$52.908	\$52.908	\$52.908	\$52.908	\$52.908	\$52.908	\$52.908	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100491962	Equipamiento De Escuelas	INFEJAL ADQ-03-0032-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEJAL	Educación	En Ejecución	2014	\$319.389	\$319.389	\$319.389	\$319.389	\$319.389	\$319.389	\$319.389	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504871	Construccion De Una Oficina De Supervision	INFEJAL 88286	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$307.079	\$307.079	\$307.079	\$307.079	\$287.153	\$287.153	\$287.153	93,51	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	93,51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200504921	Construcción Del Edificio D Para Aulas, Oficinas Y Obra Exterior Del Campus Belenes.	INFEJAL 86006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$8.323.012	\$8.323.012	\$8.323.012	\$8.323.012	\$4.439.450	\$4.439.450	\$4.439.450	53,34	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	53,34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504948	Construcción Del Edificio E Para Aulas, Cubículos De Investigación Y Obra Exterior Del Campus Belenes.	INFEJAL86021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$9.900.951	\$9.900.951	\$9.900.951	\$9.900.951	\$7.095.558	\$7.095.558	\$7.095.558	71,67	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	71,67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504970	Construcción Del Edificio F Para Aulas, Servicios Academicos Y Obra Exterior Del Campus Belenes	INFEJAL 86023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$7.982.030	\$7.982.030	\$7.982.030	\$7.982.030	\$7.337.047	\$7.337.047	\$7.337.047	91,92	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	91,92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504988	Impermeabilizacion De La Azotea Del Edificio F Departamento De Produccion Animal, De La Division De Ciencias Y Veterinarias.	INFEJAL 88244	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto del la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$214.883	\$214.883	\$214.883	\$214.883	\$202.949	\$202.949	\$202.949	94,45	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505171	Impermeabilizacion De La Azotea Del Edificio I Herbario Del Departamento De Botanica Y Zoologia, De La Division De Ciencias Biologicas Y Ambientales.	INFEJAL 88245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$223.963	\$223.963	\$223.963	\$223.963	\$205.591	\$205.591	\$205.591	91,80	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	91,80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505200	Reparacion De Barda Perimetral	INFEJAL 88375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$119.917	\$119.917	\$119.917	\$119.917	\$114.862	\$114.862	\$114.862	95,78	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	95,78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505228	Rehabilitacion Y Restauracion Del Inmueble	INFEJAL 85318	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$2.210.730	\$2.210.730	\$2.210.730	\$2.210.730	\$1.886.744	\$1.886.744	\$1.886.744	85,34	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	85,34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505265	Reperacion Del Modulo De Tinacos	INFEJAL 88374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$126.817	\$126.817	\$126.817	\$126.817	\$120.428	\$120.428	\$120.428	94,96	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	94,96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505398	Construccion De Fosa Septica E Impermeabilizacion	INFEJAL 88310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$305.299	\$305.299	\$305.299	\$305.299	\$302.870	\$302.870	\$302.870	99,20	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505452	Construcción De Un Aula Didáctica	INFEJAL 88291	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$459.294	\$459.294	\$459.294	\$459.294	\$314.633	\$314.633	\$314.633	68,50	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	68,50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505478	Construccion De Dos Aulas Didacticas	INFEJAL 88292	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.149.901	\$1.149.901	\$1.149.901	\$1.149.901	\$287.475	\$287.475	\$287.475	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505503	Actualizacion De Verificacion Uvje Contrato Ante La Cfe Y Deposito De Garantia Por La Actualizacion De Consumo De 20 Kw A 24 Kw	INFEJAL 85968	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$39.074	\$39.074	\$39.074	\$39.074	\$30.591	\$30.591	\$30.591	78,29	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	78,29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200508334	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0032-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$13.363	\$13.363	\$13.363	\$13.363	\$13.363	\$13.363	\$13.363	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200509547	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-05-0011-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$339.597	\$339.597	\$339.597	\$339.597	\$339.597	\$339.597	\$339.597	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515348	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL 14-ADQ-04-0009-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$230.954	\$230.954	\$230.954	\$230.954	\$230.954	\$230.954	\$230.954	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200515411	Terminación De Trabajos	INFEJAL 88211	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515415	Construcción Del Edificio B	INFEJAL 88870	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4.807.333	\$4.807.333	\$4.807.333	\$4.807.333	\$3.371.068	\$3.371.068	\$3.371.068	70,12	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	70,12	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515436	Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Idiomas Y Biblioteca.	INFEJAL 87813	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2.047.764	\$2.047.764	\$2.047.764	\$2.047.764	\$1.790.923	\$1.790.923	\$1.790.923	87,46	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	87,46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515437	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88230	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515471	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88232	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515509	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88215	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515533	Terminacion De Terminos	INFEJAL 88223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515586	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515603	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88228	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515620	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88221	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515636	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88226	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515704	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200515812	Construcción Barda Perimetral E Ingreso A Las Instalaciones Del Plantel.	INFEJAL 87812	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$468.420	\$468.420	\$468.420	\$468.420	\$468.310	\$468.310	\$468.310	99,98	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515840	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200515885	Etapa Iv, Edificio De Coordinacion De Tecnologias Para El Aprendizaje, Laboratorios De Computo, Desarrollo De Software Y Ambientes Multimedia	INFEJAL 86016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6.983.140	\$6.983.140	\$6.983.140	\$6.983.140	\$6.064.921	\$6.064.921	\$6.064.921	86,85	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	86,85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200516086	Construccion De Biblioteca	INFEJAL 87810	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3.374.423	\$3.374.423	\$3.374.423	\$3.374.423	\$1.519.663	\$1.519.663	\$1.519.663	45,03	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200516109	Construccion De Dos Aulas De Clase	INFEJAL 87811	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.356.092	\$1.356.092	\$1.356.092	\$1.356.092	\$1.128.724	\$1.128.724	\$1.128.724	83,23	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	83,23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200516159	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88218	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200516231	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88240	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$332.757	\$332.757	\$332.757	\$332.757	\$221.824	\$221.824	\$221.824	66,66	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	66,66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200516617	Terminacion De Obras	INFEJAL 88220	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200516643	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88222	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200516663	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517163	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517210	Transformador Monofasico De Pedestal De 75kva	INFEJAL 88368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$400.682	\$400.682	\$400.682	\$400.682	\$242.854	\$242.854	\$242.854	60,61	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	60,61	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517538	Sustitución Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 89073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200517568	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 89159	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517577	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517585	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 89161	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517601	Transformador Trifasico De 112.5 Kva Tipo Pedestal	INFEJAL 88371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.045.924	\$1.045.924	\$1.045.924	\$1.045.924	\$464.511	\$464.511	\$464.511	44,41	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	44,41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517621	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517640	Transformador Trifasico De 75 Kva	INFEJAL 88372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250.283	\$250.283	\$250.283	\$250.283	\$196.257	\$196.257	\$196.257	78,41	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	78,41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517646	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$1.029.999	\$1.029.999	\$1.029.999	\$1.029.999	\$871.664	\$871.664	\$871.664	84,63	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	84,63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517671	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL 89023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$615.833	\$615.833	\$615.833	\$615.833	\$153.958	\$153.958	\$153.958	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517701	Rehabilitación Integral De Inmueble	INFEJAL 85590	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517714	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$405.797	\$498.851	\$498.851	\$498.851	\$124.713	\$124.713	\$124.713	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517728	Sustitución De Un Aula Provisionalsustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$623.431	\$482.621	\$482.621	\$482.621	\$120.655	\$120.655	\$120.655	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517736	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517758	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$889.965	\$889.965	\$889.965	\$889.965	\$772.085	\$772.085	\$772.085	86,75	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	86,75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517777	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$445.385	\$445.385	\$445.385	\$445.385	\$111.346	\$111.346	\$111.346	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517820	Sustitución Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 89063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$1.245.562	\$836.798	\$836.798	\$836.798	\$209.200	\$209.200	\$209.200	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200517835	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$622.641	\$575.780	\$575.780	\$575.780	\$143.945	\$143.945	\$143.945	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517844	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200518646	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88229	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200519035	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88233	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200519073	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200519098	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88208	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200519136	Transformador Trifasico De 30 Kva	INFEJAL 88369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$264.383	\$264.383	\$264.383	\$264.383	\$240.644	\$240.644	\$240.644	91,02	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	91,02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200520057	Transformador Trifasico De Pedestal De 45 Kva	INFEJAL 88366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$464.251	\$464.251	\$464.251	\$464.251	\$366.493	\$366.493	\$366.493	78,94	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	78,94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200520068	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88217	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200520073	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88242	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200520084	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88227	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$78.657	\$78.657	\$78.657	\$78.657	\$19.664	\$19.664	\$19.664	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200520101	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88212	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200520107	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88234	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200520114	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200520126	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88236	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200520143	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88214	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200520866	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88207	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200520870	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200520885	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88224	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200521117	Sustitucion Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 89046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$811.375	\$811.375	\$811.375	\$811.375	\$720.089	\$720.089	\$720.089	88,75	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	88,75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200521125	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisionale	INFEJAL 89062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200521182	Terminación De Trabajos	INFEJAL 88209	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200521191	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88213	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200521196	Terminación De Trabajo	INFEJAL 88210	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200521204	Terminacion De Los Trabajos	INFEJAL 88225	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200521217	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$568.027	\$568.027	\$568.027	\$568.027	\$504.053	\$504.053	\$504.053	88,74	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	88,74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200521515	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-03-0052-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5.939	\$5.939	\$5.939	\$5.939	\$5.939	\$5.939	\$5.939	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1415020052165	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-03-0042-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$19.785	\$19.785	\$19.785	\$19.785	\$19.785	\$19.785	\$19.785	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200524272	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEAL ADQ-03-0047-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$8.166	\$8.166	\$8.166	\$8.166	\$8.166	\$8.166	\$8.166	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200524605	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-004-0016-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$341.388	\$341.388	\$341.388	\$341.388	\$341.388	\$341.388	\$341.388	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200527533	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-04-0017-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$345.409	\$345.409	\$345.409	\$345.409	\$345.409	\$345.409	\$345.409	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200529198	Terminación De Trabajo	INFEJAL 89270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200529366	Terminación De Trabajos	INFEJAL 89271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200529482	Trabajos De Obra Exterior En El Edificio De Diseño De Artesanias	INFEJAL 89267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200529837	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 89272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200533399	Terminación De Trabajos	INFEJAL 89269-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200543140	Construccion De Baño E Instalacion De Biodigestor En El Kinder De Santa Lucia	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TOTATICHÉ JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200543161	Instalacion De Baños De Biodigestor En La Unidad Deportiva De Santa Rita	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TOTATICHÉ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200543171	Drenaje Calle Niño Obrero Ternastian	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TOTATICHÉ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200543195	Construccion De Vado En La Comunidad Del El Puerto	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TOTATICHÉ JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200543205	Construccion De Vado 1 En La Comunidad De La Cofradia	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TOTATICHÉ JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200543212	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-04-0022-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$200.784	\$200.784	\$200.784	\$200.784	\$200.784	\$200.784	\$200.784	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200543235	Instalacion De Lavamanos Y Accesorios En Casa De Salud Santa Rita	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS TOTATICHÉ JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200543354	Reequipamiento De Pozo 1 De Ternastian	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200543364	Linea De Conduccion Colonia Seminario	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200543409	Alumbrado Publico En La Calle Centenario Totatiche	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200543421	Electrificacion En La Comunidad De Agua Zarca	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300553849	Adquisición De Mobiliario	ADQ-09-0014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300554419	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0005-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$82.309	\$82.309	\$82.309	\$82.309	\$82.309	\$82.309	\$82.309	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300554747	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0008-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$359.928	\$359.928	\$359.928	\$359.928	\$359.928	\$359.928	\$359.928	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300554775	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-09-0015-2015	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$248.084	\$248.084	\$248.084	\$248.084	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556176	Rehabilitación De Sanitarios De Estudiantes (Mujeres Y Varones)	INFEJAL 87815	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$534.383	\$534.383	\$534.383	\$534.383	\$513.249	\$513.249	\$513.249	96,05	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556188	Remodelacion De Edificio R.	INFEJAL 86007	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$466.106	\$466.106	\$466.106	\$466.106	\$447.624	\$447.624	\$447.624	96,03	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556794	Construcción De Quince Aulas Didácticas, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 86373	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$8.844.599	\$8.844.599	\$8.844.599	\$8.844.599	\$8.813.794	\$8.813.794	\$8.813.794	99,65	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556817	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 88882	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$125.977	\$125.977	\$125.977	\$125.977	\$119.878	\$119.878	\$119.878	95,16	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	95,16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556825	Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior	INFEJAL 86379	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$407.788	\$407.788	\$407.788	\$407.788	\$407.788	\$407.788	\$407.788	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556830	Construcción De Tres Aulas Didácticas Preparadas Para Soportar Un Segundo Nivel Y Obra Exterior.	INFEJAL 81726	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.773.220	\$1.773.220	\$1.773.220	\$1.773.220	\$1.766.306	\$1.766.306	\$1.766.306	99,61	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556844	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 86699	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.366.979	\$1.366.979	\$1.366.979	\$1.366.979	\$1.324.909	\$1.324.909	\$1.324.909	96,92	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	96,92	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300556858	Adecuación Del Edificio.	INFEJAL 86377	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$839.199	\$839.199	\$839.199	\$839.199	\$839.199	\$839.199	\$839.199	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556885	Construccion De Un Aula De Usos Multiples Y Bardeo Perimetral	INFEJAL 87836	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.390.063	\$1.390.063	\$1.390.063	\$1.390.063	\$1.390.063	\$1.390.063	\$1.390.063	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556917	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Bodega, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 86376	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$7.207.052	\$7.207.052	\$7.207.052	\$7.207.052	\$7.207.046	\$7.207.046	\$7.207.046	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556936	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81724	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2.898.447	\$2.898.447	\$2.898.447	\$2.898.447	\$2.880.642	\$2.880.642	\$2.880.642	99,39	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,39	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556945	Rehabilitación Integral De Sanitarios Y Cubierta De Dos Aulas	INFEJAL 87897	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$700.150	\$700.150	\$700.150	\$700.150	\$700.140	\$700.140	\$700.140	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557012	Reparacion De Barda Perimetral	INFEJAL 87941	Jalisco	CoBERTura estatal	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$126.630	\$126.630	\$126.630	\$126.630	\$105.611	\$105.611	\$105.611	83,40	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	83,40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557068	Agua Potable En Priv. Arroyo Entre Aldama E Independencia	FISM070/2014-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	CoBERTura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300557069	Adecuacion De Area Verde	INFEJAL 86630	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$308.256	\$308.256	\$308.256	\$308.256	\$308.247	\$308.247	\$308.247	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557080	Agua Potable En Priv. 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerrada	FISM100/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300557161	Trabajos Complementarios (Bocas De Tormentas) Para Alcantarillado Pluvial En La Calle Tenoch Entre Virrey Y Canal	FISM103/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300557176	Alcantarillado Sanitario En Priv. 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerrada	FISM104/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121.000	\$121.000	\$121.000	\$121.000	\$39.646	\$39.646	\$39.646	32,77	\$0	Metros lineales	75	0,00	84,00	Financiera: SE PAGO \$36.300.00 EN 2015 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$75.946.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557191	Alcantarillado Sanitario En Priv. Santa Cruz Desde Calle Santa Cruz Hasta Cerrada	FISM105/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$116.000	\$116.000	\$116.000	\$116.000	\$81.200	\$81.200	\$81.200	70,00	\$0	Metros lineales	100	0,00	100,00	Financiera: Se pago \$34.800.00 en 2015 para un total pagado de 116.000.00 obra finiquitada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557230	Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Escalera, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 86378	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6.109.051	\$6.109.051	\$6.109.051	\$6.109.051	\$6.087.413	\$6.087.413	\$6.087.413	99,65	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557335	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Múltiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 81620	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4.374.561	\$4.374.561	\$4.374.561	\$4.374.561	\$4.374.123	\$4.374.123	\$4.374.123	99,99	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,99	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557361	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81621	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4.869.334	\$4.869.334	\$4.869.334	\$4.869.334	\$4.822.658	\$4.822.658	\$4.822.658	99,04	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557423	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 79271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2.910.902	\$2.910.902	\$2.910.902	\$2.910.902	\$2.910.901	\$2.910.901	\$2.910.901	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557494	Construccion De Dose Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81708	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$88.991.276	\$8.991.276	\$8.991.276	\$8.991.276	\$8.986.841	\$8.986.841	\$8.986.841	99,95	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557562	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81895	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3.921.842	\$3.921.842	\$3.921.842	\$3.921.842	\$3.880.103	\$3.880.103	\$3.880.103	98,94	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	98,94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557602	Construccion De Dieciocho Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81714	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$10.111.906	\$10.111.906	\$10.111.906	\$10.111.906	\$10.104.409	\$10.104.409	\$10.104.409	99,93	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,93	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557631	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 81826	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.189.069	\$1.189.069	\$1.189.069	\$1.189.069	\$1.170.400	\$1.170.400	\$1.170.400	98,43	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	98,43	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300557657	Construccion De Once Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Diseño Arquitectonico, Un Taller De Ofimatica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81716	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$8,083.683	\$8,083.683	\$8,083.683	\$8,083.683	\$8,083.675	\$8,083.675	\$8,083.675	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557833	Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior.	INFEJAL 81819	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$540.989	\$540.989	\$540.989	\$540.989	\$540.954	\$540.954	\$540.954	99,99	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557969	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 79284	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,370.927	\$2,370.927	\$2,370.927	\$2,370.927	\$2,370.927	\$2,370.927	\$2,370.927	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300558000	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81729	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,758.339	\$4,758.339	\$4,758.339	\$4,758.339	\$4,758.338	\$4,758.338	\$4,758.338	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300558062	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 86382	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,960.184	\$1,960.184	\$1,960.184	\$1,960.184	\$1,768.860	\$1,768.860	\$1,768.860	90,24	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	90,24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300558092	Construccion De Seis Aula Didacticas, Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 81728	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,898.413	\$2,898.413	\$2,898.413	\$2,898.413	\$2,808.915	\$2,808.915	\$2,808.915	96,91	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	96,91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300561443	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0001-2015	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$322.167	\$322.167	\$322.167	\$322.167	\$322.167	\$322.167	\$322.167	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300561455	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0003-2015	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$83.024	\$83.024	\$83.024	\$83.024	\$83.024	\$83.024	\$83.024	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300561478	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-08-0006-2015	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$22.409	\$22.409	\$22.409	\$22.409	\$22.409	\$22.409	\$22.409	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300571855	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Suministro Y Colocacion De Luminaria Solar Led.	INFEJAL 88048	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$126.135	\$126.135	\$126.135	\$126.135	\$126.135	\$126.135	\$126.135	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300574816	Terminación De Trabajos.	INFEJAL 89268	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300574859	Construccion De Auditorio	INFEJAL 87816	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300574877	Construccion De Edificio Que Contiene Tres Aulas Didacticas, Sanitarios, Laboratorio De Ciencias Y Area Administrativa.	INFEJAL 87808	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300574887	Terminacion De Edificio C	INFEJAL 87817	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300574901	Construccion De Edificio Que Consta De: Laboratorio De Computo, Laboratorio De Ciencias Experimentales, Biblioteca Y Tres Aulas Didacticas.	INFEJAL 87809	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576357	Construcción De La Séptima Etapa De Edificio De Módulos Para El Programa Integral De Tutorías Y El Centro De Investigaciones En Ciencias.	INFEJAL 86014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$7.073.542	\$7.073.542	\$7.073.542	\$7.073.542	\$6.134.587	\$6.134.587	\$6.134.587	86,73	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	86,73	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300576505	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 89266	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576515	Terminacion De La Construccion De La Clínica Veterinaria De Grandes Especies.	INFEJAL 86015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3.636.846	\$3.636.846	\$3.636.846	\$3.636.846	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300576524	Construcción De Laboratorios Multifuncionales De Las Licenciaturas De Medico Cirujano Partero Y Nutricion.	INFEJAL 86008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6.571.070	\$6.571.070	\$6.571.070	\$6.571.070	\$2.913.633	\$2.913.633	\$2.913.633	44,34	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	44,34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300576533	Cuarta Etapa De Construccion De Un Edificio Para Laboratorios Y Servicios De La Division De Ingenierias (Laboratorio De Produccion De Ingenierias).	INFEJAL 86011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576562	Terminacion De Trabajos.	INFEJAL 89264	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576689	Trabajos De Terminación	INFEJAL 89263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576726	5a. Etapa Del Laboratorio De Agrobiotecnologia (Infraestructura Periferica: Estacionamiento, Vialidades, Areas Verdes, Pasillos, Andadores, Drenaje Pluvial, Red Electrica)	INFEJAL 86020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576761	Convenio Adicional Al Contrato Infjudgad0086013/14.	INFEJAL 88239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576823	Terminacion De Trabajos.	INFEJAL 88219	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576900	Construccion De Un Aula Didactica Adosada Al Edificio D. En Sustitucion Del Aula Provisional.	INFEJAL 89239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$316.863	\$316.863	\$316.863	\$316.863	\$237.263	\$237.263	\$237.263	74,88	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	74,88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300576944	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88206	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576954	Sustitucion Y Retiro De Tres Aulas Provisionales	INFEJAL 89240	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300577167	Sustitucion Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 89066	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300577204	Construccion De Seis Aulas Didacticas Y Escalera, En Sustitucion De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 88513	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3.732.238	\$3.732.238	\$3.732.238	\$3.732.238	\$1.851.631	\$1.851.631	\$1.851.631	49,61	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	49,61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577237	Sustitucion Y Retiro De Cinco Aulas Provisionales	INFEJAL 89237	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300577291	Reubicacion Del Plantel	INFEJAL 88178	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$15.525.000	\$11.381.104	\$11.381.104	\$11.381.104	\$2.845.276	\$2.845.276	\$2.845.276	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577334	Sustitucion Dos Aulas Provisionales, Retiro De Cuatro Aulas Provisionales, Rehabilitacion De Los Edificios A Y B, Barda Perimetral, Adecuacion Del Patio Civico, Construccion De Biblioteca	INFEJAL 89146	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300577350	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Desmantelamiento, Retiro De Aulas Prefabricadas Y Limpieza General.	INFEJAL 89392	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300577404	Construccion De Area Administrativa Y Obra Exterior	INFEJAL 89152	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4.241.406	\$1.836.000	\$1.836.000	\$1.836.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577419	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Forjado De Patio Civico, Asta Bandera Y Canal Captador De Aguas Pluviales.	INFEJAL 89386	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300577551	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89017	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$565.000	\$565.000	\$565.000	\$565.000	\$141.250	\$141.250	\$141.250	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577614	Construccion De Barda Perimetral Y Nucleo De Servicios Sanitarios	INFEJAL 86605	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300577664	Construccion De Un Aula Didactica Adosada Al Edificio E. Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89006	Jalisco	Coertura estatal	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$445.873	\$445.873	\$445.873	\$445.873	\$381.362	\$381.362	\$381.362	85,53	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	85,53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300577686	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$491.652	\$491.652	\$491.652	\$491.652	\$307.791	\$307.791	\$307.791	62,60	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	62,60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578265	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$603.491	\$520.987	\$520.987	\$520.987	\$200.360	\$200.360	\$200.360	38,46	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	38,46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578324	Retiro De Dos Aulas Provisionales, La Construcción De Un Aula Didactica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo Cuautitlan Y Otra Exterior.	INFEJAL 89008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$583.747	\$764.964	\$764.964	\$764.964	\$303.669	\$303.669	\$303.669	39,70	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	39,70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578239	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$470.127	\$470.127	\$470.127	\$470.127	\$392.552	\$392.552	\$392.552	83,50	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	83,50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578350	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$469.458	\$469.458	\$469.458	\$469.458	\$403.195	\$403.195	\$403.195	85,89	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	85,89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578820	Rehabilitacion Del Nucleo De Servicios Sanitarios Y Rampas	INFEJAL 88324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$833.211	\$833.211	\$833.211	\$833.211	\$208.303	\$208.303	\$208.303	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400590060	Revestimiento Con Empedrado Zampeado En La Priv. Valentin Gomez Farias Entre Aldama E Independencia	FISM073/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400590812	Terminación Del Edificio De Diseño En Artesanías	INFEJAL 86005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$9.443.587	\$9.443.587	\$9.443.587	\$9.443.587	\$9.443.572	\$9.443.572	\$9.443.572	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400590876	Tercera Etapa De Construcción De La Clínica Veterinaria De Pequeñas	INFEJAL 86013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5.966.348	\$5.966.348	\$5.966.348	\$5.966.348	\$5.966.348	\$5.966.348	\$5.966.348	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400590945	Construcción De Obra Exterior.	INFEJAL 89488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.865.965	\$1.865.965	\$1.865.965	\$1.865.965	\$1.262.601	\$1.262.601	\$1.262.601	67,66	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	67,66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400591872	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Terminación Del Forjado Del Tramo Norte Del Muro Perimetral.	INFEJAL 89506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$81.619	\$81.619	\$81.619	\$81.619	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400591886	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Cambios En Cimentacion Y Muro De Contencion.	INFEJAL 89505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$66.985	\$66.982	\$66.982	\$66.982	\$66.982	\$66.982	\$66.982	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400591911	Segunda Etapa De Rehabilitacion De Edificios	INFEJAL 89526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1.287.078	\$1.287.078	\$1.287.078	\$1.287.078	\$1.119.252	\$1.119.252	\$1.119.252	86,96	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	86,96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400591931	Demolicion Del Planteil Y Obras De Ingenieria, En Los Planteles Con Cct 14ep0941q Y 14ej0331z.	INFEJAL 89450	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3.894.580	\$3.894.580	\$3.894.580	\$3.894.580	\$1.617.584	\$1.617.584	\$1.617.584	41,53	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	41,53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400592591	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-09-0014-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$14.212	\$14.212	\$14.212	\$14.212	\$14.212	\$14.212	\$14.212	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150400610205	Rehabilitación Y Mantenimiento De Azoteas Y Pisos En Edificios.	INFEJAL 89847	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400613831	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De La Barca, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400613882	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Degollado, Jalisco (Fise)	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500.000							0,00		Metros Cuadrados	250	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En proceso inicio de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400613909	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1.090.000							0,00		Metros Cuadrados	430	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En proceso envío - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400613931	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Chapala, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1.090.000							0,00		Metros Cuadrados	385	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400613950	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Jocotepec, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150400614099	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Mazamitla, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,050,000							0.00		Metros Cuadrados	525	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614122	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tizapan, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614135	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Ayutla, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614148	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Chuatlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614166	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De La Huerta, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614188	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tomatlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614198	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614218	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Cocula, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614235	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400614255	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tonalá, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150400614274	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Zapopan, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,800,000							0,00		Metros Cuadrados	900	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400616531	Construccion	INFEJAL 89151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160100627206	Alcance	INFEJAL RAM033BASICO2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$31,142,575	\$31,142,575	\$31,142,575	\$31,142,575	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160100627216	Alcance	INFEJAL RAM033MS2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$18,586,988	\$18,586,988	\$18,586,988	\$18,586,988	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160100627221	Alcance	INFEJAL RAM033SUP2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$30,143,656	\$30,143,656	\$30,143,656	\$30,143,656	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469141	Pago De Nomina Para Elemento De Seguridad Publica Eventuales	02	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100469159	Pago De Nomina A Elementos De Seguridad Publica	01	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100469174	Suministro De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica	03	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100469188	Refacciones Para Mantenimiento De Vehiculos Seguridad Publica	04	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100469201	Pago De Alumbrado Publico	05	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100469214	Comisiones Bancarias	06	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100469229	Mantenimiento De Vehiculos De Seguridad Publica	07	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100469238	Mantenimiento De Camaras De Seguridad Publica	08	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100469248	Indemizacion A Elementos De Seguridad Publica	09	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100469256	Rotulacion De Patrullas	010	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100469293	Recarga De Extintores	011	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100469306	Cintas De Precaucion	012	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100472960	Tinacos Para Almacenamiento De Agua De Uso Domestico	01	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100473015	Calentadores Solares De Agua Para Uso Domestico	02	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100473905	Mejoramiento Al Interior De Viviendas De La Col. Lomas Del Paraiso 5ta. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100473915	Mejoramiento Al Interior De Viviendas En La Col. Lomas Del Paraiso 3ra., 4ta. Y 5ta. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100473952	Mejoramiento Al Interior De Viviendas En La Col. Ferrocarril	OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretana de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100474113	Mantenimiento De Pozos 2015	MANT-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA- OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100474156	Deposito De Agua 100 M3 El Panal 2015	DEP-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Panal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100474336	Continuacion Electrificacion Castro 2015	ELECT-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa Bárbara (Estación Castro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS- ELECTRIFICACIONES	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100474561	Electrificacion 100 M Postes Castro 2015	ELECT-02-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa Bárbara (Estación Castro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS- ELECTRIFICACION	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100474610	Electrificacion Los Sauces 2015	ELECT-03-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Mesón de los Sauces	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS- ELECTRIFICACIONES	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100474873	Estufas Ecologicas Para Leña	03	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100474905	Electrificacion Los Reyes 2015	ELECT-04-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS- ELECTRIFICACION	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100474931	Perforacion De Pozo En Tepozan De Miranda 2015	POZO-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Tepozán de Miranda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS- SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100475021	Programa De Mejoramiento De Vivienda	VIVIENDA-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PARTICIPACION CIUDADANA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100475036	Línea De Drenaje Río Encarnacion 2015	LINEAC-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA-OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100475154	Perforacion Pozo Las Villas (50 M.) 2015	POZO-02-15	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA-OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100475500	Drenaje Sanitario En La Trinidad 2015	LDRENAJE-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS-SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100475591	Pavimentos Con Piedra Bola Y Franjas De Rodamiento En Varias Calles Del Tecuan 2015	PAV-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Tecuán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100476671	Mejoramiento Al Interior De Viviendas De Las Col. La Loma Y Heliodoro Hernández Loza 2da. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478050	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. San Juan De Dios, Lomas Del Paraíso 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-009/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478072	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Heliodoro Hernandez Loza 1ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478086	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Heliodoro Hernandez Loza 1ra Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478105	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Bethel Y Villas De Guadalupe De La Zona 4 Oblatos	OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478117	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Lomas Del Paraíso 4ta Sección De La Zona 3 Huentitán.	OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478127	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Rancho Nuevo 1ra. Secc. Y Nuevo Sur De La Zona 3 Huentitán	OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478135	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Loma Linda Y Lomas Del Pedregal	OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478142	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Gomez Farias, Fco. Villa Y Vistas Del Sur	OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100478381	Pavimentación Con Piedra Bola Con Franjas De Rodamiento En Santa Maria Transportina 2015	PAV-02-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa María Transportina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100478892	Reparación De Concretos En Varias Calles De La Cabecera Municipal.	308	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479136	Ampliación De Drenaje En La Localidad De Buenos Aires.	315	Jalisco	Degollado	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479163	Construcción De Drenaje En Calle Estadio En La Localidad De Huascato	316	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479348	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Gomez Farias.	321	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479394	Mejoramiento De Vivienda	323	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479441	Programa Escuelas De Calidad 2015	324	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479512	Construcion De Puente Principal En La Localidad De El Tecolote	326	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Comunicaciones	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479545	Construcción De Puente En La Comunidad De La Era	327	Jalisco	Degollado	La Era	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Comunicaciones	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479611	Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus)	POA 2015 06 00 -0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100479674	Modernización Y Crecimiento De Trolebuses	POA 2015 06 00 -0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100479711	Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco (Segunda Etapa)	POA 2015 06 00 -0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479751	Segunda Etapa Mercado Pedro Ogazón	POA 2015 06 00 -0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479763	Construcción De Semáforos En La Cabecera Municipal	328	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479791	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe Segunda Etapa En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	060001500017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479814	Rehabilitación De Celdas Y Dormitorios	329	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479857	Proyecto De Modulo De Seguridad Publica.	330	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479894	Alberca Code Paradero Segunda Etapa	POA 2015 06 00 -0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479897	Mantenimiento De Vertedero Municipal	331	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479930	Programa De Rescate De Espacios Públicos Y Convivencia Familiar	POA 2015 06 00 -0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479952	Rehabilitación De Sanitarios En La Lo	332	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100479977	Construcción De Salon De Usos Multiples En El Estadio Municipal.	333	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100479997	Obras Marítimas, Fluviales Y Subacuáticas (En La Localidad De Barra De Navidad)	POA 2015 06 00 -0011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480009	Construcción De Guardagano En Camino A Altamira	334	Jalisco	Degollado	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco	Comunicaciones	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480050	Batallon Militar, Tercera Etapa	POA 2015 06 00 -0013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480053	Reordenamiento Urbano En Accesos Carreteros Este-Oeste 6 Ta Etapa	335	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480068	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Ahualulco, Primera Etapa. (Pago De Personal, Combustible, Materiales Y Maquinaria).	60001500009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480075	2 Da Etapa Del Pozo De La Sabinilla	337	Jalisco	Degollado	La Sabinilla (Sabinillas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480089	Programa De Restauración En Centros Historicos	POA 2015 06 00 -0014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480146	Programa De Contingencias Y Desastres	POA 2015 06 00 -0015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480174	Aportación Estatal Para El Subcomite Hidroagícola	POA 2015 06 00 -0016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480211	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Servicios De Redes Sanitarias E Hidráulicas En Las Calles De La Delegación Villa Morelos En La Manzanilla De La Paz	POA 2015 06 00 -0071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480258	Construcción De Malecón En La Laguna La Estrella En El Municipio De Pihuamo	POA 2015 06 00 -0072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100480290	Construcción Del Colector En Tubería De 24" En La Colonia Azaleas, En El Municipio De Zapotlán El Grande.	POA 2015 06 00 -0084	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480330	Construcción De Subcolector Sanitario En Tubería De 10" Y Cárcamo De Bombeo En Fraccionamiento La Morita, En El Municipio De Zapotlán El Grande.	POA 2015 06 00 -0083	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480333	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Autlán De Navarro, Primera Etapa. (Pago De Personal, Combustible, Materiales Y Maquinaria).	60001500009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480362	Construcción De Domo Para Patio De Usos Múltiples Y Domo Para Desayunador Escuela Fray Pedro De Gante En Colonia Cristo Rey, En El Municipio De Zapotlán El Grande.	POA 2015 06 00 -0085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480371	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Guadalajara En El Estado De Jalisco.	60001500008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480386	Centro De Rehabilitación Para Jóvenes Casa Nazaret, En El Municipio De Zapotlán El Grande.	POA 2015 06 00 -0082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480402	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De San Miguel El Alto En El Estado De Jalisco.	60001500007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480427	Electrificación Y Alumbrado Público En Las Colonias Hijos Ilustres Y Flores Magón , En El Municipio De Zapotlán El Grande.	POA 2015 06 00 -0086	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480458	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Teocaltiche, Primera Etapa. (Pago De Personal, Combustible, Materiales Y Maquinaria).	60001500005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480462	Colocación De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huella De Rodamiento Y Sustitución De Redes Sanitarias E Hidráulicas, En La Calle Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro	POA 2015 06 00 -0070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480491	Concreto Hidráulico En La Calle Fresno, En Autlán De Navarro	POA 2015 06 00 -0076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100480520	Concreto Hidráulico En La Calle Clemente Amaya, En Autlán De Navarro	POA 2015 06 00 -0077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480546	Pavimentación De Av Universidad De Guadalajara, En Autlán De Navarro	POA 2015 06 00 -0078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480574	Concreto Hidráulico En La Calle Ramón Corona, En Autlán De Navarro	POA 2015 06 00 -0079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480592	Rehabilitación Del Mercado Nicolás Bravo, En Autlán De Navarro	POA 2015 06 00 -0075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480637	Construcción De Parque Lineal De Mascota A Puerta De Enmedio (Peatonal, Ciclovial Y Ruta De Herradura, Con Gimnasio Al Aire Libre), En Mascota	POA 2015 06 00 -0074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100480663	Pavimentación De Empedrado Ahogado, Huellas De Concreto Hidráulico Y Construcción De Banquetas En Las Calles Rosa, Entre La Calle Obelisco Y Calle Nardo, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	POA 2015 06 00 -0081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482168	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Laterales Del Boulevard Francisco Medina Ascencio, En El Tramo Entre Calle Av. Fluvial Y Av. Luis Donaldo Colosio, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	POA 2015 06 00 -0080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482190	Construcción De Camino Cuquio-Cuacala (Segunda Etapa), En Cuquio	POA 2015 06 00 -0073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482218	Construccion De Obra Civil, Suministro De Planta Para Potabilizadora Tres (15 Lps), Para Remoción De Contaminantes Para Cumplir La Norma Nom-127-Ssa1-1994	POA 2015 06 00 -0089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482250	Construcción De Colector En El Fraccionamiento De Los Reyes, En La Localidad De Cajititlán, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	POA 2015 06 00 -0091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Carretera.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482323	Construcción De Colector En El Fraccionamiento Playas De Cajititlán, En La Localidad De Cajititlán, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	POA 2015 06 00 -0092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100482349	Construcción De La Linea De Impulsión En El Fraccionamiento De Los Reyes Y La Noria (Incluye:2 Carcamos De Bombeo), En La Localidad De Cajititlán, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga,Jalisco	POA 2015 06 00 -0090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482380	Extracción De Malezas Acuáticas (Tule) Por Medios Mecánicos En La Ribera De La Laguna De Cajititlán Frente A Las Localidades De Cuexcomatitlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista Y San Juan Ev	POA 2015 06 00 -0087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482497	Construcción De Obra Civil, Suministro De Planta Para Potabilizar Tres Pozos (70 Lps), Remoción De Contaminantes Para Cumplir La Norma Norm-127-Ssa1-1994 En El Fraccionamiento El Palomar, Municipio De	POA 2015 06 00 -0088	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482554	Fondo Común Concursable Para La Infraestructura (Fococi)	POA 2015 06 00 -0069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482582	Fondo Complementario Para El Desarrollo Regional (Fondereg)	POA 2015 06 00 -0019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482618	Construcción De Carretera Talpa-La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa	POA 2015 06 00 -0030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482658	Segunda Etapa Modernización Del Camino Rural	POA 2015 06 00 -0031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482706	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Hermanos Aldama	POA 2015 06 00 -0033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482874	Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Las Calles Av. De Los Maestros Y Revolución	FAISM-70141501	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482914	Red De Agua Potable Calles Varias Loma Ejidal El Verde En La Delegación El Verde	FAISM-70141502	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482956	Red De Agua Potable En Calle Independencia Desde La Calle Ejido Hasta Calle Puerto	FAISM-70141503	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100483014	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colos. Echeverría 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483027	Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Centenario Entre Las Calles Alvaro Obregon Y Luis Donaldo Colosio	FAISM-70141504	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483029	Modernización De Tramo Carretero Soyatlan Del Oro-Trigo De Alteñas Primera Etapa	POA 2015 06 00 -0034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483097	Rehabilitación De Calles De Conexión Del Centro Historico, Atenguillo	POA 2015 06 00 -0035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483124	Trabajos De Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Carretera Amatitan A Huejuquilla Y Ejido Santa Catarina Cuescomatitan	POA 2015 06 00 -0050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483139	Mantenimiento Del Periferico	POA 2015 06 00 -0036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483149	Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Priv. Vicente Guerrero Entre Las Calles Vicente Guerrero Hasta La Calle Venustiano Carranza	FASIM-70141505	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483183	Conservacion Residencia Ahualulco Del Mercado	POA 2015 06 00 -0037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483199	Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Vicente Guerrero Entre Las Calles Sagrado Corazon Hasta Centenario	FAISM-70141506	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483212	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Analco, San Juan De Dios, Las Conchas Y San Carlos.	OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483223	Conservacion Residencia Autlán De Navarro	POA 2015 06 00 -0038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100483257	Conservacion Residencia Guadalajara	POA 2015 06 00 -0039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483270	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Sta. Rosa Y Vicente Guerrero	OPG-R33-EOP-AD-C02-020/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483279	Red De Drenaje En La Calle Francisco I. Madero Entre Las Calles 20 De Noviembre Y Mezquite	FASIM-70141507	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483325	Conservacion Residencia San Miguel El Alto	POA 2015 06 00 -0040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483333	Red De Drenaje En La Calle Jose Maria Morelos Entre Las Calles 20 De Octubre Y Laureles	FAISM-70141508	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483376	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Tetlan 1ra. Y 2da. Secc., Poblado De Tetlan Y Obeliscos	OPG-R33-EOP-AD-C02-021/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483393	Programa De Mantenimiento De Caminos Rurales	POA 2015 06 00 -0044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483394	Conservacion Residencia Sayula	POA 2015 06 00 -0041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483440	Conservacion Residencia Teocaltiche	POA 2015 06 00 -0042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483475	Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Naranjo Entre Las Calles Torrecillas Y Carretera A El Castillo	FASIM-70141511	Jalisco	El Salto	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100483514	Red De Drenaje De La Calle Lima Entre Las Calles Manzano Y Justo Sierra	FAISM-70141512	Jalisco	El Salto	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100483540	Conservacion Residencia Villa Guerrero	POA 2015 06 00 -0043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100483549	Rehabilitacion De Boulevard Union-San Diego Primera Etapa En El Municipio De Union De San Antonio	FISM2015109001	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100483675	Red De Drenaje En La Calle Durazo Entre Las Calles Justo Sierra Y Cerrada	FAISM-70141513	Jalisco	El Salto	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100483704	Red De Agua De La Calle Pilotos Entre Las Calles Cuarzo Y Colima	FASIM-70141514	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100483753	Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Bugambillas Entre Las Calles Rio Lerma Y Emiliano Zapata	FAISM-70141515	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100483819	Pavimento Tipo Asfaltico De La Calle Tecate Entre Las Calles La Rumorosa Y Mexicali	FAISM-70141516	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100483937	Empedrado Tipico De La Calle Bronce Entre La Carretera El Verde- El Salto Y Calle Aluminio	FAISM-70141517	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100483964	Empedrado Tipico De La Calle Independencia Entre Las Calles Ejido Y Camillo Puerto	FAISM-70141518	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100484056	Electrificacion De Calles Varias Colonia Los Gigantes	FAISM-70141519	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100484088	Electrificacion De La Calle Las Rosas Entre Juan Diego Y Pino	FAISM-70141520	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100484089	Pavimento Calle Aldama Zapotitlic	-	Jalisco	Zapotitlic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100484120	Electrificacion De Calles Varias Colonia San Lorenzo	FAISM-70141521	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484165	Electrificacion De La Calle La Cuesta Desde Carretera A San Martin Hasta La Loma	FAISM-70141522	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484198	Electrificacion De La Av. Las Rosas Desde Av. La Piedrera Y Santa Rita	FAISM-70141523	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484273	Electrificacion De Las Calles Retorno, De Amesola Y Calle Gonzalez	FAISM-70141524	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484326	Electrificacion De La Calle Centenario Desde Av. Del Campesino Hasta Nicolas Bravo	FAISM-70141525	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484340	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Luis Donaldo Colosio De La Cabecera Municipal	FISM2015109002	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484372	Electrificacion De La Calle Lima Entre Las Calles Manzano Y Justo Sierra	FAISM-70141526	Jalisco	El Salto	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484395	Electrificacion De La Calle Durazno Entre Justo Sierra Y Cerrada	FAISM-70141527	Jalisco	El Salto	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484407	Mantenimiento De La Linea De Agua Potable Chilacayote Cuautla	02	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484441	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Luis Donaldo Colosio En La Cabecera Municipal	FISM2015109003	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484498	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Hacienda Providencia De La Cabecera Municipal	FISM2015109004	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100484551	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Hacienda Providencia En La Cabecera Municipal	FISM2015109005	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484571	Electrificación De La Calle Mango Entre Las Calles Justo Sierra Y Cerrada	FAISM-70141528	Jalisco	El Salto	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484602	Electrificación De La Calle Naranja Entre Las Calles Cristobal Colon Y Torrecillas	FAISM-70141529	Jalisco	El Salto	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484659	Construccion De Red De Drenaje En La Calle 19 De Marzo De La Comunidad De San Jose Del Caliche	FISM2015109006	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484699	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle 19 De Marzo De La Comunidad De San Jose Del Caliche	FISM2015109007	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484834	Electrificación De La Calle Ejido Entre Plan De Guadalupe Y Juventino Rosas	FAISM-70141530	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484877	Electrificación De La Calle Colima Desde La Av. La Piedrera Hasta La Calle Laton	FAISM-70141531	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484956	Electrificación De La Calle Aeromexico Entre Copilotos Y Alvaro Obregon	FAISM-70141532	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100484985	Electrificación De La Calle Alvaro Obregon De Aeromexico A Mexicana	FAISM-70141533	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100485022	Electrificación De La Calle Mexicana Desde Alvaro Obregon A Copilotos	FAISM-70141534	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100485065	Electrificación De La Calle Magnecio Entre Las Calles Colima Y Jade	FAISM-70141535	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100485095	Electrificación De La Av. La Piedrera Entre La Calle Aeropuerto Hasta Calle Agua Azul	FAISM-70141536	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100485475	Mejoramiento Edificio Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13.931.911	\$13.931.911	\$13.931.911	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	5.500	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515010048562	Revestimiento De Acceso A Zonas Agricolas En Tecomatlan	001-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100485596	Revestimiento De Acceso A Zonas Agricolas En El Rodeo	002-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100485615	Revestimiento De Acceso A Zonas Agricolas En El Chacalito	003-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chacalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100485633	Construccion De Empedrado	004-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100485657	Construccion De Empedrado, Machuelos, Red De Agua Y Alcantarillado	005-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100485674	Remodelación Centro De Atención Juvenil .	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	80	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485705	Construccion De Empedrado, Machuelos, Red De Agua Y Alcantarillado	007-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100485751	Remodelación Centro De Readaptación Femenil.	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	80	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485830	Reclusorio Metropolitano Sistema Inteligente De Control De Iluminacion Y Equipos Electricos	5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8.000.000	\$8.000.000	\$8.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	1	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100485937	Construcción Cuartel Regional En Mascota	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$43.555.599	\$43.555.599	\$43.555.599	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	3.150	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485951	Construcción Ijcf Delegación Ciudad Guzmán	8	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.000	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485969	Construcción Ijcf Delegación Tequila	9	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.268.960	\$3.268.960	\$3.268.960	\$3.262.786	\$815.696	\$815.696	\$815.696	24,95	\$0	Metros Cuadrados	1.000	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100487747	Construcción De Drenaje Sanitario Principal Y Descargas Domiciliarias De La Calle Francisco Villa En Las Pilas	1	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100487816	Construcción De Drenaje Sanitario Principal Y Descargas Domiciliarias De La Calle 20 De Noviembre Entre Las Calles Guillermo Prieto Y Sr. Cura Zamora	2	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100487854	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial De La Calle Juan Carbajal Entre Las Calles Álamo Y Netzahualcoyotl (Segunda Etapa)	3	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100487874	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Principal Y Descargas Domiciliarias De La Calle Laura Cosío Entre Las Calles General Anaya Y Juan Valdivia	4	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488520	Rehabilitación De Caminos Rurales	15001	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488571	Infraestructura Basica Educativa	15002	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488603	Terminación De Pavimento En Calle La Rosa	15003	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488616	Rehabilitación De Red De Agua Potable Principal Y Tomas Domiciliarias De La Calle Laura Cosío Entre Las Calles General Anaya Y Juan Valdivia	6	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100488644	Construccion De Pavimento En Calle Benito Juarez	15004	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488672	Construccion De Pavimento En Calle Escobeteros	15005	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488716	Construccion De Pavimento En Calle Alamo	15006	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488744	Construccion De Pavimento En Calle 31 De Mayo Y 29 De Junio	15007	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488779	Construccion De Linea De Agua	15008	Jalisco	Teocaltiche	El Tablero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100488809	Construccion De Pavimento En Calle Lazaro Cardenas	15009	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100489140	Sueldos Del Personal De Seguridad Publica Municipal	113	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100489208	Alumbrado Publico	311	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100489595	Complemento De Perforacion De Pozo Profundo En Fraccionamiento Las Villas 2015	CPQZO-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS-SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100489697	Construcción De Aula Multiusos En La Escuela Primaria Justo Sierra/ Etapa Ii	0001A-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	El Plan (El Cerrito)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, POR MEDIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100489766	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Benito Juárez 940 Y 941/ Etapa Ii	0001B-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100489804	Adquisición De Calentadores	Cal. solar Req. 2460	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100489809	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Tranquilino Elizondo Y Narcizo Gutierrez/ Etapa li	0001C-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100489870	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Guadalupe Zuno, La Resolana/ Etapa li	0001D-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100489916	Construcción De Sanitarios Dignos/ Etapa li	0001E-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490002	Construcción Drenaje Sanitario En Calle Constitución (Agua Zarca)	0002-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490092	Construcción Drenaje Sanitario En Camino A La Estación	0003-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	El Plan (El Cerrito)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490135	Construccion De Red De Agua	AG201502	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490148	Calentadores Solares Para Personas De Escasos Recursos	1	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490157	Construcción De Agua En Calle Abasolo En Miravalle	0004-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490187	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro	AG201503	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490207	Movimiento De Tierras En Calle Miguel Hidalgo Entre Allende Y Cda. De González Ortega, Colonia Centro	140235R3301	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100490213	Rehabilitación De Caminos Rurales Hacia Las Comunidades De Santa Cruz, Tamara, Pacheco Y Veredas.	2	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490245	Construcción Drenaje Sanitario En La Magdalena (Casitas Blancas)	0005-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	La Magdalena (Casitas Blancas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490311	Construcción Red De Agua Potable En La Magdalena (Casitas Blancas)	0006-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	La Magdalena (Casitas Blancas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490319	Red De Drenaje En Calle Miguel Hidalgo Entre Allende Y Cda. De González Ortega, Colonia Centro.	140235R3303	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapotlán el Grande	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490351	Construcción De Canal Pluvial En Calle Galeana De Arroyo Volcanes Hasta Libramiento Poniente	140235R3304	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapotlán el Grande	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490363	Construcción De Comedor En La Telesecundaria En San José De Los Pozos	0007-2015	Jalisco	Acatlán de Juárez	San José de los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490379	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En Calle Carlos Villaseñor Entre Canal De Saneamiento Hidrológico Y Av. Gob. Alberto Cárdenas Jiménez.	140235R3305	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de zapotlán el Grande.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490403	2 Programa Para El Desarrollo Institucional	140235R3306	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490446	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria De Agua Rica	ED201501	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Rica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490521	2 Por Ciento Programa Para El Desarrollo Institucional	140235R3306	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapotlán el Grande	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490589	Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo Entre Allende Y Cda. De González Ortega, Colonia Centro.	140235R3302	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100490669	Construccion De Red De Drenaje Segunda Etapa En La Comunidad De San Basilio	FISM2015109008	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490681	Rehabilitacion Del Kinder De La Localidad De El Ancon	ED201502	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490708	Construccion De Red De Drenaje Segunda Etapa En La Comunidad De San Ignacio	FISM2015109009	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490738	Construccion De Red De Drenaje Segunda Etapa En La Comunidad De Lomita De Aire	FISM2015109010	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490760	Construccion De Obra De Toma Y Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable De La Localidad De Las Marias	-	Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	Las Marias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490806	Ampliacion De Aulas En Escuela Primaria De La Localidad De Cerro Alto	ED201503	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490837	Servicios Personales Seguridad Publica 2015	1000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490852	Servicios Profesionales Relacionados A La Verificación De Obra	G.I. 1/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490884	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria De La Localidad Cerro Alto	ED201504	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491408	Construccion De Cuarto Para Cocina En La Localidad De El Rodeo	VI201506	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491413	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad	VI201505	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100491460	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	VI201507	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491513	Construcción Para Cuarto Para Dormitorio	VI201509	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491640	Construcción De Cuarto Para Baño	VI201516	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491681	Apoyos A La Vivienda En Diferentes Localidades Del Municipio	VI201518	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491874	Escuela En La Palma	02-2015	Jalisco	Cuquilo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Cuquilo	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491909	Construcción De Carretera A La Gigantera	03-2015	Jalisco	Cuquilo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Cuquilo	Comunicaciones	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491960	Macro Red De Agua Del Sur	04-2015	Jalisco	Cuquilo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Cuquilo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100492364	Seguridad Para Todos 2015	101	Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURICAIDAD PUB	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100492491	Dotar De Baños A La Comunidad	102	Jalisco	Mazamitla	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100492507	Construccion De Pisos Firmes En Viviendas Del Municipio	-	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Minicipio de Guachinango Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100492594	Construccion De Cuartos De Baño En El Municipio	-	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guachinango Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100492652	Construccion De Cuartos En El Municipio De Guachinango Jalisco	-	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guachinango Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100492712	Construccion De Cuartos De Cocina En El Municipio De Guachinango Jalisco	-	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guachinango Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100492766	Fam 2015	INFEJAL RAMO33 BASICO 2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$55.731.585	\$116.600.429	\$116.600.429	\$116.600.429	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100492829	Fam Ramo33 Sup 2015	INFEJAL RAMO33SUP2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$164.960.531	\$166.349.912	\$166.349.912	\$166.349.912	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100492965	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable En Las Comunidades Milpillas, La Hermita Y La Estancia	16	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100493379	Servicios Personales Para Seguridad Publica Mpal.	001-15	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100493400	Conduccion De Carcel Municipal	002-15	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100493431	Adefas	003-15	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100493451	Gastos Del Parque Vehicular Del Depto De Seguridad Publica	004-15	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100493464	Gastos Administrativos Del Depto De Seguridad Publica	005-15	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100493479	Mantenimiento Del Edificio De Seguridad Publica	006-15	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200503393	Constru Cción De Agua Potable En Calle Montenegro Entre Cizda, Madero Y Carranza Y Antonio Caso	140235R3305-2014	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200503398	Construcción De Red De Drenaje En Calle Montenegro Ntre Cbda. Madero Y Carranza Y Antonio Caso	140235R3306-2014	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200505095	Construcción De La Base Militar (Unidad Habitacional Y Batallón De Infantería) En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	06001400324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70.000.000							0,00		Metros Cuadrados	600	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200505162	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-040-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA -SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200505180	Construcción De La Base Militar (Unidad Habitacional Y Batallón De Infantería) En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	6001400324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL151502005050209	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-41-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL151502005050259	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluyendo Sustitucion De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-42-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL151502005050356	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitarias, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAADC05-43-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL151502005050413	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-44-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL151502005050473	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-045-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200506538	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-12-0007-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$8.607.780	\$8.607.780	\$8.607.780	\$8.607.780	\$8.607.780	\$8.607.780	\$8.607.780	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200506570	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-12-0004-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$17.651.569	\$17.651.569	\$17.651.569	\$17.651.569	\$17.651.569	\$17.651.569	\$17.651.569	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200506573	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Incluyendo Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-046-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200506606	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-12-0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$11.475.457	\$11.475.457	\$11.475.457	\$11.475.457	\$11.475.457	\$11.475.457	\$11.475.457	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200506621	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-02-0004-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$7.499.199	\$7.499.199	\$7.499.199	\$7.499.199	\$5.236.877	\$5.236.877	\$5.236.877	69,83	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	69,83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200506630	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-12-0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$13.184.613	\$13.184.613	\$13.184.613	\$13.184.613	\$13.184.613	\$13.184.613	\$13.184.613	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200506652	Construcción De Cubierta En Las Escuela Primaria Abel Ayala No.70 Y No. 3, Escuela Primaria Urb. No. 928 Martín Navarrete Y En La Secundaria Técnica No. 113	OPGR33ESCADC05047-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200506703	Construcción De Cubierta En Las Escuelas Esc. Prim. Urb. No. 914,Esc. Prim. Manuel Lopez Cotilla, Esc. Prim. Salvador M. Lima, Y Esc. Secundaria Mixta No. 30	OPGR33ESCADC05048-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200506781	Mejoramiento De Vivienda En La Col Balcones De Oblatos 1ra Y 2da, Col. Beatriz Hernandez Aaron Joaquin, Lomas De Oblatos	OPGR33EQPADC05-49-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200506943	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Sta. Cecilia 1ra.2da, Y 3ra Seccion, Tetlan Rio Verde, Col. Libertad, Lagos De Oriente 1ra. Secc. Y Lagos De Oriente, Lomas Del Gallo	OPGR33EQPADC05-050-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200506988	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-12-0003-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$36.112.033	\$36.112.033	\$36.112.033	\$36.112.033	\$36.112.033	\$36.112.033	\$36.112.033	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200507032	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-12-0001-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2.636.753	\$2.636.753	\$2.636.753	\$2.636.753	\$2.636.753	\$2.636.753	\$2.636.753	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200507047	Mejoramiento De Vivienda En Las Colonias Atlas, Rancho Blanco, Olimpica, Blacones Del 4 Lazaro Cardenas, Patria Y Patria Nueva	OPGR33EQPADC05051-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200507157	Mejoramiento De Viviendas En Las Colonias Potrero Alto, Esteban A La Torre Y Colonia Ferrocarril	OPGR33EQPADC05052-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200507246	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Ahualulco De Mercado En El Estado De Jalisco.	060001500010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.766.768							0,00		Kilómetro	14	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200507889	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-02-0003-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$31.110.198	\$31.110.198	\$31.110.198	\$31.110.198	\$31.110.198	\$31.110.198	\$31.110.198	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200509790	Programa De Regeneración De Imagen Urbana De Centros Históricos En El Estado.	060001500062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8.628.221							0,00		Metros Cuadrados	176.434	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200509841	Obras Marítimas, Fluviales Y Subacuáticas, En La Localidad De Barra De Navidad (Trabajos De Reforzamiento Para La Protección Y Estabilidad De La Barra En La Localidad De Barra De Navidad, Municipio De	060001500111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$35.000.000							0,00		Metros lineales	3.532	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200509889	Construcción De Base Regional De Fuerza Única Jalisco, En El Municipio De Colotlán	060001500125	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75.666.000							0,00		Metros Cuadrados	18.091	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200509927	Construcción De La Base Regional De Fuerza Única Jalisco, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	060001500126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75.666.000							0,00		Metros Cuadrados	87.750	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200509981	Construcción De La Base Regional De Fuerza Única Jalisco, En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco.	060001500127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75.666.000							0,00		Metros Cuadrados	5.798	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200510135	Extracción De Malezas Acuáticas (Tule) Por Medios Mecánicos En La Ribera De La Laguna De Cajititlán; Frente A Las Localidades De Cuexcomatitlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista Y San Juan E	060001500149	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200511872	Construcción De Ingreso Norte En La Carretera Federal 80 En El Municipio De Jalostotitlán. (Fonderreg 2015)	FONDEREG15 060001500037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.666.667	\$1.666.667	\$1.666.667	\$1.666.667	\$1.666.667	\$1.666.667	\$1.666.667	100,00	\$0	Metros Cuadrados	35.000	0,00	80,00	Financiera: Jalostotitlán / Física: Jalostotitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200512258	Red De Drenaje En La Comunidad Durazno	015	Jalisco	Yahualica de González Gallo	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CRHISTIAN IVAN DURAN DE LA TORRE	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200514123	Construccion De Escalinata	018-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200514145	Rehabilitacion De Casa De Salud	019-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200514174	Construccion De Empedrado Y Machuelos	033-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200514213	Perforacion De Pozo Profundo	034-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Chiquihuitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200514271	Ampliación De La Casa De Salud En La Tortuga	2 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200514328	Construcción De Jardín De Niños En Colimillas 2da. Etapa	3 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200514375	Construcción De Casa De Salud En Las Mesitas	5 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Las Mesitas (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200514421	Casa Salud En Carrizo Segunda Etapa	5A (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200514481	Proyecto Salud ( Transportando Ilusiones, Compromisos, Sueños Y Salud)	6 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515510	Construcción De Parque Lineal En La Colonia Cruz Roja De San Sebastián Del Sur, Municipio De Gómez Farías. Fondereg 2015	FONDEREG15 060001500033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$625.000	\$625.000	\$625.000	\$625.000	\$625.000	\$625.000	\$625.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	750	0,00	80,00	Financiera: Gómez Farías / Física: Gómez Farías / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515685	Construcción De Puente En La Localidad De Las Galeras, En Calle Prolongción Morelos	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Las Galeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACIÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515768	Rehabilitación De Agua Potable En Avenida López Mateos	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515779	Construcción De Andador Peatonal Paralelo A La Carretera Jiquilpan-Colima En La Localidad Del Veladero, Municipio De Tamazula De Gordiano, Jal. (Fondereg 2015).	FONDEREG15 060001500051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	100,00	\$0	Metros lineales	100	0,00	90,00	Financiera: Tamazula de Gordiano / Física: Tamazula de Gordiano / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515785	Rehabilitación De Red De Drenaje En Avenida López Mateos	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515818	Drenaje Sanitario, Calle Cleofás Mota Entre Alvaro Obregón A Prol., Jalisco; Prol., Jalisco De Cleofás Mota A Pedrera.	FAISM021/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515967	Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Juan Pablo Segundo, Priv. Lagos, San Alfredo Y Lagunitas	FAISM028/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200515978	Construcción De Gradería En Campo Deportivo Unión, Cabecera Municipal De Unión De Tula, Jalisco.	06001400982	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$164.886							0,00		Metros Cuadrados	1.890	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150200516002	Suministro E Instalación De 200 Calentadores Solares	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACIÓN	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200516452	Construccion De Techumbre En El Kinder De El Pueblito	9 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200517249	Rehabilitación, Sustitución De Adoquín Y Redes Hidrosanitarias En Las Calles Aledañas De La Plaza De Armas En La Cabecera Municipal De Juchitlán. (Fondereg 2015)	FONDEREG15 060001500142	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.960.000	\$1.960.000	\$1.960.000	\$1.960.000	\$1.960.000	\$1.960.000	\$1.960.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	5.515	0,00	70,00	Financiera: Juchitlán / Física: Juchitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200517317	Rehabilitación Del Tramo Carretero El Paso De San Francisco- El Cerrito 3ra Etapa, Municipio De Tonaya (Fondereg 2015)	FONDEREG15 060001500132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.530.000	\$1.530.000	\$1.530.000	\$1.530.000	\$1.530.000	\$1.530.000	\$1.530.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	304	0,00	90,00	Financiera: Tonaya / Física: Tonaya / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200517648	Construcción De Puente Vehicular 2da Etapa En La Calle Mezquite Sobre Antiguo Cauce Del Rio Pitillal Y Obras Complementarias En Puente Vehicular Sobre El Cauce Del Rio Pitillal	FONDEREG15 060001500160	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	100,00	\$0	Piezas	2.000	0,00	95,00	Financiera: Puerto Vallarta / Física: Puerto Vallarta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200517660	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas De Concreto En La Calle Independencia En La Col. Centro De Salud En La Delegación Ixtapa En El Municipio De Puerto Vallarta	FONDEREG15 060001500162	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.000	0,00	95,00	Financiera: Puerto Vallarta / Física: Puerto Vallarta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200517673	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Cuba De Calle Alameda A Calle 21 De Marzo Y Calle Alameda De Bolivia A España, Col. Villa De Guadalupe, Municipio De Puerto Vallarta.	FONDEREG15 060001500161	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.000	0,00	98,00	Financiera: Puerto Vallarta / Física: Puerto Vallarta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200517695	Construcción De Obras De Accesibilidad Y Renovación De Imagen E Iluminación Urbana En La Calle 23 De Junio En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende	FONDEREG15 060001500089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2.800.000	\$2.800.000	\$2.800.000	\$2.800.000	\$2.800.000	\$2.800.000	\$2.800.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	10.000	0,00	95,00	Financiera: Talpa de Allende / Física: Talpa de Allende / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200518956	Empedrado Y Huellas De Concreto	339	Jalisco	Degollado	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200519110	Construccion De Muro Perimetral En Telesecundaria Del Mezquite Grande	341	Jalisco	Degollado	Mezquite Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521237	Construccion De Tanques De Captacion Y Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De El Agostadero	613-224	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521265	Construccion De Tanques De Captacion Y Almacenamiento Para Agua Potable En La Comunidad De El Atajo	613-225	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521272	Construccion De Andador En El Kinder Del Tecolote	343	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521298	Reconstruccion De Puente Vehicular Y Peatonal Sobre El Rio El Colomo	615-217	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521410	Construccion De Pavimento En Calle El Paredon	346	Jalisco	Degollado	Mezquite Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521442	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Laureles Del Noveno En El Municipio De Atoyac, Jalisco	01 ATOYAC 2015	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521521	Construccion De Drenaje Principal En Calle Angel S. Bravo	349	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521533	Construcción De Línea De Agua En La Localidad De La Casa Colorada	12 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Casa Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521585	Construccion De Drenaje Principal En Calle Angel S Bravo	350	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521655	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Calle 5 De Mayo Col. Abrevadero	La Barca R33-01.15	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200521770	Mantenimiento De Pozo En Arroyo De Los Novios	353	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521799	Construccion De Linea De Agua Potable Calle 5 De Mayo	La Barca R33-01-a-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521839	Pavimentacion De Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo	LA Barca R33-01-b-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521888	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Con Concreto Hdco. Calle 5 De Mayo	La Barca R33-01-c-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521937	Construccion De Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa En Las Calles J. Jesus Glez. Manuel Mtnz. Jesus Maciel, Fco, Javier Barajas Y Pablo Hernandez Col. Juan Pablo Segundo	La aBarca R33-02-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200521982	Construccion De Red De Agua Potable 2da. Etapa En La Calle J. Jesus Glez. Manuel Mtnz. Jesus Maciel, Fco, Javier Barajas Y Pablo Hernandez Col. Juan Pablo Segundo	La Barca R33-02-a-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522005	Construccion De Planta De Tratamiento En La Localidad De Huascato	357	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522026	Contruccion De Drenaje Calle 5 De Mayo En Portezuelo	La Barca R33-03-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522055	Contruccion De Línea De Drenaje Sanitario Calle Jose Mendoza Barrientos Comunidad Portezuelo	La Barca R33-04-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522122	Equipamiento Y Con Bomba Sumergible En Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Tierras Blancas. Y Mantenimiento Trimestral De La Misma Bomba.	05	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522136	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Arista	La Barca R33-05-2015	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200522159	Construccion De Pavimento En Calle Prolongacion Juarez	15010	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522161	Construccion De Linea De Drenaje Varias Calles Col Abrevadero	La Barca R33-06-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522180	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Zaraperos De La Col San Pedro	15011	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522185	Construccion Drenaje Calle Las Flores Col Sta. Cecilia	La Barca R33-07-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522210	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Guerrero	15012	Jalisco	Teocaltiche	Belén del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522227	Trabajos De Revestimiento En Calles 12 Dic, De La Rosas, Cielo Azul,Morena Y Estrella Col. La Estancia	La Barca R33-08-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio dela Barca Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522233	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Oriente	15013	Jalisco	Teocaltiche	Belén del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522260	Construccion De Pavimento En Calle Guadalupe	15014	Jalisco	Teocaltiche	Belén del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522287	Construccion De Pavimento En Calle San Angel Col San Pedro	15015	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522293	Trabajos De Revestimiento En Calles De Las Flores, Entre Calles Sn Y Girasol, Calle Sn Entre Calle Naranja Y Rosas Tepeyac. Col Sta. Cecilia	La Barca R33-09-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522319	Construccion De Puente Vado	15016	Jalisco	Teocaltiche	El Álamo de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200522333	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Barcino Entre Calles Vicente Guerrero Y Encino En La Cabecera Municipal Del Municipio De Atoyac, Jalisco	02 ATOYAC 2015	Jalisco	Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522337	Trabajos De Revestimiento En Calles Naranjo, Nardo, Corregidora, Manuel Deltoro, Narciso Santiago Y Emiliano Zapata Col Ejidal	La Barca R33-10-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522441	Construccion De Pavimento En Calle Jose G Cruz De La Col San Pedro	15017	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522446	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas De Las Comunidades De Tierras Blancas, La Cañada Grande Y Chilacayote	06	Jalisco	Cuautla	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522495	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Ocampo Entre Jesus Carranza Y Vicente Guerrero En Cabecera Municipal	01	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522559	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 2 De Abril	15020	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522691	Construccion De Colector Col Francisco Villa	15022	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522734	Construcción De Baños Equipados En Diferentes Comunidades Del Municipio	01	Jalisco	Cuautla	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALSICO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522742	Construccion De Cuartos Dormitorios De Alto Asinamiento	15023	Jalisco	Teocaltiche	Rincón de los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522748	Agua Potable En La C J Pablo Ii-Fco Márquez Y P. Lago, Lagunitas-Las Torres Y J P Ii;Priv. Manantial-Lagunitas Y Pda. Lago;Pda. Lago-Pda. Man Y J P Ii; Pda. Barba-Lagunillas Y Pda. L	FAISM01/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$96.996	\$96.996	\$96.996	12,12	\$0	Metros lineales	241	0,00	100,00	Financiera: SE PAGO \$694.520.00 EN 2015 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$791.516.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Obra con convenio en tramite. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200522783	Construccion De Linea Elctrica	15024	Jalisco	Teocaltiche	Huejotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200522820	Mantenimiento De Camino En El Tramo El Naranjito A Copales	30 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522827	Construccion De Puente Vado	15025	Jalisco	Teocaltiche	El Alamito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522830	Construccion De Drenaje En Calle Hidalgo Col Lomas	La Barca R33-11-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Barca Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522916	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 5 De Mayo	15026	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200522980	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Luis Donald Colosio	15027	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200523023	Construccion De Empedrado Ahogado En Tierra	15028	Jalisco	Teocaltiche	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200523465	Rehabilitación De Drenaje En Calle Vivente Guerrero Entre Ocampo Y Camino En La Cabecera Municipal	02	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200523531	Pavimentación Calle Prol. Ahumada	FAIS-2015-02	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200523644	Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Cleofas Mota Entre Alvaro Obregón A Prol. Jalisco; Prol. Jalisco De Cleofas Mota A Pedrera.	FAISM035/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.158.829	\$1.158.829	\$1.158.829	\$1.158.829	\$207.325	\$207.325	\$207.325	17,89	\$0	Metros Cuadrados	91	0,00	52,00	Financiera: SE PAGO \$509,145.00 EN 2015 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$716,470.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523658	Ampliación De Red De Agua En Calle Niños Heroes	FAIS-2015-04	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200523669	Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Prol. Libertad De Justicia A Prol. Gregorio Vázquez.	FAISM040/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200523729	Construcción De Modulo De La Escuela Secundaria	FAIS-2015-06	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200523761	Línea De Conducción De Agua De La Comunidad De Vaquerías	FAIS-2015-07	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Vaquerías (Languillo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200523797	Equipamiento De Pozo De Matancillas	FAIS-2015-08	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200523842	Equipamiento De Pozo Para La Cabecera Municipal	FAIS-2015-09	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200524237	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Justo Sierra	1400701CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200525255	Construccion De Colector Pluvial En La Calle Juárez Y Aldama De La Cabecera Municipal De San Martín Hidalgo	9-2015	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.034.977	\$1.034.977	\$1.034.977	\$1.034.977	\$1.034.977	\$1.034.977	\$1.034.977	100,00	\$0	Metros lineales	1.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200526473	Red De Electrificación En La Calle La Estancia Entre Las Calles Tapeizte Y Fco. Marquez En Puerta De Barro	8	Jalisco	El Grullo	La Puerta del Barro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200526714	1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos	OPZ-R33-ALC-AD-033/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$550.999	\$550.999	\$550.999	\$550.999	\$137.750	\$137.750	\$137.750	25,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: anticipo / Física: terminada / Registro: La plataforma no permite guardar anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200526939	Mantenimiento De Camino En El Tramo De El Puente - La Tortuga	33 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200527047	1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a.	OPZ-R33-ALC-AD-034/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$798.123	\$798.123	\$798.123	\$798.123	\$199.531	\$199.531	\$199.531	25,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: anticipo / Física: obra terminada / Registro: La plataforma no permite poner anticipo
JAL15150200527060	Construcción De Drenaje Sanitario Principal Y Descargas Domiciliarias De La Calle María Del Rosario Díaz Rosas Y Prolongación Hidalgo Entre Las Calles Prolongación División Del Norte Y Almendro	9	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200527098	1ra Etapa Saneamiento Del Arroyo Y Construcción De Canal Con Empedrado Colonia Tabachines Poniente Zona 2a	OPZ-R33-SAN-AD-035/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.010.478	\$1.010.478	\$1.010.478	\$1.010.478	\$857.788	\$857.788	\$857.788	84,89	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: Obra en Proceso / Física: obra terminada / Registro: El tamaño de las fotografías son superiores a lo permitido por la plataforma La plataforma no permite señalar el monto pagado de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200527144	Mantenimiento De Camino De Naranja - Soyatan	36 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200527168	Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Testistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs	OPZ-R33-APO-AD-129/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	0,00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: sin iniciar / Registro: No se tiene aún contrato firmado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527210	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	032-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200527297	Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	OPZ-R33-ALC-AD-130/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.156.123	\$1.156.123	\$1.156.123	\$1.156.123	\$289.031	\$289.031	\$289.031	25,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: anticipo / Física: obra terminada / Registro: La plataforma no permite subir el anticipo otorgado del 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527335	Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado	OPZ-R33-PAV-AD-131/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.500.000	\$1.723.555	\$1.723.555	\$1.723.555	\$1.723.555	\$375.000	\$375.000	21,76	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: Anticipo / Física: Obra termina / Registro: La plataforma no permite indicar el anticipo del 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527341	Construcción De Comedor Comunitario Infantil (Primera Etapa)	10	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200527417	Rehabilitación De Camino En El Tramo El Naranjal A Soyatan. De Daños Por Lluvias Atípicas	40 (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200527703	Red De Agua Potable De Molino, Pedregal De San Angel, Los Rincones Y San Jose De Letras	FAIS-2015-14	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200527770	Ampliacion De Red Electrica En La Zona Norte De La Comunidad De Rincon De Mirandilla	613-227	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200528970	Ampliación Línea Drenaje En Calle Privada Nicolas Bravo Barrio Analco	-	Jalisco	Mexticacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mexticacan Jal.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200531002	Construccion De 15 Cuartos Para Dormitorio Y 8 Cuartos Para Baño	33001	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200533163	Construccion De Descargas Domiciliarias Calle Justo Sierra	1400702CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200533194	Ampliacion De Electrificacion En Calle Del Rio En Barranca De Laureles	04 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200533230	Ampliacion De Electrificacion En Calle Rafael Cruz En Localidad De Verdia	05	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200533264	Ampliacion De Electrificacion En Calle Jose Luis Verdia En La Localidad De Verdia	06	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200533373	Estufas Ecologicas	04	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200533423	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Acapulco Entre La Calle Orquidea Y Bordo En La Col. El Abrevadero	LA BARCA R33-12-2015	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCA,JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200533553	Construccion De Pavimento Con Empedrado Ecologico Calle Felipe Angeles	1400703CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200533846	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Juarez	1400704CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Providencia (Cantarranas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200534039	Calentadores Solares De Agua Para Uso Domestico	05	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Gran China	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200534058	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Progreso En La Localidad De General Andres Figueroa	07	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200534091	Construccion De Descargas Domiciliarias Calle Juarez	1400705CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Providencia (Cantarranas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200534190	Linea De Conduccion De Agua Potable A Tepozanes	06	Jalisco	Valle de Guadalupe	Tepozanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200534694	Construccion De Drenaje Sanitario Calle 5 De Mayo	1400707CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200534791	Construccion De Descargas Domiciliarias Calle 5 De Mayo	1400708CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200534809	Ampliacion De Electrificacion En Calle Allende En Localidad De Barranca De Otates	08	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Otates (Barranca de Otatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200534930	Construccion De Cubierta De Boveda En La Escuela Primaria Rafael Ramirez En La Localidad De Las Moras	09	Jalisco	Zacoalco de Torres	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535063	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Goriones Y Av. Santa Elena	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535185	Continuacion De Línea De Conduccion Pozo La Cuadra 2	LINEAC-02-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535359	Primera Etapa De La Electrificación De La Comunidad La Piedra Municipio De Tuxcacuesco Jal.	4327	Jalisco	Tuxcacuesco	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535408	Electrificación De La Segunda Etapa De La Comunidad La Piedra Municipio De Tuxcacuesco Jalisco	4341	Jalisco	Tuxcacuesco	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535562	Mejora A La Vivienda 2015	-	Jalisco	San Diego de Alejandria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535733	Construccion De Empedrado En Calle Francisco I Madero En La Localidad De San Marcos Evangelista	10	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535837	Ampliación De Red Electrica De Baja Tensión En La Comunidad De El Camichin Municipio De Tuxcacuesco	5100	Jalisco	Tuxcacuesco	El Camichín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200535840	Construccion De Empedrado En Calle Allende En La Cabecera Municipal	11	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535882	Continuación Equipamiento Pozo La Cuadra	EQ-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535886	Instalación Eléctrica En Comedor Camichín En El Municipio De Tuxcacuesco Jalisco	5147	Jalisco	Tuxcacuesco	El Camichín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535904	Construccion De Empedrado En Calle Independencia En La Localidad De General Andres Figueroa	12	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200535965	Obra Adicional A Contrato De Electrificación De Rincon Grande	ELECT-06-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Rincón Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536007	Colocacion De Piso En Aula De Usos Múltiples En Jardín De Niños Agustín Yañez En Cabecera Municipal	13	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536014	Construccion Y Cambio De Red De Drenaje Y Agua Calle 16 De Septiembre En Bajío De San Jose	LDREN-03-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajío de San José	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536079	Aplicacion De Pintura En Aulas Del Jardín De Niños Agustín Yañez	14	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536123	Rehabilitación Drenaje Y Línea Nueva De Agua Potable Calle San Juan Santa María Transportina	LDREN-04-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa María Transportina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536188	Construccion De Cuarto Para Baño En Ciudad Perdida	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536380	Construcción De Cocina	1	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200536398	Rehabilitacion De Camino A La Localidad De Cerro Alto	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536458	Construcción De Dormitorios	2	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536480	Construcción De Tanque De Agua Potable	1400710CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Estancia de Ayones	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536502	Contrucción De Baños	3	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536539	Construcción De Letrinas	4	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536591	Construcción De Cocinas	5	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536632	Construcción De Dormitorios	6	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536667	Construcción De Baños	7	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536699	Construcción De Letrinas	8	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536757	Construcción De Cocinas	9	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALICO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200536806	Construcción De Dormitorios	10	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200536827	Reparacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable De Tanque De Almacenamiento En La Localidad De La Tinaja	001	Jalisco	Juchitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200536857	Construcción De Baños	11	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200536895	Construcción De Letrinas	12	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200536898	Reparacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable De Pozo 1 En La Localidad De Santa Maria	002	Jalisco	Juchitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200536936	Pisos Firmes	13	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLÁN JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200536988	Ampliacion De La Red Electrica Calle Francisco Villa	1400711CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200537141	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada 1era Etapa Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Delegación De	06001400386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$229.651							0,00		Metros	12.850	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200537423	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Allende	1400712CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL15150200537522	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Villa Guerrero En El Estado De Jalisco.	060001500004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4.730.000							0,00		Metros	10	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200537773	Construccion De Descargas Domiciliarias De Drenaje Calle Allende	1400713CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200537858	Contruccion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Allende	1400714CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200537880	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Teocaltiche En El Estado De Jalisco.	060001500005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3.543.920							0,00		Metros	24	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200538031	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Sayula En El Estado De Jalisco.	060001500006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4.730.000							0,00		Metros	14	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200538105	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De San Miguel El Alto En El Estado De Jalisco.	060001500007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4.402.603							0,00		Metros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200538166	Apoyo En Mejoramiento De Vivienda En Piso Firme	-	Jalisco	Tuxcacuesco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200538191	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Guadalajara En El Estado De Jalisco.	060001500008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3.685.471							0,00		Metros	13	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200538267	Construcción De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Calle Allende	1400715CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200538388	Apoyo A La Escuela Secundaria General No. 37 Juan Rulfo De Tuxcacuesco Jalisco Por El Programa Escuelas De Calidad	-	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Educación	En Ejecución									0,00	z					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538427	Apoyo A La Escuela Primaria Emiliano Zapata De El Tránsito Municipio De Tuxcacuesco, Por Programa Escuelas De Calidad	-	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538442	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Autlán De Navarro En El Estado De Jalisco.	060001500009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3.482.000							0,00		Metros	17	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200538525	Apoyo A La Escuela Primaria Pedro Moreno De Tuxcacuesco, Por Programa Escuelas De Calidad	-	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538527	Cubiertas En Casas, En Corral De La Mula	001-2015	Jalisco	Mazamitla	Corral de la Mula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538578	Pisos Firmes En El Corral De La Mula	002-2015	Jalisco	Mazamitla	Corral de la Mula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538619	Cubierta De Lamina En El Mezcal	003-2015	Jalisco	Mazamitla	El Mezcal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538656	Pisos Firmes En La Localidad El Mezcal	004-2015	Jalisco	Mazamitla	El Mezcal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538662	Mantenimiento De Caminos Sacacosechas Del Municipio De Jesús María	1	Jalisco	Jesús María	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538668	Apoyo A La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De San Miguel Municipio De Tuxcacuesco, Por Programa Escuelas De Calidad	-	Jalisco	Tuxcacuesco	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200538685	Cubierta A Casas De La Localidad De Corral Falso	005-2015	Jalisco	Mazamitla	Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200538689	Apoyo A La Escuela Primaria Ramón Corona De Tuxcacuesco, Por Programa Escuelas De Calidad	-	Jalisco	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200538706	Mantenimiento De Redes De Agua Potable Del Municipio De Jesus Maria	2	Jalisco	Jesús Maria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200538722	Pisos Firmes En La Localidad Del Corral Falso	006-2015	Jalisco	Mazamitla	Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200538780	Cubiertas De Casas La Huevera	007-2015	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200538803	Piso Firme En La Localidad De La Huevera	008-2015	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200538833	Pisos Firmes En La Localidad De Epenche Grande	010-2015	Jalisco	Mazamitla	Epeche Grande (Penche Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200538892	Cubiertas De Viviendas En La Localidad La Estacada	011-2015	Jalisco	Mazamitla	La Estacada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200538943	Reabilitacion De Escuela La Estacada	012-2015	Jalisco	Mazamitla	La Estacada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200539000	Muro Perimetral En La Primaria	013-2015	Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200539366	Rehabilitacion De Colector Principal De Aguas Residuales En La Localidad De Los Guajes Segunda Etapa	003	Jalisco	Juchitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200539409	Rehabilitación De Colector Principal De Aguas Residuales En La Localidad De Los Corrales Segunda Etapa	004	Jalisco	Juchitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200539431	Cubierta De Viviendas Epenche Grande	009-2015	Jalisco	Mazamitla	Epeche Grande (Penche Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200539443	Electrificacion De Callejon Lopez Pateos En La Localidad De Rancho Viejo	004	Jalisco	Juchitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200539468	Electrificación En La Localidad De La Candelaria	006	Jalisco	Juchitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200539534	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad La Palmita	-	Jalisco	Lagos de Moreno	La Palmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200539621	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Punta	-	Jalisco	Lagos de Moreno	La Punta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200539734	Línea De Agua Y Drenaje Sanitario En Cañada De Ricos	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cañada de Ricos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200541250	Ampliación De Torre Parroquia San Miguel Arcángel Y Mejoramiento De Imagen Urbana En Fachadas, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. Segunda Etapa.	060001500061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.341.950							0,00		Metros Cuadrados	1.200	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200542180	Apoyo A Escuela Primaria Tierra Y Libertad De San Miguel De Tuxcacuesco, Por Programa Escuelas De Calidad	-	Jalisco	Tuxcacuesco	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tuxcacuesco	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200542689	Mejor Seguridad Publica Y Proteccion Civil Para El Municipio	01 SP 2015	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PARA EL MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200542839	Construccion De Red Hidraulica Y Red Sanitaria En La Calle Maximo Rios De La Localidad De El Chico, Municipio De Casimiro Castillo	03	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200542868	Construccion De Empedrado En La Calle Maximo Rios De La Localidad De El Chico, Municipio De Casimiro Castillo.	03	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO CASTILLO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200542933	Construccion De Red Hidraulica Y Red Sanitaria En La Calle Francisco Villa, De La Localidad De El Chico, Municipio De Casimiro Castillo	07	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200542942	Construccion De Red Sanitaria De La Calle Francisco Cortez De La Localidad De El Zapotillo Municipio De Casimiro Castillo	07	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542945	Construcción De Mercado En El Municipio De Arandas, Jalisco.	06001400601	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12.000.000							0.00		Metros	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150200542953	Construccion De Empedrado En La Calle Francisco Villa De La Localidad De El Chico, Municipio De Casimiro Castillo.	08	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO CASTILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542958	Construccion De Empedrado De La Calle Francisco Cortez De La Localidad De El Zapotillo Municipio De Casimiro Castillo	10	Jalisco	Casimiro Castillo	El Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO CASTILLO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543027	Ampliacion De Red Electrica En Las Calles 20 De Noviembre Y Benito Juarez De El Chico Mpio. De Casimiro Castillo	11	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Casimiro Castillo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543044	Servicios Basicos,(Agua Y Drenaje) En La Calle Francisco I Madero Y/O Calle Benito Juarez De La Localidad De El Coyame Primera Etapa	13	Jalisco	Casimiro Castillo	Coyamel (El Coyame)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543144	Construccion De Red Sanitaria En Fraccionamiento "El Zapotillo" Ejercicio 2015	BQ/OP/01	Jalisco	Casimiro Castillo	El Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Casimiro Castillo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543164	Construccion De Servicios Basicos (Agua Y Drenaje) En La Avenida Hidalgo En La Delegacion Lo Arado	BQ/OP/05	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Casimiro Castillo	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543169	Construccion De Empedrado En La Calle Luis Cabrera, En La Naranjera	BQ/OP/06	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Casimiro Castillo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543253	Construcción De Segunda Etapa De Comedor Escolar En El Jardín De Niños De La Localidad De Las Pilas	009-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543261	Rehabilitación De Adoquin Por Rectificación De Niveles En La Calle Flores Magon En La Cabecera Municipal	010-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543265	Ampliacion De Linea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario	501-001	Jalisco	Tomatlán	Tequesquite	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543267	Construcción Segunda Etapa De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De Los Ingenios	011-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543268	Rehabilitación De Pozo De Agua No. 1 De Agua Potable Con Equipamiento En La Colonia Puerta Del Cedro	012-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543271	Construcción De Red Para Galería Filtrante En Las Calles De La Localidad De Emiliano Zapata Y Francisco Villa	013-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543277	Rehabilitación De Camino Rural El Cedro- Tecuestitan	015-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543284	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De Agua Zarquita	019-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543287	Rehabilitación De Linea De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	501-002	Jalisco	Tomatlán	El Mapache	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543288	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Los Arboles	020-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543290	Construcción De Comedor Escolar Y Rehabilitación De Drenaje En La Escuela Secundaria Técnica De La Conchita	021-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543295	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable Y Drenaje	501-003	Jalisco	Tomatlán	La Cruz de Loreto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543306	Construcción De Empedrado En La Calle Reforma En La Localidad De El Totole	022-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543307	Construccion De Vestidores En Cancha De fut-Bol	501-004	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543308	Rehabilitación De Oficinas De La Supervision Escolar De Primarias En La Cabecera Municipal	023-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543310	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada Tabasco Entre Chilpancingo Y Zacatecas	501-005	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543313	Construcción Del Dispensario Medico En La Localidad De Comitancito	024-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543321	Rehabilitación De Bordo Comunitario Para Almacenamiento De Agua Potable Con Repellado De Piso Y Muros	025-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543332	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Alfredo Bonfil En La Cabecera Municipal	026-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543337	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos (Puente Vehicular)	-	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Tandiguán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543338	Construcción De Adoquina Miento 2da Etapa En La Calle Francisco I. Madero De La Localidad De La Concepcion	027-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543353	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas En El Ejido De Juan Gil Preciado	029-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543368	Sustitución De Red De Drenaje En La Calle Revolución Tramo Entre Av. 18 De Abril Y 2 De Marzo. La Huerta	033-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543378	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Prol. Morelos Entre Las Calles Av. Marcelino García Barragán Y Josefa Ortiz De Domínguez - La Huerta	035-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543383	Terminación De Cisterna Comunitaria En La Localidad De Arroyo Seco	036-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543392	Electrificación En La Calle Alameda Para Dar Servicio A Panteon En Temastian	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543396	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha En El Ejido La Concepcion	037-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543406	Rehabilitación De Camino Rural A La Agua Caliente En La Concepcion	038-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543407	Linea De Agua Potable En Col. Los Prados (Palo Herrado)	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543419	Rehabilitacion De Linea De Agua En Calle Hospital En Jose Maria Morelos, 1era Etapa	-	Jalisco	Tomatlán	José María Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543428	Modernizacion De Carretera Tomatlan-Llano Grande 2da Etapa	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543444	Construcción De 3ra Etapa De Puente Vehicular En El Camino A La Localidad De Juan Gil Preciado	040-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543456	Rehabilitación De Calles En Los Poblados De Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Miguel Hgo Nvo Y Agua Caliente Nueva	044-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543465	Mayor Seguridad Publica Y Mejor Atencion En Proteccion Civil	02 SP 2015	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543466	Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario	-	Jalisco	Tomatlán	San Rafael de los Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543477	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Juan Escutia, En La Colonia Plan De Ayala De La Cabecera Municipal.	045-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543480	Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle 18 De Marzo	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543493	Rehabilitación De Colector Principal En El Tramo De La Colonia El Maguey En La Cabecera Municipal	046-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543501	Construcción De Baño En Dispensario Medico En La Localidad De Agua Zarquita	047-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543524	Ampliacion De Linea De Distrobucion De Agua Potable 3era Etapa	-	Jalisco	Tomatlán	Benito Juárez (Adolfo Ruiz Cortines)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543534	Rehabilitación De Aula Didáctica Y Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños De La Comunidad De Los Baños	055-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543545	Construcción De Ingreso Entronque Con La Carretera Villa De Purificación Chamela 2da Etapa En El Municipio De La Huerta	056-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543552	Pavimentacion De Calle Sin Nombre En La Comunidad De Carozas	004 OP 2015	Jalisco	Tototlán	Carozas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543554	Ampliacion De Cause Y Desazolve De Arroyo En La Localidad De Arroyo Seco	062-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543558	Construccion De Fosa Septica En Casa De Salud	-	Jalisco	Tomatlán	El Realito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543563	Rehabilitacion De Calles En Los Poblados De La Manzanilla Y Los Ingenios	070-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543565	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario	-	Jalisco	Tomatlán	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543572	Material Mortero Para Mejoramiento De Vivienda	-	Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543575	Rehabilitación Y Ampliación De Camino A La Olla Captadora De Agua En La Cabecera Municipal	071-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543578	Electrificación En La Comunidad De La Laja De Gomez	OP 2015	Jalisco	Tototlán	La Laja de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543579	Material Cemento Para El Mejoramiento De Vivienda	-	Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543583	Rehabilitación De Cause Y Des Azolve De Arroyo El Aguacate En La Cabecera Municipal	072-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543586	Electrificación En La Comunidad De Garabatos	OP 2015 1	Jalisco	Tototlán	Garabatos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543588	Material Laminas Para El Mejoramiento De Vivienda	-	Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543589	Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De San Mateo	074-15	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543598	Construccion De Fosa Septica En Casa De Salud	-	Jalisco	Tomatlán	Piloto (Corralito de Piloto)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543608	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En El Camino La Luz El Dique	OP 2015 003	Jalisco	Tototlán	El Dique (San José de los Ríos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASFALTOS SELECTOS DE Ocotlan	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543612	Equipamiento De Bombeo Para El Sistema De Agua	-	Jalisco	Tomatlán	José María Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543624	Material De Tinacos Para El Mejoramiento De Vivienda	-	Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543626	Contruccion De Rampas Para Discapacitados	005 OP 2015	Jalisco	Tototlán	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543634	Ampliacion De Línea De Drenaje En Av. De La Cruz 2da. Etapa Entre Chihuahua Y Bugambilias	-	Jalisco	Tomatlán	La Cruz de Loreto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatla Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543642	Rehabilitacion De Línea De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Zacatecas Entre Abel Salgado Y Calle Luis Echeverria	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543644	Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Empedrado Ecologico En Las Calles Jazmin Malva Y Casa Blanca En Colonia Linda Vista	006 OP 2015	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543656	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario Calle Chilpancingo Entre Puebla Y Queretaro	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543664	Despalme De Camino Rural De La Ladera A Ramblas Chico	006 OP 2015	Jalisco	Tototlán	Ramblas Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543674	Rehabilitacion De Linea Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Tomas Gallegos Entre Madero Y Berriozabal	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543679	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario Y Agu Apotable En Calle Queretaro Entre Berriozabal	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543688	Ampliacion De Linea De Agua	-	Jalisco	Tomatlán	El Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543700	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle 18 De Marzo Entre Insurgetes Y Calle Flor Silvestre	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543710	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes Entre Calle Hidalgo Y Mariano Ocampo	-	Jalisco	Tomatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543714	Fondo De Fortalecimiento Social Municipal	-	Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543720	Contruccion De Puente Colgante Sobre Rio	-	Jalisco	Tomatlán	El Recodo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543729	Construccion De Cocina Y Comedor En Jardin De Niños	-	Jalisco	Tomatlán	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543738	Sistema De Bombeo Y Linea De Conduccion De Agua Potable	-	Jalisco	Tomatlán	Piloto (Corralito de Piloto)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543747	Construccion De Fosa Septica En Casa De Salud	-	Jalisco	Tomatlán	La Piedra Pintada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543753	Rehabilitacion De Red De Drenaje	-	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543762	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento De Agua	-	Jalisco	Tomatlán	El Corrido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543766	Sistema De Bombeo Y Succion De Agua	-	Jalisco	Tomatlán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543777	Ampliacion De Linea De Electrificacion	-	Jalisco	Tomatlán	El Criadero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543781	Sistema De Bombeo Y Construcción De Pozo De Agua Potable	-	Jalisco	Tomatlán	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543784	Electrificación En El Pozo De Agua Potable	-	Jalisco	Tomatlán	Higuera Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543788	Construcción De Puente Peatonal Sobre Río Tomatlan Con Piso De Madera	-	Jalisco	Tomatlán	Malobaco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543791	Ampliacion De Linea De Drenaje	-	Jalisco	Tomatlán	Campo Acosta	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de tomatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543795	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Y Agua Potable	-	Jalisco	Tomatlán	San Rafael de los Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543796	Rehabilitacion De Calles En La Delagacion De Jose Maria Morelos	-	Jalisco	Tomatlán	José María Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tomatlan Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544036	Ampliacion De La Red Electrica Calle Allende	1400716CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544042	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Juarez	1400717CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544054	Construcción De Descargas Domiciliarias De Drenaje Calle Juarez	1400718CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200544056	Contruccion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Juarez	1400719CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544059	Contruccion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Calle Juarez	1400720CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544060	Contruccion De Mahuelos Tipo L De Concreto Calle Juarez	1400721CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544063	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Privada Juarez	1400723CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544066	Construccion De Red De Distribución De Agua Potable Calle Privada Juarez	1400724CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544071	Construccion De Red De Drenaje Calle Lucio Cabañas Y Versalles	1400725CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544073	Construccion De Descargas Sanitarias Calle Lucio Cabañas Y Versalles	1400726CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544077	Contruccion De Red De Drenaje Calle Balcones O Camino A La Gavilana	1400727CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544081	Contruccion De Descargas Sanitarias Calle Balcones O Camino A La Gavilana	1400728CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544086	Contruccion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Rafaela Gonzalez	1400729CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200544091	Construcción De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Calle Rafaela Gonzalez	1400730CP	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Estancita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300550679	Línea Y Red De Electrificación Para Las Comunidades: El Piñar, La Cañada, Rancho Nuevo Tecomates, La Anona Y Ocotitos. (1era Etapa)	100919	Jalisco	Villa Purificación	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300552575	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Escaleras Y Obra Exterior	INFEJAL 88677	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,240,433	\$3,240,433	\$3,240,433	\$3,240,433	\$3,240,424	\$3,240,424	\$3,240,424	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552592	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un A Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 88678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,043,608	\$2,043,608	\$2,043,608	73,39	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	72,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552942	Construcción De Doce Aulas Didácticas, Dos Núcleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81709	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,831,554	\$10,831,554	\$10,831,554	\$10,831,554	\$7,974,633	\$7,974,633	\$7,974,633	73,62	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	76,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552961	Construccion De Tires Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Informatica, Administracion, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 88594	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,822,469	\$6,822,469	\$6,822,469	\$6,822,469	\$4,215,772	\$4,215,772	\$4,215,772	61,79	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	66,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552977	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Adecuación De Bodega Para Dirección Y Obra Exterior.	INFEJAL 88676	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,478,036	\$4,478,036	\$4,478,036	\$4,478,036	\$3,976,030	\$3,976,030	\$3,976,030	88,79	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552991	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Dos Bodegas, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 88597	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,111,396	\$9,111,396	\$9,111,396	94,59	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553006	Construccion De Seis Aulas Didacticas Y Escalera, Asi Como El Retiro De Las Dos Aulas Provisionales Existentes En El Plantel (Etapas Que Corresponde Al Primer Piso Del Edificio E.,	INFEJAL 89207	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,693,532	\$2,693,532	\$2,693,532	\$2,693,532	\$1,983,833	\$1,983,833	\$1,983,833	73,65	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553021	Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior.	INFEJAL 89183	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$431,456	\$431,456	\$431,456	\$431,456	\$431,452	\$431,452	\$431,452	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553045	Rehabilitacion De Drenaje, Barda Perimetral Y Poda De Arboles	INFEJAL 72364	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,245	\$987,245	\$987,245	98,72	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553123	Rehabilitacion De Las Instalaciones Eléctricas, Reparación Del Nucleo De Servicios Sanitarios, Barda Perimetral, Rehabilitacion De Línea De Aguas Pluviales, Valvula Check Y Pozo De Absorcion	INFEJAL 78287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,064,851	\$1,064,851	\$1,064,851	73,32	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300553145	Sustitución De Impermeabilización, Sustitución De Pisos Cerámicos, Desazolve De Drenaje, Reparación De Hidroneumático Y Colocación De Ventiladores	INFEJAL 89310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,481.811	\$1,481.811	\$1,481.811	\$1,481.811	\$1,314.967	\$1,314.967	\$1,314.967	88,74	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553165	Rehabilitación De Instalaciones Electricas Suministro Y Colocacion De Transformador De 45 Kva, Rehabilitacion Integral Del Nucleo De Servicios Sanitarios, Construccion De Sistema De Captacion Y Manejo	INFEJAL 89532	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,326.253	\$2,326.253	\$2,326.253	\$2,326.253	\$1,853.355	\$1,853.355	\$1,853.355	79,67	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	92,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553181	Construcción De Rampas Para Discapacitados, Modificación Del Núcleo De Servicio Sanitario Para Espacio Del Mismo	INFEJAL 88567	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$331.991	\$331.991	\$331.991	\$331.991	\$268.574	\$268.574	\$268.574	80,90	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553401	Construcción De Glorieta Ingreso A San Juan De Los Lagos En El Cruce Los Lagos De Moreno- Encarnación De Díaz En El Municipio De San Juan De Los Lagos (Fondereg 2015)	FONDEREG15 060001500201	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500.000	\$2,500.000	\$2,500.000	\$2,500.000	\$2,500.000	\$2,500.000	\$2,500.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	65,217	0,00	95,00	Financiera: San Juan de Los Lagos / Física: San Juan de Los Lagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553675	Impermeabilizacion, Retiro De Cubierta Del Patio Civico, Reparacion De Muros Y Losas De Techo	INFEJAL 89389	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$208.339	\$208.339	\$208.339	\$208.339	\$200.676	\$200.676	\$200.676	96,32	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553696	Reparacion De Barda Perimetral, Socavon E Instalacion Sanitaria	INFEJAL 87681	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$832.661	\$832.661	\$832.661	\$832.661	\$832.589	\$832.589	\$832.589	99,99	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555650	Programa "Piso Firme" En Varios Municipios	POA 2015 06 00 -0393	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558067	Agua Potable, Calle Cleofás Mota Entre Alvaro Obregón Y Prolongación Jalisco	FAISM047/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558085	Agua Potable, Pda. Santa Cruz Desde Calle Santa Cruz A Cerrada	FAISM048/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558107	Drenaje Sanitario Fernando Montes De Oca-Juan Pablo LI A Canal; Agustín Melgar-Juan Pablo LI A Canal; Canal De Juan De La Barrera A San Fernando; San Fernando De Canal A San Pedro.	FAISM014/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300558111	Construcción De Baños Rurales En El Municipio De Villa Guerrero (Fise)	060001500510	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$707.626							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558130	Construcción De Techado De Area De Instrucción De Educación Física En El Municipio De Colotlán (Fise)	060001500467	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$472.906							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558145	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ramon Corona En Cabecera Municipal De Tuxcacuesco (Fise)	060001500571	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$308.759							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558418	Construcción De Vados En La Localidad El Chico, Las Ramas, Lo Arado, Piedra Pesada Y Benito Juarez En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise)	POA 2015 06 00 -0310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558481	Rehabilitación De Empedrado En El Camino A La Central (La Central-El Terrero) En El Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500398	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$792.133							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300558496	Construcción De Camino Al Cerro Chico En La Cabecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo (Fise)	060001500474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.495.820							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558550	Construcción De Camino Al Vivero Intermunicipal Y Cerro Del Picacho En La Cabecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo (Fise)	060001500466	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.032.852							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558558	Construcción De Pavimento En Varias Calles De La Colonia Jalisco En El Municipio De Tonalá (Fise), Jalisco.	060001500493	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.322.474							0,00		Metros Cuadrados	503	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558565	Construcción De Empedrado En La Localidades; Los Jacalitos, La Casa Blanca, Tepeaca, Palo Verde, En El Municipio De San Cristobal De La Barranca (Fise)	POA 2015 06 00 -0346	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558568	Construcción De Empedrado 2a. Etapa En El Municipio De Hostotipaquillo (Fise)	060001500514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.100.009							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300558579	Empedrado Ahogado En Concreto En Avenida De La Cruz En La Comunidad De El Cabezón De Calle 5 De Mayo A Calle Santa Elena De La Cruz En El Municipio De Ameca (Fise)	060001500345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$913.496							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558585	Construcción De 2a Etapa De Pavimento De Adoquín En La Calle Laurel De La Localidad De Nuevo Miguel Hidalgo En El Municipio De La Huerta (Fise)	060001500440	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$906.068							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558593	Construcción De Pavimento De Adoquín En La Av. Preparatoria En La Localidad De Nuevo Miguel Hidalgo En El Municipio De La Huerta (Fise)	060001500443	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.083.989							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300558600	Construcción De Empedrado En La Calle Principal De La Localidad De Los Ingenios, En El Municipio De La Huerta (Fise)	060001500442	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.164.055							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558604	Construcción De Empedrado En Las Calles; Ramón, Juan Carbajal, Dr. Andrés Gómez Y Las Grullas En El Municipio El Grullo (Fise)	060001500476	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.335.793							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300558618	Construcción De Empedrado Y Machuelo En Calle Agustín Yañez En La Cabecera Municipal De Autlán De Navarro (Fise)	060001500489	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.572.000							0,00		Metros lineales	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558633	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Ramón Corona Entre Calle Morelos El Malecon En La Localidad De El Tepehuaje En El Municipio De Tuxcueca (Fise)	060001500390	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.000.000							0,00		Metros lineales	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558642	Construcción De Carpeta De Concreto Hidraulico En El Municipio De Chimaltitán (Fise)	060001500492	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.000.000							0,00		Metros lineales	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300558649	Construcción De Drenaje Sanitario En La Loclidad De Estipac En El Municipio De Villa Corona(Fise)	060001500356	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.190.083							0,00		Metros lineales	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559387	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Lopez Rayón, En La Comunidad De Chachahuatlán En El Municipio De Tuxcacuesco (Fise)	060001500465	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$308.273							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300559404	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Colonia El Transito En El Municipio De Tuxcacuesco (Fise)	060001500469	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$308.759							0,00		Metros Cuadrados	5.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559907	Instalación En Diversas Áreas Recreativas Y Espacios Públicos De Módulos De Juegos Infantiles Y Módulos De Gimnasios Al Aire Libre, En El Estado De Jalisco.	060001500195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8.998.994							0,00		Piezas	2.698.521	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559938	Construcción De Empedrado Zampeado, Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Ramón Corona, Entre Independencia Y Avenida Malecón, En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco.	060001500196	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.867.369							0,00		Metros Cuadrados	550	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560008	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez, En La Comunidad De Zenzontla En El Municipio De Tuxcacuesco (Fise)	060001500470	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Educación	En Ejecución	2015	\$308.759							0,00		Metros Cuadrados	252	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560019	Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Horcones	FISM2015109012	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560052	Construcción De Centro De Salud En El Municipio De Chimaltitlán (Fise)	060001500491	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Salud	En Ejecución	2015	\$2.635.725							0,00		Metros Cuadrados	140	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300560105	Electrificación En La Colonia Cuna Del Movimiento Cristero En El Municipio De Huejuquilla (Fise)	060001500487	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3.433.196							0,00		Metros lineales	500	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560208	Ampliacion De Red De Drenaje En La Comunidad De Horcones	FISM2015109013	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560259	Construcción De Línea Eléctrica En El Camino La Higuera Santa Rosa En El Municipio De Santa María Del Oro (Fise)	060001500483	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1.877.998							0,00		Metros lineales	204	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560296	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Horcones	FISM2015109014	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560339	Electrificación En Varias Comunidades Primer Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores (Fise)	060001500463	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4.889.870							0,00		Metros lineales	161	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560359	Construcción De Electrificación Col. Puerta Del Sol, Municipio De Zapotitlic (Fise)	060001500456	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2015	\$975.169							0,00		Metros lineales	1.400	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300560387	Construcción De Línea Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad La Guadalupe En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise)	060001500488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3.457.911							0,00		Metros lineales	80	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Adecuación de proyecto ante CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560411	Red Eléctrica En Media Tensión Y Red De Distribución Para Dotar De Energía A Las Rancherías De Chambueyes En El Interior Del Municipio De Talpa De Allende, Jalisco (Fise)	060001500477	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1.400.000							0,00		Metros lineales	5	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300560428	Construcción De Red De Media Y Baja Tensión En La Comunidad De Los Ocotes En El Municipio De Talpa De Allende (Fise)	060001500570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2015	\$485.004							0,00		Metros lineales	305	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560451	Electrificación De Varias Calles De La Colonia Real Del Valle En La Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres (Fise)	060001500468	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1.141.396							0,00		Metros lineales	1.249	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560675	Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De El Jaral	FISM2015109017	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560737	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Morelos De La Colonia Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal	FISM2015109016	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300560888	Construcción De Alumbrado Público De Calle Sin Nombre, Privada Francisco Villa Y Calle Francisco Villa En La Localidad De Soyatlan En El Municipio De Atengo (Fise)	060001500473	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$449.000							0,00		Metros lineales	144	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560910	Equipamiento De Pozo En La Colonia Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires (Fise)	060001500439	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.568.904							0,00		Metros	248	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560935	Construcción De Tanque Galvanizado Para Almacenamiento De Agua Potable De 500 M3 En La Localidad De El Zapatero, Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500445	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$938.976							0,00		Metros cúbicos	236	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560939	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria De Tlacuitapa	FISM2015109011	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560965	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En La Localidad De El Corralito Del Municipio De Gómez Farías (Fise)	POA 2015 06 00 -0320	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560977	Construccion De Sanitarios Para Uso De La Escuela Primaria En Estacion Pedrito	FISM2015109015	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560980	Construcción De Colector Emisor De Aguas Residuales En La Localidad De Ahuijullo En El Municipio De Tecalitlán (Fise)	060001500393	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.131.918							0,00		Metros lineales	288	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300561037	Construcción De Colector De Aguas Pluviales En Calle Privada Ponce De León En La Cabecera Municipal De Tecalitlán (Fise)	060001500572	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999.901							0,00		Metros lineales	208	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561072	Construcción De Línea De Agua Potable En Las Calles Ocotlán, Padre Chavón, Primera De Santo Toribio, Santo Toribio Romo Y Mexxicacán En La Colonia Jacales Y Varias Calles De La Colonia El Mezquitil Mu	060001500400	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$937.061							0,00		Metros lineales	2.639	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561088	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Tototlán, Calle San Juan De Los Lagos, Privada Benito Juárez Y Calle Mexxicacán En La Colonia Jacales Municipio De Lagos De Moreno (Fise)	060001500401	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.061.373							0,00		Metros lineales	649	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561115	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia El Ranchito En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojuelos (Fise)	060001500449	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850.303							0,00		Metros lineales	315	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561128	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Cm Los Organos En El Municipio De Teocaltiche (Fise)	060001500377	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$724.877							0,00		Metros lineales	440	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300561150	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Central En El Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500399	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1 419.113							0,00		Metros lineales	2 005	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561163	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez Y Emiliano Zapata De La Localidad De San Andrés Bxtlán En El Municipio De Gomez Farias (Fise)	060001500361	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$316.042							0,00		Metros lineales	579	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300561191	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	60001500577	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$163.758							0,00		Metros lineales	75	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561254	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad Huitzometl En El Municipio De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	060001500512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999.994							0,00		Metros lineales	135	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561270	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De El Bramador En El Municipio De Talpa De Allende (Fise)	060001500451	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$740.122							0,00		Metros lineales	225	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300561278	Construcción De Drenaje, Agua Potable Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Iturbide Entre Juárez Y Guerrero Y Entre Juárez Y Morelos, Municipio De Santa María De Los Angeles (Fise)	60001500490	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.690.069							0,00		Metros lineales	183	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561291	Construcción De Empedrado Zampeado Y Drenaje Pluvial En Calle Flor De Durazno En La Cabecera Municipal De Jalostotitlán (Fise)	060001500350	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.196.000							0,00		Metros Cuadrados	502	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300561305	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Restitución De Superficie De Rodamiento En La Localidad De El Fraile En El Municipio De Ayotlán (Fise)	060001500346	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.345.066							0,00		Metros Cuadrados	149	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561312	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Restitución De Superficie De Rodamiento En La Localidad De Palo Blanco En El Municipio De Ayotlán (Fise)	060001500348	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.687.291							0,00		Metros Cuadrados	149	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300561325	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Restitución De Superficie De Rodamiento En La Localidad De San Ignacio En El Municipio De Ayotlán (Fise)	060001500347	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.274.647							0,00		Metros Cuadrados	149	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300561336	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Restitución De Superficie De Rodamiento En La Localidad De La Colonia De Villa Fuerte En El Municipio De Ayotlán (Fise)	060001500358	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$727.939							0,00		Metros Cuadrados	124	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561352	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En La Localidad De Atotonilquillo, Municipio De Chapala (Fise)	060001500462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.597.357							0,00		Metros Cuadrados	1.561	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561368	Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Drenaje En Calle Matamoros Desde Aldama A Libertad Y Avenida De Los Maestros De Guadalupe Victoria A Pedro Moreno Con Reposición De Empedrado Normal En El M	060001500486	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.997.235							0,00		Metros lineales	357	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300561387	Construcción De Muro De Contención En Acceso Principal A La Comunidad De El Paso Del Ganado Municipio De Santa Maria Del Oro (Fise)	POA 2015 06 00 -0387	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561402	Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle De Ingreso A La Localidad De La Sabinilla En El Municipio De La Manzanilla De La Paz (Fise)	060001500441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$979.978							0,00		Metros Cuadrados	46	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300561432	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En Calle Otilio Montaño De La Cabecera Municipal De Mazamitla (Fise)	060001500397	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$615.578							0,00		Metros Cuadrados	7.865	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300564504	Construcción De Línea De Drenaje, Línea De Agua Potable Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En La Colonia Talpita, Municipio De Tuxpan (Fise).	60001500481	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.982.509							0,00		Metros Cuadrados	580	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300564508	Construcción De Red De Agua Potable, Red Drenaje Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En La Localidad De Soyatlán En El Municipio De Atengo (Fise)	060001500459	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.185.673							0,00		Metros Cuadrados	50	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300564512	Construcción De Alcantarillado, Red De Agua Potable En Calle Monte Sinai En La Cabecera Municipal De Autlán De Navarro (Fise)	060001500403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$807.950							0,00		Metros lineales	276	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566500	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje, Huellas De Concreto Hidráulico Con Empedrado Y Machuelo De Concreto En Calles Leona Vicario Y Ramón Corona De El Limon En El Municipio De El Limón(Fise)	POA 2015 06 00 -0319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300566516	Construcción De Canal De Aguas Pluviales, Drenaje, Red De Agua Potable Y Restitución De Superficie En Calle Corregidora En El Municipio De Villa Purificación (Fise)	060001500480	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5.903.414							0,00		Metros Cuadrados	432	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566536	Construcción De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento), Municipio De San Juanito De Escobedo (Fise)	060001500448	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.366.047							0,00		Metros Cuadrados	125	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566552	Construcción De 2da. Etapa De Drenaje Tequesquite, Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En El Municipio De Hostotipaquillo (Fise)	060001500475	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.102.523							0,00		Metros Cuadrados	158	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300566560	Rehabilitación De Línea De Agua, Drenaje, Y Empedrado Ahogado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En Calle Hidalgo En La Localidad De San Andres, Municipio De Magdalena (Fise)	060001500485	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.169.432							0,00		Metros Cuadrados	170	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300566576	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En Calle Marco Antonio Paredes En La Cabecera Municipal De San Marcos (Fise)	060001500484	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.904.439							0,00		Metros Cuadrados	259	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300566589	Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Y Restitución De Empedrado En Calle Alfredo Mojica En El Municipio De Acatlan De Juarez (Municipio)	POA 2015 06 00 -0392	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300566598	Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Y Restitución De Empedrado En Calle Juan Pablo II-Unión De Colonos En El Municipio De Acatlán De Juárez (Fise)	POA 2015 06 00 -0391	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300566605	Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Y Restitución De Empedrado En Calle Felipe Angeles En El Municipio De Acatlán De Juárez (Fise)	060001500573	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.077.098							0,00		Metros Cuadrados	197	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566616	Rehabilitación De La Calle Juárez Entre Rocha Y Vicente Guerrero Con Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Empedrado Ahogado En Concreto En Cabecera Municipal De Atoyac(Fise)	060001500391	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.370.602							0,00		Metros Cuadrados	279	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566626	Construcción De Drenaje En La Localidad La Lobera En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca (Fise)	060001500447	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$626.279							0,00		Metros Cuadrados	288	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566633	Construcción De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Empedrado (Sustitución De Superficie De Rodamiento) En La Localidad De Matatlán, Municipio De Zapotlanejo (Fise)	60001500479	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.589.241							0,00		Metros Cuadrados	110	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300566844	Ampliación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle 5 De Mayo En La Localidad De La Playa En El Municipio De Bolaños (Fise)	060001500369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$277.410							0,00		Metros Cuadrados	80	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566855	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Carretera La Playa- Bolaños En El Municipio De Bolaños(Fise)	060001500354	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$538.663							0,00		Metros Cuadrados	80	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566875	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Real De Minas En El Municipio De Bolaños(Fise)	060001500395	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.398.704							0,00		Metros Cuadrados	108	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566882	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable En Calle Constituyentes En La Localidad Las Bocas En El Municipio De Huejucar(Fise)	060001500392	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.044.839							0,00		Metros Cuadrados	120	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566709	Construcción De Red De Drenaje Y Línea De Agua Potable En Las Calles; Nicolas Bravo, Calvario Y Matamoros En La Cabecera Municipal De San Diego De Alejandria (Fise)	060001500446	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.245.716							0,00		Metros lineales	271	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300566719	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Guerrero En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Del Municipio De Tizapan El Alto (Fise)	060001500511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.109.843							0,00		Metros lineales	200	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566732	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Y Drenaje En Calle Francisco Villa En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Del Mpio De Tizapan El Alto (Fise)	060001500482	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.874.049							0,00		Metros lineales	280	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera de anticipo
JAL15150300566741	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia Los Arquitos En El Municipio De Autlan De Navarro (Fise)	060001500461	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.189.790							0,00		Metros lineales	907	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566770	Construcción De Red Hidráulica Y Sanitaria En Las Calles Ocampo, Gustavo Díaz O., Calle Francisco I. Madero Y 16 De Septiembre De La Localidad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise)	060001500389	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$602.433							0,00		Metros lineales	421	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566780	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia Jalisco En El Municipio De Tonalá (Fise)	060001500357	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.698.355							0,00		Metros lineales	503	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300566799	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Mezquitic (Fise)	060001500359	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.875.093							0,00		Metros lineales	127	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300566813	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Revolucion En La Localidad De Matancillas Del Municipio De Ojuelos (Fise)	060001500444	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$123.986							0,00		Metros lineales	25	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566822	Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle 20 De Noviembre De La Localidad De Epenche Chico En El Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$683.575							0,00		Metros lineales	724	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566837	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En Circuito Poniente En El Municipio De Zapotlan El Grande (Fise)	060001500355	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3.816.673							0,00		Metros Cuadrados	488	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566851	Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De San Jose Del Tule, Municipio De Pihuamo (Fise)	060001500388	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$675.013							0,00		Metros lineales	386	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300566859	Construcción De Red De Drenaje En Calle Benito Juárez Y Emiliano Zapata De La Localidad De San Andres btlán En El Municipio De Gomez Farias (Fise)	060001500360	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$586.525							0,00		Metros lineales	386	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566871	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Hidalgo Y Calle Benito Juárez En La Localidad De La Purísima Municipio De Tecalitlán (Fise).	060001500460	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$745.471							0,00		Metros lineales	240	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300567559	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Moctezuma En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	60001500576	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$314.366							0,00		Metros lineales	120	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300567573	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	060001500578	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$159.706							0,00		Metros lineales	75	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300567577	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Independencia En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	060001500575	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130.609							0,00		Metros lineales	108	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300567588	Construcción De Red Generalde Drenaje En Calle Gabriel Villa En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	60001500579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$231.562							0,00		Metros lineales	100	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300568803	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Margarita Alvarez Entre Privada Rogelio Romo Y Garibi Rivera.	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300568856	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Entre Las Calles Reforma Y Refugio Muñoz Estrada Segunda Etapa	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300568992	Linea De Conduccion De Agua Potable A La Comunidad Del Cerrito (El Metidero)	-	Jalisco	San Julián	El Cerrito (El Mentidero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300569377	Empedrado Ahogado En Calle Nery Sur En La Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires (Fise)	060001500471	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.829.980							0,00		Metros Cuadrados	165	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300572131	Rehabilitación Del Camino A San Juan Del Monte	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572254	Rehabilitación De Alcantarillado (Drenaje, Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias). En Calles Pedro Gonzalez, Agustín Montes, Independencia, Donaciano Vazquez Y Jose Aceves Pozos En El Ageb: 0026	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO POR CONTRATACION	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572434	Gastos Indirectos	15FISM04015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572524	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Prolongación Morelos En La Localidad De Las Galeras	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Las Galeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACION	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1515030057254	Construccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles En La Colonia Paso De Carretas En Cabecera Municipal	15FISM094016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1515030057287	Rehabilitación De Alcantarillado (Drenaje, Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias), En Calle Pipila Entre Las Calle Juan Gil Preciado Y Fortino Coss Y Leon En El Ageb: 0026	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACION	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300572924	Tercera Etapa De La Construccion De Biblioteca, Construccion De Complejo Deportivo	INFEJAL 89257	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300572973	Construcción De Nuevas Instalaciones Para El Laboratorio De Psicología Y Educación Especial Primera Etapa	INFEJAL 89258	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300572978	Laboratorio Granja De Investigacion Para La Produccion Sustentable	INFEJAL 89252	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573034	Construcción De Laboratorio De Química, Tercera Etapa De Construccion	INFEJAL 89256	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573039	Electrificación En Media, Baja Tensión Y Alumbrado Publico	DOPT-R33-005-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA PAOLA GUADALUPE GARCÍA VÁZQUEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$665.222	\$665.222	\$665.222	\$665.222	\$665.222	\$665.111	\$665.111	99.98	\$0	Metros lineales	210	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300573086	Construcción De Los Trabajos Del Edificio F4 Para Aulas En El Nuevo Campus	INFEJAL 89246	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573126	Construcción De Edificio Para Aulas De Posgrados En Jardín Norte (Tercera Etapa)	INFEJAL 89254	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573155	Construcción De Edificio Para Aulas De Posgrados En Jardín Norte. (Tercera Etapa)	INFEJAL 89232	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573254	Construcción De Centro De Información Y Documentación. Referencia 2288/15	INFEJAL 89147	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573348	Rehabilitación De La Escuela Primaria	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300573387	Construccion De Salon Para Talleres Y Readeacuacion De Casa Del Arte En Ciudad Guzman	INFEJAL 89253	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573416	Edificio De Investigacion Y Posgrado, Aulas De Posgrado Cubiculos Ptc Investigadores, Centros Y Laboratorios De Investigacion Etapa 1	INFEJAL 89255	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573449	Construccion De Edificio De Tecnologias Para El Aprendizaje Fase V	INFEJAL 89377	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573497	Suministro De Equipamiento Especializado	INFEJAL 89482	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573506	Segunda Etapa De La Construccion Del Centro De Intervenciones Quirurgicas De Grandes Especies Para Alumnos De Los Pe, Pregrado Y Posgrado Que Incluye Quirofanos, Anfiteatros, Cubiculos Y Talleres	INFEJAL 89249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573515	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 89148	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573544	Construccion Unidad De Docencia De Dos Niveles.	INFEJAL 89149	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573711	Construcción De Área De Estabilización Con Servicio De Parto En La Cabecera Municipal	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573726	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y 36 Tomas Domiciliarias En Calle Pipila Entre Las Calle Juan Gil Preciado Y Fortino Coss Y Leon En Ageb: 0026	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACION	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573750	Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Pavimentos En Calle Pipila Entre Calle Juan Gil Preciado Y Fortino Coss Y Leon En El Ageb: 0026	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACION	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573786	Segunda Etapa Del Laboratorio De Alimentos Y Bebidas	INFEJAL 89248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300573816	Remodelacion De Espacios En Laboratorios De Operaciones Unitarias, Metodos Y Estudios De Trabajo.	INFEJAL 89260	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573842	Construccion De Edificio Con Cubiculos Para Profesores (Primera Etapa), En El Predio El Jaluco En El Municipio De Cihuatlan	INFEJAL 89247	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573867	Construccion De Biblioteca Central Cucosta Quinta Etapa	INFEJAL 89251	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573906	Espacio Para La Exposicion Artistico - Cultural	INFEJAL 89250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573941	Habilitacion De La Casa Universitaria Para Actividades De Formacion Integral E Innovacion Educativa De Los Pe De Derecho, Administracion, Contaduria, Turismo Y Nutricion (Segunda Etapa)	INFEJAL 89245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574122	Fortamun 2015	FORTA 2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574166	Perforacion De Pozo Profundo En Quelitan	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574378	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Biblioteca, Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera, Patio Civico/ Cancha De Usos Multiples Y Obra Exterior.	INFEJAL 89175	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4.109.959	\$4.109.959	\$4.109.959	\$4.109.959	\$1.265.976	\$1.265.976	\$1.265.976	30,80	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574385	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Portico, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 89178	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4.287.101	\$2.978.293	\$2.978.293	\$2.978.293	\$1.672.853	\$1.672.853	\$1.672.853	56,17	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574386	Sustitucion De Techo Y Reparacion De Sanitarios	INFEJAL 89464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$400.000	\$427.729	\$427.729	\$427.729	\$106.932	\$106.932	\$106.932	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574389	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89174	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574395	Costruccion De Cuatro Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89181	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574399	Instalacion Electrica Del Alumbrado Y Rehabilitacion De Las Luminarias De Las Canchas	INFEJAL 89312	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574405	Construcción De Seis Aulas Didacticas, Nucleo De Servicios Sanitarios, Dirección Con Anexo Y Bodega Sustitucion De Las Aulas Provisionales Y De Las Construcciones Atípicas.	INFEJAL 89202	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3.812.835	\$3.812.835	\$3.812.835	\$3.812.835	\$1.655.695	\$1.655.695	\$1.655.695	43,42	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574416	Sustitucion De Cubiertas, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, Reparacion Del Núcleo De Servicios Sanitarios, Sustitución De Pisos Cerámicos Y De Concreto	INFEJAL 87895	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574428	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Barda Perimetral, Rampa Y Andadores	INFEJAL 89388	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.318.395	\$1.318.395	\$1.318.395	\$1.318.395	\$1.318.395	\$1.318.395	\$1.318.395	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574440	Construccion De Los Edificios A Y B Y Obra Exterior.	INFEJAL 87890	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574451	Construcción De Red De Agua Potable De 4" Y Trabajos Complementarios	DOPT-R33-006-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBER, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237.525	\$237.525	\$237.525	\$237.525	\$237.525	\$237.525	\$237.525	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300574469	Construcción De Seis Aulas Didacticas, Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3.620.587	\$4.380.683	\$4.380.683	\$4.380.683	\$1.336.439	\$1.336.439	\$1.336.439	30,51	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574487	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior	INFEJAL 89180	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.557.765	\$1.557.765	\$1.557.765	\$1.557.765	\$1.486.483	\$1.486.483	\$1.486.483	95,42	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574507	Retiro Del Aula Provisional.	INFEJAL 89096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574512	Sustitucion De Cubiertas, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Pintura En General	INFEJAL 88713	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574518	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Hilo Rosa Entre Las Agujas Y Priv. Hilo Café.	OPZ-R33-APO-CI-070/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574526	Construccion De Canales Pluviales Y Renivelacion De Piso En Pasillo	INFEJAL 89421	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574527	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$730.033	\$873.288	\$873.288	\$873.288	\$266.423	\$266.423	\$266.423	30,51	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574534	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 89441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$82.348	\$82.348	\$82.348	\$82.348	\$80.706	\$80.706	\$80.706	98,01	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574546	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574550	Construccion De Un Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior.	INFEJAL 89097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$846.511	\$846.511	\$846.511	\$846.511	\$483.866	\$483.866	\$483.866	57,16	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574554	Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89242	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574559	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$455.622	\$455.622	\$455.622	\$455.622	\$277.947	\$277.947	\$277.947	61,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574574	Retiro De Tres Aulas Provisionales.	INFEJAL 89070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574578	Rehabilitacion De Cubiertas, Aplanados, Hundimientos En Pisos, Pintura, Rehabilitacion De Alimentadores, Nivelación De Cargas, Sustitucion De Luminarias Y Puertas En Mal Estado	INFEJAL 89472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574581	Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574599	Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574607	Opz-R33-Ele-Ad-160/15	OPZ-R33-ELE-AD-160/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574616	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 72748	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$201.917	\$201.916	\$201.916	\$201.916	\$168.500	\$168.500	\$168.500	83,45	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574617	Empedrado Zampeado En: 1. Onza De Cobre A Bronce, 2. Platino De Bronce A Cobre, 3. Oro De Platino A Centenario En La Colonia Carlos Rivera Aceves	OPZ-R33-PAV-CI-071/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574629	Rehabilitacion Y Sustitucion De Pretilles, Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Aplanado En Muros Y Pintura	INFEJAL 86591	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$249.039	\$249.039	\$249.039	\$249.039	\$249.039	\$249.039	\$249.039	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574638	Pavimento Asfaltico En La Calle Francisco Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución.	OPZ-R33-PAV-CI-072/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3.367.210	\$3.367.210	\$3.367.210	\$3.367.210	\$3.367.210	\$1.738.620	\$1.738.620	51,63	\$0	Metros lineales	0	0,00	92,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: La plataforma no permite indicar el anticipo del 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574644	Trabajos De Rehabilitacion Debido A Socavon	INFEJAL 89315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574652	Trabajos De Accesibilidad, Rehabilitacion Y Adecuacion De Espacios En Servicios Sanitarios, Construcccion De Rejillas, Valvula Check Y Desazolve	INFEJAL 72772	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574657	Opz-R33-Pav-Ad-162/15	OPZ-R33-PAV-AD-162/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574665	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Siguientes: 1.- Privada Los Leones Entre Cerrada Y Antiguo Camino A Copalita. 2.- Río Blanco Entre Privada Los Leones Y Calle Tres, Enla Colonia Marc	OPZ-R33-ALC-AD-150/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574672	Opz-R33-Ele-Ad-167/15	OPZ-R33-ELE-AD-167/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$621.170	\$621.170	62,12	\$0	Metros lineales	0	0,00	60,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: La plataforma no permite indicar el anticipo del 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574675	Construcción De Línea De Agua Potable	OPZ-R33-APD-AD-152/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$157.870	\$157.870	\$157.870	\$157.870	\$39.468	\$39.468	\$39.468	25,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	25,00	Financiera: anticipo / Física: anticipo / Registro: La plataforma no permite poner anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574679	Reconstruccion De La Barda Perimetral, Poda De Arboles Y Renovar El Porton De Ingreso	INFEJAL 89379	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.275.532	\$1.275.532	\$1.275.532	\$1.275.532	\$1.209.116	\$1.209.116	\$1.209.116	94,79	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574681	Opz-R33-Apo-Ad-176/15	OPZ-R33-APO-AD-176/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574686	Construcción De Red De Drenaje	OPZ-R33-ALC-AD-153/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.268.793	\$1.268.793	\$1.268.793	\$1.268.793	\$1.268.793	\$812.068	\$812.068	64,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	96,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: La plataforma no permite indicar el anticipo del 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574696	Opz-R33-Ele-Ad-177/15	OPZ-R33-ELE-AD-177/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.310.402	\$1.310.402	\$1.310.402	\$1.310.402	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	0,00	Financiera: SIN INICIAR PAGOS / Física: SIN INICIAR PAGOS / Registro: NO SE HA FIRMADO CONTRATO SE ACORDO ANTICIPO PERO NO SE HA OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574704	Opz-R33-Pav-Ci-181/15	OPZ-R33-PAV-CI-181/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2.992.262	\$2.992.262	\$2.992.262	\$2.992.262	\$2.992.262	\$1.959.532	\$1.959.532	65,49	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: La plataforma no permite indicar el anticipo del 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574705	Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial	OPZ-R33-ALC-AD-155/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$250.000	\$250.000	25,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	0,00	Financiera: Anticipo / Física: Por iniciar / Registro: La plataforma no permite indicar el anticipo del 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574719	Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Taller De Ofimatica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Biblioteca, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 89168	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574720	Opz-R33-Pav-Ad-183/15	OPZ-R33-PAV-AD-183/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Salud	En Ejecución	2015	\$247.421	\$247.421	\$247.421	\$247.421	\$247.421	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: Sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: No se ha firmado contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574722	Red De Electrificación Y Alumbrado Público	OPZ-R33-ELE-CI-156/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.095.793	\$2.095.793	\$2.095.793	\$2.095.793	\$1.207.111	\$1.207.111	\$1.207.111	57,60	\$0	Metros lineales	0	0,00	60,00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: LA PLATAFORMA NO PERMITE INDICAR EL ANTICIPO OTORGADO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574730	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Bodega, Consolidada A 12 Grupos. 22/ Julio/2015	INFEJAL 89167	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4.360.000	\$4.119.309	\$4.119.309	\$4.119.309	\$1.218.668	\$1.218.668	\$1.218.668	29,58	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	29,58	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574734	Opz-R33-Ele-Ad-184/15	OPZ-R33-ELE-AD-184/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.581.576	\$1.581.576	\$1.581.576	\$1.581.576	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	0,00	Financiera: SIN INICIAR PAGOS / Física: SIN INICIAR PAGOS / Registro: LA PLATAFORMA NO PERMITE INDICAR EL ANTICIPO OTORGADO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574735	Red De Agua Potable	OPZ-R33-APO-AD-158/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	25,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	25,00	Financiera: anticipo / Física: anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574747	Opz-R33-Alc-Ad-196/15	OPZ-R33-ALC-AD-196/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$156.358	\$156.358	\$156.358	\$156.358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro: LA PLATAFORMA NO PERMITE INDICAR EL ANTICIPO OTORGADO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574748	Reparacion De La Instalacion Electrica	INFEJAL 89381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$440.800	\$440.800	\$440.800	\$440.800	\$324.749	\$324.749	\$324.749	73.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574758	Sustitucion Y Retiro De Seis Aulas Provisionales.	INFEJAL 89196	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574765	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 89171	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,291.841	\$2.876.942	\$2.876.942	\$2.876.942	\$1.363.870	\$1.363.870	\$1.363.870	47.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	33,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574814	Sustitucion Y Retiro De Seis Aulas Provisionales, Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Bodega.	INFEJAL 89197	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760.000	\$4.568.792	\$4.568.792	\$4.568.792	\$1.142.198	\$1.142.198	\$1.142.198	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	20,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574917	Opz-R33-Alc-Ad-154/15	OPZ-R33-ALC-AD-154/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,257.305	\$1,257.305	\$1,257.305	\$1,257.305	\$1,257.305	\$314.326	\$314.326	25.00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: Anticipo / Física: Obra terminada / Registro: La plataforma no permite indicar el anticipo del 25% - La plataforma no permite indicar el anticipo del 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574918	Construccion De Colector Sanitario De 45 Cms Tramo 1 Y Linea Secundaria De 30 Cm	DOPT-R33-013-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,495.281	\$1,495.281	\$1,495.281	\$1,495.281	\$1,495.281	\$1,452.484	\$1,452.484	97.14	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300575038	Construccion De Edificio Y Obras Exteriores	INFEJAL 89293	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575044	Biblioteca Con Tres Aulas Anexas ( Para Orientacion Educativa, Control Escolar Y Bodega-Intendencia ).	INFEJAL 89292	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575050	Construccion De Edificio Con Ocho Aulas, Sanitarios, Laboratorio De Usos Multiples, Oficina Administrativa Y Sala De Maestros	INFEJAL 89294	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575056	Construccion De Barda Perimetral	INFEJAL 89290	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575060	Construccion De Baños Y Biblioteca En Dos Niveles	INFEJAL 89295	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300575068	Terminacion Y Equipamiento De Auditorio Cultural	INFEJAL 89289	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575075	Construccion De Edificio Con Los Siguientes Espacios: 8 Aulas Didacticas, Laboratorio De Computo, Biblioteca, Colegio Departamental Y Sanitarios	INFEJAL 89288	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575083	Construccion Del Plantel	INFEJAL 88423	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575094	Salidas De Emergencia En Laboratorios	INFEJAL 88445	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575103	1. Salidas De Emergencia En Laboratorios Y Talleres2. Nuevas Instalaciones De Gas Y Agua Para Laboratorio De Usos Múltiples Y/O Mantenimiento (15 Años Sin Mantenimiento)3. Drenaje Del Laboratorio (N	INFEJAL 88436	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575119	Un Elevador, Espacio Para Maestros, Dos Aulas, Biblioteca, Área Administrativa, Tutorías, Orientación Vocacional.	INFEJAL 88444	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300575819	Construccion De Colector Sanitario De 45 Cms Tramo 2	DOPT-R33-014-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.490.973	\$1.490.973	\$1.490.973	\$1.490.973	\$1.490.973	\$1.490.955	\$1.490.955	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300575842	Construcción De Redes De Drenaje Sanitario, Reparación De Tomas Y Descargas Hidrosanitarias	DOPT-R33-015-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ARQUITAK, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$948.877	\$948.877	\$948.877	\$948.877	\$948.877	\$948.877	\$948.877	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300575861	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 10"	DOPT-R33-016-2015	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUROAD, S.A DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$316.514	\$316.514	\$316.514	\$316.514	\$316.514	\$316.514	\$316.514	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576168	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-017-2015	Jalisco	Tonalá	La Punta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TREBOR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$903.187	\$903.187	\$903.187	\$903.187	\$903.187	\$897.766	\$897.766	99,40	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576169	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-022-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.058.800	\$1.058.800	\$1.058.800	\$1.058.800	\$1.058.800	\$529.400	\$529.400	50,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, ESTA EN PROCESO EL PAGO DE FINIQUITO / Física: PROYECTO CONCLUIDO PERO AUN EN PROCESO DE FINIQUITO FINANCIERO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300576170	Construcción Línea De Alejamiento De Drenaje Sanitario De 10"	DOPT-R33-023-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBER, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$417.463	\$417.463	\$417.463	\$417.463	\$417.463	\$208.732	\$208.732	50,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, ESTA EN PROCESO EL PAGO DE FINIQUITO / Física: PROYECTO CONCLUIDO PERO AUN EN PROCESO DE FINIQUITO FINANCIERO / Registro:
JAL15150300576171	Construcción De Red De Agua Potable	DOPT-R33-024-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$715.808	\$715.808	\$715.808	\$715.808	\$715.808	\$697.620	\$697.620	97,46	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576173	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario	DOPT-R33-025-2015	Jalisco	Tonalá	San Gaspar Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES BOCA CANYÓN FORTE, S. DE R.L. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.028.987	\$1.028.987	\$1.028.987	\$1.028.987	\$1.028.987	\$1.027.038	\$1.027.038	99,81	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576174	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-026-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$527.792	\$527.792	\$527.792	\$527.792	\$527.792	\$527.791	\$527.791	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576175	Construcción De Red De Agua Potable	DOPT-R33-027-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$724.985	\$724.985	\$724.985	\$724.985	\$724.985	\$723.708	\$723.708	99,82	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576177	Construcción De Boca De Tormenta, Colector Pluvial Y Barda Perimetral,	DOPT-R33-028-2015	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS ESTRUCTURALES GAMEZ, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$514.301	\$514.301	\$514.301	\$514.301	\$514.301	\$257.151	\$257.151	50,00	\$0	Piezas	0	0,00	50,00	Financiera: EL PROYECTO SE TERMINO SOLO CON LA BOCA DE TORMENTA, POR QUE EL CONTRATO FUE RESCINDIDO / Física: EL PROYECTO SE TERMINO SOLO CON LA BOCA DE TORMENTA, POR QUE EL CONTRATO FUE RESCINDIDO / Registro:
JAL15150300576184	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas	DOPT-R33-030-2015	Jalisco	Tonalá	San Gaspar Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$505.688	\$505.688	\$505.688	\$505.688	\$505.688	\$505.688	\$505.688	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576189	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descarga Sanitaria	DOPT-R33-031-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299.653	\$299.653	\$299.653	\$299.653	\$299.653	\$149.827	\$149.827	50,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, ESTA EN PROCESO EL PAGO DE FINIQUITO / Física: PROYECTO CONCLUIDO PERO AUN EN PROCESO DE FINIQUITO FINANCIERO / Registro:
JAL15150300576212	Construcción De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-032-2015	Jalisco	Tonalá	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399.483	\$399.483	\$399.483	\$399.483	\$399.483	\$199.742	\$199.742	50,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, ESTA EN PROCESO EL PAGO DE FINIQUITO / Física: PROYECTO CONCLUIDO PERO AUN EN PROCESO DE FINIQUITO FINANCIERO / Registro:
JAL15150300576213	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Rd-26 De 6" Y 4" Y Tomas Domiciliarias	DOPT-R33-034-2015	Jalisco	Tonalá	Los Amiales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.597.636	\$1.597.636	\$1.597.636	\$1.597.636	\$1.597.636	\$1.558.662	\$1.558.662	97,56	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576221	Strucción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Rd-26 De 6" Y 4" Y Tomas Domiciliarias	DOPT-R33-035-2015	Jalisco	Tonalá	Los Amiales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES BOCA CANYÓN FORTE, S. DE R.L. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.598.548	\$1.598.548	\$1.598.548	\$1.598.548	\$1.598.548	\$1.498.882	\$1.498.882	93,77	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576222	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería Rd-26 De 4" Y Tomas Domiciliarias	DOPT-R33-036-2015	Jalisco	Tonalá	Los Amiales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES SINGDUBAL, S. DE R.L. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.599.104	\$1.599.104	\$1.599.104	\$1.599.104	\$1.599.104	\$1.346.394	\$1.346.394	84,20	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, HAY DIFERENCIA POR LOS AJUSTES FINANCIEROS, PERO SE PAGO COMPLETO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300576225	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable	DOPT-R33-037-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS ESTRUCTURALES GAMEZ, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$530.456	\$530.456	\$530.456	\$530.456	\$530.456	\$530.456	\$530.456	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150300576495	Ampliacion Y Equipamiento De Auditorio Municipal En San Ignacio Cerro Gordo	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACION	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300576512	Pavimentacion En La Calle Maria Dolores Jimenez En La Delegacion De Los Dolores	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACION	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300576540	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle jProlongación Morelosj En Cabecera Municipal	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACION	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300576569	Remodelacion Y Equipamiento Del Polideportivo De San Ignacio Cerro Gordo	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO POR CONTRATACION	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300577002	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Lomas Del Paraíso 3ra, 4ta Y 5ta Sección (2da Etapa), Trabajos Consistentes En La Construcción De Cuartos Para Baño, Cuartos Dormitorio, Cuartos Para Cocina, Piso	OPG-R33-EOP-AD-CD6-062/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300577209	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior	INFJEAL 89172	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.008.870	\$1.008.870	\$1.008.870	\$1.008.870	\$787.664	\$787.664	\$787.664	78,07	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	78,07	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577245	Sustitución Y Retiro De Seis Aulas Provisionales	INFJEAL 89241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300577271	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Direccion, Bodega, Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFJEAL 89195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2.686.234	\$2.583.094	\$2.583.094	\$2.583.094	\$645.773	\$645.773	\$645.773	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577299	Sustitucion Y Retiro De Cinco Aulas Provisionales.	INFJEAL 88685	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3.017.155	\$2.216.972	\$2.216.972	\$2.216.972	\$969.854	\$969.854	\$969.854	43,75	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	43,75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577317	Rehabilitacion De Las Instalaciones Electricas, Ampliacion Del Nucleo De Servicio Sanitario, Rehabilitacion De Línea De Aguas Pluviales, Valvula Check Y Pozo De Absorcion Y Sustitucion De Cubiertas.	INFJEAL 89231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300577333	Construccion De Cisternas	INFEJAL 85474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300577352	Demolicion De Construccion Y Acondicionamiento De Espacio	INFEJAL 89474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$56.457	\$56.457	\$56.457	\$56.457	\$56.446	\$56.446	\$56.446	99,98	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577424	Infejal 89198	INFEJAL 89198	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3.692.998	\$3.692.998	\$3.692.998	\$3.692.998	\$2.541.374	\$2.541.374	\$2.541.374	68,82	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	78,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577434	Construccion De Cinco Aulas Didactcas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2.301.109	\$2.301.109	\$2.301.109	\$2.301.109	\$1.560.845	\$1.560.845	\$1.560.845	67,83	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577450	Reparacion De Murete Y Lamparas	INFEJAL 89410	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$103.925	\$103.925	\$103.925	\$103.925	\$101.579	\$101.579	\$101.579	97,74	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577610	Rehabilitacion De Adoquin Por Rectificacion De Niveles En La Calle Flores Magon En La Cabecera Municipal	10	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300577744	Red Drenaje En Las Calle Naranjo Entre Rocio Y Manzano; Manzano Entre Rocio Y Cerrada; Cerrada Entre Manzano Y Durazno	FAISM-70141537	Jalisco	El Salto	San José del Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300577923	Construcción 2a Etapa De Red De Drenaje Y Alcantarillado En La Colonia La Tecolota En La Localidad De La Concepción Municipio De La Huerta (Fise)	060001500396	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$712.071							0,00		Metros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150300577942	Red De Drenaje En Varias Calles En La Colonia Los Laureles	FAISM-70141538	Jalisco	El Salto	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300577948	Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$424.639	\$424.639	\$424.639	\$424.639	\$201.597	\$201.597	\$201.597	47,47	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577991	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89182	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$989.560	\$989.560	\$989.560	\$989.560	\$621.656	\$621.656	\$621.656	62,82	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	88,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300578036	Suministro De Mobiliari	INFEJAL 89150	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300578078	Primera Etapa Del Edificio De Tutorias Y Cubiculos Para Profesores	INFEJAL 89259	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300578115	Suministro De Equipamiento Especializado	INFEJAL 89484	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300578154	Construccion De Huellas Ecologicas Y Empedrado Ahogado En Concreto En La Comunidad De Rincon De Mirandillas	615-212	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300578686	Rehabilitacion De Calle Juan Escutia Con Rectificacion De Niveles Para Los Escurrimientos Pluviales En La Concepcion	61	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300578818	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria Union Y Progreso De La Localidad De Emiliano Zapata	64	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300578872	Construccion De Estructura Para Comedor Escolar En El Jardin De Niños Daniel Montesorio De La Localidad De Plazola	65	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300579013	Reparacion De Techo En La Escuela De Santa Rita	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300579041	Reparacion De Techo En Escuela Secundaria Temastian	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA TOTATICHE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300579045	Rehabilitacion De Baños En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad El Rebalcito	75	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300579067	Drenaje Av Guadalajara	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA TOTATICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300579087	Rehabilitacion Y Ampliacion De Camino A La Olla Captadora De Agua Al Manantial Bola Gorda En La Cabecera Municipal	83	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300579225	Concreto Hidraulico Banquetas Y Guarniciones En La Calle Niño Obrero Segunda Etapa	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL NORTE DE JALISCO S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300580270	Construccion De Pavimento Hidraulico En Callejon Del Ciervo	15030	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300580288	Construccion De Pavimento En Calle Fresno	15031	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300580306	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Laura Cosio Entre Las Calles General Anaya Y Juan Valdivia	11	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300580307	Construccion De Linea De Agua	15032	Jalisco	Teocaltiche	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300580576	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En La Calle Jalisco, Valentín Velasco Y La Paz	13	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300580988	Materiales Y Suministros Seguridad Publica, Protección Civil Y Bomberos 2015	2000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300581075	Servicios Generales Seguridad Publica, Protección Civil Y Bomberos 2015	3000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400590372	Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Comunidad De La Loma De Enmedio Cabecera Municipal	15FISM094031	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400590418	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Popocatepetl Y Calle Loma De Enmedio Comunidad Loma De Enmedio Cabecera Municipal	15FISM094032	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400590455	Empedrado De Calle Privada Fray Junipero Serra Colonia El Pedregal Cabecera Municipal	15FISM094033	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 33	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400591974	Construcción De Casa De Salud En Las Localidades De El Vallecito, Cañón De Tlaxcala, Banco De Venado, Las Caleras, Mesa De Tepic, El Jomate Y Mesa Del Pino Del Municipio De Bolaños	FONDEREG15 060001500453	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Salud	En Ejecución	2016	\$1.977.778	\$1.977.778	\$1.977.778	\$1.977.778	\$1.977.778	\$1.977.778	\$1.977.778	100,00	\$0	Piezas	911	0,00	70,00	Financiera: Bolaños / Física: Bolaños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592108	Rehabilitación Y Equipo De Bombeo En Pozo	FAIS-2015-17	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592125	Construcción De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal	FAIS-2015-18	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592148	1 Era Etapa Construcción De Cárcamo De Bombeo De Agua Potable En La Cabecera Municipal	FAIS-2015-19	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592161	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria No 525	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592176	1ra Etapa De Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De La Paz	FAIS-2015-20	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592286	Terminacion De Cuarto Para Baños En Viviendas	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592380	Terminación De Cuarto Para Dormitorios En Viviendas	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIÓ	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592465	Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Población	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592647	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En Vivienda De Zona De Atención Prioritaria Urbana	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400594070	Mantenimiento De Camino En El Tramo De La Estancia De Landeros A Potrero De Mulas Segunda Etapa	2015-1	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400594088	Mantenimiento De Pozo Profundo En La Localidad De San Felipe De Híjar	2015-2	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400594101	Construccion De Empedrado Seco En La Calle De Acceso De La Localidad De La Cofradia Primera Etapa	2015-3	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradia Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400594584	Construcción De Cuarto Para Cocina En Vivienda De Zonas De Atención Prioritaria Urbana	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RÍO.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400594751	Rehabilitacion De Sanitarios	INFEJAL 89634	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$790.023	\$790.023	\$790.023	\$790.023	\$197.506	\$197.506	\$197.506	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	53,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594758	Construccion De Empedrado Seco En La Calle A La Telesecundaria De La Tortuga Primera Etapa	2015-4	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400594765	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89169	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.068.384	\$1.068.384	\$1.068.384	\$1.068.384	\$942.002	\$942.002	\$942.002	88,17	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594917	Sustitucion De Cubiertas En Cinco Módulos Y Sustitución De Pisos En Dos Aulas	INFEJAL 89632	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.935.595	\$1.935.595	\$1.935.595	\$1.935.595	\$1.114.680	\$1.114.680	\$1.114.680	57,59	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594931	Rehabilitacion De Impermeabilizacion, Aplanados, Pintura, Instalacion Electrica	INFEJAL 86571	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$752.790	\$752.790	\$752.790	\$752.790	\$519.265	\$519.265	\$519.265	68,98	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594941	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 89525	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$437.991	\$437.991	\$437.991	\$437.991	\$298.122	\$298.122	\$298.122	68,07	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594962	Construccion De Rampas, Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Para Discapacitados, Sustitucion De Lamparas, Demolicion Del Nucleo De Servicio Sanitario Existente, Impermeabilizacion, Sustitucion De	INFEJAL 90066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.089.781	\$1.089.781	\$1.089.781	\$1.089.781	\$614.068	\$614.068	\$614.068	56,35	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594980	Reparacion De Hundimiento	INFEJAL 89376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$105.722	\$105.722	\$105.722	\$105.722	\$83.720	\$83.720	\$83.720	79,19	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400595016	Instalacion De Una Subestación Eléctrica	INFEJAL 89394	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$471.677	\$471.677	\$471.677	\$471.677	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595124	Reparacion De La Casa De Salud	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Pitayito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RÍO	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400595194	Rehabilitación De Techo En Aula Del Jardín De Niños	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Salvial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400595223	Rehabilitación De Camino En El Tramo La Estancia De Landeros A Potrero De Mulas De Daños Por Lluvias Atípicas	2014-5	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400595332	Rehabilitación De Camino En El Tramo Teleacapan A El Recodo De Daños Por Lluvias Atípicas	2015-6	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400595363	Rehabilitación De Camino En El Tramo Santiago De Pinos A El Naranjito De Daños Por Lluvias Atípicas	2015-7	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400595395	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Ahualulco, Jalisco. (Longitud De 376.90km)	06001400018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400595558	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, Con Rehabilitación De Red De Agua Potable, Alcanarillado Con Guarniciones En Las Calles Casuerina Y Pino En Amatitán, Jalisco	FONDEREG15 060001500427	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	350	0,00	70,00	Financiera: Amatitán / Física: Amatitán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595625	Rehabilitación De Camino En El Tramo El Naranjito A Copales Por Daños De Lluvias Atípicas	2015-7	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400595646	Construcción Del Nuevo Mercado Pedro Ogazón, Ubicado En La Colonia Morelos, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001400034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400595648	Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Libertad, Continuación Calle Independencia En La Cabecera Municipal De Acatlán De Juárez	FONDEREG15 060001500423	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.333.333	\$3.333.333	\$3.333.333	\$3.333.333	\$3.333.333	\$3.333.333	\$3.333.333	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.500	0,00	80,00	Financiera: Acatlán de Juárez / Física: Acatlán de Juárez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595725	Rehabilitación De Puente En Camino Santa María	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400595821	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Tortuga	2015-9	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400595827	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe,1 Era Etapa, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	06001400406	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6.996.518							0,00		Kilómetro	5.933	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595872	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ramón Corona Y Guadalupe Victoria De Vicente Trigo A Cuauhtémoc, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalís	060001500408	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.792.321							0,00		Metros Cuadrados	3.651	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595887	Conclucion De La Casa De Salud En Los Reyes	2015-10	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595926	Rehabilitación De Segunda Etapa De Camino A San Juan Del Monte Ubicada Entre Carretera 54 Y Carretera Estatal Cuquio, En El Municipio De Ixtlahuacán Del Río, Jalisco	34001300279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595958	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 1, Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500387	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.396.101							0,00		Metros Cuadrados	5.280	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595990	Construccion Y Rehabilitación De Red Y Línea De Drenaje En La Localidad De La Haciendita	2015-11	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400596018	Reconstrucción De Puente Vehicular El Chico En Casimiro Castillo.	34001300500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.640.233							0,00		Metros lineales	3.758	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596028	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 2 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.564.045							0,00		Metros Cuadrados	5.390	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596063	Rehabilitacion De Baños Primaria Jose Rogelio Alvarez Encarnacion En San Sebastian Del Oeste	2015-12	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400596069	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Segunda Etapa, Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San A	060001500384	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.367.437							0,00		Metros Cuadrados	22.022	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596114	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Ingreso A Lomas De Tejeda Frente Uno, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señalética Y Alumbrado Público, En La Localidad De	060001500297	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.939.635							0,00		Metros Cuadrados	4.680	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596341	Electrificacion No Convencional( Energía Fotovoltaica ) Terrero Del Consuelo	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400598436	Recurso Poa De Fondereg 2015, Nota: Desistimientos De Los Sigüientes Municipios: Teuchitlán Desistió A \$ 1,400,000.00, Teocaltiche Desistio Con \$ 2,500,000.00.	FONDEREG15 POA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.900.000	\$3.900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: desistimiento de los municipios de Teocaltiche \$ 2,500,000.00 y Teuchitlán \$ 1,400,000.00 / Física: desistimiento de los municipios de Teocaltiche \$ 2,500,000.00 y Teuchitlán \$ 1,400,000.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400598749	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Victoria Entre Libertad Y Av. Las Granjas	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400598796	Construccion De Linea De Agua Potable En Zap Urbana 0237 (Pozos Azules)	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600602	Sustitución De Cinco Aulas Provisionales Por Siete Aulas Didacticas.	INFEJAL 89199	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3.017.155	\$2.548.333	\$2.548.333	\$2.548.333	\$637.083	\$637.083	\$637.083	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600611	Suministro De Mobiliario Para Tres Aulas Didacticas De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida Con Mobiliario De .76 Cms. En Base Al Envío No. 1 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez. Director General	INFEJAL 90067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600615	Suministro De Mobiliario , 26 Mesas Trapezoidales , 72 Sillas De Preescolar , 3 Muebles De Guardado Didactico, 2 Mesas Para Maestro, 3 Cestos Metalicos.En Base Al Envío No. 2 De Fecha 8 /1dic/2015 De	INFEJAL 90072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600623	Suministro De Mobiliario Para Un Aula, En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez, Director General De Planeación Educativa.	INFEJAL 90071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600634	Suministro De Mobiliario En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez, Director General De Planeación Educativa. Se Equiparan 6 Aulas Con Mob. De .76 De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Est	INFEJAL 90101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400600646	Suministro De Mobiliario Para 2 Direcciones Con Anexo Y 2 Bodegas De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida, En Base Al Envio No 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nufiez Director General De Planeaci	INFEJAL 90119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600650	Suministro De Mobiliario Para Seis Aulas , En Base Al Envio No. 1 De Lic. Oscar Daniel Orozco Nufiez Director General De Planeacion Educativa. Se.Tres Aulas Con Mob. De .76 Y Tres Aulas Con Mob. De	INFEJAL 90068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600659	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 89177	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600665	Suministro De Mobiliario Para Tres Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida, En Base Al Envio No. 2 Del Lic Oscar Daniel Orozco Nufiez Director	INFEJAL 90076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600671	Suministro De Mobiliario Para Un Taller De Ofimatica, De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida, En Base Al Envio No. 2 Del Lic. Osacr Daniel Orozco Nufiez Director General De Planeación Educativa.	INFEJAL 90109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600682	Suministro De Mobiliario , Para 6 Aulas Didacticas Y Direccion , De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida. En Base Al Envio No 1 De Fecha 27nov15 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nufiez Director Gen	INFEJAL 90063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600726	Suministro De Mobiliario Para 6 Aulas Didacticas, Y Dos Bodegas Se Equiparan Las Aulas Con Mob. De .66 De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida. En Base Al Envio No 1 Del Lic. Oscar Daniel Orozco	INFEJAL 90065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400600728	Suministro De Mobiliario , Para Seis Aulas Didacticas De Acuerdo A La Guía Detallada Ya Establecida Se Equipara Con Mob. De .76 En Base Al Envío No. 2 De Fecha 8 Dic 2015 Del Lic. Oscar Daniel Orozco	INFEJAL 90105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600735	Sustitucion De Cinco Aulas Y El Retiro De Las Siete Aulas Provisionales, Área Administrativa, Biblioteca Y Escalera.	INFEJAL 88519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600741	Mantenimiento Del Transformador Y Reparación De Instalación Eléctrica	INFEJAL 89668	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600748	Suministro De Mobiliario Para 6 Aulas Didacticas En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez, Director General De Planeación Educativa.	INFEJAL 90073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600762	Edificio A Sustitucion De Techumbre Reposicion De Salidas Electricas Edificios B Y C Sustitucion De Teja Y Relleno De Hormigon Edificio D Y E Sustitucion Impermeabilizacion Y De Tinaco,	INFEJAL 89771	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,012,660	\$974,825	\$974,825	\$974,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600767	Edificio A Sustitucion De Techumbre, Reposicion De Salidas Electricas Y Ventiladores De Techo	INFEJAL 89697	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$164,513	\$178,278	\$178,278	\$178,278	\$44,569	\$44,569	\$44,569	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600776	Sustitucion De Techumbre En Patio Cívico	INFEJAL 89806	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$569,887	\$514,775	\$514,775	\$514,775	\$128,694	\$128,694	\$128,694	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600779	Edificio A Sustitucion De Techumbre	INFEJAL 89748	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$121,242	\$120,106	\$120,106	\$120,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600789	Edificio E Sustitucion De Techumbre	INEJAL 89781	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$113,759	\$123,711	\$123,711	\$123,711	\$30,928	\$30,928	\$30,928	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600797	Edif. A Sustitucion De Techumbre Y Daños En Salidas Eléctricas	INFEJAL 89773	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$131,704	\$129,249	\$129,249	\$129,249	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400600805	Edif. A Reparacion De Losa Afectada, Obra Exterior ,Sustitucion De Rejilla Pluvial Y Azolves,Sustitucion De Luminaria Punta De Postes Punta De Postes	INFEJAL 89749	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$253.092	\$233.120	\$233.120	\$233.120	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600812	Edificio A B C Y D Sustitucion De Teja En Techumbre	INFEJAL 89746	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$45.686	\$63.253	\$63.253	\$63.253	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	3,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600818	Edificio A Sustitucion De Teja Por Impermeabilizacion En Losa, Reconstruccion De Cubre Tinaco Colapsado Y Repocision Edificio B Daño En Techumbre Retiro De Arbol Y Afectacion En Pintura, Afect	INFEJAL 89794	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.054.604	\$1.039.699	\$1.039.699	\$1.039.699	\$259.925	\$259.925	\$259.925	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	42,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600822	Edific. A, B, Y D Y E Sustitucion De Techumbre,Aplicación De Pintura, Sustitucion De Estructura De Area Comedor, Obra Exterior,Sustitucion De Banda Perimetral	INFEJAL 89706	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.491.451	\$1.414.321	\$1.414.321	\$1.414.321	\$878.241	\$878.241	\$878.241	62,10	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	62,10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600825	Edificio E Sustitucion De Techumbre Y Aplicación En Muros Edificio F Sustitucion De Láminas En Techumbre Obra Exterior Construccion De Banda Y Reposicion De Cerco Perimetral , Retiro De Arbol	INFEJAL 89695	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$210.156	\$209.164	\$209.164	\$209.164	\$52.291	\$52.291	\$52.291	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600830	Edific. A, B, Y D Sustitucion De Teja Y En Entortado De Hormigon En Techumbre	INFEJAL 89774	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$589.916	\$532.779	\$532.779	\$532.779	\$133.195	\$133.195	\$133.195	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600834	Edifi. A, B C Y D Sustitucion De Teja Y En Relleno De Hormigon En Techumbre	INFEJAL 89783	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$940.215	\$905.982	\$905.982	\$905.982	\$226.495	\$226.495	\$226.495	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	8,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600838	En Techumbre De Plaza Civica De Arboles Caidos, Desazolves En Instalaciones Hidrosanitarias	INFEJAL 89768	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$109.776	\$99.151	\$99.151	\$99.151	\$87.856	\$87.856	\$87.856	88,61	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400601339	Construccion De Banda Y Cerca Perimetral En La Primaria De La Estancia De Landeros	2015-14	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601357	Construccion De Baños En La Localidad De La Estancia De Landeros Con Infraestructura Para Personas Con Discapacidad	2015-15	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400601363	Rehabilitacion De El Camino San Sebastian Del Oeste-Las Mesitas-Santiago De Pinos-Los Copales Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-17	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601372	Construccion De Rampa De Acceso A La Comunidad De La Tortuga Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-18	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601386	Construccion De Rampa De Acceso Al Puente La Cofradia Del Rio Ameca Por Daños C	2015-18	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradia Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601392	Rehabilitacion De Vialidades En La Localidad De Santiago De Pinos Y Acceso A Las Viviendas, Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-19	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601401	Rehabilitacion De Camino El Naranjal-Soyatan Y Vialidades De Acceso Al As Viviendas Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-19	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601410	Rehabilitacion Del Camino Los Reyes Uña De Gato Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-20	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601421	Rehabilitacion Del Camino Antiguo Santiago De Pinos-La Mina-Los Reyes Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-21	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601435	Rehabilitacion Del Camino El Pueblito De San Pablo-El Potrero De Barrera-La Estanzuela- El Naranjito Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-22	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601455	Rehabilitacion Del Camino La Estancia De Landeros-Colimilla Y Vialidades De Acceso A Las Viviendas Por Daños Causados Por Huracan Patricia	2015-23	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601466	Rehabilitacion Del Camino La Tortuga El Tasajal Ier Etapa Daños Causados Por Huracan Patricia	2015-24	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601473	Desvio Del Cauce Del Rio Ameca Para Acceso A Las Comunidades Daños Causados Por Huracan Patricia	2015-24	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400601479	Rehabilitacion Del Camino Crucero Del 70 La Hacienda - El Pueblito De San Pablo Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-25	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601483	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 1	1467001315001	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Palmas de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion General de Infraestructura y Servicios	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601488	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 3	1467001315002	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601493	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 5	1467001315003	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601497	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 6	1467001315004	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601503	Construccioncion De Cuartos Adicionales En Colonias Del Sector 7	1467001315005	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601511	Construccion De Cuartos Adicionaes En Varias Colonias Del Sector 8	1467001315006	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601522	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 10	1467001315007	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601528	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 11	1467001315008	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601536	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 12	1467001315009	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601548	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 13	1467001315010	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601729	Rehabilitacion Electrica E Instalacion De Un Transformador	INFEJAL 81082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601737	Sustitución De Cisterna Y Trabajos Complementarios	INFEJAL 88312	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400601740	Rehabilitacion Del Modulo A En Baños, Instalaciones Eléctricas, Luminarias Y Sustitucion De Cubierta	INFEJAL 86301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.273.446	\$1.367.103	\$1.367.103	\$1.367.103	\$341.776	\$341.776	\$341.776	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	38,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400601751	Construccion De Muro Perimetral, Reparacion De Aulas Y Luminarias	INFEJAL 90136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601758	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Victoria Entre Avenida Libertad Y Las Granjas	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601764	Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Hidalgo En Zap Urbana 0237	-	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601779	Rehabilitacion De La Instalacion Electrica Y Reposicion De Teja	INFEJAL 89475	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601790	Construccion De La Primera Etapa (6 Aulas Didacticas, Laboratorio Polifuncional, Laboratorio De Computo Y Un Modulo De Servicios Sanitarios).	INFEJAL 89443	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601805	1. 7 Rampas Con Pasamanos 2. Salidas De Emergencia En Laboratorios 2. Salidas De Emergencia En Laboratorios Y Talleres 3. Mantenimiento A 4 Aulas Móviles, Falta Piso, Contactos Y Cableado	INFEJAL 89396	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601810	Suministro De Mobiliario Diverso.	INFEJAL 89682	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601814	Suministro De Mobiliario Diverso	INFEJAL 89397	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601834	Espacio Para Maestros, Espacio Para Biblioteca, Modulo De Areas Administrativas, Espacios Para Tutorias, Espacios Para Orientacion, Dos Baños M Y H Para El Personal	INFEJAL 88441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400601858	Suministro De Mobiliario Directo	INFEJAL 89685	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0,00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400602130	1. 4 Barras De Apoyo Para Sanitarios2. Salidas De Emergencia En Laboratorios Y Talleres3. Mantenimiento A Una Regadera4. Pintura Para Rampas Y Machuelos	INFEJAL 89395	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400603000	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 90102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400603793	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 89677	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605132	Empedrado En La Calle Principal De Los Reyes	2015-25	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605446	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 14	1467001315011	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605461	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 24	1467001315012	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605477	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Colonias Del Sector 25	1467001315013	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605503	Pavimentacion En Empedrado Ahogado En Mortero En La Calle Zacatecas, Entre Calle Michoacan Y Calle Guerrero, En La Colonia Mojoneras	1467001315014	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$868.511	\$868.510	\$868.510	\$868.510	\$868.510	\$633.923	\$633.923	72,99	\$0	Metros Cuadrados	295	0,00	100,00	Financiera: / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL15150400605518	Pavimentacion En Empedrado Ahogado Y Huella De Concreto En Calle Leona Vicario Del Cad. 0.000 Al 0.217 (Primera Etapa)	1467001315015	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.320.000	\$1.320.000	\$1.320.000	\$1.320.000	\$1.320.000	\$1.313.704	\$1.313.704	99,52	\$0	Metros Cuadrados	585	0,00	100,00	Financiera: / Física: Obra físicamente concluida / Registro:
JAL15150400605555	Gasto Indirecto	1467001315019	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$786.061	\$786.061	\$786.061	\$786.061	\$786.061	\$505.744	\$505.744	64,34	\$0	Vivienda	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: Proyecto de supervision concluido satisfactoriamente / Registro:
JAL15150400605568	Programa De Desarrollo Institucional	1467001315020	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605983	Electrificacion Y Equipamiento De Pozo	15029	Jalisco	Teocaltiche	Paso de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400605985	Construccion De Linea De Agua	15030	Jalisco	Teocaltiche	Paso de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605992	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Lazaro Cardenas	15031	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605998	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Jose G Lares Colonia El Tanque	15032	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400606498	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Con Sustitucion De Descargas Y Tomas Domiciliarias	DOPT-R33-012-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ROSA ERIKA ROSTRO ROSALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$415.448	\$415.448	\$415.448	\$415.448	\$415.448	\$399.877	\$399.877	96,25	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150400606624	Construcción De Primer Etapa De Línea De Conducción De Agua Potable En Las Localidades De Las Pilas-Mesa De Mendoza En El Municipio De Santa Maria Del Oro (Fise)	POA SMO 14 01 2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400606993	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-018-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C. ROSA ERIKA ROSTRO ROSALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299.880	\$299.880	\$299.880	\$299.880	\$299.880	\$291.154	\$291.154	97,09	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150400607117	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Tierras Negras, La Hacienda Y Rincón De Ayotitlán En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise), Jalisco.	60001500574	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.509.171							0,00		Metros lineales	870	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400607134	Construcción De Red De Agua Potable Y Ampliación De Línea De Red De Drenaje	DOPT-R33-020-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTIVOS ARQUITAK, S.A. DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$181.361	\$181.361	\$181.361	\$181.361	\$181.361	\$180.410	\$180.410	99,48	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150400607136	Construccion Drenaje De 10 Y 12 Con Pvc Serie 25 Y Red De Agua Potable En Calles Rio Nilo, Ignacio Lopez	-	Jalisco	Zapotiltic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400607213	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 89676	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400607246	Construcción De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Red De Agua Potable,	DOPT-R33-021-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.067.552	\$1.067.552	\$1.067.552	\$1.067.552	\$1.067.552	\$1.052.890	\$1.052.890	98,63	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400607441	Construcción De Vados En La Localidad De El Chico, Las Ramas, Lo Arado, Piedra Pesada Y Benito Juárez En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise).	060001500394	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$997.903							0,00		Metros Cuadrados	18.470	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400607603	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Las Crucitas	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Las Crucitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607694	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería Rd-26 De 10"8" 6" Y 4" Y Tomas Domiciliarias	DOPT-R33-033-2015	Jalisco	Tonalá	Los Amiales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SC EDIFICACIONES S.A DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.598.798	\$1.598.798	\$1.598.798	\$1.598.798	\$1.598.798	\$758.767	\$758.767	47,46	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, ESTA EN PROCESO EL PAGO DE FINIQUITO / Física: PROYECTO CONCLUIDO PERO AUN EN PROCESO DE FINIQUITO FINANCIERO / Registro:
JAL15150400607849	Equipamiento De Pozo En Trujillos - Los Aguirre-La Concha	SAN JUAN DE LOS L 1518-1	Jalisco	San Juan de los Lagos	Los Aguirres de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607897	Simplificación Y Sistematización Del Trámite Para La Obtención De Permisos De Construcción Para El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607913	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Jiménez.	-	Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607987	Construcción De Agua Potable Y Empedrado Zampeado	DOPT-R33-038-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DAVID EMMANUEL RAMÍREZ PÉREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$944.964	\$944.964	\$944.964	\$944.964	\$944.964	\$889.872	\$889.872	94,17	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150400608015	Construcción De Descargas Sanitarias En La Calle Mariano Jiménez.	-	Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400608144	Equipamiento De Pozo No. 3 De Agua Potable	-	Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400608526	Construcción De Obra Civil De Fosa Séptica Para Rebombeo De Aguas Negras En La Col. Jacales II	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Jacales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400608672	Perforación Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Ladera Puerta De Cantareras	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cantareras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400609050	Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Drenaje En Calle Aldama Desde Nicolás Bravo A Cerrada Con Reposición De Empedrado Normal En El Municipio De Jcototpec (Fise)	060001500464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$747.050							0,00		Metros lineales	357	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609122	Construcción De Huellas De Concreto	STA. MARIA DE LOS A 2-15	Jalisco	Santa María de los Angeles	Tenasco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609158	Rehabilitacion De 32.01 Km De Camino A Las Comunidades De Copipinque, Aguacate, Zapotan Y Barandilla En El Tramo San Jose Del Mosco A Barandilla Debido A La Contingencia Por Huracan Patricia	615-1	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609169	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Huellas Ecológicas En "Calle Cinco" En La Localidad De Achimec Municipio De Huejucar (Fise).	060001500478	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$392.499							0,00		Metros Cuadrados	149	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL15150400609186	Rehabilitacion De 17.2 Km De Camino A La Comunidad De La Vieja En El Tramo Juanacatlan A La Vieja Debido A Contingencia Por El Huracan Patricia	615-2	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609690	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Tecuan	LDREN-02-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Tecuán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609723	Continuacion Red Primaria Y Sec. Est San Juan	ELECT-05-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa María Transpontina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609748	Suministro Y Equipamiento Y Todo Lo Relacionado Con El Pozo Las Villas	EOPOZO-02-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400610021	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Hilarion Romero Gil	TEUCHITLAN 15-18 1	Jalisco	Teuchitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE TEUCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400610168	Construccion De Empedrado	038-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400610201	Reparacion Y Rehabilitacion Del Pozo De Agua No. 19	039-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400610740	Reparacion Y Rehabilitacion Del Pozo De Agua No. 12	040-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400610772	Reparacion Y Rehabilitacion Del Pozo De Agua Nbo. 9	041-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400610801	Reparacion Y Rehabilitacion De Pozo De Rebombeo	042-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400610832	Sustitucion De Redes De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable, Construccion De Escalinata	043-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$60.700							0,00		Metros Cuadrados	15	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400612372	Sustitucion De Redes De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable, Construccion De Escalinata	044-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$61.894	\$61.894	\$20.328	\$20.328	\$20.328	\$20.328	\$20.328	32,84	\$0	Metros Cuadrados	30	0,00	32,84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400612382	Rehabilitacion Drenaje C. Francisco Villa Estacion San Juan	LDREN-05-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612388	Electrificacion San Antonio El Alto	ELECT-07-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	San Antonio del Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612394	Rehabilitacion	045-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50.098							0,00		Metros lineales	199	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015, LO REPORTADO A ESTE TRIMESTRE ES LO EJERCIDO DE ENERO A MARZO DEL 2016, A LA FECHA TIENE UN AVANCE DEL 70 %



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400612432	Construccion De Escalinata, Jardínera Y Paso Peatonal	046-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$35.200							0,00		Metros Cuadrados	24	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015, Y LO REPORTADO A ESTE TRIMESTRE ES LO EJERCIDO DE ENERO A MARZO DEL 2016, YA OBRA YA ESTA CONCLUIDA EN UN 100 %
JAL15150400612469	Electrificación Comunidad Ejido Del Refugio	ELECT-08-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612479	Reemplazo De Red De Agua Potable Del Pozo Al Deposito En Corral De Piedra	LINEAC-03-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612498	Construccion De Colector Sanitario De 36 Rio Encarnacion Primera Etapa	COLECTOR-01-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIMA- OBRASPUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612542	Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De Zapotán, En El Municipio De Villa Purificación (Fise)	POA VP 15 01 2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612689	Rehabilitación Del Camino A El Consuelo.	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612780	Equipamiento De Pozo El Terrero	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-2	Jalisco	San Juan de los Lagos	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612837	Rehabilitación De Caminos En Cabecera Municipal	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612863	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Encarnación De Díaz (Fise)	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626.984							0,00		Metros Cuadrados	351	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400612980	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Ojuelos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400613033	Construccion De Pozo Alcala	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-04	Jalisco	San Juan de los Lagos	Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613081	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613133	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Teocaltiche, Jalisco (Fise).	60001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613222	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613263	Rehabilitación De Andador Agua Rica Y Tacotlan.	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Rica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613371	Construcción De La Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado En Lacolonia La Coladera En San Sebastián El Grande, En El Municipio Detlajomulco De Zúñiga, Jalisco	069-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Sebastián el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3.638.101							0,00		Metros lineales	1.250	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL15150400613438	Construcción De La Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado En Lacolonia San José Del Valle, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	070-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613466	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Villa Hidalgo, Jalisco (Fise).	60001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613496	Construcción De La Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado En Lacolonia Nueva Aurora En La Localidad De Santa Cruz Del Valle, En Elmunicipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	071-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3.986.860	\$3.797.009	\$3.797.009	\$3.797.009	\$794.465	\$794.465	\$794.465	20,92	\$0	Metros lineales	2.550	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613535	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400613669	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Obrascomplementarias, Calle Abasolo, Frente 01, En Cabecera Municipal, En Elmunicipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	080-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,400.000	\$4,250.453	\$4,250.453	\$4,250.453	\$1,062.613	\$1,062.613	\$1,062.613	25,00	\$0	Metros lineales	12,000	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613617	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Obrascomplementarias, Calle Abasolo, Frente 02, En Cabecera Municipal, En Elmunicipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	081-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613631	Drenaje Y Empedrado En La Avenida El Tepetate, De La Calle El Marino A La Calle Luis Donaldo Colosio, En La Colonia El Tepetate	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cañada de Ricos (Tepetates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613634	Rehabilitacion Del Puente Arroyo Blanco Cabecera Municipal	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613685	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613701	Construcción De Colector Sanitario, Red De Agua Potable Y Alcantarillado Yobra Complementaria, Frente 01, En Calle González Gallo, De Calle 1 Demayo A Calle San Martín En Santa Cruz Del Valle.	082-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,952.637							0,00		Metros lineales	6,500	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL15150400613705	Electrificación En La Comunidad Comanja De Corona	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Comanja de Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613731	Rehabilitacion De Pozo Comunitario En Agua Rica	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Rica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613744	Equipamiento De Pozo Alcala	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-05	Jalisco	San Juan de los Lagos	Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613786	Drenaje Sanitario En La Comunidad San Antonio Buenavista.	-	Jalisco	Lagos de Moreno	San Antonio de Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400613812	Construcción De Colector Sanitario, Red De Agua Potable Y Alcantarillado Yobra Complementaria, Frente 02, En C. González Gallo, De C. Sanmartín A.C. Mariano Bárcenas En Santa Cruz Del Valle.	083-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613830	Rehabilitación De La Calle Joruyo En Cerro De La Cruz, Cabecera Municipal	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613836	Lineas De Conduccion Pozo La Alcala	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-06	Jalisco	San Juan de los Lagos	Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613873	Tanque Elevado Con Capacidad De 40,000 Lts. En La Comunidad De Matamoros.	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Matamoros los Hoyos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613885	Construcción De Colector Pluvial De 24", En La Colonia La Coladera, En Lalocalidad San Agustín, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	084-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.300.000	\$1.566.636	\$1.566.636	\$1.566.636	\$523.046	\$523.046	\$523.046	33.39	\$0	Metros lineales	4.200	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613913	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613944	Construccion De Pozo En Planta De Tratamiento	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-07	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613972	Rehabilitación De La Escuela Primaria Hacienda De Guadalupe	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Hacienda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIÓ.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613994	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Obrascomplementarias, Calle Prolongación 16 De Septiembre, De Calle 16 Deseptiembre A Calle Zaragoza En La Coladera, San Agustín, Tlj.	085-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3.895.000							0,00		Metros lineales	4.200	0,00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL15150400614042	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ayotlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614101	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Obrascomplementarias, En C. Prolongación 16 De Septiembre, De C. Paseodel Cortijo A.C. 16 De Septiembre En La Coladera, En San Agustín, Tlaj	086-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614109	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Jamay, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614113	Techo Firme Apoyo A Vivienda Palos Altos Verónica Estrada	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614132	Red De Drenaje En Calle Dr. Manuel Montero	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-08	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614159	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ocotlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614226	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Poncitlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$669.248							0,00		Metros Cuadrados	351	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614245	Rehabilitación Escuela Primaria El Rodeo ( Instalacion De Maya Sombra)	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614273	Lineas De Agua En Calle Dr. Manuel Montero	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-09	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614303	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tototlán, Jalisco (Fise).	60001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$860.461							0,00		Metros Cuadrados	451	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614344	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614354	Red De Agua Potable En Calle Y Privada Nueva Alcala	173470	Jalisco	San Juan de los Lagos	Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614416	Drenaje Sanitario En Calle Y Privada Nueva Alcala	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-011	Jalisco	San Juan de los Lagos	Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614434	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614517	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Pihuamo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614526	Equipamiento De Comedor En Escuela Juan Rulfo En Las Sardinias	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-015	Jalisco	San Juan de los Lagos	Sardinias de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614550	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tuxpan, Jalisco (Fise).	60001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614581	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Zapotiltic, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614622	Construccion De Aula En Kinder De Comunidad Estancia Vieja Sn	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-016	Jalisco	San Juan de los Lagos	Estancia Vieja de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614706	Mejoramiento De Sanitarios En Kinder Asoleadero	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-017	Jalisco	San Juan de los Lagos	El Asoleadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614792	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614818	Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Hermenegildo Galeana En San Pedro De Las Flores	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-018	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Pedro de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614840	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco (Fise).	60001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614864	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614910	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614954	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco (Fise).	60001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614975	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ameca, Jalisco (Fise).	60001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614996	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Hostotipaquillo Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615017	“Rehabilitación De Línea De Drenaje Y Agua Potable En La Localidad De Tenexcamilpa Municipio De Tonila (Fise)”	AD-0463/15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615044	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tala, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615053	Rehabilitación De Cancelería De Herrería Y Maya Cíclonica	INFEJAL 89633	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$65.383	\$65.383	\$65.383	\$65.383	\$55.089	\$55.089	\$55.089	84,26	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615073	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Atoyac, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615093	Construcción De Aula Tierritas Blancas	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-21	Jalisco	San Juan de los Lagos	Mezquitic de la Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615108	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400615140	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Teocuitatlán De Corona Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$324.873							0,00		Metros Cuadrados	520	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615174	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Villa Corona, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615209	Construccion De Sanitarios En Kinder Tierritas Blancas	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-022	Jalisco	San Juan de los Lagos	Mezquitic de la Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615287	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Mesita	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-023	Jalisco	San Juan de los Lagos	La Mesita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615315	Acciones De Infraestructura Social Básica (Por Definir 2015)	2015 -1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$22.145.212							0,00		Lote	15.000	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En proceso definición de obras para su ejecución. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615376	Construccion De Tanque Elevado En Halconero De Arriba	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-024	Jalisco	San Juan de los Lagos	Halconero de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615491	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Halconero De Arriba	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18- 025	Jalisco	San Juan de los Lagos	Halconero de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615537	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Cuquío , Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615794	Equipamiento De Pozo En Halconero De Abajo	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-26	Jalisco	San Juan de los Lagos	Halconero de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615886	Construccion De Aula En Escuela Adalberto Navarro En Santa Teresa	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-027	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400615896	Alcance	INFEJAL 89678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISIC EDUCTIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615912	Construccion Del Modulo Del Cecytej Segunda Etapa En El Municipio De La Huerta	04	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615939	Sanitarios En Kinder Adalberto Navarro En Santa Teresa	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-028	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615950	Construccion De Linea De Agua Potable Y Obras Complementarias Para Almacenamiento En La Olla Captadora De Agua En La Huerta	05	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400616114	Construccion De Cuarto Para Baños En Viv. De La Localidad Paso De Guadalupe	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400616661	Alumbrado Publico Mezquitic Tierritas Blancas	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-029	Jalisco	San Juan de los Lagos	Mezquitic de la Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400616714	Lineas De Conduccion De Agua En La Comunidad De Caballerias	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-030	Jalisco	San Juan de los Lagos	Caballerias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400617101	Construcción De Pavimento De Concreto Estampado Mr-38 En La Calle Vasco De Quiroga, En La Colonia Arroyo Hondo Zona 2b	OPZ-R33R-PAV-CA-178/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Urbanización	En Ejecución	2010	\$198.987	\$198.987	\$198.987	\$198.987	\$198.987	\$198.987	\$198.987	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617629	Pavimentacion De La Avenida Juarez-Santa Lucia	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-031	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400617686	Suministro E Instalacion De Transformador Electrico En Escuela De Taxiroc	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-033	Jalisco	San Juan de los Lagos	Taxiroc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400617831	Mantenimiento De Sanitarios En Kinder Agustín Yañez En San Pedro De Las Flores	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-034	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Pedro de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400617893	Lineas De Conduccion De Pozo En Tierritas Blancas En La Delegacion De Mezquitic	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-036	Jalisco	San Juan de los Lagos	Mezquitic de la Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400617951	Construccion De Auditorio En Kinder Cristy Martinez De Cossio	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-037	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400618054	Lineas De Conduccion De Agua En La Calle Y Privada Pirules Col. Alcala	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-038	Jalisco	San Juan de los Lagos	Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400618120	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Y Privada Pirules En Colonia La Alcala	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-039	Jalisco	San Juan de los Lagos	Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400618200	Pavimentacion De Calle Dr. Manuel Montero	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-41	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400619081	Red De Agua Potable Entronque La Alcala	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-042	Jalisco	San Juan de los Lagos	Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400619403	Red De Agua Potable Colonia Martires Cristeros	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-43	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400619896	Red De Agua Potable Carretera Poniente	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-044	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620092	Red De Agua Potable Calle Francisco Marquez	93774	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620133	Red De Agua Potable Calle De Los Deportes	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-046	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620214	Equipamiento De Pozo Profundo En Peña Del Halcon	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-47	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620292	Mejoramiento Y Proteccion De Equipo De Pozo Del Terrero	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-48	Jalisco	San Juan de los Lagos	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620376	Mejoramiento Y Proteccion En Pozo Los Aguirres	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-049	Jalisco	San Juan de los Lagos	Los Aguirres de Abajo (Los Aguirres)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620427	Mejoramiento Y Proteccion Equipo En Pozo En Los Portales	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-050	Jalisco	San Juan de los Lagos	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400620495	Equipamiento De Pozo Profundo En El Pedregal	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-051	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620525	Equipamiento De Pozo Profundo En La Mezquitera	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-052	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620556	Construcción De Aula De Maestros En Escuela Preparatoria Cecytej	12	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620560	Equipamiento De Pozo Profundo En Rosa De Castilla	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-053	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620666	Equipamiento De Pozo Profundo En La Mesa	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-54	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620690	Red De Drenaje Sanitario En La Calle Plutarco Elias Calles En La Comunidad De El Cacalote	14	Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620699	Rehabilitacion De Valvulas En Crueros En Varias Colonias	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-055	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620742	Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia El Pedregoso	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-056	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620772	Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia Santa Cecilia	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-57	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620773	Rehabilitación De La Casa De Salud En La Comunidad De El Cacalote	15	Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620806	Red De Agua Potable En Comunidad De Mezquitic	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-058	Jalisco	San Juan de los Lagos	Mezquitic de la Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620811	Construcción De Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Agustín Melgar	16	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620858	Pavimentación Calle Loma Dorada	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-59	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400620903	Red De Drenaje Calle Agustin Yañez	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-059	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620969	Pavimentacion Calle Agustin Yañez	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-061	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620978	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata En Las Pilas	17	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400621011	Rehabilitacion Y Equipamiento En Casa De Salud De La Comunidad De Ayuquila	18	Jalisco	El Grullo	Ayuquila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400621016	Rehabilitacion Camino Rural San Antonio De Los Barrera Labor De Montoya	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-62	Jalisco	San Juan de los Lagos	Labor de Montoya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400621116	Pensiones	4000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15160100624778	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-02-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$73.655	\$73.655	\$73.655	\$73.655	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624779	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ 01-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$125.674	\$125.674	\$125.674	\$125.674	\$125.674	\$125.674	\$125.674	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100624781	Sustitucion De Un Aula Y La Construcción De Un Nucleo De Servicios Sanitarios.	INFEJAL 86698	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$893.128	\$893.128	\$893.128	\$893.128	\$223.282	\$223.282	\$223.282	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624803	Edificio B, C Y D Sustitucion De Techumbre, Salidas Electricas, Ventiladores De Techo, Aplicacion De Pintura Vinilica, Obra Exterior Y Sustitucion De Banda Perimetral.	INFEJAL 89703	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.389.958	\$1.389.958	\$1.389.958	\$1.389.958	\$347.490	\$347.490	\$347.490	25,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624808	Clausura De La Fosa Septica Y Conexion Del Sistema De Drenaje Interno Al Municipal	INFEJAL 90074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$65.852	\$65.852	\$65.852	\$65.852	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	10,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624809	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ 01-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$13.060	\$13.060	\$13.060	\$13.060	\$13.060	\$13.060	\$13.060	100,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160100627018	Fam R33 Ms 2015	INFEJAL R33MS2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$34.663.000	\$34.663.000	\$34.663.000	\$34.663.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100627593	Rehabilitación De Los Edificios G Y H , Sanitarios E Instalación Eléctrica De Los Tres Módulos Existentes.	INFEJAL 86464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.671.570	\$1.671.570	\$1.671.570	\$1.671.570	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100622820	Equipaminto, Deposito Y Linea De Conduccion De Agua Potable En La Providencia - 2811	2811	Jalisco	Zapotlanejo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$650.000	\$650.000	\$566.790	\$566.790	\$566.790	\$526.060	85,66	\$0	Otros	61	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623423	Red De Drenaje Calle Guanajuato En Pueblo Viejo - 2870	2870	Jalisco	Zapotlanejo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$701.520	\$701.520	\$594.007	\$594.007	\$594.007	\$336.724	84,67	\$0	Metros lineales	140	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623612	Drenaje Calle Pedregal (Matatlan) - 2896	2896	Jalisco	Zapotlanejo	Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$332.649	\$332.649	\$332.649	\$83.162	\$83.162	\$83.162	25,00	\$0	Metros lineales	63	100,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100624087	Empedrado Camino De Palo Colorado A Señoritas - 2740	2740	Jalisco	Zapotlanejo	Señoritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$483.000	\$483.000	\$274.377	\$274.377	\$274.377	\$213.418	56,81	\$0	Otros	110	100,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100626614	Alcance	INFEJAL RAMO33BASIC0216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$332.658.792	\$332.658.792	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100626860	Alcance	INFEJAL RAMO33MS2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$36.783.723	\$36.783.723	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100626864	Alcance	INFEJAL RAMO33SUP2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$155.699.558	\$155.699.558	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100628944	Construcción De Alcantarilla En Las Inmediaciones De Ibm, Camino Código 124: Parque J. Guadalupe Montenegro - El Castillo, En El Km. 2.551, En El Municipio De El Salto, Jalisco.	060001500150	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$552.158	\$552.158	\$552.158	\$552.158	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	3.890	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632201	Construcción De La Incorporación Vial De La Calle Rastro A La Av. Jesús Michel, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500261	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$461.382	\$461.382	\$461.382	\$461.382	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.261	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635933	Pago De Sueldos Y Salarios Del Personal De Seguridad Publica Municipal	SP-2016-01	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6.471.527	\$6.471.527	\$6.471.527	\$6.471.527	\$1.078.682	\$1.078.682	\$1.078.682	16,67	\$0	Otros	18.711	0,00	16,67	Financiera: / Física: SE PAGO EL SUELDO DE 47 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTOS GENERADO EN EL 1ER TRIMESTRE
JAL16160100635941	Despensa Alimenticia Para Elementos De Seguridad Pública	SP-2016-02	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$133.539	\$133.539	\$35.000	\$133.539	\$133.539	\$35.000	\$35.000	26,21	\$0	Otros	47	0,00	26,21	Financiera: / Física: SE PAGO LA DESPENSA ALIMENTICIA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTOS DEL 1ER TRIMESTRE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635950	Jubilaciones De Elementos De Seguridad Publica	SP-2016-03	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82.178	\$82.178	\$82.178	\$82.178	\$20.648	\$20.648	\$20.648	25,13	\$0	Otros	1	0,00	25,13	Financiera: / Física: PAGO DE LA JUBILACION DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD / Registro: GASTOS DEL PRIMER TRIMESTER
JAL16160100635959	Equipo Y Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica	SP-2016-04	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82.178	\$82.178	\$29.812	\$82.178	\$82.178	\$29.812	\$29.812	36,28	\$0	Piezas	47	0,00	36,28	Financiera: / Física: SE PAGO EQUIPO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS / Registro: GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
JAL16160100635974	Pago De Derechos Del Agua Potable En La Comisión Nacional Del Agua	SP-2016-05	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.027.227	\$1.027.227	\$223.119	\$1.027.227	\$1.027.227	\$223.119	\$223.119	21,72	\$0	Otros	18.711	0,00	21,72	Financiera: / Física: SE PAGARON LOS DERECHOS DE AGUA DEL TRIMESTRE 2016 / Registro: GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
JAL16160100635986	Pago De Consumo De Energía Eléctrica Del Municipio, Cfe	SP-2016-06	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1.232.672	\$1.232.672	\$614.928	\$1.232.672	\$1.232.672	\$614.928	\$614.928	49,89	\$0	Luminaria	18.711	0,00	49,89	Financiera: / Física: SE PAGO EL CONSUMO DE LUZ DEL TRIMESTRE ANTE CFE / Registro: GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
JAL16160100635999	Refacciones Para Unidades De Seguridad Publica	SP-2016-07	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82.178	\$82.178	\$23.170	\$82.178	\$82.178	\$23.170	\$23.170	28,19	\$0	Vehículos	18.711	0,00	28,19	Financiera: / Física: SE PAGARON REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
JAL16160100636027	Combustible Para Patrullas De Seguridad Publica	SP-2016-08	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$616.336	\$616.336	\$202.214	\$616.336	\$202.244	\$202.214	\$202.214	32,81	\$0	Vehículos	18.711	0,00	32,18	Financiera: / Física: SE PAGO EL COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS / Registro: GASTOS DEL PRIMER TRIMESTE
JAL16160100637962	27 Mantenimiento Alumbrado Prestación Servicios	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25.587.300	\$25.587.300	\$10.500.000	\$6.974.578	\$6.974.578	\$6.974.578	\$6.974.578	27,26	\$0	Otros	0	0,00	28,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100638491	30 Chofer Exclusivo	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8.000.000	\$8.000.000	\$3.036.297	\$1.723.240	\$1.603.270	\$1.603.270	\$1.603.270	20,04	\$0	Otros	0	0,00	20,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638517	81 Cultura Vial	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1.805.000	\$1.805.000	\$1.805.000	\$314.326	\$259.359	\$259.359	\$259.359	14,37	\$0	Otros	0	0,00	15,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100638538	87 Equipate 2016	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1.781.500	\$1.781.500	\$1.781.500	\$115.904	\$88.541	\$69.991	\$69.991	3,93	\$0	Otros	0	0,00	4,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100638549	Programa De Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas Municipales	FORTAMUN109201601	Jalisco	Unión de San Antonioz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9.511.330	\$9.511.330	\$2.377.909	\$2.377.909	\$2.377.909	\$1.339.235	\$1.339.235	14,08	\$0	Otros	17.325	0,00	14,08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638585	96 Parque Vehicular	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$51.326	\$16.702	\$16.702	\$16.702	2,23	\$0	Otros	0	0,00	3,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638597	136 Transparencia Recursos Financieros	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$32.676.200	\$32.676.200	\$8.175.050	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638615	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 2016	4000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$101.304	\$101.304	\$8.826	\$101.304	\$8.826	\$8.826	\$8.826	8,71	\$0	Otros	0	0,00	8,71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638638	147 Seguro De Vida Para Servidores Públicos	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$300.000	\$300.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638809	Mejoramiento Y Adecuacion Del Edificio Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	1	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638850	Construccion Delegacion Del Ijcf En Zapotlan El Grande (Cd. Guzman)	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.000.000	\$4.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	1	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638877	Construccion Delegacion Del Ijcf Tequila	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.080.000	\$2.080.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	1	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639517	Seguridad Para Todas Las Localidades Del Municipio	-	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4.771.324	\$4.771.324	\$1.192.831	\$1.122.843	\$1.122.843	\$1.122.843	\$1.122.843	23,53	\$0	Otros	8.500	0,00	23,50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORMES

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

APORTACIONES FEDERALES

Nivel Proyecto  
ADICIONALES

(Primer Trimestre 2016)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL00160100632382	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En La Localidad De Cofradia, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$1.335.685,22	\$1.335.685,22	\$1.335.685,22	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	55,00	55,0	
JAL14140200330880	Construcción De Adoquinamiento, En La Calle 5 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Tomatlán, Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$239.500,94	\$238.500,94	\$239.500,94	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150400595958	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 1, Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$3.396.101,32	\$3.396.101,32	\$3.396.101,32	\$1.063.874,16	\$1.063.874,16	\$1.063.874,16	\$-		Metros Cuadrados	94,00	94,0	
JAL15150300560008	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez, En La Comunidad De Zenzontla En El Municipio De Tuxcacuesco (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	\$308.759,11	\$308.759,11	\$308.759,11	\$154.379,56	\$154.379,56	\$154.379,56	\$-		Metros Cuadrados	104,00	100,0	
JAL15150200538442	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Autlán De Navarro En El Estado De Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	\$9.075.834,15	\$9.075.834,15	\$9.075.834,15	\$8.912.767,14	\$8.912.767,14	\$8.912.767,14	\$-		Metros	98,00	98,0	
JAL15150200538191	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Guadalajara En El Estado De Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	\$9.775.834,15	\$9.775.834,15	\$9.775.834,15	\$9.491.706,94	\$9.491.706,94	\$9.491.706,94	\$-		Metros	97,00	97,0	
JAL00160100639131	Elaboración Del Programa Intermunicipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial, Para La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Altos Sur, Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U012 - Prevención y gestión integral de residuos	SEMADET	\$891.000,00	\$864.270,00	\$583.925,87	\$593.925,87	\$593.925,87	\$593.925,87	\$-		Otros	100,00	45,0	Se está en espera del programa en digital para su revisión
JAL00160100635023	Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Ayutita- El Jalocote Municipio De Autlán De Navarro.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$513.921,68	\$513.921,68	\$513.921,68	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	95,00	95,0	
JAL15150400614702	Programa De Ordenamiento Ecológico Regional Altos Norte Del Estado De Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$2.750.541,66	\$2.750.541,66	\$2.750.541,66	\$2.750.541,66	\$2.750.541,66	\$2.750.541,66	\$-	Concluido	Estudio de preinversión	100,00	100,0	Proyecto concluido
JAL15150300560451	Electrificación De Varias Calles De La Colonia Real Del Valle En La Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.141.395,70	\$1.141.395,70	\$1.141.395,70	\$570.697,84	\$570.697,84	\$570.697,84	\$-		Metros lineales	5,00	5,0	
JAL15150300560339	Electrificación En Varias Comunidades Primer Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$4.889.869,80	\$4.889.869,80	\$4.889.869,80	\$2.444.934,90	\$2.444.934,90	\$2.444.934,90	\$-		Metros lineales	20,00	20,0	
JAL15150300577145	Fortalecimiento De Capacidades Comunitarias Para El Aprovechamiento Sustentable De Los Recursos Naturales En Áreas Prioritarias De Conservación	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$5.880.000,00	\$5.880.000,00	\$5.094.342,04	\$5.094.342,04	\$5.094.342,04	\$5.094.342,04	\$-	Concluido	Equipamiento	100,00	80,0	En espera de la documentación comprobatoria de avance del proyecto
JAL15150400614901	Fortalecimiento De Las Delegaciones Regionales De La Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$5.471.906,92	\$5.471.906,92	\$4.349.601,44	\$4.349.601,44	\$4.349.601,44	\$4.349.601,44	\$-	En proceso de finiquito	Equipamiento	100,00	100,0	En proceso de finiquito
JAL15150300566859	Construcción De Red De Drenaje En Calle Benito Juárez Y Emiliano Zapata De La Localidad De San Andres Ixtlán En El Municipio De Gomez Farias (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$586.525,03	\$586.525,03	\$586.525,03	\$293.262,51	\$293.262,51	\$293.262,51	\$-		Metros lineales	95,00	95,0	
JAL15150300561072	Construcción De Línea De Agua Potable En Las Calles Ocotlán, Padre Chavon, Primera De Santo Toribio, Santo Toribio Romo Y Mexxicacán En La Colonia Jacales Y Varias Calles De La Colonia El Mezquitil Mu	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$937.061,22	\$937.061,22	\$937.061,22	\$468.530,61	\$468.530,61	\$468.530,61	\$-		Metros lineales	100,00	100,0	



Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL15150300561278	Construcción De Drenaje, Agua Potable Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Iturbide Entre Juárez Y Guerrero Y Entre Juárez Y Morelos, Municipio De Santa María De Los Ángeles (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.690.069,35	\$1.690.069,35	\$1.690.069,35	\$845.034,68	\$845.034,68	\$845.034,68	\$-		Metros lineales	235,00	80,0	
JAL15150300558604	Construcción De Empedrado En Las Calles; Ramón, Juan Carbajal, Dr. Andrés Gómez Y Las Grullas En El Municipio El Grullo (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$2.335.792,70	\$2.335.792,70	\$2.335.792,70	\$1.167.896,35	\$1.167.896,35	\$1.167.896,35	\$-		Metros Cuadrados	7.883,00	100,0	
JAL15150300567588	Construcción De Red Generalde Drenaje En Calle Gabriel Villa En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$149.225,06	\$149.225,06	\$149.225,06	\$63.987,89	\$63.987,89	\$63.987,89	\$-		Metros lineales	70,00	70,0	
JAL15150400616841	Tecnificación Del Vivero Municipal De La Huerta Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$833.000,00	\$833.000,00	\$833.000,00	\$833.000,00	\$833.000,00	\$833.000,00	\$-	Proyecto en proceso	Estudio de preinversión	100,00	30,0	En espera de la documentación soporte del avance del proyecto
JAL15150300577590	Programa De Disminución De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Mascota, Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$5.880.000,00	\$5.880.000,00	\$5.859.678,57	\$5.859.678,57	\$5.859.678,57	\$5.859.678,57	\$-	Concluido	Piezas	100,00	100,0	Proyecto concluido
JAL14140400427511	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo Revolución, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco	2014	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$4.259.794,86	\$4.259.794,86	\$4.259.794,86	\$3.363.465,34	\$3.363.465,34	\$3.363.465,34	\$-		Metros Cuadrados	85,00	85,0	
JAL15150300566813	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Revolucion En La Localidad De Matancillas Del Municipio De Ojuelos (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$123.986,03	\$123.986,03	\$123.986,03	\$61.993,01	\$61.993,01	\$61.993,01	\$-		Metros lineales	20,00	20,0	
JAL15150300561150	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Central En El Municipio De Mazamitla (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.419.112,84	\$1.419.112,84	\$1.419.112,84	\$709.556,42	\$709.556,42	\$709.556,42	\$-		Metros lineales	90,00	90,0	
JAL15150300561312	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Restitución De Superficie De Rodamiento En La Localidad De Palo Blanco En El Municipio De Ayotlán (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.687.291,03	\$1.687.291,03	\$1.687.291,03	\$421.822,75	\$421.822,75	\$421.822,75	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300560359	Construcción De Electrificación Col. Puerta Del Sol, Municipio De Zapotitlic (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$975.168,85	\$975.168,85	\$975.168,85	\$487.584,42	\$487.584,42	\$487.584,42	\$-		Metros lineales	15,00	15,0	
JAL00160100632953	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo En Parque Metropolitano, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$2.898.197,02	\$2.898.197,02	\$2.898.197,02	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	88,00	88,0	
JAL15150300559387	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Lopez Rayón, En La Comunidad De Chachahuatlan En El Municipio De Tuxcacuesco (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$308.272,95	\$308.272,95	\$308.272,95	\$154.136,48	\$154.136,48	\$154.136,48	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL00160100632872	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Primera Etapa, Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Luis Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Dele	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$3.206.732,75	\$3.206.732,75	\$3.206.732,75	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	90,00	90,0	
JAL15150300561191	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$139.012,60	\$139.012,60	\$139.012,60	\$69.506,30	\$69.506,30	\$69.506,30	\$-		Metros lineales	70,00	70,0	
JAL15150300577445	Vectorización De Las Cartas Temáticas De Edafología Y Uso Potencial Del Suelo Escala 1:50.000 Del Estado De Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$784.000,00	\$352.800,00	\$352.447,55	\$352.447,55	\$352.447,55	\$352.447,55	\$-	En proceso	Estudio de preinversión	100,00	90,0	En espera del documento final para su validación
JAL15150400616728	Equipamiento Del Centro Oficial De Mediciones Del Programa De Verificación Vehicular Obligatoria Del Estado De Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$2.940.000,00	\$2.940.000,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	No se ejecuta el proyecto	Estudio de preinversión	100,00	0,0	No se ejecuta el proyecto

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL15150300560259	Construcción De Línea Eléctrica En El Camino La Higuera Santa Rosa En El Municipio De Santa María Del Oro (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.877.997,96	\$1.877.997,96	\$1.877.997,96	\$938.998,98	\$938.998,98	\$938.998,98	\$-		Metros lineales	1.200,00	20,0	
JAL00160100634985	Sistema De Información Geográfica Estratégica Del Banco De Proyectos Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SQ20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$752.026,65	\$752.026,65	\$752.026,65	\$752.026,65	\$750.000,00	\$750.000,00	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 2026.65	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 2026.65
JAL15150200515878	Construcción De Gradería En Campo Deportivo Unión, Cabecera Municipal De Unión De Tula, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$164.886,21	\$164.886,21	\$164.886,21	\$164.881,83	\$164.881,83	\$164.881,83	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300561368	Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Drenaje En Calle Matamoros Desde Aldama A Libertad Y Avenida De Los Maestros De Guadalupe Victoria A Pedro Moreno Con Reposición De Empedrado Normal En El M	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.997.235,21	\$1.997.235,21	\$1.997.235,21	\$998.617,60	\$998.617,60	\$998.617,60	\$-		Metros lineales	200,00	15,0	
JAL15150300561325	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Restitución De Superficie De Rodamiento En La Localidad De San Ignacio En El Municipio De Ayotlán (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.274.646,70	\$1.274.646,70	\$1.274.646,70	\$1.083.449,78	\$1.083.449,78	\$1.083.449,78	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300560411	Red Eléctrica En Media Tensión Y Red De Distribución Para Dotar De Energía A Las Rancherías De Chambueyes En El Interior Del Municipio De Talpa De Allende, Jalisco (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.399.999,92	\$1.399.999,92	\$1.399.999,92	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros lineales	-	0,0	
JAL15150300564508	Construcción De Red De Agua Potable, Red Drenaje Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En La Localidad De Soyatlán En El Municipio De Atengo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$2.185.672,77	\$2.185.672,77	\$2.185.672,77	\$1.092.836,39	\$1.092.836,39	\$1.092.836,39	\$-		Metros Cuadrados	85,00	85,0	
JAL13150400612888	Construcción De Piso Firme En 3,605.09 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Gómez Farias (Fise)	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$798.869,21	\$798.869,21	\$798.869,21	\$399.434,60	\$399.434,60	\$399.434,60	\$-		Metros Cuadrados	85,00	85,0	
JAL00160100634912	Epicentro Festival De Innovación 2015	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SQ20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$1.501.730,29	\$1.501.730,29	\$1.501.730,29	\$1.501.730,29	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$-	INT GENERADOS A FEB 2016 1730.29, EN PROCESO	Otros	-	0,0	INT GENERADOS A FEB 2016 1730.29, EN PROCESO
JAL15150300561402	Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle De Ingreso A La Localidad De La Sabinilla En El Municipio De La Manzanilla De La Paz (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$979.978,21	\$979.978,21	\$979.978,21	\$489.989,10	\$489.989,10	\$489.989,10	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300561115	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia El Ranchito En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojuelos (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$850.303,23	\$850.303,23	\$850.303,23	\$425.151,61	\$425.151,61	\$425.151,61	\$-		Metros lineales	30,00	30,0	
JAL15150300566616	Rehabilitación De La Calle Juárez Entre Rocha Y Vicente Guerrero Con Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Empedrado Ahogado En Concreto En Cabecera Municipal De Atoyac(Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.370.602,13	\$1.370.602,13	\$1.370.602,13	\$685.301,06	\$685.301,06	\$685.301,06	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL13150400612926	Construcción De Piso Firme En 7,705.29 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De El Salto (Fise)	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$1.488.646,63	\$1.488.646,63	\$1.488.646,63	\$744.323,31	\$744.323,31	\$744.323,31	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300560428	Construcción De Red De Media Y Baja Tensión En La Comunidad De Los Ocotes En El Municipio De Talpa De Allende (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$485.004,42	\$485.004,42	\$485.004,42	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros lineales	-	0,0	
JAL15150300568585	Construcción De 2a Etapa De Pavimento De Adoquín En La Calle Laurel De La Localidad De Nuevo Miguel Hidalgo En El Municipio De La Huerta (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$906.068,46	\$906.068,46	\$906.068,46	\$453.034,23	\$453.034,23	\$453.034,23	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300558145	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ramon Corona En Cabecera Municipal De Tuxcacuesco (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$308.759,11	\$308.759,11	\$308.759,11	\$154.379,56	\$154.379,56	\$154.379,56	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL14140300365816	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp-Appministra 2	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	\$2.930.185,00	\$2.930.185,00	\$2.930.185,00	\$2.930.185,00	\$2.923.200,00	\$2.923.200,00	\$-	INT GEN A MZO 2016 7,014.50	Metros Cuadrados	100,00	100,0	INT GEN A MZO 2016 7,014.50
JAL15150300561163	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez Y Emiliano Zapata De La Localidad De San Andrés Ixtlán En El Municipio De Gomez Farías (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$316.042,14	\$316.042,14	\$316.042,14	\$158.021,07	\$158.021,07	\$158.021,07	\$-		Metros lineales	95,00	95,0	
JAL15150300576967	Fortalecimiento De La Infraestructura Para La Detección De Incendios, Vigilancia, Monitoreo Y Protección De Los Ecosistemas Forestales Con El Fin De Reducir Los Efectos Por Emisiones De Gases De Efect	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$6.860.000,00	\$6.860.000,00	\$6.036.141,10	\$6.036.141,10	\$6.036.141,10	\$6.036.141,10	\$-	En espera de información	Equipamiento	100,00	70,0	En espera de la documentación comprobatoria de la adquisición de material fotográfico
JAL15150300560835	Construcción De Tanque Galvanizado Para Almacenamiento De Agua Potable De 500 M3 En La Localidad De El Zapatero, Municipio De Mazamitla (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$938.975,53	\$938.975,53	\$938.975,53	\$469.487,76	\$469.487,76	\$469.487,76	\$-		Metros cúbicos	90,00	90,0	
JAL15150300576922	Observatorios Urbanos Para Las Ciudades Medias Y Zonas Metropolitanas De Jalisco. Etapa 2	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$4.658.696,56	\$4.658.696,56	\$1.142.258,61	\$1.142.258,61	\$1.142.258,61	\$1.142.258,61	\$-	En espera de los entregables	Estudio de preinversión	100,00	50,0	En espera del documento final
JAL15150300559404	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Colonia El Transito En El Municipio De Tuxcacuesco (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$308.759,11	\$308.759,11	\$308.759,11	\$154.379,56	\$154.379,56	\$154.379,56	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150400596114	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Ingreso A Lomas De Tejeda Frente Uno, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señaletica Y Alumbrado Público, En La Localidad De	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$3.939.634,94	\$3.939.634,94	\$3.939.634,94	\$984.908,74	\$984.908,74	\$984.908,74	\$-		Metros Cuadrados	50,00	50,0	
JAL15150200509790	Programa De Regeneración De Imagen Urbana De Centros Históricos En El Estado.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$8.628.220,85	\$8.628.200,85	\$8.628.220,85	\$8.602.994,77	\$8.602.994,77	\$8.602.994,77	\$-		Metros Cuadrados	97,00	97,0	
JAL14150400613909	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco (Fise).	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.089.785,15	\$1.089.785,15	\$1.089.785,15	\$272.446,29	\$272.446,29	\$272.446,29	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	
JAL15150300566822	Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle 20 De Noviembre De La Localidad De Epenche Chico En El Municipio De Mazamitla (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$683.575,02	\$683.575,02	\$683.575,02	\$341.787,50	\$341.787,50	\$341.787,50	\$-		Metros lineales	80,00	80,0	
JAL00160100635040	Rehabilitación De Camino Oriente Al Calaque, Cd. Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$980.244,47	\$980.244,47	\$980.244,47	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	
JAL00160100635008	Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Los Pozos - Agua Hedionda Municipio De Autlán De Navarro.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$224.528,69	\$224.528,69	\$224.528,69	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	85,00	85,0	
JAL15150400615471	Programa De Ordenamiento Ecológico Altos Sur Del Estado De Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$1.313.577,01	\$1.313.577,01	\$1.313.577,01	\$1.313.577,01	\$1.313.577,01	\$1.313.577,01	\$-	Concluido	Estudio de preinversión	100,00	100,0	Proyecto concluido en proceso de finiquito
JAL00160100636115	Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 22 000 (Tuxpan De Bolaños - Mesa Del Tirador) - Cruceiro Del Pescado - Ocoata De La Sierra, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 500 En Los Municipios De Bolaños Y Mezqu	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.028.475,01	\$1.028.475,01	\$1.028.475,01	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	-	0,0	
JAL15150300558618	Construcción De Empedrado Y Machuelo En Calle Agustín Yañez En La Cabecera Municipal De Autlán De Navarro (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.569.910,21	\$1.569.910,21	\$1.569.910,21	\$784.955,11	\$784.955,11	\$784.955,11	\$-		Metros lineales	1.600,00	80,0	
JAL13140200332205	Reconstrucción De Puente Vehicular El Corcovado En El Municipio De Juchitán, Jalisco	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$3.345.145,74	\$3.345.145,74	\$3.345.145,74	\$3.341.429,94	\$3.341.429,94	\$3.341.429,94	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL15150300560387	Construcción De Línea Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad La Guadalupe En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$3.457.910,50	\$3.457.910,50	\$3.457.910,50	\$1.728.955,25	\$1.728.955,25	\$1.728.955,25	\$-		Metros lineales	9,00	10,0	
JAL15150300561336	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Restitución De Superficie De Rodamiento En La Localidad De La Colonia De Villa Fuerte En El Municipio De Ayotlán (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$857.056,41	\$857.056,41	\$857.056,41	\$618.692,02	\$618.692,02	\$618.692,02	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300566732	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Y Drenaje En Calle Francisco Villa En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Del Mpio De Tizapan El Alto (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$2.874.049,36	\$2.874.049,36	\$2.874.049,36	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros lineales	-	0,0	
JAL15150300566516	Construcción De Canal De Aguas Pluviales, Drenaje, Red De Agua Potable Y Restitución De Superficie En Calle Corregidora En El Municipio De Villa Purificación (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$5.903.414,09	\$5.903.414,09	\$5.903.414,09	\$2.951.707,05	\$2.951.707,05	\$2.951.707,05	\$-		Metros Cuadrados	143,00	60,0	
JAL00160100634899	Red De Puntos Para Mover A México En El Estado De Jalisco 2015	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SQ20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$3.214.800,00	\$3.214.800,00	\$3.214.800,00	\$3.214.800,00	\$3.214.800,00	\$3.214.800,00	\$-	EN PROCESO	Otros	-	0,0	EN PROCESO
JAL15150300564504	Construcción De Línea De Drenaje, Línea De Agua Potable Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En La Colonia Talpita, Municipio De Tuxpan (Fise).	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.982.509,14	\$1.982.509,14	\$1.982.509,14	\$991.254,57	\$991.254,57	\$991.254,57	\$-		Metros Cuadrados	284,00	70,0	
JAL15150300566837	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En Circuito Poniente En El Municipio De Zapotlán El Grande (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$3.816.673,48	\$3.816.673,48	\$3.816.673,48	\$1.908.336,74	\$1.908.336,74	\$1.908.336,74	\$-		Metros Cuadrados	50,00	50,0	
JAL00160100636229	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De San Rafael De Los Moreno A Cabrel, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$3.588.640,96	\$3.588.640,96	\$3.588.640,96	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	-	0,0	
JAL00160100636107	Rehabilitación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic-Huejuquilla El Alto-Jesús María)-Cruceiro De Santa Cruz De Tepetates-Cerro El Niño-San Andrés Cohamiata Del Km 8 460 Al 14 000 En El Municipio De M	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$7.069.997,60	\$7.069.997,60	\$7.069.997,60	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	-	0,0	
JAL15150400607441	Construcción De Vados En La Localidad De El Chico, Las Ramas, Lo Arado, Piedra Pesada Y Benito Juárez En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise).	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	\$997.902,50	\$997.902,50	\$997.902,50	\$498.951,25	\$498.951,25	\$498.951,25	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL13150400612940	Construcción De Piso Firme En 7135.25 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Cabo Corrientes (Fise)	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$1.538.260,02	\$1.538.260,02	\$1.538.260,02	\$1.538.255,70	\$1.538.255,70	\$1.538.255,70	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL00160100635013	Proyecto Para Fortalecer El Desarrollo Y Crecimiento Del Sector Vestido Apoyando La Competitividad De 20 Empresas Aplicando El D7comercio Electronico	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SQ20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$6.972.653,17	\$6.972.653,17	\$6.972.653,17	\$6.972.653,17	\$6.959.660,18	\$6.959.660,18	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 12,992.99	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 12,992.99
JAL15150400596018	Reconstrucción De Puente Vehicular El Chico En Casimiro Castillo.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$1.640.233,41	\$1.640.233,41	\$1.640.233,41	\$1.065.337,38	\$1.065.337,38	\$1.065.337,38	\$-		Metros lineales	90,00	90,0	
JAL15150400609169	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Huellas Ecológicas En "Calle Cinco" En La Localidad De Achimec Municipio De Huejucar (Fise).	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	\$392.499,12	\$392.499,12	\$392.499,12	\$196.249,56	\$196.249,56	\$196.249,56	\$-		Metros Cuadrados	53,00	100,0	
JAL15150300558568	Construcción De Empedrado 2a. Etapa En El Municipio De Hostotipaquillo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.100.009,01	\$1.100.009,01	\$1.100.009,01	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	5,00	5,0	

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL00160100634951	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 5 Microempresas Empresas Del Sector Restaurantes Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SQ20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$105.916,40	\$105.916,40	\$105.916,40	\$105.916,40	\$105.400,00	\$105.400,00	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 516.40	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 516.40
JAL15150200542945	Construcción De Mercado En El Municipio De Arandas, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$11.798.666,29	\$11.798.666,29	\$11.798.666,29	\$-		Metros	100,00	100,0	
JAL15150200537522	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Villa Guerrero En El Estado De Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	\$6.975.834,15	\$6.975.834,15	\$6.975.834,15	\$6.928.267,47	\$6.928.267,47	\$6.928.267,47	\$-		Metros	51,00	51,0	
JAL00160100634931	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 9 Microempresas Del Sector Restaurantes Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Administr	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SQ20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$190.649,52	\$190.649,52	\$190.649,52	\$190.649,52	\$189.720,00	\$189.720,00	\$-	EN PROCESO INT GEN A FEB 2016 929.52	Otros	-	0,0	EN PROCESO INT GEN A FEB 2016 929.52
JAL15150300566605	Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Y Restitución De Empedrado En Calle Felipe Angeles En El Municipio De Acatlán De Juárez (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.077.098,04	\$1.077.098,04	\$1.077.098,04	\$538.549,01	\$538.549,01	\$538.549,01	\$-		Metros Cuadrados	50,00	50,0	
JAL15150300566682	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable En Calle Constituyentes En La Localidad Las Bocas En El Municipio De Huejuar(Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.299.933,54	\$1.299.933,54	\$1.299.933,54	\$522.419,55	\$522.419,55	\$522.419,55	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300564512	Construcción De Alcantarillado, Red De Agua Potable En Calle Monte Sinai En La Cabecera Municipal De Autlán De Navarro (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$614.116,08	\$614.116,08	\$614.116,08	\$307.058,04	\$307.058,04	\$307.058,04	\$-		Metros lineales	100,00	100,0	
JAL15150300561432	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En Calle Otilio Montaño De La Cabecera Municipal De Mazamitla (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$615.577,80	\$615.577,80	\$615.577,80	\$307.788,90	\$307.788,90	\$307.788,90	\$-		Metros Cuadrados	25,00	25,0	
JAL15150300566780	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia Jalisco En El Municipio De Tonalá (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.698.355,34	\$1.698.355,34	\$1.698.355,34	\$849.177,66	\$849.177,66	\$849.177,66	\$-		Metros lineales	80,00	80,0	
JAL15150300566644	Ampliación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle 5 De Mayo En La Localidad De La Playa En El Municipio De Bolaños (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$277.409,75	\$277.409,75	\$277.409,75	\$138.704,88	\$138.704,88	\$138.704,88	\$-		Metros Cuadrados	10,00	10,0	
JAL14140200353368	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Regional De Servicios Estatales Region Costa Sur (Primer Etapa) En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$6.600.846,27	\$6.600.846,27	\$6.600.846,27	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	OBRA SUSPENDIDA
JAL15150200509981	Construcción De La Base Regional De Fuerza Unica Jalisco, En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$75.666.000,00	\$75.666.000,00	\$75.666.000,00	\$23.065.332,93	\$23.065.332,93	\$23.065.332,93	\$-		Metros Cuadrados	29,00	29,0	
JAL15150300558496	Construcción De Camino Al Cerro Chico En La Cabecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$2.495.819,94	\$2.495.819,94	\$2.495.819,94	\$1.247.909,97	\$1.247.909,97	\$1.247.909,97	\$-		Metros Cuadrados	50,00	50,0	
JAL00160100632739	Construcción De Domo Y Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Santa María De Los Ángeles, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$551.920,51	\$551.920,51	\$551.920,51	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	
JAL00160100634922	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 31 Microempresas Del Sector Industria Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Administrat	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SQ20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$656.681,68	\$656.681,68	\$656.681,68	\$656.681,68	\$653.480,00	\$653.480,00	\$-	EN PROCESO, INT GENERADOS A FEB 2016 3.201.68	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GENERADOS A FEB 2016 3.201.68

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL00160100632715	Construcción De Plaza Pública En La Localidad De La Lobera En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco (1era. Etapa).	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$840.149,90	\$840.149,90	\$840.149,90	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	40,00	40,0	
JAL15150400609050	Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Drenaje En Calle Aldama Desde Nicolás Bravo A Cerrada Con Reposición De Empedrado Normal En El Municipio De Jocotepec (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	\$747.050,39	\$747.050,39	\$747.050,39	\$373.525,19	\$373.525,19	\$373.525,19	\$-		Metros lineales	75,00	75,0	
JAL15150300567573	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$117.336,92	\$117.336,92	\$117.336,92	\$15.177,47	\$15.177,47	\$15.177,47	\$-		Metros lineales	70,00	70,0	
JAL15150300566709	Construcción De Red De Drenaje Y Línea De Agua Potable En Las Calles; Nicolás Bravo, Calvario Y Matamoros En La Cabecera Municipal De San Diego De Alejandria (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.245.715,95	\$1.245.715,95	\$1.245.715,95	\$622.857,98	\$622.857,98	\$622.857,98	\$-		Metros lineales	99,00	99,0	
JAL15150300566536	Construcción De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento), Municipio De San Juanito De Escobedo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.366.046,79	\$1.366.046,79	\$1.366.046,79	\$683.023,39	\$683.023,39	\$683.023,39	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300558550	Construcción De Camino Al Vivero Intermunicipal Y Cerro Del Picacho En La Cabecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.032.851,52	\$1.032.851,52	\$1.032.851,52	\$516.425,76	\$516.425,76	\$516.425,76	\$-		Metros Cuadrados	75,00	75,0	
JAL13150400612734	Construcción De Piso Firme En 10,833.99 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Tomatlán (Fise), Jalisco.	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	\$2.160.340,95	\$2.160.340,95	\$2.160.340,95	\$2.160.340,94	\$2.160.340,94	\$2.160.340,94	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300577514	Implementación De Un Vivero Intermunicipal Para Los Municipios Integrantes De La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Para La Gestión Integral De La Cuenca Del Río Coahuayana (Jirco) En El Estado De	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$1.201.774,00	\$600.887,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	No se aplica el recurso	Equipamiento	100,00	0,0	No se aplica el recurso y desarrolla el proyecto
JAL14140400427162	Rehabilitación De Templo "Viejo" Consolidación Del Retablo Antiguo En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	2014	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$1.258.295,18	\$1.258.295,18	\$1.258.295,18	\$411.184,28	\$411.184,28	\$411.184,28	\$-		Metros Cuadrados	87,00	87,0	suspendida
JAL15150300567577	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Independencia En Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$154.640,54	\$154.640,54	\$154.640,54	\$66.310,18	\$66.310,18	\$66.310,18	\$-		Metros lineales	70,00	70,0	
JAL15150400614539	Programa De Ordenamiento Ecológico Regional De La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Para La Gestión Integral De La Cuenca Baja Del Río Ayuquila	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$2.937.060,00	\$2.937.060,00	\$2.937.060,00	\$2.937.060,00	\$2.937.060,00	\$2.937.060,00	\$-	Concluido	Estudio de preinversión	100,00	100,0	Proyecto concluido en proceso de finiquito
JAL15150300577239	Programa De Manejo Integral De La Cuenca Del Río Santiago- Guadalajara	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$3.920.000,00	\$3.920.000,00	\$3.703.918,64	\$3.703.918,64	\$3.703.918,64	\$3.703.918,64	\$-	Proyecto en proceso	Estudio de preinversión	100,00	90,0	Proyecto en proceso
JAL15150300561305	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Restitución De Superficie De Rodamiento En La Localidad De El Fraile En El Municipio De Ayotlán (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.345.066,30	\$1.345.066,30	\$1.345.066,30	\$1.104.054,98	\$1.104.054,98	\$1.104.054,98	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150400612863	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Encarnación De Díaz (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$626.601,29	\$626.601,29	\$626.601,29	\$156.650,32	\$156.650,32	\$156.650,32	\$-		Metros Cuadrados	25,00	25,0	
JAL00160100634996	Programa Retos Publicos Inadem-Campus Nigh	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$503.699,05	\$503.699,05	\$503.699,05	\$503.699,05	\$500.000,00	\$500.000,00	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 3699.05	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 3699.05
JAL15150200509889	Construcción De Base Regional De Fuerza Única Jalisco, En El Municipio De Colotlán	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y obra Pública	\$75.666.000,00	\$75.666.000,00	\$75.666.000,00	\$19.990.974,05	\$19.990.974,05	\$19.990.974,05	\$-		Metros Cuadrados	50,00	50,0	
JAL15150400614303	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tototlán, Jalisco (Fise).	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$860.460,91	\$860.460,91	\$860.460,91	\$215.115,23	\$215.115,23	\$215.115,23	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL1515030056652	Construcción De 2da. Etapa De Drenaje Tequesquite, Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En El Municipio De Hostotipaquillo (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.102.523,00	\$1.102.523,00	\$1.102.523,00	\$551.261,50	\$551.261,50	\$551.261,50	\$-		Metros Cuadrados	2.182,00	100,0	
JAL14140400438902	Construcción De Unidad Deportiva San José Del Valle En El Municipio De Atonilco El Alto, Jalisco	2014	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$956.884,95	\$956.884,95	\$956.884,95	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	
JAL14140400429700	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque La Guadalupe En El Municipio De Quitupan, Jalisco.	2014	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$721.549,09	\$721.549,09	\$721.549,09	\$694.440,79	\$694.440,79	\$694.440,79	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150400596028	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 2 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$3.564.044,95	\$3.564.044,95	\$3.564.044,95	\$891.011,24	\$891.001,24	\$891.001,24	\$-		Metros Cuadrados	98,00	98,0	
JAL00160100635096	Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$4.987.212,64	\$4.987.212,64	\$4.987.212,64	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	10,00	10,0	
JAL15150300558633	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Ramón Corona Entre Calle Morelos El Malecon En La Localidad De El Tepehuaje En El Municipio De Tuxteuca (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$863.478,07	\$863.478,07	\$863.478,07	\$431.739,03	\$431.739,03	\$431.739,03	\$-		Metros lineales	100,00	100,0	
JAL15150300558579	Empedrado Ahogado En Concreto En Avenida De La Cruz En La Comunidad De El Cabezon De Calle 5 De Mayo A Calle Santa Elena De La Cruz En El Municipio De Ameca (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$913.495,89	\$913.495,89	\$913.495,89	\$456.747,94	\$456.747,94	\$456.747,94	\$-		Metros Cuadrados	38,00	38,0	
JAL15150300558558	Construcción De Pavimento En Varias Calles De La Colonia Jalisco En El Municipio De Tonalá (Fise), Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$3.322.474,42	\$3.322.474,42	\$3.322.474,42	\$1.661.237,21	\$1.661.237,21	\$1.661.237,21	\$-		Metros Cuadrados	10,00	10,0	
JAL00160100636225	Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 147 200 (Mezquitic - Huejuquilla El Alto - Jesús María) - Cruceiro De Santa Cruz De Tepetates - Cerro El Niño - San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$1.044.602,92	\$1.044.602,92	\$1.044.602,92	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	-	0,0	
JAL15150400607117	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Tierras Negras, La Hacienda Y Rincón De Ayotitlán En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise), Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.509.171,05	\$1.509.171,05	\$1.509.171,05	\$754.585,53	\$754.585,53	\$754.585,53	\$-		Metros lineales	25,00	25,0	
JAL13150400612818	Construcción De Piso Firme En 3.611.73 IM2 En Varias Viviendas Del Municipio De Zapotlán Del Rey (Fise)	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$699.271,20	\$699.271,20	\$699.271,20	\$349.635,60	\$349.635,60	\$349.635,60	\$-		Metros Cuadrados	95,00	95,0	
JAL14140400458700	Programa De Contenerización En El Estado De Jalisco	2014	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U012 - Prevención y gestión integral de residuos	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$19.418.400,00	\$19.417.444,16	\$19.417.444,16	\$19.417.444,16	\$19.417.444,16	\$19.417.444,16	\$-	Proyecto concluido	Contenedores	100,00	95,0	Se esta en espera de información por parte del proveedor de sus bitácoras y fotografías
JAL15150300561088	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Tototlán, Calle San Juan De Los Lagos, Privada Benito Juárez Y Calle Mexxicacan En La Colonia Jacales Municipio De Lagos De Moreno (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.061.373,20	\$1.061.373,20	\$1.061.373,20	\$530.686,60	\$530.686,60	\$530.686,60	\$-		Metros lineales	100,00	100,0	
JAL14150400613931	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Chapala, Jalisco (Fise).	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.089.710,94	\$1.089.710,94	\$1.089.710,94	\$272.427,73	\$272.427,73	\$272.427,73	\$-		Metros Cuadrados	2.448,87	49,0	
JAL15150300567559	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Moctezuma En Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$246.079,49	\$246.079,49	\$221.690,37	\$110.845,19	\$110.845,19	\$110.845,19	\$-		Metros lineales	70,00	70,0	



Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL15150300566719	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Guerrero En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Del Municipio De Tizapan El Alto (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$2.109.842,81	\$2.109.842,81	\$2.109.842,81	\$1.054.921,40	\$1.054.921,40	\$1.054.921,40	\$-		Metros lineales	55,00	55,0	
JAL15150400614226	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Poncitlán, Jalisco (Fise).	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$669.247,79	\$669.247,79	\$669.247,79	\$167.311,95	\$167.311,95	\$167.311,95	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300561270	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De El Bramador En El Municipio De Talpa De Allende (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$740.122,10	\$740.122,10	\$740.122,10	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros lineales	-	0,0	En espera de anticipo para inicio de obra
JAL00160100634954	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 41 Microempresas Empresas Del Sector Servicio (Cp) Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidade	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$802.045,24	\$802.045,24	\$802.045,24	\$802.045,24	\$798.680,00	\$798.680,00	\$-	EN PROCESO INT GEN A FEB 2016 3,365.24	Metros	-	0,0	EN PROCESO INT GEN A FEB 2016 3,365.24
JAL00160100634947	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 10 Microempresas Empresas Del Sector Industria Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Ad	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$211.832,80	\$211.832,80	\$211.832,80	\$211.832,80	\$210.800,00	\$210.800,00	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 1032.80	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 1032.80
JAL00160100634936	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 40 Microempresas Empresas Del Sector Industria Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Ad	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$847.331,20	\$847.331,20	\$847.331,20	\$847.331,20	\$843.200,00	\$843.200,00	\$-	EN PROCESO, INT GENE A FEB 2016 4,131.20	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GENE A FEB 2016 4,131.20
JAL14130400262846	Ciudad Creativa Digital	2013	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	Secretaria de Desarrollo Economico	\$30.554.355,46	\$30.554.355,46	\$30.554.355,46	\$30.554.355,46	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$-	INT GEN ENE 2016 554,355.46, SE HARA REINTEGRO POR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO	Metros Cuadrados	-	0,0	INT GEN ENE 2016 554,355.46, SE HARA REINTEGRO POR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO
JAL15150200537141	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada 1era Etapa Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Delegación De	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$3.206.732,75	\$3.206.732,75	\$3.206.732,75	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros	90,00	90,0	
JAL15150400615843	Fortalecimiento Al Sistema De Monitoreo Atmosférico De Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaria de Medio y Desarrollo Territorial	\$1.470.066,64	\$1.470.066,64	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	No se aplica el recurso	Equipamiento	100,00	0,0	No se realiza el proyecto
JAL00160100634973	Bienempleo Para La Industria Alimentaria Y De Las Bebidas	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$3.201.126,77	\$3.201.126,77	\$3.201.126,77	\$3.201.126,77	\$3.192.500,00	\$3.192.500,00	\$-	EN PROCESO , INT GEN A FEB 2016 8626.77	Otros	-	0,0	EN PROCESO , INT GEN A FEB 2016 8626.77
JAL15150200505095	Construcción De La Base Militar (Unidad Habitacional Y Batallón De Infantería) En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$7.651.777,14	\$7.651.777,14	\$7.651.777,14	\$7.651.777,14	\$7.651.777,14	\$7.651.777,14	\$-		Metros Cuadrados	84,00	84,0	
JAL15150400595872	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ramón Corona Y Guadalupe Victoria De Vicente Trigo A Cuauhtémoc, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalis	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$2.792.320,77	\$2.792.320,77	\$2.792.320,77	\$717.718,50	\$717.718,50	\$717.718,50	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150200538105	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De San Miguel El Alto En El Estado De Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	\$8.007.565,81	\$8.007.565,81	\$7.926.133,02	\$7.926.133,02	\$7.926.133,02	\$7.926.133,02	\$-		Metros	99,00	99,0	
JAL15150400615140	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Teocuitatlán De Corona Jalisco (Fise).	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$984.749,82	\$984.749,82	\$984.749,82	\$246.187,46	\$246.187,46	\$246.187,46	\$-		Metros Cuadrados	25,00	25,0	
JAL15150400616637	Programa De Ordenamiento Ecológico Regional En La Junta Intermunicipal De La Cuenca Río Coahuayana Y Dos Municipios De A Región Sureste Del Estado De Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$1.958.039,99	\$1.958.039,99	\$1.958.039,99	\$1.958.039,99	\$1.958.039,99	\$1.958.039,99	\$-	Concluido	Estudio de preinversión	100,00	100,0	Concluido



Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL14150400616427	Programa De Ordenamiento Ecológico Región Norte	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$1.918.800,00	\$1.918.800,00	\$1.918.000,00	\$1.918.000,00	\$1.918.000,00	\$1.918.000,00	\$-	Proyecto concluido	Estudio de preinversión	100,00	100,0	Proyecto concluido
JAL15150300566626	Construcción De Drenaje En La Localidad La Lobera En El Municipio De San Cristobal De La Barranca (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$626.279,12	\$626.279,12	\$626.279,12	\$313.139,56	\$313.139,56	\$313.139,56	\$-		Metros Cuadrados	80,00	80,0	
JAL15150300558642	Construcción De Carpeta De Concreto Hidraulico En El Municipio De Chimaltitán (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.874.637,04	\$1.874.637,04	\$1.874.637,04	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros lineales	35,00	5,0	
JAL00160100632842	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Alumbrado Público, Tramo Calle Bocanegra A 16 De Septiembre, En La Localidad De Buenavista, Municipio De Tlajomulc	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$1.916.590,15	\$1.916.590,15	\$1.916.590,15	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	40,00	40,0	
JAL00160100634837	"Incrementar La Productividad, Competitividad Y Ampliación Del Mercado A Tráves Deestrategias Sustentables En El Agrupamiento Empresarial De 12 Industrias Agroalimentarias"	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$4.293.584,18	\$4.293.584,18	\$4.293.584,18	\$4.293.584,18	\$4.275.109,84	\$4.275.109,84	\$-	INT GENERADOS A DIC 18,474.34 EN PROCESO	Otros	-	0,0	INT GENERADOS A DIC 18,474.34 EN PROCESO
JAL14140300365798	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp-Appministra 1	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	\$2.926.042,00	\$2.926.042,00	\$2.926.042,00	\$2.926.042,00	\$2.923.200,00	\$2.923.200,00	\$-	INT GENERADOS A MZO 2016 2854.39	Metros Cuadrados	100,00	100,0	INT GENERADOS A MZO 2016 2854.39
JAL00160100632662	Rehabilitación De La Av. Bosques De Santa Anita, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$920.220,35	\$920.220,35	\$920.220,35	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	87,00	87,0	
JAL00160100632540	Construcción De La Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle González Ortega, Tramo Calle Francisco Javier Mina A La Paz A 28 De Enero En La Localidad De Santa Cruz De Las	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$2.147.573,36	\$2.147.573,36	\$2.147.573,36	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300558600	Construcción De Empedrado En La Calle Principal De La Localidad De Los Ingenios, En El Municipio De La Huerta (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$979.978,21	\$979.978,21	\$979.978,21	\$489.989,10	\$489.989,10	\$489.989,10	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300561291	Construcción De Empedrado Zampeado Y Drenaje Pluvial En Calle Flor De Durazno En La Cabecera Municipal De Jalostotitán (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$2.195.999,99	\$2.195.999,99	\$2.195.999,99	\$1.098.000,00	\$1.098.000,00	\$1.098.000,00	\$-		Metros Cuadrados	88,00	88,0	
JAL15150400596069	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoras, Segunda Etapa, Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San A	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$4.367.436,61	\$4.367.436,61	\$4.367.436,61	\$1.091.859,15	\$1.091.859,15	\$1.091.859,15	\$-		Metros Cuadrados	82,00	82,0	
JAL15150300559938	Construcción De Empedrado Zampeado, Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Ramón Corona, Entre Independencia Y Avenida Malecón, En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$2.867.369,04	\$2.867.369,04	\$2.867.369,04	\$1.412.366,19	\$1.412.366,19	\$1.412.366,19	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300577039	Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De La Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial Del Estado De Jalisco , Con El Diseño Y La Construcción De Una Plataforma Tecnológica Para El	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$3.920.000,00	\$1.960.000,00	\$1.958.039,94	\$1.958.039,94	\$1.958.039,94	\$1.958.039,94	\$-	Se compromete solo la primera ministración , la segunda se reintegra a la Federación	Equipamiento	100,00	30,0	Se esta en la espera de la documentación comprobatoria del avance del proyecto
JAL15150300561254	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad Huizometl En El Municipio De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$999.994,41	\$999.994,41	\$999.994,41	\$499.997,20	\$499.997,20	\$499.997,20	\$-		Metros lineales	95,00	95,0	
JAL00160100635005	Campus Party Mexico	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economia	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$2.007.398,17	\$2.007.398,17	\$2.007.398,17	\$2.007.398,17	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 7398.10	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 7398.10

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL15150300559907	Instalación En Diversas Áreas Recreativas Y Espacios Públicos De Módulos De Juegos Infantiles Y Módulos De Gimnasios Al Aire Libre, En El Estado De Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$8.998.993,60	\$8.998.993,60	\$8.998.993,60	\$8.998.481,52	\$8.998.481,52	\$8.998.481,52	\$-		Piezas	99,00	99,0	
JAL15150200509927	Construcción De La Base Regional De Fuerza Única Jalisco, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de infraestructura y Obra Pública	\$75.666.000,00	\$75.666.000,00	\$75.666.000,00	\$26.999.712,80	\$26.999.712,80	\$26.999.712,80	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150200541250	Ampliación De Torre Parroquia San Miguel Arcángel Y Mejoramiento De Imagen Urbana En Fachadas, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. Segunda Etapa.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.341.949,53	\$1.341.949,53	\$1.341.949,53	\$335.487,38	\$335.487,38	\$335.487,38	\$-		Metros Cuadrados	25,00	25,0	
JAL00160100634982	Bienempleo Sector Moda	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$2.450.705,73	\$2.450.705,73	\$2.450.705,73	\$2.450.705,73	\$2.444.101,28	\$2.444.101,28	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 6604.45	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 6604.45
JAL00160100634958	Centro Integral Talabartero	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$3.981.628,89	\$3.981.628,89	\$3.981.628,89	\$3.981.628,89	\$3.970.898,72	\$3.970.898,72	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 10,730.17	Metros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 10,730.17
JAL00160100634940	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 46 Microempresas Empresas Del Sector Servicio Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Adm	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$900.470,29	\$900.470,29	\$900.470,29	\$900.470,29	\$896.080,00	\$896.080,00	\$-	EN PROCESO, INT GENE A FEB 2016 4390.29	Metros	-	0,0	EN PROCESO, INT GENE A FEB 2016 4390.29
JAL15150300561037	Construcción De Colector De Aguas Pluviales En Calle Privada Ponce De León En La Cabecera Municipal De Tecalitlán (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$999.901,18	\$999.901,18	\$999.901,18	\$499.950,59	\$499.950,59	\$499.950,59	\$-		Metros lineales	85,00	85,0	
JAL15150300569377	Empedrado Ahogado En Calle Nery Sur En La Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.829.980,43	\$1.829.980,43	\$1.829.980,43	\$914.990,22	\$914.990,22	\$914.990,22	\$-		Metros Cuadrados	2.080,00	100,0	
JAL00160100639116	Construcción Y Equipamiento De 4 Estaciones De Transferencia De Residuos Sólidos Para El Simar Sur Sureste	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U012 - Prevención y gestión integral de residuos	SEMADET	\$11.371.999,27	\$11.371.999,27	\$11.371.999,27	\$11.371.999,27	\$11.371.999,27	\$11.371.999,27	\$-		Equipamiento	100,00	10,0	En espera de información comprobatoria
JAL13150400612868	Construcción De Piso Firme En 11,140.05 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos (Fise)	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$2.331.986,78	\$2.331.986,78	\$2.331.986,78	\$1.165.993,39	\$1.165.993,39	\$1.165.993,39	\$-		Metros Cuadrados	80,00	80,0	
JAL15150300566770	Construcción De Red Hidráulica Y Sanitaria En Las Calles Ocampo, Gustavo Diaz O., Calle Francisco I. Madero Y 16 De Septiembre De La Localidad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$602.433,08	\$602.433,08	\$602.433,08	\$301.216,54	\$301.216,54	\$301.216,54	\$-		Metros lineales	95,00	95,0	
JAL15150300558481	Rehabilitación De Empedrado En El Camino A La Central (La Central-El Terrero) En El Municipio De Mazamitla (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$792.132,71	\$792.132,71	\$792.132,71	\$396.066,35	\$396.066,35	\$396.066,35	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300558130	Construcción De Techado De Area De Instrucción De Educación Física En El Municipio De Colotán (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$472.906,45	\$472.906,45	\$472.906,45	\$236.453,22	\$236.453,22	\$236.453,22	\$-		Metros Cuadrados	85,00	85,0	
JAL15150300566799	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Mezquitic (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.875.093,22	\$1.875.093,22	\$1.875.093,22	\$937.546,61	\$937.546,61	\$937.546,61	\$-		Metros lineales	70,00	70,0	
JAL15150300566741	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia Los Arquitos En El Municipio De Autlan De Navarro (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.189.789,57	\$1.189.789,57	\$1.189.789,57	\$1.189.788,99	\$1.189.788,99	\$1.189.788,99	\$-		Metros lineales	100,00	100,0	100
JAL15150400620192	Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Forestales En El Municipio De La Huerta	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$8.820.000,00	\$8.820.000,00	\$8.782.020,76	\$8.782.020,76	\$8.782.020,76	\$8.782.020,76	\$-	Concluido	Metros Cuadrados	100,00	50,0	En espera de documentación comprobatoria del avance del proyecto y fotografías
JAL15150300561128	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ctm Los Organos En El Municipio De Teocaltiche (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$724.877,31	\$724.877,31	\$724.877,31	\$362.438,66	\$362.438,66	\$362.438,66	\$-		Metros lineales	100,00	100,0	
JAL15150200507246	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Ahualulco De Mercado En El Estado De Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$7.275.834,15	\$7.275.834,15	\$7.275.834,15	\$7.186.727,73	\$7.186.727,73	\$7.186.727,73	\$-		Kilómetro	100,00	100,0	

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL15150200538031	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Sayula En El Estado De Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	\$8.973.834,15	\$8.973.834,15	\$8.973.834,15	\$8.854.515,14	\$8.854.515,14	\$8.854.515,14	\$-		Metros	66,00	66,0	
JAL15150300577923	Construcción 2a Etapa De Red De Drenaje Y Alcantarillado En La Colonia La Tecolota En La Localidad De La Concepción Municipio De La Huerta (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$712.070,61	\$712.070,61	\$712.070,61	\$356.035,31	\$356.035,31	\$356.035,31	\$-		Metros	100,00	100,0	
JAL15150400615028	Programa Estatal Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos Sólidos En Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	\$2.750.000,00	\$2.695.000,00	\$2.695.000,00	\$2.443.300,00	\$2.443.300,00	\$2.443.300,00	\$-	En espera del proyecto	Estudio de preinversión	100,00	25,0	En espera de la documentación final del proyecto para su revisión
JAL15150300566655	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Carretera La Playa-Bolaños En El Municipio De Bolaños(Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$538.662,98	\$538.662,98	\$538.662,98	\$269.331,49	\$269.331,49	\$269.331,49	\$-		Metros Cuadrados	95,00	95,0	
JAL15150200537880	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Teocaltiche En El Estado De Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$7.608.834,15	\$7.608.834,15	\$7.608.834,15	\$7.347.774,41	\$7.347.774,41	\$7.347.774,41	\$-		Metros	54,00	54,0	
JAL13150400612569	Construcción De Piso Firme En 326.18 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise), Jalisco.	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	\$65.041,60	\$65.041,60	\$65.041,60	\$65.041,60	\$65.041,60	\$65.041,60	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300560888	Construcción De Alumbrado Público De Calle Sin Nombre, Privada Francisco Villa Y Calle Francisco Villa En La Localidad De Soyatlan En El Municipio De Atengo (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$449.000,39	\$449.000,39	\$449.000,39	\$224.500,20	\$224.500,20	\$224.500,20	\$-		Metros lineales	16,70	15,0	
JAL15150400616978	Adquisición De Dos Camiones Recolectores Para El Manejo De Residuos Sólidos Urbanos En El Municipio De Ojuelos De Jalisco	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$3.920.000,00	\$3.920.000,00	\$3.918.978,00	\$3.918.978,00	\$3.918.978,00	\$3.918.978,00	\$-	Concluido	Equipamiento	100,00	100,0	Concluido
JAL15150300566633	Construcción De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Empedrado (Sustitución De Superficie De Rodamiento) En La Localidad De Matatlán, Municipio De Zapotlanejo (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$2.859.943,67	\$2.859.943,67	\$2.859.943,67	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	519,00	100,0	
JAL00160100636096	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Unidad Administrativa Y Presidencia Municipal, San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	-	0,0	
JAL15150300558593	Construcción De Pavimento De Adoquin En La Av. Preparatoria En La Localidad De Nuevo Miguel Hidalgo En El Municipio De La Huerta (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.083.989,39	\$1.083.989,39	\$1.083.989,39	\$541.994,70	\$541.994,70	\$541.994,70	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL15150300566675	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Real De Minas En El Municipio De Bolaños(Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.398.704,08	\$1.398.704,08	\$1.398.704,08	\$699.352,04	\$699.352,04	\$699.352,04	\$-		Metros Cuadrados	60,00	60,0	
JAL15150300560052	Construcción De Centro De Salud En El Municipio De Chimaltitán (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$2.635.724,55	\$2.635.724,55	\$2.635.724,55	\$1.317.862,27	\$1.317.862,27	\$1.317.862,27	\$-		Metros Cuadrados	60,00	60,0	
JAL13150400612848	Construcción De Piso Firme En 3,314.55 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Yahualica De González Gallo(Fise)	2013	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$699.980,10	\$699.980,10	\$699.980,10	\$349.990,05	\$349.990,05	\$349.990,05	\$-		Metros Cuadrados	95,00	95,0	
JAL15150200509841	Obras Marítimas, Fluviales Y Subacuáticas, En La Localidad De Barra De Navidad.(Trabajos De Reforzamiento Para La Protección Y Estabilidad De La Barra En La Localidad De Barra De Navidad, Municipio De	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$34.904.952,93	\$34.904.952,93	\$34.904.952,93	\$-		Metros lineales	95,00	95,0	
JAL14150400613882	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Degollado, Jalisco (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$499.905,74	\$499.905,74	\$499.905,74	\$124.976,43	\$124.976,43	\$124.976,43	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	
JAL14150400614099	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Mazamitla, Jalisco (Fise).	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.099.708,42	\$1.099.708,42	\$1.099.708,42	\$274.927,11	\$274.927,11	\$274.927,11	\$-		Metros Cuadrados	2.596,00	62,0	

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL15150300566576	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En Calle Marco Antonio Paredes En La Cabecera Municipal De San Marcos (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.904.439,04	\$1.904.439,04	\$1.904.439,04	\$952.219,52	\$952.219,52	\$952.219,52	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	
JAL15150300558111	Construcción De Baños Rurales En El Municipio De Villa Guerrero (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$707.625,78	\$707.625,78	\$707.625,78	\$353.812,89	\$353.812,89	\$353.812,89	\$-		Metros Cuadrados	95,00	95,0	
JAL00160100632913	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Rafael Galindo, En El Municipio De Mascota, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$706.458,52	\$706.458,52	\$706.458,52	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	65,00	65,0	
JAL15150400615315	Acciones De Infraestructura Social Básica (Por Definir 2015)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$24.179.071,45	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		Lote	-	0,0	
JAL00160100634970	Bienempleo Para La Industria Gráfica	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$3.451.802,33	\$3.451.802,33	\$3.451.802,33	\$3.451.802,33	\$3.442.500,00	\$3.442.500,00	\$-	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 9,302.33	Otros	-	0,0	EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 9,302.33
JAL00160100634904	Parque Tecnológico Agroindustrial En Cd. Guzmán, Jalisco (Segunda Etapa)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	SEDECO	\$15.215.233,78	\$15.215.233,78	\$15.215.233,78	\$15.215.233,78	\$15.200.000,00	\$15.200.000,00	\$-	EN PROCESO INTE GENERADO A ENE 2016 15,233.78	Metros	-	0,0	EN PROCESO INTE GENERADO A ENE 2016 15,233.78
JAL15150300561352	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En La Localidad De Atotonilquillo, Municipio De Chapala (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.597.356,61	\$1.597.356,61	\$1.597.356,61	\$798.678,30	\$798.678,30	\$798.678,30	\$-		Metros Cuadrados	70,00	70,0	
JAL15150300558649	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Estipac En El Municipio De Villa Corona(Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.190.082,78	\$1.190.082,78	\$1.190.082,78	\$595.041,40	\$595.041,40	\$595.041,40	\$-		Metros lineales	90,00	90,0	
JAL15150300566871	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Hidalgo Y Calle Benito Juárez En La Localidad De La Purísima Municipio De Tecalitlán (Fise).	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$745.470,52	\$745.470,52	\$745.470,52	\$372.735,26	\$372.735,26	\$372.735,26	\$-		Metros lineales	70,00	70,0	
JAL15150300560980	Construcción De Colector Emisor De Aguas Residuales En La Localidad De Ahuijullo En El Municipio De Tecalitán (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.131.918,23	\$1.131.918,23	\$1.131.918,23	\$565.959,10	\$565.959,10	\$565.959,10	\$-		Metros lineales	60,00	60,0	
JAL15150400595827	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe,1 Era Etapa, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$6.996.518,20	\$6.996.518,20	\$6.996.518,20	\$6.898.498,40	\$6.898.498,40	\$6.898.498,40	\$-		Kilómetro	98,00	98,0	
JAL00160100632690	Construcción De Plaza Pública En La Localidad De Los Pueblitos En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco. (1era. Etapa).	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$564.327,84	\$564.327,84	\$564.327,84	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	25,00	25,0	
JAL00160100632568	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 3 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I012 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$2.582.254,01	\$2.582.254,01	\$2.582.254,01	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	55,00	55,0	
JAL15150300577341	Análisis Y Verificación De Imagen De Alta Resolución Para Mejorar El Sistema De Monitoreo, Reporte Y Verificación Para Los Cambios De La Cobertura Vegetal Del Estado De Jalisco (Sistema De Monitoreo,	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$784.000,00	\$352.800,00	\$352.447,55	\$352.447,55	\$352.447,55	\$352.447,55	\$-	En espera de información	Estudio de preinversión	100,00	80,0	En espera de la documentación comprobatoria
JAL15150300560105	Electrificación En La Colonia Cuna Del Movimiento Cristero En El Municipio De Huejuquilla (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	I003 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$3.433.196,23	\$3.433.196,23	\$3.433.196,23	\$1.716.598,12	\$1.716.598,12	\$1.716.598,12	\$-		Metros lineales	21,00	50,0	
JAL14140200342689	Planta De Nueva Tecnología Para Empaque En Un Mismo Contenedor De Leche En Polvo Y Agua, Para Disponer En Cualquier Lugar Y En Cualquier Momento De Leche Líquida De Alta Calidad	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	S020 - Fondo Nacional Emprendedor	Secretaria de Desarrollo Economica del Gobierno del Estado de Jalisco	\$6.771.321,00	\$6.771.321,00	\$6.771.321,00	\$6.771.321,00	\$6.746.463,00	\$6.746.463,00	\$-	INT GEN A MZO 2016 24858.00	Metros Cuadrados	100,00	100,0	INT GEN A MZO 2016 24858.00

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL14140400423701	Adquisición De Equipo Para La Digitalización Del Registro Publico De La Propiedad	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economia	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$2.420.939,32	\$2.420.939,32	\$2.420.939,32	\$2.420.939,32	\$2.399.994,32	\$2.399.994,32	\$-	INT GEN 21032.74 M20	Metros Cuadrados	100,00	100,0	INT GEN 21032.74 M20
JAL00160100632516	Construcción Del Alumbrado Público De La Calle González Ortega En La Calle Jalisco Norte A Carretera Guadalajara - Colima, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñig	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$533.340,24	\$533.340,24	\$533.340,24	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	70,00	70,0	
JAL00160100632415	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Primera Etapa Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San Ag	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$3.250.499,98	\$3.250.499,98	\$3.250.499,98	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	65,00	65,0	
JAL14150400614274	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Zapopan, Jalisco (Fise).	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	\$1.799.676,35	\$1.799.676,35	\$1.799.676,35	\$449.919,09	\$449.919,09	\$449.919,09	\$-		Metros Cuadrados	-	0,0	
JAL15150400616912	Adquisición De Vehículos Recolectores De Residuos Sólidos Urbanos	2015	Jalisco	Cobertura estatal	16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales	Convenios	U032 - Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	SEMADET	\$10.780.000,00	\$10.780.000,00	\$10.772.678,29	\$10.772.678,29	\$10.772.678,29	\$10.772.678,29	\$-	Proyecto concluido	Equipamiento	100,00	100,0	En proceso de finiquito
JAL15150300566560	Rehabilitación De Línea De Agua, Drenaje, Y Empedrado Ahogado (Restitución De Superficie De Rodamiento) En Calle Hidalgo En La Localidad De San Andres, Municipio De Magdalena (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$3.169.432,09	\$3.169.432,09	\$3.169.432,09	\$1.584.716,05	\$1.584.716,05	\$1.584.716,05	\$-		Metros Cuadrados	265,00	70,0	
JAL00160100636090	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$12.787,36	\$12.787,36	\$12.787,36	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	-	0,0	
JAL15150300560910	Equipamiento De Pozo En La Colonia Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires (Fise)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$1.568.904,23	\$1.568.904,23	\$1.568.904,23	\$1.088.606,18	\$1.088.606,18	\$1.088.606,18	\$-		Metros	100,00	100,0	
JAL15150300566851	Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De San Jose Del Tule, Municipio De Pihuamo (Fise)	2015	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO03 - FAIS Entidades	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	\$675.013,09	\$675.013,09	\$675.013,09	\$337.506,54	\$337.506,54	\$337.506,54	\$-		Metros lineales	100,00	100,0	
JAL00160100629106	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Av. Juárez, Desde Camino Viejo Al Rancho De La Cruz, Hasta La Calle Niños Héroes, Col. Rancho De La Cruz, Municipio De Tonalá, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$3.673.323,33	\$3.673.323,33	\$3.673.323,33	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL00160100629054	Modernización De Tramo Carretero Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas Primera Etapa. Pavimentación De Camino Rural Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas, Tramo Del Km 4 340 Al Km 7 340, Municipio De Aten	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$926.825,92	\$926.825,92	\$926.825,92	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL14140300365749	Red De Puntos Mover A Mexico En El Estado De Jalisco	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economia	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO/JALISCO	\$4.931.781,78	\$4.931.781,78	\$4.931.781,78	\$4.931.781,78	\$4.868.640,00	\$4.868.640,00	\$-	Concluido pend reint de int cancelac cta y validacion INADEM linea cap 25/ Dic/2015 checar reintegro	Metros Cuadrados	100,00	100,0	Concluido pend reint de int cancelac cta y validacion INADEM linea cap 25/Dic/2015 checar reintegro
JAL00160100629159	Construcción De Modulo E Prepa U De G En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. (Segunda Etapa)	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$784.320,38	\$784.320,38	\$784.320,38	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	
JAL00160100629130	Trabajos Complementarios De La Pavimentación Con Losas De Concreto, Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje De La Calle Prisciliano Sánchez, En La Cabecera Municipal, Del Municipio De Villa Purificació	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$679.378,72	\$679.378,72	\$679.378,72	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	

Proyecto		Monto del recurso presupuestario															Avance físico			
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Entidad	Municipio	Ramo	Recurso	Programa	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL00160100632347	Modernización De Camino Tipo "C" Jesús María - San José De La Paz Tramo "Los Veneros - San José De La Paz", San José De La Paz, Municipio De Jesús María, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$2.302.337,38	\$2.302.337,38	\$2.302.337,38	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	90,00	90,0	
JAL14140400424369	Desarrollar E Implementar El Sistema De Información Geográfica Para El Municipio De Zapotlán El Grande	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$3.524.649,59	\$3.524.649,59	\$3.524.649,59	\$3.524.649,59	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$-	INT GEN FEB 2016 \$24,649.59 CONCLUIDO	Otros	100,00	100,0	CONCLUIDO EL PROYECTO CUESTA 4.6 MDP Y LA APORTACION FEDERAL ES DE 3.5 MDP
JAL00160100629173	Adecuacion, Remodelacion Y Equipamiento Del Auditorio De La Ribera De Del Lago De Chapala En Ajijic.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$242.000,01	\$242.000,01	\$242.000,01	\$-	\$-	\$-	\$-		Otros	100,00	100,0	
JAL14140300365888	Centro Regional Para La Calidad Empresarial, Parque Tecnológico De La Region Valles	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	\$8.383.855,44	\$8.383.855,44	\$8.383.855,44	\$8.383.855,44	\$8.282.412,00	\$8.282.412,00	\$-	EN PROCESO INT GEN A FEB 2016 101443.44	Otros	-	0,0	EN PROCESO EL PROYECTO CUESTA 29.9 MDP Y LA APORTACION FEDERAL ES 8.2 MDP
JAL14140400423772	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp -- Appministra 24	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$721.576,34	\$721.576,34	\$721.576,34	\$721.576,34	\$719.800,92	\$719.800,92	\$-	INT A FEB 2016 1775.42 EN PROCESO	Otros	10,00	100,0	EN PROCESO EL PROYECTO ES DE 1 MDP Y LO FEDERAL ES DE 719800.92
JAL14140400423744	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp -- Appministra 55	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$1.653.617,06	\$1.653.617,06	\$1.653.617,06	\$1.653.617,06	\$1.649.548,36	\$1.649.548,36	\$-	INT FEB 2016 4068.70 EN PROCESO	Otros	10,00	100,0	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL TOTAL DE PROYECTO ES DE 2.3 MDP Y LO FEDERAL ES 1.6 MDP
JAL14140200342958	Simplificación Y Mejora Regulatoria En El Acceso A Programas Y Apoyos Agropecuarios	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	Secretaria de Desarrollo Economico del Gobierno del Estado de Jalisco	\$3.026.338,95	\$3.026.338,95	\$3.026.338,95	\$3.026.338,95	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$-	INTERESES A FEB 2016 263388.95 SIGUE EN PROCESO	Otros	10,00	40,0	EL PROYECTO CUESTA 5.9 MDP Y LO FEDERAL ES DE 3MDP
JAL14140300365842	Sistematizacion Y Homologacion De E-Tramites Y Servicios Estatales A La Plataforma Unica Para Digitalizar Al	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	\$3.007.847,84	\$3.007.847,84	\$3.007.847,84	\$3.007.847,84	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$-	INTERESES GENERADOS A ENE 2016 7847.84	Otros	10,00	66,0	PROYECTO EN EJECUCION RECOPIACION DE DOCUMENTOS
JAL14140400418929	Cg.228 Desarrollar Un Parque Industrial En Lagos De Moreno	2014	Jalisco	Cobertura estatal	10 - Economía	Convenios	SO20 - Fondo Nacional Emprendedor	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$30.111.686,60	\$30.111.686,60	\$30.111.686,60	\$30.111.686,60	\$29.991.968,00	\$29.991.968,00	\$-	El proyecto es de 99mdp la parte federal es por 29.9mdp los int a Ene son por \$119,718.80	Otros	10,00	100,0	Concluyo ampliacion 1era etapa se construye 2da etapa
JAL00160100632316	Construcción De Concreto Hidráulico En Av. El Árbol, Cabecera Municipal De Acatit, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$88.847,57	\$88.847,57	\$88.847,57	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	99,00	99,0	
JAL00160100632263	Segunda Etapa De La Construcción Del Auditorio De La Escuela Primaria Urbana 591 (Carlos Enriquez) En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco.	2016	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	IO12 - FAFEF	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	\$235.023,04	\$235.023,04	\$235.023,04	\$-	\$-	\$-	\$-		Metros Cuadrados	100,00	100,0	

**INFORMES**

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

## CONVENIOS FEDERALES NIVEL PROYECTO

### Nivel Proyecto

(Primer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Total: 394

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400282481	Programa Fomento A La Lectura	100001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura Jalisco	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200543109	Construccion De Empedrado En Calle Resbalon Con Piedra Laja San Andres	002	Jalisco	Amacueca	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300555614	Construcción De Un Aula Didáctica En El Módulo Miguel Hidalgo	UDEG0510_00053	Jalisco	Cobertura estatal			Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL001503005560585	E.C. Fed. 80 (El Desperdicio)- Encarnación De Díaz (Modernización De Camino) En Los Municipios De Encarnación De Díaz Y San Juan De Los Lagos, Jal.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400612605	Construccion De Camino De Acceso A Cuxpala Con Pavimento Asfaltico 2da Etapa	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400612682	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Independencia En La Agencia Municipal De San Juan De Los Arcos	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400612918	Construccion De Escatopista En Arroyo Zarco	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634837	"Incrementar La Productividad, Competitividad Y Ampliación Del Mercado A Través Deestrategias Sustentables En El Agrupamiento Empresarial De 12 Industrias Agroalimentarias"	FNE-150312-C1-6-00124340	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,275.110							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: INT GENERADOS A DIC 18,474.34 EN PROCESO
JAL00160100634899	Red De Puntos Para Mover A México En El Estado De Jalisco 2015	FNE-150430-C2-1-00144052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,214.800							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634904	Parque Tecnológico Agroindustrial En Cd. Guzmán, Jalisco (Segunda Etapa)	FNE-150709-CP12-00168696	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,200.000							0,00		Metros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO INTE GENERADO A ENE 2016 15,233.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634912	Epicentro Festival De Innovación 2015	FNE-150715-CP26-00168719	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.500.000							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: INT GENERADOS A FEB 2016 1730.29, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634922	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 31 Microempresas Del Sector Industria Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Administrat	FNE-150409-CS-2-00134561	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$653.480							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GENERADOS A FEB 2016 3,201.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL00160100634931	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 9 Microempresas Del Sector Restaurantes Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Administr	FNE-150409-C5-2-00137734	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$189.720								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO INT GEN A FEB 2016 929.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634936	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 40 Microempresas Empresas Del Sector Industria Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Ad	FNE-150428-C5-2-00143184	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$843.200								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GENE A FEB 2016 4,131.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634940	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 46 Microempresas Empresas Del Sector Servicio Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Adm	FNE-150428-C5-2-00144010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$896.080								0,00		Metros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GENE A FEB 2016 4390.29

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL00160100634947	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 10 Microempresas Empresas Del Sector Industria Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Ad	FNE-150428-CS-2-00144109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$210.800								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada de sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 1032.80
JAL00160100634951	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 5 Microempresas Empresas Del Sector Restaurantes Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades	FNE-150428-CS-2-00144110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$105.400								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 516.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634954	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 41 Microempresas Empresas Del Sector Servicio (Cpl) Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidade	FNE-150428-CS-2-00144112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$798.680								0,00		Metros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO INT GEN A FEB 2016 3,365.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
JAL00160100634958	Centro Integral Talabartero	FNE-150709-CP13-00168401	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.970.899								0,00		Metros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 10,730.17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634970	Bienempleo Para La Industria Gráfica	FNE-150709-CP13-00168579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.442.500								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 9,302.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634973	Bienempleo Para La Industria Alimentaria Y De Las Bebidas	FNE-150709-CP13-00168625	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.192.500							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 8626.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634982	Bienempleo Sector Moda	FNE-150710-CP13-00168649	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.444.101							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 8604.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100634985	Sistema De Información Geográfica Estratégica Del Banco De Proyectos Jalisco	FNE-150710-CP15-00169363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750.000							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 2026.65

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL00160100634996	Programa Retos Publicos Inadem-Campus Nigh	FNE-151015-CP26-00219579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500.000								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 3699.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100635005	Campus Party Mexico	FNE-150715-CP26-00169727	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.000.000								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 7398.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL00160100635013	Proyecto Para Fortalecer El Desarrollo Y Crecimiento Del Sector Vestido Apoyando La Competitividad De 20 Empresas Aplicando El D7comercio Electronico	FNE-150325-C1-3-00130151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6.959.660								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO, INT GEN A FEB 2016 12,992.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100636693	Construccion De La Primera Etapa De Unidad Deportiva	16-FORTALECE-01	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chante	Rural	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación		11-Educación Pública	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100636754	Pavimentacion De Calle Constitucion (Entre Av. Revolucion Y Calle Palenque )	16-FORTALECE-01	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	K027 Mantenimiento de infraestructura		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100639116	Construcción Y Equipamiento De 4 Estaciones De Transferencia De Residuos Sólidos Para El Simar Sur Sureste	Adi-1-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11.724.742							0,00		Equipamiento	90.353	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El recurso se transfiere en el mes de diciembre a la junta por lo que se adjudica y compromete el recurso en el mes de diciembre, estamos en la espera del avance de obra y de la documentación comprobatoria y material fotográfico en el que se compruebe el avance y la ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100639131	Elaboración Del Programa Intermunicipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial, Para La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Altos Sur, Jalisco	Adi-2-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$891.000							0,00		Otros	384.144	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se está en espera del programa en digital para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130400273205	Obras Pendientes Por Definir	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OPD Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR) Sureste.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400262846	Ciudad Creativa Digital	FPYME-131129-CPro-00019297	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaria de Desarrollo Economico	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$30.000.000							0,00		Metros Cuadrados	0	100,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE HARÁ EL REINTEGRO POR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO SOLICITADO POR INADEM MEDIANTE EL OFICIO E00.2016. CGPEES.310 CON FECHA 15 MARZO - SE HARA EL REINTEGRO POR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO SOLICITADO POR INADEM MEDIANTE EL OFICIO S00.2016. CGPEES.310 CON FECHA 15 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280743	Construcción De Agora (Escenario) En Escual Preparatoria 3 De La Udeg	UEDEG-37011300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$175.000	\$175.000	\$175.000	\$175.000	\$175.000	\$175.000	\$175.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	3.546	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280829	Construcción De Edificio E De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Jocoatepec De La Universidad De Guadalajara	UEDEG-37011300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.450.351	\$1.450.351	96,69	\$0	Metros Cuadrados	1.100	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280907	Construccion De Cafeteria Y Ciberterraza De La Escuela Preparatoria No. 18 De La Universidad De Guadalajara	UEDEG-37011300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$175.000	\$175.000	\$175.000	\$175.000	\$175.000	\$175.000	\$175.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	872	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400280946	Construccion De Aula Didactica Y Aula De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$360.000	\$360.000	\$360.000	\$360.000	\$360.000	\$344.475	\$344.475	95,69	\$0	Metros Cuadrados	4.084	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281054	Construccion De Auditorio, Canchas De Usos Multiples Y Plazoletas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto	UDEG-37011300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$2.646.300	\$2.646.300	88,21	\$0	Metros Cuadrados	1.839	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% en primera etapa, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281073	Construccion De 3 Talleres Y Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$1.275.000	\$1.275.000	\$1.275.000	\$1.275.000	\$1.275.000	\$1.019.999	\$1.019.999	80,00	\$0	Metros Cuadrados	1.163	100,00	100,00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281093	Construccion De Taller De Alimentos Y Bebidas De La Escueala Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$420.000	\$420.000	84,00	\$0	Metros Cuadrados	1.154	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la y las estimaciones pagadas de obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281114	Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tepatitlan De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$1.855.243	\$1.855.243	82,46	\$0	Metros Cuadrados	2.650	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281150	Construccion De Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas , Modulo Jesus Maria, De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$598.952	\$598.952	99,83	\$0	Metros Cuadrados	236	100,00	100,00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281176	Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$2.425.000	\$2.425.000	\$2.425.000	\$2.425.000	\$2.425.000	\$2.231.397	\$2.231.397	92,02	\$0	Metros Cuadrados	1.694	100,00	100,00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281194	Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zúñiga De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$4.475.000	\$4.475.000	\$4.475.000	\$4.475.000	\$4.475.000	\$3.214.122	\$3.214.122	71,82	\$0	Metros Cuadrados	2.583	100,00	100,00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400281218	Construccion De Edificio Con 1 Aula Audiovisual, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Escaleras, En La Escuela Preparatoria De Tonalá De La Universidad De Guadalajara	UEDEG-37011300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.223.097	\$1.223.097	74,13	\$0	Metros Cuadrados	3.342	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281283	Construccion De Estructura Metálica Y Cubierta Con Multitecho Para Cancha De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara	UEDEG-37011300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.490.945	\$1.490.945	99,40	\$0	Metros Cuadrados	1.929	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% del alcance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281305	Construccion De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara	UEDEG-37011300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$4.150.000	\$4.150.000	\$4.150.000	\$4.150.000	\$4.150.000	\$3.460.035	\$3.460.035	83,37	\$0	Metros Cuadrados	1.649	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Avance de albañilería y acabados de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281324	Rehabilitacion De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara	UEDEG-37011300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$730.923	\$730.923	97,46	\$0	Metros Cuadrados	3.755	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Avance de obra 100% del alcance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281445	Rehabilitación De Auditorio Y Motivo De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal.	UEDEG-37011300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$790.923	\$790.923	98,87	\$0	Metros Cuadrados	1.653	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Avance al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281458	Equipamiento De Cómputo Y Mobiliario En La Escuela Preparatoria Tonalá Norte De La Universidad De Guadalajara En Tonalá, Jal.	UEDEG-37011300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.838	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281762	Obra Civil Y Equipamiento Teatral Del Conjunto De Artes Escénicas Del Centro Cultural Universitario	UEDEG-19-09021300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$50.000.000	\$50.000.000	\$50.000.000	\$49.851.682	\$25.753.294	\$25.753.294	\$25.753.294	51,51	\$0	Metros Cuadrados	300.000	100,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400281823	Continuación De La Construcción Del Edificio C, F3 Y Obra Exterior De La Nueva Sede Del Cucsh De La Universidad De Guadalajara En Belenes, Zapopan, Jal.	UDEG-18-09021300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$19.921.362	100,00	\$0	Metros Cuadrados	810	100,00	100,00	Financiera: / Física: En este momento se gestiona el cierre administrativo; es decir estan en proceso de firma las actas de entrega recepción de obra y finiquito. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342689	Planta De Nueva Tecnologia Para Empaque En Un Mismo Contenedor De Leche En Polvo Y Agua, Para Disponer En Cualquier Lugar Y En Cualquier Momento De Leche Liquida De Alta Calidad	FNE-140218-C1-3-00034442	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaria de Desarrollo Economica del Gobierno del Estado de Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6.746.463							0,00		Metros Cuadrados	0	100,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Concluido reint de int 28/Nov/2015 cancelac cta y validacion INADEM DGA/468
JAL14140200342958	Simplificación Y Mejora Regulatoria En El Acceso A Programas Y Apoyos Agropecuarios	FNE-140228-C1-5-00047488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Secretaria de Desarrollo Economico del Gobierno del Estado de Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3.000.000							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Al momento tenemos 24 (40%) Ventanillas Oficialmente Implementadas que ya están funcionando la apertura oficial del resto será antes del 15 de Noviembre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300365749	Red De Puntos Mover A Mexico En El Estado De Jalisco	FNE-140209-C2-1-00027166	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO/ JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4.868.640							0.00		Metros Cuadrados	0	100,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Concluido pend reint de int cancelac cta y validacion INADEM línea cap 25/Dic/2015 checar reintegro
JAL14140300365798	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp-Appministra 1	FNE-140314-C5-3-00048455	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2.923.200							0.00		Metros Cuadrados	0	100,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Concluido reint de int 20/Nov/2015 cancelac cta y validacion INADEM DGA/465 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL14140300365816	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp-Appministra 2	FNE-140314-CS-3-00048081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2.923.200								0,00		Metros Cuadrados	0	3,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Concluido reint de int 20/Nov/2015 cancelac cta y validacion INADEM DGA/467 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300365842	Sistematizacion Y Homologacion De E-Tramites Y Servicios Estatales A La Plataforma Unica Para Digitalizar Al	FNE-140531-CPAC-00061633	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3.000.000							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Al 30 de Septiembre se ha obtenido: 1. Recopilación de documentación de situación actual de 169 trámites. 2. Reingeniería de 129 trámites. 3. Reportes ejecutivos semanales con estatus de avance, asuntos pendientes y riesgos detectados por el administrador del proyecto. 4. Se llevó a cabo la configuración, sistematización, montaje en productivo de 14 trámites de la Secretaría de Movilidad con los nuevos requerimientos de los portales del Estado de Jalisco (accesibilidad e interoperabilidad). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300365871	Parque Tecnologico Agropecuario Ciudad Guzman, Jalisco	FNE-140531-CPAC-00061327	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Convenios	SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$28.622.334	\$28.859.568	\$28.859.568	\$28.859.568	\$28.859.568	\$28.622.334	\$28.622.334	99,18	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: INT GEN A FEB 2016 237234.27 EN PROCESO / Física: EN PROCESO EL PROYECTO CUESTA 139.9 MDP Y LA APORTACION FEDERAL ES 28.6 MDP / Registro: 1.- Rendimiento generado del 01-ene-16 al 31-mzo-16. 2.- No se tienen empresas beneficiadas ya que se esta en el proceso de construcción del parque, una vez concluido se tendran las empresas beneficiadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300365888	Centro Regional Para La Calidad Empresarial, Parque Tecnológico De La Region Valles	FNE-140531-CPAC-00061407	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	SD20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8.282.412							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: 1.- Rendimiento generado del 01-ene-16 al 31-mzo-16. 2.- No ha habido avance en empresas debido a que apenas se inaugurará el CRECE. 3.- Monto de recursos ejercidos del 01-ene-16 al 31-mzo-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300400337	Colocacion De Tanque Elevado Para Agua Potable Colonia San Javier	OP 0012	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300402520	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En La Calle Prolongacion Lazaro Cardenas En La Localidad De Coatlicillo En El Municipio De Tonaya	-	Jalisco	Tonaya	Coatlancillo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300402580	Construcción De Domo Deportivo	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300402626	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento,Sustitución De Linea De Agua,Linea De Drenaje,Y Construcción De Banquetas En La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Coatlancillo	-	Jalisco	Tonaya	Coatlancillo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400418929	Cg.228 Desarrollar Un Parque Industrial En Lagos De Moreno	FNE-140911-CAD1-00091182	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$29.991.968							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se amplio subestacion electrica existente y se encuentra en construccion una nueva subsetacion electrica, se solicito ampliacion de plazo ya se beneficiaron las 10 empresas en esta primera etapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL14140400423701	Adquisición De Equipo Para La Digitalización Del Registro Público De La Propiedad	FNE-141128-C1-5-00113545	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2.399.994								0,00		Metros Cuadrados	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Concluido reintegro de int 20/Nov/2015 cancelacion cta bancaria y validac inadem DGA/466 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400423744	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp -- Appministra 55	FNE-141126-C5-3-00110814	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1.649.548								0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se encuentra en proceso de seguimiento y cumplimiento de impactos programada cerrar en el siguiente trimestre

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400423772	Gestión Y Fortalecimiento Del Proceso De Producción De Microempresas Manufactureras Con Mrp – Appministra Z4	FNE-141126-C5-3-00110562	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$719.801							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se encuentra en proceso de seguimiento y cumplimiento de impactos programada cerrar en el siguiente trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400424369	Desarrollar E Implementar El Sistema De Información Geográfica Para El Municipio De Zapotlán El Grande	FNE-141125-C1-5-00109435	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3.500.000							0,00		Otros	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El día 3 de diciembre de 2015 se puso en funcionamiento el Sistema de Información Geografico y durante el periodo de seguimiento y mantenimiento del sistema se integraron cada uno de los 4 programas fundamentales que hacen parte del SIG, los cuales se relacionaron anteriormente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400444015	Asfalto En Hacienda De La Daga En Lomas Del Valle	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400444163	Asfaltado Calle Hidalgo Colonia En La Localidad Del El Puesto, Segunda Etapa	-	Jalisco	Lagos de Moreno	El Puesto	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400444968	Empedrado Ahogado En Concreto En Pedro De Marfil En Colonia Alcaldes	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400445023	Pavimentacion En Calle Pedro Moreno En La Localidad De Cuarenta	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400445086	Pavimentacion Calle Acueducto En San Miguel	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400445130	Pavimentacion Calle Morelos En La Localidad De Cuarenta	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400445174	Asfaltado En Calles Santa Cruz Y Alvaro Obregon En San Miguel	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1414040045226	Pavimentacion Calle Independencia En Comanja De Corona	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Comanja de Corona	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400452142	Pavimentación De Varias Calles Del Municipio De Guadalajara, Tercera Etapa.(Programa De Pavimento En Estado De Jalisco)	06001401007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$74.033.196	\$108.033.196	\$108.033.196	\$108.033.196	\$108.031.196	\$108.031.196	\$108.031.196	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.495.189	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400452194	Pavimentación De Varias Calles Del Municipio De Guadalajara, Segunda Etapa.(Programa De Pavimento En Estado De Jalisco)	06001401008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$74.033.196	\$74.033.196	\$74.033.196	\$74.033.196	\$73.979.725	\$73.979.725	\$73.979.725	99,93	\$0	Metros Cuadrados	1.495.189	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400452228	Pavimentación De Varias Calles Del Municipio De Guadalajara, Primera Etapa.(Programa De Pavimento En Estado De Jalisco)	06001401009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$74.033.196	\$94.563.484	\$94.563.484	\$94.563.484	\$94.562.486	\$94.562.486	\$94.562.486	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.495.189	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400452268	Primera Etapa De Balizamiento E Infraestructura Vial En La Zona Metropolitana. (Programa De Pavimento En El Estado De Jalisco)	06001401010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$77.900.411	\$23.370.123	\$23.370.123	\$23.370.123	\$23.370.123	\$23.370.123	\$23.370.123	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.495.189	0,00	7,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400458700	Programa De Contenerización En El Estado De Jalisco	020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$19.418.400							0.00		Contenedores	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se esta en espera de las bitácoras del proveedor y fotografías - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100472608	Puente De Totolimispa, En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	06001401098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.986.471	\$1.986.471	\$1.940.425	\$1.940.425	\$1.940.425	97,02	\$0	Metros lineales	3.500	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100472648	Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$750.000	\$750.000	\$749.999	\$749.999	\$749.999	\$749.999	\$749.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.560	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1415010047267	Rehabilitación De Unidad Deportiva, En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	06001401102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1.000.000	\$1.000.000	\$999.997	\$999.997	\$957.223	\$957.223	\$957.223	95,72	\$0	Metros Cuadrados	750	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474292	630 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle San Miguel En La Colonia El Caracol En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$439.022	\$439.022	\$439.022	87,80	\$0	Metros Cuadrados	2.360	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474317	630 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Huele De Noche En La Colonia Ángeles De Nextipac, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474338	1214 M2 De La Calle 20 De Noviembre, En La Comunidad De Pabelo En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco.	06001401105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	11.623	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474371	761 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle De Juan Escutia En La Colonia Prados De Santa Lucia Segunda Sección En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600.000	\$600.000	\$599.998	\$599.998	\$578.951	\$578.951	\$578.951	96,49	\$0	Metros Cuadrados	2.050	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474402	710 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Adolfo López Mateos En La Comunidad De Lázaro Cárdenas En El Municipio De Tomatlán, Jalisco.	06001401107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$551.000	\$551.000	\$551.000	\$551.000	\$550.994	\$550.994	\$550.994	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.846	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474465	644 M2 De Pavimento Hidráulico En Las Calles De Privada California Y Andador Jiménez En La Colonia California En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$498.623	\$498.623	\$498.623	99,72	\$0	Metros Cuadrados	2.115	0,00	51,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474518	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas En La Comunidad De Vicente Guerrero Lomas Coloradas En El Municipio De Tomatlán, Jalisco.	06001401109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$496.218	\$496.218	\$496.218	\$496.218	\$496.218	99,24	\$0	Metros lineales	2.846	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474540	2555 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Hidalgo En La Delegación Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	06001401110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.995.749	\$1.995.749	\$1.995.749	\$1.995.749	\$1.995.749	99,79	\$0	Metros Cuadrados	2.015	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100474564	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Estación En La Delegación Copala En El Municipio De Tolimán, Jalisco.	06001401111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$499.999	\$499.496	\$499.496	\$499.496	\$499.496	99,90	\$0	Metros Cuadrados	1.235	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474589	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal De La Comunidad Del Petacal En El Municipio De Tolimán, Jalisco.	06001401112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	9.591	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474611	1995 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Gante Colonia La Añilera En La Delegación El Jazmín, En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	06001401113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.465.233	\$1.465.233	\$1.465.233	97,68	\$0	Metros Cuadrados	250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474664	644 M2 Pavimento Hidráulico En La Calle Jazmín En La Colonia Jardines De La Cruz En El Municipio De Amatitlán, Jalisco.	06001401114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	950	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474685	1288 M2 De Pavimento Hidráulico En El Acceso Del Fraccionamiento Puesta Del Sol En La Cabecera Municipal De San Gabriel, Jalisco.	06001401115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$976.820	\$976.820	\$976.820	97,68	\$0	Metros Cuadrados	375	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474711	9040 M2 De Construcción Y Modernización De La Carretera Azúlitos-Límite Del Estado En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	06001401116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5.000.000	\$5.000.000	\$4.993.874	\$4.993.874	\$4.988.912	\$4.988.912	\$4.988.912	99,78	\$0	Metros Cuadrados	45.890	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474763	1918 M2 De Pavimento Hidráulico En Calles Del Municipio De Hostotipaquillo, Jalisco	06001401117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.500.000	\$1.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	8.350	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474784	315 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Primera, Col. Prados De Nextipac En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250.000	\$250.000	\$249.999	\$249.999	\$213.523	\$213.523	\$213.523	85,41	\$0	Metros Cuadrados	896	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100474872	1850 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Independencia En La Delegación Chacala En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco.	06001401119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.479.994	\$1.479.994	\$1.479.994	\$1.479.994	\$1.479.994	98,67	\$0	Metros Cuadrados	1.520	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100475115	966 M2 De La Calle Lázaro Cárdenas En La Comunidad De Jirooto En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco.	06001401120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.387	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475150	1107 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle López Cotilla Col. Los Pinos En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco	06001401121	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$875.000	\$875.000	\$875.000	\$875.000	\$875.000	\$875.000	\$875.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.580	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475205	2394 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle De Hidalgo Y Rayón En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco.	06001401122	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.795.817	\$1.795.817	\$1.795.817	\$1.795.817	\$1.795.817	99,77	\$0	Metros Cuadrados	850	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475294	3000 M2 De Las Calles Priv. Arquitos, Guillermo Ramos Millán Y José María Pino Suarez, Col. Los Arquitos En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco	06001401123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2.875.000	\$2.875.000	\$2.868.835	\$2.868.835	\$2.868.835	\$2.868.835	\$2.868.835	99,79	\$0	Metros Cuadrados	2.850	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475326	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Perla En La Colonia La Cartera En El Municipio De Amatitán, Jalisco.	06001401124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	644 m2 De pavimento hidráulico en la calle Perla en la colonia La Cartera en el municipio de Amatitán, Jalisco.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$499.999	\$499.999	\$499.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.050	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475365	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Juan Álvarez En La Delegación Los Tepetates En El Municipio De Amatitán, Jalisco.	06001401125	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	850	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475394	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal De La Comunidad Del Elbolitar, En El Municipio De Tolimán, Jalisco.	06001401126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	750	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475432	644 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Comunidad De Huisichi, En El Municipio De Tolimán, Jalisco.	06001401127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	550	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475465	644 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Comunidad De Las Canoas, En El Municipio De Tolimán, Jalisco.	06001401128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	800	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100475514	1287 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Independencia En La Delegación Jiquilpan En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	06001401129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$976.820	\$976.820	\$976.820	97,68	\$0	Metros Cuadrados	950	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475551	7000 M2 Empedrado Ahogado En Cemento Del Camino A La Comunidad De Potrero De Los Rivera, Municipio De Tequila, Jalisco.	06001401130	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.250	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475571	997 M2 De Pavimento Hidráulico En Las Calles De La Colonia Reforma En Ciudad Guzmán En El Municipio De Zapotlán, El Grande, Jalisco.	06001401131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$749.861	\$749.861	\$749.861	99,98	\$0	Metros Cuadrados	2.050	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475613	665 M2 De Pavimento Hidráulico En Las Calles De La Colonia El Fresno En Ciudad Guzmán En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	06001401132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$499.905	\$499.905	\$499.905	99,98	\$0	Metros Cuadrados	1.860	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150100475642	567 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Volcán En La Colonia Lomas De Tequila, En El Municipio De Tequila, Jalisco.	06001401133	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450.000	\$450.000	\$427.755	\$427.755	\$427.713	\$427.713	\$427.713	95,05	\$0	Metros Cuadrados	1.500	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475661	1511m2 De Pavimento Hidráulico En Las Calles De Eulogio Parra, Agustín Yáñez Y González Gallo En Ciudad Guzmán En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	06001401134	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.125.000	\$1.125.000	\$1.119.305	\$1.119.305	\$1.119.095	\$1.119.095	\$1.119.095	99,48	\$0	Metros Cuadrados	1.850	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475720	651 M2 De La Calle Principal De Zapotan En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco.	06001401135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$480.116	\$480.116	\$480.116	\$480.116	\$480.116	96,02	\$0	Metros Cuadrados	1.387	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475750	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle 14 De Febrero, En La Colonia La Cofradía, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	06001401136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500.000	\$500.000	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	\$499.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	350	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100475781	4000 M2 Construcción Y Modernización Del Camino De Las Higueras- E. C. (Tonaya-Cerritos) En El Municipio De Tonaya, Jalisco.	06001401137	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.999.998	\$1.999.998	\$1.999.995	\$1.999.995	\$1.999.995	100,00	\$0	Metros Cuadrados	890	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100475800	2548 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas En La Delegación Campo Costa En El Municipio De Tonalán, Jalisco.	06001401138	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2.151.000	\$2.151.000	\$2.151.000	\$2.151.000	\$2.151.000	\$2.151.000	\$2.151.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.846	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400616427	Programa De Ordenamiento Ecológico Región Norte	014-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.000.000							0,00		Estudio de preinversión	75.511	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido, se envía finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100490407	Rehabilitacion De Calle Donato Guerra, Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidraulico En La Colonia Centro.	022-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.500.000							0,00		Metros Cuadrados	47.000	0,00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015, PERO EL MONTO REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDE A LO EJERCIDO DE ENERO A MARZO DEL 2016, A LA FECHA ESTA CONCLUIDA 100%
JAL15150100491280	Construccion De Colector Sanitario	023-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Mentidero	Rural	Convenios	K027 Mantenimiento de infraestructura		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100491327	Empedrado Y Huella De Concreto En La Calle Venustiano Carranza Y Chula Vista	024-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Yerbabuena	Rural	Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100491379	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Lopez Mateos (Entre Av. Presidencia Y Callejon Sin Nombre)	025-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Las Paredes	Rural	Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100491451	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lopez Mateos	026-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Las Paredes	Rural	Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100491526	Construccion De Guarnicion De Concreto Simple En Calle Lopez Mateos (Entre Av. Presidencial Y Callejon Sin Nombre)	028-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Las Paredes	Rural	Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100491931	Construccion De Empedrado En Calle Lopez Mateos (Entre Av. Presidencial Y Callejon Sin Nombre)	029-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Las Paredes	Rural	Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100491964	Parque Pintores	030-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200507892	Valle De Juárez - El Tigre	POA 2015 06 00 -0125	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200509635	Talpa De Allende - Desmoronado	POA 2015 06 00 -0126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200509670	Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C.Zapotitlán	POA 2015 06 00 -0127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200509692	Chacala - Cedros (Puente De 80m.)	POA 2015 06 00 -0128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200509750	Libamiento Carretera Nextipac	POA 2015 06 00 -0130	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200509806	E.C. (Atotonilco El Alto - La Barca ) - El Maguey	POA 2015 06 00 -0131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200509845	Paso De Los Arrieros - Epeche Grande	POA 2015 06 00 -0133	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200509862	Guachinango - Ciénega De Los Ahumada - Amejaquillo, Tramo Llano Grande - Crucero A El Ranchito	POA 2015 06 00 -0134	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200509924	Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja	POA 2015 06 00 -0135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200510717	Nahuapan - E.C. Fed. 200	POA 2015 06 00 -0136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200510735	Zapotitlán De Vadillo - Loma De Guadalupe	POA 2015 06 00 -0137	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200510747	Capilla De Milpillas - E.C.-(Federal 80)	POA 2015 06 00 -0138	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200511569	Pavimentacion De La Calle Mariano Barcenas, José Antonio Torres Y Vicente Guerrero	031-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200511584	Construccion De Muro De Contencion	027-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Las Paredes	Rural	Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200522781	Pavimentacion En Asfalto Calle Principal Localidad Mesa Guitarrero Cabecera Municipal	FOPADEM 2015-002	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200524118	266 Construcción De Patio Cívico Escuela Publica Aurora Luevanos Del Rio Cabecera Municipal	FOPADEM 266-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200526564	Modernización Y Ampliación Del Camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirosto (Jirosto Del Oro) Subtramo A Modernizar Del Km 17 300 Al Km 17 558 En El Municipio De Villa Purificación (Proii)	110001500006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200526596	Construcción De Puente Vehicular ¿Chacala¿ (2da. Etapa) En El Camino Cuautitlán-La Rosa-Patitas-El Chico-Chacala En El Km 23 800 En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Proii)	110001500007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200526754	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tecalitlán-Cuatro Caminos)-Paso De San Juan, Subtramo A Modernizar Del Km 1 540 Al Km 2 200 En El Municipio De Tuxpan (Proii)	110001500008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200526779	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Apertura Del Camino Tierras Blancas Huaistita-Tempisque, Del Km 0 000 Al 20 000 En El Municipio De Mezquitic (Proii)	110001500009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200526823	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C 22 00 (Tuxpan De Bolaños-Mesa Del Tirador)-Cruceiro Del Pescado-Ocota De La Sierra, Subtramo A Modernizar Del Km 15 080 Al Km 17 180 En Los Municipios De Bolañ	11000150010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200526870	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic-Huejuquilla El Alto-Jesús María)-Crucero De Santa Cruz De Tepetates-Cerro El Niño-San Andrés Cohamiata, Subtramo A Modernizar Del Km 14	110001500011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200531442	Rehabilitacion Empedrado Calle Alta Tension	33007	Jalisco	Atengo	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200535428	Conclusión Y Rehabilitación De La Calle Ignacio T. López	POA 2015 06 00 -0139	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200535501	Infraestructura Y Equipamiento Turístico De Calles, Banquetas Y Alumbrado Del Circuito Vial Manuel Cárdenas Mata-Morelos, Mazamitla	POA 2015 06 00 -0140	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200535547	Infr. Y Equip. Turístico De Portales En Torno A Plaza Principa En Cabecer Mpal.Y Servicios De Banquetas	POA 2015 06 00 -0141	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200535579	Iv Rehabilitación De Imágen Urbana De Calles, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Centro Histórico En Lagos De Moreno	POA 2015 06 00 -0142	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200535635	Tequila Pueblo Inteligente (Infraestructura Para La Conectividad, Trazabilidad, Comunicación Y Difusión)	POA 2015 06 00 -0143	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200538919	Rehabilitación Carrt Soyatlán Del Oro - Trigo De Aleyñas	f0011	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio	Comunicaciones	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543097	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Chapala.	POA 2015 06 00 -0113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543111	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Tequila	POA 2015 06 00 -0115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543130	Construcción Del Edificio Para Las Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Tonalá, Jalisco (16 Salas)	POA 2015 06 00 -0114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543186	Construcción Y Equipamiento De Dos Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Ciudad Guzmán Del Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. (Implementación Del Sistema De Justicia Penal Del Estado)	060001500015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$38.003.397	\$38.003.397	\$38.003.397	\$38.003.397	\$38.003.397	\$38.003.397	\$38.003.397	100,00	\$0	Metros Cuadrados	303.412	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543197	Construcción De Dos Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. (Implementación Del Sistema De Justicia Penal En El Estado)	060001500016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$22.021.882	\$22.021.882	\$22.021.882	\$22.021.882	\$22.021.882	\$22.021.882	\$22.021.882	100,00	\$0	Metros Cuadrados	320.760	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543207	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco.	060001500018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13.582.165	\$4.515.251	\$4.515.251	\$4.515.251	\$4.515.251	\$4.515.251	\$4.515.251	100,00	\$0	Metros Cuadrados	433.440	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543222	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001500019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13.582.166	\$12.803.055	\$12.803.055	\$12.803.055	\$12.803.055	\$12.803.055	\$12.803.055	100,00	\$0	Metros Cuadrados	383.317	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543238	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco.	060001500151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13.582.166	\$12.763.581	\$12.763.581	\$12.763.581	\$12.763.581	\$12.763.581	\$12.763.581	100,00	\$0	Metros Cuadrados	278.082	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543248	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Amecca, Jalisco.	060001500152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13.582.166	\$12.832.188	\$12.832.188	\$12.832.188	\$12.832.188	\$12.832.188	\$12.832.188	100,00	\$0	Metros Cuadrados	88.563	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543792	Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo	UDEG-226696	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$79.000.000	\$79.000.000	\$79.000.000	\$48.326.293	\$48.326.293	\$23.877.784	\$23.877.784	30,23	\$0	Metros Cuadrados	2.000.000	0,00	29,00	Financiera: / Física: En Proceso de licitación la cantidad de \$ 6,795,923.45 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300543981	Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, En La Escuela Preparatoria No. 14	UDEG0510_0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.922	0,00	0,00	Financiera: / Física: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300544013	Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, Módulo Tlaquepaque	UDEG0510_0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	834	0,00	0,00	Financiera: / Física: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300544023	Construcción De Cuatro Edificios De Tres Niveles En El Módulo La Experiencia	UDEG0510_0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	335	0,00	0,00	Financiera: / Física: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300544028	Rehabilitación Eléctrica (Cambio Luminarios) En La Preparatoria De Jalisco	UDEG0510_0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.947	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300544079	Remodelación De Área Deportiva En La Preparatoria No. 2	UDEG0510_0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	3.644	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300544088	Remodelación De Área Deportiva En La Preparatoria No. 2	UDEG0510_0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	3.664	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300554093	Tres Talleres Y Un Aula De Usos Múltiples, Cubo De Escaleras En La Preparatoria No. 3	UEG0510_0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.179.800	\$2.179.800	\$2.179.800	\$2.179.800	\$2.179.800	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.830	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554097	Construcción De Espacios Para Taes En La Preparatoria No. 4	UEG0510_0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.639	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554103	Construcción De Elevador, Rehabilitación De Auditorio Y Laboratorios En La Preparatoria No. 5	UEG0510_0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.438	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554105	Construcción De Un Aula Techada De Usos Múltiples Que Contenga Canchas, Gradas, Vestidores Y Un Núcleo De 10 Baños En La Preparatoria No. 6	UEG0510_0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.750.000	\$4.750.000	\$4.750.000	\$4.750.000	\$4.750.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	3.837	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554109	Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 13	UEG0510_00010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$8.560.000	\$8.560.000	\$8.560.000	\$8.560.000	\$8.560.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.884	0,00	0,00	Financiera: / Física: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554113	Construcción De Un Módulo De Dos Niveles Con 8 Espacios Físicos Que Incluyan Laboratorio De Cómputo, Aulas De Clase Y Sanitarios En La Preparatoria Regional De Ameca	UEG0510_00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.250.000	\$4.250.000	\$4.250.000	\$4.250.000	\$4.250.000	\$910.044	\$0	21,41	\$0	Metros Cuadrados	1.061	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554151	Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Regional De Autlán	UEG0510_00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$6.500.000	\$6.500.000	\$6.500.000	\$6.500.000	\$6.500.000	\$1.505.614	\$0	23,16	\$0	Metros Cuadrados	1.665	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554158	Laboratorio De Idiomas, Aula Multimedia, Cubículos De Tutorías, Aula De Lectura, Biblioteca En Preparatoria Regional De Casimiro Castillo	UEG0510_00013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.615.250	\$3.615.250	\$3.615.250	\$3.615.250	\$3.615.250	\$948.548	\$948.548	26,24	\$0	Metros Cuadrados	572	0,00	1,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554161	Construcción Y Equipamiento De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tonalá Norte	UEG0510_00014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$608.844	\$608.844	24,35	\$0	Metros Cuadrados	3.001	0,00	1,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300554166	Rehabilitación De Baños En La Preparatoria Regional De Cihuatlán	UEG0510_00015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$325.000	\$325.000	\$325.000	\$325.000	\$325.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	556	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554168	Construcción De Auditorio En La Preparatoria Regional De Colotlán	UEG0510_00016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.250.000	\$4.250.000	\$4.250.000	\$4.250.000	\$4.250.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	808	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554174	Conclusión De Obra, Cerca Perimetral, Consistente En Cimentación De Piedra, Muro De Piedra Dos Rostros aparente, Dala De Concreto Y Tubo Metálico, Preparatoria Regional De Ciudad Guzmán	UEG0510_00017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$700.720	\$700.720	\$700.720	\$700.720	\$700.720	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.790	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554179	Construcción De Edificio, Con Tres Aulas, Un Laboratorio De Cómputo, Aula De Colegio Departamental Y Núcleo De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Sayula	UEG0510_00018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$753.093	\$0	25,10	\$0	Metros Cuadrados	677	0,00	1,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554186	Construcción De Baños Para Alumnos (Hombres Y Mujeres), En La Parte Trasera De La Preparatoria Regional De Lagos De Moreno	UEG0510_00019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.104	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554190	Rehabilitación De 2 Canchas Deportivas, Techado Y Malla Perimetral De Las Mismas En La Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos	UEG0510_00020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$441.981	\$441.981	24,55	\$0	Metros Cuadrados	1.593	0,00	1,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554194	Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples Al Aire Libre Con Cubierta De Lonario, El Cual Cuenta Con Escenario Y Áreas De Servicios En La Preparatoria No. 15	UEG0510_00021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.750.000	\$2.750.000	\$2.750.000	\$2.750.000	\$2.750.000	\$601.351	\$0	21,87	\$0	Metros Cuadrados	2.572	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554197	Construcción Y Rehabilitación De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Tepatlitlán	UEG0510_00022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$375.000	\$375.000	\$375.000	\$375.000	\$375.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.340	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300554203	Construcción Del Muro De Contención Y Barda Perimetral De Arroyo De La Virgen En La Preparatoria Regional De Puerto Vallarta	UDEG0510_00023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$625.000	\$625.000	\$625.000	\$625.000	\$625.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.722	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554204	Construcción De Barda Perimetral En La Preparatoria Regional De La Barca	UDEG0510_00024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$171.370	\$171.370	\$171.370	\$171.370	\$171.370	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.122	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554207	Baños Hombre, Baños Mujeres En La Preparatoria No. 16	UDEG0510_00025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$212.083	\$212.083	\$212.083	\$212.083	\$212.083	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.751	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555036	Construcción De Talleres Y Laboratorios En La Preparatoria Regional De El Grullo	UDEG0510_00026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.078.000	\$3.078.000	\$3.078.000	\$3.078.000	\$3.078.000	\$833.588	\$833.588	27,08	\$0	Metros Cuadrados	871	0,00	5,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555044	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Cubierta En La Preparatoria Regional De Tamazula	UDEG0510_00027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.491.000	\$1.491.000	\$1.491.000	\$1.491.000	\$1.491.000	\$390.501	\$0	26,19	\$0	Metros Cuadrados	805	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555058	Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tequila	UDEG0510_00028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.500.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	960	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555069	Areas Académicas Y Administrativas En El Módulo Etzatlán	UDEG0510_00029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$417.538	\$0	26,94	\$0	Metros Cuadrados	604	0,00	5,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555078	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado	UDEG0510_00030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	944	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555089	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradería (Incluye Conjunto De Baños Vestidores) Y Domo De La Preparatoria Regional De San Martín Hidalgo	UDEG0510_00031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.100.000	\$3.100.000	\$3.100.000	\$3.100.000	\$3.100.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	763	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555102	Construcción De Edificio Que Albergará Laboratorios Y Talleres De La Preparatoria No. 12	UEG0510_00032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$8.480.000	\$8.480.000	\$8.480.000	\$8.480.000	\$8.480.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	5.832	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555108	Construcción De Un Edificio De Tres Niveles En La Preparatoria No. 8	UEG0510_00033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$5.550.000	\$5.550.000	\$5.550.000	\$5.550.000	\$5.550.000	\$1.005.418	\$1.005.418	18,12	\$0	Metros Cuadrados	2.598	0,00	5,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555119	Construcción De Motivo De Ingreso Y Áreas De Gobierno Incluidas Dirección, Secretaría, Dos Oficinas Mayores, Control Escolar Y Coordinación Académica En La Preparatoria No. 11	UEG0510_00033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.945.000	\$3.945.000	\$3.945.000	\$3.945.000	\$3.945.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.598	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555134	Construcción De Área Académica (Colegio Departamental) Y Servicios Educativos, (Orientación Educativa Y Tutorías En La Preparatoria Regional De Chapala	UEG0510_00035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.375.000	\$1.375.000	\$1.375.000	\$1.375.000	\$1.375.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.156	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555163	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples (Basquetbol Y Voleibol) Y 1 De Fútbol 7 (Rápido) En La Preparatoria Regional De Jocotepec	UEG0510_00036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.081	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555446	Remodelación De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Cubierta Y Gradería Con Base De Acero En La Preparatoria Regional De Tecolotán	UEG0510_00037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.750.000	\$1.750.000	\$1.750.000	\$1.750.000	\$1.750.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	455	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555458	Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zúñiga	UEG0510_00038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.029	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555474	Construcción De La Cancha De Fútbol Siete Del Plantel En La Preparatoria Regional De Zapotlanejo	UEG0510_00039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.036	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555480	Construcción De Edificio Dos Niveles En El Módulo San Marco	UEG0510_00040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.375.000	\$1.375.000	\$1.375.000	\$1.375.000	\$1.375.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	174	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555485	Rehabilitación De Aulas, Laboratorios, Baños Y Anexos En El Módulo De Atenguillo	UEG0510_00041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	253	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555488	Construcción De Un Edificio De Dos Niveles En El Módulo De Talpa De Allende	UEG0510_00042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.687.500	\$1.687.500	\$1.687.500	\$1.687.500	\$1.687.500	\$502.128	\$502.128	29,76	\$0	Metros Cuadrados	271	0,00	5,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555514	Construcción De Edificio Que Cuenta Con: 3 Aulas Para Talleres, Módulos De Baños Para Alumnos, Área Para Orientación Educativa, Tutoría, Sala De Maestros, En El Módulo San Ignacio Cerro Gordo	UEG0510_00043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$618.704	\$0	27,50	\$0	Metros Cuadrados	286	0,00	5,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555531	Auditorio En El Módulo Ayotlan	UEG0510_00044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.362.500	\$2.362.500	\$2.362.500	\$2.362.500	\$2.362.500	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	380	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555548	Aula De Clase, Laboratorio De Usos Múltiple Y Laboratorio De Cómputo, Baños Mujeres-Hombres, Biblioteca, Área Administrativa, Archivo Y Prefectura En El Módulo De Ayutla	UEG0510_00045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	295	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555555	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En El Módulo De Tenmaxtlán	UEG0510_00046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$119.705	\$0	29,93	\$0	Metros Cuadrados	177	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555562	Construcción De Edificio Para Talleres Tae En El Módulo Tonaya	UEG0510_00047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$463.086	\$0	29,88	\$0	Metros Cuadrados	190	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1515030055569	Construcción De Muro Perimetral En El Módulo Hermenegildo Galeana	UEG0510_00048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	138	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055575	Construcción De Cerco Perimetral En El Módulo La Huerta	UEG0510_00049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$899.861	\$899.861	\$899.861	\$899.861	\$899.861	\$264.822	\$0	29,43	\$0	Metros Cuadrados	333	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055580	Aulas, Biblioteca, Rampa, Dirección , Sala De Docentes En El Módulo Tecalitlán	UEG0510_00050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.207.500	\$3.207.500	\$3.207.500	\$3.207.500	\$3.207.500	\$918.565	\$0	28,64	\$0	Metros Cuadrados	273	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555600	Construcción De Cerca Perimetra, Consistente En Tubo Metálico, Cédula 30 Con Una Altura De Tres Metros Sobre Muro De Piedra Dos Rostros Aparente En Módulo Toliman	UEG0510_00051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$875.000	\$875.000	\$875.000	\$875.000	\$875.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	181	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555607	Construcción De Sanitarios En El Módulo Zapotitlán De Vadillo	UEG0510_00052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$225.000	\$225.000	\$225.000	\$225.000	\$225.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	229	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555618	Construcción De Barda Perimetral En El Módulo San Patricio Melaque	UEG0510_00054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$148.871	\$0	29,77	\$0	Metros Cuadrados	211	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555628	Construcción Edificio De Dos Niveles Que Consta De Dos Aulas, Aula De Usos Múltiples, Laboratorios, Biblioteca Y Sanitarios En El Módulo De San Martín De Bolaños	UEG0510_00055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.012.500	\$4.012.500	\$4.012.500	\$4.012.500	\$4.012.500	\$1.130.957	\$0	28,19	\$0	Metros Cuadrados	127	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555634	Construcción De Aula Para Maestros Y Almacén General En El Módulo Villa Guerrero	UEG0510_00056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$425.000	\$425.000	\$425.000	\$425.000	\$425.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	218	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555649	Terminación De Conclusión De Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Del Edificio D, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples En El Módulo Quitupan	UEG0510_00057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	122	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555652	Dos Aulas En El Módulo Manzanilla De La Paz	UEG0510_00058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	204	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555660	Construcción De Un Edificio Que Albergue Un Laboratorio De Computo Con 40 Estaciones De Trabajo En El Módulo De Tizapan El Alto	UEG0510_00059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$960.000	\$960.000	\$960.000	\$960.000	\$960.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	212	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555663	Construcción De Barda Perimetral En El Módulo Jamay	UEG0510_00060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$220.286	\$220.286	\$220.286	\$220.286	\$220.286	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	547	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555671	Edificio Que Consta De: Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo San Diego De Alejandría	UEG0510_00061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$2.350.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	201	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555678	Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo De Unión De San Antonio	UEG0510_00062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.950.000	\$1.950.000	\$1.950.000	\$1.950.000	\$1.950.000	\$569.630	\$0	29,21	\$0	Metros Cuadrados	353	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555683	Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Aulas Didácticas En El Módulo Villa Hidalgo	UEG0510_00063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.352.000	\$2.352.000	\$2.352.000	\$2.352.000	\$2.352.000	\$632.678	\$632.678	26,90	\$0	Metros Cuadrados	319	0,00	5,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555688	Construcción De Sanitarios Tanto Para Alumnos Como Personal De Servicios Y Académicos En El Módulo Atequiza	UEG0510_00064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	428	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555693	Construcción De Laboratorio Para Procesar Alimentos Y Equipamiento Del Mismo En El Módulo De Tototlán	UEG0510_00065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	395	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555705	Construcción De Aula, Biblioteca Y Núcleo De Sanitarios En El Módulo El Tuito	UEG0510_00066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$395.829	\$0	28,27	\$0	Metros Cuadrados	196	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555717	Construcción Y Equipamiento De Edificio Que Consta De: 5 Aulas, Lab. De Computo, Baños, Bodega En El Módulo Ixtapa	UEG0510_00067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$799,564	\$0	16.83	\$0	Metros Cuadrados	432	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555725	Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo Pino Suárez	UEG0510_00068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	273	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555733	Construcción De Un Edificio Nuevo De Dos Niveles En El Módulo Tomatlán	UEG0510_00069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$842,919	\$0	29,07	\$0	Metros Cuadrados	133	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555744	Construcción Edificio (5 Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples, Administración, 3 Niveles, Módulo De Sanitarios, Módulo Jalostotitlán	UEG0510_00070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$712,187	\$0	25,32	\$0	Metros Cuadrados	605	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555756	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Módulo De San Miguel El Alto	UEG0510_00071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	883	0,00	0,00	Financiera: / Física: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555763	Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo E Idiomas Y Cuatro Aulas En El Módulo De Cocula	UEG0510_00072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$764,158	\$0	26,81	\$0	Metros Cuadrados	465	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555790	Habilitar Área De Tutorías, Área De Orientación Educativa, Sala De Atención A Alumnos, Adecuación De Baños En El Módulo De Villa Corona	UEG0510_00073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	688	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555797	Edificio Que Consta De Sala De Maestros, Salón De Usos Múltiples, Baños Y Área De Orientación, Tutorías En El Módulo San Gabriel	UEG0510_00074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	348	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555805	Construcción Y Equipamiento Del Cesae En El Módulo Tapalpa	UEG0510_00075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	340	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555813	Construcción De Cubículos Escaleras En El Módulo Juchitlán	UEG0510_00076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	181	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555820	Subestación Eléctrica En El Módulo De Unión De Tula	UEG0510_00077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	472	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555829	Construcción Y Acondicionamiento De Auditorio Deportivo De Usos Múltiples En El Módulo Acatic	UEG0510_00078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.750.000	\$1.750.000	\$1.750.000	\$1.750.000	\$1.750.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	479	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555841	Rehabilitación Y Mantenimiento De Muros Y Paredes De Auditorio, De Aulas Y Laboratoris, Biblioteca E Ingreso Módulo San Julian	UEG0510_00079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	385	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555850	Construcción De Dos Aulas En El Módulo Valle De Guadalupe	UEG0510_00080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	205	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556091	Mantenimiento De Instalaciones En El Módulo Yahualica	UEG0510-00081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$850.000	\$850.000	\$850.000	\$850.000	\$850.000	\$165.022	\$0	19,41	\$0	Metros Cuadrados	202	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556094	Edificio De Dos Plantas Para Aulas De Clase Y Baños En El Módulo Arenal	UEG0510-00082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$2.250.000	\$571.455	\$0	25,40	\$0	Metros Cuadrados	502	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556102	Construcción De Edificio Que Consta De Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo De Magdalena	UEG0510-00083	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$410.215	\$0	24,86	\$0	Metros Cuadrados	337	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556104	Edificio De 1 Nivel Que Contiene Una Área Administrativa Y Biblioteca En El Módulo Villa Atoyac	UEG0510-00084	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	216	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556106	Patio Civico Y Cancha De Usos Múltiples En La Extensión Oconahua	UEG0510-00085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.600.000	\$1.600.000	\$1.600.000	\$1.600.000	\$1.600.000	\$431.901	\$0	26,99	\$0	Metros Cuadrados	129	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556116	Construcción De Edificio Para Usos Múltiples En La Extensión Santa María Del Valle	UEG0510-00086	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.675.000	\$4.675.000	\$4.675.000	\$4.675.000	\$4.675.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	143	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556124	Instalación Eléctrica (Sub Estación Eléctrica) En La Extensión Tuxcacuesco	UDEG0510-00087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	103	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556128	Construcción De La Barda Perimetral Del Módulo Ayotitlán	UDEG0510-00088	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.050.000	\$1.050.000	\$1.050.000	\$1.050.000	\$1.050.000	\$309.002	\$0	29,43	\$0	Metros Cuadrados	112	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556132	Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Extensión Chacala	UDEG0510-00089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$296.059	\$0	25,74	\$0	Metros Cuadrados	112	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556137	Laboratorio De Computo, Cubículos De Tutorías, Aulas De Lectura, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas En La Extensión Tecamate	UDEG0510-00090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.802.800	\$2.802.800	\$2.802.800	\$2.802.800	\$2.802.800	\$734.904	\$0	26,22	\$0	Metros Cuadrados	112	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556144	Construcción De Edificio Que Consta De Administración, Laboratorio, Biblioteca, Laboratorio De Computo Y Aulas Didácticas En La Extensión Telcruz	UDEG0510-00091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$897.482	\$0	29,92	\$0	Metros Cuadrados	103	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556146	Rehabilitación De Inmuebles, Reparación Del Sistema Eléctrico, Hidraulico Y Espacio De Baños En La Extensión Bolaños	UDEG0510-00092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	78	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556152	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Biblioteca En La Extensión El Salvador	UDEG0510-00093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$426.513	\$0	25,85	\$0	Metros Cuadrados	80	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556156	Laboratorio De Computo En La Extensión San Andres	UDEG0510-00094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$1.550.000	\$363.039	\$0	23,42	\$0	Metros Cuadrados	95	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556160	Construcción De La Reja Perimetral Del Plantel En La Extensión San Agustín	UDEG0510-00095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	571	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556162	Construcción De Barda Perimetral En La Extensión De Teocuitatlán De Corona	UEG0510-00096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	241	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556167	Construcción De Edificio En La Extensión La Ribera	UEG0510-00097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$965.871	\$0	28,41	\$0	Metros Cuadrados	185	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556172	Construcción De Una Biblioteca En La Extensión De Zapotlán Del Rey	UEG0510-00098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$505.277	\$0	25,26	\$0	Metros Cuadrados	200	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556174	Construcción Edificio En La Extensión De San Francisco De Asís	UEG0510-00099	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.300.000	\$4.300.000	\$4.300.000	\$4.300.000	\$4.300.000	\$872.800	\$872.800	20,30	\$0	Metros Cuadrados	250	0,00	5,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556178	Auditorio En La Preparatoria No. 17	UEG0510-00100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.038	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556184	Edificio De Aulas En La Preparatoria No. 18	UEG0510-00101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.275.000	\$4.275.000	\$4.275.000	\$4.275.000	\$4.275.000	\$1.246.634	\$1.246.634	29,16	\$0	Metros Cuadrados	1.783	0,00	5,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556187	Edificio D De Dos Plantas En El Módulo Amacueca	UEG0510-00102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.052.695	\$2.052.695	\$2.052.695	\$2.052.695	\$2.052.695	\$563.390	\$563.390	27,45	\$0	Metros Cuadrados	174	0,00	6,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556189	Construcción De Un Edificio, Que Consta De Una Biblioteca Y Un Auditorio De Usos Múltiples, En El Módulo De Atemajac De Brizuela	UEG0510-00103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.600.000	\$1.600.000	\$1.600.000	\$1.600.000	\$1.600.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	124	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556192	Construcción De Un Edificio De Tres Niveles, 8 Aulas, 3 Talleres Artísticos, 1 Núcleo De Baños En La Preparatoria No. 20	UDEG0510-00104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.387.500	\$4.387.500	\$4.387.500	\$4.387.500	\$4.387.500	\$1.080.041	\$1.080.041	24,62	\$0	Metros Cuadrados	1.455	0,00	3,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556196	Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 19	UDEG0510-00105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$8.975.000	\$8.975.000	\$8.975.000	\$8.975.000	\$8.975.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.134	0,00	0,00	Financiera: / Física: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556199	Auditorio En La Extensión Copala	UDEG0510-00106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.820.560	\$1.820.560	\$1.820.560	\$1.820.560	\$1.820.560	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	165	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556207	Construcción De Una Cancha Deportiva Multiusos De Concreto Hidráulico. Construcción De Una Cancha Deportiva Con Pasto Sintético Y Gradas En El Módulo Santa Anita	UDEG0510-00107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$498.979	\$498.979	24,95	\$0	Metros Cuadrados	1.617	0,00	6,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556209	Construcción De Edificio Qu Constan De Laboratorio De Ciencias, Biblioteca Y Aula De Usos Múltiples En La Extensión El Chante	UDEG0510-00108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$452.950	\$0	23,84	\$0	Metros Cuadrados	122	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556217	Construcción De Baños, Escaleras, Sala De Maestros Y Aula Para Tutorías En La Extensión De Ixtlahuacan Del Rio	UDEG0510-00109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.008.000	\$1.008.000	\$1.008.000	\$1.008.000	\$1.008.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	219	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556221	Construcción Del Patio Civico Y Plazoleta De Ingreso A Las Instalaciones Que Ocupa El Módulo Cañadas De Obregón De La Rtepa	UDEG0510-00110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$365.000	\$365.000	\$365.000	\$365.000	\$365.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	104	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556228	Edificio De Usos Múltiples En El Módulo De Acatlán De Juarez	UDEG0510-00111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$2.450.000	\$604.793	\$0	24,69	\$0	Metros Cuadrados	357	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556235	Construcción De 1 Edificio De Dos Niveles (Planta Baja Y Piso 1) En El Módulo Tocaliche	UDEG0510-00112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.520.000	\$3.520.000	\$3.520.000	\$3.520.000	\$3.520.000	\$808.768	\$0	22,98	\$0	Metros Cuadrados	226	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556238	Construcción De Edificio De Dos Plantas En El Módulo Valle De Juárez	UDEG0510-00113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.920.000	\$1.920.000	\$1.920.000	\$1.920.000	\$1.920.000	\$575.975	\$0	30,00	\$0	Metros Cuadrados	55	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556242	Construcción De Edificio A De Dos Plantas, Laboratorio De Usos Múltiples, Biblioteca, Sanitarios, Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo Y Colegio Departamental, Módulo San Isidro Mazatepec	UDEG0510-00114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.080.000	\$3.080.000	\$3.080.000	\$3.080.000	\$3.080.000	\$794.459	\$794.459	25,79	\$0	Metros Cuadrados	166	0,00	4,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556249	Construcción De Edificio De 2 Niveles Con Aulas, Área Administrativa, Laboratorio De Usos Múltiples, Computo Y Módulo De Baños En El Módulo Pihuamo	UDEG0510-00115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.340.000	\$3.340.000	\$3.340.000	\$3.340.000	\$3.340.000	\$1.001.779	\$1.001.779	29,99	\$0	Metros Cuadrados	66	0,00	7,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556253	Construcción De Edificio De Usos Múltiples En El Módulo Amatitán	UDEG0510-00116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$1.650.000	\$411.300	\$0	24,93	\$0	Metros Cuadrados	510	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556256	Auditorio En El Módulo Hostotipaquillo	UDEG0510-00117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	264	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556264	Construcción De Edificio 10 Aulas, 2 Laboratorios De Cómputo, Taller Y Laboratorio De Plásticos, Área De Tutorías, Sanitarios Y Oficinas De Emprendurismo Y Vinculación En La Escuela Politécnica	UDEG0510-00118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$7.950.000	\$7.950.000	\$7.950.000	\$7.950.000	\$7.950.000	\$1.912.813	\$0	24,06	\$0	Metros Cuadrados	3.396	0,00	0,00	Financiera: / Física: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556276	Equipamiento De Edificio De Tres Aulas En La Preparatoria No. 7	UDEG0510-E0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$496.725	\$496.725	\$496.725	\$496.725	\$496.725	\$492.304	\$492.304	99,11	\$0	Metros Cuadrados	4.523	0,00	100,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556281	Equipamiento De 5 Aulas, 2 Laboratorios De Computo, Laboratorio De Usos Múltiplesm Taller Mecanico, Agropecuario, Enfermeria En La Preparatoria Regional De Ocotlán	UDEG0510-E0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$1.013.041	\$898.201	33,77	\$0	Metros Cuadrados	2.138	0,00	32,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556289	Equipamiento De Laboratorio Multimedia De Idiomas En La Preparatoria Regional De Atotonilco	UDEG0510-E0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.108.246	\$1.108.246	\$1.108.246	\$1.108.246	\$1.108.246	\$699.349	\$0	63,10	\$0	Metros Cuadrados	1.408	0,00	32,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556292	Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En La Preparatoria Regional De Arandas	UDEG0510-E0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$975.000	\$975.000	\$975.000	\$975.000	\$975.000	\$967.895	\$967.895	99,27	\$0	Metros Cuadrados	1.547	0,00	66,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556294	Equipamiento De Laboratorio De Computo (3) En La Preparatoria Regional De Tonalá	UDEG0510-E0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$556.800	\$556.800	\$556.800	\$556.800	\$556.800	\$556.452	\$556.452	99,94	\$0	Metros Cuadrados	3.407	0,00	100,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556299	Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo Ubicados En Edificio A. En La Preparatoria No. 10	UDEG0510-E0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.711.380	\$1.711.380	\$1.711.380	\$1.711.380	\$1.711.380	\$1.710.770	\$1.710.770	99,96	\$0	Metros Cuadrados	7.039	0,00	68,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de adquisición. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556304	Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo, Aula De Audiovisual, Biblioteca En El Módulo San Antonio Matute	UDEG0510-E0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$267.377	\$267.377	\$267.377	\$267.377	\$267.377	\$266.013	\$0	99,49	\$0	Metros Cuadrados	134	0,00	54,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556312	Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En El Módulo Jesús María	UDEG0510-E0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$635.956	\$589.556	63,60	\$0	Metros Cuadrados	300	0,00	60,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556319	Equipamiento De Aulas Para Clases, Laboratorio De Computo, Laboratorio De Usos Múltiples (Ciencias Experimentales) En El Módulo Mezcala	UDEG0510-E0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.222.500	\$1.222.500	\$1.222.500	\$1.222.500	\$1.222.500	\$710.918	\$0	58,15	\$0	Metros Cuadrados	273	0,00	40,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de licitación publica, fecha programada de fallo 22 de enero de 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556323	Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas Y Biblioteca En El Módulo Mazamitla	UDEG0510-E00010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$349.325	\$349.325	\$349.325	\$349.325	\$349.325	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	480	0,00	56,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556327	Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas, Laboratorio De Ciencias Experimentales Y 3 Aulas En La Extensión Buena Vista	UEG0510-E00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$325.000	\$325.000	\$325.000	\$325.000	\$325.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	206	0,00	61,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de licitación publica, fecha programada de fallo 22 de enero de 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556330	Equipamiento De Laboratorio De Computo Módulo Chiquilistlán	UEG0510-E00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	194	0,00	97,00	Financiera: / Física: Adquirido equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556471	Construcción De Un Aula Didáctica En El Módulo De Miguel Hidalgo	UEG0510-00053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$227.500	\$227.500	\$227.500	\$227.500	\$227.500	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	262	0,00	0,00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558179	Ameca - La Villita - Lagunillas, Construcción De Puente De 25m.	POA 2015 06 00 -0156	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Ameca - La Villita - Lagunillas, construcción de puente de 25m.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558222	Tepic - Aguascalientes, Tramo: Límite De Estados Nayarit / Jalisco - Bolaños	POA 2015 06 00 -0160	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558241	Villa Guerrero - Atzqueltan	POA 2015 06 00 -0162	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558276	Crucero Del Chico - Rancho Viejo - La Marias	POA 2015 06 00 -0163	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300559608	Pavimentación Con Empedrado Zampeado De La Calle Emiliano Zapata Entre Alvarez Esparza E Iturbide, Y Carrillo Puerto Entre Álvarez Esparza Y Avila Camacho	CEPI-C-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300559624	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Ramón Corona Del Centro De Salud A La Calle Tanque, Y 16 De Septiembre De Las Flores A Álvaro Obregón En La Colonia Santa María Tequepexpan	CEPI-C-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300559633	Pavimentación Con Empedrado Zampeado De La Av. Del Baile De Periférico Hasta El Final De La Calle En La Colonia Jardines De Santa María, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque	CEPI-C-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300559645	Pavimentación Con Empedrado Zampeado De La Calle Churubusco Entre Antigua Camino A Chapala (Juan De La Barrera) Y Santiago Xicoténcatl En La Colonia Juan De La Barrera	CEPI-C-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300559652	Pavimentación Con Empedrado Zampeado De La Calle Colon Entre La Calle Ignacio Mejía Y Calle Frontera En La Colonia Cerro Del Cuatro En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque	CEPI-C-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300559738	Empedrado Zampeado De La Calle 11 De Noviembre Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Santa Cecilia En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEM-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300559756	Empedrado Zampeado De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Matamoros Y El Panteón En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEM-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300559766	Empedrado Zampeado De La Calle Álvaro Obregón Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Porfirio Díaz En La Colonia San Martín De Las Flores De Arriba	FOPADEM-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$786.000	\$786.000	\$786.000	\$786.000	\$786.000	\$400.730	\$400.730	50,98	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: En 2015 se pago 234,996.00 para un total pagado de 635726.00 / Física: / Registro: En 2015 se pago 234,996.00 para un total pagado de 635726.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559775	Empedrado Zampeado De La Calle Colón Entre Ignacio Mejía Y Frontera En La Colonia Cerro Del Cuatro	FOPADEM-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559784	Empedrado Zampeado De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Niño Artillero En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEM-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559799	Empedrado Zampeado De La Calle Hidalgo Entre Calle Santa Rosa Y Calle Arroyo En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEM-06/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559810	Empedrado Zampeado De La Calle Juan Escutia Entre Calle Independencia Y Calle Abasolo En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEM-07/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559823	Empedrado Zampeado De La Calle Justicia En La Colonia Francisco Silva Romero	FOPADEM-08/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559845	Empedrado Zampeado De La Calle Matamoros, En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEM-10/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300559883	Empedrado Zampeado De La Calle Pipila Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Cerrada En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEM-12/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559894	Empedrado Zampeado De La Calle Porvenir De Libertad A San Francisco En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEM-13/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559902	Empedrado Zampeado De La Calle Privada Santa Cecilia En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEM-14/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559911	Empedrado Zampeado De La Privada Santa Cruz En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEM-15/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559932	Pavimento Asfáltico De La Calle Bahía De Huatulco De Bahía De Todos Los Santos A Agrícola En La Colonia Parques De Santa María	FOPADEM-17/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559946	Pavimento Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEM-18/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.160.500	\$2.160.500	\$2.160.500	\$2.160.500	\$2.160.500	\$1.250.113	\$1.250.113	57,86	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: En 2015 se pago 646,559.00 para un total pagado de 1896672.00 Obra finiquitada / Física: / Registro: En 2015 se pago 646,559.00 para un total pagado de 1896672.00 Obra finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560051	Construcción Y Proyecto Arquitectónico Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tonalá, Jalisco	060001500319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$206.602.236	\$73.496.465	\$73.496.465	\$73.496.465	\$73.496.465	\$73.496.465	\$73.496.465	100,00	\$0	Metros Cuadrados	6.890	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300560080	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Chapala, Jalisco.	060001500320	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13.582.166	\$11.661.581	\$11.661.581	\$11.661.581	\$11.661.581	\$11.661.581	\$11.661.581	100,00	\$0	Metros Cuadrados	25.630	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560101	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tequila, Jalisco.	060001500321	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13.582.165	\$12.810.705	\$12.810.705	\$12.810.705	\$12.810.705	\$12.810.705	\$12.810.705	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560269	Villa Guerrero - Atzqueltan (Modernización De Camino) En El Municipio De Villa Guerrero, Jal.	060001500337	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560343	Lagos De Moreno - Comanja De Corona (Modernización De Camino) En El Municipio De Lagos De Moreno, Jal.	060001500336	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560513	Libramiento Carretero Nextipac (Modernización De Camino) En El Municipio De Zapopan, Jal.	060001500280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561044	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta De Agua - Tapalpa (Modernización De Camino) En El Municipio De Tapalpa, Jal.	060001500299	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561095	Tepic - Aguascalientes, Tramo: Límite De Estados Nayarit / Jalisco - Bolaños (Modernización De Camino) En El Municipio De Bolaños, Jal.	060001500300	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561134	Manuel M. Valadez - San Diego De Alejandría (Modernización De Camino) En El Municipio De San Diego De Alejandría, Jal.	060001500301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300567701	E.C. Fed. 80 (El Desperdicio)- Encarnación De Díaz (Modernización De Camino) En Los Municipios De Encarnación De Díaz Y San Juan De Los Lagos, Jal.	060001500310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300567705	Ameca - La Villita - Lagunillas, Construcción De Puente De 25m. (Conservación De Camino Y Construcción De Puente) En El Municipio De Ameca, Jal.	060001500302	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300567708	Crucero Del Chico - Rancho Viejo - Las Marias (Modernización De Camino Y Construcción De Puente) En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jal.	060001500304	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300567825	Magdalena - Etzatlán (Modernización De Camino) En El Municipio De Magdalena, Jal	060001500309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300568099	Zapotan - E.C. (Villa Purificación - Chamele) (Modernización De Camino) En El Municipio De Villa Purificación, Jal.	060001500307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300568250	San Agustín- San Francisco De Asís, Construcción De Puente De 140 M. (Puente El Salvador) En El Municipio De Atotonilco El Alto.	060001500306	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300568468	Concepción De Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán De Corona (Modernización De Camino) En El Municipio De Teocuitatlán De Corona, Jal.	060001500305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300576922	Observatorios Urbanos Para Las Ciudades Medias Y Zonas Metropolitanas De Jalisco. Etapa 2	01-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,753,772							0.00		Estudio de preinversión	50,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera del documento final por parte del proveedor para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300576967	Fortalecimiento De La Infraestructura Para La Detección De Incendios, Vigilancia, Monitoreo Y Protección De Los Ecosistemas Forestales Con El Fin De Reducir Los Efectos Por Emisiones De Gases De Efect	02-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000							0.00		Equipamiento	171,944	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera de información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300577039	Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De La Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial Del Estado De Jalisco , Con El Diseño Y La Construcción De Una Plataforma Tecnológica Para El	03-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.000.000							0,00		Equipamiento	7.879.530	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se esta en la espera de la documentación comprobatoria del avance del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577145	Fortalecimiento De Capacidades Comunitarias Para El Aprovechamiento Sustentable De Los Recursos Naturales En Áreas Prioritarias De Conservación	08-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6.000.000							0,00		Equipamiento	7.879.530	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto en proceso de recabar la totalidad de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300577239	Programa De Manejo Integral De La Cuenca Del Río Santiago-Guadalajara	011-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.000.000							0,00		Estudio de preinversión	7.879.530	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera del documento final para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577341	Análisis Y Verificación De Imagen De Alta Resolución Para Mejorar El Sistema De Monitoreo, Reporte Y Verificación Para Los Cambios De La Cobertura Vegetal Del Estado De Jalisco (Sistema De Monitoreo,	012-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.600.000							0,00		Estudio de preinversión	7.879.530	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera del documento final por parte del proveedor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300577445	Vectorización De Las Cartas Temáticas De Edafología Y Uso Potencial Del Suelo Escala 1:50,000 Del Estado De Jalisco	013-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800.000							0,00		Estudio de preinversión	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera de la versión final del proyecto para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577514	Implementación De Un Vivero Intermunicipal Para Los Municipios Integrantes De La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Para La Gestión Integral De La Cuenca Del Río Coahuayana (Jirco) En El Estado De	018-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.226.300							0,00		Equipamiento	285.774	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ejerce el recurso y no se realiza el proyecto CANCELADO
JAL15150300577590	Programa De Disminución De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Mascota, Jalisco	021-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6.000.000							0,00		Piezas	14.245	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido en proceso de finiquito

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300577914	Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios 2015	51	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Salud	En Ejecución	2015	\$1.446.250	\$1.446.250	\$1.446.250	\$1.444.585	\$1.444.585	\$1.444.585	\$1.444.585	99,88	\$0	Equipamiento	350	0,00	100,00	Financiera: Cifras al cierre de la cuenta publica 2015. / Física: Se cumplió en tiempo y forma con el proyecto. / Registro: Se registran fotografías erróneas pero pude eliminarlas para corregir. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300578871	Construccion De La Casa De De La Cultura En Pegueros 2 Etapa Tepatitlan De Morelos	CONALCULTA 2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300579739	Reencarpetamiento De La Calle Constitucion, Municipio De Autlan De Navarro, Jalisco.	035-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	K027 Mantenimiento de infraestructura		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300579782	Reencarpetamiento De La Calle Matamoros, Municipio De Autlan De Navarro, Jalisco.	036-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300579845	Ampliacion Del Edificio Municipal	037-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400592384	Construcción De Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001500537	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300.000.000	\$300.000.000	\$299.631.347	\$299.631.347	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	256.980	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592448	Machuelos Y Banquetas En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500528	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.291.023	\$4.291.023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	750	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400592503	Electrificación En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.601.735	\$3.601.735	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Luminaria	800	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592551	Comedor Comunitario En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	60001500530	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.906.319	\$1.906.319	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Mobiliario y equipo	202	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400592597	Pista De Atletismo Y Cancha De Futbol En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	60001500531	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18.553.023	\$18.553.023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	350	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592668	Red De Agua Potables En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500532	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.721.205	\$1.721.205	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	800	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592701	Techumbre De Canchas De Usos Múltiples En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	60001500533	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.194.136	\$4.194.136	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	350	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592718	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$795.732	\$795.732	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	750	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592741	Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples La Antorcha Col. Prados De Santa Lucía, Municipio De Zapopan.	060001500535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.561.224	\$1.561.224	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	350	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592769	Construcción De Albergue Cultural José Clemente Orozco, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500536	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13.375.604	\$13.375.604	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	450	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592815	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Iv Ciénega Con Sede En Ocotlán, Jalisco.	060001500552	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607425	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Medina Ascencio Cabecera Municipal	COVENIO C 2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400608193	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Niños Heroes	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	SZ30 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400608437	Construccion De Pavimento Zampeado En Calle Periferico En La Agencia De Pacana	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612418	Construccion De Machuelo En Calle Periferico En La Agencia De Pacana	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612493	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Juarez En La Agencia De Las Navajas	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612551	Construccion De Adoquin En Calle Priv. Cabañas	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612833	Construccion De Pavimento De Adoquin En Fracc. Los Naranjos	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613013	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Manuel M. Dieguez	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613338	Imagen Institucional En Cdc: San Gabriel, Equipamiento Cdc: San Gabriel, Habilitacioncdc: San Gabriel, Readecuacion De Calle Fray Antonio De Segovia, Desarrollo De Capacidades Productivas, Promocion	HABITAT 2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	MUNICIPIO TEPATITLAN (OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO HUMANO)	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614241	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Col. Obrera Primera Etapa	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614365	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Morelos En La Delegacion De San Isidro Mazatepec Primera Etapa	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614433	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Manuel I. Gomez	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614539	Programa De Ordenamiento Ecológico Regional De La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Para La Gestión Integral De La Cuenca Baja Del Río Ayuquila	04-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	UI032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.000.000							0,00		Estudio de preinversión	144.031	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido, en finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614702	Programa De Ordenamiento Ecológico Regional Altos Norte Del Estado De Jalisco	005-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.000.000							0,00		Estudio de preinversión	382.942	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614901	Fortalecimiento De Las Delegaciones Regionales De La Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial	006-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5.670.882							0,00		Equipamiento	7.350.682	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido, en finiquito
JAL15150400615028	Programa Estatal Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos Sólidos En Jalisco	007-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.750.000							0,00		Estudio de preinversión	7.350.682	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera de la documentación final del proyecto por parte del proveedor para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400615471	Programa De Ordenamiento Ecológico Altos Sur Del Estado De Jalisco	009-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.000.000							0,00		Estudio de preinversión	384.144	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615843	Fortalecimiento Al Sistema De Monitoreo Atmosférico De Jalisco	010-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.500.068							0,00		Equipamiento	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ejerce el recurso y no se realiza el proyecto CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400616083	Cosntruccion De Pavimento De Adoquin 1era Etapa En La Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Emiliano Zapata	17	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400616116	Rehabilitacion De Tomas Domiciliarias 1ra Etapa En La Calle 20 De Noviembre De La Localidad De Emiliano Zapata	18	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400616148	Construccion De Machuelos Y Banquetas 1ra Etapa En La Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Emiliano Zapata	19	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400616170	Red De Drenaje 1ra Etapa En La Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Emiliano Zapata	20	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400616637	Programa De Ordenamiento Ecológico Regional En La Junta Intermunicipal De La Cuenca Río Coahuayana Y Dos Municipios De A Región Sureste Del Estado De Jalisco	015-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.000.000							0,00		Estudio de preinversión	297.836	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido, en finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400616728	Equipamiento Del Centro Oficial De Mediciones Del Programa De Verificación Vehicular Obligatoria Del Estado De Jalisco	016-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.000.000							0,00		Estudio de preinversión	7.350.682	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ejerce el recurso y no se realiza el proyecto.proyecto cancelado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400616841	Tecnificación Del Vivero Municipal De La Huerta Jalisco	017-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.700.000							0,00		Estudio de preinversión	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera de la documentación comprobatoria y soporte en la que se acredite el desarrollo del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400616912	Adquisición De Vehiculos Recolectores De Residuos Sólidos Urbanos	019-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11.000.000							0,00		Equipamiento	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido en espera de material fotográfico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400616978	Adquisición De Dos Camiones Recolectores Para El Manejo De Residuos Sólidos Urbanos En El Municipio De Ojuelos De Jalisco	020-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.000.000							0,00		Equipamiento	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto concluido en espera de la totalidad de la documentación comprobatoria, en finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620192	Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Forestales En El Municipio De La Huerta	022-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8.819.928							0,00		Metros Cuadrados	0	0,00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En espera de la documentación comprobatoria del avance del proyecto y material fotográfico
JAL15160100627717	Empedrado Zampeado En La Calle Lazaro Cardenas En San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEM 09/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.872.000	\$4.872.000	\$4.872.000	\$4.872.000	\$4.872.000	\$2.580.560	\$2.580.560	52,97	\$0	Metros Cuadrados	1.242	0,00	100,00	Financiera: En 2015 se pago 2,284,820.00 para un total pagado de 4,865,379.00 Obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: En 2015 se pago 2,284,820.00 para un total pagado de 4,865,379.00 Obra finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100639717	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Xi Norte Con Sede En Colotlán, Jalisco.	060001600014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaria de Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2015	\$29.013.660	\$29.013.660	\$29.013.660	\$27.847.705	\$21.329.964	\$21.329.964	\$21.329.964	73,52	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:



INFORMES

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

SUBSIDIOS FEDERALES

Nivel Proyecto

(Primer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Total: 870

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130300198133	Rehabilitación De Carretera Tepatitlán Vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, Tercer Etapa	FONDEREG 2013 03 ALTOS SUR 064	Jalisco	Cobertura estatal			Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL, CONTRATADA	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100462009	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Los Asmoles, Colonia Centro, En El Municipio De Tonaya		Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100462265	Rehabilitación De Calles De La Cabecera Municipal De Tonaya, Jalisco		Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100462519	Tonaya Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Prolongación 5 De Febrero Colonia Los Asmoles		Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100463115	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento Y Sustitución De Red Hidráulica, Red Sanitaria Y Construcción De Banquetas, En La Calle Juan Pablo Ii En La Locidad De Tonaya		Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150100464226	Remodelación De Calles De La Cabecera Municipal Del Poblado De Tonaya, Jalisco		Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150100465719	Electrificación En La Calle 18 De Marzo En La Localidad De Tonaya, Municipio De Tonaya		Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150100465826	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Colonia Centro, En El Municipio De Tonaya		Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200527178	Restauración De "La Casa Reforma" 2a Etaparestauracion De "La Casa Reforma" 2a Etapa	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200542680	Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En Las Calles Independencia Miguel Hidalgo Y Matamoros En La Comunidad De Coinan	1 op 2015	Jalisco	Tototlán	Coina Grande	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200543721	Cancha De Fútbol Rápido 5 Y Adecuación De Andadores.	-	Jalisco	Tapalpa	Juanacatlán	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200544357	Construcción De Cancha De Futbol Rapido	ID2015 01	Jalisco	Tolimán	Tolimán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150200544370	Construcción De Cancha De Futbol En Copala	ID2015 02	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Gobierno Municipal de Tolimán, Jal.	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150200548512	Proyecta 2015	1510046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura Jalisco	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300561854	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Camino Salida Al Barrio, (Calle Niños Héroes) Entre Libramiento Teocaltiche Y Calle José González Pimienta Col. Gobernantes		Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300561928	Pavimentación Asfáltica En La Calle Emilio Carranza En Cabecera Municipal		Jalisco	Acatic	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300561929	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Leonardo Oliva Clave 14epr1183d Con Domicilio Emilio Carranza 26 Colonia Centro Colonia Centro Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46730		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300561930	Empedrado De La Calle Anastacio Bustamante, Entre Calle De Manuel Ávila Camacho Y La Calle De Juan Álvarez		Jalisco	Ameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300561931	Empedrado Ahogado Calle Prolongacion 6 De Noviembre De Cihuatlan Jalisco		Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300561933	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle General Cristero José Gutiérrez Gutiérrez En Cabecera Municipal		Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300561995	Rehabilitación De Sanitarios, Impermeabilización De Techos Y Pintura En El Jardín De Niños Niños Héroes, Clave 14djn1939t, Domicilio Trébol S/N Colonia Centro, Magdalena, Jalisco C.P. 46470		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300561996	Rehabilitación De Sanitario Y Maya Perimetral En La Secundaria Emiliano Zapata, Clave 14ees0531g, Domicilio Manuel Ávila Camacho 323 Colonia Centro En Magdalena,, Jalisco C.P. 46470		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300561997	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Av. México Del 2+800 Al 9+280 Hasta Av. Federación, Tercera Etapa, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300561998	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica Y Construcción De Banquetas En La Calle Pez Vela Desde La Calle Paseo Del Marlin Hasta La Calle Caucho En La Colonia Los Delfines, En El Municipio De Puerto V		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300561999	Pavimentación En Piedra Ahogada En El Malecón Romelio Ruiz Margen Izquierdo Entre La Calle Río Blanco Y Libramiento Carretero San Juan De Los Lagos	-	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562000	Construcción Cancha Multiusos, Barda Perimetral E Instalación Eléctrica En La Secundaria Mixta F 15, Clave 14ees0500n, Domicilio Álvaro Obregón 53, Colonia Centro, San Marcos, Jalisco C.P. 46540		Jalisco	San Marcos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300562148	Construcción De La Unidad Polideportiva Vistas Del Cuatro		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562149	Rehabilitación De La Unidad Polideportiva Revolución		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562235	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria José Ma. Mercado Clave 14epr0013c Con Domicilio Miguel Brizuela 23 Colonia Centro Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46730		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562236	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria 5 De Mayo Clave 14dpr0273q Con Domicilio 16 De Septiembre 416 Colonia Centro Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46730		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562237	Rehabilitación De Sanitario En La Escuela Primaria Luis De La Peña Clave 14dpr2744d Con Domicilio Juárez 2 En La Población De Portes Gil Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46757		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562238	Construcción De Muro Perimetral, Unidad Deportiva Hugo Sánchez		Jalisco	Amatitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300562239	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario De Los Valles		Jalisco	Ameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562240	Rehabilitación De Banda Perimetral Y Construcción Área De Alimentos En La Escuela Secundaria Mixta F 14, Clave 14ees0606i, Domicilio 16 De Septiembre 175 Colonia Centro, San Juanito De Escobedo, Ja		Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562242	Construcción De Acceso Y Graderías Para El Campo Deportivo El Trompo		Jalisco	Jamay	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562243	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y La Calle Abasolo Y Fresno Entre La Calle Antonio Ramirez Y Calle Allende En La Localidad De San Miguel De La Paz Municipio De Jamay		Jalisco	Jamay	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562306	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria Niños Héroes, Clave 14dv0340x, Con Domicilio En Callejón De Colorado S/N En La Población De La Quemada Municipio De Magdalena, Jalisco C.		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562307	Construcción De Núcleo Deportivo, Incluye La Construcción De Domo Deportivo Con Cancha De Usos Múltiples, Municipio De La Manzanilla De La Paz		Jalisco	La Manzanilla de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150300562308	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Construcción De Aulas, Escuela Primaria Francisco González Bocanegra En La Calle Pto. Tampico 269 Col, Ramblases, Municipio Puerto Vallarta, Clave 14dpr386		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562452	Construcción De La Unidad Deportiva El Tule 1a. Etapa		Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562453	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Techumbre En Telesecundaria Plan De Ayala, Ubicada En Av. Unión No. 2, Localidad De El Tule, Mpio. De Tomatlán, Con Clave 14dthv0136m		Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562454	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario De Tonalá		Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562455	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Cadenamiento 0+000 Al 0+300 Entre El Periférico Oriente Y El Nuevo Periférico, Colonia Lázaro Cárdenas		Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562532	Pavimentación Asfáltica En La Calle Ignacio Allende En Cabecera Municipal		Jalisco	Acatic	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300562533	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo, Entre Las Calles Ocampo Y Quintana Roo, En La Cabecera Municipal.		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562534	Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños José Ma. Morelos Y Pavón Clave 14djd0703z Con Domicilio 12 De Octubre 100 En La Población De Portes Gil Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalis		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562591	Rehabilitación De Sanitarios, Pintura E Impermeabilización De Techos En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 14dpr3032m, Domicilio Manuel Carrillo 36 Colonia El Caballito, Magdalena, Jalisco C.P. 4647		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562592	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Plan De Ayutla, Clave 14epr0593z, Domicilio Venustiano Carranza 144 Colonia Centro Magdalena, Jalisco C.P. 46470		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562593	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario De La Costa		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562594	Construcción De Gradas En La Cancha De Fútbol 7		Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150300562740	Construcción De Núcleo Deportivo, Incluye La Construcción De Domo Deportivo Con Cancha De Usos Múltiples, Municipio De Techaluta De Montenegro		Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562742	Rehabilitación De La Unidad Polideportiva Vista Hermosa		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562743	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Techumbre En La Escuela Primaria Manuel López Cotilla, Ubicada En La Calle Veracruz No. 32, De La Localidad De La Cruz De Loreto, Mpio De Tomatlán, Con C		Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo Entre La Carretera Ahualulco El Camen Y La Calle Antonio Bravo En La Localidad Portes Gil (San Ignacio)		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562828	Construccion De Empedrado En Calle Resbalon Con Piedra Laja Gris San Andres En Amacueca		Jalisco	Amacueca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562830	Rehabilitación Del Centro Social Y Deportivo Tenamaxtle Segunda Etapa		Jalisco	Colotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562831	Construcción De Protección Con Malla Ciclón Para Cancha De Fútbol En La Localidad De Labor De Guadalupe		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300562832	Construcción De Protección Con Malla Ciclón Para Cancha De Futbol En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562833	Construcción De Protección Con Malla Ciclón Para Cancha De Futbol En La Localidad De El Tequesquite		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562888	Construcción De Nuevas Canchas, Caseta De Control De Acceso Y Áreas Exteriores En Polideportivo Monte Alto		Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562889	Construcción De Caseta De Vigilancia En El Bachillerato Técnico Cbtis 244, Clave 14dct0270d, Con Domicilio En Prolongación Bernardo Parga S/N En La Población De Magdalena, Jalisco C.P. 46472		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562890	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Construcción De Aulas, Escuela Primaria Miguel Hidalgo Ubicada En Calle Alemania 675 Col. Lomas De Coapinole, Mpio. De Puerto Vallarta, Con Clave 14dpr3861		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300562891	Construcción De Cancha E Futbol Rápido En San Cristóbal De La Barranca		Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300563006	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero En Calles 16 De Septiembre Entre Félix Barrón Y Everardo Topete,16 De Septiembre Entre Vicente Guerrero Y Félix Barrón, Juan Gil Preciado Entre Priv. Sa		Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563091	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Profa. María Ulloa, Entre Las Calles 20 De Noviembre Y Profa. Soledad Ulloa, En Cabecera Municipal.		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563092	Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Javier Uribe Clave 144jn0155l Con Domicilio Doctor Oliva 20 Colonia Centro De Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46730		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563093	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Petrita Godínez, Entre Las Calles 5 De Mayo Y Aurora Romero En La Cabecera Municipal.		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563094	Empedrado De La Calle Luis Quintana Roo Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y La Calle Pascual Ortiz		Jalisco	Ameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563145	Rehabilitación Primaria Justo Sierra Clave 144pr0593a Domicilio José Godínez Marín 27 En La Población De La Quemada Municipio De Magdalena, Jalisco C.P. 46480		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563146	Construcción De Empedrado Mixto Y Machuelos En La Calle Pino Entre Las Calles Dr. Delgadillo Araujo Y Olivo En La Colonia Primavera		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150300563147	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 12 De Octubre Entre Las Calles De Flor De Dalia Y Corregidora Colonia San Juan		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563148	Instalación De Alumbrado En Patio Cívico, Ampliación Del Mismo Y Rehabilitación De Sanitarios Del Jardín De Niños Estefanía Castañeda Clave 14ejn0108z Domicilio J. Trinidad 10 Colonia Centro, San		Jalisco	San Marcos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563149	Construcción Patio Cívico, Colocación De Malla Acero En Barda Perimetral, Vitropiso En Aulas E Impermeabilización De Techos En La Escuela Primaria Mariano Matamoros, Clave 14dpr3056w, Domicilio Donato		Jalisco	San Marcos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563300	Construcción De La Unidad Polideportiva El Real		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Huellas De Adoquín De La Calle 20 De Noviembre En La Cabecera Municipal		Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563302	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Techumbre En El Jardín De Niños Aurelia Guevara, Ubicada En La Calle Adolfo López Mateos No. 8, Localidad De Campo Acosta, Mpio. De Tomatlán, Con Clave 14		Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150300563359	Construcción De Unidad Deportiva Y Social En La Localidad Del Alto En El Valle De Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563360	Pavimentación A Base De Empedrado De Las Calles: Limones Entre Jamaica E Ing. Carlos Herrera Jasso En La Colonia Mesa Colorada Oriente; Calle Tomate Entre Indígena Y Alberto Mora López Colonia Crucero		Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563392	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria José Ma. Mercado Clave 14apr0014b Con Domicilio Emilio Carranza 21 Colonia Centro Colonia Centro Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46730		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563393	Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Federico Friable Clave 14djn1448h Con Domicilio Presbítero Cándido Ojeda 26 Colonia Centro De Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46730		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563394	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 14apr0011e Con Domicilio Hidalgo 29 Colonia Centro Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46730		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563395	Remodelación Del Campo De Fútbol De La Cabequera Municipal De Amacueca		Jalisco	Amacueca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150300563396	Empedrado De Calle Miguel Alemán Entre Calle De Emilio Portes Gil Y La Calle De Plutarco Elias Calles		Jalisco	Ameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563451	Remodelación De Unidad Deportiva 2a. Etapa		Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563573	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Pública Telesecundaria Rafael Ramírez, Col. Los Viveros		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563574	Empastado En La Cancha De Futbol En El Texcalame		Jalisco	Tequila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563575	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica 18, Ubicada En La Calle Independencia No. 152, Col. Centro, Municipio De Tomatlan, Clave 14ds0018k		Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563647	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Reforma, Entre Las Calles 5 De Febrero Y Profa. María Ulloa En Cabecera Municipal.		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563648	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín Ibarra, Entre Las Calles 5 De Mayo Y Aurora Romero En La Cabecera Municipal.		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300563649	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cosió Vidauri, En Entre 20 De Octubre Y San Isidro Labrador En Colonia La Huerta. En La Localidad De Santa Cruz De Bárcenas.		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563650	Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Quetzalcóatl Clave 14djn0424p Con Domicilio Gómez Farías 58 Colonia Centro Ahualulco De Mercado, Jalisco C.P. 46730		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563651	Construcción De Cerca Perimetral Y Módulo De Graderías En La Unidad Deportiva La Hierbabuena		Jalisco	Atengo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563652	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario Del Norte		Jalisco	Colotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563704	Construcción Techo En Gradería De La Cancha De Usos Múltiples De La Telesecundaria Juan De La Barrera, Clave 14dtv0304s, Domicilio En Morelos 120 En La Población De San Andrés Municipio De Magdalena,		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150300563705	Construcción De Barda Perimetral En La Secundaria Leyes De Reforma, Clave 14des0040u, Domicilio Víctor Félix Estrada Gómez 24 Colonia Centro En Magdalena, Jalisco C. P. 46470		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150300563840	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Tec De Tamazula		Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563842	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero En Calle Américas Entre Cempaxúchitl Y Cerrada, En Calle Tepayucan Entre Tzopanco Y Atotonilco, En Calle Atotonilco Entre Tecpayoacan De La Delegación D		Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563930	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Dolores Piña, Entre Las Calles Agustín Ibarra Y Petrita Godínez, En La Cabecera Municipal.		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563931	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 14dpr2743e Con Domicilio Mariano Bárcenas 15 En La Población De Santa Cruz De Bárcenas Municipio De Ahualulco De Mercado, Jal		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563932	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria José Ma. Morelos Y Pavón Clave 14dpr2725p Con Domicilio Guadalupe Zuno 15 En La Población De Chapulmita Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalís		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563933	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Isidro Labrador Entre Mariano Bárcenas Y Cosío Vidaurri, En Colonia La Huerta En La Localidad De Santa Cruz De Bárcenas.		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150300563934	Construcción Domo En Patio Cívico, Remodelación Cancha De Basquetbol Y Construcción Área De Alimentos En La Escuela Primaria Niños Héroes Clave 14ep0171s Con Domicilio En Juárez 84 Colonia Centro E		Jalisco	Colotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563987	Rehabilitación De Cam Idolina Gaona Ruiz Clave 14eml0008z Domicilio Roberto Fierro 130 Colonia Santuario, Magdalena, Jalisco C.P. 46474		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563988	Rehabilitación De La Primaria 20 De Noviembre Clave 14dpr3895q Domicilio Neovilt 61 A Colonia Nueva Xochiltepec, Magdalena, Jalisco C.P. 46472		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563989	Construcción Segunda Etapa De El Aula De Medios En La Telesecundaria Francisco Villa, Clave 14dv0278k , Domicilio Rayón 36 En La Población De La Joya, Municipio De Magdalena, Jalisco C.P. 46490		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563990	Rehabilitación De Sanitarios Y Techos En La Primaria José Ma. Morelos Y Pavón, Clave 14dpr0592b, Domicilio Emiliano Zapata 16 En La Población De Ojo Zarco, Municipio De Magdalena, Jalisco C.P. 46488		Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563991	Construcción De Empedrado Mixto Y Machuelos En La Calle Pino Entre Las Calles Alfredo Gómez Arceo Y Olivo En La Colonia La Primavera		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150300563992	Pavimentación A Base De Carpeta Asfáltica Y Construcción De Banquetas En La Avenida México Desde La Av. Las Palmas Hasta La Av. Federación Del Cadenamiento 0+000.00 Al 1+500.00 En La Colonia Las Mojon		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300563995	Rehabilitación De Sanitarios, Y Tapar Con Lozas De Concreto Canal A Cielo Abierto En El Módulo San Marcos De Preparatoria Regional De Ahualulco, Clave 14ubh0098h, Domicilio Matamoros 40 Colonia Centr		Jalisco	San Marcos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150300579270	Salon De Usos Múltiples En La Explanada De La Cabecera Municipal Primera Etapa	-	Jalisco	Cobertura estatal			Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRA PUBLICA . CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL NORTE DE JALISCO S.A DE C.V	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400609238	Entrega De Apoyo En Especie A 26 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda 1 Equipamiento De Proyecto Productivo En La Localidad De Tierras Coloradas Y Cabecera Municipal De Acatic. (Fam)	2911001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400615222	Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle Iturbide Ote. Entre Calle Benito Juarez Y Andador Rio Teuchitlan En El Municipio De Teuchitlan, Jalisco.	TEUCHITLAN 15-18 2	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE TEUCHITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616130	Entrega De Apoyo En Especie A 314 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 9 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Ahualulco De Mercado (Fam)	2911002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL.	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150400616169	Entrega De Apoyo En Especie A 88 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Amacueca (Fam)	2911003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616242	Entrega De Apoyo En Especie A 178 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 30 Localidades Del Municipio De Ameca (Fam)	2911004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616283	Entrega De Apoyo En Especie A 13 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 14 Proyectos Productivos En Las Localidades De Lagunillas Y Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela (Fam)	2911005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616357	Entrega De Apoyo En Especie A 30 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 9 Localidades Del Municipio De Atengo (Fam)	2911006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616511	Entrega De Apoyo En Especie A 120 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Atoyac (Fam)	2911007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616514	Entrega De Apoyo En Especie A 27 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De San Martín De Bolaños (Fam)	2911047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616572	Entrega De Apoyo En Especie A 79 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De San Martín Hidalgo (Fam)	2911048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150400616616	Entrega De Apoyo En Especie A 27 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 5 Localidades Del Municipio De San Sebastián Del Oeste (Fam)	2911049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616623	Entrega De Apoyo En Especie A 26 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Ayutla (Fam)	2911009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616624	Entrega De Apoyo En Especie A 76 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 19 Localidades Del Municipio De La Huerta (Fam)	2911031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616625	Entrega De Apoyo En Especie A 72 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y Un Proyecto Productivo En 15 Localidades Del Municipio De Tonaya (Fam)	2911063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616657	Entrega De Apoyo En Especie A 65 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 8 Localidades Del Municipio De Cañadas De Obregón (Fam)	2911010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616658	Entrega De Apoyo En Especie A 33 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Santa María De Los Ángeles (Fam)	2911050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616683	Entrega De Apoyo En Especie A 16 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 6 Localidades Del Municipio De Chimaltltán (Fam)	2911011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616708	Entrega De Apoyo En Especie A 94 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 22 Localidades Del Municipio De Totatiche (Fam)	2911064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616735	Entrega De Apoyo En Especie A 6 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En Cabecera Municipal De Santa María Del Oro (Fam)	2911051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616736	Entrega De Apoyo En Especie A 91 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De Tototlán (Fam)	2911065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616760	Entrega De Apoyo En Especie A 34 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En La Localdad De Villa Morelos Y Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz (Fam)	34	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616761	Entrega De Apoyo En Especie A 43 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 10 Localidades Del Municipio De Tamazula De Gordiano (Fam)	2911052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616765	Entrega De Apoyo En Especie A 99 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 17 Localidades Del Municipio De Tuxcacuesco (Fam)	2911066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616796	Entrega De Apoyo En Especie A 61 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 8 Localidades Del Municipio De Tuxcueca (Fam)	2911067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616804	Entrega De Apoyo En Especie A 41 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En La Localidad La Purísima Y Cabecera Municipal De Tecalitán (Fam)	2911053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616807	Entrega De Apoyo En Especie A 102 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 14 Localidades Del Municipio De Cocula (Fam)	2911013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616817	Entrega De Apoyo En Especie A 136 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 38 Localidades Del Municipio De Lagos De Moreno (Fam)	2911033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616829	Entrega De Apoyo En Especie A 188 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y Un Proyecto Productivo En 45 Localidades Del Municipio De Unión De San Antonio (Fam)	2911068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616835	Entrega De Apoyo En Especie A 35 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Miguel Del Zapote Y Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro (Fam)	2911054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616842	Entrega De Apoyo En Especie A 51 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 14 Localidades Del Municipio De Colotlán (Fam)	2911014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616875	Entrega De Apoyo En Especie A 52 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 9 Localidades Del Municipio De Tecolotlán (Fam)	2911055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616883	Entrega De Apoyo En Especie A 211 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 8 Localidades Del Municipio De Concepción De Buenos Aires (Fam)	2911015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616884	Entrega De Apoyo En Especie A 47 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Unión De Tula (Fam)	2911069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616886	Entrega De Apoyo En Especie A 34 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En La Localdad De Villa Morelos Y Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz (Fam)	2911032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616908	Entrega De Apoyo En Especie A 28 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 8 Proyectos Productivos En 6 Localidades Del Municipio De Valle De Guadalupe (Fam)	2911070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616910	Entrega De Apoyo En Especie A 83 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y Un Proyecto Productivo En 7 Localidades Del Municipio De Tenamaxtlán (Fam)	2911056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616916	Entrega De Apoyo En Especie A 63 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 14 Localidades Del Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fam)	2911016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616933	Entrega De Apoyo En Especie A 21 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 6 Localidades Del Municipio De Mascota (Fam)	2911034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616935	Entrega De Apoyo En Especie A 10 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 5 Localidades Del Municipio De Teocaltiche (Fam)	2911057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616937	Entrega De Apoyo En Especie A 27 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Valle De Juárez (Fam)	2911071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616957	Entrega De Apoyo En Especie A 105 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Cuautla (Fam)	2911017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616962	Entrega De Apoyo En Especie A 44 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 10 Localidades Del Municipio De Teocuitatlán De Corona (Fam)	2911058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616966	Entrega De Apoyo En Especie A 92 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 7 Localidades Del Municipio De Villa Guerrero (Fam)	2911072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616984	Entrega De Apoyo En Especie A 54 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Mazamitla (Fam)	2911035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616992	Entrega De Apoyo En Especie A 50 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Teuchitlán (Fam)	2911059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616998	Entrega De Apoyo En Especie A 44 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De Cuquilo (Fam)	2911018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617011	Entrega De Apoyo En Especie A 6 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 5 Localidades Del Municipio De Degollado (Fam)	2911019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617016	Entrega De Apoyo En Especie A 148 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 20 Localidades Del Municipio De Mexicacán (Fam)	2911036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617017	Entrega De Apoyo En Especie A 13 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tepusco Y Cabecera Municipal De Villa Hidalgo (Fam)	2911073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617019	Entrega De Apoyo En Especie A 82 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Tizapán El Alto (Fam)	2911060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617031	Entrega De Apoyo En Especie A 98 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 8 Localidades Del Municipio De Ejutla (Fam)	2911020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617042	Entrega De Apoyo En Especie A 56 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 10 Localidades Del Municipio De Villa Purificación (Fam)	2911074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617048	Entrega De Apoyo En Especie A 37 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Tolinán (Fam)	2911061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617053	Entrega De Apoyo En Especie A 65 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Mezquitic (Fam)	2911037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617054	Entrega De Apoyo En Especie A 11 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 3 Localidades Del Municipio De El Limón (Fam)	2911021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617065	Entrega De Apoyo En Especie A 109 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 21 Localidades Del Municipio De Yahualica De González Gallo (Fam)	2911075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617073	Entrega De Apoyo En Especie A 109 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 11 Localidades Del Municipio De Guachinango (Fam)	2911022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617074	Entrega De Apoyo En Especie A 44 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En Las Localidades De Coyula, Puente Grande Y Cabecera Municipal De Tonalá (Fam)	2911062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617078	Entrega De Apoyo En Especie A 51 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 7 Localidades Del Municipio De Mixtlán (Fam)	2911038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617087	Entrega De Apoyo En Especie A 23 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 6 Localidades Del Municipio De Zapopan (Fam)	2911076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617098	Entrega De Apoyo En Especie A 117 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Hostotipaquillo (Fam)	2911023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617102	Entrega De Apoyo En Especie A 127 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De Zapotlán Del Rey (Fam)	2911077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617119	Entrega De Apoyo En Especie A 95 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Huejúcar (Fam)	2911024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617121	Entrega De Apoyo En Especie A 102 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 15 Localidades Del Municipio De Ojuelos De Jalisco (Fam)	2911039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617127	Entrega De Apoyo En Especie A 23 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 6 Localidades Del Municipio De Zapotlanejo (Fam)	2911078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617153	Entrega De Apoyo En Especie A 98 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 16 Localidades Del Municipio De Pihuamo (Fam)	2911040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617154	Entrega De Apoyo En Especie A 69 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De Huejuquilla El Alto (Fam)	2911025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617161	Entrega De Apoyo En Especie A 105 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos (Fam)	2911026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617173	Entrega De Apoyo En Especie A 113 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 7 Proyectos Productivos En 21 Localidades Del Municipio De Quitupan (Fam)	2911041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617177	Entrega De Apoyo En Especie A 33 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 13 Localidades Del Municipio De Ixtlahuacán Del Río (Fam)	2911027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617198	Entrega De Apoyo En Especie A 15 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Jalostotitlán (Fam)	2911028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617213	Entrega De Apoyo En Especie A 22 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 9 Localidades Del Municipio De San Cristóbal De La Barranca (Fam)	2911042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617222	Entrega De Apoyo En Especie A 118 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 30 Localidades Del Municipio De Jesús María (Fam)	2911029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617240	Entrega De Apoyo En Especie A 89 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 15 Localidades Del Municipio De San Diego De Alejandría (Fam)	2911043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617265	Entrega De Apoyo En Especie A 62 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 10 Localidades Del Municipio De San Gabriel (Fam)	2911044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617287	Entrega De Apoyo En Especie A 72 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 19 Localidades Del Municipio De Jilotlán De Los Dolores (Fam)	2911030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617300	Entrega De Apoyo En Especie A 36 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En Las Localidades De Estancia De Ayones, Providencia Y Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo (Fam)	2911045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617325	Impartición De 75 Cursos En 60 Municipios Del Estado De Jalisco En La Vertiente De Capacitación Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes A Través Del Ideft Jalisco.	2911079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400617328	Entrega De Apoyo En Especie A 7 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En Las Localidades De La Laguna, Puerto De Amolero Y Cabecera Municipal De San Julián (Fam)	2911046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617975	Tequila Pueblo Inteligente (Infraestructura Para La Conectividad, Trazabilidad, Comunicación Y Difusión)	433-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaria de Planeacion Administración y Finanzas	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400621090	Elemento De Sustentabilidad	140391M3002	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400621161	Construccion De Aula De Direccion En La Secundaria Martha Alicia Verdín Cedeño En La Comunidad De Agua De Obispo	SAN JUAN DEL LOS LAGOS 15-18-004	Jalisco	San Juan de los Lagos	Agua de Obispo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100632605	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En El Camino Cuale - Los Lobos, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Cuale	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100632678	Construcción De Cubierta En El Patio Civico De La Escuela Secundaria Técnica No. 28, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100632726	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Jalisco Plantel No. 20, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633658	Rehabilitación De Plaza Pública San Juan Evangelista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	810	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633673	Infraestructura Vial En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Estado De Jalisco	175	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633687	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle José María Iglesias, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	129	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633704	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Tetlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633715	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	397	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633719	Construcción De Centro De Desarrollo Infantil La Loma, Municipio De Zapopan, Jalisco	893	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633721	Rehabilitación De Instalaciones Y Construcción De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco	1059	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633723	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Santa Rosa, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	1082	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633730	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle 5 De Mayo, Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco.	386	Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633732	Ampliación A Cuatro Carriles De La Avenida Adolf B. Horn, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	6	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633733	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Avenida Ferrocarril, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco (1)	120	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633750	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ignacio Aldama De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	128	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633805	Infraestructura Social En Colonia Del Carmen En La Cabecera Municipal, Municipio De Tepatlitlán De Morelos, Jalisco	1032	Jalisco	Tepatlitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633808	Construcción De Ciclo-Pistas Y Andadores Peatonales En El Municipio De Ocotlán, Jalisco	75	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633811	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Benemérito De Las Américas, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	124	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633815	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Viena, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	441	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633816	Incorporación Vial De La Avenida Adolfo López Mateos A Circuito Sur (Camino Antiguo), En La Localidad De San Agustín, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	160	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633820	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Mamposteo Y Cercado Perimetral En Predio Municipal De Acatic, Jalisco	879	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633825	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Manuel J. Aguirre, En El Municipio De Teocaltiche, En El Estado De Jalisco	444	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633830	Infraestructura Social Para El Estado De Jalisco	164	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633837	Reencarpetamiento De Vialidades En La Colonia Parques Del Auditorio, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelaciones De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	484	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633840	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Angeles, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	816	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633854	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Alberto Cárdenas, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	387	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633873	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad De Protección Civil Y Bomberos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	1135	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633874	Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Manuel Cambre, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	1136	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	384	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633899	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Guadalajara Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	82	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633900	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 25 En La Colonia Jardines Del Sauz, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1078	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633906	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalajara, Jalisco	1049	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633920	Construcción De Ciclo-Pista Y Andador Peatonal En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	74	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633948	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tonalá Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	84	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633950	Construcción De Loza De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Puente Vehicular En Calle Vicente Guerrero En El Municipio De Jocotepec, Jalisco	102	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633963	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De La Artesanías En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	815	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633967	Construcción De La Calle Jesús Aguilar, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	97	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633970	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Hijos Ilustres, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	1081	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160100633983	Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	932	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633984	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plan De San Luis, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1065	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634010	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Calle Salvador Esquer De Tuxpan, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	132	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634018	Guarniciones, Banquetas, Renovación De Drenaje Y De Red De Agua Potable En Calle Juan Bosco En Cabecera Municipal De Valle De Juárez , Jalisco	159	Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634021	Infraestructura En El Parque Ecoturístico De La Ribera De La Presa Del Salto, En El Municipio De Valle De Guadalupe, En El Estado De Jalisco	567	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634042	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1080	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634054	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Privada Josefina Ríos, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	133	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634097	Infraestructura Vial Y Peatonal En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco	315	Jalisco	Tuxcueca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634109	Rehabilitación De Plaza Pública Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	811	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634123	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco	400	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634128	Construcción Del Velatorio Municipal En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco	1003	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634137	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata, Municipio De Mixtlán, Jalisco	401	Jalisco	Mixtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634147	Introducción De Línea De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Rosa De Castilla, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco	642	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634161	Sustitución De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico, Red De Agua Y Drenaje De La Calle Pino Suárez En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	534	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634169	Renovación De La Red De Infraestructura Hidráulica, Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco	821	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634180	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Campesino De La Colonia Juárez, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	125	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634185	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Circuito San José Del Caliche, En El Municipio Unión De San Antonio, Jalisco	81	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634213	Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Público Y Forestación, Municipio De Zapopan, Jalisco	101	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634217	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Pascual Orozco, Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	394	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634221	Pavimentación En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	465	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634236	Infraestructura Municipal En San Juan De Los Lagos, Jalisco	624	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634240	Infraestructura Vial Para El Estado De Jalisco	311	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634242	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Unión De Colonos, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	1083	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634253	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Juárez, Municipio De Techaluta De Montenegro, Jalisco	402	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634260	Construcción De La Red De Ciclistas Y Andador Peatonal En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	99	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	390	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Degollado Oriente, Municipio De Jocotepec, Jalisco.	391	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634318	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tlaquepaque Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	83	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634321	Pavimentacion Calle Guillermo Prieto , En El Municipio De Arandas, En El Estado De Jalisco	341	Jalisco	Arandas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634342	Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Rerivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	485	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634361	Rehabilitación De Unidad Deportiva Con Pasto Sintético En La Comunidad De Las Pintas, En El Municipio De San Diego De Alejandria, En El Estado De Jalisco	1069	Jalisco	San Diego de Alejandria	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634368	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Benito Juárez, Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	388	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634372	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En Av. Zapotlanejo, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	385	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634396	Proyectos De Desarrollo Municipal En Jalostotitlán, Jalisco	684	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634397	Proyectos De Desarrollo Municipal En Encarnación De Díaz, Jalisco	673	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634408	Construccion De Edificio De Seguridad Pública, En El Municipio De San Julián, En El Estado De Jalisco	1119	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634435	Construcción De Red De Agua Potable, Municipio De Etzatlán, Jalisco	563	Jalisco	Etzatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634438	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	892	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634448	Rehabilitación De Mercados Municipales En Guadalajara, Jalisco	806	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634455	Construcción De Concreto Hidráulico En Las Calles Gigantes Y San José, Municipio De Acatic, Jalisco	77	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634456	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Municipio De Cuautla, Jalisco	80	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634459	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Javier Mina, Municipio De Juancatlán, Jalisco.	393	Jalisco	Juancatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634462	Pavimentación Del Camino Barreras En El Municipio De Pihuamo, Jalisco	461	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634472	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ángel Cenicero, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	123	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634478	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Avenida Ferrocarril, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco (2)	121	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634486	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elotes), Municipio De Guadalajara, Jalisco.	814	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634487	Remodelación Y Ampliación Del Mercado Juárez, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	819	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634493	Empedrado Ahogado En Cemento Con Renovación De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Las Fuentes, Colonia El Tiron En La Cabecera Municipal De Teuchitlán, Jalisco	156	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634507	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ciudad De Tucson, Municipio De Guadalajara, Jalisco	1064	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634509	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Leyes De Reforma, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	130	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634528	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Guillermo Prieto, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	127	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634553	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Galeana, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	126	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634571	Construcción De La Segunda Etapa Del Punto Recreativo Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	555	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634582	Proyectos De Infraestructura Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco	789	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634583	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	131	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634586	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle 26 De Agosto De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	122	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634596	Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público, En El Municipio De Zapopan, Jalisco	146	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634611	Proyectos De Desarrollo Municipal En Sayula, Jalisco	714	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Progreso, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco.	396	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634624	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Calle Independencia, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco	399	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634625	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Venecia En Los Volcanes, Municipio De Atenguillo, Jalisco	403	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634628	Parque Urbano Las Aguilillas En Cabecera Municipal , Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco	649	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634629	Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	486	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634632	Construcción Del Parque Lineal En La Avenida Aurora Boreal En El Fraccionamiento Ageves, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	1001	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160100634641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Campesinos, Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco.	389	Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Prisciliano Sánchez, Municipio De Zacualco De Torres, Jalisco.	395	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634643	Pavimentación De Calles En Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco, En La Localidad De Cuexcomatitlán.	426	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634645	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Francisco Medina Ascencio, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	392	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634667	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Av. Santa María, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	398	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100636432	Evaluación De Control De Control De Confianza. Evaluaciones De Nuevo Ingreso.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Publica de Zapopan	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100638752	Evaluación De Control De Confianza. Evaluaciones De Permanencia	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638789	Formacion Inicial Y Becas. Formación Inicial Aspirantes	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638807	Profesionalización. Formación Inicial Y Becas. Formación Inicial Elementos En Activo	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638828	Profesionalización. Formación Continua. Técnicas De La Función Policial	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638836	Profesionalización. Formación De Mandos. Diplomado Para Mandos De La Policía Municipal	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638843	Profesionalización. Nivelación Académica	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639065	Profesionalización. Formación Continua. Cultura De La Legalidad	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160100639106	Profesionalización. Formación Continua. Equidad De Genero	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639112	Profesionalización. Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Para Policías Municipales	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639117	Profesionalización. Evaluación Del Desempeño	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639124	Profesionalización. Formacion Continua En Sistema De Justicia Penal Acusatorio. Curso De Capacitación Primer Respondiente (40 Hrs)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639129	Equipamiento. Equipamiento Personal. Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639139	Equipamiento. Equipamiento PersonalKit De Operación De Primer Respondiente (Pie A Tierra)	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL12130200156468	Elaboración De Estudios Y Proyectos De Infraestructura Vial,Hidráulica Y Equipamiento Urbano.	40,172 a 175 y 179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL12130200156477	Productos Financieros (Pendiente De Definir Su Aplicación)	S-N	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100123919	Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Jalisco	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124159	Gastos De Operacion Del Colegio	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130100124315	Servicio De Mantenimiento Del Colegio	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13130200152691	Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco.	24001300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100303291	Accesibilidad Para La Movilidad De Personas Con Discapacidad Del Estado De Jalisco 2014	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140100303445	Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios 2014	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SZ51 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140100303476	Prevención Mediante La Difusión Y Atención Del Maltrato Infantil En El Estado De Jalisco 2014	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100303634	Proyecto Anual De Trabajo 2014 (Pat)	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100315912	Construcción De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Roberto Palomera, Colonia Pozos Zarcos		Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Talpa de Allende	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316327	Proyecto Integral De Mejoramiento De Imagen Urbana 1era. Etapa. Portales De La Plaza Principal De Valle De Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Valle de Juárez	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100316509	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Lilis En La Colonia Lindavista		Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tototlán	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317118	Renovación De La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Valle De Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Valle de Juárez	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140100317669	Remodelación De Arcos De Ingreso De La Cabecera Municipal De Valle De Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Valle de Juárez	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200339042	Sustitución Por Obra Nueva De Los Centros De Salud En San Miguel Huautlita Villa Purificación Y Lázaro Cárdenas	Jal Salud_Calidad_1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	OPD Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$10.800.000	\$3.663.103	\$3.663.103	\$3.663.103	\$3.507.487	\$3.507.487	\$3.507.487	95,75	\$0	Metros Cuadrados	1.532.035	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200347524	Proyecto Para Prevenir El Uso De Alcohol Y Drogas.	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353694	Acciones De Infraestructura Del Fondo De Contingencias Económicas 2014 Para Inversión Con Cargo Al Ramo 23	23001400005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamientos Municipales beneficiados con el Fondo de Contingencias Económicas 2014 para Inversión.	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300378391	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Lineal Normalistas, Segunda Etapa, Municipio De Guadalajara	06001400511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	500.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378444	Ejecución De Infraestructura Urbana Y Equipamiento En Vialidades De Conexión Intermunicipal De Zona Metropolitana En La Ciudad De Guadalajara	06001400512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$57.000.000	\$39.145.645	\$39.145.645	\$39.145.645	\$29.936.062	\$29.936.062	\$29.936.062	76,47	\$0	Metros Cuadrados	1.495.189	0,00	43,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378513	Construcción Del Nodo Periférico-Santa Esther, Primera Etapa, Municipio De Zapopan	06001400513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50.000.000	\$50.000.000	\$50.000.000	\$50.000.000	\$50.000.000	\$50.000.000	\$50.000.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.200.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378553	Construcción Del Paso Deprimido En Periférico - Av. Federalismo Primera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara Y Zapopan, Jalisco.	06001400514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35.000.000	\$52.368.894	\$52.368.894	\$52.368.894	\$35.000.000	\$35.000.000	\$34.832.612	66,83	\$0	Metros Cuadrados	800.000	0,00	86,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300378562	Construcción De Solución Vial De Carretera Tesistán Cruce Carretera Colotlán Y Ampliación De Vialidad A 4 Carriles Carretera Colotlán, Primera Etapa, Municipio De Zapopan	06001400515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60.000.000	\$71.561.605	\$71.561.605	\$71.561.605	\$59.984.756	\$59.984.756	\$59.984.756	83,82	\$0	Metros Cuadrados	800.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378646	Construcción Del Nodo Vial Periférico ¿ Juan De La Barrera, Segunda Etapa, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	06001400516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20.000.000	\$14.674.150	\$14.674.150	\$14.674.150	\$14.674.150	\$14.674.150	\$14.674.150	100,00	\$0	Metros Cuadrados	563.006	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378703	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Y Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque De La Solidaridad, Segunda Etapa, Municipio De Guadalajara Y Tonalá, Jalisco.	06001400517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23.000.000	\$32.553.975	\$32.553.975	\$32.553.975	\$22.998.073	\$22.998.073	\$22.998.073	70,65	\$0	Hectárea	1.973.878	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378755	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal A Periférico Y Vialidades Principales De Guadalajara, Tlajomulco De Zúñiga, Tonalá En El Municipio De San Pedro Tlaquepaq	06001400518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$77.000.000	\$81.489.113	\$81.489.113	\$81.489.113	\$78.122.278	\$78.122.278	\$78.122.278	95,87	\$0	Metros Cuadrados	358.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378767	Construcción De Nodo Vial Del Entronque En Av. Concepción - Camino Unión Del Cuatro, A La Altura De Las Vías Del Tren, En La Localidad De Concepción Del Valle, Primera Etapa, Municipio De Tlajomulco D	06001400519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$90.000.000	\$89.999.947	\$89.999.947	\$89.999.947	\$89.999.947	\$89.999.947	\$89.999.947	100,00	\$0	Metros Cuadrados	416.626	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378778	Construcción Del Nodo Vial Ramón Corona-López Mateos, En La Localidad De San Agustín ¿ Lomas De Santa Anita, Segunda Etapa, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	06001400520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30.000.000	\$36.285.736	\$36.285.736	\$36.285.736	\$32.302.585	\$32.302.585	\$32.302.585	89,02	\$0	Metros Cuadrados	220.630	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300378790	Rehabilitación E Imagen Urbana Del Ingreso El Salto - Juanacatlán, Primera Etapa, En Los Municipios Del Salto Y Juanacatlán.	06001400521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	151.444	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382436	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Montenegro, Segunda Etapa, Municipio De El Salto, Jalisco	06001400522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30.000.000	\$34.072.322	\$34.072.322	\$34.072.322	\$34.072.322	\$34.072.322	\$34.072.322	100,00	\$0	Metros Cuadrados	300.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300390424	Rehabilitación De La Av. 20 De Noviembre ¿2da. Etapa¿ Desde El Puente Sobre El Río Zula, Hasta La Calle Del Cbetis (Laterales), En El Municipio De Ocotlán.	06001400559	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300390529	Construcción De Ciclovía E Imagen Urbana Sobre Av. Francisco Zarco, Desde Entrada A Ocotlán, Hasta Centro Universitario Ciénega, Primera Etapa, En El Municipio De Ocotlán.	06001400558	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300399482	Primera Etapa De La Construcción De Lateral A Nivel En Prolongación Javier Mina En La Cabecera Municipal De Tototlán	OP 009	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMANDO FALCON CARDENAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300399662	Construcción De Empedrado Con Huellas De Concreto En El Camino Al Guayabal	OP 0010	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300399843	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradería Y Techado	OP 0011	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300402767	Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De La Casa De La Cultura Doctor Monico Soto	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300402840	Construcción De Banquetas En La Calle Libertad	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300402852	Construccion De Linea De Agua En La Calle Libertad	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300402864	Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Libertad	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300402880	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Libertad	-	Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300403354	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Av. México Del 2 800 Al 9 280 Hasta La Av. Federación, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	06001400560	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23.883.158	\$23.883.158	\$23.883.158	\$23.883.158	\$23.606.305	\$23.606.305	\$23.606.305	98,84	\$0	Metros Cuadrados	500.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400409677	Construcción Nueva De Alberca Semiolímpica En La Localidad De Valle Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400421525	Adquisición Y Donación De Ayudas Funcionales Para Adultos Mayores En Condiciones De Vulnerabilidad En El Estado De Jalisco 2014	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400421584	Adquisición Y Donación De Equipos De Cómputo Y Software Especializado A Niñas, Niños Y Adolescentes Con Discapacidad Visual Del Estado De Jalisco 2014	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400421705	Reequipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral Del Estado De Jalisco Y De Las Unidades Básicas De Rehabilitación De Los Municipios De Lagos De Moreno, Tecalitlán Y Mascota. 2014	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400439009	Construcción Y Equipamiento De Red De Bici Pública Metropolitana, Zonas 30 Y Ciclovías, Segunda Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara, Jalisco.	06001400656	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$157.887.877	\$195.194.068	\$195.194.068	\$195.194.068	\$135.025.399	\$135.025.399	\$135.025.399	69,17	\$0	Metros Cuadrados	15.980	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140400439175	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Primera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zúñiga	06001400651	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50.124.517	\$58.512.806	\$58.512.806	\$58.512.507	\$52.171.764	\$52.171.764	\$52.171.764	89,16	\$0	Metros Cuadrados	4.242.374	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400439238	Construcción De Vialidad, Parque Lineal Y Ciclovía En El Arroyo San Gaspar, Primera Etapa, Municipio De Tonalá	06001400650	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$15.000.000	\$4.475.979	\$4.475.979	\$4.475.979	\$4.475.979	\$4.475.979	\$4.475.979	100,00	\$0	Metros Cuadrados	478.689	0,00	0,00	Financiera: / Física: terminación anticipada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400439411	Rehabilitación De La Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar Y Construcción De Ciclovía, Primera Etapa, Municipio De Tonalá, Jalisco.	06001400648	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$35.000.000	\$32.189.229	\$32.189.229	\$32.189.229	\$32.189.229	\$32.189.229	\$32.189.229	100,00	\$0	Metros Cuadrados	100.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400439507	Rehabilitación De La Av. Patria (Av. Malecón) Y Construcción De Ciclovía, Primera Etapa, Municipio De Tonalá	06001400647	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$70.000.000	\$50.387.057	\$50.387.057	\$50.387.057	\$50.387.057	\$50.387.057	\$50.387.057	100,00	\$0	Metros Cuadrados	478.689	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400439576	Construcción De Solución Vial En Av. Mariano Otero Y Av. López Mateos, Primera Etapa, En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001400646	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$30.000.000	\$27.097.289	\$27.097.289	\$27.097.289	\$27.097.289	\$27.097.289	\$27.097.289	100,00	\$0	Metros Cuadrados	950.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400439705	Construcción Y Parque Lineal De La Ampliación De Av. Patria Entre Av. Alcalde Y Federalismo, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001400644	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$30.000.000	\$48.692.977	\$48.692.977	\$28.692.977	\$28.692.977	\$28.692.977	\$28.692.977	58,93	\$0	Metros Cuadrados	595.703	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400441288	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Primera Etapa, Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlaquemulco De Zúñiga	06001400657	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$18.087.967	\$51.239.522	\$51.239.522	\$51.239.522	\$51.239.522	\$51.239.522	\$51.239.522	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.500.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400443101	Profesionalización Y Fortalecimiento En Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven Violencia Extrema Y En Su Caso Centros De Atención Externa 2014.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400451026	Rehabilitación Del Instituto Cultural Cabañas En El Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001401012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaria de Infraestructura y Obra y Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$23.000.000	\$23.000.000	\$23.000.000	\$18.949.887	\$17.176.164	\$17.176.164	\$17.176.164	74,68	\$0	Metros Cuadrados	1.495.189	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400453296	Ampliacion De Metas Adquisicion De Armanento	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100485173	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Metropolitano, Segunda Etapa, Municipios De Zapopan	06001400645	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20.000.000	\$23.000.000	\$23.000.000	\$23.000.000	\$23.000.000	\$23.000.000	\$23.000.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	300.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100485481	Construcción De Libramiento Del Corredor Industrial, Primera Etapa, Municipios De Juanacatlán Y El Salto	06001400649	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$80.000.000	\$336.163	\$336.163	\$336.163	\$336.163	\$336.163	\$336.163	100,00	\$0	Metros Cuadrados	151.444	0,00	0,00	Financiera: / Física: Terminación Anticipada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160100634839	Construcción De Centro Deportivo	CHIQUILISTLAN-01	Jalisco	Chiquilistán	Chiquilistán	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2014	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$3.282.800	\$3.282.800	82,07	\$0	Metros Cuadrados	3.976	0,00	82,00	Financiera: CIERRE PRELIMINAR AL TRIMESTRE / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR A LA FECHA
JAL15150100461844	Pavimentación 4a Etapa Del Tramo Carretero Union-San Julian, Jalisco	-	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Unión de San Antonio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100461850	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Loma Tuzantla Col. Loma Dorada. Cruce Tuzantla Sur Y Puruandiro	DOPT-FOPADEM-013-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$144.130	\$143.986	\$143.986	\$143.986	\$143.986	\$143.986	\$133.536	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100461871	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FOPADEM-CONC-004-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.020.000	\$3.015.134	\$3.015.134	\$3.015.134	\$3.015.134	\$3.015.134	\$3.000.414	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100461872	Remodelación De Baños, Impermeabilización De Techos, Instalación De Piso, Renovación De Instalación Eléctrica De Aulas Y Pintura General De Las Instalaciones De La Escuela Primaria Rural Federal Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 14dpr1260t		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100461984	Infraestructura Deportiva, Construcción De Parque Lúdico Y De Convivencia En La Unidad Deportiva "La Alameda"		Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100462129	Construcción De Empedrado Tradicional, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Felipe Topete En La Colonia Emiliano Zapata.		Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150100462432	Construcción De Empedrado De Cufia En Cama De Jalecillo Calle Arco Valente Col. Paseos De Tonalá Cruce Pimar De Las Palomas Y Cerrada	DOPT-FOPADEM-002-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.123.375	\$1.122.252	\$1.122.252	\$1.122.252	\$1.122.252	\$1.122.252	\$1.117.414	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100462541	Construcción De Empedrado Tradicional, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Uribe En La Colonia Emiliano Zapata.		Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100462616	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero En Calle Loma Del Norte Entre Allende Y Loma Del Potrero De La Delegación Loma Bonita, Municipio De Tonalá.	DOPT-FOPADEM-CONC-006-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.262.000	\$2.253.095	\$2.253.095	\$2.253.095	\$2.253.095	\$2.253.095	\$2.214.945	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100462706	Renovación De Piso, Instalación De Domo En Patio, Rampas De Ingreso, Baños Alternos Y Pintura De Las Instalaciones De La Escuela Urbana Federal Benito Juárez Clave 14dpr1263q		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100462770	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Real De Las Galeanas, Col. Residencial Camichines. Cruce Real De Los Granadillos Y Patria	DOPT-FOPADEM-014-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$351.190	\$350.839	\$350.839	\$350.839	\$350.839	\$350.839	\$338.996	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100462810	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero De La Comunidad De Paso De Piedra 2da Etapa, Jalisco		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100462904	Reencarpetamiento Del Libramiento Oriente En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende, Jalisco		Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150100462997	Construcción E Integración De Talleres Culturales 4a Etapa		Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100463109	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero De La Calle Bandera Nacional Entre Trincheras Y Prolongación Medrano, Col 20 De Noviembre	DOPT-FOPADEM-CONC-003-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.400.000	\$3.395.215	\$3.395.215	\$3.395.215	\$3.395.215	\$3.395.215	\$3.379.047	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100463260	Pavimentación Para Calles Varias	-	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100463385	Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo Calle Jesús Gracia Col. Pajaritos Cruce Carretera Libramiento A Zapotlanejo Y Joaquín Pajarito	DOPT-FOPADEM-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.391.750	\$1.532.418	\$1.532.418	\$1.532.418	\$1.532.418	\$1.532.418	\$1.483.531	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100463603	Pavimentación De Calle Julio Martínez De La Comunidad De Ojo Agua De Picacho, Jalisco		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100463717	Construcción Y Equipamiento De Domo En El Espacio De Cultura Santa Paula 2da Etapa	DOPT-CONACULTA-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2.500.000	\$2.470.906	\$2.470.906	\$2.470.906	\$2.470.906	\$2.470.906	\$2.470.906	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO TERMINADO PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100463720	Ampliación Y Equipamiento De Auditorio Municipal En San Ignacio Cerro Gordo		Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15100463774	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Prolongación Pedro Moreno Entre Camino A Colimilla Y Calle Limón, Col. El Ahuatlan	DOPT-FOPADEM-CONC-010-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.500.000	\$3.492.809	\$3.492.809	\$3.492.809	\$3.492.809	\$3.492.809	\$3.477.753	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15100463804	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Loma Mascota (Circuito) Col. Loma Dorada, Cruce Paseo Loma Sur	DOPT-FOPADEM-011-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.075.900	\$1.074.824	\$1.074.824	\$1.074.824	\$1.074.824	\$1.074.824	\$1.041.798	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15100463964	Infraestructura Deportiva Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Comunidad De La Cuesta, Talpa De Allende		Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15100463979	Construcción De Empedrado De Cuiña En Cama De Jalecillo Calle Privada Chapultepec Col. Aztlán Cruce Chapultepec Y Cerrada	DOPT-FOPADEM-006-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$216.125	\$215.909	\$215.909	\$215.909	\$215.909	\$215.909	\$214.941	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15100464254	Renovación De La Imagen Urbana Del Centro Histórico Tercera Etapa.		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15100464503	Pavimentación Calle Miguel Hidalgo De La Comunidad De La Paz		Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15100464590	Infraestructura Deportiva, Techumbre Y Construcción De Baños En Cancha De Usos Múltiples, Ubicada En El Solar No. 10 , Manzana 7, En La Comunidad De Soyatán Del Municipio De San Sebastián Del Oeste	-	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150100464613	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Cadenamiento 0 000 Al 0 300 Entre El Periférico Oriente Y El Nuevo Periférico, Colonia Lázaro Cárdenas	DOPT-FOPADEM-CONC-008-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5.000.000	\$4.991.121	\$4.991.121	\$4.991.121	\$4.991.121	\$4.991.121	\$4.969.607	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100464659	Construcción Y Equipamiento Unidad Deportiva Fraccionamiento Santa Fé	2	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100464899	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Loma Puruandiro Col. Loma Dorada. Cruce Loma Sur Y Cerrada	DOPT-FOPADEM-012-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$609.000	\$608.391	\$608.391	\$608.391	\$608.391	\$608.391	\$580.417	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100465098	Electrificación De La Comunidad De Nogales De Añil A La Comunidad De Las Canoas En El Municipio De Valle De Juárez		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100465102	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero En Calle Morelos Entre Anacleto Toscano Y Puente Antiguo, Tenamaxtli Entre Hidalgo Y Arroyo De La Delegación De Puente Grande, Municipio De Tonalá.	DOPT-FOPADEM-CONC-007-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.718.000	\$4.711.235	\$4.711.235	\$4.711.235	\$4.711.235	\$4.711.235	\$4.392.886	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE / Física: PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE / Registro:
JAL15150100465178	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Cadenamiento 0 300 Al 0 600 Entre El Periférico Oriente Y El Nuevo Periférico, Colonia Lázaro Cárdenas	DOPT-FOPADEM-CONC-009-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5.000.000	\$4.993.134	\$4.993.134	\$4.993.134	\$4.993.134	\$4.993.134	\$4.686.030	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100465181	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Abedul Col. Villas De Oriente. Cruce Patria Y Maple	DOPT-FOPADEM-010-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$458.780	\$458.321	\$458.321	\$458.321	\$458.321	\$458.321	\$436.506	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150100465183	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero De La Calle Alvaro Obregón Entre Nuevo Periférico Y La Avenida Guadalupeana Col. San Miguel La Punta	DOPT-FOPADEM-CONC-002-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,094,285	\$3,094,285	\$3,094,285	\$3,094,285	\$3,094,285	\$2,471,144	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE / Física: PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE / Registro:
JAL15150100465431	Construcción De Colector Sanitario Las Granjas Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco	-	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100465464	Capilla De Guadalupe Rescate De Un Espacio Cultural		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100465706	Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo Calle Ixtlahuacan De Los Membrillos Col. Jalisco Cruce Periférico Y Chiquilistan	DOPT-FOPADEM-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$498,750	\$498,251	\$498,251	\$498,251	\$498,251	\$498,251	\$496,004	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100466198	Construcción De La Segunda Etapa Del Ingreso A Santa Cruz Del Valle (Av. Primero De Mayo) Tramo Av. Adolf B. Horn A Calle El Rodeo, En La Localidad Santa Cruz Del Valle.	1	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100466229	Pavimentación En Empedrado Ahogado De Las Calles Independencia Y Jesús González Gallo, Primera Etapa, El La Localidad De San Antonio Tlayacapan, Municipio De Chapala, Jalisco.		Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100466442	Construcción De Empedrado Tradicional, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Ejido Talpa, En La Colonia Emiliano Zapata.		Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL1515010046674	Construcción De Empedrado De Cufia En Cama De Jalecillo Calle Loma Tempisque Col. Loma Bonita Cruce Loma De Occidente Y Loma Camino Real	DOPT-FOPADEM-005-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.009.375	\$1.008.366	\$1.008.366	\$1.008.366	\$1.008.366	\$1.008.366	\$1.002.721	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150100466753	Renovación De La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Valle De Juárez 5ta. Etapa		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100466767	Construcción De La Casa De La Cultura 3a Etapa	-	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Atenguillo, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100469196	Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora, Incluye Interconexión.	CEAAPA4000	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9.300.000	\$9.363.057	\$9.363.057	\$9.363.057	\$9.363.057	\$9.363.057	\$9.363.057	100,00	\$0	Lote	6.838	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469221	Proyecto Y Rehabilitación De Planta Potabilizadora.	CEAAPA4001	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.100.000	\$1.448.725	\$1.448.725	\$1.448.725	\$1.448.725	\$1.448.725	\$1.448.725	100,00	\$0	Lote	6.198	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469245	Equipamiento Y Electrificación De Noria El Castigo, Caseta De Controles Y Línea De Conducción. Primera Etapa.	CEAAPA4002	Jalisco	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8.848.874	\$1.043.592	\$1.043.592	\$1.043.592	\$1.043.592	\$1.043.592	\$1.043.592	100,00	\$0	Equipamiento	4.500	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469331	Construcción Del Nuevo Sistema De La Red De Agua Potable Con Tubería De 2,21/2,3,4,6 Y8 Pulgadas De Diámetro En La Cabecera Municipal (Primera Etapa)	CEAAPA4004	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8.705.302	\$6.405.282	\$6.405.282	\$6.405.282	\$6.405.282	\$6.405.282	\$6.405.282	100,00	\$0	Lote	6.400	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100469352	Ampliación De Línea De Conducción. Tercera Etapa.	CEAAPA4005	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.686.469	\$1.804.957	\$1.804.957	\$1.804.957	\$1.804.957	\$1.804.957	\$1.804.957	100,00	\$0	Lote	11.180	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469363	Construcción De Cárcamo, Equipamiento, Línea De Impulsión Y Línea A Gravedad Para Saneamiento En Arroyo "Los Cazos"	CEAAPA4021	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.929.409	\$1.764.051	\$1.764.051	\$1.764.051	\$1.764.051	\$1.764.051	\$1.764.051	100,00	\$0	Equipamiento	1.200	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469610	Construcción De Colector Alameda Norte (Complemento En La Col. Alameda)	CEAAPA4023	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3.498.750	\$3.159.699	\$3.159.699	\$3.159.699	\$3.159.699	\$3.159.699	\$3.159.699	100,00	\$0	Piezas	47.486	0,00	78,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469628	Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4025	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.246.879	\$1.435.049	\$1.435.049	\$1.435.049	\$1.435.049	\$1.435.049	\$1.435.049	100,00	\$0	Piezas	33.275	0,00	87,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469649	Construcción De Colector -Emisor De 10 Pulgadas De Diámetro.	CEAAPA4028	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.929.756	\$1.919.724	\$1.919.724	\$1.919.724	\$1.919.724	\$1.919.724	\$1.919.724	100,00	\$0	Lote	368	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469661	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Descargas Domiciliarias.	CEAAPA4029	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.478.935	\$1.028.882	\$1.028.882	\$1.028.882	\$1.028.882	\$1.028.882	\$1.028.882	100,00	\$0	Lote	368	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100469736	Sustitución De Equipamiento Electromecánico, Adecuación De Equipos De Control Y Tren De Descarga De Los Pozos 9, 11 Y 13 En La Cabecera Municipal De Arandas.	CEAPROM4000	Jalisco	Arandas	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$985.055	\$1.385.365	\$1.385.365	\$1.385.365	\$1.385.365	\$1.385.365	\$1.385.365	100,00	\$0	Lote	14.133	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469846	Obra De Captación, Electrificación Y Equipamiento, Línea De Conducción, Red De Distribución, Tanque Y Rehabilitación De Tanque, Incluye 200 Tomas Domiciliarias.	CEAPROS4005	Jalisco	San Gabriel	Apango	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.217.043	\$2.215.763	\$2.215.763	\$2.215.763	\$2.215.763	\$2.215.763	\$2.215.763	100,00	\$0	Equipamiento	683	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469861	Ampliación De Red De Distribución. Segunda Etapa.	CEAPROS4006	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243.600	\$394.308	\$394.308	\$394.308	\$394.308	\$394.308	\$394.308	100,00	\$0	Lote	2.298	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100478767	Obra De Toma, Línea De Conducción Y Primera Etapa De Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, Incluye 95 Tomas Domiciliarias En La Cabecera Municipal.	CEAPROS4004	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4.349.354	\$4.804.879	\$4.804.879	\$4.804.879	\$4.804.879	\$4.804.879	\$4.804.879	100,00	\$0	Lote	1.519	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100478805	Línea De Conducción, Tanque De Regulación Y Red De Distribución Primera Etapa En La Localidad De El Chalpicote, Agua Caliente, Municipio De Poncitlán. (Continuación)	CEAPROS4007	Jalisco	Poncitlán	Chalpicote	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.514.619	\$218.935	\$218.935	\$218.935	\$218.935	\$218.935	\$218.935	100,00	\$0	Lote	1.538	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479257	Línea De Conducción, Red De Distribución Y 82 Tomas Domiciliarias.	CEAPROS4008	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Pedregal de San Ángel	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.955.769	\$1.955.212	\$1.955.212	\$1.955.212	\$1.955.212	\$1.955.212	\$1.955.212	100,00	\$0	Lote	253	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150100479280	Línea De Alimentación De Pedregal De San Ángel A El Molino, Tanque En San José De Letras Con Cerco Perimetral, Red De Distribución Zona Alta Y Baja Incluye 67 Tomas Domiciliarias En San José De Letras	CEAPROS4009	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	San José de Letras (Letras)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.184.528	\$2.181.996	\$2.181.996	\$2.181.996	\$2.181.996	\$2.181.996	\$2.181.996	100,00	\$0	Lote	172	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479305	Tanque Pedregal-El Molino, Cerco Perimetral, Red De Distribución De El Molino Y Los Rincones, Incluye 111 Y 20 Tomas Domiciliarias, Respectivamente.	CEAPROS4010	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	El Molino	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.729.631	\$1.727.829	\$1.727.829	\$1.727.829	\$1.727.829	\$1.727.829	\$1.727.829	100,00	\$0	Lote	450	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479371	Construcción De Colector Sanitario.	CEAPROS4012	Jalisco	Ejutla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$510.097	\$610.674	\$610.674	\$610.674	\$610.674	\$610.674	\$610.674	100,00	\$0	Lote	1.414	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479432	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Boca De Tomatlán (Zona Cabo Corrientes) Incluye 50 Descargas. Primera Etapa (Zona De Puerto Vallarta)	CEAPROS4014	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.284.775	\$2.684.484	\$2.684.484	\$2.684.484	\$2.684.484	\$2.684.484	\$2.684.484	100,00	\$0	Lote	661	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479568	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 75 Descargas. En El Municipio De Zapotlanejo, Localidad San Rafael (La Huizachera).	CEAPROS4017	Jalisco	Zapotlanejo	San Rafael (La Huizachera)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.101.621	\$2.030.764	\$2.030.764	\$2.030.764	\$2.030.764	\$2.030.764	\$2.030.764	100,00	\$0	Lote	143	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479597	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 1 Lps, Incluye Cárcamo E Interconexión	CEAPROS4018	Jalisco	Cihuatlán	Cuastecomate	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.218.000	\$121.481	\$121.481	\$121.481	\$121.481	\$121.481	\$121.481	100,00	\$0	Lote	350	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100479624	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 3 Lps, Incluye Interconexión	CEAPROS4019	Jalisco	Mexticacán	Cañada de Islas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,700.000	\$2,698.459	\$2,698.459	\$2,698.459	\$2,698.459	\$2,698.459	\$2,698.459	100,00	\$0	Lote	468	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479923	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Puerto Vallarta	POA 2015 06 00 -0023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482487	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Ocotlán	POA 2015 06 00 -0022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100482517	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Guadalajara	POA 2015 06 00 -0021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100485015	Primera Etapa De Suministro E Instalació De Micromedidores En La Zona Centro De Cd. Guzmán, Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande.	CEAPROM4001	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,132.849	\$3,534.160	\$3,534.160	\$3,534.160	\$3,534.160	\$3,534.160	\$3,534.160	100,00	\$0	Lote	13,055	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100490531	Subsemun Federal 2015	222	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491308	Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso". Incluye Cruce Con Perforación Direccionada En Cruce Del Río Zula, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4103	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,725.054	\$1,495.145	\$1,495.145	\$1,495.145	\$1,495.145	\$1,495.145	\$1,495.145	100,00	\$0	Lote	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100491707	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Luis Donald Colosio, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4200	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86.272	\$86.216	\$86.216	\$86.216	\$86.216	\$86.216	\$86.216	100,00	\$0	Lote	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200504883	Realizacion De Programa En Materia De Seguridad Pública "Violencia Escolar "(Curso ,Equipamiento E Infraestructura ) Anexo 1 Villas Del Centinela.	DAQ/01450/01/2015/0306	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200504981	Realizacion De Programa En Materia De Seguridad Pública "Violencia Escolar "(Curso ,Equipamiento E Infraestructura ) Anexo 3 San Juan De Ocotan	DAQ/01450/01/2015/0306	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200505071	Rehabilitación De Unidad Deportiva Tabachines	FIDE 2015 121-15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapopan Jalisco	Deporte	En Ejecución	2015	\$5.539.000	\$5.539.000	\$0	\$5.526.261	\$3.599.825	\$3.599.825	\$993.266	64,99	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	17,00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE, DATOS 4TO. TRIMESTRE 2015 (DEVENGADO) Y 1ER. TRIMESTRE 2016 (PAGADO) / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200505203	Remodelación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz	FIDE 2015 123-15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapopan Jalisco	Deporte	En Ejecución	2015	\$2.277.400	\$2.277.400	\$0	\$2.256.765	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: PENDIENTE RECIBIR ESTIMACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200513269	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario De Los Valles	POA 2015 06 00 -0101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200513304	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario Del Norte	POA 2015 06 00 -0102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200513324	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario De La Costa	POA 2015 06 00 -0103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200513637	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario De Tonalá	POA 2015 06 00 -0104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200513667	Construcción De Cancha Deportiva En En Centro Universitario De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias	POA 2015 06 00 -0105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200513693	Construcción De Cancha Deportiva En Centro Universitario De Ciencias Económico-Administrativas	POA 2015 06 00 -0106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200513720	Infraestructura Deportiva Municipal	POA 2015 06 00 -0107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515743	Equipamiento Del Museo Pantaleón Panduro	FONCULT-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515783	Instalación De Cubierta Móvil En El Patio San Pedro Del Centro Cultural El Refugio	FONCULT-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200515807	Rehabilitación De Área De Cocinas Y Oficinas Del Centro Cultural El Refugio	FONCULT-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200515841	Rehabilitación Del Cine Foro Del Centro Cultural El Refugio	FONCULT-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.669.229	\$4.669.229	\$4.669.229	\$4.669.229	\$4.653.997	\$4.653.997	\$4.653.997	99,67	\$0	Metros Cuadrados	608.114	0,00	100,00	Financiera: Se pago \$4,112,675.00 en 2015 para un total pagado de \$4,653,997.00, obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: Se pago \$4,112,675.00 en 2015 para un total pagado de \$4,653,997.00, obra finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515877	Rehabilitacion De La Escuela De Artes Plasticas, Artesanias Y Oficios "Angel Carranza"	FONCULT-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6.674.094	\$6.674.094	\$6.674.094	\$5.996.170	\$5.996.170	\$791.365	\$791.365	11,86	\$0	Metros Cuadrados	608.114	0,00	100,00	Financiera: Se pago \$3,984,644.00 en 2015 para un total pagado de \$4,776,009.00 / Física: / Registro: Se pago \$3,984,644.00 en 2015 para un total pagado de \$4,776,009.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515920	Restauración De Arcos Hundidos Del Centro Cultural El Refugio	FONCULT-06/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200516858	Segunda Etapa De Iluminación Escénica En Monumentos Históricos En Guadalajara	POA 2015 06 00 -0116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150200516870	Rehabilitacion De La Unidad Polideportiva "Revolucion"	INF.DEP-01/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$9.271.648	\$9.375.236	\$9.375.236	\$9.375.236	\$9.375.236	\$1.504.760	\$1.504.760	16,05	\$0	Metros Cuadrados	6.370	0,00	100,00	Financiera: Se pago en 2015 \$7,748,344.00, para un total pagado de \$9,253,105.00 / Física: / Registro: Se pago en 2015 \$7,748,344.00, para un total pagado de \$9,253,105.00 De acuerdo a la Cláusula Quinta del convenio, se programo la cantidad de \$103,588.26 de los rendimientos financieros que junto con lo aprobado de \$ 9,271,648.00 nos da un total del proyecto por la cantidad de \$ 9,375,236.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516894	Construcción De Unidad Polideportiva "El Real"	INF.DEP-02/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200516929	Rehabilitación De La Unidad Polideportiva "Vista Hermosa"	INF.DEP-03/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200516988	Segunda Etapa De Construcción Del Mirador Panorámico Del Centro Histórico En Puerto Vallarta	POA 2015 06 00 -0117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200517000	Infraestructura Y Banquetas En Av. México Tramo C.Punto Brasilia Y C. 31 De Ocutbre En Puerto Vallarta	POA 2015 06 00 -0118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200517043	Conversión De Red Aérea A Subterranea Y Ampliación De Banquetas Col. Emiliano Zapata En Puerto Vallarta	POA 2015 06 00 -0119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200521899	Pavimentación En La Calle María Dolores Jiménez En La Delegación De Los Dolores	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Los Dolores	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	EL MUNICIPIO POR CONTRATACIÓN	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200522150	Remodelación Y Equipamiento Del Polideportivo De San Ignacio Cerro Gordo	-	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	EL MUNICIPIO POR CONTRATACIÓN	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200522877	Ampliacion Del Complejo Deportivo Hidalgo Cabecera Municipal	FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015-001	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200523591	Prevencion Social De La Violencia Y Delicuencia Con Participacion Ciudadana	SUB 303-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200523645	304 Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion De Control De Confianza	SUB 304-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200523704	305 Equipamiento Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUB 305-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200523739	306 Pick Up Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUB 306-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200523777	Capacitacion Profesionalizacion De Instituciones De Seguridad Publica	SUB 307-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200523841	260 Restauracion Del Edificio Del Señor De La Misericordia	FONDO CULTURA 2015-001	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200523917	261 Restauracion Del Portico Del Edificio De La Parroquia De San Francisco De Asis	FONDO DE CULTURA 261-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200523992	262 Construccion De Auditorio En Centro De Salud Integral De Los Altos	FONDE DE CULTURA 262-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200524203	281 Sistema De Abastecimiento De Agua Potable A La Ciudad De Tepatitlan El Salto-Tepatitlan	APAZU 281-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9.880.976	\$26.583.534	\$26.583.534	\$26.583.534	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527319	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EOP-CI-C04-030/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.991.613	\$1.991.613	\$1.991.613	\$1.991.613	\$1.556.120	\$1.556.120	\$1.556.120	78,13	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESATA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: .
JAL15150200527364	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EOP-CI-C04-031/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.040.539	\$2.040.539	\$2.040.539	\$2.040.539	\$1.817.457	\$1.817.457	\$1.817.457	89,07	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: .
JAL15150200527451	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EOP-CI-C04-033/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.917.932	\$3.917.932	\$3.917.932	\$3.917.932	\$3.299.525	\$3.299.525	\$3.299.525	84,22	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: esta información es preliminar / Física: esta obra esta fisicamente terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200527521	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltorehabilitacion De Pavimento Asfalto	OPG-PEF-EOP-CI-C04-034/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.245.126	\$4.245.126	\$4.245.126	\$4.245.126	\$4.245.126	\$4.245.126	\$4.245.126	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: .
JAL15150200527573	Remodelacion De La Inidad Deportivo No. 38 "Santiago Camarena"	OPG-PEF-EOP-CI-C04-035/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5.492.649	\$5.492.649	\$5.492.649	\$5.492.649	\$4.416.951	\$4.416.951	\$4.416.951	80,42	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527637	Redmodelacion De La Unidad Deportiva No. 35 "Lic. Ignacio Jacobo"	OPG-PEF-EOP-CI-C04-036/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5.507.041	\$5.507.041	\$5.507.041	\$5.507.041	\$1.905.701	\$1.905.701	\$1.905.701	34,60	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200528711	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido Infantil	Santa María de los A 1-2015	Jalisco	Santa María de los Angeles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras públicas	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200529520	Construcción De Gradería En Mezquitic	SAN JUAN L 05 2015	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200531394	Empedrado En Calle Alta Otumba	33006	Jalisco	Atengo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200531921	Rehabilitacion Empedrado Calle Cuauhtemoc	33009	Jalisco	Atengo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150200534007	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Lateral Carretera A Saltillo Entre Las Calles Maria Perfecta Llamas Y Lugardo Sanabria Col. Villa De Guadalupe	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.195.839	\$1.195.839	\$1.195.839	\$1.195.839	\$1.195.839	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: ES 1 OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534426	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Calle Obelisco Entre Las Calles Casiano Torres Y Camino A La Escuela Colonia Abel Salgado	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-120-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.549.657	\$1.549.657	\$1.549.657	\$1.549.657	\$1.549.657	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: LA OBRA NO CUENTA CON EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE / Física: EL ACUMULADO ES UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200537376	Restauracion De "La Casa Reforma" 2a Etapa	OPG-PEF-EQP-AD-CD4-028/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.114.579	\$4.114.579	\$4.114.579	\$4.114.579	\$4.114.579	\$4.114.579	\$4.114.579	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200537517	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP-CI-CD4-032/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.985.109	\$1.985.109	\$1.985.109	\$1.985.109	\$1.812.338	\$1.812.338	\$1.812.338	91,30	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200538843	Museo Comunitario 3a Etapa	fc0010	Jalisco	Atengo	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200542204	Construcción De Parque Lineal Patria Sur, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	1 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200542314	Construcción De Parque Lineal Circunvalación, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	2 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200542316	Construcción De Parque Lineal Juan Pablo II, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	3 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542573	Construcción De Túnel Vehicular Hidalgo, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	4 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542597	Construcción De Paso Deprimido Periférico - Av. Federalismo, Segunda Etapa, Municipios De Guadalajara Y Zapopan	060001500498	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25.000.000	\$25.000.000	\$25.000.000	\$24.975.000	\$22.841.467	\$22.841.467	\$22.841.467	91,37	\$0	Metros	0	0,00	86,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200542610	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Solidaridad, Tercera Etapa, Municipios De Guadalajara Y Tonalá	6 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542615	Construcción Del Nodo Vial Alcalde Y Periférico, Segunda Etapa, En El Municipio De Zapopan	7 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obras Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542622	Construcción Del Nodo Periférico - Santa Esther, Segunda Etapa, Municipio De Zapopan	8 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542630	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal Y Vialidades Principales, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque	9 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200542634	Solución Integral Vial De La Av. 8 De Julio - San Sebastianito En Anillo Periférico, Primera Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	10 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542640	Rehabilitación De La Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar Y Construcción De Ciclovía, Segunda Etapa, Municipio De Tonalá	11 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542644	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal Y Vialidades Principales, En El Municipio De Tonalá	12 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542651	Construcción Del Centro Cultural Metropolitano Yolcan, Primera Etapa, Municipio De Tonalá	13 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542657	Construcción De Nodo Vial Del Entronque Av. Concepción - Camino Unión Del Cuatro, A La Altura De Las Vías Del Tren, En La Localidad De Concepción Del Valle, Segunda Etapa, Municipio De Tlajomulco De Z	14 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542797	Construccion De La Techumbre De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria De Santiago De Pinos	7B (2015)	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200542906	Construcción Y Equipamiento De Alberca En La Unidad Deportiva Revolución Mexicana	DOPT-CONADE-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	TREBOR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543045	Construcción Del Nodo Buenavista - Carretera A Colima, Primera Etapa, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	15 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543062	Construcción Y Rescate De Espacio Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Montenegro, Tercera Etapa, Municipio De El Salto	16 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543084	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	17 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543094	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacio Públicos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zúñiga.	18 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543105	Programa De Saneamiento Hidráulico, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	19 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543108	Plan Metropolitano De Seguridad Vial Escolar	20 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543113	Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	21 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543116	Programa Metropolitano De Vías Ciclistas, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	22 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543122	Construcción De Zonas 30, Zona Metropolitana De Guadalajara	23 CZM GDL	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Otra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543224	Antigua Estación De Ferrocarril La Vega, Teuchitlán, Jalisco.	1 FOREMOBA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)		11-Educación Pública	Secretaria de Infraestructura y Otra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543232	Antigua Estación De Ferrocarril, Etzatlán, Jalisco.	2 FOREMOBA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)		11-Educación Pública	Secretaria de Infraestructura y Otra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543240	Antigua Estación De Ferrocarril, Ahualulco Del Mercado.	3 FOREMOBA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)		11-Educación Pública	Secretaria de Infraestructura y Otra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543531	Construccion De Gym Al Aire Libre Y Area Recreativa En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez	-	Jalisco	Tomatlán	José María Pino Suárez (Nuevo Nahuapa)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543547	Contruccion De Cancha De Usos Multiples Con Estructura Metalica Y Techo De Lona, Instalacion Electrica E Iluminacion En Delegacion De San Rafael De Los Morenos	-	Jalisco	Tomatlán	San Rafael de los Moreno	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543684	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero Cemento Arena De 15 Cms De Espesor En Calle(S) De La Delegacion De Tequesquite	-	Jalisco	Tomatlán	Tequesquite	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543607	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero Cemento Arena De 15 Cms De Espesor En Calle(S) De La Delegacion De San Rafael De Los Morenos	-	Jalisco	Tomatlán	San Rafael de los Moreno	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543628	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero Cemento Arena De 15 Cms De Espesor En Calle(S) De La Delegacion De Llano Grande	-	Jalisco	Tomatlán	Llano Grande	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543646	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Estructura Metalica Y Techo De Lona, Instalacion Electrica E Iluminacion En Delegacion De El Tule	-	Jalisco	Tomatlán	El Tule	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543658	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Estructura Metalica Y Techo De Lona, Instalacion Electrica E Iluminacion En Delegacion De La Cruz De Loreto	-	Jalisco	Tomatlán	La Cruz de Loreto	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543675	Pavimentacion Con Empedradoahogado En Concreto De 15 Cms De Espesor En Calle(S) De Las Delegaciones Municipales De El Municipio De Tomatlan Jose Maria Pino Suarez	-	Jalisco	Tomatlán	José María Pino Suárez (Nuevo Nahuapa)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543677	Remodelacion Y Equipamiento Del Rastro Municipal De Totatiche Jalisco	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200543682	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Estructura Metalica Y Techo De Lona, Instalacion Electrica E Iluminacion En Delegacion De Jose Maria Morelos	-	Jalisco	Tomatlán	José Maria Morelos	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543686	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Estructura Metalica Y Techo De Lona, Instalacion Electrica E Iluminacion En Delegacion De Llano Grande	-	Jalisco	Tomatlán	Llano Grande	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543692	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Estructura De Metal Y Techo De Lona, Instalacion Electrica E Iluminacion En Delegacion De Tequesquite	-	Jalisco	Tomatlán	Tequesquite	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543698	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Estructura Metalica Y Techo De Lona, Instalacion Electrica E Iluminacion En Delegacion De Jose Maria Pino Suarez	-	Jalisco	Tomatlán	José Maria Pino Suárez (Nuevo Nahuapa)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200543706	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Estructura Metalica Y Techo De Lona, Intalacion Electrica E Iluminacion En Delegacion De Campo Acosta	-	Jalisco	Tomatlán	Campo Acosta	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300557049	Curso De Emprendimiento Agroecologico	141201DS022	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300557212	Pastelería Y Dulces Finos	141201DS053	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300557270	Estímulo A Jóvenes Prestadores De Servicio Social	141201DS023	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300557290	Curso De Maquillaje Profesional	141201DS054	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300557373	Estudios Para El Análisis De Los Factores De Inseguridad En La Zona De Las Mesas Polígono 14120101	141201PD001	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300557383	Taller Liderazgo Femenino	141201DS027	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300557479	Taller Derechos De Los Adultos Mayores	141201DS028	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300557491	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Vista Campestre Entre Vista Esmeralda A Jose Martí Col. Vista Hermosa.	141201ME008	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$382.612	\$378.786	\$0	\$378.786	\$378.786	\$378.786	\$313.939	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	83,00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557644	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Tul Entre Eligio Delgado A Cuaticue Col. Mesa Colorada Poniente.	141201ME009	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1.735.072	\$1.962.015	\$0	\$1.962.015	\$1.962.015	\$1.962.015	\$1.724.933	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	88,00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300557667	Conformación, Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios Y Estimulo A Promotor	141201DS029	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300557709	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ozomatli Entre Av. Indígena A Cuatlicue Col. Mesa Colorada Poniente.	141201ME010	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2.998.426	\$3.687.874	\$0	\$3.687.874	\$3.687.874	\$3.687.874	\$2.177.520	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	60,00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557775	Taller De Habilidades Para La Vida Y Valores	141201DS030	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300557956	Conformación, Capacitación Y Operación A Comités Decontraloría Social Y Promotor Comunitario	141201DS031	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558036	Estimulo A Promotores Comunitarios	141201DS032	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558138	Estímulo Enclaces Habitat Y Promotor Comunitario En Cdc	141201DS035	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558140	Conservación Y Mantenimiento De Laboratorios Cuvalles	UDEG0710-P11001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.655.571	\$4.655.571	\$4.655.571	\$2.398.629	\$2.256.942	\$2.256.942	\$2.256.942	48,48	\$0	Metros Cuadrados	3.922	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558152	Cuarta Etapa Del Edificio Académico Cucea	UDEG0710-P21002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.655.367	\$4.655.367	\$4.655.367	\$4.482.138	\$173.229	\$173.229	\$173.229	3,72	\$0	Metros Cuadrados	939	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558159	Construcción Del Módulo E De Aulas Flexibles Del Cutonalá	UDEG0710-P21003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$6.106.683	\$6.106.683	\$6.106.683	\$6.104.236	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	4.252	0,00	29,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300558171	Cuarta Etapa De Biblioteca De San Juan De Los Lagos Culagos	UDEG0710-P21004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$2.992.503	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	711	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558177	Trabajo De Obra Civil Y Acabados En Remodelación De Aulas Para Licenciatura Cuaad	UDEG0710-P31005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.997.877	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	3.025	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558186	Remodelación De Baños De Alumnos Cucea	UDEG0710-P31006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$2.764.034	\$1.235.966	\$1.235.966	\$0	30,90	\$0	Metros Cuadrados	17.583	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558191	Laboratorios De Química (Segunda Etapa De Construcción) Cucei	UDEG0710-P31007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$12.464.765	\$12.464.765	\$12.464.765	\$8.885.222	\$3.579.476	\$3.579.476	\$3.579.476	28,72	\$0	Metros Cuadrados	3.381	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558530	Curso De Gastronomía	141201DS051	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300558589	Segunda Etapa De La Construcción Del Centro De Recursos Cucha	UDEG0710-P31008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$5.877.282	\$5.877.282	\$5.877.282	\$4.426.090	\$4.426.090	\$2.315.417	\$1.451.193	39,40	\$0	Metros Cuadrados	5.075	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558592	Construcción De Edificio Video-Aulas Cualtos	UDEG0710-P31009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.804.589	\$2.804.589	\$2.804.589	\$2.152.212	\$652.377	\$652.377	\$652.377	23,26	\$0	Metros Cuadrados	200	0,00	39,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558602	Construcción De Edificio De Usos Múltiples (Primera Etapa) Cualtos	UDEG0710-P31010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.473.445	\$3.473.445	\$3.473.445	\$3.343.545	\$129.900	\$129.900	\$129.900	3,74	\$0	Metros Cuadrados	3.887	0,00	4,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558608	Construcción De Aula Magna (Segunda Etapa) Cucosta	UDEG0710-P31011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$5.353.253	\$5.353.253	\$5.353.253	\$4.368.754	\$984.499	\$984.499	\$984.499	18,39	\$0	Metros Cuadrados	6.231	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558617	Construcción Módulo R De Tutorías Cuciénega	UDEG0710-P31012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$5.418.489	\$5.418.489	\$5.418.489	\$3.801.318	\$1.617.171	\$1.617.171	\$1.617.171	29,85	\$0	Metros Cuadrados	4.176	0,00	55,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558623	Sala De Educación Continua (Tercera Etapa) Cunorte	UDEG0710-P31012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.657.539	\$4.657.539	\$4.657.539	\$2.831.906	\$1.890.518	\$1.890.518	\$1.890.518	40,59	\$0	Metros Cuadrados	1.185	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558628	Complejo Multidisciplinario Para Investigación Y Docencia, Sección Doctorado Cusur	UDEG0710-P31014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$7.540.861	\$7.540.861	\$7.540.861	\$5.339.872	\$2.200.989	\$2.200.989	\$2.200.989	29,19	\$0	Metros Cuadrados	2.140	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300559497	Construccion De Malla Sombra En El Jardin De Niños Jose Guizer Morfin En La Colonia Tesistan En Zapopan Jalisco 14ejn1048l, Construccion De Malla Sombra En La Escuela Primaria Hilario T. Rocha En La C	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$572.265	\$572.265	\$572.265	\$572.265	\$572.265	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: ES 1 OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559685	Construcción De La Unidad Polideportiva "Vistas Del Cuatro"	FAIP-01/15 C.A.	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.061.401	\$10.000.000	\$10.061.401	\$10.061.401	\$1.457.768	\$1.457.768	14,49	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: pago en 2015 \$5,446,053.27, total pagado de \$6,903,820.78, y se programaron los rendimientos \$61,400.72 dando un total del proy. de \$10,061,400.72 - pago en 2015 \$5,446,053.27, total pagado de \$6,903,820.78, y los rendimientos \$61,400.72 da un total del proy. de \$10,061,400.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559993	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Nueva Santa María	ME001/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$657.721	\$657.721	\$657.721	\$657.721	\$657.721	\$321.102	\$321.102	48,82	\$0	Vivienda	0	0,00	100,00	Financiera: Se pago \$197,316.00 en 2015 para un total pagado de \$518,418.00 / Física: / Registro: Se pago \$197,316.00 en 2015 para un total pagado de \$518,418.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560014	Pavimentacion De Empedrado Zampeado En La Calle Jose Figueroa Entre Santa Cristina Y San Fernando	ME003/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.461.636	\$1.461.636	\$1.461.636	\$1.461.636	\$1.461.636	\$258.419	\$258.419	17,68	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: Se pago \$438,087.00 en 2015 para un total pagado de \$696,505.00 / Física: / Registro: Se pago \$438,087.00 en 2015 para un total pagado de \$696,505.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560042	Pavimentacion De Empedrado Zampeado En La Calle Santa Eustolia Entre Santa Isabel Y 8 De Julio	ME004/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.940.126	\$3.940.126	\$3.940.126	\$3.940.126	\$3.940.126	\$2.273.717	\$2.273.717	57,71	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: Se pago \$1,181,315.00 en 2015 para un total pagado de \$3,455,032.00, obra finiquitada / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: Se pago \$1,181,315.00 en 2015 para un total pagado de \$3,455,032.00, obra finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150300560111	Programa De Mejoras De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-168/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4.380.969	\$4.380.969	\$0	\$4.372.063	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: obra en espera de resolución por parte de obras públicas / Física: obra en revisión / Registro:
JAL15150300560207	Programa De Mejora De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-169/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4.222.160	\$4.222.160	\$0	\$4.203.048	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: obra en revisión obras públicas / Física: obra en revisión obras públicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560474	Remodelación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotan.	OPZ-FIDE-UND-CI-122/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3.261.600	\$3.261.000	\$0	\$3.245.119	\$2.271.584	\$2.271.584	\$0	69,66	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560497	Infraestructura Y Equipamiento Turístico De Portales En Torno A La Plaza Principal De La Cabecera Municipal Y De Servicios En Banquetas (En Calle De Ingreso Y Perimetrales A Plaza Principal) En El Mun	060001500335	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560565	Centro Cultural Constitución Cuarta Etapa	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$6.698.550	\$6.698.550	\$0	\$6.684.788	\$4.679.351	\$3.102.062	\$1.440.096	46,31	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	22,00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560596	Rehabilitación Y Modernización De La Unidad Deportiva De La Comunidad De Los Campos	DEPORTIVA-2015-1	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Los Campos	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560860	Pavimento Concreto Hidráulico Sobre Calle Eliseo Orozco Gutiérrez Enter Emiliano Zapata Y Juan Gil Preciado Col. Jardines Nuevo México	OPZ-R23-PAV-CI-170/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4.068.354	\$4.068.354	\$0	\$4.014.494	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: obra en revisión / Física: obra en revisión obras públicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561091	Programa De Mejoras De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-171/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3.132.253	\$3.132.253	\$0	\$3.092.533	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: obra en revisión / Física: obra en revisión obras públicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300561141	Programa De Mejoras De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-172/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,196,264	\$4,196,264	\$0	\$4,149,269	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	0,00	Financiera: obra en revisión / Física: obra en revisión obras públicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561855	Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Comunidad De Acapusco		Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561832	Deportiva No. 35 Lic. Ignacio Jacobo		Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300562210	Pavimentación Para Calles Varias		Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300562894	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Privada Jalisco En Cabecera Municipal		Jalisco	San Julián	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300563005	Infraestructura Deportiva, Construcción De Parque Lúdico Y De Convivencia En La Unidad Deportiva La Alameda		Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300563397	Construcción De Casa De La Cultura Maestro Mario Moral Leal, 3a Etapa		Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL15150300563452	Construcción De Unidad Deportiva Municipal 2a. Etapa		Jalisco	San Julián	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300563617	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Morelos En Cabecera Municipal		Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300563653	Remodelación De La Unidad Deportiva No. 38 Santiago Camarena		Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300563839	Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria República Mexicana, En La Estancia De Landeros		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300563994	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Obregón En Col. Centro En Cabecera Municipal		Jalisco	San Julián	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300569209	Infraestructura Y Equipamiento Turístico De Calles, Banquetas Y Alumbrado Del Circuito Vial Manuel Cárdenas Mata-Morelos, En El Municipio De Mazamitla, Jalisco	060001500165	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300569413	Tequila Pueblo Inteligente (Infraestructura Para La Conectividad, Trazabilidad, Comunicación Y Difusión Del Destino) En El Municipio De Tequila, Jalisco	060001500168	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300570117	Iv Rehabilitación De Imagen Urbana Del Centro Histórico Del Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	60001500283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300571856	Equipamiento Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva Paseos Del Sol	contingencias 2015	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$5.685.073	\$5.685.073	\$0	\$5.679.327	\$5.679.327	\$5.679.327	\$4.462.649	99,90	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	79,00	Financiera: obra ejercida financieramente / Física: obra en proceso de terminación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300571969	Adquisición De Software De Sistema Comercial Para 6 Organismos Operadores. Incluye Implementación Y Capacitación (Arandas,Ameca, Atotonilco El Alto Y Zapotlán El Grande).	CEAPROM4501	Jalisco	Arandas	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$476.504	\$476.504	\$476.504	\$476.504	\$476.504	\$476.504	\$476.504	100,00	\$0	Equipamiento	234.551	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300572324	Construcción De Domo Para La Primaria 20 De Noviembre	CONVENIO C-2015-02	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572358	Construcción De Domo Para La Primaria José María Morelos Y Pavon	CONVENIO C-2015-03	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Hierba	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572426	Construcción De Domo Para La Primaria Independencia	CONVENIO C-2015-05	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572479	Construcción De Domo Para La Primaria Cuahutemoc	CONVENIO C-2015-06	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Paz	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL	Educación	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL15150300572510	Construcción De Domo Para La Primaria Hijos Del Ejido	CONVENIO C-2015-07	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Chinampas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572550	Construcción De Domo Para La Primaria Guadalupe Victoria	CONVENIO C-2015-08	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572588	Construcción De Domo Para La Telesecundaria Vicente Guerrero	CONVENIO C-2015-09	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572614	Construcción De Domo Para La Telesecundaria Pedro Moreno	CONVENIO C-2015-10	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572652	Construcción De Domo Para La Telesecundaria Pedro Moreno	CONVENIO C-2015-11	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Paz	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572682	Construcción De Domo Para La Telesecundaria 5 De Mayo	CONVENIO C-2015-12	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matanzas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300572883	Rafa Y Ampliación De Red De Drenaje De La Presa	PDZP-2015-01	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	La Presa	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300572979	Construcción De Techos	PDZP-2015-02	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300573043	Construcción De Piso Firme	PDZO-2015-03	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300573093	Construcción De Muro Firme	PDZP-2015-04	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300573496	Centro Cultural Vaquerías	CULTURA-2015-01	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Vaquerías (Languillo)	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO	Cultura y turismo	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574983	Construcción De La Escuela De Gastronomía Estación Gourmet, Primera Etapa Cucoستا, Puerto Vallarta	UDEG_290001500004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.700	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300576673	Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4503	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.533.556	\$1.533.556	\$1.533.556	\$1.533.556	\$1.533.556	\$1.533.556	\$1.533.556	100,00	\$0	Lote	5.052	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577059	Contrucción De Colector Independencia - Belen Y Arroyo Santa Cecilia.	CEAAPA4004	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$825.258	\$767.892	\$767.892	\$767.892	\$767.892	\$767.892	\$767.892	100,00	\$0	Lote	6.838	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150300577108	Construccion De Barda Perimetral Escuela Publica Telesecundaria Rafael Ramirez Colonia Los Viveros	FOPADEM 2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	E029 Programa Escuelas de Calidad		25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300577601	Pavimento Con Concreto Hidráulico	DOPT-FCEI-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM S.A DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.995.080	\$1.995.080	\$1.995.080	\$1.995.080	\$1.986.273	\$1.986.273	\$1.986.273	99,56	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: LA DIFERENCIA EXISTENTE ES EL COSTO AL FINAL DE LA OBRA, PROYECTO TERMINADO. PARA SU CIERRE / Física: PROYECTO TERMINADO. PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577846	Construcción Del Nuevo Sistema De Agua Potable En El Circuito Centro De La Cabeecera Municipal De Pihuamo (Sustitución De Línea De Asbesto Cemento De 2.2 1/2, 3, 4y 6 Pulgadas De Diámetro) Segunda Etap	CEAAPA4507	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4.272.071	\$4.679.196	\$4.679.196	\$4.679.196	\$4.679.196	\$4.679.196	\$4.679.196	100,00	\$0	Lote	2.872	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300578774	Electrificación, Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo, Y Contrucción De Línea De Conducción Y Tanque. Primera Etapa. En La Localidad De Santa Cruz De Bárcenas, Municipio De Ahualulco De Merca	CEAPROS4511	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$80.095	\$89.094	\$89.094	\$89.094	\$89.094	\$89.094	\$89.094	100,00	\$0	Equipamiento	1.538	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300579003	Cambio De Equipo De Bombeo En Pozo Existente " Mesa De Los Timbres", Sustitución De Línea Y Construcción De Línea De Alimentación Nueva. Primera Etapa. En La Localidad De Atengo, Municipio De Atengo.	CEAPROS4513	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$388.446	\$741.971	\$741.971	\$741.971	\$741.971	\$741.971	\$741.971	100,00	\$0	Lote	1.538	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300579081	Rehabilitación De Pozos De Visita, Construcción De Emisor Y Fosa Séptica En La Localidad De Zacatongo, Municipio De Mascota.	CEAPROS4514	Jalisco	Mascota	Zacatongo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$547.832	\$765.859	\$765.859	\$765.859	\$765.859	\$765.859	\$765.859	100,00	\$0	Lote	371	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150300579141	Ampliación Y Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Segunda Etapa, (Colector) En El Municipio De Santa Maria Del Oro.	CEAPROS4515	Jalisco	Santa María del Oro	Santa María del Oro	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4.822.632	\$5.062.968	\$5.062.968	\$5.062.968	\$5.062.968	\$5.062.968	\$5.062.968	100,00	\$0	Lote	1.414	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300579172	Concreto Hidraulico Banquetas Y Guarniciones En La Calle Niño Obrero Primera Etapa	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL NORTE S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300579202	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 2 Lps. En El Municipio De Tuxcueca, Localidad El Tepeguaje.	CEAPROS4516	Jalisco	Tuxcueca	El Tepeguaje	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.550.000	\$1.549.612	\$1.549.612	\$1.549.612	\$1.549.612	\$1.549.612	\$1.549.612	100,00	\$0	Lote	2.164	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300579351	Salon De Usos Múltiples En La Explanada De La Cabecera Municipal Primera Etapa	-	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL NORTE DE JALISCO S.A DE C.V	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300579361	Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FCEI-CC-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUARZO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.596.362	\$1.596.362	\$1.596.362	\$1.596.362	\$1.596.361	\$1.596.361	\$1.596.361	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150300579382	Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FCEI-CC-CONC-002-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DISEÑOS ARQUITECTONICOS KLINKER, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.394.825	\$2.394.825	\$2.394.825	\$2.394.825	\$2.383.516	\$2.383.516	\$2.383.516	99,53	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150300580000	Pavimento Asfáltico Con Base Y Machuelos	DOPT-FCEI-CC-CONC-004-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUARZO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.171.400	\$2.171.400	\$2.171.400	\$2.171.400	\$2.162.350	\$2.162.350	\$2.162.350	99,58	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150300580021	Empedrado Zampeado	DOPT-FCEI-CC-CONC-005-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.993.303	\$2.993.303	\$2.993.303	\$2.993.303	\$2.956.503	\$2.956.503	\$2.956.503	98,77	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300580041	Pavimentación Con Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FCEI-CC-CONC-006-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUROAD, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.492.918	\$3.492.918	\$3.492.918	\$3.492.918	\$3.474.390	\$3.474.390	\$3.474.390	99,47	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150300580059	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FCEI-CC-CONC-007-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBER, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.993.863	\$2.993.863	\$2.993.863	\$2.993.863	\$2.937.535	\$2.937.535	\$2.937.535	98,12	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150300580143	Pavimentación Con Asfalto	DOPT-FCEI-CC-CONC-009-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	INTELISUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.493.690	\$2.493.690	\$2.493.690	\$2.493.690	\$2.492.703	\$2.492.703	\$2.492.703	99,96	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150300581253	Pavimentación Con Empedrado Zamepeado	DOPT-FCEI-CC-CONC-010-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCCIONES URBASTREET, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.995.230	\$1.995.230	\$1.995.230	\$1.995.230	\$1.969.838	\$1.969.838	\$1.969.838	98,73	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150300584560	Construccion De Tramo Carretero La Cantera-La Oyuela	CONT2015CE109018	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300584564	Construccion De Tramo Carretero Carreon - La Cantera	CONT2015CE10919	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300584565	Rehabilitacion Y Ampliacion De Carretera Union-Lagos Tercera Etapa	CONT2015CE109020	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400587876	Electrificación, Caseta, Cerco Perimetral, Equipamiento Y Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución. Primera Etapa.	CEAPROS4521	Jalisco	Mexticacán	Los Charcos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.120.000	\$1.383.642	\$1.383.642	\$1.383.642	\$1.383.642	\$1.383.642	\$1.383.642	100,00	\$0	Equipamiento	60	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400587899	Línea De Conducción Al Tanque Existente De El Chalpicote, Red De Distribución De Agua Potable En El Chalpicote Y La Zapotera, Incluye 125 Y 111 Tomas Domiciliarias, Respectivamente (Segunda Etapa).	CEAPROS4522	Jalisco	Poncitlán	Chalpicote	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.514.619	\$1.477.958	\$1.477.958	\$1.477.958	\$1.477.958	\$1.477.958	\$1.477.958	100,00	\$0	Equipamiento	2.328	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400590042	II Etapa De Infraestructura Y Equipamiento Urbano De Accesos Públicos A Playas, En La Localidad De Cuastecomates" Del Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	060001500410	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400602395	Sustitución De Líneas De Agua Potable Y Drenaje Sanitario	DOPT-FCEI-CD-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCCIONES BOCA CANYON FORTE, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.494.636	\$2.494.636	\$2.494.636	\$2.494.636	\$2.494.636	\$1.247.318	\$1.247.318	50,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: PAGO PENDIENTE POR EJECUTAR / Física: PROYECTO TERMINADO , PENDIENTE DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400602708	Pavimento Con Concreto Hidráulico	DOPT-FCEI-CD-CONC-002-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS ESTRUCTURALES GAMEZ, S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5.488.398	\$5.488.398	\$5.488.398	\$5.488.398	\$5.488.398	\$2.744.199	\$2.744.199	50,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PAGO PENDIENTE / Física: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400602999	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Concreto De 15 Cms. De Espesor En Calle Las Huertas Entre Calle Benito Juarez Y Calle Luis Navarro En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco	CONT2015CF10921	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400603335	Rehabilitacion Segunda Etapa Del Parque Idollina Moguel En Union De San Antonio, Jalisco	-	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400603348	Pavimentacion Hidraulica Calle Pablo Marin, Incluye Servicios Domiciliarios	CONV F-001	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2.427.515	\$2.427.515	\$2.427.515	\$2.427.515	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	5.000	0,00	0,01	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA INICIANDO LOS TRABAJOS / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400603767	Pavimento Hidraulico Av. Apolonio Perez, Calzada Norte Y Sur, Incluye Servicios Domiciliarios	CONV F-003	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.965.561	\$1.965.561	\$1.965.561	\$1.965.561	\$582.588	\$582.588	\$582.588	29,64	\$0	Metros Cuadrados	5.000	0,00	29,64	Financiera: / Física: SE TIENEN COMENZADOS LOS TRABAJOS DE LA CALLE APOLONIO PEREZ / Registro: OBRA EN PROCESO
JAL15150400603800	Pavimento Hidraulico Calle Ramon Martín, Incluye Servicios Domiciliarios	CONV F-004	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.034.837	\$1.034.837	\$1.034.837	\$1.034.837	\$1.030.377	\$1.030.377	\$1.030.377	99,57	\$0	Metros Cuadrados	5.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE
JAL15150400603876	Pavimento Hidraulico Calle Veracruz, Incluye Servicios Domiciliarios	CONV F-006	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$831.245	\$831.245	\$831.245	\$831.245	\$468.276	\$468.276	\$468.276	56,33	\$0	Metros Cuadrados	5.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO Y OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE
JAL15150400603895	Pavimento Hidraulico Calle Zacatecas, Incluye Servicios Domiciliarios	CONV F-007	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$984.713	\$984.713	\$984.713	\$984.713	\$870.224	\$870.224	\$870.224	88,37	\$0	Metros Cuadrados	5.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SOLO FALTA CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES. / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE
JAL15150400604087	Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico Calla Agapito Carrillo, Incluye Servicios Domiciliarios	CONV F-002	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.956.921	\$1.956.921	\$1.956.921	\$1.956.921	\$1.956.921	\$359.080	\$359.080	18,35	\$0	Metros Cuadrados	5.000	0,00	18,35	Financiera: / Física: LA OBRA INICIO LOS TRABAJOS EN LA CALLE AGAPITO CARRILLO / Registro: OBRA EN PROCESO
JAL15150400607172	Parque Del Sol	-	Jalisco	Zapotiltic	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO	Deporte	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607704	Aportacion Al Programa Habitat 2015	-	Jalisco	Lagos de Moreno	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400608430	Incorporación Vial De La Avenida López Mateos Sur Al Circuito Metropolitano Sur (Glorieta Banus), Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	1	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400608610	Reencarpetamiento De Vialidades En La Localidad De Santa Fe, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	2	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609068	Construcción De Parque Lineal Patria Sur, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500502	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000	\$29.970.000	\$8.860.799	\$8.860.799	\$8.860.799	29,54	\$0	Metros Cuadrados	136.517	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609094	Construcción De Parque Lineal Circunvalación, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500501	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$9.986.145	\$2.995.822	\$2.995.822	\$2.995.822	29,96	\$0	Metros Cuadrados	136.517	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609117	Construcción De Parque Lineal Juan Pablo II, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$9.986.074	\$2.995.822	\$2.995.822	\$2.995.822	29,96	\$0	Metros Cuadrados	138.000	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609287	Construcción De Túnel Vehicular Hidalgo, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500499	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$50.000.000	\$50.000.000	\$50.000.000	\$49.950.000	\$42.681.033	\$42.681.033	\$40.057.592	85,36	\$0	Metros Cuadrados	1.495.189	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609307	Construcción De Paso Deprimido Periférico - Av. Federalismo, Segunda Etapa, Municipios De Guadalajara Y Zapopan	060001500498	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609341	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Solidaridad, Tercera Etapa, Municipios De Guadalajara Y Tonalá	060001500497	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$19.980.000	\$5.994.000	\$5.994.000	\$5.994.000	29,97	\$0	Metros Cuadrados	136.517	0,00	15,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609365	Construcción Del Nodo Vial Alcalde Y Periférico, Segunda Etapa, En El Municipio De Zapopan	060001500520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$55.000.000	\$55.000.000	\$55.000.000	\$55.000.000	\$55.000.000	\$55.000.000	\$55.000.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	750.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609399	Construcción Del Nodo Periférico - Santa Esther, Segunda Etapa, Municipio De Zapopan	060001500509	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$80.000.000	\$80.000.000	\$80.000.000	\$79.920.000	\$47.697.473	\$47.697.473	\$47.697.473	59,62	\$0	Metros Cuadrados	1.243.756	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150400609407	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Objeto 140391me004	DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,448,484	\$2,448,484	\$2,448,484	99,57	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	81,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609463	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal Y Vialidades Principales, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	060001500508	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,551,700	\$8,865,510	\$8,865,510	\$8,865,510	29,55	\$0	Metros Cuadrados	608,114	0,00	18,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609698	Solución Integral Vial De La Av. 8 De Julio - San Sebastianito En Anillo Periférico, Primera Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	060001500507	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$65,000,000	\$65,000,000	\$65,000,000	\$64,935,000	\$19,480,500	\$19,480,500	\$19,480,500	29,97	\$0	Metros Cuadrados	608,114	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609714	Rehabilitación De La Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar Y Construcción De Ciclovía, Segunda Etapa, Municipio De Tonalá	060001500506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,985,000	\$4,298,909	\$4,298,909	\$4,298,909	28,66	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609724	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Educación Popular Arandas	DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,229,641	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,220,031	\$2,220,031	\$2,220,031	77,45	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	25,00	Financiera: ETA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: .
JAL15150400609761	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal Y Vialidades Principales, En El Municipio De Tonalá	060001500522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$112,178,524	\$112,178,524	\$112,178,524	\$112,066,345	\$33,564,148	\$33,564,148	\$33,564,148	29,92	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0,00	6,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609796	Construcción De Nodo Vial Del Entronque Av. Concepción - Camino Unión Del Cuatro, A La Altura De Las Vías Del Tren, En La Localidad De Concepción Del Valle, Segunda Etapa, Municipio De Tlajomulco De Z	060001500505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$118,546,291	\$118,546,291	\$118,546,291	\$118,546,291	\$59,506,136	\$59,506,136	\$59,506,136	50,20	\$0	Kilómetro	152,355	0,00	62,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609819	Construcción Del Nodo Buenavista - Carretera A Colima, Primera Etapa, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	060001500504	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,987,000	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,896,100	29,97	\$0	Metros Cuadrados	416,626	0,00	1,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400609856	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Montenegro, Tercera Etapa, Municipio De El Salto	060001500503	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$19.980.000	\$5.853.214	\$5.853.214	\$5.853.214	29,27	\$0	Metros Cuadrados	70.000	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609960	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Río Verde	DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.866.264	\$2.866.264	\$2.866.264	\$2.866.264	\$2.284.187	\$2.284.187	\$2.284.187	79,69	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	90,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400610072	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Río Verde 140392me001	DOP-REH-FED-HAB-CI-118-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.304.783	\$2.304.783	\$2.304.783	\$2.304.783	\$1.836.730	\$1.836.730	\$1.836.730	79,69	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	88,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400610175	140392me006 Calle Peatonal Integral	DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.022.545	\$2.022.545	\$2.022.545	\$2.022.545	\$2.013.827	\$2.013.827	\$2.013.827	99,57	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESATA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400610275	140392me007 Calle Peatonal Integral Batalla De Petatlan	DOP-REH-FED-HAB-CI-115-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.753.381	\$1.753.381	\$1.753.381	\$1.753.381	\$1.748.807	\$1.748.806	\$1.748.806	99,74	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400610355	140392me008 Calle Peatonal Integral Batalla De Tecpan	DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$724.421	\$724.421	\$724.421	\$724.421	\$577.306	\$577.306	\$577.306	79,69	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	98,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE AVANCE FISICO SEÑALADO, LA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400612100	Construcción De Empedrado De Cua En Cama De Jalecillo	DOPT-FOPADEM-003-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INTELISUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$975.149	\$975.149	\$975.149	\$975.149	\$975.149	\$975.149	\$970.946	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
JAL15150400612108	Construcción De Empedrado De Cua En Cama De Jalecillo	DOPT-FOPADEM-004-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUROAD, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$778.221	\$778.221	\$778.221	\$778.221	\$778.221	\$778.221	\$755.463	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL15150400612115	Construcción De Empedrado De Cufia En Cama Jalecillo	DOPT-FOPADEM-008-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUARZO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$830.419	\$830.419	\$830.419	\$830.419	\$830.419	\$830.419	\$314.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE / Física: PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE / Registro:	
JAL15150400612117	Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FOPADEM-009-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DISEÑOS ARQUITECTONICOS KLINKER, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$719.081	\$719.081	\$719.081	\$719.081	\$719.081	\$719.081	\$714.175	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:	
JAL15150400612123	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FOPADEM-CONC-005-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.496.050	\$3.496.050	\$3.496.050	\$3.496.050	\$3.496.050	\$3.496.050	\$3.461.296	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:	
JAL15150400612138	Construcción De Empedrado De Cufia En Cama De Jalecillo	DOPT-FOPADEM-007-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLATINO ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$534.715	\$534.715	\$534.715	\$534.715	\$534.715	\$534.715	\$485.901	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:	
JAL15150400612600	Curso Integral De Computacion Certificado Idefit	140391DS001	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	100,00	\$0	Metros Cuadrados	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613045	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	060001500519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$110.000.000	\$110.000.000	\$110.000.000	\$109.890.000	\$32.967.000	\$32.967.000	\$32.967.000	29,97	\$0	Metros Cuadrados	3.763.685	0,00	1,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150400613073	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.900.000	\$40.900.000	\$40.900.000	\$40.859.100	\$11.830.638	\$11.830.638	\$11.830.638	28,93	\$0	Metros Cuadrados	4.200.000	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150400613105	Programa De Saneamiento Hidráulico, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49.000.000	\$49.000.000	\$49.000.000	\$48.951.000	\$14.512.952	\$14.512.952	\$14.512.952	29,62	\$0	Metros cúbicos	4.200.000	0,00	10,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150400613125	Construcción Del Puente Camino Al Pantano En Villa Purificación, Jalisco	-	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.554.565	\$1.554.565	77,73	\$0	Metros lineales	5.305	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150400613170	Plan Metropolitano De Seguridad Vial Escolar	060001500513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$9.899.065	\$5.132.121	\$5.132.121	\$5.132.121	51,32	\$0	Piezas	229.451	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400613203	Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara (Proyecto)	060001500495	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20.000.000	\$80.000.000	\$80.000.000	\$79.920.000	\$26.958.872	\$26.958.872	\$26.958.872	33,70	\$0	Kilómetro	4.200.000	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613299	Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara. (Obra)	060001500517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$80.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$19.980.000	\$5.938.138	\$5.938.138	\$5.938.138	29,69	\$0	Piezas	60.001.501.000	0,00	2,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613336	Programa Metropolitano De Vias Ciclistas, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49.000.000	\$49.000.000	\$49.000.000	\$48.951.000	\$13.893.901	\$13.893.901	\$13.893.901	28,35	\$0	Piezas	700.000	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613364	Rehabilitación Y Equipamiento Del Rastro Actual	DOPT-SAGARPA-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S260 Programa de Fomento Ganadero		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3.781.490	\$3.781.490	\$3.781.490	\$3.781.490	\$3.600.881	\$3.600.881	\$3.600.881	95,22	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, PARA CIERRE. EJERCICIO 2015 / Física: PROYECTO TERMINADO, PARA CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613370	Construcción De Zonas 30, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.000.000	\$39.994.969	\$39.994.969	\$39.994.969	\$11.998.491	\$11.998.491	\$11.998.491	30,00	\$0	Kilómetro cuadrado	850.000	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613404	Curso Integral De Computacion Certificado Idefit	140391DS002	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	\$70.080	100,00	\$0	Metros Cuadrados	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613461	Taller De Derecho De Los Jóvenes Y Artes Marciales	140391DS003	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$33.326	\$33.326	\$33.326	\$33.326	\$33.326	\$33.326	\$33.326	100,00	\$0	Metros Cuadrados	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613629	Conformacion Y Capacitacion Y Operacion Del Comité De Contraloría Social	140391DS006	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$41.000	\$41.000	\$41.000	\$40.977	\$40.977	\$40.977	\$40.977	99,94	\$0	Metros Cuadrados	31	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613713	Pavimento Con Concreto Hidráulico Estampado, Machuelos Y Banquetas	DOPT-FCEI-CC-CONC-003-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Proyectos Constructivos Arquitek, S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.896.205	\$1.896.205	\$1.896.205	\$1.896.205	\$1.867.445	\$1.867.445	\$1.867.445	98,48	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150400613734	Curso De Repostería Certificado Idefit	140391DS007	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$123.390	\$123.390	\$123.390	\$123.390	\$123.390	\$123.390	\$123.390	100,00	\$0	Metros Cuadrados	15	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613751	Empedrado Zapeado	DOPT-FCEI-CC-CONC-008-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Trebor Edificaciones, S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.990.576	\$3.990.576	\$3.990.576	\$3.990.576	\$3.973.186	\$3.973.186	\$3.973.186	99,56	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400613797	Empedrado	DOPT-FCEI-CC-CONC-011-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Platino Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.992.739	\$2.992.739	\$2.992.739	\$2.992.739	\$2.964.458	\$2.964.458	\$2.964.458	99,06	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150400613826	Empedrado Zampeado	DOPT-FCEI-CC-CONC-012-2015	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Astra Infraestructura, S.A de C.V.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.989.858	\$4.989.858	\$4.989.858	\$4.989.858	\$4.976.721	\$4.976.721	\$4.976.721	99,74	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150400613875	Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FCEI-CC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución	2015	\$997.911	\$997.911	\$997.911	\$997.911	\$997.911	\$997.911	\$997.911	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. PARA CIERRE / Registro:
JAL15150400613970	Curso De Cocina Certificado Idelt	140391DS008	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$123.390	\$123.390	\$123.390	\$123.390	\$123.390	\$123.390	\$12.390	100,00	\$0	Metros Cuadrados	15	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614022	Conformacion Capcitacion Y Operacion De Comite Comunitario	140391DS010	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$48.076	\$48.076	\$48.076	\$48.010	\$48.010	\$48.010	\$48.010	99,86	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614076	Enlace Habitat Y Promotor Comunitario	140391DS012	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$77.000	\$77.000	\$77.000	\$76.999	\$76.999	\$76.999	\$76.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614297	Construcción Del Circuito Vial Metropolitano "Libertad" En La Zona Sur Oriente De La Cabecera Municipal En El Municipio De Jamay, Jalisco.	060001500494	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17.340.445	\$17.340.445	\$17.323.105	\$17.323.105	\$4.363.694	\$4.363.694	\$4.363.694	25,16	\$0	Metros Cuadrados	18.500	0,00	28,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614437	Construcción Del Centro Cultural Metropolitano, Primera Etapa, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco.	060001500496	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$17.340.446	\$17.340.446	\$17.323.106	\$17.323.106	\$4.849.413	\$4.849.413	\$4.849.413	27,97	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	9,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614747	Construcción De Puente Vehicular En La Av. México y Agapito Medina Sobre El Río Pitillal En Fluvial Vallarta, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24.695.185	\$24.695.185	\$24.695.185	\$24.591.283	\$7.377.386	\$7.377.386	\$7.377.386	29,87	\$0	Metros	75.600	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614986	Enlace Habitat Y Promotor Comunitario	140391DS013	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$77.000	\$77.000	\$77.000	\$76.999	\$76.999	\$76.999	\$76.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150400615026	Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle Iturbide Ote. Entre Calle Benito Juarez Y Andador Rio Teuchitlan En El Municipio De Teuchitlan, Jalisco.	TEUCHITLAN 15-18 2	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE TEUCHITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615137	Pavimentación Con Asfalto	OPG-CEI-PAV-CIC06-07015	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.980.789	\$3.980.789	\$3.980.789	\$3.980.789	\$3.610.855	\$3.610.855	\$3.610.855	90,71	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615270	Remodelación De La Unidad Deportiva	OPGCEIOPADC0607115	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.551.852	\$1.551.852	\$1.551.852	77,59	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615498	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Tabachines, Entre Las Calles Gigante Y Primera Norte, Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOP-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612.811	\$612.811	\$612.811	\$612.811	\$612.811	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615508	Pavimentación Con Concreto Hidraulico	OPGCEIPAVCIC0606915	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.153.438	\$4.153.438	\$4.153.438	\$4.153.438	\$3.008.253	\$3.008.253	\$3.008.253	72,43	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: .
JAL15150400616045	Pavimentación Con Concreto	OPGCEIPAVCIC0606815	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.840.104	\$3.840.104	\$3.840.104	\$3.840.104	\$2.250.087	\$2.250.087	\$2.250.087	58,59	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617266	Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Amplios De Santa Ana Guadalupe En El Municipio De Jalostotitlán	JAL SALUD_CALIDAD_2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3.600.000	\$3.600.000	\$3.600.000	\$3.600.000	\$2.182.779	\$2.182.779	\$2.182.779	60,63	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	61,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617346	Equipamiento Uniformes (Pantalón, Camisola, Playera, Calzado)	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400617349	Ampliación Y Remodelación De La Unidad Especializada Para Atención Obstétrica Neonatal En San Miguel El Alto.	JAL SALUD_CALIDAD_3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$6.111.000	\$6.111.000	\$6.111.000	\$6.111.000	\$6.111.000	\$6.111.000	\$6.111.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617454	Equipamiento Uniformes Y Accesorios (Gorra Tipo Beisbolera)	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400617505	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De Servicios Ampliados Con Atención Materno Infantil En Zacoalco De Torres.	JAL SALUD_ CALIDAD_4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$4.407.524	\$4.407.524	\$4.407.524	\$4.407.524	\$4.157.644	\$4.157.644	\$4.157.644	94,33	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	94,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617614	Sstitución Obra Nueva Laboratorio Regional De Salud En Puerto Vallarta	JAL SALUD_CALIDAD_5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$5.880.000	\$5.880.000	\$5.880.000	\$5.880.000	\$5.498.426	\$5.498.426	\$5.498.426	93,51	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	94,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617655	Ampliación Y Remodelación Del Centro Estatal De Transfusión Sanguinea	JAL SALUD_CALIDAD_6	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.981.153	\$1.981.153	\$1.981.153	99,06	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617700	Fortalecimiento Del Hospital Regional De Puerto Vallarta	JALFORTA_VALLARTA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$34.948.504	\$34.948.504	\$34.948.504	\$34.948.504	\$33.487.467	\$33.487.467	\$33.487.467	95,82	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617729	Equipamiento: Bienes Para Cubrir El Equipamiento Básico Para El Personal Operativo (Impermeables)	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400617738	Fortalecimiento Del Hospital Regional De Tepatlitlán	JAL_SALUD_CALIDAD_3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$8.000.000	\$8.000.000	\$8.000.000	\$8.000.000	\$7.995.573	\$7.995.573	\$7.995.573	99,94	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617995	Equipamiento Básico Para El Personal Operativo: Insignias	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría de Seguridad Pública del Municipio Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618089	Fondo De Apoyo A Migrantes (Mejoramiento De Vivienda)	FAM 2015	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400618098	Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara	UDEG-140015001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$250.000.000	\$250.000.000	\$250.000.000	\$146.976.614	\$146.976.614	\$103.023.386	\$103.023.386	41,21	\$0	Metros Cuadrados	485.000	0,00	20,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400618197	Equipamiento Básico Para El Personal Operativo, Vehículos (Cuatrimotos).	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618225	Conformación, Capacitación Y Operación Del Comité De Contraloría Social	140392DS001	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.830	\$40.830	\$40.830	\$40.808	\$40.808	\$40.808	\$40.808	99,95	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400618275	Repostería Fina	REPOSTERIA FINA 2015	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S054 Programa de Opciones Productivas		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618315	Productores Apícolas	PRODUCTORES APICOLAS 2015	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S054 Programa de Opciones Productivas		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618448	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Integral Del Adulto Mayor (Cdiam Bugambilias), Del Centro Eduardo Montañó Sahagún Y De La Casa Hogar Para Mujeres Adultas Mayores Del Sistema Dif Del Estado 2015	89	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$121.873	\$121.873	\$121.873	\$121.872	\$121.872	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	337	0,00	100,00	Financiera: Cifras al cierre de la cuenta pública 2015. / Física: PROYECTO EJECUTADO EN TRES CENTROS DE ATENCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400618593	Equipamiento Y Adecuación De La Línea 2 Del Sistema De Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Para Mejorar La Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad. 2015	86	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$31.423.597	\$31.423.597	\$31.423.597	\$31.279.214	\$31.424	\$31.424	\$31.424	0,10	\$0	Equipamiento	1.345	0,00	30,00	Financiera: En 4to trim se registró error en devengado 15623895.34 siendo al cierre de la cuenta púb \$31,423.60 / Física: Proyecto en ejecución. Porcentaje de avance estimado de 3 estaciones de 10. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400618802	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De La Avenida Del Pocito En La Colonia Lomas De Santa Teresa	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-001	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400618972	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Las Colonias Benito Juarez, Club De Leones, San Juan De Los Lagos Centro, Riviera, Santa Lucia Y Lomas De Galindo En La Cabecera Municipal	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-002	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución									0,00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400619402	Conformación, Capacitación Y Operación De Comité Comunitario	140392DS002	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$39.910	\$39.910	\$39.910	\$39.909	\$39.909	\$39.909	\$39.909	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620135	Enlace Habitat Y Promotor Comunitario	140392DS003	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$64.495	\$64.495	\$64.495	\$64.494	\$64.494	\$64.494	\$64.494	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620225	Enlace Habitat Y Promotor Comunitari	140391DS015	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$77.000	\$77.000	\$77.000	\$76.999	\$76.999	\$76.999	\$76.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620280	Accesibilidad Del Instituto Dermatologico	FOROSS 2013 DERMA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$1.027.177	\$1.027.177	\$1.027.177	\$1.027.177	\$1.016.249	\$1.016.249	\$1.016.219	98,94	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620346	Enlace Habitat Y Promotor Comunitario	140391DS016	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$77.000	\$77.000	\$77.000	\$76.999	\$76.999	\$76.999	\$76.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620354	Accesibilidad Del Instituto Palia	FOROSS 2013 AIP	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$358.611	\$358.611	\$358.611	\$358.611	\$358.212	\$358.212	\$358.212	99,89	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620383	Enlace Y Promotor Comunitario Habitat	140392DS004	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$64.495	\$64.495	\$64.495	\$64.494	\$64.494	\$64.494	\$64.494	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620393	Estimulo A Prestadores Del Servicio Social	140391DS018	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.660	\$40.660	\$40.660	\$38.826	\$38.826	\$38.826	\$38.826	95,49	\$0	Metros Cuadrados	4	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620426	Accesibilidad Del Instituto Jalisciense De Cirula Reconstructiva	FOROSS 2013 ICR	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$470.723	\$470.523	\$470.523	\$470.523	\$470.036	\$470.036	\$470.036	99,90	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620440	Curso De Terapeuta Spa Certificado Ideft	140391DS019	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75.860	\$75.860	\$75.860	\$75.860	\$75.860	\$75.860	\$75.860	100,00	\$0	Metros Cuadrados	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620498	Estimulo A Promotor Comunitario	140391DS021	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25.996	\$25.996	\$25.996	\$25.996	\$25.996	\$25.996	\$25.996	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620535	Curso De Bisuteria Certificado Ideft	140391DS022	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$82.744	\$82.744	\$82.744	\$82.744	\$82.744	\$82.744	\$82.744	100,00	\$0	Metros Cuadrados	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400620547	Unidad De Rehabilitacion Integral Y Audiologia En El Hospital General De Occidente	Foross 2013 IAHO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$2.972.829	\$2.972.829	\$2.972.829	99,09	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620567	Enlace Habitat Y Promotor Comunitario Del Cdc Bienestar Comunitario Rio Verde	140392DS005	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$64.495	\$64.495	\$64.495	\$64.494	\$64.494	\$64.494	\$64.494	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620604	Fortalecimiento Del Programa De Atencion Integral A Pacientes Pediatricos De Labio Paladar Hendido	FOROSS 2013 AIPPH	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3.864.237	\$3.864.237	\$3.864.237	\$3.864.237	\$3.833.938	\$3.833.938	\$3.833.938	99,22	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620641	Estimulo A Prestadores Del Servicio Social	140392DS006	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.660	\$40.660	\$40.660	\$31.494	\$31.494	\$31.494	\$31.494	77,46	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620704	Estimulo A Prestador Comunitario	140392DS007	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50.300	\$50.300	\$50.300	\$42.199	\$42.199	\$42.199	\$42.199	83,89	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620712	Taller Derecho De Los Jovenes Y Artes Marciales	140391DS024	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60.748	\$60.748	\$60.748	\$60.748	\$60.748	\$60.748	\$60.748	100,00	\$0	Metros Cuadrados	30	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620744	Taller De Garantias Individuales Y Sociales Constitucionales De Mexico	140391DS026	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$39.229	\$39.229	\$39.229	\$39.229	\$39.229	\$39.229	\$39.229	100,00	\$0	Metros Cuadrados	15	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620769	Taller De Prevencion De La Violencia De Genero Y Yoga	140391DS028	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$38.180	\$38.180	\$38.180	\$38.180	\$38.180	\$38.180	\$38.180	100,00	\$0	Metros Cuadrados	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620783	Taller De Cultura De La Paz Buen Trato Y Yoga	140392DS008	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$80.090	\$80.090	\$80.090	\$80.090	\$80.090	\$80.090	\$80.090	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620805	Taller De Derecho De Los Jovenes Y Pintura	140391DS032	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$48.460	\$48.460	\$48.460	\$48.460	\$48.460	\$48.460	\$48.460	100,00	\$0	Metros Cuadrados	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620826	Taller Derecho De Las Mujeres Y Activacion Fisica Cultural Aerobics	140391DS033	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	100,00	\$0	Metros Cuadrados	30	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400620838	Taller De Cultura De La Paz, Buen Trato Y Ritmos Latinos	140392DS009	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620853	Taller Derechos De Las Mujeres Y Activacion Fisica Aerobics	140391DS034	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	100,00	\$0	Metros Cuadrados	30	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620880	Taller De Genero Con Activacion Fisica En Aerobics	140391DS035	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	\$73.520	100,00	\$0	Metros Cuadrados	30	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620883	Terapia Detección Del Abuso Sexual Y Pintura	140392DS010	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$88.021	\$88.021	\$88.021	\$88.021	\$88.021	\$88.021	\$88.021	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150400620912	Conformacion Capacitacion Y Operacion A Comites De Contraloria Social	140391DS036	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7.336	\$7.336	\$7.306	\$7.306	\$7.306	\$7.306	\$7.306	99,59	\$0	Metros Cuadrados	10	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620952	Laboratorio De Teatro	140392DS011	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52.044	\$52.044	\$52.044	\$52.044	\$52.044	\$52.044	\$52.044	100,00	\$0	Metros Cuadrados	15	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621026	Elemento De Sustentabilidad Del Centro	140391ME007	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$182.149	\$182.149	\$182.149	\$182.149	\$182.149	\$182.149	\$182.149	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400621070	Elemento De Sustentabilidad Centro De Desarrollo	140391ME008	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$99.913	\$99.913	\$99.913	\$99.913	\$99.913	\$99.913	\$99.913	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621091	Construccion De Domo En Patio Cívico Y Mantenimiento Sanitarios En Escuela Primaria Dr. Pedro De Alba En Al Colonia Centro	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-002	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución								0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400621137	Construccion De Oficina De Direccion En El Jardín De Niños Rosaura Zapata En La Colonia Mi Nuevo San Juan	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-003	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución								0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400621182	Terapia Detencion Del Abuso Sexual Y Artes Marciales	140392DS012	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$95.394	\$95.394	\$95.394	\$95.394	\$95.394	\$95.394	\$95.394	100,00	\$0	Metros Cuadrados	45	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400621221	Taller De Cultura De La Paz Buen Trato Y Danza	140392DS013	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$83.232	\$82.232	\$82.232	\$82.232	\$82.232	\$82.232	\$82.232	100,00	\$0	Metros Cuadrados	30	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621254	Taller De Construccion De Autoestima Y Artes Marciales	140392DS014	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$99.470	\$99.470	\$99.470	\$99.470	\$99.470	\$99.470	\$99.470	100,00	\$0	Metros Cuadrados	45	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621260	Taller Disminucion De Conductas Antisociales Y Artes Marciales	140392DS015	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621265	Taller De Resolucion Pacifica De Conflictos Y Artes Marciales	140392DS016	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$206.329	\$206.329	\$206.329	\$206.329	\$206.329	\$206.329	\$206.329	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400621269	Laboratorio Para La Construccion De Instrumentos	140392DS017	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49.044	\$49.044	\$49.044	\$49.044	\$49.044	\$49.044	\$49.044	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621274	Laboratorio Para La Creacion De Letras Sonidos (Voces)	140392DS018	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52.044	\$52.044	\$52.044	\$52.044	\$52.044	\$52.044	\$52.044	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400621278	Laboratorio Para La Produccion Y Grabacion Musical (Cuerdas)	140392DS019	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49.044	\$49.044	\$49.044	\$49.044	\$49.044	\$49.044	\$49.044	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400621284	Laboratorio De Escritura Creativa	140392DS020	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	15	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621290	Laboratorio Para La Creacion De Comics	140392DS021	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$58.048	\$58.048	\$58.048	\$58.048	\$58.048	\$58.048	\$58.048	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621293	Laboratorio Para El Manejo De Medios Audiovisuales (Radio)	140392DS022	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60.510	\$60.510	\$60.510	\$60.510	\$60.510	\$60.510	\$60.510	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621294	Taller De Construccion De Autoestima Y Pintura	140392DS023	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$83.232	\$82.232	\$82.232	\$82.232	\$82.232	\$82.232	\$82.232	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621299	Taller De Cultura De La Paz El Buen Trato Y Pintura	140392DS024	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	\$88.250	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621309	Taller De Cultura De La Paz Y El Buen Trato	140392DS025	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$97.231	\$97.231	\$97.231	\$97.231	\$97.231	\$97.231	\$97.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621311	Elemento De Sustentabilidad De Cdc	140392ME002	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$459.273	\$459.273	\$459.273	\$459.268	\$459.268	\$459.268	\$459.268	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621316	Elemento Sustentabilidad Centro Comunitario Cdc	140392ME009	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$228.091	\$228.091	\$228.091	\$228.091	\$228.091	\$228.091	\$228.091	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621320	Elemento De Sustentabilidad Cdc: Balcones Oblatos	140391ME010	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$94.305	\$94.305	\$94.305	\$94.305	\$94.305	\$94.305	\$94.305	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400621323	Elemento De Sustentabilidad Del Centro Educacion Popular Arandas	140391ME011	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$94.305	\$94.305	\$94.305	\$94.305	\$94.305	\$94.305	\$94.305	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624801	Construcción De Colector Tapalpa, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA45034	Jalisco	Tapalpa	Tapalpa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.224.848	\$224.848	\$224.848	\$224.848	\$224.848	\$224.848	\$224.848	100,00	\$0	Lote	5.782	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624810	Perforación De Pozo Profundo En La Isla.	CEAAPA45035	Jalisco	Ameca	Ameca	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$882.184	\$882.184	\$882.184	\$882.184	\$882.184	\$882.184	\$882.184	100,00	\$0	Lote	8.473	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160100624813	Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Calle El Cardenal En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4536	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$457.889	\$457.889	\$457.889	\$457.889	\$457.889	\$457.889	\$457.889	100,00	\$0	Lote	2.280	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624814	Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Calle Centenario De La Revolución En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4537	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40.026	\$40.026	\$40.026	\$40.026	\$40.026	\$40.026	\$40.026	100,00	\$0	Lote	2.420	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624815	Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Avenida Agustín Yañez En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4538	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$487.832	\$487.832	\$487.832	\$487.832	\$487.832	\$487.832	\$487.832	100,00	\$0	Lote	2.600	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100628739	Sumistro De Tubería, Piezas Especiales Y Materiales Para Contrucción (Cemento) Para La Línea De Conducción Y Alimentación En La Localidad De Las Cebollas, Municipio De Tuxcueca.	CEAPROS4549	Jalisco	Tuxcueca	Las Cebollas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$467.474	\$467.474	\$467.474	\$467.474	\$467.474	\$467.474	\$467.474	100,00	\$0	Lote	141	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100629174	Rehabilitación Y Equipamiento Del Instituto Cultural Cabañas, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001500472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10.967.811	\$10.967.811	\$10.967.811	\$10.967.811	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.495.189	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100629179	Rehabilitación Y Equipamiento Del Edificio Zaragoza (Habilitación De Salón De Danza, Insonorización En Primer Nivel), Guadalajara, Jalisco.	060001500538	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$945.009	\$945.009	\$945.009	\$912.828	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	1.200	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100637365	Equipamiento, Electrificación, Caseta De Controles, Cerco Perimetral, Tren De Descarga, Equipo De Desinfección Y Línea De Conducción. Primera Etapa. (Continuación)	CEAPROS4555	Jalisco	Tomatlán	La Cumbre	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60.614	\$60.614	\$60.614	\$60.614	\$60.614	\$60.614	\$60.614	100,00	\$0	Equipamiento	1.201	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160100638964	Construcción De Colector Pluvial.	CEAAPA4566	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,041.514	\$2,041.514	\$2,041.514	\$2,041.514	\$2,041.514	\$2,041.514	\$2,041.514	100,00	\$0	Lote	8.092	0,00	73,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16150200526661	2da. Etapa De La Cosntrucción De Modulo De Seguridad Gamas.	OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C02-003/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,000.000	\$6,000.000	\$6,000.000	\$6,000.000	\$4,421.226	\$4,421.226	\$4,421.226	73,69	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: esta información es preliminar / Física: esta obra esta físicamente terminada / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16150200527016	Adquisicion De Equipamiento Escenico Para El Teatro Terres Bodet	OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,048.550	\$2,048.550	\$2,048.550	\$2,048.550	\$2,048.550	\$2,048.550	\$2,048.550	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16150200527118	Restauracion Del Centro Cultural Colomos "El Castillo"	OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,546.321	\$4,546.321	\$4,546.321	\$4,546.321	\$4,501.299	\$4,501.299	\$2,048.550	99,01	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16150200527274	Consultoria Y Asesoria De La Restauracion De "La Casa Reforma"	OPG-PEF-EQP-AD-C04-029/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$83.971	\$83.971	\$83.971	\$83.971	\$83.971	\$83.971	\$83.971	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100627829	Trabajos De Supervisión Conceptual En La Restauración Del Centro Cultural Colomos , El Castillo.	OPG-OD-SUP-AD-C05-05415	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92.782	\$92.781	\$92.781	\$92.781	\$92.781	\$92.781	\$92.781	100,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	100,00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633238	Reposición De Equipos De Desinfección	CEAAL16001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$485.413	\$485.413	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	114.589	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633260	Monitoreo De Cloro Residual Libre.	CEAAL16002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$116.000	\$116.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	2.908.154	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100634771	Análisis De Calidad Del Agua.	CEAAL16003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$225.000	\$225.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	441.433	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634846	Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable.	CEAPR16101	Jalisco	Cañadas de Obregón	La Cueva (Santa Rosalia de la Cueva)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.847.452	\$1.648.908	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	181	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634864	Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución, Primera Etapa.	CEAPR16102	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matanzas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.647.111	\$2.647.111	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	645	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634894	Construcción De Planta Potabilizadora Para 2 Lps.	CEAPR16103	Jalisco	Ejutla	La Labor	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.680.000	\$1.680.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	157	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: Comisión Estatal del Agua de Jalisco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634914	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable, Primera Etapa.	CEAPR16104	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.952.297	\$1.952.297	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	506	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634997	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución.	CEAPR16105	Jalisco	San Martín Hidalgo	Jesús María (El Zapote)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.214.751	\$1.214.751	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	344	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635061	Construcción De Redes De Distribución Del Sistema San Miguel - El Ancón, Segunda Etapa.	CEAPR16106	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Miguel de Arriba	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.886.847	\$1.886.847	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	503	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635242	Perforación De Pozo Profundo	CEAPR16107	Jalisco	Totatiche	Agua Zarca	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.452.500	\$1.452.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635256	Perforación De Pozo Profundo.	CEAPR16108	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.452.500	\$1.452.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635269	Electrificación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción	CEAPR16109	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amatanejo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$420.000	\$420.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	253	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635294	Construcción De Línea De Conducción, Red De Distribución, Primera Etapa	CEAPR16110	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Tierras Blancas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.153.926	\$2.153.926	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	156	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635307	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución	CEAPR16111	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.400.000	\$1.400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	1.667	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635362	Electrificación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción.	CEAPR16112	Jalisco	Cañadas de Obregón	Temacapulín (Temaca)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.295.000	\$1.295.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	378	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: Se creará la infraestructura necesaria para la dotación de agua potable para los habitantes de la localidad y se beneficiará a la salud pública directa de los mismos. - De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635459	Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 2 Lps, Incluye Torre De Enfriamiento.	CEAPR16113	Jalisco	Cañadas de Obregón	Temacapulín (Temaca)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.572.800	\$3.572.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	378	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635491	Construcción De Obra De Toma Y Línea De Conducción, Primera Etapa.	CEAPR16114	Jalisco	Villa Purificación	Telpitita	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.040.000	\$3.040.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	118	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635501	Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 1 Lps.	CEAPR16015	Jalisco	Villa Purificación	Telpitita	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$960.000	\$960.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	118	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635510	Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 10 Lps.	CEAPR16016	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.150.000	\$3.150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	1.637	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635522	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	CEAPR16117	Jalisco	Tomatlán	El Portezuelo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.534.944	\$3.534.944	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	294	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635527	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye Fosa Séptica.	CEAPR16118	Jalisco	Mexicacán	Los Charcos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.190.847	\$2.190.847	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	65	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635540	Construcción De Colector La Cuchara.	CEAPR16119	Jalisco	Zapotlanejo	Pueblos de la Barranca (El Maestranzo)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99.040	\$99.040	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	896	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635549	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa.	CEAPR16120	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jerónimo (Los Barbosa)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.352.962	\$3.352.962	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	191	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635560	Construcción De La Red Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Primera Etapa. (Incluye Fosa Séptica)	CEAPR16121	Jalisco	San Gabriel	La Croix	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4.604.238	\$4.604.238	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	246	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635568	Construcción De Dos Subcolectores Marginales Al Río Quitupan En La Cabecera Municipal De Quitupan	CEAPR16122	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.800.000	\$2.800.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	1.672	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635574	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario; Incluye Descargas Domiciliarias (Primera Etapa).	CEAPR16123	Jalisco	Acatlán de Juárez	San Pedro Valencia	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4.540.471	\$4.540.471	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	363	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635581	Construcción De Colectores Sanitarios	CEAPR16124	Jalisco	Lagos de Moreno	Torreclillas (El Lindero)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10.193.181	\$10.193.181	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	3.823	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635599	Suministro De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento.	CEAAL16004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$70.200	\$70.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	46.579	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635823	Suministro De Plata Coloidal.	CEAAL16005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22.500	\$22.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	27.889	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635834	Operativos De Saneamiento Básico.	CEAAL16006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10.000	\$10.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	207.792	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635844	Protección De Fuentes De Abastecimiento.	CEAAL16007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$770.000	\$770.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	19.798	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635832	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle San Mateo, Acceso Al Fracc. Lomas Santa Teresa	CONV F-008	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$151.280	\$151.280	\$0	\$151.280	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	18.711	0,00	100,00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, FALTA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE
JAL16160100635478	Construcción De Pavimento Hidráulico (Incluye Rehabilitación De Tomas De Agua Potable) En La Calle Zacatecas, Entre Oaxaca Y Colosio, Col. Buenos Aires.	CONV F-009	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$442.756	\$442.756	\$0	\$442.756	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	18.711	0,00	0,01	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA POR INICIAR SUS TRABAJOS / Registro: OBRA POR INICIAR
JAL16160100635491	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, (Incluye Rehabilitación De Tomas De Agua Potable) En La Calle Guanejuato, Entre Veracruz Y Tabasco, Col. Buenos Aires	CONV F-010	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$205.172	\$205.172	\$0	\$205.172	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	18.711	0,00	0,01	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR SUS TRABAJOS / Registro: OBRA POR INICIAR

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100637147	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 5 Lps.	CEAPR16125	Jalisco	Atotonilco el Alto	Margaritas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.500.000	\$3.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	2.272	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637170	Instalación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Suministro De Piezas Especiales, Subestación Eléctrica, Camino De Acceso Y Emisor.	CEAPR16126	Jalisco	Cañadas de Obregón	El Zapotillo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4.690.000	\$4.690.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	235	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637186	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 2 Lps. Incluye Emisor.	CEAPR16127	Jalisco	Cañadas de Obregón	Temacapulín (Temaca)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.150.000	\$3.150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	378	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637213	Instalación De Casetas De Desinfección.	CEAAL16008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450.000	\$450.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	27.341	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637464	Remozamiento Del Primer Cuadro Del Centro Histórico Y Edificio De La Presidencia	CHIQUILISTLAN-02	Jalisco	Chiquilistán	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas Municipales	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$3.793.200	\$3.793.200	94,83	\$0	Lote	5.960	0,00	94,83	Financiera: / Física: cierre preliminar primer trimestre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637514	Proyecto De Rescate De Conjunto Conventual De Nuestra Señora De La Asunción, Chiquilistlan, Jalisco.	CHIQUILISTLAN-03	Jalisco	Chiquilistán	Chiquilistán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas del Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6.681.851	\$6.681.851	\$6.681.851	\$6.681.851	\$6.681.851	\$6.625.724	\$6.625.724	99,16	\$0	Metros Cuadrados	5.960	0,00	99,16	Financiera: / Física: cierre preliminar al primer trimestre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637669	Proyecto Y Construcción Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 150 A 225 Lps Y Rehabilitación De Cárcamo Cazadores Y Línea De Mpuulsión,	CEAP16301	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13.791.011	\$13.791.011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	52.175	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16160100637858	Construcción Y Mejoramiento De La Explanada Cultural De Chiquilistlan	CHIQUILISTLAN-04	Jalisco	Chiquilistán	Chiquilistán	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas del Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$9.990.000	\$9.990.000	\$9.990.000	\$9.990.000	\$9.990.000	\$7.177.815	\$7.177.815	71,85	\$0	Metros Cuadrados	5.960	0,00	71,85	Financiera: / Física: cierre parcial al primer trimestre del año 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637914	Empedrado Zampeado Y Restitución De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Hidalgo, Entre Calle Allende E Ingreso Principal.	CHIQUILISTLAN-05	Jalisco	Chiquilistán	Chiquilistán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas Municipales	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$9.800.000	\$9.800.000	98,00	\$0	Metros Cuadrados	5.960	0,00	98,00	Financiera: / Física: cierre parcial al primer trimestre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638033	Reposicion De Red De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Red De Agua Potable En Las Calles Matamoros, Priciliano Sanchez, Lopez Cotilla, Refugio Lepe, Mendoza, Progreso, Hidalgo, Independencia	CHIQUILISTLAN-06	Jalisco	Chiquilistán	Chiquilistán	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$5.880.000	\$5.880.000	98,00	\$0	Metros lineales	1.350	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639044	Ampliación De Línea De Conducción, Tercera Etapa, En La Localidad De La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo (Obra De Continuación)	CEAUR16201	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$879.488	\$879.488	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	11.180	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639061	Construcción Del Nuevo Sistema De La Red De Agua Potable Con Tubería De 2, 2½, 3,4, 6 Y 8 Pulgadas De Diámetro, En La Cabecera Municipal (Primera Etapa) De Talpa De Allende (Obra De Continuación)	CEAUR16202	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.268.964	\$2.268.964	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	6.400	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639085	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Presa Derivadora (Sistema De Bombeo Purgatorio - Arcedianol) Con Compuertas (Incluye Obra De Desvío, Obra De Toma, Cortina, Ío Y	CEAUR16203	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12.955.597	\$12.955.597	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	4.434.878	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639120	Proyecto Y Rehabilitación De Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán Del Río. (Obra De Continuación).	CEAUR16204	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$650.786	\$650.786	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	6.198	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639135	Adquisición De Software De Sistema Comercial Para 7 Organismos Operadores, Incluye Implementación Y Capacitación.	CEAUR16206	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$101.825	\$101.825	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639151	Construcción De Cárcamo, Equipamiento, Línea De Impulsión Y Línea De Gravedad Para Saneamiento En Arroyo "Los Cazos", En La Cabecera Municipal De Mazamitla (Obra De Continuación.	CEAUR16207	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.503.901	\$1.503.901	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	1.200	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639175	Construcción De Colector Alameda Norte(Complemento En La Col. Alameda) En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Obra De Continuación)	CEAUR16208	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$321.942	\$321.942	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	47.486	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639185	Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso", Incluye Cruces Con Perforación Direccional En Río Zula, En La Cabecera Municipal De Ocotlán. Obra De Continuación.	CEAUR16209	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.258.452	\$2.258.452	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	33.275	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639204	Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión En La Cabecera Municipal De Ocotlán Jalisco. Obra De Continuación.	CEAUR16210	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$127.054	\$127.054	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	33.275	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639215	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Descargas Domiciliarias, En Huescalapa, (Col. La Becerra, En La Cabecera Municipal De Zapotitlic (Obra De Continuación)	CEAUR16211	Jalisco	Zapotitlic	Zapotitlic	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$448.849	\$448.849	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	368	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639228	Construcción De Colector Independencia-Belén Y Arroyo Santa Cecilia, En La Cabecera Municipal De Pihuamo (Obra De Continuación)	CEAUR16212	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$407.108	\$407.108	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	6.838	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639818	Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa)	POA 2016 06 00 -0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639823	Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización Tramo Carretero Soyatlán Del Oro-Trigo De Alteñas, Atengo Segunda Etapa)	POA 2016 06 00 -0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639831	Conservación Residencia Ahualulco Del Mercado	POA 2016 06 00 -0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21.905.497	\$21.905.497	\$21.905.497	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639838	Conservación Residencia Autlán De Navarro	POA 2016 06 00 -0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$19.647.061	\$19.647.061	\$19.647.061	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639846	Conservación Residencia Guadalajara	POA 2016 06 00 -0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$45.416.210	\$45.416.210	\$45.416.210	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639853	Conservación Residencia San Miguel El Alto	POA 2016 06 00 -0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$20.860.150	\$20.860.150	\$20.860.150	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639862	Conservación Residencia Sayula	POA 2016 06 00 -0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$18.569.365	\$18.569.365	\$18.569.365	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639869	Conservación Residencia Teocaltiche	POA 2016 06 00 -0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21.782.234	\$21.782.234	\$21.782.234	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639876	Conservación Residencia Villa Guerrero	POA 2016 06 00 -0010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$22.319.483	\$22.319.483	\$22.319.483	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639880	Programa De Mantenimiento De Caminos Rurales	POA 2016 06 00 -0011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$15.097.193	\$15.097.193	\$15.097.193	\$15.097.193	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639884	Trabajos De Rehabilitación Y Mantenimiento De La Carretera Amatitan A Huejuquilla Y Ejido Santa Catarina Cuexcomatitán	POA 2016 06 00 -0012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$39.369.474	\$39.369.474	\$39.369.474	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
JAL16160100640031	Pavimentacion De La Av. Francisco I. Madero En La Localidad De El Coyame (Primer Etapa)	FORTALECE-01-16	Jalisco	Casimiro Castillo	Coyamel (El Coyame)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	528	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:

INFORMES

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

FIDEICOMISOS FEDERALES

Nivel Proyecto  
ADICIONALES

(Primer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
Avance de Proyectos  
Primer Trimestre 2016

Total: 10

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300578100	Construcción De Puente Vehicular ¿Plaza 1¿ En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	060001500169	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4.657.989	\$4.667.000	\$4.667.000	\$4.657.989	\$543.881	\$543.881	\$543.881	11,65	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: RECURSO FIES 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150300578203	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Boulevard Juan Bravo Villaseñor, Cabecera Municipal De Degollado, Jalisco.	060001500170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA D INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2.392.700	\$2.392.700	\$2.392.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: RECURSO FIES 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400592599	Construcción De 2 Puentes Vehiculares, Construcción De Adoquinamiento Banquetas Y Machuelos, Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje; La Huerta, Jalisco.	060001500331	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5.273.195	\$5.273.195	\$5.273.195	\$5.273.195	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	12.342	0,00	0,00	Financiera: RECURSO FIES 2013 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400592642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida De Enlace En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001500406	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$19.000.000	\$19.000.000	\$19.000.000	\$19.000.000	\$19.000.000	\$19.000.000	\$19.000.000	100,00	\$0	Metros lineales	95.560	0,00	100,00	Financiera: RECURSO FIES 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160100639802	Remodelación De Bodega Ubicada En Palmas 96 En Guadalajara Jalisco Para Las Oficinas De La Stps.	060001600023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$46.249.883	\$46.249.883	\$46.249.883	\$46.249.883	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200510191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Boulevard Juan Bravo Villaseñor, En La Cabecera Municipal De Degollado, Jalisco	POA 2015 06 00 -0120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200510222	Construcción De Puente Vehicular ¿Plaza 1¿ En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco	POA 2015 06 00 -0121	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200510244	Empedrado Ecológico En Calle Rosario, Bracamontes Y Pascual Morones, Localidad De Juancatlán, Municipio De Tapalpa, Jalisco	060001500171	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2.540.000	\$2.540.000	\$2.540.000	\$2.536.028	\$2.530.902	\$2.530.902	\$2.530.902	99,64	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: RECURSO FIES 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200510269	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. De Enlace, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno, Jalisco	POA 2015 06 00 -0123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200510312	Construcción De 2 Puentes Vehiculares, Construcción De Adoquinamiento Banquetas Y Machuelos, Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje; La Huerta	POA 2015 06 00 -0124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



INFORMES

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

APORTACIONES FEDERALES

Nivel Financiero

(Primer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Jalisco

Primer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	421194.13	421194.13	421194.13	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$362			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	421194.13	421194.13	421194.13	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERÍA			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6580934.8	6580934.8	6580934.8	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1.664			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6580934.8	6580934.8	6580934.8	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	0	0	0	0	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1132542.59	1132542.59	1132542.59	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$286			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1132542.59	1132542.59	1132542.59	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6000557.35	6000557.35	6000557.35	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23963518.24	23963518.24	23963518.24	21305644.48	21305644.48	21305644.48	21305644.48	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	35068201.62	35068201.62	35068201.62	34768201.62	34767227.22	34767227.22	34767227.22	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8635767.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3672328	3672328	3672328	3428378.01	3428378.01	3428378.01	3428378.01	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	416092	416092	416092	416092	416092	416092	416092	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	461770	461770	461770	461770	441770	441770	441770	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10315083.53	10315083.53	10315083.53	8348420.57	7267098.72	7267098.72	7267098.72	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4269886.28	4269886.28	4269886.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20026684.59	20026684.59	20026684.59	19882952.73	19641297.73	19641297.73	19641297.73	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8365000	8365000	8365000	8363104	8363104	8363104	8363104	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2945690.88	2945690.88	2945690.88	2945571.76	2923998.82	2923998.82	2923998.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22022226.25	22022226.25	22022226.25	20690674.68	20001534.21	20001534.21	20001534.21	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1756202.45	1756202.45	1756202.45	1092483.1	1091784.06	1091784.06	1091784.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6248356.15	6248356.15	6248356.15	6238356.15	6209551.78	6209551.78	6209551.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1971000	1971000	1971000	1971000	1969395.02	1969395.02	1969395.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	54148619.61	54148619.61	54148619.61	53007408.72	52986708.72	52986708.72	52986708.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCEÍAS Y REMOLQUES	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	68594461.61	68594461.61	68594461.61	67642378.61	67640638.96	67640638.96	67640638.96	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	3816875	3816875	3816875	3789218.6	3299218.61	3299218.61	3299218.61	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	32409605	32409605	32409605	25660000	18900378.93	18900378.93	18900378.93	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$14.442.808	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	330369999	330369999	330369999	313611539.1	304238213.33	304238213.33	304238213.33	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9991680.48	9991680.48	9991680.48	9782396.49	6773015.19	6773015.19	6773015.19	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	208425.62	208425.62	208425.62	208425.62	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	269838.73	269838.73	269838.73	269838.73	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10469944.83	10469944.83	10469944.83	10260660.84	6773015.19	6773015.19	6773015.19	0			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1487642.92	1487642.92	1487642.92	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1.789			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1487642.92	1487642.92	1487642.92	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERÍA			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	69407.71	69407.71	69407.71	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$60			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	69407.71	69407.71	69407.71	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	7224420	7224420	7224420	7161000.54	7143915.62	7143915.62	7143915.62	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6199398.91	6199398.91	6199398.91	5763843.31	5754574.05	5754574.05	5754574.05	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300000	300000	300000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	7000000	7000000	7000000	6999458.4	6999458.4	6999458.4	6999458.4	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544500	544500	544500	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2909000	2909000	2909000	2792201.95	2792201.95	2792201.95	2792201.95	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	900000	900000	900000	850048	850048	850048	850048	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31241420	31241420	31241420	16740385.67	16740385.67	16740385.67	16740385.67	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2688700	2688700	2688700	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12279100	12279100	12279100	12279100	12279099.96	12279099.96	12279099.96	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5531550	5531550	5531550	5234372	5234122	5234122	5234122	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42826685.23	42826685.23	42826685.23	42689398.71	42675908.28	42675908.28	42675908.28	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70722.88	70722.88	70722.88	60903.02	60903.02	60903.02	60903.02	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7480000	7480000	7480000	7461307.73	7461307.73	7461307.73	7461307.73	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	85367610.64	85367610.64	85367610.64	84862765.54	84480610.53	84480610.53	84480610.53	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	35000	35000	35000	30446.96	30446.96	30446.96	30446.96	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	61000	61000	61000	60999.76	60999.76	60999.76	60999.76	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	6537000	6537000	6537000	6452312.65	6452312.65	6452312.65	6452312.65	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	65466220.75	65466220.75	65466220.75	63916888.75	63916888.75	63916888.75	63916888.75	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$13.028.850	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	343326315	343326315	343326315	322019419.58	321597169.92	321597169.92	321597169.92	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8384649.98	8384649.98	8384649.98	8384649.98	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8653226.36	8653226.36	8653226.36	8653226.36	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7530481.93	7530481.93	7530481.93	3966887.53	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12021449.79	12021449.79	12021449.79	9971853.51	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	36589808.06	36589808.06	36589808.06	30976617.38	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23381703.98	23381703.98	23381703.98	23377252.8	5844313.21	5844313.21	5844313.21	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3750649.73	3750649.73	3750649.73	3505784.56	2748783.99	2748783.99	2748783.99	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERATNVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18874134.22	18874134.22	18874134.22	18752352.71	16367686.26	16367686.26	16367686.26	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2818797.7	2818797.7	2818797.7	2818797.7	2570266.42	2570266.42	2570266.42	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	48825285.63	48825285.63	48825285.63	48454187.77	27531049.88	27531049.88	27531049.88	0			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3286732.91	3286732.91	3286732.91	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 21			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	976936.55	976936.55	976936.55	976936.55	164677.5	164677.5	164677.5	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$2.775			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3286732.91	3286732.91	3286732.91	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$30.303	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	976936.55	976936.55	976936.55	976936.55	164677.5	164677.5	164677.5	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERÍA			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	613760.01	613760.01	613760.01	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$527			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	613760.01	613760.01	613760.01	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	I007	RAMO 33 FAM 2014	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	337092711.61	338935203.31	338935203.31	338935203.31	278550764.04	278550764.04	278550764.04	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	I007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1.842.492	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	337092711.61	338935203.31	338935203.31	338935203.31	278550764.04	278550764.04	278550764.04	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	RAMO 33 FAM 2014	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	147966072.15	149850732.74	149850732.74	149850732.74	77559924.2	77559924.2	77559924.2	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1.884.661	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	147966072.15	149850732.74	149850732.74	149850732.74	77559924.2	77559924.2	77559924.2	0			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	167319	167319	167319	167319	167319	167319	167319	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4000000	4000000	4000000	4000000	3963232.36	3963232.36	3963232.36	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12800360	12800360	12800360	12800360	12798058.7	12798058.7	12798058.7	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16191040.28	16191040.28	16191040.28	15903040.28	15547248.06	15547248.06	15547248.06	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	900000	900000	900000	860720	860720	860720	860720	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20147737	20147737	20147737	14216697.2	6601080	6601080	6601080	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5172120	5172120	5172120	4742040	4742040	4742040	4742040	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27274464	27274464	27274464	26957975.92	10751518.65	10751518.65	10751518.65	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4944192	4944192	4944192	4283892.3	3825152.84	3825152.84	3825152.84	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1267680	1267680	1267680	28000	28000	28000	28000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1840000	1840000	1840000	1175776	1175776	1175776	1175776	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7234600	7234600	7234600	7095080	7095080	7095080	7095080	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	93372587.72	93372587.72	93372587.72	93372587.72	92925644.52	92925644.52	92925644.52	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5005000	5005000	5005000	5002720	5002720	5002720	5002720	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	13865280	13865280	13865280	13805200	13805200	13805200	13805200	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	44627478	44627478	44627478	42446403.68	40732657.72	40732657.72	40732657.72	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$8.442.945	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	352740750	352740750	352740750	340788704.1	313952339.85	313952339.85	313952339.85	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1799049.56	1799049.56	1799049.56	1799049.56	449762.39	449762.39	449762.39	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	17172632.94	17172632.94	17172632.94	16670164.93	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1211944.49	1211944.49	1211944.49	1211944.49	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	400480.62	400480.62	400480.62	400480.62	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14854687.88	14854687.88	14854687.88	13539338.61	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	12889700.92	12889700.92	12889700.92	12889700.92	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	48328496.41	48328496.41	48328496.41	46510679.13	449762.39	449762.39	449762.39	0			
Jalisco	Guadalajara	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	781317.6	781317.6	723203.6	723203.6	723203.6	673190.32	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	124707.94	124707.94	73465.41	73465.4	73465.4	803.88	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	8004	8004	8004	8004	8004	8004	8004	N/A		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	25801.03	25801.03	23101.01	23101.01	23101.01	18902.97	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	6960	6960	6960	6960	6960	0	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	39233.6	39233.6	19233.6	19233.6	19233.6	19233.6	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	84080	84080	78700	78700	78700	78700	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	32505.97	32505.97	9168.64	9168.64	9168.64	9168.64	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	87211.93	87211.93	40442.12	40442.12	40442.12	38653.39	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	408263.35	408263.35	81492.07	81492.07	81492.07	81492.07	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	6716.11	6716.11	5819.95	5819.95	5819.95	5819.95	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	12038000.13	12038000.13	12000200	12000200	12000200	12000200	N/A		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	790649.04	790649.04	790649.04	790649.04	790649.04	590839.04	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	3712	3712	3712	3712	3712	3712	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	920800.38	920800.38	920800.38	920800.38	920800.38	920800.38	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	7491477.2	7491477.2	7491477.2	7491477.2	7491477.2	7491477.2	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	308437.01	308437.01	62087.03	62087.03	62087.03	11468.34	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0	2118624	2118624	2118624	2118624	2118624	2118624	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	4280999.84	4280999.84	4280999.84	4280999.84	4280999.84	4280999.84	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	4509999.3	4509999.3	4439999.48	4439999.48	4439999.48	390000	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	12413169.47	12413169.47	11353169.47	11353169.47	10766712.21	8073371.49	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	3300	3300	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	7852765	7852765	7852765	7852765	7852765	5420807.5	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	294337.88	294337.88	265950.88	265950.88	265950.88	265950.88	265950.88	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1514437.27	1514437.27	1424822.32	1424822.32	1424822.32	635148.76	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	153607.22	153607.22	35243.12	35243.12	35243.12	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	79985.62	79985.62	3520.6	3520.6	3520.6	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	18267.01	18267.01	17517.01	17517.01	17517.01	17517.01	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	37671	37671	22185	22185	22185	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	11138.87	11138.87	11138.87	11138.87	11138.87	9735.63	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	8526890.88	8526890.88	8526890.88	8526890.88	8526890.88	4441089	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	2653159.85	2653159.85	2653159.85	2653159.85	2653159.85	2653159.85	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	2036.96	2036.96	2036.96	2036.96	2036.96	2036.96	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	573040	573040	573040	573040	573040	545060.8	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	10888362.11	10888362.11	10888362.11	10888362.11	10888362.11	10888362.11	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	134989.2	134989.2	134989.2	134989.2	134989.2	134989.2	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	10192043.22	10192043.22	10192043.22	7257612.96	5678838.97	5678838.97	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1282800	1282800	1282800	1282800	1282800	1282800	1282800	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3554532.4	3554532.4	3554532.4	3554532.4	3554532.4	3554532.4	3554532.4	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29997.6	29997.6	29997.6	29997.6	29997.6	29997.6	29997.6	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5508004.8	5508004.8	5508004.8	5508004.8	5508004.8	5508004.8	5508004.8	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	596472	596472	596472	596472	596472	596472	596472	596472	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA JAL			1 - GASTO CORRIENTE	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	796560.4	796560.4	796560.4	796560.4	796560.4	796560.4	796560.4	796560.4	N/A	ACUMULADO ANUAL 2015	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$46.632	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	90166701.99	90166701.99	87884973.86	84950543.59	82785312.34	68258157.78	N/A			
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$17.979			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12577367.2	12577367.2	12577367.2	12577367.2	12577367.2	12577367.2	12577367.2	12577367.2	N/A		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	179971	179971	86929.38	179971	97734.52	97734.52	97734.52	N/A	TALLER CONCLUIDO, DATOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2015		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	444 - AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	220204	220204	106362.7	220204	129361.83	129361.83	129361.83	N/A	TALLER CONCLUIDO, DATOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2015		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480642	480642	232159.14	480642	240320.99	240320.99	240320.99	N/A	TALLER CONCLUIDO, DATOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2015		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2994777	3523268	1975024.68	3523268	3523268	3523268	2451786.18	N/A	OBRAS EN PROCESO DE TERMINACION, DATOS CORRESPONTIENES AL 4TO TRIMESTRE 2015 Y OBRAS CANCELAS PARTIDA 612		
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3875594	4404085	2400475.9	4404085	3990685.34	3990685.34	2919203.52	N/A			
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FISCALIZACIÓN	R011	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5685072.81	5685072.81	1137014.56	5679327.06	5679327.06	5679327.06	4462648.78	N/A	OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE, DATOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2015 (RECAUDADO-EJERCIDO) Y 1ER TRIMESTRE 2016 (PAGADO)		
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FISCALIZACIÓN	R011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5685072.81	5685072.81	1137014.56	5679327.06	5679327.06	5679327.06	4462648.78	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	11999994.74	11999994.74	11974330.37	9820284.88	8869194.17	8787097.17	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	2000000	2000000	2000000	1551852.49	1551852.49	1551852.49	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20000000	20000000	8000000	19831407.15	0	0	0	N/A	OBRA EN REVISION, DATOS 4TO. TRIMESTRE 2015 Y 1ER. TRIMESTRE 2016 (RECAUDADO-PAGADO)		
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20000000	20000000	8000000	19831407.15	0	0	0	N/A			
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	13999994.74	13999994.74	13974330.37	11372137.37	10421046.66	10338949.66	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELISTLAN 2015			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10000000	10000000	10000000	10000000	7062454.88	7062454.88	7062454.88	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS P_bLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1541508.89	1541508.89	1541508.89	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	14246660	14246660	14180318.16	12730565.31	12730565.31	12730565.31	N/A			
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA DE TONALA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	44293217.78	44293217.78	44293217.78	44293217.78	44293217.78	44293217.78	42140472.16	N/A	ACUMULADO EJERCICIO 2015, PENDIENTES PAGOS POR REALIZAR AUN		
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$3.748	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	14246660	14246660	14180318.16	12730565.31	12730565.31	12730565.31	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$582			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1541508.89	1541508.89	1541508.89	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$26.203			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	44293217.78	44293217.78	44293217.78	44293217.78	44293217.78	44293217.78	42140472.16	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	10000000	10000000	10000000	7062454.88	7062454.88	7062454.88	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELISTLAN JALISCO 2015			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16671851.44	16671851.44	16671851.44	16671851.44	14864473.85	14864473.85	14864473.85	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	10897100	10897100	10886202.9	10841180.48	10841180.48	10832363.53	N/A			
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCOS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6698550	6698550	0	6684787.73	4679351.44	4679351.44	3017384.88	N/A	OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE, DATOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2015 Y 1ER. TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16671851.44	16671851.44	16671851.44	16671851.44	14864473.85	14864473.85	14864473.85	N/A			
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6698550	6698550	0	6684787.73	4679351.44	4679351.44	3017384.88	N/A			
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$9.414	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	10897100	10897100	10886202.9	10841180.48	10841180.48	10832363.53	N/A			
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	35000000	35000000	35000000	34998880.42	34752917.67	34752917.67	34752917.67	N/A	ACUMULADO ANUAL EJERCICIO 2015		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2000000	2000000	2000000	1995079.71	1986273.04	1986273.04	1986273.04	N/A	EJERCICIO 2015, PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERAMENTE. PARA CIERRE		
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$26.677			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35000000	35000000	35000000	34998880.42	34752917.67	34752917.67	34752917.67	N/A			
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1.873			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2000000	2000000	2000000	1995079.71	1986273.04	1986273.04	1986273.04	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12571211.59	12571211.59	12571211.59	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$879			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12571211.59	12571211.59	12571211.59	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	93187.05	93187.05	93187.05	93187.05	93187.05	93187.05	93187.05	N/A	PRODUCTOS FINANCIEROS 2015 EJERCIDOS EN 2016		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$93.187			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	93187.05	93187.05	93187.05	93187.05	93187.05	93187.05	93187.05	0			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30000000	30000000	30000000	27018153.16	6754538.26	6754538.26	6754538.26	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5539956	5539956	5539956	5050807.06	2525403.54	2525403.54	2525403.54	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	25623025.01	25623025.01	25623025.01	22749242.94	10736273.34	10736273.34	10736273.34	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	89689361.4	89689361.4	89689361.4	72010788.98	34073779.14	34073779.14	34073779.14	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	22977237.55	22977237.55	22977237.55	22282597.5	9653975.73	9653975.73	9653975.73	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	173829579.96	173829579.96	173829579.96	149111589.64	63743970.01	63743970.01	63743970.01	0			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	111 - DIETAS	4917267.91	4917267.91	4917267.91	4917267.91	4917267.91	4917267.91	4917267.91	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	478345.23	478345.23	478345.23	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14226266.26	14226266.26	14226266.26	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10000000	10000000	10000000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12000000	12000000	12000000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13337046.74	13337046.74	13337046.74	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	36750000	36750000	36750000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	34795948.16	34795948.16	34795948.16	27655247.72	4320676.27	4320676.27	3631187.63	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO OCOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3932373.75	3932373.75	3921275.73	3932373.74	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 31			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5869831.83	5869831.83	5869831.83	5869831.83	304321.53	304321.53	304321.53	N/A			
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	381608	381608	381608	381608	381608	381608	381608	N/A	HONORARIOS POR CONCEPTO DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2015		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	8728475.28	8728475.28	8728475.28	8728475.28	8728475.28	8728475.28	8728475.28	N/A	LO QUE SE PAGO EN EL AÑO PARA FINIQUITAR EL CREDITO DE BANOBRAS		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	36725077.09	36725077.09	36725077.09	36725077.09	36725077.09	36725077.09	28236656.15	N/A	ACUMULADO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015		
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	45835160.37	45835160.37	45835160.37	45835160.37	45835160.37	45835160.37	37346739.43	N/A			
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$33.142	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	86313313	86313313	86313313	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$79	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5395613.14	5395613.14	5395613.14	4917267.91	4917267.91	4917267.91	4917267.91	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$255.228	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5869831.83	5869831.83	5869831.83	5869831.83	304321.53	304321.53	304321.53	N/A			
Jalisco	Ocotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3932373.75	3932373.75	3921275.73	3932373.74	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$41.950			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34795948.16	34795948.16	34795948.16	27655247.72	4320676.27	4320676.27	3631187.63	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	111 - DIETAS	1333081.18	1333081.18	1333081.18	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1451152.85	1451152.85	1451152.85	1451152.85	1451152.85	1451152.85	1451152.85	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	65159	65159	65159	65159	65159	65159	65159	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	145186.96	145186.96	145186.96	145186.96	145186.96	145186.96	145186.96	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	334565.58	334565.58	334565.58	334565.58	334565.58	334565.58	334565.58	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1587380	1587380	1587380	1587380	1587380	1587380	1587380	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17702	17702	17702	17702	17702	17702	17702	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	33390.04	33390.04	33390.04	33390.04	33390.04	33390.04	33390.04	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40600	40600	40600	40600	40600	40600	40600	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10443.48	10443.48	10443.48	10443.48	10443.48	10443.48	10443.48	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	12305.32	12305.32	12305.32	12305.32	12305.32	12305.32	12305.32	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	84032.25	84032.25	84032.25	84032.25	84032.25	84032.25	84032.25	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	14758	14758	14758	14758	14758	14758	14758	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	64794.12	64794.12	64794.12	64794.12	64794.12	64794.12	64794.12	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	13224	13224	13224	13224	13224	13224	13224	N/A			
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	44854.08	44854.08	44854.08	44854.08	44854.08	44854.08	44854.08	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1461392.44	1461392.44	1461392.44	1461392.44	1461392.44	1461392.44	1461392.44	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90812.22	90812.22	90812.22	90812.22	90812.22	90812.22	90812.22	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	222586.37	222586.37	222586.37	222586.37	222586.37	222586.37	222586.37	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115448.36	115448.36	115448.36	115448.36	115448.36	115448.36	115448.36	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	82353.78	82353.78	82353.78	82353.78	82353.78	82353.78	82353.78	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	422604	422604	422604	422604	422604	422604	422604	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4089	4089	4089	4089	4089	4089	4089	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21922	21922	21922	21922	21922	21922	21922	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	535833.47	535833.47	535833.47	535833.47	535833.47	535833.47	535833.47	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	21922	21922	21922	21922	21922	21922	21922	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	36292.11	36292.11	36292.11	36292.11	36292.11	36292.11	36292.11	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17124.97	17124.97	17124.97	17124.97	17124.97	17124.97	17124.97	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELUSTLAN FORTA 2015			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	2388	2388	2388	2388	2388	2388	2388	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	526247870.04	171241875.84	171241875.84	171241875.84	171241875.84	171241875.84	171241875.84	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0	189934982.9	189934982.9	68324484.91	68324484.91	68324484.91	68324484.91	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	164853812.29	164853812.29	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	128500000	128414196.48	128414196.48	128414196.48	128414196.48	128414196.48	128414196.48	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	119100000	119403002.53	119403002.53	119403002.53	119403002.53	119403002.53	119403002.53	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1605119	1605119	362398	362398	362398	362398	362398	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5125000	5125000	1609875	1609875	1609875	1609875	1609875	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	934738	934738	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	300000	300000	67425	67425	67425	67425	67425	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	504171	504171	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28000	28000	5272	5272	5272	5272	5272	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4341180	4341180	335295	335295	335295	335295	335295	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1470000	1470000	305745	305745	305745	305745	305745	N/A			
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2968081.98	2968081.98	855115.45	767746.5	767746.5	767746.5	767746.5	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	447245.23	447245.23	120000	0	0	0	0	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	123998.26	123998.26	100000	87631.52	87631.52	87631.52	87631.52	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2891342.57	2891342.57	500000	469249	469249	469249	469249	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1059322.08	1059322.08	300000	264830.52	264830.52	264830.52	264830.52	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016	
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	228836.66	228836.66	80000	67835.37	67835.37	67835.37	67835.37	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1344758	1344758	1344758	1344758	1344758	1344758	1344758	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117365.35	117365.35	117365.35	117365.35	117365.35	117365.35	117365.35	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	33533	33533	33533	33533	33533	33533	33533	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36339.9	36339.9	36339.9	36339.9	36339.9	36339.9	36339.9	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10485.32	10485.32	10485.32	10485.32	10485.32	10485.32	10485.32	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95461.62	95461.62	95461.62	95461.62	95461.62	95461.62	95461.62	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	45575.46	45575.46	45575.46	45575.46	45575.46	45575.46	45575.46	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	499890	499890	499890	499890	499890	499890	499890	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	7576.64	7576.64	7576.64	7576.64	7576.64	7576.64	7576.64	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7286	7286	7286	7286	7286	7286	7286	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	492883.05	492883.05	492883.05	492883.05	492883.05	492883.05	492883.05	N/A			
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	409676.63	409676.63	409676.63	409676.63	409676.63	409676.63	409676.63	409676.63	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8806202	8806202	1399669	1399669	1399669	1399669	1399669	1399669	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1809249	1809249	393790	393790	393790	393790	393790	393790	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	92	92	92	92	92	92	92	92	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	92458	92458	64307	64307	64307	64307	64307	64307	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	124385	92458	64307	64307	64307	64307	64307	64307	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	172	172	172	172	172	172	172	172	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2604	2604	2604	2604	2604	2604	2604	2604	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	7788	7788	7788	7788	7788	7788	7788	7788	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	10118	10118	2438	2438	2438	2438	2438	2438	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84996	84996	39380	39380	39380	39380	39380	39380	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29509	29509	600	600	600	600	600	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	114183	114183	7633	7633	7633	7633	7633	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150000	150000	28412	28412	28412	28412	28412	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	704157	704157	366942	366942	366942	366942	366942	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	208862	208862	208862	208862	208862	208862	208862	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8580	8580	8580	8580	8580	8580	8580	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1500	1500	610	610	610	610	610	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	150000	30368	30368	30368	30368	30368	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	9906	9906	9906	9906	9906	9906	9906	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24795	24795	15704	15704	15704	15704	15704	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21768	21768	21172	21172	21172	21172	21172	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240	N/A			
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125787	125787	15018	15018	15018	15018	15018	15018	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50000	50000	556	556	556	556	556	556	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	150000	57031	57031	57031	57031	57031	57031	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	15712	15712	15712	15712	15712	15712	15712	15712	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	11638	11638	11638	11638	11638	11638	11638	11638	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	492322	492322	492322	492322	492322	492322	492322	492322	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	21037	21037	21037	21037	21037	21037	21037	21037	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	N/A		
Jalisco	Zapotiltic	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	123200	123200	123200	123200	123200	123200	123200	123200	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12760962.83	12760962.83	12760962.83	12760962.83	5127895	5127895	5127895	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12760962.83	12760962.83	12760962.83	12760962.83	5127895	5127895	5127895	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12760962.83	12760962.83	12760962.83	12760962.83	5127895	5127895	5127895	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12760962.83	12760962.83	12760962.83	12760962.83	5127895	5127895	5127895	N/A			
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12760962.83	12760962.83	12760962.83	12760962.83	5127895	5127895	5127895	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 51			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	18879332	18879332	18879332	18879332	18879332	18879332	18879332	N/A			
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	43807660	43807660	43807660	43807660	43807660	43807660	43807660	N/A	LO PAGADO EN EL 1ER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERÍA			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	23466236.75	23466236.75	23466236.75	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$47	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5255401.86	5255401.86	5255401.86	3922320.68	3922320.68	3922320.68	3922320.68	N/A			
Jalisco	Ocotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	63804814.15	63804814.15	63804814.15	63804814.15	25639475	25639475	25639475	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3034768.72	3034768.72	3034768.72	3034768.72	3034768.72	3034768.72	3034768.72	N/A			
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$7.667	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	43807660	43807660	43807660	43807660	43807660	43807660	43807660	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Zapotiltic	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13377430	13345503	3436260	3436260	3436260	3436260	3436260	N/A			
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$158.184	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	773847870.04	773847870.04	773847870.04	487383559.76	487383559.76	487383559.76	487383559.76	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14308208	14308208	2686010	2686010	2686010	2686010	2686010	N/A			
Jalisco	Mascota	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7718826.78	7718826.78	1955115.45	1657292.91	1657292.91	1657292.91	1657292.91	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$97.949	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18879332	18879332	18879332	18879332	18879332	18879332	18879332	N/A			
Jalisco	Tonaya	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$4			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3100830.97	3100830.97	3100830.97	3100830.97	3100830.97	3100830.97	3100830.97	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$10.254			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23466236.75	23466236.75	23466236.75	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	434271808	445541772.59	434271808	445064732.33	445064732.33	420386453.28	420386453.28	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$496.639	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	434271808	445541772.59	434271808	445064732.33	445064732.33	420386453.28	420386453.28	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	I007	RAMO 33 FAM 2015	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	360427887	361941824.82	361941824.82	361941824.82	195845603.57	195845603.57	195845603.57	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	I007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1.513.938	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	360427887	361941824.82	361941824.82	361941824.82	195845603.57	195845603.57	195845603.57	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	RAMO 33 FAM 2015	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	200060091	201623323.9	201623323.9	201623323.9	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1.563.233	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	200060091	201623323.9	201623323.9	201623323.9	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12014854	12014854	12014854	11699861.6	11699861.6	11699861.6	11699861.6	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	27143775	27143775	27143775	24903473.32	23349917.12	23349917.12	23349917.12	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12022700	12022700	12022700	11922700	11922700	11922700	11922700	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	7551327	7551327	7551327	7351327	7351327	7351327	7351327	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	16240	16240	16240	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	11234159.52	11234159.52	11234159.52	2800369.05	2800369.05	2800369.05	2800369.05	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	720000	720000	720000	720000	240000	240000	240000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800000	800000	800000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7990799	7990799	7990799	1460600	890600	890600	890600	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	25712000	25712000	25712000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	448000	448000	448000	250091.02	168200	168200	81891.02	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25097280	25097280	25097280	13002600.08	5501300	5501300	5501300	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35680	35680	35680	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15200	15200	15200	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3150799	3150799	3150799	891442.63	891442.63	891442.63	891442.63	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18560	18560	18560	17806	17806	17806	17806	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	379840	379840	379840	38240	10400	10400	10400	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3200000	3200000	3200000	400000	400000	400000	400000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	88849765.2	88849765.2	88849765.2	54742823.93	54742823.93	54742823.93	54742823.93	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8989930	8989930	8989930	8974752	8900010	8900010	8900010	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATNVS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	717455	717455	717455	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	8716192	8716192	8716192	280000	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	66756470.28	66756470.28	66756470.28	8862785.61	815696.4	815696.4	815696.4	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	8000000	8000000	8000000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$7.099.559	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	363581026	363581026	363581026	192318872.24	173702453.73	173702453.73	173616144.75	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	482 - DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	9985556.43	9985556.43	9985556.43	9985556.43	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	82545825.83	82545825.83	82545825.83	81123258.69	17201172.09	17201172.09	17201172.09	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10206359.47	10206359.47	10206359.47	4197941.09	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	68222644.21	68222644.21	68222644.21	56502955.7	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1361236.8	1361236.8	1361236.8	1361236.8	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1572132.56	1572132.56	1572132.56	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	21599671.55	21599671.55	21599671.55	16861115.5	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	195493426.85	195493426.85	195493426.85	170032064.21	17201172.09	17201172.09	17201172.09	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 2			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	52106473	52106473	6285269	6285269	849650	849650	849650	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	CONVENIO D	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 5	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4930943.22	4930943.22	4930943.22	3124471.65	3124471.65	3124471.65	3124471.65	N/A			
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	CONVENIO D	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 5			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1158498.43	1158498.43	1158498.43	921805.21	921805.21	921805.21	921805.21	N/A	PAV. C. HEREOS DE NACOZARI (FINIQUITO)		
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	CONVENIO D	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 5			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1757723.8	1757723.8	1757723.8	1398603.27	1398603.27	1398603.27	1398603.27	N/A	PAV. C. J. CLISERIO GONZALEZ REYNOSO (FINIQUITO)		
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	CONVENIO D	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 5			1 - GASTO CORRIENTE	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2014720.99	2014720.99	2014720.99	804063.17	804063.17	804063.17	804063.17	N/A	PAV. C. SAN MARTIN (FINIQUITO)		
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	FAIP 2015	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 4	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5939487.12	5939487.12	5939487.12	1484871.78	1484871.78	1484871.78	1484871.78	N/A			
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	FAIP 2015	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 4			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5939487.12	5939487.12	5939487.12	1484871.78	1484871.78	1484871.78	1484871.78	N/A	ANT. 2a C. GENERAL CRISTERO JOSE GTZ G.		
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	IPROVIPE CASAS 2011 (IJALVI)	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 6	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	422620.98	422620.98	422620.98	336275.14	336275.14	336275.14	336275.14	N/A			
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	IPROVIPE CASAS 2011 (IJALVI)	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 6			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	422620.98	422620.98	422620.98	336275.14	336275.14	336275.14	336275.14	N/A	EST. 1 (FINIQUITO) BANQUETAS C. FLOR DE DURAZNO		
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2027796.93	2027796.93	2027796.93	1692970.12	1692970.12	1692970.12	1692970.12	N/A			
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 3			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1208493.75	1208493.75	1208493.75	877208.93	877208.93	877208.93	877208.93	N/A	(FINIQUITO) CONSTRUCCION AULASS ESC. SEC JOSE MA. GLEZ. HERMOSILLO		
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 3			1 - GASTO CORRIENTE	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	819303.18	819303.18	819303.18	815761.19	815761.19	815761.19	815761.19	N/A	(FINIQUITO) COMEDOR ESCUELA SEC. JOSE MA. GLEZ H.		
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11078000	11078000	0	11028146.11	5871408.95	5871408.95	993265.82	N/A			
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11078000	11078000	0	11028146.11	5871408.95	5871408.95	993265.82	N/A	OBRAS EN PROCESO DE TERMINACIÓN, DATOS CORRESPONTIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2015 (DEVENGADO Y EJERCIDO) Y 1ER TRIMESTRE 2016 (PAGADO)		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1213066274.21	1213066274.21	1213066274.21	1131520802.21	1131520802.21	1131520802.21	1131520802.21	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14961161	14961161	14961161	14961161	14961161	14961161	14961161	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	569339144.64	569339144.64	569339144.64	569334744.64	569334744.64	569334744.64	569334744.64	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	321215207.54	321215207.54	321215207.54	295523723.93	295523723.93	295523723.93	295523723.93	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54411277.81	54411277.81	54411277.81	54411277.81	54411277.81	54411277.81	54411277.81	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	10096607.24	10096607.24	10096607.24	10096607.24	10096607.24	10096607.24	10096607.24	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	268158283.29	268158283.29	268158283.29	263347664.15	263347664.15	263347664.15	263347664.15	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	14061636666.14	14061636666.14	97633453.14	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	20895700.13	20895700.13	20895700.13	20220359.72	20220359.72	20220359.72	20220359.72	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	160000	160000	160000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30000	30000	30000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	118000	118000	118000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26597.45	26597.45	26597.45	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	220000	220000	220000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	45000	45000	45000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8219000	8219000	8219000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2000	2000	2000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15000	15000	15000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5000	5000	5000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3000	3000	3000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5000	5000	5000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50000	50000	50000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15000	15000	15000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12000	12000	12000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20000	20000	20000	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3000	3000	3000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2000	2000	2000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2266250	2266250	2266250	2202824.55	2202824.55	2202824.55	2202824.55	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	200000	200000	200000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1000	1000	1000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20000	20000	20000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	15000	15000	15000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15000	15000	15000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3000	3000	3000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60000	60000	60000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5000	5000	5000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20000	20000	20000	0	0	0	0	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1000	1000	1000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31784833.34	31784833.34	31784833.34	30559886	30559886	30559886	30559886	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	162500	162500	162500	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	26474000	26474000	26474000	26468376.39	26468376.39	26468376.39	26468376.39	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1144750	1144750	1144750	674032.56	674032.56	674032.56	674032.56	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	2618	2618	2618	1951.53	1951.53	1951.53	1951.53	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2241488	2241488	2241488	1679996.48	1679996.48	1679996.48	1679996.48	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1836218	1836218	1836218	168157.04	168157.04	168157.04	168157.04	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10000	10000	10000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23300000	23300000	23300000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1090000	1090000	1090000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2275000	2275000	2275000	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	250000	250000	250000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175000	175000	175000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65000	65000	65000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3273984	3273984	3273984	1039360	1039360	1039360	1039360	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1752342	1752342	1752342	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	25000	25000	25000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	535000	535000	535000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30000	30000	30000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22815000	22815000	22815000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	50000	50000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	210000	210000	210000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2700000	2700000	2700000	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	650000	650000	650000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	175000	175000	175000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	464000	464000	464000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	162875	162875	162875	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	373 - PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1000	1000	1000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1937125	1937125	1937125	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	14950	14950	14950	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	3581000	3581000	3436229.21	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50000	50000	50000	47839.2	47839.2	47839.2	47839.2	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	6250	6250	6250	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18750	18750	18750	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	15830240.1	15830240.1	12640500	11513751.04	11513751.04	11513751.04	11513751.04	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	411819061.11	411819061.11	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44550000	44550000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	I001	SIN IDENTIFICAR	JALISCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	277541723	277541723	28455463	28455463	28455463	28455463	28455463	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38547462	38547462	1688075	1688075	1688075	1688075	1688075	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	248986749	248986749	100964561	100964561	100964561	100964561	100964561	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	24726206	24726206	4546393	4546393	4546393	4546393	4546393	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	225917654.5	225917654	56479414	56479414	56479414	56479414	56479414	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1718042	1718042	429511	429511	429511	429511	429511	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2597556	2597556	649389	649389	649389	649389	649389	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38950311.5	38950312	9737578	9737578	9737578	9737578	9737578	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	31945997.5	31945997.5	7986499	7986499	7986499	7986499	7986499	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	161769364	161769364	41045485	41045485	41045485	41045485	41045485	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1267530	1267530	316882	316882	316882	316882	316882	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	3779820.5	3779820.5	944955	944955	944955	944955	944955	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17283418	17283418	4320854	4320854	4320854	4320854	4320854	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	174028524	174028524	43507131	43507131	43507131	43507131	43507131	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1286177	1286177	289389	289389	289389	289389	289389	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64152	64152	14436	14436	14436	14436	14436	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	16374	16374	3684	3684	3684	3684	3684	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	84300	84300	18969	18969	18969	18969	18969	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14442003	19149927	4760148	4760148	4760148	4760148	4760148	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	152970	152970	34419	34419	34419	34419	34419	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	630	630	141	141	141	141	141	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	878964	878964	197766	197766	197766	197766	197766	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1116	1116	252	252	252	252	252	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5880	5880	1323	1323	1323	1323	1323	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52410	52410	11793	11793	11793	11793	11793	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11892	11892	2676	2676	2676	2676	2676	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31530	31530	7095	7095	7095	7095	7095	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	94932	94932	21360	21360	21360	21360	21360	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	705288	705288	158691	158691	158691	158691	158691	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14883923	19591847	4859577	4859577	4859577	4859577	4859577	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30052190	39468040	9783138	9783138	9783138	9783138	9783138	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9819144	14527068	3720003	3720003	3720003	3720003	3720003	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11945718	16653642	4198482	4198482	4198482	4198482	4198482	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	587742	587742	132243	132243	132243	132243	132243	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5555208	5555208	1249920	1249920	1249920	1249920	1249920	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	127002	127002	28575	28575	28575	28575	28575	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14376	14376	3234	3234	3234	3234	3234	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	32658	32658	7347	7347	7347	7347	7347	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76614	76614	17238	17238	17238	17238	17238	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	667026	667026	150081	150081	150081	150081	150081	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	824226	824226	185451	185451	185451	185451	185451	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1036308	1036308	233169	233169	233169	233169	233169	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	21162	21162	4761	4761	4761	4761	4761	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	37170	37170	8361	8361	8361	8361	8361	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	270708	270708	60909	60909	60909	60909	60909	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	470202	470202	105795	105795	105795	105795	105795	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1638	1638	369	369	369	369	369	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	42816	42816	9633	9633	9633	9633	9633	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	58488	58488	13161	13161	13161	13161	13161	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	360	360	81	81	81	81	81	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1398	1398	315	315	315	315	315	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6606	6606	1488	1488	1488	1488	1488	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13709043	18416967	4595232	4595232	4595232	4595232	4595232	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1026	1026	231	231	231	231	231	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3118662	3118662	701700	701700	701700	701700	701700	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	395790	395790	89052	89052	89052	89052	89052	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	23508	23508	5289	5289	5289	5289	5289	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	257778	257778	58002	58002	58002	58002	58002	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1068	1068	240	240	240	240	240	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	61260	61260	13785	13785	13785	13785	13785	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	438087	438087	98571	98571	98571	98571	98571	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127464	127464	28680	28680	28680	28680	28680	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55380	55380	12462	12462	12462	12462	12462	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56424	56424	12696	12696	12696	12696	12696	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3682716	3682716	828612	828612	828612	828612	828612	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	126576	126576	28479	28479	28479	28479	28479	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	390384	390384	87834	87834	87834	87834	87834	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	98742	98742	22218	22218	22218	22218	22218	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	14273220	18981144	4722171	4722171	4722171	4722171	4722171	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	35268	35268	7935	7935	7935	7935	7935	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	6879522	6879522	1547892	1547892	1547892	1547892	1547892	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	6668376	6668376	1500387	1500387	1500387	1500387	1500387	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	10986	10986	2472	2472	2472	2472	2472	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	960174	960174	216039	216039	216039	216039	216039	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2593410	2593410	583515	583515	583515	583515	583515	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	18684	18684	4206	4206	4206	4206	4206	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1630902	1630902	366951	366951	366951	366951	366951	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2723310	2723310	612744	612744	612744	612744	612744	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	161202	161202	36270	36270	36270	36270	36270	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1069440	1069440	240624	240624	240624	240624	240624	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	26838	26838	6039	6039	6039	6039	6039	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	235092	235092	52896	52896	52896	52896	52896	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	73452	73452	16524	16524	16524	16524	16524	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	702428734	702428734	175607184	175607184	175607184	175607184	175607184	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5303520	5303520	1325880	1325880	1325880	1325880	1325880	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8018541	8018541	2004635	2004635	2004635	2004635	2004635	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120237921	120237921	30059480	30059480	30059480	30059480	30059480	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	98615903	98615903	24653976	24653976	24653976	24653976	24653976	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500374991.5	500374991	119564020	119564020	119564020	119564020	119564020	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3912811	3912811	978203	978203	978203	978203	978203	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	11668144	11668144	2917036	2917036	2917036	2917036	2917036	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53353161	53353161	13338290	13338290	13338290	13338290	13338290	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	538218486.5	538218487	134554621	134554621	134554621	134554621	134554621	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3144994	3144994	707625	707625	707625	707625	707625	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1235358	1235358	277956	277956	277956	277956	277956	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	291673	291673	65628	65628	65628	65628	65628	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1466358	1466358	329931	329931	329931	329931	329931	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1897328	1897328	426900	426900	426900	426900	426900	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2378796	2378796	535227	535227	535227	535227	535227	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12426576	25025657	6711554	6711554	6711554	6711554	6711554	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	635647	635647	143022	143022	143022	143022	143022	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1407990	1407990	316794	316794	316794	316794	316794	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1571232	1571232	353526	353526	353526	353526	353526	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	717252	717252	161382	161382	161382	161382	161382	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2292348	2292348	515775	515775	515775	515775	515775	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	589722	589722	132687	132687	132687	132687	132687	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90276409	115474574	28143348	28143348	28143348	28143348	28143348	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35421659	48020741	11885450	11885450	11885450	11885450	11885450	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21298387	33897469	8707715	8707715	8707715	8707715	8707715	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8463480	8463480	1904283	1904283	1904283	1904283	1904283	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15079348	27678430	7308428	7308428	7308428	7308428	7308428	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2089176	2089176	470064	470064	470064	470064	470064	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	282984	282984	63672	63672	63672	63672	63672	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	960642	960642	216144	216144	216144	216144	216144	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	875442	875442	196974	196974	196974	196974	196974	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	3602034	3602034	810462	810462	810462	810462	810462	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700290	700290	157566	157566	157566	157566	157566	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6307050	6307050	1419087	1419087	1419087	1419087	1419087	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	503826	503826	113361	113361	113361	113361	113361	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	6442332	6442332	1449525	1449525	1449525	1449525	1449525	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	610608	610608	137385	137385	137385	137385	137385	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	254106	254106	57171	57171	57171	57171	57171	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	321 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1350	1350	303	303	303	303	303	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1164222	1164222	261948	261948	261948	261948	261948	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2532	2532	570	570	570	570	570	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87810	87810	19758	19758	19758	19758	19758	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	553980	553980	124644	124644	124644	124644	124644	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	264	264	60	60	60	60	60	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14508137	27107219	3264330	3264330	3264330	3264330	3264330	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	34386	34386	7737	7737	7737	7737	7737	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11357526	21956608	6471020	6471020	6471020	6471020	6471020	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	982776	982776	221124	221124	221124	221124	221124	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19053770	29652852	8202674	8202674	8202674	8202674	8202674	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3570402	3570402	803337	803337	803337	803337	803337	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	16134	16134	3630	3630	3630	3630	3630	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	227646	227646	51219	51219	51219	51219	51219	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6363306	6363306	1431741	1431741	1431741	1431741	1431741	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4063950	4063950	914391	914391	914391	914391	914391	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1330122	1330122	299280	299280	299280	299280	299280	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8065818	8065818	1814808	1814808	1814808	1814808	1814808	1814808	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10233402	20832484	6218090	6218090	6218090	6218090	6218090	6218090	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4807482	4807482	1081686	1081686	1081686	1081686	1081686	1081686	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9405564	20004646	6031826	6031826	6031826	6031826	6031826	6031826	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	41244	41244	9279	9279	9279	9279	9279	9279	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	9582600	20181682	6071660	6071660	6071660	6071660	6071660	6071660	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	13234302	23234303	6893294	6893294	6893294	6893294	6893294	6893294	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	1873512	1873512	421539	421539	421539	421539	421539	421539	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	486582	486582	109482	109482	109482	109482	109482	109482	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6400026	6400026	1440009	1440009	1440009	1440009	1440009	1440009	N/A	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1143528	1143528	257292	257292	257292	257292	257292	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	512307	512307	115269	115269	115269	115269	115269	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7835184	7835184	1762917	1762917	1762917	1762917	1762917	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	429528	429528	96645	96645	96645	96645	96645	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	875442	875442	196974	196974	196974	196974	196974	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12673572	12673572	2851551	2851551	2851551	2851551	2851551	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4284738	4284738	964065	964065	964065	964065	964065	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3352494	3352494	754311	754311	754311	754311	754311	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300918	300918	67707	67707	67707	67707	67707	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	235098	235098	52896	52896	52896	52896	52896	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	37626	37626	8466	8466	8466	8466	8466	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	935430	935430	210474	210474	210474	210474	210474	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	58018572	58018572	14504643	14504643	14504643	14504643	14504643	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	448185	448185	112046	112046	112046	112046	112046	112046	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	677624	677624	169406	169406	169406	169406	169406	169406	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10160950.5	10160950	2540238	2540238	2540238	2540238	2540238	2540238	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	8333737	8333737	2083434	2083434	2083434	2083434	2083434	2083434	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	41200703.5	41200704	10459223	10459223	10459223	10459223	10459223	10459223	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	330660	330660	82665	82665	82665	82665	82665	82665	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	986041.5	986041.5	246510	246510	246510	246510	246510	246510	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4508718	4508718	1127180	1127180	1127180	1127180	1127180	1127180	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	44398744.5	44398744.5	11099686	11099686	11099686	11099686	11099686	11099686	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	568850	568850	127995	127995	127995	127995	127995	127995	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460446	460446	103602	103602	103602	103602	103602	103602	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	62412	62412	14043	14043	14043	14043	14043	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	743100	1415660	383012	383012	383012	383012	383012	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1172715	1845275	479675	479675	479675	479675	479675	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	298230	298230	67104	67104	67104	67104	67104	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67848	67848	15267	15267	15267	15267	15267	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32706	32706	7359	7359	7359	7359	7359	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	154242	154242	34704	34704	34704	34704	34704	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	14346	14346	3228	3228	3228	3228	3228	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	877680	1550240	413291	413291	413291	413291	413291	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727476	1400036	379496	379496	379496	379496	379496	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	126360	126360	28431	28431	28431	28431	28431	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25896	25896	5826	5826	5826	5826	5826	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	138048	138048	31062	31062	31062	31062	31062	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	366360	366360	82434	82434	82434	82434	82434	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	192348	192348	43278	43278	43278	43278	43278	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	59706	59706	13434	13434	13434	13434	13434	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	262932	262932	59160	59160	59160	59160	59160	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	57996	57996	13047	13047	13047	13047	13047	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1038	1038	234	234	234	234	234	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	138852	138852	31245	31245	31245	31245	31245	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	80616	80616	18138	18138	18138	18138	18138	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84456	84456	19002	19002	19002	19002	19002	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	852	852	192	192	192	192	192	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	630	630	141	141	141	141	141	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	252642	252642	56844	56844	56844	56844	56844	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	657398	1329958	363728	363728	363728	363728	363728	363728	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1692	1692	381	381	381	381	381	381	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	94812	94812	21333	21333	21333	21333	21333	21333	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	852	852	192	192	192	192	192	192	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	349722	349722	78687	78687	78687	78687	78687	78687	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1920	1920	432	432	432	432	432	432	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2364	2364	531	531	531	531	531	531	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	113652	113652	25572	25572	25572	25572	25572	25572	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	286896	286896	64551	64551	64551	64551	64551	64551	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	272526	272526	61320	61320	61320	61320	61320	61320	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	252642	252642	56844	56844	56844	56844	56844	56844	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3198	3198	720	720	720	720	720	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	65934	65934	14838	14838	14838	14838	14838	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	666816	666816	150033	150033	150033	150033	150033	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	202152	202152	45486	45486	45486	45486	45486	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	126360	126360	28431	28431	28431	28431	28431	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	2654196	3999322	1028825	1028825	1028825	1028825	1028825	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2204400	2876960	711806	711806	711806	711806	711806	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1218264	1890824	489923	489923	489923	489923	489923	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	167988	167988	37797	37797	37797	37797	37797	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	97818	97818	22008	22008	22008	22008	22008	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80856	80856	18192	18192	18192	18192	18192	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	869448	1542008	411437	411437	411437	411437	411437	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80652	80652	18147	18147	18147	18147	18147	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1278	1278	288	288	288	288	288	288	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	950982	950982	213969	213969	213969	213969	213969	213969	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	520884	520884	117198	117198	117198	117198	117198	117198	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	374202	374202	84195	84195	84195	84195	84195	84195	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	532014	532014	119703	119703	119703	119703	119703	119703	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	48324	48324	10872	10872	10872	10872	10872	10872	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	264	264	60	60	60	60	60	60	N/A		
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	2	SAN MARTIN HIDALGO???	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1800279.27	1800279.27	1800279.27	1800279.27	1800279.27	0	0	N/A			
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	2	SAN MARTIN HIDALGO???			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1800279.27	1800279.27	1800279.27	1800279.27	1800279.27	0	0	N/A	CIERRE PRELIMINAR		
Jalisco	Zapotlanejo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACION DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19268308	19268308	3853661.6	3709655.99	3709655.99	3709655.99	1159364.8	N/A			
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACION DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	833 - APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	19268308	19268308	3853661.6	3709655.99	3709655.99	3709655.99	1159364.8	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Cocula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES	H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	833 - APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	6295703	6295703	1888710.9	6295703	342688.48	342688.48	342688.48	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100000	100000	30000	15000	15000	15000	15000	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300000	304472	91341.6	50550.61	50550.61	50550.61	50550.61	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	130000	130000	39000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	5000	1500	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	44000	44000	13200	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1250000	1250000	375000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	671000	671000	201300	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3629400	3629400	703900	703900	703900	703900	703900	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	30000	5175	5175	5175	5175	5175	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	554492	554492	2817.5	2817.5	2817.5	2817.5	2817.5	N/A		



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	208000	208000	70729	70729	70729	70729	70729	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62869	62869	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0	129179	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	20000	20000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	751680	751680	172272	172272	172272	172272	172272	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10000	10000	586.11	586.11	586.11	586.11	586.11	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4000	4000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	3000	751.1	751.1	751.1	751.1	751.1	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	8000	8000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30000	30000	21340.16	21340.16	21340.16	21340.16	21340.16	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2000	2000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6000	6000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	5000	61	61	61	61	61	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50000	50000	5403	5403	5403	5403	5403	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6000	6000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	4000	828.01	828.01	828.01	828.01	828.01	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1150000	1150000	194671.33	194671.33	194671.33	194671.33	194671.33	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	30000	30000	13408.42	13408.42	13408.42	13408.42	13408.42	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25000	25000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	0	5000	2088	2088	2088	2088	2088	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2000	2000	920.02	920.02	920.02	920.02	920.02	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	30000	30000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	30000	17462.64	17462.64	17462.64	17462.64	17462.64	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15000	15000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2000	2000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	150000	95475.54	95475.54	95475.54	95475.54	95475.54	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	1000	55	55	55	55	55	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1177559	1177559	203747	203747	203747	203747	203747	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	2000	2000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	20000	20000	0	0	0	0	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10000	10000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90000	90000	1738.53	1738.53	1738.53	1738.53	1738.53	1738.53	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	16000	16000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8000	50000	21506.4	21506.4	21506.4	21506.4	21506.4	21506.4	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	60000	10404.04	10404.04	10404.04	10404.04	10404.04	10404.04	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	30000	30000	2167	2167	2167	2167	2167	2167	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	5000	1508	1508	1508	1508	1508	1508	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	20000	7692	7692	7692	7692	7692	7692	N/A		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN?..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	50000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	N/A		
Jalisco	Cocula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	Aportaciones Federales	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6295703	6295703	1888710.9	6295703	342688.48	342688.48	342688.48	342688.48	N/A		
Jalisco	San Julián	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Julian?	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2500000	2504472	751341.6	65550.61	65550.61	65550.61	65550.61	65550.61	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Julián	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Julian?..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8160000	8484179	1605094.44	1605094.44	1605094.44	1605094.44	1605094.44	N/A			
Jalisco	Arandas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAISM	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)	\$508			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21522951	21522951	6452759.25	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAISM	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21522951	21522951	6452759.25	0	0	0	0	N/A	SIN OBSERVACION		
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	MUNICIPIO DE LAGOS DEMORENO SOPRH	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40799872.9	40799872.9	12239961.88	12239961.88	349853.61	349853.61	349853.61	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	MUNICIPIO DE LAGOS DEMORENO SOPRH	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	20399936.45	20399936.45	6119980.94	6119980.94	349853.61	349853.61	349853.61	N/A	POZO		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	MUNICIPIO DE LAGOS DEMORENO SOPRH	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20399936.45	20399936.45	6119980.94	6119980.94	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5819590	5969590	1380980.27	1071886.93	1071886.93	1071886.93	1071886.93	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1793086	1793086	362330	211336.66	211336.66	211336.66	211336.66	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	780000	930000	190000	31900	31900	31900	31900	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3246504	3246504	828650.27	828650.27	828650.27	828650.27	828650.27	N/A			
Jalisco	Yahualica de González Gallo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	H AYUNTAMIENTO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1775000	1775000	1628482.79	1775000	1628482.79	1628482.79	1628482.79	N/A			
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	RAMO 33	H AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1775000	1775000	1628482.79	1775000	1628482.79	1628482.79	1628482.79	N/A	NINGUNA		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	El Salto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9484563	9484563	1896912.06	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	El Salto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6750000	6750000	1350000	0	0	0	0	N/A	NO SE PRESENTAN AVANCES FISICOS POR QUE LAS OBRAS ESTAN EN LICITACION		
Jalisco	El Salto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2734563	2734563	546912.06	0	0	0	0	N/A	NO SE PRESENTAN AVANCES FISICOS POR QUE LAS OBRAS ESTAN EN LICITACION		
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11253207	1093465	1093465	1093465	1093465	1093465	1093465	N/A			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1613762	310628	310628	310628	310628	310628	310628	N/A			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9639445	782837	782837	782837	782837	782837	782837	N/A			
Jalisco	Chapala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6360434	6360434	1908130.2	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Chapala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6360434	6360434	1908130.2	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Étzatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6069417.8	6069417.8	1820825.34	4248592.46	4248592.46	1478777.92	1478777.92	N/A			
Jalisco	Étzatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	6069417.8	6069417.8	1820825.34	4248592.46	4248592.46	1478777.92	1478777.92	N/A			
Jalisco	Mascota	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4267263	4267263	1280178.81	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1365000	1365000	320000	0	0	0	0	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	630000	630000	520000	0	0	0	0	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1952263	1952263	320178.81	0	0	0	0	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.		
Jalisco	Mascota	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	320000	320000	120000	0	0	0	0	N/A	REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.		
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8482350	8482350	2671890.96	329794.74	329794.74	329794.74	329794.74	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	329794.74	329794.74	329794.74	329794.74	329794.74	329794.74	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1571902	1571902	1242107.26	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	286023	286023	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4840810	4840810	1099988.96	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1783615	1453820.26	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tecalitán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	N/A	1er trimestre: \$15.08		
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7160000	7160000	0	1084486.65	1084486.65	490806.9	490806.9	N/A			
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	157856655.18	157856655.18	0	1493870.37	1493870.37	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Zapopan	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39562200	39562200	0	3639825.69	3639825.69	2017777	2017777	N/A		
Jalisco	Zapopan	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Zapopan	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	204578855.18	204578855.18	0	6218182.71	6218182.71	2508583.9	2508583.9	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO10..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5370943.8	5370943.8	1611283.14	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO10..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5370943.8	5370943.8	1611283.14	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Juan de los Lagos	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	564607	564607	564607	564607	363095	363095	363095	N/A		
Jalisco	San Juan de los Lagos	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	159932	159932	159932	159932	159932	159932	159932	N/A		
Jalisco	San Juan de los Lagos	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	404675	404675	404675	404675	203163	203163	203163	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3313560	3313560	974890.35	538180.06	538180.06	538180.06	538180.06	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	503616	503616	107888.05	107888.05	107888.05	107888.05	107888.05	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2809944	2809944	867002.3	430292.01	430292.01	430292.01	430292.01	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4793577	4793577	1121193.73	1121193.73	1121193.73	1121193.73	1121193.73	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2454288	2454288	627049.48	627049.48	627049.48	627049.48	627049.48	N/A	CIERRE PRELIMINAR	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	10055	10055	10055	10055	10055	10055	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369824	369824	3488.06	3488.06	3488.06	3488.06	3488.06	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	50000	50000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	4625.71	4625.71	4625.71	4625.71	4625.71	4625.71	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300000	300000	70447.12	70447.12	70447.12	70447.12	70447.12	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	75000	75000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72000	72000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1233600	1216721.54	383635	383635	383635	383635	383635	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	11600	11600	2236	2236	2236	2236	2236	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2265	2265	581.16	581.16	581.16	581.16	581.16	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75000	75000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	150000	133121.55	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 41			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	59272918.6	59272918.6	17781875.58	17781875.58	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	San Pedro Tlaquepaque 41	\$41.225	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	59272918.6	59272918.6	17781875.58	17781875.58	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS	\$5.112	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	37488937.2	37488937.2	11007874.11	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28926909.56	28926909.56	8493806.5	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7062027.64	7062027.64	2073622.72	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	1500000	1500000	440444.89	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tecalitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	municipio de tecalitlan jalisco	\$1.914	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	N/A			
Jalisco	Zapotlanejo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34935872	34935872	5857841.56	5857841.56	5857841.56	5857841.56	5857841.56	N/A			
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6890388	6890388	1893438	1893438	1893438	1893438	1893438	N/A			
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1863612	1863612	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1215833	1215833	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2749663	2749663	56370.84	56370.84	56370.84	56370.84	56370.84	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2069238	2069238	433432.48	433432.48	433432.48	433432.48	433432.48	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	13750320	13750320	2702011	2702011	2702011	2702011	2702011	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5500000	5500000	517241.38	517241.38	517241.38	517241.38	517241.38	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACION FONDO FEDERAL	PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	896818	896818	255347.86	255347.86	255347.86	255347.86	255347.86	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20014677	3369796.64	0	3369796.64	3369796.64	3369796.64	3369796.64	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2613649	175918.98	0	175918.98	175918.98	175918.98	175918.98	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1800000	410477.62	0	410477.62	410477.62	410477.62	410477.62	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	10820.48	0	10820.48	10820.48	10820.48	10820.48	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	192500	66501.54	0	66501.54	66501.54	66501.54	66501.54	N/A	
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1400000	250873.79	0	250873.79	250873.79	250873.79	250873.79	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	715000	280562.59	0	280562.59	280562.59	280562.59	280562.59	280562.59	N/A		
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	33640	0	33640	33640	33640	33640	33640	N/A		
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10076461	1912081.8	0	1912081.8	1912081.8	1912081.8	1912081.8	1912081.8	N/A		
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	2982.36	0	2982.36	2982.36	2982.36	2982.36	2982.36	N/A		
Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3217067	225937.48	0	225937.48	225937.48	225937.48	225937.48	225937.48	N/A		
Jalisco	Arandas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)	\$133			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	39601584	39601584	9993372.84	7455861.65	7455861.65	7455861.65	7455861.65	7455861.65	N/A		
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12938062	12938062	3264891.55	3604578.86	3604578.86	3604578.86	3604578.86	3604578.86	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1976648	1976648	498802.79	8072.48	8072.48	8072.48	8072.48	8072.48	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	300000	300000	75704.34	122682.23	122682.23	122682.23	122682.23	122682.23	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7719705	7719705	1948050.62	435266.01	435266.01	435266.01	435266.01	435266.01	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	11000000	11000000	2775825.87	1831128.06	1831128.06	1831128.06	1831128.06	1831128.06	N/A	SIN OBSERVACION	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (1¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4163064	4163064	1050540.07	1040765.94	1040765.94	1040765.94	1040765.94	1040765.94	N/A	SIN OBSERVACION	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (1 <sup>o</sup> TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1504105	1504105	379557.6	413368.07	413368.07	413368.07	413368.07	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	San Diego de Alejandría	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2190443.2	2215102.48	2215102.48	2215102.48	620654.96	620654.96	620654.96	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1682818.2	1682818.2	1682818.2	1682818.2	386674.25	386674.25	386674.25	N/A	PAGO DE NOMINA A POLICIAS
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8500	33159.28	33159.28	33159.28	33159.28	33159.28	33159.28	N/A	PAGO A POLICIAS EVENTUALES
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10000	10000	10000	10000	244.76	244.76	244.76	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4500	4500	4500	4500	1385.75	1385.75	1385.75	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30000	30000	30000	30000	2678	2678	2678	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264081	264081	264081	264081	138525.93	138525.93	138525.93	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100000	100000	100000	100000	40951.99	40951.99	40951.99	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	2000	2000	2000	2000	438	438	438	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	12044	12044	12044	12044	2583	2583	2583	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3000	3000	3000	3000	1690	1690	1690	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	50000	50000	50000	1972	1972	1972	N/A			
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	373 - PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	15000	15000	15000	15000	1852	1852	1852	N/A			
Jalisco	San Diego de Alejandría	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	N/A	COMPRA DE COMPUTADORA		
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21111215.59	21111215.59	21111215.59	21111215.59	11585507.05	11585507.05	11585507.05	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10133383.48	10133383.48	10133383.48	10133383.48	6778015.86	6778015.86	6778015.86	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	1570.51	1570.51	1570.51	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1301810.28	1301810.28	1301810.28	1301810.28	1301810.28	1301810.28	1301810.28	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	152 - INDEMNIZACIONES	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	94928.36	94928.36	94928.36	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	456980.16	456980.16	456980.16	456980.16	456980.16	456980.16	456980.16	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	99184.46	99184.46	99184.46	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	84681	84681	84681	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	87789.38	87789.38	87789.38	87789.38	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	8368.97	8368.97	8368.97	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	18650.8	18650.8	18650.8	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	35582.84	35582.84	35582.84	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	3369.48	3369.48	3369.48	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	46733.66	46733.66	46733.66	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	1088.54	1088.54	1088.54	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	48997	48997	48997	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	3160.68	3160.68	3160.68	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	17176.12	17176.12	17176.12	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1688897.25	1688897.25	1688897.25	1688897.25	1656051.85	1656051.85	1656051.85	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	291 - HERRAMIENTAS MENORES	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	700	700	700	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	1525	1525	1525	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	93294.49	93294.49	93294.49	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	35768	35768	35768	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	312 - GAS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	13077.51	13077.51	13077.51	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	315 - TELEFONÍA CELULAR	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	20900.15	20900.15	20900.15	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	595	595	595	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	340	340	340	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	13572	13572	13572	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	25000	25000	25000	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	94058.2	94058.2	94058.2	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	347 - FLETES Y MANIOBRAS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	10444	10444	10444	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	93927.91	93927.91	93927.91	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	1183.2	1183.2	1183.2	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125195.2	125195.2	125195.2	125195.2	125195.2	125195.2	125195.2	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	35994.07	35994.07	35994.07	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	26235	26235	26235	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	78000	78000	78000	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	439 - OTROS SUBSIDIOS	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	32457.5	32457.5	32457.5	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	1884.9	1884.9	1884.9	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	14695.56	14695.56	14695.56	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	1302	1302	1302	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	203254.44	203254.44	203254.44	203254.44	5752.35	5752.35	5752.35	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1311911	1735004	414199	449750	362494	362494	362494	N/A			
Jalisco	Gómez Farias	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	281863	7325920	1831600	1831600	1426805	1426805	1426805	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1311888	1311888	327972	327972	312188	312188	312188	N/A	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA		
Jalisco	Gómez Farías	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281833	281833	0	0	0	0	0	N/A	AGUINALDOS		
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1	182207	10000	45551	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gómez Farías	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6	65500	16375	16375	11100	11100	11100	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	7	7500	1875	1875	0	0	0	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	2	20000	5000	5000	4487	4487	4487	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5	5000	1250	1250	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gómez Farías	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4	418000	134500	134500	127363	127363	127363	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	120000	46000	46000	45819	45819	45819	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2	26500	6625	6625	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gómez Farías	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3	3200000	697344	697344	319116	319116	319116	N/A			
Jalisco	Gómez Farías	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3	35000	16500	16500	16095	16095	16095	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3	34600	8650	8650	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gómez Farías	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5	55000	13750	13750	0	0	0	N/A			
Jalisco	Techaluta de Montenegro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2	27309	6827	6827	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gómez Farías	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2	2515837	691459	691459	691459	691459	691459	N/A			
Jalisco	Gómez Farías	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	MUNICIPIO SEGURO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	7	754750	261672	261672	261672	261672	261672	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2275308	2704000	688000	460205.72	460205.72	460205.72	460205.72	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1008000	1008000	252000	225792.64	225792.64	225792.64	225792.64	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120000	220000	40000	64229.16	64229.16	64229.16	64229.16	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50000	50000	50000	15673.92	15673.92	15673.92	15673.92	N/A			
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1097308	1420000	340000	148510	148510	148510	148510	N/A			
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUELISTLAN 2016	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3191872.8	3191872.8	610500.79	610500.79	610500.79	610500.79	610500.79	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIUUILSTLAN 2016			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2963872.64	2963872.64	382500.63	382500.63	382500.63	382500.63	382500.63	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIUUILSTLAN 2016			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6435	6435	6435	6435	6435	6435	6435	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIUUILSTLAN 2016			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47829.78	47829.78	47829.78	47829.78	47829.78	47829.78	47829.78	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIUUILSTLAN 2016			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30871	30871	30871	30871	30871	30871	30871	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIUUILSTLAN 2016			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIUUILSTLAN 2016			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIUUILSTLAN 2016			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	97725	97725	97725	97725	97725	97725	97725	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31810377	5623405	5623405	5623405	5623405	5623405	5623405	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19983582	3939931	3939931	3939931	3939931	3939931	3939931	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	108669	14550	14550	14550	14550	14550	14550	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3411272	357891	357891	357891	357891	357891	357891	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0	635395	635395	635395	635395	635395	635395	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	30057	128871	128871	128871	128871	128871	128871	N/A			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2481	750	750	750	750	750	750	N/A			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4081676	271397	271397	271397	271397	271397	271397	N/A			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	0	574	574	574	574	574	574	N/A			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	618	618	618	618	618	618	N/A			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	0	273428	273428	273428	273428	273428	273428	N/A			
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 04			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4192640	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Etzatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8524070.1	8524070.1	2557221.03	5966849.07	5966849.07	104687.84	104687.84	N/A			
Jalisco	Etzatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	8524070.1	8524070.1	2557221.03	5966849.07	5966849.07	104687.84	104687.84	N/A			
Jalisco	Jalostotitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4319905.64	4319905.64	4319905.64	2210981.18	2210981.18	2210981.18	2210981.18	N/A			
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3162006.66	3162006.66	3162006.66	1735616.28	1735616.28	1735616.28	1735616.28	N/A	NOMINAS Y FINIQUITO		
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	999312	999312	999312	396154.65	396154.65	396154.65	396154.65	N/A	COMBUSTIBLES		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109035.49	109035.49	109035.49	66668.33	66668.33	66668.33	66668.33	N/A	REAFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DESEG. PUB. Y ALIMENTOS PARA CANIMOS		
Jalisco	Jalostotitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN 2			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	49551.49	49551.49	49551.49	12541.92	12541.92	12541.92	12541.92	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16296820	16296820	4353401.96	4353401.96	3108449.28	3108449.28	3108449.28	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8419752	8419752	1909568.72	1909568.72	1210776	1210776	1210776	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300000	300000	54070	54070	54070	54070	54070	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1181301	1181301	400000	400000	12831	12831	12831	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308544	308544	74056.11	74056.11	74056.11	74056.11	74056.11	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	200000	200000	200000	200000	84078.38	84078.38	84078.38	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	40000	40000	19129	19129	19129	19129	19129	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	100000	100000	34677	34677	34677	34677	34677	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53000	53000	8971.44	8971.44	8971.44	8971.44	8971.44	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38000	38000	6793.98	6793.98	6793.98	6793.98	6793.98	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5000	5000	4848.07	4848.07	4848.07	4848.07	4848.07	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1500000	1500000	746461.26	746461.26	746461.26	746461.26	746461.26	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	200000	200000	11971.2	11971.2	11971.2	11971.2	11971.2	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10000	10000	4024.06	4024.06	4024.06	4024.06	4024.06	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	22000	22000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	40000	40000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	230	230	230	230	230	230	230	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60000	60000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45000	45000	45000	45000	12560.39	12560.39	12560.39	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400000	350000	282198.84	282198.84	282198.84	282198.84	282198.84	N/A		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1000	1000	0	0	0	0	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6000	6000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	10000	10000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	7000	7000	7000	7000	2259.77	2259.77	2259.77	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	51600	51600	12900	12900	12900	12900	12900	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2500	2500	300	300	300	300	300	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20000	20000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1500	1500	1500	1500	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	50000	23501.7	23501.7	23501.6	23501.6	23501.6	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200000	200000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8200	8200	8200	8200	3810.6	3810.6	3810.6	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2113636	2113636	239166.67	239166.67	239166.67	239166.67	239166.67	N/A			
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	752557	752557	58833.91	58833.91	58833.91	58833.91	58833.91	58833.91	N/A		
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	540974.85	540974.85	540974.85	540974.85	540974.85	540974.85	540974.85	540974.85	N/A	1er trimestre: \$540,974.85	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	801577	801577	801577	801577	801577	801577	801577	801577	N/A	1er trimestre: \$801,577	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	N/A	1er trimestre: \$105.56	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	178500	178500	178500	178500	178500	178500	178500	178500	N/A	1er trimestre: \$178,500	
Jalisco	Tonaya	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.	\$4			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3255552.96	3255552.96	813888.24	813888.24	813888.24	813888.24	813888.24	813888.24	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1360000	1360000	338804	338804	338804	338804	338804	338804	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50000	50000	8878	8878	8878	8878	8878	8878	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200000	200000	47563.13	47563.13	47563.13	47563.13	47563.13	47563.13	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	500000	500000	117127	117127	117127	117127	117127	117127	N/A		
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	200000	200000	399	399	399	399	399	399	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	38000	38000	18792	18792	18792	18792	18792	N/A	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	28000	28000	4456.85	4456.85	4456.85	4456.85	4456.85	N/A	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	25000	2800	2800	2800	2800	2800	N/A	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	554552.96	554552.96	183304.2	183304.2	183304.2	183304.2	183304.2	N/A	
Jalisco	Tonaya	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	300000	300000	91764.06	91764.06	91764.06	91764.06	91764.06	N/A	
Jalisco	Chapala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25475237	25475237	6703104.57	6459612.8	6459612.8	6459612.8	6459612.8	N/A	
Jalisco	Chapala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHAPALA 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25475237	25475237	6703104.57	6459612.8	6459612.8	6459612.8	6459612.8	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9676586.64	9676586.64	1350065.98	1350065.98	1350065.98	1350065.98	1350065.98	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9421302.13	9421302.13	1094781.47	1094781.47	1094781.47	1094781.47	1094781.47	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	101145.45	101145.45	101145.45	101145.45	101145.45	101145.45	101145.45	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24255.19	24255.19	24255.19	24255.19	24255.19	24255.19	24255.19	N/A	
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4426.4	4426.4	4426.4	4426.4	4426.4	4426.4	4426.4	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	7256.85	7256.85	7256.85	7256.85	7256.85	7256.85	7256.85	N/A			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	N/A			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6220.05	6220.05	6220.05	6220.05	6220.05	6220.05	6220.05	N/A			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	13050	13050	13050	13050	13050	13050	13050	N/A			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	6733.04	6733.04	6733.04	6733.04	6733.04	6733.04	6733.04	N/A			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20214.3	20214.3	20214.3	20214.3	20214.3	20214.3	20214.3	N/A			
Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN IGNACIO CERRO GORDO 20?			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67783.23	67783.23	67783.23	67783.23	67783.23	67783.23	67783.23	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34105598	34105598	8918793	8918793	6384068	6384068	6384068	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2258880	2258880	213321	213321	213321	213321	213321	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21492672	21492672	7052505	7052505	4517780	4517780	4517780	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3253637	3253637	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	21556	21556	21556	21556	21556	21556	21556	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120000	120000	48336	48336	48336	48336	48336	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84442	84442	84442	84442	84442	84442	84442	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1133681	1133681	99758	99758	99758	99758	99758	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15000	15000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6032	6032	6032	6032	6032	6032	6032	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1000000	1000000	213053	213053	213053	213053	213053	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2600000	2600000	689333	689333	689333	689333	689333	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	883340	883340	250331	250331	250331	250331	250331	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	899166	899166	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	214537	214537	214537	214537	214537	214537	214537	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21163	21163	21163	21163	21163	21163	21163	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22169	22169	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	35500	35500	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	25000	25000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	14297	14297	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2343	2343	2243	2243	2243	2243	2243	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	174693437	174693437	43659365.23	43659365.23	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10210499	10210499	2551806.82	2551806.82	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30670057	30670057	7665057.39	7665057.39	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4882190	4882190	1220156.41	1220156.41	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	22191360	22191360	5546062.34	5546062.34	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25762913	25762913	6438664.48	6438664.48	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7650906	7650906	1912113.62	1912113.62	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6256824	6256824	1563704.79	1563704.79	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	49718032	49718032	12425525.28	12425525.28	4558385	4558385	4558385	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22000	22000	5498.24	5498.24	1619	1619	1619	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 61			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1900737	1900737	475031.99	475031.99	0	0	0	N/A			
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	San Pedro Tlaquepaque 61	\$67.185	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	333958955	333958955	83462986.59	83462986.59	4560004	4560004	4560004	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS	\$10.379			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	203284532.64	203284532.64	57181467.6	55687492.61	55593027.77	55593027.77	51287497.77	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	51097387	51097387	12373073.78	12349363.84	12254899	12254899	12254899	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11086570.64	11086570.64	2118517.53	2082994.72	2082994.72	2082994.72	2082994.72	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	60071955	60071955	23897510.61	22493572.59	22493572.59	22493572.59	22493572.59	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			1 - GASTO CORRIENTE	632 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	50550000	50550000	18792365.68	18761561.46	18761561.46	18761561.46	14456031.46	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	18178620	18178620	0	0	0	0	0	N/A	CAPTURA PRIMER TRIMESTRE 2016		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12300000	12300000	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tecalitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	municipio de tecalitlan jalisco	\$339	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1521157.41	1521157.41	1521157.41	1521157.41	1521157.41	1521157.41	1521157.41	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	465062234	465936375.29	116265558	136304068.35	98373141.37	94819162.04	94819162.04	N/A	Cifras previas al cierre de marzo 2016. 14-abril-2016. Ultimo evento registrado 166105		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	I007	RAMO 33 FAM 2016	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	332658792	332658792	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	I008	RAMO 33 FAM 2016	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	192483281	192483281	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	120764533.35	120764533.35	34055042.48	30680616.48	30680616.48	30680616.48	30680616.48	N/A	INFORMACION OBTENIDA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17430711.74	17430711.74	4300279.96	4300279.96	4300279.96	4300279.96	4300279.96	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19213395.34	19213395.34	2341928.13	2341928.13	2341928.13	2341928.13	2341928.13	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	4098078.15	4098078.15	1738125.36	1738125.36	1738125.36	1738125.36	1738125.36	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12409042.47	12409042.47	3164435.71	3164435.71	3164435.71	3164435.71	3164435.71	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	6216900.14	6216900.14	1586991.67	1586991.67	1586991.67	1586991.67	1586991.67	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2487052.2	2487052.2	634800.21	634800.21	634800.21	634800.21	634800.21	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1368151.8	1368151.8	294255.55	294255.55	294255.55	294255.55	294255.55	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	5809307.02	5809307.02	1674638.81	1674638.81	1674638.81	1674638.81	1674638.81	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1934286.43	1934286.43	483252.8	483252.8	483252.8	483252.8	483252.8	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5445250	5445250	1377350	1377350	1377350	1377350	1377350	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	114291	114291	28161	28161	28161	28161	28161	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6319083	6319083	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	27571024.36	27571024.36	7141725.24	7141725.24	7141725.24	7141725.24	7141725.24	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3118702	3118702	550366.79	550366.79	550366.79	550366.79	550366.79	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	69025.4	69025.4	7257.6	7257.6	7257.6	7257.6	7257.6	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	474523.55	474523.55	127422.89	127422.89	127422.89	127422.89	127422.89	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	895830.59	895830.59	227129.95	227129.95	227129.95	227129.95	227129.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	225988.46	225988.46	59767.6	59767.6	59767.6	59767.6	59767.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	4287360	4287360	1089704	1089704	1089704	1089704	1089704	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1460000	1460000	890827.77	890827.77	890827.77	890827.77	890827.77	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22143942	22143942	5535985.5	5535985.5	5290702.81	5290702.81	5290702.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2599731.73	2599731.73	570000	570000	302498.79	302498.79	302498.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	534000	534000	267000	267000	133562.5	133562.5	133562.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4535330.11	4535330.11	459.72	459.72	459.72	459.72	459.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3500300.69	3500300.69	970578.73	970578.73	764111.18	764111.18	764111.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1323257.1	1323257.1	210358.58	210358.58	210358.58	210358.58	210358.58	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	529302.84	529302.84	132325.71	132325.71	84143.5	84143.5	84143.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	552097.31	552097.31	78419.59	78419.59	11871.21	11871.21	11871.21	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	26122903.22	26122903.22	6030011.31	6030011.31	5730011.31	5730011.31	5730011.31	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3019300	3019300	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	134910.78	134910.78	1863.65	1863.65	1863.65	1863.65	1863.65	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25235.8	25235.8	250	250	250	250	250	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29372.04	29372.04	5000	5000	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	61990.41	61990.41	5000	5000	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12000	12000	11166.59	11166.59	7421	7421	7421	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42621.22	42621.22	700.06	700.06	700.06	700.06	700.06	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60000	60000	2500	2500	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1138320	1138320	461799.19	461799.19	196374.06	196374.06	196374.06	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	324.8	324.8	324.8	324.8	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13232.63	13232.63	13232.63	13232.63	172.73	172.73	172.73	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1432.06	1432.06	1432.06	1432.06	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12971.7	12971.7	12971.7	12971.7	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500000	500000	53909.74	53909.74	22734.74	22734.74	22734.74	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	559055.56	559055.56	42533.54	42533.54	39576.42	39576.42	39576.42	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	109572.6	109572.6	52969	52969	20063.8	20063.8	20063.8	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1437856.77	1437856.77	367134	367134	310492.55	310492.55	310492.55	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	74309.02	74309.02	27578.5	27578.5	12682	12682	12682	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75368.54	75368.54	53500	53500	336.21	336.21	336.21	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4648692.36	4648692.36	1170351	1170351	1072315.24	1072315.24	1072315.24	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	158200.32	158200.32	25771.48	25771.48	10829.78	10829.78	10829.78	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	23538.68	23538.68	12378.4	12378.4	3132	3132	3132	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56478.08	56478.08	7000	7000	1600.8	1600.8	1600.8	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1152815.42	1152815.42	63254.8	63254.8	5254.8	5254.8	5254.8	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	76223.31	76223.31	76223.31	76223.31	73080.6	73080.6	73080.6	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2000	2000	2000	2000	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4350.31	4350.31	2000	2000	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6103.2	6103.2	750	750	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1089.24	1089.24	1089.24	1089.24	928	928	928	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212265.68	212265.68	42431	42431	8771	8771	8771	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	236633.37	236633.37	98663.88	98663.88	76181.92	76181.92	76181.92	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15306.01	15306.01	15306.01	15306.01	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	59750	59750	1000	1000	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	181597.1	181597.1	25000	25000	6168	6168	6168	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	207473.64	207473.64	89573	89573	9573	9573	9573	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1038880.28	1038880.28	246224.01	246224.01	144543.69	144543.69	144543.69	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1091588	1091588	50965	50965	1251.8	1251.8	1251.8	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	303583.76	303583.76	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	1010	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 1			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25319634.31	25319634.31	11587830.27	11587830.27	4674689	4674689	4674689	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4344000	4344000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15613010	15613010	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	57961534	57961534	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1080000	1080000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3016800	3016800	3016800	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	22846107	22846107	8265751	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7647114	7647114	7647114	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	633600	633600	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7583553	7583553	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	160000	160000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1600000	1600000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12899798	12899798	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12589546	12589546	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	936748	936748	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	400000	400000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	48000	48000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	67299837	67299837	22846107	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8701600	8701600	8701600	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2560000	2560000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1500000	1500000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	21690000	21690000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16080000	16080000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1100362265.58	1090876844.41	300000000	282979559.82	282979559.82	282979559.82	236292627.1	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	21000000	21000000	5000000	4830000	4830000	4830000	4830000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	250000000	240000000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	140770706.42	42032049.85	11000000	11538376.92	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	533340.24	533340.24	533340.24	533340.24	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4482036.45	4482036.45	4482036.45	4482036.45	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	85369474	32196859.47	10054487	28070117.13	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	532500817	532500816.99	190000000	189421442.01	128733030.3	128733030.3	128733030.3	N/A			





**INFORMES**

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

**CONVENIOS FEDERALES**

**Nivel Financiero**

**(Primer Trimestre 2016)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
ENTIDAD: Jalisco  
Primer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	FOJAL?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	522000	522000	522000	522000	522000	522000	522000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	SEDECO			1 - GASTO CORRIENTE	433 - SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	30000000	30554355.46	30554355.46	30554355.46	30554355.46	30000000	30000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$2.373			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	522000	522000	522000	522000	522000	522000	522000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		\$554.355		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30000000	30554355.46	30554355.46	30554355.46	30554355.46	30000000	30000000	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	FOJAL?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	643104	643104	634104	634104	634104	634104	634104	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	FOJAL?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	600000	600000	600000	600000	599862.42	599862.42	599862.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	FOJAL?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	500000	500000	500000	0	0	0	0	N/A	1. Se regresó el Capital, en espera de regresar los rendimientos a INADEM
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	SEDECO			1 - GASTO CORRIENTE	433 - SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	99093747.15	99743506.36	99743506.36	99743506.36	99743506.36	99093747.15	99093747.15	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$24.262			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1743104	1743104	1734104	1234104	1233966.42	1233966.42	1233966.42	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		\$649.759		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	99093747.15	99743506.36	99743506.36	99743506.36	99743506.36	99093747.15	99093747.15	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1750000	1750000	1750000	1749995.71	1707221.48	1707221.48	1707221.48	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	348176999.99	348177000	348177000	346571123.75	346260723.88	346260723.88	346260723.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	340386037.04	340386037.04	340386037.04	299631346.8	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3601735.2	3601735.2	3601735.2	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1721204.76	1721204.76	1721204.76	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4291023	4291023	4291023	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	699926999.99	699927000	699927000	647952466.26	347967945.36	347967945.36	347967945.36	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA10			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	234001289.69	234001289.69	234001289.69	234001289.69	148812807.93	148812807.93	148812807.93	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	234001289.69	234001289.69	234001289.69	234001289.69	148812807.93	148812807.93	148812807.93	0	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 121..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5288760	5288760	4915144	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 121..			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4325000	4325000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 121..			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3610001.2	3610001.2	3285500	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 121..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6717430	6717430	1481034	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 121..			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1839400	1839400	1839400	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 121..			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	720000	720000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 121..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	401564.8	401564.8	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 121..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	140000	140000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23042156	23042156	11521078	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	SEDECO			1 - GASTO CORRIENTE	433 - SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	54056930.02	54209681.7	54209681.7	54209681.7	54209681.7	54056930.02	54056930.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		\$152.752		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	54056930.02	54209681.7	54209681.7	54209681.7	54209681.7	54056930.02	54056930.02	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	ECONOMÍA	10	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT) Y LA INNOVACIÓN	S151	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (CONVENIO PROSOFT)			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	493000	493000	493000	493000	493000	493000	493000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	ECONOMÍA	10	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT) Y LA INNOVACIÓN	S151	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$440	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	493000	493000	493000	493000	493000	493000	493000	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	.	SEMADET			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	9000000	8820000	8820000	8782020.76	8782020.76	8782020.76	8782020.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	.	SEMADET-02			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	55192022	52131732.78	45415645.78	37159531.32	37159531.32	37159531.32	37159531.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	.	SEMADET-03			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20424741.51	19065999.27	19065999.27	18242140.37	18242140.37	18242140.37	18242140.37	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	.	SEMADET04			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30000000	29780000	29780000	29772678.29	29772678.29	29772678.29	29772678.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$959	\$38 939		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9000000	8820000	8820000	8782020.76	8782020.76	8782020.76	8782020.76	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$40.790	\$11.149.292		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	55192022	52131732.78	45415645.78	37159531.32	37159531.32	37159531.32	37159531.32	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20424741.51	19065999.27	19065999.27	18242140.37	18242140.37	18242140.37	18242140.37	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$8.668	\$15.989		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30000000	29780000	29780000	29772678.29	29772678.29	29772678.29	29772678.29	0	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 71			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	10158498.78	10158498.78	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$155.832	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	10158498.78	10158498.78	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2500000	2553290	2553290	2553290	2553290	2553290	2553290	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 91			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28000000	28000000	28000000	28000000	28000000	25791039.93	25791039.93	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$241.655	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	28000000	28000000	28000000	28000000	28000000	25791039.93	25791039.93	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2500000	2553290	2553290	2553290	2553290	2553290	2553290	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 81			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	6903820.78	6903820.78	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$102.398	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	6903820.78	6903820.78	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	S240	SIN IDENTIFICAR	SEDER			2 - GASTO DE INVERSIÓN	751 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	559312500	559312500	306800000	0	0	0	0	N/A	FEDERAL
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	S259	SIN IDENTIFICAR	SEDER			2 - GASTO DE INVERSIÓN	431 - SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	122619836.14	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	46088463.86	46088463.86	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	39885301.49	39885301.49	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6816132.85	6816132.85	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18635456.94	18635456.94	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	1469753.15	1469753.15	367438.27	367438.27	367438.27	367438.27	367438.27	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5929547.07	5929547.07	1482386.76	1482386.76	1482386.76	1482386.76	1482386.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3356322.49	3356322.49	630000	630000	630000	630000	630000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	16796222.42	16796222.42	2850000	2850000	2850000	2850000	2850000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1291231.82	1291231.82	322807.95	322807.95	322807.95	322807.95	322807.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1000000	1000000	250000	250000	250000	250000	250000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	13237590.08	13237590.08	2350000	2350000	2350000	2350000	2350000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9000000	9000000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	16920777.84	16920777.84	3024624.46	3024624.46	3024624.46	3024624.46	3024624.46	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	807692.33	807692.33	201923.09	201923.09	201923.09	201923.09	201923.09	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100000	100000	25000	25000	25000	25000	25000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	880000	880000	190000	190000	190000	190000	190000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	60000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	600000	600000	150000	150000	150000	150000	150000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	366 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	120000	120000	30000	30000	30000	30000	30000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO...			1 - GASTO CORRIENTE	398 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2246736.65	2246736.65	525220.57	525220.57	525220.57	525220.57	525220.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17857580.41	17857580.41	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14902627.44	14902627.44	7479727.97	7479727.97	7479727.97	7479727.97	7479727.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74231.29	74231.29	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2686868	2686868	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	13981.25	13981.25	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	766678.68	766678.68	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3143673.38	3143673.38	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1137455.24	1137455.24	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5876585.8	5876585.8	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4499617.22	4499617.22	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	1955230.14	1955230.14	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82655.7	82655.7	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18715.11	18715.11	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	27798.02	27798.02	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	596.82	596.82	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	95772.87	95772.87	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	303826.08	303826.08	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53574.73	53574.73	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3862.5	3862.5	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	305.8	305.8	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	53.45	53.45	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	380.5	380.5	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	477.5	477.5	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	255.2	255.2	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12662.37	12662.37	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2244.43	2244.43	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5213.47	5213.47	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12577.01	12577.01	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	359.05	359.05	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	166	166	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290558.44	290558.44	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	64.95	64.95	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	3245.62	3245.62	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4310.55	4310.55	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	751.07	751.07	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5065.14	5065.14	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22963.8	22963.8	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1865.99	1865.99	0	0	0	0	0	N/A	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	498272.14	498272.14	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	30415.87	30415.87	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	10284.79	10284.79	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	162479.92	162479.92	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	63517.49	63517.49	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14627.8	14627.8	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	457458.12	457458.12	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79195.65	79195.65	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1566	1566	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	147465	147465	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24395.9	24395.9	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	106627.61	106627.61	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	103457.92	103457.92	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21736.39	21736.39	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	324.92	324.92	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	348 - COMISIONES POR VENTAS	1593.55	1593.55	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11475.83	11475.83	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1979.1	1979.1	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	812	812	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49914.71	49914.71	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	17563.05	17563.05	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1276	1276	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	66.49	66.49	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	17782.34	17782.34	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	320	320	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	22744.79	22744.79	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	6801.18	6801.18	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	75704.9	75704.9	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	17293.46	17293.46	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	18099.5	18099.5	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT)			1 - GASTO CORRIENTE	395 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10193.56	10193.56	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7196877	7196877	1526796	1526796	1526796	1526796	1526796	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	339098	339098	44913	44913	44913	44913	44913	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1260205	1260205	204035	204035	204035	204035	204035	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	176200	176200	27640	27640	27640	27640	27640	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572414	572414	103083	103083	103083	103083	103083	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	183121	183121	46544	46544	46544	46544	46544	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	927058	927058	232718	232718	232718	232718	232718	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	100000	100000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	145561	145561	31009	31009	31009	31009	31009	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	476958	476958	18927	18927	18927	18927	18927	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	18035	18035	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	705717	705717	152503	152503	152503	152503	152503	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	278000	278000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	100000	100000	5505	5505	5505	5505	5505	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14000	14000	3370	3370	3370	3370	3370	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10000	10000	1490	1490	1490	1490	1490	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16000	16000	5889	5889	5889	5889	5889	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100000	100000	42106	42106	42106	42106	42106	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30000	30000	25249	25249	25249	25249	25249	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	222000	222000	22330	22330	22330	22330	22330	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	73424	73424	73424	73424	73424	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	400000	400000	44688	44688	44688	44688	44688	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50000	50000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	2000	1775	1775	1775	1775	1775	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	393187	393187	51333	51333	51333	51333	51333	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3624674	3624674	3624674	3624674	904303	904303	904303	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4308554	4308554	4308554	4308554	1080019	1080019	1080019	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	241343	241343	241343	241343	76459	76459	76459	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1256582	1256582	1256582	1256582	785	785	785	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	239170	239170	239170	239170	58495	58495	58495	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	721031	721031	721031	721031	167943	167943	167943	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	333371	333371	333371	333371	66523	66523	66523	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1489228	1489228	1489228	1489228	297170	297170	297170	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	183205	183205	183205	183205	51968	51968	51968	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	1320935	1320935	1320935	1320935	239839	239839	239839	N/A	



**INFORMES**

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

**SUBSIDIOS FEDERALES**

**Nivel Financiero**

**(Primer Trimestre 2016)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Jalisco

Primer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2010	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6 : OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1427313.3	1428193.54	1428193.54	1428193.54	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2010	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6 : OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	936318	936318	936318	911754	911754	911754	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$6	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1427313.3	2364511.54	2364511.54	2364511.54	911754	911754	911754	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR	P001	SUBSEMUN	COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	571668.03	571668.03	571668.03	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	GOBERNACIÓN	4	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR	P001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$491			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	571668.03	571668.03	571668.03	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5: OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	780194.58	780194.58	780194.58	759106.08	759106.08	759106.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$41.709	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	780194.58	780194.58	780194.58	759106.08	759106.08	759106.08	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMAS REGIONALES	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSTRUCCION DE COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	158723.32	158723.32	158723.32	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$40			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	158723.32	158723.32	158723.32	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 : OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53660.44	53660.44	53660.44	53660.44	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 : OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	670267.81	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 : OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	829545.52	829545.52	829545.52	829545.52	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$67.018	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1553473.77	1655794.15	1655794.15	1655794.15	772588.19	772588.19	772588.19	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10648774	12248773.73	12248773.73	10648774	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	463143.32	458922	458922	458922	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	152517.6	150844	150844	150844	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3056231.64	3055148.1	3055148.1	3055148.1	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	143000	143000	143000	143000	0	0	0	N/A	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	570000	570000	570000	570000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	225000	225000	225000	225000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1484574.24	1476368.32	1476368.32	1476368.32	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	92175.74	92175.75	92175.75	92175.74	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1249326.78	1249326.78	1249326.78	1249326.78	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	4960	4960	4960	4960	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	267138.38	267138.38	267138.38	267138.38	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1243941.71	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	117737.31	119605	119605	117737.31	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	656105.12	649105.52	649105.52	649105.52	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	240000	234891	234891	234891	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	309498	309498	309498	309498	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3072790	2290542	2290542	2290542	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2464573.12	2675278.65	2675278.65	2464573.12	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	48040	45160	45160	45160	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	653699.92	653699.92	653699.92	653699.92	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2019812.38	2019812.38	2019812.38	2019812.38	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1958152.8	1958152.8	1958152.8	1958152.8	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$707.722	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31691461.18	31447671.45	31447671.45	29635098.49	0	0	0	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 9 : FOROSS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13057657.12	13057657.12	13057657.12	13057657.12	12683029	12683029	12683029	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 9 : FOROSS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8720547.88	8720547.88	8720547.88	8720547.88	8651263.97	8651263.97	8651263.97	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$631.591	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21778205	21778205	21778205	21778205	21334292.97	21334292.97	21334292.97	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10: PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10: PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	42948504	42948504	42948504	42948504	42948504	42948504	42948504	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1.914.647	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72948504	72948504	72948504	72948504	72948504	72948504	72948504	0			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSTRUCCION DE COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	432378.64	432378.64	432378.64	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$97			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	432378.64	432378.64	432378.64	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA.	SECRETARÍA DE CULTURA14			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	COLOQUIO INTERNACIONAL "VEINTE AÑOS DEL DOCUMENTO DE NARA: SUS APORTACIONES EN LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO INMATERIAL"	SECRETARÍA DE CULTURA2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46576	46576	46576	46576	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	COLOQUIO INTERNACIONAL "VEINTE AÑOS DEL DOCUMENTO DE NARA: SUS APORTACIONES EN LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO INMATERIAL"	SECRETARÍA DE CULTURA2			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	100000	100000	100000	100000	968.81	968.81	968.81	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	COLOQUIO INTERNACIONAL "VEINTE AÑOS DEL DOCUMENTO DE NARA: SUS APORTACIONES EN LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO INMATERIAL".	SECRETARÍA DE CULTURA1			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63684	63684	63684	63684	63684	63684	63684	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	COLOQUIO INTERNACIONAL "VEINTE AÑOS DEL DOCUMENTO DE NARA: SUS APORTACIONES EN LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO INMATERIAL".	SECRETARÍA DE CULTURA1			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	489740	489740	489740	489740	489740	489740	489740	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CONCIERTO PRAGUE PHILHARMONICO CHOIR.	SECRETARÍA DE CULTURA5			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	364251	364251	364251	364251	364251	364251	364251	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ECOS, MÚSICA PARA EL DESARROLLO.	SECRETARÍA DE CULTURA3			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6500000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ECOS, MÚSICA PARA EL DESARROLLO.	SECRETARÍA DE CULTURA3			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0	4000000	4000000	3616135	3616135	3616135	3616135	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ECOS, MÚSICA PARA EL DESARROLLO.	SECRETARÍA DE CULTURA3			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3500000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.	SECRETARÍA DE CULTURA11			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	996000	996000	996000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DEGOLLADO.	SECRETARÍA DE CULTURA12			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1038000	1038000	1038000	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL CULTURAL DE OCTUBRE.	SECRETARÍA DE CULTURA13			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	398424	398424	398424	398424	398424	398424	398424	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA ONÉSIMO GONZÁLEZ.	SECRETARÍA DE CULTURA4			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	200000	200000	200000	200000	198895.2	198895.2	198895.2	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA ONÉSIMO GONZÁLEZ.	SECRETARÍA DE CULTURA4			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL DE LAS ARTES.	SECRETARÍA DE CULTURA10			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DIGITAL "MONITOR DIGITAL MOD" 6A EDICIÓN.	SECRETARÍA DE CULTURA7			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PLATAFORMA ESCÉNICA Y ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO DE LA MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA DE JALISCO.	SECRETARÍA DE CULTURA9			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3000000	3000000	3000000	3000000	2994399.99	2994399.99	2994399.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMA PARA CULTURAS POPULARES.	SECRETARÍA DE CULTURA15			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTA.	SECRETARÍA DE CULTURA6			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ROTACIÓN CÓSMICA, 50 ANIVERSARIO DR. ALT	SECRETARÍA DE CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	1997000	1997000	1997000	1997000	1997000	1997000	1997000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	ROTACIÓN CÓSMICA, 50 ANIVERSARIO DR. ALT	SECRETARÍA DE CULTURA			1 - GASTO CORRIENTE	513 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	TEMPORADA DE ÓPERA 2014: CARMEN DE G. BIZET Y EL ELIXIR DE AMOR DE G. DONIZETTI.	SECRETARÍA DE CULTURA8			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	38793675	38793675	38793675	32375810	32223498	32223498	32223498	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	65434296	67834296	67834296	65434296	61383217	61383217	61383217	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2024000	2024000	2024000	2021602	2021602	2021602	2021602	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	413317	413317	413317	89267	89267	89267	89267	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	800000	800000	800000	53132	53132	53132	53132	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1643000	1643000	1643000	1618205	1618205	1618205	1618205	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40000	40000	40000	1860	1860	1860	1860	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	70000	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3842551	3842551	3842551	3842551	3842551	3842551	3842551	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	500000	500000	500000	29021	29021	29021	29021	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	145000	145000	145000	88607	88607	88607	88607	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3023075	3023075	3023075	2391372	2391372	2391372	2391372	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	100000	100000	100000	2794	2794	2794	2794	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500000	500000	500000	446333	446333	446333	446333	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2260739	2260739	2260739	1199401	1199401	1199401	1199401	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1450000	1450000	1450000	1023766.02	1023766	1023766	1023766	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	135000	135000	135000	37163	37163	37163	37163	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1418994	1418994	1418994	769019	769019	769019	769019	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	120000	120000	120000	66140	66140	66140	66140	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	238900	238900	238900	190961	190961	190961	190961	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3143450	3143450	3143450	1951350	1951350	1951350	1951350	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6086300	6086300	6086300	6086300	6086300	6086300	6086300	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	154040	154040	154040	21959	21959	21959	21959	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	19180000	19180000	18652000	18652000	18652000	18652000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	250000	0	250000	8583	8583	8583	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	200000	0	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	1225000	0	1225000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	175000	0	175000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 : OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	1200000	0	1200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$324.679	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	112652662	118172662	115052662	109067099.02	101974603	101974603	101974603	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 7 : CARAVANAS DE LA SALUD			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	273016.98	273016.98	273016.98	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	273016.98	273016.98	273016.98	0	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20532349.6	20532349.6	20532349.6	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	32798524.4	32798524.4	32798524.4	25260822	25260822	25260822	25260822	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$386.018	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	53330874	53330874	53330874	25260822	25260822	25260822	25260822	0	
Jalisco	Chiquilistlán	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILSTLAN JALISCO 2014..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8000000	8000000	8000000	8000000	6603317.49	6603317.49	6603317.49	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILSTLAN JALISCO 2014..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6000000	6000000	6000000	6000000	2011438.83	2011438.83	2011438.83	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14000000	14000000	14000000	14000000	8614756.32	8614756.32	8614756.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA7			2 - GASTO DE INVERSIÓN	425 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1057159635.58	1057159635.58	1057159635.58	1036816184.79	915311856.53	915311856.53	915144468.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1057159635.58	1057159635.58	1057159635.58	1036816184.79	915311856.53	915311856.53	915144468.32	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CELEBRACIÓN 100 AÑOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO.	SECRETARÍA DE CULTURA26			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA25			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	4000	4000	4000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA25			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15000	15000	15000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA25			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	500000	500000	500000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA25			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44581.2	44581.2	44581.2	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA25			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	395518.48	395518.48	395518.48	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA25			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	34707.2	34707.2	34707.2	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA25			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	16518.4	16518.4	16518.4	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA25			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	945008.72	945008.72	945008.72	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EXPOSICIONES EN EL CABAÑAS.	SECRETARÍA DE CULTURA17			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTA.	SECRETARÍA DE CULTURA18			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTÍN DE LOS MUÑECOS.	SECRETARÍA DE CULTURA21			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	JALISCO CANTA.	SECRETARÍA DE CULTURA22			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1376000	1376000	1376000	1376000	1376000	1376000	1376000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	MUESTRA ESTATAL DE TEATRO (PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN).	SECRETARÍA DE CULTURA23			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25035	25035	25035	25035	24999.94	24999.94	24999.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	MUESTRA ESTATAL DE TEATRO (PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN).	SECRETARÍA DE CULTURA23			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5800	5800	5800	5800	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	MUESTRA ESTATAL DE TEATRO (PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN).	SECRETARÍA DE CULTURA23			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	494825	494825	494825	494825	494746.84	494746.84	494746.84	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	MUESTRA ESTATAL DE TEATRO (PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN).	SECRETARÍA DE CULTURA23			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	274340	274340	274340	274340	263680	263680	263680	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	OPERA 2015.	SECRETARÍA DE CULTURA16			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTA 2015.	SECRETARÍA DE CULTURA19			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6000000	6000000	6000000	5919970	5919970	5919970	5919970	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA).	SECRETARÍA DE CULTURA24			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43000	43000	43000	23889.74	16001.74	16001.74	16001.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA).	SECRETARÍA DE CULTURA24			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	361940	361940	361940	361940	361939.66	361939.66	361939.66	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA).	SECRETARÍA DE CULTURA24			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	327060	327060	327060	179229.2	172366.25	172366.25	172366.25	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA).	SECRETARÍA DE CULTURA24			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA).	SECRETARÍA DE CULTURA24			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	RESTRUCTURACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DE ARTES POPULARES.	SECRETARÍA DE CULTURA20			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33151334	33151334	33151334	30949028.94	30917704.43	30917704.43	30917704.43	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	S209	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	34912819.72	34912819.72	34912819.72	19862715.81	17176164.28	17176164.28	17176164.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	S209	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34912819.72	34912819.72	34912819.72	19862715.81	17176164.28	17176164.28	17176164.28	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 20			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	11000000	11000000	11000000	11000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11000000	11000000	11000000	11000000	0	0	0	0	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	S245	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 19			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	18420822	18420822	18420822	18420822	399611	399611	399611	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	S245	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18420822	18420822	18420822	18420822	399611	399611	399611	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 17			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	45904117	45904117	45904117	45904117	17258046.34	17060616.4	17002840.51	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	45904117	45904117	45904117	45904117	17258046.34	17060616.4	17002840.51	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 15			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	250000000	250000000	250000000	250000000	146976614.08	103023385.92	103023385.92	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 16			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	30000000	30000000	30000000	30000000	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 18			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	79000000	79000000	79000000	79000000	72204077	72204077	23877784	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	359000000	359000000	359000000	359000000	219180691.08	175227462.92	126901169.92	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CARRERA DOCENTE EN UPES	U040	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 11			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	51309446	51309446	51309446	51309446	51309446	51309446	51309446	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CARRERA DOCENTE EN UPES	U040	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	51309446	51309446	51309446	51309446	51309446	51309446	51309446	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	U067	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 12			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	84634779	84634779	84634779	84634779	77733024.47	77733024.47	77733024.47	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	U067	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	84634779	84634779	84634779	84634779	77733024.47	77733024.47	77733024.47	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 13			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	307999778	307999778	307999778	307999778	234554979.27	234554979.27	234554979.27	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 14			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	104833109	104833109	104833109	104833109	37813672.37	37813672.37	37813672.37	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	412832887	412832887	412832887	412832887	272368651.64	272368651.64	272368651.64	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	59000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	124000	124000	124000	124000	100714.1	100714.1	100714.1	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	595000	595000	595000	590476.86	590476.86	590476.86	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1690000	1526726.9	1526726.9	1526726.9	1258380.76	1258380.76	1258380.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1650000	899837.99	899837.99	899837.99	709561.9	709561.9	709561.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800000	845623.76	845623.76	845623.76	845623.76	845623.76	845623.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	122000	122000	122000	122000	80144.4	80144.4	80144.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12000	20021.6	20021.6	20021.6	20021.6	20021.6	20021.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0	59000	59000	59000	49195	49195	49195	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1403000	1357376.24	1357376.24	1357376.24	849469.54	849469.54	849469.54	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	760000	1210335	1210335	1210335	1210335	1210335	1210335	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	62000	62000	62000	62000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	270000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1152000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54000	216626.08	216626.08	216626.08	196604.48	196604.48	196604.48	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1350000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	400000	400000	400000	400000	331737.68	331737.68	331737.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	0	901339.01	901339.01	901339.01	901339.01	901339.01	901339.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1800000	400000	400000	400000	384342.01	384342.01	384342.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2600000	1720000	1720000	1720000	1081623.44	1081623.44	1081623.44	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	530000	5395337.42	5395337.42	5395337.42	5389253.11	5389253.11	5389253.11	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1000000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	545 - EMBARCACIONES	480000	155000	155000	155000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312000	12000	12000	12000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	622224	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$2.023.401		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17322224	17322224	17322224	17322224	15298822.65	15298822.65	15298822.65	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	68400000	68400000	68400000	68400000	58263230	58263230	58263230	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1650000	1650000	1650000	1650000	1520561	1520561	1520561	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1330000	1330000	1330000	1330000	84789	84789	84789	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410000	410000	410000	410000	27872	27872	27872	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	330000	330000	330000	330000	29422	29422	29422	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1870000	1870000	1870000	1870000	562200	562200	562200	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120000	120000	120000	120000	5024	5024	5024	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42000	42000	42000	42000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	70000	70000	70000	70000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4250000	4250000	4250000	4250000	4074001	4074001	4074001	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	527000	527000	527000	527000	479953	479953	479953	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1375897	1375897	1375897	1375897	1324459	1324459	1324459	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300000	300000	300000	300000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2450000	2450000	2450000	2450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	100000	100000	100000	100000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	140000	140000	140000	140000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2600000	2600000	2600000	2600000	1835984	1835984	1835984	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1200000	1200000	1200000	1200000	1089395	1089395	1089395	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200000	200000	200000	200000	38544	38544	38544	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1111253	1111253	1111253	1111253	653492	653492	653492	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	105000	105000	105000	105000	61126	61126	61126	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	90000	90000	90000	90000	45941	45941	45941	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	335000	335000	335000	335000	99256	99256	99256	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	7255832	7255832	7255832	7255832	6921184	6921184	6921184	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	19180000	19180000	19180000	18617000	18617000	18617000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	760000	760000	760000	760000	458285	458285	458285	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	401000	401000	401000	401000	42012	42012	42012	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	200000	200000	200000	200000	21973	21973	21973	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3225000	3225000	3225000	3225000	1190177	1190177	1190177	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	175000	175000	175000	175000	506	506	506	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1200000	1200000	1200000	1200000	565800	565800	565800	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124022982	124022982	124022982	124022982	99632186	99632186	99632186	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 : UMM 2015			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9654040.98	9654041	9654040.98	9654040.98	9584537	9584537	9584537	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 : UMM 2015			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	453748.31	453748.31	453748.31	453748	453748	453748	453748	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 : UMM 2015			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	250297.25	250297.25	250297.25	250297.25	210398.62	210398.62	210398.62	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10358086.54	10358086.56	10358086.54	10358086.23	10248683.62	10248683.62	10248683.62	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- CAPITA-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	12427.24	12427.24	12427.24	12427.24	12427.24	12427.24	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- CAPITA-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	680	680	680	680	680	680	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- CAPITA-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15416273.1	15416273.1	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- CAPITA-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3906057.77	3906057.77	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- CAPITA-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	23259154.16	23246046.92	920984	920984	920984	920984	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- CAPITA-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10280228.97	10280228.97	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- CAPITA-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	168449379.74	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	2369.98	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	388355	388355	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	428568	428568	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	352600	353400	121.99	121.99	121.99	121.99	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	355000	360000	974.2	974.2	974.2	974.2	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	472300	587662	57681	57681	57681	57681	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	385642	385642	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	788124	841179.72	44732.74	44732.74	44732.74	44732.74	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	605421	606121	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	899348	926948	3069.2	3069.2	3069.2	3069.2	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	755120	755620	425	425	425	425	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25631401	29562035.13	2403344.79	2403344.79	2403344.79	2403344.79	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18650827	27987803.95	6732280.24	6732280.24	6732280.24	6732280.24	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	17325410	18054720.78	500528.93	500528.93	500528.93	500528.93	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14296602	16628906.52	2001998.47	2001998.47	2001998.47	2001998.47	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	1160	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	25630185	22890812.55	1463470.69	1463470.69	1463470.69	1463470.69	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	37645006	10507958.63	1596192.23	1596192.23	1596192.23	1596192.23	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12926555	10146789.11	1210386.39	1210386.39	1210386.39	1210386.39	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	284855.23	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	81738387.19	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14215646	14215646	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	42110247	42110247	10807509.68	10807509.68	10807509.68	10807509.68	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO MEDICO SIGLO XXI- INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28501434	28501434	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	295225505	529577715.53	27756806.79	27756806.79	27756806.79	27756806.79	13107.24	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	931176	931176	620795.3	620795.3	620795.3	620795.3	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	5722.1	5722.1	3829.57	3829.57	3829.57	3829.57	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	4277.9	4277.9	3084.9	3084.9	3084.9	3084.9	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	7154.88	7154.88	7154.88	7154.88	0	0	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	1225000	1225000	1188999.91	1188999.91	1188999.91	1188999.91	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0	1120.7	1120.7	950.01	950.01	0	0	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	4044985.76	4044985.76	4007771.61	4007771.61	4007771.61	4007771.61	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	137303.3	137303.3	137255.84	137255.84	0	0	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	45118.12	45118.12	45117.04	45117.04	0	0	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$26.604	\$386.900		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	6401858.76	6401858.76	6014959.06	6014959.06	5824481.29	5824481.29	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	285470	285470	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	268390	293130.71	24740.71	24740.71	24740.71	24740.71	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	256360	263260	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	483907	485502	1595	1595	1595	1595	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	425619	436280.96	6691.96	6691.96	6691.96	6691.96	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300044	434169.81	42770.62	42770.62	42770.62	42770.62	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	171929	176929	1626.4	1626.4	1626.4	1626.4	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	369082	381134	12052	12052	12052	12052	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	387125	417207.52	30082.52	30082.52	30082.52	30082.52	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1711255	1711255	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10108873	25420024.38	16163971.75	16163971.75	16163971.75	16163971.75	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5341369	10092459.19	5452636.29	5452636.29	5452636.29	5452636.29	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5899155	6174660.39	88422.13	88422.13	88422.13	88422.13	0	N/A	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	1392	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5056275	6079318.22	991558.01	991558.01	991558.01	991558.01	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	8987450	15977290.23	6792825.13	6792825.13	6792825.13	6792825.13	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18798959	12328994.66	87157.25	87157.25	87157.25	87157.25	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3640380	4054623.76	507349.33	507349.33	507349.33	507349.33	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	24298789.99	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4917380	4917380	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	8789420	9138820	1733040	1733040	1733040	1733040	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE JALISCO - GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6595647	6595647	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1153137185	250311359.73	173262597.13	173262597.13	173262597.13	173262597.13	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	119694070.16	491662449.32	404787049.6	404787049.6	404787049.6	404787049.6	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	1430786.71	1430786.71	1430786.71	1430786.71	1430786.71	1430786.71	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9377256	62935328.22	54745485.62	54745485.62	54745485.62	54745485.62	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	0	96729888.77	96510241.21	96510241.21	96510241.21	96510241.21	96510241.21	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	24991389.17	24991389.17	24991389.17	24991389.17	24991389.17	24991389.17	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0	10511171.01	10511171.01	10511171.01	10511171.01	10511171.01	10511171.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	6880295.83	6880295.83	6880295.83	6880295.83	6880295.83	6880295.83	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0	3745330.61	3745330.61	3745330.61	3745330.61	3745330.61	3745330.61	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	26874325.74	26874325.74	26874325.74	26874325.74	26874325.74	26874325.74	26874325.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	295120540.06	295120540.06	295120540.06	295120540.06	295120540.06	295120540.06	295120540.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	0	7476303.28	7476303.28	7476303.28	7476303.28	7476303.28	7476303.28	7476303.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2898678.6	3482272.72	376199.95	376199.95	376199.95	376199.95	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3157159	1814127.42	894076.17	894076.17	894076.17	894076.17	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	48000	115312.24	33664.12	33664.12	33664.12	33664.12	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90000	142607.17	26917.65	26917.65	26917.65	26917.65	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24000	33605.55	5214.13	5214.13	5214.13	5214.13	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	430220821.28	591237798.63	405572237.63	405572237.63	405572237.63	405572237.63	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	61642118.5	68100009.52	42797606.83	42797606.83	42797606.83	42797606.83	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	2338676	2338676	2338676	2338676	2338676	2338676	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3649924.77	4361552.43	1029972.18	1029972.18	1029972.18	1029972.18	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1380896	1470796.92	44950.46	44950.46	44950.46	44950.46	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	33191791.26	43423322.12	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	12000	13129.97	1129.97	1129.97	1129.97	1129.97	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48817.2	49097.2	280	280	280	280	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	5000	2784	2784	2784	2784	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270480	599576.58	277695.65	277695.65	277695.65	277695.65	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	660000	1373134	356567	356567	356567	356567	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	138868.68	304672.68	82902	82902	82902	82902	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2191572	4718447.38	1263437.69	1263437.69	1263437.69	1263437.69	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	568800	1289074	360137	360137	360137	360137	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	641103.84	641103.84	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	354741	1616271.04	630765.02	630765.02	630765.02	630765.02	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	60000	100908.81	27649.9	27649.9	27649.9	27649.9	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	542400	542550	150	150	150	150	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3117235.4	2502465.39	1218329.63	1218329.63	1218329.63	1218329.63	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1442348.74	1068199.55	112841.32	112841.32	112841.32	112841.32	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	594000	594000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12705170	13048998.41	3128583.76	3128583.76	3128583.76	3128583.76	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	36292727.6	36292727.6	19161963.99	19161963.99	19161963.99	19161963.99	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	693875216.14	689421362.6	288041784.54	288041784.54	288041784.54	288041784.54	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	571.64	571.64	571.64	571.64	571.64	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	468886.57	468886.57	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	70321591.66	29495144.06	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1495760.04	1740221.74	122518.35	122518.35	122518.35	122518.35	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200000	281617.6	40808.8	40808.8	40808.8	40808.8	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	34000	34000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1419238.56	1596442.38	356994.03	356994.03	356994.03	356994.03	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	64194852.39	64225304.71	24871741.56	24871741.56	24871741.56	24871741.56	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	90000	90000	24708	24708	24708	24708	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7197070.08	6547507.74	1736445.99	1736445.99	1736445.99	1736445.99	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	0	384969.2	170787.76	170787.76	170787.76	170787.76	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	937500	965654.5	26275	26275	26275	26275	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3675000	4202336.69	450018.58	450018.58	450018.58	450018.58	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	345600	785704	220052	220052	220052	220052	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	877496	883110	4278	4278	4278	4278	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	164104164	43057410.99	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	5986557.45	5986557.45	5986557.45	5986557.45	5986557.45	5986557.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1233977.2	1233977.2	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8991362.76	6985886.41	1387360	1387360	1387360	1387360	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	220290.23	220290.23	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20184	20184	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	29996	29996	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	70919693.24	70919693.24	70919693.24	70919693.24	70919693.24	70919693.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	4547061.96	4547061.96	4547061.96	4547061.96	4547061.96	4547061.96	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6958937	1136468.04	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71722	71722	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	1995033.34	1995033.34	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1225000	49828652.2	48603652.2	48603652.2	48603652.2	48603652.2	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2990929132	3177068110.93	2065528076.22	2065528076.22	2065528076.22	2065528076.22	557332372.27	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	S047	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO520			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1304026	1304026	1304026	1304026	1304026	1304026	1304026	N/A	CIFRAS DEFINITIVAS, AGUA LIMPIA
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	S047	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$14.534	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1304026	1304026	1304026	1304026	1304026	1304026	1304026	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO500			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	65694681	65154721	57130534	65154721	57130534	57130534	57130534	N/A	CIFRAS DEFINITIVAS, AP'AZU. (INCLUYE PROME)
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$232.431	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	65694681	65154721	57130534	65154721	57130534	57130534	57130534	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO510			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	39924990	39924990	39724990	39724990	39424621	39424621	39424621	N/A	CIFRAS DEFINITIVAS, PROSSAPYS.

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$363.209	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	39924990	39924990	39724990	39724990	39424621	39424621	39424621	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	U010	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO530			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	N/A	CIFRAS DEFINITIVAS, CULTURA DEL AGUA		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	U010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$8.386	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	U037	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO15			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	75000000	75000000	10000000	75000000	10000000	10000000	10000000	N/A	CIFRAS DEFINITIVAS U037 INFRAESTRUCTURA HCA.		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	U037	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$11.131	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	75000000	75000000	10000000	75000000	10000000	10000000	10000000	0			
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	S054	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	311140	311140	264912	311140	264912	264912	264912	N/A	LOS GRUPOS SOCIALES NO REALIZARON SU APORTACION POR UN MONTO TOTAL DE 46228, DATOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2015		
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	S054	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	311140	311140	264912	311140	264912	264912	264912	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	477145.25	477145.25	477145.25	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA11			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	60498611.51	60498611.51	60498611.51	60498611.51	22074783.49	22074783.49	22074783.49	N/A			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$66			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	477145.25	477145.25	477145.25	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	60498611.51	60498611.51	60498611.51	60498611.51	22074783.49	22074783.49	22074783.49	0			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMAS REGIONALES	DIRECCIóN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3897057.93	3897057.93	3897057.93	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA11			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	237966666	237966666	237966666	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	237966666	237966666	237966666	0	0	0	0	0			
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$371			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3897057.93	3897057.93	3897057.93	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	31489892.29	31489892.29	31489892.29	31489892.29	31489892.29	31489892.29	31489892.29	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapopan	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	133500	133500	133500	133500	133500	133500	133500	N/A	PROGRAMA CONCLUIDO (ENTREGA DE MATERIALES A BENEFICIARIOS). DATOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2015
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31489892.29	31489892.29	31489892.29	31489892.29	31489892.29	31489892.29	31489892.29	0	
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	133500	133500	133500	133500	133500	133500	133500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA8			2 - GASTO DE INVERSIÓN	425 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1112000891	1112000891	1110888890.09	1110501185.72	464353536.19	464353536.19	454352710.13	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1112000891	1112000891	1110888890.09	1110501185.72	464353536.19	464353536.19	454352710.13	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	31423.6	31423.6	31423.6	31423.6	31423.6	31423.6	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	31392173.4	31392173.4	31247790.7	0	0	0	N/A	Cifras al cierre de la cuenta pública 2015.
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$7.432	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	31423597	31423597	31279214.3	31423.6	31423.6	31423.6	0	
Jalisco	Guadalajara	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	11078000	11078000	10999680.33	7970091.51	6322651.41	6322651.41	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 111			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16617000	16617000	16617000	16617000	16617000	15763254.8	15763254.8	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$142.563	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16617000	16617000	16617000	16617000	16617000	15763254.8	15763254.8	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	11078000	11078000	10999680.33	7970091.51	6322651.41	6322651.41	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 101			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18691300	18691300	18691300	18691300	18691300	12719472.44	12719472.44	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$233.347	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18691300	18691300	18691300	18691300	18691300	12719472.44	12719472.44	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1912012.48	1912012.48	1912012.48	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$524			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1912012.48	1912012.48	1912012.48	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11205286	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1335000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	300000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	170113.7	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	291 - HERRAMIENTAS MENORES	50000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1350000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	180000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2830943.5	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	120709.32	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	927573.72	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	80472.88	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80472.88	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	300000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3300000	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	505231881.53	505231881.53	505231881.53	505231881.53	378883281.05	378883281.05	126186080.1	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1626813.7	1626813.7	1626813.7	1626813.7	1626813.7	1626813.7	523854.38	N/A			



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8950695.89	8950695.89	8950695.89	8950695.89	8950695.89	8950695.89	2919598.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	210915746.97	210915746.97	210915746.97	210915746.97	134442077.13	134442077.13	44669037.69	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57460200.73	57460200.73	57460200.73	57460200.73	57460200.73	57460200.73	28877.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	152286.49	152286.49	152286.49	152286.49	152286.49	152286.49	47471.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37333388.73	37333388.73	37333388.73	37333388.73	37333388.73	37333388.73	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	61879655.59	61879655.59	61879655.59	61879655.59	61879655.59	61879655.59	16658076.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	35743.37	35743.37	35743.37	35743.37	35743.37	35743.37	11566.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	9895392.47	9895392.47	9895392.47	9895392.47	9895392.47	9895392.47	3286013.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	47463066.26	47463066.26	47463066.26	47463066.26	47463066.26	47463066.26	14158261.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	61092	61092	61092	61092	61092	61092	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	265349.73	265349.73	265349.73	265349.73	265349.73	265349.73	200032.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18063629.08	18063629.08	18063629.08	18063629.08	2519115.93	2497520.49	2254492.54	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1112275.93	1112275.93	1112275.93	1112275.93	163400.69	163400.69	118581.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15880097.88	15880097.88	15880097.88	15880097.88	2332014.43	2314964.63	2077726.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7305488.91	7305488.91	7305488.91	7305488.91	1012904.63	1012904.63	969872.68	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	11845141.81	11845141.81	11845141.81	11845141.81	1711186.94	1703973.94	1607051.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	238521.19	238521.19	238521.19	238521.19	12410.34	8756.34	8756.34	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18641953	18641953	18641953	18641953	2724651.71	2701310.78	2021811.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	694342.47	694342.47	694342.47	694342.47	102003.5	102003.5	98289.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	859660.08	859660.08	859660.08	859660.08	126289.75	126289.75	64445.65	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	250269.2	250269.2	250269.2	250269.2	36766.2	36766.2	30763.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	137979.7	137979.7	137979.7	137979.7	20270.13	20270.13	20270.13	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8376306.19	8376306.19	8376306.19	8376306.19	1206344.97	1206344.97	1131915.04	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6571715.13	6571715.13	6571715.13	6571715.13	925813.16	925813.16	846746.35	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5646764.73	5646764.73	5646764.73	5646764.73	812357.06	812357.06	714297.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1241319.62	1241319.62	1241319.62	1241319.62	182358.06	182358.06	114349.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	393126.01	393126.01	393126.01	393126.01	56508.81	56508.81	48919.69	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	229936.76	229936.76	229936.76	229936.76	18896.43	18896.43	11712.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	641941.42	641941.42	641941.42	641941.42	74773.36	74773.36	68650.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	996955.26	996955.26	996955.26	996955.26	118596.12	118596.12	66206.95	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	857179.93	857179.93	857179.93	857179.93	125925.4	125925.4	88994.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	790150.41	790150.41	790150.41	790150.41	101350.96	101350.96	71362.81	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19379197.42	19379197.42	19379197.42	19379197.42	2764505.12	2762505.12	2350612.66	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	3090098.34	3090098.34	3090098.34	3090098.34	447056.38	447056.38	400749.09	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	248601.74	248601.74	248601.74	248601.74	36521.24	36521.24	36506.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	968381.46	968381.46	968381.46	968381.46	142261.64	142261.64	22121.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	77482.08	77482.08	77482.08	77482.08	11382.63	11382.63	11382.63	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	37249.58	37249.58	37249.58	37249.58	5472.21	5472.21	5472.21	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	685453.69	685453.69	685453.69	685453.69	100697.68	100697.68	99913.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	888444.76	888444.76	888444.76	888444.76	130518.41	130518.41	129291.41	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	611744.55	611744.55	611744.55	611744.55	89869.32	89869.32	77621.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1741717.04	1741717.04	1741717.04	1741717.04	249742.77	249012.32	190007.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	156181.4	156181.4	156181.4	156181.4	22944.08	22944.08	22944.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1347035.07	1347035.07	1347035.07	1347035.07	179167.36	179167.36	161665.56	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	757383.4	757383.4	757383.4	757383.4	111264.63	111264.63	97457.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4032591.45	4032591.45	4032591.45	4032591.45	559153.12	559153.12	524518.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70488242.89	70488242.89	70488242.89	70488242.89	10355189	10355189	10355189	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	201719.31	201719.31	201719.31	201719.31	29633.9	29633.9	27936.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	5238794.33	5238794.33	5238794.33	5238794.33	769613.53	769613.53	681741.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	223140.26	223140.26	223140.26	223140.26	32780.78	32780.78	32780.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	100701.32	100701.32	100701.32	100701.32	14793.69	14793.69	14793.69	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10922411.59	10922411.59	10922411.59	10922411.59	1604574.49	1604574.49	1425128.77	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	615875.2	615875.2	615875.2	615875.2	90476.14	90476.14	81264.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	196072.18	196072.18	196072.18	196072.18	28804.3	28804.3	28804.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3645858.82	3645858.82	3645858.82	3645858.82	535600.77	535600.77	160350.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1555472.05	1555472.05	1555472.05	1555472.05	228509.13	228509.13	204861.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1671170.65	1671170.65	1671170.65	1671170.65	245506.02	245506.02	215230.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	92780.03	92780.03	92780.03	92780.03	13630	13630	13630	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	902163.34	902163.34	902163.34	902163.34	132533.76	132533.76	105928.08	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1042896.96	1042896.96	1042896.96	1042896.96	153208.46	153208.46	136736.46	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	339978.43	339978.43	339978.43	339978.43	49945.08	49945.08	49945.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1684557.8	1684557.8	1684557.8	1684557.8	247472.68	247472.68	227472.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8285056.25	8285056.25	8285056.25	8285056.25	1217129.55	1217129.55	970014.21	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2763661.84	2763661.84	2763661.84	2763661.84	406000.2	406000.2	390434.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	70025.44	70025.44	70025.44	70025.44	10287.2	10287.2	10287.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6231536.91	6231536.91	6231536.91	6231536.91	915453.98	863509.18	478581.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	59345922.74	59345922.74	59345922.74	59345922.74	8718308.49	8718308.49	8718308.49	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	25648122.5	25648122.5	25648122.5	25648122.5	3762878.8	3762878.8	3396397.47	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	112759.39	112759.39	112759.39	112759.39	16565.1	16565.1	16565.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	264283.68	264283.68	264283.68	264283.68	38825.02	38825.02	38825.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	1038783.67	1038783.67	1038783.67	1038783.67	152604.19	152604.19	143119.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13867634.42	13867634.42	13867634.42	13867634.42	2030519.2	2030519.2	1988618.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2930622.26	2930622.26	2930622.26	2930622.26	411992.17	379219.87	266815	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2077734.99	2077734.99	2077734.99	2077734.99	305233.01	305233.01	213402	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1937559.61	1937559.61	1937559.61	1937559.61	255479.03	255479.03	239258.53	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3869016.65	3869016.65	3869016.65	3869016.65	550053.22	550053.22	378687.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2359581.33	2359581.33	2359581.33	2359581.33	336963.7	336963.7	280959.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5779668.21	5779668.21	5779668.21	5779668.21	843851.48	843851.48	460454.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2825836.24	2825836.24	2825836.24	2825836.24	411074.03	411074.03	356964.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	14433295.69	14433295.69	14433295.69	14433295.69	2113386.58	2020791.32	1560588.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	52114.74	52114.74	52114.74	52114.74	7656	7656	7656	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	264521.79	264521.79	264521.79	264521.79	38860	38860	38860	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	365 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	415427.18	415427.18	415427.18	415427.18	61029	61029	57549	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	9542965.25	9542965.25	9542965.25	9542965.25	1147038.71	1147038.71	884066.77	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	1617248.91	1617248.91	1617248.91	1617248.91	191184.56	191184.56	125860.58	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	5653037.43	5653037.43	5653037.43	5653037.43	755087.53	755087.53	540070.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1759524.47	1759524.47	1759524.47	1759524.47	258485.78	258485.78	193334.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	133201.83	133201.83	133201.83	133201.83	19568.23	19568.23	18391.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	8182033.86	8182033.86	8182033.86	8182033.86	1201994.88	1201994.88	1179200.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6002690.58	6002690.58	6002690.58	6002690.58	819632.54	819632.54	776436.54	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	22681314.6	22681314.6	22681314.6	22681314.6	3332035.1	3221035.11	2963353.51	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	21872.4	21872.4	21872.4	21872.4	3213.2	3213.2	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3171243.29	3171243.29	3171243.29	3171243.29	448225.37	448225.37	388807.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	837690.95	837690.95	837690.95	837690.95	123062.34	123062.34	114323.34	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	120000	120000	120000	120000	120000	120000	30000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	71192040.68	71192040.68	71192040.68	71192040.68	49152237.15	49152237.15	13888551.51	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3956872.94	3956872.94	3956872.94	3956872.94	575490.8	575490.8	570990.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7350148.57	7350148.57	7350148.57	7350148.57	1038960.5	1029036.06	726064.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5380006.42	5380006.42	5380006.42	5380006.42	440584.16	440584.16	351220.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	676605.69	676605.69	676605.69	676605.69	96265.85	96265.85	33540.05	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	161610.97	161610.97	161610.97	161610.97	23741.72	23741.72	23741.72	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2232308.5	2232308.5	2232308.5	2232308.5	203930.32	203930.32	190097.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1092621.34	1092621.34	1092621.34	1092621.34	76917.9	76917.9	71318.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	121794.52	121794.52	121794.52	121794.52	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	89832.78	89832.78	89832.78	89832.78	13197.03	13197.03	13197.03	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	51325.12	51325.12	51325.12	51325.12	7540	7540	7540	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	643929.08	643929.08	643929.08	643929.08	91521.7	91521.7	91521.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	67117.47	67117.47	67117.47	67117.47	9860	9860	9860	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	346768.32	346768.32	346768.32	346768.32	50942.56	50942.56	50942.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	118434.7	118434.7	118434.7	118434.7	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	176210.99	176210.99	176210.99	176210.99	25886.56	25886.56	25886.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	504939.15	504939.15	504939.15	504939.15	4060	4060	4060	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1232478.35	1232478.35	1232478.35	1232478.35	181059.22	181059.22	181059.22	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	42274.42	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	46651.81	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38382.31	0	0	0	0	0	0	N/A	



Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	38643.56	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	51412.26	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	41979.1	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85791.31	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	65903.16	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	97898.61	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82198.66	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3215302.84	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3708377.37	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1885959.13	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1556257.95	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5321853.59	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5216905.94	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1407121.36	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1547445.48	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4583914.88	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-01 .			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3102526.26	0	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	1461600	0	0	0	0	0	N/A	No se cuenta con la ministración del recurso, no se ha asignado a proyectos.		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1484650	0	0	0	0	0	N/A	No se cuenta con la ministración del recurso, no se ha asignado a proyectos.		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	460622845.53	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248370636.77	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	194593810.37	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62411451.64	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	37831661.76	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	24935489.05	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	13419692.35	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	67364803.71	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	169560449.62	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	3097670.37	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2701264.13	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2806606.65	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40567.84	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76064.7	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20283.92	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	363606863.76	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52097658.4	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3280471.89	0	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1167082.67	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	28052484.97	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	10141.96	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	41258.51	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	465764.21	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	557807.8	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	117366.72	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1852236.3	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	480728.9	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	541837.46	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	299814.09	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50709.8	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	458416.59	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2634573.06	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1219020.27	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	502027.02	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10737943.84	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	30673282.67	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	588814552.2	0	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	396285.74	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	59433230.87	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2299486.63	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	169032.67	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28735.55	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	755659.33	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54255135.49	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	76064.7	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6082699.75	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	348832.74	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	3170759.58	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	292088.45	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	741627.45	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138694822.4	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1042912.28	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7599170.13	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	186181.23	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17058.78	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25351.52	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5881438.4	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	60616.8	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-01.			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	1686129.03	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11662.95	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9595.58	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9660.89	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12853.07	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10494.77	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21447.83	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16475.79	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24474.65	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20549.66	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10568.6	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	803825.72	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	927094.34	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	471489.78	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	389064.49	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1330463.4	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1304226.49	0	0	0	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	351780.34	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	386861.37	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1145978.72	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-GASTOS CATASTROFICOS-01.			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	775631.56	0	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	S047	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO13			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2150000	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA AGUA LIMPIA		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO11			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	24923411	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA APAUR		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO12			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	75263252	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA APARURAL		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	S218	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO14			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	14389159	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROSAN INFRAESTRUCTURA		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA9			2 - GASTO DE INVERSIÓN	425 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1112000000	1112000000	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	31392173.4	0	0	0	0	0	N/A	La cantidad de \$31,392,173.40 corresponde al proyecto del 2015 que esta pendiente de devengar dentro del ejercicio 2016.		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31423000	31423000	0	0	0	0	0	N/A			

INFORMES

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Estados y Municipios

(Primer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa de cáncer de mama en un año determinado / Población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo)*100,000	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Fin	Anual	Pesos	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Fin	Anual	Pesos	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Sumatoria del Indicador de Evolución de Calidad Crediticia de la entidad a la entidad 32.	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100	Fin	Anual		Estratégico	Eficacia			N/A	N/A



		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para educación media superior y 18 a 22 años para educación superior)*100	Fin	Anual		Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Sumatoria del Indicador de Evolución de Calidad Crediticia de la entidad a la entidad 32.	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	(Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato / Matrícula total de educación media superior)*100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Fin	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Indice de rezago educativo de la población de 15 años y más	$IRIn15+ = IAn15+ + ISPh15+ + ISSn15+$ Dónde: $IRIn15+$ = Índice del rezago total de la población de 15 años y más del año (n) $IAn15+$ = Índice de la población analfabeta de 15 años y más del año (n) $ISPh15+$ = Índice de la población sin primaria terminada de 15 años y más del año (n) $ISSn15+$ = Índice de la población sin secundaria terminada de 15 años y más en el año (n)	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: $[1 - (Matrícula\ total\ del\ tipo\ de\ servicio\ i\ y\ nivel\ determinado\ para\ el\ ciclo\ n+1 / Matrícula\ de\ nuevo\ ingreso\ a\ primer\ grado\ del\ nivel\ determinado\ para\ el\ tipo\ de\ servicio\ i\ en\ el\ ciclo\ n+1)] * 100$	Fin	Anual		Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan	(Número de personas atendidas en el Programa que se alfabetizan en el año t / El número de personas de 15 años y más en analfabetismo en el año t-1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel primaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin primaria concluida en el año t -1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen secundaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel secundaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin secundaria concluida en el año t -1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	15.31		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	46		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.32		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	30		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	.33		N/A	N/A

		Programa Presupuestario								Actividad Institucional	Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	.33		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.33		N/A	N/A

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.66		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2.01		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	12		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	15.99		N/A	N/A

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	44.99		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.98		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	45		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.21		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	42.77		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.99		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	45		N/A	N/A

		Programa Presupuestario								Actividad Institucional	Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4.66		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.11		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	12		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	.56		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.77		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A

		Programa Presupuestario								Actividad Institucional	Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.11		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3.43		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3.51		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10.65		N/A	N/A

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4.66		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.05		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	27.27		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	7.66		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/ Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	23		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF	(Número de asesorías realizadas a los Sistemas DIF/ Número de asesorías programadas)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF	(Número de asesorías realizadas a los Sistemas DIF/ Número de asesorías programadas)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio	(número de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan al nivel intermedio en el año t/ número de personas que concluyen nivel inicial en el año t)*100	Componente	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A



		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/ Total de municipios del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.71		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país )*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	31.25		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por los Sistemas DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por los Sistemas DIF)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por los Sistemas DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por los Sistemas DIF)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país )*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4.4		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/ Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.38		N/A	N/A
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	1277.4		N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/ Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	24.51		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	99.47		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	86.15		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	97.15		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible ) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	7.6		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero	( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible ) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	16.32		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación ) x 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	51.2		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus ) X 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	36		N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) X 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	147		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1	.94	94	Con base en la Retroalimentación PEA 2016 (oficio del SNDF 212.000.00/502/2016 - 212.000.00/271/2016) Cumplimiento con los Criterios de Calidad Nutricia descritos en los Lineamientos de la EIASA 2016.
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.	(Número de proyectos concluidos en la categoría de construcción, de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.	(Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t /Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	15	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.	(Número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10	0	0	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100.07		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	104.15		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	71.56		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada	Componente	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	.9647		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	20	80	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSPI) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	82.84		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSPI) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	82.73		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	84.62		N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	88.89		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Absorción de Educación Profesional Técnica	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	11.14		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios	(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0		N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Aplicación de recursos del FASP	[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	El Anexo Técnico se encuentra en proceso de firma
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	74.7954		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	19.9542		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75.4779		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	52.46		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	15		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Número de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	64.26		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10	0	0	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	15	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60.3		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	20.4768		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	20	19.56	97.8	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10	0	0	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10		N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	8		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	55.51		N/A	



## REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL

Los días de publicación son martes, jueves y sábado

### Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos

1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que esté certificado

### Para edictos

1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

### Para los dos casos

- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro formato editable.

**Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún documento para su publicación.**

## PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

### Venta

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. Número del día   | \$22.00 |
| 2. Número atrasado  | \$32.00 |
| 3. Edición especial | \$54.00 |

### Publicaciones

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra                     | \$4.00     |
| 2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales, por cada página | \$1,182.00 |
| 3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal                                | \$303.00   |

### Suscripción

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Por suscripción anual | \$1,177.00 |
|--------------------------|------------|

**Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

**Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado.**

**A t e n t a m e n t e**

**Dirección de Publicaciones**

Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, Fax 3819 2722.  
Guadalajara, Jalisco

### Punto de Venta y Contratación

Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua  
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476

periodicooficial.jalisco.gob.mx

**Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx**



## S U M A R I O

MARTES 3 DE MAYO DE 2016  
NÚMERO 19. SECCIÓN IV  
TOMO CCCLXXXV

**INFORMES** sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública (primer trimestre 2016). **Pág. 3**



Secretaría  
General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[periodicooficial.jalisco.gob.mx](http://periodicooficial.jalisco.gob.mx)